

<div></div> <div>Deporte</div>	PROCESO:			APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA			VERSIÓN: 3						
	FORMATO:			Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato			CÓDIGO: ATC-FR-036						
							Fecha: 27/09/2022						
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO													
INFORMACIÓN CONVENIO													
No. Convenio:		COID-1063-2024		Periodo del Informe:		31/08/2025							
Objeto:		AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.											
Entidad Ejecutora:		Municipio de Agustín Codazzi		Entidad Conveniente 2:		NA							
Estado del convenio:		EN EJECUCIÓN		Supervisor Mindeporte convenio:		José Albeiro Grisales Valencia							
Plazo de ejecución del convenio:		Hasta el 31/12/24		Fecha de Inicio:		27/12/2024							
				Fecha de terminación inicial:		31/12/2024							
Prórrogas:				Suspensiones:									
Prórroga No. 1:		1/01/2025		31/03/2025		Suspensión No. 1:		NA		NA			
Prórroga No. 2:		1/04/2025		31/12/2025		Suspensión No. 2:		NA		NA			
Prórroga No. 3:		NA		NA		Suspensión No. 3:		NA		NA			
Prórroga No. 4:		NA		NA		Suspensión No. 4:		NA		NA			
Plazo Actual de ejecución del convenio:		Hasta el 31/12/24		Fecha de terminación Actual:		30/04/2026							
Valor Inicial del Convenio:		\$		8,034,997,263.00		Aporte Inicial MINDEPORTE:		\$				8,034,997,263.00	
						Aporte Inicial Entidad Ejecutora:		\$				-	
						Aporte Inicial Entidad Conveniente 2:		\$				-	
Valor Total del Convenio:		\$		8,034,997,263.00		Adiciones MINDEPORTE:		\$				-	
						Adiciones Entidad Ejecutora:		\$				-	
						Adiciones Conveniente 2:		\$				-	
Valor desembolsado:		\$		8,034,997,263.00		% Desembolsado del convenio:		100%					
Saldo por desembolsar:		\$		-									
INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
No. Contrato:		CMA-002-2025		Estado de Contrato:		EN EJECUCIÓN							
No. Proceso de Selección:		CMA-002-2025											
Contratista Ejecutor de la Interventoría:		CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		Supervisor Mindeporte interventoría:		NA							
Objeto del contrato de interventoría:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.											
Plazo de ejecución:		9 MESES		Fecha de Inicio:		8/07/2025							
Fecha de Terminación Inicial:		7/04/2026		Fecha de Terminación Actual:		7/04/2026							
Prórrogas:				Suspensiones:									
Prórroga No. 1:		NA		NA		Suspensión No. 1:		NA		NA			
Prórroga No. 2:		NA		NA		Suspensión No. 2:		NA		NA			
Prórroga No. 3:		NA		NA		Suspensión No. 3:		NA		NA			
Prórroga No. 4:		NA		NA		Suspensión No. 4:		NA		NA			
Valor Inicial del Contrato:		\$		524,518,976.00		Valor Final del Contrato:		\$				524,518,976.00	
Valor Adiciones:		\$		-									
Valor Pagado:		\$		-		% Avance Financiero:		0.0%					
Valor Por Pagar:		\$		524,518,976.00									
Observaciones: el municipio mediante resolución N° 254 de fecha 05 de marzo de 2025, ordenó la apertura formal del concurso de méritos abierto N° CMA-002-2025 y mediante Resolución N° 807 del 07 de mayo de 2025 adjudicó el contrato de interventoría al oferente CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25.													
INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA													
No. Contrato:		LP-001-2025		No. Proceso de Selección:		LP-001-2025							
Objeto:		CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.											
Contratista Ejecutor de la Obra:		CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES		Estado de Contrato:		EN EJECUCIÓN							
% Avance Programado de Ejecución:		8.59%		% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:		9.25%							
Plazo de ejecución:		9 MESES		Fecha de Inicio:		8/07/2025							
Fecha de Terminación Inicial:		7/04/2026		Fecha de Terminación Actual:		7/04/2026							
Prórrogas:				Suspensiones:									
Prórroga No. 1: (31 días)		NA		NA		Suspensión No. 1:		NA		NA			
Prórroga No. 2: (30 días)		NA		NA		Suspensión No. 2:		NA		NA			
Prórroga No. 3: (349 días)		NA		NA		Suspensión No. 3:		NA		NA			
Prórroga No. 4: (61 días)		NA		NA		Suspensión No. 4:		NA		NA			
Valor Inicial del Contrato:		\$		7,509,319,051.00		Valor Adiciones:		\$				-	
Valor Pagado:		\$		-		Valor Final del Contrato:		\$				7,509,319,051.00	
Valor Por Pagar:		\$		7,509,319,051.00		% Avance Financiero:		0%					
Observaciones: el municipio mediante la Resolución N° 155 del 26 de febrero de 2025 la Entidad abrió el proceso de Contratación LP-001-2025 y mediante a Resolución N° 871 del 15 de Mayo de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES.													
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS (Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)													
POLIZA DEL CONVENIO													
ASEGURADORA		DESDE		HASTA		AMPARO		DETALLE					
Aseguradora Solidaria de Colombia		26/12/2024		30/06/2025		Cumplimiento del contrato		320-47-994000030426 - Póliza inicial - Anexo 0					
Aseguradora Solidaria de Colombia		26/12/2024		30/09/2025		Cumplimiento del contrato		3006792320-47-994000030426 - Anexo 1					
Aseguradora Solidaria de Colombia		26/12/2024		30/06/2026		Cumplimiento del contrato		320-47-994000030426 - Anexo 3					
Aseguradora Solidaria de Colombia		26/12/2024		31/10/2026		Cumplimiento del contrato		320-47-994000030426 - Anexo 4					

<div></div> <div>Deporte</div>	PROCESO:		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA		VERSIÓN: 3	
	FORMATO:		Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato		CÓDIGO: ATC-FR-036	
					Fecha: 27/09/2022	
OBSERVACIONES <i>(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas).</i> <i>El convenio se encuentra con las pólizas actualizadas con base en la modificación No.3 que prorrogó el convenio hasta el 30/04/2026.</i>						
COMUNICACION		FECHA		DETALLE		
Correo		31/12/2024		Solicitud actualización de pólizas.		
POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO						
ASEGURADORA		DESDE		HASTA		AMPARO
		22/05/2025		22/08/2026		Cumplimiento del contrato
		22/05/2025		22/02/2029		Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
		22/05/2025		22/06/2026		Buen manejo y correcta inversión del anticipo
		Si ampara 5 años, o meses, o días				Estabilidad de la obra
		22/05/2025		22/02/2026		Responsabilidad civil
						21-44-101471554 - Anexo 0
						21-44-101256022
OBSERVACIONES <i>(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario).</i> <i>Una vez revisado el SECOP I, se evidencia que el proceso de licitación está adjudicado. Se evidencia el cargue de la póliza por suscripción del contrato de obra. No se evidencia el cargue de la póliza por suscripción del acta de inicio ni tampoco ha sido allegada por parte de la entidad territorial.</i>						
COMUNICACION		FECHA		DETALLE		
NA		NA		NA		
INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR						
MENSUAL		DESDE		HASTA		OBSERVACIONES GENERALES
Informe No. 1		1/01/2025		31/01/2025		
Informe No. 2		1/02/2025		28/02/2025		
Informe No. 3		1/03/2025		31/03/2025		
Informe No. 4		1/04/2025		30/04/2025		
Informe No. 5		1/05/2025		31/05/2025		
Informe No. 6		1/06/2025		30/06/2025		
Informe No. 7		1/07/2025		31/07/2025		Pendiente
OBSERVACIONES <i>(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente executor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo).</i> <i>Una vez revisado el expediente contractual se evidencia que el municipio aportó los informes de gestión mensual hasta el mes de junio de 2025. No se evidencia el envío del informe del mes de julio de 2025.</i>						
COMUNICACION		FECHA		DETALLE		
ASPECTOS TÉCNICOS						
<i>(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)</i>						
Etapa de revisión de estudios y diseños		Mediante acta de apropiación de estudios y diseños suscrita el 02 de julio de 2025 por las partes (interventoría, contratista, municipio) y que fue recibida mediante correo el 14/07/2025, dejan constancia de que los diseños y estudios SON los requeridos y CUMPLEN con las condiciones técnicas requeridas. Adicional a lo anterior, en el acta no se evidencia observaciones por parte de la interventoría respecto a los diseños revisados. Se indica que mediante oficio 2025EE0018835 del 01/07/2025, el Ministerio del Deporte recuerda al municipio, entre otras obligaciones, la realización de la apropiación de estudios y diseños entre las partes (interventoría, obra y municipio) previo a la suscripción del acta de inicio y además recordó que cualquier posible desfinanciamiento del proyecto debía ser asumido por la entidad territorial.				
Ejecución de obra		Porcentaje programado (%)		8.59%		
		Porcentaje ejecutado (%)		9.25%		
		Avance (+) O Atraso (-) (%)		0.66%		
Estos porcentajes corresponden al último informe semanal presentado por la interventoría que es el No.8 y es de la semana del 25/08/2025 al 31/08/2025.						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO						
Una vez revisado el expediente contractual, se evidencia en los informes semanales de interventoría del mes de julio que se ejecutaron actividades correspondientes a figurado de acero para cimentación, excavación manual en terreno para gradería y cafetería, suministro, relleno y compactación de subbase granular, suministro e instalación de estructuras contenedoras para las raíces de los árboles, fundición de bordillo perimetral en concreto,						
¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?		NA		
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?		NA		
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?		NA		
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?		NA		
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?		NA		
OBSERVACIONES (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).						
Liquidación:		DOCUMENTO		SI/NO		FECHA
		Acta de terminación del contrato obra derivado		No		NA
		Acta de recibo a satisfacción		No		NA
		Acta de liquidación del contrato obra derivado		No		NA
OBSERVACIONES <i>(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).</i> <i>El contrato se encuentra en ejecución.</i>						
COMUNICACION		FECHA		DETALLE		
OBSERVACIONES <i>(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).</i>						
COMUNICACION		FECHA		DETALLE		
ASPECTOS FINANCIEROS						
<i>(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)</i>						
DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Únicamente diligenciar las celdas grises)						
DESCRIPCION		FECHA DE DESEMBOLSO		VALOR		SALDO
Valor Total del Convenio		NA		\$ 8,034,997,263.00		\$ 8,034,997,263.00
Primer desembolso		14/05/2025		\$ 4,017,498,631.50		\$ 4,017,498,631.50
Segundo Desembolso		22/08/2025		\$ 4,017,498,631.50		\$ -

<div> Deporte</div>	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA		VERSIÓN: 3	
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato		CÓDIGO: ATC-FR-036	
			Fecha: 27/09/2022	
OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de \$8.034.997.263				
COMUNICACION		FECHA	DETALLE	
NA		NA	NA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/05/2025	\$ 5,439,435.00		
	30/06/2025	\$ 7,627,583.00	\$ 5,439,435.00	
	31/07/2025	\$ 8,460,811.00	\$ 7,627,583.00	No se ha reintegrado el rendimiento de julio 2025
TOTAL		\$ 21,527,829.00	\$ 13,067,018.00	
EXTRACTOS BANCARIOS				
DESCRIPCION	FECHA	DETALLE		
EXTRACTOS BANCARIOS	31/07/2025	El ente ejecutor ha remitido los extractos bancarios hasta el mes de julio de 2025		
CONCILIACIÓN MENSUAL				
DESCRIPCION	FECHA	DETALLE		
CONCILIACIÓN MENSUAL	31/07/2025	El ente ejecutor ha remitido las conciliaciones mensuales hasta el mes de julio de 2025		
LIBRO DE BANCOS				
DESCRIPCION	FECHA	DETALLE		
LIBRO DE BANCOS	31/07/2025	El ente ejecutor ha remitido los libros de bancos hasta el mes de julio de 2025		
OBSERVACIONES: N/A				
COMUNICACION	FECHA	DETALLE		
CORREO	21/02/2025	Documentos primer desembolso COID 1063-2024.		
2025EE0015342	4/06/2025	Documentos financieros mes de mayo de 2025 COID 1063-2024		
ASPECTOS JURIDICOS <i>(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.</i>				
El 15/07/2025 se publicó en SECOP II la modificación No. 3 – PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026 del Convenio Interadministrativo No. 1063-2024.				
GESTIONES				
COMUNICACION	FECHA	DETALLE		
ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO (Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenio)				
GESTIONES				
COMUNICACION	FECHA	DETALLE		
2025EE0005502	6/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.		
2025EE0018835	1/07/2025	Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.		
2025EE0024431	13/08/2025	Alerta auditorias visibles y conformación de veedurías.		
GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO				
COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER (Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)				
GESTIONES				
COMUNICACION	FECHA	DETALLE		
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR <i>(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)</i>				
GESTIONES				
COMUNICACION	FECHA	DETALLE		
2025EE0005502	6/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.		
2025EE0018835	1/07/2025	Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.		
2025EE0024431	13/08/2025	Alerta auditorias visibles y conformación de veedurías.		

	PROCESO:	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA		VERSIÓN: 3
	FORMATO:	Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato		CÓDIGO: ATC-FR-036
				Fecha: 27/09/2022
VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO				
Fecha de la visita	NA	NUMERO DE ACTA	NA	
Objetivo de la visita	NA			
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA			
OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA				
Durante el presente periodo no se realizaron visitas al proyecto.				
DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)				
MEMORANDO	FECHA	DETALLE		
Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	Victoria Eugenia Aragón Marinez		Firma	
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Heliana Acevedo Ojeda		Firma	
Apoyo Técnico a la supervisión: Elaboró:	Katheryn Cortés Reinel		Firma	
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia		Firma	