

	PROCESO:		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA		VERSIÓN: 3	
	FORMATO:		Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato		CÓDIGO: ATC-FR-036	
					Fecha: 27/09/2022	
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO						
INFORMACIÓN CONVENIO						
No. Convenio:	COID-1063-2024		Periodo del Informe:	31/10/2025		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.					
Entidad Ejecutora:	Municipio de Agustín Codazzi		Entidad Conveniente 2:	NA		
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		Supervisor Mindeporte convenio:	José Albeiro Grisales Valencia		
Plazo de ejecución del convenio:	Hasta el 31/12/24		Fecha de Inicio:	27/12/2024		
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024		
Prórrogas:			Suspensiones:			
Prórroga No. 1:	01/01/2025	31/03/2025	Suspensión No. 1:	NA	NA	
Prórroga No. 2:	01/04/2025	31/12/2025	Suspensión No. 2:	NA	NA	
Prórroga No. 3:	NA	NA	Suspensión No. 3:	NA	NA	
Prórroga No. 4:	NA	NA	Suspensión No. 4:	NA	NA	
Plazo Actual de ejecución del convenio:	Hasta el 31/12/24		Fecha de terminación Actual:	30/04/2026		
Valor Inicial del Convenio:	\$	8,034,997,263.00	Aporte Inicial MINDEPORTE:	\$	8,034,997,263.00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	\$	-	
			Aporte Inicial Entidad Conveniente 2:	\$	-	
Valor Total del Convenio:	\$	8,034,997,263.00	Adiciones MINDEPORTE:	\$	-	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	\$	-	
			Adiciones Conveniente 2:	\$	-	
Valor desembolsado:	\$	8,034,997,263.00	% Desembolsado del convenio:	100%		
Saldo por desembolsar:	\$	-				
INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
No. Contrato:	CMA-002-2025		Estado de Contrato:	EN EJECUCIÓN		
No. Proceso de Selección:	CMA-002-2025					
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		Supervisor Mindeporte interventoría:	NA		
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.					
Plazo de ejecución:	9 MESES		Fecha de Inicio:	08/07/2025		
Fecha de Terminación Inicial:	07/04/2026		Fecha de Terminación Actual:	07/04/2026		
Prórrogas:			Suspensiones:			
Prórroga No. 1:	NA	NA	Suspensión No. 1:	NA	NA	
Prórroga No. 2:	NA	NA	Suspensión No. 2:	NA	NA	
Prórroga No. 3:	NA	NA	Suspensión No. 3:	NA	NA	
Prórroga No. 4:	NA	NA	Suspensión No. 4:	NA	NA	
Valor Inicial del Contrato:	\$	524,518,976.00	Valor Final del Contrato:	\$	524,518,976.00	
Valor Adiciones:	\$	-				
Valor Pagado:	\$	-	% Avance Financiero:	0.0%		
Valor Por Pagar:	\$	524,518,976.00				
Observaciones: el municipio mediante resolución N° 254 de fecha 05 de marzo de 2025, ordenó la apertura formal del concurso de méritos abierto N° CMA-002-2025 y mediante Resolución N° 807 del 07 de mayo de 2025 adjudicó el contrato de interventoría al oferente CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25. En el campo de ASPECTOS TÉCNICOS se detalla con mayor precisión los avances que ha tenido el proyecto a la fecha.						
INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA						
No. Contrato:	LP-001-2025		No. Proceso de Selección:	LP-001-2025		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.					
Contratista Ejecutor de la Obra:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES		Estado de Contrato:	EN EJECUCIÓN		
% Avance Programado de Ejecución:	29.14%		% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:	27.29%		
Plazo de ejecución:	9 MESES		Fecha de Inicio:	08/07/2025		
Fecha de Terminación Inicial:	07/04/2026		Fecha de Terminación Actual:	07/04/2026		
Prórrogas:			Suspensiones:			
Prórroga No. 1: (31 días)	NA	NA	Suspensión No. 1:	NA	NA	
Prórroga No. 2: (30 días)	NA	NA	Suspensión No. 2:	NA	NA	
Prórroga No. 3: (349 días)	NA	NA	Suspensión No. 3:	NA	NA	
Prórroga No. 4: (61 días)	NA	NA	Suspensión No. 4:	NA	NA	
Valor Inicial del Contrato:	\$	7,509,319,051.00	Valor Adiciones:	\$	-	
Valor Pagado:	\$	-	Valor Final del Contrato:	\$	7,509,319,051.00	
Valor Por Pagar:	\$	7,509,319,051.00	% Avance Financiero:	0%		
Observaciones: el municipio mediante la Resolución N° 155 del 26 de febrero de 2025 la Entidad abrió el proceso de Contratación LP-001-2025 y mediante a Resolución N° 871 del 15 de Mayo de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES. En el campo de ASPECTOS TÉCNICOS se detalla con mayor precisión los avances que ha tenido el proyecto a la fecha.						

	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA		VERSIÓN: 3	
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato		CÓDIGO: ATC-FR-036	
			Fecha: 27/09/2022	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS (Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)				
POLIZA DEL CONVENIO				
ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	320-47-994000030426 - Póliza inicial - Anexo 0
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	30/09/2025	Cumplimiento del contrato	3006792320-47-994000030426 - Anexo 1
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	30/06/2026	Cumplimiento del contrato	320-47-994000030426 - Anexo 3
Aseguradora Solidaria de Colombia	26/12/2024	31/10/2026	Cumplimiento del contrato	320-47-994000030426 - Anexo 4
OBSERVACIONES (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas). El convenio se encuentra con las pólizas actualizadas con base en la modificación No.3 que prorrogó el convenio hasta el 30/04/2026.				
COMUNICACION	FECHA	DETALLE		
Correo	31/12/2024	Solicitud actualización de pólizas.		
POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO				
ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
	22/05/2025	22/08/2026	Cumplimiento del contrato	21-44-101471554 - Anexo 0
	22/05/2025	22/02/2029	Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	
	22/05/2025	22/06/2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	
	Si ampara 5 años, o meses, o días		Estabilidad de la obra	
	22/05/2025	22/02/2026	Responsabilidad civil	21-44-101256022
OBSERVACIONES (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario). Una vez revisado el SECOP I, se evidencia que el proceso de licitación está adjudicado. Se evidencia el cargue de la póliza por suscripción del contrato de obra y por suscripción del acta de inicio. Mediante oficio de radicado 2025EE0033380 del 20/10/2025, se recordó a la entidad territorial las disposiciones legales existentes en cuanto a la obligatoriedad de mantener actualizada la plataforma del SECOP con toda la documentación que se derive de los contratos que suscriba.				
COMUNICACION	FECHA	DETALLE		
2025EE0033380	20/10/2025	Alerta actualización plataforma SECOP.		
INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR				
MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES	
Informe No. 1	01/01/2025	31/01/2025		
Informe No. 2	01/02/2025	28/02/2025		
Informe No. 3	01/03/2025	31/03/2025		
Informe No. 4	01/04/2025	30/04/2025		
Informe No. 5	01/05/2025	31/05/2025		
Informe No. 6	01/06/2025	30/06/2025		
Informe No. 7	01/07/2025	31/07/2025		
Informe No. 8	01/08/2025	31/08/2025		
Informe No. 9	01/09/2025	30/09/2025		
OBSERVACIONES (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente ejecutor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo). Una vez revisado el expediente contractual se evidencia que el municipio aportó los informes de gestión mensual hasta el mes de septiembre de 2025.				
COMUNICACION	FECHA	DETALLE		
ASPECTOS TÉCNICOS (Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)				
Etapas de revisión de estudios y diseños	Mediante acta de apropiación de estudios y diseños suscrita el 02 de julio de 2025 por las partes (interventoría, contratista, municipio) y que fue recibida mediante correo el 14/07/2025, dejan constancia de que los diseños y estudios SON los requeridos y CUMPLEN con las condiciones técnicas requeridas. Adicional a lo anterior, en el acta no se evidencia observaciones por parte de la interventoría respecto a los diseños revisados. Se indica que mediante oficio 2025EE0018835 del 01/07/2025, el Ministerio del Deporte recuerda al municipio, entre otras obligaciones, la realización de la apropiación de estudios y diseños entre las partes (interventoría, obra y municipio) previo a la suscripción del acta de inicio y además recordó que cualquier posible desfinanciamiento del proyecto debía ser asumido por la entidad territorial.			
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	29.14%	Estos porcentajes corresponden al último informe semanal presentado por la interventoría que es el No.16 y es de la semana del 20/10/2025 al 26/10/2025.	
	Porcentaje ejecutado (%)	27.29%		
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	-1.85%		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO				
OCTUBRE DE 2025: Una vez revisado el expediente contractual, y de acuerdo con los informes aportados por la entidad territorial se pudo observar que en la obra han realizado actividades referentes a acopio de material, construcción de cárcamo, placa de concreto reforzado con malla de 5mm para la cancha de futbol, chequeo de niveles de las diferentes actividades, instalación de tubería de alcantarillado y relleno con material de subbase y tubera de presión de 3/4" y 1". La interventoría le recomendó al contratista seguir cumpliendo con las actividades programadas y así evitar incurrir en atrasos, ya que se evidencian atrasos generales y atrasos en actividades específicas como: obras preliminares, graderías, urbanismo y mobiliario, capítulo eléctrico e instalaciones hidrosanitarias. Interventoría solicitó al contratista hacer un plan de contingencia para alcanzar los porcentajes programados en estas actividades. Avance P 29,14% E 27,29% A -1,85%				
JUNIO DE 2025: Durante ese periodo, la entidad territorial no había reportado a este Ministerio haber iniciado ejecución de obra; lo cual, finalmente se efectuó el 08/07/2025.				

	PROCESO:		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA		VERSIÓN: 3
	FORMATO:		Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato		CÓDIGO: ATC-FR-036
					Fecha: 27/09/2022
¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA		
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA		
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA		
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA		
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA		
OBSERVACIONES (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).					
Liquidación:	DOCUMENTO		S/NO	FECHA	
	Acta de terminación del contrato obra derivado		No	NA	
	Acta de recibo a satisfacción		No	NA	
	Acta de liquidación del contrato obra derivado		No	NA	
OBSERVACIONES (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente). El contrato se encuentra en ejecución.					
COMUNICACION		FECHA	DETALLE		
OBSERVACIONES (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).					
COMUNICACION		FECHA	DETALLE		
Correos		10/09/2025	Observaciones a los informes de interventoría.		
ASPECTOS FINANCIEROS (Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)					
DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Únicamente diligenciar las celdas grises)					
DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE	
Valor Total del Convenio	NA	\$ 8,034,997,263.00	\$ 8,034,997,263.00		
Primer desembolso	14/05/2025	\$ 4,017,498,631.50	\$ 4,017,498,631.50		
Segundo Desembolso	22/08/2025	\$ 4,017,498,631.50	\$ -		
OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de \$8.034.997.263 en diciembre de 2024.					
COMUNICACION		FECHA	DETALLE		
NA		NA	NA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/05/2025	\$ 5,439,435.00			
	30/06/2025	\$ 7,627,583.00	\$ 5,439,435.00		
	31/07/2025	\$ 8,460,811.00	\$ 7,627,583.00		
	31/08/2025	\$ 8,374,461.00		No se ha reintegrado el rendimiento de agosto 2025	
	30/09/2025			Se desconocen los rendimientos generados	
TOTAL		\$ 29,902,290.00	\$ 13,067,018.00		
EXTRACTOS BANCARIOS					
DESCRIPCION	FECHA	DETALLE			
EXTRACTOS BANCARIOS	30/09/2025	No se evidencia que el ente ejecutor haya remitido el extracto bancario del mes de septiembre de 2025			
CONCILIACIÓN MENSUAL					
DESCRIPCION	FECHA	DETALLE			
CONCILIACIÓN MENSUAL	30/09/2025	No se evidencia que el ente ejecutor haya remitido la conciliación mensual del mes de septiembre de 2025			
LIBRO DE BANCOS					
DESCRIPCION	FECHA	DETALLE			
LIBRO DE BANCOS	30/09/2025	No se evidencia que el ente ejecutor haya remitido el libro de bancos del mes de septiembre de 2025			
OBSERVACIONES: N/A					
COMUNICACION	FECHA	DETALLE			
CORREO	21/02/2025	Documentos primer desembolso COID 1063-2024.			
2025EE0015342	04/06/2025	Documentos financieros mes de mayo de 2025 COID 1063-2024			
2025EE0033938	23/10/2025	Solicitud Documentos financieros mes de septiembre de 2025 COID 1063-2024			
ASPECTOS JURIDICOS (Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.					
El 15/07/2025 se publicó en SECOP II la modificación No. 3 – PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026 del Convenio Interadministrativo No. 1063-2024.					
GESTIONES					
COMUNICACION	FECHA	DETALLE			

	PROCESO:		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		VERSIÓN: 3	
	FORMATO:		Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato		CÓDIGO: ATC-FR-036	
					Fecha: 27/09/2022	
ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO (Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)						
GESTIONES						
COMUNICACION	FECHA	DETALLE				
2025EE0005502	06/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.				
2025EE0018835	01/07/2025	Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.				
2025EE0024431	13/08/2025	Alerta auditorías visibles y conformación de veedurías.				
2025EE0033380	20/10/2025	Alerta actualización plataforma SECOP.				
GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO						
COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER (Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)						
* Documentos financieros mes de septiembre de 2025 (Extracto bancarios, libro de bancos, conciliación mensual y soporte reintegro rendimientos financieros) * Soporte reintegro rendimientos financieros mes de agosto de 2025. * Documentos soporte anticipo contratista de obra (Cuenta de cobro, orden de pago y comprobante de egreso) * Documentos fiducia (Contrato fiduciario, plan de inversión del anticipo, informe mensual y extracto)						
GESTIONES						
COMUNICACION	FECHA	DETALLE				
2025EE0027152	04/09/2025	Remisión de Circular No. 002 del 04 de agosto de 2025 sobre la Calidad de Obra y Mantenimiento en el Marco de Convenios Suscritos con el Ministerio del Deporte.				
2025EE0028270	14/09/2025	Remisión de Circular No. 007 del 10 de septiembre de 2025 sobre la Instalación de Valla.				
2025EE0033380	20/10/2025	Alerta actualización plataforma SECOP.				
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR (Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardamente y afectaron el avance del convenio)						
GESTIONES						
COMUNICACION	FECHA	DETALLE				
2025EE0005502	06/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.				
2025EE0018835	01/07/2025	Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.				
2025EE0024431	13/08/2025	Alerta auditorías visibles y conformación de veedurías.				
2025EE0033380	20/10/2025	Alerta actualización plataforma SECOP.				
VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO						
Fecha de la visita	NA	NUMERO DE ACTA			NA	
Objetivo de la visita	NA					
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA					
OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA						
Durante el presente periodo no se realizaron visitas al proyecto.						
DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)						
MEMORANDO	FECHA	DETALLE				
Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	Victoria Eugenia Aragón Marínez				Firma	
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Heliana Acevedo Ojeda				Firma	
Apoyo Técnico a la supervisión: Elaboró:	Katheryn Cortés Reinel				Firma	
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia				Firma	