



SIMA

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL LTDA

Calle 128 N°54-32 Bogotá - Tel: 702.44.29
facturacion@simaambiental.com
www.simaambiental.com

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA

NIT 860091575-2 IVA RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Actividad Económica 8130-4290 Tarifa ICA 9,66 x 1000
Autorización Resolución De Facturación Electrónica
N° 18764006245205
Fecha 26/10/2020- Vigencia 12 meses.
Autorizada del FES 1 al FES 100

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
NIT: 899999061-9
DIRECCIÓN: CALLE 26 33A 26
TELÉFONO: 338 5000
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
OBRA: TOBERIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FES2

FORMA DE PAGO: 30 días
FECHA EXPEDICIÓN: 05/11/2020
FECHA VENCIMIENTO: 05/12/2020
FECHA EMISIÓN:

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195 DE 2019 NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 1 ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5 OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INVERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C. AIU \$ 116.073.945 COSTO DIRECTO \$ 425.179.285 ADMINISTRACION 22,3% \$ 94.814.981 IMPREVISTOS 1% \$ 4.251.793 UTILIDAD 4% \$ 17.007.171 IVA 19% SOBRE UTILIDAD \$ COSTO TOTAL \$ \$ 541.253.230 PERIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 FORMA DE PAGO: 30 DIAS FECHA FACTURA	1	\$ 541.253.230,00	\$ 541.253.230,00
REALIZAR PAGO A SIMA LTDA Bancolombia Cuenta Corriente No 19719571491 Banco de Bogota Cuenta Corriente No 038.331823	SUBTOTAL		541.253.230,00
	IVA		
	RETE FUENTE		
	RETE ICA		
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS	TOTAL		541.253.230,00

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, según ley 1231 de 2008.
El no pago de esta factura de venta originará intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley.



Sello de firma:

CUFE:

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

FRM-016V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5

TIPO DE CONTRATO CONSTRUCCION

CONTRATO N° 195 DE 2019 PERIODO DEL ACTA

4	NOVIEMBRE	2020
del	01/11	30/11

AL

31	OCTUBRE	2020
del	01/10	30/10

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

INTERVENTORIA:

PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S

CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA:

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL - SIMA LTDA

SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO:

N/A

SUPERVISOR ETAPA DE OBRA:

ARQ. MARIA DEL PILAR TORO

APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE DISEÑO:

N/A

APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE OBRA:

N/A

PLAZO EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:

N/A

PLAZO EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A

PLAZO EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:

TREINTA (30) DÍAS

PLAZO EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:

SEIS (6) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL CONTRATO:

SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO CONTRATO:

17 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A DE N/A DE N/A

FECHA DE TERMINACION CONTRATO:

16 DE AGOSTO DE 2020

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS RECORDS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
\$ 5.199.720,00	\$ 1.650.599.238,00	27,30%	\$ 450.613.582,00	\$ 2.131.412.550,00
			PAGO POR COMPENSACION DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL (VALOR NO OFERTABLE)	\$ 25.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 2.131.412.550,00			

DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

MODIFICACIONES

TIPO Y N.	TIEMPO	PLAZO			NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	ADICIONES	
		FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA			FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
SUSPENSION 1	30 días	26-mar-20	26-mar-20	25-abr-20	16-ago-20	1		\$ -
SUSPENSION 2	16 días	26-mar-20	26-abr-20	11-may-20	16-sep-20	2		\$ -
SUSPENSION 3	15 días	12-may-20	12-may-20	26-may-20	2-oct-20	3		\$ -
SUSPENSION 4	6 días	27-may-20	27-may-20	1-jun-20	17-oct-20	4		\$ -
SUSPENSION 5	6 días	2-jun-20	2-jun-20	8-jun-20	30-oct-20	5		\$ -
PRORROGA 1	31 días	30-oct-20	31-oct-20	30-nov-20	30-nov-20	6		\$ -
TOTAL ADICIONES:								\$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:

N/A

PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A

PLAZO FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:

30 DÍAS

PLAZO FINAL ETAPA DE OBRA:

SEIS (6) MESES

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:

SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIO:

17 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A DE N/A DE N/A

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO:

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5

FECHA		
4	NOVIEMBRE	2020
dd	mes	año

TIPO DE CONTRATO CONSTRUCCION

CONTRATO N° 195 DE 2019 PERIODO DEL ACTA **1** de **OCTUBRE** de **2020** AL **31** de **OCTUBRE** de **2020**

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS RECORDS		COSTO DIRECTO		%AIU	VALOR FINAL OBRA		VALOR TOTAL OBRA
\$	5.199.720,00	\$	1.650.599.238,00	27,30%	\$	450.613.592,00	\$ 2.131.412.550,00
PAGO POR COMPENSACIÓN DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL (VALOR NO CREDITABLE)							\$ 25.000.000,00
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:		\$ 2.131.412.550,00					

DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

En Bogotá D.C. ; a los **CUATRO** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2020** se reunieron:
JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ actuando en representación del **CONTRATISTA**
OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN actuando en representación del **INTERVENTOR**

con el fin de recibir las actividades de **OBRA ACTA PARCIAL N° 5** el contrato de **obra FDLUSA 195 DE 2019**

RESUMEN FINANCIERO FINAL DEL CONTRATO

(Consignar el resumen financiero del contrato con claridad a la liberación del período de la presente obra. Cuando el contrato comprenda actividades en varios períodos, se debe manejar un resumen adicional por cada período objeto ejecutado, amortización, retrocedidos, pagos y retiros por pagos, anexados como agente del acta.)

ITEM	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.131.412.550,00
Anticipo #1 pagado	\$ -
Adiciones aprobadas al presente contrato	\$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 2.131.412.550,00
Valor total anticipo amortizado hasta acta anterior	\$ -
Valor Ejecutado Consultoría (incluye IVA)	\$ 4.679.748,00
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior	\$ 4.679.748,00
IVA (Acumulado sobre consultoría hasta acta anterior)	\$ 747.187,00
Saldo de contrato pendiente por pagar por concepto de consultoría	\$ 519.972,00
Valor Total Ejecutado Obra hasta acta anterior (incluye AIU)	\$ 730.228.023,00
Valor Total Ejecutado Obra y/o Consultoría hasta acta anterior (incluye AIU e IVA)	\$ 734.907.771,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	\$ 730.228.023,00
Saldo de contrato pendiente por pagar por concepto de obra hasta acta anterior	\$ 1.395.984.807,00
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	\$ -
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	\$ -
Valor Liquidación contrato (consultoría y/o obra según aplique)	\$ 213.141.255,00
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA OBRA (incluye AIU)	\$ 541.253.230,00
Amortización anticipo presente acta	\$ -
VALOR CONSULTORIA A PAGAR PRESENTE ACTA (Sin IVA)	\$ -
IVA (Consultoría presente acta)	\$ -
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA CONSULTORIA (incluye IVA)	\$ -
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (incluye AIU e IVA)	\$ 541.253.230,00

En la suma de observaciones, pueden realizarse modificaciones parciales de pago, proveniente de la suma o deducción que se considere necesaria.

OBSERVACIONES:

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5

TIPO DE CONTRATO CONSTRUCCION

FECHA		
4	NOVIEMBRE	2020
del	del	del

CONTRATO N° 195 DE 2019 PERIODO DEL ACTA 1 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020

RELACION DE PARQUES INTERVENIDOS*

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	DIRECCION	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO DBRA	RECIBO A SATISFACCION (Relación actividades recibidas)
URBANIZACION EL TOBERIN	01-079	CALLE 164 ENTRE CARRERA 16 C Y 17	\$ 4.679.748,00	\$ 42.098.931,00	Acta de recibo parcial No. 1
URBANIZACION EL TOBERIN	01-079	CALLE 164 ENTRE CARRERA 16 C Y 17	\$ -	\$ 175.224.428,00	Acta de recibo parcial No. 2
URBANIZACION EL TOBERIN	01-079	CALLE 164 ENTRE CARRERA 16 C Y 17	\$ -	\$ 172.375.137,00	Acta de recibo parcial No. 3
URBANIZACION EL TOBERIN	01-079	CALLE 164 ENTRE CARRERA 16 C Y 17	\$ -	\$ 340.631.027,00	Acta de recibo parcial No. 4
URBANIZACION EL TOBERIN	01-079	CALLE 164 ENTRE CARRERA 16 C Y 17	\$ -	\$ 541.253.230,00	Acta de recibo parcial No. 5

ANEXOS PRESENTE ACTA

- ☒ Cuadro de control Se adjunta el cuadro de control de la obra, el cual contiene la relación de las actividades programadas y las actividades realizadas, así como la relación de los recursos asignados y los recursos utilizados.
- ☒ Factura Se adjunta la factura de los servicios prestados.
- ☒ Trabajos ejecutados Se adjunta el cuadro de los trabajos ejecutados, el cual contiene la relación de los trabajos programados y los trabajos realizados, así como la relación de los recursos asignados y los recursos utilizados.
- ☒ Cuadro de cantidades de obra Se adjunta el cuadro de las cantidades de obra, el cual contiene la relación de las cantidades programadas y las cantidades realizadas, así como la relación de los recursos asignados y los recursos utilizados.
- ☒ Memorias de mediciones Se adjunta la memoria de mediciones, la cual contiene la relación de las mediciones programadas y las mediciones realizadas, así como la relación de los recursos asignados y los recursos utilizados.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

CUATRO

4 días del mes de NOVIEMBRE de 2020

(Firma)

 (Nombre)
JAIME ARLANDO SANTOS GUTIERREZ
 (Cargo)
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

(Firma)

 (Nombre)
OSCAR ANDRÉS PÁEZ ROLDÁN
 (Cargo)
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR

(Firma)
 N/A
 (Nombre)
SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO

(Firma)
 N/A
 (Nombre)
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISEÑO

(Firma)
 N/A
 (Nombre)
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA ENCARGADO

(Firma)
 N/A
 (Nombre)
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA

[illegible]

6

DE.

2012

നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾ

SOMMAIRE

CONTRATOR O MONITOR AGOTABLE SIN FORMA Y DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01072 CONSUMIDOR URBANIZACIÓN EL TOBEREN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAGUEN EN SOGOTA D

VR INIC CONTRAIC

\$ 2,714,412,553.16

VR Animations

19. **Full Contract**

12 31 49 56 76

Ala. Nat. resources - 8000 - 8100 -

[illegible][illegible]

Self

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página	1	de	2	ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019						
CAPITULO	MUROS DE CONTENCIÓN						
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN				
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN						
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17						
Código CIO	12506	Fecha de cuantificación	04	11	2020		
Item	Compactación fondo de excavación con equipos livia						
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOSQOTÁ D.C.						
Unidad	m2						

ESQUEMA DE UBICACIÓN									
ZONA									
									
Nº	Descripción	Cantidad de sectores	LONGITUD	ANCHO	DIMENSIÓN	Sub-total	m2	Cantidad Parcial	
		a	b	c		a = b * c		f = a * e	
1	MURO H		19.90	2.00		39.80		39.80	m2
2	MURO I		11.90	2.00		23.80		23.80	m2
3	MURO J		23.00	2.00		46.00		46.00	m2
4	MURO I		5.00	2.15		10.75		10.75	m2
5	MURO J		8.95	2.00		17.90		17.90	m2
Subtotal								138.25	
Factor de Seguridad						0.00%		0.00	
Cant. parcial								138.25	
Viene									
Total								138.25	


OBSERVACIONES
1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ	REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO
(Firma) ISABEL LLANO	(Firma) OSCAR TEATINO
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página 2 de 2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019		
CAPITULO	MUROS DE CONTENCIÓN		
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17		
Código CIO	12506	Fecha de cuantificación	04 11 2020
Item	Compactación fondo de excavación con equipos livia		
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.		
Unidad	m2		

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIONES

-
-
-
-
-

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

(Firma)

CONTRATISTA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Firma)

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
-------	--------	------	---

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**

CAPITULO **PRELIMINARES**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**

Nombre del parque **EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO


Código CIO ítem **746**

Fecha de cuantificación **04/11/2020**

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO

OBJETO **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACION EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.**

Unidad **m2**



OBSERVACIONES

-
-
-
-
-

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

TURNOS: 30/04/2020

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

TURNOS: 30/04/2020

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA

DISEÑO
OBRA

X

CONTRATO No.

FOLUSA 195 DE 2019

CAPÍTULO

DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS

Código del parque

01-079

USAGUEN

Nombre del parque

URBANIZACIÓN EL TOBERIN

Dirección

Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17

Fecha de cuantificación

2020

Código CIO

10684

item

Demol. manual andén con e=0.1 incl. cargue-ret


OBJETO

CONTRATAR A MONTO AGOSTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATEGORIZADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAGUEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad

m2

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO




Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSION			Sub-total
		LONGITUD	ANCHO		
DEMOLICION MANUAL ANDEN CONCRETO	1,00	10,00	1,80	a = b * c	18,00

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

FECHA: 2020

CONTRATISTA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

FECHA: 2020

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO OBRA	X
-------	-------------	---

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**

CAPITULO **EXCAVACIONES CON RETIRO**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**

Nombre del parque **EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO

Fecha de cuantificación **04/11/2020**

Código CIO **15430**


Item

Excavación manual sin retiro mas acopio **

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

OBJETO

Unidad **m3**



Cantidad de unidades de obra c3274	Longitud b	DIMENSION		Sub-total a * b * c
		ancho c	h c	
35,00	1,00	1,00	0,35	12,25



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

Proyecto: 304124

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

Proyecto: 304124

CONTRATISTA


INTERVENTORIA

16

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página 2 de 2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No. FDLUSA 195 DE 2019	CÓDIGO CIO	Fecha de cuantificación	
CAPITULO CIMENTACIÓN	Item		
Código del parque 01-079	10099		
Nombre del parque URBANIZACIÓN EL TOBERIN		Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04	
Dirección Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17	OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.	
	Unidad	m2	

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



CONCRETO SOLADO AREA DE MUROS OCCIDENTAL DEL BOWL

- 1) 15.50*2.00= 31.00 M2
- 2) 11.90*2.00= 23.80M2
- 3)19.90*2.00=39.80M2
- 4)16.4*2.00= 32.80 M2



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

PROYECTO: SAKU'CA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

PROYECTO: PROYECTO SAKU'CA S.A.S.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Página	1	de	2
ETAPA		DISEÑO	OBRA
			X
FOLUSA 195 DE 2019			
DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS			
Código del parque	01-979	localidad	
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17		
CONTRATO No.			
CAPITULO			
Código CIO	10528	Fecha de cuantificación	
Item	Pasos o lleraderos d=2" Lmax=0.5m PVC-All		
OBJETO	CONTRATAS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEEN EN BOGOTÁ D.C.		
Unidad	Und		

[illegible]

OBSERVACIONES

1. _____

2. **10** _____

3. _____

4. _____

5. _____

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO OBRA	X
-------	----------------	---

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**

CAPITULO **DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**

Código del parque **01-079** localid ad **USAQUEN**

Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

Código cio ítem **10528**


Fecha de cuantificación **03/11/2020**

Pases o lloraderos d=2" Lmax=0.5m PVC-All

OBJETO **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.**

Unidad **Und**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



(33) UNIDAD DE PASES O LLORADEROS MURO i



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

CONTRATISTA **PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S**

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X

CONTRATO No.

CAPÍTULO

Código del parque

Nombre del parque

Dirección

FOLUSA 195 DE 2019

MUROS DE CONTENCIÓN

01-079

localidad

URBANIZACIÓN EL TOBERIN

Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17

USAJUEN

Fecha de cuantificación

2019

286

Código CIO
ítem

Refuerzo acero fy=60,000 PSI


OBJETO

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAJUEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad

ton

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

BOGOTÁ, BOGOTÁ

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

BOGOTÁ, BOGOTÁ

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **1** de **2** ETAPA **DISEÑO OBRA** **X** Fecha de cuantificación **04/11/2020**

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019** Código CIO **11692**
CAPÍTULO **CONFINAMIENTOS** Ítem **Loseta táctil concreto espesor 0.06 pendiente <5% Geot-2100**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN** OBJETO **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.**
Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN** Unidad **mL**
Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN							
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total mL	Cantidad Parcial
			LONGITUD	ANCHO	ALTO		
		g	g	-	g	$g = b \cdot c \cdot d$	$f = a \cdot e$
1	SENDERO PARALELO AL CAI		8,00			08,00	8,00
2	SENDERO PARALELO AL CAI		2,00			02,00	2,00
3	SENDERO PARALELO AL CAI		2,00			02,00	2,00
4	SENDERO PARALELO A LA CANCHA DE FUTBOL		40,20			40,20	40,20
5						00,00	0,00

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ, RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ
REVISÓ, DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA
CONTRATISTA

REVISÓ, RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
REVISÓ, DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO
INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO OBRA	X
-------	----------------	---

Fecha de cuantificación

14 11 2020

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**

CAPITULO **CONFINAMIENTOS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**

Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**


Código cio
Item **11692**

Loseta táctil concreto espesor 0.06 pendiente <5% Geot-2100

OBJETO CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad **mL**

AMPLIACIÓN SOPORTE GRAFICO



SENDERO PARALELO AL CAI	8.00
SENDERO PARALELO AL CAI	2.00
SENDERO PARALELO AL CAI	2.00
SENDERO PARALELO A LA CANCHA DE FUTBOL	40.20



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

(Firma)

CONTRATISTA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Firma)

INTERVENTORIA

Página	1	de	2		
ETAPA		DISEÑO OBRA		X	
FDLUSA 195 DE 2019					
CONFINAMIENTOS					
Código del parque		01-079		USAUQUEN	
Nombre del parque		URBANIZACIÓN EL TOBERIN		USAUQUEN	
Dirección		Calle 154 Entre Carreras 16C Y 17			
CONTRATO No.					
CAPITULO					
Código CIO		12065			
Ítem		Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m) ZV-conAtr			
Objeto		CONTRATAR A MONTO AJUSTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN USAUQUEN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAUQUEN EN BOGOTÁ D.C.			
Unidad		m2			
Fecha de cuantificación		2020			

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

[illegible]

OBSERVACIONES

1. 2. 3. 4. 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

SYNOPSIS: 341110

CONTRATISTA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

Thermostats: PROTECTAS 5000 1000 2 4 2

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
-------	--------	------	---

CONTRATO No.
CAPÍTULO

FDLUSA 195 DE 2019

CONFINAMIENTOS

Código del parque

01-079

localidad

USAQUEEN

Nombre del parque

URBANIZACIÓN EL TOBERIN

Dirección

Calle 164 Entre Carreras 160 Y 17

Fecha de cuantificación

10/4/2020

12065

Código CIO
Ítem

Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr


OBJETO

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01.079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad

mL

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



BORDILLO ANDEN CIL 164	38.60
BORDILLO ANDEN CIL 164	9.60
BORDILLO ANDEN CIL 164	11.90
BORDILLO ANDEN CIL 164	3.90
BORDILLO POSTERIOR A LA CANCHA SINTETICA	50.00
BORDILLO POSTERIOR A LA CANCHA SINTETICA	40.00
BORDILLO POSTERIOR A LA CANCHA SINTETICA	9.70



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORO, RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ, DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ, RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ, DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Firmas)

SINALEJA

CONTRATISTA

(Firmas) PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S

INTERVENTORIA

Página	1	de	2
ETAPA	DISEÑO	OSRA	X
FDLUSA 195 DE 2019			
CONFINAMIENTOS			
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17		
CONTRATO No.			
CAPITULO			
Código CIO	10352		
Ítem	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**		
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCION, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACION EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.		
Unidad	ml		
Fecha de cuantificación	04	11	2020

[illegible]

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

2011-12-15

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINGO

Number of Conferences attended: 2

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
-------	--------	------	---

CONTRATO No. **FOLUSA 195 DE 2019**


CAPITULO **CONFINAMIENTOS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**

Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA A 120 PARALELO AL STREET
1) 62.00 ML



Código CIO **10352**

Fecha de cuantificación **04/11/2020**

Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**

OBJETO **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.**

Unidad **mL**

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

FECHA: 20/11/2020

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

FECHA: 20/11/2020

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Página **1** de **2**

Fecha de cuantificación

10304

Código CIO
Ítem

FDLUSA 195 DE 2019

REDES HIDROSANITARIAS

USAQUEN

localidad

URBANIZACIÓN EL TOBERIN

Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

[illegible]

OBSERVACIONES

1. 2. 3. 4. 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

(Name) S.M.A.L.Y.A

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Nombre) PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2** ETAPA **DISEÑO OBRA** X

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**
CAPITULO **REDES HIDROSANITARIAS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**
Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**
Dirección **Calle 164 Entre Carreteras 16C Y 17**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO

Fecha de cuantificación **04/11/2020**

Código CIO ítem **10304**

Tubería PVC. ALL 4" Exca y relleno recebo **

OBJETO
CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE # 079, DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad **mL**

ZONA STREET	8.50
ZONA STREET	8.50
ZONA HIDRAULICA BOWL	11.20
ZONA HIDRAULICA BOWL	7.80
ZONA HIDRAULICA BOWL	5.70
ZONA HIDRAULICA BOWL	6.80



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE OBRA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Página	1	de	2				
ETAPA	<table border="1"> <tr> <td>DISEÑO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBRA</td> <td>X</td> </tr> </table>			DISEÑO		OBRA	X
DISEÑO							
OBRA	X						
FDLUSA 196 DE 2019							
DEMOLECIONES, DESMONTES Y RETIROS							
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN				
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN						
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17						
CONTRATO No.							
CAPITULO							
Código CIO		14486					
Ítem							
Fecha de cuantificación		<table border="1"> <tr> <td>04</td> <td>11</td> <td>2020</td> </tr> </table>		04	11	2020	
04	11	2020					
Caja de inspección 0.60mx0.60m							
<p>CONTRATAS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.</p>							
OBJETO							
Unidad	Und						

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

[illegible]

OBSERVACIONES

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ; DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

NOMBRE: SIMA LTDA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Nombre) PROTECTIVAS A SOCIOLOG S.A.S.


CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página 2 de 2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No. FDLUSA 195 DE 2019	Código CIO	Item	14486
CAPITULO DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS	Objeto	Caja de inspección 0.60mx0.60m	
Código del parque 01-079	Localidad	USAQUEEN	
Nombre del parque URBANIZACIÓN EL TOBERIN	Unidad	Und	
Dirección Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17	CONTRATAS A MONTO ACOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEEN EN BOGOTÁ D.C.		

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



(1) UND CAJAS DE INSPECCION

(1) UND CAJAS DE INSPECCION

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

PROYECTO: SANITARIA

CONTRATISTA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

PROYECTO: PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S

INTERVENTORIA

32

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA
		X

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**

CAPITULO **OBRAS NO PREVISTAS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**

Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 18C Y 17**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO


Código cio ítem: **15135**

Fecha de cuantificación **14/11/2020**

Descripción **Ducteria Enterrada PVC 2 Ø3"**

OBJETO **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.**

Unidad **mL**



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

PROYECTO: SWA LTCA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

PROYECTO: PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **1** de **2**

ETAPA

DISEÑO
OBRA

X

CONTRATO No.
CAPITULO

FOLUSA 195 DE 2019

DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS

Código del parque
Nombre del parque
Dirección

01-479

localidad

USAUEN

URBANIZACIÓN EL TOBERIN

Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA



OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

(Firma)

CONTRATISTA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Firma)

INTERVENTORIA

Fecha de cuantificación

2020

10563

Código CIO
Ítem

Cámara de Inspección Cuadrada según CS 274 de CODENSA.

OBJETO

CONTRATAR A MONTO ACOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01/95 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATEGORIZADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

Und

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN									
N°	Descripción	Cantidad sectores	de	DIMENSIÓN		Sub-total	Und	Cantidad Parcial	$f = a * e$
				UND					
1	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
2	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
3	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
4	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
5	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
6	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
7	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
8	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
9	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
10	Cámara de Inspección CS 274	1,00		1,00		01,00		1,00	Und
Subtotal						10,00		10,00	
Factor de Seguridad						0,00%		0,00	
Cant. parcial								10,00	
Viene									
Total								10,00	

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA DISEÑO OBRA X

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**
CAPITULO **DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**
Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**
Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



Fecha de cuantificación **04/11/2020**

Código CIO ítem **10563**

Cámara de Inspección Cuadrada segun CS 274 de CODENSA.

OBJETO CONTRATAR A MONTO ACOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad **Und**



- (1) UND Cámara de Inspección CS 274
- (1) UND Cámara de Inspección CS 274
- (1) UND Cámara de Inspección CS 274
- (1) UND Cámara de Inspección CS 274
- (1) UND Cámara de Inspección CS 274
- (1) UND Cámara de Inspección CS 274
- (1) UND Cámara de Inspección CS 274
- (1) UND Cámara de Inspección CS 274
- (1) UND Cámara de Inspección CS 274
- (1) UND Cámara de Inspección CS 274



OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

Proyecto: TRAMITACIÓN

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

Proyecto: PROYECTO DE OBRAS DE OBRAS

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **1** de **2**

CONTRATO No.
CAPITULO

FDLUSA 195 DE 2019
OBRAS NO PREVISTAS

Código del parque
Nombre del parque
Dirección

01-079 localidad
URBANIZACIÓN EL TOBERIN
Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17

01-079 localidad
URBANIZACIÓN EL TOBERIN
Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17

código cio
Item
NP-01

14015

Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta

OBJETO

USAUEN

Unidad

m3

Fecha de cuantificación

2010

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad sectores	LONGITUD b	ANCHO a	ALTO d	DIMENSIÓN		Cantidad Parcial f = a * e
						Sub-total	m3	
1	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	4,39	38,07	6,64	0,30	75,81	75,81	75,81 m3
2	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	52,09			0,96	04,21	04,21	4,21 m3
3	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	30,21			0,150	07,81	07,81	7,81 m3
4	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	12,48			0,14	04,23	04,23	4,23 m3
5	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	11,95			0,25	03,12	03,12	3,12 m3
6	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	41,19			0,13	01,55	01,55	1,55 m3
7	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	32,38			0,41	16,89	16,89	16,89 m3
8	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	7,29			0,32	10,36	10,36	10,36 m3
9	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	6,68			0,07	00,51	00,51	0,51 m3
10	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	14,40			0,07	00,47	00,47	0,47 m3
11	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	22,30			0,15	02,09	02,09	2,09 m3
12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	23,67			0,16	03,63	03,63	3,63 m3
13	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	15,31			0,23	05,40	05,40	5,40 m3
14	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	5,22			0,38	05,82	05,82	5,82 m3
15	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	33,72			0,10	00,52	00,52	0,52 m3
16	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	30,62			0,04	01,35	01,35	1,35 m3
17	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	28,38			0,54	16,53	16,53	16,53 m3
18	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta	0,74			0,23	06,53	06,53	6,53 m3
19	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta				0,48	00,36	00,36	0,36 m3
Subtotal						167,20	167,20	167,20 m3
Factor de Seguridad						0,00%	0,00	0,00 m3
Cant. parcial							167,20	167,20 m3
Viene								
Total							167,20	167,20 m3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRADIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

INTERVENIA

CONTRATISTA

PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S.

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO OBRA	X
-------	-------------	---

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**

CAPITULO **OBRAS NO PREVISTAS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**

Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	4,39	38,07	6,64	0,30
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	52,09			0,96
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	30,21			0,150
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	12,48			0,14
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	11,95			0,25
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	41,19			0,13
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	32,38			0,41
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	7,29			0,32
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	6,68			0,07
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	14,40			0,07
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	22,30			0,15
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	23,67			0,16
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	16,31			0,23
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	5,22			0,38
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	33,72			0,10
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	30,52			0,04
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	26,38			0,54
Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac-formaleta	0,74			0,23
				0,48

soportado con cartera topografica

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

BOGOTÁ, S.M.L.C.A.

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

BOGOTÁ, PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

VOLUMEN DE CICLOPEO INSTALADO AL LUNES 21 DE			
ZONA	AREA	ESPESOR	volumen
1	4,39	0,96	4,21
2	52,09	0,15	7,81
3	30,21	0,14	4,23
4	12,48	0,25	3,12
5	11,95	0,13	1,55
6	41,19	0,41	16,89
7	32,38	0,32	10,36
8	7,29	0,07	0,51
9	6,68	0,07	0,47
10	14,4	0,145	2,09
11	22,3	0,163	3,63
12	23,67	0,228	5,40
13	15,31	0,38	5,82
14	5,22	0,1	0,52
15	33,72	0,04	1,35
16	30,62	0,54	16,53
17	28,38	0,23	6,53
18	0,74	0,48	0,36
total			91,38



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CICLOPEO STREET				
Name	Ground North	Ground Eastir	Elevation	Code
10	116334,392	104213,493	2554,872	CR
100	116336,093	104202,317	2554,501	F
101	116338,707	104202,652	2554,5	F
102	116339,014	104200,704	2554,473	F
103	116338,169	104199,066	2554,488	F
104	116336,829	104197,386	2554,483	F
105	116335,956	104197,595	2554,437	F
106	116335,721	104196,543	2554,467	F
107	116336,194	104196,317	2554,542	F
108	116335,245	104195,421	2554,487	F
109	116335,64	104195,278	2554,548	F
11	116334,993	104212,266	2554,874	CR

VOLUMEN DE CICLOPEO INSTALADO AL LUNES 21 DE			
ZONA	AREA	ESPESOR	volumen
1	4,39	0,96	4,21
2	52,09	0,15	7,81
3	30,21	0,14	4,23
4	12,48	0,25	3,12
5	11,95	0,13	1,55
6	41,19	0,41	16,89
7	32,38	0,32	10,36
8	7,29	0,07	0,51
9	6,68	0,07	0,47
10	14,4	0,145	2,09
11	22,3	0,163	3,63
12	23,67	0,228	5,40
total			60,28



110	116334,862	104194,204	2554,486	F
111	116335,382	104193,656	2554,474	F
112	116334,046	104193,193	2554,452	F
113	116335,331	104192,513	2554,483	F
114	116335,283	104191,179	2554,489	F
115	116334,405	104189,973	2554,47	F
116	116333,218	104188,581	2554,472	F
117	116332,549	104187,927	2554,482	F
118	116332,02	104188,412	2554,476	F
119	116331,451	104189,063	2554,437	F
12	116334,698	104210,651	2554,856	CR
120	116329,462	104188,987	2554,127	F
121	116328,3	104187,156	2554,166	F
122	116327,167	104186,134	2554,195	F
123	116326,094	104186,42	2554,168	F
124	116324,743	104186,755	2554,163	F
125	116325,082	104188,643	2554,166	F
126	116325,946	104190,546	2554,011	F
127	116326,952	104192,649	2553,942	F
128	116327,801	104194,633	2553,944	F
129	116329,787	104194,531	2553,936	F
13	116333,961	104208,585	2554,867	CR
130	116331,824	104193,891	2553,926	F
131	116331,238	104192,523	2553,975	F
132	116330,467	104190,885	2553,963	F
133	116322,948	104185,77	2554,439	F
134	116321,683	104185,684	2554,453	F
135	116319,985	104185,471	2554,375	F
136	116329,436	104203,003	2554,485	CR
137	116330,098	104204,335	2554,491	CR
138	116330,882	104206,021	2554,509	CR
139	116331,72	104207,773	2554,493	CR
14	116335,234	104207,522	2554,883	CR
140	116331,116	104208,376	2554,483	SIFONES
141	116332,37	104201,712	2553,941	SIFONES
142	116337,414	104200,842	2554,448	SIFONES
143	116333,341	104189,975	2554,443	SIFONES
144	116328,791	104191,857	2553,942	SIFONES
145	116328,287	104183,177	2554,848	SIFONES
146	116323,785	104189,696	2554,408	SIFONES
147	116324,251	104197,321	2553,897	SIFONES
148	116321,026	104195,085	2553,915	ANDCAI
149	116319,447	104197,439	2553,87	ANDCAI
15	116335,855	104206,195	2554,913	CR
16	116336,14	104204,393	2554,845	CR
17	116338,136	104204,759	2554,874	CR
18	116340,003	104204,886	2554,863	CR
19	116338,915	104211,808	2555,525	CR
20	116340,311	104202,957	2554,855	CR
21	116340,677	104200,584	2554,81	CR

22	116341,061	104197,698	2555,689	CR
23	116341,261	104196,583	2555,717	CR
24	116340,448	104197,101	2555,698	CR
25	116339,5	104195,823	2555,725	CR
26	116340,213	104195,259	2555,706	CR
27	116338,033	104194,072	2555,7	CR
28	116338,217	104192,866	2555,687	CR
29	116338,041	104193,353	2555,666	CR
3	116328,175	104208,613	2554,926	CR
30	116337,311	104191,822	2555,36	CR
31	116336,34	104190,48	2554,958	CR
32	116334,94	104188,799	2554,922	CR
33	116332,759	104186,166	2554,862	CR
34	116331,772	104186,604	2554,821	CR
35	116330,327	104187,355	2554,867	CR
36	116329,291	104185,936	2554,88	CR
37	116331,08	104184,219	2554,868	CR
38	116328,287	104184,781	2554,897	CR
39	116327,25	104184,432	2554,897	CR
4	116328,533	104208,606	2554,922	CR
40	116324,707	104184,885	2554,88	CR
41	116324,074	104184,232	2554,884	CR
42	116324,081	104182,549	2554,875	CR
43	116322,425	104183,121	2554,918	CR
44	116322,459	104184,185	2554,921	CR
45	116320,071	104184,108	2554,923	CR
46	116320,631	104182,541	2554,728	CR
47	116320,617	104192,203	2554,436	CR
48	116322,314	104191,705	2554,462	CR
49	116324,488	104190,91	2554,505	CR
5	116329,485	104210,749	2554,921	CR
50	116325,234	104192,756	2554,47	CR
51	116326,328	104195,241	2554,469	CR
52	116327,301	104197,679	2554,742	CR
53	116327,927	104199,085	2554,727	CR
54	116328,949	104201,596	2554,473	CR
55	116330,691	104197,304	2554,614	CR
56	116329,857	104198,402	2554,544	CR
57	116329,204	104196,845	2554,567	CR
58	116332,51	104196,607	2554,629	CR
59	116333,908	104195,99	2555,057	CR
6	116330,672	104212,559	2554,911	CR
60	116335,86	104197,863	2554,442	CR
61	116334,114	104193,281	2554,441	CR
62	116333,261	104191,562	2554,432	CR
63	116336,444	104200,327	2554,479	CR
64	116321,032	104194,226	2554,002	F
65	116322,708	104193,859	2553,969	F
66	116324,358	104193,264	2553,947	F
67	116325,215	104195,68	2553,968	F

68	116326,035	104198,162	2553,933	F
69	116326,844	104200,037	2553,925	F
7	116330,984	104212,488	2554,92	CR
70	116327,391	104201,359	2553,903	F
71	116326,544	104202,033	2553,912	F
72	116324,787	104202,747	2553,927	F
73	116326,445	104205,876	2554,462	F
74	116326,7	104205,713	2554,482	F
75	116327,442	104207,565	2554,532	F
76	116328,597	104209,412	2554,51	F
77	116329,831	104211,492	2554,48	F
78	116332,162	104208,31	2554,502	F
79	116331,969	104209,583	2554,496	F
8	116331,873	104213,889	2554,984	CR
80	116332,587	104211,812	2554,52	F
81	116331,597	104210,826	2554,5	F
82	116330,54	104209,762	2554,507	F
83	116329,113	104208,014	2554,521	F
84	116327,603	104206,64	2554,527	F
85	116337,02	104212,477	2554,913	F
86	116336,971	104211,01	2554,917	F
87	116337,918	104209,771	2554,923	F
88	116339,262	104209,687	2554,881	F
89	116334,105	104202,604	2553,968	F
9	116333,138	104214,02	2554,925	CR
90	116334,031	104200,674	2553,964	F
91	116333,885	104199,032	2553,953	F
92	116332,324	104199,552	2553,925	F
93	116330,852	104200,505	2553,968	F
94	116329,867	104201,204	2553,982	F
95	116330,631	104202,863	2553,945	F
96	116331,86	104205,022	2554,052	F
97	116332,94	104206,756	2554,126	F
98	116334,05	104205,955	2554,159	F
99	116334,244	104204,516	2554,108	F

Página	1	de	2
ETAPA	DISEÑO OBRA	X	
FDLUSA 195 DE 2019			
OBRAS NO PREVISTAS			
Código del parque	01-079	localidad	USAUQUEN
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17		
CONTRATO No.			
CAPÍTULO			
Código CIO	16171		
Ítem:	Tubería PVC, ALL 6" Exca y relleno recabo		
NP-04			
OBJETO	CONTRATAS A MONTO ACOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C		
Unidad	mL	14.6	
Fecha de cuantificación	04	13	2020

[illegible]

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA; OSCAR EDUARDO TEATINO

(Name/ID) _____


CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página	2	de	2
ETAPA	DISEÑO OBRA X		
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019		
CAPITULO	OBRAS NO PREVISTAS		
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 184 Entre Carreras 18C Y 17		
Código cio	16171	Fecha de cuantificación	14/11/2020
Item:	Tubería PVC. ALL 6" Exca y relleno recebo		
OBJETO	CONTRATAS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.		
Unidad	mL		14,6

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



TUBERIA PVC 6" DE LA ZONA BOWL
→ 114,60 ML



OBSERVACIONES

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ	REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO
Contratista: [Signature]	Interventoria: [Signature]

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
-------	--------	------	---

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**


CAPÍTULO **OBRA NO PREVISTAS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEEN**

Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



Fecha de cuantificación

14 / **11** / **2020**

16568

Código CIO
Ítem:
NP-08

Modulo Multifuncional - Discapacidad Reducida (4) Silla Ruedas

OBJETO

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad **Und**

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

REVISÓ: PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.


CONTRATISTA

INTERVENTORIA

47

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página 2 de 2	ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019			
CAPÍTULO	OBRAS NO PREVISTAS			
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN	
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN			
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17			
AMPLIACION SOPORTE GRAFICO				
Código CIO	16302	Fecha de cuantificación	04/11/2020	
Item:	NP-09	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS		
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.			
Unidad	Und			



OBSERVACIONES

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRANDIS SANCHEZ	REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO
Contratista: PROSPECTIVAS ASOCIADOS S.A.S.	Interventoria: PROSPECTIVAS ASOCIADOS S.A.S.

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **1** de **2**

CONTRATO No.
CAPITULO

FOLUSA 195 DE 2019
OBRAS NO PREVISTAS

Código del parque
Nombre del parque
Dirección

04-079 localidad
URBANIZACIÓN EL TOBERIN
Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17

USAIQUEN

Código CIO
Item:
NP-13

11133

Relleno material seleccionado de excava sin

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad m3

Fecha de cuantificación

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total m3	Cantidad Parcial
			AREA	ANCHO	ALTO		
1	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MURO B		40.13	-	0.80	32.10	32.10 m3
2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MURO F		13.60		0.72	9.79	9.79 m3
3	RELLENO ZONA VERDE NORTE STREET		23.19		1.00	23.19	23.19 m3
4	COMPLEMENTO DE RELLENO MURO STREET		13.63		0.80	10.91	10.91 m3
Subtotal						75.99	75.99
Factor de Seguridad						0.00%	0.00
Cant. parcial							75.99
Viene							
Total							75.99

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

BOGOTÁ, COLOMBIA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PUJAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

CONTRATO No.
CAPITULO

FDLUSA 195 DE 2019
OBRAS NO PREVISTAS

Código del parque
Nombre del parque
Dirección

01-479 localidad
URBANIZACIÓN EL TOBERIN

Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO

ETAPA DISEÑO OBRA X

Código CIO
Item:
NP-13

OBJETO

Unidad

Fecha de cuantificación

11133

Relleno material seleccionado de excava sin

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

m3

RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO Y SOPORTADO CON CARTERAS

Descripción	Cantidad de sectores	AREA	ANCHO	ALTO	Sub-total m3
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MURO B	1	40.13	0.80	0.80	32.10
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MURO F		13.60		0.72	09.79
RELLENO ZONA VERDE NORTE STREET		23.19		1.00	23.19
COMPLEMENTO DE RELLENO MURO STREET		13.63		0.80	10.91



OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRADIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

(Firmado)


REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Firmado)

CONTRATISTA

INTERVENTORIA



3- MURO B

area muro B:	40,132
h lleno:	0,8
VOLUMEN:	32,1056


4- MURO F

area muroF:	13,593
h lleno:	0,72
VOLUMEN:	9,79

[Handwritten signature]

1- RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MURO STREET

AREA M2	ESPESOR MEJORAMIENTO - M	VOLUMEN DE MEJORAMIENTO M3
57,65	0,44	25,37




2- RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MURO boul

AREA M2	COTA DE EXCAVACION	COTA DE RELLENO	VOLUMEN DE MEJORAMIE NTO M3
15,47	2553,8	2555,1	20,11


5- RELLENO FILTRO SENDERO OCCIDENTAL STRETT

AREA: 19,2 m²
 h: 1,53 m²
 volumen: 29,376 m³



6- RELLENO AFIRMADO ZONA VERDE NORTE STREET

AREA: 23,19
 h: 1
 volumen: 23,19



ITEM	VOLUMEN	ZONA
1	25,37	MURO STREET
2	20,11	MURO BOWL
3	32,11	MURO BOWL
4	9,79	MURO F
5	29,38	MURO STREET
6	23,19	ZONA VERDE NORTE STREET

TOTAL 139,94

Handwritten signature

Página		1	de	2				
ETAPA		<table border="1"> <tr> <td>DISEÑO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBRA</td> <td>X</td> </tr> </table>			DISEÑO		OBRA	X
DISEÑO								
OBRA	X							
CONTRATO No.								
CAPITULO								
FDLUSA 195 DE 2019								
OBRAS NO PREVISTAS								
Código del parque		01-079	localidad					
Nombre del parque		URBANIZACIÓN EL TOBERIN						
Dirección		Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17						
Fecha de cuantificación		04	11	2020				
Código CIO		15470						
Item:		Endurecedor Rocktop colores-Pesado						
NP-19								
OBJETO		CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.						
Unidad		m2						

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5.

9001-10000


87500705715033003 (Webster)

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página	2	de	2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X	Fecha de cuantificación	04	11	2020
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019									
CAPITULO	OBRAS NO PREVISTAS									
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN							
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN									
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17									
Código CIO	15470		Item:	NP-19						
Objeto	Endurecedor Rocktop colores-Pesado									
Unidad	m2									
CONTRATAR A MONTO ACOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.										

AMPLIACIÓN SOPORTE GRAFICO



SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCKTOP

- 1) 602,48 M2 DE AREA DE LOS ESCENARIOS DE NUEVAS TENDENCIAS



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

Nombre: BMA LTDA

CONTRATISTA

Nombre: PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página 1 de 2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019		
CAPÍTULO	OBRAS NO PREVISTAS		
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17		
ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA			

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN									
N°	Descripción	Cantidad de sectores	UNIDAD	DIMENSIÓN			Sub-total	Und	Cantidad Parcial
				ANCHO	ALTO				
1	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 4	1,00	1,00				01,00	1,00	1,00
2	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 4	1,00	1,00				01,00	1,00	1,00
3	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 4	1,00	1,00				01,00	1,00	1,00
4	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 4	1,00	1,00				01,00	1,00	1,00
Subtotal							4,00		4,00
Factor de Seguridad							0,00%		0,00
Cant. parcial									4,00
Viene									
Total									4,00

OBSERVACIONES

-
-
-
-
-

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRADIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

(Firma)

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PUJAZ ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO


(Firma)

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página 2 de 2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019		
CAPITULO	OBRAS NO PREVISTAS		
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17		
AMPLIACION SOPORTE GRAFICO			
Código CIO	16958	Fecha de cuantificación	03/11/2020
Item:	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 4"		
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.		
Unidad	Und		



SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON

1) 4 UNIDADES



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ, RESIDENTE DE OBRA: YRADIIS SANCHEZ

REVISÓ, DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISOR: TSHALYUA

CONTRATISTA

REVISÓ, RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS RODRIGUEZ

REVISÓ, DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

INTERVENIENTE: PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S.

INTERVENTORIA

59

Página	1	de	2
ETAPA	DISEÑO OBRA	X	
FDLUSA 195 DE 2019			
OBRAS NO PREVISTAS			
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17		
CONTRATO No.			
CAPÍTULO			
Código CIO	10763		
Item:	Filtro franceses 40"x40 Excav+gso NT-1600+tubo NP-44		
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.		
Unidad	mL		
Fecha de cuantificación	04	11	2020

[illegible]

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(Nombre) SIMA LTDA


(Nombre) PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.

60

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página	2	de	2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019					
CAPITULO	OBRAS NO PREVISTAS					
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN			
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN					
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17					
Código CIO	10763	Fecha de cuantificación	04	11	2020	
Item:	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+ tubo					
NP-44						
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.					
Unidad	mL					

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TESTINO

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

62


FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2** ETAPA **DISEÑO** OBRA **X**

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019** **12055** Código CIO **12055** Fecha de cuantificación **04/01/2020**
CAPITULO **OBRA NO PREVISTAS** Nivelación carpeta fisurada (con geomalla)**

Código del parque **01-079** localidada **USAQUEEN** OBJETO **NP-50**
Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**
Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17** Unidad **m2**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSION			Sub-total	Cantidad Parcial $f = a * e$
			LONGITUD	ANCHO	% DE AVANCE		
1	CANCHA EN BALONCESTO	AREA DE AUTOCAL	33.60	17.400	49.47%	289.23	289.23

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ
REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **1** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
-------	--------	------	---

Fecha de cuantificación

04	10	2020
----	----	------

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**

CAPITULO **OBRAS NO PREVISTAS**

Código CIO
Item
NP-50

15105

Concreto Lanzado 3000psi+Malla Elec. 5mm@15

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**

Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreteras 16C Y 17**

OBJETO

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad **m2**

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN					DIMENSIÓN		Sub-total m2	Cantidad Parcial $f = a * e$
Nº	Descripción	de sectores	LONGITUD b	ANCHO a	% DE AVANCE	e = b		
1	ZONA DE ESCENARIOS DE NUEVAS TENDENCIAS	AREA DE AUTOCARRETERA	602.48	-	-	602.48	602.48	602.48 m2
Subtotal								602.48
Factor de Seguridad 0.00%								0.00
Cant. parcial Viene								602.48
Total								602.48

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISOR: SANCHEZ

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO


INTERVENCIÓN: INTERVENTORIA

CONTRATISTA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN
PRESUPUESTO

Página	2	de	2
ETAPA	DISEÑO OBRA X		
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019		
CAPITULO	OBRAS NO PREVISTAS		
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17		
Código CIO	15105	Fecha de cuantificación	04 11 2020
Item	Concreto Lanzado3000psi+Malla Elec.5mm@15		
NP-50	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VEGINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.		
OBJETO			
Unidad	m2		

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIONES

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ	REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TESTINO
Proyecto: SIMA LTDA	INTERVENTORIA


FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página	2	de	2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019					
CAPITULO	OBRAS NO PREVISTAS					
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN			
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN					
Dirección	Calle 184 Entre Carreras 18C Y 17					
Código CIO	12001	Item	Adoquín Arcill e=0.06 p<5% 4.2-1			
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.					
Unidad	m2					

Fecha de cuantificación

04 11 2020

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Firmas)

CONTRATISTA

(Firmas)

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X

CONTRATO No.

CAPITULO

FDLUSA 195 DE 2019

OBRA NO PREVISTAS

Código del parque

Nombre del parque

Dirección

01-079

localidad

URBANIZACIÓN EL TOBERIN

Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17

USAAQUEN

OBJETO

Und

Fecha de cuantificación

2020

106818

Código CIO


Item:

NP-56

GINNASIO TRIPLE PECHO ESPALDA PIERNAS

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

PROYECTO SAN JOSE

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

PROYECTO SAN JOSE

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **1** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
-------	--------	------	---

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**


CAPITULO **OBRAS NO PREVISTAS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**

Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



Ver esquema de la siguiente página

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Fecha de cuantificación **04/11/2020**

Código CIO **106821**

Item: **GINNASIO TORRE DOBLE POLEA ALTA Y BAJA 150 LB**

OBJETO
CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 0102 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

Unidad **Und**

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN									
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total	Und	Cantidad Parcial	$f = a * e$
			LONGITUD	ANCHO	ALTO				
1	Sector Gimnasio fuerza	1,00				01,00		1,00	1,00 Und
						Subtotal		1,00	
						Factor de Seguridad Cant. parcial Viene	0,00%	0,00	
						Total		1,00	

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRANDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

(Firmas)

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Firmas)

INTERVENTORIA

Unidad Und

Ver esquema de la siguiente página

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
-------	--------	------	---

Fecha de cuantificación

04/11/2020

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**

CAPITULO **OBRAS NO PREVISTAS**

Código CIO **106819**

Item: **NP-48**

GIMNASIO TORRE DOBLE FLEXION EXT PIERNA 150 LB

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEEN**


Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

OBJETO **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEEN EN BOGOTÁ D.C.**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

Unidad **Und**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIONES

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

INTERVENIENTE

CONTRATISTA

PROYECTOS ASOCIADOS SAS

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **1** de **2**

ETAPA	DISEÑO	OBRA	X
-------	--------	------	---

CONTRATO No. **FDLUSA 195 DE 2019**


CAPITULO **OBRAS NO PREVISTAS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEN**

Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**

Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



Ver esquema de la siguiente página

OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Código CIO **106820**

Item: **NP-59**

Fecha de cuantificación **08/11/2023**

GINNASIO TORRE DOBLE PECHO SENTADILLA 150 LB

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.

Objeto **OBJETO**

Unidad **Und**

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN									
N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total	Und	Cantidad Parcial	$f = a * e$
			LONGITUD	ANCHO	ALTO				
			a	b	d	$e = b * d$			
1	Sector Gimnasio fuerza	1,00				01,00		1,00	1,00 Und
						Subtotal		1,00	
						Factor de Seguridad	0,00%	0,00	
						Cant. parcial		1,00	
						Viene			
						Total		1,00	

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRADIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

(Firmado) S.M.T.C.A.

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TESTINO

(Firmado) PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S


CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página 2 de 2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No. FDLUSA 195 DE 2019	Fecha de cuantificación 04/11/2020		
CAPÍTULO OBRAS NO PREVISTAS	Código CIO 106820		
Código del parque 01-079	localidad	Item: NP-59	
Nombre del parque URBANIZACIÓN EL TOBERIN	GIMNASIO TORRE DOBLE PECHO SENTADILLA 150 LB		
Dirección Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17	USUAQUEN	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.	
Unidad Und			

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



OBSERVACIONES

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRADIS SANCHEZ	REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINGO
PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S.	PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S.
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

Página	1	de	2
ETAPA	DISEÑO OBRA X		
FDLUSA 195 DE 2019			
OBRAS NO PREVISTAS			
CONTRATO No.			
CAPÍTULO			
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEEN
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN		
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17		
Código CIO		15414	
Ítem:		Muro contención concreto En Obra 3,000 psi	
NP-61			
OBJETO		CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALAGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEEN EN BOGOTÁ D.C.	
Unidad		m3	
Fecha de cuantificación		04	11 2020

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

Nº	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSION					Cantidad Parcial
		UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	Sub-total	m³	f = a * e
			b	a	d	e = b*c*d		
1	MURO COSTADO ORIENTAL		5,60	0,25	1,30	01,82	m³	1,82
2	MURO I ZARPA		4,00	1,30	0,25	01,30	m³	1,30
3	CONFORMACION DE LOS MUROS DEL BOWL		19,90	0,25	1,30	06,47	m³	6,47
4	CONFORMACION DE LOS MUROS DEL BOWL		10,96	0,25	1,00	02,74	m³	2,74
5	CONFORMACION DE LOS MUROS DEL BOWL		3,25	0,25	1,20	00,98	m³	0,98
6	CONFORMACION DE LOS MUROS DEL BOWL		4,80	0,25	1,40	01,68	m³	1,68
7	CONFORMACION DE LOS MUROS DEL BOWL		4,00	0,25	1,00	01,00	m³	1,00
8	MURO I ZARPA		13,80	0,25	1,40	04,83	m³	4,83
9								-
10	Viene							-
11								-
12								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
-								-
			Subtotal					20,81
Factor de Seguridad			0,00%					0,00
Cant. parcial								20,81
Viene								
Total								20,81

OBSERVACIONES

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTE (Nomine) SIMA LTDA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

(Número) PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.


CONTRATISTA

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página	2	de	2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019					
CAPITULO	OBRAS NO PREVISTAS					
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN			
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN					
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17					
Código CIO	15414	Fecha de cuantificación	04	11	2020	
Item:	NP-61					
OBJETO	Muro contención concreto En Obra 3,000 psi					
Unidad	m3	CONTRATAR A MONTO AGOSTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.				

AMPLIACIÓN SOPORTE GRAFICO



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

Nº	Descripción	Cantidad de sectores	UNIDAD	DIMENSIÓN			Sub-total	Cantidad Parcial
				LONGITUD	ANCHO	ALTO		
1	MURO COSTADO ORIENTAL			5.60	0.25	1.30	01.82	1.82
2	MURO H ZARPA			4.00	0.25	1.30	01.30	1.30
3	CONFORMACIÓN DE LOS MUROS DEL BOWL			19.90	0.25	1.30	06.47	6.47
4	CONFORMACIÓN DE LOS MUROS DEL BOWL			10.96	0.25	1.00	02.74	2.74
5	CONFORMACIÓN DE LOS MUROS DEL BOWL			3.25	0.25	1.20	00.98	0.98
6	CONFORMACIÓN DE LOS MUROS DEL BOWL			4.80	0.25	1.40	01.68	1.68
7	CONFORMACIÓN DE LOS MUROS DEL BOWL			4.00	0.25	1.00	01.00	1.00
8	MURO I ZARPA			13.80	0.25	1.40	04.83	4.83



OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

Numero: 384/L1/A

CONTRATISTA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

Numero: PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página **2** de **2**
ETAPA **DISEÑO** OBRA **X**

CONTRATO No. **FOLUSA 195 DE 2019**
CAPITULO **OBRAS NO PREVISTAS**

Código del parque **01-079** localidad **USAQUEEN**
Nombre del parque **URBANIZACIÓN EL TOBERIN**
Dirección **Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17**

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO


Código CIO **11157** Fecha de cuantificación **02/11/2020**

Item: **NP-71** RODADURA ASFALTICA IDR e=0.05 COMPACTADO**

OBJETO **CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEEN EN BOGOTÁ D.C.**

Unidad **m2**

Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN			Sub-total
		AREA	ANCHO	ALTO	
RE ESTRUCTURACION DE CANCHA DE BALONCESTO	UNIDAD	385.86	C	A	385.86



OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRAIDIS SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA

INTERVENIENTE: SRA. LUISA

REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN

REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO

INTERVENIENTE: PROYECTOS ASOCIADOS S.A.S.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Página	1	de	2				
ETAPA	<table border="1"> <tr> <td>DISEÑO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBRA</td> <td>X</td> </tr> </table>			DISEÑO		OBRA	X
DISEÑO							
OBRA	X						
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019						
CAPITULO	OBRAS NO PREVISTAS						
Código del parque	01-079	localidad	USAQUEN				
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN						
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17						

Fecha de cuantificación			
04	11	2020	

Código CIO	NP
Item:	MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO
NP-77	
OBJETO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE N° 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ D.C.
Unidad	m3

[illegible]

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(Number) 35041104

(Nombre) PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.

INTERVENTORIA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Página	2	de	2	ETAPA	DISEÑO OBRA	X
CONTRATO No.	FDLUSA 195 DE 2019					
CAPITULO	OBRAS NO PREVISTAS					
Código del parque	01-079	localidad	USAAQUEN			
Nombre del parque	URBANIZACIÓN EL TOBERIN					
Dirección	Calle 164 Entre Carreras 16C Y 17					
Código CIO	NP	Item:	NP-77	OBJETO		
Unidad	m3					
Fecha de cuantificación	04	11	2020			

AMPLIACION SOPORTE GRAFICO



ZONA	AREA	COTAS EXCAVACION	COTAS ABRASADO	EFECTOR	VOLUMEN
1	4.86	2553.324	2554.70	1.46	6.41
2	52.07	2553.321	2554.40	1.55	57.09
3	30.21	2553.324	2554.70	1.44	43.50
4	12.48	2553.301	2554.39	1.06	13.23
5	13.55	2553.27	2554.12	1.07	12.84
6	45.12	2553.301	2553.92	0.62	28.54
7	32.94	2553.301	2553.94	0.64	20.72
8	7.21	2553.191	2551.92	0.79	5.73
9	7.61	2553.291	2553.94	0.65	4.95
10	12.12	2553.291	2553.94	0.74	8.97
11	12.75	2553.301	2553.94	0.74	10.44
12	12.81	2553.291	2554.12	0.92	12.06
13	13.87	2553.301	2553.92	0.63	21.44
14	10.41	2553.301	2553.94	0.64	24.59
15	10.94	2553.301	2554.12	0.86	14.32
16	12.87	2553.321	2554.42	1.34	30.17
17	15.08	2553.291	2554.12	0.97	14.82
18	31.07	2553.301	2553.94	1.35	31.87
19	15.14	2553.301	2554.12	0.94	14.43
20	35.17	2553.291	2553.92	0.73	25.64
				PAGS	46523

SE SOPORTA LA CANTIDAD RESTANTE Y FALTANT EPOR COBRAR DEL STREET




OBSERVACIONES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA: YRANDIS SANCHEZ	REVISÓ: RESIDENTE DE INTERVENTORIA: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
REVISÓ: DIRECTOR DE OBRA: ISABEL CRISTINA LLANO MOSQUERA	REVISÓ: DIRECTOR INTERVENTORIA: OSCAR EDUARDO TEATINO
CONTRATISTA	INTERVENTORIA

2- AFIRMADO STREET

ZONA	AREA	COTA DE EXCAVACION	COTA AFIRMADO	DISEÑO AFIRMADO	ESPESOR	VOLUMEN
1	4,39	2553,24	2554,70		1,46	6,41
2	52,09	2553,30	2554,40		1,10	57,09
3	30,21	2553,26	2554,70		1,44	43,50
4	12,48	2553,30	2554,36		1,06	13,23
5	11,95	2553,27	2554,35		1,07	12,85
6	41,19	2553,30	2553,92		0,62	25,54
7	32,38	2553,30	2553,94		0,64	20,72
8	7,29	2553,19	2553,92		0,73	5,32
9	7,62	2553,29	2553,94		0,65	4,95
10	14,40	2553,27	2554,02		0,74	10,73
11	22,30	2553,30	2553,98		0,68	15,16
12	23,67	2553,29	2554,26		0,97	22,96
13	33,81	2553,30	2553,93		0,63	21,44
14	38,40	2553,30	2553,94		0,64	24,58
15	18,98	2553,30	2554,16		0,86	16,32
16	17,69	2553,27	2554,41		1,14	20,17
17	15,38	2553,30	2554,27		0,97	14,92
18	31,02	2553,30	2554,45		1,15	35,67
19	5,25	2553,30	2554,81		1,51	7,93
20	35,12	2553,19	2553,92		0,73	25,64
total						405,12



[Handwritten signature]



196	DE	2515	196	DE	2515
CONTRATO No			CONTRATO No		

VALOR DEL CONTRATO

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N°

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCION

AREA

2

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

VALOR DEL CONTRATO

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N°

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCION

AREA

2

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

VALOR DEL CONTRATO

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N°

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCION

AREA

2

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

VALOR DEL CONTRATO

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N°

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCION

AREA

2

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

VALOR DEL CONTRATO

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N°

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCION

AREA

2

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

VALOR DEL CONTRATO

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N°

TECNICA DE CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCION

AREA

2

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515

196

DE

2515



ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N°

CONTRATO N°

135

DE

2019

del mes de

VALOR DEL CONTRATO

\$ 2.131.412.536,00

BUBODIRECCION
AREA

TECNICA DE CONSTRUCCIONES
INTERVENTORIA

2

4800	4	NOVIEMBRE	2020
4800	4	NOVIEMBRE	2020

DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONTE.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES ORIGINAL		MODIFICACION NUMERO 01		CONDICIONES PROYECTADAS		MODIFICACION ACTUAL DE OBRA	
			QANT	VI Unidad Directa	QANT	VI Unidad Directa	QANT	VI Unidad Directa	QANT	VI Unidad Directa
91	SUB TOTAL COSTO DIRECTO									
92	Estudios y Gastos Recorridos As Built									
93	IVA Estudios y Gastos Recorridos As Built 10%									
101	TOTAL INTERMEDIABLES									
102	IVA Intermediables 10%									
103	TOTAL PARQUE LINEAS TRONCALES									
104	IVA Parques Lineas Troncales 10%									
105	SALDO A FAVOR (DEBE) en el momento									

OBSERVACIONES: APLICACIONES DE LAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESUPUESTADAS PARA VERIFICACIONES ANTES DE LA INTERVENIR.

Por consiguiente, se declara en obra de construcciones y trabajos menores necesarios de cambios y modificaciones en la ejecucion de actividades.

[Signature]
JUAN CARLOS SANTOS ROJAS
Escritorio FOLUSA 196 de 2019

[Signature]
OSCAR ANDRÉS ROSAS RODRIGUEZ
Escritorio FOLUSA 196 de 2019

Contratista

(Moneda): Nombre

Paravallion


CONTRATO DE OBRA FDLUSA 195-2019
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL - SIMA LTDA
NIT: 860.091.575-2

JUSTIFICACIÓN IMPREVISTOS CORTE No. 5 - MES DE OCTUBRE 2020

VALOR COSTO DIRECTO DEL CONTRATO	\$	1.650.599.238,00
VALOR IMPREVISTOS	1% \$	16.505.992,00
 VALOR COSTO DIRECTO ACUMULADO A CORTE 5	 \$	 998.806.953,09
VALOR IMPREVISTOS ACUMULADO	1% \$	<u>9.988.070,00</u>

DESCRIPCIÓN	VALOR	JUSTIFICACIÓN
TOTAL IMPREVISTOS REPORTADOS A CORTE 2	\$ 2.160.500,00	
Robo estación topografica	\$ 8.300.000,00	En corte No. 3 se soporto robo y cotización de Estación robada.
TOTAL SOPORTADO A CORTE 5	\$ 10.460.500,00	
DIFERENCIA POR SOPORTAR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.045.492,00	
MAYOR VALOR SOPORTADO A CORTE 5	\$ 472.430,00	

NOTA: A LA FECHA SE ESTAN VALORANDO OTROS IMPREVISTOS QUE SE HAN PRESENTADO EN OBRA, Y QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CUANTIFICACIÓN.



JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL - SIMA LTDA
19.339.935 de Bogotá D.C.
FECHA: NOVIEMBRE 4 DE 2020

↩ Responder ↩ Responder a todos → Reenviar 📁 Archivar 🗑 Eliminar ...

Registro Incidente No. HR-11-001-2020-59560 por Denuncia Virtual



denunciavirtual@policia.gov.co <denunciavirtual@policia.gov.co>



4/07/2020 3:25 p. m.

Para: LORETA-30@HOTMAIL.COM



BOGOTA D.C., Sábado, 4 de Julio de 2020

Señor(a):

loreney jimenez jimenez

CRA 2 21 55

FUNZA - CUNDINAMARCA

Asunto: registro de incidente por denuncia Virtual No. HR-11-001-2020-59560

De manera atenta le informamos que la Policia Nacional ha recibido satisfactoriamente su solicitud acerca del presunto delito de ARTÍCULO 239. HURTO RESID ENCIAS, tipificado en el Código Penal (Ley 599 de 2000), registrado el día y hora 04/07/2020 15:25 con número de incidente HR-11-001-2020-59560. En las próximas 24 horas se notificará a su correo electrónico sobre el proceso de verificación.

Utilice este número de incidente para hacer seguimiento a su solicitud.

Cordial Saludo,

Sistema de Denuncia Virtual IADenunciar!

Policia Nacional de Colombia - Fiscalía General de la Nación

El día 04 de julio de 2019 siendo las 11:10 de la mañana, nos encontramos en el contenedor el Arquitecto Fabian Guillen , Ingeniera Ahya Rocio Quiroga y la señora Carmen Parra y salimos del contenedor principal cada uno a realizar las labores competentes del día, en el cual el arquitecto estaba revisando la excavación mecánica en el área del Street, la ingeniera ahyda estaba instalando un tablero en madera en el campamento del sub contratista, y la señora Carmen salió a realizar actividades de desinfección, se cerro el contenedor que tiene una puerta vidrio a la cual solo se cerró sin llave, al momento de regresar al contenedor un señor que se encontraba fuera del cerramiento de la obra se dirigió al arquitecto diciéndole que un señor había salido del contenedor con una maleta , nos dirigimos al contenedor a verificar pero no notamos cual era la maleta de la cual nos estaba comunicando, ya que se encontraban computadores , celulares y maletas personales , el señor nos insistía que era una maleta y verificando bien notamos que faltaba la maleta roja en donde se encontraba la estación TOCON GT5 239W con numero de serie 291167, un cargador y dos pilas.

El cual el arquitecto de inmediato reporto la notificación de la pérdida de la estación a la Ingeniera Gilma ramos, el cual se informo los acontecimientos mencionados, y nos comunicamos con la dueña de la estación la cual es Loreney Jiménez, igual informamos la pérdida de este elemento, el arquitecto se acerco al CAI a informar y hablo con el agente y él nos informó que debemos realizar la denuncia por la pagina de internet de la policía nacional, de igual manera el arquitecto se acerco a las empresas aledañas para ver si con las cámaras se detecta a quien se la llevo y en un momento le informaron que no se venía en otra bodega cercana a la obra, al momento de salirnos en las camaras y en una bodega nos dimos también cuenta de la pérdida de la estación.



COTIZACION No

EMPRESA: MAQUITOP S.A.S

NIT: 900.131.105-1

VENDEDOR: LEYDI REY

Email: maquitop2@hotmail.com

TELEFONO: (1) 324 23 34- 702 30 08 CEL 311 219 84 71

SEÑORES:	NIT	ANO	MES	DIA
LORENEY JIMENEZ		2020	8	25

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTACION TOPCON GPT 3003LW USADA 5 ANOS INCLUYE	\$ 6.974.790	\$ 6.974.790
1	PRISMAS CON PORTA PRISMAS MEDIANO NUEVOS		
1	BASTONES TOPOGRAFICOS NUEVOS		
1	TRIPODE METALCIO DOBLE SEGURO NUEVO		
1	CABLE DDE DATOS NUEVO		
1	CARGADOR		
1	BATERIAS		
1	CERTIFICADO DE CALIBRACION		
	 <p> AUMENTOS 30X ABERTURA DE OBJETIVO 45MM LONGITUD DEL TELESCOPIO 150MM LECTURA ANGULAR DIRECTA 1" / 3" ENFOQUE MINIMO 1.3 MT ALCANCE MEDICION SIN PRISMA 700 MTS OPCION DE BLUETOOTH MEMORIA INTERNA 8,000 PUNTOS COMPENSADOR DE DOBLE EJES LIQUIDO PLOMADA LASER CLASE II FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No 002124832 A NOMBRE DE MAQUITOP S.A.S </p>		
SON:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE	SUB-TOTAL	\$ 6.974.790
			\$ 1.325.210
		TOTAL	\$ 8.300.000
ELABO	APROBO	ACEPTO	FIRMA Y SELLO
	JORGE E CABRA		

CALLE 45A No 50-27 BARRIO LA ESMERALDA TELS(1) 324 23 34- 702 30 08 CEL 313 293 28 84

CORREO: info@maquitopsa.com

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATOS

PERÍODO: «01 DE OCTUBRE DEL 2020» AL «31 DE OCTUBRE DEL 2020»

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
No. CONTRATO Y FECHA	FDLUSA 195 DEL 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA
No. DE IDENTIFICACIÓN	860.091.575-2
TELÉFONO DE CONTACTO	7025087 - 702 4429
DIRECCIÓN	CALLE 128 # 54 - 32
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN (CRP NO. 672 DEL 18/12/2019)
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE SUSPENSION 01	26 de marzo del 2020
FECHA DE SUSPENSION 02	26 de abril del 2020
FECHA DE SUSPENSION 03	12 de mayo del 2020
FECHA DE SUSPENSION 04	27 de mayo del 2020
FECHA DE SUSPENSION 05	02 de junio del 2020
REINICIO DEL CONTRATO	09 de junio del 2020
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 2.131.412.550
VALOR CORTE #05	\$ 541.253.230
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.131.412.550
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	30 de Noviembre del 2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE 01 079 DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TOBERIN CATALOGADO COMO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

DESARROLLO DEL INFORME

Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo a esto.

OBLIGACIONES GENERALES:

SUSCRIBIR OPORTUNAMENTE EL ACTA DE INICIO Y ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO CONJUNTAMENTE CON EL INTERVENTOR DEL MISMO, CUANDO CORRESPONDA.

ENTREGAR AL INTERVENTOR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ASÍ COMO LOS INFORMES Y ARCHIVOS A SU CARGO, REQUERIS SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO (CUANDO APLIQUE).

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

DAR APLICACIÓN A LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADOPTADOS POR EL FONDO										
MANTENER ESTRUCTA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN QUE CONOZCA POR CAUSA O CON OCASIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO, RESPETAR LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR, EN RELACION CON LOS DOCUMENTOS, OBRAS, CREACIONES QUE SE DESARROLLEN EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.										
DAR ESTRUCTO CUMPLIMIENTOS AL IDEARIO ETICO DEL DISTRITO EXPEDIDO POR LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., ASÍ COMO A TODAS LAS NORMAS QUE EN MANERA DE ÉTICA Y VALORES EXPEDIDA EL FONDO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.										
NO INSTALAR NI UTILIZAR NINGUN SOFTWARE SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y ESCRITA DE LA DIRECCION TECNOLOGICOS,(HARDWARE Y SOFTWARE), HACER ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL ESTADO EN QUE LOS RECIBÍ, SALVO EL DETERIORO NORMAL, O DAÑOS OCASIONADOS POR EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.										
ENTREGAR PARA CADA PAGO, LA CERTIFICACION SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES, ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 O AQUELLA QUE LO MODIFIQUE, ADICIONES O COMPLEMENTE.										
LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA NATURALEZA DEL CONTRATO.										
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:										
CUMPLIR CON TODOS LOS OFRECIMIENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.										
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES DESARROLLADAS</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN</th></tr><tr><td>1</td><td>Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .</td><td>Informe Mensual y trabajos ejecutados</td><td>Comités de Obra, Comunicados, Bitacora y seguimiento a la Programacion de Obra verificar en la plataforma Orfeo y SECOP 2</td></tr></table>			ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1	Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual y trabajos ejecutados	Comités de Obra, Comunicados, Bitacora y seguimiento a la Programacion de Obra verificar en la plataforma Orfeo y SECOP 2
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN							
1	Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual y trabajos ejecutados	Comités de Obra, Comunicados, Bitacora y seguimiento a la Programacion de Obra verificar en la plataforma Orfeo y SECOP 2							
CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y TIEMPOS PACTADOS, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA										
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES DESARROLLADAS</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN</th></tr><tr><td>1</td><td>Comunicados e informe mensual</td><td>Informe Mensual y trabajos ejecutados</td><td>Comités de Obra, Comunicados, Bitacora y seguimiento a la Programacion de Obra verificar en la plataforma Orfeo y SECOP 2</td></tr></table>			ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1	Comunicados e informe mensual	Informe Mensual y trabajos ejecutados	Comités de Obra, Comunicados, Bitacora y seguimiento a la Programacion de Obra verificar en la plataforma Orfeo y SECOP 2
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN							
1	Comunicados e informe mensual	Informe Mensual y trabajos ejecutados	Comités de Obra, Comunicados, Bitacora y seguimiento a la Programacion de Obra verificar en la plataforma Orfeo y SECOP 2							

CUMPLIR CON LO CONSIGNADO EN EL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES Técnicas DEL IDRD, ASÍ COMO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA EL PRESENTE PROYECTO, QUE HACEN PARTE DE LOS PRESENTES PLIEGOS DE CONDICIONES.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación en los frentes de obra	Informe Mensual y trabajos ejecutados	Comités de Obra, Bitácora verificación en los frentes de obra, verificar en la plataforma Orfeo y SECOP 2

CUMPLIR CON LO CONSIGNADO EN LA CARTILLA DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE PARQUES DEL IDRD, EN LOS ASPECTOS QUE APLIQUEN AL PRESENTE PROYECTO, LA CUAL FORMA PARTE DE LOS PRESENTES PLIEGOS DE CONDICIONES.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	requerimientos mediante comunicados	Informe Mensual y trabajos ejecutados	Comités de Obra, Comunicados, Plataforma Orfeo y SECOP 2

LLEVAR A EFECTO EL CONTRATO A LOS PRECIOS Y CONDICIONES SEÑALADOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de APU Contractuales, así como la elaboración de APU-NP	Informe Mensual y trabajos ejecutados	verificación de APU e Insumos contractuales. Plataforma Orfeo y SECOP 2

RESPONDER DE MANERA EXCLUSIVA POR EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A QUE HAYA LUGAR, DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA(PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OPERATIVO)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de pagos de Seguridad Social	Informe Mensual	Informes SST, Plataforma Orfeo y SECOP 2

RESPONDER CIVIL Y PENALMENTE TANTO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, COMO POR LOS HECHOS U OMISIONES QUE LE FUEREN IMPUTABLES Y QUE CAUSEN DAÑO O PERJUICIO A LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LA LEY 80 DE 1993 Y LAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras.	Informe Mensual	Comités de Obra, Comunicados, Informes mensuales por componente (Ambiental, Calidad, Social, SST y Técnico). Plataforma Orfeo y SECOP 2

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

PRESENTAR AL INTERVENTOR INFORMES DE EJECUCIÓN CON LA PERIODICIDAD QUE ESTABLEZCA EL INTERVENTOR O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA O CUANDO, POR CONDICIONES PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO REQUIERA EL INTERVENTOR O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Comunicados, Informes mensuales por componente (Ambiental, Calidad, Social, SST y Técnico). Plataforma Orfeo y SECOP 2
REALIZAR LAS INVESTIGACIONES ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (EAAB,CODENSA,GAS NATURAL Y DEMÁS A QUE HAYA LUGAR) CON EL FIN DE DETERMINAR TANTO PARA REDES ACTUALES COMO REDES FUTURAS QUE INTERFIERAN O PUDIESEN INTERFERIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas y Administrativas.	Certificación de redes existentes	Planimetría de cada ESP. Comunicados. Plataforma Orfeo y SECOP 2
REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTE CODENSA PARA LA SOLICITUD DE CARGA Y CONEXIÓN RESPECTICA A LA RED ELECTRICA TANTO PROVISIONALES DE OBRA COMO DEFINITIVA Y/O APROBRACIÓN DE LOS DISEÑOS A EJECUTAR EN CASO DE REQUERIRSE.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Remisión de documentación para instalación de provisional de obra	Provisional de obra	Instalación en obra (por programación, está en trámite documental). Plataforma Orfeo y SECOP 2
2			
3			
REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTE LA EAAB PARA LA SOLICITUD Y LA CONEXIÓN DE ACOMETIDA DE LAS REDES HIDROSANITARIAS TANTO PROVISIONALES DE OBRA COMO DEFINITIVA, EN CASO DE REQUERIRSE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	No aplica para el proyecto	No aplica para el proyecto	No aplica para el proyecto.

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTE GAS NATURAL PARA LAS INTERVENCIONES QUE REQUIERA EL PROYECTO		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 Verificación de las Actividades Técnicas y Administrativas.	Plan de daños	Comunicados, Plan de daños, Planimetría de redes existentes (ISP. (Para el proyecto, no existen redes dentro del área de intervención). Plataforma Orfeo y SECOP 2
REALIZAR SEMANALMENTE EL CONTROL FINANCIERO Estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado y total del contrato		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual y actas comités de obra	Comités de Obra, Bitácora y verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
PROYECTAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC DEL FDLUSA		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitácora y verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
DAR RESPUESTA DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE REALICEN POR PARTE DEL INTERVENTOR, IDRD, FDLUSA O COMUNIDAD.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 Verificación a Diseños y ejecución de obras reportadas.	Informe Mensual y comunicados.	Comunicados y mesas de trabajo de verificación de informes. Comités de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE MANTENER EN OBRA LOS PLANOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN FÍSICO DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL DISEÑADOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR		

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de correspondencia	Control de versiones de planos. Planimetría actualizada.	Comités de Obra y seguimiento a la programación de obra. Planimetría actualizada por componente. Plataforma Orfeo y SECOP 2
2			
3			
IMPLEMENTAR UN FORMATO DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA , CON EL FIN DE REGISTRAR Y CRUZAR LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA, CON LAS RESPUESTAS Y ATENCION DAD POR EL CONTRATISTA A LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	verificación en terreno	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitácora y verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
2			
3			
VELAR POR QUE EL FDLUSA SE MANTENGA INDEMNTE DE CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCERAS PERSONAS, SUBCONTRATISTA Y PROVEEDORES Y DEMÁS SERVICIOS QUE DE FORMA INDIRECTA SE HAYAN REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitácora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2.
2			
3			
CUMPLIR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL FDLUSA, ACOGER FORMATOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS Y DEMÁS TRAMITES DE INDOLE ADMINISTRATIVA.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitácora verificación en los frentes de obra. Auditorías en obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
2			
3			

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

ESTAR DISPUESTO A PRESTAR ASISTENCIA A AUDITORIAS Y DEMÁS REUNIONES REFERENTES AL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN EN EL MARCO DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL FDLUSA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación Plan de Gestión de la Calidad	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora y verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
2			
3			

SOLICITAR AL INTERVENTOR DEL CONTRATO LOS FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL FDLUSA QUE REQUIERA DILIGENCIAS EN CONCORDANCIA CON EL FONDO, CADA VEZ QUE NECESITE UTILIZARLOS POR CUANTO, EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y ESTO PUEDE INVOLUCRAR CAMBIOS EN LAS VERSIONES DE LOS FORMATOS EN CUALQUIER MOMENTO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitácora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
2			
3			

PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO: EL CONTRATISTA, DEBERÁ PRESENTAR UNA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES PARQUES, DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ÉSTE CONTRATO. EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEBERÁ SER ENTREGADO AL INTERVENTOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, O A LOS FUNCIONARIOS DEL FDLUSA O IDRD DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	verificación de Programacion y reprogramacion de Obra	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora, verificación en los frentes de obra y programacion de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
2			
3			

DISPONER DEL PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA DESARROLLAR CADA UNA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE INVOLUCRE EL CONTRATO

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora, verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
2			
3			
CONTAR CON EL TRANSPORTE, UTILIZAR, REPARAR, CONSERVAR Y MANTENER TODAS LAS MÁQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO SU ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Comunicados e informes mensuales	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
2			
3			
RESPONDER POR LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSUMOS Y ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
TRANSPORTAR, CLASIFICAR, ALMACENAR Y UTILIZAR TODOS LOS MATERIALLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual. Control de ingreso y salida de material.	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Formato de Control de ingreso y salida de material. Plataforma Orfeo y SECOP 2
PONER EN PRÁCTICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y HASTA LA ENTREGA FINAL, LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE CONSERVACION, PARA LO CUAL DEBE PREVER Y EVITAR CUALQUIER DAÑO O DETERIORO QUE PUEDA AFECTAR SU CALIDAD, ESTABILIDAD Y ACABADOS.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

40

1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual. Plan de gestión de Calidad	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES A FIN DE CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LOS INMUEBLES ALEDAÑOS, LAS ESTRUCTURAS E INSTALACIONES Y REDES DE SERVICIOS SUPERFICIALES O SUBTERRANEAS EXISTENTES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO O ADYACENTE A ELLA, SIENDO DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD MATERIAL SOBREPONER Y ENTREGAR LA OBRA EN PERFECTO ESTADO DE LIMPIEZA.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras. Levantamiento de actas de vecindad	Actas de vecindad de obra. PQRS. Informe mensual social.	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Actas de vecindad. PQRS. Plataforma Orfeo y SECOP 2
REPARAR LAS VÍAS DE ACCESO, EN LOS LUGARES DE OBRAS CONCERNIENTES AL CONTRATO, CUANDO SE DETERIOREN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras. Levantamiento de actas de vecindad	Actas de vecindad de obra. PQRS. Informe mensual social.	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
SUMINISTRAR E INSTALAR UNA VALLA DE INFORMACION Y CINTA DE SEÑALIZACION EN LA OBRA DE ACUERDO CON EL NUMERO, TAMAÑO Y DISEÑO QUE LE INDIQUE EL INTERVENTOR. LOS COSTOS CORRESPONDIENTES SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL VALOR DE LA PROPUESTA Y SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CUALQUIER DAÑO O ACCIDENTE QUE OCURRIERE POR LA OMISION EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación Plan de Manejo ambiental	Informe Mensual. Valla de obra. Señalización instalada.	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
PRESENTAR INFORMES Y DE NOVEDADES A QUE HAYA LUGAR, CON RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS AL INTERVENTOR DEL CONTRATO, COMO REQUISITO PARA LOS PAGOS PERIODICOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UN INFORME CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PUEDEN PRESENTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES CON ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL ANEXO ECONÓMICO, PARA LA CUAL EL CONTRATISTA SEGÚN LOS PRECIOS DEL MERCADO PRESENTARÁ AL INTERVENTOR DEL CONTRATO EL CORRESPONDIENTE ANALISIS DE LOS VALORES DE PRECIOS UNITARIOS DEL COSTO DEL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES SOPORTADAS CON COTIZACIONES DE LOS MATERIALES. EL INTERVENTOR REVISARÁ, EVALUARÁ Y, SI ES CONVENIENTE, DARÁ LA ORDEN AL CONTRATISTA, PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISIÓN PARA EJECUTARLAS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informes Mensuales. Comunicados.	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Comunicados. Plataforma Orfeo y SECOP 2

EL CONTRATISTA NO PODRÁ SUBCONTRATAR O CEDER EL CONTRATO NI LOS DERECHOS QUE DEL MISMO SE DERIVAN, QUE RESULTE DE ESTA LICITACIÓN A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y ESCRITO DEL FDLUSA, Y ESTOS PUEDEN RESERVARSE LAS RAZONES PARA NEGAR LA CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Comunicados e informes mensuales	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2

EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, MAQUINARIA Y EQUIPO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2

CONSTITUIR LAS GARANTÍAS QUE SE EXIJA EN EL CONTRATO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Comunicados e informes mensuales	Informe Liquidacion	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

REVISAR Y TRAMITAR DE MANERA OPORTUNA CADA UNA DE LAS ACTAS Y O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO PROYECTADOS POR LA INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2

PRESENTAR AL INTERVENTOR INFORMES DE EJECUCIÓN CON LA PERIODICIDAD QUE ESTE ESTABLEZCA O CUANDO, POR CONDICIONES PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTE O EL FONDO LO REQUIERAN.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO-AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 1115 DE 2012. EL CONTENIDO DE DICHO PLAN SE ENFOCA EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA. (ACOPIO TEMPORAL, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL) ESTE PLAN DEBE SER REALIZADO CON BASE A UNA ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE GENERACION PARA CADA TIPO DE RESIDUO IDENTIFICADO EN EL PROYECTO, DE IGUAL FORMA LA GESTIÓN A REALIZAR CONCERNIENTE A SU SEGREGACIÓN, GARANTIZADO LA DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR EL INADECUADO MANEJO DE LOS MISMOS. EL PLAN CONTENDRÁ ESQUEMAS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ACOPIO, MANEJO SEPRACION Y OTRAS OPERACIONES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL INTERIO DE LA OBRA SEGÚN SEA EL CASO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación Plan de Manejo ambiental	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Certificación RCD por mes. Plataforma Orfeo y SECOP 2

EL CONTRATISTA DEBERÁ ANEXAR LA CERTIFICACION DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ EL MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS JUNTO CON LA LICENCIA AMBIENTAL, QUE ACREDITA QUE PUEDEN EFECTUAR DICHA LABOR

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Informe ambiental, Comités de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR UN VIDEO DOCUMENTAL, DONDE SE RECOJAN LAS MEMORIAS DE LA EJECUCIÓN DESDE SU INICIO HASTA LA TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Registrar avance de obra durante la ejecución de la obra.	Registro fotográfico.	Registro fotográfico. Plataforma Orfeo y SECOP 2
EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EFECTUAR LA ENTREGA A LA COMUNIDAD DE LAS OBRAS REALIZADAS, COMO ACCIONES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA OBRA QUE SE ENTREGARÁ A LA CIUDADANIA.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación Plan de Gestión Social	Informe Mensual. Planillas de registro de entrega.	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Informe Mensual. Planillas de registro de entrega. Plataforma Orfeo y SECOP 2
EL CONTRATISTA DEBERA LLEVAR EL CONTROL DE LOS PLANOS Y DISEÑOS, MEDIANTE LA PRESENTACION FINAL DE PLANOS RECORD DONDE SE DEBEN REGISTRAR LOS CAMBIOS Y/O CORRECCIONES GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Planos actualizados.	Planos actualizados por componentes. Control documental. Plataforma Orfeo y SECOP 2
SI SE PRESENTAN CAMBIOS EN LOS DISEÑOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ TRAMITAR A SU COSTO, LA ACTUALIZACION DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y/O AVALES ADELANTADOS POR LA CONSULTORIA DE ESTUDIAS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDLUSA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Plataforma Orfeo y SECOP 2
MENSUALMENTE EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ANEXO AL INFORME DE GESTIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL LA GESTINO REALIZARA EN OBRAS EN LO QUE SE REFIERE AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS RCD, ESPECIFICANDO LAS CANTIDADES DE GENERACION, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL ESPECIFICANDO LAS CANTIDADES DE GENERACION, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICINO FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL PROYECTO. LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE GENEREN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DISPUESTOS EN SITIOS DE REUTILIZACION Y/O RECICLAJE Y/O APROVECHAMIENTO, DEBERAN SER RE-INVERTIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			

GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación Plan de Manejo ambiental	Informe Mensual	Informe Mensual y certificados de disposición. Plataforma Orfeo y SECOP 2
PRESENTAR EL CERTIFICADO DE QUE LOS MATERIALES PETREOS EMPLEADOS EN LAS ACTIVIDADES, PROVIENEN DE LUGARES AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación Plan de Manejo ambiental	Informe Mensual	Informe Mensual y certificados de disposición. Plataforma Orfeo y SECOP 2
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, EL CONTRATISTA DEBERA PREVER EL USO DE LLANTAS USADAS O DE MATERIALES PROVENIENTES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS, EN LAS AREAS QUE SEAN TECNICAMENTE SUSCEPTIBLES DE SER PROVISTAS CON DICHS MATERIALES(ZONAS DE JUEGO, PISTAS DE TROTE, ENTRE OTRAS)			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Caucho reciclado instalado.	Actas de corte, certificados de suministro de material. Informe final ambiental. Plataforma Orfeo y SECOP 2
LAS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.			
OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS			
PRESENTAR PARA APROBRACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR, DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, Y PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO, LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, RELACIONADOS CON EL A.I.U CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIANTAL (PMA).			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación Plan de Manejo ambiental	Informe Mensual y Comunicados.	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Formatos ambientales. Plataforma Orfeo y SECOP 2

105

PRESENTAR DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PARA APROBRACIÓN POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN, LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Remisión de pólizas contractuales	Pólizas definidas en el contrato de obra	Comunicados. Plataforma Orfeo y SECOP 2
PRESENTAR MENSUALMENTE A LA INTERVENTORIA UN REPORTE O PLANILLA SOBRE LOS ESCOMBROS GENERADO Y DEPOSITADOS, ASÍ MISMO UNA CERTIFICACION ORIGINAL DEL VOLUMNE DEL MATERIAL DISPUESTO DURANTE EL MES, EXPEDIDO POR EL RESPONSABLE DE LA ESCOMBRERA O NIVELACION TOPOGRAFICA, ASÍ COMO LOS PROVEEDORES DE MATERIALES AGREGADOS PETREO, CONCRETO, MEZCLAS ASFALTICAS, LADRILLO Y PRODUCTO DE ARCILLA PARA LA OBRA). EL CONTRATISTA DEBERA CUBRIR LOS COSTOS DE ACARRERO A LAS ESCOMBRERA AUTORIZADAS.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación Plan de Manejo ambiental	Informe Mensual	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Certificados de RCD. Plataforma Orfeo y SECOP 2
PRESENTAR INFORMES SOBRE SU GESTIÓN TECNICA, AMBIENTAL Y SOCIAL CON LA PERIODICIDAD MENSUAL AL FONDO Y A LA INTERVENTORIA			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	Informe Mensual	Comunicados, Informes mensuales por componente (Ambiental, Calidad, Social, SST y Técnico). Plataforma Orfeo y SECOP 2
ELABORACION Y ENTREGA DE LAS MEMORIAS TÉCNICAS DE LA OBRA, DEBIDAMENTE EMPASTADAS Y CON SUS PAGINAS FOLIADAS.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Verificación de las Actividades Técnicas, Administrativas y financieras .	ACTA DE CORTE DE OBRA	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Medidas en sitio. Plataforma Orfeo y SECOP 2


GCO-GCL-F039

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

PRESENTAR MENSUALMENTE A LA INTERVENTORIA LOS SOPORTES DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN				
1	No aplica	No aplica	No aplica				
LAS DEMÁS OBLIGACIONES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ENTREGA QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN				
1	Remitir comunicados e informes mensuales. Organización de mesas de trabajos.	Informe Mensual y comunicados	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Informe Mensual. Plataforma Orfeo y SECOP 2				
TRAMITAR PERMISOS PRESENTADOLOS EN TIEMPO A LA ALCALDIA PARA SU FIRMA, LOS CUALES VAN A CARGO DE CONTRATISTA Y NO GENERARAN GASTOS ADICIONALES EN EL CONTRATO.							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN				
1	Comunicados e informes mensuales.	Comunicados.	Comités de Obra, Bitacora verificación en los frentes de obra. Comunicados. Plataforma Orfeo y SECOP 2				
OBLIGACIONES GENERALES:							
El contratista CUMPLIÓ con las obligaciones generales para el periodo reportado en el presente informe.			<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>	SI	NO	x	
SI	NO						
x							
<p>DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.</p> <p>DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.</p> <p>Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.</p>							

CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA		BANCO: «BANCOLOMBIA» No. DE CUENTA: «19719571491» TIPO DE CUENTA: «CORRIENTE»
FIRMA CONTRATISTA		 JAIME ORLANDO SANTOS GUTIÉRREZ REPRESENTANTE LEGAL (SIMA LTDA)
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	NOMBRE	 OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN
	CARGO VINCULACIÓN	
FIRMA PROFESIONAL DE APOYO (SI APLICA)	NOMBRE	
	CARGO VINCULACIÓN O No. DEL CPS	

Certificado Bancario

Viernes, 29 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA identificado(a) con NIT 860091575, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	19719571491	1993/01/29	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

SUCURSAL TELEFÓNICA BANCOLOMBIA DE BOGOTÁ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto ☒ 0 ☒ 2 Actualización Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 14701794782	
				 (415)7707212489984(8020) 0000014701794782	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 9 1 5 7 5		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		28. País Lugar de expedición		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA	
36. Nombre comercial		37. Siglo		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		41. Dirección principal CL 128 54 32	
42. Correo electrónico simaltda@simaambiental.com		43. Código postal		44. Teléfono 1 7 0 2 4 4 2 9	
45. Teléfono 2 7 0 2 5 0 8 7		CLASIFICACIÓN			
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 8 1 3 0		47. Fecha inicio actividad 1 9 8 6 0 5 2 0		48. Código 4 2 9 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 0 0 1 0 1		50. Código 4 7 2 1 6 8 1 0		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8					
03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
07- Retención en la fuente a título de renta					
08- Retención timbre nacional					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exógena					
Obligados aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios 0		61. Fecha 2020 - 08 - 05 / 09 : 32 : 34	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre SANTOS GUTIERREZ JAIME ORLANDO 985. Cargo Representante legal Certificado		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 09/08/2018

N.I.T. 860091575

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 128 N 54 32 Teléfonos: 3124511236
Dirección electrónica: simaltda@simaambiental.com Ciudad: Bogotá, D.C. Municipio: Bogotá DC
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica:	PERSONA JURIDICA	Régimen tributario:	NO REGISTRA	Fecha desde:	NO REGISTRA	No. Establecimientos:	0
Fecha inicio de Actividades:	NO REGISTRA	Fecha de cese de Actividades:	NO REGISTRA				

Actividad 1: 210 - Silvicultura y otras actividades forestales

Actividad 2: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 3: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Actividad 4: 8130 - Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexas

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de octubre de 2020 Hora: 12:57:44

Recibo No. AB20284891

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20284891EADA7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA
Nit: 860.091.575-2
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00267610
Fecha de matrícula: 22 de julio de 1986
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 24 de junio de 2020
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 128 N 54-32
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: simaltda@simaambiental.com
Teléfono comercial 1: 7024429
Teléfono comercial 2: 7025087
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 128 No. 54-32
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: simaltda@simaambiental.com
Teléfono para notificación 1: 7024429
Teléfono para notificación 2: 7025087
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de octubre de 2020 Hora: 12:57:44

Recibo No. AB20284891

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20284891EADA7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: E.P. No. 1617 Notaría 10 de Bogotá del 20 de mayo de 1.986, inscrita el 22 de julio de 1.986 bajo el No. 194098 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA."

TÉRMINO DE DURACIÓN

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 20 de mayo de 2035.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: Diseñar, contratar y ejecutar todo tipo de obras de carácter civil, incluidas en estas, obras paisajísticas y urbanísticas de todo tipo (SIC) interno y externo. Diseñar, contratar y ejecutar todo tipos de obras de carácter ambiental, forestal de tipo urbano y rural. Igualmente diseñar, contratar y ejecutar todo tipo de estudios y diseños de obras civiles, ambientales y forestales. Es objeto social de la firma, igualmente, la asesoría, la consultoría, interventoría, contratación y ejecución en las áreas agropecuaria, forestal, civil, ambiental. Administrara y/o ejecutara obras de adecuación de infraestructura para comunicaciones y la construcción de obras civiles. La comercialización de servicios de telecomunicaciones. La tramitación de licencias ante las entidades estatales para obtener los permisos necesarios para la instalación de estructura de telecomunicaciones. Asesoría en el derecho de las comunicaciones. Derecho urbano, derecho ambiental y administrativo y la asesoría de ingeniería ambiental. En desarrollo de su objeto social principal y para su cumplimiento. La sociedad podrá por cuenta propia, en nombre de terceros o con participación de ellos comprar, vender, adquirir y/o enajenar, importar o exportar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmueble, tomar o dar dinero en préstamo con interés: gravar en cualquier forma sus bienes

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de octubre de 2020 Hora: 12:57:44

Recibo No. AB20284891

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20284891EADA7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

muebles o inmuebles pudiendo dar en prenda los primeros o en hipoteca los segundos: celebrar contratos de asociación, de sociedad, consorcio o cuentas en participación o cualquier otra forma de asociación para la explotación de negocios relacionados directamente con su objeto social; la representación o agenciamiento de personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto social; en general realizar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos toda clase de operaciones y celebrar y ejecutar toda clase de actos y/o contra tos. sean civiles, comerciales, industriales, financieros y de intermediación, que sean necesarios o convenientes para el buen desarrollo del objeto social y de los fines perseguidos por la sociedad. La sociedad no podrá servir de garante de obligaciones de terceros, ni garantizar con sus bienes obligaciones distintas de las propias. Lo anterior no impide que la sociedad pueda suscribir fianzas, fiducias o garantías bancarias o de compañías aseguradoras, o hipotecar sus bienes inmuebles o dar en prenda sus bienes muebles con el fin de poder desarrollar normalmente su objeto. En todo caso, la sociedad en desarrollo de sus actividades podrá efectuar la explotación de-cualquier actividad comercial o civil, lícita.

CAPITAL

Capital y Socios: \$146,000,000.00 dividido en 1,000.00 cuotas con valor nominal de \$146,000.00 cada una, distribuido así :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

Duque Vanegas Juan Anibal

C.C. 000000000438262

No. cuotas: 500.00

Valor: \$73,000,000.00

Santos Gutierrez Jaime Orlando

C.C. 000000019339935

No. cuotas: 500.00

Valor: \$73,000,000.00

Totales

No. cuotas: 1,000.00

Valor: \$146,000,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: El representante legal es: El Gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de octubre de 2020 Hora: 12:57:44

Récibo No. AB20284891

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20284891EADA7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Facultades del Representante Legal: Todos y cada uno de los socios delegan su representación legal de la sociedad en un gerente quien podrá administrar y efectuar los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, o que tengan relación directa con la existencia o funcionamiento de la sociedad. En cumplimiento de estas funciones el gerente será administrador de los negocios, representará a la compañía judicial, administrativa y extrajudicialmente, podrá enajenar a cualquier título los bienes muebles e inmuebles, hipotecar bienes raíces, dar en prenda bienes muebles, transigir y comprometer negocios sociales de toda índole, siempre que estos correspondan al giro ordinario de la sociedad, recibir dineros en mutuo, a crédito o en consignación, constituir apoderados especiales o delegarles funciones especiales en cada caso; girar, endosar otorgar, aceptar y avalar toda clase de títulos valores. La sociedad tendrá además del gerente de que trata la cláusula presente, un suplente que lo represente en sus faltas temporales o definitivas con las mismas facultades y limitaciones del gerente.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

**** Nombramientos ****

Que por Acta no. 0000011 del 12 de diciembre de 1994, inscrita el 24 de enero de 1995 bajo el número 00478536 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
Santos Gutierrez Jaime Orlando	C.C. 000000019339935

Que por Acta no. 0000085 de Junta de Socios del 15 de marzo de 2001, inscrita el 3 de julio de 2001 bajo el número 00784069 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
SUPLENTE DEL GERENTE	
Duque Vanegas Juan Anibal	C.C. 000000000438262

REVISORES FISCALES

**** Revisor Fiscal ****

Que por Acta no. 0000092 de Junta de Socios del 30 de marzo de 2006,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de octubre de 2020 Hora: 12:57:44

Recibo No. AB20284891

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20284891EADA7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inscrita el 10 de abril de 2006 bajo el número 01049297 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL	
Martínez Piñeros Edgar Orlando	C.C. 000000079444214

REFORMAS DE ESTATUTOS**REFORMAS:**

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA Y NO. INSCRIPCION
04.807	16--VI-1.989	29 BOGOTA	18-VIII-1.989 NO.272.681
04.219	29---V-1.990	29 BOGOTA	14--VI-1.990 NO.297.095
12.363	22--XII-1.994	29 STAFE. BTA.	12---I-1.995 NO.476.995

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0000477	1998/06/30	Notaría 63	1998/07/01	00639943
0004782	1999/12/29	Notaría 37	2000/01/27	00713752
0001382	2001/06/08	Notaría 48	2001/07/03	00784067
0003106	2003/10/27	Notaría 48	2003/10/28	00903978
0002942	2008/07/28	Notaría 48	2008/07/30	01231870
1163	2016/03/18	Notaría 48	2016/04/15	02094214
4894	2019/11/06	Notaría 48	2019/11/08	02522592

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	8130
Actividad secundaria Código CIIU:	7110
Otras actividades Código CIIU:	4721, 6810

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de octubre de 2020 Hora: 12:57:44

Recibo No. AB20284891

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20284891EADA7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 24 de junio de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

TAMAÑO EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 5,796,286,775

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 8130

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de octubre de 2020 Hora: 12:57:44

Recibo No. AB20284891

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20284891EADA7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.339.935
SANTOS GUTIERREZ

APELLIDOS
JAIME ORLANDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1953
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 AB+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SANCHEZ TORRES




A-1590100-00136399-M-0018339935-20081212 0008000800A 1 1950008795

Bogotá D.C, 04 de noviembre de 2020

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON
LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL.**

Certifico que la compañía **SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA** ha efectuado en forma correcta y oportuna los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Riesgos Laborales y Pensiones) y Aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), además no se ha presentado ni existe mora por los anteriores conceptos por los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,



Edgar Orlando Martinez Piñeros.
TP 68633-T.
Revisor Fiscal.

120

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.444.214

MARTINEZ PINEROS

APELLIDOS

EDGAR ORLANDO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



IMPRESO DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-ABR-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

09-MAY-1968 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
OFICINA DE BOGOTA



A-1500150-00017082-M-00754442-14-20260005 0200405400A 1 1350119820

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

68633-T

EDGAR ORLANDO
MARTINEZ VILLEROS
C.C. 78444214
RESOLUCION INSERCIÓN 152
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

FECHA DE: 12/99

Presidente  0007/017



FRANCO FIDELAR 026225

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Adicionalmente a quien entregara esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores.



78444214

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E A C H B 4 3 C B 2 A 3 2 1 B 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR ORLANDO MARTINEZ PINEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79444214 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 68633-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 28 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005.

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado