



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA 16/02/2026
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1998 - 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA - CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2043 - 2025
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- * Entrega de PAGA - entregado mediante oficio OFIC-CVC-021 - Entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) para revisión y aprobación, de fecha 27 de enero de 2026
- * Entrega de diseños del tramo Lorica - Chinu - Entregado mediante OFIC-CVC-026 - Entrega de la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños del tramo Lorica - Chinú, de fecha 4 de febrero de 2026
- * Entrega de diseños del tramo El viajano - San Marcos - Pendiente
- * Subsanaciones de las hojas de vida - HV aprobadas mediante oficio GS-INV-2043-2005-020 - Aprobación de hojas de vida, de fecha 9 de febrero de 2026
- * Informes semanales de interventoría a la fecha - Entregados mediante oficio GS-INV-2043-2005-021 - ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1 al 6, de fecha 10 de febrero de 2026

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avances y estado del contrato de obra y de interventoría
Revisión de estudios y diseños de los tramos viales
Inicio de obras en tramo Lorica- Chinu



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3

FECHA 16/02/2026
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Tramo Lorica -Chinu

Los diseños fueron entregados por el Contratista- la interventoria se encuentra en fase de revision. Por parte de la interventoria, se propone una mesa de trabajo conjunta que permita avanzar rapidamente— una vez concertados los diseños, se plantea la posibilidad de iniciar obras el 25 de febrero de 2026.

El caso concreto de la alcantarilla del PR 23+070, se propone identificar la sección de la alcantarilla y se diseña mediante la Cartillas de INIVAS, una vez sea validado por el especialista Hidraulico

La sección sera enviada con la informacion de los Estudios y diseños del tramo El viajano- San Marcos el 18 de febrero de 2026
Se plantea, al ejecutar las obras en este PR, ya sea con paso a un carril o con un paso provisional. Se debe revisar la necesidad de Resolución de Cierre total de la vía.

Coordinar con Acualia, la reubicación de una tubería que se encuentra a lo largo del tramo, puntualmente en el PR 23+070

Tramo El viajano - San Marcos

En relacion a esto, en fecha 10 de febrero de 2026, el contratista remitió oficio OFIC-CVC-030 con asunto "*Solicitud de prórroga para la entrega de la revisión y/o ajuste de estudios y diseños – Tramo El Viajano - San Marcos*", mediante el cual solicita una prórroga para la entrega de la revisión de los diseños teniendo en cuenta que parte de sus especialistas resultaron afectados a cuasa de las inundaciones producto del frente frio que se presenta en la region caribe.

El contratista de obra manifiesta que en horas AM, remitió infromacion de las patologias para ambos tramos viales y solicita aprobación para iniciar ejecución de actividades de tapa hueco y sello, en ambos tramos viales.

Se propone realizar la socializacion inicial, de acuerdo con el inicio de las actividades, antes del 25 de febrero de 2025

Las vallas informativas se instalara antes del 25 de febrero de 2026.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3

FECHA	16/02/2026 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Entrega de diseños del tramo El viajano - San Marcos	18/02/2026	Contratista de Obra
Entrega de la sección de las obras de drenaje PR23+070	18/02/2026	Contratista de Obra
Instalación de la valla en Momil (4 caminos)	25/02/2026	Contratista de Obra
Instalación de la valla en San Marcos, por el puente	25/02/2026	Contratista de Obra
Coordinar visita con Acualia	Por definir	Administrador vial
Inicio de obras tramo Lorica- Chinú	25/02/2026	Contratista de Obra
Socialización de inicio	25/02/2026	Contratista de Obra

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA 10/03/2026
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus	Supervisor	INVIAS	
Said Castaño	Ingeniero	INVIAS	
Jesus Zapa	Residente de obra	Consortio Vias de Cordoba	
Cleider Regino	Director de obra	Consortio Vias de Cordoba	
Rita Esquivel	Director de interventoria	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	
Fernando Melo	Administrador vial	INVIAS	
Néstor Pérez	Apoyo Supervisión	Invias	