



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT:901146445-1

**INFORME FINAL DE INTERVENTORIA
AVANCE FINAL DE OBRA**

**CONTRATO DE OBRA N° 187 - 2025: "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD EL GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
FRESNO"**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 188 - 2025: "INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD EL
GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FRESNO"**

PRESENTADO A:



HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E.

PRESENTADO POR:

Q&Q PRODESIGN INGENIERIA S.A.S.

NIT 901146445-1

Rep. Legal: Cristian Armando Suarez Mallon

**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

FRESNO - TOLIMA

25 NOVIEMBRE 2023

E-mail: qqprodesign@outlook.com

Teléfono: 3117077414

+57 311707414

Q&Qprodesign@Outlook.com

Carrera 7 No 8-52

Fresno Tolima



TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO - CONTRATISTA DE OBRA	6
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO - CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	7
DATOS GENERALES DEL PROYECTO	8
DESCRIPCIÓN FÍSICA	8
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	9
PRESUPUESTO DE OBRA	11
CONDICIONES INICIALES DEL PUESTO DE SALUD	12
AVANCE FINAL - REVISIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO	14
ITEM 1: PRELIMINARES	14
ITEM 1.1: DESMONTE DE PUERTAS, VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS (und)	14
ITEM 1.2: DESMONTES (ELÉCTRICOS) (m ²)	15
ITEM 1.3: DESMONTE CUBIERTA "INCLUYE CORREAS Y RETIRO" (m ²)	25
ITEM 1.4: LEVANTADA DE ECNHAPE PISO Y PARED (m ²)	16
ITEM 1.5: DEMOLICION DE PISOS "INCLUYE RETIRO" (m ²)	17
ITEM 2: OBRAS EN CUBIERTA	18
ITEM 2.1: REPOSICIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA, TEJA STANDING SEAM EN COLOR CAL 26 SENCILLA "INCLUYE CORREAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y REMATES" (m ²)	18
ITEM 3: MAMPOSTERIA Y PINTURA	19
ITEM 3.1: MURO EN BLOQUE H:4 INCLUYE GRAFIL (m ²)	19
ITEM 3.2: PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:1 INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES (m ²)	20
ITEM 3.3: ESTUCCO Y VINILO ACRILICA LAVABLE, TRES MANOS EN MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES (m ²)	21
ITEM 3.4: PANIPLAS Y PINTURA FACHADA EN PINTURA TIPO KORAZA "INCLUYE ALISTADA DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PANIPLAS Y DOS MANOS DE PINTURA" (m ²)	22
ITEM 4: PISOS Y CIELO RASO	23
ITEM 4.1: PLACA EN CONCRETO E: 0,08 INCLUYE MALLA DE 4MM (m ²)	23
ITEM 4.2: ALISTADO DE PISO 0,05 (m ²)	24



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT:301146445-1

ITEM 4.3: CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) (m²)	25
ITEM 5: ENCHAPES Y ACCESORIOS.....	25
ITEM 5.1: CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES) (m²)	26
ITEM 5.2: CERAMICA PISO ANTIDÉSILIZANTE (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES) (m²)	27
ITEM 5.3: POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN) (unid)	27
ITEM 5.4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (unid)	27
ITEM 5.5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (unid)	28
ITEM 5.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (unid) La Interventoria verificó que no fue necesaria su instalación, pues el proyecto no contempló la disposición final de este elemento	29
ITEM 5.7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (unid)	29
ITEM 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA.....	29
ITEM 6.1: PUERTA ENTAMBORADA CON MARCO EN MADERA "0,80M X 1,00M" INCLUYE CERRADURA (unid)	30
ITEM 6.2: MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS EN LAMINA COOL D COLD ROLLED "NIVELACIÓN, REPOSICIÓN DE CERRADURAS, VISAGRAS, LLADA, RASPADA, MACILLADA, REPOSICIÓN DE VIDRIOS Y PINTURA ESMULATE DOS MANOS" (m²)	30
ITEM 6.3: ESPEJO 4 MM BISELADO (m²)	30
ITEM 7: SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.....	30
ITEM 7.1: MEDIDOR CON CAJA (unid)	30
ITEM 7.2: TABLERO 4 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER Y ACCESORIOS (unid)	31
ITEM 7.3: SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CABLE OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG - TIERRA, INTERRUPTOR, NO INCLUYE LUMINARIA) (unid)	32
ITEM 7.4: SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V, USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO) (unid)	33



ITEM 8: SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LUVIAS	35
ITEM 8.1: PUNTO HIDRAULICO 1/2" (mnd)	35
ITEM 8.2: PUNTO SANITARIO DE 2" (mnd)	36
ITEM 8.4: REGISTRO 1/2" PVC PRESION (mnd)	38
ITEM 8.5: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 500 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (mnd)	39
INP 9: ITEMS NO PREVISTOS	40
INP 9.1: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA Y/O MESONES EXISTENTES (m ²)	40
INP 9.2: CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18 (ml)	41
INP 9.3: DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE APARATO, TUBERIA, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION) (mnd)	42
INP 9.4: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TRAFICO PESADO, FABRICADAS EN ALUMINIO, MARCO EN CANAL 3X1, HOJA EN PERFIL 1102 TUBULAR DE 3X1 1/2, DIVISOR CENTRAL, COMBINACION EN VIDRIO ESMERILADO Y PERFIL F-06 (ENCHAPE), INCLUYE CERRADURA (m ²)	43
INP 9.5: SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS CORREDIZAS FABRICADAS EN ALUMINIO REFERENCIA P-65, VIDRIO DE 5MM ESMERILADO, CERRADURA DE IMPACTO, DISEÑADA EN DOS CUERPOS, RODAMIENTOS EN CARBONO, FELPA, EMPAQUE (m ²)	44
INP 9.6: SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA (ml)	45
AVANCE FINAL - ACTIVIDADES EJECUTADAS INTERVENTORIA	46
ACTIVIDADES TECNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS	46
DATOS ADMINISTRATIVOS	48
ANALISIS FINANCIERO	50
CONCLUSIONES	52





**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT-901146445-1

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa de Colombia, Tolima y Fresno.....	9
Ilustración 2: Ubicación del proyecto - Mapa político de Fresno.....	10
Ilustración 3: Ubicación del proyecto - Certificado Fresno Tolima.....	10
Ilustración 4: Presupuesto de obra y condiciones actualizadas.....	12

+57 311 707414 

Cs@Prodesignsa@gmail.com 

Carrera 7 No. 8-52 
Fresno Tolima



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT:901146445-1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO – CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATANTE:

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E.

CONTRATISTA:

IFI INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUERTO DE SALUD EL
GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL (ORINO)

PROCESO DE CONTRATACIÓN:

N° 187 - 2023

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN:

CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

CUENTO TREINTA Y OCHO (00) MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO (00) PESOS M.C.U. (\$38'231.324)

ADICIÓN EN VALOR:

CUERO (50) PESOS.

TIEMPO INICIAL DEL CONTRATO:

SESENTA (60) DIAS

ADICIÓN EN TIEMPO:

CUERO (00) MESES

ACTA DE INICIO:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

+52 331207414

GyGProdinegn@Outlook.com

Cámara T No 8-52
Fresno Tolosa



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT:901148445-1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO – CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CONTRATANTE:

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E

CONTRATISTA:

QWQ PRODESIGN INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES ADICCIÓN MINOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD EL GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.S.O

PROCESO DE CONTRATACIÓN:

N. 108-2024

MODALIDAD DE LA SELECCIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DESEPTAUNOSNOVECIENTOSCIENTOY CINCO MIL CUATROCIENTOSVEINTIDOS PESOS CON SESENTAY NUEVE CÉNTAVOS M.C.E. (\$10.955.426,69)

ADICIÓN EN VALOR:

CERO (0) PESOS

TIEMPO INICIAL DEL CONTRATO:

SESENTAY OCHO (68) DÍAS

ADICIÓN EN TIEMPO:

CERO (0) MESES

ACTA DE INICIO:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

+57 317026414

QwqProdesign@gmail.com

Carrera 7 No. 8-52

Turkey, Colombia



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT: 901146445-1

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del municipio: Fresno
Departamento: Tolima
NIT: 809.003.0186-8
Codigo DANE: 73-283

DESCRIPCIÓN FÍSICA

Fresno es un municipio de Colombia, ubicado al norte del departamento del Tolima, reconocido como distrito por Manuel Casabianca en calidad de gobernador del departamento el 13 de octubre de 1887.

Fragmento tomado de la cartilla "Estadísticas 2001-2014 - Fresno".

Un grupo de colonos antioqueños fundaron un pueblo por los años 1540 a 1554, al que le dieron el nombre de Moniqueval, en memoria de Don Tomás Céspedes de Mosquera y Don Gonzalo Jiménez de Quesada, el que fue reconocido como tal por la Ley 7ª de 1838, de la República de la Nueva Granada. La Ley 6ª de 1879 cedió por parte de la Nación, con destino al área de la población y para sus moradores 20.000 hectáreas de tierra. Fresno, fue erigido en Distrito por el Decreto No. 650 del 13 de octubre de 1887, firmado por Manuel Casabianca como Gobernador del Departamento. En la fundación de Fresno, pese a que hubo formación de Junta de Gobierno y reparto sin de tierras, así como nombramiento de corregidor, se omitieron detalles precisos, como el Acto de Fundación, a menos de que ésta se haya perdido.

Como protección de nuestra imagen afuera del municipio de Fresno, el artículo 3 del PROT actual del municipio se tiene: Fresno será un eje articulador y generador de bienestar social y económico, con equidad y sostenibilidad, en un ambiente de convivencia pacífica planificada y organizada que facilite poder salir en cualquier actividad agrícola, turística, pecuaria y comercial, garantizando el desarrollo y mejor calidad de vida para sus habitantes, la protección y conservación del medio ambiente.

Definiendo sus límites municipales, se referencia el artículo 6 del PROT:

Límites municipales: Límites que fueron determinados mediante Decreto 870 de 1.950 del Gobierno Departamental y ratificado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 244 de 1.950 así:

Límites del municipio: Límite por el norte con el Departamento de Caldas, por el este con el municipio de Mariquita, por el sur con los municipios de Ipatá, Palocabildo y de Casabianca, y por el oeste con el municipio de Hervero.

QyQProdesign@Outlook.com

Carrera 7 No 8-52
Fresno Tolima



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT:301146445-1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Fresno, departamento del Tolima a 142km de Bogotá y a 83km de Manizales Caldas.



Elustración 1: Mapa de Colombia, Tolima y Fresno.

+57-311707414



QyQ@prodesign@outlook.com



Carrera 7 No 8-32
Fresno Tolima






PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S

NIT 901146445-1

UBICACIÓN DEL PROYECTO



Qy2Prodesign@Outlook.com

Carrera 7 No 8-52
Torre Tofina

PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S



NLT 90T 146445+1

PRESUPUESTO DE OBRA
AVANCE DE OBRA - RELACION DE GASTOS E INVERSIÓN DEL CONTRATISTA



PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S


NIT. 901148445-1



+57 313752464


Ofi@Prodesign-Quilbo.com

Carrera 7 No. 6-52
Florencia, Colombia



ITEM 1: PRELIMINARES

ITEM 1.1: DESMONTES DE PUERTAS, VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS (unid)



La interventoría verificó el desmonte de puertas, ventanas y aparatos sanitarios, confirmando que se efectuó el retiro adecuado de cada elemento, asegurando la protección de las áreas intervenidas. Se evidenció el uso de herramientas apropiadas y el manejo correcto de los materiales desmontados.

Carrera 7 No 8-52
Guayaquil, Ecuador



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT: 901148445-1

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

ÍTEM 1.2: DESMONTES (ELECTRICOS) (m²)

La interventoría verificó que no fue necesario ejecutar esta actividad, dado que las conexiones existentes no requieren el desmonte de elementos eléctricos.

ÍTEM 1.3: DESMONTE CUBIERTA "INCLUYE CORREAS Y RETIRO" (m²)

FOTOGRAFÍAS		CANTIDADES					
		<table><tr><th>ITEM</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1.3</td><td>0.00</td></tr></table>		ITEM	CANTIDAD	1.3	0.00
ITEM	CANTIDAD						
1.3	0.00						

La interventoría verificó el desmonte total de la cubierta existente, incluyendo correas y retiro del material, asegurando el cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes. Se utilizaron herramientas y medios adecuados para el manejo de los elementos desmontados.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

QyQProdesignOutlook1.m

Carrera 7 No 65-52
Bosque Salento



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NET.901146445-1

ITEM 1.5: DEMOLICION DE PISOS "INCLUYE RETIRO" (004)

FOTOGRAFIA		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Demolicion de pisos "incluye retiro"	m ²	1.5	1.500	2.250
		Retiro de material resultante	m ³	0.5	0.500	0.250
		Total				2.500

La interventoria verifico la demolicion del piso existente y el retiro adecuado del material resultante, dejando las superficies listas para las actividades posteriores. Se utilizaron herramientas y equipos apropiados.

La interventoria valido las cantidades de obra ejecutadas, contrastandolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revision se adelanto en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades segun correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

+57 311207414

Quedamos a su disposición

Carrera 7 No. 52
Barranquilla



ITEM 2: OBRAS EN CUBIERTA

ITEM 21: REPOSICION DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA, TEJA STANDING SEAM EN COLOR CAL 26 SENCILLA "INCLUYE CORREAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y REMATES" (m²)



La interventoría verificó la instalación de la nueva cubierta y su estructura, incluyendo correas, accesorios y remates, confirmando la correcta fijación y sellado. Los materiales utilizados cumplen con las especificaciones contractuales.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adjuntó en conjunto con el resguardo de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiere y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.



+57:113207414

frederic@outlook.com

Carreras 7 No 8-52
 Ezequiel Tulumá




**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT-901146445-1

ITEM 3: MAMPOSTERÍA Y PINTURA

ITEM 3.1: MURO EN BLOQUE H/4 INCLUIE GRAFIL (m²)



La interventoría verifica la construcción del muro en bloque H/4, confirmando alineación, plomo y nivel, así como la adecuada colocación del grafil. Se emplearon materiales y herramientas acordes al proceso constructivo.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con la consignada en el acta final y en la memoria oficial. Esta información se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

+57 311257414

OyG@prodesign.co

Calle 7 No 3-52

Fresno Tolima



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT. 901146445-1

**ITEM 3.2: PASETE IMPERMEABILIZADO 1:3 INCLUYE CARTERAS, FILOS Y
DILATACIONES (m²)**

C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users\user\Desktop\Proyecto de Construcción de un Centro de Salud - 2023		C:\Users	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----------	--

La interventoría verificó la aplicación del pasete impermeabilizado en proporción 1:3, incluyendo carteras, filos y dilataciones. Se comprobó el uso de materiales adecuados y la correcta ejecución.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concurrencia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.


+57 311 707414

QzCP@prodesignbo@outlook.com

Carrera 7 No. 6-52
Bogotá, Colombia

NET 901145445-1

ITEM 3.3: ESTUCO Y VINILO ACRILICA LAVABLE, TRES MANOS EN MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES (m²)



QyQPrintdesign: 043064.11310

Carynne A. Hill, M.D.
Georgetown University



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT 901146445-1

ITEM 34: PANIPLAS Y PINTURA FACHADA EN PINTURA TIPO KORAZA "INCLUYE AJUSTADA DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PANIPLAS Y DOS MANOS DE PINTURA"
(m²)

CANTIDAD		UNIDAD		VALOR		TOTAL	
1	1	m ²	1	1	1	1	1
2	1	m ²	1	1	1	1	1
3	1	m ²	1	1	1	1	1
4	1	m ²	1	1	1	1	1
5	1	m ²	1	1	1	1	1
6	1	m ²	1	1	1	1	1
7	1	m ²	1	1	1	1	1
8	1	m ²	1	1	1	1	1
9	1	m ²	1	1	1	1	1
10	1	m ²	1	1	1	1	1
11	1	m ²	1	1	1	1	1
12	1	m ²	1	1	1	1	1
13	1	m ²	1	1	1	1	1
14	1	m ²	1	1	1	1	1
15	1	m ²	1	1	1	1	1
16	1	m ²	1	1	1	1	1
17	1	m ²	1	1	1	1	1
18	1	m ²	1	1	1	1	1
19	1	m ²	1	1	1	1	1
20	1	m ²	1	1	1	1	1
21	1	m ²	1	1	1	1	1
22	1	m ²	1	1	1	1	1
23	1	m ²	1	1	1	1	1
24	1	m ²	1	1	1	1	1
25	1	m ²	1	1	1	1	1
26	1	m ²	1	1	1	1	1
27	1	m ²	1	1	1	1	1
28	1	m ²	1	1	1	1	1
29	1	m ²	1	1	1	1	1
30	1	m ²	1	1	1	1	1
31	1	m ²	1	1	1	1	1
32	1	m ²	1	1	1	1	1
33	1	m ²	1	1	1	1	1
34	1	m ²	1	1	1	1	1
35	1	m ²	1	1	1	1	1
36	1	m ²	1	1	1	1	1
37	1	m ²	1	1	1	1	1
38	1	m ²	1	1	1	1	1
39	1	m ²	1	1	1	1	1
40	1	m ²	1	1	1	1	1
41	1	m ²	1	1	1	1	1
42	1	m ²	1	1	1	1	1
43	1	m ²	1	1	1	1	1
44	1	m ²	1	1	1	1	1
45	1	m ²	1	1	1	1	1
46	1	m ²	1	1	1	1	1
47	1	m ²	1	1	1	1	1
48	1	m ²	1	1	1	1	1
49	1	m ²	1	1	1	1	1
50	1	m ²	1	1	1	1	1
51	1	m ²	1	1	1	1	1
52	1	m ²	1	1	1	1	1
53	1	m ²	1	1	1	1	1
54	1	m ²	1	1	1	1	1
55	1	m ²	1	1	1	1	1
56	1	m ²	1	1	1	1	1
57	1	m ²	1	1	1	1	1
58	1	m ²	1	1	1	1	1
59	1	m ²	1	1	1	1	1
60	1	m ²	1	1	1	1	1
61	1	m ²	1	1	1	1	1
62	1	m ²	1	1	1	1	1
63	1	m ²	1	1	1	1	1
64	1	m ²	1	1	1	1	1
65	1	m ²	1	1	1	1	1
66	1	m ²	1	1	1	1	1
67	1	m ²	1	1	1	1	1
68	1	m ²	1	1	1	1	1
69	1	m ²	1	1	1	1	1
70	1	m ²	1	1	1	1	1
71	1	m ²	1	1	1	1	1
72	1	m ²	1	1	1	1	1
73	1	m ²	1	1	1	1	1
74	1	m ²	1	1	1	1	1
75	1	m ²	1	1	1	1	1
76	1	m ²	1	1	1	1	1
77	1	m ²	1	1	1	1	1
78	1	m ²	1	1	1	1	1
79	1	m ²	1	1	1	1	1
80	1	m ²	1	1	1	1	1
81	1	m ²	1	1	1	1	1
82	1	m ²	1	1	1	1	1
83	1	m ²	1	1	1	1	1
84	1	m ²	1	1	1	1	1
85	1	m ²	1	1	1	1	1
86	1	m ²	1	1	1	1	1
87	1	m ²	1	1	1	1	1
88	1	m ²	1	1	1	1	1
89	1	m ²	1	1	1	1	1
90	1	m ²	1	1	1	1	1
91	1	m ²	1	1	1	1	1
92	1	m ²	1	1	1	1	1
93	1	m ²	1	1	1	1	1
94	1	m ²	1	1	1	1	1
95	1	m ²	1	1	1	1	1
96	1	m ²	1	1	1	1	1
97	1	m ²	1	1	1	1	1
98	1	m ²	1	1	1	1	1
99	1	m ²	1	1	1	1	1
100	1	m ²	1	1	1	1	1

La interventoría verificó el alisado de superficie, aplicación de paniplas y dos manos de pintura tipo Koraiza, garantizando uniformidad y cubrimiento. Se usaron materiales adecuados según especificaciones.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.



+57 311 707434

QyQProdesign@Outlook.com

Carrera 7 No 8-52
Tenero Tolima



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT.901146445-1



ITEM 4: PISOS Y CIELO RASO

ITEM 4.1: PLACA EN CONCRETO E/ 0.08 INCLUYE MALLA DE 4MM (m²)

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Placa en concreto E/ 0.08 incluye malla de 4mm	m ²		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

La interventoría verificó la preparación del área, la instalación de la malla y el vaciado de la placa en concreto de 8 cm, controlando su correcta nivelación y acabado. Se usaron materiales y herramientas adecuadas.

Q:Q2@prodesign.co

Carrera 1 No 8-57
Envato Tolima

PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S

NIT 901145445-1

La intervención valida las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con la consignada en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelanta en conjunto con el rendir de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

ITEM 4.3: CIELO RASO EN DRY WALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) (m²)



El contratista verifica la instalación del ciclo raso en drywall, incluyendo la estructura de soporte y todos los elementos necesarios para su fijación. Se emplearon materiales adecuados según especificaciones.

ITEM 5: ENCHAPES Y ACCESORIOS

ITEM 54: CERAMICA PARED (INCLUDE BOUTELLA COLOR, WING, V LINEAL) (100)

03175141=


Outbreaks of *C. difficile* in the community

Carroll 770-6-342
Glenview, Illinois

NIT 901146445-1



La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.



Copyright © 2005 by Cengage Learning

Carriera 7.060.8-52
Genova Torino

ITEM 5.2: CERAMIC A PISO ANTIDESLIZANTE (INCLUYE BOQUILLA COLOR LINEALES) (m²)

La intervención cubrió las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se realizó en conjunto con el resultado de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

ITEM 5.3: POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN) (unid)

La intervención significa que no fue necesario realizar esta actividad, ya que no se requirió la instalación de puentes de las ataduras en concreto en el alcantar del proyecto.

ITEM 5.4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (mmd)

+52 33 1757414

<http://www.cygwin.com>

Carta de 1845-52
Estado do Rio de Janeiro



La intervención verifica la instalación del sanitario, incluyendo todos los accesorios para su adecuado funcionamiento y pruebas de operación. Se usaron materiales adecuados.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el resorte de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.




ITEM 5.5: SU MINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO): (unid)

• 57-31170-414

QyCPredrugs@Outlook.com

Carrera 7 No. 8-52
Florencia, Colombia

ITEM 5.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (unid)		DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO	1	unid	1.000.000	1.000.000
		2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1	unid	1.000.000	1.000.000
TOTAL						2.000.000

La interventoría verificará la instalación del lavamanos con su grifería y accesorios, confirmando correcta fijación y funcionamiento. Se usaran herramientas y materiales adecuados.

La interventoría validará las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con la cantidad en el acta final y en la memoria oficial. Esta revisión se adelantará en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según corresponda y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

ITEM 5.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (unid)

La interventoría verificará que se haya ejecutado la instalación, pues el proveedor no contempla la disposición final de este elemento.

ITEM 5.7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (unid)

ITEM 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA

La interventoría verificará que no se requiera la instalación de toallero, al no ser necesario dentro del alcance ajustado de la obra.

+57 311 728 414

ITEM 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA info@prodesign.co

Carrera 7 No. 5-52
Bosque Salento



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT.901146445-1

**ITEM 6.1: PUERTA ENTAMBORADA CON MARCO EN MADERA "0,80M A 1,00M"
INCLUYE CERRADURA (und)**

La interventoría verificó que no fue necesario realizar esta actividad, al no requerirse la instalación de nuevas puertas entamboradas.

**ITEM 6.2: MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS EN LAMINA COOLD COLD
ROLLED "NIVELACION, REPOSICION DE CERRADURAS, VISAGRAS, LIJADA,
RASPADA, MACHLADA, REPOSICION DE VIDRIOS Y PINTURA ESMLATE DOS MANOS"
(m²)**

La interventoría verificó que no se hizo necesario realizar esta actividad, ya que las puertas y ventanas existentes no requieren este mantenimiento dentro del alcance del proyecto.

ITEM 6.3: ESPEJO 4 MM BISELADO (m²)

La interventoría verificó que no fue requerida la instalación del espejo biselado, por lo que la actividad no se ejecutó.

ITEM 7: SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 7.1: MEDIDOR CON CAJA (und)

La interventoría verificó que no fue necesario instalar medidor con caja, debido a que el proyecto no lo requirió en su alcance definitivo.

+57 311 307444

CyQProdesign@Outlook.com

Carrera 7 No 8-52
Tercero Surma



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT 901146445-1

ITEM 7.2: TABLERO 4 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER Y ACCT SORIOS (unid)

CANTIDAD		UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
DESCRIPCION DE OBRA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
		1		1.000.000		1.000.000	
		Subtotal		1.000.000		1.000.000	

La intervención verifica la instalación del tablero de 4 circuitos, incluyendo breaker y accesorios, contribuyendo a su correcta fijación y conexión. Se emplearán materiales idóneos.

La intervención valida las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo contratado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelanta en conjunto con el residual de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

+57 311 507414

QyD@prodesign@outlook.com

Carrera 7 No. 8-52
Frente Teina



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT 901146445-1

ITEM 7.3: SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 V/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA) (und)

FOTOGRAFIA		FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		2023-08-15	Instalación de salida para iluminación 120V en pasillo.	und	1	1.500.000	1.500.000
		2023-08-15	Instalación de salida para iluminación 120V en pasillo.	und	1	1.500.000	1.500.000

La interventoría verificó la instalación de las salidas de iluminación, incluyendo cajas, ductos EMT, cableado en #12 AWG y dispositivos. Se evidenció el uso de materiales adecuados.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

+57 311 207416 

QyQProdesign@Outlook.com 


Carrera 7 No 8-52 
Bosque Tintina



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT: 901145445-1

**ITEM 7.4: SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL
(INCLUYE TUBERIA, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO) (unid)**



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIA, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO)	unid	1	1.00	1.00

La interventoría verificó la instalación de las salidas para tomacorriente, con su tubería, cajas y cableado correspondiente. Se compró el uso de materiales idóneos.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

+57 311 927414

QyGProdesign@Outlook.com

Calle 7 No 8-52
Freixo Torca



PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S

NIT:901146445-1

ITEM 7.5: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAUCHETADA 3"14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE) (und)



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAUCHETADA 3"14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	1	und		

La interventoría verificó la instalación de luminarias LED 25W, incluyendo cables y accesorios requeridos para su correcto funcionamiento. Se utilizaron materiales adecuados.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.



+57 311 707 414

GyQProdesign@Outlook.com


Carrera 7 No 8-32
Flecha Tolima



NIT 901:46445-1

ÍTEM 8: SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLEVIAS

ITEM 8.1: PUNTO HIDRÁULICO 1-2" (cm)



La interventoría verificó la instalación del punto hidráulico de 1.2", confirmando prueba de conexión y funcionalidad. La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Estas revisiones se adelantaron en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

1052-8758(200507)23:7;1-6

© 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

Carteira 2 (2003-2004)
Fresno, Califórnia



ITEM 8.2: PUNTO SANITARIO DE 2" (und)



La interventoría verificó la instalación del punto hidráulico de 2", confirmando pruebas de conexión y funcionalidad. La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT 901146445-1

ITEM 8.3: PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.3	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.4	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.5	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.6	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.7	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.8	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.9	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.10	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.11	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.12	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.13	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.14	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.15	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.16	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.17	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.18	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.19	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.20	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.21	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.22	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.23	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.24	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.25	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.26	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.27	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.28	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.29	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.30	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.31	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.32	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.33	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.34	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.35	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.36	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.37	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.38	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.39	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.40	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.41	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.42	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.43	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.44	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.45	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.46	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.47	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.48	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.49	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.50	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.51	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.52	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.53	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.54	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.55	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.56	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.57	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.58	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.59	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.60	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.61	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.62	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.63	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.64	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.65	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.66	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.67	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.68	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.69	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.70	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.71	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.72	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.73	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.74	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.75	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.76	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.77	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.78	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.79	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.80	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.81	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.82	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.83	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.84	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.85	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.86	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.87	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.88	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.89	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.90	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.91	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.92	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.93	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.94	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.95	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.96	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.97	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.98	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
8.99	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00
9.00	PUNTO SANITARIO DE 4" (unif.)	M2	1.00	1.00	1.00

La interventora verificó la instalación del punto hidráulico de 4", continuando pruebas de conexión y funcionalidad. La interventora validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de los condicionales técnicos exigidos.

+57 311707414

QzG2mde5tpw@Outlook.com

Calle 7 No 9-52

Barrio Solimay



ITEM 8.4: REGISTRO 1/2" PVC PRESIÓN (cont.)

[illegible]

La interventoría verificó la instalación del registro en PVC presurizado de 1-2", validando su operatividad y correcta ubicación. La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se realizó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

Camera 7 No 8-53
Fresno Toleno

PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S

NIT:901146445-1

ITEM 8.5: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 500 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) (uml)



La salina y planta se halla al noreste de la instalación del tanque aljivado de 500 l, recibiendo agua de lluvia y aguas de desecho, confluendo en un conducto horizontalmente.

La mayor entidad validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.



157-1167-7434

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Copyright © 2002 by John Wiley & Sons, Inc.

PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S

NIT 951146445-1

INP 9.2: CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18 (mD)



La interventora validó las cantidades de obras ejecutadas, contrastándolas con la comprobación en el sitio final y en la entrega oficial. Asimismo, se adelantó un comparendo con el tendero de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las menores o mayores cantidades según correspondiera, al cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.



© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

Camera 1 No. 8 52
Furnace Tunnels



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT.901146445-1

**IMP 9.3: DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE APARATO,
TUBERIA, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) (unif)**

FOTOGRAFIA		DESCRIPCION		CANTIDAD		VALOR		TOTAL	
FOTOGRAFIA		DESCRIPCION		CANTIDAD		VALOR		TOTAL	
		Desmonte de salida eléctrica existente (incluye aparato, tubería, cajas y elementos de fijación)		1		1.000.000		1.000.000	
		Desmonte de salida eléctrica existente (incluye aparato, tubería, cajas y elementos de fijación)		1		1.000.000		1.000.000	

La interventoría verificó el desmonte de las salidas eléctricas existentes, asegurando el retiro de aparatos, tubería, cajas y elementos de fijación.

La interventoría validó las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concurrencia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

+57 311707414

QvOProdesign@Outlook.com

Carrera 7 No 8-52


Frente Telera



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT 901148445-1

INP 9.4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TRAFICO PESADO, FABRICADAS EN ALUMINIO, MARCO EN CANAL 3X1, HOJA EN PERFIL 1102 TUBULAR DE 3X1 1/2, DIVISOR CENTRAL, COMBINACIÓN EN VIDRIO ESMERILADO Y PERFIL F-06 (ENCHAPE), INCLUYE CERRADURA (m²)

Descripción		Cantidad		Unidad		Valor Unitario		Valor Total	
PUERTAS TRAFICO PESADO EN ALUMINIO, MARCO EN CANAL 3X1, HOJA EN PERFIL 1102 TUBULAR DE 3X1 1/2, DIVISOR CENTRAL, COMBINACIÓN EN VIDRIO ESMERILADO Y PERFIL F-06 (ENCHAPE), INCLUYE CERRADURA									
									
									

La interventoría verificó el suministro e instalación de puertas de tráfico pesado en aluminio, confirmando estructura, herrajes y funcionamiento.

La interventoría valió las cantidades de obra ejecutadas, contrastándolas con lo consignado en el acta final y en la entrega oficial. Esta revisión se adelantó en conjunto con el residente de obra, confirmando la concordancia entre lo ejecutado y lo especificado en los documentos contractuales, validando las mayores o menores cantidades según correspondiera y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.



+57 311702414



GrQProdesign@Outlook.com



Carrera 7 No 8-52



Fresno Tolima

PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S

NIT 901146445-1

INP 9.5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS CORRIJIZAS FABRICADAS EN ALUMINIO REFERENCIA P-65, VIDRIO DE 5MM ESMERILADO, CERRADURA DE IMPACTO, DISEÑADA EN DOS CUERPOS, RODAMIENTOS EN CARBONO, FELPA, EMPAQUE (m²)



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT 901146445-1

AVANCE FINAL – ACTIVIDADES EJECUTADAS INTERVENTORIA

La interventoría desarrolló todas las actividades para llevar el control técnico, administrativo y financiero al contrato de obra N° 107 cuyo objetivo es: "ADECUACION MENOR DE LA GENERAL ESTRUCTURA FISICA DEL PUERTO DE SALUD DEL GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULI, EREUNUC".

ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

Como interventor, Q&Q PRODESIGN INGENIERIA S.A.S., ha desarrollado todas las funciones correspondientes dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales establecidas, colocando a disposición del proyecto la logística requerida para el desempeño eficaz de todas las actividades. A la vez, participo activamente en las juntas, reuniones y comités de obra con el contratista ITH INGENIERIA S.A.S. y la entidad contratante Hospital San Vicente de Pauli S.C., con la finalidad de ajustar y revisar algunos parámetros del alcance del proyecto.

En las actividades técnicas se identifican:

- **Interventoría legal:** Se realizó seguimiento y control de la documentación y elementos contractuales, además de todos los elementos y procedimientos legales necesarios para la realización de la obra.
- **Complementación técnica:** Se llevó un control general del avance de la obra contratada cumpliendo con todas las actividades proyectadas.
- **Inspección de obra:** Se realizaron las visitas a la obra, verificando medidas y revisando que cada una de las actividades se desarrollaran conforme a los planos, especificaciones técnicas y cronograma aprobado.
- **Calidad del material:** Tanto en el almacén del contratista como en obra se verificó que los materiales cumplieran con los estándares requeridos y las especificaciones técnicas para la disposición en la obra.
- **Técnico:** Se ejecutó la obra de acuerdo a las especificaciones constructivas y observaciones de la interventoría, encontrándose la obra a la fecha, en un avance del 100%. Los contratistas de obra e interventoría cumplieron con los requisitos de la ley 100, en lo referente a la afiliación a EPS, ARL y DESEMPLEO del personal empadronado, encontrándose anexos los pagos de seguridad social del contratista y el interventor.

En cuanto a aspectos administrativos se tiene:

+57 311787414

QyQProdesign@Outlook.com

Carrera 2 No. 8-32
Frejuna Tolima



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT 901146445-1

El personal empleado por el contratista de obra para el desarrollo de sus actividades es el siguiente:

- **Director de obra:**

César Augusto Cuellar Díaz
Ingeniero civil, especialista en gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental.
C.C. 93.372.196
M.P. 2520261995 CND con fecha de expedición 17/06/1996.

- **Residente de obra:**

Johann Jolán Martínez Prada
Ingeniero civil, especialista en gerencia de proyectos.
C.C. 1.110.533.617
M.P. 70202376772 U.M. con fecha de expedición 29/12/2017.

- **Profesional SST:**

Lidia Milena Torres Guayana
Profesional en salud ocupacional, especialista en gestión ambiental.
C.C. 1.012.343.879
Resolución N. 12755 de 06/06/2015.

El personal dispuesto por la interventoría para el desarrollo de sus funciones técnicas y administrativas es el siguiente:

- **Director de interventoría:**

Cristian Camilo Quirán Morales
Ingeniero civil, especialista en geotecnia, especialista en estructuras, especialista en vías y transporte, especialista ingeniería hidráulica y ambiental.
C.C. 1.052.835.011
M.P. 17202369970 C.D. con fecha de expedición 05/10/2017.

- **Residente de interventoría:**

Benjamín Castaño Herrera
Arquitecto
C.C. 5.012.505
M.P. 2570038072 CND con fecha de expedición 21/03/1990.

+57 313707414

- **Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo:**

QyQ@prodesignsa.com.co

Carrera 7 No 8-52
Fresno Tolima



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT 901146445-1

Robinson Torres Sanchez
Administrador en Salud Ocupacional
C.C. 1.110.294.338
Resolución N° 15331 de 21/12/2017

• Contador:

Maria Eugenia Polache Bedoya
Contadora Pública
C.C. 65.811.753
M.P. 235067-1

• Dibujante Técnico:

Harold Steward Quirán Quirán
Tecnólogo en Desarrollo Gráfico de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería
C.C. 1.005.133.111
Inscripción Profesional N° 1126242023-1095133111

• Secretaria:

Ana Maria Cardona Carvajal
Técnico en Contabilidad y Finanzas
C.C. 1.006.065.376
Certificado N° 75601588

DATOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE OBRA N° 187 - 2025: "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD EL GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, FRESNO"

1. FOLIOS:

- CUMPLIMIENTO N° 1100048012 expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. e 22/09/2025, con fecha de vigencia desde el 08/09/2025 hasta el 08/11/2030. Asegura:

AMPARO	DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento	08/09/2025	08/05/2026	\$57.302.796.445,264,80
Prestaciones	08/09/2025	08/11/2026	\$6.911.966,20
GyQProdesign@Outlook.com			

Carrera 7 No. 8-52
Fresno, Tolima



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT: 901146445-1

Calidad del servicio	08/11/2025	08/11/2028	\$13'823.132,40
Estabilidad de la obra	08/11/2025	08/11/2030	\$13'823.132,40

- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** N° (1-10001251) expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 22/09/2025, con fecha de vigencia desde el 08/09/2025 hasta el 08/05/2026.
Asegura:

AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	VALOR
Amparo básico predios, labores y operaciones	\$0	\$27'646.263	\$27'646.264,80
Patrimonial	\$0	\$27'646.263	\$27'646.264,80
Contratistas y subcontratistas	\$0	\$27'646.263	\$27'646.264,80
Vehículos propios y no propios	\$0	\$27'646.263	\$27'646.264,80

- **TODORISCO** N° 1-00000054 expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 22/09/2025, con fecha de vigencia desde el 22/09/2025 hasta el 02/05/2026.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 108 - 2025: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD EL GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FRESNO"

1. POLIZAS

- **CUMPLIMIENTO** N° CMZ/100015192 expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 08/09/2025, con fecha de vigencia desde el 08/09/2025 hasta el 07/11/2030.
Asegura:

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento	08/09/2025	07/11/2025	\$1'095.542,90
Prestaciones sociales	08/09/2025	07/11/2028	\$1'095.542,90
Calidad del servicio	07/11/2028	07/11/2030	\$3'286.828,70 + \$7.311727414

QyQProdesign@Outlook.com

Carrera 7 No A-52
Fresno Tolima



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT:901146445-1

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° CMZ-100004342 expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 08/09/2023, con fecha de vigencia desde el 08/09/2023 hasta el 02/11/2026.
Asegurar:

AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	VALOR
Amparo básico: predios, labores y operaciones	\$284.700.000	\$284.700.000	\$284.700.000
Patronal	\$284.700.000	\$284.700.000	\$284.700.000
Contratadas y subcontratistas	\$284.700.000	\$284.700.000	\$284.700.000
Servicios propios y no propios	\$284.700.000	\$284.700.000	\$284.700.000

- ANEXO D: CUMPLIMIENTO N° CMZ-100015192 donde se realiza nota aclaratoria sobre los beneficiarios, los cuales son Hospital San Vicente de Paul de Fresno y el Ministerio de Salud y Protección Social.
- ANEXO E: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° CMZ-100004342 donde se realiza nota aclaratoria sobre los beneficiarios, los cuales son Hospital San Vicente de Paul de Fresno y el Ministerio de Salud y Protección Social.

ANÁLISIS FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA N° 187:

BALANCE GENERAL CONTRATO DE OBRA N° 187		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$138.231.324	
VALOR ACTA PARCIAL N° 1		\$70.333.816,07
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		\$67.897.507,93
SALDO SIN PAGAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$138.231.324	\$138.231.324

El valor del contrato es de \$138.231.324 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINIENTO NOVENTA SIETE).

El valor ejecutado en la primera acta parcial es de \$70.333.816,07 (SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y OCHO CÉNTAVOS MÚLTIPLES), correspondiente al 50,88% del valor total del contrato.

GyGProdesign@Outlook.com

Carrera 7 No. 6-52
Fresno Tolima



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S**

NIT: 901146445-1

El valor a cobrar en la presente acta es de \$67.997.507,90 (SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MUILLAS), correspondiente al 49,17% del valor total del contrato.

El valor total discutado es de \$135.231.324 (CIENTO TREINTA Y OCHO MILONES DOSCIENTOS TREINTA Y CIN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MUILLAS), correspondiente al 100% del valor total del contrato.

El saldo sin cobrar es de \$90.133.816,40.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 188

BALANCE GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 188		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$10.993.428,69	
VALOR A COBRAR		\$10.993.428,69
SALDO SIN COBRAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$10.993.428,69	\$10.993.428,69

El valor del contrato es de \$10.993.428,69 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MUILLAS).

El valor a cobrar en la presente acta es de \$10.993.428,69 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MUILLAS), correspondiente al 100% del valor total del contrato.

El saldo sin cobrar es de \$0 (CERO PESOS MUILLAS).

+57 311707414

cy@prodesign-outlook.com

Carrera 7 No 8-52
Barranquilla



**PRODESIGN
INGENIERIA S.A.S.**

NIT-901146445-1

CONCLUSIONES

- Tanto el contrato de obra como el contrato de interventoría presentan un valor ejecutado del 100%, dando por finalizadas las obligaciones establecidas en ambos contratos.
- El porcentaje de ejecución de los dos contratos es del 100%.
- La interventoría evidencia que el contratista de obra ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en su contrato y, en consecuencia, sugiere al Hospital San Vicente de Paul E.S.E. integrar el pago para proceder con el proceso de liquidación.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se firmó en Fresno, Colombia, los ventidos (22) días del mes de noviembre de 2025.


Cristian Arminio Suarez Muñoz
C.C. 1.053.840.210 de Manizales - Caldas
Rep. Legal de Q&Q PRODESIGN INGENIERIA S.A.S.
NIT 901146445-1
Interventoría

+57 311227414 

qyq@prodesigni@outlook.com 

Carretera 7 No 8-52
Fresno Tolima 

BITACORN DE OBRN

Contratista de Odra. IFA Ingenieria sus

Contrato de Odra. 189 de 2025

Contratista de Interventoria. Q3Q Pruebas y
Interventoria sus

Contrato de Interventoria. 189 de 2025

Objeto: Interventoria menor de la infraestructura
fisica del presta de Salud El Guayabo, Hospital
San Vicente de Paul - Tiroso.

22 de Septiembre de 2025

23/09/23 Lunes 22/ septiembre de 2023

Clase de Historia

Personal de clase

- Profesor de clase

- Presidente de clase

- profesor adj. 121

Participantes

- Se realizaron temas de primer y de pre en clase
- el aula de historia de clase a continuación

Cristian Suarez



23/09/23 Lunes 23/ septiembre de 2023

Clase de Historia

Personal de clase

- Presidente de clase

- profesor adj. 121

Participantes

- Se realizaron actividades de movimiento de la
- infraestructura física a la mano

Cristian Suarez



24/09/23 Martes 24/ septiembre de 2023

Clase de Historia

Personal de clase

- Presidente de clase

- profesor adj. 121

Participantes

- Se realizaron actividades de movimiento de construcciones
- de las plantas a la mano, de acuerdo a la
- planeación en el presupuesto de clase

Cristian Suarez



25/09/25 Jueves 24/ septiembre 2025

Clima sin nublarlo

personal de clase

- Registra de clase

- profesional est

- maestro de clase

personal Interventoría

- Gerente de Interventoría

- profesional est

Actividades:

- Se realizó verificación de conformidad de los documentos y actas.

Cristian Suarez

26/09/25 Viernes 26/ septiembre 2025

Clima sin lluvia

personal de clase

- Registro de clase

- profesional est

- Maestro de clase

personal Interventoría

- Gerente de Interventoría

- profesional est

Actividades:

- El contratista de obra menciona se encuentra en proceso de recepción de los planos y documentos de proyecto.

Cristian Suarez

27/09/25 Sábado 27/ septiembre 2025

Clima sin lluvia

personal de clase

- Registro de clase

- profesional est

- Maestro de clase

personal Interventoría

- Gerente Interventoría

- profesional est

Actividades:

- Se realizó la firma de recepción de los planos y documentos de proyecto.

Cristian Suarez



29/09/25 Lunes 24/ septiembre 2025

Olimpico día lluvioso

personal de obra

- presidente de Obra

- profesional SST

- Director de obra

personal Intelectual

- Cristian Zumbado

- profesional SST

Actividades:

- Se realizan actividades de demostración y lanzamiento de elementos de sistema eléctrico e instrumentación como: luminarias, sensores, termos, interruptores, etc.

- La infraestructura muestra que la distribución eléctrica de los instrumentos, cables e cajas, normativas de centros de salud.

Cristian Suarez



30/09/25 Martes 25/ septiembre 2025

Olimpico día lluvioso

personal de obra

- presidente de obra

- profesional SST

- 1 maestro de obra

personal Intelectual

- Ricardo de obra-intel

- profesional SST

Actividades:

- Se realizan actividades de demostración de instrumentación e instalación y mantenimiento.

Cristian Suarez



01/10/2019 Vineri 01/ octombrie de 2019.

Clasa din Secunda

personal de clasa

personal de informatică

- Prezentare de clasa

- Prezentare Informatică

- profesional 111

- profesional 111

- 1 marș

- 1 singur

Activități

- Activități structurale de dezvoltare de competențe

Cristina Ștefănuț



02/10/2019 Sâmbătă 02/ octombrie de 2019

Clasa din Secunda

personal de clasa

personal de informatică

- Prezentare de clasa

- Prezentare Informatică

- profesional 111

- profesional 111

- 1 marș

- 1 singur

Activități

- Se realizează dezvoltarea de competențe

- Se realizează activități pentru dezvoltarea de competențe

Cristina Ștefănuț



03/10/2019 Duminică 03/ octombrie de 2019

Clasa din Secunda

personal de clasa

personal de informatică

- Prezentare de clasa

- Prezentare Informatică

- profesional 111

- profesional 111

- 1 marș

- 1 singur

Activități

- Activități structurale de dezvoltare de competențe

- Instalação equipamentos de demolição de PVA

Cristina Soares

04/10/20 Setembro 04/ Outubro 2020

- Clima dia. Nublado, quente

- pessoal de obra

- Residente 24h

- profissional 15h

- 1 maestro

- 1 ajudante

Atividades

- Continuar com demolição de PVA

- Se manter compatível de caixa de inspeção existente de aquecimento e ventilação

Cristina Soares

05/10/20 Setembro 05/ Outubro 2020

- Clima dia. Solado

- pessoal de obra

- Residente 24h

- profissional 15h

- 1 maestro

- 1 ajudante

Atividades

- Se manter demolição de PVA existente

- Se manter demolição de caixa existente

- Continuar demolição de infraestrutura

- Instalação de pontos existentes

Cristina Soares

07/10/25 Martes 07/ octubre 2025

Clima lluvioso, fuertes

Personal de obra

Personal Intercomunicación

- Presidente de obra

- Presidente Intercomunicación

- profesional SST

- 1 mineros

- 2 operarios

- 1 ayudante

Actividades

- Continuar con las actividades de evaluación de zona

- Continuar con las actividades de desarrollo de
proyectos y ventanillas.

Cristian Suarez

08/10/25 Miércoles 08/ octubre 2025

Clima lluvioso, fuertes

Personal de obra

Personal Intercomunicación

- Presidente de obra

- Presidente Intercomunicación

- profesional SST

- profesional SST

- 1 mineros

- 2 operarios

- 2 ayudantes

Actividades

- Continuar actividades de instalación de mineros para
distribución de acuerdo con la programación según necesidades
de equipos para aristas de zona

Cristian Suarez

09/10/25 Jueves 09/ octubre 2025

Clima lluvioso, fuertes

Personal de obra

Personal de Intercomunicación

- Presidente de obra

- Presidente Intercomunicación

- profesoral SST - profesoral SST

- 2 docentes

- 2 docentes

- 6 estudiantes

- 2 estudiantes

- Continuar con las instalaciones de mantenimiento en temas de

construcción y pintura de paredes

- Se registra ingreso de material

Cristina Suarez

10/10/25 viernes 10/10/25 viernes de SST

Clasificación de temas de SST

- personal de obra

- personal de intervención

- Personal de obra

- Personal de intervención

- personal SST

- personal SST

- 6 docentes

- 2 docentes

- 1 estudiante

- 1 estudiante

- Continuar con las actividades de instalación de

puente

- Se continúa con las actividades de mantenimiento

Cristina Suarez

11/10/25 sábado 11/10/25 sábado de SST

Clasificación de temas de SST

- personal de obra

- personal de intervención

- Personal de obra

- Personal de intervención

- personal SST

- personal SST

- 6 docentes

- 2 docentes

- 1 estudiante

Actividades

- Continúan con las actividades de las fallas de pases en zonas urbanas de comitente
- Se realiza demolición de viviendas de zonas de barrios.

Cristian Suarez



13/10/25 Lunes 13/ octubre de 2025

Día Festivo

Cristian Suarez



14/10/25 Martes 14/ octubre de 2025

Clima frío húmedo

Presión de clima

Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

Presión de clima

- Construcción con las actividades de pastoreo de

de comunidades que viven dentro de zonas urbanas

- Visita a las zonas urbanas de zonas urbanas de

Cristian Suarez



15/10/25 Miércoles 15/ octubre de 2025

Clima frío húmedo

Presión de clima

Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

- Presión de clima

el siguiente

Atendidos

- Continuante se continúan aposturando para la ejecución de actividades por las familias durante los cuales han generado dudas en el flujo de trabajo
- Continúan con apoyo de material de enseñanza
- Se han formado de orden general

Cristian Suarez



18/10/22 Lunes 18/ octubre de 2022

Clase día lunes

Personal de obra

- 10 auto obra

- personal CST

- 1 maestro

- 1 ayudante

Participantes

- Se han seguido dando la jornada la cual están continuando el resto de los estudiantes de ejecución de soporte de la actividad
- Se ha ido trabajando de estado de ánimo y apoyo

Cristian Suarez



20/10/22 Lunes 20/ octubre de 2022

Clase día lunes

Personal de obra

- 10 auto obra

- personal CST

- 1 maestro

- 1 ayudante

- 1 ayudante

Personal de Intendencia

- Personal Intendencia

- personal CST

Actividades

- los peatones deben impedir la circulación de la circulación de la estructura de cubierta
- Se realizó emparrado de terreno para construcción de placa de concreto en zona de acceso

Cristian Suarez



21/10/21 Miércoles 21/ octubre de 2021

Clima: sin lluvia

personal de obra

- Residente de obra

- profesional SST

- 1 maestro

- 2 oficiales

- 4 ayudantes

Actividades:

- Se terminó el desmonte de cubierta existente
- Sección horizontal de instalación de prefabricados de concreto
- Se realizó varanda de concreto para construcción de andén de acceso
- Se realizó varanda de concreto para construcción de estructura de placa de concreto de acceso.

Cristian Suarez



22/10/21 Miércoles 22/ octubre de 2021

Clima: sin lluvia

personal de obra

- Residente de obra

- profesional SST

- 1 maestro

personal Interventor

- Residente Interventor

- profesional SST

- 1 oficial

- 1 Agudante

Actividades

- Continúan con la instalación de la periferia metálica de la estructura de cubierta
- Inicio con las actividades de instalación de tipo termografía
- Inicio con las actividades de parte en zonas internas de recolección.

Cristian Sandoval



23/11/18 Jueves 23/10/18

Clave día sábado

personal de obra

- Residente de obra

- personal SST

- 1 versión

- 1 oficial

- 1 Agudante

Actividades

- Continúan con la instalación de la tipo de cubierta
- Se realiza instalación de periferia metálica para estructura de apoyo de cubierta de zona de acceso.
- Continúan con las actividades de parte en zonas internas de recolección y pastoreo.

Cristian Sandoval



24/11/18 Viernes 24/10/18

Clave día sábado

personal de obra

- Residente de obra

- personal SST

personal administrativo

- Residente de obra

- personal SST

- 3. siguiente

- 2. siguiente

- 1. siguiente

Attestados

- Se realiza aplicación de tipo de coloración y rubricación

- Se realiza inspección de proceso de

trabajo.

Cristian Suarez



25/10/25. Sábado 25/ octubre 2025

Attestados

- Se realiza en las siguientes horas se permite el

trabajo de mantenimiento al lugar del

proyecto

- Se realiza inspección interna para prueba de

filtraciones de agua; sobre el cual, no hay

diversión de gotas.

Cristian Suarez



27/10/25. Lunes 27/ octubre 2025

Attestados

- personal en obra

- personal en obra

- personal en obra

- personal en obra

- personal en obra

- personal en obra

- personal en obra

- personal en obra

- personal en obra

- personal en obra

- Se realiza aplicación de pintura anticorrosiva

y se muestra sobre los elementos estructurales

personal interesado

- personal interesado

- personal interesado

- personal interesado

metodologías de la estructura de cubiertas
 a la misma con el proceso de fijación de soportes de
 canal en luminaria galvanizada

Cristina Suarez



28.10-23 Jueves 28/ octubre 2021

Oleadas de lluvia

personal de obra

- Residente de obra

- profesional CA

- 1 maestro

- 1 aprendiz

- 1 ayudante

Actividades:

- Se realiza instalación de canal en luminaria
 galvanizada

- Trámite con las autoridades de seguridad en
 zona interior con aplicación de actas

Cristina Suarez



29/10/21 Miércoles 29/ octubre de 2021

Oleadas de lluvia

personal de obra

- Residente de obra

- profesional CA

- 1 maestro

- 1 ayudante

- 2 aprendices

Actividades:

- Continúa con las actividades de seguridad en zona
 interior con aplicación de actas de seguridad

- Continúa con actividades de elementos de estructura

de subterfugio

Cristian Suarez



20/10/25 Jueves 20/ octubre de 2025

Quinta lluvia fonda

personal de obra

- Residente de obra

- personal SST

- Residente de obra

- 1 maestro

- 2 operarios

- 1 ayudante

Actividades:

- Continuar con actividades de apertura de
placa en zona interior.- Iniciar con las actividades de instalación de
cableado en zona interior.

personal Interv.

- Residente Int.

- personal SST

Cristian Suarez



21/10/25 Viernes 21/ octubre de 2025

Quinta lluvia fonda

personal de obra

- Residente de obra

- personal SST

- 1 maestro

- 2 operarios

- 1 ayudante

Actividades:

- Continuar con la instalación en la estructura del
cableado en zona interior.- Se realizó mantenimiento de gabinetes en la cabina
fuerza en cuenta las lluvias presentadas

personal Interv.

- Residente Interv.

- personal SST

durante los días anteriores y y sobre el cual la interventoría no presta, no se presentan filtraciones de ningún tipo

Cristian Suarez

01/11/25 Sábado 01/noviembre 2025

Clima: día soleado

personal de obra

- Pezón de obra

- profesional SSI

- 1 maestro

- 1 electrico

- 1 oficial

- 2 Ayudantes

Actividades

- iniciación con las actividades de instalación de

tubos eléctricos de estructura para iluminación

- Continúan con la instalación de estructura y

tubos/cables de cables

- Continúan con actividades de cableado y cableado en zona interior

Cristian Suarez

03/11/25 Día festivo - Lunes 03/nov/2025

Cristian Suarez

04/11/25 Martes 04/noviembre de 2025

Clima: día soleado

personal de obra

- Pezón de obra

- profesional SSI

personal Interv.

- Pezón de obra

- profesional SSI

- 1 Electrico
- 1 maestro
- 1 oficial
- 1 Agudante

Actividades:

- Continúan con instalación de tubería y cableado eléctrico en zona de estacionamiento con las actividades de instalación de enchufe de piso en zona general sujetas con instalación de enchufe de pared en baños.

Cristian Suarez



02/11/25 Miércoles 02/Noviembre de 2025

Clima: clima Soleado

personal de obra

- Encuentro de obra

- profesional IST

- 1 maestro

- 1 Electrico

- 2 Agudantes

Actividades:

- Continúan con instalación de tubería y cableado eléctrico en zona de estacionamiento
- continúan con actividades de instalación de enchufe de piso en zona general y de baños
- Continúan con actividades de estuco y pintura de acabado en zona interior
- Se realiza toma medidas de cofre para producción de puertas y ventanas.

Cristian Suarez



06/11/25 Jueves 06/Noviembre de 2025

Clima: con lluvias

personal de obra

- Residente de obra

- profesional SST

- 1 maestro

- 1 oficial

- 2 ayudantes

Actividades

- iniciar con actividades de preparación instalación y verificación de concreto para columna y placa, mueren de faja elevada en zona portuaria.

- Continúan con la instalación de cables en original

- Continúan con las actividades de instalación de rieles de piso y paredes

- Continúan con operación de pintura de acabado

Cristian Sandoz



07/11/25 Viernes 07/Noviembre de 2025

Clima: día soleado

personal de obra

- Residente de obra

- profesional SST

- 1 oficial

- 1 maestro

- 2 ayudantes

Actividades

- Continúan con la instalación de cables, aplicación de masilla en juntas y tornillería.

- Continúan con la aplicación de pintura de acabado en zona interior.

Personal Interv.

- Residente Int.

- profesional SST

- Continúan con emboquillado de relleno de paredes.

Cristian Suarez



08/11/21 Sábado 08/Noviembre de 2021

Clima: día soleado

Personal de obra

personal Inter.

- Presidente de obra

- Presidente Int.

- profesional SST

- profesional SST

- 1 Presidente/mayor

- 1 oficial

- 2 Ayudante

Actividades

- Continúan con aplicación de masilla en cieloraso en drywall.

- Continúan con aplicación de pintura al acabado en zona interior.

Cristian Suarez



10/11/21 Lunes 10/Noviembre de 2021

Clima: Día soleado

Personal obra

personal Inter.

- presidente obra

- Presidente Int.

- profesional SST

- profesional SST

- 1 maestro

- 1 Ayudante

- 2 oficiales

Actividades

- Continúan con actividades de aplicación de pintura en paredes y cieloraso.

- Continúan con emboquillado de cerámica de piso y paredes.

- Inicio actividades de instalación de tubería eléctrica y bombas.

Cristian Suarez



11/11/25 Martes 11 / noviembre de 2025

Obra día Dobleto

Personal obra

- Presidente obra

- 1 profesional SST

- 1 maestro

- 1 oficial

- 1 Agente

Actividades

- Continúan con actividades de aplicación de pintura en zonas internas.

- Continúan con embagallado de piso y paredes en zona de baño.

- Inicio con actividades instalación de aparatos sanitarios, lavamanos.

Cristian Suarez



12/11/25 Miércoles 12 / noviembre de 2025

Obra día llueve leve

Personal obra

- Presidente obra

- profesional SST

- 1 maestro

- 2 oficial

- 1 Agente

Actividades

- Continúan con actividades de aplicación de pintura en zona interior de obra.

Personal Interventor

- Presidente Int.

- profesional SST

- iniciar con actividades de aplicación de grouting en zona de piloncillos lateral y frontal
- Se realiza construcción de rampa en zona de acceso
- Se realiza instalación de tubería bajante en canal de acceso

Cristian Suarez

13/11/25 Viernes 13/ Noviembre de 2025

Clima: clima silencioso

personal obra

- Residente obra

- profesional SST

- 1 maestro

- 2 oficiales

- 2 Ayudante

Actividades:

- Se realiza instalación de tanque de almacenamiento de 500 litros y sus respectivas conexiones
- Se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavamanos, fregadero y faborador
- Continúa con aplicación de grouting en zona de Falcadas

Cristian Suarez

14/11/25 Viernes 14/ Noviembre de 2025

Clima: clima lluvioso leve en horas de la mañana

personal obra

- Residente obra

- profesional SST

personal Inter.

- Residente Inter.

- profesional SST

- 1 maestro
- 1 oficial
- 1 Ayudante

Actividades

- Continúan con aplicación de pintura y detalles de filas en zonas internas
- Se realizan luminarias para la respectiva instalación
- Se realiza obra y limpieza general
- Se está a la espera del ingreso de partes en aluminio, las cuales están pendientes de las tuberías y el vidrio del baño.

Cristian Sandoz



15/11/21 Saluda 12 / noviembre de 2021

Olimpo día nublado

personal obra

personal Subcontratista

- Presidencia obra

- Presidencia obra

+ profesionales SPT

+ profesional SPT

- 1 maestro

- 1 oficial

- 1 Ayudante

Actividades

- Se realiza retiro de armadores viejos en zona de arroyo
- Se realiza aplicación de resaca y pintura en zonas que presentaban deterioros por deterioro y supervisión
- Se realiza reparación de paredes e interrupciones eléctricas

Cristian Sandoz



17/11/25 Lunes 17 / noviembre de 2025
Día festivo

Cristian Suarez

18/11/25 Martes 18 / noviembre de 2025

Comando General

personal obra

- Residente obra

- profesional CST

- 1 maestro

- 2 operarios

Actividades

- Continúan con las actividades de reparación de riles y contornos

personal interno

- Residente del

- profesional CST

Cristian Suarez

19/11/25 Miércoles 19 / noviembre de 2025

Comando General

personal obra

- Residente obra

- profesional CST

- 1 maestro

- 1 ayudante

Actividades

- Se realiza instalación de luminarias en zona general del centro de salud

- Se realiza revisión de aparatos y sistema eléctrico general del centro de salud

personal interno

- Residente interno

- profesional CST

Cristian Suarez

20/11/25 Jueves 20 / noviembre de 2025

Clima día soleado

personal obra

- Levante obra

- personal SST

- 1 maestro

- personal de Aluminios

Actividades

- Se ingresan vidrios y aluminios para instalación
comoda y montaje de puertas y ventanas para
fachadas, techos y consultorios

personal interventoría

- Residente Inter.

- Proprietario SST

crisis Surco?



21/11/25 Viernes 21 / noviembre de 2025

Clima día soleado

personal obra

- Levante obra

- personal SST

- 1 maestro

Actividades

- Se realiza visita por parte de la gerencia
al hospital para el recibimiento y visto bueno de
las actividades adelantadas en el centro de salud;
sobre el cual, se va presentando documentación.

- Se dan por finalizadas las actividades pactadas
y se presentan; así como se supera el periodo control.

personal interventoría

- Residente Inter.

- propietario SST

crisis Surco?



CONTRATO 187 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORME FINAL DE DE OBRA

**“ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD EL GUAYABO,
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FRESNO”.**

22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

FRESNO, TOLIMA

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	GENERALIDADES	4
2.1.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	4
2.2.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
3.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
4.	POLIZAS	8
5.	ALCANCE DEL PROYECTO	9
5.1.	ACTA PARCIAL 01	11
5.2.	ACTA FINAL	17
5.3.	RESUMEN FINANCIERO:	26
6.	REGISTRO FOTOGRAFICO:	26
7.	ANÁLISIS DE IMPREVISTOS:	29
8.	CONCLUSIONES:	31

1. INTRODUCCIÓN

El HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E, TOLIMA quien de acuerdo con su competencia y funciones contempladas en la constitución y Ley debe velar por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado como son lo de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes; manifestó la necesidad de contar con una infraestructura física acorde a la necesidad de la Región norte del Tolima en la prestación del servicio de salud; ya que, la institución Pública es la responsable de dar atención médica y quirúrgica a los pacientes que requieren de una atención inmediata.

2. GENERALIDADES

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

No. DE CONTRATO	187
FECHA DEL CONTRATO	08 de septiembre de 2025
OBJETO	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD EL GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FRESNO
CONTRATISTA	IFH INGENIERIA SAS
NIT	903.611.114-1
REP. LEGAL CONTRATISTA	FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO
IDENTIFICACIÓN	5.824.834 DE IBAGÜE, TOLIMA
DIRECCIÓN	AV GUABINAL N 9C-53 TO 2 AP 803 TORRES RFP BRR CALARCA, IBAGÜE, TOLIMA
TELÉFONO	3133876203
CORREO ELECTRÓNICO	ifhsas3@gmail.com
CONTRATANTE	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$138.231.324)
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. DE CONTRATO	188
FECHA DEL CONTRATO	08 de septiembre de 2025
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUERTO DE SALUD EL GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, FRESNO
CONTRATISTA	Q&Q PRODESIGN INGENIERIA S.A.S,
NIT	901146445-1
REP. LEGAL CONTRATISTA	CRISTIAN ARMANDO SUAREZ MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN	1.053.840.210
CONTRATANTE	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$10.955.428,69)
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fresno es un municipio de Colombia, ubicado al norte del departamento del Tolima; reconocido como distrito por Manuel Casabianca en calidad de gobernador del departamento el 13 de octubre de 1887.

Fragmento tomado de la cartilla "Estadísticas 2001-2014 - Fresno":

Un grupo de colonos antioqueños, fundaron un pueblo por los años 1850 a 1854, al que le dieron el nombre de Mosquesada, en memoria de Don Tomás Cipriano de Mosquera y Don Gonzalo Jiménez de Quesada, el que fue reconocido como tal por la Ley 7ª de 1858, de la República de la Nueva Granada. La Ley 62 de 1879 cedió por parte de la Nación, con destino al área de la población y para sus moradores, 20.000 hectáreas de tierra. Fresno, fue erigido en Distrito por el Decreto No 650 del 13 de octubre de 1887, firmado por Manuel Casabianca como Gobernador del Departamento. En la fundación de Fresno, pese a que hubo formación de Junta de Gobierno y repartición de tierras, así como nombramiento de corregidor, se omitieron detalles previos, como el Acta de Fundación, a menos de que ésta se haya perdido.

Como proyección de visión e imagen objetivo del municipio de Fresno, el artículo 3 del PBDT actual del municipio se tiene "Fresno será un eje articulador y generador de bienestar social y económico, con equidad y solidaridad, en un ambiente de convivencia pacífica, planeado y organizado, que facilite potencializar su capacidad agrícola, turística, paisajística y comercial; garantizando el desarrollo y mejor calidad de vida para sus habitantes, la protección y conservación del medio ambiente".

Definiendo sus límites municipales, se referencia el artículo 6 del PBDT.

Límites municipales: Límites que fueron determinados mediante Decreto 670 de 1.950 del Gobierno Departamental y ratificado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 2441 de 1.950 así:

Límites del municipio: Limita por el norte con el Departamento de Caldas, por el Este con el municipio de Mariquita, por el sur con los municipios de Falán, Palocabildo y de Casabianca, y por el oeste con el municipio de Herveo.

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Fresno, Departamento del Tolima a 142km de Ibagué y a 83km de Manizales Caldas.



Ilustración 1: Mapa de Colombia, Tolima y Fresno



Ilustración 2: Ubicación del Proyecto dentro de Fresno Tolima

4. POLIZAS

CUMPLIMIENTO, FIRMA CONTRATO DE OBRA		NO POLIZA	ANEXO
		I-100048012	1
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	08-09-2025	08-05-2026	\$27.646.264,80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08-09-2025	08-11-2028	\$8.911.566,
CALIDAD DEL SERVICIO	08-11-2025	08-11-2028	\$13.823.132,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	08-11-2025	08-11-2030	\$13.823.132,40
RCE, FIRMA CONTRATO DE OBRA		NO POLIZA	ANEXO
		I-100012313	0
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	08-09-2025	08-05-2026	\$27.646.264,80
PATRONAL	08-09-2025	08-05-2026	\$27.646.264,80
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	08-09-2025	08-05-2026	\$27.646.264,80
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08-09-2025	08-05-2026	\$27.646.264,80
TODO RIESGO, FIRMA CONTRATO DE OBRA		NO POLIZA	ANEXO
		I-100000054	0
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
DAÑOS MATERIALES	22-09-2025	02-03-2026	\$138.231.324,00

Terremoto, temblor, erupción volcánica	22-09-2025	02-03-2026	\$138.231.324,00
Ciclón, huracán, inundación, tempestad, enfangamiento y deslizamiento	22-09-2025	02-03-2026	\$138.231.324,00
AMIT – HMCC	22-09-2025	02-03-2026	\$138.231.324,00
Mantenimiento	22-09-2025	02-03-2026	\$138.231.324,00
Responsabilidad civil extracontractual por daños materiales	22-09-2025	02-03-2026	\$41.469.397,02
Responsabilidad civil extracontractual por daños personales	22-09-2025	02-03-2026	\$41.469.397,02
Remoción de escombros	22-09-2025	02-03-2026	\$34.557.831,00

5. Alcance del proyecto

A continuación, se relaciona el desglose de actividades contempladas para ejecución, teniendo en cuenta el avance porcentual hasta la fecha del presente documento:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES				
1.1	DESMONTE DE "PUERTAS, VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS"	UNO	9,00	\$ 40.570,00	\$ 365.130,00
1.2	DESMONTE (ELECTRICOS)	M2	58,08	\$ 12.750,00	\$ 741.620,00
1.3	DESMONTE CUBIERTA "INCLUYE CORREAS Y RETIRO"	M2	63,08	\$ 12.540,00	\$ 791.217,60
1.4	LEVANTADA DE ENHAPES PISO Y PARED	M2	12,62	\$ 28.070,00	\$ 354.114,60
1.5	DEMOLICION DE PISOS "INCLUYE RETIRO"	M2	48,07	\$ 12.300,00	\$ 591.847,00
	SUBTOTAL				\$ 2.543.929,20
2.0	OBRAS EN CUBIERTA				
2.1	REPOSICION DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA, TEJA STANDING TEAM EN COLOR CAL 26 SENCILLA "INCLUYE CORREAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y REMATES"	M2	83,08	\$ 463.920,00	\$ 38.548.712,80
	SUBTOTAL				\$ 38.548.712,80
3.0	ABANPOSTERIA Y PINTURA				
3.1	MURO EN BLOQUE H-4 1/2x1/2x1/2	M2	30,51	\$ 88.190,00	\$ 2.698.724,75
3.2	PANETE IMPERMEABILIZADO 1.5 INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES	M2	208,64	\$ 44.120,00	\$ 9.205.196,80
3.3	ESTUCCO Y VORIL ACRILICA LAVABLE, TRES MANOS EN MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES	M2	136,30	\$ 55.390,00	\$ 7.547.890,00
3.4	PANPLAS Y PINTURA PACHADA EN PINTURA TIPO ACRILICA "Incluye alisado de superficie, aplicación de perfiles y dos manos de pintura"	M2	59,15	\$ 82.780,00	\$ 4.894.075,00
	SUBTOTAL				\$ 24.145.885,55

4.0	PISOS Y CIELO RASO				
4.1	PLACA EN CONCRETO F. 30R incluye malla de 4mm	M2	58,08	\$	129.600,00
4.2	ALUSTADO DE PISO 205	M2	58,08	\$	86.740,00
4.3	CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	56,08	\$	111.806,00
	SUBTOTAL				\$ 16.158.846,20
5.0	ENCIMES Y ACCESORIOS				
5.1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR W902 Y LINEALES)	M2	15,52	\$	143.500,00
5.2	CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE (INCLUYE BOQUILLA COLOR LINEALES)	M2	56,08	\$	150.900,00
5.3	POSETA LAVAFRATEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFLEJO, REJILLA 8" X 2", CLAV. TITANIO, JERONE)	UNO	1,00	\$	456.940,00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO	1,00	\$	866.380,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABANDOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO	1,00	\$	362.900,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO	1,00	\$	136.170,00
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO	1,00	\$	136.170,00
	SUBTOTAL				\$ 12.348.673,60
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA				
6.1	Puerta (ENTAMBORADA CON MAICO) EN MADERA 70,80H x 1,10H incluye cerradura	UNO	1,00	\$	340.220,00
6.2	MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS EN LAMINA COLORED COLORED 11x11x11, repelente de insectos, alapros, spray, repelente, insecticida, repelente de virus y gérmenes, aceite de mango	M2	18,43	\$	341.670,00
6.3	ESPESOR 8 MM ENLACADO	M2	0,48	\$	107.640,00
	SUBTOTAL				\$ 10.050.356,44
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.1	Medidor con caja	UNO	1,00	\$	1.146.570,00
7.2	Tablero 4 circuitos incluye breaker y accesorios	UNO	1,00	\$	601.240,00
7.3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CABLEADO EN PSE ALGO Y TIERRA E INTERRUPTOR NO INCLUYE ILUMINACIÓN)	UNO	13,00	\$	274.340,00
7.4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 120V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIA, CAJAS Y CABLEADO NO INCLUYE APARATOS)	UNO	14,00	\$	309.380,00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AERIO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONDUCTORES DE RESORTE, CABLE ENCAJONETADA 2"14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCLOSURE)	UNO	13,00	\$	79.050,00
	SUBTOTAL				\$ 9.272.680,00
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
8.1	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UNO	1,00	\$	96.230,00
8.2	PUNTO SANITARIO DE 2"	UNO	3,00	\$	86.180,00
8.3	PUNTO SANITARIO DE 3"	UNO	1,00	\$	146.470,00
8.4	REGISTRO 1/2" PVC PRESION	UNO	2,00	\$	54.540,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE FLEADO DE 500 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO	1,00	\$	1.027.510,00
	SUBTOTAL				\$ 1.740.180,00
	SUBTOTAL OBRAS			\$	-
				\$	106.331.787,25

ADMINISTRACION		24,00%	\$	\$ 25.519.629,07
IMPREVISTOS		1,00%	\$	\$ 1.062.317,88
UTILIDAD		5,00%	\$	\$ 5.316.500,39
SUBTOTAL AFU		30,00%	\$	\$ 31.899.508,34
VALOR TOTAL			\$	\$ 138.231.324,00

5.1. ACTA PARCIAL 01:

Producto del acta de mayores y menores cantidades 01 se realizó el balance presupuestal con el cual, no se afecta el alcance del valor de obra y se tuvieron a consideración las siguientes actividades y valores unitarios:

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	ACTUALIZADO	VALOR TOTAL	ITEM	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.2	PRELIMINARES									
5.2.1	CONCRETO CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN	M3	3.70	3	30.570,00	5	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00
5.2.2	CONCRETO CIMENTACIÓN	M3	15.39	3	12.312,00	5	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00
5.2.3	CONCRETO CIMENTACIÓN	M3	31.49	3	25.192,00	5	25.192,00	25.192,00	25.192,00	25.192,00
5.2.4	CONCRETO CIMENTACIÓN	M3	22.34	5	18.672,00	1	18.672,00	18.672,00	18.672,00	18.672,00
5.2.5	CONCRETO CIMENTACIÓN	M3	36.23	3	29.382,00	1	29.382,00	29.382,00	29.382,00	29.382,00
	SUBTOTAL				\$ 5.055.056,00			\$ 5.055.056,00		\$ 5.055.056,00
5.3	OBRA EN CONCRETO									
5.3.1	CONCRETO CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN	M3	30.49	3	24.392,00	5	24.392,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00
	SUBTOTAL				\$ 24.392,00			\$ 24.392,00		\$ 24.392,00
5.4	MANO DE OBRAS Y MATERIALES									
5.4.1	MANO DE OBRAS Y MATERIALES	M3	10.00	3	80.000,00	5	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5.4.2	MANO DE OBRAS Y MATERIALES	M3	200.00	3	1.600.000,00	5	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5.4.3	MANO DE OBRAS Y MATERIALES	M3	100.00	3	800.000,00	5	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5.4.4	MANO DE OBRAS Y MATERIALES	M3	30.00	3	240.000,00	5	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5.4.5	MANO DE OBRAS Y MATERIALES	M3	30.00	3	240.000,00	5	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	DESARMONTE DE PUERTAS, VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS	UND	14.00	\$ 40.570,00	\$ 567.980,00
1.2	DESARMONTE (ELECTRICOS)	M2	76.97	\$ 12.750,00	\$ 981.465,00
1.3	DESARMONTE CUBIERTA "INCLUYE CORREAS Y RETIRO"	M2	76.97	\$ 32.540,00	\$ 2.487.070,00
1.4	LECCANTADA DE ENCHAPPE PISO Y PARED	M2	10.24	\$ 24.070,00	\$ 246.876,00
1.5	DEMOLICION DE PISOS "INCLUYE RETIRO"	M2	57.34	\$ 12.100,00	\$ 693.814,00
	SUBTOTAL				\$ 4.941.595,00
2.0	OBRAS EN CUBIERTA				
2.1	REPOSICION DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA TRAJA STANDING SEAM EN COLOR CAL DE SENCILLA "INCLUYE CORREAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y REMATES"	M2	74.97	\$ 463.370,00	\$ 34.730.062,40
	SUBTOTAL				\$ 34.730.062,40
3.0	BAIENPOSTERIA Y PINTURA				
3.1	MURO EN BLOQUE H-8 clave gris	M2	22.40	\$ 89.190,00	\$ 1.997.856,00
3.2	PAÑES IMPERMEABILIZADO E INCLUYE CARTERAS, FILDS Y DILATACIONES	M2	142.01	\$ 44.120,00	\$ 6.265.128,00
3.3	ESTUCCO Y VORNO ACRILICA LAVABLE, TRES MANOS EN MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILDS Y DILATACIONES	M2	64.52	\$ 55.300,00	\$ 3.566.960,00
3.4	FORAZA "Incluye alisado de superficie, aplicacion de pampas y dos manos de pintura"	M2	15.75	\$ 82.740,00	\$ 1.303.645,00
	SUBTOTAL				\$ 12.829.989,00
4.0	PISOS Y ORO RASO				
4.1	PLACA EN CONCRETO E-0.08 Incluye mala de dema	M2	25.80	\$ 129.600,00	\$ 3.343.680,00
4.2	ACOSTADO DE PISO E-05	M2	44.42	\$ 40.740,00	\$ 1.809.190,80
4.3	OJO RASO EN (HYVIAL) INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE + TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	44.42	\$ 111.800,00	\$ 4.966.156,00
	SUBTOTAL				\$ 10.119.026,80
5.0	ENCHAPES Y ACCESORIOS				

Según lo anterior, las condiciones actualizadas son las siguientes:

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA 01						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.0	PRELIMINARES					
1.1	DESARMONTE DE PUERTAS, VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS	UND	14.00	\$ 40.570,00	\$	567.980,00
1.2	DESARMONTE (ELECTRICOS)	M2		\$ 12.750,00	\$	
1.3	DESARMONTE CUBIERTA "INCLUYE CORREAS Y RETIRO"	M2	76.97	\$ 32.540,00	\$	2.487.070,00
1.4	LECCANTADA DE ENCHAPPE PISO Y PARED	M2	10.24	\$ 24.070,00	\$	246.876,00
1.5	DEMOLICION DE PISOS "INCLUYE RETIRO"	M2	57.34	\$ 12.100,00	\$	693.814,00
	SUBTOTAL				\$	4.941.595,00
2.0	OBRAS EN CUBIERTA					
2.1	REPOSICION DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA TRAJA STANDING SEAM EN COLOR CAL DE SENCILLA "INCLUYE CORREAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y REMATES"	M2	74.97	\$ 463.370,00	\$	34.730.062,40
	SUBTOTAL				\$	34.730.062,40
3.0	BAIENPOSTERIA Y PINTURA					
3.1	MURO EN BLOQUE H-8 clave gris	M2	22.40	\$ 89.190,00	\$	1.997.856,00
3.2	PAÑES IMPERMEABILIZADO E INCLUYE CARTERAS, FILDS Y DILATACIONES	M2	142.01	\$ 44.120,00	\$	6.265.128,00
3.3	ESTUCCO Y VORNO ACRILICA LAVABLE, TRES MANOS EN MUROS, INCLUYE CARTERAS, FILDS Y DILATACIONES	M2	64.52	\$ 55.300,00	\$	3.566.960,00
3.4	FORAZA "Incluye alisado de superficie, aplicacion de pampas y dos manos de pintura"	M2	15.75	\$ 82.740,00	\$	1.303.645,00
	SUBTOTAL				\$	12.829.989,00
4.0	PISOS Y ORO RASO					
4.1	PLACA EN CONCRETO E-0.08 Incluye mala de dema	M2	25.80	\$ 129.600,00	\$	3.343.680,00
4.2	ACOSTADO DE PISO E-05	M2	44.42	\$ 40.740,00	\$	1.809.190,80
4.3	OJO RASO EN (HYVIAL) INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE + TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	44.42	\$ 111.800,00	\$	4.966.156,00
	SUBTOTAL				\$	10.119.026,80
5.0	ENCHAPES Y ACCESORIOS					

AVENIDA GUABINAL No. 9C-53 TORRE 2 APTO 803 TORRES RFP IBAGUÉ - TOLIMA

313 387 6203 - 314 489 4929

ifhsas3@gmail.com

5.1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	M2	15.52	\$	143.500,00	\$	2.227.120,00
5.2	CERAMICA PISO ANTICIEZANTE (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	M2	56.08	\$	150.920,00	\$	8.463.593,60
5.3	POCETA LAVAMANOS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 1" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	UND	-	\$	455.940,00	\$	
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	\$	468.380,00	\$	932.760,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	4,00	\$	362.900,00	\$	1.451.600,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	\$	136.370,00	\$	136.370,00
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	\$	136.370,00	\$	136.370,00
	SUBTOTAL					\$	13.347.813,60
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA						
6.1	Puerta ENTAMBORADA CON MARCO EN MADERA 10,00m x 1,00m" incluir cerradura	UND	5,00	\$	740.220,00	\$	3.701.100,00
6.2	MANTENIMIENTO PUERTA Y VENTANAS EN LAMINA COLOD COLO ROLLO 1" nivelación, reposición de cerrojos, bisagras, llave, espada, macillo, reposición de vidrios y pintura esmalte dos manos"	M2	17,72	\$	341.670,00	\$	6.052.412,40
6.3	ESPEJO 4 MM BISELADO	M2	0,48	\$	107.490,00	\$	51.595,20
	SUBTOTAL					\$	9.804.107,60
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS						
7.1	MEDIDOR CON CAJA	UND	1,00	\$	1.146.570,00	\$	1.146.570,00
7.2	TABLERO 4 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER Y ACCESORIOS	UND	1,00	\$	601.240,00	\$	601.240,00
7.3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN R52 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	UND	13,00	\$	274.380,00	\$	3.566.420,00
7.4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 120V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	UND	14,00	\$	209.380,00	\$	2.931.320,00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAJHE FASE 1"14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFES)	UND	13,00	\$	79.010,00	\$	1.027.130,00
	SUBTOTAL					\$	9.272.680,00
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS						
8.1	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	7,00	\$	66.210,00	\$	463.470,00
8.2	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	5,00	\$	86.180,00	\$	430.900,00
8.3	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	2,00	\$	146.420,00	\$	292.840,00
8.4	REGISTRO 1/2" PVC PRESION	UND	2,00	\$	54.540,00	\$	109.080,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE (LEVADO DE 500 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	\$	1.027.510,00	\$	1.027.510,00
	SUBTOTAL					\$	2.323.800,00
IMP 9	ITEMS NO PREVISTOS						
IMP 9.1	DEMOLICION DE MAMPONERIA Y/O MESONES EXISTENTES	M2	23,76	\$	25.000,00	\$	594.000,00
IMP 9.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	15,10	\$	180.000,00	\$	2.715.000,00
IMP 9.3	DESARMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE APARATO, TUBERIA, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION)	UND	20,00	\$	39.700,00	\$	795.700,00

SUBTOTAL		\$	\$	4.143.700,00
SUBTOTAL OBRAS		\$	\$	136.831.787,80
ADMINISTRACION	24,00%	\$	\$	25.125.629,87
IMPREVISTOS	1,00%	\$	\$	1.063.317,88
UTILIDAD	1,00%	\$	\$	5.116.589,19
SUBTOTAL AII	30,00%	\$	\$	31.899.536,94
VALOR TOTAL		\$	\$	138.231.324,00

Producto del acta modificatoria 01 y de acuerdo con el avance de obra fue presentada el acta parcial de obra 01; en el cual, se contemplaron las siguientes actividades:

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 01			ACTA PARCIAL 1 24/10/2025	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR
1.0 PRELIMINARES				
1.1 DESMONTES DE "PUERTAS, VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS"		UND	14,00	\$ 567.980,00
1.2 DESMONTES (ELECTRICOS)		M2	0,00	\$ -
1.3 DESMONTES CUBIERTA "INCLUYE CORREAS Y RETIRO"		M2	14,97	\$ 2.447.020,80
1.4 LEVANTADA DE ENCHAPE PISO Y PARED		M2	10,28	\$ 146.876,80
1.5 REMOLUCION DE PISOS "INCLUYE RETIRO"		M2	52,34	\$ 1.680.314,00
SUBTOTAL				\$ 4.941.591,60
2.0 OBRAS EN CUBIERTA				
2.1 REPOSICION DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA, TEJA STANDING SEAM EN COLOR CAL 26 SENCILLA "INCLUYE CORREAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y REMATES"		M2	16,57	\$ 36.780.082,40
SUBTOTAL				\$ 36.780.082,40
3.0 MAMPOSTERIA Y PINTURA				
3.1 MURO EN BLOQUE H.4 UNIV. GRATI		M2	22,40	\$ 3.997.856,00
3.2 PARED IMPERMEABILIZADO 3.3 INCLUYE CARTERAS, FILDS Y DILATACIONES		M2	84,06	\$ 1.708.315,44
3.3 ESTUCCO Y VINILO ACORRUCIA LAVABLE, TRES MANOS EN MUROS INCLUYE CARTERAS, FILDS Y DILATACIONES		M2		\$ -
3.4 PANDOS Y PINTURA RACHADA EN PINTURA TIPO ACORRUCIA "INCLUYE PREPARO DE superficie, aplicacion de imprimis y dos manos de pintura"		M2		\$ -
SUBTOTAL				\$ 5.706.171,44
4.0 PISOS Y CIELO BASTO				
4.1 PLACA EN CONCRETO E-0.08 INCLUYE TRABAJO DE 4mm		M2	25,00	\$ 3.143.680,00
4.2 ALISTADO DE PISO 0.05		M2		\$ -
4.3 CIELO BASTO EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		M2		\$ -
SUBTOTAL				\$ 3.143.680,00
5.0 ENCHAPES Y ACCESORIOS				
5.1 CERAMICA PARED INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES		M2		\$ -
5.2 CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES		M2		\$ -
5.3 POCETA LAVATRAPIEROS CONCRETO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" x 2", LLAVE TERMINAL JARDIN		UND		\$ -
5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		UND		\$ -
5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		UND		\$ -
5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		UND		\$ -
5.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOILETINO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		UND		\$ -
SUBTOTAL				\$ -
6.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA				
6.1 PUERTA ESTAMPADA CON MARCO EN MADERA "1.80x2.10m" INCLUYE cerradura		UND		\$ -
6.2 MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS EN LAMINA COLOD COLOD ROLLED "Incluye: limpieza, reposicion de cerraduras, engrase, ajuste, recambio, lubricacion, repuestos de vidrios y pintura en data dos manos"		M2		\$ -

4.1	ESPALDO 4 MM AISLADO	M2		\$	
	SUBTOTAL			\$	-
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7.1	MEIDOR CON CASH	UNO		\$	
7.2	TABLERO 4 CIRCUITOS INCLUYE: BREAKER Y ACCESORIOS	UNO		\$	
7.3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE: CASH OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2" Y/O 3/4", CABLEADO EN K12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR, NO INCLUYE LUMINARIA)	UNO		\$	
7.4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 120V UNO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CASH Y CABLEADO, NO INCLUYE APARATO)	UNO		\$	
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, ALERIO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAUCHETADA 1714, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	UNO		\$	
	SUBTOTAL			\$	-
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
8.1	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UNO	7.00	\$	463.470.00
8.2	PUNTO SANITARIO DE 2"	UNO	1.00	\$	410.000.00
8.3	PUNTO SANITARIO DE 4"	UNO	2.00	\$	292.640.00
8.4	REGISTRO 1/2" PVC PRESIÓN	UNO		\$	
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 300 LTS PLÁSTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO		\$	
	SUBTOTAL			\$	1.187.210.00
IMP 0	ITEMS NO PREVISTOS				
IMP 0.1	DEMOLICIÓN DE MASONERÍA Y/O REVISIONES EXISTENTES	M2	23.76	\$	594.000.00
IMP 0.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA	M	15.30	\$	2.754.000.00
IMP 0.3	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE APARATO, TUBERÍA, CASH Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UNO	20.00	\$	295.700.00
	SUBTOTAL			\$	4.343.700.00
	SUBTOTAL OBRAS			\$	54.102.835.44
	ADMINISTRACIÓN			\$	12.984.704.51
	IMPREVISTOS			\$	541.029.35
	UTILIDAD			\$	2.705.146.77
	SUBTOTAL APU			\$	54.233.880.63
	VALOR TOTAL			\$	70.333.816.27

Nota: el contratista de obra realizó la entrega de la documentación válida mencionada en la lista de chequeo que permite dar el avance porcentual sobre cada uno de los ítems descritos anteriormente y a su vez, se tuvieron en cuenta los pagos de aportes al sistema de seguridad social, certificados de calidad de los equipos y sistemas utilizados, fichas técnicas, pólizas actualizadas, entre otros.

De acuerdo con la información suministrada anteriormente, el contratista de obra adelantó actividades durante el periodo que alcanzaron un valor total de \$70.333.816,07, el cual corresponde al 50.88% del valor contractual.

5.2. ACTA FINAL:

Producto del acta de mayores y menores cantidades 02 se realizó el balance presupuestal con el cual, no se afecta el alcance del valor de obra y se tuvieron a consideración las siguientes actividades y valores unitarios:

MODIFICATORIA No. 2

4.0	MODELO DE BARRA												
4.1	PLACA EN CONCRETO A COLAR PARED PARED DE BARRA	M2	25.80	5	129.000.00	5	129.000.00	6.30	5	816.000.00	12.10	5	4.200.000.00
4.2	PLACA EN CONCRETO A COLAR PARED PARED DE BARRA	M2	44.42	5	222.100.00	5	222.100.00	0.30	5		44.42	5	2.016.100.00
4.3	CELO BARRA EN (BARRA) INCLUIE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	44.42	5	222.100.00	5	222.100.00	1.00	5		44.42	5	4.200.000.00
SUBTOTAL						5	10.346.224.00		5	916.400.00		5	11.262.624.00
5.0	ENCHAPES Y ACCESORIOS												
5.1	ENCHAPES PARED INCLUIE BORDURA COLOR MARFIL (M2/MT)	M2	25.80	5	129.000.00	5	129.000.00	11.5	5	1.478.445.00	27.45	5	3.903.945.00
5.2	ENCHAPES PARED ANTERIORES INCLUIE BORDURA COLOR (M2/MT)	M2	54.08	5	270.400.00	5	270.400.00	11.5	5	1.478.445.00	44.42	5	5.731.864.00
5.3	REJILLA PARA BARRA INCLUIE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2" CLASE TERMINAL (ACERO)	M2		5	254.540.00	5	254.540.00	0.30	5			5	
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	2.00	5	100.000.00	5	100.000.00	0.30	5		2.00	5	640.740.00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE ACCESORIOS INCLUIE SANITARIOS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1.00	5	50.000.00	5	50.000.00	0.30	5		1.00	5	1.451.360.00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PARED INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1.00	5	50.000.00	5	50.000.00	0.30	5			5	

3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (INCLUDE COCKLES ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO	1.00	\$ 176.370,00	\$ 176.370,00	1.00	\$ 176.370,00	\$ -
	SUBTOTAL:			\$ 13.347.811,40		\$ 13.347.811,40	\$ 13.347.811,40	\$ -
4.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTERA							
4.1	PUERTA ENTARRANCADA CON MARCO EN MADERA 100cm x 1.00cm incluye cerradura	UNO	1.00	\$ 1.701.200,00	\$ 1.701.200,00	1.00	\$ 1.701.200,00	\$ -
4.2	MANUTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS EN LAMINA COLORED ROLLED (revisión, reposición de herrajes, pintura, etc.) incluye mano de obra y pintura	M2	17.13	\$ 6.051.412,40	\$ 6.051.412,40	17.13	\$ 6.051.412,40	\$ -
4.3	COPIADO Y MARQUEADO	M2	0.46	\$ 1.135,20	\$ 1.135,20	0.46	\$ 1.135,20	\$ -
	SUBTOTAL:			\$ 9.806.107,60		\$ 9.806.107,60	\$ 9.806.107,60	\$ -
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS							
5.1	INSTALACION DE CABLE	UNO	1.00	\$ 2.246.170,00	\$ 2.246.170,00	1.00	\$ 2.246.170,00	\$ -
5.2	TRABAJOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS + ACCESORIOS	UNO	1.00	\$ 601.240,00	\$ 601.240,00	1.00	\$ 601.240,00	\$ -
5.3	CAJONES PARA CONDUCCION DE CABLE (INCLUDE CABLE DISTRIBUCION, ADAPTADORES, QUETO DMTOR 1/2 INCH, CABLEADO EN ELZ KING + HERRAJES + MANUTENICION NO INCLUDE (MANEJO)	UNO	11.00	\$ 274.540,00	\$ 2.994.400,00	11.00	\$ 2.994.400,00	\$ -
5.4	CAJONES PARA CONDUCCION DE CABLE (INCLUDE TUBERIA, CABLE + CABLEADO NO INCLUDE APARATOS)	UNO	14.00	\$ 205.540,00	\$ 2.877.560,00	14.00	\$ 2.877.560,00	\$ -

7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 2xW (INCLuye LUMINARIA 4000 DERIVACION EN SALIDA CON CONDUCTORES DE REPORTE, CABLE ENCUUCHETADO 2*24, INTERRUPTOR, TOMAS Y ENCUUCHES)	UND	15.00	\$ 75.000.00	\$ 1.027.500.00		15.00	\$	15.00	\$ 1.027.500.00
	SUBTOTAL				\$ 1.027.500.00			\$ 1.027.500.00		\$ 1.027.500.00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUA CALLE									
8.1	PUNTO HIDROSANITARIO 1/2"	UND	7.00	\$ 64.200.00	\$ 449.400.00		7.00	\$	7.00	\$ 449.400.00
8.2	PUNTO SANTUARIO DE 2"	UND	5.00	\$ 84.500.00	\$ 422.500.00		5.00	\$	5.00	\$ 422.500.00
8.3	PUNTO SANTUARIO DE 4"	UND	2.00	\$ 164.400.00	\$ 328.800.00		2.00	\$	2.00	\$ 328.800.00
8.4	REGISTRO DE 2" C. PRESION	UND	2.00	\$ 54.500.00	\$ 109.000.00		2.00	\$	2.00	\$ 109.000.00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ESTIVADO DE 100 LTS PLASTICO (INCLuye TOMA LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMEN TO)	UND	1.00	\$ 1.027.500.00	\$ 1.027.500.00		1.00	\$	1.00	\$ 1.027.500.00
	SUBTOTAL				\$ 1.308.800.00			\$ 1.308.800.00		\$ 1.308.800.00
IMP 9	ITEM NO PREVISITO									
9.1	DEMASI CONCRE MAMPUESTERIA Y/O MORTEROS (55/14111)	M2	23.74	\$ 25.000.00	\$ 593.500.00	*	23.74	\$	23.74	\$ 593.500.00
9.2	CANAL LAMINA SACAVANADA CAL 18	M	23.37	\$ 140.000.00	\$ 3.271.800.00	**	23.37	\$	23.37	\$ 3.271.800.00
9.3	DESMARQUE DE SISTEMA ELECTRICO EXISTENTES (INCLuye MATERIALES TUBERIA, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION)	UND	20.00	\$ 29.700.00	\$ 594.000.00	*	20.00	\$	20.00	\$ 594.000.00
9.4	Suministro e instalacion de puercos trochis perforados. Fabricados en aluminio, diametro en canal 3/4", longitud en pie 1202 tubos de 1/2 1/2 diámetro confinados con tornillos en	M2		\$ 158.200.00	\$	*	23.00	\$	23.00	\$ 1.480.400.00

	vidrio laminado y perfil F-43 (en base) metal o aluminio									
NP 5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE: varillas corrugadas teñidas en caliente, referencia F-43, extra de 5mm, con base, en cada 40 cm, dispuesta en dos ejes, adosadas al cartón, sobre empalme	M2	3	780.526,00	3	-	2,79	\$ 2.956.573,54	2,79	\$ 2.956.573,54
NP 5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE: GUARDACORONA	M2	5	27.700,00	5	-	45,9	\$ 1.271.923,00	45,9	\$ 1.271.923,00
	SUBTOTAL				\$ 4.141.700,00			\$ 12.378.602,54		\$ 14.520.202,54
	SUBTOTAL OBRAS				\$ 106.831.730,79			\$ 0,00		\$ 106.831.730,68
	ADMINISTRACIÓN	24,00%			\$ 25.659.629,07			\$ 0,00		\$ 25.659.629,06
	IMPREVISTOS	1,00%			\$ 1.068.317,31			\$ 0,00		\$ 1.068.317,31
	UTILIDAD	5,00%			\$ 5.341.589,39			\$ 0,00		\$ 5.341.589,38
	SUBTOTAL AN	30,00%			\$ 31.869.536,34			\$ 0,00		\$ 31.869.536,31
	VALOR TOTAL				\$ 138.231.324,00			\$ -		\$ 138.231.324,00

Según lo anterior, las condiciones actualizadas son las siguientes:

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 02						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.0	PRELIMINARES					
1.1	DESMONTE DE PUERTAS, VENTANAS Y APARATOS "SANTABOS"	LIND	14,00	\$ 40.570,00	\$	567.980,00
1.2	DESMONTE (ELECTRICOS)	M2		\$ 12.750,00	\$	
1.3	DESMONTE CUBIERTA "INCLUYE CORREAS Y RETIRO"	M2	14,97	\$ 32.640,00	\$	1.447.610,80
1.4	LEVANTADA DE ECHAPÉ PISO Y PARED	M2	10,24	\$ 24.000,00	\$	246.480,00
1.5	DEMOLICIÓN DE PISOS "INCLUYE RETIRO"	M2	52,14	\$ 12.100,00	\$	1.630.134,00
	SUBTOTAL					\$ 4.941.591,60
2.0	OBRAS EN CUBIERTA					
2.1	REPOSICIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA, TEJA STANDING SEAM EN COLOR CAL DE SENCILLA "INCLUYE CORREAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y REMATES"	M2	18,97	\$ 463.520,00	\$	8.780.082,40
	SUBTOTAL					\$ 8.780.082,40
3.0	MAMPOSTERÍA Y PINTURA					
3.1	MURO EN BLOQUE H-4 incluye grafi	M2	22,40	\$ 89.190,00	\$	1.997.856,00

3.2	PARETE IMPERMEABILIZADA S.E INCLUYE CARTERAS, FIDOS Y SALACIONES	M2	84.06	\$	44.120.00	\$	3.708.837,44
3.3	ESTUCCO Y VINILO ACRILICA (ARABIZ, TRES MANOS EN MUROS, INCLUYE CARTERAS, FIDOS Y SALACIONES	M2	122.09	\$	35.300.00	\$	4.317.225,51
3.4	PANPLAS Y PINTURA FACIADA EN PINTURA TIPO KODAZA "solu y aislado de superficie, aplicacion de pintura a dos manos de pintura"	M2	41.90	\$	82.740.00	\$	3.465.806,00
SUBTOTAL							\$ 13.320.702,95
4.0 PISO Y CIELO RASO							
4.1	PLACA EN CONCRETO (1.00m x 1.00m) de 8cm	M2	37.10	\$	129.600.00	\$	4.809.160,00
4.2	ALUSTADO DE PISO FLOS	M2	44.82	\$	80.740.00	\$	3.625.190,80
4.3	CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M2	44.82	\$	111.800.00	\$	5.006.156,00
SUBTOTAL							\$ 13.252.506,80
5.0 ENCHAPES Y ACCESORIOS							
5.1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	M2	77.19	\$	143.500.00	\$	3.501.795,00
5.2	CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	M2	44.82	\$	150.920.00	\$	6.753.864,00
5.3	POCETA SIENTRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 3", LLAVE TERMINAL JARDIN)	UND		\$	456.340.00	\$	
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2.00	\$	466.340.00	\$	932.740,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	4.00	\$	362.900.00	\$	1.451.600,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		\$	136.370.00	\$	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOILETO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		\$	116.770.00	\$	
SUBTOTAL							\$ 12.989.391,40
6.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA							
6.1	PUERTA ENTAMBRADA CON MARCO EN MADERA (0.80m x 1.00m) incluye cerradura	UND		\$	740.200.00	\$	
6.2	MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS EN LAMINA COLO-COLO: ACILLO "mantenimiento, reparacion de cerraduras, manijas, bisagras, herrajes, herrajes, reparacion de vidrios y pintura exterior de muros"	M2		\$	341.670.00	\$	
6.3	FUSILLO A NIVELADO	M2		\$	127.490.00	\$	
SUBTOTAL							\$ -
7.0 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS							
7.1	MEDIDOR CON CAJA	UND		\$	1.146.570.00	\$	
7.2	TABLERO A CIRCUTOS INCLUYE BREAKER Y ACCESORIOS	UND	1.00	\$	601.340.00	\$	601.340,00
7.3	SALIDAS PARA ILUMINACION 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMF DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN R12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR NO INCLUYE LUMINARIA)	UND	11.00	\$	274.340.00	\$	3.017.740,00
7.4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASEO DE 110V USO GENERAL INCLUYE TUBERIA, CAJAS Y CABLEADO NO INCLUYE APARATO	UND	12.00	\$	209.380.00	\$	2.512.560,00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AERIO, DERIVACION EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAUCHETADO 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	UND	11.00	\$	79.832.00	\$	1.327.132,00

	SUBTOTAL				\$	9.707.350,00
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS RESIDUALES					
8.1	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	7,00	\$	66.210,00	\$ 463.470,00
8.2	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	9,00	\$	98.180,00	\$ 430.900,00
8.3	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	2,00	\$	145.420,00	\$ 292.840,00
8.4	REGISTROS 1/2" PVC PRESIÓN	UND	1,00	\$	54.540,00	\$ 54.540,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 500 LTS PLÁSTICO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	\$	1.027.510,00	\$ 1.027.510,00
	SUBTOTAL				\$	2.269.260,00
IMP 9	ITEMS NO PREVISTOS					
IMP 9.1	DEMOLICIÓN DE MAMPUESTERÍA Y/O MASONERÍA EXISTENTES	M2	21,76	\$	25.000,00	\$ 544.000,00
IMP 9.2	CANAL LARINA CALVARACORRA CAL 18	ML	8,10	\$	180.000,00	\$ 1.458.000,00
IMP 9.3	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE APARADO, TUBERÍA, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UND	20,00	\$	39.785,00	\$ 795.700,00
IMP 9.4	Suministro e instalación de puertas marco pesado, fabricadas en aluminio, marco en canal 3x2, hoja en perfil 1100 subido de 3x2 1/2, division central, combinación en vidrio esmerilado y perfil 7x8 (empuñadura incluye cerradura)	M2	11,00	\$	858.225,00	\$ 9.440.480,00
IMP 9.5	Suministro e instalación ventanas corredizas fabricadas en aluminio referencia P-55, vidrio de 6mm esmerilado, cerradura de impacto, doblado en 45° (cuerpo, mullimento) en carbono, felpa empuñadura	M2	1,79	\$	780.125,00	\$ 1.395.195,54
IMP 9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	ML	40,99	\$	27.780,00	\$ 1.275.943,00
	SUBTOTAL				\$	38.530.302,54
	SUBTOTAL OBRAS				\$	106.331.787,89
	ADMINISTRACIÓN		24,00%		\$	25.519.629,05
	IMPREVISTOS		1,00%		\$	1.063.317,89
	UTILIDAD		5,00%		\$	5.316.589,38
	SUBTOTAL IVA		30,00%		\$	33.899.536,31
	VALOR TOTAL				\$	138.231.324,00

Producto del acta modificatoria 02 y de acuerdo con el avance de obra fue presentada el acta final, en el cual, se contemplaron las siguientes actividades:

ACTA FINAL				
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 02			ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES			
1.1	DESARROLLO DE "PUERTAS, VENTANAS Y APARATOS SANITARIOS"	UND	14,00	\$ 567.980,00
1.2	DESMONTE (ELÉCTRICOS)	M2	3	\$
1.3	DESMONTE CUBIERTA "INCLUYE CORREAS Y RETIRO"	M2	74,97	\$ 2.447.020,40
1.4	LEVANTADA DE CERRAMIE PISO Y PARED	M2	10,28	\$ 280.476,80
1.5	DEMOLICIÓN DE PISOS "INCLUYE RETIRO"	M2	57,34	\$ 1.680.514,00
	SUBTOTAL			\$ 4.942.991,60
2.0	OBRAS EN CUBIERTA			
2.1	REPOSICIÓN DE CUBIERTA E ESTRUCTURA TIPO STANDING SEAM EN COLOR CAL 25 SÉÑOLA "INCLUYE CORREAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y REMATES"	M2	74,97	\$ 38.780.082,40
	SUBTOTAL			\$ 38.780.082,40
3.0	MAMPUESTERÍA Y PINTURA			

3.1	MURO EN BLOQUE H 830x40 grif	M2	22.40	5	1.097.850,00
3.2	PARED IMPERMEABILIZADA E I INCLUIE CARTERAS, FILOS Y DESAGÜES	M2	84.00	5	1.708.815,48
3.3	ESTUPO Y VINOLO ACRILICA LAVABLE, TRES MANOS EN MUROS, INCLUIE CARTERAS, FILOS Y DESAGÜES	M2	122.01	5	6.747.225,51
3.4	PINTURA Y PINTURA FACHADA EN PINTURA TIPO KORAZA "Incluye abaco de superficie, aplicación de perfiles y dos manos de pintura"	M2	81.30	5	3.466.800,00
	SUBTOTAL			5	15.920.702,95
4.0	PISOS Y OÍLO RASO				
4.1	PLACA EN CONCRETO E 0.08 Incluye malla de 4mm	M2	52.50	5	4.150.160,00
4.2	ALISTADO DE PISO 0.05	M2	44.82	5	2.076.190,80
4.3	CELO RASO EN DRYWALL (INCLUIE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	44.42	5	4.968.116,00
	SUBTOTAL			5	11.202.506,80
5.0	ENCHAPES Y ACCESORIOS				
5.1	CERAMICA PARED (INCLUIE BOQUILA COLOR, WING Y LINEALES)	M2	27.15	5	3.901.765,00
5.2	CERAMICA PISO ANTI DESLIZANTE (INCLUIE BOQUILA COLOR, LINEALES)	M2	84.42	5	6.704.884,40
5.3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUIE ACERO DE REFUERZO, BOQUILA 1" x 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	UNO		5	
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO	2.00	5	932.796,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAMANOS (INCLUIE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO	4.00	5	1.493.800,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO		5	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO		5	
	SUBTOTAL			5	12.988.951,40
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA				
6.1	PUERTA ENTAMBOREADA CON MARCO EN MADERA "0.80x1.100H" Incluye cerradura	UNO		5	
6.2	MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS EN LAMINA COLO COLO ROLLO "Incluye: reposición de cerraduras, vitrales, fijado, respald, pulido, reposición de vidrios y pintura esmalte dos manos"	M2		5	
6.3	FORRO 2 MM BIELADO	M2		5	
	SUBTOTAL			5	-
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.1	MEJORAR CON CALA	UNO		5	
7.2	TABLERO 4 CIRCUITOS INCLUIE BREAKER Y ACCESORIOS	UNO	1.00	5	601.280,00
7.3	SALIDA PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUIE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, CUTO EMT DE 1/2 Y 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA) INTERRUPTOR, NO INCLUIE LUMINARIAS	UNO	11.00	5	1.566.420,00
7.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 120V USO GENERAL (INCLUIE TUBERIA, CAJAS Y CABLEADO, NO INCLUIE AFUMATO)	UNO	12.00	5	2.532.560,00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUIE LUMINARIA, AERIO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE, CABLE ENCAJONETADA 1" X 1/2", INTERRUPTOR, TOMA Y ENCLUIE)	UNO	13.00	5	1.627.130,00
	SUBTOTAL			5	7.787.890,00
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROGRANTARIAS Y AGUA LLUVIA				
8.1	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UNO	7.00	5	463.470,00
8.2	PUNTO SANITARIO DE 2"	UNO	5.00	5	430.900,00
8.3	PUNTO SANITARIO DE 4"	UNO	2.00	5	292.540,00
8.4	REGISTRO 1/2" PVC PRESIÓN	UNO	1.00	5	74.540,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 500 LTS PLASTICO (INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UNO	1.00	5	1.027.530,00
	SUBTOTAL			5	2.289.260,00
IMP 9	ITEMS NO PREVISTOS				
IMP 9.1	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA Y/O MUEBLES EXISTENTES	M2	11.75	5	594.000,00

IMP 9.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CXL 18	M	8.10	\$	1.458.000,00
IMP 9.3	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE APARATO, TUBERIA, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION)	UND	20,00	\$	795.700,00
IMP 9.4	Suministro e instalación de puertas tráfico pesado, fabricadas en aluminio, marco en canal 3x1, hoja en perfil 1102 tubular de 3x1 1/2, biselaz central, combinación en vidrio esmerilado x perfil 7.06 (enchape), incluye cerradura.	M2	11,00	\$	9.440.440,00
IMP 9.5	Suministro e instalación ventanas corredizas fabricadas en aluminio, referencia P-65, vidrio de 5mm esmerilado, cerradura de impacto, biselada en ductos, cerramientos en cartón, película empaque.	M2	1.79	\$	2.958.193,54
IMP 9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALSCOBA	M	45,95	\$	1.273.913,00
	SUBTOTAL			\$	14.120.302,54
	SUBTOTAL OBRAS			\$	106.331.787,48
	ADMINISTRACIÓN			\$	25.519.429,01
	IMPREVISTOS			\$	1.063.117,88
	UTILIDAD			\$	5.316.585,38
	SUBTOTAL AII			\$	31.899.534,21
	VALOR TOTAL			\$	138.231.324,00

Nota: el contratista de obra realizó la entrega de la documentación válida mencionada en la lista de chequeo que permite dar el avance porcentual sobre cada uno de los ítems descritos anteriormente y a su vez, se tuvieron en cuenta los pagos de aportes al sistema de seguridad social, certificados de calidad de los equipos y sistemas utilizados, fichas técnicas, pólizas actualizadas, entre otros.

De acuerdo con la información suministrada anteriormente, el contratista de obra adelantó actividades durante el periodo que alcanzaron un valor total de \$138.231.234, el cual corresponde al 100% del valor contractual.

5.3. RESUMEN FINANCIERO:

BALANCE GENERAL ACTA FINAL			
VALOR CONTRATO	\$	138.231.324,00	
VALOR ACTA FINAL			\$ 67.897.507,93
VALOR ACTA PARCIAL N° 1			\$ 70.333.816,07
SUMAS IGUALES	\$	138.231.324,00	\$ 138.231.324,00

6. REGISTRO FOTOGRAFICO:







7. ANALISIS DE IMPREVISTOS:

7.1. Estado de la vía de acceso al proyecto

Se presentaron atrasos en la entrega de materiales en el sitio de la obra debido al mal estado de la vía de acceso, la cual presenta baches y barrisadas. Esta condición impidió en múltiples ocasiones el ingreso de los vehículos encargados del transporte de materiales, obligando a reprogramar despachos y generando sobrecostos asociados al transporte de materiales.

7.2. Demoras en la entrega por parte de proveedores

Se evidenciaron retrasos en la entrega de materiales y equipos por parte de algunos proveedores, lo cual afectó la continuidad normal de las actividades programadas en el cronograma de obra.

7.3. Fabricación especial de la cubierta tipo standing seam

La cubierta proyectada es de tipo standing seam, cuyas dimensiones dependen directamente de la estructura metálica y de la edificación. Debido a la inexistencia de proveedores con disponibilidad en la ciudad de Ibagué, fue necesario mandar a fabricar este sistema en la ciudad de Bogotá, situación que demandó mayores tiempos de fabricación, mayor distancia de suministro y, en consecuencia, ampliación en los plazos de entrega del material.

7.4. Demoras en el suministro de estructura metálica

Los proveedores de estructura metálica presentaron retrasos en la entrega del material, dado que varios de los perfiles metálicos requeridos se fabrican únicamente bajo pedido, lo cual incrementó los tiempos de producción y suministro.

7.5. Condiciones climáticas adversas durante actividades de obra

Durante la fundida de la placa de piso correspondiente al acceso, se presentaron lluvias en el momento de la ejecución de la actividad, lo cual afectó el afirmado previamente conformado. Como consecuencia, fue necesario realizar nuevamente labores de reparación, nivelación y reconfiguración del afirmado, con el fin de garantizar las condiciones técnicas adecuadas para la correcta ejecución de la placa de concreto.

7.6. Limitaciones en el suministro local de mampostería

Durante la ejecución de las actividades de mampostería, se evidenció que en el municipio de Fresno existe únicamente una fábrica de bloques, la cual opera de manera permanente a su máxima capacidad. Debido a la falta de disponibilidad inmediata de este material en la zona, fue necesario gestionar el suministro de bloques desde la ciudad de Ibagué, lo cual incrementó los tiempos de entrega y los costos de transporte.

7.7. Disponibilidad limitada de mano de obra calificada

Durante la ejecución de la obra no se contó con disponibilidad suficiente de personal calificado ni de ayudantes de obra en la zona de influencia del proyecto. Adicionalmente, para el desarrollo de actividades específicas fue indispensable la contratación de personal especializado en soldadura. Ante esta situación, fue necesario recurrir a mano de obra proveniente de otras localidades, lo cual generó incrementos en los costos asociados al transporte y desplazamiento del personal, así como afectaciones en la programación de las actividades.

8. CONCLUSIONES:

- Se logró ejecutar el 100% del total de las actividades que se requerían y a su vez, se realizaron actividades mayores a las contractuales debido a la necesidad de adecuar las áreas de manera óptima para la prestación del servicio.
- El proyecto se realizó con cada una de las especificaciones técnicas requeridas.
- Se adoptaron todas las medidas ambientales, sanitarias necesarias para la conservación y preservación del medio ambiente de la zona.
- Todos los materiales se recibían con sus respectivos certificados de calidad y avalados por la interventoría.



FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO

C.C. 5.824.834 de Ibagué

Representante Legal

ANIE



GRUPO DEL CONTROL: APLICACIÓN MENOR DE LA INFLAMATORIA CRÓNICA DEL PUNTO CUALLO EL GUAYABO, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULI, PUEBLO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. PRESENTA FORNIA

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

CONFERENZA DI ROMA. L'INNOVATION LAB

SPRING 1998 VOL 15 / NO 1

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

100% *in situ* hybridization with antisense RNA probes

STUDY ON THE EFFECTS OF

100

NOTICE: This notice is hereby given that the undersigned has been appointed by the Board of Directors of the City of New York, to act as the agent for the City of New York in the purchase of the property described in the foregoing notice.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 103–110

11-11-11

1506

13

CONDICIONES ACTUACIONES VERSION ACTA MODIFICATORIA 22														ACTA FINAL		ACTA FINAL		ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR/UNID.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR						
3.0 PRELIMINARES																			
3.1	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	403.2520	5.726.168			14.20	5.726.168			14.20	5.726.168						
3.2	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.3	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.4	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.5	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
SUBTOTAL																			
3.6	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	403.2520	5.726.168			14.20	5.726.168			14.20	5.726.168						
3.7	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.8	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.9	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.10	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.11	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.12	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.13	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.14	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.15	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
SUBTOTAL																			
3.16	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	403.2520	5.726.168			14.20	5.726.168			14.20	5.726.168						
3.17	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.18	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.19	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.20	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.21	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.22	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.23	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.24	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.25	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.26	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.27	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.28	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.29	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.30	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.31	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.32	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.33	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.34	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.35	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.36	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.37	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.38	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.39	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.40	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.41	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.42	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.43	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.44	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.45	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.46	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.47	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.48	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.49	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.50	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.51	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.52	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.53	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.54	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.55	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.56	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.57	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.58	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.59	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.60	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.61	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.62	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.63	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.64	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.65	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.66	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.67	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.68	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.69	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.70	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.71	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.72	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.73	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.74	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.75	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.76	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.77	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.78	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.20	12.794.200	181.677.640			14.20	181.677.640			14.20	181.677.640						
3.79	DEMOCCION DE PUERTAS, VENTANAS Y PARRILLAS SANITARIAS	M2	14.																