



ALCALDÍA DE PEREIRA

CERTIFICADO DE OBRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 01 de 2017

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CERTIFICA.

Que **GONZAGA VALENCIA HERRERA**, identificado con C.C. - N° 10.082.352 expedida en Pereira (Risaralda), celebró con el Municipio de Pereira el Contrato de Obra 3265 - 2018 que se describe a continuación

CONTRATO DE OBRA:	N° 3265 de 2018
CONTRATISTA:	GONZAGA VALENCIA HERRERA
OBJETO:	"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y ANDEN EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VARIANTE PEREIRA ARMENIA AL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN"
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 54.004.526.60.
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 54.004.526.60
FECHA DE INICIO	JUNIO 12 DE 2018
FECHA DE TERMINACION	JULIO 11 DE 2018.
PRORROGA 1	20 DIAS CALENDARIO
FECHA TERMINACION FINAL	JULIO 31 DE 2018
SUPERVISOR	ING. MILTON HURTADO GARCIA
COORDINADOR	ING. OSCAR ALBERTO MONTAÑO AYALA
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD	Bueno.

Se anexa copia Acta de liquidación de obra uno (1 folio); acta de Obra 01 y final la cual consta de dos (2 folios).

Este Certificado se expide según consta en expediente que se encuentra en el Archivo de la Secretaría de Infraestructura.

Para constancia se firma en Pereira a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2018.

ALEJANDRO VELEZ MARTINEZ
Secretario de Infraestructura

MILTON HURTADO GARCIA
Director de Obras de Infraestructura
Y Equipamiento Urbano

Revisó: Lina María Frasca A.
Profesional Especializada
Elaboró y proyectó: Fernando Álvarez P.





ACTA DE OBRA

Verión: 01

CONTRATO DE OBRA No: 3265 del 6 de Junio de 2018		Fecha: 6 de agosto de 2018		Valor Inicial: \$ 54.004.528,60		ACTA DE OBRA 01 Y FINAL	
Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ANDEN EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VARIANTE PEREIRA - ARMENIA AL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN		Contralista: GONZAGA VALENCIA HERRERA		Valor adición: \$ 54.004.528,60		Valor total: \$ 108.009.057,20	
				Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32			
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción		Fecha Inicial: 12/06/2018		Valor: \$ 54.004.528,60		Plazo: 30 días calendario	
		Fecha terminación: 11/07/2018		Plazo: 20 días calendario			
		Prórroga: 31/07/2018		Prórroga: 20 días calendario			

CONDICIONES GENERALES										EJECUTADO				ACUMULADO			
CONTRATADO										MODIFICACIONES							
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
PRELIMINARES																	
1,001		Arrendamiento Inmueble-Campamento	m2	30,00	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00	-	-22,00	\$ (330.000)	8,00	\$ 120.000	8,00	\$ 120.000	8,00	\$ 120.000	8,00	\$ 120.000
1,002		Valia Informativa Instalada	M2	2,00	\$ 65.000,00	\$ 130.000,00	-	0,00	\$ -	2,00	\$ 130.000	2,00	\$ 130.000	2,00	\$ 130.000	2,00	\$ 130.000
MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
2,001		Cargue Manual+Retiro+Mat Sobrante Incluye El Deposito (Cargue Y Retiro A Escombreira Oficial O Autorizada)	m3	70,00	\$ 25.000,00	\$ 1.750.000,00	+	107,44	\$ 2.685.960	177,44	\$ 4.435.960	177,44	\$ 4.435.960	177,44	\$ 4.435.960	177,44	\$ 4.435.960
2,013		Excavación Mat Común Abierto Man	m3	70,00	\$ 16.000,00	\$ 1.120.000,00	-	-46,88	\$ (752.800)	23,12	\$ 373.760	23,12	\$ 373.760	23,12	\$ 373.760	23,12	\$ 373.760
2,026		Afirmado Sur+Tr+R+Co Man	m3	45,00	\$ 65.000,00	\$ 2.925.000,00	-	8,11	\$ 527.469	53,11	\$ 3.452.469	53,11	\$ 3.452.469	53,11	\$ 3.452.469	53,11	\$ 3.452.469
DEMARCAZIONE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL																	
4,021		Chita Plastica Seguridad Cal 6	m	200,00	\$ 312,16	\$ 62.432,00	-	-16,80	\$ (5.244)	183,20	\$ 57.186	183,20	\$ 57.186	183,20	\$ 57.186	183,20	\$ 57.186
4,022		Señal Preventiva Guadua+Muerto Con	Un	10,00	\$ 10.498,33	\$ 104.983,30	+	5,00	\$ 52.491,65	15,00	\$ 157.474,95	15,00	\$ 157.474,95	15,00	\$ 157.474,95	15,00	\$ 157.474,95
CONCRETOS Y MORTEROS Y ACEROS																	
5,014		Acero Fy=420 Mpa Co=Fit+Ar	Kg	2890,00	\$ 3.218,00	\$ 9.299.020,00	-	-2178,60	\$ (7.117.408)	701,40	\$ 2.257.100	701,40	\$ 2.257.100	701,40	\$ 2.257.100	701,40	\$ 2.257.100
5,067		Viga Cimentación C20.7 Mpa Secc B (3000m2<Area Secc. Transversal <=600Cm2)	m3	4,20	\$ 600.000,00	\$ 2.520.000,00	-	-2,17	\$ (1.304.700)	2,03	\$ 1.215.300	2,03	\$ 1.215.300	2,03	\$ 1.215.300	2,03	\$ 1.215.300
OBRAS EXTERIORES																	
12,001		Andén C 20.7 Mpa E=10M	m2	50,00	\$ 48.035,00	\$ 2.401.750,00	+	19,35	\$ 948.778	69,35	\$ 3.400.528	69,35	\$ 3.400.528	69,35	\$ 3.400.528	69,35	\$ 3.400.528
12,004		Cuneta C20.7Mpa vaciadas In situ	m3	11,00	\$ 614.674,99	\$ 6.761.424,99	-	-7,90	\$ (4.065.537)	3,10	\$ 1.935.887,90	3,10	\$ 1.935.887,90	3,10	\$ 1.935.887,90	3,10	\$ 1.935.887,90
PAVIMENTOS																	
13,023		Placa Huella C20.7Mpa H=15M C.Vec	m3	30,40	\$ 500.000,00	\$ 15.300.000,00	-	-1,51	\$ (755.750)	28,89	\$ 14.444.250	28,89	\$ 14.444.250	28,89	\$ 14.444.250	28,89	\$ 14.444.250
ADICIONALES																	
1,021		Localización Y Replanteo Vías	m		\$ 3.217,00	\$ 3.217,00	+	58,00	\$ 186.586	58,00	\$ 186.586	58,00	\$ 186.586	58,00	\$ 186.586	58,00	\$ 186.586
1,010		Descapote Y Limpieza Manual	m2		\$ 4.072,00	\$ 4.072,00	+	37,50	\$ 152.700	37,50	\$ 152.700	37,50	\$ 152.700	37,50	\$ 152.700	37,50	\$ 152.700
1,070		Demol Concreto Simple Manual	m3		\$ 193.022,00	\$ 193.022,00	+	0,35	\$ 64.058	0,35	\$ 64.058	0,35	\$ 64.058	0,35	\$ 64.058	0,35	\$ 64.058
12,024		Sardinel T1 C20.7 Mpa S/Placa 200cm2<Area transv<=380 cm2	m		\$ 34.237,00	\$ 34.237,00	+	133,53	\$ 4.571.667	133,53	\$ 4.571.667	133,53	\$ 4.571.667	133,53	\$ 4.571.667	133,53	\$ 4.571.667
2,019		Lleno Comp Mater Sello Man	m3		\$ 20.984,00	\$ 20.984,00	+	5,49	\$ 115.202	5,49	\$ 115.202	5,49	\$ 115.202	5,49	\$ 115.202	5,49	\$ 115.202
2,002		Excavación Conglomer Seco H=0.15 M Man	m3		\$ 29.433,00	\$ 29.433,00	+	159,46	\$ 4.693.442	159,46	\$ 4.693.442	159,46	\$ 4.693.442	159,46	\$ 4.693.442	159,46	\$ 4.693.442
Suma										Costo Directo				\$ 41.395.114			
A.U. 29,201%										A.U. 29,201%				\$ 12.087.787			
Total										VALOR TOTAL				\$ 53.482.901			

COSTOS INDIRECTOS																	
Item	Actividad	Un	Cant.	Costo Directo	Valor total												
1	Pólizas	S-Fact			\$ 265.796												
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS																	
Carga Tributaria (%)						(D)											
VALOR COSTOS INDIRECTOS						(E)											
						(F) = (D)+(E)											



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01

CONTRATO DE OBRA No: 3265 del 6 de junio de 2018

Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ANDEN EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VARIANTE PEREIRA - ARMENIA AL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN

Los tipos de modificación son:

+1 : adición

-1 : reducción

Fecha: 6 de agosto de 2018

Contratista: GONZAGA VALENCIA HERRERA

Supervisor: MILTON HURTADO GARCIA

Valor inicial:

Valor adición:

Valor total:

Valor Anticipo:

Fecha iniciación:

Plazo:

Fecha terminación:

Prórroga:

Fecha Terminación Real:

Valor inicial:

Valor adición:

Valor total:

Valor Anticipo:

Fecha iniciación:

Plazo:

Fecha terminación:

Prórroga:

Fecha Terminación Real:

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Valor inicial: \$ 54.004.526,60

Valor adición: \$ 54.004.526,60

Valor total: \$ 10.800.905,32

Valor Anticipo: \$ 10.800.905,32

Fecha iniciación: 12/06/2018

Plazo: 30 días calendario

Fecha terminación: 11/07/2018

Prórroga: 20 días calendario

Fecha Terminación Real: 31/07/2018

CONDICIONES GENERALES

CONTRATADO

MODIFICACIONES

ACUMULADO

Son: CUARENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 28/100

(-) Amortización anticipo obra ejecutada \$ 10.800.905,32
(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada

Neto acta

\$ 43.203.621,28

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO

Vr. amortizaciones actas anteriores

Vr. amortización presente acta

Saldo

Sumas iguales

\$ 10.800.905,32

\$ 10.800.905,32

\$ 10.800.905,32

\$ 10.800.905,32

Vr. contrato

Vr. actas anteriores

Vr. presente acta

Saldo

Sumas iguales

\$ 54.004.526,60

\$ 54.004.526,60

\$ 54.004.526,60

\$ 54.004.526,60

\$ 54.004.526,60

Supervisor

Contratista

LA INTERVENTORIA DA FEQUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD