



CERTIFICADO DE OBRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 01 de 2017

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CERTIFICA.


Que **GONZAGA VALENCIA HERRERA**, identificado con C.C. - N° 10.082.352 expedida en Pereira (Risaralda), celebró con el Municipio de Pereira el Contrato de Obra 3265 - 2018 que se describe a continuación


CONTRATO DE OBRA:	N° 3265 de 2018
CONTRATISTA:	GONZAGA VALENCIA HERRERA
OBJETO:	"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y ANDEN EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VARIANTE PEREIRA ARMENIA AL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN"
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 54.004.526.60.
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 54.004.526.60
FECHA DE INICIO	JUNIO 12 DE 2018
FECHA DE TERMINACION	JULIO 11 DE 2018.
PRORROGA 1	20 DIAS CALENDARIO
FECHA TERMINACION FINAL	JULIO 31 DE 2018
SUPERVISOR	ING. MILTON HURTADO GARCIA
COORDINADOR	ING. OSCAR ALBERTO MONTAÑO AYALA
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD	Bueno.

Se anexa copia Acta de liquidación de obra uno (1 folio); acta de Obra 01 y final la cual consta de dos (2 folios).

Este Certificado se expide según consta en expediente que se encuentra en el Archivo de la Secretaría de Infraestructura.

Para constancia se firma en Pereira a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2018.


ALEJANDRO VELEZ MARTINEZ
Secretario de Infraestructura


MILTON HURTADO GARCIA
Director de Obras de Infraestructura
Y Equipamiento Urbano

Revisó: Lina María Frasca A.
Profesional Especializada
Elaboró y proyectó: Fernando Alvarez P.



УЧЕБНИК

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

ACTA DE OBRA 01 Y

ACTA DE OBRA 01 Y

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO		MODIFICACIONES				EJECUTADO		ACUMULADO	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
		PRELIMINARES											
1	1.001	Arrendamiento Inmueble-Campamento	m2	30,00	\$ 16.000,00	\$ 480.000,00	-	-22,00	\$ (330.000)	8,00	\$ 120.000	8,00	\$ 120.000
1	1.028	Valia Informativa Instalada	M2	2,00	\$ 65.000,00	\$ 130.000,00		0,00	\$ -	2,00	\$ 130.000	2,00	\$ 130.000
		MOVIMIENTO DE TIERRAS											
2	2.001	Cargue Manual+Retiro+Mar Sobreante Incluye El Deposito (Cargue Y Retiro A Escobrembrs Oficial O Autorizada)	m3	70,00	\$ 26.000,00	\$ 1.760.000,00	+	107,44	\$ 2.685.960	177,44	\$ 4.435.960	177,44	\$ 4.435.960
2	2.013	Excavación Mat Contun Abierto Man	m3	70,00	\$ 15.000,00	\$ 1.050.000,00	-	-46,88	\$ (703.253)	23,12	\$ 346.748	23,12	\$ 346.748
2	2.028	Afirmado Sur+Tr+RH+Co Man	m3	45,00	\$ 65.000,00	\$ 2.925.000,00	-	8,11	\$ 527.469	53,11	\$ 3.452.469	53,11	\$ 3.452.469
		DEMARCACION VAL SEGURIDAD INDUSTRIAL											
4	4.021	Cinta Plastica Seguridad Cal 6	m	200,00	\$ 312,15	\$ 62.430,00	-	-18,80	\$ (5.244)	183,20	\$ 57.188	183,20	\$ 57.188
4	4.022	Señal Preventiva Guadua+Muerto Con	Un	10,00	\$ 10.439,83	\$ 104.398,30	+	5,00	\$ 52.194	15,00	\$ 156.592	15,00	\$ 156.592
		CONCRETOS MORTEROS Y AGEROS											
5	5.014	Acero Fv=420 Mpa Co+Fr+Ar	Kg	2880,00	\$ 3.218,00	\$ 9.287.840,00	-	-2178,80	\$ (7.010.740)	701,40	\$ 2.257.100	701,40	\$ 2.257.100
5	5.087	Viga Cimentación C20.7 Mpa Secc B (300cm2-Area Secc. Transversal <=600cm2)	m3	4,20	\$ 600.000,00	\$ 2.520.000,00	-	-2,17	\$ (1.304.700)	2,03	\$ 1.215.300	2,03	\$ 1.215.300
		OBRAS EXTERIORES											
12	12.001	Anden C 20.7 Mpa E=10M	m2	50,00	\$ 48.035,00	\$ 2.401.750,00	+	19,35	\$ 948.778	69,35	\$ 3.400.528	69,35	\$ 3.400.528
12	12.004	Cuneta C20.7Mpa vaciadas In situ	m3	11,00	\$ 514.621,99	\$ 5.660.874,89	-	-7,80	\$ (4.065.537)	3,10	\$ 1.595.337	3,10	\$ 1.595.337
		PAVIMENTOS											
13	13.023	Pieca Huella C20.7Mpa H=15M C.Vec	m3	30,40	\$ 500.000,00	\$ 15.200.000,00	-	-1,51	\$ (755.750)	28,89	\$ 14.444.250	28,89	\$ 14.444.250
		ADICIONALES											
1	1.021	Localización Y Replanteo Vías	m	58,00	\$ 3.217,00	\$ 186.586	+	58,00	\$ 186.586	58,00	\$ 186.586	58,00	\$ 186.586
1	1.010	Descapote Y Limpieza Manual	m2	1,00	\$ 4.072,00	\$ 4.072,00	+	37,50	\$ 152.700	37,50	\$ 152.700	37,50	\$ 152.700
1	1.070	Demol Concreto Simple Manual	m3	1,00	\$ 183.022,00	\$ 183.022,00	+	0,35	\$ 64.058	0,35	\$ 64.058	0,35	\$ 64.058
12	12.024	Sardinel T1 C20.7 Mpa S/Pieca 200cm2-Area transv<=380 cm2	m	1,00	\$ 34.237,00	\$ 34.237,00	+	133,53	\$ 4.571.667	133,53	\$ 4.571.667	133,53	\$ 4.571.667
2	2.019	Lleno Comp Mater Silito Man	m3	1,00	\$ 20.984,00	\$ 20.984,00	+	5,49	\$ 115.202	5,49	\$ 115.202	5,49	\$ 115.202
2	2.002	Excavación Conglomer Seco H=0-1.5 M Man	m3	1,00	\$ 29.433,00	\$ 29.433,00	+	159,46	\$ 4.693.442	159,46	\$ 4.693.442	159,46	\$ 4.693.442
		COSTOS INDIRECTOS											
		Suma			\$ 41.572.283,19				Costo Directo		\$ 41.395.114		\$ 41.395.114
		A.U. 29.201%			\$ 12.139.522,41				A.U. 29,201%		\$ 12.087.787		\$ 12.087.787
		Total			\$ 53.711.805,60				VALOR TOTAL		\$ 53.482.901		\$ 53.482.901
		COSTOS INDIRECTOS											
Item	1	Polizas	Un	Cant.	Costo Directo	Valor total							
			S-Fact			\$ 265.786					\$ 473.645,00		\$ 473.645,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS													
(D) \$ 286.786													
Carga Tributaria (%)													
(E) \$ 26.926													
VALOR COSTOS INDIRECTOS													
(F) = (D)+(E) \$ 313.712													
VALOR TOTAL DE LA OBRA :													
\$ 54.004.528,60													

VALOR TOTAL DE LA OBRA:



ACTA DE OBRA

Versión: 01

CONTRATO DE OBRA No: 3286 del 6 de junio de 2018

Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ANDEN EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VARIANTE PEREIRA - ARMENIA AL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN

Los tipos de modificación son:
+1: adición
-1: reducción

Fecha: 6 de agosto de 2018

Contratista: GONZAGA VALENCIA HERRERA

Supervisor: MILTON HURTADO GARCIA

Valor inicial: \$ 54,004,528.60
Valor adición: \$ 54,004,528.60
Valor total: \$ 10,800,905.32
Valor Anticipo: \$ 10,800,905.32
Fecha Inicio: 12/08/2018
Plazo: 30 días calendario
Fecha terminación: 11/07/2018
Prórroga: 20 días calendario
Fecha Terminación Real: 31/07/2018

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

ACTA DE OBRA 01 Y FINAL

CONDICIONES GENERALES	CONTRATADO	MODIFICACIONES	EJECUTADO	ACUMULADO
-----------------------	------------	----------------	-----------	-----------

Son: CUARENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 28/100

(c) Amortización anticipo obra ejecutada \$ 10,800,905.32
(c) Amortización anticipo obra NO ejecutada \$ 43,203,621.28
Neto acta

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO
Vr. amortizaciones actas anteriores
Vr. amortización presente acta
Saldo
Sumas iguales

\$ 10,800,905.32
\$ 10,800,905.32
\$ 10,800,905.32
\$ 10,800,905.32

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato
Vr. actas anteriores
Vr. presente acta
Saldo
Sumas iguales

\$ 54,004,528.60
\$ 54,004,528.60
\$ 54,004,528.60
\$ 54,004,528.60
\$ 54,004,528.60

Supervisor

Contratista

LA INTERVENTORIA DA FEQUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

ACTA LIQUIDACION DE OBRA

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO : 3265 DEL 6 DE JUNIO DE 2018		PLAZO: 50 DIAS CALENDARIO	
OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ANDEN EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VARIANTE PEREIRA ARMENIA AL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN		INICIO:	12/06/2018
		PRORROGA	20 DIAS CALENDARIO
		FINAL:	11 de julio de 2018
		TER. REAL:	31 de julio de 2018
VALOR CONTRATO: \$54.004.526,60		CONTRATISTA: GONZAGA VALENCIA HERRERA	
VALOR ANTICIPO : \$10.800.905,20		SUPERVISOR MILTON HURTADO GARCIA	
VALOR ADICION:			
VALOR EJECUTADO: 54.004,526,60			

ESTADO GENERAL DE RECIBO DE LA OBRA

Entre el MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, y GONZAGA VALENCIA HERRERA -contratista, se celebró el contrato No. 3265 del 6 de junio de 2018, por la suma total de \$54.004.526,60 por medio del proceso de minima cuantía 128 de 2018

El contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones generales establecidas por el Municipio de Pereira en el contrato de obra No. 3265 del 6 de junio de 2018 y obligaciones específicas de acuerdo al ítem ejecutado, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita por el interventor o supervisor, situación evidenciada en los informes mensuales de supervisión o interventoría.

El Municipio se reserva la revisión de trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Forme a las ordenes de pago, las cuales reposan en los archivos de la Secretaría de Infraestructura, el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO		VALOR ACTAS DE OBRA	
Valor Inicial del Contrato	\$54.004.526,60	Valor acta 1 y final	\$54.004.526,60
Valor adiciones		Valor acta 2	
Valor Ajustes		Valor acta 3	
Saldo sin ejecutar		Valor acta 4	
		Valor acta 5	
		Valor acta 6	
VALOR FINAL CONTRAT 54.004.526,60		VALOR TOTAL ACTAS:	\$54.004.526,60

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	10.800.905,20	Amortizacion acta 1 y final	\$10.800.905,20
		Amortizacion acta 2	
		Amortizacion acta 3	
		Amortizacion acta 4	
		Amortizacion acta 5	
		Amortizacion acta 6	
VALORES IGUALES:	10.800.905,20		\$10.800.905,20

GARANTIAS:

AMPARO	POLIZA	DESDE	HASTA	CUANTIA
CUMPLIMIENTO	56-44-101052326	08-jun-18	31-mar-19	10.800.905,20
MANEJO ANTICIPO	56-44-101052326	08-jun-18	30-nov-18	10.800.905,20
ARIOS Y PRESTACIONES	56-44-101052326	08-jun-18	31-jul-21	5.400.452,60
RESPONSABILIDAD CIVIL	55-40101019429	08-jun-18	15-ago-18	156.248.400,00
STABILIDAD DE LA OBRA	56-44-101052326	31-jul-18	31-jul-23	10.800.905,20

OBSERVACIONES, RECLAMOS, PAZ Y SALVO

El contratista manifiesta que durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que generaran desequilibrio económico, por lo cual el Municipio de Pereira queda exento de cualquier reclamación presente o futura al respecto.

Las partes declaran para efectos de la liquidación del presente contrato, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto no dan objeto a reclamación alguna

Para constancia se firma en Pereira a los 15 días del mes de Agosto de 2018

GONZAGA VALENCIA HERRERA
Contratista

MILTON HURTADO GARCIA
Supervisor

CARLOS ANDRES HERNANDEZ ZULUAGA
Delegado del Alcalde - Ordenador del Gasto