

Fecha 2026-01-26 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 6

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1592-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Francisco Javier Igua Cortes - Apoyo Principal, Alejandra Fonseca Bernal - Apoyo Principal, Ginna Paola Blanco Castellanos - Especialista Ambiental, Andrea Gonzalez Murillo - Especialista de Apoyo, David Tellez Valencia - Especialista de Apoyo, Karen Liseth Calderon Corredor - Especialista de Apoyo, Daniel Antonio Malaver Romero - Especialista de Apoyo, Camila Zuluaga Mahecha - Especialista de Apoyo, Sergio Alexander Sierra Palacio - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Durante el periodo del informe se dio inicio a la ejecución de los contratos de obra e interventoría, adelantándose actividades preliminares administrativas, técnicas y operativas. La interventoría y el contratista realizaron la entrega y revisión de la documentación contractual requerida, incluyendo hojas de vida del personal, equipos, planes técnicos, ambientales, sociales, de tránsito y de seguridad y salud en el trabajo. A la fecha de cierre del informe, gran parte de la documentación se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la interventoría y la Entidad, previo al inicio de las actividades en campo y a la programación de visitas a los segmentos priorizados.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO MALLA VIAL CAPITAL	Contratista	CONSORCIO INTERMALLA FI
Contrato No.	IDU-1592-2025	Contrato No.	IDU-1578-2025
Valor Inicial	\$ 42.271.919.364,00	Valor Inicial	\$ 7.461.244.721,00
Total Contrato	\$ 42.271.919.364,00	Total Contrato	\$ 7.461.244.721,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días	Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2026-01-19	Fecha de Iniciación	2026-01-19
Fecha de Terminación Actual	2028-01-19	Fecha de Terminación Actual	2028-01-19
No. Empleos generados	0	No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES Resumen del Informe Semanal

Durante el periodo evaluado se adelantaron actividades iniciales asociadas a la puesta en marcha del contrato de obra IDU-1592-2025 y del contrato de interventoría IDU-1578-2025, una vez suscrita el acta de inicio el 19 de enero de 2026.

En el componente técnico, la interventoría solicitó y gestionó ante el contratista la entrega de la documentación contractual requerida para el inicio de actividades previas, remitió a la Entidad el desglose de la propuesta económica del contrato de interventoría y presentó las hojas de vida del personal propuesto para su aprobación. Por su parte, el contratista entregó el borrador de la minuta de fiducia y la documentación técnica y administrativa exigida, incluyendo personal mínimo, equipos, cronograma, PMT general, Plan de Inversión del Anticipo y PAC. A la fecha de cierre del informe, la interventoría se encuentra en proceso de revisión para su respectiva aprobación. Una vez se apruebe el personal, se programarán las visitas a los segmentos priorizados.

En el componente ambiental y forestal, tanto la interventoría como el contratista entregaron las hojas de vida de los profesionales ambientales y forestales requeridos. La interventoría adelanta la verificación del cumplimiento contractual de este personal para emitir concepto de aprobación.

En el componente de SST, se realizó la afiliación del consorcio de interventoría a la ARL Colmena, mientras que el contrato de obra cuenta con cobertura de la ARL SURA. Adicionalmente, se recibió el manual de identidad en obra vigente, con base en el cual se están elaborando los elementos de identificación del personal. En cuanto a vehículos, maquinaria y equipos, el contratista presentó la relación de equipo mínimo conforme al Anexo Técnico, la cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

En el componente social, la interventoría y el contratista entregaron las hojas de vida de los profesionales sociales propuestos, encontrándose estas en proceso de revisión para su aprobación.

En el componente de tránsito, el contratista presentó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría para verificar su cumplimiento contractual.

Finalmente, en los aspectos administrativos y legales, la interventoría participó en la reunión de socialización convocada por el IDU, realizó la revisión de la documentación contractual, manuales y formatos institucionales, y asistió al primer comité de seguimiento del contrato de obra realizado el 26 de enero de 2026, en el cual participaron la Entidad, la interventoría y el contratista, estableciéndose los compromisos correspondientes.