



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022
968751 al 969750

Página 1 de 1

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800215807-2 **Telefono** 4280400

Dirección TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

968961

Forma de Pago

Credito 2021-10-06

Fecha de emisión:

2021-09-06

REF.	DESCRIPCION	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 36 MES JULIO DE 2021 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	21.638.640
	- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES		16.028.622	
	- AIU 35 %		5.610.018	
	- UTILIDAD 3 %		480.859	
	- IVA 19 %		91.363	
	MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-FIDUBOGOTA S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000-384065			
	CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo ICA para obras desarrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil			
	82180 del 08 de Septiembre del 2021			

Son: Veintiun millones setecientos treinta mil tres pesos MCTE

Subtotal \$ 21.638.640

IVA 19 % 91.363

Descuentos \$

Valor Total \$ 21.730.003

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE CODIGO DE COMERCIO.



RECIBIDO

Fecha Entrega 2021-09-09
Fecha vencimiento 2021-10-06
Software Proveedor SAP Colombia
Nit: 900320612
Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

CUFE: c48374aff3f59467fa5c1eb3e8420c8fd92d6c2f803213912ff5aeb7

Carrera 1° No 76ª-91 – PBX 325 8500 – FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com – Bogotá D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001363



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	24	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 36 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 36 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 21.638.640,00 PERIODO MES Julio de 2021
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	24	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26	8	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING FERNANDO HUERTAS	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR ROJAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	26	8	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR ROJAS	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	26	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO LONDOÑO	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad						

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1019 DE 2018 NIT. 860.077.014-4
OBJETO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONCAY S.A.
De acuerdo con la facultad otorgada, el CARLOS ABAD RAMIREZ TORO autoriza el pago a favor del contratista CONCAY S.A. por valor de : \$ 21.730.003,00 Letras: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRES PESOS M/CTE
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista)

Correspondiente al acta de ajuste No. 36 del periodo Julio de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: 
Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Matrícula No. 68202-090549 STD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma: 
Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Matrícula No. 68202-090549 STD
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: 
Nombre: RICARDO EMILIO LONDOÑO BOTERO
Matrícula No. 17202-24140
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por
CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Firma: 
Nombre : CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Matrícula No. 17202-24988 CLD
ORDENADOR DEL PAGO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTES

CODIGO

MINFRA-MN-IN-5-FR-1

VERSION

1

PAGINA

1

DE

1

FECHA

24

8

2021

Día

Mes

Año

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____ 36 ____

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ____ Julio de 2021 ____

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ____ 36 ____ (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : ____ 1019-2018 ____

OBJETO: ____ GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. ____

CONTRATISTA: ____ CONCAY S.A. ____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : ____ 1022-2018 ____

INTERVENTOR: ____ CONSORCIO ZMS ____

PLAZO INICIAL: ____ 54 MESES ____

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONT ____ 28 de agosto de 2018 ____

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ 24/03/2020 ____

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ ____ 173.033.340.745,00 ____

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ ____ 173.033.340.745,00 ____

PLAZO ACUMULADO: ____ 54 MESES ____

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: ____ 27/01/2023 ____

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: ____ 20/04/2020 ____

(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ ____ - ____

DATOS ESPECÍFICOS

CARRETERA(S): ____ Vía Nacional Bucaramanga-Bogotá ____

SECTOR: ____ Variante San Gil ____

RUTA(S) ____ 45A-06 y 45A-07 ____

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ ____ 41.775.334.578 ____

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ ____ 6.348.649.519 ____

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año Utilizado Mayo-2018	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero de 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA 36	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	95,14	100,73	1,05876	\$37.675.164,00	\$13.939.811,00	\$23.735.353,00	\$25.130.042,00	\$1.394.689,00	\$35.621.005,00
2 Sub-bases y bases	92,74	100,71	1,08594	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3 Transporte de materiales	96,87	100,24	1,03479	\$23.499.234,00	\$8.694.717,00	\$14.804.517,00	\$15.319.566,00	\$515.049,00	\$23.869.957,00
4 Aceros y elementos metálicos	85,24	101,59	1,19181	\$72.792.052,00	\$26.933.059,00	\$45.858.993,00	\$54.655.206,00	\$8.796.213,00	\$171.350.241,00
5 Acero Estructural y cables de acero	89,70	101,59	1,13255	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	93,21	101,32	1,08701	\$199.442.293,00	\$73.793.648,00	\$125.648.645,00	\$136.581.334,00	\$10.932.689,00	\$150.425.793,00
7 Concreto para superestructuras	94,85	101,39	1,05275	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	94,64	100,26	1,05012	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$209.276,00
TOTALES				\$ 333.408.743,00	\$ 123.361.235,00	\$ 210.047.508,00	\$ 231.686.148,00	\$ 21.638.640,00	\$ 381.476.272,00
MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL ____ \$ ____									
				VALOR AJUSTE A PAGAR: \$ 21.638.640,00 \$ 381.476.272,00					
				VALOR IVA \$ 91.363,00 \$ 1.610.678,00					
				VALOR TOTAL \$ 21.730.003,00 \$ 383.086.950,00					

PORCENTAJE AMORTIZADO 37 (%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA): VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsecuentes se efectúen por fuera de este plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.

2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo.

4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP.

6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe cargar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma

Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONCAY S.A.

Matrícula No.: 25202-087800 CND

Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO ZMS

C.C. 79.264.753

Original: Para el trámite de pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☒	36	Julio de 2021
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>180321</u>	RUBRO No. <u>C2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ 21.730.003,00
No. COMPROMISO	<u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	<u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO	\$ -
				TOTAL ACTA	\$ -

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO
Matricula No. : 68202-090549 STD

Caribé Guevara Jorquera



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° **1019-2018** Contratista **CONCAY S.A.**

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N° 36 Valor básico \$ 21.638.640,00 Período Julio de 2021

Valor Incluido Iva \$ 21.730.003,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 21.730.003,00	\$ -	\$ -	\$ 21.730.003,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 21.730.003,00	\$ -	\$ -	\$ 21.730.003,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 5.649.801,00	\$ 5.626.046,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 16.080.202,00	\$ 16.012.594,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 21.730.003,00	\$ 21.638.640,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

**CAMILO
GAVIRIA
SANCHEZ**

CONTRATISTA
CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ
Director

Firmado
digitalmente por
**CAMILO GAVIRIA
SANCHEZ**

**FERNANDO
ALI HUERTAS
BEDOYA**

INTERVENTOR
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director

Firmado
digitalmente por
**FERNANDO ALI
HUERTAS BEDOYA**

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80						
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60						
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81						
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31						
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26						
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06						
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95						
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77						
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09						
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96						
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93						
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55						

Carlo Gavino Sopher

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de julio de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866.724.532,00	\$ 7.787.278,00	\$ -	\$ 7.787.278,00	\$ 426.985,00	\$ 7.360.293,00	jun-20	\$ 858.937.254,00
24	JULIO	\$ 867.654.217,00	\$ 23.287.846,00	\$ 929.685,00	\$ 15.500.568,00	\$ 15.500.568,00	\$ -	jun-20	\$ 843.436.686,00
								jul-20	\$ 929.685,00
25	AGOSTO	\$ 1.116.810.623,00	\$ 52.177.192,00	\$ 249.156.406,00	\$ 28.889.346,00	\$ 28.007.126,00	\$ 882.220,00	jun-20	\$ 814.547.340,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1.177.668.623,00	\$ 106.950.660,00	\$ 60.858.000,00	\$ 54.773.468,00	\$ 50.848.554,00	\$ 3.924.914,00	jun-20	\$ 759.773.872,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
27	OCTUBRE	\$ 1.288.368.794,00	\$ 262.575.429,00	\$ 110.700.171,00	\$ 155.624.769,00	\$ 115.808.338,00	\$ 39.816.431,00	jun-20	\$ 604.149.103,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
28	NOVIEMBRE	\$ 2.848.326.029,00	\$ 497.137.714,00	\$ 1.559.957.235,00	\$ 234.660.673,00	\$ 210.524.245,00	\$ 24.136.428,00	jun-20	\$ 369.488.430,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
29	DICIEMBRE	\$ 4.496.628.370,00	\$ 676.552.882,00	\$ 1.648.302.341,00	\$ 179.316.780,00	\$ 179.316.780,00	\$ -	jun-20	\$ 190.171.650,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
30	ENERO 2021	\$ 8.249.573.236,00	\$ 1.701.665.183,00	\$ 3.752.944.866,00	\$ 1.025.112.301,00	\$ 942.347.622,00	\$ 82.764.679,00	jun-20	\$ -
								jul-20	\$ -
								ago-20	\$ -
								sep-20	\$ -
								oct-20	\$ -
								nov-20	\$ 1.146.660.846,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
31	FEBRERO 2021	\$ 13.175.652.264,00	\$ 2.249.690.834,00	\$ 4.926.079.028,00	\$ 548.025.651,00	\$ 543.020.930,00	\$ 5.004.721,00	nov-20	\$ 598.635.195,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
32	MARZO 2021	\$ 18.344.193.952,00	\$ 4.031.741.803,00	\$ 5.168.541.688,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464.886.567,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
33	ABRIL 2021	\$ 23.791.648.391,00	\$ 5.183.469.538,00	\$ 5.447.454.439,00	\$ 1.151.727.735,00	\$ 1.139.277.386,00	\$ 12.450.349,00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3.066.103.698,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
34	MAYO 2021	\$ 30.648.265.077,00	\$ 5.453.314.361,00	\$ 6.856.616.686,00	\$ 269.844.823,00	\$ 269.844.823,00	\$ -	ene-21	\$ 2.796.258.875,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
35	JUNIO 2021	\$ 36.151.649.635,00	\$ 6.015.240.776,00	\$ 5.503.384.558,00	\$ 561.926.415,00	\$ 561.926.415,00	\$ -	ene-21	\$ 2.234.332.460,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
36	JULIO 2021	\$ 41.775.334.578,00	\$ 6.348.649.519,00	\$ 5.623.684.943,00	\$ 333.408.743,00	\$ 333.408.743,00	\$ -	jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								ene-21	\$ 1.900.923.717,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00

Carilo Covina Jorjher