



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022
968751 al 969750

Página 1 de 1

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800215807-2 **Telefono** 4280400

Dirección TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

969243

Forma de Pago

Credito 2022-05-08

Fecha de emisión:

2022-04-08

REF.	DESCRIPCION	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 44 MES MARZO DE 2022 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	87.767.148
	- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES		65.012.702	
	- UTILIDAD, ADMON Y OTROS 35 %		22.754.446	
	- UTILIDAD 3 %		1.950.381	
	- IVA 19 %		370.572	
	MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-FIDUBOGOTA S.A CONCAYS NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000-384065			
	CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA			
	Codigo ICA para obras desarrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil			
	36682 del 11 de Abril del 2022			

Son: Ochenta y ocho millones ciento treinta y siete mil setecientos veinte pesos MCTE

Subtotal \$ 87.767.148

IVA 19 % 370.572

Descuentos \$

Valor Total \$ **88.137.720**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE CODIGO DE COMERCIO.



RECIBIDO

Fecha Entrega 2022-04-11
Fecha vencimiento 2022-05-08
Software Proveedor SAP Colombia
Nit: 900320612
Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

CUFE: cec091240e154917460628c57720b652cf7f181f21371646937f56


Carrera 1° No 76ª-91 – PBX 325 8500 – FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com – Bogotá D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001671

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14695234659



(415)7707212489984(8020) 000001469523465 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 6 0 0 7 7 0 1 4** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **3 1** Impuestos de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social
CONCAY S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.** 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 76 A 91

42. Correo electrónico **notificacion@concaysa.com** 43. Código postal 44. Teléfono 1 **3 2 5 8 5 0 0** 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad		
4 2 1 0	1 9 8 0 0 7 2 9	4 6 6 3	2 0 1 8 0 5 1 7		
50. Código				1	2
				4 7 3 1	4 2 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	8	2	6	4	2	4	8	5	2				
03- Impuesto al patrimonio						14- Informante de exogena																			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						18- Precios de transferencia																			
07- Retención en la fuente a título de renta						26- Declaración individual precios de tran																			
08- Retención timbre nacional						42- Obligado a llevar contabilidad																			
09- Retención en la fuente en el impuesto						48- Impuesto sobre las ventas - IVA																			
10- Obligado aduanero						52- Facturador electrónico																			
13- Gran contribuyente																									

Obligados aduaneros										Exportadores						
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	2	2	3								1	2	57. Modo	2		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC	5	4	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 06 - 16 / 07 : 30: 48**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:




984. Nombre **CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA**

985. Cargo **Representante Legal Suplente Certificado**

ACTA DE AJUSTES No. 44
MARZO DE 2022


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEP-MNT-IN-4-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		FECHA: 08/04/2022 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 44 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 44 (Indique el número del acta)	PERIODO MES: MARZO 2022	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 87,767,148,00

Fecha de Presentación por parte del Contratista al Interventor	Día/Mes/Año	Nombre de quien recibe	Firma	Causas de la devolución:
Fecha de devolución por parte del interventor (en caso de requerirse)	8-abr-22	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
Fecha de entrega del acta corregida del contratista al interventor				
Fecha de aprobación por parte del interventor	8-abr-22	ING FERNANDO HUERTAS		
Fecha de presentación del interventor a la dirección territorial	8-abr-22	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
Fecha de devolución por parte de la dirección territorial (en caso de requerirse)				
Fecha de presentación del interventor a la dirección territorial	8-abr-22	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
Fecha de suscripción por el director territorial	8-abr-22	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
Fecha de entrega de la dirección territorial al contratista				
Fecha de entrega al gestor técnico de proyecto	8-abr-22	Bismarck Andres Rodriguez Forero		
Fecha de devolución por parte del gestor técnico de proyecto (en caso de requerirse)				
Fecha de entrega del acta corregida al gestor técnico de proyecto				
Fecha de suscripción por parte del ordenador del pago				

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018	
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
CONTRATISTA: CONCA Y S.A. NIT. 860,077,014-4	
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIANA KARINA ANGARITA CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONCA Y S.A.	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 88,137,720.00 VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 44 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)		DEL PERIODO: MARZO 2021 (Indicar el periodo del Acta)		y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
Firma:  Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Matrícula profesional No. 68202-090549 STD SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma:  Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Matrícula profesional No. 68202-090549 STD DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma:  Nombre: BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO Matrícula profesional No. 68202-409411 STD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma:  Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA Nombre: DIANA KARINA ANGARITA CASTRO Matrícula Profesional No. 142786 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEP-MIN-IV-S-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 de 1

FECHA

08/04/2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 44 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 44

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MARZO 2022

CONTRATO DE OBRA No. 1019 de 2018

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

54 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

54 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

28/08/2018

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

27/01/2023

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

24/03/2020

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

20/04/2020

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONCAY S.A.

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 173.033.340.745,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1022 de 2018

INTERVENTOR:

CONSORCIO ZMS

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 173.033.340.745,00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 79.164.789.233,07

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

\$ 14.776.996.362,00

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Mes y Año utilizado Mayo-2018	Mes y Año Utilizado Mayo-2022							
1 Obras de Explenación	95.14	101.40	1.06580	\$32.940.010,00	\$12.517.204,00	\$20.422.806,00	\$21.766.627,00	\$1.343.821,00	\$40.910.616,00
2 Sub-bases y bases	92.74	101.46	1.09403	\$322.221.489,00	\$122.444.166,00	\$199.777.323,00	\$218.562.385,00	\$18.785.062,00	\$18.785.062,00
3 Transporte de materiales	96.87	100.42	1.03665	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.210.249,00
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	104.69	1.22818	\$396.733.404,00	\$150.758.894,00	\$245.974.710,00	\$302.101.219,00	\$56.126.509,00	\$595.719.308,00
5 Acero estructural y cables de acero	89.70	104.69	1.16711	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varios	93.21	102.07	1.09505	\$170.394.571,00	\$64.749.937,00	\$105.644.634,00	\$115.686.156,00	\$10.041.522,00	\$418.333.931,00
7 Concreto para superestructuras	94.85	99.88	1.05303	\$44.717.047,00	\$16.992.478,00	\$27.724.569,00	\$29.194.803,00	\$1.470.234,00	\$1.470.234,00
8 Pavimentación con asfaltos, purturas, geotextiles	94.64	102.57	1.08379	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$209.276,00
TOTALES	\$ 967.006.521,00	\$ 367.462.479,00	\$ 599.544.042,00	\$ 887.311.190,00	\$ 87.767.148,00	\$ 1.100.638.676,00	\$ 370.572,00	\$ 4.647.141,00	\$ 1.105.285.817,00

VALOR AJUSTE

\$ 87.767.148,00

VALOR IVA

\$ 370.572,00

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

\$ 88.137.720,00

PORCENTAJE AMORTIZADO:

38,00 (%) (tres decimales)

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

VALOR AJUSTE	\$ -
VALOR IVA	\$ -
VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -

(Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

\$ 87.767.148,00

VALOR IVA

\$ 370.572,00

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

\$ 88.137.720,00

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

\$ 87.767.148,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 88.137.720,00

(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS:

OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen en forma de adelantos, el presente formato se aplicará igualmente para contratos sin anticipo.

2. El formato MEP-MIN-IV-S-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El(II) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEP-MIN-IV-S.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:

Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN

Representante Legal o Apoderado

Contratista CONCAY S.A.

Matrícula Profesional No. 2520



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☒	44	MARZO 2022
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>180321</u>	RUBRO No. <u>C2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ 88.137.720,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
TOTAL ACTA					\$ 88.137.720,00

Firmado
digitalmente por
EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO
Matricula No. : 68202-090549 STD

Carlo Gerardo Sanchez

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	1019-2018	Contratista	CONCAY S.A.
-------------	------------------	-------------	--------------------

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N°	44	Valor básico	\$ 87.767.148,00	Período	MARZO 2022
-------------------	----	--------------	------------------	---------	------------

Valor Incluido Iva	\$ 88.137.720,00
--------------------	------------------

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 88.137.720,00	\$ -	\$ -	\$ 88.137.720,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 88.137.720,00	\$ -	\$ -	\$ 88.137.720,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 22.915.807,00	\$ 22.819.458,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 65.221.913,00	\$ 64.947.690,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 88.137.720,00	\$ 87.767.148,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

Firmado digitalmente por CAMILO GAVIRIA SANCHEZ
Fecha: 2022.04.08 18:45:35 -05'00'

CONTRATISTA
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ
Director



INTERVENTOR
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BÁSICO)		VALORES PARCIALES (BÁSICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866,724,532.00	\$ 7,787,278.00	\$ -	\$ 7,787,278.00	\$ 426,985.00	\$ 7,360,293.00	jun-20	\$ 858,937,254.00
24	JULIO	\$ 867,654,217.00	\$ 23,287,846.00	\$ 929,685.00	\$ 15,500,568.00	\$ 15,500,568.00	\$ -	jun-20	\$ 843,436,686.00
								jul-20	\$ 929,685.00
25	AGOSTO	\$ 1,116,810,623.00	\$ 52,177,192.00	\$ 249,156,406.00	\$ 28,889,346.00	\$ 28,007,126.00	\$ 882,220.00	jun-20	\$ 814,547,340.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1,177,668,623.00	\$ 106,950,660.00	\$ 60,858,000.00	\$ 54,773,468.00	\$ 50,848,554.00	\$ 3,924,914.00	jun-20	\$ 759,773,872.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
27	OCTUBRE	\$ 1,288,368,794.00	\$ 262,575,429.00	\$ 110,700,171.00	\$ 155,624,769.00	\$ 115,808,338.00	\$ 39,816,431.00	jun-20	\$ 604,149,103.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
								oct-20	\$ 110,700,171.00
28	NOVIEMBRE	\$ 2,848,326,029.00	\$ 497,137,714.00	\$ 1,559,957,235.00	\$ 234,660,673.00	\$ 210,524,245.00	\$ 24,136,428.00	jun-20	\$ 369,488,430.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
								oct-20	\$ 110,700,171.00
								nov-20	\$ 1,559,957,235.00
29	DICIEMBRE	\$ 4,496,628,370.00	\$ 676,552,882.00	\$ 1,648,302,341.00	\$ 179,316,780.00	\$ 179,316,780.00	\$ -	jun-20	\$ 190,171,650.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
								oct-20	\$ 110,700,171.00
								nov-20	\$ 1,559,957,235.00
								dic-20	\$ 1,648,302,341.00
30	ENERO 2021	\$ 8,249,573,236.00	\$ 1,701,665,183.00	\$ 3,752,944,866.00	\$ 1,025,112,301.00	\$ 942,347,622.00	\$ 82,764,679.00	jun-20	\$ -
								nov-20	\$ 1,146,660,846.00
								dic-20	\$ 1,648,302,341.00
								ene-21	\$ 3,752,944,866.00
31	FEBRERO 2021	\$ 13,175,652,264.00	\$ 2,249,690,834.00	\$ 4,926,079,028.00	\$ 548,025,651.00	\$ 543,020,930.00	\$ 5,004,721.00	nov-20	\$ 598,635,195.00
								dic-20	\$ 1,648,302,341.00
								ene-21	\$ 3,752,944,866.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
32	MARZO 2021	\$ 18,344,193,952.00	\$ 4,031,741,803.00	\$ 5,168,541,688.00	\$ 1,782,050,969.00	\$ 1,782,050,969.00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464,886,567.00
								ene-21	\$ 3,752,944,866.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
33	ABRIL 2021	\$ 23,791,648,391.00	\$ 5,183,469,538.00	\$ 5,447,454,439.00	\$ 1,151,727,735.00	\$ 1,139,277,386.00	\$ 12,450,349.00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3,066,103,698.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
34	MAYO 2021	\$ 30,648,265,077.00	\$ 5,453,314,361.00	\$ 6,856,616,686.00	\$ 269,844,823.00	\$ 269,844,823.00	\$ -	ene-21	\$ 2,796,258,875.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
35	JUNIO 2021	\$ 36,151,649,635.00	\$ 6,015,240,776.00	\$ 5,503,384,558.00	\$ 561,926,415.00	\$ 561,926,415.00	\$ -	ene-21	\$ 2,234,332,460.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
36	JULIO 2021	\$ 41,775,334,578.00	\$ 6,348,649,519.00	\$ 5,623,684,943.00	\$ 333,408,743.00	\$ 333,408,743.00	\$ -	ene-21	\$ 1,900,923,717.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
37	AGOSTO 2021	\$ 47,595,190,439.00	\$ 6,907,481,973.00	\$ 5,819,855,861.00	\$ 558,832,454.00	\$ 558,047,797.00	\$ 784,657.00	ene-21	\$ 1,342,091,263.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00

Carlo Gaviria Soriano

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
38	SEPTIEMBRE 2021	\$ 53.051.783.107,00	\$ 7.738.764.662,00	\$ 5.456.592.668,00	\$ 831.282.687,00	\$ 831.282.687,00	\$ -	ene-21	\$ 510.808.576,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
39	OCTUBRE 2021	\$ 58.259.045.599,00	\$ 8.009.091.850,00	\$ 5.207.262.492,00	\$ 270.327.190,00	\$ 270.327.190,00	\$ -	ene-21	\$ 240.481.386,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
40	NOVIEMBRE 2021	\$ 63.589.633.041,00	\$ 8.688.745.694,00	\$ 5.330.587.442,00	\$ 679.653.844,00	\$ 679.653.844,00	\$ -	ene-21	\$ -
								feb-21	\$ 4.486.906.570,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
41	DICIEMBRE 2021	\$ 68.726.673.949,00	\$ 9.582.965.270,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 894.219.576,00	\$ 894.219.576,00	\$ -	feb-21	\$ 3.592.686.994,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
42	ENERO 2022	\$ 73.863.714.857,00	\$ 11.782.464.072,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ -	feb-21	\$ 1.393.188.192,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
43	FEBRERO 2022	\$ 79.164.789.234,00	\$ 13.809.988.841,00	\$ 5.301.074.377,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ -	feb-21	\$ -
								mar-21	\$ 4.534.205.111,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
44	MARZO 2022	\$ 79.396.361.055,00	\$ 14.776.995.362,00	\$ 231.571.821,00	\$ 967.006.521,00	\$ 967.006.521,00	\$ -	mar-21	\$ 3.567.198.590,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.820,62

Carlo Gaurin Jorjani

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Carlo Gaviria Salazar