



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 012220 DEL 26
DIC 2022 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764053381766 DE 09-08-2023 al 09-02-2025
969751 al 970250

Señores:	
INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
NIT:	800215807-2 Telefono 4280400
Dirección	TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta	969824
Forma de Pago	Fecha de emisión:
Credito 2024-01-03	2023-12-04

REF.	DESCRIPCION	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTES No. 61 MES AGOSTO DE 2023 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - VALOR TOTAL ACTA AJUSTES - AIU 35 % - UTILIDAD 3 % - IVA 19 % MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,12 por mil 86912 del 06 de Diciembre del 2023	-	-	229.967.438
			170.346.250	
			59.621.188	
			5.110.388	
			970.974	

Son: Doscientos treinta millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos doce pesos MCTE	Subtotal	\$	229.967.438
	IVA	19 %	970.974
	Descuentos	\$	
	Valor Total	\$	230.938.412

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE CODIGO DE COMERCIO.




RECIBIDO

Fecha Entrega	2023-12-07
Fecha vencimiento	2024-01-03
Software Proveedor	SAP Colombia
Nit:	900320612
Nombre Software	FECCYSAPFILE-DOCUMENT

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14847389292



(415)7707212489984(8020) 000001484738929 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 7 7 0 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONCAY S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 1 76 A 91

42. Correo electrónico

notificacion@concaysa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 5 8 5 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 0 0 7 2 9

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 5 1 7

Otras actividades

1

2

4 7 3 1

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

26- Declaración individual precios de tran

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55- Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 1 56. Tipo 2 Servicio 1 2 3 57. Modo 2 58. CPC 5 4

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 11 / 14 : 54: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado


**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y T.P No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de pago No. 9455961001 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud de septiembre de 2023 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA al 31 de agosto de 2023; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogotá a los once (11) días del mes septiembre de 2023.



(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO

Revisor Fiscal


Tarjeta Profesional No. **241.967-T**

Designada por **CROWE CO S. A. S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas". Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

ACTA DE AJUSTES No. 61

AGOSTO DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA 1 de 1																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		FECHA: 29-09-2023 (Día / Mes / Año)																																																																																					
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 61 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 61 (Indique el número del acta)	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER																																																																																					
PERIODO MES: AGOSTO 2023		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 229.967.438,00																																																																																					
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>ING</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>29-sep-23</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24-nov-23</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ING MARLON OSWALDO GAMBOA</td><td>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01/12/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>JOSE LUCIO ALVAREZ</td><td>JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Firmado digitalmente por JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA</td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04/12/23</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Luis Diaz</td><td>LUIS JAIME DIAZ PEREZ Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td><td></td></tr></tbody></table>			FECHA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	29-sep-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA			NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE				24-nov-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING MARLON OSWALDO GAMBOA	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE			NOMBRE DE QUIEN RECIBE					NOMBRE DE QUIEN RECIBE				01/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ	JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Firmado digitalmente por JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE					NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				04/12/23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	LUIS JAIME DIAZ PEREZ Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	
FECHA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																			
29-sep-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																																				
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																						
24-nov-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																																				
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING MARLON OSWALDO GAMBOA	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE																																																																																				
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																						
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																						
01/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ	JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Firmado digitalmente por JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA																																																																																				
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																																						
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																																						
04/12/23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	LUIS JAIME DIAZ PEREZ Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																																				
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																							
ORDEN DE PAGO																																																																																							
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018																																																																																							
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER																																																																																							
CONTRATISTA: CONCA Y S.A. NIT. 860.077.014-4																																																																																							
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCA Y S.A. (Indicar el ordenador del pago)																																																																																							
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 230.938.412,00 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																																							
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 61 DEL PERIODO AGOSTO 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																																							
 Firma Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPITVC SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)																																																																																					
 Firma Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría y Dirección Territorial.																																																																																							

Carla Cecilia Sepúlveda

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO	MEP/MI-IV-5-FR-1
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	1 de 2

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 61 (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: ☐ SI ☒ NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: AGOSTO 2023		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2018 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONCAV S.A.		FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)
			VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -
			VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00

DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ 123.296.228.380,00							
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		\$ 69.917.587.591,00							

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS	
	Mes y Año Utilizado Mayo - 2018 I	Mes y Año Utilizado Diciembre - 2021 I								
	Is	I	I / Is	(A)	(B)	Pm-A-B	Pi-Pm*(I/Is)	Pi-Po		
1 Obras de Exploración	95,14	103,21	1,08482	\$21.720.881,00	\$6.255.614,00	\$15.465.267,00	\$16.777.031,00	\$1.311.764,00	\$154.034.026,00	
2 Sub-bases y bases	92,74	102,43	1,10449	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$625.546.724,00	
3 Transporte de materiales	96,87	100,89	1,04150	\$23.817.214,00	\$6.859.358,00	\$16.957.856,00	\$17.661.607,00	\$703.751,00	\$52.899.391,00	
4 Aceros y elementos metálicos	85,24	108,28	1,27030	\$85.963.075,00	\$24.757.366,00	\$61.205.709,00	\$77.749.612,00	\$16.543.903,00	\$3.486.419.430,00	
5 Acero estructural y cables de acero	89,70	108,28	1,20713	\$207.730.234,00	\$59.826.307,00	\$147.903.927,00	\$178.539.267,00	\$30.635.340,00	\$1.908.398.937,00	
6 Concretos, morteros y obras varias	93,21	104,30	1,11898	\$63.438.749,00	\$18.270.360,00	\$45.168.389,00	\$50.542.524,00	\$5.374.135,00	\$958.698.759,00	
7 Concreto para superestructuras	94,85	99,33	1,04723	\$12.441.249,00	\$3.583.080,00	\$8.858.169,00	\$9.276.540,00	\$418.371,00	\$56.101.162,00	
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, geotextiles	94,64	104,67	1,10598	\$8.210.525,00	\$2.364.631,00	\$5.845.894,00	\$6.465.442,00	\$619.548,00	\$154.917.420,00	
TOTALES				\$ 423.321.927,00	\$ 121.916.716,00	\$ 301.405.211,00	\$ 357.012.023,00	\$ 55.606.812,00	\$ 7.597.015.869,00	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,80 (%) (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 55.606.812,00	\$ 7.597.015.869,00
								VALOR IVA	\$ 234.784,00	\$ 32.076.289,00
								VALOR TOTAL	\$ 55.841.596,00	\$ 7.629.092.158,00

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	
	Mes y Año Utilizado Mayo - 2018 Is	Mes y Año Utilizado Diciembre - 2021 I							
	Is	I	I / Is	(A)	(B)	Pm-A-B	Pi-Pm*(I/Is)	Pi-Po	
1 Obras de Exploración	95,14	103,21	1,08482	\$61.106.434,00	\$17.598.653,00	\$43.507.781,00	\$47.196.111,00	\$3.690.330,00	
2 Sub-bases y bases	92,74	102,43	1,10449	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3 Transporte de materiales	96,87	100,89	1,04150	\$67.003.960,00	\$19.297.140,00	\$47.706.820,00	\$49.686.653,00	\$1.979.833,00	
4 Aceros y elementos metálicos	85,24	108,28	1,27030	\$241.836.275,00	\$69.648.847,00	\$172.187.428,00	\$218.729.690,00	\$46.542.262,00	
5 Acero estructural y cables de acero	89,70	108,28	1,20713	\$584.398.665,00	\$168.306.816,00	\$416.091.849,00	\$502.276.954,00	\$86.185.105,00	
6 Concretos, morteros y obras varias	93,21	104,30	1,11898	\$178.469.544,00	\$51.399.229,00	\$127.070.315,00	\$142.189.141,00	\$15.118.826,00	
7 Concreto para superestructuras	94,85	99,33	1,04723	\$35.000.440,00	\$10.080.127,00	\$24.920.313,00	\$26.097.299,00	\$1.178.986,00	
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, geotextiles	94,64	104,67	1,10598	\$23.098.324,00	\$6.652.317,00	\$16.446.007,00	\$18.188.955,00	\$1.742.948,00	
TOTALES				\$ 1.190.913.642,00	\$ 342.983.129,00	\$ 847.930.513,00	\$ 1.004.366.803,00	\$ 156.436.290,00	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,80 (%) (tres decimales)								VALOR AJUSTE	\$ 156.436.290,00
								VALOR IVA	\$ 660.509,00
								VALOR TOTAL	\$ 157.096.799,00

Gonzalo García Sandoval



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEP/MN1-IN-S-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 de 2

FECHA

29/09/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 61 (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: ☐ SI ☒ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: AGOSTO 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

54 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

65 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

28/08/2018

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/12/2023

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONCAY S.A.

FECHA DE SUSPENSIÓN:

24/03/2020

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

20/04/2020

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018

INTERVENTOR:

CONSORCIO ZMS

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado (Ejemplo: 2022)	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado: Enero, 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P= A-B	P=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	103,28	104,36	1,01046	\$61.106.434,00	\$17.598.653,00	\$43.507.781,00	\$43.962.872,00	\$455.091,00	\$455.091,00
11602 Aliviaderos, subbases y bases	102,44	103,71	1,01240	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104,35	106,80	1,02348	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109,42	110,96	1,01407	\$8.125.069,00	\$2.340.020,00	\$5.785.049,00	\$5.866.445,00	\$81.396,00	\$81.396,00
11605 Obras de urbanismo	105,35	107,61	1,02145	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108,95	111,12	1,01992	\$635.604.562,00	\$183.054.114,00	\$452.550.448,00	\$461.565.253,00	\$9.014.805,00	\$9.014.805,00
11607 Señalización y control de tránsito	102,36	105,12	1,02696	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11608 Transporte y sobre acarreo	100,89	101,56	1,00664	\$67.003.960,00	\$19.297.140,00	\$47.706.820,00	\$48.023.593,00	\$316.773,00	\$316.773,00
14101 Preliminares y cimentación	101,57	103,67	1,02068	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14102 Subestructura y cimentación	102,82	105,24	1,02354	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107,49	109,95	1,02289	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102,58	105,35	1,02700	\$419.073.617,00	\$120.693.202,00	\$298.380.415,00	\$306.436.686,00	\$8.056.271,00	\$8.056.271,00
14105 Drenajes	112,43	114,35	1,01708	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 1.190.913.642,00	\$ 342.983.129,00	\$ 847.930.513,00	\$ 865.854.849,00	\$ 17.924.336,00	\$ 17.924.336,00

VALOR AJUSTE

\$ 17.924.336,00

VALOR IVA

\$ 75.681,00

VALOR TOTAL

\$ 18.000.017,00

PORTAJE AMORTIZADO:

28,80 (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR			VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR AJUSTE	\$	-	VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	229.967.438,00
VALOR IVA	\$	-	VALOR IVA	\$	970.974,00
VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	230.938.412,00

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

\$ 229.967.438,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 230.938.412,00

(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

NOTAS:

- Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen
- El formato MEP/MN1-IN-S-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
- Si (i) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió
- Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Instructivo MEP/MN1-IN-S.
- El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
- El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
- Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:



Nombre:

RODRIGO ALBERTO BERNAL MALAGÓN


Representante Legal o Apoderado

Contratista: CONCAY S.A.

Matrícula Profesional No.:

25202-52473 CND

Firma:



Nombre:

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

Representante Legal o Apoderado

Interventoría: CONSORCIO ZMS

Matrícula Profesional No.:

25202-52473 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☒	61
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>193322</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>230.938.412,00</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
				TOTAL ACTA	\$ <u>230.938.412,00</u>

JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No. : 68700-63803 STD

Formulario RP - 193322-20; \$230938412,00
Texto Libre **SMCN GCE** ACTA DE AJUSTES No. 61 - CONCA Y S.A., NIT 860.077.014-4
Asunto **SMCN GCE** ACTA DE AJUSTES No. 61 - CONCA Y S.A., NIT 860.077.014-4 RP - 193322-20; \$230938412,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1019-2018	Contratista	CONCAY S.A.
Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
Acta de Ajuste N°	61	Valor básico	\$ 229.967.438,00
		Período	AGOSTO 2023
Valor Incluido Iva	\$	230.938.412,00	

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 230.938.412,00	\$ -	\$ -	\$ 230.938.412,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 230.938.412,00	\$ -	\$ -	\$ 230.938.412,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 60.043.987,12	\$ 59.791.534,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 170.894.424,88	\$ 170.175.904,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 230.938.412,00	\$ 229.967.438,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

Firmado digitalmente por CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

CONTRATISTA

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

Director

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

INTERVENTOR

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCV

ICOCV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																																										
Código grupo de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subcategorías CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación a tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2021												2022												2023											
							Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio										
							Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice										
530201	53211	06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y exaltación	22.06	102.79	102.72	102.82	102.98	103.14	103.21	103.28	104.36	106.59	106.53	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31	115.70	118.02	118.78	119.53	119.90	119.90	120.71									
530201	53211	06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89	114.91	117.90	119.71	120.52	121.03	121.41	121.78									
530201	53211	06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	103.25	104.51	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71	131.73	132.31	132.85	133.11	132.97	134.18									
530201	53211	06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje	7.09	107.49	108.56	109.35	108.78	109.61	109.16	109.42	119.96	111.37	114.55	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.45	119.33	119.69	119.27	123.17	125.08	125.23	125.48	125.47	125.22	124.87									
530201	53211	06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	121.13	122.23	123.96	124.28	124.99	125.56	125.69									
530201	53211	06	Vías interurbanas	11606	06	Obras económicas y mitigación	4.87	105.45	107.62	107.59	108.14	108.36	108.49	106.95	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.59	116.64	118.44	118.64	118.22	123.30	125.51	125.76	126.58	127.02	126.73	127.04									
530201	53211	06	Vías interurbanas	11607	07	Seguridad y control de tránsito	4.40	100.81	101.71	101.30	102.19	101.70	102.00	102.36	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.29	114.36	126.39	131.60	130.88	132.04	131.26	129.94	130.76									
530201	53211	06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.74	108.97	111.19	111.67	113.11	115.59	116.31	116.41										
530201	53221	11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	3.32	100.98	101.33	101.36	101.43	101.39	101.29	101.57	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91	107.49	108.03	108.51	106.49	109.19	109.44	109.34	116.36	119.16	120.29	120.12	120.92	121.22	121.55									
530201	53221	11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	102.34	102.82	105.34	106.43	108.23	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56	123.76	124.25	124.71	124.94	125.10	125.69									
530201	53221	11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, super.	26.65	105.86	107.21	107.54	107.16	106.76	106.77	107.49	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82	116.49	117.03	116.58	117.77	118.06	117.41	124.74	127.78	128.30	128.53	128.63	128.49	128.49										
530201	53221	11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, super.	15.73	101.66	102.16	102.31	102.10	101.90	101.84	102.58	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33	128.77	129.39	129.78	129.97	130.32	130.69									
530201	53221	11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	106.80	107.13	106.83	107.30	108.76	112.13	112.43	114.35	114.78	124.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67	136.64	139.48	136.60	137.16	137.29	137.63	135.17									

Fuente: DANL - ICOCV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC" corresponde a la unión de la división 53 del CPC V2.0 AC, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 29 de agosto de 2023

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866.724.532,00	\$ 7.787.278,00	\$ -	\$ 7.787.278,00	\$ 426.985,00	\$ 7.360.293,00	jun-20	\$ 858.937.254,00
24	JULIO	\$ 867.654.217,00	\$ 23.287.846,00	\$ 929.685,00	\$ 15.500.568,00	\$ 15.500.568,00	\$ -	jun-20	\$ 843.436.686,00
								jul-20	\$ 929.685,00
25	AGOSTO	\$ 1.116.810.623,00	\$ 52.177.192,00	\$ 249.156.406,00	\$ 28.889.346,00	\$ 28.007.126,00	\$ 882.220,00	jun-20	\$ 814.547.340,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1.177.668.623,00	\$ 106.950.660,00	\$ 60.858.000,00	\$ 54.773.468,00	\$ 50.848.554,00	\$ 3.924.914,00	jun-20	\$ 759.773.872,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
27	OCTUBRE	\$ 1.288.368.794,00	\$ 262.575.429,00	\$ 110.700.171,00	\$ 155.624.769,00	\$ 115.808.338,00	\$ 39.816.431,00	jun-20	\$ 604.149.103,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
28	NOVIEMBRE	\$ 2.848.326.029,00	\$ 497.137.714,00	\$ 1.559.957.235,00	\$ 234.660.673,00	\$ 210.524.245,00	\$ 24.136.428,00	jun-20	\$ 369.488.430,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
29	DICIEMBRE	\$ 4.496.628.370,00	\$ 676.552.882,00	\$ 1.648.302.341,00	\$ 179.316.780,00	\$ 179.316.780,00	\$ -	jun-20	\$ 190.171.650,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
30	ENERO 2021	\$ 8.249.573.236,00	\$ 1.701.665.183,00	\$ 3.752.944.866,00	\$ 1.025.112.301,00	\$ 942.347.622,00	\$ 82.764.679,00	jun-20	\$ -
								nov-20	\$ 1.146.660.846,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
31	FEBRERO 2021	\$ 13.175.652.264,00	\$ 2.249.690.834,00	\$ 4.926.079.028,00	\$ 548.025.651,00	\$ 543.020.930,00	\$ 5.004.721,00	nov-20	\$ 598.635.195,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
32	MARZO 2021	\$ 18.344.193.952,00	\$ 4.031.741.803,00	\$ 5.168.541.688,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464.886.567,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
33	ABRIL 2021	\$ 23.791.648.391,00	\$ 5.183.469.538,00	\$ 5.447.454.439,00	\$ 1.151.727.735,00	\$ 1.139.277.386,00	\$ 12.450.349,00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3.066.103.698,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
34	MAYO 2021	\$ 30.648.265.077,00	\$ 5.453.314.361,00	\$ 6.856.616.686,00	\$ 269.844.823,00	\$ 269.844.823,00	\$ -	ene-21	\$ 2.796.258.875,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
35	JUNIO 2021	\$ 36.151.649.635,00	\$ 6.015.240.776,00	\$ 5.503.384.558,00	\$ 561.926.415,00	\$ 561.926.415,00	\$ -	ene-21	\$ 2.234.332.460,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00

Carlo Gaviria

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
36	JULIO 2021	\$ 41.775.334.578,00	\$ 6.348.649.519,00	\$ 5.623.684.943,00	\$ 333.408.743,00	\$ 333.408.743,00	\$ -	ene-21	\$ 1.900.923.717,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
37	AGOSTO 2021	\$ 47.595.190.439,00	\$ 6.907.481.973,00	\$ 5.819.855.861,00	\$ 558.832.454,00	\$ 558.047.797,00	\$ 784.657,00	ene-21	\$ 1.342.091.263,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
38	SEPTIEMBRE 2021	\$ 53.051.783.107,00	\$ 7.738.764.662,00	\$ 5.456.592.668,00	\$ 831.282.687,00	\$ 831.282.687,00	\$ -	ene-21	\$ 510.808.576,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
39	OCTUBRE 2021	\$ 58.259.045.599,00	\$ 8.009.091.850,00	\$ 5.207.262.492,00	\$ 270.327.190,00	\$ 270.327.190,00	\$ -	ene-21	\$ 240.481.386,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
40	NOVIEMBRE 2021	\$ 63.589.633.041,00	\$ 8.688.745.694,00	\$ 5.330.587.442,00	\$ 679.653.844,00	\$ 679.653.844,00	\$ -	ene-21	\$ -
								feb-21	\$ 4.486.906.570,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
41	DICIEMBRE 2021	\$ 68.726.673.949,00	\$ 9.582.965.270,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 894.219.576,00	\$ 894.219.576,00	\$ -	feb-21	\$ 3.592.686.994,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00

Carlo Carlos Sanchez

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
42	ENERO 2022	\$ 73.863.714.857,00	\$ 11.782.464.072,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ -	feb-21	\$ 1.393.188.192,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
43	FEBRERO 2022	\$ 79.164.789.234,00	\$ 13.809.988.841,00	\$ 5.301.074.377,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ -	feb-21	\$ -
								mar-21	\$ 4.534.205.111,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
44	MARZO 2022	\$ 79.396.361.055,00	\$ 14.776.995.362,00	\$ 231.571.821,00	\$ 967.006.521,00	\$ 967.006.521,00	\$ -	mar-21	\$ 3.567.198.590,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
45	ABRIL 2022	\$ 79.673.183.106,00	\$ 18.102.854.365,00	\$ 276.822.051,00	\$ 3.325.859.003,00	\$ 3.323.992.067,00	\$ 1.866.936,00	mar-21	\$ 241.339.587,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
46	MAYO 2022	\$ 79.936.032.537,00	\$ 20.592.825.101,00	\$ 262.849.431,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ -	mar-21	\$ -
								abr-21	\$ 3.198.823.290,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00

Carlo Gavito Sordani

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
47	JUNIO 2022	\$ 81.031.376.851,00	\$ 22.697.957.102,00	\$ 1.095.344.314,00	\$ 2.105.132.001,00	\$ 2.091.534.469,00	\$ 13.597.532,00	abr-21	\$ 1.093.691.289,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
48	JULIO 2022	\$ 82.246.671.074,00	\$ 25.357.262.204,00	\$ 1.215.294.223,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ -	abr-21	\$ -
								may-21	\$ 5.291.002.873,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
49	AGOSTO 2022	\$ 83.635.927.729,00	\$ 28.464.500.243,00	\$ 1.389.256.655,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ -	may-21	\$ 2.183.764.834,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
50	SEPTIEMBRE 2022	\$ 86.142.478.903,00	\$ 32.457.294.058,00	\$ 2.506.551.174,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ -	may-21	\$ -
								jun-21	\$ 3.694.355.577,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00

Carlo Gaviria Sanchez

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
51	OCTUBRE 2022	\$ 89.472.433.893,00	\$ 37.997.541.796,00	\$ 3.329.954.990,00	\$ 5.540.247.738,00	\$ 5.536.719.676,00	\$ 3.528.062,00	jun-21	\$ -
								jul-21	\$ 3.777.792.782,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
52	NOVIEMBRE 2022	\$ 94.418.058.260,00	\$ 41.351.264.462,00	\$ 4.945.624.367,00	\$ 3.353.722.666,00	\$ 3.349.690.380,00	\$ 4.032.286,00	jul-21	\$ 424.070.116,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
53	DICIEMBRE 2022	\$ 104.130.057.683,00	\$ 42.944.046.698,00	\$ 9.711.999.423,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ -	jul-21	\$ -
								ago-21	\$ 4.651.143.741,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
54	ENERO 2023	\$ 107.047.440.530,00	\$ 48.265.001.074,00	\$ 2.917.382.847,00	\$ 5.320.954.376,00	\$ 5.320.066.405,00	\$ 887.971,00	ago-21	\$ -
								sep-21	\$ 4.786.782.033,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00

Carlo Gaviria Sanchez

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
55	FEBRERO 2023	\$ 108,551,819,144.00	\$ 50,540,687,901.00	\$ 1,504,378,614.00	\$ 2,275,686,827.00	\$ 2,275,686,827.00	\$ -	sep-21	\$ 2,511,095,206.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00
								jun-22	\$ 1,095,344,314.00
								jul-22	\$ 1,215,294,223.00
								ago-22	\$ 1,389,256,655.00
								sep-22	\$ 2,506,551,174.00
								oct-22	\$ 3,329,954,990.00
								nov-22	\$ 4,945,624,367.00
								dic-22	\$ 9,711,999,423.00
								ene-23	\$ 2,917,382,847.00
								feb-23	\$ 1,504,378,614.00
56	MARZO 2023	\$ 110,253,169,773.00	\$ 53,783,268,635.00	\$ 1,701,350,629.00	\$ 3,242,580,734.00	\$ 3,242,580,734.00	\$ -	sep-21	\$ -
								oct-21	\$ 4,475,776,964.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00
								jun-22	\$ 1,095,344,314.00
								jul-22	\$ 1,215,294,223.00
								ago-22	\$ 1,389,256,655.00
								sep-22	\$ 2,506,551,174.00
								oct-22	\$ 3,329,954,990.00
								nov-22	\$ 4,945,624,367.00
								dic-22	\$ 9,711,999,423.00
								ene-23	\$ 2,917,382,847.00
								feb-23	\$ 1,504,378,614.00
								mar-23	\$ 1,701,350,629.00
57	ABRIL 2023	\$ 112,175,349,503.00	\$ 57,878,781,392.00	\$ 1,922,179,731.00	\$ 4,095,512,757.00	\$ 4,095,512,757.00	\$ -	oct-21	\$ 380,264,207.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00
								jun-22	\$ 1,095,344,314.00
								jul-22	\$ 1,215,294,223.00
								ago-22	\$ 1,389,256,655.00
								sep-22	\$ 2,506,551,174.00
								oct-22	\$ 3,329,954,990.00
								nov-22	\$ 4,945,624,367.00
								dic-22	\$ 9,711,999,423.00
								ene-23	\$ 2,917,382,847.00
								feb-23	\$ 1,504,378,614.00
								mar-23	\$ 1,701,350,629.00
								abr-23	\$ 1,922,179,731.00
58	MAYO 2023	\$ 115,056,088,569.00	\$ 62,198,591,241.00	\$ 2,880,739,066.00	\$ 4,319,809,849.00	\$ 3,970,138,724.00	\$ 349,671,125.00	oct-21	\$ -
								nov-21	\$ 1,391,041,800.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00
								jun-22	\$ 1,095,344,314.00
								jul-22	\$ 1,215,294,223.00
								ago-22	\$ 1,389,256,655.00
								sep-22	\$ 2,506,551,174.00
								oct-22	\$ 3,329,954,990.00
								nov-22	\$ 4,945,624,367.00
								dic-22	\$ 9,711,999,423.00
								ene-23	\$ 2,917,382,847.00
								feb-23	\$ 1,504,378,614.00
								mar-23	\$ 1,701,350,629.00
								abr-23	\$ 1,922,179,731.00
								may-23	\$ 2,880,739,066.00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
59	JUNIO 2023	\$ 117.806.496.907,00	\$ 65.754.917.127,00	\$ 2.750.408.338,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ -	nov-21	\$ -
								dic-21	\$ 2.971.756.822,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
60	JULIO 2023	\$ 120.276.153.846,00	\$ 68.303.352.022,00	\$ 2.469.656.939,00	\$ 2.548.434.895,00	\$ 2.165.859.856,00	\$ 382.575.039,00	dic-21	\$ 423.321.927,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
61	AGOSTO 2023	\$ 123.286.228.380,00	\$ 69.917.587.591,00	\$ 3.010.074.534,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ -	dic-21	\$ -
								ene-22	\$ 3.946.127.266,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00

Carlo Gaviria