



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002293

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

DICIEMBRE 05 DE 2023

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTES No. 63A MES OCTUBRE DE 2023 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR TOTAL ACTA AJUSTES SIN IVA - AIU 34 % - UTILIDAD 3 % - IVA SOBRE UTILIDAD 19 % MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,12 por mil		626.958.632 219.435.521 18.808.759 3.573.664	846.394.153
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE			SUBTOTAL	846.394.153
			DESCUENTO	0
			IVA 19 %	3.573.664
			TOTAL	849.967.817

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de pago No. 9458559033 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud de noviembre de 2023 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA al 31 de octubre de 2023; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogotá a los quince (15) días del mes noviembre de 2023.




(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. **241.967-T**
Designada por **CROWE CO S. A. S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas". Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14847389292



(415)7707212489984(8020) 000001484738929 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 7 7 0 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONCAY S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 1 76 A 91

42. Correo electrónico

notificacion@concaysa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 5 8 5 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

1 9 8 0 0 7 2 9

4 6 6 3

2 0 1 8 0 5 1 7

4 7 3 1

4 2 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

26- Declaración individual precios de tran

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55- Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 2 58. CPC 5 4

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 11 / 14 : 54: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado


**ACTA DE AJUSTES No.
63A OCTUBRE DE 2023**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																																										
			VERSIÓN 1																																																																																										
			PÁGINA 1 de 1																																																																																										
			FECHA 21/11/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER																																																																																											
PERIODO MES: OCTUBRE 2023		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 846.394.153,00																																																																																											
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 63A (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 63A (Indique el número del acta)																																																																																											
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)																																																																																													
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>21-nov-23</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>27-NOV-23</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>29-NOV-23</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>ING MARLON OSWALDO GAMBOA</td><td>MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>06/12/23</td><td>Luis Diaz</td><td>Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	21-nov-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27-NOV-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	29-NOV-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		ING MARLON OSWALDO GAMBOA	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL					FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	06/12/23	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	21-nov-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																													
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																													
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																													
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																													
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																													
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27-NOV-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																																										
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	29-NOV-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		ING MARLON OSWALDO GAMBOA	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE																																																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																													
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL																																																																																													
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																																													
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																													
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																													
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	06/12/23	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																																										
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																													
ORDEN DE PAGO																																																																																													
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018																																																																																													
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER																																																																																													
CONTRATISTA: CONCA Y S.A. NIT. 860.077.014-4																																																																																													
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCA Y S.A. (Indicar el ordenador del pago)																																																																																													
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 849.967.817,00 VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																																													
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 63A DEL PERIODO OCTUBRE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)																																																																																													
<table><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td>Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE</td><td>Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA</td><td>Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ</td></tr><tr><td>Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPTVC</td><td>Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPTVC</td><td>Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR</td><td>Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR</td></tr><tr><td>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)</td><td>DIRECTOR TERRITORIAL (E)</td><td>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>ORDENADOR DEL PAGO</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha de Firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td></td></tr></tbody></table>								Firma	Firma	Firma	Firma	Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA	Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ	Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPTVC	Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPTVC	Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR	Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																																															
Firma	Firma	Firma	Firma																																																																																										
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA	Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ																																																																																										
Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPTVC	Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPTVC	Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR	Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR																																																																																										
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO																																																																																										
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:																																																																																										
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																																																																											
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-5-FR-1				
			VERSIÓN	1				
			PÁGINA	1 de 5				
			FECHA	21/11/2023 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 63A (P)				
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.	63A	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	OCTUBRE 2023	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)				
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)								
CONTRATO DE OBRA No : 1019 de 2018 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONCAI S.A.		FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -				
		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340,745.00 (Según contrato principal)		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340,745.00				
DATOS ESPECÍFICOS								
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 127,702,171,317.00								
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: \$ 79,529,547,543.00								
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo -2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre -2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po
1 Obras de Explanación	95,14	103,21	1.08482	\$867.778,00	\$249.920,00	\$617.858,00	\$670.265,00	\$52.407,00
2 Sub-bases y bases	92,74	102,43	1.10449	\$6.146.076,00	\$1.770.070,00	\$4.376.006,00	\$4.833.255,00	\$457.249,00
3 Transporte de materiales	96,87	100,89	1.04150	\$627.960,00	\$180.852,00	\$447.108,00	\$465.663,00	\$18.555,00
4 Aceras y elementos metálicos	85,24	108,28	1.27030	\$9.629.239,00	\$2.773.221,00	\$6.856.018,00	\$8.709.200,00	\$1.853.182,00
5 Acero estructural y cables de acero	89,70	104,30	1.16276	\$7.078.231,00	\$2.038.531,00	\$5.039.700,00	\$5.859.862,00	\$820.262,00
6 Concretos, morteros y obras varias	93,21	104,30	1.11898	\$2.430.301,00	\$699.927,00	\$1.730.374,00	\$1.936.254,00	\$205.880,00
7 Concreto para superestructuras	94,85	99,33	1.04723	\$1.944.790,00	\$560.100,00	\$1.384.690,00	\$1.450.089,00	\$65.399,00
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, geotextiles	94,64	104,67	1.10598	\$1.117.747,00	\$321.911,00	\$795.836,00	\$880.179,00	\$84.343,00
TOTALES				\$ 29.842.122,00	\$ 8.594.532,00	\$ 21.247.590,00	\$ 24.804.867,00	\$ 3.557.277,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,80 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 3.557.277,00				
				VALOR IVA \$ 15.020,00				
				VALOR TOTAL \$ 3.572.297,00				
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre -2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Enero -2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po
11601 Preliminares y explanación	103,28	104,36	1.01046	\$867.778,00	\$249.920,00	\$617.858,00	\$624.321,00	\$6.463,00
11602 Afirmados, subbases y bases	102,44	103,71	1.01240	\$6.146.076,00	\$1.770.070,00	\$4.376.006,00	\$4.430.268,00	\$54.262,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104,35	106,80	1.02348	\$398.820,00	\$114.860,00	\$283.960,00	\$290.627,00	\$6.667,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109,42	110,96	1.01407	\$265.727,00	\$76.529,00	\$189.198,00	\$191.880,00	\$2.682,00
11605 Obras de urbanismo	105,35	107,61	1.02145	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108,95	111,12	1.01992	\$14.886.079,00	\$4.287.191,00	\$10.598.888,00	\$10.810.018,00	\$211.130,00
11607 Señalización y control de tránsito	102,36	105,12	1.02896	\$46.402,00	\$13.364,00	\$33.038,00	\$33.929,00	\$891,00
11608 Transporte y sobre acarreo	100,89	101,56	1.00664	\$627.960,00	\$180.852,00	\$447.108,00	\$450.077,00	\$2.969,00
14101 Preliminares y cimentación	101,57	103,67	1.02068	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14102 Subestructura y cimentación	102,82	105,24	1.02354	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107,49	109,95	1.02289	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102,58	105,35	1.02700	\$6.519.123,00	\$1.877.507,00	\$4.641.616,00	\$4.766.940,00	\$125.324,00
14105 Drenajes	112,43	114,35	1.01798	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21101 Actividades preliminares	102,31	103,37	1.01038	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21102 Bocatoma	105,71	107,47	1.01665	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21103 Aducción	119,64	122,37	1.02282	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21104 Desarenador	106,45	107,80	1.01268	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21105 Conducción	106,71	107,70	1.00928	\$6.561,00	\$1.890,00	\$4.671,00	\$4.714,00	\$43,00
21106 Captación	102,32	104,87	1.02492	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21107 Tanque de almacenamiento	109,43	110,92	1.01362	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21108 Red de distribución	107,79	110,15	1.02189	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21109 Conexiones domiciliarias	101,48	103,73	1.02217	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32201 Excavaciones	102,91	106,20	1.03197	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32202 Instalaciones de ductos	112,78	115,89	1.02758	\$34.450,00	\$9.922,00	\$24.528,00	\$25.204,00	\$676,00
32203 Rellenos	103,22	104,79	1.01521	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32204 Tendido de cables	113,57	115,05	1.01303	\$43.146,00	\$12.426,00	\$30.720,00	\$31.120,00	\$400,00
32205 Repavimentación	101,96	105,42	1.03393	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34201 Preliminares	102,05	103,46	1.01382	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34202 Instalación de ductos eléctricos	103,74	105,27	1.01475	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34203 Cajas de inspección	103,63	104,60	1.00936	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34204 Postes para alumbrado público	105,18	106,90	1.01635	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34205 Luminarias	102,14	103,54	1.01371	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34206 Substitución de pedestal o centro de transformación tipo	102,51	104,26	1.01707	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34207 Conductores - cables	124,86	127,20	1.01874	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34208 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102,15	103,12	1.00950	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 29.842.122,00	\$ 8.594.531,00	\$ 21.247.591,00	\$ 21.659.078,00	\$ 411.487,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,80 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 411.487,00				
				VALOR IVA \$ 1.737,00				
				VALOR TOTAL \$ 413.224,00				

PORCENTAJE AMORTIZADO: <u>28.90</u> (%) (tres decimales)	VALOR AJUSTE \$ 658,801,068.00 VALOR IVA \$ 2,781,605.00 VALOR TOTAL \$ 661,582,673.00
--	--

		TOTALES		\$ 5,207,157,211.00	\$ 1,504,868,434.00	\$ 3,702,288,777.00	\$ 3,828,632,530.00	\$ 126,343,753.00
							VALOR AJUSTE	\$ 126,343,753.00
							VALOR IVA	\$ 533,451.00
PORCENTAJE AMORTIZADO:		28.90 (%) (tres decimales)					VALOR TOTAL	\$ 126,877,204.00





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 5

FECHA 21/11/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 63A

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER
MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: OCTUBRE 2023

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 63A (P)
ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No: 1019 de 2018
(Indique número y año)

OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONCAI S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1022 - 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 54 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES
(En meses según las prórogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo -2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre - 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I							
1 Obras de Exploración	95,14	103,21	1,08482	\$3.804.309,00	\$1.103.250,00	\$2.701.059,00	\$2.930.163,00	\$229.104,00	\$168.389.266,00
2 Sub-bases y bases	92,74	102,43	1,04449	\$26.944.192,00	\$7.813.816,00	\$19.130.376,00	\$21.129.309,00	\$1.998.933,00	\$949.368.722,00
3 Transporte de materiales	96,87	100,89	1,04150	\$2.752.955,00	\$798.357,00	\$1.954.598,00	\$2.035.714,00	\$81.116,00	\$58.043.831,00
4 Aceros y elementos metálicos	85,24	108,28	1,27030	\$42.214.267,00	\$12.242.137,00	\$29.972.130,00	\$38.073.597,00	\$8.101.467,00	\$4.072.364.567,00
5 Acero estructural y cables de acero	89,70	108,28	1,20713	\$31.030.728,00	\$8.998.911,00	\$22.031.817,00	\$26.595.267,00	\$4.563.450,00	\$2.252.964.245,00
6 Concretos, morteros y obras varias	93,21	104,30	1,11898	\$10.654.358,00	\$3.089.764,00	\$7.564.594,00	\$8.464.629,00	\$900.035,00	\$1.033.493.840,00
7 Concreto para superestructuras	94,85	99,33	1,04723	\$8.525.896,00	\$2.472.510,00	\$6.053.386,00	\$6.339.287,00	\$285.901,00	\$77.867.094,00
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, geotextiles	94,64	104,67	1,10598	\$4.900.167,00	\$1.421.048,00	\$3.479.119,00	\$3.847.836,00	\$368.717,00	\$172.859.904,00
TOTALES				\$ 130.826.872,00	\$ 37.939.793,00	\$ 92.887.079,00	\$ 109.415.802,00	\$ 16.528.723,00	\$ 8.785.351.471,00
VALOR AJUSTE									\$ 16.528.723,00
VALOR IVA									\$ 66.788,00
VALOR TOTAL									\$ 16.598.511,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 29,00 (%) (tres decimales)

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre - 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Abril - 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I							
11601 Preliminares y exploración	103,28	107,22	1,03815	\$3.804.309,00	\$1.103.250,00	\$2.701.059,00	\$2.904.104,00	\$103.045,00	\$3.671.945,00
11602 Afirmados, subbases y bases	102,44	105,76	1,03241	\$26.944.192,00	\$7.813.816,00	\$19.130.376,00	\$19.750.391,00	\$620.015,00	\$24.341.235,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104,35	113,44	1,08711	\$1.748.412,00	\$507.039,00	\$1.241.373,00	\$1.349.509,00	\$108.136,00	\$2.614.160,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109,42	117,49	1,07375	\$1.164.937,00	\$337.832,00	\$827.105,00	\$888.104,00	\$60.999,00	\$1.384.610,00
11605 Obras de urbanismo	105,35	111,38	1,05724	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108,95	114,86	1,05425	\$65.260.078,00	\$18.925.423,00	\$46.334.655,00	\$48.848.310,00	\$2.513.655,00	\$105.861.281,00
11607 Señalización y control de tránsito	102,36	109,61	1,07083	\$203.427,00	\$58.994,00	\$144.433,00	\$154.663,00	\$10.230,00	\$243.458,00
11608 Transporte y sobre acarreo	100,89	103,21	1,02300	\$2.752.955,00	\$798.357,00	\$1.954.598,00	\$1.999.554,00	\$44.956,00	\$1.429.188,00
14101 Preliminares y cimentación	101,57	106,33	1,04686	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14102 Subestructura y cimentación	102,82	109,74	1,06730	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107,49	116,05	1,07964	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102,58	110,41	1,07633	\$28.579.621,00	\$8.288.090,00	\$20.291.531,00	\$21.840.384,00	\$1.548.853,00	\$75.768.085,00
14105 Drenajes	112,43	125,95	1,12025	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21101 Actividades preliminares	102,31	106,48	1,04076	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21102 Bocanotas	105,71	113,21	1,07095	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21103 Aducción	119,64	134,14	1,12120	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21104 Desarenador	106,45	113,78	1,06887	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21105 Conducción	106,71	111,65	1,04629	\$28.765,00	\$8.342,00	\$20.423,00	\$21.388,00	\$945,00	\$15.298,00
21106 Captación	102,32	106,93	1,04505	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21107 Tanque de almacenamiento	109,43	116,76	1,06698	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21108 Red de distribución	107,79	114,89	1,06587	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21109 Conexiones domiciliarias	101,48	106,25	1,04700	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32201 Excavaciones	102,91	109,05	1,05966	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32202 Instalaciones de ductos	112,78	119,57	1,06021	\$151.027,00	\$43.798,00	\$107.229,00	\$113.685,00	\$6.456,00	\$199.856,00
32203 Rellenos	103,22	106,30	1,02984	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32204 Tendido de cables	113,57	122,62	1,07969	\$189.149,00	\$54.853,00	\$134.296,00	\$144.998,00	\$10.702,00	\$172.256,00
32205 Repavimentación	101,96	108,02	1,05944	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34201 Preliminares	102,05	106,72	1,04576	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34202 Instalación de ductos eléctricos	103,74	107,05	1,03191	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34203 Cajas de inspección	103,63	109,05	1,05230	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34204 Postes para alumbrado público	105,18	109,61	1,04212	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34205 Luminarias	102,14	104,87	1,02673	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102,51	108,28	1,05629	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34207 Conductores - cables	124,86	137,26	1,09931	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34208 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102,15	105,26	1,03045	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 130.826.872,00	\$ 37.939.794,00	\$ 92.887.078,00	\$ 97.915.070,00	\$ 5.027.992,00	\$ 215.701.372,00
VALOR AJUSTE									\$ 5.027.992,00
VALOR IVA									\$ 21.229,00
VALOR TOTAL									\$ 5.049.221,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 29,00 (%) (tres decimales)

Carlo García Sandoval

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	5 de 5	

			FECHA	21/11/2023 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	-------	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.	63A (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL:	SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.	63A	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	OCTUBRE 2023	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.	(D)	(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)	

CONTRATO DE OBRA No :	1019 de 2018 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:	54 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/08/2018 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	20/04/2020 (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA:	CONCAY S.A.	VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	\$ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1022 - 2018 (Indique número y año)	INTERVENTOR:	CONSORCIO ZMS	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 173.033.340.745,00

DATOS ESPECÍFICOS			
-------------------	--	--	--

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR			
*VALOR AJUSTE	\$	-	
VALOR IVA	\$	-	
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-	

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	846.394.153,00	\$	9.001.052.843,00
VALOR IVA	\$	3.573.864,00	\$	38.004.445,00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	849.967.817,00	\$	9.039.057.288,00

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 846,394,153,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 849,967,817,00
(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado


4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral II subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:		Firma:	
Nombre:	MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN	Nombre:	ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado		Representante Legal o Apoderado	
Contratista	CONCAY S.A.	Interventoría	CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.:	25202-087800 CND	Matrícula Profesional No.:	25202-52473 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☒ 63A	OCTUBRE 2023
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>193322</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ 849.967.817,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
				TOTAL ACTA	\$ 849.967.817,00

JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No. : 68700-63803 STD

Carla Cecilia Sandoz



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° **1019-2018** Contratista **CONCAY S.A.**

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N° **63A** Valor básico \$ **846.394.153,00** Período **OCTUBRE 2023**

Valor Incluido Iva \$ **849.967.817,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 849.967.817,00	\$ -	\$ -	\$ 849.967.817,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 849.967.817,00	\$ -	\$ -	\$ 849.967.817,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 220.991.632,42	\$ 220.062.480,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 628.976.184,58	\$ 626.331.673,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 849.967.817,00	\$ 846.394.153,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ
Firmado digitalmente por CAMILO GAVIRIA SANCHEZ
CAMIL GAVIRIA SANCHEZ
Director

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
INTERVENTOR
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Carlo Gaviria Sandoval



Indice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica indice por tipología de obra y capítulo constructivo																													
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2022												2023									
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y	22,06	103,28	104,36	105,59	106,33	107,22	108,07	108,34	109,12	109,17	109,40	110,04	110,42	110,31	115,70	118,02	118,78	119,53	119,90	119,90	120,71	121,04	121,17
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, sub	18,69	102,44	103,71	104,89	105,19	105,76	106,58	107,02	108,07	107,64	107,83	108,53	108,73	108,89	114,91	117,90	119,71	120,52	121,03	121,41	121,78	122,44	122,70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38,51	104,35	106,80	109,36	110,34	113,44	114,11	113,62	116,71	116,86	116,76	118,63	119,18	118,60	126,71	131,73	132,31	132,85	133,11	132,97	134,18	133,42	133,96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hid	7,09	109,42	110,96	111,37	114,95	117,49	118,65	118,22	118,79	118,45	118,42	119,33	119,69	119,27	123,17	125,08	125,23	125,48	125,47	125,22	124,87	124,32	123,49
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urban	0,96	105,35	107,61	110,00	110,71	111,38	112,36	113,02	113,11	113,07	113,09	113,49	113,64	113,75	121,13	123,23	123,96	124,28	124,99	125,56	125,69	125,51	125,69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	4,07	108,95	111,12	112,85	113,76	114,86	115,31	115,13	116,29	116,82	118,44	118,64	118,22	123,30	125,51	125,76	126,98	127,02	126,73	127,04	126,46	126,50	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y	4,40	102,36	105,12	106,29	106,98	109,61	110,03	110,83	111,66	113,69	112,65	114,40	116,28	114,26	128,39	131,60	130,88	132,24	131,26	129,94	132,76	131,80	132,59
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sc	4,22	100,89	101,56	101,84	102,77	103,21	104,21	104,62	105,41	105,48	105,50	105,53	105,74	108,97	111,19	111,67	113,11	115,59	116,31	116,41	117,92	118,35	
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y	5,92	101,57	103,67	105,15	105,94	106,33	106,91	107,49	108,08	108,51	108,49	109,19	109,44	109,24	116,36	119,18	120,29	120,72	120,92	121,22	121,55	121,60	121,85
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura	51,10	102,82	105,24	106,43	108,23	109,74	110,70	110,82	111,36	111,48	111,30	112,16	112,35	111,60	120,56	123,76	124,25	124,71	124,94	125,10	125,69	125,48	125,72
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, sub	26,65	107,49	109,95	111,37	113,90	116,05	116,82	116,49	117,03	116,81	116,58	117,77	118,06	117,41	124,74	127,78	128,30	128,53	128,63	128,49	128,49	127,95	127,84
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, sub	15,73	102,58	105,35	107,06	108,69	110,41	111,48	111,70	113,46	113,98	114,03	115,39	115,54	115,29	124,33	128,77	129,39	129,78	129,97	130,32	130,69	130,37	130,57
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0,60	112,43	114,35	114,78	124,60	125,95	127,35	128,41	129,61	130,01	130,16	130,58	130,85	130,67	136,64	139,48	135,60	137,16	137,29	137,03	135,17	134,10	134,08
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21101	01	Actividades pre	13,78	102,31	103,37	106,00	106,43	106,48	106,76	107,40	107,64	108,19	108,33	108,51	108,84	109,12	112,68	114,73	116,15	116,44	116,81	116,96	117,02	117,02	117,03
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21102	02	Bocatoma	8,97	105,71	107,47	109,10	111,62	113,21	114,00	113,99	114,62	114,43	114,38	114,80	115,07	114,74	121,20	124,47	124,85	125,59	125,95	125,94	125,60	125,41	125,41
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21103	03	Aducción	7,20	119,64	122,37	120,54	132,75	134,14	138,01	139,39	139,20	139,44	138,37	138,65	138,37	138,36	139,86	140,22	137,69	136,81	136,79	136,13	133,80	132,62	132,59
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21104	04	Desarenador	3,05	106,45	107,80	108,46	111,71	113,76	115,17	115,08	115,41	115,09	114,96	115,47	115,70	115,39	119,28	121,60	122,12	122,90	123,47	123,55	123,19	123,30	123,26
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21105	05	Conducción	22,25	106,71	107,70	108,43	110,28	111,05	113,69	113,85	114,16	114,25	114,34	114,60	115,00	114,88	119,89	121,70	122,32	122,88	123,41	123,63	123,94	123,69	123,40
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21106	06	Captación	2,95	102,32	104,87	105,94	106,48	106,93	107,91	108,44	109,20	108,97	109,25	109,96	109,97	110,17	117,34	120,65	122,16	122,48	122,72	123,13	123,23	123,63	123,83
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21107	07	Tanque de alm	7,75	109,43	110,92	111,84	115,61	116,76	118,46	118,99	119,65	120,40	120,60	121,09	121,45	121,50	125,54	128,17	127,98	128,88	129,24	129,42	129,07	128,73	128,54
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21108	08	Red de distribu	23,29	107,79	110,15	111,06	114,21	114,89	117,47	118,71	119,36	119,86	119,69	120,61	120,76	120,86	124,92	126,55	127,01	127,25	127,47	127,47	127,11	126,82	126,87
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21109	09	Conexiones d	10,76	101,48	103,73	104,91	105,59	106,25	107,05	107,69	108,42	108,82	108,94	109,67	109,92	109,69	116,64	119,68	120,51	121,00	121,41	121,60	122,00	122,21	122,58
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32201	01	Excavaciones	15,74	102,91	106,20	107,80	108,82	109,05	109,58	109,96	110,20	110,40	110,55	110,78	110,96	111,10	118,11	126,94	122,01	122,62	122,76	123,19	123,15	123,42	123,19
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32202	02	Instalaciones d	15,24	112,78	115,89	117,61	118,63	119,57	120,62	121,94	122,01	121,97	120,59	121,53	121,41	122,31	125,64	127,34	127,61	126,52	126,71	126,51	125,22	124,80	124,93
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32203	03	Rellenos	7,11	103,22	104,79	105,86	106,04	106,30	107,19	107,58	108,70	107,35	107,71	108,51	108,57	109,13	115,18	118,34	121,36	121,64	121,90	122,88	122,97	123,83	124,04
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32204	04	Tendido de cat	18,28	113,57	115,05	116,70	120,20	122,62	125,72	128,73	128,73	129,73	127,73	128,92	129,36	133,65	139,36	142,04	136,85	135,41	136,78	138,15	133,93	131,79	132,78
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32205	05	Repavimentaci	43,63	101,96	105,42	106,87	107,63	108,02	108,65	109,08	110,33	110,74	111,01	113,38	113,18	112,61	122,92	127,02	127,17	127,63	127,41	127,78	128,19	128,13	128,29
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34201	01	Preliminares	21,98	102,05	103,46	104,54	105,26	106,72	107,66	108,05	108,73	109,20	108,73	109,81	110,47	109,57	117,85	120,85	121,24	122,46	122,64	122,28	123,39	123,35	123,64
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34202	02	Instalación de	9,54	103,74	105,27	106,06	105,70	107,05	107,71	108,04	109,60	109,95	110,41	111,27	111,98	112,05	117,60	120,30	120,96	121,22	121,21	120,40	120,96	120,63	120,12
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34203	03	Cajas de inspe	13,56	103,63	104,60	105,77	107,17	109,05	110,05	110,15	110,31	110,52	110,07	110,62	111,37	110,73	116,64	119,09	119,79	120,90	121,09	120,82	121,35	121,26	121,20
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34204	04	Postes para alu	13,53	105,18	106,90	107,97	108,42	109,61	110,49	111,06	112,63	113,35	113,60	114,40	115,35	115,73	120,74	123,25	123,78	124,39	124,29	124,35	124,76	124,60	124,08
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34205	05	Luminarias	1,87	102,14	103,54	104,70	104,14	104,87	105,30	105,79	107,19	107,63	108,28	108,95	109,58	109,91	115,49	118,08	118,71	119,03	119,20	118,67	119,09	118,75	118,55
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34206	06	Subestación d	17,46	102,51	104,26	105,33	106,19	108,28	109,38	109,95	110,86	111,96	111,39	112,66	113,95	112,93	122,70	125,69	125,95	127,11	126,68	125,96	127,52	127,03	127,23
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34207	07	Conductores -	15,67	124,86	127,20	130,72	134,60	137,26	134,96	133,08	134,09	132,67	133,81	134,04	135,62	136,27	137,61	140,59	140,53	139,81	140,53	139,40	137,44	135,59	135,88
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34208	08	Puesta a tierra	6,40	102,15	103,12	104,73	105,12	105,26	105,58	106,03	10														

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866.724.532,00	\$ 7.787.278,00	\$ -	\$ 7.787.278,00	\$ 426.985,00	\$ 7.360.293,00	jun-20	\$ 858.937.254,00
24	JULIO	\$ 867.654.217,00	\$ 23.287.846,00	\$ 929.685,00	\$ 15.500.568,00	\$ 15.500.568,00	\$ -	jun-20	\$ 843.436.686,00
								jul-20	\$ 929.685,00
25	AGOSTO	\$ 1.116.810.623,00	\$ 52.177.192,00	\$ 249.156.406,00	\$ 28.889.346,00	\$ 28.007.126,00	\$ 882.220,00	jun-20	\$ 814.547.340,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1.177.668.623,00	\$ 106.950.660,00	\$ 60.858.000,00	\$ 54.773.468,00	\$ 50.848.554,00	\$ 3.924.914,00	jun-20	\$ 759.773.872,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
27	OCTUBRE	\$ 1.288.368.794,00	\$ 262.575.429,00	\$ 110.700.171,00	\$ 155.624.769,00	\$ 115.808.338,00	\$ 39.816.431,00	jun-20	\$ 604.149.103,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
28	NOVIEMBRE	\$ 2.848.326.029,00	\$ 497.137.714,00	\$ 1.559.957.235,00	\$ 234.660.673,00	\$ 210.524.245,00	\$ 24.136.428,00	jun-20	\$ 369.488.430,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
29	DICIEMBRE	\$ 4.496.628.370,00	\$ 676.552.882,00	\$ 1.648.302.341,00	\$ 179.316.780,00	\$ 179.316.780,00	\$ -	jun-20	\$ 190.171.650,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
30	ENERO 2021	\$ 8.249.573.236,00	\$ 1.701.665.183,00	\$ 3.752.944.866,00	\$ 1.025.112.301,00	\$ 942.347.622,00	\$ 82.764.679,00	jun-20	\$ -
								nov-20	\$ 1.146.660.846,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
31	FEBRERO 2021	\$ 13.175.652.264,00	\$ 2.249.690.834,00	\$ 4.926.079.028,00	\$ 548.025.651,00	\$ 543.020.930,00	\$ 5.004.721,00	nov-20	\$ 598.635.195,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
32	MARZO 2021	\$ 18.344.193.952,00	\$ 4.031.741.803,00	\$ 5.168.541.688,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464.886.567,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
33	ABRIL 2021	\$ 23.791.648.391,00	\$ 5.183.469.538,00	\$ 5.447.454.439,00	\$ 1.151.727.735,00	\$ 1.139.277.386,00	\$ 12.450.349,00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3.066.103.698,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
34	MAYO 2021	\$ 30.648.265.077,00	\$ 5.453.314.361,00	\$ 6.856.616.686,00	\$ 269.844.823,00	\$ 269.844.823,00	\$ -	ene-21	\$ 2.796.258.875,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
35	JUNIO 2021	\$ 36.151.649.635,00	\$ 6.015.240.776,00	\$ 5.503.384.558,00	\$ 561.926.415,00	\$ 561.926.415,00	\$ -	ene-21	\$ 2.234.332.460,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
36	JULIO 2021	\$ 41.775.334.578,00	\$ 6.348.649.519,00	\$ 5.623.684.943,00	\$ 333.408.743,00	\$ 333.408.743,00	\$ -	ene-21	\$ 1.900.923.717,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
37	AGOSTO 2021	\$ 47.595.190.439,00	\$ 6.907.481.973,00	\$ 5.819.855.861,00	\$ 558.832.454,00	\$ 558.047.797,00	\$ 784.657,00	ene-21	\$ 1.342.091.263,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
38	SEPTIEMBRE 2021	\$ 53.051.783.107,00	\$ 7.738.764.662,00	\$ 5.456.592.668,00	\$ 831.282.687,00	\$ 831.282.687,00	\$ -	ene-21	\$ 510.808.576,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
39	OCTUBRE 2021	\$ 58.259.045.599,00	\$ 8.009.091.850,00	\$ 5.207.262.492,00	\$ 270.327.190,00	\$ 270.327.190,00	\$ -	ene-21	\$ 240.481.386,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
40	NOVIEMBRE 2021	\$ 63.589.633.041,00	\$ 8.688.745.694,00	\$ 5.330.587.442,00	\$ 679.653.844,00	\$ 679.653.844,00	\$ -	ene-21	\$ -
								feb-21	\$ 4.486.906.570,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
41	DICIEMBRE 2021	\$ 68.726.673.949,00	\$ 9.582.965.270,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 894.219.576,00	\$ 894.219.576,00	\$ -	feb-21	\$ 3.592.686.994,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
42	ENERO 2022	\$ 73.863.714.857,00	\$ 11.782.464.072,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ -	feb-21	\$ 1.393.188.192,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
43	FEBRERO 2022	\$ 79.164.789.234,00	\$ 13.809.988.841,00	\$ 5.301.074.377,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ -	ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-21	\$ -
								mar-21	\$ 4.534.205.111,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								sep-21	\$ 5,456,592,668,00
								oct-21	\$ 5,207,262,492,00
								nov-21	\$ 5,330,587,442,00
								dic-21	\$ 5,137,040,908,00
								ene-22	\$ 5,137,040,908,00
								feb-22	\$ 5,301,074,377,00
44	MARZO 2022	\$ 79,396,361,055,00	\$ 14,776,995,362,00	\$ 231,571,821,00	\$ 967,006,521,00	\$ 967,006,521,00	\$ -	mar-21	\$ 3,567,198,590,00
								abr-21	\$ 5,447,454,439,00
								may-21	\$ 6,856,616,686,00
								jun-21	\$ 5,503,384,558,00
								jul-21	\$ 5,623,684,943,00
								ago-21	\$ 5,819,855,861,00
								sep-21	\$ 5,456,592,668,00
								oct-21	\$ 5,207,262,492,00
								nov-21	\$ 5,330,587,442,00
								dic-21	\$ 5,137,040,908,00
								ene-22	\$ 5,137,040,908,00
								feb-22	\$ 5,301,074,377,00
								mar-22	\$ 231,571,821,00
45	ABRIL 2022	\$ 79,673,183,106,00	\$ 18,102,854,365,00	\$ 276,822,051,00	\$ 3,325,859,003,00	\$ 3,323,992,067,00	\$ 1,866,936,00	mar-21	\$ 241,339,587,00
								abr-21	\$ 5,447,454,439,00
								may-21	\$ 6,856,616,686,00
								jun-21	\$ 5,503,384,558,00
								jul-21	\$ 5,623,684,943,00
								ago-21	\$ 5,819,855,861,00
								sep-21	\$ 5,456,592,668,00
								oct-21	\$ 5,207,262,492,00
								nov-21	\$ 5,330,587,442,00
								dic-21	\$ 5,137,040,908,00
								ene-22	\$ 5,137,040,908,00
								feb-22	\$ 5,301,074,377,00
								mar-22	\$ 231,571,821,00
								abr-22	\$ 276,822,051,00
46	MAYO 2022	\$ 79,936,032,537,00	\$ 20,592,825,101,00	\$ 262,849,431,00	\$ 2,489,970,736,00	\$ 2,489,970,736,00	\$ -	mar-21	\$ -
								abr-21	\$ 3,198,823,290,00
								may-21	\$ 6,856,616,686,00
								jun-21	\$ 5,503,384,558,00
								jul-21	\$ 5,623,684,943,00
								ago-21	\$ 5,819,855,861,00
								sep-21	\$ 5,456,592,668,00
								oct-21	\$ 5,207,262,492,00
								nov-21	\$ 5,330,587,442,00
								dic-21	\$ 5,137,040,908,00
								ene-22	\$ 5,137,040,908,00
								feb-22	\$ 5,301,074,377,00
								mar-22	\$ 231,571,821,00
								abr-22	\$ 276,822,051,00
								may-22	\$ 262,849,431,00
47	JUNIO 2022	\$ 81,031,376,851,00	\$ 22,697,957,102,00	\$ 1,095,344,314,00	\$ 2,105,132,001,00	\$ 2,091,534,469,00	\$ 13,597,532,00	abr-21	\$ 1,093,691,289,00
								may-21	\$ 6,856,616,686,00
								jun-21	\$ 5,503,384,558,00
								jul-21	\$ 5,623,684,943,00
								ago-21	\$ 5,819,855,861,00
								sep-21	\$ 5,456,592,668,00
								oct-21	\$ 5,207,262,492,00
								nov-21	\$ 5,330,587,442,00
								dic-21	\$ 5,137,040,908,00
								ene-22	\$ 5,137,040,908,00
								feb-22	\$ 5,301,074,377,00
								mar-22	\$ 231,571,821,00
								abr-22	\$ 276,822,051,00
								may-22	\$ 262,849,431,00
								jun-22	\$ 1,095,344,314,00
48	JULIO 2022	\$ 82,246,671,074,00	\$ 25,357,262,204,00	\$ 1,215,294,223,00	\$ 2,659,305,102,00	\$ 2,659,305,102,00	\$ -	abr-21	\$ -
								may-21	\$ 5,291,002,873,00
								jun-21	\$ 5,503,384,558,00
								jul-21	\$ 5,623,684,943,00
								ago-21	\$ 5,819,855,861,00
								sep-21	\$ 5,456,592,668,00
								oct-21	\$ 5,207,262,492,00
								nov-21	\$ 5,330,587,442,00
								dic-21	\$ 5,137,040,908,00
								ene-22	\$ 5,137,040,908,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								feb-22	\$ 5,301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
49	AGOSTO 2022	\$ 83.635.927.729,00	\$ 28.464.500.243,00	\$ 1.389.256.655,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ -	may-21	\$ 2.183.764.834,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
50	SEPTIEMBRE 2022	\$ 86.142.478.903,00	\$ 32.457.294.058,00	\$ 2.506.551.174,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ -	may-21	\$ -
								jun-21	\$ 3.694.355.577,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
51	OCTUBRE 2022	\$ 89.472.433.893,00	\$ 37.997.541.796,00	\$ 3.329.954.990,00	\$ 5.540.247.738,00	\$ 5.536.719.676,00	\$ 3.528.062,00	jun-21	\$ -
								jul-21	\$ 3.777.792.782,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
52	NOVIEMBRE 2022	\$ 94.418.058.260,00	\$ 41.351.264.462,00	\$ 4.945.624.367,00	\$ 3.353.722.666,00	\$ 3.349.690.380,00	\$ 4.032.286,00	jul-21	\$ 424.070.116,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
53	DICIEMBRE 2022	\$ 104.130.057.683,00	\$ 42.944.046.698,00	\$ 9.711.999.423,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ -	jul-21	\$ -
								ago-21	\$ 4.651.143.741,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
54	ENERO 2023	\$ 107.047.440.530,00	\$ 48.265.001.074,00	\$ 2.917.382.847,00	\$ 5.320.954.376,00	\$ 5.320.066.405,00	\$ 887.971,00	ago-21	\$ -
								sep-21	\$ 4.786.782.033,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
55	FEBRERO 2023	\$ 108.551.819.144,00	\$ 50.540.687.901,00	\$ 1.504.378.614,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ -	sep-21	\$ 2.511.095.206,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
56	MARZO 2023	\$ 110.253.169.773,00	\$ 53.783.268.635,00	\$ 1.701.350.629,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ -	sep-21	\$ -
								oct-21	\$ 4.475.776.964,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
57	ABRIL 2023	\$ 112.175.349.503,00	\$ 57.878.781.392,00	\$ 1.922.179.731,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ -	oct-21	\$ 380.264.207,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
58	MAYO 2023	\$ 115.056.088.569,00	\$ 62.198.591.241,00	\$ 2.880.739.066,00	\$ 4.319.809.849,00	\$ 3.970.138.724,00	\$ 349.671.125,00	oct-21	\$ -
					\$ 3.939.545.642,00	\$ (1.360.448.718,00)		nov-21	\$ 1.391.041.800,00
					\$ -			dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
59	JUNIO 2023	\$ 117.806.496.907,00	\$ 65.754.917.127,00	\$ 2.750.408.338,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ -	nov-21	\$ -
								dic-21	\$ 2.971.756.822,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
60	JULIO 2023	\$ 120.276.153.846,00	\$ 68.303.352.022,00	\$ 2.469.656.939,00	\$ 2.548.434.895,00	\$ 2.165.859.856,00	\$ 382.575.039,00	dic-21	\$ 423.321.927,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
61	AGOSTO 2023	\$ 123.286.228.380,00	\$ 69.917.587.591,00	\$ 3.010.074.534,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ -	dic-21	\$ -
								ene-22	\$ 3.946.127.266,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
62	SEPTIEMBRE 2023	\$ 125.728.166.431,00	\$ 73.833.334.498,00	\$ 2.441.938.051,00	\$ 3.915.746.907,00	\$ 3.915.746.907,00	\$ -	ene-22	\$ 30.380.359,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
63	OCTUBRE 2023	\$ 127.702.171.317,00	\$ 73.833.334.498,00	\$ 1.974.004.887,00	\$ -	\$ -	\$ -	ene-22	\$ 30.380.359,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								may-23	\$ 2.880.739,066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
63A	OCTUBRE 2023	\$ 127.702.171.317,00	\$ 79.529.547.543,00	\$ 1.974.004.887,00	\$ 5.696.213.045,00	\$ 5.595.295.354,00	\$ 100.917.691,00	ene-22	\$ -
								feb-22	\$ -
								mar-22	\$ -
								abr-22	\$ 143.635.563,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00