

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14983163111



(415)7707212489984(8020) 000001498316311 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 7 7 0 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONCAY S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 1 76 A 91

42. Correo electrónico

notificacion@concaysa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 5 8 5 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 1 0

1 9 8 0 0 7 2 9

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 6 6 3

2 0 1 8 0 5 1 7

Otras actividades

50. Código

1

2

4 7 3 1 4 2 9 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	8	2	6	4	2	4	8	5	2	5	5	9		

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

59- Autorretención especial renta

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

26- Declaración individual precios de tran

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52 - Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	2	57. Modo	2		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 19 / 21 : 10: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado


**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de pago No. 9462641947 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud de febrero de 2024 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA al 31 de enero de 2024; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogotá a los ocho (08) días del mes febrero de 2024.



(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **241.967-T**

Designada por **CROWE CO S. A. S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas". Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

PERIODO MES:

ENERO 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

66

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

66

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.





VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 1,935,956,865.00

(Indique el número del acta)

(Indique el número del acta)

(Indique el número del acta)

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	15-feb-24	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	20-feb-24	ING. ALVARO JAUREGUI GARDEAZA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26-feb-24	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	28-feb-24	ING. ALVARO JAUREGUI GARDEAZA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1-mar-24	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	5-mar-24	ING. ALVARO JAUREGUI GARDEAZA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6-mar-24	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	7-mar-24	ING. ALVARO JAUREGUI GARDEAZA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8-mar-24	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8-mar-24	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8-mar-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26-03-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	05-04-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

1019

DE

2018

OBJETO:

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA:

CONCAY S.A.

NIT.

860.077.014-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ

AUTORIZA EL PAGO A:

CONCAY S.A.

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA:

\$ 1,750,000,000.00

VALOR EN LETRAS:

MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR TOTAL A PAGAR:

\$ 194,130,905.00

VALOR EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

ACTA DE AJUSTES No. 66

DEL PERIODO

ENERO 2024

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

(Indicar el periodo del Acta)

Firma



Nombre: OSCAR PATINO BUSTAMANTE

Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma



Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE


Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC

DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma



Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma



Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ

Matricula Profesional No.: 22202-273807 COR




ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE						CÓDIGO	MEPR-MN-1N-S-FR-1	
							VERSIÓN	1	
							PÁGINA	4 de 4	
							FECHA	15/02/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 66 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 66		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO 2024		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 68 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONCAV S.A.				FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173,033,340,745.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -			
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173,033,340,745.00					
DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 121,130,759,878.00				INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 97,803,184,543.00					
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo 2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año utilizado Diciembre 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	
	Ie	I	I / Ie	(A)	(B)	Pe-A-B	Pi-Pe*(I/Ie)	Pi-Pe	
1 Obras de Exploración	95.14	103.21	1.08482	\$121,565,621.00	\$37,685,343.00	\$83,880,278.00	\$90,995,003.00	\$7,114,725.00	
2 Sub-bases y bases	92.74	102.43	1.10449	\$679,351,041.00	\$210,598,823.00	\$468,752,218.00	\$517,732,137.00	\$48,979,919.00	
3 Transporte de materiales	96.87	100.89	1.04190	\$100,645,185.00	\$31,200,007.00	\$69,445,178.00	\$72,327,153.00	\$2,881,975.00	
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	106.28	1.24700	\$731,025,340.00	\$223,519,098.00	\$497,510,251.00	\$631,867,272.00	\$134,477,021.00	
5 Acero estructural y cables de acero	86.70	104.30	1.16276	\$677,876,811.00	\$210,141,749.00	\$467,734,862.00	\$543,863,388.00	\$76,128,526.00	
6 Concretos, morteros y obras varias	103.21	104.30	1.11668	\$332,040,808.00	\$93,639,890.00	\$238,401,058.00	\$233,220,003.00	\$4,788,045.00	
7 Concreto para superestructuras	94.85	96.33	1.04723	\$980,532,440.00	\$90,702,997.00	\$179,625,292.00	\$198,113,142.00	\$9,483,560.00	
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, geotextiles	94.04	104.67	1.10508	\$92,239,192.00	\$28,504,150.00	\$63,645,042.00	\$70,305,144.00	\$6,745,102.00	
TOTALES				\$ 2,955,100,096.00	\$ 916,081,017.00	\$ 2,039,019,039.00	\$ 2,348,626,242.00	\$ 309,609,203.00	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 31.00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 309,609,203.00				VALOR IVA \$ 1,307,236.00	VALOR TOTAL \$ 310,916,442.00
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año utilizado Diciembre 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	
	Ie	I	I / Ie	(A)	(B)	Pe-A-B	Pi-Pe*(I/Ie)	Pi-Pe	
11601 Preliminares y exploración	103.28	110.04	1.06945	\$121,689,968.00	\$37,723,766.00	\$83,965,902.00	\$90,461,394.00	\$9,495,962.00	
11602 Afirmados, subbases y bases	102.44	108.53	1.05945	\$679,351,041.00	\$210,598,823.00	\$468,752,218.00	\$519,619,537.00	\$27,867,319.00	
11603 Pavimentos asfálticos y concreto	104.35	116.63	1.13685	\$92,239,192.00	\$28,504,150.00	\$63,645,042.00	\$72,354,866.00	\$8,709,824.00	
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	119.33	1.09097	\$128,297,796.00	\$39,772,304.00	\$88,525,492.00	\$96,543,202.00	\$8,017,750.00	
11605 Obras de urbanismo	105.35	113.49	1.07727	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	118.44	1.08710	\$943,240,149.00	\$292,404,446.00	\$650,835,703.00	\$707,523,403.00	\$56,687,700.00	
11607 Señalización y control de tránsito	102.36	114.40	1.11782	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11608 Transporte y obras aereos	109.88	120.53	1.04699	\$100,645,186.00	\$31,200,008.00	\$69,445,178.00	\$72,638,982.00	\$3,193,794.00	
14101 Preliminares y orientación	101.57	105.10	1.07502	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14102 Subestructura y orientación	102.82	112.16	1.09094	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.49	117.77	1.09564	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	115.39	1.12488	\$889,637,164.00	\$275,787,521.00	\$613,849,643.00	\$690,507,186.00	\$76,657,543.00	
14105 Drenajes	112.43	130.58	1.16143	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21101 Actividades preliminares	102.31	108.51	1.06960	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21102 Localidad	106.71	114.60	1.06969	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21103 Aducción	110.04	138.65	1.16889	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21104 Desarenador	106.40	115.47	1.08473	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21105 Condación	106.71	114.60	1.07104	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21106 Captación	102.32	109.96	1.07467	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21107 Tanque de almacenamiento	109.40	121.59	1.10655	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21108 Red de distribución	107.79	120.81	1.11893	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21109 Conexiones domiciliarias	101.48	109.67	1.08071	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32201 Excavaciones	110.79	110.79	1.07647	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32202 Instalaciones de ductos	112.78	121.53	1.07758	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32203 Rellenos	103.22	108.51	1.05125	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32204 Envío de cables	113.57	126.92	1.12616	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32205 Repavimentación	101.36	113.38	1.11200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34201 Preliminares	102.05	109.81	1.07804	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34202 Instalación de ductos eléctricos	103.74	111.27	1.07259	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34203 Cajas de inspección	103.83	110.62	1.06745	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34204 Postes para alumbrado público	105.18	114.40	1.08766	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34205 Luminarias	102.14	108.55	1.06967	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102.81	112.66	1.09991	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34207 Conducciones - cables	104.86	134.04	1.27692	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34208 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102.15	108.73	1.04894	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTALES				\$ 2,955,100,096.00	\$ 916,081,018.00	\$ 2,039,019,039.00	\$ 2,225,646,616.00	\$ 186,626,572.00	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 31.00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 186,626,572.00				VALOR IVA \$ 787,962.00	VALOR TOTAL \$ 187,417,564.00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO	MLP-MN-IN-54-FR-1	
						VERSIÓN	1	
						PÁGINA	4 de 4	
						FECHA	15/02/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 66 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 66		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO 2024		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)				
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		PLAZO ACUMULADO: 68 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VICENTE: 31/03/2024 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)		
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONCAV S.A.		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340,745.00 (Según contrato principal)		
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340,745.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -		
DATOS ESPECÍFICOS								
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo-2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año utilizado Diciembre - 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Ie	I	I / Ie	(A)	(B)	Pe-A-B	PI-Pe*(I/Ie)	PI-Pe
1 Obras de Exploración	95.14	103.21	1.08482	\$200,064,551.00	\$62,020,011.00	\$138,044,540.00	\$149,753,478.00	\$11,708,938.00
2 Sub-vías y bases	92.74	102.43	1.09449	\$1,119,030,410.00	\$346,589,427.00	\$771,440,983.00	\$852,048,851.00	\$80,607,868.00
3 Transporte de materiales	96.87	100.89	1.04430	\$165,635,100.00	\$51,346,981.00	\$114,288,119.00	\$119,051,186.00	\$4,762,966.00
4 Aceros y elementos metálicos	85.34	108.28	1.27630	\$1,186,621,776.00	\$367,852,751.00	\$818,769,025.00	\$1,040,082,292.00	\$221,313,267.00
5 Acero estructural y cables de acero	86.70	108.28	1.20713	\$1,115,693,892.00	\$346,837,270.00	\$768,856,622.00	\$929,268,468.00	\$160,411,736.00
6 Concretos, morteros y obras varias	93.71	104.30	1.11898	\$497,111,432.00	\$154,104,544.00	\$343,006,888.00	\$363,817,848.00	\$20,810,960.00
7 Concretos para superestructuras	94.85	99.33	1.04723	\$426,437,367.00	\$132,815,584.00	\$293,621,783.00	\$309,584,000.00	\$15,962,217.00
8 Pavimentación con asfalto, pinturas, geotextiles	94.64	104.67	1.10598	\$151,801,079.00	\$47,058,334.00	\$104,742,745.00	\$115,843,381.00	\$11,100,636.00
TOTALES				\$ 4,863,305,607.00	\$ 1,507,624,739.00	\$ 3,355,680,868.00	\$ 3,895,360,498.00	\$ 543,689,630.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 31.00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 543,689,630.00				
				VALOR IVA \$ 2,295,574.00				
				VALOR TOTAL \$ 545,984,104.00				
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre-2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año utilizado NOVIEMBRE-2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Ie	I	I / Ie	(A)	(B)	Pe-A-B	PI-Pe*(I/Ie)	PI-Pe
11001 Preliminares y exploración	103.28	110.42	1.06913	\$200,268,535.00	\$62,063,246.00	\$138,185,289.00	\$147,739,038.00	\$9,553,749.00
11002 Almados, subvías y bases	102.44	108.73	1.06140	\$1,119,030,410.00	\$346,589,427.00	\$771,440,983.00	\$819,807,459.00	\$47,366,476.00
11003 Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	119.18	1.14212	\$151,801,079.00	\$47,058,334.00	\$104,742,745.00	\$119,828,794.00	\$14,886,039.00
11004 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	119.89	1.09386	\$211,143,848.00	\$65,454,593.00	\$145,689,255.00	\$159,363,648.00	\$13,674,393.00
11005 Obras de urbanismo	105.35	113.64	1.07869	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11006 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	118.04	1.08094	\$1,592,321,418.00	\$481,219,640.00	\$1,071,101,778.00	\$1,166,365,970.00	\$95,263,792.00
11007 Señalización y control de tránsito	102.36	116.28	1.13599	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11008 Transporte y almacenamiento	109.89	105.53	1.04569	\$165,635,100.00	\$51,346,981.00	\$114,288,119.00	\$119,944,334.00	\$5,296,115.00
14101 Preliminares y cimentación	101.57	109.44	1.07748	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14102 Subestructura y cimentación	102.82	112.35	1.09269	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.49	118.06	1.09833	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	115.54	1.12834	\$1,464,105,217.00	\$453,872,617.00	\$1,010,232,600.00	\$1,137,865,387.00	\$127,632,787.00
14105 Drenajes	112.43	130.85	1.16384	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14101 Actividades preliminares	102.31	108.84	1.06383	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21102 Acotados	105.71	119.07	1.09854	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21103 Aducción	110.64	138.37	1.16555	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21104 Desarenador	106.49	115.70	1.09990	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21105 Conducción	106.71	119.00	1.07769	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21106 Captación	102.32	109.97	1.07477	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21107 Tanque de almacenamiento	109.43	121.45	1.10884	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21108 Red de distribución	107.79	120.76	1.12033	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21109 Conexiones domiciliarias	101.48	109.92	1.08317	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32001 Excavaciones	102.91	110.36	1.07622	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32002 Instalaciones de ductos	112.78	121.41	1.07652	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32003 Rellenos	103.22	108.57	1.05183	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32004 Entido de cables	113.57	129.36	1.13603	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32005 Repavimentación	101.96	113.18	1.11004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34201 Preliminares	102.05	110.47	1.08251	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34202 Instalación de ductos eléctricos	103.74	111.98	1.07943	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34203 Cajas de inspección	103.83	111.37	1.07469	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34204 Postes para alumbrado público	105.18	115.35	1.09669	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34205 Luminarias	102.14	109.58	1.07284	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102.91	113.09	1.11160	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34207 Conducciones - cables	104.86	139.62	1.29819	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34208 Puerta a tierra en caja de alumbrado público	102.15	107.00	1.04748	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES				\$ 4,863,305,607.00	\$ 1,507,624,739.00	\$ 3,355,680,868.00	\$ 3,860,313,225.00	\$ 503,632,357.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 31.00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 503,632,357.00				
				VALOR IVA \$ 1,324,225.00				
				VALOR TOTAL \$ 504,956,582.00				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTORIO DE OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE					CÓDIGO: MIPM-IN-5-PR-1							
							VERSIÓN: 1							
							PÁGINA: 4 de 4							
							FECHA: 15/02/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 66 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒								
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 66		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO 2024		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)								
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 68 MESES (En meses según las prórrogas de suspensiones)								
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2024 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)								
CONTRATISTA: CONCAV S.A.				FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)								
CONTRATO DE INTERVENITORIA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)		INTERVENITOR: CONSORCIO ZMS		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340,745,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -								
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340,745,00										
DATOS ESPECÍFICOS														
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS					
	Íe	I / Ie	(A)	(B)	Pe-A-B	Pe-Pe*(I/Ie)	Pe-Pe							
1 Obras de Exploración	95.14	105.21	1.09482	\$136,837,972.00	\$42,450,771.00	\$94,487,201.00	\$102,561,605.00	\$8,014,404.00	\$221,643,261.00					
2 Sub-bases y bases	92.74	102.43	1.10449	\$765,297,060.00	\$237,229,699.00	\$528,067,361.00	\$583,200,978.00	\$55,173,582.00	\$1,270,941,824.00					
3 Transporte de materiales	96.97	100.89	1.04150	\$113,372,082.00	\$35,145,345.00	\$78,226,737.00	\$91,473,147.00	\$13,246,410.00	\$73,137,726.00					
4 Aceros y elementos metálicos	85.34	108.28	1.27030	\$812,205,753.00	\$251,783,783.00	\$560,421,970.00	\$711,964,028.00	\$151,482,058.00	\$4,873,347,906.00					
5 Acero estructural y cables de acero	86.70	108.28	1.20713	\$763,586,217.00	\$236,714,827.00	\$526,881,390.00	\$636,014,332.00	\$109,132,942.00	\$2,825,040,090.00					
6 Concretos, morteros y obras varias	93.51	104.30	1.11608	\$340,297,538.00	\$109,479,774.00	\$230,717,764.00	\$262,711,388.00	\$27,933,624.00	\$1,171,145,372.00					
7 Concreto para superestructuras	94.85	99.33	1.04723	\$293,252,072.00	\$90,808,142.00	\$202,343,930.00	\$211,860,634.00	\$9,556,704.00	\$125,871,820.00					
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, geotextiles	94.04	104.67	1.10568	\$103,903,124.00	\$32,209,968.00	\$71,693,156.00	\$79,291,197.00	\$7,588,041.00	\$206,743,607.00					
TOTALES \$				3,328,781,649.00	\$	1,031,922,309.00	\$	2,296,859,340.00	\$	2,668,997,315.00	\$	372,137,973.00	\$	10,774,180,606.00
VALOR AJUSTE \$												372,137,973.00	\$	10,774,180,606.00
VALOR IVA \$												1,571,249.00	\$	45,440,085.00
VALOR TOTAL \$												373,709,224.00	\$	10,819,671,591.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 31.00 (%) (tres decimales)														
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS					
	Íe	I / Ie	(A)	(B)	Pe-A-B	Pe-Pe*(I/Ie)	Pe-Pe							
11601 Preliminares y exploración	103.28	110.31	1.06807	\$137,077,560.00	\$42,494,054.00	\$94,583,506.00	\$101,021,840.00	\$6,438,301.00	\$41,967,723.00					
11602 Almirados, subbases y bases	102.44	108.89	1.06296	\$765,297,060.00	\$237,229,699.00	\$528,067,361.00	\$581,271,899.00	\$33,244,605.00	\$196,239,312.00					
11603 Pavimentos asfálticos y concreto	104.35	116.60	1.13056	\$103,903,124.00	\$32,209,968.00	\$71,693,156.00	\$81,483,573.00	\$9,790,417.00	\$44,100,364.00					
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	119.27	1.09002	\$144,521,407.00	\$44,801,636.00	\$99,719,771.00	\$108,696,545.00	\$8,976,774.00	\$36,392,790.00					
11605 Obras de urbanismo	105.35	113.75	1.07973	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	116.22	1.08508	\$1,062,515,800.00	\$329,379,898.00	\$733,135,902.00	\$795,511,105.00	\$62,375,203.00	\$440,332,229.00					
11607 Señalización y control de tránsito	102.36	114.26	1.11626	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,496.00					
11608 Transporte y sobre Aceros	100.89	105.74	1.04807	\$113,372,082.00	\$35,145,345.00	\$78,226,737.00	\$81,987,096.00	\$3,760,359.00	\$23,833,591.00					
14101 Preliminares y orientación	101.57	109.24	1.07581	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
14102 Subestructura y cimentación	102.82	111.60	1.08539	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.49	117.41	1.09229	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	115.29	1.12390	\$1,002,134,550.00	\$310,661,711.00	\$691,472,839.00	\$777,146,324.00	\$85,673,465.00	\$473,324,911.00					
14105 Drenajes	112.43	130.67	1.16223	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21101 Actividades preliminares	102.31	109.12	1.06698	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21102 Localización	105.71	114.74	1.08642	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21103 Aducción	110.64	138.36	1.15647	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21104 Desarenador	106.45	115.39	1.08398	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21105 Conducción	106.71	114.88	1.07698	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,298.00					
21106 Captación	102.32	110.17	1.07672	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21107 Tanque de almacenamiento	109.43	121.90	1.11020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21108 Red de distribución	107.79	120.86	1.12125	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21109 Conexiones domiciliarias	101.48	109.69	1.08990	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
32001 Excavaciones	102.91	111.10	1.07958	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
32002 Instalaciones de ductos	112.78	122.31	1.08450	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,896.00					
32003 Reellenos	103.22	108.13	1.05726	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
32004 Entido de cables	113.67	133.68	1.17681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,296.00					
32005 Repavimentación	101.36	112.61	1.10445	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34001 Preliminares	102.85	109.57	1.07469	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34002 Instalación de ductos eléctricos	103.74	112.05	1.08010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34003 Cajas de inspección	103.63	110.73	1.06851	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34004 Postes para alumbrado público	105.18	115.73	1.10030	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34005 Luminarias	102.14	109.91	1.07607	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34006 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102.51	112.89	1.10166	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34007 Conducciones - cables	104.86	138.27	1.30138	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34008 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102.15	106.94	1.04689	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
TOTALES \$				3,328,781,649.00	\$	1,031,922,311.00	\$	2,296,859,338.00	\$	2,267,118,482.00	\$	210,259,144.00	\$	1,296,821,788.00
VALOR AJUSTE \$												210,259,144.00	\$	1,296,821,788.00
VALOR IVA \$												887,761.00	\$	5,306,581.00
VALOR TOTAL \$												211,146,905.00	\$	1,262,128,369.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 31.00 (%) (tres decimales)														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MUNICIPAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO MEPMAN-IN-6-FR-1																			
		VERSIÓN 1	PÁGINA 4 de 4																			
		FECHA 19/02/2024 (Día / Mes / Año)																				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 66 (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒																			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 66	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO 2024	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)	(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																			
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 68 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																				
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2024 (Indíquelas las suspensiones, indique día/mes/año)																				
CONTRATISTA: CONCAY S.A.	FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -																				
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)																						
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00																						
DATOS ESPECÍFICOS																						
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																						
<table><tr><th colspan="4">RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr></table> * (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)			RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR				VALOR AJUSTE	\$	-		VALOR IVA	\$	-		VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-					
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR																						
VALOR AJUSTE	\$	-																				
VALOR IVA	\$	-																				
VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-																				
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>1.935.956.865,00</td><td>\$</td><td>12.031.002.364,00</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>8.174.040,00</td><td>\$</td><td>50.797.566,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td>\$</td><td>1.944.130.905,00</td><td>\$</td><td>12.081.799.960,00</td></tr></table>			VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	1.935.956.865,00	\$	12.031.002.364,00	VALOR IVA	\$	8.174.040,00	\$	50.797.566,00	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	1.944.130.905,00	\$	12.081.799.960,00					
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	1.935.956.865,00	\$	12.031.002.364,00																		
VALOR IVA	\$	8.174.040,00	\$	50.797.566,00																		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	1.944.130.905,00	\$	12.081.799.960,00																		
VALOR AMORTIZACIÓN PRESETE ACTA: \$ 1.750.000.000,00																						
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 1.935.956.865,00																						
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 194.130.905,00 (Indicar el valor incluido IVA)																						
VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE																						
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se dio por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea otorgado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea otorgado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo. 2. El formato MEPMAN-IN-6-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El ÍNDICE DE MES APLICABLE EN LA PRESENTE ACTA corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha obra. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra o Interventor. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del submaneral 5 y 10 del instructivo MEPMAN-IN-6. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El Interventor debe verificar la clasificación de la obra de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que corresponden con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total del ajuste negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la (8)ma acta de recibo parcial de obra.																						
<table><tr><td>Firma:</td><td></td><td>Firma:</td><td></td></tr><tr><td>Nombre:</td><td>MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN</td><td>Nombre:</td><td>ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ</td></tr><tr><td>Representante Legal o Apoderado</td><td></td><td>Representante Legal o Apoderado</td><td></td></tr><tr><td>Contratista:</td><td>CONCAY S.A.</td><td>Interventoría:</td><td>CONSORCIO ZMS</td></tr><tr><td>Matrícula Profesional No.:</td><td>25203-087800 CND</td><td>Matrícula Profesional No.:</td><td>25202-52473 CND</td></tr></table>			Firma:		Firma:		Nombre:	MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN	Nombre:	ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ	Representante Legal o Apoderado		Representante Legal o Apoderado		Contratista:	CONCAY S.A.	Interventoría:	CONSORCIO ZMS	Matrícula Profesional No.:	25203-087800 CND	Matrícula Profesional No.:	25202-52473 CND
Firma:		Firma:																				
Nombre:	MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN	Nombre:	ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ																			
Representante Legal o Apoderado		Representante Legal o Apoderado																				
Contratista:	CONCAY S.A.	Interventoría:	CONSORCIO ZMS																			
Matrícula Profesional No.:	25203-087800 CND	Matrícula Profesional No.:	25202-52473 CND																			
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 1019-2018 Contratista CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N° 66 Valor básico \$ 1.935.956.865,00 Período ENERO 2024

Valor Incluido Iva \$ 1.944.130.905,00

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ite m	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 1.944.130.905,00	\$ -	\$ -	\$ 1.944.130.905,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 1.944.130.905,00	\$ -	\$ -	\$ 1.944.130.905,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 505.474.035,30	\$ 503.348.785,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 1.438.656.869,70	\$ 1.432.608.080,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 1.944.130.905,00	\$ 1.935.956.865,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


CONTRATISTA
ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL
 Director


INTERVENTOR
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
 Director



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☒	66	ENERO 2024
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>1411523</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401017-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>194.130.905,00</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No. <u></u>	RECURSO No. <u></u>	VALOR AFECTADO	<u></u>
No. COMPROMISO		RUBRO No. <u></u>	RECURSO No. <u></u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
				TOTAL ACTA	\$ <u>194.130.905,00</u>


JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No. : 68700-63803 STD

Formulario	RP - 1411523-20- ; \$194130905
Texto Libre	SMCN GCEN - ACTA DE AJUSTES No. 66 - CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4
Asunto	SMCN GCEN - ACTA DE AJUSTES No. 66 - CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4 RP - 1411523-20- ; \$194130905

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866.724.532,00	\$ 7.787.278,00	\$ -	\$ 7.787.278,00	\$ 426.985,00	\$ 7.360.293,00	jun-20	\$ 858.937.254,00
24	JULIO	\$ 867.654.217,00	\$ 23.287.846,00	\$ 929.685,00	\$ 15.500.568,00	\$ 15.500.568,00	\$ -	jun-20	\$ 843.436.686,00
								jul-20	\$ 929.685,00
25	AGOSTO	\$ 1.116.810.623,00	\$ 52.177.192,00	\$ 249.156.406,00	\$ 28.889.346,00	\$ 28.007.126,00	\$ 882.220,00	jun-20	\$ 814.547.340,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1.177.668.623,00	\$ 106.950.660,00	\$ 60.858.000,00	\$ 54.773.468,00	\$ 50.848.554,00	\$ 3.924.914,00	jun-20	\$ 759.773.872,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
27	OCTUBRE	\$ 1.288.368.794,00	\$ 262.575.429,00	\$ 110.700.171,00	\$ 155.624.769,00	\$ 115.808.338,00	\$ 39.816.431,00	jun-20	\$ 604.149.103,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
28	NOVIEMBRE	\$ 2.848.326.029,00	\$ 497.137.714,00	\$ 1.559.957.235,00	\$ 234.660.673,00	\$ 210.524.245,00	\$ 24.136.428,00	jun-20	\$ 369.488.430,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
29	DICIEMBRE	\$ 4.496.628.370,00	\$ 676.552.882,00	\$ 1.648.302.341,00	\$ 179.316.780,00	\$ 179.316.780,00	\$ -	jun-20	\$ 190.171.650,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
30	ENERO 2021	\$ 8.249.573.236,00	\$ 1.701.665.183,00	\$ 3.752.944.866,00	\$ 1.025.112.301,00	\$ 942.347.622,00	\$ 82.764.679,00	jun-20	\$ -
								nov-20	\$ 1.146.660.846,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
31	FEBRERO 2021	\$ 13.175.652.264,00	\$ 2.249.690.834,00	\$ 4.926.079.028,00	\$ 548.025.651,00	\$ 543.020.930,00	\$ 5.004.721,00	nov-20	\$ 598.635.195,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
32	MARZO 2021	\$ 18.344.193.952,00	\$ 4.031.741.803,00	\$ 5.168.541.688,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464.886.567,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
33	ABRIL 2021	\$ 23.791.648.391,00	\$ 5.183.469.538,00	\$ 5.447.454.439,00	\$ 1.151.727.735,00	\$ 1.139.277.386,00	\$ 12.450.349,00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3.066.103.698,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
34	MAYO 2021	\$ 30.648.265.077,00	\$ 5.453.314.361,00	\$ 6.856.616.686,00	\$ 269.844.823,00	\$ 269.844.823,00	\$ -	ene-21	\$ 2.796.258.875,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
35	JUNIO 2021	\$ 36.151.649.635,00	\$ 6.015.240.776,00	\$ 5.503.384.558,00	\$ 561.926.415,00	\$ 561.926.415,00	\$ -	ene-21	\$ 2.234.332.460,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
36	JULIO 2021	\$ 41.775.334.578,00	\$ 6.348.649.519,00	\$ 5.623.684.943,00	\$ 333.408.743,00	\$ 333.408.743,00	\$ -	ene-21	\$ 1.900.923.717,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
37	AGOSTO 2021	\$ 47.595.190.439,00	\$ 6.907.481.973,00	\$ 5.819.855.861,00	\$ 558.832.454,00	\$ 558.047.797,00	\$ 784.657,00	ene-21	\$ 1.342.091.263,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
38	SEPTIEMBRE 2021	\$ 53.051.783.107,00	\$ 7.738.764.662,00	\$ 5.456.592.668,00	\$ 831.282.687,00	\$ 831.282.687,00	\$ -	ene-21	\$ 510.808.576,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
39	OCTUBRE 2021	\$ 58.259.045.599,00	\$ 8.009.091.850,00	\$ 5.207.262.492,00	\$ 270.327.190,00	\$ 270.327.190,00	\$ -	ene-21	\$ 240.481.386,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
40	NOVIEMBRE 2021	\$ 63.589.633.041,00	\$ 8.688.745.694,00	\$ 5.330.587.442,00	\$ 679.653.844,00	\$ 679.653.844,00	\$ -	ene-21	\$ -
								feb-21	\$ 4.486.906.570,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
41	DICIEMBRE 2021	\$ 68.726.673.949,00	\$ 9.582.965.270,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 894.219.576,00	\$ 894.219.576,00	\$ -	feb-21	\$ 3.592.686.994,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
42	ENERO 2022	\$ 73.863.714.857,00	\$ 11.782.464.072,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ -	feb-21	\$ 1.393.188.192,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
43	FEBRERO 2022	\$ 79.164.789.234,00	\$ 13.809.988.841,00	\$ 5.301.074.377,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ -	feb-21	\$ -
								mar-21	\$ 4.534.205.111,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
44	MARZO 2022	\$ 79.396.361.055,00	\$ 14.776.995.362,00	\$ 231.571.821,00	\$ 967.006.521,00	\$ 967.006.521,00	\$ -	mar-21	\$ 3.567.198.590,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
45	ABRIL 2022	\$ 79.673.183.106,00	\$ 18.102.854.365,00	\$ 276.822.051,00	\$ 3.325.859.003,00	\$ 3.323.992.067,00	\$ 1.866.936,00	mar-21	\$ 241.339.587,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
46	MAYO 2022	\$ 79.936.032.537,00	\$ 20.592.825.101,00	\$ 262.849.431,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ -	mar-21	\$ -
								abr-21	\$ 3.198.823.290,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
47	JUNIO 2022	\$ 81.031.376.851,00	\$ 22.697.957.102,00	\$ 1.095.344.314,00	\$ 2.105.132.001,00	\$ 2.091.534.469,00	\$ 13.597.532,00	abr-21	\$ 1.093.691.289,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
48	JULIO 2022	\$ 82.246.671.074,00	\$ 25.357.262.204,00	\$ 1.215.294.223,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ -	abr-21	\$ -
								may-21	\$ 5.291.002.873,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00
								jun-22	\$ 1,095,344,314.00
								jul-22	\$ 1,215,294,223.00
49	AGOSTO 2022	\$ 83,635,927,729.00	\$ 28,464,500,243.00	\$ 1,389,256,655.00	\$ 3,107,238,039.00	\$ 3,107,238,039.00	\$ -	may-21	\$ 2,183,764,834.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00
								jun-22	\$ 1,095,344,314.00
								jul-22	\$ 1,215,294,223.00
								ago-22	\$ 1,389,256,655.00
50	SEPTIEMBRE 2022	\$ 86,142,478,903.00	\$ 32,457,294,058.00	\$ 2,506,551,174.00	\$ 3,992,793,815.00	\$ 3,992,793,815.00	\$ -	may-21	\$ -
								jun-21	\$ 3,694,355,577.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00
								jun-22	\$ 1,095,344,314.00
								jul-22	\$ 1,215,294,223.00
								ago-22	\$ 1,389,256,655.00
								sep-22	\$ 2,506,551,174.00
51	OCTUBRE 2022	\$ 89,472,433,893.00	\$ 37,997,541,796.00	\$ 3,329,954,990.00	\$ 5,540,247,738.00	\$ 5,536,719,676.00	\$ 3,528,062.00	jun-21	\$ -
								jul-21	\$ 3,777,792,782.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00
								jun-22	\$ 1,095,344,314.00
								jul-22	\$ 1,215,294,223.00
								ago-22	\$ 1,389,256,655.00
								sep-22	\$ 2,506,551,174.00
								oct-22	\$ 3,329,954,990.00
52	NOVIEMBRE 2022	\$ 94,418,058,260.00	\$ 41,351,264,462.00	\$ 4,945,624,367.00	\$ 3,353,722,666.00	\$ 3,349,690,380.00	\$ 4,032,286.00	jul-21	\$ 424,070,116.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00
								jun-22	\$ 1,095,344,314.00
								jul-22	\$ 1,215,294,223.00
								ago-22	\$ 1,389,256,655.00
								sep-22	\$ 2,506,551,174.00
								oct-22	\$ 3,329,954,990.00
								nov-22	\$ 4,945,624,367.00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
53	DICIEMBRE 2022	\$ 104.130.057.683,00	\$ 42.944.046.698,00	\$ 9.711.999.423,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ -	jul-21	\$ -
								ago-21	\$ 4.651.143.741,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
54	ENERO 2023	\$ 107.047.440.530,00	\$ 48.265.001.074,00	\$ 2.917.382.847,00	\$ 5.320.954.376,00	\$ 5.320.066.405,00	\$ 887.971,00	ago-21	\$ -
								sep-21	\$ 4.786.782.033,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
55	FEBRERO 2023	\$ 108.551.819.144,00	\$ 50.540.687.901,00	\$ 1.504.378.614,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ -	sep-21	\$ 2.511.095.206,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
56	MARZO 2023	\$ 110.253.169.773,00	\$ 53.783.268.635,00	\$ 1.701.350.629,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ -	sep-21	\$ -
								oct-21	\$ 4.475.776.964,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
57	ABRIL 2023	\$ 112.175.349.503,00	\$ 57.878.781.392,00	\$ 1.922.179.731,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ -	oct-21	\$ 380.264.207,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
58	MAYO 2023	\$ 115.056.088.569,00	\$ 62.198.591.241,00	\$ 2.880.739.066,00	\$ 4.319.809.849,00	\$ 3.970.138.724,00	\$ 349.671.125,00	oct-21	\$ -
								nov-21	\$ 1.391.041.800,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
59	JUNIO 2023	\$ 117.806.496.907,00	\$ 65.754.917.127,00	\$ 2.750.408.338,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ -	nov-21	\$ -
								dic-21	\$ 2.971.756.822,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
60	JULIO 2023	\$ 120.276.153.846,00	\$ 68.303.352.022,00	\$ 2.469.656.939,00	\$ 2.548.434.895,00	\$ 2.165.859.856,00	\$ 382.575.039,00	dic-21	\$ 423.321.927,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
61	AGOSTO 2023	\$ 123.286.228.380,00	\$ 69.917.587.591,00	\$ 3.010.074.534,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ -	dic-21	\$ -
								ene-22	\$ 3.946.127.266,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
62	SEPTIEMBRE 2023	\$ 125.728.166.431,00	\$ 73.833.334.498,00	\$ 2.441.938.051,00	\$ 3.915.746.907,00	\$ 3.915.746.907,00	\$ -	ene-22	\$ 30.380.359,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
63	OCTUBRE 2023	\$ 127.702.171.317,00	\$ 73.833.334.498,00	\$ 1.974.004.887,00	\$ -	\$ -	\$ -	ene-22	\$ 30.380.359,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
63A	OCTUBRE 2023	\$ 127.702.171.317,00	\$ 79.529.547.543,00	\$ 1.974.004.887,00	\$ 5.696.213.045,00	\$ 5.595.295.354,00	\$ 100.917.691,00	ene-22	\$ -
								feb-22	\$ -
								mar-22	\$ -
								abr-22	\$ 143.635.563,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
64	NOVIEMBRE 2023	\$ 121.002.191.220,00	\$ 85.471.739.542,00	\$ 1.164.075.631,00	\$ 5.942.191.999,00	\$ 5.942.191.999,00	\$ -	abr-22	\$ -
								may-22	\$ -
								jun-22	\$ -
								jul-22	\$ -
								ago-22	\$ -
								sep-22	\$ 670.739.361,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
								nov-23	\$ 1.164.075.631,00
65	DICIEMBRE 2023	\$ 121.122.759.878,00	\$ 86.467.314.326,00	\$ 120.568.659,00	\$ 995.574.784,00	\$ 995.574.784,00	\$ -	sep-22	\$ -
								oct-22	\$ 3.005.119.567,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
								nov-23	\$ 1.164.075.631,00
								dic-23	\$ 120.568.659,00
66	ENERO 2024	\$ 121.130.759.878,00	\$ 97.803.184.543,00	\$ 8.000.000,00	\$ 11.335.870.217,00	\$ 11.335.870.217,00	\$ -	oct-22	\$ -
								nov-22	\$ -
								dic-22	\$ 6.326.873.140,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
								nov-23	\$ 1.164.075.631,00
								dic-23	\$ 120.568.659,00
								ene-24	\$ 8.000.000,00

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																													
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subítemes CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2021					2022										2023						
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y c	22.06	103.28	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31	115.70	118.02	118.78	119.53	119.90	119.90	120.71	121.04	121.17
		53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, sub	18.69	102.44	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89	114.91	117.90	119.71	120.52	121.03	121.41	121.78	122.44	122.70
		53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38.51	104.85	106.80	106.96	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71	131.73	132.31	132.85	133.11	132.97	134.18	134.42	133.96
		53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hid	7.09	109.42	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	119.42	119.33	119.69	119.27	123.17	125.08	125.23	125.48	125.47	125.22	124.87	124.32	123.49
		53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbar	0.96	105.35	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	123.13	123.23	123.96	124.28	124.99	125.56	125.69	125.51	125.69
		53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	4.07	108.95	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22	123.30	125.51	125.76	126.98	127.02	126.73	127.04	126.46	126.50
		53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Sefalización y c	4.40	102.36	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26	128.39	131.60	130.88	132.24	131.26	129.94	132.76	131.80	132.59
		53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y c	4.22	100.89	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74	108.97	111.19	111.67	113.11	115.59	116.31	116.41	117.92	118.35
		53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y c	5.92	101.57	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91	107.40	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24	116.36	119.18	120.29	120.72	120.92	121.22	121.55	121.60	121.85
		53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	51.10	102.82	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56	123.76	124.25	124.71	124.94	125.10	125.69	125.48	125.72
		53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subx	26.65	107.49	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41	124.74	127.78	128.30	128.53	128.63	128.49	128.49	127.95	127.84
		53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subx	15.73	102.58	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33	128.77	129.39	129.78	129.97	130.32	130.69	130.37	130.57
		53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	112.43	114.35	114.76	124.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67	136.64	139.48	136.60	137.16	137.29	137.09	135.17	134.30	134.08
		53231_13	Sistemas de acuedu	21101	01	Actividades pre	13.78	102.31	103.37	106.00	106.43	106.48	106.76	107.40	107.64	108.19	108.33	108.51	108.84	109.12	112.68	114.73	116.15	116.44	116.61	116.96	117.02	117.02	117.03
		53231_13	Sistemas de acuedu	21102	02	Bocatoma	8.97	105.71	107.47	109.10	111.62	113.21	114.00	113.99	114.62	114.43	114.38	114.80	115.07	114.74	121.20	124.47	124.85	125.59	125.95	125.94	125.60	125.41	125.41
		53231_13	Sistemas de acuedu	21103	03	Aducción	7.20	119.64	122.37	120.54	132.75	134.14	138.01	139.39	139.20	139.44	138.37	138.65	138.37	138.36	139.86	140.22	137.60	138.81	139.79	136.13	133.80	132.62	132.59
		53231_13	Sistemas de acuedu	21104	04	Desarrollador	3.05	106.45	107.80	108.46	111.71	113.76	115.17	115.08	115.41	115.09	114.96	115.47	115.70	115.39	119.28	121.60	122.12	122.90	123.47	123.55	123.19	123.30	123.26
		53231_13	Sistemas de acuedu	21105	05	Conducción	22.25	106.71	107.70	106.43	110.28	111.65	113.69	113.85	114.16	114.25	114.34	114.60	115.00	114.88	119.89	121.70	122.32	122.98	123.41	123.63	123.84	123.69	123.40
		53231_13	Sistemas de acuedu	21106	06	Captación	2.95	102.32	104.87	105.94	106.48	106.93	107.91	108.44	109.20	108.97	109.26	109.96	109.97	110.17	117.34	120.65	122.16	122.48	122.72	123.13	123.23	123.63	123.83
		53231_13	Sistemas de acuedu	21107	07	Tanque de alms	7.75	109.43	110.92	111.84	115.61	116.76	118.46	118.99	119.65	120.40	120.60	121.09	121.45	121.50	125.54	128.17	127.98	128.88	129.24	129.42	129.07	128.73	128.54
		53231_13	Sistemas de acuedu	21108	08	Red de distrib	23.29	107.79	110.15	111.06	114.21	114.89	117.47	118.11	119.36	119.86	119.69	120.61	120.76	120.86	124.92	126.55	127.01	127.25	127.47	127.47	127.11	126.82	126.87
		53231_13	Sistemas de acuedu	21109	09	Conexiones des	10.76	101.48	103.75	104.91	105.59	106.25	107.05	107.69	108.42	108.94	109.67	109.92	110.69	116.64	119.40	120.51	121.00	121.41	121.60	122.00	122.21	122.58	
		53242	Fibra óptica	32201	01	Excavaciones	15.74	102.91	106.20	107.80	108.82	109.05	109.58	109.96	110.20	110.40	110.55	110.78	110.96	111.10	118.11	120.94	122.01	122.62	122.76	123.19	123.15	123.22	123.19
		53242	Fibra óptica	32202	02	Instalaciones d	15.24	112.78	115.89	117.61	118.63	119.57	120.62	121.94	122.01	121.97	120.59	121.53	121.41	122.31	125.64	127.34	127.61	126.52	126.71	126.51	125.22	124.80	124.93
		53242	Fibra óptica	32203	03	Reellenos	7.11	103.22	104.79	105.86	106.04	106.30	107.19	107.58	108.70	107.35	107.71	108.51	108.57	109.13	115.18	118.34	121.36	121.64	121.90	122.88	122.97	123.83	124.04
		53242	Fibra óptica	32204	04	Tendido de cat	18.28	113.57	115.05	116.70	120.20	122.62	125.72	128.73	129.73	129.73	128.92	129.36	133.65	139.36	142.04	136.75	138.15	139.41	139.78	131.79	131.79	132.78	
		53242	Fibra óptica	32205	05	Reparimentaci	43.63	101.96	105.42	106.87	107.65	108.02	108.45	109.08	110.33	110.74	111.01	113.38	113.18	112.61	122.92	127.02	127.17	127.63	127.41	127.78	128.19	128.13	128.29
		53252	Construcción de red	34201	01	Preliminares	21.98	102.05	105.27	106.44	105.54	105.26	106.72	107.66	108.05	108.73	109.20	108.73	109.81	110.47	109.57	117.85	120.85	121.24	122.46	122.64	122.28	123.39	123.35
		53252	Construcción de red	34202	02	Instalación de c	9.54	103.74	105.27	106.06	105.70	107.05	107.71	108.04	109.60	109.95	110.41	111.27	111.88	112.05	117.60	120.30	120.96	121.22	122.11	122.40	120.96	120.63	120.12
		53252	Construcción de red	34203	03	Caja de inspec	13.56	103.63	104.60	105.77	107.17	108.05	110.05	110.15	110.31	110.52	110.07	110.62	111.37	110.73	116.64	119.09	119.79	120.90	121.09	120.82	121.35	121.26	121.20
		53252	Construcción de red	34204	04	Postes para alu	15.53	105.18	106.90	107.97	108.42	109.61	110.49	111.06	112.63	113.35	115.60	114.40	115.35	120.74	123.25	123.78	124.39	124.29	124.35	124.76	124.60	124.06	
		53252	Construcción de red	34205	05	Luminarias	1.87	102.14	103.54	104.70	104.14	104.87	105.30	105.79	107.19	107.63	108.28	108.95	109.58	109.91	115.49	118.08	118.71	119.03	119.20	118.67	119.09	118.75	118.55
		53252	Construcción de red	34206	06	Subestación de	17.46	102.51	104.26	105.33	106.19	108.28	109.38	109.95	110.86	111.96	111.39	112.66	113.95	112.93	122.70	125.69	125.95	127.11	126.68	125.96	127.52	127.03	127.23
		53252	Construcción de red	34207	07	Conductores +	15.67	124.86	127.20	130.72	134.60	137.26	134.96	133.08	134.09	132.87	133.81	134.04	135.62	136.27	137.81	140.59	140.53	139.81	140.53	139.40	137.44	135.59	135.88
		53252	Construcción de red	34208	08	Puesta a tierra	6.40	102.15	103.12	104.73	105.12	105.26	105.58	106.03	106.38	106.51	106.48	106.73	107.00	106.94	112.10	115.00	116.11	117.17	117.67	118.02	118.25	118.40	