



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002415

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

MAYO 09 DE 2024


REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTES No. 68 MES MARZO DE 2024 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER VALOR TOTAL ACTA AJUSTES SIN IVA - AIU 35 % - UTILIDAD 3 % - IVA SOBRE UTILIDAD 19 % DESCUENTOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil		722.041.341 252.714.469 21.661.240 4.115.636 150.000.000	974.755.810
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE			SUBTOTAL	974.755.810
			DESCUENTO	0
			IVA 19 %	4.115.636
			TOTAL	978.871.446

09/05/2024

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14983163111



(415)7707212489984(8020) 000001498316311 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 7 7 0 1 4

4

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONCAY S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 1 76 A 91

42. Correo electrónico

notificacion@concaysa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 5 8 5 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

1 9 8 0 0 7 2 9

4 6 6 3

2 0 1 8 0 5 1 7

4 7 3 1

4

2

9

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	8	2	6	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9	

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

59- Autorretención especial renta

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

26- Declaración individual precios de tran

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	2	2	3					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	2	57. Modo	2		
		58. CPC	5	4	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 19 / 21 : 10: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de pago No. 9465468534 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud al 30 de abril de 2024 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA al 31 de marzo de 2024; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogotá a los once (11) días del mes abril de 2024.



(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO

Revisor Fiscal


Tarjeta Profesional No. **241.967-T**


Designada por **CROWE CO S. A. S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas". Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

ACTA DE AJUSTES

No. 68 MARZO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																																										
			VERSIÓN 1																																																																																										
			PÁGINA 1 de 1																																																																																										
			FECHA 25/04/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		PERIODO MES: MARZO 2024																																																																																										
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 68 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 68 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 974.755.810,00																																																																																										
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>25-abr-24</td><td>ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>25-abr-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING ALVARO JAUREGUI</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>26-abr-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>27-abr-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>29-abr-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ING MARLON OSWALDO GAMBOA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING MARLON OSWALDO GAMBOA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>09/05/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ING JOSE LUCIO ALVAREZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>14/05/24</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Luis Diaz</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25-abr-24	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	25-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING ALVARO JAUREGUI		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	27-abr-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	29-abr-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING MARLON OSWALDO GAMBOA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING MARLON OSWALDO GAMBOA		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	09/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING JOSE LUCIO ALVAREZ		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	14/05/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25-abr-24	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																																											
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	25-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING ALVARO JAUREGUI																																																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																											
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																											
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	27-abr-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	29-abr-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING MARLON OSWALDO GAMBOA																																																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																											
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING MARLON OSWALDO GAMBOA																																																																																										
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																											
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																																											
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																																											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	09/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING JOSE LUCIO ALVAREZ																																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	14/05/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz																																																																																										
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																													
ORDEN DE PAGO																																																																																													
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018																																																																																													
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER																																																																																													
CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT. 860.077.014-4																																																																																													
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.																																																																																													
(Indicar el ordenador del pago)																																																																																													
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 828.871.446,00 VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE																																																																																													
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																																													
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 68 DEL PERIODO MARZO 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																																													
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																																													
 Firma Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Matricula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Matricula Profesional No.: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																																										
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																													



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA	25/04/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024

FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020

(Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$	173.033.340.745,00
---------------------------------	----	--------------------

DATOS ESPECÍFICOS


INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	121.130.759.878,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:	\$	97.803.184.543,00

	INICIAL MISSE PLANTER	INICIAL MISSE A	FINAL PLANTER	VALOR BASICO PLANTER	VALOR BASICO A	VALOR BASICO A + ALISTAR	VALOR ALISTAR PLANTER	VALOR ALISTAR EN EL MISSE
GRUPO DE AJUSTE	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P= A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po
1 Obras de Exploración	95.14	103.21	1.08482	\$ 4.592.517,00	\$ 1.423.680,00	\$ 3.168.837,00	\$ 3.437.618,00	\$ 268.781,00
2 Sub-bases y bases	92.74	102.43	1,10449	\$198.294.575,00	\$61.471.318,00	\$136.823.257,00	\$151.119.919,00	\$14.296.662,00
3 Transporte de materiales	96.87	100.89	1,04150	\$2.010.561,00	\$623.274,00	\$1.387.287,00	\$1.444.859,00	\$57.572,00
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	108.28	1,27030	\$355.180.065,00	\$110.105.820,00	\$245.074.245,00	\$311.317.813,00	\$66.243.568,00
5 Acero estructural y cables de acero	89.70	108.28	1,20713	\$754.182.695,00	\$233.796.635,00	\$520.386.060,00	\$628.173.625,00	\$177.787.565,00
6 Concretos, morteros y otras obras	93.21	104.30	1,11898	\$237.715.587,00	\$97.831.832,00	\$164.023.755,00	\$183.539.301,00	\$19.515.546,00
7 Concreto para superestructuras	94.85	99.33	1,04723	\$143.274.702,00	\$44.415.158,00	\$98.859.544,00	\$103.528.680,00	\$4.669.136,00
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas,	94.64	104.67	1,10598	\$871.537,00	\$270.176,00	\$601.361,00	\$665.093,00	\$63.732,00
			TOTALES	\$ 1.696.122.239,00	\$ 525.797.893,00	\$ 1.170.324.346,00	\$ 1.383.226.908,00	\$ 212.902.562,00

VALOR AJUSTE	\$	212.902.562,00
VALOR IVA	\$	898.922,00
VALOR TOTAL	\$	<u>213.801.484,00</u>

PORCENTAJE AMORTIZADO:	31,00	(%)	(tres decimales)
------------------------	-------	-----	------------------

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre - 2021		ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado DICIEMBRE - 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES				
	I	I/Io	(A)							(B)	P=I-A/B	P=Pa*(I/Io)	P=Po
	Io												
11601 Preliminares y explanación	103.28	110.31	1.06807	\$4 592 517.00	\$1 423 680.00	\$3 168 837.00	\$3 384 540.00	\$215 703.00					
11602 Afirmados, subbases y bases	102.44	108.89	1.06296	\$198 294 575.00	\$61 471 318.00	\$136 823 257.00	\$145 437 649.00	\$8 614 392.00					
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	118.60	1.13656	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	119.27	1.09002	\$110 960 098.00	\$34 397 630.00	\$76 562 468.00	\$83 454 621.00	\$6 892 153.00					
11605 Obras de urbanismo	105.35	113.75	1.07973	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	118.22	1.08508	\$486 918 872.00	\$150 944 850.00	\$335 974 022.00	\$364 558 692.00	\$28 584 670.00					
11607 Señalización y control de tránsito	102.36	114.26	1.11626	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
11608 Transporte y sobre acarreos	100.89	105.74	1.04807	\$2 010 562.00	\$623 274.00	\$1 387 288.00	\$1 453 975.00	\$66 687.00					
14101 Preliminares y cimentación	101.57	108.31	1.06636	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
14102 Subestructura y cimentación	102.82	107.83	1.04873	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.49	110.14	1.02465	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	118.69	1.15705	\$893 345 617.00	\$276 937 141.00	\$616 408 476.00	\$713 215 427.00	\$96 806 951.00					
14105 Drenajes	112.43	111.83	0.99466	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21101 Actividades preliminares	102.31	122.60	1.19832	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21102 Bocatomas	105.71	116.17	1.09895	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21103 Aducción	119.64	124.76	1.04280	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21104 Desarenador	106.45	113.26	1.06397	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21105 Conducción	106.71	118.13	1.10702	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21106 Captación	102.32	108.70	1.06235	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21107 Tanque de almacenamiento	109.43	110.99	1.01426	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21108 Red de distribución	107.79	112.85	1.04509	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21109 Conexiones domiciliarias	101.48	115.87	1.14180	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
32201 Excavaciones	102.91	127.89	1.24274	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
32202 Instalaciones de ductos	112.78	122.27	1.08415	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
32203 Rellenos	103.22	112.44	1.08932	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
32204 Tendido de cables	113.57	114.13	1.00493	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
32205 Repavimentación	101.96	112.17	1.10014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34201 Preliminares	102.05	113.75	1.11465	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34202 Instalación de ductos eléctricos	103.74	110.89	1.06892	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34203 Cajas de inspección	103.63	111.91	1.07990	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34204 Postes para alumbrado público	105.18	111.19	1.05714	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34205 Luminarias	102.14	120.80	1.18269	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102.14	123.83	1.21236	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34207 Conductores - cables	102.14	115.51	1.13090	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
34208 Puesta a tierra en caja de	102.14	118.31	1.15831	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3

FECHA	25/04/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020

(Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 173.033.340.745,00
---------------------------------	-----------------------

				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TOTALES	\$ 1.696.122.241,00	\$ 525.797.893,00	\$ 1.170.324.348,00	\$ 1.311.504.904,00
							\$ 141.180.556,00
							VALOR AJUSTE
							\$ 141.180.556,00
							VALOR IVA
							\$ 596.096,00
							VALOR TOTAL
							\$ 141.776.652,00

GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE		INDICE MES DE CIERRE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BASICO DE AJUSTAR	VALOR BASICO A AJUSTAR	VALOR BASICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES
	I	I	I	I/Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po/(I/Io)	Pi-Po	DEFINITIVOS
11601 Preliminares y explanación	103.28	115.70	1.12026	\$6,925.194.00	\$2,493.070.00	\$6,925.194.00	\$7,758.018.00	\$832.824.00	\$41.967.723.00	
102.44 Alfirmados, subbases y bases	102.44	114.91	1.12173	\$299.014.343.00	\$107.645.163.00	\$299.014.343.00	\$335.413.359.00	\$36.399.016.00	\$196.239.312.00	
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	126.71	1.21428	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.100.364.00	
11604 Estructuras hidráulicas y	109.42	123.17	1.12586	\$167.320.063.00	\$60.235.223.00	\$167.320.063.00	\$188.345.502.00	\$21.025.439.00	\$36.392.790.00	
11605 Obras de urbanismo	102.35	121.13	1.14079	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11606 Obras geotécnicas y mitigación	108.95	123.30	1.13171	\$734.239.584.00	\$264.328.250.00	\$734.239.584.00	\$830.946.280.00	\$96.708.696.00	\$440.332.229.00	
11607 Señalización y control de tránsito	102.36	128.39	1.25430	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.458.00	
11608 Transporte y sobre acarreos	100.89	108.97	1.08009	\$3.031.786.00	\$1.091.443.00	\$3.031.786.00	\$3.274.602.00	\$242.816.00	\$23.833.591.00	
14101 Preliminares y cimentación	101.57	112.38	1.10643	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14102 Subestructura y cimentación	102.82	112.20	1.09123	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14103 Estructura, subestructura,	107.49	115.65	1.07991	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14104 Estructura, subestructura,	102.58	125.27	1.22119	\$1.347.102.673.00	\$484.956.362.00	\$1.347.102.673.00	\$1.645.068.513.00	\$297.965.640.00	\$473.324.911.00	
14105 Trenes	112.43	118.39	1.05301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21101 Actividades preliminares	102.31	125.82	1.22979	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21102 Bocatoma	105.71	122.52	1.15902	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21103 Aducción	119.64	128.23	1.07180	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21104 Desarenador	106.35	124.44	1.16900	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21105 Conductor	106.71	124.66	1.16821	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.298.00	
21106 Captación	102.32	114.04	1.11454	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21107 Tanque de almacenamiento	101.66	108.31	1.06193	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21108 Red de distribución	107.49	116.76	1.08322	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21109 Conexiones domiciliarias	101.48	124.10	1.22290	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32201 Excavaciones	102.91	136.36	1.32504	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32202 Instalaciones de ductos	112.78	127.39	1.12954	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.856.00	
32203 Rellenos	103.22	119.47	1.15743	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
32204 Tendido de cables	113.57	125.15	1.10196	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.256.00	
32205 Repavimentación	101.66	121.76	1.19419	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34201 Preliminares	102.05	121.13	1.18897	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34202 Instalación de ductos eléctricos	103.74	120.81	1.16455	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34203 Cajas de inspección	103.63	118.50	1.14349	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
34204 Postes para alumbrado público	105.18									



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3

FECHA	25/04/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -

DATOS ESPECÍFICOS

					\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 2.557.633.643,00	\$ 920.748.111,00	\$ 2.557.633.643,00	\$ 3.010.806.074,00	\$ 453.172.431,00	\$ 1.256.821.788,00
							VALOR AJUSTE	\$ 453.172.431,00	\$ 1.256.821.788,00
							VALOR IVA	\$ 1.913.395,00	\$ 5.306.581,00
							VALOR TOTAL	\$ 455.085.826,00	\$ 1.262.128.369,00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE	\$	-
VALOR IVA	\$	-
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$ 974.755.810,00	\$ 12.031.002.394,00
VALOR IVA	\$ 4.115.636,00	\$ 50.797.566,00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$ 978.871.446,00	\$ 12.081.799.960,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 828.871.446
	(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

NOTAS:

1. El formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto por dentro de los ciento (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPH-MN-1-N-5-R-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
2. El ítem **“ÍNDICE MES APLICADO EN LA PRESENTE ACTA”** corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes para el mes en el que se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota.
3. Los valores y los contratos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de obra e Interventoría.
4. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral 81 subnumerales 9 y 10 del instructivo MEPH-MN-1-N-5.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta valor con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar señalados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma: _____
Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR G**
Representante Legal o Aposedado
Interventoría CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☒	68	MARZO 2024
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>268924</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-51102D-2401017-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>828.871.446</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
				TOTAL ACTA	\$ <u>828.871.446</u>


JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No. : 68700-63803 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	1019-2018	Contratista	CONCAY S.A.
-------------	------------------	-------------	--------------------

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N°	68	Valor básico	\$ 974.755.810,00	Período	MARZO 2024
Valor Incluido Iva	\$		978.871.446,00		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ite m	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 978.871.446,00	\$ -	\$ -	\$ 978.871.446,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 978.871.446,00	\$ -	\$ -	\$ 978.871.446,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 254.506.575,96	\$ 253.436.511,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 724.364.870,04	\$ 721.319.299,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 978.871.446,00	\$ 974.755.810,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


CONTRATISTA
ALVARO JAUREGUI GARDEAZA
 Director


INTERVENTOR
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
 Director

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE - Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																													
Código grupo de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subcategoría CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agrupación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2021												2022									
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice					
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y	22,06	103,28	104,36	105,59	106,33	107,22	108,07	108,34	109,12	109,17	109,40	110,04	110,42	110,31	115,70	118,02	118,78	119,53	119,90	119,90	120,71	121,04	121,17
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, sub	18,69	102,44	103,71	104,89	105,19	105,76	106,58	107,02	108,07	107,64	107,83	108,53	108,73	108,89	114,91	117,90	119,71	120,52	121,03	121,41	121,78	122,44	122,70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38,51	104,35	106,80	109,36	110,34	113,44	114,11	113,62	116,71	116,96	116,76	118,63	119,18	118,60	126,71	131,73	132,31	132,85	133,11	132,97	134,18	133,42	133,96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hid	7,09	109,42	110,96	111,37	114,95	117,49	118,65	118,22	118,79	118,45	118,42	119,33	119,69	119,27	123,17	125,08	125,23	125,48	125,47	125,47	125,49	126,11	126,49
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbar	0,96	105,35	107,61	110,00	110,71	111,38	112,36	113,02	113,11	113,07	113,09	113,49	113,64	113,75	121,13	123,23	123,96	124,28	124,99	125,56	125,91	126,69	127,05
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	4,07	108,95	111,12	112,85	113,76	114,86	115,31	115,13	116,29	116,39	116,82	118,44	118,64	118,22	123,30	125,51	125,76	126,98	127,02	126,73	127,04	126,46	126,50
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y i	4,40	102,36	105,12	106,29	106,98	109,61	110,93	110,83	111,66	113,69	112,65	114,40	116,28	114,26	128,39	131,60	130,88	132,24	131,26	129,94	132,76	131,80	132,59
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y c	4,22	100,89	101,56	101,84	102,77	103,21	104,21	104,62	105,41	105,48	105,50	105,53	105,53	105,74	108,97	111,19	111,67	113,11	115,59	116,31	116,41	117,02	118,35
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y i	5,92	101,57	103,67	105,15	105,94	106,33	106,91	107,49	108,08	108,51	108,49	109,19	109,44	109,24	116,36	119,18	120,29	120,72	120,92	121,16	121,55	122,08	122,61
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura)	51,10	102,82	105,24	106,43	108,23	109,74	110,70	110,82	111,36	111,48	111,30	112,16	112,35	111,60	120,56	123,76	124,25	124,71	124,94	125,10	125,69	126,48	125,72
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, sube	26,65	107,49	109,95	111,37	113,90	116,05	116,82	116,49	117,03	116,81	116,58	117,77	118,06	117,41	124,74	127,78	128,30	128,53	128,63	128,49	128,49	127,95	127,84
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, sube	15,73	102,58	105,35	107,06	108,69	110,41	111,48	111,70	113,46	113,98	114,03	115,39	115,54	115,59	124,33	128,77	129,39	129,78	129,97	130,32	130,69	130,71	130,57
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0,60	112,43	114,35	114,78	124,60	125,95	127,35	128,41	129,61	130,01	130,16	130,58	130,85	130,67	136,64	138,48	136,60	137,16	137,29	137,03	135,74	134,40	134,08
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21101	01	Actividades prt	13,78	102,31	103,37	106,00	106,43	106,48	106,76	107,40	107,64	108,19	108,33	108,51	108,84	109,12	112,68	114,73	116,15	116,44	116,81	117,02	117,40	117,80	118,20
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21102	02	Bocatoma	8,97	105,71	107,47	109,10	111,62	113,21	114,00	113,99	114,62	114,43	114,38	114,80	115,07	114,74	121,20	124,47	124,85	125,59	125,95	125,94	126,35	126,41	126,40
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21103	03	Aducción	7,20	119,64	122,37	120,54	132,75	134,14	138,01	139,39	139,20	139,44	138,37	138,65	138,37	138,36	139,86	140,22	137,69	136,81	136,79	136,13	138,80	132,62	132,93
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21104	04	Desarenador	3,05	106,45	107,80	108,46	111,71	113,76	115,17	115,08	115,41	115,09	114,96	115,47	115,70	115,39	119,28	121,60	122,12	122,90	123,47	123,23	123,40	123,26	123,26
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21105	05	Conducción	22,25	106,71	107,70	108,43	110,28	111,65	113,69	113,85	114,16	114,25	114,34	114,60	115,00	114,88	119,89	121,70	122,32	122,98	123,41	123,40	123,69	124,00	124,00
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21106	06	Captación	2,95	102,32	104,87	105,94	106,48	106,93	107,91	108,44	109,20	108,97	109,26	109,96	109,97	110,17	117,34	120,65	122,16	122,48	122,72	123,13	123,27	123,23	123,20
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21107	07	Tanque de alm.	7,75	109,43	110,92	111,84	115,61	116,76	118,46	118,99	119,65	120,40	120,60	121,09	121,45	121,50	125,54	128,17	127,98	128,88	129,24	129,27	128,73	128,54	128,54
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21108	08	Red de distribu	23,29	107,79	110,15	111,06	114,21	114,89	117,47	118,71	119,36	119,86	119,69	120,61	120,76	120,86	124,92	126,55	127,01	127,25	127,47	127,47	127,10	126,62	126,87
530202	53231	53231_13	Sistemas de acuedu	21109	09	Conexiones de	10,76	105,48	103,73	104,91	105,59	106,25	107,05	107,69	108,42	108,94	109,67	109,92	109,69	116,44	119,48	120,51	121,00	121,41	121,60	122,11	122,21	122,58	122,58
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32201	01	Excavaciones	15,74	102,91	106,20	107,80	108,82	109,05	109,58	109,96	110,20	110,40	110,55	110,78	110,96	111,10	118,11	120,94	122,01	122,62	122,76	122,91	123,19	123,19	123,19
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32202	02	Instalaciones d	15,24	112,78	115,89	117,61	118,63	119,57	120,62	121,94	122,01	121,97	120,59	121,53	121,41	122,31	125,64	127,34	127,61	126,52	126,71	126,52	126,74	126,94	126,94
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32203	03	Reellenos	7,11	103,22	104,79	105,86	106,04	106,30	107,19	107,58	108,70	107,35	107,71	108,51	108,57	109,13	115,18	118,34	121,36	121,64	121,90	122,88	122,97	123,83	124,04
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32204	04	Tendido de cab	18,38	113,57	115,05	116,70	120,20	122,62	125,72	128,73	128,73	129,73	127,73	128,92	129,36	133,65	139,36	142,04	136,85	135,41	136,78	138,15	139,13	139,13	139,13
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32205	05	Repavimentack	43,63	101,96	105,42	106,87	107,63	108,02	108,65	109,08	110,33	110,74	111,01	113,38	113,18	112,61	122,92	127,02	127,17	127,63	127,41	127,78	128,29	128,79	128,78
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34201	01	Preliminares	21,98	102,05	103,46	104,54	105,26	106,72	107,66	108,05	108,73	109,20	108,73	109,81	110,47	109,57	117,85	120,85	121,24	122,46	122,64	122,92	123,39	123,42	123,42
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34202	02	Instalación de c	9,54	103,74	105,27	106,06	105,70	107,05	107,71	108,04	109,60	109,95	110,41	111,27	111,98	112,05	117,60	120,30	120,96	121,22	121,21	120,80	120,96	120,63	120,12
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34203	03	Cajas de inspec	13,56	103,63	104,60	105,77	107,17	109,05	110,05	110,15	110,31	110,32	110,07	110,62	111,37	112,73	116,64	119,09	119,79	120,90	121,09	120,82	121,25	121,20	121,20
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34204	04	Postes para alu	12,52	105,18	106,90	107,97	108,42	109,61	110,49	111,06	112,62	113,35	113,60	114,40	115,35	115,73	120,74	122,25	123,78	124,39	124,29	124,35	124,76	124,76	124,85
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34205	05	Luminarias	1,87	102,14	103,54	104,70	104,14	104,87	105,30	105,79	107,19	107,63	108,28	108,95	109,58	109,91	115,49	118,08	118,71	119,03	119,20	118,67	119,09	118,70	118,55
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34206	06	Subestación de	17,46	102,51	104,26	105,33	106,19	108,28	109,38	109,95	110,86	111,96	111,39	112,66	113,95	112,93	122,70	125,69	125,95	127,11	126,68	127,23	127,59	127,59	127,59
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34207	07	Conductores - i	15,67	124,86	127,20	130,72	134,60	137,26	134,96	133,08	134,09	132,87	133,81	134,04	135,62	136,27	137,81	140,59	140,53	139,81	140,53	139,40	137,44	135,59	135,88
530203	53252	53252_33	Construcción de red	34208	08	Puesta a tierra i	6,40	102,15	103,12	104,73	105,12	105,26	105,58	106,03	106,38	106,51	106,48	106,73	107,00	106,94	112,10	115,00	116,18	117,17	117,63	117,72	118,02	118,25	118,40

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866.724.532,00	\$ 7.787.278,00	\$ -	\$ 7.787.278,00	\$ 426.985,00	\$ 7.360.293,00	jun-20	\$ 858.937.254,00
24	JULIO	\$ 867.654.217,00	\$ 23.287.846,00	\$ 929.685,00	\$ 15.500.568,00	\$ 15.500.568,00	\$ -	jun-20	\$ 843.436.686,00
								jul-20	\$ 929.685,00
25	AGOSTO	\$ 1.116.810.623,00	\$ 52.177.192,00	\$ 249.156.406,00	\$ 28.889.346,00	\$ 28.007.126,00	\$ 882.220,00	jun-20	\$ 814.547.340,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1.177.668.623,00	\$ 106.950.660,00	\$ 60.858.000,00	\$ 54.773.468,00	\$ 50.848.554,00	\$ 3.924.914,00	jun-20	\$ 759.773.872,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
27	OCTUBRE	\$ 1.288.368.794,00	\$ 262.575.429,00	\$ 110.700.171,00	\$ 155.624.769,00	\$ 115.808.338,00	\$ 39.816.431,00	jun-20	\$ 604.149.103,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
28	NOVIEMBRE	\$ 2.848.326.029,00	\$ 497.137.714,00	\$ 1.559.957.235,00	\$ 234.660.673,00	\$ 210.524.245,00	\$ 24.136.428,00	jun-20	\$ 369.488.430,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
29	DICIEMBRE	\$ 4.496.628.370,00	\$ 676.552.882,00	\$ 1.648.302.341,00	\$ 179.316.780,00	\$ 179.316.780,00	\$ -	jun-20	\$ 190.171.650,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
30	ENERO 2021	\$ 8.249.573.236,00	\$ 1.701.665.183,00	\$ 3.752.944.866,00	\$ 1.025.112.301,00	\$ 942.347.622,00	\$ 82.764.679,00	jun-20	\$ -
								nov-20	\$ 1.146.660.846,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
31	FEBRERO 2021	\$ 13.175.652.264,00	\$ 2.249.690.834,00	\$ 4.926.079.028,00	\$ 548.025.651,00	\$ 543.020.930,00	\$ 5.004.721,00	nov-20	\$ 598.635.195,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
32	MARZO 2021	\$ 18.344.193.952,00	\$ 4.031.741.803,00	\$ 5.168.541.688,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464.886.567,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
33	ABRIL 2021	\$ 23.791.648.391,00	\$ 5.183.469.538,00	\$ 5.447.454.439,00	\$ 1.151.727.735,00	\$ 1.139.277.386,00	\$ 12.450.349,00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3.066.103.698,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
34	MAYO 2021	\$ 30.648.265.077,00	\$ 5.453.314.361,00	\$ 6.856.616.686,00	\$ 269.844.823,00	\$ 269.844.823,00	\$ -	ene-21	\$ 2.796.258.875,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
35	JUNIO 2021	\$ 36.151.649.635,00	\$ 6.015.240.776,00	\$ 5.503.384.558,00	\$ 561.926.415,00	\$ 561.926.415,00	\$ -	ene-21	\$ 2.234.332.460,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
36	JULIO 2021	\$ 41.775.334.578,00	\$ 6.348.649.519,00	\$ 5.623.684.943,00	\$ 333.408.743,00	\$ 333.408.743,00	\$ -	ene-21	\$ 1.900.923.717,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
37	AGOSTO 2021	\$ 47.595.190.439,00	\$ 6.907.481.973,00	\$ 5.819.855.861,00	\$ 558.832.454,00	\$ 558.047.797,00	\$ 784.657,00	ene-21	\$ 1.342.091.263,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
38	SEPTIEMBRE 2021	\$ 53.051.783.107,00	\$ 7.738.764.662,00	\$ 5.456.592.668,00	\$ 831.282.687,00	\$ 831.282.687,00	\$ -	ene-21	\$ 510.808.576,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
39	OCTUBRE 2021	\$ 58.259.045.599,00	\$ 8.009.091.850,00	\$ 5.207.262.492,00	\$ 270.327.190,00	\$ 270.327.190,00	\$ -	ene-21	\$ 240.481.386,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
40	NOVIEMBRE 2021	\$ 63.589.633.041,00	\$ 8.688.745.694,00	\$ 5.330.587.442,00	\$ 679.653.844,00	\$ 679.653.844,00	\$ -	ene-21	\$ -
								feb-21	\$ 4.486.906.570,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
41	DICIEMBRE 2021	\$ 68.726.673.949,00	\$ 9.582.965.270,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 894.219.576,00	\$ 894.219.576,00	\$ -	feb-21	\$ 3.592.686.994,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
42	ENERO 2022	\$ 73.863.714.857,00	\$ 11.782.464.072,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ -	feb-21	\$ 1.393.188.192,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
43	FEBRERO 2022	\$ 79.164.789.234,00	\$ 13.809.988.841,00	\$ 5.301.074.377,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ -	feb-21	\$ -
								mar-21	\$ 4.534.205.111,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
44	MARZO 2022	\$ 79.396.361.055,00	\$ 14.776.995.362,00	\$ 231.571.821,00	\$ 967.006.521,00	\$ 967.006.521,00	\$ -	mar-21	\$ 3.567.198.590,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
45	ABRIL 2022	\$ 79.673.183.106,00	\$ 18.102.854.365,00	\$ 276.822.051,00	\$ 3.325.859.003,00	\$ 3.323.992.067,00	\$ 1.866.936,00	mar-21	\$ 241.339.587,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
46	MAYO 2022	\$ 79.936.032.537,00	\$ 20.592.825.101,00	\$ 262.849.431,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ -	mar-21	\$ -
								abr-21	\$ 3.198.823.290,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
47	JUNIO 2022	\$ 81.031.376.851,00	\$ 22.697.957.102,00	\$ 1.095.344.314,00	\$ 2.105.132.001,00	\$ 2.091.534.469,00	\$ 13.597.532,00	abr-21	\$ 1.093.691.289,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
48	JUJO 2022	\$ 82.246.671.074,00	\$ 25.357.262.204,00	\$ 1.215.294.223,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ -	abr-21	\$ -
								may-21	\$ 5.291.002.873,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
49	AGOSTO 2022	\$ 83.635.927.729,00	\$ 28.464.500.243,00	\$ 1.389.256.655,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ -	may-21	\$ 2.183.764.834,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
50	SEPTIEMBRE 2022	\$ 86.142.478.903,00	\$ 32.457.294.058,00	\$ 2.506.551.174,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ -	may-21	\$ -
								jun-21	\$ 3.694.355.577,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
51	OCTUBRE 2022	\$ 89.472.433.893,00	\$ 37.997.541.796,00	\$ 3.329.954.990,00	\$ 5.540.247.738,00	\$ 5.536.719.676,00	\$ 3.528.062,00	jun-21	\$ -
								jul-21	\$ 3.777.792.782,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
52	NOVIEMBRE 2022	\$ 94.418.058.260,00	\$ 41.351.264.462,00	\$ 4.945.624.367,00	\$ 3.353.722.666,00	\$ 3.349.690.380,00	\$ 4.032.286,00	jul-21	\$ 424.070.116,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
53	DICIEMBRE 2022	\$ 104.130.057.683,00	\$ 42.944.046.698,00	\$ 9.711.999.423,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ -	jul-21	\$ -
								ago-21	\$ 4.651.143.741,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
54	ENERO 2023	\$ 107.047.440.530,00	\$ 48.265.001.074,00	\$ 2.917.382.847,00	\$ 5.320.954.376,00	\$ 5.320.066.405,00	\$ 887.971,00	ago-21	\$ -
								sep-21	\$ 4.786.782.033,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
55	FEBRERO 2023	\$ 108.551.819.144,00	\$ 50.540.687.901,00	\$ 1.504.378.614,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ -	sep-21	\$ 2.511.095.206,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
56	MARZO 2023	\$ 110.253.169.773,00	\$ 53.783.268.635,00	\$ 1.701.350.629,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ -	sep-21	\$ -
								oct-21	\$ 4.475.776.964,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
57	ABRIL 2023	\$ 112.175.349.503,00	\$ 57.878.781.392,00	\$ 1.922.179.731,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ -	oct-21	\$ 380.264.207,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
58	MAYO 2023	\$ 115.056.088.569,00	\$ 62.198.591.241,00	\$ 2.880.739.066,00	\$ 4.319.809.849,00	\$ 3.970.138.724,00	\$ 349.671.125,00	oct-21	\$ -
								nov-21	\$ 1.391.041.800,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
59	JUNIO 2023	\$ 117.806.496.907,00	\$ 65.754.917.127,00	\$ 2.750.408.338,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ -	nov-21	\$ -
								dic-21	\$ 2.971.756.822,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
60	JULIO 2023	\$ 120.276.153.846,00	\$ 68.303.352.022,00	\$ 2.469.656.939,00	\$ 2.548.434.895,00	\$ 2.165.859.856,00	\$ 382.575.039,00	dic-21	\$ 423.321.927,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
61	AGOSTO 2023	\$ 123.286.228.380,00	\$ 69.917.587.591,00	\$ 3.010.074.534,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ -	dic-21	\$ -
								ene-22	\$ 3.946.127.266,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
62	SEPTIEMBRE 2023	\$ 125.728.166.431,00	\$ 73.833.334.498,00	\$ 2.441.938.051,00	\$ 3.915.746.907,00	\$ 3.915.746.907,00	\$ -	ene-22	\$ 30.380.359,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
63	OCTUBRE 2023	\$ 127.702.171.317,00	\$ 73.833.334.498,00	\$ 1.974.004.887,00	\$ -	\$ -	\$ -	ene-22	\$ 30.380.359,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
63A	OCTUBRE 2023	\$ 127.702.171.317,00	\$ 79.529.547.543,00	\$ 1.974.004.887,00	\$ 5.696.213.045,00	\$ 5.595.295.354,00	\$ 100.917.691,00	ene-22	\$ -
								feb-22	\$ -
								mar-22	\$ -
								abr-22	\$ 143.635.563,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
64	NOVIEMBRE 2023	\$ 121.002.191.220,00	\$ 85.471.739.542,00	\$ 1.164.075.631,00	\$ 5.942.191.999,00	\$ 5.942.191.999,00	\$ -	abr-22	\$ -
								may-22	\$ -
								jun-22	\$ -
								jul-22	\$ -
								ago-22	\$ -
								sep-22	\$ 670.739.361,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
								nov-23	\$ 1.164.075.631,00
65	DICIEMBRE 2023	\$ 121.122.759.878,00	\$ 86.467.314.326,00	\$ 120.568.659,00	\$ 995.574.784,00	\$ 995.574.784,00	\$ -	sep-22	\$ -
								oct-22	\$ 3.005.119.567,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
								nov-23	\$ 1.164.075.631,00
								dic-23	\$ 120.568.659,00
66	ENERO 2024	\$ 121.130.759.878,00	\$ 97.803.184.543,00	\$ 8.000.000,00	\$ 11.335.870.217,00	\$ 11.335.870.217,00	\$ -	oct-22	\$ -
					\$ 8.330.750.650,00			nov-22	\$ -
					\$ 3.385.126.283,00			dic-22	\$ 6.326.873.140,00
					\$ -			ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
								nov-23	\$ 1.164.075.631,00
								dic-23	\$ 120.568.659,00
								ene-24	\$ 8.000.000,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
67	FEBRERO 2024	\$ 121.180.289.878,00	\$ 102.340.925.000,00	\$ 49.530.000,00	\$ 4.537.740.600,00	\$ 4.537.740.600,00		dic-22	\$ 1.789.132.540,00
					\$ (1.789.132.540)			ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
								nov-23	\$ 1.164.075.631,00
								dic-23	\$ 120.568.659,00
								ene-24	\$ 8.000.000,00
								feb-24	\$ 49.530.000,00
68	MARZO 2024	\$ 121.229.819.878,00	\$ 102.340.925.000,00	\$ 49.530.000,00	\$ 4.487.019.205,00	\$ 4.487.019.205,00		ene-23	\$ 219.496.182,00
					\$ 2.697.886.665,00			feb-23	\$ 1.504.378.614,00
					\$ (219.496.182,00)			mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
								nov-23	\$ 1.164.075.631,00
								dic-23	\$ 120.568.659,00
								ene-24	\$ 8.000.000,00
								feb-24	\$ 49.530.000,00
								mar-24	\$ 9.906.000,00
								abr-24	\$ 9.906.000,00
								may-24	\$ 9.906.000,00
								jun-24	\$ 9.906.000,00
								jul-24	\$ 9.906.000,00