



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022
968751 al 969750

Página 1 de 1

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800215807-2 **Telefono** 4280400

Dirección TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

968778

Forma de Pago

Credito 2021-05-21

Fecha de emisión:

2021-04-21

REF.	DESCRIPCION	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTE No. 31 MES FEBRERO DE 2021 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	33.267.815
	- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES		24.642.826	
	- AIU 35 %		8.624.989	
	- UTILIDAD 3 %		739.285	
	- IVA 19 %		140.464	
	MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-FIDUBOGOTA S.A. CONCAYS NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000-384065			
	CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo ICA para obras desarrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil			
	35465 del 28 de Abril del 2021			

Son: Treinta y tres millones cuatrocientos ocho mil doscientos setenta y nueve pesos MCTE

Subtotal \$ 33.267.815

IVA 19 % 140.464

Descuentos \$

Valor Total \$ **33.408.279**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE CODIGO DE COMERCIO.



RECIBIDO


CUFE: 83bf2293e545771140e57ad51b0a8b960e5d745991a3bfe86303

Fecha Entrega 2021-04-24
Fecha vencimiento 2021-05-21
Software Proveedor SAP Colombia
Nit: 900320612
Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

2. Concepto **0 2** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14695234659



(415)7707212489984(8020) 000001469523465 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 6 0 0 7 7 0 1 4** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **Impuestos de Grandes Contribuyentes** 14. Buzón electrónico **3 1**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **1** 27. Fecha expedición **1**
Lugar de expedición 28. País **1** 29. Departamento **1** 30. Ciudad/Municipio **1**
31. Primer apellido **1** 32. Segundo apellido **1** 33. Primer nombre **1** 34. Otros nombres **1**

35. Razón social **CONCAY S.A.**

36. Nombre comercial **CONCAY S.A.** 37. Sigla **1**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.** 0 0 1

41. Dirección principal **CR 1 76 A 91**

42. Correo electrónico **notificacion@concatsa.com** 43. Código postal **1 6 9** 44. Teléfono 1 **3 2 5 8 5 0 0** 45. Teléfono 2 **0 0 1**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad		
4 2 1 0	1 9 8 0 0 7 2 9	4 6 6 3	2 0 1 8 0 5 1 7	4 7 3 1 4 2 9 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	8	2	6	4	2	4	8	5	2				
03- Impuesto al patrimonio						14- Informante de exogena																			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						18- Precios de transferencia																			
07- Retención en la fuente a título de renta						26- Declaración individual precios de tran																			
08- Retención timbre nacional						42- Obligado a llevar contabilidad																			
09- Retención en la fuente en el impuesto						48- Impuesto sobre las ventas - IVA																			
10- Obligado aduanero						52- Facturador electrónico																			
13- Gran contribuyente																									

Obligados aduaneros										Exportadores						
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	2	2	2	3							1	2	57. Modo	2		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC	5	4	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 06 - 16 / 07 : 30: 48**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA**

985. Cargo **Representante Legal Suplente Certificado**



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-LFR-2		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 29 3 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 31 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 31 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 33,267,815.00
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

PERIODO MES: Febrero de 2021

	Día	Mes	Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	29	3	2021	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	7	4	2021	ING CAMILO GAVIRIA SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8	4	2021	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	17	4	2021	ING CAMILO GAVIRIA SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19	4	2021	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	19	4	2021	ING FERNANDO HUERTAS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20	4	2021	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20	04	2021	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA						
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO						
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA						

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No. 1019 DE 2018 NIT. 860.077.014-4

OBJETO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONCAV S.A.

De acuerdo con la facultad otorgada, el CARLOS ABAD RAMIREZ TORO autoriza el pago a favor del contratista CONCAV S.A. por valor de : \$ 33,408,279.00
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista)

Letras: TRENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Correspondiente al acta de ajuste No. 31 del periodo Febrero de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto,

Firma:
Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matrícula No. 68202-090549 STD

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Firma:
Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matrícula No. 68202-090549 STD

DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Firmado digitalmente por LAURA BEATRIZ VIDES BERDUGO

Nombre: LAURA BEATRIZ VIDES BERDUGO
Matrícula No. 25202-301294 CND

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por CARLOS ABAD RAMIREZ TORO

Nombre: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Matrícula No. 17202-24988 CLD

ORDENADOR DEL PAGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTES		CÓDIGO M/IFRA-M/IN-S-FR-1						
VERSION 1		PÁGINA 1 DE 1							
FECHA 29 DE 3 DE 2021 Dia Mes Año		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: ☐ NO ☒ SI (Indicar con una X)							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. <u>31</u> (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)							
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. <u>31</u> MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Febrero de 2021									
CONTRATO DE OBRA No.: <u>1019-2018</u>		PLAZO INICIAL: <u>54 MESES</u> PLAZO ACUMULADO: <u>54 MESES</u> (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PRECIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONT: <u>28 de agosto de 2018</u> FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: <u>27/01/2023</u> (Indique día/mes/año) (Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: <u>CONCAY S.A.</u>		FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>24/03/2020</u> FECHA DE REANUDACIÓN: <u>20/04/2020</u> (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: <u>1022-2018</u> INTERVENTOR: <u>CONSORCIO ZMS</u>		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ <u>173,033,340,745.00</u> VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ <u>-</u> (Según contrato principal)							
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ <u>173,033,340,745.00</u>							
DATOS ESPECÍFICOS									
CARRETERA(S): <u>Via Nacional Bucaramanga-Bogotá</u> RUTA(S): <u>45A+06 y 45A+07</u>		INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ <u>13,175,652,264</u>							
SECTOR: <u>Variante San Gil</u>		INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ <u>2,249,690,834</u>							
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año Utilizado Mayo-2018	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Noviembre de 2020	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA 31	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=Io-A-B	P=Po*(I/Io)	P=Po	
1 Obras de Exploración	162.77	170.97	1.05038	\$106,758,087.00	\$23,486,779.00	\$83,271,308.00	\$87,466,516.00	\$4,195,208.00	\$20,032,040.00
2 Sub-bases y bases	183.02	197.33	1.07819	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 Transporte de materiales	160.26	165.04	1.02983	\$73,204,560.00	\$16,105,003.00	\$57,099,557.00	\$58,802,837.00	\$1,703,280.00	\$11,608,773.00
4 Aceros y elementos metálicos	180.59	184.84	1.14976	\$103,533,001.00	\$22,777,260.00	\$80,755,741.00	\$92,849,721.00	\$12,093,980.00	\$56,131,921.00
5 Acero Estructural y cables de acero	150.38	167.15	1.11152	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6 Concretos, morteros y obras varias	168.96	181.71	1.07546	\$259,525,282.00	\$57,095,562.00	\$202,429,720.00	\$217,705,067.00	\$15,275,347.00	\$23,640,000.00
7 Concreto para superestructuras	156.39	165.19	1.05275	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	187.54	197.96	1.05012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,276.00
TOTALES				\$ 543,020,930.00	\$ 119,464,604.00	\$ 423,556,326.00	\$ 456,824,141.00	\$ 33,267,815.00	\$ 114,622,010.00
MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL \$ <u>-</u>				VALOR AJUSTE A PAGAR: \$ <u>33,267,815.00</u>				VALOR AJUSTE A PAGAR: \$ <u>33,267,815.00</u>	
				VALOR IVA: \$ <u>140,464.00</u>				VALOR IVA: \$ <u>483,980.00</u>	
				VALOR TOTAL: \$ <u>33,408,279.00</u>				VALOR TOTAL: \$ <u>115,106,970.00</u>	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 22 % (tres decimales)									
VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA): TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE									
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado sea giro por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica igualmente el formato M/IFRA-M/IN-S-FR-1. 2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo M/IFRA-M/IN-S-FR-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el DANIE para el mes respectivo. 4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP. 6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe adicionar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.									
Firma:  Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL RIALGÓN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: CONCAY S.A. Matrícula No.: 25202-087800 CND					Firma:  Nombre: MIGUEL ANGEL BOTERO GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: CONSORCIO ZMS C.C. 79,264,753				
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial									



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☒	31	Febrero de 2021
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>180321</u>	RUBRO No. <u>C2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ 33.408.279.00
No. COMPROMISO		RUBRO No. <u></u>	RECURSO No. <u></u>	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No. <u></u>	RECURSO No. <u></u>	VALOR AFECTADO	\$ -
TOTAL ACTA					\$ -

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD

Carla Guzmán



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° **1019-2018** Contratista **CONCAY S.A.**

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N° 31 Valor básico \$ 33.267.815,00 Período Febrero de 2021

Valor Incluido Iva \$ 33.408.279,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 33.408.279,00	\$ -	\$ -	\$ 33.408.279,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 33.408.279,00	\$ -	\$ -	\$ 33.408.279,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 8.686.153,00	\$ 8.649.632,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 24.722.126,00	\$ 24.618.183,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 33.408.279,00	\$ 33.267.815,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

**CAMILO
GAVIRIA
SANCHEZ**

Firmado digitalmente
por CAMILO GAVIRIA
SANCHEZ
Fecha: 2021.04.19
09:51:11 -05'00'

CONTRATISTA
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ
Director


INTERVENTOR
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra

Total nacional
2000 - 2020

Índices 2018

Base Diciembre de 2005 = 100,00

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	160,02	161,71	162,24	162,72	163,22	163,31	163,43	163,53	163,66	163,70	163,72	163,89
Canasta General												
Equipos	138,58	138,87	139,14	139,22	139,28	139,38	139,50	139,61	139,65	139,70	139,75	139,78
Materiales	158,45	160,20	160,71	161,36	162,06	162,19	162,36	162,51	162,69	162,72	162,74	163,03
Transporte	132,92	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,70	133,70
Mano de obra	183,09	186,15	187,07	187,29	187,58	187,58	187,58	187,59	187,69	187,69	187,69	187,69
Costos indirectos	170,13	171,90	172,49	172,95	173,24	173,29	173,30	173,31	173,37	173,39	173,39	173,42
Obras de explanación	160,72	161,74	162,47	162,66	162,77	162,84	162,92	162,99	163,04	163,05	163,06	163,10
Sub bases y bases	178,33	180,75	181,38	182,30	183,02	183,06	184,16	184,60	184,68	185,28	185,26	185,83
Transporte de materiales	158,80	159,60	159,90	160,21	160,26	160,51	160,81	160,85	160,86	160,87	160,55	160,62
Aceros y elementos metálicos	154,81	157,02	158,38	159,54	160,59	160,95	161,47	161,76	162,03	162,39	162,65	163,20
Acero estructural y cables de acero	147,65	149,18	149,59	149,94	150,38	150,46	150,44	150,96	151,47	151,65	151,61	151,67
Concretos, morteros y obras varias	166,52	168,34	168,39	168,49	168,96	168,99	169,01	168,75	168,66	168,28	168,20	168,25
Concreto para estructura de puentes	154,11	155,68	155,93	156,15	156,39	156,45	156,42	156,36	156,39	156,28	156,30	156,38
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	185,36	186,25	186,59	187,26	187,54	187,28	186,84	187,09	187,30	187,42	187,15	187,01

Índices 2020

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	171,24	172,57	173,07	173,78	174,64	174,74	175,09	175,36	175,71	176,37	177,33	178,07
Canasta General												
Equipos	143,03	143,29	143,51	143,78	143,96	144,06	144,02	144,20	144,32	144,43	144,62	144,90
Materiales	170,18	171,82	172,42	173,36	174,75	174,86	175,37	175,73	176,32	177,47	179,08	180,28
Transporte	135,40	135,92	136,79	136,77	137,10	137,10	137,42	137,42	137,42	137,42	138,13	138,13
Mano de obra	202,64	203,86	204,34	204,63	205,07	205,07	205,10	205,13	205,27	205,27	205,27	205,27
Costos indirectos	180,27	181,53	181,91	182,48	182,40	182,49	182,88	183,07	182,90	182,76	182,77	182,81
Obras de explanación	169,06	170,16	170,40	170,45	170,52	170,65	170,78	170,78	170,90	170,87	170,97	171,08
Sub bases y bases	194,15	196,09	196,33	196,07	196,39	195,48	196,99	197,32	197,31	197,29	197,33	197,36
Transporte de materiales	164,10	164,86	165,01	164,42	164,43	164,44	164,51	164,54	164,74	164,84	165,04	165,44
Aceros y elementos metálicos	170,48	171,02	171,88	173,38	175,59	176,12	176,49	177,02	177,92	180,60	184,64	188,39
Acero estructural y cables de acero	158,72	159,68	160,33	162,42	165,07	165,29	165,31	166,06	166,52	166,88	167,15	167,66
Concretos, morteros y obras varias	178,43	180,62	180,53	180,79	180,89	180,84	181,37	181,53	181,62	181,72	181,71	181,28
Concreto para estructura de puentes	162,40	164,10	164,29	164,57	164,74	164,64	164,86	164,92	165,05	165,09	165,19	164,88
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	193,91	194,61	196,56	196,86	196,77	196,94	197,45	197,54	197,91	197,92	197,96	198,17

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 15 de enero de 2021

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866.724.532,00	\$ 7.787.278,00	\$ -	\$ 7.787.278,00	\$ 426.985,00	\$ 7.360.293,00	jun-20	\$ 858.937.254,00
24	JULIO	\$ 867.654.217,00	\$ 23.287.846,00	\$ 929.685,00	\$ 15.500.568,00	\$ 15.500.568,00	\$ -	jun-20	\$ 843.436.686,00
								jul-20	\$ 929.685,00
25	AGOSTO	\$ 1.116.810.623,00	\$ 52.177.192,00	\$ 249.156.406,00	\$ 28.889.346,00	\$ 28.007.126,00	\$ 882.220,00	jun-20	\$ 814.547.340,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1.177.668.623,00	\$ 106.950.660,00	\$ 60.858.000,00	\$ 54.773.468,00	\$ 50.848.554,00	\$ 3.924.914,00	jun-20	\$ 759.773.872,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
27	OCTUBRE	\$ 1.288.368.794,00	\$ 262.575.429,00	\$ 110.700.171,00	\$ 155.624.769,00	\$ 115.808.338,00	\$ 39.816.431,00	jun-20	\$ 604.149.103,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
28	NOVIEMBRE	\$ 2.848.326.029,00	\$ 497.137.714,00	\$ 1.559.957.235,00	\$ 234.660.673,00	\$ 210.524.245,00	\$ 24.136.428,00	jun-20	\$ 369.488.430,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
29	DICIEMBRE	\$ 4.496.628.370,00	\$ 676.552.882,00	\$ 1.648.302.341,00	\$ 179.316.780,00	\$ 179.316.780,00	\$ -	jun-20	\$ 190.171.650,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
30	ENERO 2021	\$ 8.249.573.236,00	\$ 1.701.665.183,00	\$ 3.752.944.866,00	\$ 1.025.112.301,00	\$ 942.347.622,00	\$ 82.764.679,00	jun-20	\$ -
								jul-20	\$ -
								ago-20	\$ -
								sep-20	\$ -
								oct-20	\$ -
								nov-20	\$ 1.146.660.846,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
31	FEBRERO 2021	\$ 13.175.652.264,00	\$ 2.249.690.834,00	\$ 4.926.079.028,00	\$ 548.025.651,00	\$ 543.020.930,00	\$ 5.004.721,00	nov-20	\$ 598.635.195,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00

Carito Gacins Jorjner