



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022
968751 al 969750

Página 1 de 1

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800215807-2 **Telefono** 4280400

Dirección TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

969311

Forma de Pago

Credito 2022-07-28

Fecha de emisión:

2022-06-28

REF.	DESCRIPCION	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 MES MAYO DE 2022 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	206.983.914
	- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES		153.321.418	
	- AIU 35 %		53.662.496	
	- UTILIDAD 3 %		4.599.643	
	- IVA 19 %		873.932	
	MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-FIDUBOGOTA S.A CONCAYS NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000-384065			
	CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo ICA para obras desarrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil			
	72252 del 12 de Julio del 2022			

Son: Doscientos siete millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos MCTE

Subtotal \$ 206.983.914

IVA 19 % 873.932

Descuentos \$

Valor Total \$ 207.857.846

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE CODIGO DE COMERCIO.



RECIBIDO

Fecha Entrega 2022-07-01
Fecha vencimiento 2022-07-28
Software Proveedor SAP Colombia
Nit: 900320612
Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

CUFE: 69281f217a9960bd2176f627405ae5de88ff64fa25c64c0cad8960

Carrera 1° No 76ª-91 – PBX 325 8500 – FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com – Bogotá D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001738

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14785580556



(415)7707212489984(8020) 000001478558055 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 7 7 0 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONCAY S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 1 76 A 91

42. Correo electrónico

notificacion@concaysa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 5 8 5 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 0, 0 7, 2 9

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 5, 1 7

Otras actividades

1

2

4 7 3 1

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

26- Declaración individual precios de tran

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **1** **2** **3**

57. Modo **2**

58. CPC **5 4**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 09 - 09 / 17 : 51: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y T.P No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con planilla de pago No. 9435753188 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., al 31 de mayo de 2022, efectuó los pagos provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y aportes parafiscales de los empleados asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.


Para constancia se firma en Bogotá a los catorce (14) días del mes de junio de 2022.



(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. **241.967-T**
Designado por **CROWE CO S. A. S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas". Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

ACTA DE AJUSTES No. 46
MAYO DE 2022



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	de	1

FECHA	21/06/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 46 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 46

(Indique el número del acta)

PERIODO MES: MAYO 2022

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 206,983,914.00

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Día/Mes/Año		
21-jun-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
25-jun-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing Camilo Gaviria
25-jun-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO HUERTAS
26-jun-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING FERNANDO HUERTAS
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
28-jun-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
29-JUN-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	BISMARCK RODRIGUEZ
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	

FIRMA

FERNANDO ALI
HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente
por FERNANDO ALI
HUERTAS BEDOYA

CAMILLO GAVIRIA
SANCHEZ Firmado digitalmente por
CAMILLO GAVIRIA
SANCHEZ

FERNANDO ALI
HUERTAS BEDOYA

FERNANDO ALI
HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente
por FERNANDO ALI
HUERTAS BEDOYA

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ



Firmado digitalmente por
LILIANA IVONNE
ORTUETA DIAZ

Se atienden las observaciones, se remite para revisión y aprobación.

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:	1019	DE	2018
-----------------------	------	----	------

OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA:	CONCAY S.A.	NIT.	860.077.014-4
--------------	-------------	------	---------------

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 207.857.846,00	VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)			

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 46 **DEL PERIODO** MAYO 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firma:  Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Nombre: Nombre: **EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ**

Firma  Firmado digitalmente
por EDGAR JESÚS
ROJAS RAMÍREZ

Nombre: **EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ**

Firma 
Nombre: **BISMARCK ANDRÉS RODRIGUEZ FORERO**

Firmado digitalmente
por LILIANA IVONNE
ORJUELA DIAZ

Nombre: Nombre: **EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ**
Matrícula profesional No.: 68202-090549 STD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Nombre: **EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ**
Matrícula profesional No.: 68202-090549 STD
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Nombre: **BISMARCK ANDRÉS RODRIGUEZ FORERO**
Matrícula profesional No.: 68202-409411 STD
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Nombre: **LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**
Matricula Profesional No.: 68700-63803 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTRUMENTO NACIONAL DE VIAL PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CODIGO MEPMVHNS-FR-1			
		VERSION 1							
		PAGINA 1 de 1							
FECHA 21/06/2022 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)					
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MAYO 2022		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 (D)					
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)									
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 54 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, FRIEDAL AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/01/2023 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONCAR S.A.		FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acto)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 de 2018 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173,033,340,745.00 (Según contrato principal)					
				VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ _____					
DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 79,936,032,435.86									
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 20,562,825,101.00									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo 2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año utilizado Mayo 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=Io*(I-Io)	P=Po*(I-Io)	P=Po	
1 Obras de Explanación	95.14	101.40	1.06580	\$3,110,180.00	\$1,161,866.00	\$1,928,312.00	\$2,056,195.00	\$126,883.00	
2 Sub-bases y bases	92.74	101.46	1.09403	\$89,534,777.00	\$34,023,215.00	\$55,511,562.00	\$60,731,314.00	\$5,219,752.00	
3 Transporte de materiales	96.67	100.42	1.03865	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	104.69	1.22818	\$60,642,902.00	\$23,044,303.00	\$37,586,596.00	\$46,177,847.00	\$8,579,249.00	
5 Acero estructural y cables de acero	89.70	104.69	1.16711	\$4,093,915.00	\$1,555,574.00	\$2,538,041.00	\$2,982,173.00	\$434,132.00	
6 Concretos, morteros y obras varias	93.21	102.07	1.06505	\$77,554,893.00	\$26,470,859.00	\$48,084,034.00	\$52,654,421.00	\$4,570,387.00	
7 Concreto para superestructuras	94.65	99.88	1.05303	\$6,084,825.00	\$2,312,234.00	\$3,772,591.00	\$3,972,652.00	\$200,061.00	
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, gederallas	94.64	102.57	1.08379	\$318,394.00	\$120,990.00	\$197,404.00	\$219,044.00	\$16,540.00	
TOTALES				\$ 241,339,586.00	\$ 91,708,043.00	\$ 149,630,543.00	\$ 166,727,546.00	\$ 16,137,003.00	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 36.00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 16,137,003.00					
				VALOR IVA \$ 80,801.00					
				VALOR TOTAL \$ 16,217,804.00					
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo 2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año utilizado Mayo 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=Io*(I-Io)	P=Po*(I-Io)	P=Po	
1 Obras de Explanación	95.14	101.40	1.06584	\$28,979,493.00	\$11,011,812.00	\$17,966,641.00	\$19,165,938.00	\$1,197,297.00	\$62,040,639.00
2 Sub-bases y bases	92.74	101.61	1.09564	\$834,221,572.00	\$317,004,197.00	\$517,217,375.00	\$566,684,045.00	\$48,466,670.00	\$117,403,035.00
3 Transporte de materiales	96.67	100.45	1.03966	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000,203.00
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	106.46	1.24894	\$565,027,561.00	\$214,710,473.00	\$350,317,088.00	\$437,525,024.00	\$87,207,936.00	\$629,079,390.00
5 Acero estructural y cables de acero	89.70	106.46	1.18685	\$38,141,400.00	\$14,493,732.00	\$23,647,668.00	\$28,086,235.00	\$4,438,567.00	\$27,498,848.00
6 Concretos, morteros y obras varias	93.21	102.31	1.09763	\$722,601,505.00	\$274,588,672.00	\$448,012,833.00	\$491,752,438.00	\$43,739,503.00	\$515,558,963.00
7 Concreto para superestructuras	94.65	99.41	1.04806	\$56,684,060.00	\$21,543,754.00	\$35,150,306.00	\$36,840,364.00	\$1,690,028.00	\$4,062,824.00
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, gederallas	94.64	101.17	1.06900	\$2,986,569.00	\$1,127,296.00	\$1,859,273.00	\$1,996,183.00	\$128,910.00	\$705,342.00
TOTALES				\$ 2,248,631,150.00	\$ 854,479,836.00	\$ 1,394,151,314.00	\$ 1,581,968,225.00	\$ 187,846,911.00	\$ 1,562,376,844.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 38.00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 187,846,911.00					
				VALOR IVA \$ 9,691,147.00					
				VALOR TOTAL \$ 188,640,042.00					
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:									
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR									
VALOR AJUSTE \$ 206,983,914.00									
VALOR IVA \$ 9,691,147.00									
VALOR TOTAL AJUSTE \$ 207,857,846.00									
*Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional									
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 206,983,914.00									
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 207,857,846.00 (Indicar el valor incluido IVA)									
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.									
NOTAS:									
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gira por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por									
2. El formato MEPMVHNS-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.									
3. El ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA, corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió									
4. El Índice Mes a Aplicar en la presente Acta, debe ser el correspondiente a la fecha de la presente Acta de Ajuste, de acuerdo al calendario de pagos establecido en el numeral 10 del Instructivo MEPMVHNS.									
5. El Índice Mes a Aplicar en la presente Acta, debe ser el correspondiente a la fecha de la presente Acta de Ajuste, de acuerdo al calendario de pagos establecido en el numeral 10 del Instructivo MEPMVHNS.									
6. El Índice Mes a Aplicar en la presente Acta, debe ser el correspondiente a la fecha de la presente Acta de Ajuste, de acuerdo al calendario de pagos establecido en el numeral 10 del Instructivo MEPMVHNS.									
7. El Interventor debe verificar la inclusión de los índices de ajuste para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.									
8. Cuando el valor del ajuste sea negativo el Interventor debe presentar el Acta de Ajuste correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.									
Firma: MAURICIO ALBERTO CORREDOIR MÁLAGON Representante Legal o Apoderado Contratista: CONCAR S.A. Matrícula Profesional No. 25202-287800 CND									
Firma: ARIEL ALBERTO CORREDOIR OÍMEZ Representante Legal o Apoderado Interventoría: CONSORCIO ZMS Matrícula Profesional No. 25202-52473 CND									
Original. Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.									



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☒	46	MAYO 2022
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>180321</u>	RUBRO No. <u>C2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ 207.857.846,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
				TOTAL ACTA	\$ 207.857.846,00

Firmado
digitalmente por
EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD

Carla Cecilia Sandoval

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	1019-2018	Contratista	CONCAY S.A.
-------------	------------------	-------------	--------------------

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N°	46	Valor básico	\$ 206.983.914,00	Período	MAYO 2022
-------------------	----	--------------	-------------------	---------	-----------

Valor Incluido Iva	\$ 207.857.846,00
--------------------	-------------------

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ite m	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 207.857.846,00	\$ -	\$ -	\$ 207.857.846,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 207.857.846,00	\$ -	\$ -	\$ 207.857.846,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 54.043.040,00	\$ 53.815.818,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 153.814.806,00	\$ 153.168.096,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 207.857.846,00	\$ 206.983.914,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ Firmado digitalmente por CAMILO GAVIRIA SANCHEZ CONTRATISTA CAMILO GAVIRIA SANCHEZ Director	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA INTERVENTOR FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Director
---	--

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Carolina Gaviria

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BÁSICO)		VALORES PARCIALES (BÁSICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866,724,532.00	\$ 7,787,278.00	\$ -	\$ 7,787,278.00	\$ 426,985.00	\$ 7,360,293.00	jun-20	\$ 858,937,254.00
24	JULIO	\$ 867,654,217.00	\$ 23,287,846.00	\$ 929,685.00	\$ 15,500,568.00	\$ 15,500,568.00	\$ -	jun-20	\$ 843,436,686.00
								jul-20	\$ 929,685.00
25	AGOSTO	\$ 1,116,810,623.00	\$ 52,177,192.00	\$ 249,156,406.00	\$ 28,889,346.00	\$ 28,007,126.00	\$ 882,220.00	jun-20	\$ 814,547,340.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1,177,668,623.00	\$ 106,950,660.00	\$ 60,858,000.00	\$ 54,773,468.00	\$ 50,848,554.00	\$ 3,924,914.00	jun-20	\$ 759,773,872.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
27	OCTUBRE	\$ 1,288,368,794.00	\$ 262,575,429.00	\$ 110,700,171.00	\$ 155,624,769.00	\$ 115,808,338.00	\$ 39,816,431.00	jun-20	\$ 604,149,103.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
								oct-20	\$ 110,700,171.00
28	NOVIEMBRE	\$ 2,848,326,029.00	\$ 497,137,714.00	\$ 1,559,957,235.00	\$ 234,660,673.00	\$ 210,524,245.00	\$ 24,136,428.00	jun-20	\$ 369,488,430.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
								oct-20	\$ 110,700,171.00
								nov-20	\$ 1,559,957,235.00
29	DICIEMBRE	\$ 4,496,628,370.00	\$ 676,552,882.00	\$ 1,648,302,341.00	\$ 179,316,780.00	\$ 179,316,780.00	\$ -	jun-20	\$ 190,171,650.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
								oct-20	\$ 110,700,171.00
								nov-20	\$ 1,559,957,235.00
								dic-20	\$ 1,648,302,341.00
30	ENERO 2021	\$ 8,249,573,236.00	\$ 1,701,665,183.00	\$ 3,752,944,866.00	\$ 1,025,112,301.00	\$ 942,347,622.00	\$ 82,764,679.00	jun-20	\$ -
								nov-20	\$ 1,146,660,846.00
								dic-20	\$ 1,648,302,341.00
								ene-21	\$ 3,752,944,866.00
31	FEBRERO 2021	\$ 13,175,652,264.00	\$ 2,249,690,834.00	\$ 4,926,079,028.00	\$ 548,025,651.00	\$ 543,020,930.00	\$ 5,004,721.00	nov-20	\$ 598,635,195.00
								dic-20	\$ 1,648,302,341.00
								ene-21	\$ 3,752,944,866.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
32	MARZO 2021	\$ 18,344,193,952.00	\$ 4,031,741,803.00	\$ 5,168,541,688.00	\$ 1,782,050,969.00	\$ 1,782,050,969.00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464,886,567.00
								ene-21	\$ 3,752,944,866.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
33	ABRIL 2021	\$ 23,791,648,391.00	\$ 5,183,469,538.00	\$ 5,447,454,439.00	\$ 1,151,727,735.00	\$ 1,139,277,386.00	\$ 12,450,349.00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3,066,103,698.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
34	MAYO 2021	\$ 30,648,265,077.00	\$ 5,453,314,361.00	\$ 6,856,616,686.00	\$ 269,844,823.00	\$ 269,844,823.00	\$ -	ene-21	\$ 2,796,258,875.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
35	JUNIO 2021	\$ 36,151,649,635.00	\$ 6,015,240,776.00	\$ 5,503,384,558.00	\$ 561,926,415.00	\$ 561,926,415.00	\$ -	ene-21	\$ 2,234,332,460.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
36	JULIO 2021	\$ 41,775,334,578.00	\$ 6,348,649,519.00	\$ 5,623,684,943.00	\$ 333,408,743.00	\$ 333,408,743.00	\$ -	ene-21	\$ 1,900,923,717.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
37	AGOSTO 2021	\$ 47,595,190,439.00	\$ 6,907,481,973.00	\$ 5,819,855,861.00	\$ 558,832,454.00	\$ 558,047,797.00	\$ 784,657.00	ene-21	\$ 1,342,091,263.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
38	SEPTIEMBRE 2021	\$ 53,051,783,107.00	\$ 7,738,764,662.00	\$ 5,456,592,668.00	\$ 831,282,687.00	\$ 831,282,687.00	\$ -	ene-21	\$ 510,808,576.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
39	OCTUBRE 2021	\$ 58,259,045,599.00	\$ 8,009,091,850.00	\$ 5,207,262,492.00	\$ 270,327,190.00	\$ 270,327,190.00	\$ -	ene-21	\$ 240,481,386.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
40	NOVIEMBRE 2021	\$ 63,589,633,041.00	\$ 8,688,745,694.00	\$ 5,330,587,442.00	\$ 679,653,844.00	\$ 679,653,844.00	\$ -	ene-21	\$ -
								feb-21	\$ 4,486,906,570.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
41	DICIEMBRE 2021	\$ 68,726,673,949.00	\$ 9,582,965,270.00	\$ 5,137,040,908.00	\$ 894,219,576.00	\$ 894,219,576.00	\$ -	feb-21	\$ 3,592,686,994.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
42	ENERO 2022	\$ 73,863,714,857.00	\$ 11,782,464,072.00	\$ 5,137,040,908.00	\$ 2,199,498,802.00	\$ 2,199,498,802.00	\$ -	feb-21	\$ 1,393,188,192.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
43	FEBRERO 2022	\$ 79,164,789,234.00	\$ 13,809,988,841.00	\$ 5,301,074,377.00	\$ 2,027,524,769.00	\$ 2,027,524,769.00	\$ -	feb-21	\$ -
								mar-21	\$ 4,534,205,111.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
44	MARZO 2022	\$ 79,396,361,055.00	\$ 14,776,995,362.00	\$ 231,571,821.00	\$ 967,006,521.00	\$ 967,006,521.00	\$ -	mar-21	\$ 3,567,198,590.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
45	ABRIL 2022	\$ 79,673,183,106.00	\$ 18,102,854,365.00	\$ 276,822,051.00	\$ 3,325,859,003.00	\$ 3,323,992,067.00	\$ 1,866,936.00	mar-21	\$ 241,339,587.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
46	MAYO 2022	\$ 79,936,032,537.00	\$ 20,592,825,101.00	\$ 262,849,431.00	\$ 2,489,970,736.00	\$ 2,489,970,736.00	\$ -	mar-21	\$ -
								abr-21	\$ 3,198,823,290.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00
								sep-21	\$ 5,456,592,668.00
								oct-21	\$ 5,207,262,492.00
								nov-21	\$ 5,330,587,442.00
								dic-21	\$ 5,137,040,908.00
								ene-22	\$ 5,137,040,908.00
								feb-22	\$ 5,301,074,377.00
								mar-22	\$ 231,571,821.00
								abr-22	\$ 276,822,051.00
								may-22	\$ 262,849,431.00