



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 012220 DEL 26
DIC 2022 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764053381766 DE 09-08-2023 al 09-02-2025
969751 al 970250

Página 1 de 1

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800215807-2 **Telefono** 4280400

Dirección TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

969768

Forma de Pago

Credito 2023-10-05

Fecha de emisión:

2023-09-05

REF.	DESCRIPCION	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTES No. 60 MES JULIO DE 2023 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - VALOR TOTAL ACTA AJUSTES - AIU 35 % - UTILIDAD 3 % - IVA 19 % MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ- FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,12 por mil 81254 del 06 de septiembre del 2023	-	-	318.831.561

Son: Trescientos veinte millones ciento setenta y siete mil setecientos treinta y nueve pesos
MCTE

Subtotal \$ 318.831.561

IVA 19 % 1.346.178

Descuentos \$

Valor Total \$ **320.177.739**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE
CODIGO DE COMERCIO.



RECIBIDO


Fecha Entrega 2023-09-08
Fecha vencimiento 2023-10-05
Software Proveedor SAP Colombia
Nit: 900320612
Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

CUFE: 3b99ae7e26e4443134c67b3535d40a1c44e80762b9a8e7f5d7266d2fd0e30264f5a90c388dde45ab6d865734e4fb12c0

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14847389292



(415)7707212489984(8020) 000001484738929 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 7 7 0 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONCAY S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 1 76 A 91

42. Correo electrónico

notificacion@concaysa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 5 8 5 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 0, 0 7, 2 9

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 5, 1 7

Otras actividades

1

2

4 7 3 1

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

26- Declaración individual precios de tran

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55- Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 1 56. Tipo 2 Servicio 1 2 3 57. Modo 2 58. CPC 5 4

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 11 / 14 : 54: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado


**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y T.P No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de pago No. 9454672301 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud de agosto de 2023 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA al 31 de julio de 2023; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogotá a los dieciocho (18) días del mes agosto de 2023.



(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **241.967-T**

Designada por **CROWE CO S. A. S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas". Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL
Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

CERTIFICA:

QUE SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES MEDIANTE EL FORMATO MEPI-MN1-IN-
15-FR-6, PRESENTADOS Y REALIZADOS POR CONCAY S.A, DEL PERSONAL
QUE LABORÓ EN LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1019 DE 2018
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023.







SAN GIL, 22 DE AGOSTO DE 2023




CONSORCIO ZMS

**FERNANDO
ALI HUERTAS
BEDOYA**
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director de Interventoría

Firmado
digitalmente por
FERNANDO ALI
HUERTAS BEDOYA

ACTA DE AJUSTES No. 60
JULIO DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																																										
			VERSIÓN	1																																																																																										
			PÁGINA	1 de 1																																																																																										
			FECHA	09/08/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER	PERIODO MES: JULIO 2023																																																																																										
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	60 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	60 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)																																																																																										
VALOR BÁSICO ACTA: \$ 318.831.561,00																																																																																														
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>9-ago-23</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>17-ago-23</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>ACORDE A CORRECCIONES AL ACTA DE OBRA 60</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>22-ago-23</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>CON APROBACION DE ACTA DE OBRA 60</td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td>Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>05/09/23</td><td>Luis Diaz</td><td>Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-ago-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	17-ago-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	ACORDE A CORRECCIONES AL ACTA DE OBRA 60	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	22-ago-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	CON APROBACION DE ACTA DE OBRA 60	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	05/09/23	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-ago-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																																											
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																														
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	17-ago-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	ACORDE A CORRECCIONES AL ACTA DE OBRA 60																																																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																														
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																														
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																														
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																														
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	22-ago-23	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	CON APROBACION DE ACTA DE OBRA 60																																																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																																														
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																														
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																																											
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																																														
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																														
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																														
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	05/09/23	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																																											
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																														
ORDEN DE PAGO																																																																																														
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018																																																																																														
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER																																																																																														
CONTRATISTA: CONCA Y S.A. NIT. 860.077.014-4																																																																																														
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCA Y S.A.																																																																																														
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 320.177.739,00 VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																																														
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 60 DEL PERIODO JULIO 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																																														
<table><tbody><tr><td> Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Firma Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Matricula profesional No.: 68700-63803 STD SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Firma Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Matricula profesional No.: 68700-63803 STD DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firmado digitalmente por JOSE LUIS ALVAREZ ISAZA Firma Nombre: JOSE LUIS ALVAREZ ISAZA Matricula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Firma Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matricula Profesional No.: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:</td></tr></tbody></table>					 Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Firma Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Matricula profesional No.: 68700-63803 STD SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Firma Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Matricula profesional No.: 68700-63803 STD DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por JOSE LUIS ALVAREZ ISAZA Firma Nombre: JOSE LUIS ALVAREZ ISAZA Matricula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Firma Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matricula Profesional No.: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																																						
 Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Firma Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Matricula profesional No.: 68700-63803 STD SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Firma Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Matricula profesional No.: 68700-63803 STD DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por JOSE LUIS ALVAREZ ISAZA Firma Nombre: JOSE LUIS ALVAREZ ISAZA Matricula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Firma Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matricula Profesional No.: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																																											
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1																																
VERSIÓN 1																																					
PÁGINA 1 de 1																																					
FECHA 09/08/2023 (Día / Mes / Año)																																					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 60 (P)																																	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 60		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JULIO 2023		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																																	
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																	
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																	
CONTRATISTA: CONCAV S.A.		FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)																																	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -																																	
DATOS ESPECÍFICOS																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 120.276.153.846,00																																					
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 68.303.352.022,00																																					
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo -2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre - 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS																												
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po																													
1 Obras de Explanación	95.14	103.21	1.08482	\$83.864.784,00	\$24.153.058,00	\$59.711.726,00	\$64.776.475,00	\$5.064.749,00	\$149.031.932,00																												
2 Sub-bases y bases	92.74	102.43	1.10449	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$825.546.724,00																												
3 Transporte de materiales	96.87	100.89	1.04150	\$53.859.168,00	\$15.511.440,00	\$38.347.728,00	\$39.939.159,00	\$1.591.431,00	\$50.215.807,00																												
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	108.28	1.27030	\$955.543.594,00	\$275.196.555,00	\$680.347.039,00	\$864.244.844,00	\$183.897.805,00	\$3.423.333.265,00																												
5 Acero estructural y cables de acero	89.70	108.28	1.20713	\$702.512.855,00	\$202.323.702,00	\$500.189.153,00	\$603.793.332,00	\$103.604.179,00	\$1.791.578.492,00																												
6 Concretos, morteros y obras varias	93.21	104.30	1.11898	\$159.897.583,00	\$44.322.504,00	\$109.575.079,00	\$122.612.322,00	\$13.037.243,00	\$938.205.798,00																												
7 Concreto para superestructuras	94.85	99.33	1.04723	\$111.796.447,00	\$32.197.377,00	\$79.599.070,00	\$83.358.534,00	\$3.759.464,00	\$54.505.825,00																												
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, geotextiles	94.64	104.67	1.10598	\$104.385.425,00	\$30.063.002,00	\$74.322.423,00	\$82.199.113,00	\$7.876.690,00	\$152.554.924,00																												
TOTALES				\$ 2.165.859.856,00	\$ 623.767.638,00	\$ 1.542.092.218,00	\$ 1.860.923.779,00	\$ 318.831.561,00	\$ 7.384.972.767,00																												
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,80 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 318.831.561,00 \$ 7.384.972.767,00 VALOR IVA \$ 1.346.178,00 \$ 31.180.996,00 VALOR TOTAL \$ 320.177.739,00 \$ 7.416.153.763,00																																	
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																																					
<table><tr><th colspan="4">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>*VALOR AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>318.831.561,00</td><td>\$</td><td>7.384.972.767,00</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>1.346.178,00</td><td>\$</td><td>31.180.996,00</td></tr><tr><td>*VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td>\$</td><td>320.177.739,00</td><td>\$</td><td>7.416.153.763,00</td></tr></table>										RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR				*VALOR AJUSTE	\$	-	VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	318.831.561,00	\$	7.384.972.767,00	VALOR IVA	\$	-	VALOR IVA	\$	1.346.178,00	\$	31.180.996,00	*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	320.177.739,00	\$	7.416.153.763,00
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR																																					
*VALOR AJUSTE	\$	-	VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	318.831.561,00	\$	7.384.972.767,00																														
VALOR IVA	\$	-	VALOR IVA	\$	1.346.178,00	\$	31.180.996,00																														
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	320.177.739,00	\$	7.416.153.763,00																														
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)																																					
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 318.831.561,00																																					
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 320.177.739,00 (Indicar el valor incluido IVA)																																					
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE																																					
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió aplicarse. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total de ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																																					
<table><tr><td>Firma:</td><td></td><td>Firma:</td><td></td></tr><tr><td>Nombre:</td><td>MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN</td><td>Nombre:</td><td>ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ</td></tr><tr><td>Representante Legal o Apoderado</td><td></td><td>Representante Legal o Apoderado</td><td></td></tr><tr><td>Contratista</td><td>CONCAV S.A.</td><td>Interventoría</td><td>CONSORCIO ZMS</td></tr><tr><td>Matrícula Profesional No.:</td><td>25202-087800 CND</td><td>Matrícula Profesional No.:</td><td>25202-52473 CND</td></tr></table>										Firma:		Firma:		Nombre:	MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN	Nombre:	ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ	Representante Legal o Apoderado		Representante Legal o Apoderado		Contratista	CONCAV S.A.	Interventoría	CONSORCIO ZMS	Matrícula Profesional No.:	25202-087800 CND	Matrícula Profesional No.:	25202-52473 CND								
Firma:		Firma:																																			
Nombre:	MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN	Nombre:	ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ																																		
Representante Legal o Apoderado		Representante Legal o Apoderado																																			
Contratista	CONCAV S.A.	Interventoría	CONSORCIO ZMS																																		
Matrícula Profesional No.:	25202-087800 CND	Matrícula Profesional No.:	25202-52473 CND																																		
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																					



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☒	JULIO 2023
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>193322</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>320.177.739,00</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
				TOTAL ACTA	\$ <u>320.177.739,00</u>


JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No. : 68700-63803 STD

Formulario RP - 193322-20; \$320177739,00
Texto Libre **SMCN GCE** ACTA DE AJUSTES No. 60 - CONCA Y S.A., NIT 860.077.014-4
Asunto **SMCN GCE** ACTA DE AJUSTES No. 60 - CONCA Y S.A., NIT 860.077.014-4 RP - 193322-20; \$320177739,00



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 1019-2018

Contratista CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N° 60

Valor básico\$ 318.831.561,00

Período JULIO 2023

Valor Incluido Iva\$ 320.177.739,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 320.177.739,00	\$ -	\$ -	\$ 320.177.739,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 320.177.739,00	\$ -	\$ -	\$ 320.177.739,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 83.246.212,14	\$ 82.896.206,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 236.931.526,86	\$ 235.935.355,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 320.177.739,00	\$ 318.831.561,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

Firmado digitalmente por CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

CONTRATISTA

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

Director

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

INTERVENTOR

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,08	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866.724.532,00	\$ 7.787.278,00	\$ -	\$ 7.787.278,00	\$ 426.985,00	\$ 7.360.293,00	jun-20	\$ 858.937.254,00
24	JULIO	\$ 867.654.217,00	\$ 23.287.846,00	\$ 929.685,00	\$ 15.500.568,00	\$ 15.500.568,00	\$ -	jun-20	\$ 843.436.686,00
								jul-20	\$ 929.685,00
25	AGOSTO	\$ 1.116.810.623,00	\$ 52.177.192,00	\$ 249.156.406,00	\$ 28.889.346,00	\$ 28.007.126,00	\$ 882.220,00	jun-20	\$ 814.547.340,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1.177.668.623,00	\$ 106.950.660,00	\$ 60.858.000,00	\$ 54.773.468,00	\$ 50.848.554,00	\$ 3.924.914,00	jun-20	\$ 759.773.872,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
27	OCTUBRE	\$ 1.288.368.794,00	\$ 262.575.429,00	\$ 110.700.171,00	\$ 155.624.769,00	\$ 115.808.338,00	\$ 39.816.431,00	jun-20	\$ 604.149.103,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
28	NOVIEMBRE	\$ 2.848.326.029,00	\$ 497.137.714,00	\$ 1.559.957.235,00	\$ 234.660.673,00	\$ 210.524.245,00	\$ 24.136.428,00	jun-20	\$ 369.488.430,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
29	DICIEMBRE	\$ 4.496.628.370,00	\$ 676.552.882,00	\$ 1.648.302.341,00	\$ 179.316.780,00	\$ 179.316.780,00	\$ -	jun-20	\$ 190.171.650,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
30	ENERO 2021	\$ 8.249.573.236,00	\$ 1.701.665.183,00	\$ 3.752.944.866,00	\$ 1.025.112.301,00	\$ 942.347.622,00	\$ 82.764.679,00	jun-20	\$ -
								nov-20	\$ 1.146.660.846,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
31	FEBRERO 2021	\$ 13.175.652.264,00	\$ 2.249.690.834,00	\$ 4.926.079.028,00	\$ 548.025.651,00	\$ 543.020.930,00	\$ 5.004.721,00	nov-20	\$ 598.635.195,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
32	MARZO 2021	\$ 18.344.193.952,00	\$ 4.031.741.803,00	\$ 5.168.541.688,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464.886.567,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
33	ABRIL 2021	\$ 23.791.648.391,00	\$ 5.183.469.538,00	\$ 5.447.454.439,00	\$ 1.151.727.735,00	\$ 1.139.277.386,00	\$ 12.450.349,00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3.066.103.698,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
34	MAYO 2021	\$ 30.648.265.077,00	\$ 5.453.314.361,00	\$ 6.856.616.686,00	\$ 269.844.823,00	\$ 269.844.823,00	\$ -	ene-21	\$ 2.796.258.875,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
35	JUNIO 2021	\$ 36.151.649.635,00	\$ 6.015.240.776,00	\$ 5.503.384.558,00	\$ 561.926.415,00	\$ 561.926.415,00	\$ -	ene-21	\$ 2.234.332.460,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
36	JULIO 2021	\$ 41.775.334.578,00	\$ 6.348.649.519,00	\$ 5.623.684.943,00	\$ 333.408.743,00	\$ 333.408.743,00	\$ -	ene-21	\$ 1.900.923.717,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
37	AGOSTO 2021	\$ 47.595.190.439,00	\$ 6.907.481.973,00	\$ 5.819.855.861,00	\$ 558.832.454,00	\$ 558.047.797,00	\$ 784.657,00	ene-21	\$ 1.342.091.263,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
38	SEPTIEMBRE 2021	\$ 53.051.783.107,00	\$ 7.738.764.662,00	\$ 5.456.592.668,00	\$ 831.282.687,00	\$ 831.282.687,00	\$ -	ene-21	\$ 510.808.576,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
39	OCTUBRE 2021	\$ 58.259.045.599,00	\$ 8.009.091.850,00	\$ 5.207.262.492,00	\$ 270.327.190,00	\$ 270.327.190,00	\$ -	ene-21	\$ 240.481.386,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
40	NOVIEMBRE 2021	\$ 63.589.633.041,00	\$ 8.688.745.694,00	\$ 5.330.587.442,00	\$ 679.653.844,00	\$ 679.653.844,00	\$ -	ene-21	\$ -
								feb-21	\$ 4.486.906.570,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
41	DICIEMBRE 2021	\$ 68.726.673.949,00	\$ 9.582.965.270,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 894.219.576,00	\$ 894.219.576,00	\$ -	ene-21	\$ 3.592.686.994,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
42	ENERO 2022	\$ 73.863.714.857,00	\$ 11.782.464.072,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ -	feb-21	\$ 1.393.188.192,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
43	FEBRERO 2022	\$ 79.164.789.234,00	\$ 13.809.988.841,00	\$ 5.301.074.377,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ -	feb-21	\$ -
								mar-21	\$ 4.534.205.111,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
44	MARZO 2022	\$ 79.396.361.055,00	\$ 14.776.995.362,00	\$ 231.571.821,00	\$ 967.006.521,00	\$ 967.006.521,00	\$ -	mar-21	\$ 3.567.198.590,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
45	ABRIL 2022	\$ 79.673.183.106,00	\$ 18.102.854.365,00	\$ 276.822.051,00	\$ 3.325.859.003,00	\$ 3.323.992.067,00	\$ 1.866.936,00	mar-21	\$ 241.339.587,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
46	MAYO 2022	\$ 79.936.032.537,00	\$ 20.592.825.101,00	\$ 262.849.431,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ -	mar-21	\$ -
								abr-21	\$ 3.198.823.290,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
47	JUNIO 2022	\$ 81.031.376.851,00	\$ 22.697.957.102,00	\$ 1.095.344.314,00	\$ 2.105.132.001,00	\$ 2.091.534.469,00	\$ 13.597.532,00	abr-21	\$ 1.093.691.289,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
48	JULIO 2022	\$ 82.246.671.074,00	\$ 25.357.262.204,00	\$ 1.215.294.223,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ -	abr-21	\$ -
								may-21	\$ 5.291.002.873,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
49	AGOSTO 2022	\$ 83.635.927.729,00	\$ 28.464.500.243,00	\$ 1.389.256.655,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ -	may-21	\$ 2.183.764.834,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
50	SEPTIEMBRE 2022	\$ 86.142.478.903,00	\$ 32.457.294.058,00	\$ 2.506.551.174,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ -	may-21	\$ -
								jun-21	\$ 3.694.355.577,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
51	OCTUBRE 2022	\$ 89.472.433.893,00	\$ 37.997.541.796,00	\$ 3.329.954.990,00	\$ 5.540.247.738,00	\$ 5.536.719.676,00	\$ 3.528.062,00	jun-21	\$ -
								jul-21	\$ 3.777.792.782,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
52	NOVIEMBRE 2022	\$ 94.418.058.260,00	\$ 41.351.264.462,00	\$ 4.945.624.367,00	\$ 3.353.722.666,00	\$ 3.349.690.380,00	\$ 4.032.286,00	jul-21	\$ 424.070.116,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
53	DICIEMBRE 2022	\$ 104.130.057.683,00	\$ 42.944.046.698,00	\$ 9.711.999.423,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ -	jul-21	\$ -
								ago-21	\$ 4.651.143.741,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
54	ENERO 2023	\$ 107.047.440.530,00	\$ 48.265.001.074,00	\$ 2.917.382.847,00	\$ 5.320.954.376,00	\$ 5.320.066.405,00	\$ 887.971,00	ago-21	\$ -
								sep-21	\$ 4.786.782.033,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
55	FEBRERO 2023	\$ 108.551.819.144,00	\$ 50.540.687.901,00	\$ 1.504.378.614,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ -	sep-21	\$ 2.511.095.206,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
56	MARZO 2023	\$ 110.253.169.773,00	\$ 53.783.268.635,00	\$ 1.701.350.629,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ -	sep-21	\$ -
								oct-21	\$ 4.475.776.964,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
57	ABRIL 2023	\$ 112.175.349.503,00	\$ 57.878.781.392,00	\$ 1.922.179.731,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ -	oct-21	\$ 380.264.207,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
58	MAYO 2023	\$ 115.056.088.569,00	\$ 62.198.591.241,00	\$ 2.880.739.066,00	\$ 4.319.809.849,00	\$ 3.970.138.724,00	\$ 349.671.125,00	oct-21	\$ -
								nov-21	\$ 1.391.041.800,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
59	JUNIO 2023	\$ 117.806.496.907,00	\$ 65.754.917.127,00	\$ 2.750.408.338,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ -	nov-21	\$ -
								dic-21	\$ 2.971.756.822,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
60	JULIO 2023	\$ 120.276.153.846,00	\$ 68.303.352.022,00	\$ 2.469.656.939,00	\$ 2.548.434.895,00	\$ 2.165.859.856,00	\$ 382.575.039,00	dic-21	\$ 423.321.927,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00