



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 012220 DEL 26
DIC 2022 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764053381766 DE 09-08-2023 al 09-02-2025
969751 al 970250

Señores:	
INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
NIT:	800215807-2 Telefono 4280400
Dirección	TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta	969854
Forma de Pago	Fecha de emisión:
Credito 2024-01-11	2023-12-12

REF.	DESCRIPCION	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTES No. 64 MES NOVIEMBRE DE 2023 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	974.238.572
	- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES		721.658.201	
	- AIU 35 %		252.580.371	
	- UTILIDAD 3 %		21.649.746	
	- IVA 19 %		4.113.452	
	MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAYS NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065			
	CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,12 por mil			
	88823 del 15 de Diciembre del 2023			

Son: Novecientos setenta y ocho millones trescientos cincuenta y dos mil veinticuatro pesos MCTE	Subtotal	\$	974.238.572
	IVA	19 %	4.113.452
	Descuentos	\$	
	Valor Total	\$	978.352.024

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE CODIGO DE COMERCIO.




RECIBIDO

Fecha Entrega	2023-12-15
Fecha vencimiento	2024-01-11
Software Proveedor	SAP Colombia
Nit:	900320612
Nombre Software	FECCYSAPFILE-DOCUMENT

CUFE: 253a99c70e14df1c2f47ee37b919a8621ee97a3684217c11e61f2f1c9ebd25d1da3f3af0b262f5426f1443d0031479a4

14847389292



(415)7707212489984(8020) 000001484738929 2

3 1

1

37. Signal

0 0 1

Fecha generación documento PDF: 06-09-2023 02:36:20PM


**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y T.P No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de pago No. 9459985355 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud de diciembre de 2023 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA al 30 de noviembre de 2023; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogotá a los seis (06) días del mes diciembre de 2023.



(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO

Revisor Fiscal



Tarjeta Profesional No. **241.967-T**

Designada por **CROWE CO S. A. S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas". Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

ACTA DE AJUSTES No. 64

NOVIEMBRE DE 2023

		DICIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2023		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2				
						VERSIÓN	1				
						PÁGINA	1 de 1				
						FECHA	11/12/2023 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		PERIODO MES: NOVIEMBRE 2023					
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 64 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 64 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 974.238.572,00					
		Día/Mes/Año		FIRMA		CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		DICIEMBRE 2023		NOMBRE DE QUIEN RECIBE							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		DICIEMBRE 2023		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE OSCAR PATIÑO B.							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)											
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		DICIEMBRE 2023		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		12/12/23		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.											
ORDEN DE PAGO											
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018											
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER											
CONTRATISTA: CONCA Y S.A. NIT. 860.077.014-4											
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCA Y S.A. (Indicar el ordenador del pago)											
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 978.352.024,00 VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)											
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 64 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)											
 Firma Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Matrícula profesional No.: 1521-930424 BYC SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)			 Firma Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)			 Firma Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)			 Firma Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-S-FR-1
							VERSIÓN	1
							PÁGINA	1 de 7
							FECHA	11/12/2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 64 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: ☐ SI ☒ NO		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 64		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE 2023		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)				
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONCAV S.A.				FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -		
(Indique número y año)				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00				
DATOS ESPECÍFICOS								
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 121.002.191.220,00								
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: \$ 85.471.738.542,00								
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo 2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o -A-B	P _i -P _o *(I/I _o)	P _i -P _o
1 Obras de Explanación	95,14	103,21	1,08482	\$9.043.415,00	\$2.622.590,00	\$6.420.825,00	\$6.965.436,00	\$544.614,00
2 Sub-bases y bases	92,74	102,43	1,10449	\$33.914.347,00	\$9.835.161,00	\$24.079.186,00	\$26.595.220,00	\$2.516.034,00
3 Transporte de materiales	96,87	100,89	1,04150	\$7.186.687,00	\$2.084.139,00	\$5.102.548,00	\$5.314.304,00	\$211.756,00
4 Aceros y elementos metálicos	85,24	108,28	1,27030	\$36.456.406,00	\$10.572.358,00	\$25.884.048,00	\$32.880.506,00	\$6.996.458,00
5 Acero estructural y cables de acero	89,70	104,30	1,16276	\$34.276.790,00	\$9.940.269,00	\$24.336.521,00	\$28.297.533,00	\$3.961.012,00
6 Concretos, morteros y obras varias	93,21	1,11898	\$12.855.571,00	\$3.728.116,00	\$9.127.455,00	\$10.213.440,00	\$1.085.985,00	
7 Concreto para superestructuras	94,85	99,33	1,04723	\$10.056.644,00	\$2.917.007,00	\$7.141.637,00	\$7.478.937,00	\$337.300,00
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, geotextiles	94,64	104,67	1,10598	\$156.297,00	\$45.326,00	\$110.971,00	\$122.732,00	\$11.761,00
TOTALES				\$ 143.635.563,00	\$ 41.654.314,00	\$ 101.981.249,00	\$ 117.622.647,00	\$ 15.641.398,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 29,00 (%) (tres decimales)						VALOR AJUSTE \$ 15.641.398,00		
						VALOR IVA \$ 66.041,00		
						VALOR TOTAL \$ 15.707.439,00		
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado ABRIL 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o -A-B	P _i -P _o *(I/I _o)	P _i -P _o
11601 Preliminares y explanación	103,28	107,22	1,03815	\$9.043.415,00	\$2.622.590,00	\$6.420.825,00	\$6.665.779,00	\$244.954,00
11602 Alfirmados, subbases y bases	102,44	105,76	1,03241	\$33.914.347,00	\$9.835.161,00	\$24.079.186,00	\$24.859.592,00	\$780.406,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104,35	113,44	1,08711	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109,42	117,49	1,07375	\$1.781.211,00	\$516.551,00	\$1.264.660,00	\$1.357.929,00	\$93.269,00
11605 Obras de urbanismo	105,35	111,38	1,05724	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108,95	114,86	1,05425	\$58.208.921,00	\$16.880.587,00	\$41.328.334,00	\$43.570.396,00	\$2.242.062,00
11607 Señalización y control de tránsito	102,36	109,61	1,07083	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11608 Transporte y sobre acarreos	100,89	103,21	1,02300	\$7.186.687,00	\$2.084.139,00	\$5.102.548,00	\$5.219.907,00	\$117.359,00
14101 Preliminares y cimentación	101,57	106,33	1,04686	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14102 Subestructura y cimentación	102,82	109,74	1,06730	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107,49	116,05	1,07964	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102,58	110,41	1,07633	\$33.500.982,00	\$9.715.285,00	\$23.785.697,00	\$25.601.259,00	\$1.815.562,00
14105 Drenajes	112,43	125,95	1,12025	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21101 Actividades preliminares	102,31	106,48	1,04076	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21102 Bocatoma	105,71	113,21	1,07095	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21103 Aducción	119,64	134,14	1,12120	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21104 Desarenador	106,45	113,76	1,06867	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21105 Conducción	106,71	111,65	1,04629	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21106 Captación	102,32	106,93	1,04505	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21107 Tanque de almacenamiento	109,43	116,76	1,06698	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21108 Red de distribución	107,79	114,89	1,06567	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21109 Conexiones domiciliarias	101,48	108,25	1,04700	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32201 Excavaciones	102,91	109,05	1,05966	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32202 Instalaciones de ductos	112,78	119,57	1,06021	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32203 Rellenos	103,22	106,30	1,02984	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32204 Tendido de cables	113,57	122,62	1,07969	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32205 Repavimentación	101,96	108,02	1,05944	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34201 Preliminares	102,05	106,72	1,04576	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34202 Instalación de ductos eléctricos	103,74	107,05	1,03191	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34203 Cajas de inspección	103,63	109,05	1,05230	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34204 Postes para alumbrado público	105,18	109,61	1,04212	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34205 Luminarias	102,14	104,87	1,02873	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102,51	106,28	1,05629	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34207 Conductores - cables	124,86	137,26	1,09931	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34208 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102,15	105,26	1,03045	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 143.635.563,00	\$ 41.654.313,00	\$ 101.981.250,00	\$ 107.274.862,00	\$ 5.293.612,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 29,00 (%) (tres decimales)						VALOR AJUSTE \$ 5.293.612,00		
						VALOR IVA \$ 22.351,00		
						VALOR TOTAL \$ 5.315.963,00		


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE						CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-S-FR-1
						VERSION	1	
						PÁGINA	2 de 7	
						FECHA	11/12/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 64 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 64		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE 2023		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)				
CONTRATO DE OBRA No : 1019 de 2018 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONCAVY S.A.				FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)				INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)		
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$.		
DATOS ESPECÍFICOS								
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo 2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po-A-B	Pi-Po*(I/Io)	Pi-Po
1 Obras de Exploración	95.14	103.21	1.08482	\$16.549.220,00	\$4.799.274,00	\$11.749.946,00	\$12.746.576,00	\$996.630,00
2 Sub-bases y bases	92.74	102.43	1.10449	\$62.062.393,00	\$17.998.094,00	\$44.064.299,00	\$48.668.578,00	\$4.604.279,00
3 Transporte de materiales	96.87	100.89	1.04150	\$13.151.456,00	\$3.813.922,00	\$9.337.533,00	\$9.726.041,00	\$387.508,00
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	108.28	1.27030	\$68.714.297,00	\$19.347.146,00	\$47.367.151,00	\$60.170.492,00	\$12.803.341,00
5 Acero estructural y cables de acero	89.70	108.28	1.20713	\$62.725.654,00	\$18.190.440,00	\$44.535.214,00	\$53.759.793,00	\$9.224.579,00
6 Concretos, morteros y obras varias	93.21	104.30	1.11898	\$23.525.369,00	\$6.822.357,00	\$16.703.012,00	\$18.690.336,00	\$1.987.324,00
7 Concreto para superestructuras	94.85	99.33	1.04723	\$18.407.062,00	\$5.338.048,00	\$13.069.014,00	\$13.686.264,00	\$617.250,00
8 Pavimentación con asfalto, pinturas, geotextiles	94.64	104.67	1.10598	-\$286.019,00	-\$82.946,00	-\$203.073,00	-\$224.595,00	-\$21.522,00
TOTALES				\$ 262.849.431,00	\$ 76.226.335,00	\$ 186.623.096,00	\$ 217.222.485,00	\$ 30.599.389,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 29.00 (%) (tres decimales)						VALOR AJUSTE \$ 30.599.389,00		
						VALOR IVA \$ 129.197,00		
						VALOR TOTAL \$ 30.728.586,00		
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado MAYO 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po-A-B	Pi-Po*(I/Io)	Pi-Po
11601 Preliminares y exploración	103.28	108.07	1.04638	\$16.549.220,00	\$4.799.274,00	\$11.749.946,00	\$12.294.908,00	\$544.962,00
11602 Alfirmados, subbases y bases	102.44	106.58	1.04041	\$62.062.393,00	\$17.998.094,00	\$44.064.299,00	\$45.844.937,00	\$1.780.638,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	114.11	1.09353	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	118.05	1.08435	\$3.259.571,00	\$945.276,00	\$2.314.295,00	\$2.509.506,00	\$195.211,00
11605 Obras de urbanismo	105.35	112.36	1.06654	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	115.31	1.05838	\$106.520.847,00	\$30.891.046,00	\$75.629.801,00	\$80.045.069,00	\$4.415.268,00
11607 Señalización y control de tránsito	102.36	110.03	1.07493	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11608 Transporte y sobre acaroses	100.89	104.21	1.03291	\$13.151.454,00	\$3.813.922,00	\$9.337.532,00	\$9.644.830,00	\$307.298,00
14101 Preliminares y cimentación	101.57	106.91	1.05257	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14102 Subestructura y cimentación	102.82	110.70	1.07664	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.49	116.82	1.08680	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	111.48	1.08676	\$61.305.946,00	\$17.778.724,00	\$43.527.222,00	\$47.303.644,00	\$3.776.422,00
14105 Drenajes	112.43	127.35	1.13270	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21101 Actividades preliminares	102.31	106.76	1.04350	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21102 Bocaloma	105.71	114.00	1.07842	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21103 Aducción	119.64	138.01	1.15354	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21104 Desarenador	106.45	115.17	1.08192	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21105 Conducción	106.71	113.69	1.06541	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21106 Captación	102.32	107.91	1.05463	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21107 Tanque de almacenamiento	109.43	118.46	1.08252	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21108 Red de distribución	107.79	117.47	1.08880	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21109 Conexiones domiciliarias	101.48	107.05	1.05489	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32201 Excavaciones	102.91	109.58	1.06481	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32202 Instalaciones de ductos	112.76	120.62	1.06952	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32203 Rellenos	103.22	107.19	1.03846	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32204 Tendido de cables	113.57	125.72	1.10698	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32205 Repavimentación	101.96	108.65	1.06561	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34201 Preliminares	102.05	107.66	1.05497	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34202 Instalación de ductos eléctricos	103.74	107.71	1.03827	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34203 Cajas de inspección	103.83	110.05	1.06195	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34204 Postes para alumbrado público	105.18	110.49	1.05048	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34205 Luminarias	102.14	105.30	1.03094	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102.51	109.38	1.06702	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34207 Conductores - cables	124.86	134.96	1.08089	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34208 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102.15	105.58	1.03358	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 262.849.431,00	\$ 76.226.336,00	\$ 186.623.095,00	\$ 197.642.894,00	\$ 11.019.799,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 29.00 (%) (tres decimales)						VALOR AJUSTE \$ 11.019.799,00		
						VALOR IVA \$ 46.528,00		
						VALOR TOTAL \$ 11.066.327,00		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE						CÓDIGO MEPI-MN1-IN-S-FR-1	
						VERSIÓN 1		
						PÁGINA 3 de 7		
						FECHA 11/12/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 64 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 64		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE 2023		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórogas sin suspensiones)		
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONCAV S.A.				FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS (Indique número y año)				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00				
DATOS ESPECÍFICOS								
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo 2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po-A-B	Pi-Po*(I/Io)	Pi-Po
1 Obras de Exploración	95.14	103.21	1.08482	\$68.963.793,00	\$19.999.500,00	\$48.964.293,00	\$53.117.444,00	\$4.153.151,00
2 Sub-bases y bases	92.74	102.43	1.10449	\$258.625.970,00	\$75.001.531,00	\$183.624.439,00	\$202.811.357,00	\$19.186.918,00
3 Transporte de materiales	96.87	100.89	1.04150	\$54.804.650,00	\$15.893.349,00	\$38.911.301,00	\$40.526.120,00	\$1.614.819,00
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	108.28	1.27030	\$278.011.354,00	\$80.623.293,00	\$197.388.061,00	\$250.742.054,00	\$53.353.993,00
5 Acero estructural y cables de acero	89.70	108.28	1.20713	\$261.389.907,00	\$75.903.073,00	\$185.486.834,00	\$224.027.435,00	\$38.540.601,00
6 Concretos, morteros y obras varias	93.21	104.30	1.11898	\$98.034.754,00	\$28.430.079,00	\$69.604.675,00	\$77.886.239,00	\$8.281.564,00
7 Concreto para superestructuras	94.85	99.33	1.04723	\$76.705.783,00	\$22.244.677,00	\$54.461.106,00	\$57.033.304,00	\$2.572.198,00
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, geotextiles	94.64	104.67	1.10598	-\$1.191.897,00	-\$345.650,00	-\$846.247,00	-\$935.932,00	-\$89.685,00
TOTALES				\$ 1.095.344.314,00	\$ 317.649.852,00	\$ 777.694.462,00	\$ 905.208.021,00	\$ 127.513.559,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 29,00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 127.513.559,00				
				VALOR IVA \$ 538.391,00				
				VALOR TOTAL \$ 128.051.950,00				
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado JUNIO 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po-A-B	Pi-Po*(I/Io)	Pi-Po
11601 Preliminares y exploración	103.28	108.34	1.04899	\$68.963.793,00	\$19.999.500,00	\$48.964.293,00	\$51.363.054,00	\$2.398.761,00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.44	107.02	1.04471	\$258.625.970,00	\$75.001.531,00	\$183.624.439,00	\$191.834.288,00	\$8.209.849,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	113.62	1.08884	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	118.22	1.08042	\$13.583.261,00	\$3.939.146,00	\$9.644.115,00	\$10.419.695,00	\$775.580,00
11605 Obras de urbanismo	105.35	113.02	1.07280	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	115.13	1.05672	\$443.892.929,00	\$128.728.949,00	\$315.163.980,00	\$333.040.081,00	\$17.876.101,00
11607 Señalización y control de tránsito	102.36	110.83	1.08275	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11608 Transporte y sobre acamos	100.88	104.62	1.03697	\$54.804.651,00	\$15.893.349,00	\$38.911.302,00	\$40.349.653,00	\$1.438.551,00
14101 Preliminares y cimentación	101.57	107.49	1.05828	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14102 Subestructura y cimentación	102.82	110.82	1.07781	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.49	116.49	1.08373	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	111.70	1.08891	\$255.473.710,00	\$74.087.376,00	\$181.386.334,00	\$197.513.393,00	\$16.127.059,00
14105 Drenajes	112.43	128.41	1.14213	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21101 Actividades preliminares	102.31	107.40	1.04975	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21102 Bocalloma	105.71	113.99	1.07833	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21103 Aducción	119.04	139.39	1.16508	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21104 Desarenador	106.45	115.08	1.08107	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21105 Conducción	106.71	113.85	1.06691	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21106 Captación	102.32	108.44	1.05981	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21107 Tanque de almacenamiento	109.43	118.99	1.08736	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21108 Red de distribución	107.79	118.71	1.10131	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21109 Conexiones domiciliarias	101.48	107.69	1.06119	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32201 Excavaciones	102.91	109.96	1.06851	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32202 Instalaciones de ductos	112.78	121.94	1.08122	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32203 Rellenos	103.22	107.58	1.04224	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32204 Tendido de cables	113.57	128.73	1.13349	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32205 Repavimentación	101.96	109.08	1.06983	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34201 Preliminares	102.05	108.05	1.05879	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34202 Instalación de ductos eléctricos	103.74	108.04	1.04145	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34203 Cajas de inspección	103.63	110.15	1.06292	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34204 Postes para alumbrado público	105.18	111.06	1.05590	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34205 Luminarias	102.14	105.79	1.03574	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102.51	109.95	1.07258	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34207 Conductores - cables	124.86	133.08	1.06583	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34208 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102.15	106.03	1.03798	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 1.095.344.314,00	\$ 317.649.851,00	\$ 777.694.463,00	\$ 824.520.364,00	\$ 46.825.901,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 29,00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 46.825.901,00				
				VALOR IVA \$ 197.709,00				
				VALOR TOTAL \$ 47.023.610,00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE						CÓDIGO MEP/INI-IN-5-FR-1	
						VERSIÓN 1		
						PÁGINA 4 de 7		
FECHA 11/12/2023 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 64 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 64		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE 2023		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		
CONTRATO DE OBRA No : 1019 de 2018 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONCAV S.A.				FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -		
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00				
DATOS ESPECÍFICOS								
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo 2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po-A-B	Pi-Po*(I/Io)	Pi-Po
1 Obras de Expliación	95.14	103.21	1.08482	\$76.515.940,00	\$22.954.782,00	\$53.561.158,00	\$58.104.215,00	\$4.543.057,00
2 Sub-bases y bases	92.74	102.43	1.10449	\$286.947.806,00	\$86.084.342,00	\$200.863.464,00	\$221.851.687,00	\$20.988.223,00
3 Transporte de materiales	96.87	103.89	1.04150	\$60.806.245,00	\$18.241.874,00	\$42.564.371,00	\$44.330.792,00	\$1.766.421,00
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	108.28	1.27030	\$308.456.061,00	\$92.536.818,00	\$215.919.243,00	\$274.282.214,00	\$58.362.971,00
5 Acero estructural y cables de acero	89.70	108.28	1.20713	\$290.014.418,00	\$87.004.325,00	\$203.010.093,00	\$245.059.574,00	\$42.049.481,00
6 Concretos, morteros y obras varias	93.21	104.30	1.11898	\$108.770.428,00	\$32.631.128,00	\$76.139.300,00	\$85.198.354,00	\$9.059.054,00
7 Concreto para superestructuras	94.85	99.33	1.04723	\$85.105.746,00	\$25.531.724,00	\$59.574.022,00	\$62.387.703,00	\$2.813.681,00
8 Pavimentación con asfalto, pinturas, geotextiles	94.64	104.67	1.10598	-\$1.322.421,00	-\$396.726,00	-\$925.695,00	-\$1.023.800,00	-\$98.105,00
TOTALES				\$ 1.215.294.223,00	\$ 364.588.267,00	\$ 850.705.956,00	\$ 990.190.739,00	\$ 139.484.783,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 30,00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 139.484.783,00				
				VALOR IVA \$ 588.936,00				
				VALOR TOTAL \$ 140.073.719,00				
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Julio 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po-A-B	Pi-Po*(I/Io)	Pi-Po
11601 Preliminares y explanación	103.28	109.12	1.05695	\$76.515.940,00	\$22.954.782,00	\$53.561.158,00	\$58.590.041,00	\$3.028.883,00
11602 Alfirmados, subbases y bases	102.44	108.07	1.05496	\$286.947.806,00	\$86.084.342,00	\$200.863.464,00	\$211.902.926,00	\$11.039.456,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	116.71	1.11845	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	118.79	1,08563	\$15.070.748,00	\$4.521.224,00	\$10.549.524,00	\$11.452.880,00	\$903.356,00
11605 Obras de urbanismo	105.35	113.11	1,07366	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	116.29	1,06737	\$492.503.138,00	\$147.750.941,00	\$344.752.197,00	\$367.978.153,00	\$23.225.956,00
11607 Señalización y control de tránsito	102.36	111.66	1,09086	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11608 Transporte y sobre acarreo	100.89	105.41	1,04480	\$60.806.245,00	\$18.241.874,00	\$42.564.371,00	\$44.471.255,00	\$1.906.884,00
14101 Preliminares y cimentación	101.57	108.08	1,06409	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14102 Subestructura y cimentación	102.82	111.36	1,08306	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.49	117.03	1,08875	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	113.46	1,10606	\$283.450.346,00	\$85.035.104,00	\$198.415.242,00	\$219.459.163,00	\$21.043.921,00
14105 Drenajes	112.43	129.61	1,15281	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21101 Actividades preliminares	102.31	107.64	1,05210	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21102 Bocatomas	105.71	114.62	1,08429	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21103 Aducción	119.64	139.20	1,16349	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21104 Desarenador	106.45	116.41	1,08417	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21105 Conducción	106.71	114.16	1,06982	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21106 Captación	102.32	109.20	1,06724	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21107 Tanque de almacenamiento	109.43	119.65	1,09339	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21108 Red de distribución	107.79	119.36	1,10734	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21109 Conexiones domiciliarias	101.48	108.42	1,06839	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32201 Excavaciones	102.91	110.20	1,07084	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32202 Instalaciones de ductos	112.78	122.01	1,08184	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32203 Rellenos	103.22	108.70	1,05309	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32204 Tendido de cables	113.57	128.73	1,13349	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32205 Reparimentación	101.96	110.33	1,08209	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34201 Preliminares	102.05	108.73	1,06546	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34202 Instalación de ductos eléctricos	103.74	109.60	1,05649	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34203 Cajas de inspección	103.63	110.31	1,06446	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34204 Postes para alumbrado público	105.18	112.63	1,07083	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34205 Luminarias	102.14	107.19	1,04944	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo.	102.51	110.86	1,08146	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34207 Conductores - cables	124.86	134.09	1,07392	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34208 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102.15	106.38	1,04141	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 1.215.294.223,00	\$ 364.588.267,00	\$ 850.705.956,00	\$ 911.854.412,00	\$ 61.148.456,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 30,00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 61.148.456,00				
				VALOR IVA \$ 258.182,00				
				VALOR TOTAL \$ 61.406.638,00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE					CÓDIGO MEPI-MN1-IN-S-FR-1		
VERSION 1								
PÁGINA 5 de 7								
FECHA 11/12/2023 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 64 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO				
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 64		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE 2023		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)				
CONTRATO DE OBRA No : 1019 de 2018 (Indique número y año)			PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal) 29/08/2018		PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 31/12/2023			
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONCA Y S.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)			INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)			
			VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -			
DATOS ESPECÍFICOS								
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo-2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre-2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I						
1 Obras de Exploración	95,14	103,21	1,08482	\$87.468.760,00	\$26.240.628,00	\$61.228.132,00	\$66.421.502,00	\$5.193.370,00
2 Sub-bases y bases	92,74	102,43	1,10449	\$328.022.746,00	\$98.406.824,00	\$229.615.922,00	\$253.608.490,00	\$23.992.568,00
3 Transporte de materiales	96,87	100,89	1,04150	\$69.510.312,00	\$20.853.094,00	\$48.657.218,00	\$50.676.493,00	\$2.019.275,00
4 Aceros y elementos metálicos	85,24	108,28	1,27030	\$352.609.785,00	\$105.782.036,00	\$246.826.849,00	\$313.544.146,00	\$66.717.297,00
5 Acero estructural y cables de acero	89,70	108,28	1,20713	\$331.528.327,00	\$99.458.498,00	\$232.069.829,00	\$280.138.453,00	\$48.068.624,00
6 Concretos, morteros y obras varias	93,21	104,30	1,11898	\$124.340.294,00	\$37.302.068,00	\$87.038.206,00	\$97.394.012,00	\$10.356.806,00
7 Concreto para superestructuras	94,85	99,33	1,04723	\$97.288.148,00	\$29.186.444,00	\$68.101.704,00	\$71.318.147,00	\$3.216.443,00
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas,	94,64	104,67	1,10598	\$1.511.717,00	-\$453.515,00	-\$1.058.202,00	\$1.170.350,00	-\$112.148,00
TOTALES				\$ 1.389.256.655,00	\$ 416.776.997,00	\$ 972.479.658,00	\$ 1.131.930.893,00	\$ 159.451.235,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 30,00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 159.451.235,00				
				VALOR IVA \$ 673.239,00				
				VALOR TOTAL \$ 160.124.474,00				
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre-2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado AGOSTO-2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES
	Io	I						
11601 Preliminares y exploración	103,28	109,17	1,05703	\$87.468.760,00	\$26.240.628,00	\$61.228.132,00	\$64.719.972,00	\$3.491.840,00
11602 Alfirmados, subbases y bases	102,44	107,64	1,05076	\$328.022.746,00	\$98.406.824,00	\$229.615.922,00	\$241.271.226,00	\$11.655.304,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104,35	116,86	1,11989	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109,42	118,45	1,08253	\$17.228.040,00	\$5.168.412,00	\$12.059.628,00	\$13.054.909,00	\$995.281,00
11605 Obras de urbanismo	105,35	113,07	1,07328	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108,95	116,39	1,06829	\$563.002.152,00	\$168.900.646,00	\$394.101.506,00	\$421.014.698,00	\$26.913.192,00
11607 Señalización y control de tránsito	102,36	113,69	1,11069	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11608 Transporte y sobre acarreos	100,89	105,48	1,04550	\$69.510.312,00	\$20.853.094,00	\$48.657.218,00	\$50.871.121,00	\$2.213.903,00
14101 Preliminares y cimentación	101,57	108,51	1,06833	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14102 Subestructura y cimentación	102,82	111,48	1,08422	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107,49	116,81	1,08671	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102,58	113,98	1,11113	\$324.024.645,00	\$97.207.394,00	\$226.817.251,00	\$252.023.452,00	\$25.206.201,00
14105 Drenajes	112,43	130,01	1,15636	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21101 Actividades preliminares	102,31	108,19	1,05747	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21102 Bocatomas	105,71	114,43	1,08549	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21103 Aducción	119,64	139,44	1,16550	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21104 Desarenador	106,45	115,09	1,08116	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21105 Conducción	106,71	114,25	1,07066	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21109 Captación	108,97	108,97	1,06499	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21107 Tanque de almacenamiento	109,43	120,40	1,10025	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21108 Red de distribución	107,79	119,86	1,11198	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21109 Conexiones domiciliarias	101,48	108,82	1,07233	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32201 Excavaciones	110,40	110,40	1,07278	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32202 Instalaciones de ductos	112,78	121,97	1,08149	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32203 Rellenos	103,22	107,35	1,04001	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32204 Tendido de cables	113,57	129,73	1,14229	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32205 Repavimentación	101,96	110,74	1,08611	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34201 Preliminares	102,05	109,20	1,07006	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34202 Instalación de ductos eléctricos	103,74	109,95	1,05986	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34203 Cajas de inspección	103,63	110,52	1,06649	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34204 Postes para alumbrado público	105,18	113,35	1,07768	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34205 Luminarias	102,14	107,63	1,05375	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102,51	111,96	1,09219	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34207 Conductores - cables	124,86	132,87	1,06415	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
34208 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102,15	106,51	1,04268	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 1.389.256.655,00	\$ 416.776.998,00	\$ 972.479.657,00	\$ 1.042.955.378,00	\$ 70.475.721,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 30,00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 70.475.721,00				
				VALOR IVA \$ 297.564,00				
				VALOR TOTAL \$ 70.773.285,00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-5-FR-1	
								VERSIÓN	1	
								PÁGINA	6 de 7	
								FECHA	11/12/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO			DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER			ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 64 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 64			MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE 2023			ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)				
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 de 2018 (Indique número y año)					PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER					FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONCAÏ S.A.					FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS					VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -		
					VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00					
DATOS ESPECÍFICOS										
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Mayo 2018	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS	
										Io
1 Obras de Exploración	95.14	103.21	1,08482	\$115.584.245,00	\$34.675.274,00	\$80.908.971,00	\$87.771.670,00	\$6.862.699,00	\$190.672.916,00	
2 Sub-bases y bases	92.74	102.43	1,10449	\$433.460.607,00	\$130.038.182,00	\$303.422.425,00	\$335.127.034,00	\$31.704.609,00	\$1.052.361.353,00	
3 Transporte de materiales	96.67	100.89	1,04150	\$91.853.332,00	\$27.556.000,00	\$64.297.332,00	\$66.965.671,00	\$2.668.339,00	\$85.711.940,00	
4 Aceros y elementos metálicos	85.24	108.28	1,27030	\$465.950.770,00	\$139.785.231,00	\$326.165.539,00	\$414.328.084,00	\$88.162.545,00	\$4.358.761.172,00	
5 Acero estructural y cables de acero	89.70	108.28	1,20713	\$438.053.003,00	\$131.427.901,00	\$306.665.102,00	\$370.184.645,00	\$63.519.543,00	\$2.457.955.616,00	
6 Concretos, morteros y obras varias	93.21	104.30	1,11898	\$164.307.567,00	\$49.292.270,00	\$115.015.297,00	\$128.699.817,00	\$13.684.520,00	\$1.077.948.093,00	
7 Concreto para superestructuras	94.85	99.33	1,04723	\$128.559.925,00	\$38.567.978,00	\$89.991.947,00	\$94.242.267,00	\$4.250.320,00	\$91.674.286,00	
8 Pavimentación con asfalto, pinturas,	94.64	104.67	1,10598	\$-1.997.636,00	\$-599.291,00	\$-1.398.345,00	\$-1.546.542,00	\$-148.197,00	\$172.359.156,00	
TOTALES				\$ 1.835.811.813,00	\$ 550.743.545,00	\$ 1.285.068.268,00	\$ 1.495.772.646,00	\$ 210.704.378,00	\$ 9.468.444.541,00	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 30,00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 210.704.378,00 \$ 9.468.444.541,00						
				VALOR IVA \$ 889.641,00 \$ 39.977.877,00						
				VALOR TOTAL \$ 211.594.019,00 \$ 9.508.422.418,00						
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado SEPTIEMBRE 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS	
										Io
11601 Preliminares y exploración	103.28	109.40	1,05026	\$115.584.245,00	\$34.675.274,00	\$80.908.971,00	\$85.703.637,00	\$4.794.666,00	\$18.174.794,00	
11602 Afirmados, subbases y bases	102.44	107.83	1,05262	\$433.460.607,00	\$130.038.182,00	\$303.422.425,00	\$319.388.513,00	\$15.966.088,00	\$73.772.976,00	
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	116.76	1,11893	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.614.160,00	
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	118.42	1,08225	\$22.765.728,00	\$6.829.718,00	\$15.936.010,00	\$17.246.747,00	\$1.310.737,00	\$5.658.044,00	
11605 Obras de urbanismo	105.35	113.09	1,07347	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	116.82	1,07223	\$743.970.524,00	\$223.191.157,00	\$520.779.367,00	\$558.395.261,00	\$37.615.894,00	\$218.112.773,00	
11607 Señalización y control de tránsito	102.36	112.65	1,10053	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$243.458,00	
11608 Transporte y sobre acarreos	100.89	105.50	1,04569	\$91.853.332,00	\$27.556.000,00	\$64.297.332,00	\$67.235.077,00	\$2.937.745,00	\$10.350.928,00	
14101 Preliminares y cimentación	101.57	108.49	1,06813	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
14102 Subestructura y cimentación	102.82	111.30	1,08247	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.49	116.58	1,08457	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	114.03	1,11162	\$428.177.377,00	\$128.453.213,00	\$299.724.164,00	\$333.179.375,00	\$33.455.211,00	\$177.192.461,00	
14105 Drenajes	112.43	130.16	1,15770	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
21101 Actividades preliminares	102.31	108.33	1,05884	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
21102 Bocanoma	105.71	114.38	1,08202	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
21103 Aducción	119.64	138.37	1,15655	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
21104 Desarenador	106.45	114.96	1,07994	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
21105 Conducción	106.71	114.34	1,07150	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.298,00	
21106 Captación	102.32	109.26	1,06783	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
21107 Tanque de almacenamiento	109.43	120.60	1,10207	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
21108 Red de distribución	107.79	119.69	1,11040	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
21109 Conexiones domiciliarias	107.48	108.94	1,07351	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
32201 Excavaciones	102.91	110.55	1,07424	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
32202 Instalaciones de ductos	112.78	120.59	1,06925	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$199.856,00	
32203 Rellenos	103.22	107.71	1,04350	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
32204 Tendido de cables	113.57	127.73	1,12468	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$172.256,00	
32205 Repavimentación	101.96	111.01	1,08876	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
34201 Preliminares	102.05	108.73	1,06546	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
34202 Instalación de ductos eléctricos	103.74	110.41	1,06430	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
34203 Cajas de inspección	103.63	110.07	1,06214	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
34204 Postes para alumbrado público	105.18	113.60	1,08005	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
34205 Luminarias	102.14	108.28	1,06011	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
34206 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	102.51	111.39	1,08863	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
34207 Conductores - cables	124.86	133.81	1,07168	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
34208 Puesta a tierra en caja de alumbrado público	102.15	106.48	1,04239	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTALES				\$ 1.835.811.813,00	\$ 550.743.544,00	\$ 1.285.068.269,00	\$ 1.381.148.610,00	\$ 96.080.341,00	\$ 506.507.004,00	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 30,00 (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 96.080.341,00 \$ 506.507.004,00						
				VALOR IVA \$ 405.673,00 \$ 2.138.585,00						
				VALOR TOTAL \$ 96.486.014,00 \$ 508.645.589,00						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-S-FR-1 VERSIÓN 1 PÁGINA 7 de 7																
		FECHA 11/12/2023 (Día / Mes / Año)																
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 64 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO																
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 64	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE 2023	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																
CONTRATO DE OBRA No : 1019 de 2018 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 65 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2018 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																
CONTRATISTA: CONCAY S.A.	FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)																
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 173.033.340.745,00																
DATOS ESPECÍFICOS																		
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																		
<table><tr><th colspan="4">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$</td><td></td><td>-</td></tr></table> (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)			RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR				VALOR AJUSTE	\$		-	VALOR IVA	\$		-	VALOR TOTAL AJUSTE	\$		-
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR																		
VALOR AJUSTE	\$		-															
VALOR IVA	\$		-															
VALOR TOTAL AJUSTE	\$		-															
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>974.238.572,00</td><td>\$</td><td>9.974.951.545,00</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>4.113.452,00</td><td>\$</td><td>42.116.462,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td>\$</td><td>978.352.024,00</td><td>\$</td><td>10.017.068.007,00</td></tr></table>			VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	974.238.572,00	\$	9.974.951.545,00	VALOR IVA	\$	4.113.452,00	\$	42.116.462,00	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	978.352.024,00	\$	10.017.068.007,00	
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	974.238.572,00	\$	9.974.951.545,00														
VALOR IVA	\$	4.113.452,00	\$	42.116.462,00														
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	978.352.024,00	\$	10.017.068.007,00														
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 974.238.572,00																		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 978.352.024,00 (Indicar el valor incluido IVA)	VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE																	
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este 2. El formato MEPI-MN1-IN-S-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-S. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar la Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																		
Firma:  Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Representante Legal o Apoderado Contratista CONCAY S.A. Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND	Firma:  Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Representante Legal o Apoderado Interventoría CONSORCIO ZMS Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND																	
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																		



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☒	NOVIEMBRE 2023
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>193322</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ 978.352.024,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
				TOTAL ACTA	\$ 978.352.024,00


JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No. : 68700-63803 STD

Formulario RP - 193322-20; \$978352024,00
Texto Libre **SMCN GCEN** - ACTA DE AJUSTES No. 65 - CONCA Y S.A., NIT 860.077.014-4
Asunto **SMCN GCEN** - ACTA DE AJUSTES No. 65 - CONCA Y S.A., NIT 860.077.014-4 RP - 193322-20; \$978352024,00



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 1019-2018 Contratista CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N° 64 Valor básico \$ 974.238.572,00 Período NOVIEMBRE 2023

Valor Incluido Iva \$ 978.352.024,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 978.352.024,00	\$ -	\$ -	\$ 978.352.024,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 978.352.024,00	\$ -	\$ -	\$ 978.352.024,00


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 254.371.526,24	\$ 253.302.029,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 723.980.497,76	\$ 720.936.543,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 978.352.024,00	\$ 974.238.572,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

p/p


CONTRATISTA
CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ
Director

Firmado digitalmente
por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
INTERVENTOR
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866.724.532,00	\$ 7.787.278,00	\$ -	\$ 7.787.278,00	\$ 426.985,00	\$ 7.360.293,00	jun-20	\$ 858.937.254,00
24	JULIO	\$ 867.654.217,00	\$ 23.287.846,00	\$ 929.685,00	\$ 15.500.568,00	\$ 15.500.568,00	\$ -	jun-20	\$ 843.436.686,00
								jul-20	\$ 929.685,00
25	AGOSTO	\$ 1.116.810.623,00	\$ 52.177.192,00	\$ 249.156.406,00	\$ 28.889.346,00	\$ 28.007.126,00	\$ 882.220,00	jun-20	\$ 814.547.340,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1.177.668.623,00	\$ 106.950.660,00	\$ 60.858.000,00	\$ 54.773.468,00	\$ 50.848.554,00	\$ 3.924.914,00	jun-20	\$ 759.773.872,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
27	OCTUBRE	\$ 1.288.368.794,00	\$ 262.575.429,00	\$ 110.700.171,00	\$ 155.624.769,00	\$ 115.808.338,00	\$ 39.816.431,00	jun-20	\$ 604.149.103,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
28	NOVIEMBRE	\$ 2.848.326.029,00	\$ 497.137.714,00	\$ 1.559.957.235,00	\$ 234.660.673,00	\$ 210.524.245,00	\$ 24.136.428,00	jun-20	\$ 369.488.430,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
29	DICIEMBRE	\$ 4.496.628.370,00	\$ 676.552.882,00	\$ 1.648.302.341,00	\$ 179.316.780,00	\$ 179.316.780,00	\$ -	jun-20	\$ 190.171.650,00
								jul-20	\$ 929.685,00
								ago-20	\$ 249.156.406,00
								sep-20	\$ 60.858.000,00
								oct-20	\$ 110.700.171,00
								nov-20	\$ 1.559.957.235,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
30	ENERO 2021	\$ 8.249.573.236,00	\$ 1.701.665.183,00	\$ 3.752.944.866,00	\$ 1.025.112.301,00	\$ 942.347.622,00	\$ 82.764.679,00	jun-20	\$ -
								nov-20	\$ 1.146.660.846,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
31	FEBRERO 2021	\$ 13.175.652.264,00	\$ 2.249.690.834,00	\$ 4.926.079.028,00	\$ 548.025.651,00	\$ 543.020.930,00	\$ 5.004.721,00	nov-20	\$ 598.635.195,00
								dic-20	\$ 1.648.302.341,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
32	MARZO 2021	\$ 18.344.193.952,00	\$ 4.031.741.803,00	\$ 5.168.541.688,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ 1.782.050.969,00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464.886.567,00
								ene-21	\$ 3.752.944.866,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
33	ABRIL 2021	\$ 23.791.648.391,00	\$ 5.183.469.538,00	\$ 5.447.454.439,00	\$ 1.151.727.735,00	\$ 1.139.277.386,00	\$ 12.450.349,00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3.066.103.698,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
34	MAYO 2021	\$ 30.648.265.077,00	\$ 5.453.314.361,00	\$ 6.856.616.686,00	\$ 269.844.823,00	\$ 269.844.823,00	\$ -	ene-21	\$ 2.796.258.875,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
35	JUNIO 2021	\$ 36.151.649.635,00	\$ 6.015.240.776,00	\$ 5.503.384.558,00	\$ 561.926.415,00	\$ 561.926.415,00	\$ -	ene-21	\$ 2.234.332.460,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
36	JULIO 2021	\$ 41.775.334.578,00	\$ 6.348.649.519,00	\$ 5.623.684.943,00	\$ 333.408.743,00	\$ 333.408.743,00	\$ -	ene-21	\$ 1.900.923.717,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
37	AGOSTO 2021	\$ 47.595.190.439,00	\$ 6.907.481.973,00	\$ 5.819.855.861,00	\$ 558.832.454,00	\$ 558.047.797,00	\$ 784.657,00	ene-21	\$ 1.342.091.263,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
38	SEPTIEMBRE 2021	\$ 53.051.783.107,00	\$ 7.738.764.662,00	\$ 5.456.592.668,00	\$ 831.282.687,00	\$ 831.282.687,00	\$ -	ene-21	\$ 510.808.576,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
39	OCTUBRE 2021	\$ 58.259.045.599,00	\$ 8.009.091.850,00	\$ 5.207.262.492,00	\$ 270.327.190,00	\$ 270.327.190,00	\$ -	ene-21	\$ 240.481.386,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
40	NOVIEMBRE 2021	\$ 63.589.633.041,00	\$ 8.688.745.694,00	\$ 5.330.587.442,00	\$ 679.653.844,00	\$ 679.653.844,00	\$ -	ene-21	\$ -
								feb-21	\$ 4.486.906.570,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
41	DICIEMBRE 2021	\$ 68.726.673.949,00	\$ 9.582.965.270,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 894.219.576,00	\$ 894.219.576,00	\$ -	feb-21	\$ 3.592.686.994,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
42	ENERO 2022	\$ 73.863.714.857,00	\$ 11.782.464.072,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ -	feb-21	\$ 1.393.188.192,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
43	FEBRERO 2022	\$ 79.164.789.234,00	\$ 13.809.988.841,00	\$ 5.301.074.377,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ -	feb-21	\$ -
								mar-21	\$ 4.534.205.111,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
44	MARZO 2022	\$ 79.396.361.055,00	\$ 14.776.995.362,00	\$ 231.571.821,00	\$ 967.006.521,00	\$ 967.006.521,00	\$ -	mar-21	\$ 3.567.198.590,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
45	ABRIL 2022	\$ 79.673.183.106,00	\$ 18.102.854.365,00	\$ 276.822.051,00	\$ 3.325.859.003,00	\$ 3.323.992.067,00	\$ 1.866.936,00	mar-21	\$ 241.339.587,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
46	MAYO 2022	\$ 79.936.032.537,00	\$ 20.592.825.101,00	\$ 262.849.431,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ 2.489.970.736,00	\$ -	mar-21	\$ -
								abr-21	\$ 3.198.823.290,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
47	JUNIO 2022	\$ 81.031.376.851,00	\$ 22.697.957.102,00	\$ 1.095.344.314,00	\$ 2.105.132.001,00	\$ 2.091.534.469,00	\$ 13.597.532,00	abr-21	\$ 1.093.691.289,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
48	JULIO 2022	\$ 82.246.671.074,00	\$ 25.357.262.204,00	\$ 1.215.294.223,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ 2.659.305.102,00	\$ -	abr-21	\$ -
								may-21	\$ 5.291.002.873,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
49	AGOSTO 2022	\$ 83.635.927.729,00	\$ 28.464.500.243,00	\$ 1.389.256.655,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ -	may-21	\$ 2.183.764.834,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
50	SEPTIEMBRE 2022	\$ 86.142.478.903,00	\$ 32.457.294.058,00	\$ 2.506.551.174,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ -	may-21	\$ -
								jun-21	\$ 3.694.355.577,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
51	OCTUBRE 2022	\$ 89.472.433.893,00	\$ 37.997.541.796,00	\$ 3.329.954.990,00	\$ 5.540.247.738,00	\$ 5.536.719.676,00	\$ 3.528.062,00	jun-21	\$ -
								jul-21	\$ 3.777.792.782,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
52	NOVIEMBRE 2022	\$ 94.418.058.260,00	\$ 41.351.264.462,00	\$ 4.945.624.367,00	\$ 3.353.722.666,00	\$ 3.349.690.380,00	\$ 4.032.286,00	jul-21	\$ 424.070.116,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
53	DICIEMBRE 2022	\$ 104.130.057.683,00	\$ 42.944.046.698,00	\$ 9.711.999.423,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ 1.592.782.236,00	\$ -	jul-21	\$ -
								ago-21	\$ 4.651.143.741,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
54	ENERO 2023	\$ 107.047.440.530,00	\$ 48.265.001.074,00	\$ 2.917.382.847,00	\$ 5.320.954.376,00	\$ 5.320.066.405,00	\$ 887.971,00	ago-21	\$ -
								sep-21	\$ 4.786.782.033,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
55	FEBRERO 2023	\$ 108.551.819.144,00	\$ 50.540.687.901,00	\$ 1.504.378.614,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ 2.275.686.827,00	\$ -	sep-21	\$ 2.511.095.206,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
56	MARZO 2023	\$ 110.253.169.773,00	\$ 53.783.268.635,00	\$ 1.701.350.629,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ 3.242.580.734,00	\$ -	sep-21	\$ -
								oct-21	\$ 4.475.776.964,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
57	ABRIL 2023	\$ 112.175.349.503,00	\$ 57.878.781.392,00	\$ 1.922.179.731,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ 4.095.512.757,00	\$ -	oct-21	\$ 380.264.207,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
58	MAYO 2023	\$ 115.056.088.569,00	\$ 62.198.591.241,00	\$ 2.880.739.066,00	\$ 4.319.809.849,00	\$ 3.970.138.724,00	\$ 349.671.125,00	oct-21	\$ -
								nov-21	\$ 1.391.041.800,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
59	JUNIO 2023	\$ 117.806.496.907,00	\$ 65.754.917.127,00	\$ 2.750.408.338,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ 3.556.325.886,00	\$ -	nov-21	\$ -
								dic-21	\$ 2.971.756.822,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
60	JULIO 2023	\$ 120.276.153.846,00	\$ 68.303.352.022,00	\$ 2.469.656.939,00	\$ 2.548.434.895,00	\$ 2.165.859.856,00	\$ 382.575.039,00	dic-21	\$ 423.321.927,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
61	AGOSTO 2023	\$ 123.286.228.380,00	\$ 69.917.587.591,00	\$ 3.010.074.534,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ 1.614.235.569,00	\$ -	dic-21	\$ -
								ene-22	\$ 3.946.127.266,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
62	SEPTIEMBRE 2023	\$ 125.728.166.431,00	\$ 73.833.334.498,00	\$ 2.441.938.051,00	\$ 3.915.746.907,00	\$ 3.915.746.907,00	\$ -	ene-22	\$ 30.380.359,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
63	OCTUBRE 2023	\$ 127.702.171.317,00	\$ 73.833.334.498,00	\$ 1.974.004.887,00	\$ -	\$ -	\$ -	ene-22	\$ 30.380.359,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
63A	OCTUBRE 2023	\$ 127.702.171.317,00	\$ 79.529.547.543,00	\$ 1.974.004.887,00	\$ 5.696.213.045,00	\$ 5.595.295.354,00	\$ 100.917.691,00	ene-22	\$ -
								feb-22	\$ -
								mar-22	\$ -
								abr-22	\$ 143.635.563,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
64	NOVIEMBRE 2023	\$ 121.002.191.220,00	\$ 85.471.739.542,00	\$ 1.974.004.887,00	\$ 5.942.191.999,00	\$ 5.942.191.999,00	\$ -	abr-22	\$ -
								may-22	\$ -
								jun-22	\$ -
								jul-22	\$ -
								ago-22	\$ -
								sep-22	\$ 670.739.361,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00
								dic-22	\$ 9.711.999.423,00
								ene-23	\$ 2.917.382.847,00
								feb-23	\$ 1.504.378.614,00
								mar-23	\$ 1.701.350.629,00
								abr-23	\$ 1.922.179.731,00
								may-23	\$ 2.880.739.066,00
								jun-23	\$ 2.750.408.338,00
								jul-23	\$ 2.469.656.939,00
								ago-23	\$ 3.010.074.534,00
								sep-23	\$ 2.441.938.051,00
								oct-23	\$ 1.974.004.886,00
								nov-23	\$ 1.164.075.631,00

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de los datos.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obras.



Indice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica indice por tipología de obra y capítulo constructivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								2021		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								Diciembre	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice