



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002507

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

DICIEMBRE 16 DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE OBRA No. 73 MES AGOSTO DE 2024, OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER COSTO DIRECTO - AIU 34 % - UTILIDAD 3 % - IVA SOBRE UTILIDAD 19 % MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000-384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil		2.208.442.554 772.954.894 66.253.277 12.588.123	2.981.397.448
SON:DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE			SUBTOTAL	2.981.397.448
			DESCUENTO	0
			IVA 19 %	12.588.123
			TOTAL	2.993.985.571



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002508

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

DICIEMBRE 16 DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE OBRA No. 73 GESTIÓN AMBIENTAL MES AGOSTO DE 2024 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER COSTO DIRECTO - AIU 35 % - UTILIDAD 3 % - IVA SOBRE UTILIDAD 19 % MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil		10.863.907 3.802.367 325.917 61.924	14.666.274
SON:CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE			SUBTOTAL	14.666.274
			DESCUENTO	0
			IVA 19 %	61.924
			TOTAL	14.728.198



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002509

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

DICIEMBRE 16 DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE OBRA No. 73 REEMBOLSABLE GESTIÓN AMBIENTAL MES AGOSTO DE 2024 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,12 por mil			8.856.065
SON:OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE		SUBTOTAL		8.856.065
		DESCUENTO		0
		IVA 0 %		0
		TOTAL		8.856.065



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002510

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

DICIEMBRE 16 DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE OBRA No. 73 GESTION PREDIAL MES AGOSTO DE 2024 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil			522.689
SON:SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE			SUBTOTAL	522.689
			DESCUENTO	0
			IVA 19 %	99.311
			TOTAL	622.000



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002511

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

DICIEMBRE 16 DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE OBRA No. 73 GESTIÓN PREDIAL MES AGOSTO DE 2024 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER COSTO DIRECTO - AIU 2.5 % - UTILIDAD 2.50 % - IVA SOBRE UTILIDAD 19 % MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil		8.067.265 201.682 201.682 38.320	8.268.947
SON:OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE			SUBTOTAL	8.268.947
			DESCUENTO	0
			IVA 19 %	38.320
			TOTAL	8.307.267



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002512


CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

DICIEMBRE 16 DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE OBRA No. 73 REEMBOLSABLE GESTIÓN SOCIAL MES AGOSTO DE 2024 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONS TRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil			92.347.704
SON:NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MCTE			SUBTOTAL	92.347.704
			DESCUENTO	0
			IVA 0 %	0
			TOTAL	92.347.704


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14983163111			
				 (415)7707212489984(8020) 000001498316311 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 7 7 0 1 4		6. DV 4		12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes		14. Buzón electrónico 3 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONCAY S.A.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 1 76 A 91							
42. Correo electrónico notificacion@concaysa.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 2 5 8 5 0 0		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 1 0	47. Fecha inicio actividad 1 9 8 0, 0 7, 2 9	48. Código 4 6 6 3	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 8, 0 5, 1 7	50. Código 1 4 7 3 1	50. Código 2 4 2 9 0	51. Código	52. Número establecimientos
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena 59- Autorretención especial renta							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 18- Precios de transferencia							
07- Retención en la fuente a título de renta 26- Declaración individual precios de tran							
08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad							
09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico							
13- Gran contribuyente 55- Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2 2 2 3				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 2 58. CPC 5 4			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 02 - 19 / 21 : 10: 17	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA			
				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2024.
2. De acuerdo con la planilla de pago No. 9473081732 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud al 30 de septiembre de 2024 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA al 31 de agosto de 2024; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
3. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019, Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes septiembre de 2024.



(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **241.967-T**

Designada por **CROWE CO S. A. S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas". Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL
Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

CERTIFICA:

QUE SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES MEDIANTE EL FORMATO MEPI-MN1-IN-
15-FR-6, PRESENTADOS Y REALIZADOS POR CONCAY S.A, DEL PERSONAL
QUE LABORÓ EN LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1019 DE 2018
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024.

SAN GIL, AGOSTO DE 2024

CONSORCIO ZMS


FERNANDO ALÍ HUERTAS BEDOYA
Director de Interventoría


ACTA DE RECIBO
PARCIAL DE OBRA No. 73
AGOSTO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER	FECHA	28/08/2024 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	73 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	
				PERIODO MES:	AGOSTO DE 2024
				VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 3.106.059,127


	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27-sep-24	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23-oct-24	ING. ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13-dic-24	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13-dic-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16-DIC-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	16-DIC-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16-12-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.


ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE OBRA No.:	1019	DE	2018
OBJETO:	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
CONTRATISTA:	CONCAY S.A.	NIT.	860.077.014-4
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ	AUTORIZA EL PAGO A:	CONCAY S.A.
		(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 3.118.846,805	VALOR EN LETRAS:	TRES MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)			
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	73	DEL PERIODO	AGOSTO DE 2024
		(Indicar el periodo del Acta)	
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.			
Firma		Firma	
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		Nombre: MARLÓN OSWALDO GAMBOA DUARTE	
Matricula profesional No.: 1521-930424 BYC		Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA		DIRECTOR TERRITORIAL (E)	
Fecha firma:		Fecha firma: 16-DIC-2024	
(Suscribe según su competencia)		(Suscribe según su competencia)	
Firma		Firma	
Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA		Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ	
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR		Matricula Profesional No.: 22202-273807 COR	
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		ORDENADOR DEL PAGO	
Fecha firma:		Fecha de Firma:	
(Suscribe según su competencia)			

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENITORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEP-MNI-IN-4-FR-1			
												VERSION		1			
												PÁGINA		1 DE 4			
												FECHA		28/08/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECU	GERENCIA GRUPO CENTRO			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			SANTANDER			ACTA No. 73		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,106,059,127.00		MES AGOSTO DE 2024			
ACTA FINAL																	
CONTRATO No. 1019-2018														PLAZO INICIAL: 54 MESES		PLAZO ACUMULADO: 73 MESES	
Índice número y añ														(En meses según contrato princ		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO:														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/12/2024	
														(Indique día/mes/año)		(Indique día/mes/año)	
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER														FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020	
														(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONCAV S.A. 45A-06 Y 45A-07														VALOR INICIAL (incluido I \$ 173,033,340,745		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 1,856,816,235.00	
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														(Según contrato principal)			
CONTRATO DE INTERVENI022-2018														INTERVENITOR: CONSORCIO ZMS		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A+B): \$ 174,890,156,980.00	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 18 de fecha 28/08/2024		OBRA EJECUTADA						
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIONÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
1	1	200-13			Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	19.00	\$ 853,969	\$ 16,225,411	19.10	\$ 16,310,808			19.00	\$ 16,225,414.00		
2	6	201-13			Remoción de cercas de alambre	m	3,017.00	\$ 3,076	\$ 9,280,292	2,175.00	\$ 6,690,300			2,175.00	\$ 6,690,300.00		
3	1	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	104,123.00	\$ 35,775	\$ 3,725,000,325	11,229.00	\$ 401,717,475			11,229.00	\$ 401,717,475.00		
4	1	210-13			Excavación en material común de la Explanación y Canales	m3	929,560.00	\$ 5,282	\$ 4,909,935,920	414,079.00	\$ 2,187,165,278			414,079.00	\$ 2,187,165,278.00		
5	1	220-13			Terraplenes	m3	208,003.00	\$ 9,026	\$ 1,877,435,078	12,949.00	\$ 116,877,674			12,949.00	\$ 116,877,674.00		
6	1	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	77,600.00	\$ 5,494	\$ 426,334,400		\$ -				\$ -		
7	1	200P			Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	825,680.00	\$ 2,454	\$ 2,026,218,720		\$ -				\$ -		
EXPLANACIONES										\$ 12,990,430,146		\$ 2,728,761,535		\$ 2,728,676,141.00			
8	2	320-13			Subbase Granulars clase A	m3	46,172.00	\$ 102,651	\$ 4,739,601,972	180,780.00	\$ 18,557,247,780		\$ 2,256.00	180,780.00	\$ 18,557,247,780.00		
9	2	330-13			Base granular clase A	m3	33,465.00	\$ 104,662	\$ 3,502,513,830	9,529.00	\$ 997,324,198		\$ 505.00	9,529.00	\$ 997,324,198.00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										\$ 8,242,115,802		\$ 19,554,571,978		\$ 19,554,571,978.00			
10	8	420-13			Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	109,000.00	\$ 2,118	\$ 230,862,000	39,220.00	\$ 83,097,960		\$ 709.00	39,220.00	\$ 83,097,960.00		
11	8	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	109,000.00	\$ 1,680	\$ 183,120,000	22,106.00	\$ 37,138,080		\$ 14,030.00	22,106.00	\$ 37,138,080.00		
12	8	450.1.2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia	m3	8,458.00	\$ 618,701	\$ 5,232,973,058	0.10	\$ 61,870				\$ -		
13	8	450.2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8,458.00	\$ 631,204	\$ 5,338,723,432	0.10	\$ 63,120				\$ -		
14	8	465-13			Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	175.00	\$ 59,576	\$ 10,425,800	1.00	\$ 59,576				\$ -		
PAVIMENTOS ASFALTICOS										\$ 10,996,104,290		\$ 120,390,606		\$ 25,072,062.00			
15	6	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3	21,104.00	\$ 14,920	\$ 314,871,680	17,783.50	\$ 265,329,520		\$ 151.30	17,775.30	\$ 265,207,476.00		
16	6	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3	2,110.00	\$ 68,115	\$ 143,722,650	581.60	\$ 39,615,608			581.50	\$ 39,608,876.00		
17	6	610-13			Relleno para estructuras con recebo	m3	4,424.00	\$ 77,933	\$ 344,775,592	410.70	\$ 32,007,083		\$ 4.10	319,525.00	\$ 31,929,152.00		
18	6	610-13			Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	1,980.00	\$ 95,118	\$ 188,333,640	352.90	\$ 33,567,143		\$ 6.60	627,779.00	\$ 33,567,142.00		
19	6	621.1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1.20 m (No incluye acero de refuerzo)	m	1,391.00	\$ 1,911,879	\$ 2,659,423,689	0.10	\$ 191,188				\$ -		
20	6	621.2P			Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1.50 m (No incluye acero de refuerzo)	m	2,016.00	\$ 2,355,003	\$ 4,747,686,048	0.10	\$ 235,500				\$ -		
21	6	623.1P			Pernos de anclaje longitud=6 m y diámetro de 2 pul.	m	32,226.00	\$ 121,497	\$ 3,915,362,322	1.00	\$ 121,497				\$ -		
22	7	630.1.2P			Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	1,580.00	\$ 795,677	\$ 1,257,169,660	1,015.90	\$ 808,328,264			1,015.90	\$ 808,328,263.00		
23	7	630.1.3P			Concreto clase 35 MPA, para viga cajón de puentes	m3	12,986.00	\$ 1,063,715	\$ 13,813,402,980	3,677.70	\$ 3,912,024,656			3,677.60	\$ 3,911,914,288.00		
24	6	630.3.1P			Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	7,570.00	\$ 827,877	\$ 6,273,651,906	4,074.80	\$ 3,378,430.00			3,972.00	\$ 3,288,327,444.00		
25	6	630-13			Concreto clase 21 MPA	m3	14,587.00	\$ 597,006	\$ 8,708,526,522	930.90	\$ 555,752,885		\$ 15.50	9,263,593.00	\$ 900.10	\$ 537,365,101.00	
26	6	630.4.1P			Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	7,093.00	\$ 1,048,031	\$ 7,433,683,883	1,137.90	\$ 1,192,554,475		\$ 258.20	270,601,604.00	\$ 1,191,611,247.00		
27	6	630-13			Concreto clase 14 MPA	m3	1,687.00	\$ 371,818	\$ 627,256,966	155.50	\$ 57,817,699		\$ 37.10	13,794,448.00	\$ 13,794,448.00		
28	6	630-13			Concreto clase 14 MPA ciclopé	m3	155.00	\$ 335,902	\$ 52,064,810	391.70	\$ 131,572,813			390.80	\$ 131,270,503.00		
29	6	632.1P			Baranda metálica en acero	m	1,872.00	\$ 413,242	\$ 773,589,024	1.00	\$ 413,242				\$ -		
30	4	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	4,363,174.00	\$ 4,519	\$ 19,717,163,396	3,749,423.40	\$ 16,943,644,345		\$ 9,775.80	44,176,840.00	\$ 3,730,036.60	\$ 16,856,035,407.00	
31	6	640-13			Maila de refuerzo Fy = 459.2 Mpa	Kg	740,209.00	\$ 4,966	\$ 3,690,682,074	61,138.00	\$ 304,834,068		\$ 2,859.00	14,254,974.00	\$ 51,427.00	\$ 256,415,022.00	
32	5	641-13			Acero de Prestalluerzo	Tf-m	3,797,820.00	\$ 2,094	\$ 7,952,635,080	4,307.917.00	\$ 9,020,778,198		\$ 1,502.40	3,146,026.00	\$ 4,307,917.00	\$ 9,020,778,198.00	
33	6	642.1P			APARATO DE APOYO LIBRE TIPO TA 250/600/3000	u	26.00	\$ 18,462,987	\$ 480,037,662		\$ -				\$ -		
34	6	642.2P			JUNTAS DE DILATACION PARA PUENTES -Más Mov. Long. 200mm - Más Mov. Trav. 100mm	m	58.00	\$ 2,810,481	\$ 163,007,898	0.10	\$ 281,048				\$ -		
35	6	661-13			Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 90mm de diámetro interior	m	247.00	\$ 582,989	\$ 143,998,283	881.50	\$ 513,904,804			881.40	\$ 513,846,507.00		
36	6	661-13			Tubería de Concreto Reforzado de 1000mm de diámetro interior	m	18.00	\$ 714,989	\$ 12,869,802	0.10	\$ 71,499				\$ -		
37	6	661-13			Tubería de Concreto Reforzado de 1200mm de diámetro interior	m	97.00	\$ 860,189	\$ 83,438,333	0.10	\$ 86,019				\$ -		
38	6	661-13			Tubería de Concreto Reforzado de 1500mm de diámetro interior	m	115.00	\$ 1,110,989	\$ 127,763,735	0.10	\$ 111,099				\$ -		
39	6	663.3P			Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	4,500.00	\$ 32,324	\$ 145,458,000	2,115.70	\$ 68,387,887		\$ 57.50	1,858,630.00	\$ 2,115.20	\$ 68,371,724.00	
40	6	670-13			Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-SA1-MM	m3	80.00	\$ 296,751	\$ 23,740,080	1.00	\$ 296,751				\$ -		
41	6	671-13			Cuneta de concreto vaciado insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	2,328.00	\$ 404,206	\$ 940,991,568	0.10	\$ 40,421				\$ -		
42	6	673-13			Geotextil Tipo II no tejido	m2	1,519.00	\$ 5,725	\$ 8,696,275	22,684.80	\$ 129,870,480		\$ 791.70	4,532,483.00	\$ 22,622.20	\$ 129,512,097.00	
43	6	673-13			Material granular drenante	m3	4,808.00	\$ 94,254	\$ 453,173,232	4,693.50	\$ 442,381,149		\$ 58.10	5,476,157.00	\$ 4,692.60	\$ 442,296,521.00	
44	6	673-13			Material de cobertura tipo SGB	m3	962.00	\$ 95,118	\$ 91,503,516	319.90	\$ 30,428,248			319.80	\$ 30,418,737.00		
45	6	674-13			Dren horizontal de longitud mayor a (10) metros	m	16,000.00	\$ 142,737	\$ 2,283,792,000	5,395.00	\$ 770,066,115			5,395.00	\$ 770,066,115.00		
46	6	681-13			Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,000.00	\$ 185,557	\$ 371,114,000	46.00	\$ 8,535,622			45.00	\$ 8,350,065.00		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										\$ 87,943,606,226		\$ 38,636,682,902		\$ 384,125,001.00			
47	8	700-13			Suministro e instalación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	39,753.00	\$ 1,522	\$ 60,504,066	1.00	\$ 1,522				\$ -		
48	8	700-13			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	8.00	\$ 19,621	\$ 156,968	1.00	\$ 19,621				\$ -		
49	6	701-13			Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	4,806.00	\$ 6,880	\$ 33,065,280	1.00	\$ 6,880				\$ -		
50	4	710-13			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp. tr y si (75cm*75cm) con lámina acero galvanizado retroreflectiva	u	123.00	\$ 275,278	\$ 33,859,194	1.00	\$ 275,278				\$ -		
51	4	710-13			Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 80x75 cm	u	80.00	\$ 252,175	\$ 20,174,000	1.00	\$ 252,175				\$ -		
52	4	710-13			Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	40.00	\$ 413,437	\$ 16,537,480	1.00	\$ 413,437				\$ -		
53	6	720-13			Poste de referencia	u	10.00	\$ 184,754	\$ 1,847,540	1.00	\$ 184,754				\$ -		
54	4	730-13			Defensa metálica	m	3,428.00	\$ 152,991	\$ 523,229,220	1.00	\$ 152,991				\$ -		
55	4	730-13			Sección final	u	114.00	\$ 87,350	\$ 9,957,500	1.00	\$ 87,350				\$ -		
56	4	740-13			Capitales	u	1,140.00	\$ 14,192	\$ 16,179,880	1.00	\$ 14,192				\$ -		
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD										\$ 715,510,528		\$ 1,408,200		\$ -			
57	6	800-13			Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	19,400.00	\$ 27,708	\$ 537,535,200	7,078.10	\$ 196,119,995		\$ 63.00	1,745,604.00	\$ 7,078.00	\$ 196,117,224.00	
58	6	802.1.2P			Tala de árbol clase IV h=20 a 30 mts (incluye desraearse, retro y disposición final)	u	3,000.00	\$ 100,936	\$ 302,808,000	7.00	\$ 706,552			6.00	\$ 605,616.00		
59	6	810-13			Protección de Taludes con bloques de césped	m2	67,258.00	\$ 14,780	\$ 994,073,240	1.00	\$ 14,780				\$ -		
60	6	810-13			Protección de taludes con tierra orgánica	m2	81,969.00	\$ 21,560	\$ 1,767,251,640	16,158.30	\$ 348,372,948		\$ 5,841.50	125,942,740.00	\$ 16,157.50	\$ 348,355,700.00	
OBRAS VARIAS										\$ 3,691,668,680		\$ 545,214,215		\$ 545,078,540.00			
61	3	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia	m3-E	2,704,039.00	\$ 916	\$ 2,476,899,724	37,486.60	\$ 34,337,726			37,485.60	\$ 34,336,810.00		
62	3	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m), medido a partir de cien metros (100m)	m3-Km	5,366,920.00	\$ 1,188	\$ 6,375,900,960	2,576,984.90	\$ 3,061,458,061			2,575,008.20	\$ 3,059,109,742.00		
TRANSPORTES										\$ 8,852,800,684		\$ 3,095,795,787		\$ 3,095,446,552.00			
63	1	NPA.1			Tala de árbol clase 0, h = 1 a 5 metros (incluye desraearse, retro y												



AIU	35	%
Utilidad	3	%



										FECHA		28/08/2024 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECU		GERENCIA GRUPO CENTRO			DIRECCIÓN TERRITORIAL:		SANTANDER		ACTA No.		73		VALOR BÁSICO ACTA: \$		3,106,059,127.00		MES		AGOSTO DE 2024		
										ACTA FINAL											

[illegible]

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO	RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)	RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
--------------------------------	--	--------------------------------------

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)			
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.			
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	
*1 Obras de Exploración	\$ 23.291.360	\$	4.511.260.246
*2 Sub-bases y bases	\$ 284.332.315	\$	19.554.571.978
*3 Transporte de materiales	\$ -	\$	3.095.446.592
*4 Aceros y elementos metálicos	\$ 203.030.340	\$	31.884.630.841
* 5 Acero Estructural y cables de acero	\$ 238.813.452	\$	27.424.011.089
*6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 497.380.496	\$	21.865.249.256
* 7 Concreto para superestructuras	\$ 5.493.700	\$	4.798.657.817
* 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 1.729.055.795	\$	5.068.767.196
*(NA) Items no sujetos a ajuste	\$ -	\$	1.555.167.059
TOTAL	\$ 2.981.397.448	\$	119.785.762.034

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. Si efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que realizó y verifió el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los reportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confidencialidad y responsabilidad con la que el Interventor y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría y el Contratista, las cuales no podrán ser cuestionadas por los representantes gubernamentales y particulares de construcción y demás contenidos contractuales, de acuerdo con los pre-acordos, planes y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amovillar el anticipo cuando sea el caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor declara que el Contratista cumple la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado que los valores de la licencia amovillar por PAGA se encuentran íntegramente dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estos no serán reconocidos con el valor de las prestaciones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: _____
Nombre: **MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONCAY S.A.
Matricula Profesional No.: 25202-087800 CND

Firma: _____
Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1019-2018

Contratista

CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Acta N° 73

Valor básico \$ 3,106,059,127.0

Período AGOSTO DE 2024

Valor Incluido Iva \$ 3,118,846,805.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ite m	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Gestión predial, Gestión Ambiental y Gestión Social	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 2,993,985,571.00	\$ 124,861,234.00	\$ -	\$ 3,118,846,805.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 2,993,985,571.00	\$ 124,861,234.00	\$ -	\$ 3,118,846,805.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 810,900,169.30	\$ 807,575,373.00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 2,307,946,635.70	\$ 2,298,483,754.00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 3,118,846,805.00	\$ 3,106,059,127.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


CONTRATISTA
ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL
Director


INTERVENTOR
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018


	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	73	AGOSTO DE 2024
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

No. COMPROMISO	268924	RUBRO No.	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$	3,118,846,805.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	
						TOTAL ACTA	\$	3,118,846,805.00


JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No.: 22202-142986 COR

Formulario RP - 268924 -20; \$3118846805
Texto Libre **SMCN GCI** ACTA DE OBRA No. 73 - CONCA Y S.A., NIT 860.077.014-4
Asunto **SMCN GCI** ACTA DE OBRA No. 73 - CONCA Y S.A., NIT 860.077.014-4 -RP - 268924 -20; \$3118846805

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/INV-16-15-FR-8 1 1 DE 5			
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		SANTANDER		
CONTRATO DE OBRA No:		1019 del 2018										CONTRATISTA:		CONCAY S.A		
MES INFORME MENSUAL:		agosto-2024										PROYECTO:		VARIANTE SAN GIL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		1022 del 2018										INTERVENTOR:		CONSORCIO ZMS		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Valor Restituido	Saldo del Acta Anterior			
2018	781018	C-2401-0600-41			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 7.714.000.000,00			-			
2019	298519	2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 23.705.730.565,00			-			
		2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 445.054.450,00			-			
		2401-0600-41-0-2401008-02			16	Nación		1019 DE 2018		\$ 30.388.555.730,00			-			
2020	199120	2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 640.000.000,00			-			
2021	180321	2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 29.036.847.539,00			-			
		2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 8.163.352.461,00			-			
		2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 10.194.048.840,00			-			
2021	179421	2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 2.865.951.160,00			-			
		2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ -			-			
		2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 36.540.000.000,00			-			
2022	190522	2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 12.021.585.824,00			-			
		2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 11.318.314.176,00			-			
		2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ -			-			
2023	1411523	C-2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 1.304.718.602,00			-			
		C-2401-0600-41-0-2401008-02			10	Nación		1019 DE 2018		\$ 1.000.000.000,00			-			
		C-2401-0600-41-51102D-2401017-02			11	Nación		1019 DE 2018		\$ 400.000.000,00			-			
2024	268924	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02			16	Nación		1019 DE 2018		\$ 358.183.764,91			-			
		C-2401-0600-41-51102D-2401017-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 10.560.130.411,00			-			
		C-2401-0600-41-51102D-2401008-02			20	Propios		1019 DE 2018		\$ 9.619.869.589,00			3.077.715.661,91			
2024	837324	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02			16	Nación		1021 DE 2018		\$ 80.000.000,00			-			
		C-2401-0600-41-51102D-2401008-02			16	Nación		1022 DE 2018		\$ 1.561.816.235,00			410.388.030,18			
		C-2401-0600-41-51102D-2401017-02			20	Propios		1020 DE 2018		\$ 215.000.000,00			215.000.000,00			
TOTAL		C-2401-0600-41-51102D-2401017-02			20					\$ 174.890.156.980,00			-			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$			174.890.156.980,00											
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones	
													SI	NO		
1	E Y D	ago-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					\$ 7.714.000.000
2	E Y D	sep-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
3	E Y D	oct-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
4	E Y D	nov-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
5	E Y D	dic-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
6	E Y D	ene-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
7	E Y D	feb-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
8	E Y D	mar-19	500.000.000,00	95.000.000,00	595.000.000,00		595.000.000,00		No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
9	E Y D	abr-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00	34589-03-may-19	X		Estudios y Diseños	
10	E Y D	may-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
11	E Y D	jun-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
12	E Y D	jul-19	336.974.790,00	64.025.210,00	401.000.000,00		401.000.000,00		No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00	90025-22-oct-19	X		Estudios y Diseños	
13	E Y D	ago-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
14	E Y D	sep-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
15	E Y D	oct-19	148.157.008,00	28.149.832,00	176.306.840,00		176.306.840,00		No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00	109236-12-dic-19	X		Estudios y Diseños	
16	E Y D	nov-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00					
-	ANTICIPO	dic-19			6.541.693.160,00			ANTICIPO 22%	Del Valor BÁSICO del Contrato		0,00	115182-23-dic-19	X			\$32.726.984.518
									No 781018 (09-ago-18)							Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 298519
-	ANTICIPO	dic-19			23.705.730.565,00				No 298519 (29-mar-19)			115184-23-dic-19	X			\$54.539.340.745
									No 298519 (29-mar-19)							\$23.705.730.565
-	ANTICIPO	dic-19			445.054.450,00				No 298519 (29-mar-19)							Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 298519
									No 298519 (29-mar-19)							\$445.054.450
-	ANTICIPO	dic-19			2.034.506.343,00				No 298519 (29-mar-19)			115186-23-dic-19	X			\$30.388.555.730
									No 298519 (29-mar-19)							Pago Saldo Anticipo con RP 298519
17	E Y D	dic-19	51.849.042,00	9.851.318,00	61.700.360,00		61.700.360,00		No 298519 (29-mar-19)			117802-23-dic-19	X			
18	E Y D	ene-20	0,00	0,00	0,00		0,00		No 298519 (29-mar-19)							
19	G predial	feb-20	73.182.353,00	13.904.647,00	87.087.000,00	16.546.530,00	70.540.470,00	32.726.984.518,00	No 298519 (29-mar-19)							
20	G predial	mar-20	6.969.748,00	1.324.252,00	8.294.000,00	1.575.860,00	6.718.140,00	32.708.862.128,00	No 298519 (29-mar-19)							
21	G predial	abr-20	8.712.185,00	1.655.315,00	10.367.500,00	1.969.825,00	8.397.675,00	32.706.892.303,00	No 298519 (29-mar-19)							
22	G predial	may-20	41.645.378,00	7.912.622,00	49.558.000,00	9.416.020,00	40.141.980,00	32.697.476.283,00	No 298519 (29-mar-19)							
23	G predial	jun-20	7.787.278,00	32.880,00	7.820.158,00	1.485.830,00	6.334.328,00	32.695.990.453,00	No 298519 (29-mar-19)							
24	G predial	jun-20	22.647.470,00	4.303.021,00	26.950.500,00	5.120.595,00	21.829.905,00	32.690.869.858,00	No 298519 (29-mar-19)							
AJUSTES		jun-20	16.740,00	71,00	16.811,00		16.811,00	32.690.869.858,00	No 298519 (29-mar-19)							
24	OBRA	jul-20	15.500.568,00	65.447,00	15.566.015,00	3.410.125,00	12.155.890,00	32.687.459.733,00	No 298519 (29-mar-19)							
AJUSTES		jul-20	707.181,00	2.988,00	710.167,00		710.167,00	32.687.459.733,00	No 298519 (29-mar-19)							
25	OBRA	ago-20	28.889.346,00	121.977,00	29.011.323,00	6.355.656,00	32.681.104.077,00	32.655.667,00	No 298519 (29-mar-19)							
26	G predial	ago-20	22.484.034,00	4.271.966,00	26.756.000,00	4.946.488,00	21.809.512,00	32.676.157.589,00	No 298519 (29-mar-19)							
AJUSTES		ago-20	1.534.777,00	6.480,00	1.541.257,00		1.541.257,00	32.676.157.589,00	No 298519 (29-mar-19)							
26	OBRA	sep-20	54.773.468,00	231.266,00	55.004.734,00	12.050.163,00	42.954.571,00	32.664.107.426,00	No 298519 (29-mar-19)							
27	G predial	sep-20	40.337.815,00	7.664.185,00	48.002.000,00	8.874.319,00	39.127.681,00	32.655.233.107,00	No 298519 (29-mar-19)							
AJUSTES		sep-20	769.548.191,00	3.566.199,00	773.114.390,00	169.300.802,00	603.813.788,00	32.485.932.505,00	No 298519 (29-mar-19)							
27	OBRA	oct-20	155.624.769,00	657.082,00	156.281.851,00	34.237.449,00	122.044.402,00	32.451.695.056,00	No 298519 (29-mar-19)							
28	G predial	oct-20	18.512.185,00	3.517.315,00	22.029.500,00	4.072.681,00	17.956.819,00	32.447.622.375,00	No 298519 (29-mar-19)							


 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEPMV1-IN-15-FR-8 1 2 DE 8				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	FECHA 13 (Día) diciembre (Mes) 2024 (Año)				
CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018										CONTRATISTA: CONCAV S.A.					
MES INFORME MENSUAL: agosto-2024										PROYECTO: VARIANTE SAN GIL					
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1022 del 2018										INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS					
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
28	OBRA	nov-20	234.660.673,00	990.790,00	235.651.463,00	51.625.348,00	184.026.115,00	32.395.997.027,00	No 298519 (29-mar-19)	27.069.573.849,00	170.245.570.876,00	94118 - 11-dic-20			
	G preal	nov-20	9.078.571,00	1.724.928,00	10.803.499,00	1.997.286,00	8.806.213,00	32.393.999.741,00	No 298519 (29-mar-19)	27.060.767.636,00	170.234.767.377,00		X		
	A preal	nov-20	6.629.192.271,00	30.720.647,00	6.659.912.918,00	1.458.422.299,00	5.201.490.619,00	30.935.577.442,00	No 298519 (29-mar-19)	21.859.277.017,00	163.574.854.459,00		X		
29	OBRA	dic-20	179.316.780,00	757.115,00	180.073.895,00	39.449.692,00	140.624.203,00	30.896.127.750,00	No 298519 (29-mar-19)	21.718.652.814,00	163.394.780.564,00	94495 - 11-dic-20	X		
	G preal	dic-20	468.487,00	89.013,00	557.500,00		557.500,00	30.896.127.750,00	No 298519 (29-mar-19)	21.718.095.314,00	163.394.223.064,00		X		
															\$21.718.095.314
															\$54.445.079.832
-	ANTICIPO	dic-20			21.718.095.314,00				ANTICIPO ACUMULADO 36.6%	Del Valor BÁSICO del Contrato	0,00	115182 - 23-dic-19	X		
30	OBRA	ene-21	640.000.000,00		640.000.000,00		640.000.000,00	52.614.223.064,00	No 199120 (19-feb-20)	0,00	162.754.223.064,00	20656 - 12-mar-21	X		
															\$640.000.000
															\$37.200.000.000
															\$29.036.647.539
30	OBRA	ene-21	385.112.301,00	4.328.252,00	389.440.553,00	379.291.551,00	10.149.002,00	52.234.931.513,00	No 180321 (22-feb-21)	37.189.850.998,00	162.364.782.511,00	20656 - 12-mar-21	X		
	G preal	ene-21	16.591.807,00	3.152.443,00	19.744.250,00		19.744.250,00	52.234.931.513,00	No 180321 (22-feb-21)	37.170.106.748,00	162.345.038.261,00		X		
	A preal	ene-21	2.624.692.156,00	12.163.208,00	2.636.855.364,00		2.636.855.364,00	52.234.931.513,00	No 180321 (22-feb-21)	34.533.251.384,00	159.708.182.897,00		X		
	AJUSTES	ene-21	79.095.497,00		79.429.456,00		79.429.456,00	52.234.931.513,00	No 180321 (22-feb-21)	34.453.821.928,00	159.628.753.441,00	24655 - 25-mar-21	X		
31	OBRA	feb-21	548.025.651,00	2.313.886,00	550.339.537,00	208.249.747,00	342.089.790,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	34.111.732.138,00	159.078.413.904,00	53148 - 22-jun-21	X		
	G preal	feb-21	66.719.513,00	12.676.707,00	79.396.220,00		79.396.220,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	34.032.335.918,00	158.999.017.684,00		X		
	A preal	feb-21	101.580.744,00	470.740,00	102.051.484,00		102.051.484,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	33.930.284.434,00	158.896.966.200,00		X		
	S preal	feb-21	3.525.257,00	0,00	3.525.257,00		3.525.257,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	33.926.759.177,00	158.893.440.943,00		X		
	AJUSTES	feb-21	33.267.815,00	140.464,00	33.408.279,00		33.408.279,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	33.893.350.898,00	158.860.032.064,00	35465 - 28-abr-21	X		
32	OBRA	mar-21	1.782.050.989,00	7.524.215,00	1.789.575.184,00	677.179.368,00	1.112.395.816,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.780.955.082,00	157.070.457.480,00	53074 - 22-jun-21	X		
	G preal	mar-21	3.662.185,00	695.815,00	4.358.000,00		4.358.000,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.776.897.082,00	157.066.099.480,00		X		
	A preal	mar-21	224.324.848,00	1.039.554,00	225.364.402,00		225.364.402,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.551.232.680,00	156.840.735.078,00		X		
	S social	mar-21	5.553.098,00	0,00	5.553.098,00		5.553.098,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.545.679.582,00	156.835.181.980,00		X		
	AJUSTES	mar-21	119.672.040,00	505.282,00	120.177.322,00		120.177.322,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.425.502.260,00	156.715.004.658,00	43159 - 21-may-21	X		
33	OBRA	abr-21	1.151.727.735,00	4.862.850,00	1.156.590.585,00	437.656.539,00	718.934.046,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	31.706.568.214,00	155.558.414.073,00	54227 - 25-jun-21	X		
	G preal	abr-21	80.815.515,00	15.354.948,00	96.170.463,00		96.170.463,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	31.610.397.751,00	155.462.243.610,00		X		
	A preal	abr-21	1.415.541.393,00	6.559.826,00	1.422.101.219,00		1.422.101.219,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	30.188.296.532,00	154.040.142.391,00		X		
	S social	abr-21	39.043.929,00	0,00	39.043.929,00		39.043.929,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	30.149.252.603,00	154.001.098.462,00		X		
	G ambient	abr-21	17.381.172,00	73.387,00	17.454.559,00		17.454.559,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	30.131.798.044,00	153.983.843.903,00		X		
	AJUSTES	abr-21	78.089.238,00	329.710,00	78.418.948,00		78.418.948,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	30.053.379.096,00	153.905.224.955,00	50519 - 15-jun-21	X		
34	OBRA	may-21	269.844.823,00	1.139.345,00	270.984.168,00	75.556.550,00	195.427.618,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	29.857.951.478,00	153.634.240.787,00	58572 - 12-jul-21	X		
	G preal	may-21	28.581.513,00	5.430.487,00	34.012.000,00		34.012.000,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	29.823.939.478,00	153.600.228.787,00		X		
	A preal	may-21	514.630.966,00	2.384.875,00	517.015.841,00		517.015.841,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	29.306.923.637,00	153.083.212.946,00		X		
	S social	may-21	610.277.709,00	0,00	610.277.709,00		610.277.709,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	28.696.645.928,00	152.472.935.237,00		X		
	G ambient	may-21	2.677.407,00	11.305,00	2.688.712,00		2.688.712,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	28.693.957.216,00	152.470.246.525,00		X		
	AJUSTES	may-21	10.313.437,00	43.546,00	10.356.983,00		10.356.983,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	28.683.600.233,00	152.459.889.542,00	58947 - 09-jul-21	X		
35	OBRA	jun-21	561.928.415,00	2.372.578,00	564.299.993,00	157.339.396,00	406.959.597,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.276.840.636,00	151.895.590.549,00	67872 - 03-ago-21	X		
	G preal	jun-21	27.779.412,00	5.278.088,00	33.057.500,00		33.057.500,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.243.583.136,00	151.862.533.049,00		X		
	A preal	jun-21	3.636.725,00	16.853,00	3.653.578,00		3.653.578,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.239.929.558,00	151.858.879.471,00		X		
	S social	jun-21	77.016.641,00	0,00	77.016.641,00		77.016.641,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.162.912.917,00	151.781.862.830,00		X		
	G ambient	jun-21	2.376.775,00	10.035,00	2.386.810,00		2.386.810,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.160.526.107,00	151.779.476.020,00		X		
	AJUSTES	jun-21	37.140.907,00	156.817,00	37.297.724,00		37.297.724,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.123.228.383,00	151.742.178.296,00	67879 - 04-ago-21	X		
36	OBRA	jul-21	333.408.743,00	1.407.726,00	334.816.469,00	93.354.448,00	241.462.021,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.881.766.362,00	151.407.361.827,00	82177 - 08-sep-21	X		
	G preal	jul-21	99.897.899,00	18.980.601,00	118.878.500,00		118.878.500,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.762.887.862,00	151.288.483.327,00		X		
	A preal	jul-21	26.180.644,00	121.325,00	26.301.969,00		26.301.969,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.736.585.953,00	151.262.181.358,00		X		
	S preal	jul-21	143.317.159,00	0,00	143.317.159,00		143.317.159,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.593.268.734,00	151.118.864.199,00		X		
	S social	jul-21	90.536.139,00	0,00	90.536.139,00		90.536.139,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.502.732.595,00	151.028.328.060,00		X		
	G ambient	jul-21	2.515.242,00	10.620,00	2.525.862,00		2.525.862,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.500.206.733,00	151.025.802.198,00		X		
	AJUSTES	jul-21	21.638.640,00	91.363,00	21.730.0.										

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA CÓDIGO VERSION PÁGINA MEPMV1-IN-15-FR-8 1 3DE8															
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO															
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER															
CONTRATISTA: CONCA Y S.A.															
PROYECTO: VARIANTE SAN GIL															
INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIP		Observaciones
													SI	NO	
41	OBRA	dic-21	894.219.576,00	3.775.594,00	897.995.170,00	257.535.238,00	640.459.932,00	49.659.503.183,00	No. 180321 (22-feb-21)	23.864.070.813,00	146.463.573.996,00	124165 - 21-dic-21	X		
	G predial	dic-21	10.981.513,00	2.066.487,00	13.068.000,00		49.659.503.183,00	No. 180321 (22-feb-21)	23.851.002.813,00	146.450.505.996,00			X		
	S social	dic-21	82.648.535,00	0,00	82.648.535,00		49.659.503.183,00	No. 180321 (22-feb-21)	23.768.354.278,00	146.367.857.461,00			X		
	G ambient	dic-21	3.059.169,00	12.917,00	3.072.086,00		49.659.503.183,00	No. 180321 (22-feb-21)	23.765.282.192,00	146.364.785.375,00			X		
	AJUSTES	dic-21	80.080.161,00	338.116,00	80.418.277,00		49.659.503.183,00	No. 180321 (22-feb-21)	23.684.863.915,00	146.284.367.098,00	125061 - 22-dic-21	X			
	OBRA	ene-22	2.199.498.802,00	9.286.773,00	2.208.785.575,00	633.455.655,00	1.575.329.920,00	49.026.047.528,00	No. 180321 (22-feb-21)	22.109.533.995,00	144.075.581.523,00	27471 - 22-mar-22	X		
	G predial	ene-22	336.975,00	64.025,00	401.000,00		49.026.047.528,00	No. 180321 (22-feb-21)	22.109.132.995,00	144.075.180.523,00			X		
42	A predial	ene-22	73.856.283,00	342.261,00	74.198.544,00		49.026.047.528,00	No. 180321 (22-feb-21)	22.034.934.451,00	144.000.981.979,00			X		
	S social	ene-22	72.584.817,00	0,00	72.584.817,00		49.026.047.528,00	No. 180321 (22-feb-21)	21.962.349.634,00	143.928.397.162,00			X		
	G ambient	ene-22	1.620.738,00	6.843,00	1.627.581,00		49.026.047.528,00	No. 180321 (22-feb-21)	21.960.722.053,00	143.926.769.581,00			X		
	AJUSTES	ene-22	189.597.101,00	800.521,00	190.397.622,00		49.026.047.528,00	No. 180321 (22-feb-21)	21.770.324.431,00	143.736.371.959,00	32772 - 01-abr-22	X			
	OBRA	feb-22	2.027.524.769,00	8.560.660,00	2.036.085.429,00	585.954.658,00	1.450.130.771,00	48.440.092.870,00	No. 180321 (22-feb-21)	20.320.193.660,00	141.700.286.530,00	33941-05-abr-22	X		
	G predial	feb-22	17.463.445,00	92.181.500,00	109.644.945,00		48.440.092.870,00	No. 180321 (22-feb-21)	20.228.012.160,00	141.608.105.030,00			X		
	A predial	feb-22	37.622.377,00	174.347,00	37.796.724,00		48.440.092.870,00	No. 180321 (22-feb-21)	20.190.215.436,00	141.570.308.306,00			X		
43	S social	feb-22	73.887.423,00	0,00	73.887.423,00		48.440.092.870,00	No. 180321 (22-feb-21)	20.116.328.013,00	141.496.420.883,00			X		
	G ambient	feb-22	1.474.506,00	6.228,00	1.480.732,00		48.440.092.870,00	No. 180321 (22-feb-21)	20.114.847.281,00	141.494.940.151,00			X		
	AJUSTES	feb-22	179.300.924,00	757.048,00	180.057.972,00		48.440.092.870,00	No. 180321 (22-feb-21)	19.934.789.309,00	141.314.882.179,00	36058-08-abr-22	X			
	OBRA	mar-22	967.006.521,00	4.082.916,00	971.089.437,00	280.431.891,00	690.657.546,00	48.159.660.979,00	No. 180321 (22-feb-21)	19.244.131.763,00	140.343.792.742,00	36693-11-abr-22	X		
	G predial	mar-22	11.727.731,00	2.228.269,00	13.956.000,00		48.159.660.979,00	No. 180321 (22-feb-21)	19.230.175.763,00	140.329.836.742,00			X		
	A predial	mar-22	1.485.375.708,00	6.883.448,00	1.492.259.156,00		48.159.660.979,00	No. 180321 (22-feb-21)	17.737.916.607,00	138.837.577.586,00			X		
	S social	mar-22	96.070.017,00	0,00	96.070.017,00		48.159.660.979,00	No. 180321 (22-feb-21)	17.641.846.590,00	138.741.507.569,00			X		
44	G ambient	mar-22	176.554,00	745,00	177.299,00		48.159.660.979,00	No. 180321 (22-feb-21)	17.641.669.291,00	138.741.330.270,00			X		
	AJUSTES	mar-22	87.767.148,00	370.572,00	88.137.720,00		48.159.660.979,00	No. 180321 (22-feb-21)	17.553.531.571,00	138.653.192.550,00	36682-11-abr-22	X			
	OBRA	abr-22	3.325.859.003,00	14.042.516,00	3.339.901.519,00	964.499.111,00	2.375.402.408,00	47.195.161.868,00	No. 180321 (22-feb-21)	15.178.129.163,00	135.313.291.031,00	62641-15-jun-22	X		
	G predial	abr-22	26.007.593,00	4.941.437,00	30.949.030,00		47.195.161.868,00	No. 180321 (22-feb-21)	15.147.180.183,00	135.282.342.031,00			X		
	A predial	abr-22	4.636.588,00	21.487,00	4.658.075,00		47.195.161.868,00	No. 180321 (22-feb-21)	15.142.522.088,00	135.277.683.956,00			X		
	S social	abr-22	75.113.380,00	0,00	75.113.380,00		47.195.161.868,00	No. 180321 (22-feb-21)	15.067.408.708,00	135.202.570.576,00			X		
	G ambient	abr-22	884.048,00	3.733,00	887.781,00		47.195.161.868,00	No. 180321 (22-feb-21)	15.066.520.927,00	135.201.682.795,00			X		
45	AJUSTES	abr-22	274.754.354,00	1.160.074,00	275.914.428,00		47.195.161.868,00	No. 180321 (22-feb-21)	14.920.606.499,00	134.925.768.367,00	68614- 01-jun-22	X			
	OBRA	may-22	2.489.970.736,00	10.513.210,00	2.500.483.946,00	722.091.513,00	1.778.392.433,00	46.473.070.355,00	No. 180321 (22-feb-21)	13.012.214.066,00	132.425.284.421,00	72255- 12-jun-22	X		
	G predial	may-22	34.756.723,00	6.603.777,00	41.360.500,00		46.473.070.355,00	No. 180321 (22-feb-21)	12.970.853.566,00	132.383.923.921,00			X		
	A predial	may-22	21.917.971,00	101.571,00	22.019.542,00		46.473.070.355,00	No. 180321 (22-feb-21)	12.948.334.124,00	132.361.904.479,00			X		
	S social	may-22	75.173.870,00	0,00	75.173.870,00		46.473.070.355,00	No. 180321 (22-feb-21)	12.873.680.254,00	132.286.730.609,00			X		
	G ambient	may-22	416.230,00	1.757,00	417.987,00		46.473.070.355,00	No. 180321 (22-feb-21)	12.873.242.267,00	132.286.312.622,00			X		
	AJUSTES	may-22	206.983.914,00	873.932,00	207.857.846,00		46.473.070.355,00	No. 180321 (22-feb-21)	12.665.384.421,00	132.078.454.776,00	72252- 12-jun-22	X			
46	OBRA	jun-22	2.105.132.001,00	8.888.335,00	2.114.020.336,00	610.488.280,00	1.503.532.056,00	45.862.582.075,00	No. 180321 (22-feb-21)	11.611.852.365,00	129.964.434.440,00	83339- 08-ago-22	X		
	G predial	jun-22	10.109.244,00	1.920.756,00	12.030.000,00		45.862.582.075,00	No. 180321 (22-feb-21)	11.149.822.365,00	129.952.404.440,00			X		
	A predial	jun-22	2.534.859.790,00	11.746.911,00	2.546.606.701,00		45.862.582.075,00	No. 180321 (22-feb-21)	11.049.822.365,00	129.952.404.440,00			X		
	S social	jun-22	93.767.003,00	0,00	93.767.003,00		45.862.582.075,00	No. 180321 (22-feb-21)	11.049.822.365,00	129.952.404.440,00			X		
	G ambient	jun-22	6.704.720,00	28.309,00	6.733.029,00		45.862.582.075,00	No. 180321 (22-feb-21)	11.049.822.365,00	129.952.404.440,00			X		
	AJUSTES	jun-22	176.601.054,00	745.949,00	177.346.703,00		45.862.582.075,00	No. 180321 (22-feb-21)	11.049.822.365,00	129.952.404.440,00			X		
	OBRA	jul-22	2.659.305.102,00	11.228.177,00	2.670.533.279,00	797.791.531,00	1.872.741.748,00	45.064.790.544,00	No. 180321 (22-feb-21)	6.452.627.181,00	124.457.417.725,00	103228- 23-sep-22	X		\$8.163.352.461
47	G predial	jul-22	186.555,00	35.445,00	222.000,00		45.064.790.544,00	No. 180321 (22-feb-21)	6.452.405.181,00	124.457.195.725,00			X		
	A predial	jul-22	64.066.531,00	296.894,00	64.363.425,00		45.064.790.544,00	No. 180321 (22-feb-21)	6.388.041.756,00	124.392.832.300,00			X		
	S social	jul-22	87.315.483,00	0,00	87.315.483,00		45.064.790.544,00	No. 180321 (22-feb-21)	6.300.726.273,00	124.305.516.817,00			X		
	G ambient	jul-22	7.585.810,00	32.029,00	7.617.839,00		45.064.790.544,00	No. 180321 (22-feb-21)	6.293.108.434,00	124.297.898.978,00			X		
	AJUSTES	jul-22	253.981.485,00	1.072.366,00	255.053.851,00		45.064.790.544,00	No. 180321 (22-feb-21)	6.038.054.583,00	124.042.845.127,00	105128- 29-sep-22	X			
	OBRA	ago-22	3.107.238.039,00	13.119.449,00	3.120.357.488,00	990.497.233,00	2.129.860.255,00	44.074.293.311,00	No. 179421 (22-feb-21)	3.908.194.328,00	120.922.487.639,00	115648- 25-oct-22	X		
	G predial	ago-22	2.238.855.46	425.344,54	2.664.200,00		44.074.293.311,00	No. 179421 (22-feb-21)	3.905.530.328,00	120.919.823.639,00			X		
48	A predial	ago-22	220.280.937,00	1.020.814,00	221.301.751,00		44.074.293.311,00	No. 179421 (22-feb-21)	3.884.228.577,00	120.698.521.888,00			X		
	S social	ago-22	69.806.747,00	0,00	69.806.747,00		44.074.293.311,00	No. 179421 (22-feb-21)	3.614.421.830,00	120.628.715.141,00			X		
	G ambient	ago-22	3.061.442,00	12.926,00	3.074.368,00		44.074.293.311,00	No. 179421 (22-feb-21)	3.611.347.462,00	120.625.640.773,00			X		
49	AJUSTES	ago-22	421.193.290,00	1.778.372,00	422.971.662,00		44.074.293.311,00	No. 179421 (22-feb-21)	3.188.375.800,00	120.202.669.111,00	114608- 24-oct-22	X			
	OBRA	sep-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.074.293.311,00	No. 180321 (22-feb-21)	3.188.375.800,00	120.202.669.111,00	114831- 24-oct-22	X		
	G predial	sep-22	4.744.538,00	901.462,00	5.646.000,00		5.646.000,00	44.074.293.311,00	No. 180321 (22-feb-21)	3.182.729.800,00	120.197.023.111,00			X	

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														CÓDIGO MEPMN1-IN-15-FR-8					
														1					
														4		5			
														13		2024			
														(Día)		(Mes)		(Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO														DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER					
CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018														CONTRATISTA: CONCAV S.A.					
MES INFORME MENSUAL: agosto-2024														PROYECTO: VARIANTE SAN GIL					
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1022 del 2018														INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS					
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones				
													SI	NO					
52	OBRA	nov-22	3.353.722.666,00	14.160.162,00	3.367.882.828,00	1.039.654.026,00	2.328.228.802,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.383.233.568,00	104.208.581.131,00	137945- 16-dic-22	X						
	G predial	nov-22	8.432.773,00	1.602.227,00	10.035.000,00		10.035.000,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.373.198.568,00	104.198.546.131,00		X						
	A predial	nov-22	80.480.553,00	372.959,00	80.853.512,00		80.853.512,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.292.345.056,00	104.117.692.619,00		X						
	S social	nov-22	69.810.210,00	0,00	69.810.210,00		69.810.210,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.222.534.846,00	104.047.882.409,00		X						
	G ambient	nov-22	6.742.576,00	28.469,00	6.771.045,00		6.771.045,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.215.763.801,00	104.041.111.364,00		X						
	AJUSTES	nov-22	406.535.948,00	1.716.485,00	408.252.433,00		408.252.433,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	807.511.368,00	103.632.858.931,00	137959- 16-dic-22	X						
53	OBRA	dic-22	1.592.782.236,00	6.725.081,00	1.599.507.317,00	493.762.493,00	1.105.744.824,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.567.117.704,00	102.033.351.614,00	137947- 16-dic-22	X		\$2.865.951.160				
	G predial	dic-22	9.838.235,00	1.869.265,00	11.707.500,00		11.707.500,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.556.010.204,00	102.021.644.114,00		X						
	A predial	dic-22	0,00	0,00	0,00		0,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.556.010.204,00	102.021.644.114,00		X						
	S social	dic-22	11.944.030,00	0,00	11.944.030,00		11.944.030,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.544.066.174,00	102.009.700.084,00		X						
	G ambient	dic-22	2.144.736,00	9.056,00	2.153.792,00		2.153.792,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.541.912.382,00	102.007.546.292,00		X						
	AJUSTES	dic-22	236.196.506,00	997.274,00	237.193.780,00		237.193.780,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	0,00	101.770.352.512,00	137950- 16-dic-22	X						
																\$2.304.718.602			
																	\$56.749.798.434		
-	ANTICIPO	dic-22			2.304.718.602,00				Del Valor BÁSICO del Contrato	0,00			X						
54	OBRA	ene-23	5.320.954.376,00	22.466.252,00	5.343.420.628,00	2.341.219.925,00	3.002.200.703,00	39.549.132.587,00	No. 193322 (08-feb-22)	33.537.799.297,00	96.426.931.884,00	24240- 13-mar-23	X			\$36.540.000.000			
	G predial	ene-23	21.179.832,00	4.024.168,00	25.204.000,00		25.204.000,00	39.549.132.587,00	No. 193322 (08-feb-22)	33.512.595.297,00	96.401.727.884,00		X						
	A predial	ene-23	0,00	0,00	0,00		0,00	39.549.132.587,00	No. 193322 (08-feb-22)	33.512.595.297,00	96.401.727.884,00		X						
	S social	ene-23	92.351.666,00		92.351.666,00		92.351.666,00	39.549.132.587,00	No. 193322 (08-feb-22)	33.420.243.631,00	96.309.376.218,00		X						
	G ambient	ene-23	7.197.648,00	30.390,00	7.228.038,00		7.228.038,00	39.549.132.587,00	No. 193322 (08-feb-22)	33.413.015.593,00	96.302.148.180,00		X						
	AJUSTES	ene-23	698.820.889,00	2.950.577,00	701.771.385,00		701.771.385,00	39.549.132.587,00	No. 193322 (08-feb-22)	32.711.244.208,00	95.600.376.795,00	28634- 23-mar-23	X						
55	OBRA	feb-23	2.275.686.827,00	9.608.455,00	2.285.295.282,00	1.235.925.516,00	1.049.369.766,00	38.313.207.071,00	No. 193322 (08-feb-22)	31.661.874.442,00	93.315.081.513,00	31071- 29-mar-23	X						
	G predial	feb-23	5.183.613,00	984.886,00	6.168.499,00		6.168.499,00	38.313.207.071,00	No. 193322 (08-feb-22)	31.655.705.943,00	93.308.913.014,00		X						
	A predial	feb-23	0,00	0,00	0,00		0,00	38.313.207.071,00	No. 193322 (08-feb-22)	31.655.705.943,00	93.308.913.014,00		X						
	S social	feb-23	38.641.747,00		38.641.747,00		38.641.747,00	38.313.207.071,00	No. 193322 (08-feb-22)	31.617.064.196,00	93.270.271.267,00		X						
	G ambient	feb-23	2.449.386,00	10.342,00	2.459.728,00		2.459.728,00	38.313.207.071,00	No. 193322 (08-feb-22)	31.614.604.468,00	93.267.811.539,00		X						
	AJUSTES	feb-23	285.872.104,00	1.207.015,55	287.079.119,55		287.079.119,55	38.313.207.071,00	No. 193322 (08-feb-22)	31.327.525.348,45	92.980.732.419,45	37440- 17-abr-23	X						
56	OBRA	mar-23	3.242.580.734,00	13.690.896,43	3.256.271.630,43	1.750.993.596,00	1.505.278.034,43	36.562.213.475,00	No. 193322 (08-feb-22)	29.822.247.314,02	89.724.460.789,02	52107- 26-may-23	X						
	G predial	mar-23	0,00	0,00	0,00		0,00	36.562.213.475,00	No. 193322 (08-feb-22)	29.822.247.314,02	89.724.460.789,02		X						
	A predial	mar-23	662.599,00	3.071,00	665.670,00		665.670,00	36.562.213.475,00	No. 193322 (08-feb-22)	29.821.581.644,02	89.723.795.119,02		X						
	S social	mar-23	85.948.333,00		85.948.333,00		85.948.333,00	36.562.213.475,00	No. 193322 (08-feb-22)	29.735.633.311,02	89.637.846.786,02		X						
	G ambient	mar-23	1.827.900,00	7.718,00	1.835.618,00		1.835.618,00	36.562.213.475,00	No. 193322 (08-feb-22)	29.733.797.693,02	89.636.011.168,02		X						
	AJUSTES	mar-23	342.515.520,00	1.446.177,00	343.961.697,00		343.961.697,00	36.562.213.475,00	No. 193322 (08-feb-22)	29.389.835.996,02	89.292.049.471,02	54877- 05-jun-23	X						
57	OBRA	abr-23	4.095.512.757,00	17.292.165,00	4.112.804.922,00	2.211.576.889,00	1.901.228.033,00	34.350.636.586,00	No. 193322 (08-feb-22)	27.488.607.963,02	85.179.244.549,02	54875- 05-jun-23	X						
	G predial	abr-23	15.418.067,00	2.929.433,00	18.347.500,00		18.347.500,00	34.350.636.586,00	No. 193322 (08-feb-22)	27.470.260.463,02	85.160.897.049,02		X						
	A predial	abr-23	314.638,00	1.458,00	316.096,00		316.096,00	34.350.636.586,00	No. 193322 (08-feb-22)	27.469.944.367,02	85.160.580.953,02		X						
	S social	abr-23	82.113.050,00		82.113.050,00		82.113.050,00	34.350.636.586,00	No. 193322 (08-feb-22)	27.387.831.317,02	85.078.467.903,02		X						
	G ambient	abr-23	1.827.900,00	7.718,00	1.835.618,00		1.835.618,00	34.350.636.586,00	No. 193322 (08-feb-22)	27.385.995.699,02	85.076.632.285,02		X						
	AJUSTES	abr-23	454.445.023,00	1.918.769,00	456.363.791,00		456.363.791,00	34.350.636.586,00	No. 193322 (08-feb-22)	26.929.631.908,02	84.620.268.494,02	56993- 09-jun-23	X						
58	OBRA	may-23	4.319.809.849,00	18.239.197,00	4.338.049.046,00	1.339.141.053,00	2.998.907.993,00	33.011.495.533,00	No. 193322 (08-feb-22)	23.930.723.915,02	80.282.219.448,02	76573- 08-ago-23	X						
	G predial	may-23	0,00	0,00	0,00		0,00	33.011.495.533,00	No. 193322 (08-feb-22)	23.930.723.915,02	80.282.219.448,02		X						
	A predial	may-23		0,00	0,00		0,00	33.011.495.533,00	No. 193322 (08-feb-22)	23.930.723.915,02	80.282.219.448,02		X						
	S social	may-23	73.798.890,00		73.798.890,00		73.798.890,00	33.011.495.533,00	No. 193322 (08-feb-22)	23.856.925.025,02	80.208.420.558,02		X						
	G ambient	may-23	3.278.034,00	13.841,00	3.291.875,00		3.291.875,00	33.011.495.533,00	No. 193322 (08-feb-22)	23.853.633.150,02	80.205.128.683,02		X						
	AJUSTES	may-23	493.871.283,00	2.085.234,00	495.956.517,00		495.956.517,00	33.011.495.533,00	No. 193322 (08-feb-22)	23.357.676.633,02	79.709.172.166,02	76583- 08-ago-23	X						
59	OBRA	jun-23	3.556.325.886,00	15.015.598,00	3.571.341.484,00	1.102.461.025,00	2.468.880.459,00	31.909.034.508,00	No. 193322 (08-feb-22)	20.888.796.174,02	76.137.830.682,02	76536- 08-ago-23	X						
	G predial	jun-23	4.995.796,00	949.202,00	5.945.000,00		5.945.000,00	31.909.034.508,00	No. 193322 (08-feb-22)	20.882.851.174,02	76.131.885.682,02		X						
	A predial	jun-23		0,00	0,00		0,00	31.909.034.508,00	No. 193322 (08-feb-22)	20.882.851.174,02	76.131.885.682,02		X						
	S social	jun-23	69.924.267,00		69.924.267,00		69.924.267,00	31.909.034.508,00	No. 193322 (08-feb-22)	20.812.926.907,02	76.061.961.415,02		X						
	G ambient	jun-23	7.631.764,00		7.631.764,00		7.631.764,00	31.909.034.508,00	No. 193322 (08-feb-22)	20.805.295.143,02	76.054.329.651,02		X						
	AJUSTES	jun-23	507.918.717,00	2.144.546,00	510.063.263,00		510.063.263,00	31.909.034.508,00	No. 193322 (08-feb-22)	20.295.231.880,02	75.544.266.388,02	80466- 22-ago-23	X						
60	OBRA	jul-23	2.548.434.895,00	10.760.058,45	2.559.194.953,45	815.499.166,00	1.743.695.787,45	31.093.535.342,00	No. 193322 (08-feb-22)	18.551.536.092,57	72.985.071.434,57	80726- 26-ago-23	X						

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPMN1-IN-15-FR-8				
										VERSION	1				
										PÁGINA	5	DE	5		
										FECHA					
										13		diciembre	2024		
										(Día)		(Mes)	(Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER					
CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018										CONTRATISTA: CONCAV S.A					
MES INFORME MENSUAL: agosto-2024										PROYECTO: VARIANTE SAN GIL					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1022 del 2018										INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS					
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
63	OBRA	oct-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.328.544.103,00	No 193322 (08-feb-22)	14.417.310.204,20	66.085.854.307,20	85476 22-nov-23			
	A predial	oct-23	1.676.141.671,00	7.767.486,00	1.683.909.157,00		1.683.909.157,00	28.328.544.103,00	No 193322 (08-feb-22)	12.733.401.047,20	64.401.945.150,20				
63A	OBRA	oct-23	5.696.213.045,00	24.050.677,00	5.720.263.722,00	1.765.826.044,00	3.954.437.678,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.778.963.369,20	58.681.681.428,20	86471 04-dic-23			
	G predial	oct-23	11.455.042,00	2.176.458,00	13.631.500,00		13.631.500,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.765.331.869,20	58.668.049.928,20				
	A predial	oct-23			0,00		0,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.765.331.869,20	58.668.049.928,20				
	S social	oct-23	84.202.193,00		84.202.193,00		84.202.193,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.681.129.676,20	58.583.847.735,20				
	G ambient	oct-23	0,00	0,00	0,00		0,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.681.129.676,20	58.583.847.735,20				
	AJUSTES	oct-23	846.394.153,00	3.573.664,00	849.967.817,00		849.967.817,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	7.831.161.859,20	57.733.879.918,20	87007 09-dic-23			
64	OBRA	nov-23	5.942.191.999,00	25.089.255,11	5.967.281.254,11	1.755.600.683,00	4.211.680.571,11	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.619.481.288,09	51.766.598.664,09	87513 11-dic-23			
	G predial	nov-23	5.048.739,00	959.261,00	6.008.000,00		6.008.000,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.613.473.288,09	51.760.590.664,09				
	A predial	nov-23	408.712.780,00	1.894.035,00	410.606.815,00		410.606.815,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.202.866.473,09	51.349.983.849,09				
	S social	nov-23	93.890.838,00		93.890.838,00		93.890.838,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.108.975.635,09	51.256.093.011,09				
	G ambient	nov-23	0,00	0,00	0,00		0,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.108.975.635,09	51.256.093.011,09				
	AJUSTES	nov-23	974.238.572,00	4.113.452,00	978.352.024,00		978.352.024,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	2.130.623.611,09	50.277.740.987,09	88823 15-dic-23			
65	OBRA	dic-23	995.574.784,00	4.203.538,00	999.778.322,00		999.778.322,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	1.130.845.289,09	49.277.962.665,09	88824 12-dic-23	X		
	G predial	dic-23	4.991.597,00	948.403,00	5.940.000,00		5.940.000,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	1.124.905.289,09	49.272.022.665,09		X		
	A predial	dic-23	934.251.616,00	4.329.459,00	938.581.075,00		938.581.075,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	186.324.214,09	48.333.441.590,09		X		
	S social	dic-23	84.557.310,00		84.557.310,00		84.557.310,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	101.766.904,09	48.248.884.280,09		X		
	G ambient	dic-23	4.659.271,00		4.659.271,00		4.659.271,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	97.107.633,09	48.244.225.009,09		X		
65	AJUSTES	dic-23	120.093.984,00	507.063,00	120.601.047,00		120.601.047,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	73.604.219,18	48.123.623.962,09	88825 25-dic-23	X		
	AJUSTES	dic-23					97.097.633,09	24.807.117.376,00	No 190522 (08-Feb-22)	11.998.192.410,09	48.123.623.962,09				\$12.021.685.924
							-	ANTICIPO 0,04%							\$73.604.219
								ANTICIPO ACUMULADO 32,8%	Del Valor TOTAL del Contrato						\$56.823.402.653
-	ANTICIPO	dic-23			73.604.219,18				No 193322 (08-feb-22)	11.924.588.190,91		137950- 16-dic-22	X		\$1.304.718.602
66	OBRA	ene-24	11.335.870.217,00	47.862.563,00	11.383.732.780,00	10.500.000.000,00	883.732.780,00	14.380.721.595,18	No 1411523 (07-Dic-23)	420.985.822,00	36.739.891.182,09	1501- 18-mar-24	X		
	G predial	ene-24	3.049.580,00	579.420,00	3.629.000,00		3.629.000,00	14.380.721.595,18	No 1411523 (07-Dic-23)	417.356.822,00	36.736.262.182,09		X		
	A predial	ene-24			0,00		0,00	14.380.721.595,18	No 1411523 (07-Dic-23)	417.356.822,00	36.736.262.182,09		X		
	S social	ene-24	80.420.000,00		80.420.000,00		80.420.000,00	14.380.721.595,18	No 1411523 (07-Dic-23)	336.936.822,00	36.655.842.182,09		X		
	G ambient	ene-24	138.983.436,00		138.983.436,00		138.983.436,00	14.380.721.595,18	No 1411523 (07-Dic-23)	197.366.567,00	36.516.271.927,09		X		
	AJUSTES	ene-24	1.935.958.865,00	8.174.040,00	1.944.130.905,00	1.750.000.000,00	194.130.905,00	12.630.721.595,18	No 1411523 (07-Dic-23)	3.235.662,00	34.572.141.022,09	3579- 02-may-24	X		
67	OBRA	feb-24	4.537.740.600,00	19.159.349,00	4.556.899.949,00	4.083.966.540,00	3.235.662,00	8.546.755.055,18	No 1411523 (07-Dic-23)	0,00	30.015.241.073,09	3577- 02-may-24	X		
	G predial	feb-24	1.092.437,00	207.563,00	1.300.000,00		469.697.747,00	8.546.755.055,18	No 1448623 (15-Dic-23)	530.302.253,00	30.015.241.073,09		X		\$1.000.000.000
	A predial	feb-24	0,00		0,00		0,00	8.546.755.055,18	No 1448623 (15-Dic-23)	529.002.253,00	30.013.941.073,09		X		
	S social	feb-24	83.411.935,00		83.411.935,00		0,00	8.546.755.055,18	No 1448623 (15-Dic-23)	529.002.253,00	30.013.941.073,09		X		
	G ambient	feb-24	0,00	0,00	0,00		0,00	8.546.755.055,18	No 1448623 (15-Dic-23)	445.590.318,00	29.930.529.138,09		X		
	AJUSTES	feb-24	926.562.602,00	3.912.153,00	930.474.755,00	840.000.000,00	90.474.755,00	7.706.755.055,18	No 1448623 (15-Dic-23)	355.115.563,00	29.000.054.383,09	3591- 02-may-24	X		
68	OBRA	mar-24	4.487.019.205,00	18.945.192,00	4.505.964.397,00	774.379.800,00	355.115.563,00	6.932.375.255,18	No 1448623 (15-Dic-23)	0,00	24.494.089.986,09	3599- 02-may-24	X		
	G predial	mar-24	8.723.949,58	1.657.550,42	10.381.500,00		400.000.000,00	6.932.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	0,00	24.494.089.986,09		X		\$400.000.000
	A predial	mar-24	0,00		0,00		358.183.764,91	6.932.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	0,00	24.494.089.986,09		X		\$358.183.765
	S social	mar-24	83.542.333,00		83.542.333,00		2.618.285.269,09	6.932.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	7.941.845.141,91	24.494.089.986,09		X		\$10.560.130.411
	G ambient	mar-24	24.038.607,00		24.140.103,00		0,00	6.932.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	7.931.463.641,91	24.483.708.486,09		X		
	AJUSTES	mar-24	974.755.810,00	101.496,00	978.871.446,00	150.000.000,00	0,00	6.932.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	7.823.781.205,91	24.276.026.050,09		X		
69	OBRA	abr-24	2.282.763.331,00	9.638.334,00	2.292.401.665,00		828.871.446,00	6.782.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	6.994.909.759,91	23.397.154.604,09	4168- 16-may-24			
	G predial	abr-24	8.209.243,70	1.559.756,30	9.769.000,00		2.292.401.665,00	6.782.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	4.702.508.094,91	21.104.752.939,09	5213- 04-jun-24			
	A predial	abr-24	0,00	0,00	0,00		0,00	6.782.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	4.692.739.094,91	21.094.983.939,09				
	S social	abr-24	72.854.157,00		72.854.157,00		0,00	6.782.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	4.619.884.937,91	21.022.129.782,09				
	G ambient	abr-24	20.077.782,00	84.773,00	20.162.555,00		0,00	6.782.375.255,18	No 268924 (27-Mar-24)	4.599.722.382,91	21.001.967.227,09				
70	OBRA	may-24	2.635.227.454,00	11.126.516,00	2.646.353.970,00	980.752.186,00	1.665.601.784,00	5.801.623.069,18	No 268924 (27-Mar-24)	2.934.120.598,91	18.355.613.257,09				
	G predial	may-24	6.035.294,00	1.146.706,00	7.182.000,00		7.182.000,00	5.801.623.069,18	No 268924 (27-Mar-24)	2.926.938.598,91	18.348.431.257,09				
	A predial	may-24	49.844.755,00	230.988,00	50.075.743,00		50.075.743,00	5.801.623.069,18	No 268924 (27-Mar-24)	2.876.862.855,91	18.296.355.514,09				
	Ant predial	may-24	202.993.499,00	0,00	202.993.499,00	202.993.499,00	0,00	5.598.629.570,18	No 268924 (27-Mar-24)	2.876.862.855,91	18.095.362.015,09				
	S social	may-24	72.155.767,00		72.155.767,00		72.155.767,00	5.598.629.570,18	No 268924 (27-Mar-24)	2.804.707.088,91	18.023.206.248,09				
	G ambient	may-24	0,00	0,00	0,00		0,00	5.598.629.570,18	No 268924 (27-Mar-24)	2.804.707.088,91	18.023.206.248,09				

ACTA DE SEGUIMIENTO No. 73
AGOSTO DE 2024



FECHA	28/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

CONTRATO No: 1019 DE 2018		PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 73 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: (En meses según contrato principal) 28/08/2018		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Indique día/mes/año)	
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión o sus comienzos con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONCAV S.A.		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 Y 45A-07		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 173,033,034.745.00	
		(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		(Según contrato principal)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018		INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 174,890,156,980.00	

[illegible]

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:


- NOTA:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

Apruebe Firma: 
 Nombre: **MAURICIO ALBERTO BERNAL VALAGÓN**
 Representante legal o apoderado del Contratista
 Matricula Profesional No.: 25202-087800 CND

Apruebe Firma: 
 Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**
 Representante legal o apoderado del Interventor
 Matricula Profesional No.: 25202-52473 CND

Aprueba Firma: _____
Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND



FECHA	28/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

CONTRATO No: 1019 DE 2018				PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 73 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
				FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión con correspondencia con el nacimiento del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONCA Y S.A.		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 Y 45A-07 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 173.033.346.745.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 1.856.816.235.00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018		INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 174.890.156.980.00			

[illegible]

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- NOTA:**


La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	-----	—————

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: **MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND

Aprueba Firma: _____
Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 73 DE AGOSTO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3,852,402,176.00

SEGUIMIENTO No. 73 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018		PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 73 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONCA Y S.A.		FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión sea representada con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: 29/04/2020 (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 Y 45A-07 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 173,033,340,745.00 (Según contrato principal)
INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 174,890,156,980.00	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 1,856,816,235.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Miles de pesos		Miles de pesos	\$ Valor Programado										
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Valor Ejecutado	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21
	Miles de pesos		Miles de pesos	% Ejecutado										
EXPLANACIONES	\$12,990,430	9.74%	99.82%	% P \$ P \$ E	0.20% \$268,758	0.20% \$268,758	0.00% \$0	0.00% \$930	0.04% \$48,697	0.00% \$3,915	0.01% \$16,670	0.22% \$290,414	0.29% \$380,077	0.37% \$487,128
	\$2,728,762	2.26%	\$2,723,833	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	
	\$4,739,602	3.55%	97.38%	% P \$ P \$ E	0.15% \$201,569	0.12% \$161,255	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	
SUBBASE	\$18,557,248	15.39%	\$18,071,709	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0
	\$3,502,514	2.63%	83.85%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	
	\$997,324	0.83%	\$836,249	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	
BASE	\$10,996,104	8.25%	52.36%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0
	\$120,391	0.10%	\$63,034	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	
	\$87,943,606	65.95%	89.30%	% P \$ P \$ E	0.50% \$671,896	0.50% \$671,896	0.00% \$0	0.00% \$0	0.15% \$200,459	0.03% \$40,000	0.03% \$36,673	0.02% \$23,765	0.02% \$25,112	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$38,636,683	32.05%	\$34,500,889	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0
	\$715,511	0.54%	0.00%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0
	\$1,408	0.00%	\$0	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO	\$3,601,668	2.70%	69.42%	% P \$ P \$ E	0.01% \$12,437	0.01% \$12,437	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.01% \$8,943	0.01% \$10,000	0.04% \$53,754	0.04% \$55,545	0.04% \$55,545
	\$545,214	0.45%	\$378,465	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0
	\$8,852,801	6.64%	99.92%	% P \$ P \$ E	0.15% \$201,569	0.15% \$201,569	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.02% \$24,504	0.21% \$276,987	0.24% \$314,285	0.24% \$314,285
TRANSPORTES	\$3,095,796	2.57%	\$3,093,447	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0
	\$0	0.00%	93.24%	% P \$ P \$ E	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.00% \$0	0.02% \$967,521	0.73% \$967,521	0.68% \$910,581	0.22% \$290,311
	\$55,858,136	46.34%	\$52,082,727	% E			\$7,360	\$559	\$882	\$3,926	\$41,113	\$25,074	\$0	\$94,381
				% E			0.01%	0.00%	0.00%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%	0.07%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$	133,342,235.76	100%	92.70%										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$	120,540,961.21	100%	92.70%										

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.02%	0.99%	0.00%	0.00%	0.19%	0.05%	0.08%	1.17%	1.24%	2.81%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$1,356,229	\$1,315,916	\$0	\$930	\$249,156	\$60,858	\$110,700	\$1,659,957	\$1,648,302	\$3,752,945
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	33.31%	34.29%	0.65%	0.65%	0.84%	0.88%	0.97%	2.14%	3.37%	6.19%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$44,413,455	\$45,729,371	\$866,725	\$867,654	\$1,116,811	\$1,177,669	\$1,288,369	\$2,848,326	\$4,496,628	\$8,249,573
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.04%	0.12%	0.16%	0.13%	0.77%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$7,787	\$15,501	\$28,889	\$55,773	\$155,625	\$234,661	\$179,317	\$1,025,112
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.04%	0.08%	0.20%	0.37%	0.51%	1.28%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$7,787	\$23,288	\$262,177	\$106,951	\$262,575	\$497,236	\$676,563	\$1,701,665

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:


La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	-----	—————

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
SUBTOTAL OBRAS (A)	\$ 133,342,235.76	\$ 119,785,696.70	99.37%	
	\$ 120,540,061.39			
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 115,166,784.78	\$ 16,497,551.00	114.53%	
	\$ 14,404,175.89			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	0.00%	
	\$ 300,000.00			
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS	\$ 628,093.64	\$ 578,607.05	99.54%	
	\$ 581,298.43			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,036,980.84	\$ 1,036,980.84	100.00%	
	\$ 1,036,980.84			
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 197,026.36	\$ 197,026.36	100.00%	
	\$ 197,026.36			
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	\$ 22,412,219.37	\$ 33,070,722.54	93.42%	
	\$ 35,398,906.28			
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 39,691,104.99	\$ 51,380,887.79	98.96%	
	\$ 51,380,887.79			
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 173,033,340.745	\$ 171,166,584.486	98.92%	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 172,459,349.187			
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')				

Aprueba Firma: 
Nombre: **MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND

Aprueba Firma: 
Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	4	de	8
--------	---	----	---

FECHA	28/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 73 DE AGOSTO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3,852,402,176.00

SEGUIMIENTO No. 73 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018			PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 73 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONCA Y S.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión más correspondiente con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018			LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 454-06 Y 454-07 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)			VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 173.033.340.745.00 (Según contrato principal)		
INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS			VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 174.890.156.980.00			VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 1.856.816.235.00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Miles de pesos			\$ Valor programado										
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Valor Ejecutado	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21
	Miles de pesos		Miles de pesos	% Ejecutado										
EXPLICACIONES	\$12,990,430	9.74%	\$9,82%	% F	0.33%	0.37%	0.35%	0.37%	0.35%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%
	\$439,987		\$407,128	% F	\$439,987	\$407,128	\$407,128	\$407,128	\$407,128	\$407,128	\$407,128	\$407,128	\$407,128	\$407,128
	\$100,750		\$134,350	% E	\$100,750	\$134,350	\$87,000	\$56,435	\$37,786	\$37,075	\$51,011	\$0	\$30,001	\$487,128
SUBBASE	\$2,728,762	2.26%	\$2,723,833	% E	0.08%	0.10%	0.07%	0.04%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$4,739,602	3.55%	97.38%	% F	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$0		\$0	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
BASE	\$18,557,248	15.39%	\$18,071,709	% E										
	\$3,502,514	2.63%	83.85%	% F	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$0		\$0	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PAVIMENTO	\$997,324	0.83%	\$836,249	% F										
	\$10,996,104	8.25%	52.36%	% F	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0		\$0	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$120,391	0.10%	\$63,034	% E										
	\$87,943,606	65.95%	89.30%	% F	2.80%	2.97%	3.11%	4.01%	2.93%	3.03%	3.03%	2.79%	2.62%	2.74%
	\$0		\$0	% E	\$3,733,287	\$3,957,676	\$4,152,875	\$5,343,287	\$3,901,236	\$4,042,080	\$4,042,080	\$3,720,676	\$3,491,476	\$3,681,694
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO	\$38,636,683	32.05%	\$34,500,889	% E	\$145,888	\$326,680	\$288,682	\$72,616	\$238,344	\$253,227	\$105,221	\$439,943	\$264,481	\$128,191
	\$0		\$0	% E	0.11%	0.24%	0.05%	0.15%	0.19%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$715,511	0.54%	0.00%	% F	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	\$1,408	0.00%	\$0	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$3,601,668	2.70%	69.42%	% F	0.07%	0.07%	0.11%	0.11%	0.11%	0.07%	0.08%	0.00%	0.00%	0.08%
	\$0		\$0	% E	\$96,542	\$87,290	\$143,465	\$143,465	\$98,077	\$107,938	\$107,938	\$104,948	\$104,948	\$104,948
TRANSPORTES	\$545,214	0.45%	\$378,465	% E	\$33,250	\$2,411	0.00%	0.02%	0.01%	\$19,008	\$7,259	\$1,773	\$5,846	\$0
	\$8,852,801	6.64%	99.92%	% F	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	\$0		\$0	% E	0.27%	0.26%	0.29%	0.29%	0.29%	0.26%	0.26%	0.25%	0.26%	0.25%
ITEMS NO PREVISTOS	\$3,095,796	2.57%	\$3,093,447	% F	\$368,248	\$368,248	\$368,248	\$368,248	\$368,248	\$368,248	\$368,248	\$368,248	\$368,248	\$368,248
	\$0		\$0	% E	\$72,205	\$110,684	\$78,887	\$110,684	\$117,336	\$29,489	\$29,838	\$31,313	\$0	\$0
	\$0		\$0	% F	0.05%	0.06%	0.09%	0.09%	0.16%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$55,858,136	46.34%	\$52,082,727	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$		\$	% F	0.22%	0.22%	0.22%	0.40%	0.45%	0.49%	0.63%	0.58%	0.58%	0.58%
	\$		\$	% E	\$291,915	\$294,603	\$291,398	\$536,120	\$598,968	\$654,565	\$274,604	\$328,252	\$336,886	\$551,463
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$		\$	% F	0.14%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.25%	0.00%	0.41%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$		\$	% E	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3.69%	3.88%	4.09%	5.14%	4.13%	4.22%	4.36%	4.09%	3.91%	4.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$4,926,079	\$5,168,542	\$5,447,454	\$6,856,617	\$5,503,385	\$5,623,685	\$5,819,856	\$5,456,593	\$5,207,262	\$5,330,587
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	9.88%	13.76%	17.84%	22.98%	27.11%	31.33%	35.69%	39.79%	43.69%	47.69%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$13,175,652	\$18,344,194	\$23,791,648	\$30,648,265	\$36,151,650	\$41,775,335	\$47,595,190	\$53,051,783	\$58,259,046	\$63,589,633
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.41%	1.34%	0.86%	0.20%	0.42%	0.25%	0.42%	0.62%	0.20%	0.51%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$548,026	\$1,782,051	\$1,151,728	\$269,845	\$558,926	\$333,409	\$558,832	\$831,283	\$270,327	\$679,654
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.69%	3.02%	3.89%	4.09%	4.51%	4.76%	5.18%	5.80%	6.01%	6.52%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,249,691	\$4,031,742	\$5,183,470	\$5,453,314	\$6,015,241	\$6,348,650	\$6,907,482	\$7,738,765	\$8,009,092	\$8,688,746

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se puedan considerar ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:


La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	 \$ Valor	 \$ Valor
CURVAS		

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
	VALOR ACTUALIZADO		
SUBTOTAL OBRAS (A)	\$ 133,342,235.76	\$ 119,785,696.70	99.37%
	\$ 120,540,961.39		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 15,116,784.78	\$ 16,497,551.00	114.53%
	\$ 14,494,175.89		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS LA SEMANA	\$ 300,000.00		0.00%
	\$ 300,000.00		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 628,093.64		
	\$ 581,208.43	\$ 578,607.05	99.54%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,036,980.84	\$ 1,036,980.84	100.00%
	\$ 1,036,980.84		
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 197,026.36	\$ 197,026.36	100.00%
	\$ 197,026.36		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	\$ 22,412,219.37	\$ 33,070,722.54	93.42%
	\$ 35,398,906.28		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 39,691,104.99	\$ 51,380,887.79	98.96%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 51,913,387.79		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 173,033,340.745		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 172,459,349.187	\$ 171,166,584.486	98.92%

Aprueba Firma: _____
Nombre: **MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND

Aprobada Firma: _____
Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND



FECHA	28/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 73 DE AGOSTO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3,852,402,176.00
(indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 73
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

PLAZO INICIAL:	54 MESES	PLAZO ACUMULADO:	73 MESES
	(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/08/2018	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2024
	(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	24/03/2020	FECHA DE REANUDACIÓN:	20/04/2020
	(Indique la suspensión sin correspondencia con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A):	\$ 173.933.340.745,00	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):	\$ 1.856.816.235,00
	(Según contrato principal)		
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B):	\$ 174.890.156.980,00		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3.85%	3.85%	3.98%	0.17%	0.20%	0.82%	0.91%	1.04%	1.88%	
	VALOR (Miles de Pesos)	\$5,137,041	\$5,137,041	\$5,301,074	\$231,572	\$276,822	\$262,849	\$1,215,344	\$1,215,294	\$1,389,257	\$2,506,551
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	51.54%	55.39%	59.37%	59.54%	59.75%	59.95%	60.77%	61.68%	62.72%	64.60%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$68,726,674	\$73,863,715	\$79,164,789	\$79,396,361	\$79,673,183	\$79,936,033	\$81,031,377	\$82,246,671	\$83,638,928	\$86,142,479
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.67%	1.65%	1.52%	0.73%	2.49%	1.87%	1.58%	1.99%	2.33%	2.99%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$894,220	\$2,199,499	\$2,027,525	\$967,007	\$3,325,859	\$2,489,971	\$2,105,132	\$2,659,305	\$3,107,238	\$3,932,794
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	7.19%	8.84%	10.36%	11.08%	13.58%	15.44%	17.02%	19.02%	21.35%	24.34%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$9,582,965	\$11,782,464	\$13,809,989	\$14,776,995	\$18,102,854	\$20,592,825	\$22,697,957	\$25,357,262	\$28,464,500	\$32,457,294

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se puedan considerar ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND

Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO

MEP-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

6

de

8

FECHA

28/08/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

73

DE

AGOSTO 2024

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$

3,852,402,176.00

SEGUIMIENTO No.

73

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No:

1019 DE 2018

OBJETO:

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA:

CONCAY S.A.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

45A-06 Y 45A-07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1022 DE 2018

INTERVENTOR:

CONSORCIO ZMS

PLAZO INICIAL:

54 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

73 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

28/08/2018

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2024

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

24/03/2020

(Indique la suspensión más correspondiente con el nacimiento del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

20/04/2020

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 173,033,340,745.99

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 1,856,816,235.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 174,890,156,980.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Ejecutado	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	
EXPLANACIONES	\$12,990,430		9.74%	\$99,822	0.27%	\$112,294	\$220,515	\$66,849	\$34,471	\$38,630	\$44,012	\$65,409	\$62,977	\$66,590		100.00%
	\$2,728,762		2.26%	\$2,723,833	0.04%	\$75,407	\$17,251	\$86,808	\$41,022	\$37,174	\$64,508	\$43,000	\$82,541	\$58,220		90.00%
SUBBASE	\$4,739,602		3.55%	\$7,388	0.01%	\$131,989	\$1,104,627	\$205,713	\$1,501,062	\$252,624	\$839,377	\$971,797	\$368,722	\$55,534	\$0	80.00%
	\$18,557,248		15.39%	\$18,071,709	0.03%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
BASE	\$3,502,514		2.63%	\$83,855	0.01%	\$27,838	\$41,345	\$81,190	\$0	\$0	\$14,223	\$0	\$24,083	\$0	\$0	70.00%
	\$997,324		0.83%	\$836,249	0.00%	\$0	\$249,939	\$29,201	\$22,607	\$0	\$95,138	\$78,497	\$6,070	\$0	\$0	60.00%
PAVIMENTO	\$10,996,104		8.25%	\$2,366	0.00%	\$2,434	\$3,614	\$7,098	\$0	\$0	\$1,243	\$1,417	\$2,105	\$2,027	\$0	50.00%
	\$120,391		0.10%	\$63,034	0.00%	\$0	\$4,156	\$11,484	\$5,909	\$0	\$414,233	\$48,666	\$453,040	\$0	\$0	40.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$87,943,606		65.05%	\$9,300	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	30.00%
	\$36,636,683		32.05%	\$34,500,889	0.00%	\$1,060,664	\$1,676,291	\$3,093,450	\$937,776	\$483,574	\$641,918	\$617,418	\$917,579	\$883,451	\$1,053,557	20.00%
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO	\$715,511		0.54%	\$0	0.00%	\$820,241	\$623,188	\$224,174	\$895,971	\$315,051	\$638,391	\$959,956	\$1,022,137	\$825,080	\$0	10.00%
	\$1,408		0.00%	\$0	0.00%	\$0	\$0	\$113	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	\$3,601,668		2.70%	\$9,422	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
	\$545,214		0.45%	\$378,465	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
TRANSPORTES	\$8,852,801		6.84%	\$9,922	0.00%	\$66,350	\$126,246	\$251,841	\$76,345	\$39,368	\$44,118	\$50,265	\$74,701	\$71,923	\$64,629	20.00%
	\$3,095,796		2.57%	\$3,093,447	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	10.00%
ITEMS NO PREVISTOS	\$0		0.00%	\$3,246	0.00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
	\$55,858,136		46.34%	\$52,082,727	0.00%	\$1,588,763	\$2,315,064	\$4,546,167	\$1,378,165	\$710,665	\$796,408	\$907,364	\$1,348,484	\$1,298,329	\$1,166,661	0.00%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$	\$ 133,342,235.76	100%	\$	92.70%	\$3,242,616	\$12,442,770	\$1,672,022	\$2,012,211	\$1,643,783	\$1,804,108	\$1,800,778	\$3,185,306	\$2,710,501	\$1,311,270	0.00%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$	\$ 120,540,961.21	100%	\$	111,745,934.80											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	2.60%	3.71%	7.53%	2.26%	1.17%	1.52%	1.49%	2.23%	2.13%	1.91%
		\$3,329,955	\$4,945,624	\$9,711,989	\$2,917,383	\$1,504,379	\$1,701,351	\$1,922,180	\$2,880,739	\$2,750,408	\$2,469,657
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	67.10%	70.81%	80.73%	82.99%	84.16%	85.48%	86.97%	89.20%	91.33%	93.25%
		\$89,472,434	\$94,418,058	\$104,130,058	\$107,047,441	\$108,551,819	\$110,253,170	\$112,175,350	\$115,056,089	\$117,806,497	\$120,276,154
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	4.15%	2.52%	4.13%	1.76%	2.51%	3.18%	3.35%	2.76%	2.98%	1.98%
		\$5,540,248	\$3,353,723	\$1,992,782	\$5,320,954	\$2,275,687	\$3,242,581	\$4,095,913	\$4,319,810	\$3,556,326	\$2,548,435
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	28.50%	31.01%	33.29%	37.42%	41.79%	44.87%	48.22%	50.98%	52.95%	54.93%
		\$37,997,542	\$41,351,264	\$42,944,047	\$48,265,001	\$50,540,688	\$53,783,269	\$57,878,781	\$62,198,591	\$65,754,917	\$68,303,352

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
SUBTOTAL OBRAS (A)	\$ 133,342,235.76	\$ 119,785,696.70	99.37%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 15,116,784.78	\$ 16,497,551.00	114.53%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 628,093.64	\$ 578,607.05	99.54%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,036,980.84	\$ 1,036,980.84	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 197,026.36	\$ 197,026.36	100.00%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	\$ 22,412,219.37	\$ 33,070,722.54	93.42%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 39,691,104.99	\$ 51,380,887.79	98.96%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 51,918,387.79		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 173,033,340.745		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ 172,459,349.187	\$ 171,166,584.486	98.92%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aproba Firma:

Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN

Representante legal o apoderado del Contratista


Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND

Aproba Firma:

Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 73 DE AGOSTO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3,852,402,176.00

SEGUIMIENTO No. 73
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO Nº: 1019 DE 2018

OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONCAY S.A.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 Y 45A-07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018

INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS

PLAZO INICIAL:	54 MESES	PLAZO ACUMULADO:	73 MESES
	(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/08/2018	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2024
	(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	24/03/2020	FECHA DE REANUDACIÓN:	20/04/2020
	(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)		(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A):	\$ 173.033.340,745.00	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):	\$ 1.856.16.235.00

		(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	174.890.156.980,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2.33%	1.89%	1.53%	0.96%	0.01%	0.01%		0.01%	0.01%	0.01%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$3,010,075	\$2,441,938	\$1,974,005	\$1,164,076	\$13,509	\$8,000	\$49,530	\$9,906	\$9,906	\$9,906
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	95.58%	97.47%	99.00%	99.90%	99.91%	99.92%	99.96%	99.97%	99.98%	99.98%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$123,286,228	\$125,728,166	\$127,702,171	\$120,420,393	\$120,433,902	\$120,441,902	\$120,491,432	\$120,501,338	\$120,511,244	\$120,521,150
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.25%	3.04%	4.42%	8.91%	0.82%	9.36%	3.75%	3.70%	1.88%	2.18%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$1,614,236	\$3,915,747	\$5,696,213	\$5,942,192	\$995,575	\$11,335,870	\$4,537,741	\$4,487,019	\$2,282,763	\$2,635,227
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	54.21%	57.24%	61.66%	70.57%	71.39%	80.75%	84.50%	88.20%	90.08%	92.26%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$69,917,588	\$73,833,334	\$79,529,548	\$85,471,740	\$86,467,314	\$97,803,185	\$102,340,925	\$106,827,944	\$109,110,707	\$111,745,935

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tienen considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra


NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: **MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	 \$ Valor	 \$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma: _____
Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	de	8

FECHA	28/08/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 DE AGOSTO 2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBI \$ 3,852,402,176.00
(indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 72
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018

OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONGAY S.A.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	45A-06 Y 45A-07
------------------------------	-----------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018

INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS

PLAZO INICIAL:	54 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	73 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/08/2018 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el motivo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	20/04/2020 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 173.033.340.745,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 1.856.816.235,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 174.890.156.980,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA		(%) OBRA PROGRAMADA A	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor programado No. 17 Reprogramación No. 17 20 de junio de 2024	71	72	73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
----------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------	---	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

129,986,815.61									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.01%	0.00%	0.00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$9,906	\$4,953	\$4,953					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	99.99%	100.0%	100.00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$120,531,056	\$120,536,009	\$120,540,962					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.21%	1.97%	2.94%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,672,777	\$2,385,587	\$2,981,397					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	94.47%	96.43%	99.37%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$416,819,747	\$416,804,290	\$416,816,507					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
		VALOR ACTUALIZADO			
SUBTOTAL OBRAS (A)	\$	133,342,235.76	\$	119,785,698.70	99.37%
	\$	120,540,961.39			
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$	15,116,784.78	\$	13,932,320.81	96.72%
	\$	14,404,175.89			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$	300,000.00	\$	-	0.00%
	\$	300,000.00			
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24	\$	628,093.64	\$	530,641.53	91.29%
	\$	581,298.43			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	1,036,980.84	\$	1,036,980.84	100.00%
	\$	1,036,980.84			
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	197,026.36	\$	197,026.36	100.00%
	\$	197,026.36			
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye IVA)	\$	22,412,219.37	\$	27,567,229.33	77.88%
	\$	35,398,906.28			
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$	39,691,104.99	\$	14,462,962.33	27.86%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$	51,918,387.79			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$	173,033,340.745			
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$	172,459,349.187	\$	134,248,659.029	77.59%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:


La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución de contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: **MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND

Aprueba Firma: _____
Nombre: **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

PRE-ACTA PREDIAL No. 73
AGOSTO DE 2024



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA RESUMEN MENSUAL GESTION PREDIAL															CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-5-FR-9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																VERSIÓN		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																PÁGINA		2 DE 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
															FECHA		29-ago-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																	(Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO															PRE ACTA PREDIAL No:		73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER															PERIODO - MES:		Agosto de 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															FECHA ELABORACIÓN:		29-ago-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
066 D TU CVSG	MARTHA YANETH TRIANA MENESES	36			36	43		53		54			61	63	63A	71	71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL

CÓDIGO

MASPS-MN1-IN-5-FR-9

VERSIÓN

1

PÁGINA

3 DE 4

FECHA

29-ago-24

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: _____

73

PERIODO - MES: _____

Agosto de 2024

FECHA ELABORACIÓN: _____

29-ago-24

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTION PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

FECHA
29-ago-24
(Día / Mes / Año)


UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 73
PERIODO - MES: Agosto de 2024
FECHA ELABORACIÓN: 29-ago-24

Preacta gestión y adquisición No 19	42		42																						
Preacta gestión y adquisición No 20	4		4																						
Preacta gestión y adquisición No 21	5		5																						
Preacta gestión y adquisición No 22	20		20																						
Preacta gestión y adquisición No 23	19																								
Preacta gestión y adquisición No 24				3		2																			
Preacta gestión y adquisición No 25	10		12			2																			
Preacta gestión y adquisición No 26	8		10	16		9		7		1	3	3	3												
Preacta gestión y adquisición No 27			1	8		14		10			7		7												
Preacta gestión y adquisición No 28				2		1		4			6	13	6	2	2			1					2		
Preacta gestión y adquisición No 29						1		1																	
Preacta gestión y adquisición No 30				3		4		4			1	1	1			2	7	2	1	1			1		1
Preacta gestión y adquisición No 31	35		35	2		2					1		1				1	1				1			1
Preacta gestión y adquisición No 32				1				2			2	3	2					1							
Preacta gestión y adquisición No 33	37	1	35											8	7	7				2					
Preacta gestión y adquisición No 34				25						2	2	2						2							
Preacta gestión y adquisición No 35						1		1																	
Preacta gestión y adquisición No 36	25	1	30	1	1																				
Preacta gestión y adquisición No 37						1	1	1	1														2		
Preacta gestión y adquisición No 38											1	1		3	3	3									
Preacta gestión y adquisición No 39													2	2	2							1		1	
Preacta gestión y adquisición No 40																								3	
Preacta gestión y adquisición No 41			18																						
Preacta gestión y adquisición No 42													1									2			
Preacta gestión y adquisición No 43				35								1							1			1			
Preacta gestión y adquisición No 44				5							1	1								1					
Preacta gestión y adquisición No 45			2	3		26																			
Preacta gestión y adquisición No 46	9			5				26						1	1	1									
Preacta gestión y adquisición No 47											24	22		6	6										
Preacta gestión y adquisición No 48												2													
Preacta gestión y adquisición No 49																									
Preacta gestión y adquisición No 50				4										1	1										
Preacta gestión y adquisición No 50A																									
Preacta gestión y adquisición No 51														12	12										
Preacta gestión y adquisición No 52													11	11											
Preacta gestión y adquisición No 53						35																			
Preacta gestión y adquisición No 54				4		5		34										5	3	3	2				
Preacta gestión y adquisición No 55																									
Preacta gestión y adquisición No 56																									
Preacta gestión y adquisición No 57				10																1					
Preacta gestión y adquisición No 58																									
Preacta gestión y adquisición No 59				1		10																			
Preacta gestión y adquisición No 60				15						1															
Preacta gestión y adquisición No 61						16		16			21									1					
Preacta gestión y adquisición No 62				3		3		8						1	1					1					
Preacta gestión y adquisición No 63													36												
Preacta gestión y adquisición No 63A										5	15		36							2					
Preacta gestión y adquisición No 64								1			13	13	13												
Preacta gestión y adquisición No 65				1							10	10													
Preacta gestión y adquisición No 66						3		3		1	1		7							2					
Preacta gestión y adquisición No 67				1																					
Preacta gestión y adquisición No 68				3		4																			
Preacta gestión y adquisición No 69				4				3																	
Preacta gestión y adquisición No 70						2		4		1	1									17					
Preacta gestión y adquisición No 71				1		3		4			7	2		21	42					3					
Preacta gestión y adquisición No 72								2			3	5	9	1						3					
Preacta gestión y adquisición No 73																				2					
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	214	2	214	156	1	142	1	131	1	11	119	115	89	69	88	12	8	39	7	7	13	1	5	5	5

Firma
Nombre: Smith Yanine López Pabón
Profesional Técnico Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-436869 CND

Firma
Nombre: Alejandro Guzmán Sánchez
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25202-336491 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL												CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-S-FR-10					
														VERSIÓN	1				
														PÁGINA	1 DE 1				
														FECHA	29/08/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO														Pre-acta Predial No: 73					
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER														PERIODO - MES: Agosto de 2024					
														FECHA ELABORACION: 29-ago-24					
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																			
CONTRATO DE OBRA No: 1019-2018														PLAZO ACUMULADO: 72 meses					
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER														FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020					
CONTRATISTA: CONCAY S.A.														FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024					
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 y 45A-07														VALOR ADICIÓN No 1: NA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1022-2018														VALOR TOTAL ADICIONES: NA					
2. DESCRIPCIÓN																			
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA CULTIVOS Y/O ESPECIES (SINO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO			
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR				
		029 DI TU CVSG	1.383,42	SI	K0+489,85	K0+537,75	319-64148			5694089	CIRO ANTONIO CALA ARAQUE	24/03/2023	\$ 213.383.569,00	\$ 1.581.915,00	\$ 64.015.070,00	PAGO DERECHOS NOTARIALES			
		031 ID TU CVSG	446,25	SI	K0+454,55	K0+488,50	319-69918			91075537	FELIX MARTINEZ BENITEZ	20/12/2023	\$ 70.315.049,00	\$ 1.220.652,98	\$ 7.031.505,00	PAGO DERECHOS NOTARIALES			
		033B I TU CVSG	536,37	SI	K0+570,88	K0+636,44	319-37923			91076569	BERNARDINO ARDILA BAEZ	20/12/2023	\$ 139.064.934,00	\$ 1.483.197,00	\$ 13.906.493,00	PAGO DERECHOS NOTARIALES			
		081 D TU CVSG	72,00	SI	K4+620,75	K4+635,23	319-56271			1100948644	BEATRIZ ELENA PORRAS NIEVES	9/11/2022	\$ 107.250.000,00	\$ 1.417.219,00	\$ 53.625.000,00	PAGO DERECHOS NOTARIALES			
		098 ID TU CVSG	72,00	NO	K4+705,08	K4+718,51	319-56293			51692293	CARMEN ROSA VELANDIA DE GUTIERREZ	9/11/2022	\$ 30.888.000,00	\$ 1.038.010,59	\$ 9.266.400,00	PAGO DERECHOS NOTARIALES			
		108 D TU CVSG	72,00	NO	K4+713,82	K4+729,37	319-56314			37892948 5784437	ELICENIA MURILLO DIAZ LUIS EDUARDO PINTO MURILLO	9/11/2022	\$ 106.441.200,00	\$ 1.326.270,80	\$ 31.932.360,00	PAGO DERECHOS NOTARIALES			
														TOTAL	\$	8.067.265	\$	179.776.828	
Firma 																Firma 			
Nombre: Smith Yanine López Pabón																Nombre: Alejandro Guzmán Sánchez			
Profesional Técnico Contratista																Profesional Predial Interventor			
Matrícula Profesional No: 25222-436869 CND																Matrícula Profesional No: 25202-336491 CND			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.																			
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS										VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										PÁGINA	1 DE 2

										FECHA	29/08/2024
										(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL		GERENCIA GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL		SANTANDER	
1. UNIDAD EJECUTORA:															
3. AÑO: 2024		MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
5. LOCALIZACIÓN:		RUTA: 45A-06 y 45A-07										1019-2018		TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:															
7. OBJETO:		GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER													
8. CONTRATISTA:		CONCEY S.A.										NIT		960.077.014-4	
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO ZMS										NIT		901.198.190-1	
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:															
11. PLAZO INICIAL:		54 meses										12. FECHA DE INICIO:		2018-08-28	
13. FECHA DE REANUDACIÓN:														2020-04-20	
14. PLAZO ACUMULADO:		72 meses										15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		2020-03-24	
16. FECHA DE VENCIMIENTO:														2024-07-31	
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL										18. VR. DE LA GESTIÓN:		\$ 622.000	
19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:														\$ 336.398.906.275 (incluye gestion social, predial y ambiental)	

II. INFORMACIÓN FINANCIERA	
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	\$ 173.033.340.745.00
21. VR. ANTICIPO:	\$ 86.516.685.373.00
22. VR. ADICIÓN No:	N/A
23. VR. ADICIÓN No:	N/A
24. VR. TOTAL ADICIONES:	N/A
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	\$ 173.033.340.745.00

III. INFORMACIÓN BASE LIQUIDACIÓN				
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	VR UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL:	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	\$	1.347.500	\$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2884/2015)	\$	2.695.500	\$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZÓN INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	\$	1.011.000	\$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	\$	337.000	\$ -
	30. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	\$	1.036.500	\$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZÓN INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	\$	777.500	\$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	\$	259.000	\$ -
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	\$	726.000	\$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	\$	363.000	\$ -
	35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	\$	363.000	\$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	\$	311.000	\$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	\$	207.500	\$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	\$	1.300.000	\$ -
	39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	\$	2.600.000	\$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALUOS CON VALORES SUPERIORES A ± 3MMILV	\$	825.000	\$ -
	41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 MMILV	\$	619.000	\$ -
	42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 MMILV	\$	309.000	\$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1,5 MMILV	\$	77.000	\$ -
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	\$	334.500	\$ -
	45. INCORPORACIÓN DE OFERTA DE COMPRA	\$	223.000	\$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRIC. INMOBILIARIA	\$	334.500	\$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	\$	223.000	\$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEADOR	\$	111.000	\$ -
	49. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	\$	111.000	\$ -
	40. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVÍAS	\$	446.000	\$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEADOR	\$	223.000	\$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	\$	223.000	\$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	2	\$ 311.000	\$ 622.000.00
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	\$	311.000	\$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	\$	103.500	\$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	\$	725.500	\$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	\$	622.000	\$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	\$	145.000	\$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	\$	290.500	\$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	\$	145.000	\$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEADOR	\$	145.000	\$ -
	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	\$	622.000	\$ -
INFORME GENERAL DEL SECTOR (Valor / Cantidad)	62. INFORME GENERAL DEL SECTOR, VALOR SECTOR HASTA 10KM	\$	1.000.000	\$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				\$ 522.689.00
IVA (19%)				\$ 99.311.00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				\$ 622.000.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
	PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS										VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										PÁGINA	2 DE 2

FECHA										29/08/2024	
1. INFORMACIÓN GENERAL										(Día / Mes / Año)	
1. ENTIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO CENTRO						2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:		SANTANDER	
3. AÑO: 2024		MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		8		454-06 y 454-07		1019-2018		TRAMO:	
5. LOCALIZACIÓN:		RUTA:									
6. CONTRATO DE OBRA No:		GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER									
7. OBJETO:											
8. CONTRATISTA:		CONGRAY S.A.						NIT		960.077.014-4	
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO ZMS						NIT		901.198.190-1	
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:											
11. PLAZO INICIAL:		54 meses		12. FECHA DE INICIO:		2018-08-28		13. FECHA DE REANUDACIÓN:		2020-04-20	
14. PLAZO ACUMULADO:		72 meses		15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		2020-03-24		16. FECHA DE VENCIMIENTO:		2024-07-31	
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL		18. VR. DE LA GESTIÓN:		\$ 622.000		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:		\$35.398.906.275 (incluye gestión social, predial y ambiental)	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)											
FICHA PREDIAL No.	Predio: P: Mejor M:	TRAEDENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / AS/ PEPE TO PEREZ/PEPITA LUGO.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E- Número-Fecha-Notaría Ciudad) PROMESA VENTA (CV- Número-Fecha-Notaría-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÁS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
029 DI TU CVSG	P	CIRO ANTONIO CALA ARAQUE	5694089	319-64148					\$ 213.383.569,00	\$ 1.581.915,00	PAGO DERECHOS NOTARIALES
031 ID TU CVSG	P	FELIX MARTINEZ BENITEZ	91075537	319-69918					\$ 70.315.049,00	\$ 1.220.652,98	PAGO DERECHOS NOTARIALES
033B I TU CVSG	P	BERNARDINO ARDILA BAEZ	91076569	319-37923					\$ 139.064.934,00	\$ 1.483.197,00	PAGO DERECHOS NOTARIALES
081 D TU CVSG	P	BEATRIZ ELENA PORRAS NIEVES	1100948644	319-56271					\$ 107.250.000,00	\$ 1.417.219,00	PAGO DERECHOS NOTARIALES
098 ID TU CVSG	P	CARMEN ROSA VELANDIA DE GUTIERREZ	51692293	319-58293					\$ 30.888.000,00	\$ 1.038.010,59	PAGO DERECHOS NOTARIALES
109 D TU CVSG	P	EUCENIA MURILLO DIAZ LUIS EDUARDO PINTO MURILLO	37892848 5784437	319-56314					\$ 106.441.200,00	\$ 1.326.270,80	PAGO DERECHOS NOTARIALES
Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta											
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE-ACTA (A)										\$ 8.967.265,06	
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)										\$ 8.967.265,00	
64. OTROS (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)										\$ 2011.662,00	
65. IVA										\$ 38.326,00	
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS										\$ 8.307.267,00	
IV. VALORES LIQUIDADOS											
67. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA										\$ 8.791.636,00	
68. IVA PRESENTE PREACTA										\$ 137.631,00	
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)										\$ 8.929.267,00	
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL										\$ 622.000,00	
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS											
71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES										\$ 1.139.815.931,72	
72. GESTIÓN PREDIAL										\$ 931.494.482,00	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES										\$ 23.442.809.473,00	
74. OTROS										\$ 579.310.729,00	
75. IVA										\$ 286.808.361,00	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO										\$ 26.271.760.546,00	
77. SALDO POR EJECUTAR										\$ 2.421.237.946,00	
VI. FIRMAS											
FIRMA DEL CONTRATISTA					FIRMA DEL INTERVENTOR						
NOMBRES Y APELLIDOS MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN					NOMBRES Y APELLIDOS ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ						
C.C. X C.E. ...		NÚMERO 79690205		C.C. X C.E. ...		NÚMERO 79545196					
MATRÍCULA PROFESIONAL		NÚMERO 25202-087600 CND		MATRÍCULA PROFESIONAL		NÚMERO 25202-02473 CND					
Representante Legal		X		Apoderado		X		Apoderado			

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

PRE-ACTA SOCIAL No. 73
AGOSTO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-5			
											VERSION	1			
											PÁGINA	1 de 3			
¿FUE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?		SI	PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. (No. versión actualizada)			12		FECHA 02 AGOSTO 2024 (Día / Mes / Año)							
1. DATOS DEL PROYECTO															
UNIDAD EJECUTORA		Gerencia Grupo Centro			OBJETO DEL CONTRATO		"GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"								
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander													
PROVISIONES CONTRACTUALES:		VALOR INICIAL		VALOR ACTUALIZADO		PROVISIONES SOCIALES:		VALOR INICIAL		VALOR ACTUALIZADO		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO			
AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		\$ 22.412.219.365		\$ 35.398.906.275		SOCIAL		\$ 3.533.086.763		\$ 3.745.517.119		1019 DE 2018			
AMBIENTAL		\$ -		\$ -		SOCIOAMBIENTAL		\$ -		\$ -		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO			
PREDIAL		\$ -		\$ -		SOCIOAMBIENTAL		\$ -		\$ -		1022 DE 2018			
SOSTENIBILIDAD		\$ -		\$ -		SOCIOAMBIENTAL		\$ -		\$ -		INTERVENTORIA / AÑO			
¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudadanas) ? SI No															
2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR					DESCRIPCIÓN DE COSTOS				TRÁMITE Marcar con una X		OBSERVACIONES
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	REEMBOLSO DE GASTOS	ÍTEM NO PREVISTO	
CVS 3-2	Atención al Usuario	Atención al Usuario	Carteleras informativas	x	x				Unitario	11	\$ 320.000	\$ 3.520.000	x		Carteleras informativas, las cuales se ubicaran en lugares de flujo peatonal, en las diferentes unidades territoriales menores, del área de influencia del proyecto.
CVS 3-2	Atención al Usuario	Atención al Usuario	Buzones satélites	x	x				Unitario	3	\$ 70.000	\$ 210.000	x		Buzones ubicados en las alcaldías de las unidades territoriales mayores, del proyecto.
CVS 3-3	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	Reuniones de inicio Alquileres de salón , equipos e hidratación asistentes.		x	x			Unitario	6	\$ 289.583	\$ 1.737.498	x		Alquiler de equipos, hidratación, alquiler de salones, para reuniones de inicio en unidades territoriales mayores y menores.
CVS 3-3	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	Reuniones de avance - San Gil / Pinchote Alquileres de salón , sonido e hidratación asistentes.		x	x			Unitario	1	\$ 732.400	\$ 732.400	x		Hidratación, alquiler de salones, para reuniones de avance en unidades territoriales mayores y menores.
CVS 3-3	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	Reuniones de cierre - San Gil / Pinchote- Comunidad y entidades Alquileres de salón , equipos e hidratación asistentes.		x	x			Unitario	2	\$ 958.000	\$ 1.916.000	x		Hidratación, alquiler de salones, para reuniones de cierre en unidades territorito mayores y/o menores - San Gil / una entidades, una comunidad. Total (500 asistentes)
CVS 3-3	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	reuniones extraordinarias Alquileres de salón , equipos e hidratación asistentes.		x	x			Global	13	\$ 766.562	\$ 9.965.300	x		Alquiler de equipos, alquiler de transporte, alquiler de salones, alquiler de sonido, alquiler de carpas, hidratación, refrigerios, camisetas, gorras, kit tematicos, y logística requerida para reuniones y actividades extraordinarias, a ejecutar con comunidades y entidades de las unidades territoriales menores y mayores del proyecto.
CVS 3-3	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	reuniones comité de participación Ciudadana		x	x			Global	8	\$ 140.648	\$ 1.125.180	x		Alquiler de carpas y sillas y refrigerios, para aproximadamente 50 asistentes de la comunidad de San Gil y Pinchote y profesionales de entidades.
CVS 3-3	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	Elaboración y emisión de cuñas radiales (Emisión del 2021-2022-2023)		x	x			Unitario	10	\$ 484.600	\$ 4.846.000	x		Cuñas emitidas, para informar a la comunidad novedades del proyecto.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL												CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-5													
														VERSIÓN		1													
														PÁGINA		2 de 3													
¿FUE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?														SI		PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. (No. versión actualizada)				12				FECHA				02 AGOSTO 2024 (Día / Mes / Año)	
CVS 3-4	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	Elaboración y emisión de cuñas radiales (Emisión del 2024)					x	x					Unitario	2	\$ 592.800	\$ 1.185.600	x		Cuñas emitidas, para informar a la comunidad novedades del proyecto.									
CVS 3-3	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	Volantes					x	x					Unitario	2000	\$ 110	\$ 220.000	x		Volantes, referentes a temas de interés de la comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el programa de información.									
CVS 3-3	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	Plegable (Ejecutado 2021, 2022 y 2023)					x	x					Unitario	6000	\$ 231	\$ 1.385.500	x		Plegables, referentes a temas de interés de la comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el programa de información.									
CVS 3-4	Información, Comunicación y Capacitación a Comunidades, Organizaciones y Autoridades Locales	Información	Plegable costo 2024					x	x					Global	2000	\$ 235	\$ 470.000	x		Plegables, referentes a temas de interés de la comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el programa de información.									
CVS 3-5	Movilidad Segura en Áreas Aledañas a Frentes de Obra	Cultura vial	Talleres pedagogicos refrigerios (Ejecutado 2021, 2022 y 2023)					x						Global	4315	\$ 2.108	\$ 9.097.792	x		Refrigerios para niños de las instituciones educativas en las cuales se adelantaron estos talleres.									
CVS 3-5	Movilidad Segura en Áreas Aledañas a Frentes de Obra	Cultura vial	Talleres pedagogicos refrigerios costo 2024					x						Global	667	\$ 2.898	\$ 1.933.160	x		Refrigerios para niños de las instituciones educativas en las cuales se adelantaran estos talleres.									
CVS 3-5	Movilidad Segura en Áreas Aledañas a Frentes de Obra	Cultura vial	Kit Cartillas Impresar en propalcote y colores o marcadores					x						Unitario	5000	\$ 9.860	\$ 49.301.310	x		Cartillas para entregar a participantes de actividades pedagógicas en instituciones educativas del área de influencia del proyecto.									
CVS 3-5	Movilidad Segura en Áreas Aledañas a Frentes de Obra	Cultura vial	Pendón identificación del proyecto, imagen institucional INVIAS, Interventoría y Conca y S.A.					x						Unitario	1	\$ 220.000	\$ 220.000	x		Pendón institucional, en busca de que la comunidad en general identifique que entidades se encuentran ejecutando las actividades de Gestión Social.									
CVS 3-5	Movilidad Segura en Áreas Aledañas a Frentes de Obra	Cultura vial	Insumos para montaje de campañas masivas de seguridad vial. Compra de carpas					x						Unitario	1	\$ 1.950.000	\$ 1.950.000	x		Carpas con tres laterales, con el fin de realizar actividades propias de las campañas viales, a los diferentes actores de la vía.									
CVS 3-5	Movilidad Segura en Áreas Aledañas a Frentes de Obra	Cultura vial	Insumos para campañas masivas de seguridad vial. Kit tematicos					x						Global	4700	\$ 4.512	\$ 21.206.199	x		Insumos para entregar a peatones, ciclistas , motociclistas y conductores, kit tematicos y/o insumos para campañas de seguridad vial. Temás impresos, con el fin de generar recordación institucional.									
CVS 3-5	Movilidad Segura en Áreas Aledañas a Frentes de Obra	Cultura vial	Hidratación para los participantes en las campañas de seguridad vial					x						Unitario	1605	\$ 473	\$ 759.360	x		Botella pequeña de agua, para los participantes de las campañas pedagógicas.									
CVS 3-6	Arqueología preventiva	Arqueología	Personal Arqueología				x							Global	51	\$ 3.393.556.306	\$ 3.393.556.306	x		Personal para cubrir labores de oficina, monitoreo arqueológico en frentes de obra. (Ver anexo - Costos personal). la cantidad de meses según la modificación del contrato No 8. Se presenta el valor Global, debido a que los valores de cobros mensuales varia de acuerdo al avance de obra y según el personal de arqueolgía requerido.									
CVS 3-6	Arqueología preventiva	Arqueología	Transporte Equipo arqueología				x						mes	16	\$ 7.404.636	\$ 118.474.171	x			Transporte para traslado de personal en campo y oficina (Ver anexo - Costos Transporte).									
CVS 3-6	Arqueología preventiva	Arqueología	Laboratorio arqueológico				x	x	x					Global	38	\$ 1.841.495	\$ 69.976.800	x		Locación e Insumos para el análisis y la clasificación de material arqueológico en laboratorio (Ver anexo - Costos laboratorio).									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL											CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-5	
												VERSIÓN	1	
												PÁGINA	3 de 3	

¿FUE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?				Sí		PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. (No. versión actualizada)				12		FECHA				02 AGOSTO 2024 (Día / Mes / Año)			
CVS 3-6	Arqueología preventiva	Arqueología	Arqueología Pública				x	x		x	Global	9	\$	5.676.833	\$	51.091.493	x		Libro, plegables, socializaciones, pendones infografías, entre otros. (Ver anexo - Costos arqueología pública).
CVS 3-6	Arqueología preventiva	Arqueología	Rescate arqueológico					x		x	Global	12,12	\$	52.809	\$	640.050	x		Costos de materiales y herramientas para excavación de hallazgos.

3. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIO-PREDIALES DEL CONTRATO DE OBRA																		
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR					UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (\$)	TRÁMITE Marcar con una X		OBSERVACIONES			
				CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN					REEMBOLSO DE GASTOS	ÍTEM NO PREVISTO				

4. RESUMEN																		
A	VALOR TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS			\$	3.745.520.119				E	VALOR TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO			\$	-				
B	VALOR BÁSICO			\$	3.745.520.119				F	OTROS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS			\$	-				
C	VALOR IVA			\$	-				G	VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL			\$	3.745.520.119				
D	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA			\$	3.745.520.119				H	VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIO-PREDIAL			\$	-				

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																		
Se realiza actualización del Plan de Inversión Social teniendo en cuenta la prórroga No 4 del contrato de obra en mención.																		

6. FIRMAS																		
Firma					Firma					Firma					Firma			
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN					Nombre: LUZ ADRIANA PINTO IGLESIAS					Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ					Nombre: ELIZABETH RUIZ ORDÓÑEZ			
Representante Legal Contratista					Profesional Social Contratista					Representante Legal Interventoría					Profesional Social Interventoría			
Matrícula Profesional No.: 25202087800 cnd					Matrícula Profesional No.: 37559343					Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND					Matrícula Profesional No.: 113236305-R			
NOTA:																		
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Social son responsabilidad del Contratista y del Interventor, de acuerdo a sus competencias respectivas .																		
2. A partir del Plan de Inversión Social No. 2, la Interventoría debe aprobar las actividades, cantidades y precios.																		
3. La aprobación del Plan de Inversión Social esta sujeta tanto a los recursos asignados como al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gestión Social																		
4. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																		
Original: Archivo de Gestión del INVIA.																		
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6				
											VERSIÓN		1				
											PÁGINA		1	DE 2			
											FECHA		27	AGOSTO 2024 (Día / Mes / Año)			
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			73										
1. DATOS DEL PROYECTO																	
UNIDAD EJECUTORA		Gerencia Grupo Centro			OBJETO DEL CONTRATO			"GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1019 DE 2018			
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander										No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO		1022 DE 2018			
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																	
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	2	12 AGOSTO 2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	R E E M B (-)	I T E M (-)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	
Atención al Usuario	Carteleras informativas	Unitario	11	\$ 320.000	\$ 3.520.000		X	\$ 3.520.000					\$ -	11	\$ 3.520.000	\$ -	Carteleras informativas, las cuales se ubicaran en lugares de flujo peatonal, en las diferentes unidades territoriales menores, del área de influencia del proyecto.
Atención al Usuario	Buzones satélites	Unitario	3	\$ 70.000	\$ 210.000		X	\$ 210.000					\$ -	3	\$ 210.000	\$ -	Buzones ubicados en las alcaldías de las unidades territoriales mayores, del proyecto.
Información	Reuniones de inicio Alquileres de salón , equipos e hidratación asistentes.	Unitario	6	\$ 289.583	\$ 1.737.498		X	\$ 1.737.498					\$ -	6	\$ 1.737.498	\$ -	Alquiler de equipos, hidratación, alquiler de salones, para reuniones de inicio en unidades territoriales mayores y menores.
Información	Reuniones de avance - San Gil / Pinchote Alquileres de salón , sonido e hidratación asistentes.	Unitario	1	\$ 732.400	\$ 732.400		X	\$ 732.400					\$ -	1	\$ 732.400	\$ -	Hidratación, alquiler de salones, para reuniones de avance en unidades territoriales mayores y menores.
Información	Reuniones de cierre - San Gil / Pinchote- Comunidad y entidades Alquileres de salón , equipos e hidratación asistentes.	Unitario	2	\$ 958.000	\$ 1.916.000		X	\$ 1.916.000					\$ -	0	\$ -	\$ 1.916.000	hidratación, alquiler de salones, para reuniones de cierre en unidades territorio mayores y/o menores - San Gil / una entidades, una comunidad.
Información	Reuniones extraordinarias. Alquileres de salón , equipos e hidratación asistentes.	Global	13	\$ 766.562	\$ 9.965.300		X	\$ 9.965.300					\$ -	13	\$ 9.965.300	\$ -	Alquiler de equipos, alquiler de transporte, alquiler de salones, alquiler de sonido, alquiler de carpas, hidratación, refrigerios, camisetas, gorras, kit temáticos, y logística requerida para reuniones y actividades extraordinarias, a ejecutar con comunidades y entidades de las unidades territoriales menores y mayores del proyecto.
Información	Reuniones comité de participación Ciudadana	Global	8	\$ 140.648	\$ 1.125.180		X	\$ 1.125.180					\$ -	8	\$ 1.125.180	\$ -	Alquiler de sonido, sillas, carpas y refrigerios, para aproximadamente 50 asistentes de la comunidad de San Gil y Pinchote y profesionales de entidades.
Información	Elaboración y emisión de cuñas radiales (Emisión del 2021-2022-2023)	Unitario	10	\$ 484.600	\$ 4.846.000		X	\$ 4.846.000					\$ -	10	\$ 4.846.000	\$ -	Emisión de cuñas radiales, para informar a la comunidad novedades del proyecto.
Información	Elaboración y emisión de cuñas radiales (Emisión del 2024)	Unitario	2	\$ 592.800	\$ 1.185.600		X	\$ 1.185.600					\$ -	2	\$ 1.185.600	\$ -	Emisión de cuñas radiales, para informar a la comunidad novedades del proyecto.
Información	Volantes	Unitario	2000	\$ 110	\$ 220.000		X	\$ 220.000					\$ -	2000	\$ 220.000	\$ -	Volantes, referentes a temas de interés de la comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el programa de información.
Información	Plegable (Ejecutado 2021, 2022 y 2023)	Unitario	6000	\$ 231	\$ 1.385.500		X	\$ 1.385.500					\$ -	6000	\$ 1.385.500	\$ -	Plegables, referentes a temas de interés de la comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el programa de información.
Información	Plegable costo 2024	global	2000	\$ 235	\$ 470.000		X	\$ 470.000					\$ -	2000	\$ 470.000	\$ -	Plegables, referentes a temas de interés de la comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el programa de información.
Cultura vial	Talleres pedagogicos refrigerios (Ejecutado 2021, 2022 y 2023)	Global	4315	\$ 2.108	\$ 9.097.792		X	\$ 9.097.792					\$ -	4315	\$ 9.097.792	\$ -	78 talleres*100 refrigerios para niños de las instituciones educativas en las cuales se adelantaran estos talleres.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6						
											VERSIÓN	1						
											PÁGINA	2	DE	2				
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			73	FECHA										27	AGOSTO	2024
1. DATOS DEL PROYECTO																		
UNIDAD EJECUTORA	Gerencia Grupo Centro			OBJETO DEL CONTRATO	"GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1019 DE 2018	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander													No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1022 DE 2018		
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	12 AGOSTO 2024			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	R E E M B	I T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
Cultura vial	Talleres pedagogicos refrigerios costo 2024	Global	667	\$ 2.898	\$ 1.933.160	X		\$ 1.933.160					\$ -	667	\$ 1.933.160	\$ -	78 talleres*100 refrigerios para niños de las instituciones educativas en las cuales se adelantaran estos talleres.	
Cultura vial	Kit Cartillas impresas en propalacote y colores o marcadores	Unitario	5000	\$ 9.860	\$ 49.301.310	X		\$ 49.301.310					\$ -	5000	\$ 49.301.310	\$ -	Cartillas para entregar a participantes de actividades pedagogicas en instituciones educativas del área de influencia del proyecto.	
Cultura vial	Pendón identificación del proyecto, imagen institucional INVIA, Interventoria y Concaay S.A.	Unitario	1	\$ 220.000	\$ 220.000	X		\$ 220.000					\$ -	1	\$ 220.000	\$ -	Pendón institucional, en busca de que la comunidad en general identifique que entidades se encuentran ejecutando las actividades de Gestión Social.	
Cultura vial	Insumos para montaje de campañas masivas de seguridad vial, Compra de carpas	Unitario	1	\$ 1.950.000	\$ 1.950.000	X		\$ 1.950.000					\$ -	1	\$ 1.950.000	\$ -	Carpas con tres laterales, con el fin de realizar actividades propias de las campañas viales, a los diferentes actores de la vía.	
Cultura vial	Insumos para campañas masivas de seguridad vial. Kit temáticos	Global	4700	\$ 4.512	\$ 21.206.199	X		\$ 21.206.199					\$ -	4700	\$ 21.206.199	\$ -	Insumos para entregar a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, kit temáticos y/o insumos para campañas de seguridad vial. Temas impresos, con el fin de generar recordación institucional.	
Cultura vial	Hidratación para los participantes en las campañas de seguridad vial	Unitario	1605	\$ 473	\$ 759.360	X		\$ 759.360					\$ -	1605	\$ 759.360	\$ -	Botella pequeña de agua, para los participantes de las campañas pedagogicas.	
Arqueología	Personal Arqueología	Global	51	\$ 3.393.556.306	\$ 3.393.559.306	X		\$ 3.393.556.306	2	\$ 67.878.333			\$ 67.878.333	51	\$ 3.391.281.306	\$ 2.275.000	Personal para cubrir labores de oficina, monitoreo arqueológico en frentes de obra y equipos de localización (GPS). Cobro personal mes de julio y agosto del 2024 hasta el 27 de agosto 2024.	
Arqueología	Transporte Equipo arqueología	mes	16	\$ 7.404.636	\$ 118.474.171	X		\$ 118.474.171					\$ -	16	\$ 118.474.171	\$ -	Transporte para traslado de personal en campo y oficina.	
Arqueología	Laboratorio arqueológico	Global	38	\$ 1.841.495	\$ 69.976.800	X		\$ 69.976.800	1	\$ 4.125.371			\$ 4.125.371	37	\$ 68.992.415	\$ 984.385	Locación e Insumos para el análisis y la clasificación de material arqueológico en laboratorio.	
Arqueología	Arqueología Pública	Global	9	\$ 5.676.833	\$ 51.091.493	X		\$ 51.091.493	1	\$ 20.344.000			\$ 20.344.000	5	\$ 28.285.800	\$ 22.805.693	Libro, plegables, socializaciones, pendones infografías, entre otros	
Arqueología	Rescate arqueológico	Global	12,12	\$ 52.809	\$ 640.050	X		\$ 640.050					\$ -	12,12	\$ 640.050	\$ -	Costos de material y herramientas para excavación de hallazgos.	
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIO-PREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	12 AGOSTO 2024			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL(\$)	R E E M B	I T E M	VALOR GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
4. RESUMEN																		
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS					\$		92.347.704	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO								
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA					\$		92.347.704	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA								
C	VALOR IVA MENSUAL								I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL							92.347.704	
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL					\$		92.347.704	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL							-	
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)					\$		27.981.078	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO							3.717.539.041	
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA					\$		3.745.520.119	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)							99,25%	
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																		
6. FIRMAS																		
Firma:																		
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 25202087800 cnd																		
Firma:																		
Nombre: LUZ ADRIANA PINTO IGLESIAS Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 120233705																		
Firma:																		
Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Representante Legal Interventoria Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND																		
Firma:																		
Nombre: ELIZABETH RUIZ ORJONEZ Profesional Social Interventoria Matrícula Profesional No.: 113236305-R																		
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																		
Original: Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.																		

PRE-ACTA
AMBIENTAL No. 73
AGOSTO DE 2024

[illegible]

