



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002385

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

ABRIL 08 DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
	ACTA DE OBRA No. 67 MES FEBRERO DE 2024, OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			4.537.740.600
	COSTO DIRECTO		3.361.289.333	
	- AIU 35 %		1.176.451.267	
	- UTILIDAD 3 %		100.838.680	
	- IVA SOBRE UTILIDAD 19 %		19.159.349	
	DESCUENTOS			
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		4.083.966.540	
	MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUBOGOTÁ S.A CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No.000-384065			
	CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil			
SON:CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE			SUBTOTAL	4.537.740.600
			DESCUENTO	0
			IVA 19 %	19.159.349
			TOTAL	4.556.899.949



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002386

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

ABRIL 08 DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE OBRA No. 67 GESTIÓN PREDIAL MES FEBRERO DE 2024 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 - 384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil			1.092.437
SON:UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE			SUBTOTAL	1.092.437
			DESCUENTO	0
			IVA 19 %	207.563
			TOTAL	1.300.000



NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TELEFONO: 4280400

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA INTERNA

90002387

CIUDAD

FECHA

BOGOTÁ

ABRIL 08 DE 2024

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE OBRA No. 67 REEMBOLSABLE GESTIÓN SOCIAL MES FEBRERO DE 2024 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ - FIDUBOGOTÁ S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000-384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil			83.411.935
SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE		SUBTOTAL		83.411.935
		DESCUENTO		0
		IVA 0 %		0
		TOTAL		83.411.935


**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de pago No. 9464151079 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud al 31 de marzo de 2024 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA al 29 de febrero de 2024; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogotá a los doce (12) días del mes marzo de 2024.



(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO

Revisor Fiscal




Tarjeta Profesional No. **241.967-T**

Designada por **CROWE CO S. A. S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas". Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN 1
				PÁGINA 1 de 1
				FECHA 29/02/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		PERIODO MES: ENERO DE 2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 67 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4.562.244.972
		CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	FIRMA
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	18-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING ALVARO JAUREGUI GARDEAZA	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	3-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING ALVARO JAUREGUI GARDEAZA	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	6-abr-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	9-abr-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSE LUCIO ALVAREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
	11/04/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018	
OBJETO:	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONCA Y S.A.	NIT. 860.077.014-4
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ	AUTORIZA EL PAGO A: CONCA Y S.A.
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 557.645.344,00	VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 67	DEL PERIODO FEBRERO DE 2024
 Firma Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Matrícula profesional No.: 1521-930424 BYC SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
 Firma Nombre: JOSÉ LUCIO ALVAREZ ISAZA Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN		1							
												PÁGINA		1 de 6							
														FECHA		29/02/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO CENTRO				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				SANTANDER		ACTA No. 67 67 ACTA FINAL ☒		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4.562.244.972,00		MES FEBRERO DE 2024					
CONTRATO No : 1019-2018 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 68 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
														FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONCA Y S.A. 45A-06 Y 45A-07 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 173.033.340.745 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 173.033.340.745,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 29/02/2024		OBRA EJECUTADA									
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	19	\$ 853.969	\$ 16.225.411	20	\$ 17.079.380		\$ -	19,00	\$ 16.225.414,00							
2	6	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	3017	\$ 3.076	\$ 9.280.292	4736	\$ 14.567.936		\$ -	2175,00	\$ 6.690.300,00							
3	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	104123	\$ 35.775	\$ 3.725.000.325	12070	\$ 431.804.250		\$ -	10486,00	\$ 375.136.650,00							
4	1	210-13		Excavación en material común de la Explanación y Canales	m3	929560	\$ 5.282	\$ 4.909.935.920	415000	\$ 2.192.030.000	3120,00	\$ 16.479.840,00	412864,00	\$ 2.180.747.648,00							
5	1	220-13		Terraplenes	m3	208003	\$ 9.026	\$ 1.877.435.078	13046	\$ 117.753.196		\$ -	12825,00	\$ 115.758.450,00							
6	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	77600	\$ 5.494	\$ 426.334.400		\$ -		\$ -		\$ -							
7	1		200P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	825680	\$ 2.454	\$ 2.026.218.720		\$ -		\$ -		\$ -							
				EXPLANACIONES				\$ 12.990.430.146		\$ 2.773.234.762		\$ 16.479.840,00		\$ 2.694.558.462,00							
8	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	46172	\$ 102.651	\$ 4.739.601.972	185.552,00	\$ 19.047.098.352		\$ -	170528,00	\$ 17.504.869.728,00							
9	2	330-13		Base granular clase A	m3	33465	\$ 104.662	\$ 3.502.513.830	8.600,00	\$ 900.093.200	1138,00	\$ 119.105.356,00	6804,00	\$ 712.120.248,00							
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				\$ 8.242.115.802		\$ 19.947.191.552		\$ 119.105.356,00		\$ 18.216.989.976,00							
10	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	109000	\$ 2.118	\$ 230.862.000	34000	\$ 72.012.000	3306,00	\$ 7.002.108,00	19251,00	\$ 40.773.618,00							
11	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	109000	\$ 1.680	\$ 183.120.000	20000	\$ 33.600.000		\$ -	8076,00	\$ 13.567.680,00							
12	8		450.1.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia	m3	8458	\$ 618.701	\$ 5.232.973.058	1	\$ 618.701		\$ -		\$ -							
13	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8458	\$ 631.204	\$ 5.338.723.432	1	\$ 631.204		\$ -		\$ -							
14	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	175	\$ 59.576	\$ 10.425.800	1	\$ 59.576		\$ -		\$ -							
				PAVIMENTOS ASFALTICOS				\$ 10.996.104.290		\$ 106.921.481		\$ 7.002.108,00	48164153,00	\$ 54.341.298,00							
15	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	21104	\$ 14.920	\$ 314.871.680	13704	\$ 204.463.680	675,40	\$ 10.076.968,00	13484,50	\$ 201.188.740,00							
16	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	2110	\$ 68.115	\$ 143.722.650	620	\$ 42.231.300		\$ -	561,70	\$ 38.260.199,00							
17	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4424	\$ 77.933	\$ 344.775.592	422,2	\$ 32.903.313	65,40	\$ 5.096.818,00	272,70	\$ 21.252.330,00							
18	6	610-13		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	1980	\$ 95.118	\$ 188.333.640	330	\$ 31.388.940		\$ -	167,70	\$ 15.951.289,00							
19	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m (No incluye acero de refuerzo)	m	1391	\$ 1.911.879	\$ 2.659.423.689	1	\$ 1.911.879		\$ -		\$ -							
20	6		621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m (No incluye acero de refuerzo)	m	2016	\$ 2.355.003	\$ 4.747.686.048	1	\$ 2.355.003		\$ -		\$ -							
21	6		623.1P	Pernos de anclaje longitud=6 m y diámetro de 2 pul.	m	32226	\$ 121.497	\$ 3.915.362.322	1	\$ 121.497		\$ -		\$ -							
22	7		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	1580	\$ 795.677	\$ 1.257.169.660	1016,9	\$ 809.123.941		\$ -	1015,90	\$ 808.328.263,00							
23	7		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajón de puentes	m3	12986	\$ 1.063.715	\$ 13.813.402.990	3655	\$ 3.887.878.325	250,70	\$ 266.673.351,00	3219,10	\$ 3.424.204.960,00							
24	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	7578	\$ 827.877	\$ 6.273.651.906	4884	\$ 4.043.351.268		\$ -	3863,80	\$ 3.198.751.153,00							
25	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	14587	\$ 597.006	\$ 8.708.526.522	813	\$ 485.365.878	19,00	\$ 11.343.114,00	678,60	\$ 405.128.272,00							
26	6		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	7093	\$ 1.048.031	\$ 7.433.683.883	100	\$ 104.803.100		\$ -		\$ -							
27	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1687	\$ 371.818	\$ 627.256.966	108	\$ 40.156.344	7,00	\$ 2.602.726,00	64,00	\$ 23.796.353,00							
28	6	630-13		Concreto clase 14 MPA ciclópeo	m3	155	\$ 335.902	\$ 52.064.810	475	\$ 159.553.450	14,60	\$ 4.904.169,00	416,90	\$ 140.037.545,00							
29	6		632.1P	Baranda metálica en acero	m	1872	\$ 413.242	\$ 773.589.024	22	\$ 9.091.324		\$ -		\$ -							
30	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	4363174	\$ 4.519	\$ 19.717.183.306	3822770,9	\$ 17.275.101.697	170204,00	\$ 769.151.876,00	3469575,60	\$ 15.679.012.141,00							
31	6	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa	Kg	740209	\$ 4.986	\$ 3.690.682.074	32229	\$ 160.693.794	1413,00	\$ 7.045.218,00	25632,00	\$ 127.801.152,00							
32	5	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	3797820	\$ 2.094	\$ 7.952.635.080	2714489,5	\$ 5.684.141.013		\$ -	1490872,00	\$ 3.121.885.968,00							
33	6		642.1P	APARATO DE APOYO LIBRE TIPO TA 250/600/3000	u	26	\$ 18.462.987	\$ 480.037.662	1	\$ 18.462.987		\$ -		\$ -							
34	6		642.2P	JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES -Más Mov. Long. 200mm - Más Mov. Trasv. 100mm	m	58	\$ 2.810.481	\$ 163.007.898	1	\$ 2.810.481		\$ -		\$ -							
35	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 90mm de diámetro	m	247	\$ 582.989	\$ 143.998.283	861	\$ 501.953.529	136,40	\$ 79.519.700,00	774,80	\$ 451.699.880,00							
36	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado de 100mm de diámetro interior	m	18	\$ 714.989	\$ 12.869.802	1	\$ 714.989		\$ -		\$ -							
37	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado de 120mm de diámetro interior	m	97	\$ 860.189	\$ 83.438.333	1	\$ 860.189		\$ -		\$ -							
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado de 150mm de diámetro interior	m	115	\$ 1.110.989	\$ 127.763.735	1	\$ 1.110.989		\$ -		\$ -							
39	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	4500	\$ 32.324	\$ 145.458.000	2366	\$ 76.478.584	221,00	\$ 7.143.604,00	1346,20	\$ 43.514.568,00							
40	6	670-13		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2. recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM	m3	80	\$ 296.751	\$ 23.740.080	1	\$ 296.751		\$ -		\$ -							
41	6	671-13		Cuneta de concreto vaciado in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	2328	\$ 404.206	\$ 940.991.568	1	\$ 404.206		\$ -		\$ -							
42	6	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	1519	\$ 5.725	\$ 8.696.275	21292	\$ 121.896.700	795,80	\$ 4.555.955,00	19293,10	\$ 110.452.999,00							
43	6	673-13		Material granular drenante	m3	4808	\$ 94.254	\$ 453.173.232	5089	\$ 479.658.606	166,10	\$ 15.655.589,00	4058,60	\$ 382.539.285,00							
44	6	673-13		Material de cobertura tipo SGB	m3	962	\$ 95.118	\$ 91.503.516	601	\$ 57.165.918		\$ -	83,40	\$ 7.932.842,00							
45	6	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a (10) metros	m	16000	\$ 142.737	\$ 2.283.792.000	5420	\$ 773.634.540	800,00	\$ 114.189.600,00	4795,00	\$ 684.423.915,00							



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
										VERSION 1					
										PÁGINA 3 de 6					
FECHA 29/02/2024 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO				DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER				ACTA No. 67 ACTA FINAL		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4.562.244.972.00		MES FEBRERO DE 2024			
CONTRATO No.: 1019-2018 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 68 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONCA Y S.A. 45A-06 Y 45A-07 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 173.033.340.745 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 173.033.340.745.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 29/02/2024		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
76	8		811.1.2	Suministro e instalación de Manto de control de erosión para terraplén y taludes sin zanja	m2		\$ 26.730	\$ -	37800	\$ 1.010.394.000		\$ -	13493,60	\$ 360.683.928,00	
77	8		NP 25	Suministro e Instalación de geodréñ vial con tubería perforada de 4" h=1m para filtro	m		\$ 42.692	\$ -	414	\$ 17.674.488		\$ -	277,40	\$ 11.842.760,00	
78	6		NP 30	Caisson de concreto vaciado in situ de diámetro 2,5 m. (no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 6.565.034	\$ -	1093	\$ 7.175.582.162		\$ -	1092,00	\$ 7.169.017.128,00	
79	1		NP 86	Disposición de Material Sobrante de la Excavación y Demolición en RCD El Cascajal Y Ecosangil	m3		\$ 3.394	\$ -	415000	\$ 1.408.510.000	6563,00	\$ 22.274.822,00	375326,60	\$ 1.273.858.481,00	
80	5		NP 85	CUNETAS EN CONCRETO DE 28 MPA VACIADA INSITU (no incluye la conformación de la superficie de apoyo)	m3		\$ 551.205	\$ -	500	\$ 275.602.500		\$ -	127,80	\$ 70.444.000,00	
81	5		NP 92	CONCRETO DE 28 MPA PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA TIPO DISIPADOR DE ENERGIA	m3		\$ 713.336	\$ -	51	\$ 36.380.136		\$ -		\$ -	
82	5		NP 93	Concreto de 28 MPa para Estructura Hidráulica Tipo Box Culvert y Cajas de Paso Hidráulicas (No incluye Box Vehicular ni aletas)	m3		\$ 669.514	\$ -	1038	\$ 694.955.532	79,30	\$ 53.092.460,00	770,70	\$ 515.994.439,00	
83	4		NP 17	Suministro e instalación de anclaje 20 T con 2 torones de 1/2" de L= 20m, LL = 9 m Y LB= 11m (No incluye perforación, encamisado, dado, inyección ni lechada)	m		\$ 95.458	\$ -	25200	\$ 2.405.541.600	2300,00	\$ 219.553.400,00	21920,00	\$ 2.092.439.360,00	
84	4		NP 18	Suministro e instalación de Anclaje 30 T con 3 torones de 1/2" de L= 25 m, LL= 12m, LB= 13m (No incluye perforación, encamisado, dado, inyección ni lechada)	m		\$ 122.195	\$ -	103400	\$ 12.634.963.000	6250,00	\$ 763.718.750,00	96100,00	\$ 11.742.939.500,00	
85	4		NP 63	Suministro e instalación de anclaje 20 T con 2 torones de 1/2" de L= 25m, LL = 13m a 14m m Y LB= 11m a 12m (No incluye perforación, encamisado, dado, inyección ni lechada)	m		\$ 98.904	\$ -	1	\$ 98.904		\$ -		\$ -	
86	5		NP 88	Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 0,8m x 0,8m y e= 0,3m (no incluye acero de refuerzo)	und		\$ 409.327	\$ -	1	\$ 409.327		\$ -		\$ -	
87	5		NP 89	Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 1m x 1m y e= 0,30m (no incluye acero de refuerzo)	und		\$ 469.662	\$ -	1	\$ 469.662		\$ -		\$ -	
88	5		NP 97	Inyección a presión para estabilización y lleno de oquedades tipo fisura para anclajes (lechada de cemento)	lt		\$ 1.708	\$ -	1730730	\$ 2.956.086.840	78503,90	\$ 134.084.661,00	1489251,40	\$ 2.543.641.389,00	
89	5		NP 101	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,60 a 1,7 ml/h)	m		\$ 168.431	\$ -	350	\$ 58.950.850	25,00	\$ 4.210.775,00	240,00	\$ 40.423.440,00	
90	5		NP 102	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,71 a 1,8 ml/h)	m		\$ 158.354	\$ -	350	\$ 55.423.900	20,00	\$ 3.167.080,00	145,00	\$ 22.961.330,00	
91	5		NP 103	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,81 a 1,9 ml/h)	m		\$ 149.818	\$ -	350	\$ 52.436.300		\$ -	135,00	\$ 20.225.430,00	
92	5		NP 104	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,91 a 2,0 ml/h)	m		\$ 142.154	\$ -	350	\$ 49.753.900	25,00	\$ 3.553.850,00	135,00	\$ 19.190.790,00	
93	5		NP 105	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,01 a 2,1 ml/h)	m		\$ 135.237	\$ -	350	\$ 47.332.950		\$ -	155,00	\$ 20.961.735,00	
94	5		NP 106	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,11 a 2,2 ml/h)	m		\$ 128.961	\$ -	350	\$ 45.136.350		\$ -	115,00	\$ 14.830.515,00	
95	5		NP 107	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,21 a 2,3 ml/h)	m		\$ 123.242	\$ -	350	\$ 43.134.700		\$ -	195,00	\$ 24.032.190,00	
96	5		NP 108	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,31 a 2,4 ml/h)	m		\$ 118.009	\$ -	350	\$ 41.303.150		\$ -	125,00	\$ 14.751.125,00	
97	5		NP 109	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,41 a 2,5 ml/h)	m		\$ 113.202	\$ -	350	\$ 39.620.700	25,00	\$ 2.830.050,00	160,00	\$ 18.112.320,00	
98	5		NP 110	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,51 a 2,6 ml/h)	m		\$ 108.772	\$ -	350	\$ 38.070.200	50,00	\$ 5.438.600,00	260,00	\$ 28.280.720,00	
99	5		NP 111	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,61 a 2,7 ml/h)	m		\$ 104.675	\$ -	350	\$ 36.636.250	75,00	\$ 7.850.625,00	310,00	\$ 32.449.250,00	
100	5		NP 112	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,71 a 2,8 ml/h)	m		\$ 100.875	\$ -	650	\$ 65.568.750		\$ -	415,00	\$ 41.863.125,00	
101	5		NP 113	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,81 a 2,9 ml/h)	m		\$ 97.342	\$ -	1655	\$ 161.101.010		\$ -	265,00	\$ 25.795.630,00	
102	5		NP 114	Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,91 a 3,0 ml/h)	m		\$ 94.048	\$ -	124292	\$ 11.689.414.016	8905,00	\$ 837.497.440,00	122925,00	\$ 11.560.850.400,00	
103	7		NP 34	APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 40X50X6cm con 4 platinas de 1/8" D60 e= 2mm	und		\$ 1.373.425	\$ -	28	\$ 38.455.903		\$ -		\$ -	
104	7		NP 35	APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 60X60x11cm con 5 platinas de 1/8" D60 e=3mm	und		\$ 3.792.788	\$ -	4	\$ 15.171.153		\$ -		\$ -	
105	7		NP 36	APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 65X65x10,3cm con 5 platinas de 1/8" D60 e= 3mm	und		\$ 4.165.796	\$ -	4	\$ 16.663.186		\$ -		\$ -	
106	7		NP 37	APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 40X40X4cm con 3 platinas de 1/8" D50 e=3mm	und		\$ 827.849	\$ -	4	\$ 3.311.398		\$ -		\$ -	
107	7		NP 38	APOYO ELASTOMERICO SIMPLE 40X40X2,5cm sin platinas D50	und		\$ 400.801	\$ -	12	\$ 4.809.617		\$ -		\$ -	
108	5		NP 43	Junta de dilatación JD1	m		\$ 80.959	\$ -	78	\$ 6.314.802		\$ -	14,10	\$ 1.141.522,00	
109	5		NP 44	Junta de dilatación JD2	m		\$ 68.233	\$ -	71	\$ 4.844.543		\$ -	13,40	\$ 914.322,00	

FECHA

29/02/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA No.

67

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 4.562.244.972.00

MES

FEBRERO DE 2024

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No.:

1019-2018

(Indique número y año)

OBJETO:

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA:

CONCAY S.A.

45A-06 Y 45A-07

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1022-2018

INTERVENTOR:

CONSORCIO ZMS

PLAZO INICIAL:

54 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

68 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

28/08/2018

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/03/2024

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

24/03/2020

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

20/04/2020

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 173.033.340.745

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -


VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 173.033.340.745.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 29/02/2024		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
110	5		NP 45	Junta de dilatación JD3	m		\$ 68.233	\$ -	45	\$ 3.070.485		\$ -	14,20	\$ 968.908,00
111	5		NP 46	Junta de dilatación JD4	m		\$ 80.959	\$ -	131	\$ 10.605.629		\$ -		\$ -
112	5		NP 47	Junta de construcción	m		\$ 78.832	\$ -	847	\$ 66.770.704	54,70	\$ 4.312.110,00	431,80	\$ 34.039.656,00
113	6		630.1.4P	Suministro e instalación de concreto de 42 MPA, para viga cajón de puentes	m3		\$ 1.410.216	\$ -	3700	\$ 5.217.799.200	536,20	\$ 756.157.819,00	3492,50	\$ 4.925.179.378,00
114	5		NP 12	Suministro e instalación de tubería de drenaje perforada de 8"	m		\$ 90.834	\$ -	242,3	\$ 22.009.078		\$ -	241,30	\$ 21.918.244,00
115	4		NP 94	Suministro e instalación de malla triple torsión galvanizada recubierta de PVC para taludes (Huecos 8 x 10, calibre interno 12)	m2		\$ 38.028	\$ -	47	\$ 1.787.316		\$ -		\$ -
116	4		NP 116	Suministro e instalación de pernos de fijación para la malla triple torsión (no incluye lechada)	und		\$ 74.706	\$ -	15	\$ 1.120.590		\$ -		\$ -
117	5		NPR 15	Excavación manual con profundidad 0-2m (incluye cargue) en material conglomerado y roca	m3		\$ 62.504	\$ -	2796,29	\$ 174.779.310	46,30	\$ 2.893.935,00	2540,00	\$ 158.760.158,00
118	5		NPR 17	Suministro e instalación de arena para rellenos	m3		\$ 141.417	\$ -	49	\$ 6.929.433		\$ -	23,19	\$ 3.279.461,00
119	5		NPR 18	Suministro e instalación de cinta para zanjas	m		\$ 464	\$ -	150	\$ 69.600		\$ -	140,00	\$ 64.960,00
120	5		NPR 38	Suministro e instalación de mangueras de 90mm en polietileno de alta densidad	m		\$ 51.382	\$ -	665	\$ 34.169.030	20,00	\$ 1.027.640,00	270,40	\$ 13.893.693,00
121	5		NP 66	Prueba de integridad Crosshole para caisson de 30m de longitud	und		\$ 5.148.759	\$ -	1	\$ 5.148.759		\$ -	1,00	\$ 5.148.759,00
122	5		NP 91	Suministro de agua para hidrosiembra controlada	lt		\$ 85	\$ -	1766640	\$ 150.164.400	368,00	\$ 31.280,00	368,00	\$ 31.280,00
123	5		NP 96	Suministro e instalación de elementos para prueba de integridad Crosshole para pilote de 30 metros (8 ductos por pilote, tiene en cuenta descabece mas longitud libre = 1,40m)	und		\$ 20.942.790	\$ -	1	\$ 20.942.790		\$ -	1,00	\$ 20.942.790,00
124	5		NPR 39	Suministro e instalación de manguera de 1/2" en polietileno de alta	m		\$ 5.698	\$ -	180	\$ 1.025.640		\$ -		\$ -
125	5		NPR 41	Suministro e instalación de unión rápida de 3" PVC	und		\$ 83.944	\$ -	14	\$ 1.175.216		\$ -	5,00	\$ 419.720,00
126	5		NPR 42	Suministro e instalación de unión rápida de 1/2" PVC	und		\$ 3.474	\$ -	44	\$ 152.856		\$ -		\$ -
127	5		NPR 44	Suministro e instalación de registro de incorporación de 1/2"	und		\$ 38.574	\$ -	10	\$ 385.740		\$ -		\$ -
128	5		NPR 45	Suministro e instalación de adaptador macho de 1/2"	und		\$ 3.474	\$ -	20	\$ 69.480		\$ -		\$ -
129	5		NPR 46	Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" a 1/2"	und		\$ 37.617	\$ -	10	\$ 376.170		\$ -		\$ -
130	5		NPR 88	Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" a 3/4"	und		\$ 37.617	\$ -	10	\$ 376.170		\$ -	3,00	\$ 112.851,00
131	5		NPR 89	Suministro e instalación de tubería para encamisado en 8" rde11 de	m		\$ 241.272	\$ -	350	\$ 84.445.200		\$ -		\$ -
132	5		NPR 106	Suministro e instalación de TUBO PVC 3/4" PRESIÓN	m		\$ 8.750	\$ -	100	\$ 875.000		\$ -	72,00	\$ 630.000,00
133	5		NPR 107	Suministro e instalación de UNION PVC 3/4"	und		\$ 4.831	\$ -	25	\$ 120.775		\$ -	11,00	\$ 53.141,00
134	5		NPR 108	Suministro e instalación de CODO PVC 3/4" 45°	und		\$ 5.989	\$ -	5	\$ 29.945		\$ -	3,00	\$ 17.967,00
135	5		NPR 115	Suministro e instalación de ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	und		\$ 5.002	\$ -	5	\$ 25.010		\$ -		\$ -
136	5		NPR 116	Suministro e instalación de ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	und		\$ 5.110	\$ -	5	\$ 25.550		\$ -		\$ -
137	5		NP 119	Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 0,8m x 0,8m y e= 0,3m Platina 15x15x1/4" (no incluye acero de refuerzo) según diseño plano PL1-PL3 ESTABILIZACIÓN EJE 4 Y 5 PTE LAJAS_C01	und		\$ 347.335	\$ -	1265	\$ 439.378.775	115,00	\$ 39.943.525,00	1096,00	\$ 380.679.160,00
138	5		NP 120	Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 1m x 1m y e= 0,30m Platina 15x15x1/4" (no incluye acero de refuerzo) según diseño plano PL1-PL3 ESTABILIZACIÓN EJE 4 Y 5 PTE LAJAS_C01	und		\$ 407.670	\$ -	4152	\$ 1.692.645.840	250,00	\$ 101.917.500,00	3845,00	\$ 1.567.491.150,00
139	5		NPR 40	Suministro e instalación de tapón en PVC y dado de concreto para manguera de 90mm (no incluye acero)	und		\$ 232.122	\$ -	4	\$ 928.488		\$ -		\$ -
140	5		NPR 86	UNIÓN POR TERMOFUSIÓN PARA DIÁMETROS DE 3" A 8"	und		\$ 238.172	\$ -	48	\$ 11.432.256		\$ -		\$ -
141	5		NPR 105	Suministro e instalación de Codo de 45° de Gran Radio en PVC para tubería y/o manguera de 3"	und		\$ 92.191	\$ -	8	\$ 737.528		\$ -		\$ -
142	1		NP 118	PRACCIÓN DE ROCA EXISTENTE EN VÍA A UN TAMAÑO MÁXIMO DE 30 CM (CON EXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO)	m3		\$ 30.872	\$ -	13505	\$ 416.926.360		\$ -	12743,00	\$ 393.401.896,00
143	5		NP 90	Protección de taludes con hidrosiembra (Incluye mantenimiento)	m2		\$ 13.841	\$ -	22500	\$ 311.422.500	1720,50	\$ 23.813.441,00	2863,50	\$ 39.633.704,00
144			NPR 117	TRASLADO DE INTERFERENCIA No. 1 k3+800 para ESSA SA ESP	Global		\$ 381.074.302		1	\$ 381.074.302		\$ -	1,00	\$ 381.074.302,00
145			NPR 118	TRASLADO DE INTERFERENCIA No. 2 k 3+800 para ESSA SA ESP	Global		\$ 97.144.496		1	\$ 97.144.496		\$ -	1,00	\$ 97.144.496,00
146			NPR 119	TRASLADO DE INTERFERENCIA No.3 k4+300 para ESSA SA ESP	Global		\$ 437.088.906		1	\$ 437.088.906		\$ -	1,00	\$ 437.088.906,00
147	1		NP 122	Piedra pegada para encoles y descoles de alcantarillas y box culvert	m2		\$ 108.989		182	\$ 19.835.998		\$ -	155,00	\$ 16.893.295,00
148	8		NP 123	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia con aditivo mejorador de adherencia (Puesto en obra)	m3		\$ 652.375		2965	\$ 1.934.291.875		\$ -	1242,30	\$ 810.445.463,00
149	5		NPR 6	Suministro e instalación de bajante en tubería galvanizada IMC de 4"	m		\$ 200.914.00		66	\$ 13.260.324		\$ -	12,00	\$ 2.410.968,00
150	5		NPR 9	Suministro e instalación de tubería PVC 4" para redes secas	m		\$ 23.266.00		580	\$ 13.494.280		\$ -	174,00	\$ 4.048.284,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1								
											VERSIÓN	1								
											PÁGINA	5 de 6								
											FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO			DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER			ACTA No. 67 ACTA FINAL			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4.562.244.972.00			MES FEBRERO DE 2024								
CONTRATO No.: 1019-2018 (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 68 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONCA Y S.A. 45A-06 Y 45A-07 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)											FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 173.033.340.745 (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -				
											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 173.033.340.745.00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 29/02/2024		OBRA EJECUTADA									
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO							
151	5		NPR 43	Construcción de caja de inspección telecomunicaciones de	und		\$ 2.022.413,00		4	\$ 8.089.652		\$ -	4,00	\$ 8.089.652,00						
152	5		NPR 121	Suministro e instalación tubo PVC novafort 8 4"	m		\$ 27.510,00		60	\$ 1.650.600		\$ -		\$ -						
153	5		NPR 122	Construcción caja de inspección NS-068	und		\$ 1.485.074,00		4	\$ 5.940.296		\$ -		\$ -						
154	5		NPR 124	Suministro e instalación tubería PVC RDE9 1/2"	m		\$ 8.071,00		500	\$ 4.035.500	24,00	\$ 193.704,00	159,00	\$ 1.283.289,00						
155	5		NPR 125	Suministro e instalación de unión PVC 1/2"	und		\$ 4.954,00		131	\$ 648.974	4,00	\$ 19.816,00	23,00	\$ 113.942,00						
156	5		NPR 126	Suministro e instalación de codo PVC 1/2"	und		\$ 4.652,00		50	\$ 232.600		\$ -	10,00	\$ 46.520,00						
157			NPR 127	Maniobras conexión / desconexión ESSA SA ESP para traslado	global		\$ 17.732.648,00		1	\$ 17.732.648		\$ -	1,00	\$ 17.732.648,00						
158	5		NP 9	Suministro e instalación de cuneta en sacos de suelo cemento (incluye excavación, conformación de superficie y llenado de sacos de 12 cm de espesor)	m		\$ 134.545,00		98	\$ 13.185.410		\$ -		\$ -						
159	6		NP 124	Barrera de protección NEW JERSEY en concreto de 21 MPA fundida en sitio por módulos lineales de 6 metros dilatada cada metro	m		\$ 231.294,00		90	\$ 20.816.460		\$ -		\$ -						
160	8		NP 125	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con aditivo mejorador de adherencia (puesto en obra)	m3		\$ 666.155,00		1500	\$ 999.232.500		\$ -	504,30	\$ 335.941.967,00						
161			NPR 123	Traslado de la red de baja tensión de ESSA SA ESP ubicada en el K4+385	Global		\$ 70.532.298,00		1	\$ 70.532.298	0,20	\$ 14.106.460,00	1,00	\$ 70.532.298,00						
162	5		NP 126	Apoyo vertical reductor de vibración en poliestireno expandido de alta densidad de 40CMX75CMX2,5CM	und		\$ 49.602,00		12	\$ 595.224		\$ -		\$ -						
163	5		NP 127	Apoyo vertical reductor de vibración en poliestireno expandido de alta densidad de 40CMX90CMX2,5CM	und		\$ 50.396,00		4	\$ 201.584		\$ -		\$ -						
164			NPR 128	Maniobras conexión / desconexión ESSA SA ESP para traslado Interferencia K3+800 (RED MEDIA TENSIÓN CIRCUITO 79505)	Global		\$ 26.759.205,00		1	\$ 26.759.205		\$ -	1,00	\$ 26.759.205,00						
165	1		NP 15	Suministro e instalación de bloques de poliestireno expandido (EPS 70) No incluye acero de refuerzo ni materiales adicionales para anclajes de los bloques	m3		\$ 762.377,00		2372	\$ 1.808.358.244		\$ -		\$ -						
166	5		NP 39	Junta de dilatación transflex 1300 o equivalente	m		\$ 7.839.171,00		55	\$ 431.154.405		\$ -		\$ -						
167	5		NP 40	Junta de dilatación proflexa 2000 o equivalente	m		\$ 903.132,00		14	\$ 12.643.848		\$ -		\$ -						
168			NPR 129	Traslado red media tensión de ESSA SA ESP ubicada ente el predio 08 al 26 de la variante San Gil (no incluye maniobras de conexión desconexión)	Global		\$ 291.579.152		1	\$ 291.579.152		\$ -		\$ -						
												\$ -		\$ -						
				ÍTEM NO PREVISTOS			\$ -			\$ 58.782.553.873		\$ 3.035.185.474		\$ 49.103.531.543,00						
				AJUSTE AL PESO						\$ 148										
				* SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (A)			\$ 133.342.235.756			\$ 121.122.759.878		\$ 4.537.740.600,00		\$ 102.340.925.143,00						
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONES (B)			\$ 15.116.784.782			\$ 14.404.175.885				\$ 12.031.002.394,00						
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)			\$ 300.000.000			\$ 300.000.000										
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D = (A+B+C)			\$ 148.759.020.538			\$ 135.826.935.763		\$ 4.537.740.600,00		\$ 114.371.927.537,00						
				* VALOR IVA (OBRA) E			\$ 628.093.642			\$ 573.491.507		\$ 19.159.349,00		\$ 482.903.694,00						
				* VALOR OBRA (INCLUYE IVA) F = (D+E)			\$ 149.387.114.180			\$ 136.400.427.270		\$ 4.556.899.949,00		\$ 114.854.831.231,00						
				* REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)			\$ 1.036.980.840			\$ 1.036.980.840				\$ 1.036.980.840,00						
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)			\$ 197.026.360			\$ 197.026.360				\$ 197.026.360,00						
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I = G+H			\$ 1.234.007.200			\$ 1.234.007.200				\$ 1.234.007.200,00						
				* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)			\$ 22.412.219.365			\$ 35.398.906.275		\$ 84.711.935,00		\$ 27.013.973.176,00						
				* VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO						\$ -		\$ 4.562.244.972,00		\$ 142.148.360.272,00						
				VALOR TOTAL (F+I+J)			\$ 173.033.340.745			\$ 173.033.340.745		\$ 4.641.611.884,00		\$ 143.102.811.607,00						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-1												
		VERSIÓN 1													
		PÁGINA 6	de 6												
			FECHA 29/02/2024 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER												
		ACTA No. 67	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4.562.244.972,00												
		ACTA FINAL	☐												
CONTRATO No : 1019-2018 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 54 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 68 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)												
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)												
		FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020 (Indique día/mes/año)												
CONTRATISTA: CONCA Y S.A. 45A-06 Y 45A-07 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 173.033.340.745 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 173.033.340.745,00													
AIU 35 % Utilidad 3 %															
<table><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ 56.823.402.653,18</td><td>32,84%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ 4.083.966.540,00</td><td>2,36%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ 48.276.647.598,00</td><td>27,90%</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ 8.546.755.055,18</td><td>4,94%</td></tr></table>				Valor Anticipo Otorgado	\$ 56.823.402.653,18	32,84%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 4.083.966.540,00	2,36%	Valor Amortizado Acumulado	\$ 48.276.647.598,00	27,90%	Valor Saldo por Amortizar	\$ 8.546.755.055,18	4,94%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 56.823.402.653,18	32,84%													
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 4.083.966.540,00	2,36%													
Valor Amortizado Acumulado	\$ 48.276.647.598,00	27,90%													
Valor Saldo por Amortizar	\$ 8.546.755.055,18	4,94%													
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO															
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.															
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES												
* OBRA	\$ 4.537.740.600,00	\$ 19.159.349,00	\$ 4.556.899.949,00												
* OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O			\$ -												
* JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E			\$ -												
* ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -												
* GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 1.092.437,00	\$ 207.563,00	\$ 1.300.000,00												
* GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 83.411.935,00		\$ 83.411.935,00												
* GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			\$ -												
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 4.622.244.972,00	\$ 19.366.912,00	\$ 4.641.611.884,00												
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)															
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO													
E	\$ 16.479.840	\$ 2.694.558.462													
SB	\$ -	\$ 17.504.869.728													
B	\$ 119.105.356	\$ 712.120.248													
P	\$ 7.002.108	\$ 54.341.298													
OA	\$ 1.297.958.688	\$ 28.894.511.919													
SCT	\$ -	\$ -													
OV	\$ 39.691.960	\$ 308.235.360													
T	\$ 22.317.174	\$ 3.068.756.585													
NP	\$ 3.035.185.474	\$ 49.103.531.543													
TOTAL	\$ 4.537.740.600	\$ 102.340.925.143													
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)															
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.															
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO													
* 1 Obras de Explanación	\$ 38.754.662	\$ 4.421.106.761													
* 2 Sub-bases y bases	\$ 119.105.356	\$ 18.216.989.976													
* 3 Transporte de materiales	\$ 22.317.174	\$ 3.068.756.585													
* 4 Aceros y elementos metálicos	\$ 1.752.424.026	\$ 29.514.391.001													
* 5 Acero Estructural y cables de acero	\$ 1.225.878.492	\$ 20.402.827.897													
* 6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 1.057.983.240	\$ 18.270.202.753													
* 7 Concreto para superestructuras	\$ 266.673.351	\$ 4.232.533.223													
* 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 40.497.839	\$ 2.977.126.247													
* (NA) Ítems no sujetos a ajuste	\$ 14.106.460	\$ 1.236.990.700													
TOTAL	\$ 4.537.740.600	\$ 102.340.925.143													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 4.537.740.600															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 4.083.966.540															
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 557.645.344,00															
VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE															
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)															
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.															
OBSERVACIONES															
NOTAS:															
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.															
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.															
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.															
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las															
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.															
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.															
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.															
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.															
Para constancia de lo anterior firman															
Firma:  Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONCA Y S.A. Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND															
Firma:  Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO ZMS Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND															
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).															
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.															



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>67</u>	<u>FEBRERO DE 2024</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>1411523</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$	<u>197.366.567,00</u>
No. COMPROMISO	<u>1448623</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>10</u>	VALOR AFECTADO	\$	<u>360.278.777,00</u>
No. COMPROMISO	<u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO	\$	<u> </u>
TOTAL ACTA				\$		<u>557.645.344,00</u>


JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No.: 22202-142986 COR



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 1019-2018 Contratista CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta N° 67 Valor básico \$ 4.622.244.972,00 Período FEBRERO DE 2024

Valor Incluido Iva \$ 4.641.611.884,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Gestión predial, Gestión Ambiental y Gestión Social	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 4.556.899.949,00	\$ 84.711.935,00	\$ -	\$ 4.641.611.884,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 4.556.899.949,00	\$ 84.711.935,00	\$ -	\$ 4.641.611.884,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 1.206.819.090,00	\$ 1.201.783.693,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 3.434.792.794,00	\$ 3.420.461.279,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 4.641.611.884,00	\$ 4.622.244.972,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				


CONTRATISTA
ALVARO JAUREGUI GARDEAZA
Director


INTERVENTOR
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO	MEPMN1-IN-15-FR-8			
															VERSIÓN	1			
															PÁGINA	1	DE	5	
															FECHA		27	marzo	2024
																	(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO															DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER				
CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018															CONTRATISTA: CONCAÏ S.A.				
MES INFORME MENSUAL: febrero-2024															PROYECTO: VARIANTE SAN GIL				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1022 del 2018															INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																			
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Valor	Saldo del Acta Anterior						
2018	781018	C-2401-0600-41			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 7.714.000.000,00		-						
2019	298519	2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 23.705.730.565,00		-						
		2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 445.054.450,00	54.539.340.745,00	-						
2020	199120	2401-0600-41-0-2401008-02			18	Nación			1019 DE 2018		\$ 30.388.555.730,00		-						
		2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 640.000.000,00		-						
2021	180321	2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 29.036.647.539,00		37.200.000.000,00						
		2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 8.163.352.461,00		-						
		2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 10.194.048.840,00		-						
		2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 2.865.951.160,00		13.060.000.000,00						
2021	179421	2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios			1019 DE 2018			\$ -52.304.718.602	Restitución Mod. 09						
		2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 36.540.000.000,00		23.503.413,91						
2022	190522	2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 12.021.685.824,00		11.924.588.190,91						
		2401-0600-41-0-2401017-02			20	Propios			1019 DE 2018		\$ 11.318.314.176,00		59.880.000.000,00						
2023	1411523	C-2401-0600-41-0-2401008-02			20	Propios			1019 DE 2018			1.304.718.602,00	1.003.235.662,00						
		1448623			10	Nación			1019 DE 2018			1.000.000.000,00	2.304.718.602,00						
TOTAL											173.033.340.745,00		-	25.269.641.442,82					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 173.033.340.745,00																			
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SHF		Observaciones				
													SI	NO					
1	E Y D	ago-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00				\$7.714.000.000				
2	E Y D	sep-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00								
3	E Y D	oct-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00								
4	E Y D	nov-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00								
5	E Y D	dic-18							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00								
6	E Y D	ene-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00								
7	E Y D	feb-19							No 781018 (09-ago-18)	7.714.000.000,00	173.033.340.745,00								
8	E Y D	mar-19	500.000.000,00	95.000.000,00	595.000.000,00		595.000.000,00		No 781018 (09-ago-18)	7.119.000.000,00	172.438.340.745,00	34589 -03-may-19	X		Estudios y Diseños				
9	E Y D	abr-19							No 781018 (09-ago-18)	7.119.000.000,00	172.438.340.745,00								
10		may-19							No 781018 (09-ago-18)	7.119.000.000,00	172.438.340.745,00								
11		jun-19							No 781018 (09-ago-18)	7.119.000.000,00	172.438.340.745,00								
12	E Y D	jul-19	336.974.790,00	64.025.210,00	401.000.000,00		401.000.000,00		No 781018 (09-ago-18)	6.718.000.000,00	172.037.340.745,00	90025 -22-oct-19	X		Estudios y Diseños				
13		ago-19							No 781018 (09-ago-18)	6.718.000.000,00	172.037.340.745,00								
14		sep-19							No 781018 (09-ago-18)	6.718.000.000,00	172.037.340.745,00								
15	E Y D	oct-19	148.157.008,00	28.149.832,00	176.306.840,00		176.306.840,00		No 781018 (09-ago-18)	6.541.693.160,00	171.861.033.905,00	109236 -12-dic-19	X		Estudios y Diseños				
16		nov-19							No 781018 (09-ago-18)	6.541.693.160,00	171.861.033.905,00								
-	ANTICIPO	dic-19			6.541.693.160,00			ANTICIPO 22%	Del Valor BASICO del Contrato						\$32.726.984.518				
-									No 781018 (09-ago-18)	0,00		115182 -23-dic-19	X		Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 781018				
-									No 298519 (29-mar-19)						\$54.539.340.745				
-	ANTICIPO	dic-19			23.705.730.565,00				No 298519 (29-mar-19)			115184 -23-dic-19	X		\$23.705.730.565				
-															Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 298519				
-	ANTICIPO	dic-19			445.054.450,00				No 298519 (29-mar-19)						\$445.054.450				
-																			
-	ANTICIPO	dic-19			2.034.506.343,00				No 298519 (29-mar-19)	28.354.049.387,00		115186 -23-dic-19	X		\$30.388.555.730				
17	E Y D	dic-19	51.849.042,00	9.851.318,00	61.700.360,00		61.700.360,00		No 298519 (29-mar-19)	28.292.349.027,00	171.799.333.545,00	117802 -23-dic-19	X		Pago Saldo Anticipo con RP 298519				
18		ene-20	0,00	0,00	0,00		0,00	32.726.984.518,00	No 298519 (29-mar-19)	28.292.349.027,00	171.799.333.545,00								
19	G predial	feb-20	73.182.353,00	13.904.647,00	87.087.000,00	16.546.530,00	70.540.470,00	32.710.437.988,00	No 298519 (29-mar-19)	28.221.808.557,00	171.712.246.545,00	46170 -07-juí-20	X						
20	G predial	mar-20	6.969.748,00	1.324.252,00	8.294.000,00	1.575.860,00	6.718.140,00	32.708.862.128,00	No 298519 (29-mar-19)	28.215.090.417,00	171.703.952.545,00	52217 -29-juí-20	X						
21	G predial	abr-20	8.712.185,00	1.655.315,00	10.367.500,00	1.969.825,00	8.397.675,00	32.706.892.303,00	No 298519 (29-mar-19)	28.206.692.742,00	171.693.585.045,00	52234 -29-juí-20	X						
22	G predial	may-20	41.645.378,00	7.912.622,00	49.558.000,00	9.416.020,00	40.141.980,00	32.697.476.283,00	No 298519 (29-mar-19)	28.166.550.762,00	171.644.027.045,00	67371 -21-sep-20	X						
23	OBRA	jun-20	7.787.278,00	32.880,00	7.820.158,00	1.485.830,00	6.334.328,00	32.695.990.453,00	No 298519 (29-mar-19)	28.160.216.434,00	171.636.206.887,00	78901 -28-oct-20	X						
	G predial	jun-20	22.647.479,00	4.303.021,00	26.950.500,00	5.120.595,00	21.829.905,00	32.690.869.858,00	No 298519 (29-mar-19)	28.138.368.529,00	171.609.256.387,00								
	AJUSTES	jun-20	16.740,00	71,00	16.811,00		16.811,00	32.690.869.858,00	No 298519 (29-mar-19)	28.138.369.718,00	171.609.239.576,00	83883 -12-nov-20	X						
24	OBRA	jul-20	15.500.568,00	65.447,00	15.566.015,00	3.410.125,00	12.155.890,00	32.687.459.733,00	No 298519 (29-mar-19)	28.126.213.828,00	171.593.673.561,00	85042 -17-nov-20	X						
	AJUSTES	jul-20	707.181,00	2.986,00	710.167,00		710.167,00	32.687.459.733,00	No 298519 (29-mar-19)	28.125.503.661,00	171.592.963.394,00	83445 -11-nov-20	X						
25	OBRA	ago-20	28.889.346,00	121.977,00	29.011.323,00	6.355.656,00	22.655.667,00	32.681.104.077,00	No 298519 (29-mar-19)	28.102.847.994,00	171.563.952.071,00	85205 -18-nov-20	X						
	G predial	ago-20	22.484.034,00	4.271.966,00	26.756.000,00	4.946.488,00	21.809.512,00	32.676.157.589,00	No 298519 (29-mar-19)	28.081.038.482,00	171.537.196.071,00								
	AJUSTES	ago-20	1.534.777,00	6.480,00	1.541.257,00		1.541.257,00	32.676.157.589,00	No 298519 (29-mar-19)	28.079.497.225,00	171.535.654.814,00	86751 -23-nov-20	X						
26	OBRA	sep-20	54.773.468,00	231.266,00	55.004.734,00	12.050.163,00	42.954.571,00	32.664.107.426,00	No 298519 (29-mar-19)	28.036.542.654,00	171.480.650.080,00	86732 -23-nov-20	X						
	G predial	sep-20	40.337.815,00	7.664.185,00	48.002.000,00	8.874.319,00	39.127.681,00	32.655.233.107,00	No 298519 (29-mar-19)	27.997.414.973,00	171.432.648.080,00								
	A predial	sep-20	769.548.191,00	3.566.199,00	773.114.390,00	169.300.602,00	603.813.788,00	32.485.932.505,00	No 298519 (29-mar-19)	27.393.601.185,00	170.659.533.690,00								
27	OBRA	oct-20	155.624.769,00	657.082,00	156.281.851,00	34.237.449,00	122.044.402,00	32.451.695.056,00	No 298519 (29-mar-19)	27.271.556.783,00	170.503.251.839,00	89664 -30-nov-20	X						
	G predial	oct-20	18.512.185,00	3.517.315,00	22.029.500,00	4.072.681,00	17.956.819,00	32.447.622.375,00	No 298519 (29-mar-19)	27.253.599.964,00	170.481.222.339,00								
28	OBRA	nov-20	234.660.673,00	990.790,00	235.651.463,00	51.625.348,00	184.026.115,00	32.395.997.027,00	No 298519 (29-mar-19)	27.069.573.849,00	170.245.570.876,00	94118 -11-dic-20	X						
	G predial	nov-20	9.078.571,00	1.724.928,00	10.803.499,00	1.997.286,00	8.806.213,00	32.393.999.741,00	No 298519 (29-mar-19)	27.060.767.636,00	170.234.767.377,00								
	A predial	nov-20	6.629.192.271,00	30.720.647,00	6.659.912.918,00	1.458.422.299,00	5.201.490.619,00	30.935.577.442,00	No 298519 (29-mar-19)	21.859.277.017,00	163.574.854.459,00								
29	OBRA	dic-20	179.316.780,00	757.115,00	180.073.895,00	39.449.692,00	140.624.203,00	30.896.127.750,00	No 298519 (29-mar-19)	21.718.652.814,00	163.394.780.564,00	94495 -11-dic-20	X						
	G predial	dic-20	468.487,00	89.013,00	557.500,00		557.500,00	30.896.127.750,00	No 298519 (29-mar-19)	21.718.095.314,00	163.394.223.064,00								

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEP-MN1-N-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	2	DE	5
												FECHA			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO												DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER			
CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018												CONTRATISTA: CONCAV S.A.			
MES INFORME MENSUAL: febrero-2024												PROYECTO: VARIANTE SAN GIL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1022 del 2018												INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS			
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SHF		Observaciones
													SI	NO	
								ANTICIPO 14.6%							\$21.718.095.314
								ANTICIPO ACUMULADO 36.6%	Del Valor BÁSICO del Contrato						\$54.445.079.832
-	ANTICIPO	dic-20			21.718.095.314,00					0,00		115182 -23-dic-19	X		
															\$640.000.000
30	OBRA	ene-21	640.000.000,00		640.000.000,00		640.000.000,00	52.614.223.064,00	No 199120 (19-feb-20)	0,00	162.754.223.064,00	20556 -12-mar-21	X		Pago Fracción Acta Obra 30
					0,00		0,00			No 180321 (22-feb-21)					\$37.200.000.000
					0,00		0,00			No 180321 (22-feb-21)					\$29.036.647.539
30	OBRA	ene-21	385.112.301,00	4.328.252,00	389.440.553,00	379.291.551,00	10.149.002,00	52.234.931.513,00	No 180321 (22-feb-21)	37.189.850.998,00	162.364.782.511,00	20556 -12-mar-21	X		
	G predial	ene-21	16.591.807,00	3.152.443,00	19.744.250,00		19.744.250,00	52.234.931.513,00	No 180321 (22-feb-21)	37.170.106.748,00	162.345.038.261,00		X		
	A predial	ene-21	2.624.692.156,00	12.163.208,00	2.636.855.364,00		2.636.855.364,00	52.234.931.513,00	No 180321 (22-feb-21)	34.533.251.384,00	159.708.182.897,00		X		
	AJUSTES	ene-21	79.095.497,00	333.959,00	79.429.456,00		79.429.456,00	52.234.931.513,00	No 180321 (22-feb-21)	34.453.821.928,00	159.628.753.441,00	24655 -25-mar-21	X		
31	OBRA	feb-21	548.025.651,00	2.313.886,00	550.339.537,00	208.249.747,00	342.089.790,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	34.111.732.138,00	159.078.413.904,00	53148- 22-jun-21	X		
	G predial	feb-21	66.719.513,00	12.676.707,00	79.396.220,00		79.396.220,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	34.032.335.918,00	158.999.017.684,00		X		
	A predial	feb-21	101.580.744,00	470.740,00	102.051.484,00		102.051.484,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	33.930.284.434,00	158.896.966.200,00		X		
	S predial	feb-21	3.525.257,00	0,00	3.525.257,00		3.525.257,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	33.926.759.177,00	158.893.440.943,00		X		
	AJUSTES	feb-21	33.267.815,00	140.464,00	33.408.279,00		33.408.279,00	52.026.681.766,00	No 180321 (22-feb-21)	33.893.350.898,00	158.860.032.664,00	35465 -28-abr-21	X		
32	OBRA	mar-21	1.782.050.969,00	7.524.215,00	1.789.575.184,00	677.179.368,00	1.112.395.816,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.780.955.082,00	157.070.457.480,00	53074 -22-jun-21	X		
	G predial	mar-21	3.662.185,00	695.815,00	4.358.000,00		4.358.000,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.776.597.082,00	157.066.099.480,00		X		
	A predial	mar-21	224.324.848,00	1.039.554,00	225.364.402,00		225.364.402,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.551.232.680,00	156.840.735.078,00		X		
	S social	mar-21	5.553.098,00	0,00	5.553.098,00		5.553.098,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.545.679.582,00	156.835.181.980,00		X		
	AJUSTES	mar-21	119.672.040,00	505.282,00	120.177.322,00		120.177.322,00	51.349.502.398,00	No 180321 (22-feb-21)	32.425.502.260,00	156.715.004.658,00	43159 -21-may-21	X		
33	OBRA	abr-21	1.151.727.735,00	4.862.850,00	1.156.590.585,00	437.656.539,00	718.934.046,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	31.706.568.214,00	155.558.414.073,00	54227 -25-jun-21	X		
	G predial	abr-21	80.815.515,00	15.354.948,00	96.170.463,00		96.170.463,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	31.610.397.751,00	155.462.243.610,00		X		
	A predial	abr-21	1.415.541.393,00	6.559.826,00	1.422.101.219,00		1.422.101.219,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	30.188.296.532,00	154.040.142.391,00		X		
	S social	abr-21	39.043.929,00	0,00	39.043.929,00		39.043.929,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	30.149.252.603,00	154.001.098.462,00		X		
	G ambient	abr-21	17.381.172,00	73.387,00	17.454.559,00		17.454.559,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	30.131.798.044,00	153.983.643.903,00		X		
	AJUSTES	abr-21	78.089.238,00	329.710,00	78.418.948,00		78.418.948,00	50.911.845.859,00	No 180321 (22-feb-21)	30.053.379.096,00	153.905.224.955,00	50519 -15-jun-21	X		
34	OBRA	may-21	269.844.823,00	1.139.345,00	270.984.168,00	75.556.550,00	195.427.618,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	29.857.951.478,00	153.634.240.787,00	59572 -12-jul-21	X		
	G predial	may-21	28.581.513,00	5.430.487,00	34.012.000,00		34.012.000,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	29.823.939.478,00	153.600.228.787,00		X		
	A predial	may-21	514.630.966,00	2.384.875,00	517.015.841,00		517.015.841,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	29.306.923.637,00	153.083.212.946,00		X		
	S social	may-21	610.277.709,00	0,00	610.277.709,00		610.277.709,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	28.696.645.928,00	152.472.935.237,00		X		
	G ambient	may-21	2.677.407,00	11.305,00	2.688.712,00		2.688.712,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	28.693.957.216,00	152.470.246.525,00		X		
	AJUSTES	may-21	10.313.437,00	43.546,00	10.356.983,00		10.356.983,00	50.836.289.309,00	No 180321 (22-feb-21)	28.683.600.233,00	152.459.889.542,00	58947 -09-jul-21	X		
35	OBRA	jun-21	561.926.415,00	2.372.578,00	564.298.993,00	157.339.396,00	406.959.597,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.276.640.636,00	151.895.590.549,00	57872 -03-ago-21	X		
	G predial	jun-21	27.779.412,00	5.278.088,00	33.057.500,00		33.057.500,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.243.583.136,00	151.862.533.049,00		X		
	A predial	jun-21	3.636.725,00	16.853,00	3.653.578,00		3.653.578,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.239.929.558,00	151.858.879.471,00		X		
	S social	jun-21	77.016.641,00	0,00	77.016.641,00		77.016.641,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.162.912.917,00	151.781.862.830,00		X		
	G ambient	jun-21	2.376.775,00	10.035,00	2.386.810,00		2.386.810,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.160.526.107,00	151.779.476.020,00		X		
	AJUSTES	jun-21	37.140.907,00	156.817,00	37.297.724,00		37.297.724,00	50.678.949.913,00	No 180321 (22-feb-21)	28.123.228.383,00	151.742.178.296,00	67879 -04-ago-21	X		
36	OBRA	jul-21	333.408.743,00	1.407.726,00	334.816.469,00	93.354.448,00	241.462.021,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.881.766.362,00	151.407.361.827,00	82177 -08-sep-21	X		
	G predial	jul-21	99.897.899,00	18.980.601,00	118.878.500,00		118.878.500,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.762.887.862,00	151.288.483.327,00		X		
	A predial	jul-21	26.180.644,00	121.325,00	26.301.969,00		26.301.969,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.736.585.893,00	151.262.181.358,00		X		
	S predial	jul-21	143.317.159,00	0,00	143.317.159,00		143.317.159,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.593.268.734,00	151.118.864.199,00		X		
	S social	jul-21	90.536.139,00	0,00	90.536.139,00		90.536.139,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.502.732.595,00	151.028.328.060,00		X		
	G ambient	jul-21	2.515.242,00	10.620,00	2.525.862,00		2.525.862,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.500.206.733,00	151.025.802.198,00		X		
	AJUSTES	jul-21	21.638.640,00	91.363,00	21.730.003,00		21.730.003,00	50.585.595.465,00	No 180321 (22-feb-21)	27.478.476.730,00	151.004.072.195,00	82180 -08-sep-21	X		
37	OBRA	ago-21	558.832.454,00	2.359.515,00	561.191.969,00	159.267.249,00	401.924.720,00	50.426.328.216,00	No 180321 (22-feb-21)	27.076.552.010,00	150.442.880.226,00	96236 -14-oct-21	X		
	G predial	ago-21	1.425.210,00	270.790,00	1.696.000,00		1.696.000,00	50.426.328.216,00	No 180321 (22-feb-21)	27.074.856.010,00	150.441.184.226,00		X		
	S social	ago-21	92.684.618,00	0,00	92.684.618,00		92.684.618,00	50.426.328.216,00	No 180321 (22-feb-21)	26.982.171.392,00	150.348.499.608,00		X		
	G ambient	ago-21	2.014.780,00	8.507,00	2.023.287,00		2.023.287,00	50.426.328.216,00	No 180321 (22-feb-21)	26.980.148.105,00	150.346.476.321,00		X		
	AJUSTES	ago-21	38.873.107,00	164.131,00	39.037.238,00		39.037.238,00	50.426.328.216,00	No 180321 (22-feb-21)	26.941.110.867,00	150.307.439.083,00	96240 -14-oct-21	X		
38	OBRA	sep-21	831.282.687,00	3.509.860,00	834.792.547,00										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEP/MI-1-IN-15-FR-8					
										VERSIÓN		1					
										PÁGINA		3		DE		5	
										FECHA		27 (Día)		marzo (Mes)		2024 (Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO										DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER							
CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018										CONTRATISTA: CONCAV S.A.							
MES INFORME MENSUAL: febrero-2024										PROYECTO: VARIANTE SAN GIL							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1022 del 2018										INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS							
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																	
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIA	Indicar pago según reporte SHF		Observaciones		
													SI	NO			
41	OBRA	dic-21	894.219.576,00	3.775.594,00	897.995.170,00	257.535.238,00	640.459.932,00	49.659.503.183,00	No 180321 (22-feb-21)	23.864.070.813,00	146.463.573.996,00	124165 - 21-dic-21	X				
	G predial	dic-21	10.981.513,00	2.086.487,00	13.068.000,00		13.068.000,00	49.659.503.183,00	No 180321 (22-feb-21)	23.851.002.813,00	146.450.505.996,00		X				
	S social	dic-21	82.648.535,00	0,00	82.648.535,00		82.648.535,00	49.659.503.183,00	No 180321 (22-feb-21)	23.768.354.278,00	146.367.857.461,00		X				
	G ambient	dic-21	3.059.169,00	12.917,00	3.072.086,00		3.072.086,00	49.659.503.183,00	No 180321 (22-feb-21)	23.765.282.192,00	146.364.785.375,00		X				
	AJUSTES	dic-21	80.080.161,00	338.116,00	80.418.277,00		80.418.277,00	49.659.503.183,00	No 180321 (22-feb-21)	23.684.863.915,00	146.284.367.098,00	125061 - 22-dic-21	X				
42	OBRA	ene-22	2.199.498.802,00	9.286.773,00	2.208.785.575,00	633.455.655,00	1.575.329.920,00	49.026.047.528,00	No 180321 (22-feb-21)	22.109.533.995,00	144.075.581.523,00	27471 - 22-mar-22	X				
	G predial	ene-22	336.975,00	64.025,00	401.000,00		401.000,00	49.026.047.528,00	No 180321 (22-feb-21)	22.109.132.995,00	144.075.180.523,00		X				
	A predial	ene-22	73.856.283,00	342.261,00	74.198.544,00		74.198.544,00	49.026.047.528,00	No 180321 (22-feb-21)	22.034.934.451,00	144.000.981.979,00		X				
	S social	ene-22	72.584.817,00	0,00	72.584.817,00		72.584.817,00	49.026.047.528,00	No 180321 (22-feb-21)	21.962.349.634,00	143.928.397.162,00		X				
	G ambient	ene-22	1.620.738,00	6.843,00	1.627.581,00		1.627.581,00	49.026.047.528,00	No 180321 (22-feb-21)	21.960.722.053,00	143.926.769.581,00		X				
43	AJUSTES	ene-22	189.597.101,00	800.521,00	190.397.622,00		190.397.622,00	49.026.047.528,00	No 180321 (22-feb-21)	21.770.324.431,00	143.736.371.959,00	32772 - 01-abr-22	X				
	OBRA	feb-22	2.027.524.769,00	8.560.660,00	2.036.085.429,00	585.954.658,00	1.450.130.771,00	48.440.092.870,00	No 180321 (22-feb-21)	20.320.193.660,00	141.700.286.530,00	33941-05-abr-22	X				
	G predial	feb-22	77.463.445,00	14.718.055,00	92.181.500,00		92.181.500,00	48.440.092.870,00	No 180321 (22-feb-21)	20.228.012.160,00	141.608.105.030,00		X				
	A predial	feb-22	37.622.377,00	174.347,00	37.796.724,00		37.796.724,00	48.440.092.870,00	No 180321 (22-feb-21)	20.190.215.436,00	141.570.308.306,00		X				
	S social	feb-22	73.887.423,00	0,00	73.887.423,00		73.887.423,00	48.440.092.870,00	No 180321 (22-feb-21)	20.116.328.013,00	141.496.420.883,00		X				
44	G ambient	feb-22	1.474.506,00	6.226,00	1.480.732,00		1.480.732,00	48.440.092.870,00	No 180321 (22-feb-21)	20.114.847.281,00	141.494.940.151,00		X				
	AJUSTES	feb-22	179.300.924,00	767.048,00	180.057.972,00		180.057.972,00	48.440.092.870,00	No 180321 (22-feb-21)	19.934.789.309,00	141.314.882.179,00	36058-08-abr-22	X				
	OBRA	mar-22	967.006.521,00	4.082.916,00	971.089.437,00	280.431.891,00	690.657.546,00	48.159.660.979,00	No 180321 (22-feb-21)	19.244.131.763,00	140.343.792.742,00	36993-11-abr-22	X				
	G predial	mar-22	11.727.731,00	2.228.269,00	13.956.000,00		13.956.000,00	48.159.660.979,00	No 180321 (22-feb-21)	19.230.175.763,00	140.329.836.742,00		X				
	A predial	mar-22	1.485.375.708,00	6.883.448,00	1.492.259.156,00		1.492.259.156,00	48.159.660.979,00	No 180321 (22-feb-21)	17.737.916.607,00	138.837.577.686,00		X				
45	S social	mar-22	96.070.017,00	0,00	96.070.017,00		96.070.017,00	48.159.660.979,00	No 180321 (22-feb-21)	17.641.846.590,00	138.741.507.669,00		X				
	G ambient	mar-22	176.554,00	745,00	177.299,00		177.299,00	48.159.660.979,00	No 180321 (22-feb-21)	17.641.669.291,00	138.741.330.270,00		X				
	AJUSTES	mar-22	87.767.148,00	370.572,00	88.137.720,00		88.137.720,00	48.159.660.979,00	No 180321 (22-feb-21)	17.553.531.571,00	138.653.192.550,00	36862-11-abr-22	X				
	OBRA	abr-22	3.325.859.003,00	14.042.516,00	3.339.901.519,00	964.499.111,00	2.375.402.408,00	47.195.161.868,00	No 180321 (22-feb-21)	15.178.129.163,00	135.313.291.031,00	62841-15-jun-22	X				
	G predial	abr-22	26.007.563,00	4.941.437,00	30.949.000,00		30.949.000,00	47.195.161.868,00	No 180321 (22-feb-21)	15.147.180.163,00	135.282.342.031,00		X				
46	A predial	abr-22	4.636.588,00	21.487,00	4.658.075,00		4.658.075,00	47.195.161.868,00	No 180321 (22-feb-21)	15.142.522.088,00	135.277.683.968,00		X				
	S social	abr-22	75.113.380,00	0,00	75.113.380,00		75.113.380,00	47.195.161.868,00	No 180321 (22-feb-21)	15.067.408.708,00	135.202.570.578,00		X				
	G ambient	abr-22	884.048,00	3.733,00	887.781,00		887.781,00	47.195.161.868,00	No 180321 (22-feb-21)	15.066.520.927,00	135.201.682.795,00		X				
	AJUSTES	abr-22	274.754.354,00	1.160.074,00	275.914.428,00		275.914.428,00	47.195.161.868,00	No 180321 (22-feb-21)	14.790.606.499,00	134.925.768.367,00	68614- 01-jun-22	X				
	OBRA	may-22	2.489.970.736,00	10.513.210,00	2.500.483.946,00	722.091.513,00	1.778.392.433,00	46.473.070.355,00	No 180321 (22-feb-21)	13.012.214.066,00	132.425.284.421,00	72255- 12-jun-22	X				
47	G predial	may-22	34.756.723,00	6.603.777,00	41.360.500,00		41.360.500,00	46.473.070.355,00	No 180321 (22-feb-21)	12.970.853.566,00	132.383.923.921,00		X				
	A predial	may-22	21.917.871,00	101.571,00	22.019.442,00		22.019.442,00	46.473.070.355,00	No 180321 (22-feb-21)	12.948.834.124,00	132.361.904.479,00		X				
	S social	may-22	75.173.870,00	0,00	75.173.870,00		75.173.870,00	46.473.070.355,00	No 180321 (22-feb-21)	12.873.660.254,00	132.286.730.609,00		X				
	G ambient	may-22	416.230,00	1.757,00	417.987,00		417.987,00	46.473.070.355,00	No 180321 (22-feb-21)	12.873.242.267,00	132.286.312.622,00		X				
	AJUSTES	may-22	206.983.914,00	873.932,00	207.857.846,00		207.857.846,00	46.473.070.355,00	No 180321 (22-feb-21)	12.665.384.421,00	132.078.454.776,00	72252- 12-jun-22	X				
48	OBRA	jun-22	2.105.132.001,00	8.888.335,00	2.114.020.336,00	610.488.280,00	1.503.532.056,00	45.862.582.075,00	No 180321 (22-feb-21)	11.161.852.365,00	129.964.434.440,00	83339- 08-ago-22	X				
	G predial	jun-22	10.109.244,00	1.920.756,00	12.030.000,00		12.030.000,00	45.862.582.075,00	No 180321 (22-feb-21)	11.149.822.365,00	129.952.404.440,00		X				
	A predial	jun-22	2.534.859.790,00	11.746.811,00	2.546.606.701,00		2.546.606.701,00	45.862.582.075,00	No 180321 (22-feb-21)	8.603.215.664,00	127.405.797.739,00		X				
	S social	jun-22	93.767.003,00	0,00	93.767.003,00		93.767.003,00	45.862.582.075,00	No 180321 (22-feb-21)	8.509.448.661,00	127.312.030.736,00		X				
	G ambient	jun-22	6.704.720,00	28.309,00	6.733.029,00		6.733.029,00	45.862.582.075,00	No 180321 (22-feb-21)	8.502.715.632,00	127.305.297.707,00		X				
49	AJUSTES	jun-22	176.601.054,00	745.649,00	177.346.703,00		177.346.703,00	45.862.582.075,00	No 180321 (22-feb-21)	8.325.368.929,00	127.127.951.004,00	83347- 08-ago-22	X		\$8.163.352.461		
	OBRA	jul-22	2.659.305.102,00	11.228.177,00	2.670.533.279,00	797.791.531,00	1.872.741.748,00	45.064.790.544,00	No 180321 (22-feb-21)	6.452.627.181,00	124.457.417.725,00	103228- 23-sep-22	X				
	G predial	jul-22	186.555,00	35.445,00	222.000,00		222.000,00	45.064.790.544,00	No 180321 (22-feb-21)	6.452.405.181,00	124.457.195.725,00		X				
	A predial	jul-22	64.066.531,00	296.894,00	64.363.425,00		64.363.425,00	45.064.790.544,00	No 180321 (22-feb-21)	6.388.041.756,00	124.392.832.300,00		X				
	S social	jul-22	87.315.483,00	0,00	87.315.483,00		87.315.483,00	45.064.790.544,00	No 180321 (22-feb-21)	6.300.726.273,00	124.305.516.817,00		X				
50	G ambient	jul-22	7.585.810,00	32.029,00	7.617.839,00		7.617.839,00	45.064.790.544,00	No 180321 (22-feb-21)	6.293.108.434,00	124.297.898.978,00		X				
	AJUSTES	jul-22	253.981.485,00	1.072.366,00	255.053.851,00		255.053.851,00	45.064.790.544,00	No 180321 (22-feb-21)	6.038.064.583,00	124.042.845.127,00	105128- 29-sep-22	X				
	OBRA	ago-22	3.107.238.039,00	13.119.449,00	3.120.357.488,00	990.497.233,00	2.129.860.255,00	44.074.293.311,00	No 180321 (22-feb-21)	3.908.194.328,00	120.922.487.639,00	115649- 25-oct-22	X				
	G predial	ago-22	2.238.655,46	425.344,54	2.664.000,00		2.664.000,00	44.074.293.311,00	No 180321 (22-feb-21)	3.905.530.328,00	120.919.823.639,00		X				
	A predial	ago-22	220.280.937,00	1.020.814,00	221.301.751,00		221.301.751										

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO		MEP-MI-11-IN-15-FR-8					
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA		4		DE		5	
												FECHA		27 (Día)		marzo (Mes)		2024 (Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO												DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER							
CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018												CONTRATISTA: CONCAV S.A.							
MES INFORME MENSUAL: febrero-2024												PROYECTO: VARIANTE SAN GIL							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1022 del 2018												INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS							
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SHF		Observaciones				
													SI	NO					
52	OBRA	nov-22	3.353.722.666,00	14.160.162,00	3.367.882.828,00	1.039.654.026,00	2.328.228.802,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.383.233.568,00	104.208.581.131,00	137945- 16-dic-22	X						
	G prestal	nov-22	8.432.773,00	1.602.227,00	10.035.000,00		10.035.000,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.373.198.568,00	104.198.546.131,00		X						
	A prestal	nov-22	80.480.553,00	372.959,00	80.853.512,00		80.853.512,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.292.345.056,00	104.117.692.619,00		X						
	S social	nov-22	69.810.210,00	0,00	69.810.210,00		69.810.210,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.222.534.846,00	104.047.882.409,00		X						
	G ambient	nov-22	6.742.576,00	28.469,00	6.771.045,00		6.771.045,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	1.215.763.801,00	104.041.111.364,00		X						
	AJUSTES	nov-22	406.535.948,00	1.716.485,00	408.252.433,00		408.252.433,00	40.079.396.403,00	No. 179421 (22-feb-21)	807.511.368,00	103.632.858.931,00	137959- 16-dic-22	X						
53	OBRA	dic-22	1.592.782.236,00	6.725.081,00	1.599.507.317,00	493.762.493,00	1.105.744.824,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.567.717.704,00	102.033.351.614,00	137947- 16-dic-22	X		\$2.865.951.160				
	G prestal	dic-22	9.838.235,00	1.869.265,00	11.707.500,00		11.707.500,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.556.010.204,00	102.021.644.114,00		X						
	A prestal	dic-22	0,00	0,00	0,00		0,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.556.010.204,00	102.021.644.114,00		X						
	S social	dic-22	11.944.030,00	0,00	11.944.030,00		11.944.030,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.544.066.174,00	102.009.700.084,00		X						
	G ambient	dic-22	2.144.736,00	9.056,00	2.153.792,00		2.153.792,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	2.541.912.382,00	102.007.546.292,00		X						
	AJUSTES	dic-22	236.196.506,00	997.274,00	237.193.780,00		237.193.780,00	39.585.633.910,00	No. 179421 (22-feb-21)	0,00	101.770.352.512,00	137950- 16-dic-22	X						
								ANTICIPO 1.5%							\$2.304.718.602				
-	ANTICIPO	dic-22			2.304.718.602,00			ANTICIPO ACUMULADO 38.1%	Del Valor BÁSICO del Contrato	0,00			X		\$56.749.798.434				
54	OBRA	ene-23	5.320.954.376,00	22.466.252,00	5.343.420.628,00	2.341.219.925,00	3.002.200.703,00	39.549.132.587,00	No 193322 (08-feb-22)	33.537.799.297,00	96.426.931.884,00	24240- 13-mar-23	X		\$36.540.000.000				
	G prestal	ene-23	21.179.832,00	4.024.168,00	25.204.000,00		25.204.000,00	39.549.132.587,00	No 193322 (08-feb-22)	33.512.595.297,00	96.401.727.884,00		X						
	A prestal	ene-23	0,00	0,00	0,00		0,00	39.549.132.587,00	No 193322 (08-feb-22)	33.512.595.297,00	96.401.727.884,00		X						
	S social	ene-23	92.351.666,00		92.351.666,00		92.351.666,00	39.549.132.587,00	No 193322 (08-feb-22)	33.420.243.631,00	96.309.376.218,00		X						
	G ambient	ene-23	7.197.648,00	30.390,00	7.228.038,00		7.228.038,00	39.549.132.587,00	No 193322 (08-feb-22)	33.413.015.593,00	96.302.148.180,00		X						
	AJUSTES	ene-23	698.820.808,00	2.950.577,00	701.771.385,00		701.771.385,00	39.549.132.587,00	No 193322 (08-feb-22)	32.711.244.208,00	95.600.376.795,00	28634- 23-mar-23	X						
55	OBRA	feb-23	2.275.696.827,00	9.608.455,00	2.285.295.282,00	1.235.925.516,00	1.049.369.766,00	38.313.207.071,00	No 193322 (08-feb-22)	31.661.874.442,00	93.315.081.513,00	31071- 29-mar-23	X						
	G prestal	feb-23	5.183.613,00	984.886,00	6.168.499,00		6.168.499,00	38.313.207.071,00	No 193322 (08-feb-22)	31.655.705.943,00	93.308.913.014,00		X						
	A prestal	feb-23	0,00	0,00	0,00		0,00	38.313.207.071,00	No 193322 (08-feb-22)	31.655.705.943,00	93.308.913.014,00		X						
	S social	feb-23	38.641.747,00		38.641.747,00		38.641.747,00	38.313.207.071,00	No 193322 (08-feb-22)	31.617.064.196,00	93.270.271.267,00		X						
	G ambient	feb-23	2.449.386,00	10.342,00	2.459.728,00		2.459.728,00	38.313.207.071,00	No 193322 (08-feb-22)	31.614.604.468,00	93.267.811.539,00		X						
	AJUSTES	feb-23	285.872.104,00	1.207.015,55	287.079.119,55		287.079.119,55	38.313.207.071,00	No 193322 (08-feb-22)	31.327.525.348,45	92.980.732.419,45	37440- 17-abr-23	X						
56	OBRA	mar-23	3.242.580.734,00	13.690.896,43	3.256.271.630,43	1.750.993.596,00	1.505.278.034,43	36.562.213.475,00	No 193322 (08-feb-22)	29.822.247.314,02	89.724.460.789,02	52107 26-may-23	X						
	G prestal	mar-23	0,00	0,00	0,00		0,00	36.562.213.475,00	No 193322 (08-feb-22)	29.822.247.314,02	89.724.460.789,02		X						
	A prestal	mar-23	662.599,00	3.071,00	665.670,00		665.670,00	36.562.213.475,00	No 193322 (08-feb-22)	29.821.581.644,02	89.723.795.119,02		X						
	S social	mar-23	85.948.333,00		85.948.333,00		85.948.333,00	36.562.213.475,00	No 193322 (08-feb-22)	29.735.633.311,02	89.637.846.786,02		X						
	G ambient	mar-23	1.827.900,00	7.718,00	1.835.618,00		1.835.618,00	36.562.213.475,00	No 193322 (08-feb-22)	29.733.797.693,02	89.636.011.168,02		X						
	AJUSTES	mar-23	342.515.520,00	1.446.177,00	343.961.697,00		343.961.697,00	36.562.213.475,00	No 193322 (08-feb-22)	29.389.835.996,02	89.292.049.471,02	54877 05-jun-23	X						
57	OBRA	abr-23	4.095.512.757,00	17.292.165,00	4.112.804.922,00	2.211.576.889,00	1.901.228.033,00	34.350.636.586,00	No 193322 (08-feb-22)	27.488.607.963,02	85.179.244.549,02	54875 05-jun-23	X						
	G prestal	abr-23	15.418.067,00	2.929.433,00	18.347.500,00		18.347.500,00	34.350.636.586,00	No 193322 (08-feb-22)	27.470.260.463,02	85.160.897.049,02		X						
	A prestal	abr-23	314.638,00	1.458,00	316.096,00		316.096,00	34.350.636.586,00	No 193322 (08-feb-22)	27.469.944.367,02	85.160.580.953,02		X						
	S social	abr-23	82.113.050,00		82.113.050,00		82.113.050,00	34.350.636.586,00	No 193322 (08-feb-22)	27.387.831.317,02	85.078.467.903,02		X						
	G ambient	abr-23	1.827.900,00	7.718,00	1.835.618,00		1.835.618,00	34.350.636.586,00	No 193322 (08-feb-22)	27.385.995.699,02	85.076.632.285,02		X						
	AJUSTES	abr-23	454.445.023,00	1.918.768,00	456.363.791,00		456.363.791,00	34.350.636.586,00	No 193322 (08-feb-22)	26.929.631.908,02	84.620.268.494,02	56993 09-jun-23	X						
58	OBRA	may-23	4.319.809.849,00	18.239.197,00	4.338.049.046,00	1.339.141.053,00	2.998.907.993,00	33.011.495.533,00	No 193322 (08-feb-22)	23.930.723.915,02	80.282.219.448,02	76573 08-ago-23	X						
	G prestal	may-23		0,00	0,00		0,00	33.011.495.533,00	No 193322 (08-feb-22)	23.930.723.915,02	80.282.219.448,02		X						
	A prestal	may-23			0,00		0,00	33.011.495.533,00	No 193322 (08-feb-22)	23.930.723.915,02	80.282.219.448,02		X						
	S social	may-23	73.798.890,00		73.798.890,00		73.798.890,00	33.011.495.533,00	No 193322 (08-feb-22)	23.856.925.025,02	80.208.420.558,02		X						
	G ambient	may-23	3.278.034,00	13.841,00	3.291.875,00		3.291.875,00	33.011.495.533,00	No 193322 (08-feb-22)	23.853.633.150,02	80.205.128.683,02		X						
	AJUSTES	may-23	493.871.283,00	2.085.234,00	495.956.517,00		495.956.517,00	33.011.495.533,00	No 193322 (08-feb-22)	23.357.676.633,02	79.709.172.166,02	76583 08-ago-23	X						
59	OBRA	jun-23	3.556.325.886,00	15.015.598,00	3.571.341.484,00	1.102.461.025,00	2.468.880.459,00	31.909.034.508,00	No 193322 (08-feb-22)	20.888.796.174,02	76.137.830.682,02	76836 08-ago-23	X						
	G prestal	jun-23	4.995.798,00	949.202,00	5.945.000,00		5.945.000,00	31.909.034.508,00	No 193322 (08-feb-22)	20.882.851.174,02	76.131.885.682,02		X						
	A prestal	jun-23			0,00		0,00	31.909.034.508,00	No 193322 (08-feb-22)	20.882.851.174,02	76.131.885.682,02		X						
	S social	jun-23	69.924.267,00		69.924.267,00		69.924.267,00	31.909.034.508,00	No 193322 (08-feb-22)	20.812.926.907,02	76.061.961.415,02		X						
	G ambient	jun-23	7.631.764,00		7.631.764,00		7.631.764,00	31.909.034.508,00	No 193322 (08-feb-22)	20.805.295.143,02	76.054.329.651,02		X						
	AJUSTES	jun-23	507.918.717,00	2.144.546,00	510.063.263,00		510.063.263,00	31.909.034.508,00	No 193322 (08-feb-22)	20.295.231.880,02	75.544.266.388,02	80466 22-ago-23	X						
60	OBRA	jul-23																	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018

CONTRATISTA: CONCAI S.A.

MES INFORME MENSUAL: febrero-2024

PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1022 del 2018

INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
63	OBRA	oct-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.328.544.103,00	No 193322 (08-feb-22)	14.417.310.204,20	66.085.854.307,20	85476 22-nov-23	X		
	A predial	oct-23	1.676.141.671,00	7.767.486,00	1.683.909.157,00		1.683.909.157,00	28.328.544.103,00	No 193322 (08-feb-22)	12.733.401.047,20	64.401.945.150,20		X		
63A	OBRA	oct-23	5.696.213.045,00	24.050.677,00	5.720.263.722,00	1.765.826.044,00	3.954.437.678,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.778.963.369,20	58.681.681.428,20	86471 04-dic-23	X		
	G predial	oct-23	11.455.042,00	2.176.458,00	13.631.500,00		13.631.500,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.765.331.869,20	58.668.049.928,20		X		
	A predial	oct-23			0,00		0,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.765.331.869,20	58.668.049.928,20		X		
	S social	oct-23	84.202.193,00		84.202.193,00		84.202.193,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.681.129.676,20	58.583.847.735,20		X		
	G ambient	oct-23	0,00	0,00	0,00		0,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	8.681.129.676,20	58.583.847.735,20		X		
	AJUSTES	oct-23	846.394.153,00	3.573.664,00	849.967.817,00		849.967.817,00	26.562.718.059,00	No 193322 (08-feb-22)	7.831.161.859,20	57.733.879.918,20	87007 09-dic-23	X		
64	OBRA	nov-23	5.942.191.999,00	25.089.255,11	5.967.281.254,11	1.755.600.683,00	4.211.680.571,11	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.619.481.288,09	51.766.598.664,09	87513 11-dic-23	X		
	G predial	nov-23	5.048.739,00	959.261,00	6.008.000,00		6.008.000,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.613.473.288,09	51.760.590.664,09		X		
	A predial	nov-23	408.712.780,00	1.894.035,00	410.606.815,00		410.606.815,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.202.866.473,09	51.349.983.849,09		X		
	S social	nov-23	93.890.838,00		93.890.838,00		93.890.838,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.108.975.635,09	51.256.093.011,09		X		
	G ambient	nov-23	0,00	0,00	0,00		0,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	3.108.975.635,09	51.256.093.011,09		X		
	AJUSTES	nov-23	974.238.572,00	4.113.452,00	978.352.024,00		978.352.024,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	2.130.623.611,09	50.277.740.987,09	88823 15-dic-23	X		
65	OBRA	dic-23	995.574.784,00	4.203.538,00	999.778.322,00		999.778.322,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	1.130.845.289,09	49.277.962.665,09	88824 12-dic-23	X		
	G predial	dic-23	4.991.597,00	948.403,00	5.940.000,00		5.940.000,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	1.124.905.289,09	49.272.022.665,09		X		
	A predial	dic-23	934.251.616,00	4.329.459,00	938.581.075,00		938.581.075,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	186.324.214,09	48.333.441.590,09		X		
	S social	dic-23	84.557.310,00		84.557.310,00		84.557.310,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	101.766.904,09	48.248.884.280,09		X		
	G ambient	dic-23	4.659.271,00		4.659.271,00		4.659.271,00	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	97.107.633,09	48.244.225.009,09		X		
								ANTICIPO 0,04%							\$73.604.219
								ANTICIPO ACUMULADO 32,8%		Del Valor TOTAL del Contrato					\$56.823.402.653
-	ANTICIPO	dic-23			73.604.219,18				No 193322 (08-feb-22)		0,00	137950- 16-dic-22	X		
65	AJUSTES	dic-23	120.093.984,00	507.063,00	120.601.047,00		23.503.413,91	24.807.117.376,00	No 193322 (08-feb-22)	0,00	48.123.623.962,09	88825 25-dic-23	X		
	AJUSTES	ene-00					97.097.633,09	24.807.117.376,00	No 190522 (08-Feb-22)	11.924.588.190,91					\$12.021.685.824
66	OBRA	ene-24	11.335.870.217,00	47.862.563,00	11.383.732.780,00	10.500.000.000,00	883.732.780,00	14.307.117.376,00	No 1411523 (07-Dic-23)	420.985.822,00	36.739.891.182,09				\$1.304.718.602
	G predial	ene-24	3.049.580,00	579.420,00	3.629.000,00		3.629.000,00	14.307.117.376,00	No 1411523 (07-Dic-23)	417.356.822,00	36.736.262.182,09				
	A predial	ene-24			0,00		0,00	14.307.117.376,00	No 1411523 (07-Dic-23)	417.356.822,00	36.736.262.182,09				
	S social	ene-24	80.420.000,00		80.420.000,00		80.420.000,00	14.307.117.376,00	No 1411523 (07-Dic-23)	336.936.822,00	36.655.842.182,09				
	G ambient	ene-24	138.983.436,00	586.819,00	139.570.255,00		139.570.255,00	14.307.117.376,00	No 1411523 (07-Dic-23)	197.366.567,00	36.516.271.927,09				
	AJUSTES	ene-24	1.935.956.865,00	8.174.040,00	1.944.130.905,00	1.750.000.000,00	12.557.117.376,00	14.307.117.376,00	No 1411523 (07-Dic-23)	1.003.235.662,00	34.572.141.022,00				\$1.000.000.000
67	OBRA	feb-24	4.537.740.600,00	19.159.349,00	4.556.899.949,00	4.083.966.540,00	472.933.409,00	8.473.150.836,00	No 193423 (07-Dic-23)	530.002.253,00	30.013.941.073,09				
	G predial	feb-24	1.092.437,00	207.563,00	1.300.000,00		1.300.000,00	8.473.150.836,00	No 193423 (07-Dic-23)	529.002.253,00	30.013.941.073,09				
	A predial	feb-24	0,00		0,00		0,00	8.473.150.836,00	No 193423 (07-Dic-23)	529.002.253,00	30.013.941.073,09				
	S social	feb-24	83.411.935,00		83.411.935,00		83.411.935,00	8.473.150.836,00	No 193423 (07-Dic-23)	445.590.318,00	29.930.529.138,09				
	G ambient	feb-24	0,00	0,00	0,00		0,00	8.473.150.836,00	No 193423 (07-Dic-23)	445.590.318,00	29.930.529.138,09				
TOTALES			142.148.360.272,46	954.451.334,45	143.102.811.606,91	48.276.647.598,00	94.826.164.008,91	8.473.150.836,00		197.366.567,00	29.930.529.138,09				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	102.340.925.143,00	432.106.126,99	102.773.031.269,99
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			0,00
AJUSTES	12.031.002.394,00	50.797.564,92	12.081.799.958,92
DISEÑOS Y DISEÑOS	1.036.980.840,00	197.026.360,00	1.234.007.200,00
GESTIÓN FIDELIA (PREACTA)	23.237.004.613,46	273.481.076,54	23.510.485.690,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	3.243.792.256,00	0,00	3.243.792.256,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	258.655.026,00	1.040.206,00	259.695.232,00
VALOR TOTAL	142.148.360.272,46	954.451.334,45	143.102.811.606,91

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firm

Nombre: **ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL**

Director de obra

Matrícula No.: 25202-06369 CND

Firma

Firma:
Nombre: FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Nombre: FERNANDO A.
Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-090229 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor y Dirección Territorial.