

Fecha

2026-01-26

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR

BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LOS SANTOS DE LA VEREDA EL VERJÓN, LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR AP 2015-00761

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-688-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Carlos Santiago Munoz Pabon - Apoyo Principal, Laura Valentina Ojeda Gallardo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	98.98%
% EJECUTADO	82.85%
% VARIACIÓN	-16.13%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución, en fase de aprobaciones. A la fecha, presenta atraso para la fase de tramites ante terceros.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAL UG-ING	Contratista	No aplica
Contrato No.	IDU-688-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	\$ 2.499.951.074,00	Valor Inicial	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 2.711.747.587,00	Total Contrato	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 2.099.192.615,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	420 días	Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	641 días	Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	2024-05-30	Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	2026-05-09	Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	36	No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False

No. Empleos generados

0

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	98,98	82,85	\$ 2.684.195.100,50	\$ 2.246.583.053,08

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
RAI	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Redes de Acueducto y Alcantarillado	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Estructurales	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Suelos Geotécnica	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Ambiental -SST- Forestal	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Estudios Sociales	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Presupuesto	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Aprobaciones - Tránsito y Transporte	91.08	88.85	-2.23	No Aplica
Aprobaciones - Redes de Alcantarillado y Acueducto	100.0	0.0	-100.0	No Aplica
Aprobaciones - Redes de Acueducto	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Aprobaciones - Estudios Sociales	88.68	91.4	2.72	No Aplica
Aprobaciones - Estudios Ambiental-SST-Forestal	100.0	0.0	-100.0	No Aplica
Cronograma de obra	100.0	100.0	0.0	No Aplica