

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-1191-2023		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	25-02-2026		Periodo Informe	24-12-2025 - 22-01-2026	
Departamento	Bolívar		Municipio	Santa Rosa Del Sur	Comité	CAPRONE	Número acta	36		Número de proyectos	1	
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP		Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Elcy Esperanza Rodriguez Arias		Supervisor	ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO		
Interventor				Fiducia					Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato												
NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO SANTA ROSA, BOLÍVAR												
Alcance del Contrato												
NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO SANTA ROSA, BOLÍVAR												
Pólizas												
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		65-40-101074344		\$ 260.053.440		05-06-2024		24-04-2027		Seguros del Estado S.A.		
CUMPLIMIENTO		65-44-101227825		\$ 218.624.161		05-06-2024		23-04-2028		Seguros del Estado S.A.		
Fecha de suscripción	04-03-2024			Fecha acta de inicio	04-03-2024		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				08-04-2027	
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio		Fecha Fin		% Ponderado		% Avance	
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.				04-03-2024		24-03-2024		%1,5		%100	
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría.				25-03-2024		09-05-2024		%1,5		%100	
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				10-05-2024		09-07-2024		%1,5		%100	
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.				10-07-2024		07-11-2024		%1,5		%100	
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.				08-11-2024		08-12-2024		%1,5		%100	
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.				09-12-2024		08-01-2025		%1,5		%100	
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.				09-12-2024		07-02-2025		%1,5		%100	
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				09-12-2024		08-01-2025		%1,5		%100	
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra.				09-01-2025		28-02-2025		%1,5		%100	
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.				01-03-2025		16-03-2025		%1,5		%100	
Etapas 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.				17-03-2025		16-04-2025		%7		%100	

Cronograma												
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance						
Etapas 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		17-04-2025	11-07-2025	%7	%100						
Etapas 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		12-07-2025	11-08-2025	%7	%100						
Etapas 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.		12-08-2025	22-08-2025	%7	%100						
Etapas 2	Avance de obra del 10%		23-08-2025	22-09-2025	%7	%100						
Etapas 2	Avance de obra del 40%		23-09-2025	07-11-2025	%7	%100						
Etapas 2	Avance de obra del 60%		08-11-2025	22-01-2026	%7	%99,93						
Etapas 2	Avance de obra del 80%		23-01-2026	14-03-2026	%7	%0						
Etapas 2	Acta de recibo de obras.		15-03-2026	04-04-2026	%7	%0						
Etapas 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.		05-04-2026	09-06-2026	%7	%0						
Etapas 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		10-06-2026	09-08-2026	%3,75	%0						
Etapas 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito.		10-08-2026	08-12-2026	%3,75	%0						
Etapas 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.		09-12-2026	07-02-2027	%3,75	%0						
Etapas 3	Finalización de la ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.		08-02-2027	08-04-2027	%3,75	%0						
Fecha de terminación del contrato		03-03-2044		Fecha para liquidación contrato		30-08-2044		Termino legal para liquidación				
Número de otrosíes	1		Suspendido	NO		Desde						
						Hasta						
Resumen trámites jurídicos del contrato												
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle								
GGC-1191-2023-01		15-12-2024		NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO SANTA ROSA, BOLÍVAR								
Número de usuarios contratados			Número de usuarios replanteo actual	179		Número de usuarios energizados	0		Fecha acta energización de usuarios			
Avance contrato proyectado		%68,12		Avance contrato real		%64		Retraso contrato		%4,12		
Avance obra proyectado		% -34		Avance de obra real		%0,6		Retraso obra		% -34,6		

Ultimo informe Constratista	24-12-2025 - 22-01-2026	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	<p>Al presente informe se realizan las siguientes apreciaciones:</p> <p>1. El contrato de acuerdo al cronograma no presenta un atraso, de acuerdo al informe de la interventoría “En el periodo de corte, 1 al 31 de diciembre del año 2025 el avance acumulado ejecutado fue del 60.38%, correspondiente a \$273.098.633,91. frente a un 65.84% de avance programado que corresponde a \$ 449.369.248,96, por lo anterior, el contrato de obra presenta atraso del 5% con relación al cronograma de actividades, retraso corresponde a las fiestas del mes de diciembre en el municipio y que las actividades pendientes requieren de suspensión del servicio que por la temporada de diciembre no es posible realizar por el tema social.</p> <p>2. se tramita acta de modificación del cronograma del proyecto, de la actividad correspondiente al avance del 60 % hasta el día 22 de enero de 2025, sin que ello implique modificación del plazo de ejecución del contrato.</p> <p>3. El contratista de obra suspende actividades por la festividades de diciembre durante el periodo del 22 de diciembre al 5 de enero</p> <p>4. El O.R remite informe de interventoría y de fiducia del mes correspondiente.</p> <p>5. En el avance cualitativo técnico no se reporta el avance del contrato respecto al cronograma con el MME y el avance del contrato de obra</p> <p>6. A pesar que dentro de los costos directos, el ítem con mayor participación es la Medida, con el 64,65 % del valor del contrato y la instalacion de la misma presenta la</p>	Acciones a realizar – último informe	Validar los porcentajes de avance de obra ejecutada reportados por la interventoría y validar la cantidad de usuarios finales ejecutados
--	----------------------------	---	---	---	--

			menor ejecución, con 0,15 %, el avance del contrato reportado por la interventoria es del 60%, por tanto, se solicita validar los avances de obra reportados. 7. Dentro de los indicadores de los usuarios replanteados respecto a los programados se evidencia un incremento, sin embargo no se reportan usuarios nuevos		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	Valor Total del Contrato	\$ 1.093.120.805	Valor Total Pagado	\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
28-06-2024	1	Primer desembolso, recursos vigencia 2023 PRONE GGC 1191 - 2023		\$ 546.560.402	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se enviaron los Informes de Encargo Fiduciario de los contratos PRONE 2023 del mes de noviembre 2025 al Grupo de Supervisión. Se solicitó mediante correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. el estado de Avance de la Actividad No. 7 de la Etapa 2 de los contratos PRONE 2023, toda vez que la fecha de finalización de la misma es el 23 de diciembre de 2025. Se realizó la revisión y aprobación del informe del mes de septiembre en la plataforma AvanzaME	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se reiteró mediante correo electrónico al OR el envío de los anexos del Acta de Avance del cumplimiento de la Actividad No. 5 de la Etapa 2</p> <p>Se realizó la revisión de la solicitud del desembolso, así como los soportes presentados por el OR.</p> <p>Se dio trámite a la solicitud.</p> <p>Se realizó la revisión del diseño de la valla, se realizaron observaciones. El OR realizó los ajustes y se dio aval de cumplimiento.</p> <p>Se revisó el soporte de cumplimiento de la Actividad 6 de la Etapa 2 y se dio aval de cumplimiento.</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de octubre 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se realizó la revisión y se rechazó el informe correspondiente al mes de septiembre 2025. Se enviaron las observaciones al OR.</p>	03-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se reiteró mediante correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. el envío de la relación del personal técnico de interventoría asignado</p> <p>Se realizó la revisión de soportes de cumplimiento de la actividad 5 de la Etapa 2 del cronograma. Se envió correo al OR dando aval de cumplimiento</p> <p>Se realizó la revisión del diseño de las vallas y se enviaron las observaciones al OR.</p> <p>Se envió la comunicación No. 2-2025-045145 reiterando la Ejecución Presupuestal del contrato</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de septiembre al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se realizó la revisión de los soportes de cumplimiento de la Actividad 6 de la Etapa 2 del cronograma</p> <p>Se realizó la revisión de soporte de la solicitud del segundo de desembolso, se enviaron las observaciones al OR.</p>	05-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó la revisión del cronograma de obra del contrato enviado por el Operador de Red. Se encontraron observaciones las cuales fueron analizadas con los apoyos jurídicos.</p> <p>Se elaboró y envió comunicación No. 2-2025-039844 con las observaciones al cronograma de obra.</p> <p>Se reiteró mediante correo electrónico al OR el envío de la relación del personal técnico de interventoría asignado al contrato. Se envió correo electrónico al OR solicitando los soportes de cumplimiento las actividades 4 y 5 de la Etapa 2.</p> <p>Se realizó la revisión y aval de los soportes del cumplimiento de la actividad 4 de la Etapa 2.</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de agosto 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se revisó y aprobó el reporte en AvanzaME correspondiente al mes de julio 2025.</p>	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se elaboró y envió la comunicación No. 2-2025-036503 “Respuesta a comunicación 2025040000058241 - Cumplimiento Obligaciones Contractuales.</p> <p>Se realizó la revisión del informe del mes de julio, el cual se rechazó inicialmente y se notificó al OR.</p> <p>Se envió correo de seguimiento al OR sobre el cumplimiento de la Actividad 4 de la Etapa 2</p> <p>Se envió el Informe EF del mes de julio 2025 al Grupo de Supervisión.</p>	04-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se elaboraron y enviaron las comunicaciones No. 2-2025-029531 sobre la Ejecución presupuestal</p> <p>Se envió correo electrónico al OR dando aval de cumplimiento de la Actividad 2 de la Etapa 2</p> <p>Se envió el Informes EF del mes de junio 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se solicitó al Apoyo Jurídico, la revisión de la documentación aportada por el OR sobre la exclusividad del personal de Interventoría en los contratos.</p> <p>Se envió al OR el Acta de Terminación de la Etapa 1 suscrita entre las partes.</p> <p>Se realizó la revisión y aprobación del reporte en Avanzame correspondiente al mes de junio 2025. Se notificó al OR que se realizó la actividad</p>	02-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se elaboró y envió la comunicación No. 2-2025-021692 al OR</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de mayo 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se asistió a la reunión de Seguimiento realizada el 25 de junio de 2025 con el Operador de Red.</p> <p>Se elaboró el Informe de Supervisión de la plataforma Avanzame</p> <p>Se realizó la aprobación de los informes correspondientes al mes de abril y mayo 2025.</p>	03-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo a la Supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se revisó la documentación enviada por Caribemar del Costa S.A.S. E.S.P. para dar cumplimiento a las actividades 7 y 8 de la Etapa I</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de abril 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se envió correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. solicitando ponerse al día en el cargue de los reportes en la plataforma AvanzaME</p> <p>Se realizó la revisión del reporte correspondiente al mes de febrero y marzo 2025</p> <p>Se realizó la Reunión de Seguimiento con el Operador de Red</p>	03-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió a la Supervisión el estado actual del contrato y se diligenció en el enlace enviado la la información solicitada</p> <p>Se revisó la fecha fin del contrato indicada en el cronograma vigente.</p> <p>Se envió al apoyo jurídico la información sobre el estado de ejecución.</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de marzo 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se envió comunicación No. 2-2025-012815 Respuesta a comunicaciones cumplimiento de actividades No. 7, 8, 9 y 11 Etapa 1 contratos PRONE 2023 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.</p> <p>Se envió a la Coordinación de la Supervisión el Acta de Cronograma y Seguimiento del contrato</p> <p>Se envió comunicación No. 2-2025-012476 Aclaración Frente a la Existencia de Comunidades Étnicas en los Barrios PRONE 2023 a la Alcaldía de Santa Rosa.</p>	02-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Se realizó revisión soporte enviado por el OR dando cumplimiento a la Act. 1 Etapa 2 del cronograma</p> <p>Se envió información a la Coordinación de la Supervisión del estado del cumplimiento de las actividades del cronograma</p> <p>Se envió correo electrónico al OR sobre el Cumplimiento de actividades en mora de cumplimiento o próximas a vencer.</p> <p>Se envió Informe EF del mes de febrero 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se envió al apoyo jurídico el cronograma vigente.</p> <p>Se revisaron los soportes enviados por OR. para el cumplimiento de las actividades 7, 8 y 9. Se proyectó respuesta al informe enviado por el OR.</p> <p>Se cargó documentación solicitada por la OCI del contrato en el enlace suministrado. Se diligenció el Excel con la información sobre su estado</p> <p>El OR realizó el cargue del reporte del mes enero 2025, se rechazó 2 veces. Pendiente cargue con el ajuste según observaciones.</p> <p>Se proyectó solicitud de confirmación por parte del ET sobre la presencia grupos étnicos en el proyecto</p>	01-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se reiteró a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P., el envío del Alcance de la “Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto”</p> <p>Se realizó la revisión y aprobación del informe cargado en AvanzaME correspondiente al mes diciembre 2024.</p> <p>El OR se encuentra al día con el cronograma.</p>	04-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Se asistió a la reunión de seguimiento con el OR.</p> <p>Al mes de octubre, el OR se encuentra al día con las actividades del cronograma.</p> <p>No ha realizado el reporte del mes de noviembre en el aplicativo.</p> <p>Se envió el Informe del Encargo del Fiduciario al Grupo de Supervisión.</p> <p>El OR solicitó participación por parte del MME a una reunión con la comunidad, ya que los usuarios manifiestan estar en desacuerdo con la instalación del sistema de medida avanzada; adicionalmente, el OR indica que la actividad de Socialización culmina el 08 de enero de 2025 . Debido al cierre presupuestal no se pudo programar la visita, por lo que se le indicó al OR, que teniendo en cuenta esto y el vencimiento de la actividad, desde la Supervisión se queda a la espera de los documentos que permitan si consideran viable la suscripción del Acta de Cronograma.</p>	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario mes octubre 2024.</p> <p>Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023 y se enviaron observaciones al OR. De igual forma se solicitó el aval por parte de la interventoría del Pliego de contratación de obra</p>	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió al correo del Grupo de Supervisión los Informes Encargo Fiduciario de los contratos PRONE 2023 mes septiembre 2024. Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023. Se dio visto bueno al memorando del Otrosí No. 1 Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de obra de los contratos PRONE 2023 y se enviaron las observaciones al Operador de Red. Se actualizó el cronograma en la plataforma AvanzaME según el acta de cronograma y seguimiento.	06-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró el Acta de Cronograma y Seguimiento Se elaboró el Informe Técnico del otrosí No.1 Se envió comunicación a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, indicando la modificación del cronograma mediante Acta de cronograma y Seguimiento, así como el trámite del otrosí No. 1 para la modificación de la Clausula Cuarta.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-026067 a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P solicitando la suscripción del Acta de cronograma Se envió al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario Se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de julio 2024 Se elaboró el modelo de Informe Técnico para el otrosí No.1 Se elaboró el modelo de acta de cronograma actualizado	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó el actas de cronograma ajustado y se envió al OR para su suscripción, previa revisión por parte de los apoyos jurídicos.</p> <p>Se enviaron los certificados de parafiscales correspondientes desde el mes de noviembre de 2023 a mayo 2024 al apoyo financiero.</p> <p>A solicitud de la Coordinación Jurídica se realizó archivo en Excel relacionando las vigencias y desembolsos, el cual fue enviado a los apoyos jurídicos.</p> <p>Se realizó la revisión de los informes correspondientes al mes de marzo, abril, mayo y junio 2024.</p> <p>Se asistió a la reunión de seguimiento de los contratos PRONE 2023 con Caribemar realizada el 29 de julio de 2024.</p>	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió al área financiera la solicitud del Primer Desembolso.</p> <p>Se actualizó el Informe Técnico del otrosí No. 1 para la modificación de la Cláusula Cuarta atendiendo las observaciones realizadas por la Coordinación Jurídica</p> <p>Se realizó reunión con el OR para indicarle la necesidad de ajustar el cronograma modificando los tiempos para garantizar que las actividades 5 y 6 de la etapa 2 se ejecuten dentro de las vigencias presupuestales, manteniendo el tiempo de la Fase.</p> <p>Se solicitó al OR realizar el reporte en la plataforma Avanzame los avances correspondientes al mes de abril y mayo.</p>	29-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
<p>Se envió comunicación No. 2-2024-013578 solicitando el cumplimiento Actividades Anexo 2 – Cronograma.</p> <p>Se envió comunicación No. 2-2024-016462 enviando el diseño de la Valla Informativa.</p> <p>Se realizó el Informe Técnico para la modificación de la Cláusula Cuarta acorde a lo observado por el área financiera para el trámite ante GGC.</p> <p>Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de interventoría , una vez se encontró conforme con las observaciones se le envió correo al OR dando cumplimiento.</p> <p>Se proyectó y se envió al área financiera la solicitud del primer desembolso para su revisión y visto bueno.</p>	04-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo