

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-1201-2023	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	25-02-2026	Periodo Informe	24-12-2025 - 22-01-2026
Departamento	Sucre	Municipio	Sincelejo	Comité	CAPRONE	Número acta	36	Número de proyectos	1
Contratista	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Kelly Michelle Orozco	Supervisor	ANA MARIA CAIRASCO AGUDELO		
Interventor		Fiducia		Encargo Fiduciario					
Objeto del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL LA PALMA SECTOR BERTIOMAR DEL MUNICIPIO SINCELEJO, SUCRE									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL LA PALMA SECTOR BERTIOMAR MINICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	6544101228176	\$ 421.186.524	08-02-2024	14-01-2028	Seguros del Estado S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	6540101074444	\$ 390.000.000	08-02-2024	14-01-2027	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	6544101228176	\$ 421.186.524	27-05-2024	20-03-2028	Seguros del Estado S.A.				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	6540101074444	\$ 390.000.000	27-05-2024	21-03-2027	Seguros del Estado S.A.				
Fecha de suscripción	04-03-2024	Fecha acta de inicio	04-03-2024	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			06-03-2027		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		04-03-2024	24-03-2024	%1,5	%100			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría.		25-03-2024	09-05-2024	%1,5	%100			
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		10-05-2024	09-07-2024	%1,5	%100			
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría.		10-07-2024	07-11-2024	%1,5	%100			
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		08-11-2024	08-12-2024	%1,5	%100			
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		09-12-2024	08-01-2025	%1,5	%100			
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		09-12-2024	08-01-2025	%1,5	%100			
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		09-12-2024	08-01-2025	%1,5	%119			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra.		09-01-2025	18-02-2025	%1,5	%100			

Cronograma												
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance						
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		19-02-2025	11-03-2025	%1,5	%100						
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		12-03-2025	11-04-2025	%7	%100						
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		12-04-2025	11-07-2025	%7	%100						
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		12-07-2025	11-08-2025	%7	%100						
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.		12-08-2025	22-08-2025	%7	%100						
Etapa 2	Avance de obra del 10%		23-08-2025	22-09-2025	%7	%100						
Etapa 2	Avance de obra del 40%		23-09-2025	07-11-2025	%7	%100						
Etapa 2	Avance de obra del 60%		08-11-2025	22-01-2026	%7	%94						
Etapa 2	Avance de obra del 80%		23-01-2026	14-03-2026	%7	%0						
Etapa 2	Acta de recibo de obras		15-03-2026	04-04-2026	%7	%0						
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.		05-04-2026	09-06-2026	%7	%0						
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		10-06-2026	09-08-2026	%3,75	%0						
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito.		10-08-2026	08-12-2026	%3,75	%0						
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.		09-12-2026	03-02-2027	%3,75	%0						
Etapa 3	Finalización de la ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.		04-02-2027	06-03-2027	%3,75	%0						
Fecha de terminación del contrato		03-03-2044		Fecha para liquidación contrato		30-08-2044		Termino legal para liquidación				
Número de otrosíes	1		Suspendido		NO		Desde					
							Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato												
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle								
GGC-1201-2023-01		11-12-2024		Modificar la Cláusula Cuarta - Forma y Condiciones de Desembolso de los recursos.								
Número de usuarios contratados			Número de usuarios replanteo actual	383		Número de usuarios energizados	0		Fecha acta energización de usuarios			
Avance contrato proyectado		%68,12		Avance contrato real		%56,52		Retraso contrato		%11,6		
Avance obra proyectado		% -39		Avance de obra real		%0,56		Retraso obra		% -39,56		

Ultimo informe Constratista	24-12-2025 - 22-01-2026	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	<p>Al presente informe se realizan las siguientes apreciaciones:</p> <p>1. El contrato de acuerdo al cronograma no presenta un atraso, de acuerdo al informe de la interventoría “En el periodo de corte, 1 al 31 de diciembre del año 2025 el avance acumulado ejecutado fue del 56.40%, frente a un 73.07% de avance programado del contrato de obra, en este sentido el contrato de obra presenta un atraso del 16.67%</p> <p>2. El proyecto registra una diferencia acumulada aproximada de \$ 687.060.989, resultado de variaciones entre las cantidades suministradas, ejecutadas y los ajustes técnicos realizados durante la obra. Pendiente conciliar las cantidades finales y garantizar la coherencia entre lo ejecutado, lo suministrado y lo contractualmente establecido.</p> <p>3. La percepción general de la comunidad frente al proyecto es positiva</p> <p>4. El avance financiero es de \$255.876.219 que corresponde al 28,30% del contrato a pesar que el avance de obra corresponde al 56:40%, el avance financiero proyectado es de \$904.103.267</p> <p>5. El O.R remite informe de interventoría y de fiducia del mes correspondiente.</p> <p>6. En los indicadores el % de avance de obra del contratista reportado es del 0.14%</p> <p>7. En los indicadores de replanteo de los usuarios se evidencia una cantidad mayo a la programada, sin embargo no se reportan usuarios nuevos</p> <p>8. Se evidencia que la mayor participación del presupuesto corresponde a la Medida que es</p>	Acciones a realizar – último informe	<p>alcanzar un 60 % de avance al 22 de enero de 2026 para dar cumplimiento a la actividad 7 de la etapa 2 del cronograma</p> <p>Revisar y validar el procedimiento de la interventoría para el calculo del avance de obra, toda vez que se debe contemplar las actividades ejecutadas al 100%</p>
--	----------------------------	---	---	---	---

			equivalente al 70,15 % del presupuesto, sin embargo a la fecha no se ha instalado medida y el avance reportado por la interventoría es del 56.40%		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	Valor Total del Contrato	\$ 2.105.932.619	Valor Total Pagado	\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
24-06-2024	1	Primer desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 1.052.966.310	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se enviaron los Informes de Encargo Fiduciario de los contratos PRONE 2023 del mes de noviembre 2025 al Grupo de Supervisión. Se solicitó mediante correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. el estado de Avance de la Actividad No. 7 de la Etapa 2 de los contratos PRONE 2023, toda vez que la fecha de finalización de la misma es el 23 de diciembre de 2025. Se realizó la revisión y aprobó el informe del mes de octubre en la plataforma AvanzaME	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se reiteró mediante correo electrónico al OR el envío de los anexos del Acta de Avance del cumplimiento de la Actividad No. 5 de la Etapa 2</p> <p>Se realizó la revisión de la solicitud del desembolso, así como los soportes presentados por el OR.</p> <p>Se dio trámite a la solicitud.</p> <p>Se realizó la revisión del diseño de la valla, se realizaron observaciones. El OR realizó los ajustes y se dio aval de cumplimiento.</p> <p>Se revisó el soporte de cumplimiento de la Actividad 6 de la Etapa 2 y se dio aval de cumplimiento.</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de octubre 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de septiembre 2025</p>	03-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se reiteró mediante correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. el envío de la relación del personal técnico de interventoría asignado</p> <p>Se realizó la revisión de soportes de cumplimiento de la actividad 5 de la Etapa 2 del cronograma. Se envió correo al OR dando aval de cumplimiento</p> <p>Se realizó la revisión del diseño de las vallas y se enviaron las observaciones al OR.</p> <p>Se envió la comunicación No. 2-2025-045149 reiterando la Ejecución Presupuestal del contrato</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de septiembre al Grupo de Supervisión.</p>	05-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó la revisión del cronograma de obra del contrato enviado por el Operador de Red. Se encontraron observaciones las cuales fueron analizadas con los apoyos jurídicos.</p> <p>Se elaboró y envió comunicación No. 2-2025-039844 con las observaciones al cronograma de obra.</p> <p>Se reiteró mediante correo electrónico al OR el envío de la relación del personal técnico de interventoría asignado al contrato. Se envió correo electrónico al OR solicitando los soportes de cumplimiento las actividades 4 y 5 de la Etapa 2.</p> <p>Se realizó la revisión y aval de los soportes del cumplimiento de la actividad 4 de la Etapa 2.</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de agosto 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se revisó y aprobó l reporte en AvanzaME correspondiente al mes de julio 2025.</p>	03-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se elaboró y envió la comunicación No. 2-2025-036503 “Respuesta a comunicación 2025040000058241 - Cumplimiento Obligaciones Contractuales.</p> <p>Se envió correo de seguimiento al OR sobre el cumplimiento de la Actividad 4 de la Etapa 2</p> <p>Se envió el Informe EF del mes de julio 2025 al Grupo de Supervisión.</p>	04-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se elaboraron y enviaron las comunicaciones No. 2-2025-029264 sobre la Ejecución presupuestal</p> <p>Se envió correo electrónico al OR dando aval de cumplimiento de la Actividad 2 de la Etapa 2</p> <p>Se envió el Informes EF del mes de junio 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se solicitó al Apoyo Jurídico, la revisión de la documentación aportada por el OR sobre la exclusividad del personal de Interventoría en los contratos.</p> <p>Se envió al OR el Acta de Terminación de la Etapa 1 suscrita entre las partes.</p> <p>Se realizó la revisión y aprobación del reporte en Avanzame correspondiente al mes de junio 2025. Se notificó al OR que se realizó la actividad</p>	02-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se elaboró y envió la comunicación No. 2-2025-021692 al OR</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de mayo 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se asistió a la reunión de Seguimiento realizada el 25 de junio de 2025 con el Operador de Red.</p> <p>Se elaboró el Informe de Supervisión de la plataforma Avanzame</p> <p>Se realizó la aprobación de los informes correspondientes al mes de abril y mayo 2025.</p>	03-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo a la Supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se revisó la documentación enviada por Caribemar del Costa S.A.S. E.S.P. para dar cumplimiento a las actividades 7 y 8 de la Etapa I</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de abril 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se envió correo electrónico a Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. solicitando ponerse al día en el cargue de los reportes en la plataforma AvanzaME</p> <p>Se realizó la revisión del reporte correspondiente al mes de febrero y marzo 2025</p> <p>Se realizó la Reunión de Seguimiento con el Operador de Red</p>	03-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió a la Supervisión el estado actual del contrato y se diligenció en el enlace enviado la la información solicitada</p> <p>Se revisó la fecha fin del contrato indicada en el cronograma vigente.</p> <p>Se envió al apoyo jurídico la información sobre el estado de ejecución.</p> <p>Se envió el Informe de Encargo Fiduciario del mes de marzo 2025 al Grupo de Supervisión.</p> <p>Se envió comunicación No. 2-2025-012815 Respuesta a comunicaciones cumplimiento de actividades No. 7, 8, 9 y 11 Etapa 1 contratos PRONE 2023 a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.</p> <p>Se envió a la Coordinación de la Supervisión el Acta de Cronograma y Seguimiento del contrato</p>	02-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se reiteró a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P., el envío del Alcance de la "Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto"</p> <p>Se realizó la revisión y aprobación del informe cargado en AvanzaME correspondiente al mes diciembre 2024.</p> <p>El OR se encuentra al día con el cronograma.</p>	04-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se asistió a la reunión de seguimiento con el OR. Al mes de octubre, el OR se encuentra al día con las actividades del cronograma. No ha realizado el reporte del mes de noviembre en el aplicativo. Se envió el Informe del Encargo del Fiduciario al Grupo de Supervisión.	17-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario mes octubre 2024. Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023 y se enviaron observaciones al OR. De igual forma se solicitó el aval por parte de la interventoría del Pliego de contratación de obra	05-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió al correo del Grupo de Supervisión los Informes Encargo Fiduciario de los contratos PRONE 2023 mes septiembre 2024. Se realizó la revisión de la documentación enviada por Caribemar de la Costa para dar cumplimiento de la Actividad 5 de la etapa 1 del cronograma de los contratos PRONE 2023. Se dio visto bueno al memorando del Otrosí No. 1 Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de obra de los contratos PRONE 2023 y se enviaron las observaciones al Operador de Red. Se actualizó el cronograma en la plataforma AvanzaME según el acta de cronograma y seguimiento.	06-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró el Acta de Cronograma y Seguimiento Se elaboró el Informe Técnico del otrosí No.1 Se envió comunicación a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, indicando la modificación del cronograma mediante Acta de cronograma y Seguimiento, así como el trámite del otrosí No. 1 para la modificación de la Clausula Cuarta.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió la comunicación No. 2-2024-026071 a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P solicitando la suscripción del Acta de cronograma</p> <p>Se envió al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario</p> <p>Se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de julio 2024</p> <p>Se elaboró el modelo de Informe Técnico para el otrosí No.1</p> <p>Se elaboró el modelo de acta de cronograma actualizado</p>	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó el actas de cronograma ajustado y se envió al OR para su suscripción, previa revisión por parte de los apoyos jurídicos.</p> <p>Se enviaron los certificados de parafiscales correspondientes desde el mes de noviembre de 2023 a mayo 2024 al apoyo financiero.</p> <p>A solicitud de la Coordinación Jurídica se realizó archivo en Excel relacionando las vigencias y desembolsos, el cual fue enviado a los apoyos jurídicos.</p> <p>Se realizó la revisión de los informes correspondientes al mes de marzo, abril, mayo y junio 2024.</p> <p>Se asistió a la reunión de seguimiento de los contratos PRONE 2023 con Caribemar realizada el 29 de julio de 2024.</p>	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió al área financiera la solicitud del Primer Desembolso. Se actualizó el Informe Técnico del otrosí No. 1 para la modificación de la Cláusula Cuarta atendiendo las observaciones realizadas por la Coordinación Jurídica</p> <p>Se realizó reunión con el OR para indicarle la necesidad de ajustar el cronograma modificando los tiempos para garantizar que las actividades 5 y 6 de la etapa 2 se ejecuten dentro de las vigencias presupuestales, manteniendo el tiempo de la Fase.</p> <p>Se solicitó al OR realizar el reporte en la plataforma Avanzame los avances correspondientes al mes de abril y mayo.</p>	29-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se envió comunicación No. 2-2024-013578 solicitando el cumplimiento Actividades Anexo 2 – Cronograma.</p> <p>Se envió comunicación No. 2-2024-016462 enviando el diseño de la Valla Informativa.</p> <p>Se realizó el Informe Técnico para la modificación de la Cláusula Cuarta acorde a lo observado por el área financiera para el trámite ante GGC.</p> <p>Se realizó la revisión de los pliegos de contratación de interventoría , una vez se encontró conforme con las observaciones se le envió correo al OR dando cumplimiento.</p> <p>Se proyectó y se envió al área financiera la solicitud del primer desembolso para su revisión y visto bueno.</p>	04-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo