

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 12

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Ing. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
GRUPO GRANDES PROYECTOS REGIONALES 5
Ing. FELIPE ANDRES VACA CORTES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISOR N° 28 DEL CTO. Nro. 1030 DE 2022
Periodo:	Diciembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 3172 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía RIO VIEJO - TIQUISIO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Construcción de vía en concreto asfáltico, que comprende un tramo vial de 17.6 kilómetros lineales según presupuesto, cumpliendo con las especificaciones técnicas según el diseño INVIAS.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2678 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRU VÍAS	NIT:	901.715.685-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCION S.A.S. 30% - SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S. 40% - MOSEL S.A.S. 10% - DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA 20%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 12

	MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.	
FECHA DE INICIO:	Agosto 18 de 2023	
VALOR INICIAL:	CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS \$ 106.440.000.000,00 M/CTE.	
VALOR ADICIONES:	\$ 9.000.000.000 M/CTE.	
ADICIÓN 1:	\$ 9.000.000.000 M/CTE.	
ADICIÓN NN:	1	
VALOR ACTUAL:	\$ 115.440.000.000,00 M/CTE.	
ANTICIPO	N.A.	
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.	
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.	
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.	
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2029	
SUSPENSION No. 1	N/A	
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	N/A	
REINICIO	N/A	
TOTAL PRÓRROGAS:	0	
PRÓRROGA 1:	N/A	
PRÓRROGA 2:		
PRÓRROGA N:		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2029	

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022	11		\$900.000.000,00	\$900.000.000,00	\$0
	2023	11		\$9.530.000.000,00	\$9.530.000.000,00	\$0
	2024	11		\$9.830.000.000,00	\$8.552.126.020,16	\$0
	ADICION		1	\$9.000.000.000,00	\$9.000.000.000,00	\$0
	2025	11		\$10.110.000.000,00	\$9.433.772.094,00	\$676.227.906,00
TOTAL				\$39.370.000.000,00	\$37.415.898.114,00	\$676.227.906,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 12

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 1	\$ 5.983.455.865,00	N/A	N/A	\$ 5.983.455.865,00
ACTA DE OBRA 2 P1	\$ 4.446.544.135,00	N/A	N/A	\$ 4.446.544.135,00
ACTA DE OBRA 2 P2	\$ 723.052.717,16	N/A	N/A	\$ 723.052.717,16
ACTA DE AJUSTE 1	\$ 521.949.905,00	N/A	N/A	\$ 521.949.905,00
ACTA DE AJUSTE 2	\$ 456.862.106,00	N/A	N/A	\$ 456.862.106,00
ACTA DE OBRA 3	\$ 8.538.467.150,00	N/A	N/A	\$ 8.538.467.150,00
ACTA DE AJUSTE 3	\$ 402.627.160,00	N/A	N/A	\$ 402.627.160,00
ACTA DE OBRA 4	\$ 6.850.26.292,00	N/A	N/A	\$ 6.850.261.292,00
ACTA DE AJUSTE 4	\$ 676.586.716,00	N/A	N/A	\$ 676.586.716,00
ACTA DE OBRA 5	\$ 6.064.027.226,00	N/A	N/A	\$ 6.064.027.226,00
ACTA DE OBRA 6	\$ 4.029.937.821,00	N/A	N/A	\$ 4.029.937.821,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría CTO No. 1030 de 2022 DEL 08 DE AGOSTO DE 2023 para el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, 50,426% relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 80.714.245.729</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$39.370.000.003</u>	<u>48,777%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$40.701.301.566</u>	<u>50,426%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$216.490.000</u>	<u>0,268%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$40.701.301.566</u>	<u>50,426%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 12

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 48,777%

Meta física ejecutada: 50,426%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
16/07/2025	2	ACTA FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/08/2025	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/05/2025	3	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 12

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2023	1	ADICION	APROBADO
21/11/2024	1	MODIF.	APROBADO
13/08/2025	2	MODIF.	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18-08-2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/07/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	2.026.000.000	400049004	09/06/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	4.052.000.000	400049004	09/06/2023	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	6.078.000.000	400049004	31/12/2024	31/12/2029
Calidad	77.286.930	400049004	09/06/2023	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	852.945.000	400049003	09/06/2023	31/12/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 12

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCV-2678-334	DIC 01-2025	SMA	CV-2678-334 Respuesta oficio 998-CCV-335-2423 Prueba de carga
CCV-2678-335	DIC 03-2025	SMA	CCV-2678-335 Informe de obra No.28

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1030 de 2022		
CONTRATISTA:	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	NIT:	860032057-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con un porcentaje de participación del 100%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 12

	EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".	
FECHA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2023	GRUPO GRANDES PROYECTOS REGIONALES 5
VALOR INICIAL:	\$11.786.576.213 M/CTE	
VALOR ADICIONES:	N/A	
ADICIÓN 1:	N/A	
ADICIÓN N:		
VALOR ACTUAL:	\$ 11.786.576.213 M/CTE	
ANTICIPO	\$ 1.311.431.011 M/CTE	
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.311.000.000 M/CTE	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 1.311.000.000 M/CTE	
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 980.713,35 M/CTE	
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.310.019.286,65 M/CTE	
PLAZO INICIAL:	31/12/2029	
TOTAL, PRÓRROGAS:	0	
PRÓRROGA 1:	N/A	
PRÓRROGA 2:		
SUSPENSION 1		
REANUDACIÓN		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2029	

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
694122	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$1.311.431.011,00	0	\$1.311.431.011,00
658923	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$315.152.004	\$315.152.004	\$0
658923	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$542.942.800	\$542.942.800	\$0
204324	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-	\$1.090.052.785	\$1.086.327.001	\$3.725.783,25

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 12

			02			
156225	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$1.123.238.636	\$523.425.511	\$599.813.125,25

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 28	\$144.875.900,00	\$27.526.421,00	\$20.876.617,00	\$151.525.704,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 29, para el período del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, el contrato de Interventoría reporta un avance del 25,539%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 11.786.576.213,00 100 %

Total inversión ejecutada: \$ 3.010.231.317,00 25,539%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
24/01/2025	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 12

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/01/2025	1	1	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$554.281.723,60	65-44-101213045	16/06/2022	31/12/2026
Buen Manejo Anticipo	\$1.311.431.011,00	65-44-101213045	16/06/2022	31/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.108.563.447,20	65-44-101213045	16/06/2022	31/12/2029
Calidad del Servicio	\$1.662.845.170,80	65-44-101213045	31/12/2026	31/12/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA Y/O ADICION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/__

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/08/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 12

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCV-2678-334	DIC 01-2025	SMA	CV-2678-334 Respuesta oficio 998-CCV-335-2423 Prueba de carga
CCV-2678-335	DIC 03-2025	SMA	CCV-2678-335 Informe de obra No.28

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
998-INV-340-2670	1-dic-25	INV	998-INV-340-2670 Informe Mensual No 27 SMA OCT 25
998-INV-341-2691	1-dic-25	INV	998-INV-341-2691 Informe semanal 121
998-INV-342-2692	2-dic-25	INV	998-INV-342-2692 ESTADO FINAN. DEL CONTRATO DE OBRA
998-INV-343-2720	9-dic-25	INV	998-INV-343-2720 Informe semanal 122
998-INV-344-2121	1-dic-25	INV	998-INV-344-2121 Carta compromiso Acta costos diciembre-25
998-INV-345-2741	9-dic-25	INV	998-INV-345-2741 Informe semanal 123
998-OTR-346-2742	12-dic-25	OTR	998-OTR-346-2742 Solic. alcaldia de Rio Viejo Robo Mat.
998-INV-347-2778	23-dic-25	INV	998-INV-347-2778 Informe semanal 124
998-INV-348-2779	29-dic-25	INV	998-INV-348-2779 Informe semanal 125

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría reporta un 25,539% de avance en la ejecución del proyecto. No se realizó reunión de comité de obra.

La Interventoría presenta la trazabilidad del estado del proyecto para el control y ejecución de la Obra:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 12

En el transcurso de este periodo se continuaron las actividades de obras hidráulicas.

Se realizó la instalación de señalización en las zonas intervenidas tanto en el tramo 1 como en el 2, entre las señales instaladas se encuentra: velocidad máxima, peso máximo, resalto y desnivel, entre otras. Se avanza con la demolición en roca de la placa huella.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se procede con la solicitud de carta de instrucción para el cobro del acta de ajustes No.5 del Contratista de Obra, Además está en proceso las actas de costos No.28 y No.29 de la Interventoría.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se realiza la verificación del trámite POC, el cual tiene una solicitud de reiteración a la entrega de la Resolución para este Permiso de Ocupación de Cauce, radicado ante la Corporación regional del Sur de Bolívar.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo se realizó la reunión del convenio y cierre de actividades del año 2025, además de la socialización del requerimiento de recursos necesarios para la ejecución de obra del próximo año.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se participó en el comité presencial realizado durante el periodo, en las instalaciones del Invias el día 4 de diciembre de 2025.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:

Se recomienda terminar con la ejecución de las obras hidráulicas programadas para la vigencia 2025 y seguir ejecutando las actividades de demolición programadas para la placa

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		12	DE 12

huella, se recomienda radicar con prontitud el acta de costos de la Interventoría por temas de cierre de PAC 2025.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Profesional Especializado 2028 Grado 13
SUPERVISOR