


ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GATÁN, INTERVIENIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y REESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO			
Contratista: SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		Fecha:	3/03/2026
Supervisor: ING. GERMAN ALEXANDER CHAVEZ		No. de Contrato	N°6456 DEL 16 DE DICIEMBRE 2025
		Contiene	Mayores y Menores

PRESUPUESTO INICIAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN (PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA)	M²	49.76	\$ 6,649.00	\$ 330,854.00
1.2	DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE EN CONCRETO Y RELLENO	M³	78.71	\$ 179,171.00	\$ 14,102,549.00
1.3	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR	M³	251.21	\$ 167,870.00	\$ 42,170,623.00
1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M³	101.62	\$ 39,890.00	\$ 4,053,622.00
1.5	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE CANAL EXISTENTE	M³	11.34	\$ 246,942.00	\$ 2,800,322.00
1.6	EXCAVACIÓN MANUAL	M³	83.74	\$ 99,171.00	\$ 8,304,903.00
1.7	CARGUE, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO.	M³	309.87	\$ 71,739.60	\$ 22,229,949.00
2	CONCRETOS Y REFUERZO				
2.1	SOLADO EN CONCRETO 17.5 MPA, E=0.05	M²	0.11	\$ 966,688.00	\$ 105,852.00
2.2	CONCRETO 28 Mpa OBRA BOX CULVERT,JALETA DQUERDA Y DERECHA MUROS SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES	M³	49.99	\$ 1,568,796.00	\$ 78,424,112.00
2.3	CONCRETO CICLOPEDO DE E=0.40	M³	16.33	\$ 1,065,830.00	\$ 17,406,069.83
2.4	ACERO DE REFUERZO	KG	10038.43	\$ 10,841.00	\$ 108,826,640.00
3	DILATACIONES EN MURO Y PASA MUROS				
3.1	PASAMURO EN ACERO AL CARBON BRIDADO EN 3"	UND.	2.00	\$ 818,163.00	\$ 1,636,326.00
3.2	DILATACION TIPO VINYLEX R8S40	ML	0.00	\$ 418,978.00	\$ -
4	ITEMS NUEVOS				
4.1	CONCRETO DE 2500PS (PARA MURO DE RECURBIMIENTO , RAMPA, GRADAS)	M3	2.45	\$ 928,752.95	\$ 2,275,444.73
4.2	MURO DE CONTENCIÓN EN COSTALES	M3	14.69	\$ 217,653.45	\$ 3,197,320.18
4.3	PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" (CON LOS SOPORTES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 M (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO)	ML	15.30	\$ 339,566.53	\$ 5,195,367.91
4.4	CORTE Y REINSTALACION DE REJILLA EXISTENTE	GBL	1.00	\$ 556,560.41	\$ 556,560.41
4.5	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PEDRAPLEN	M3	13.12	\$ 205,719.51	\$ 2,699,451.41
4.6	MANEJOS DE AGUAS	GBL	1.00	\$ 1,582,307.97	\$ 1,582,307.97
4.7	ENTIBADO DE TALUD	M2	9.48	\$ 40,823.91	\$ 387,010.67
	COSTO DIRECTO				\$ 316,285,294.11
	ADMINISTRACIÓN				\$ 91,722,735.00
	IMPREVISTOS				\$ 3,162,853.00
	UTILIDAD				\$ 15,814,264.00
	COSTO INDIRECTO				\$ 110,699,852.00
	COSTO TOTAL				\$ 426,985,146.11
	REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 15,000,000.00
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				\$ 441,985,146.11


ING. LUIS RAÚL SALAZAR
Representante Legal
SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS


ING. GERMAN ALEXANDER CHAVEZ
Supervisor
Secretaría de Infraestructura


ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVIENIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO		
Contratista: SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		Fecha: 3/03/2026
Supervisor: ING. GERMAN ALEXANDER CHAVEZ		No. de Contrato N°6456 DEL 16 DE DICIEMBRE 2025
		Contiene Mayores y Menores

PRESUPUESTO INICIAL							CANTIDADES DE MAYORES Y MENORES SEGÚN MODIFICACION 1			CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO PROPUESTO (\$)	VR PARCIAL PROPUESTO (\$)=DIXE	VR. CAPITULO	(+/-)	CANT.	VR PARCIAL	CANT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES					\$ 47.686.171.00					
1.1	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN (PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA)	M²	49.76	\$ 6.649.00	\$ 330.854.00		+			49.76	\$ 330.854.00
1.2	DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE EN CONCRETO Y RELLENO	M²	44.51	\$ 179,171.00	\$ 7.974.901.00		+	342.3	\$ 6,127,648.00	78.71	\$ 14,102,549.00
1.3	RELLENO CON MATERIA DE BASE GRANULAR	M³	119.98	\$ 167,870.00	\$ 20,141,043.00		+	131.23	\$ 22,029,580.00	251.21	\$ 42,170,623.00
1.4	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M³	101.62	\$ 39,890.00	\$ 4,053,622.00					101.62	\$ 4,053,622.00
1.5	EXCAVACION MECANICA EN EXTRACCION DE TUBERIA DE CANAL EXISTENTE	M³	11.34	\$ 246,942.00	\$ 2,800,322.00					11.34	\$ 2,800,322.00
1.6	EXCAVACION MANUAL	M³	6.00	\$ 99,171.00	\$ 595,026.00		+	77.74	\$ 7,709,877.00	83.74	\$ 8,304,903.00
1.7	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO.	M³	164.35	\$ 71,739.60	\$ 11,790,403.00		+	145.52	\$ 10,439,547.00	309.87	\$ 22,229,949.00
2	CONCRETOS Y REFUERZO					\$ 219,267,202.83					
2.1	SOLADO EN CONCRETO 17.5 MPA, E=0.05	M²	1.90	\$ 966,688.00	\$ 1,836,707.00		-	1.79	\$ 1,730,855.00	0.11	\$ 105,852.00
2.2	CONCRETO 28 Mpa OBRA BOX CULVERT,JALETA IZQUIERDA Y DERECHA MUROS SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES	M²	53.15	\$ 1,568,796.00	\$ 83,381,507.00		-	3.16	\$ 4,957,395.00	49.99	\$ 78,424,112.00
2.3	CONCRETO CICLOPEDO DE E=0.40	M²	15.20	\$ 1,065,830.00	\$ 16,201,681.83			1.190	\$ 1,204,388.00	16.33	\$ 17,406,069.83
2.4	ACERO DE REFUERZO	KG	10870.52	\$ 10,841.00	\$ 117,847,307.00		-	832.09	\$ 9,020,667.00	30038.43	\$ 308,826,440.00
3	DILATACIONES EN MURO Y PASA MUROS					\$ 18,227,855.00					
3.1	PASAMURO EN ACERO AL CARBON BRIGADO EN 3"	UND.	2.00	\$ 818,163.00	\$ 1,636,326.00					2.00	\$ 1,636,326.00
3.2	DILATACION TIPO VINYLEX RB540	ML	39.60	\$ 418,978.00	\$ 16,591,529.00		-	39.60	\$ 16,591,529.00	0.00	\$ -
4	ITEMS NUEVOS										
4.1	CONCRETO DE 2500PSI (PARA MURO DE RECUBIMIENTO , RAMPA, GRADAS)	M3	0	\$ 928,752.95	\$ -		+	2.45	\$ 2,275,444.73	2.45	\$ 2,275,444.73
4.2	MURO DE CONTENCIÓN EN COSTALES	M3	0.00	\$ 217,853.45	\$ -		+	14.69	\$ 3,197,329.18	14.69	\$ 3,197,329.18
4.3	PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" (CON LOS SOPORTES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 M (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO)	ML	0.00	\$ 339,566.53			+	15.30	\$ 5,195,367.91	15.30	\$ 5,195,367.91
4.4	CORTE Y REINSTALACION DE REJILLA EXISTENTE	GBL	0.00	\$ 556,560.41			+	1.0	\$ 556,560.41	1.00	\$ 556,560.41
4.5	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PEDRAPLEN	M3	0.00	\$ 205,719.51			+	13.12	\$ 2,699,451.41	13.12	\$ 2,699,451.41
4.6	MANEJOS DE AGUAS	GBL	0.00	\$ 1,582,307.97			+	1.0	\$ 1,582,307.97	1.00	\$ 1,582,307.97
4.7	ENTIBADO DE TALUD	M2	0.00	\$ 40,823.91			+	9.48	\$ 387,010.67	9.48	\$ 387,010.67
	COSTO DIRECTO					\$ 285,191,228.83					\$ 316,285,294.11
	ADMINISTRACION				29.00%	\$ 82,702,556.00					\$ 91,722,735.00
	IMPREVISTOS				1.00%	\$ 2,851,812.00					\$ 3,162,853.00
	UTILIDAD				5.00%	\$ 14,259,061.00					\$ 15,814,264.00
	COSTO INDIRECTO					\$ 99,813,429.00					\$ 110,699,852.00
	COSTO TOTAL					\$ 384,994,657.83					\$ 426,985,146.11
	REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 15,000,000.00					\$ 15,000,000.00
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$ 399,994,657.83					\$ 441,985,146.11


 ING. LUIS RAUL SALAZAR
 Representante Legal
 SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



 ING. GERMAN ALEXANDER CHAVEZ
 Supervisor
 Secretaría de Infraestructura

	Memoria de Cantidades de obra			
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		No. de Proceso	
Interventor:	N/A		No. de Contrato	6456 DEL 2025
Supervisor:	GERMAN ALEXANDER CHAVEZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		Contiene	Memorias modificacion
Objeto:	2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO			


Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1.3	M³	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR						
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia								
			relleno de via derecha	6.78	0.10	13.30		9.02
			relleno de via izquierda	6.78	0.20	32.80		44.47
			relleno de excavacion por derrumbes	1.89	3.14	13.10		77.74
						Total	131.23	


ALVARO ANDRES ROJAS SILVA
RESIDENTE DE OBRA


GERMAN ALEXANDER CHAVEZ
SUPERVISOR

<div><div>SABA</div><div>SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. CALLE 90 #16-78 - BOGOTÁ</div></div>		Memoria de Cantidades de obra			<div><div></div><div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div></div>			
		ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA						
Contratista:		SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		No. de Proceso				
Interventor:		N/A		No. de Contrato				
Supervisor:		GERMAN ALEXANDER CHAVEZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		Contiene				
Objeto:		2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO						
Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
2.2	M³	CONCRETO 28 Mpa OBRA BOX CULTVERT,(ALETA IZQUIERDA Y DERECHA MUROS SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES						
Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia			sumidero placa	3.65	0.6	0.1		0.22
			sumidero muros	7.46	0.55	0.1		0.41
			realce rejilla	7.06	0.55	0.1		0.39
			rampa	5.87	2.82	0.15		2.48
			dentellon rampa	5.87	0.2	0.2	2	0.47
			bordillo	1.6	0.2	0.2		0.06
			valor cobrado acta 1					45.96


	Memoria de Cantidades de obra			
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		No. de Proceso	
Interventor:	N/A		No. de Contrato	6456 DEL 2025
Supervisor:	GERMAN ALEXANDER CHAVEZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		Contiene	Memorias modificacion
Objeto:	2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO			

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal	
2.3	M³	CONCRETO CICLOPEDO DE E=0,40		Long	Alt	Ancho			
Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia									
			placa sumidero	1	0.4	2.83		1.13	
							Total	1.13	



ALVARO ANDRES ROJAS SILVA
RESIDENTE DE OBRA


GERMAN ALEXANDER CHAVEZ
SUPERVISOR

	Memoria de Cantidades de obra				
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
Contratista:	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS			No. de Proceso	
Interventor:	N/A			No. de Contrato	6456 DEL 2025
Supervisor:	GERMAN ALEXANDER CHAVEZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			Contiene	Memorias modificacion
Objeto:	2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO				

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal	
2.4	KG	ACERO DE REFUERZO		Long	Alt	Ancho			
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia									
			MUROS L	4.00	14.82	4	0.994	58.92	
			U	4.00	1.5	40	0.994	59.64	
			REALCE REJILLA	4.00	0.55	62	0.994	33.90	
			PLACA	4.00	3.95	5	0.994	19.63	
			REJILLA	8	20.2	1	3.975	80.30	
			RAMPA	4.00	2.9	60	0.994	172.96	
			RAMPA	4.00	5.7	28	0.994	158.64	
			ENTRADA	4.00	0.9	5	0.994	4.47	
			valor cobrado acta 1						9,449.97

	Memoria de Cantidades de obra				
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
Contratista:	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		No. de Proceso	SIM-UM-001-2025	
Interventor:	N/A		No. de Contrato	6456 DEL 2025	
Supervisor:	GERMAN ALEXANDER CHAVEZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		Contiene	Memorias modificacion	
Objeto:	2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO				

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal	
4.1	M3	CONCRETO DE 2500PSI (PARA MURO DE RECURBIMIENTO , RAMPA, GRADAS)		Long	Alt	Ancho			
		Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia							
				MURO	0.20	1.80	3.00		1.08
			RAMPA	1.20	3.20	0.30		0.57	
			GRADA	0.50	2.20	0.35		0.39	
			GRADA 2	0.5	1	0.15		0.07	
			REJILLA	0.30	0.80	0.65		0.08	
			PLACA REJILLA	1.20	0.15	0.15	2.00	0.03	
			SARDINEL	0.20	2.90	0.40		0.23	
								Total	2.450


ALVARO ANDRÉS ROJAS SILVA
RESIDENTE DE OBRA


GERMAN ALEXANDER CHAVEZ
SUPERVISOR

SABA

SABIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
CUCUTA - COLOMBIA

Memoria de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	No. de Proceso	SIM-UM-001-2025
Interventor:	N/A	No. de Contrato	6456 DEL 2025
Supervisor:	GERMAN ALEXANDER CHAVEZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	Contiene	Memorias modificacion
Objeto:	2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVIENIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO		

Item	Und	Descripción	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
4.2	M3	MURO DE CONTENCION EN COSTALES	WGS 84	Long	Alt	Ancho		
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia								
			MAYORISTA	1.67	1.75	2.42		7.07
			MERCADESCUENTOS	1.45	1.46	1.84		3.90
			CUBRIMIENTO VIA	0.44	6.77	1.25		3.72
Total								14.69

Alvaro Rojas Silva





ALVARO ANDRES ROJAS SILVA

RESIDENTE DE OBRA


German Alexander Chavez

GERMAN ALEXANDER CHAVEZ

SUPERVISOR

	Memoria de Cantidades de obra			 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA							
Contratista:	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		No. de Proceso	SIM-UM-001-2025				
Interventor:	N/A		No. de Contrato	6456 DEL 2025				
Supervisor:	GERMAN ALEXANDER CHAVEZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		Contiene	Memorias modificacion				
Objeto:	2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO							
Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
4.3	ML	PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" (CON LOS SOPORTES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 M (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO)						
Imagen o fotografia de referencia / Plano de referencia								
 			LONG				6.00	6.00
			ESQUINA				0.70	0.70
			RAMPA				6.40	6.40
			SOBRE BOX				2.2	2.20
 								

		Memoria de Cantidades de obra			 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
		ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
Contratista:	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS			No. de Proceso	SIM-UM-001-2025	
Interventor:	N/A			No. de Contrato	6456 DEL 2025	
Supervisor:	GERMAN ALEXANDER CHAVEZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			Contiene	Memorias modificacion	
Objeto:	2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVIENIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO					

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
4.4	GBL	CORTE Y REINSTALACION DE REJILLA EXISTENTE						
Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia								
							1.00	1.00
							Total	



ALVARO ANDRÉS ROJAS SILVA
RESIDENTE DE OBRA



GERMAN ALEXANDER CHAVEZ
SUPERVISOR

	Memoria de Cantidades de obra				
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
Contratista:	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		No. de Proceso	SIM-UM-001-2025	
Interventor:	N/A		No. de Contrato	6456 DEL 2025	
Supervisor:	GERMAN ALEXANDER CHAVEZ-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		Contiene	Memorias modificacion	
Objeto:	2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO				

Item	Und	Descripción	Localización WGS 84	Dimensiones			Cant	subtotal	
4.5	M3	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PEDRAPLEN		Long	Alt	Ancho			
<div>Imagen o fotografía de referencia / Plano de referencia</div> 			SUBRASANTE	3.00	14.58	0.30		13.12	
							Total	13.12	


ALVARO ANDRÉS ROJAS SILVA
RESIDENTE DE OBRA


GERMAN ALEXANDER CHAVEZ
SUPERVISOR



ALCALDIA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

FECHA : DICIEMBRE 2025

4.1 CONCRETO DE 2500PSI (PARA MURO DE RECURBIMIENTO ,
RAMPA, GRADAS) UND: M3

1. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MT-0004	Concreto 2500 PSI (APU base)	M3		1.05	\$ 741,447.00	\$ 778,519.00
					SUB TOTAL	\$ 778,519.00

2. MANO DE OBRA

	CUADRILLA	JOR	FP	REND	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
CU 1x4	1 Oficial 4 ayudante(s)	\$ 309,326.55	190%	3	\$ 309,326.55	\$ 103,108.85
					SUB TOTAL	\$ 103,108.85

3. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	UND		REND	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
EQ-001	Vibrador de concreto	dU		8	45000	\$ 5,625.00
EQ-007	Cercha metálica 3 mts	día		4	8800	\$ 2,200.00
EQ-008	Tablero metálico 1x0.5 m	día		10	28200	\$ 2,820.00
EQ-009	cucarachas	DIA		30	15000	\$ 500.00
EQ-010	alineadores	día		8	20000	\$ 2,500.00
EQ-012	Herramienta menor				5%	\$ 5,155.00
					SUB TOTAL	\$ 18,800.00

4. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
EQ-002	Transporte (m3 o Ton) * (m3-Ton)*km			15	\$ 1,888.34	\$ 28,325.10
					SUB TOTAL	\$ 28,325.10
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 928,752.95

Risil

LUIS RAUL SALAZAR
SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

FECHA : DICIEMBRE 2025

4.2 MURO DE CONTENCION EN COSTALES

UND:

M3

1. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT		VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MT-0006	costales	und	50		\$ 1,800.00	\$ 90,000.00
MT-0007	material de relleno	m3	1.05		\$ 52,385.34	\$ 55,004.61
					SUB TOTAL	\$ 145,004.61

2. MANO DE OBRA

CODIGO	CUADRILLA	Jornal	REDN	FP	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
CU 0x2	2 Ayudante(s)	\$ 116,727.00	6.5	190%	\$ 221,781.30	\$ 34,120.20
					SUB TOTAL	\$ 34,120.20

3. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT		VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	Herramienta menor				5%	\$ 1,706.01
					SUB TOTAL	\$ 1,706.01

4. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	KM	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
EQ-002	Transporte (m3 o Ton) * (m3-Ton)*km		1.3	15	\$ 1,888.34	\$ 36,822.63
					SUB TOTAL	\$ 36,822.63

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 217,653.45

R. Salazar

LUIS RAUL SALAZAR

SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



ALCALDIA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

FECHA : DICIEMBRE 2025

4.4

CORTE Y REINSTALACION DE REJILLA EXISTENTE

UND:

GBL

1. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MT-0011	SOLDADURA 6013	KG		1	41416.66667	\$ 41,417.00
MT-0016	DISCO DE CORTE METALICO 7"	UND		1	11833.33333	\$ 11,833.00
MT-0017	DISCO DE DESBASTE 4 1/2"	UND		1	41500	\$ 41,500.00
					SUB TOTAL	\$ 94,750.00

2. MANO DE OBRA

CODIGO	CUADRILLA	Jornal	FP	REND	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
CU 1X1 E	1 Oficial 1 ayudante(s) Es	\$ 157,581.45	190%	1	299404.755	\$ 299,404.76
1 AY	1 Ayudante	\$ 58,363.50	190%	1	110890.65	\$ 110,890.65
					SUB TOTAL	\$ 410,295.41

3. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	UND		REND	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
EQ-004	SOLDADOR	DIA		10	150000	\$ 15,000.00
EQ-005	PULIDORA DE 7"	DIA		10	60000	\$ 6,000.00
EQ-006	PLANTA ELECTRICA	DIA		10	100000	\$ 10,000.00
	Herramienta menor				5%	\$ 20,515.00
					SUB TOTAL	\$ 51,515.00

4. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
					SUB TOTAL	\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 556,560.41

Risil

LUIS RAULSALAZAR

SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

FECHA : DICIEMBRE 2025

4.3

PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" (CON LOS SOPORTES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 M (INCLUYE ANTICORROSIVO Y

UND:

ML

1. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UND	OTRO	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MT-0008	TUBO METÁLICO 2"	ML		4.2	\$ 26,638.88	\$ 111,883.00
MT-0009	BASE ANTICORROSIVO DE CROMATO	GL		0.1	\$ 128,333.33	\$ 12,833.00
MT-0010	PINTURA EN ACEITE	GL		0.1	\$ 108,333.33	\$ 10,833.00
MT-0011	SOLDADURA 6013	KG		0.1	\$ 41,416.67	\$ 4,142.00
MT-0012	DISCO DE CORTE TRONZADORA 14"	UND		0.05	\$ 46,500.00	\$ 2,325.00
MT-0013	CABILLA 3/8"	ML		0.04	\$ 5,833.33	\$ 233.00
MT-0014	Masilla Plástica Ultra fina	UND		0.1	\$ 36,666.67	\$ 3,667.00
MT-0015	ANCLAJE EPOXICO	UND		0.05	\$ 191,500.00	\$ 9,575.00
MT-0016	DISCO DE CORTE METALICO 7"	UND		0.05	\$ 11,833.33	\$ 592.00
MT-0017	DISCO DE DESBASTE 4 1/2"	UND		0.05	\$ 41,500.00	\$ 2,075.00
					SUB TOTAL	\$ 158,158.00

2. MANO DE OBRA

CODIGO	CUADRILLA	JOR	FP	REND	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
CU 1x2 E	1 Oficial 2 ayudante(s) Es	\$ 227,617.65	190%	3.5	\$ 432,473.54	\$ 123,563.87
					SUB TOTAL	\$ 123,563.87

3. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	UND	otro	REND	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
EQ-004	SOLDADOR	DIA		6	150000	\$ 25,000.00
EQ-005	PULIDORA DE 7"	DIA		6	60000	\$ 10,000.00
EQ-006	PLANTA ELECTRICA	DIA		6	100000	\$ 16,666.67
	Herramienta menor				5%	\$ 6,178.00
					SUB TOTAL	\$ 57,844.67

4. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
						\$ -
					INGENIERIA Y CONSTRUCCION	\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 339,566.53


 LUIS RAULSALAZAR
 SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



**ALCALDIA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

FECHA : DICIEMBRE 2025

4.5

MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PEDRAPLEN

UND:

M3

1. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MT-0018	PIEDRA DE 3" A 4"	M3		1.05	55000	\$ 57,750.00
				SUB TOTAL		\$ 57,750.00

2. MANO DE OBRA

CODIGO	CUADRILLA	Jornal	FP	REND	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
CU 1X4	1 Oficial 4 ayudante(s)	\$ 309,326.55	190%	5	\$ 587,720.45	\$ 117,544.09
				SUB TOTAL		\$ 117,544.09

3. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	Herramienta menor				5%	\$ 5,877.00
				SUB TOTAL		\$ 5,877.00

4. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND		KM	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
EQ-002	Transporte (m3 o Ton) *	(m3-Ton)*km		13	\$ 1,888.34	\$ 24,548.42
				SUB TOTAL		\$ 24,548.42

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 205,719.51

R. 1316

LUIS RAULSALAZAR

SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



ALCALDIA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

FECHA : DICIEMBRE 2025

4.6

MANEJOS DE AGUAS

UND:

GBL

1. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MT-0019	TUBERIA DE 2"X6M	UND		3	\$ 73,166.67	\$ 219,500.00
					SUB TOTAL	\$ 219,500.00

2. MANO DE OBRA

CODIGO	CUADRILLA	Jornal	FP	CANT	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
CU 1X2	1 Oficial 2 ayudante(s)	\$ 192,599.55	190%	30	\$ 365,939.15	\$ 12,197.97
					SUB TOTAL	\$ 12,197.97

3. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	Herramienta menor				5%	\$ 610.00
EQ-014	MOTOBOMBA DE 2"	DIA		30	\$ 45,000.00	\$ 1,350,000.00
					SUB TOTAL	\$ 1,350,610.00

4. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
					SUB TOTAL	\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 1,582,307.97


LUIS RAULSALAZAR
SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 500 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GAITÁN, INTERVINIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABILIZANDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

FECHA : DICIEMBRE 2025

4.7

ENTIBADO DE TALUD

UND:

M2

1. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	#N/A	#N/A				\$ -
					SUB TOTAL	\$ -

2. MANO DE OBRA

CODIGO	CUADRILLA	Jornal	FP	CANT	VR. JORNAL	VR. PARCIAL
CU 1X2	1 Oficial 2 ayudante(s)	\$ 192,599.55	190%	10	\$ 365,939.15	\$ 36,593.91
					SUB TOTAL	\$ 36,593.91

3. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	Herramienta menor				5%	\$ 1,830.00
EQ-013	TABLEROS DE MADERA	DIA		2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00
EQ-012	paral metalico	dia		6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00
					SUB TOTAL	\$ 4,230.00

4. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
					SUB TOTAL	\$ -

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 40,823.91

Risil

LUIS RAUL SALAZAR

SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

ALCALDIA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

2025K-207 EJECUTAR, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 100 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS OBRAS URGENTES DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL COLAPSADO EN EL BARRIO GATÁN, INTERVIENIENDO EL TRAMO AFECTADO Y ESTABLECIENDO EL TERRENO PARA MITIGAR EL RIESGO Y RESTAURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Contratante: SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Supervisor: ING. GERMAN ALEXANDER CHAVEZ



ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

Fecha: 15/01/2025

No. de Contrato: N°5458 DEL 16 DE DICIEMBRE 2025

Continúa: CEROQUINAMMA

EJECUCIÓN OBRA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO						CANTIDADES MODIFICADAS	AVANCE	DICIEMBRE	ENERO					FEBRERO				MARZO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	Vr. PARCIAL	Vr. CAPITULO			VALOR	12 (21 AL 16)	12 (20 AL 16)	14 (16 AL 11)	10(23 AL 16)	10(24 AL 16)	10(25 AL 16)	10(26 AL 16)	10(27 AL 16)	10(28 AL 16)	10(29 AL 16)	10(30 AL 16)	10(31 AL 16)
1	PRELIMINARES					\$ 47,686,171.00															
1.1	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN (PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA)	M²	49.76	\$ 6,649.00	\$ 330,854.00		\$ 330,854.00	\$ 330,854.00	\$ 330,854.00												
1.2	DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE EN CONCRETO Y RELLENO	M³	44.51	\$ 179,171.00	\$ 7,974,901.00		\$ 14,102,549.00	\$ 14,102,549.00	\$ 7,974,901.00											\$ 6,127,648.00	
1.3	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR	M³	119.98	\$ 167,870.00	\$ 20,141,043.00		\$ 42,171,328.00	\$ 42,171,328.00								\$ 8,434,265.60	\$ 8,434,265.60	\$ 8,434,265.60	\$ 8,434,265.60	\$ 8,434,265.60	
1.4	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M³	101.62	\$ 39,890.00	\$ 4,053,622.00		\$ 4,053,622.00	\$ 4,053,622.00	\$ 4,053,622.00												
1.5	EXCAVACION MECANICA EN EXTRACCION DE TUBERIA DE CANAL EXISTENTE	M³	11.34	\$ 246,942.00	\$ 2,800,322.00		\$ 2,800,322.00	\$ 2,800,322.00	\$ 2,800,322.00												
1.6	EXCAVACION MANUAL	M³	6.00	\$ 99,171.00	\$ 595,026.00		\$ 8,304,580.00	\$ 8,304,580.00	\$ 595,026.00		\$ 3,854,777.00	\$ 3,854,777.00									
1.7	CARGUE, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO.	M³	164.35	\$ 71,739.60	\$ 11,790,403.00		\$ 22,229,949.00	\$ 22,229,949.00	\$ 22,229,949.00												
2	CONCRETOS Y REFUERZO					\$ 219,267,202.83		\$ -													
2.1	SOLADO EN CONCRETO 17.5 MPA, E=0.05	M²	1.90	\$ 966,688.00	\$ 1,836,707.00		\$ 106,336.00	\$ 106,336.00											\$ 106,336.00		
2.2	CONCRETO 28 Mpa OBRA BOX CULVERT (ALETA IZQUIERDA Y DERECHA MUROS SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES	M³	53.15	\$ 1,568,796.00	\$ 83,381,507.00		\$ 78,424,112.00	\$ 78,424,112.00			\$ 19,606,028.00	\$ 19,606,028.00	\$ 19,606,028.00	\$ 13,330,844.00						\$ 6,275,184.00	
2.3	CONCRETO CICLOPEDO DE E=0.40	M³	15.20	\$ 1,065,830.00	\$ 16,201,681.83		\$ 17,405,003.90	\$ 17,405,003.90	\$ 17,405,003.90												
2.4	ACERO DE REFUERZO	KG	10870.52	\$ 10,841.00	\$ 117,847,307.00		\$ 108,826,620.00	\$ 108,826,620.00	\$ 54,413,310.00	\$ 13,603,327.50	\$ 13,603,327.50	\$ 13,603,327.50	\$ 6,723,737.50						\$ 6,879,590.00		
3	DILATACIONES EN MURO Y PASA MUROS					\$ 18,227,855.00		\$ -													
3.1	PASAMURO EN ACERO AL CARBON BRIDADO EN 3"	UND.	2.00	\$ 818,163.00	\$ 1,636,326.00		\$ 1,636,326.00	\$ 1,636,326.00					\$ 1,636,326.00								
3.2	DILATACION TIPO VINYLEX RBS40	ML	39.60	\$ 418,978.00	\$ 16,591,529.00		\$ -	\$ -					\$ -								
4	ITEMS NUEVOS							\$ -													
4.1	CONCRETO DE 2500PSI (PARA MURO DE RECUBIMIENTO , RAMPAS, GRADAS)	M3	0	\$ 928,752.95	\$ -		\$ 2,275,444.73	\$ 2,275,444.73											\$ 2,275,444.73		
4.2	MURO DE CONTENCIÓN EN COSTALES	M3	0.00	\$ 217,653.45	\$ -		\$ 3,197,329.18	\$ 3,197,329.18											\$ 3,197,329.18		
4.3	PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" (CON LOS SOPORTES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 M (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO)	ML	0.00	\$ 339,566.53			\$ 5,195,367.91	\$ 5,195,367.91											\$ 5,195,367.91		
4.4	CORTE Y REINSTALACION DE REJILLA EXISTENTE	GBL	0.00	\$ 556,560.41			\$ 556,560.41	\$ 556,560.41											\$ 556,560.41		
4.5	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PEDRAPLEN	M3	0.00	\$ 205,719.51			\$ 2,699,039.97	\$ 2,699,039.97											\$ 2,699,039.97		
4.6	MANEJOS DE AGUAS	GBL	0.00	\$ 1,582,307.97			\$ 1,582,307.97	\$ 1,582,307.97											\$ 1,582,307.97		
4.7	ENTIBADO DE TALUD	M2	0.00	\$ 40,823.91			\$ 387,010.67	\$ 387,010.67											\$ 387,010.67		
COSTO DIRECTO						\$ 285,181,228.83	\$ 316,284,662.74	\$ 109,802,987.90	\$ -	\$ 17,458,104.50	\$ 37,064,132.50	\$ 34,845,681.50	\$ 26,329,765.50	\$ 21,765,109.60	\$ 8,434,265.60	\$ 8,434,265.60	\$ 8,434,265.60	\$ 22,878,986.84	\$ 20,837,097.60		
ADMINISTRACIÓN							\$ 29.00%	\$ 82,702,556.00	\$ 91,722,552.00	\$ 31,842,866.00	\$ -	\$ 5,062,850.00	\$ 10,748,598.00	\$ 10,105,248.00	\$ 7,635,632.00	\$ 6,311,882.00	\$ 2,445,937.00	\$ 2,445,937.00	\$ 2,445,937.00	\$ 6,634,906.00	\$ 6,042,758.00
IMPREVISTOS							\$ 1.00%	\$ 2,851,812.00	\$ 3,162,847.60	\$ 1,098,030.00	\$ -	\$ 174,581.00	\$ 370,641.00	\$ 348,457.00	\$ 263,296.00	\$ 217,651.00	\$ 84,343.00	\$ 84,343.00	\$ 228,790.00	\$ 208,371.00	
UTILIDAD							\$ 5.00%	\$ 14,259,061.00	\$ 15,814,233.00	\$ 5,490,149.00	\$ -	\$ 872,905.00	\$ 1,853,207.00	\$ 1,742,284.00	\$ 1,316,488.00	\$ 1,088,255.00	\$ 421,713.00	\$ 421,713.00	\$ 421,713.00	\$ 1,143,949.00	\$ 1,041,855.00
COSTO INDIRECTO							\$ 99,813,429.00	\$ 110,699,632.00	\$ 38,431,045.00	\$ -	\$ 6,110,336.00	\$ 12,972,446.00	\$ 12,195,989.00	\$ 9,215,418.00	\$ 7,617,788.00	\$ 2,951,993.00	\$ 2,951,993.00	\$ 2,951,993.00	\$ 8,007,645.00	\$ 7,262,984.00	
COSTO TOTAL							\$ 384,994,657.83	\$ 426,984,294.74	\$ 148,234,032.90	\$ -	\$ 23,568,440.50	\$ 50,036,578.50	\$ 47,041,670.50	\$ 35,545,183.50	\$ 29,382,897.60	\$ 11,386,258.60	\$ 11,386,258.60	\$ 11,386,258.60	\$ 30,886,631.84	\$ 28,130,061.60	
									34.72%	0.00%	5.52%	11.72%	11.02%	8.32%	6.88%	2.67%	2.67%	2.67%	7.23%	6.59%	
									34.72%	34.72%	40.24%	51.95%	62.97%	71.30%	78.18%	80.84%	83.51%	86.18%	93.41%	100.00%	

	REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00
--	---	--	--	--	--	------------------	------------------

NUEVO VALOR TOTAL DEL PROYECTO						\$ 399,994,657.83	\$ 441,984,294.74
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------



ING. LUIS RAUL SALAZAR
Representante Legal



ING. GERMAN ALEXANDER CHAVEZ
Supervisor

SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Secretaría de Infraestructura