


Fecha 2026-03-23 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1556-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Steven Acuna Espinosa - Apoyo Principal, Candy Katherine Ruiz Tulande - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En etapa previa

Se encuentran revisión y aprobación de hojas de vida contratista de obra por parte de la interventoría.

El contratista de obra mediante comunicado URB-IDU1556-014-2026 del 06 de febrero de 2026 remitió el cronograma general del proyecto IDU 1556 DE 2025. Finalmente, la Interventoría se encuentra en la revisión del cronograma y emitir concepto según corresponda.

El Contratista de obra mediante comunicado URB-IDU1556-010-2026 del 04 de febrero de 2026 remitió el Análisis de Precios Unitarios correspondientes a los ítems contractuales del presupuesto general

Por medio de comunicado URB-IDU1556-027-2026 del 13 de febrero de 2026 el contratista de Obra atendió presuntamente las observaciones Plan Anual de Caja - PAC del contrato 1556 de 2025

El contratista de obra mediante comunicado URB-IDU1556-029-2026 del 17 de febrero de 2026 remitió modelo e implementación de la bitácora digital de obra para el contrato 1556 de 2025.

Mediante comunicado URB-IDU1557-017-2026 del 09 de febrero de 2026 el contratista de Obra remitió el Plan de Inversión del Anticipo correspondiente al contrato 1556 de 2025. Posteriormente, la Interventoría una vez revisada la información y con el visto bueno traslado a través de correo electrónico del 12 de febrero de 2026 a la entidad el Plan de Inversión del Anticipo.

Aunado a lo anterior, el contratista de obra remitió el borrador de la minuta fiduciaria a través de comunicado URB-IDU1556-028-2026 del 13 de febrero de 2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS	Contratista	CONSORCIO INTERCONSERVACION
Contrato No.	IDU-1556-2025	Contrato No.	IDU-1584-2025
Valor Inicial	\$ 40,704,606,199.00	Valor Inicial	\$ 7,578,061,962,00
Total Contrato	\$ 40,704,606,199.00	Total Contrato	\$ 7,578,061,962,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-27	Fecha de Iniciación	2026-01-27
Fecha de Terminación Actual	2028-03-27	Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generados	0	No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

