



DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	PRELIMINARES				
600.1.1	LIMPIEZA Y DESMONTE	m	5.750,00	\$ 25.552,78	\$ 146.928.485,00
230.1	TRAZADO, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m	2.890,00	\$ 52.028,05	\$ 150.361.064,50
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (cajeo)	m3	4.523,00	\$ 13.375,95	\$ 60.499.421,85
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (TALUD)	m3	4.450,00	\$ 13.375,95	\$ 59.522.977,50
	BASE Y SUB - BASE				
630.4	TERRAPLENES	m3	1.064,00	\$ 113.908,84	\$ 121.199.005,76
640.1	SUBBASE GRANULAR INVIAS CLASE B	m3	2.269,00	\$ 149.202,42	\$ 338.540.290,98
320.3	BASE GRANULAR INVIAS CLASE B	m3	1.689,00	\$ 204.665,30	\$ 345.679.691,70
	PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO				
630.7P	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m2	6.824,00	\$ 27.440,70	\$ 187.255.336,80
671.3P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	771,00	\$ 725.645,12	\$ 559.472.387,52
	CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDAS IN SITU				
630.4	CUNETA VACIADA IN SITU DE CONCRETO DE 21 MPA; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	149,00	\$ 128.128,02	\$ 19.091.074,98
630.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	1.113,00		
610.2	FILTRO FRANCES	m	1.285,00	\$ 137.808,58	\$ 177.084.025,30
663.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0,00		\$ -
	ZANJAS DE CORONACIÓN EN SACO-SUELO Y GEOMEMBRANA				
640.1	ZANJAS DE CORONACIÓN EN SACO-SUELO Y GEOMEMBRANA (REUTILIZACIÓN DE MATERIAL DE CORTE Y LLENADO IN SITU)	ml	0,00		\$ -
	ESTRUCTURAS ESCALONADAS DE CAÍDA EN CONCRETO CLASE D				\$ -
663.1	CONCRETO CLASE D DE 21 MPA PARA DISIPADORES, ESTRU. ENTRADA, SALIDA, DESCOLES	und	0,00	\$ 18.185.249,99	\$ -
	SEÑALIZACIÓN				
640.1	LINEA DE DEMARCAION CON PINTURA EN FRIO	ml	0,00	\$ 11.575,76	\$ -
320.3	TACHA REFLECTIVA	und	0,00		\$ -
630.4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	und	0,00	\$ 3.020.355,84	\$ -
640.1	DEFENSA METALICA	ml	0,00		\$ -
	PROTECCION DE TALUDES				\$ -
630.4	PROTECCION DE TALUDES (PRODUCTO TIPO MANTO PERMANENTE)	m2	0,00	\$ 6.092,09	\$ -
	PAISAJISMO				\$ -
	Paisajismo y adecuaciones en zonas perimetrales de la vía	und	0,00	\$ 342.204.931,27	\$ -
	Implementación del PMT	und	0,09	\$ 67.723.005,92	\$ 6.095.070,53
	Implementación del PAGA				\$ 19.942.991,12
	Implementación del plan de manejo ambiental y PAGA	und	0,17	\$ 117.311.712,48	\$ 19.942.991,12
* VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 2.191.671.824
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
* VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 2.191.671.824

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :
Las actividades desarrolladas por la interventoría, están direccionadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales con los objetos y alcances propuestos en el contrato No. 106 de 2022, y los pliegos de condiciones y en una forma integral con el enfoque, metodología, organigramas, recursos humanos y demás, como apoyo propuesto dentro del plazo contractual, asegurando la adecuada correspondencia entre contratista, supervisión y APC COLOMBIA.

ANTICIPO

Valor total concedido: \$ -
Valor total amortizado: \$ -
Saldo por amortizar: \$ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: \$ -
Valor total legalizado: \$ -
Saldo por legalizar: \$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN 1
		PÁGINA

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: \$ 840.803.033,67

Valor IVA: \$ 159.752.576,40

Valor total ejecutado del contrato: \$ 1.000.555.610,07

Factor Multiplicador: _____

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	oct-22	\$ -	\$ -	
2	nov-22	\$ 12.870.000,00	\$ 2.445.300,00	\$ 15.315.300,00
3	dic-22	\$ 54.219.933,67	\$ 10.301.787,40	\$ 64.521.721,07
4	ene-23	\$ 68.353.600,00	\$ 12.987.184,00	\$ 81.340.784,00
5	feb-23	\$ 72.149.600,00	\$ 13.708.424,00	\$ 85.858.024,00
6	mar-23	\$ 77.991.340,00	\$ 14.818.354,60	\$ 92.809.694,60
7	abr-24	\$ 76.940.900,00	\$ 14.618.771,00	\$ 91.559.671,00
8	may-23	\$ 73.005.909,00	\$ 13.871.122,71	\$ 86.877.031,71
9	jun-23	\$ 28.521.308,00	\$ 5.419.048,52	\$ 33.940.356,52
10	jul-23	\$ 29.962.400,00	\$ 5.692.856,00	\$ 35.655.256,00
11	ago-23	\$ 62.011.530,00	\$ 11.782.190,70	\$ 73.793.720,70
12	sep-23	\$ 60.500.810,00	\$ 11.495.153,90	\$ 71.995.963,90
13	oct-23	\$ 56.959.800,00	\$ 10.822.362,00	\$ 67.782.162,00
14	nov-23	\$ 63.579.210,00	\$ 12.080.049,90	\$ 75.659.259,90
15	dic-23	\$ 64.351.983,00	\$ 12.226.876,77	\$ 76.578.859,77
16	ene-24	\$ 39.384.710,00	\$ 7.483.094,90	\$ 46.867.804,90
N.. actas				
TOTALES		\$ 840.803.033,67	\$ 159.752.576,40	\$ 1.000.555.610,07

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS

1. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta no haber recibido, ni haber revisado ni aprobado los planos record de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratista. Se aclara que el Ejecutor de dicho contrato continúa en actividades y hará entrega de estos al finalizar la obra a la nueva Interventoría

2. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta que las cantidades de obra aquí relacionadas coinciden con las realmente ejecutadas hasta la fecha de finalización del contrato de Interventoría y que serán incluidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del convenio y demás documentos contractuales.

3. Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que las obras ejecutadas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Se aclara que se a la fecha se da cierre al contrato de Interventoría No. 106 de 2022, pero el convenio interadministrativo No. 043 de 2022 sigue vigente por lo que la interventoría recibe actividades parciales de las obras a ejecutar, siendo así se iniciara un nuevo contrato de interventoría para poder seguir llevando el seguimiento a dicho convenio.

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El Interventor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que se deberán aprobar y recibir las actividades del componente social, ambiental, predial y sostenibilidad realizadas por el Contratista, al finalizar la ejecución del convenio de conformidad con los siguientes instructivos: • MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. • MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra. • MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial. • MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad. Y formatos: • MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. • MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. • MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. • MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. • MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final. Se aclara que a la fecha el ejecutor del convenio interadministrativo No. 043 de 2022 cuenta con observaciones presentadas por la Interventoría las cuales no ha subsanado a la fecha para los formatos antes mencionados.			
OTRAS ACTIVIDADES			
Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba: La Interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.			
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.			
OBSERVACIONES:			
NOTAS:			
1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados. 2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría. Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen. Firma  Nombre ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Representante legal o apoderado Interventoría Matrícula Profesional No. 25202 - 52473CND Firma _____ Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS			
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.			