

Bogotá D.C 23 de octubre de 2025

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Atn: ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
Directora Técnica de predios
Ciudad

Ref. Contrato 1736 de 2022 - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

Asunto: Informe mensual técnico N° 20 de interventoría

Cordial saludo.

Por medio de la presente remitimos para su conocimiento y aprobación el informe mensual de interventoría N°20 del componente técnico del periodo comprendido entre el 01 al 11 de agosto de 2025.

Se informa que dentro del informe mensual técnico se encuentra como anexo el informe mensual del contratista revisado y aprobado por la interventoría.

Cordialmente,



VLADIMIR PÓLO PAZ
Director del Proyecto

C.C: Oficina
Elaboró: Ing. Angie Castro-Ingeniera auxiliar de interventoría

Anexo: Informe técnico N°20 (630) Folios

Ver informe en el enlace. https://drive.google.com/file/d/1cs4TPAFXeTCBq0yA7iLf_BMHhJua3dqK/view?usp=sharing

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

JESAK S.A.S
CONTRATO 1736 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

INFORME MENSUAL No. 20
DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2025

INTERVENTORIA		
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
		
<p>ANGIE CASTRO RESIDENTE ADMINISTRATIVA</p>	<p>FANNY TEHERAN RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p>	<p>VLADIMIR POLO PAZ DIRECTOR DEL PROYECTO</p>

Bogotá D.C; SEPTIEMBRE DE 2025

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

TABLA DE CONTENIDO

1.1	ANTECEDENTES.....	8
2	GENERALIDADES	9
	A continuación, se presenta la información general de los Contratos de Obra y de Interventoría:..	9
2.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	9
2.2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	10
2.3.	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA.....	11
2.4.	FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO CON PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES.	11
2.4.1.	Datos del contrato de Obra.....	11
2.4.2.	Datos del contrato de Interventoría.....	13
2.5.	DIRECTORIO TELEFONICO DEL PERSONAL PROFESIONAL	15
2.5.1.	Personal Profesional Contrato de Obra.....	15
2.5.2.	Personal Profesional Contrato de Interventoría.....	16
2.6.	Directorio de delegados de las Empresas de Servicio Público	17
3.	INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA	17
3.1.1.	Pólizas del Contrato de Obra.....	17
3.1.2.	Contrato de Interventoría	18
3.2.	CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	19
3.2.1.	Control legal Contrato de Obra	19
3.3.	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE CONVENIOS ASOCIADOS	23
3.4.	Cuentas de cobro radicadas en las ESP y TIC por el IDU a partir de las actas de pago, las transferencias de recursos y las órdenes de pago por actividades para redes de servicios públicos a cargo de las ESP y TIC.....	23
3.5.	Balance financiero del contrato de obra y de Interventoría y de convenios asociados, incluyendo actividades de obras para redes de servicios públicos	23

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

3.5.1.	Contrato de obra	23
3.5.2.	Contrato de Interventoría	24
3.6.	Cuadro de control financiero del contratista y de la Interventoría, en el formato IDU vigente 24	
3.7.	Informe sobre el manejo del anticipo y anexos	24
3.8.	Metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente.	24
3.9.	Copia del acta de recibo parcial de obra.....	35
3.10.	Copia de las actas de recibo parcial de obras para redes de servicios público.	35
4.	INFORMACIÓN TÉCNICA	36
4.1.	Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría, con su respectivo análisis a la fecha de corte	36
4.1.1.	Atención de Derechos de petición	36
4.1.2.	Demoliciones	36
4.1.3.	Mantenimiento	42
4.1.4.	Seguimiento a muros.	44
4.2.	Análisis de desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato	44
4.3.	Descripción de atrasos o adelantos de obra	44
4.4.	Cuadro estado del tiempo	46
4.5.	Daños a ESP	47
4.6.	Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben presentarse al IDU	47
4.7.	Medidas correctivas exigidas por interventoría	47
4.8.	Actividades desarrolladas por el contratista e interventoría	47
4.9.	Registro fotográfico	48
4.10.	Actualización de los estudios, diagnósticos, diseños e intervenciones realizadas en la infraestructura vial de la ciudad	48
4.11.	Si el contrato comprende un grupo de vías, para cada una de ellas debe mostrarse el avance físico y financiero con sus metas físicas.	48

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

4.12.	Relación de los resultados y análisis de laboratorio	49
4.13.	Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales del contratista 49	
4.14.	Certificado del cumplimiento del Plan de Calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del Plan de Calidad del Contratista de Obra.....	49
4.15.	Equipos de inspección y ensayos tanto del contratista como de la interventoría	49
4.16.	Avance de obra de redes de servicios públicos.....	50
4.17.	Gestión adelantada por parte del contratista y la Interventoría ante las empresas de servicios públicos y otras entidades	50
4.18.	Descripción de las actividades realizadas componente del plan de manejo de tráfico	50
4.19.	Descripción de obras adicionales y/o complementarias.....	55
4.20.	Ajustes del diseño realizados por el contratista o la interventoría	56
4.21.	Resultado de los diagnósticos y los estudios y diseños realizados por el Contratista	56
4.22.	Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la interventoría 56	
4.23.	Reporte de productos / salidas no conformes.....	56
4.24.	Copia de libro de obra.....	56
4.25.	Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período.....	57
4.26.	Cuadro detallado de cantidades de obra y valores ejecutados por segmento vial	57
4.27.	Relación de la correspondencia	69
4.27.1.	Correspondencia enviada por la interventoría al contratista	69
4.27.2.	Correspondencia enviada por la interventoría al IDU.....	70
4.27.3.	Correspondencia recibida por el contratista	73
4.27.4.	Correspondencia recibida por el IDU	74
5.	CONCLUSIONES	76

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Objetos de los contratos de obra e interventoría	11
Tabla 2. Datos del contrato de obra.....	13
Tabla 3. Datos del contrato de Interventoría.....	15
Tabla 4. Directorio telefónico del personal del contrato de obra	16
Tabla 5. Directorio telefónico del personal del contrato de Interventoría	16
Tabla 6. Pólizas contrato de obra	18
Tabla 7. Pólizas contrato de Interventoría	19
Tabla 8. Cuadro de control legal contrato de obra.....	21
Tabla 9. Control legal contrato de interventoría	22
Tabla 10. Balance contrato de obra	23
Tabla 11. Balance contrato de Interventoría	24
Tabla 12. Cuadro de predios intervenidos.	29
Tabla 13. Correspondencia enviada por interventoría al contratista.....	69
Tabla 14. Correspondencia enviada por la interventoría al IDU	70
Tabla 15. Correspondencia recibida por el contratista.....	74
Tabla 16. Correspondencia recibida por el IDU	75

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

LISTADO DE ANEXOS

- ANEXO 1: FOGC06 _ INFORME _ TECNICO _ PRESUNTO _ INCUMPLIMIENTO _ CONTRACTUAL _ V _2.0
- ANEXO 2: ACTAS DE SUSPENSIÓN
- ANEXO 3: POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE SUSPENSIÓN
- ANEXO 4: CUADROS DE CONTROL FINANCIERO
- ANEXO 5: ACTA 34 DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 18
- ANEXO 6: PROGRAMACIÓN ESPECIFICA
- ANEXO 7: INFORMES SEMANALES
- ANEXO 8: ESTADO DEL TIEMPO
- ANEXO 9: REGISTRO FOTOGRAFICO
- ANEXO 10: PLANES DE MANEJO DE TRAFICO
- ANEXO 11: BITACORA DE OBRA
- ANEXO 12: CORRESPONDENCIA.
- ANEXO 13: PRESUPUESTOS
- ANEXO 14: CERTIFICADOS DE CALIDAD
- ANEXO 15: INFORME TECNICO No. 20 DEL CONTRATO DE OBRA

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, control y verificación, realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 1736 de 2022 suscrito entre JESAK SAS y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C., a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, establecido en el contrato No. 1731 de 2022, cuyo objeto es realizar la DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

El presente documento contiene el Informe de las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo que comprende desde el 01 al 11 de agosto de 2025; de igual forma, se presenta el control financiero, conclusiones y las evidencias que muestran el estado del proyecto (gráficos, actas, formatos, cuadros de control, etc.).

El Supervisor del IDU, interventoría y contratista acuerdan suspender el contrato, por sesenta y tres (63) días, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio, según el oficio de la interventoría con número de radicado IDU 202552601165072 del 13 de Agosto de 2025 mediante Acta N°32 de suspensión de Interventoría y Acta N°33 de obra.

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

1.1 ANTECEDENTES

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es un establecimiento público creado por la Alcaldía de Bogotá destinado a desarrollar las obras viales de la ciudad junto con el espacio público y las obras de infraestructura vial de gran envergadura como puentes vehiculares, puentes peatonales, intercambiadores viales, Troncales del sistema Transmilenio, Patios Portales, entre otras. No solo se encarga de la construcción, sino que también se encarga del mantenimiento y conservación de la malla vial arterial del Distrito.

Por este motivo, la adquisición predial se convierte en una de las actividades de carácter misional que cumple el Instituto a través de la Dirección Técnica de Predios (DTDP), la cual viene adelantando de manera permanente para cumplir con los objetivos del IDU. Dado lo anterior y al interior de la DTDP, se realizan las obras de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios recibidos por el Instituto por parte de los tradentes, para adelantar la ejecución de obras de demolición y cerramiento, con el ánimo de entregar dichos predios libres de ocupaciones y así, adelantar un paso dentro de la ejecución del proyecto de obra para el cual fue adquirido

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

2 GENERALIDADES

A continuación, se presenta la información general de los Contratos de Obra y de Interventoría:

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante el Proceso de Selección N° IDU-LP-SGDU-014-2022 con el objeto de “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.”, adjudicó el contrato de obra IDU 1731 de 2022 a la UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.

El Anexo Técnico del Contrato, contiene el alcance físico de las obras a ejecutar, los resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables, las exigencias mínimas en obra, los criterios generales de trabajo, los procedimientos y otras instrucciones que son de obligatorio cumplimiento para el contratista. Su incumplimiento constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el mismo.

El Contratista es el único responsable de los procedimientos que adopte para la ejecución del objeto contractual, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las Especificaciones Generales y Particulares de obra, o con las normas vigentes y se ajusten puntualmente a lo previsto en el Anexo técnico y a todos los demás documentos del Contrato. Igualmente, el Contratista deberá cumplir con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental para llevar a cabo las Obras, como también del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Plan de Manejo de Tránsito (cuando aplique), Señalización y Desvíos.

El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio. En lo relacionado con el subsistema Transmilenio, se atenderán las Troncales de AK 7, NQS, SUBA, KR 10, CL 26, AMÉRICAS, CARACAS, CL 80, PATIOS, PORTALES y PUENTES PEATONALES y se optimizará el sistema operacional mejorando la cobertura y la calidad del servicio. El Sector Movilidad promoverá su adecuada

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

integración y coordinación con proyectos regionales. Así mismo, buscará potenciar las redes de transporte masivo como catalizadores de la renovación urbana.

En desarrollo de las anteriores funciones, a la Dirección Técnica de Predios le corresponde velar por el adecuado estado de los predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano para la ejecución de proyectos viales y de espacio público.

En ese sentido, como consecuencia del proceso de adquisición predial que adelanta esta entidad por medio de la Dirección Técnica de Predios, durante la ejecución del contrato se tiene estimado el recibo de 173 predios requeridos para la construcción del Corredor Verde Carrera 7, puentes peatonales y mejoramiento del espacio público.

Además, se cuenta con proyectos que requieren demoler los predios ya adquiridos como lo es la Extensión Troncal Caracas, Patios Portales, el mismo Corredor Verde carrera 7 y otros predios que, por circunstancias judiciales, administrativas o la misma dinámica en la priorización de los sistemas de movilidad de la ciudad no se construyeron, entre las cuales tenemos Troncal Av. Suba y Troncal Américas, los cuales serán objeto de demolición durante el desarrollo del contrato.

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante el CONCURSO MERITOS ABIERTO No. IDU-CMA-SGDU-011-202, con el objeto de “Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios Transmilenio, en Bogotá D.C.” adjudicó el contrato de interventoría IDU 1736 de 2022 a JESAK S.A.S

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

2.3. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

No. CONTRATO	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL
DU 1731 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.
IDU 1736 DE 2022	JESAK S.A.S.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.”

Tabla 1. Objetos de los contratos de obra e interventoría

2.4. FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO CON PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES.

2.4.1. Datos del contrato de Obra.

CONTRATO DE OBRA IDU 1731 DE 2022	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.
NUMERO DEL CONTRATO	IDU 1731 DE 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13 DE AGOSTO DE 2023

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO DE OBRA IDU 1731 DE 2022	
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.153.448.222,00
SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS
INICIO DE SUSPENSIÓN	11 DE AGOSTO DE 2023
TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN	24 DE AGOSTO DE 2023
REINICIO DE ACTIVIDADES	25 DE AGOSTO DE 2023
TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	28 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA	CINCO (5) MESES
TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO DE ACUERDO A SUSPENSIÓN NO. 1	28 DE ENERO DE 2024
SUSPENSIÓN No. 2	90 DIAS
INICIO DE SUSPENSIÓN	25 DE ENERO DE 2024
TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2024
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (17)	24/04/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	60 DIAS (2 MESES)
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (18)	24/06/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	42 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (19)	5/08/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	42 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (20)	11/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	15 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (22)	30/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	10 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (23)	10/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	10 DIAS
REINICIO DE SUSPENSIÓN 2 - ACTA (24)	21 DE OCTUBRE DEL 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN 2	269 DIAS
SUSPENSIÓN No. 3- ACTA (28)	90 DIAS
INICIO DE SUSPENSIÓN	18 DE FEBRERO DE 2024
TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO	22 DE JUNIO DE 2025

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO DE OBRA IDU 1731 DE 2022	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (30)	16/05/2025
TIEMPO DE SUSPENSION	60 DIAS
REINICO DE SUSPENSION 3 - ACTA (31)	18 DE JULIO DEL 2024
TIEMPO DE SUSPENSION 3	150 DIAS
SUSPENSIÓN No. 4- ACTA (33)	63 DIAS
INICIO DE SUSPENSIÓN	12 DE AGOSTO DE 2025
TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4	13 DE OCTUBRE DE 2025
TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO	23 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA	5 MESES
PLAZO FINAL	17 MESES
ADICIÓN	\$ 3.773.033.028
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 10.926.481.250

Tabla 2. **Datos del contrato de obra**

2.4.2. Datos del contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU 1736 DE 2022	
CONTRATISTA	JESAK S.A.S.
NUMERO DEL CONTRATO	IDU 1736 DE 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 536.280.535,00
SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS
INICIO DE SUSPENSIÓN	11 DE AGOSTO DE 2023
TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN	24 DE AGOSTO DE 2023
REINICIO DE ACTIVIDADES	25 DE AGOSTO DE 2023
TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	28 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA	CINCO (5) MESES
TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2024

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU 1736 DE 2022	
ADICIÓN	\$347.237.908
VALOR ACTUALIZADO -TOTAL	\$883.518.443
SUSPENSIÓN No.2	90 DÍAS
INICIO DE SUSPENSIÓN	24 DE ENERO DE 2024
TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN	23 DE ABRIL DE 2024
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (17)	24/04/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	60 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (18)	24/06/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	42 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (19)	5/08/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	42 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (20)	13/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	15 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (21)	30/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	10 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (22)	10/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	10 DIAS
REINICO DE SUSPENSION 2 - ACTA (23)	21 DE OCTUBRE DEL 2024
TIEMPO DE SUSPENSION 2	269 DIAS
PRORROGA 2	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	25 DE MARZO DEL 2025
PLAZO FINAL	17 MESES
ADICIÓN 2	\$383.057.525
Valor total (incluyendo la presente adición No. 2)	\$1.266.575.968
SUSPENSIÓN No. 3	90 DIAS

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU 1736 DE 2022	
INICIO DE SUSPENSIÓN 3	17 DE FEBRERO DE 2025
TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN 3	16 DE MAYO DE 2025
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (29)	16/05/2025
TIEMPO DE SUSPENSION	60 DIAS
REINICO DE SUSPENSION 3 - ACTA (30)	18 DE JULIO DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSION 3	150 DIAS
SUSPENSIÓN No. 4 (Acta 32)	63 DIAS
INICIO DE SUSPENSIÓN 4	12 DE AGOSTO DE 2025
TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN 3	13 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE REINICIACIÓN	22 DE AGOSTO DEL 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DEL 2025

Tabla 3. Datos del contrato de Interventoría

2.5. DIRECTORIO TELEFONICO DEL PERSONAL PROFESIONAL

2.5.1. Personal Profesional Contrato de Obra

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRATISTA DE OBRA			
No.	CARGO	Nombre	Teléfono
1	Director de obra	Carlos Alberto Rodríguez Vivas	3157912344
2	Residente de Obra	RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ	3164729893
3	Especialista en estructuras	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	3003520292
4	Residente Social	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	3114634804
5	Residente Ambiental	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	3113321135
6	Residente SST	MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA	3227021427
7	Especialista en Tránsito y transporte	ALEXIS PAOLA SALGADO	3152158813

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRATISTA DE OBRA			
No.	CARGO	Nombre	Teléfono
8	Auxiliar Social 1	JIMENA BOHÓRQUEZ CORREDOR	3133315432
PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA			
10	Conductor	Fredy Alexander Rusinki Mora	3174360802
11	Ayudante de Obra 1	Lina Bibiana Mateus Susa	3227049247
12	Ayudante de Obra 2	Juan David Amaya Tordecilla	3224538660
13	Topógrafo	Jhon Edward Ospina Forero	3115057614
14	Cadenero	Pedro Pablo Castañeda	3136606518
15	Auxiliar de ingeniería	Juan Jose Medina	3144653437

Tabla 4. Directorio telefónico del personal del contrato de obra

2.5.2. Personal Profesional Contrato de Interventoría

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
No.	CARGO	Nombre	Teléfono
1	Director de Interventoría	Vladimir Polo Paz	3108118774
2	Ingeniero Residente	Fanny Teherán Castañeda	3165268518
3	Especialista Legal	María Isabel del Rio	3112300540
4	Especialista Financiero	Edison Coronel Peinado	3015298326
5	Profesional contable	Alfredo Manuel Paternina García	3107202212
6	Especialista en tránsito y transporte	Rafel Antonio Monroy Aranguren	3107551260
7	Especialista Estructural	Jairo Andrés Meza Rosas	3173736734
8	Residente Ambiental	Sandra Patricia Garavito Medina	3158685641
9	Residente SST	Sandra Patricia Garavito Medina	3158685641
10	Residente social	Maritza Ibáñez Guzmán	3122727589
11	Auxiliar de ingeniería	Angie Yurany Castro Mora	3188531741
12	Inspector	Vladimir Polo Paz	3108118774
13	Secretaria	Yuli Guarín Hernández	3184125082
14	Conductor	José Alirio Gutiérrez Aguilar	3184125004

Tabla 5. Directorio telefónico del personal del contrato de Interventoría

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.</p> <p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	 <p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>
--	--	--

2.6. Directorio de delegados de las Empresas de Servicio Público

De acuerdo al objeto del contrato IDU 1731-2022, se aclara que la principal actividad es la demolición de predios, por lo tanto, una vez se reciben los predios por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, ya estos se encuentran sin ningún tipo de servicio, por lo tanto, para este contrato en específico, no se asignan delegados de las Empresas de Servicios Públicos.

3. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

3.1. GARANTÍAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS

Los contratos de obra e interventoría se encuentran amparados con las pólizas que se describen a continuación, las cuales se encuentran actualizadas con el Acta N°30 y 31 de Reinicio otorgada a los contratos de obra e interventoría.

POLIZAS ACTUALIZADAS

3.1.1. Pólizas del Contrato de Obra

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
Póliza No.	400045767		
Certificado No.	ANEXO 14		
Expedida por	NACIONAL DE SEGUROS		
Fecha de Expedición	31/07/2025		
Tomador y Garantizado	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.		
Asegurado y Beneficiario	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		
Amparos	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	18/07/2025	22/02/2026	3.277.944.375.00
Prestaciones sociales	18/07/2025	22/08/2028	1.092.648.125.00

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
Estabilidad de la obra	22/08/2025	25/08/2030	3.277.944.375.00
RCE			
Póliza No.	400045768		
Certificado No.	ANEXO 15		
Expedida por	NACIONAL DE SEGUROS		
Fecha de Expedición	31/07/2025		
Tomador	UNION TEMPORAL DEMILICIONES GA 2022		
Asegurados	UNION TEMPORAL DEMILICIONES GA 2022		
Beneficiarios	TERCEROS AFECTADOS		
Amparos	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	30/12/2022	22/08/2025	711.750.000,00

Tabla 6. Pólizas contrato de obra

3.1.2. Contrato de Interventoría

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
Póliza No.	33-44-101234301		
Certificado No.	ANEXO 29		
Expedida por	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de Expedición	24/07/2025		
Tomador y Garantizado	JESAK SAS		
Asegurado y Beneficiario	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		
Amparos	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	13/01/2023	25/05/2026	\$379,972,790.40
Calidad del servicio	13/01/2023	13/01/2028	\$379,972,790.40

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	13/01/2023	25/11/2028	\$126,657,596.80
--	------------	------------	------------------

RCE			
Póliza No.	33-40-101072795		
Certificado No.	ANEXO 20		
Expedida por	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de Expedición	24/07/2025		
Tomador	JESAK SAS		
Asegurados	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU		
Beneficiarios	TERCEROS AFECTADOS		
Amparos	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	13/01/2023	25/11/2025	\$ 284.700.000,00

Tabla 7. Pólizas contrato de Interventoría

3.2. CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta, a manera de resumen, la información tanto para el contrato de obra como para el de interventoría, en el cual, se puede evidenciar las actas suscritas hasta la fecha de corte del presente informe.

3.2.1. Control legal Contrato de Obra

No.	No.	Objeto	Fecha	Valor
1	Acta N° 1	Inicio de contrato de obra	13/01/2023	N/A
2	Acta N° 2	Acta de corte de obra No. 1	20/02/2023	\$ 184.297.087
3	Acta N° 3	Acta de corte de obra No. 2	25/03/2023	\$ 563.146.695
4	Acta N° 4	Acta de corte de obra No. 3	20/04/2023	\$ 435.665.782
5	Acta N° 5	Acta de corte de obra No. 4	20/05/2023	\$ 568.490.812

 JESAK NIT. 901320986-8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

No.	No.	Objeto	Fecha	Valor
6	Acta N° 6	Acta de corte de obra No. 5	20/06/2023	\$ 231.162.073
7	Acta N° 7	Acta de corte de obra No. 6	20/07/2023	\$ 551.078.689
8	Acta N° 8	Acta de suspensión No. 1	11/08/2023	
9	Acta N° 9	Acta de Reinicio	25/08/2023	
10	Acta N° 10	Acta de corte de obra No. 7	10/08/2023	\$ 231.348.515
11	Acta N° 11	Acta de corte de obra No. 8	20/09/2023	\$ 836.313.635
12	Acta N° 12	Acta de corte de obra No. 9	20/10/2023	\$ 1.277.925.325
13	Acta N° 13	Acta de corte de obra No. 10	20/11/2023	\$ 714.267.323
14	Acta N° 14	Acta de corte de obra No. 11	20/12/2023	\$ 538.240.795
15	Acta N° 15	Acta de corte de obra No. 12	20/01/2024	\$ 391.292.348
16	Acta N° 16	Acta de suspensión No. 2	24/01/2024	
17	Acta N° 17	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 17	24/04/2024	
18	Acta N° 18	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 18	24/06/2024	
19	Acta N° 19	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 19	5/08/2024	
20	Acta N° 20	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 20	13/09/2024	
22	Acta N° 22	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 22	30/09/2024	
23	Acta N° 23	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 23	10/10/2024	
24	Acta N° 24	Acta de Reinicio	18/10/2024	
25	Acta N° 25	Acta de corte de obra No. 13	31/10/2024	\$ 176.421.492
26	Acta N° 26	Acta de corte de obra No. 14	30/11/2024	\$ 765.386.590
27	Acta N° 27	Acta de corte de obra No. 15	3/03/2025	\$ 110.042.549
28	Acta N° 28	Acta de suspensión No. 3	17/02/2025	

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	No.	Objeto	Fecha	Valor
29	Acta N° 29	Acta de corte de obra No. 16	5/03/2025	\$ 331.286.360
30	Acta N° 30	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 30	16/05/2025	
31	Acta N° 31	Acta de Reinicio	18/07/2025	
32	Acta N° 32	Acta de corte de obra No. 17	31/07/2025	\$ 192.838.261
33	Acta N° 33	Acta de suspensión No. 4	12/08/2025	

Tabla 8. Cuadro de control legal contrato de obra

Contrato de Interventoría

No.	No.	Objeto	Fecha	Valor
1	Acta N° 1	Inicio de contrato de interventoría	13/01/2023	N/A
2	Acta N° 2	Acta de Pago No. 1 de interventoría	20/02/2023	\$ 53.123.083,00
3	Acta N° 3	Acta de Pago No. 2 de interventoría	25/03/2023	\$ 64.052.055,00
4	Acta N° 4	Acta de Pago No. 3 de interventoría	20/04/2023	\$ 45.821.852,00
5	Acta N° 5	Acta de Pago No. 4 de interventoría	20/05/2023	\$ 56.432.035,00
6	Acta N° 6	Acta de Pago No. 5 de interventoría	20/06/2023	\$ 45.684.972,00
7	Acta N° 7	Acta de Pago No. 6 de interventoría	20/07/2023	\$ 55.895.754,00
8	Acta N° 8	Acta de suspensión No. 1	11/08/2023	
9	Acta N° 9	Acta de Reinicio	25/08/2023	
10	Acta N° 10	Acta de Pago No. 7 de interventoría	10/08/2023	\$ 32.916.388,00
11	Acta N° 11	Acta de Pago No. 8 de interventoría	20/09/2023	\$ 73.139.168,00
12	Acta N° 12	Acta de Pago No. 9 de interventoría	20/10/2023	\$ 158.869.490,00
13	Acta N° 13	Acta de Pago No. 10 de interventoría	20/11/2023	\$ 72.255.654,00

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	No.	Objeto	Fecha	Valor
14	Acta N° 14	Acta de Pago No. 11 de interventoría	20/12/2023	\$ 62.996.381,00
15	Acta N° 15	Acta de Pago No. 12 de interventoría	20/01/2024	\$ 55.292.100,00
16	Acta N° 16	Acta de suspensión No. 2	24/01/2024	
17	Acta N° 17	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	24/04/2024	
18	Acta N° 18	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	24/06/2024	
19	Acta N° 19	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	5/08/2024	
20	Acta N° 20	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	13/09/2024	
21	Acta N° 21	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	30/09/2024	
22	Acta N° 22	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	10/10/2024	
23	Acta N° 23	Acta de Reinicio	21/10/2024	
24	Acta N° 24	Acta de Pago No. 13 de interventoría	31/10/2024	\$ 17.361.491,00
25	Acta N° 25	Acta de Pago No. 14 de interventoría	30/11/2024	\$ 75.469.564,00
26	Acta N° 26	Acta de Pago No. 15 de interventoría	3/03/2025	\$ 120.249.418,00
27	Acta N° 27	Acta de suspensión No. 3	17/02/2025	
28	Acta N° 28	Acta de Pago No. 16 de interventoría		
29	Acta N° 29	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	16/05/2025	
30	Acta N° 30	Acta de Reinicio	18/07/2025	
31	Acta N° 31	Acta de Pago No.17 de interventoría	31/07/2025	\$ 32.620.553,00
32	Acta N° 32	Acta de suspensión No. 4	12/08/2025	

Tabla 9. Control legal contrato de interventoría

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

3.3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE CONVENIOS ASOCIADOS

En el presente periodo de evaluación el Contratista NO presenta incumplimientos en sus diferentes obligaciones que incurran en una sanción. Se adjunta el formato correspondiente en el Anexo 1.

3.4. Cuentas de cobro radicadas en las ESP y TIC por el IDU a partir de las actas de pago, las transferencias de recursos y las órdenes de pago por actividades para redes de servicios públicos a cargo de las ESP y TIC

En el presente periodo NO se reciben daños ocasionados dentro del contrato a ninguna empresa.

A la fecha no presenta otras cuentas de cobro en las Empresas de Servicios Públicos (ESP) y Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

3.5. Balance financiero del contrato de obra y de Interventoría y de convenios asociados, incluyendo actividades de obras para redes de servicios públicos

3.5.1. Contrato de obra

CONCEPTO	VR CONTRACTUAL	VR EJECUTADO ACTA 18	VR facturado	VR FALTANTE
SUBTOTAL DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (INCLUYE A.I.U) INICIAL	\$ 6.372.265.200,00		\$ 6.372.265.200	\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (INCLUYE A.I.U) ADICION	\$ 3.167.288.928,00	\$ 95.346.224,00	\$ 1.746.644.753	\$ 1.420.644.175,00
MANEJO AMBIENTAL Y SST INICIAL	\$ 405.300.612,00		\$ 424.643.871	-\$ 19.343.259,00
MANEJO AMBIENTAL Y SST ADICION	\$ 196.140.872,00	\$ 5.904.511,00	\$ 81.161.997	\$ 114.978.875,00
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA INICIAL	\$ 62.551.685,00		\$ 66.781.416	-\$ 4.229.731,00
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA ADICION	\$ 31.313.970,00	\$ 942.658,00	\$ 13.026.124	\$ 18.287.846,00
IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACIÓN INICIAL	\$ 76.616.123,00		\$ 79.867.192	-\$ 3.251.069,00
IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACIÓN ADICIÓN	\$ 37.714.238,00	\$ 1.135.327,00	\$ 15.534.290	\$ 22.179.948,00
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	\$ 236.714.602,00		\$ 568.869.314	-\$ 332.154.712,00
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ADICION	\$ 340.575.020,00	\$ 31.743.928,00	\$ 339.900.125	\$ 674.895,00
RETENCIÓN REALIZADA POR TRANSMILENIO		\$ 8.104.359,00	\$ 582.521.658	-\$ 582.521.658,00
TOTALES	\$ 10.926.481.250,00	\$ 126.968.289,00	\$ 9.126.172.624,00	\$ 1.217.786.968,00

Tabla 10. Balance contrato de obra

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

3.5.2. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA		MES 18	VR ACUMULADO	VR FALTANTE
VALOR FIJO	\$ 532.174.776,50	\$ 11.802.893,00	\$ 518.286.171,00	\$ 13.888.605,50
VALOR VARIABLE	\$ 425.739.821,20	\$ 4.609.566,00	\$ 387.367.950,32	\$ 38.371.870,88
LIQUIDACIÓN	106.434.955,30		\$ -	\$ 106.434.955,30
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.064.349.553,00	\$ 19.530.826,0	\$ 905.654.121,00	\$ 158.695.431,68

Tabla 11. Balance contrato de Interventoría

3.6. Cuadro de control financiero del contratista y de la Interventoría, en el formato IDU vigente

En el anexo 4, se adjuntan los cuadros de control financiero del contratista e interventoría, que se encuentran en revisión, por lo que no se encuentran firmados.

3.7. Informe sobre el manejo del anticipo y anexos

Para la ejecución del presente contrato no se otorgaron recursos de Anticipo, por lo tanto, no se anexa y tampoco se relaciona información asociada al manejo de anticipos.

3.8. Metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente.

En el presente numeral se relacionan las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. De igual forma, se relacionan las cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Este numeral contiene las cantidades y costos referentes a ejecución de las obras.

Se dio aprobación al flujo de inversión presentado por el contratista mediante oficio JSK-IDU-1736-659 - Rta of. IDU-1731-627-2024 – y remitido al IDU mediante oficio JSK-IDU-1736-664 con radicado 202452601993612, teniendo en cuenta la prórroga y adición otorgada al contratista.

Se debe anotar que, de acuerdo a los predios asignados a la fecha, el contrato no alcanza el valor contractual, por lo que, a la fecha, el contratista presenta un presupuesto asignado actualizado de \$9.708.694.283 quedando por asignar un valor de \$1.217.786.697 A continuación, se relacionan los RT intervenidos con su presupuesto. (Ver anexo 13)



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.



INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
47448	\$ 48 822 910.30	\$ 4 140 545.00	\$ 52 963 455	TERMINADO
47453	\$ 26 623 629.71	\$ 2 257 882.00	\$ 28 881 512	TERMINADO
47457	\$ 27 026 484.25	\$ 2 292 047.00	\$ 29 318 531	TERMINADO
47461	\$ 46 359 380.40	\$ 3 931 620.00	\$ 50 291 000	TERMINADO
47533	\$ 8 729 697.73	\$ 740 343.00	\$ 9 470 041	TERMINADO
47535	\$ 9 538 401.31	\$ 808 927.00	\$ 10 347 328	TERMINADO
47536	\$ 540 733.74	\$ 45 858.00	\$ 586 592	TERMINADO
47672	\$ 5 530 471.57	\$ 469 025.00	\$ 5 999 497	TERMINADO
49020	\$ 7 561 503.62	\$ 641 272.00	\$ 8 202 776	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 2 RPO 1			\$ 196 060 732	
47453	\$ 42 483 677.58	\$ 3 580 431.00	\$ 46 064 109	TERMINADO
47457	\$ 42 952 227.81	\$ 3 619 918.00	\$ 46 572 146	TERMINADO
47461	\$ 72 992 023.72	\$ 6 151 608.00	\$ 79 143 632	TERMINADO
47533	\$ 38 151 406.60	\$ 3 215 316.00	\$ 41 366 723	TERMINADO
47534	\$ 58 151 479.86	\$ 4 900 878.00	\$ 63 052 358	TERMINADO
47535	\$ 43 205 841.66	\$ 3 641 293.00	\$ 46 847 135	TERMINADO
47536	\$ 76 699 698.72	\$ 6 464 083.00	\$ 83 163 782	TERMINADO
47672	\$ 22 339 033.08	\$ 1 882 684.00	\$ 24 221 717	TERMINADO
49020	\$ 23 948 252.64	\$ 2 018 306.00	\$ 25 966 559	TERMINADO
47425	\$ 45 329 294.91	\$ 3 820 253.00	\$ 49 149 548	TERMINADO
47390	\$ 23 007 632.47	\$ 1 939 032.00	\$ 24 946 664	TERMINADO
47391	\$ 11 752 334.86	\$ 990 461.00	\$ 12 742 796	TERMINADO
47392	\$ 6 743 005.70	\$ 568 286.00	\$ 7 311 292	TERMINADO
47396	\$ 3 916 181.33	\$ 330 047.00	\$ 4 246 228	TERMINADO
47663	\$ 40 854 422.04	\$ 3 443 121.00	\$ 44 297 543	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 3 RPO 2			\$ 599 092 230	
47448	\$ 80 984 850.17	\$ 6 749 949.00	\$ 87 734 799	TERMINADO
47453	\$ 13 412 271.50	\$ 1 117 890.00	\$ 14 530 161	TERMINADO
47457	\$ 12 989 200.67	\$ 1 082 628.00	\$ 14 071 829	TERMINADO
47461	\$ 30 130 819.57	\$ 2 511 352.00	\$ 32 642 172	TERMINADO
47533	\$ 1 596 988.95	\$ 133 106.00	\$ 1 730 095	TERMINADO
47390	\$ 42 824 956.55	\$ 3 569 387.00	\$ 46 394 344	TERMINADO
47391	\$ 28 763 048.29	\$ 2 397 352.00	\$ 31 160 400	TERMINADO
47392	\$ 22 950 903.34	\$ 1 912 919.00	\$ 24 863 822	TERMINADO
47396	\$ 29 165 503.39	\$ 2 430 896.00	\$ 31 596 399	TERMINADO
47658	\$ 44 308 494.10	\$ 3 693 038.00	\$ 48 001 532	TERMINADO
47663	\$ 64 199 806.38	\$ 5 350 944.00	\$ 69 550 750	TERMINADO
47423	\$ 7 551 382.02	\$ 629 395.00	\$ 8 180 777	TERMINADO
47427	\$ 25 028 695.81	\$ 2 086 100.00	\$ 27 114 796	TERMINADO
47432	\$ 1 469 965.32	\$ 122 520.00	\$ 1 592 485	TERMINADO
47575	\$ 482 726.90	\$ 40 235.00	\$ 522 962	TERMINADO
47574-47572	\$ 268 936.75	\$ 22 416.00	\$ 291 353	TERMINADO
47567	\$ 210 542.83	\$ 17 548.00	\$ 228 091	TERMINADO
47713-47593	\$ 3 422 776.17	\$ 285 282.00	\$ 3 708 058	TERMINADO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
47600	\$ 1 502 759.02	\$ 125 252.00	\$ 1 628 011	TERMINADO
47601-47606	\$ 5 975 334.41	\$ 498 034.00	\$ 6 473 368	TERMINADO
47607	\$ 5 517 199.82	\$ 459 849.00	\$ 5 977 049	TERMINADO
46466	\$ 5 059 297.67	\$ 421 684.00	\$ 5 480 982	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 4 RPO 3			\$ 463 474 236	
47535	\$ 28 423 831.30	\$ 2 351 796.00	\$ 30 775 627	TERMINADO
47536	\$ 274 402.20	\$ 22 704.00	\$ 297 106	TERMINADO
47390	\$ 3 835 645.41	\$ 317 362.00	\$ 4 153 007	TERMINADO
47391	\$ 1 663 089.12	\$ 137 604.00	\$ 1 800 693	TERMINADO
47448	\$ 37 826 860.58	\$ 3 129 806.00	\$ 40 956 667	TERMINADO
47461	\$ 5 234 698.79	\$ 433 121.00	\$ 5 667 820	TERMINADO
47396	\$ 7 668 107.58	\$ 634 462.00	\$ 8 302 570	TERMINADO
47658	\$ 38 701 818.93	\$ 3 202 199.00	\$ 41 904 018	TERMINADO
47663	\$ 16 310 714.56	\$ 1 349 554.00	\$ 17 660 269	TERMINADO
47432	\$ 69 071 847.68	\$ 5 715 025.00	\$ 74 786 873	TERMINADO
47405	\$ 86 191 181.84	\$ 7 131 483.00	\$ 93 322 665	TERMINADO
47627	\$ 828 204.30	\$ 68 526.00	\$ 896 730	TERMINADO
47619	\$ 572 509.14	\$ 47 369.00	\$ 619 878	TERMINADO
46455	\$ 802 076.18	\$ 66 364.00	\$ 868 440	TERMINADO
47615	\$ 12 306 783.25	\$ 1 018 267.00	\$ 13 325 050	TERMINADO
47636	\$ 9 203 902.85	\$ 761 534.00	\$ 9 965 437	TERMINADO
47641-47646	\$ 2 179 047.79	\$ 180 296.00	\$ 2 359 344	TERMINADO
47713	\$ 26 359 974.87	\$ 2 181 033.00	\$ 28 541 008	TERMINADO
47607	\$ 20 108 402.83	\$ 1 663 776.00	\$ 21 772 179	TERMINADO
49758	\$ 25 296 705.42	\$ 2 093 058.00	\$ 27 389 763	TERMINADO
51683	\$ 12 200 585.94	\$ 1 009 480.00	\$ 13 210 066	TERMINADO
49797	\$ 17 968 989.10	\$ 1 486 760.00	\$ 19 455 749	TERMINADO
50615-50620	\$ 16 991 198.56	\$ 1 405 858.00	\$ 18 397 057	TERMINADO
50714	\$ 20 774 048.53	\$ 1 718 851.00	\$ 22 492 900	TERMINADO
50715	\$ 18 602 997.71	\$ 1 539 217.00	\$ 20 142 215	TERMINADO
50716	\$ 20 014 478.83	\$ 1 656 005.00	\$ 21 670 484	TERMINADO
50719	\$ 56 782 260.18	\$ 4 698 180.00	\$ 61 480 440	TERMINADO
47567	\$ 57 464.67	\$ 4 755.00	\$ 62 220	TERMINADO
47572	\$ 73 402.46	\$ 6 074.00	\$ 79 476	TERMINADO
47575	\$ 131 753.44	\$ 10 901.00	\$ 142 654	TERMINADO
47600	\$ 410 156.71	\$ 33 936.00	\$ 444 093	TERMINADO
47601	\$ 1 221 297.45	\$ 101 051.00	\$ 1 322 348	TERMINADO
46466	\$ 473 442.55	\$ 39 172.00	\$ 512 615	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 5 RPO 4			\$ 604 777 460	
47390	\$ 184 670.93	\$ 15 435.00	\$ 200 106	TERMINADO
47391	\$ 227 167.72	\$ 18 987.00	\$ 246 155	TERMINADO
47392	\$ 147 427.44	\$ 12 322.00	\$ 159 749	TERMINADO
47396	\$ 174 113.94	\$ 14 552.00	\$ 188 666	TERMINADO
47405	\$ 8 779 476.30	\$ 733 784.00	\$ 9 513 260	TERMINADO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20		CONTRATO IDU 1736 DE 2022

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
47425	\$ 506 873.37	\$ 42 365.00	\$ 549 238	TERMINADO
47432	\$ 36 872 234.97	\$ 3 081 765.00	\$ 39 954 000	TERMINADO
47448	\$ 2 065 151.13	\$ 172 604.00	\$ 2 237 755	TERMINADO
47453	\$ 315 655.28	\$ 26 383.00	\$ 342 038	TERMINADO
47457	\$ 320 533.40	\$ 26 789.00	\$ 347 322	TERMINADO
47461	\$ 1 514 530.98	\$ 126 584.00	\$ 1 641 115	TERMINADO
47533	\$ 349 467.13	\$ 29 208.00	\$ 378 675	TERMINADO
47534	\$ 227 209.11	\$ 18 989.00	\$ 246 198	TERMINADO
47535	\$ 1 005 954.24	\$ 84 078.00	\$ 1 090 032	TERMINADO
47536	\$ 560 932.59	\$ 46 883.00	\$ 607 816	TERMINADO
47658	\$ 519 352.30	\$ 43 408.00	\$ 562 760	TERMINADO
47663	\$ 796 846.76	\$ 66 600.00	\$ 863 447	TERMINADO
47672	\$ 105 181.19	\$ 8 790.00	\$ 113 971	TERMINADO
49020	\$ 153 674.85	\$ 12 844.00	\$ 166 519	TERMINADO
50615-50620	\$ 7 254 902.33	\$ 606 361.00	\$ 7 861 263	TERMINADO
50714	\$ 259 728.52	\$ 21 708.00	\$ 281 437	TERMINADO
50715	\$ 266 415.55	\$ 22 267.00	\$ 288 683	TERMINADO
50716	\$ 268 628.40	\$ 22 452.00	\$ 291 080	TERMINADO
50719	\$ 54 134.88	\$ 4 524.00	\$ 58 659	TERMINADO
50758	\$ 13 074 886.75	\$ 1 092 793.00	\$ 14 167 680	TERMINADO
49640	\$ 16 990 718.49	\$ 1 420 076.00	\$ 18 410 794	TERMINADO
49821	\$ 124 794 205.54	\$ 10 430 243.00	\$ 135 224 449	TERMINADO
49758	\$ 52 261.02	\$ 4 368.00	\$ 56 629	TERMINADO
49797	\$ 47 082.00	\$ 3 935.00	\$ 51 017	TERMINADO
8346	\$ 589 855.67	\$ 49 300.00	\$ 639 156	TERMINADO
45637	\$ 3 810 935.58	\$ 318 516.00	\$ 4 129 452	TERMINADO
37035	\$ 250 232.85	\$ 20 914.00	\$ 271 147	TERMINADO
34190	\$ 3 704 036.70	\$ 309 582.00	\$ 4 013 619	TERMINADO
38202	\$ 354 312.00	\$ 29 614.00	\$ 383 926	TERMINADO
46326	\$ 350 030.73	\$ 29 255.00	\$ 379 286	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 6 RPO 5			\$ 245 917 099	
47405	\$ 55 004 596.35	\$ 4 627 514.00	\$ 59 632 110	TERMINADO
47432	\$ 40 637 737.25	\$ 3 418 837.00	\$ 44 056 574	TERMINADO
47448	\$ 125 324.62	\$ 10 544.00	\$ 135 869	TERMINADO
47461	\$ 197 423.39	\$ 16 609.00	\$ 214 032	TERMINADO
50615-50620	\$ 39 058 932.30	\$ 3 286 012.00	\$ 42 344 944	TERMINADO
49821	\$ 75 376 677.06	\$ 6 341 411.00	\$ 81 718 088	TERMINADO
47510	\$ 73 685 742.07	\$ 6 199 153.00	\$ 79 884 895	TERMINADO
52725	\$ 17 339 050.25	\$ 1 458 727.00	\$ 18 797 777	TERMINADO
52722	\$ 17 514 657.20	\$ 1 473 501.00	\$ 18 988 158	TERMINADO
36527	\$ 7 030 103.25	\$ 591 440.00	\$ 7 621 543	TERMINADO
35015	\$ 93 095 103.22	\$ 7 832 055.00	\$ 100 927 158	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 131 932 775	
ACTA 7 RPO 6			\$ 586 253 925	
47405	\$ 12 140 077.10	\$ 1 017 097.00	\$ 13 157 174	TERMINADO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
47510	\$ 37 114 448.40	\$ 3 109 452.00	\$ 40 223 900	TERMINADO
52722	\$ 684 225.20	\$ 57 325.00	\$ 741 550	TERMINADO
42972	\$ 6 874 724.50	\$ 575 966.00	\$ 7 450 691	TERMINADO
42973	\$ 7 476 575.30	\$ 626 388.00	\$ 8 102 963	TERMINADO
42974	\$ 3 818 823.70	\$ 319 942.00	\$ 4 138 766	TERMINADO
42981	\$ 2 179 269.00	\$ 182 579.00	\$ 2 361 848	TERMINADO
42987	\$ 5 627 466.00	\$ 471 470.00	\$ 6 098 936	TERMINADO
42990	\$ 23 172 966.70	\$ 1 941 434.00	\$ 25 114 401	TERMINADO
42991	\$ 17 601 281.80	\$ 1 474 637.00	\$ 19 075 919	TERMINADO
42992	\$ 25 523 077.80	\$ 2 138 327.00	\$ 27 661 405	TERMINADO
42993	\$ 5 041 931.40	\$ 422 414.00	\$ 5 464 345	TERMINADO
42994	\$ 5 006 795.50	\$ 419 470.00	\$ 5 426 266	TERMINADO
42998	\$ 17 510 399.30	\$ 1 467 023.00	\$ 18 977 422	TERMINADO
43006	\$ 2 236 083.50	\$ 187 339.00	\$ 2 423 423	TERMINADO
7073	\$ 1 274 851.30	\$ 106 807.00	\$ 1 381 658	TERMINADO
47535	\$ 598 650.80	\$ 50 155.00	\$ 648 806	TERMINADO
47536	\$ 540 733.70	\$ 45 302.00	\$ 586 036	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 57 079 933	
ACTA 8 RPO 7			\$ 246 115 441	
47620	\$ 31 992 568.86	\$ 2 695 340.00	\$ 34 687 909	TERMINADO
47652	\$ 353 858 038.71	\$ 29 812 163.00	\$ 383 670 202	TERMINADO
47470	\$ 135 439 854.62	\$ 11 410 664.00	\$ 146 850 519	TERMINADO
47491	\$ 113 290 861.48	\$ 9 544 635.00	\$ 122 835 496	TERMINADO
42972	\$ 13 264 086.57	\$ 1 117 484.00	\$ 14 381 571	TERMINADO
42973	\$ 13 391 272.21	\$ 1 128 200.00	\$ 14 519 472	TERMINADO
42974	\$ 6 808 059.86	\$ 573 573.00	\$ 7 381 633	TERMINADO
42975	\$ 24 097 275.98	\$ 2 030 170.00	\$ 26 127 446	TERMINADO
42976	\$ 29 329 072.21	\$ 2 470 943.00	\$ 31 800 015	TERMINADO
42991	\$ 187 144.83	\$ 15 767.00	\$ 202 912	TERMINADO
42992	\$ 188 606.90	\$ 15 889.00	\$ 204 496	TERMINADO
42993	\$ 156 441.38	\$ 13 180.00	\$ 169 621	TERMINADO
42994	\$ 2 216 102.92	\$ 186 705.00	\$ 2 402 808	TERMINADO
43002	\$ 22 360 112.66	\$ 1 883 815.00	\$ 24 243 928	TERMINADO
43003	\$ 18 169 846.24	\$ 1 530 791.00	\$ 19 700 637	TERMINADO
43004	\$ 31 487 186.45	\$ 2 652 763.00	\$ 34 139 949	TERMINADO
43006	\$ 17 006 936.21	\$ 1 432 816.00	\$ 18 439 752	TERMINADO
7073	\$ 2 225 173.52	\$ 187 469.00	\$ 2 412 643	TERMINADO
47535	\$ 514 405.68	\$ 43 338.00	\$ 557 744	TERMINADO
47536	\$ 464 639.01	\$ 39 146.00	\$ 503 785	TERMINADO
47575	\$ 482 726.90	\$ 40 670.00	\$ 523 397	TERMINADO
47567	\$ 210 542.83	\$ 17 738.00	\$ 228 281	TERMINADO
47713-47593	\$ 3 422 776.49	\$ 288 365.00	\$ 3 711 141	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 11 RPO 8			\$ 889 695 357	
47652	\$ 519 187 630.03	\$ 43 784 704.00	\$ 562 972 334	TERMINADO
47470	\$ 233 448 896.83	\$ 19 687 469.00	\$ 253 136 366	TERMINADO

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
47491	\$ 157 705 032.19	\$ 13 299 755.00	\$ 171 004 787	TERMINADO
47693	\$ 152 452 022.65	\$ 12 856 753.00	\$ 165 308 776	TERMINADO
47427	\$ 2 539 773.72	\$ 214 187.00	\$ 2 753 961	TERMINADO
42974	\$ 478 997.47	\$ 40 395.00	\$ 519 392	TERMINADO
42975	\$ 641 725.69	\$ 54 118.00	\$ 695 844	TERMINADO
42976	\$ 558 250.22	\$ 47 079.00	\$ 605 329	TERMINADO
42979	\$ 11 112 988.17	\$ 937 193.00	\$ 12 050 181	TERMINADO
42980	\$ 10 037 895.99	\$ 846 526.00	\$ 10 884 422	TERMINADO
42981	\$ 3 594 675.88	\$ 303 150.00	\$ 3 897 826	TERMINADO
42986	\$ 25 470 751.29	\$ 2 148 027.00	\$ 27 618 778	TERMINADO
42987	\$ 14 656 764.02	\$ 1 236 050.00	\$ 15 892 814	TERMINADO
42990	\$ 30 712 595.05	\$ 2 590 088.00	\$ 33 302 683	TERMINADO
42998	\$ 29 209 726.98	\$ 2 463 347.00	\$ 31 673 074	TERMINADO
43000	\$ 4 053 249.00	\$ 341 823.00	\$ 4 395 072	TERMINADO
43006	-\$ 1 910 167.49	-\$ 161 091.00	-\$ 2 071 258	TERMINADO
54376	\$ 12 379 237.54	\$ 1 043 980.00	\$ 13 423 218	TERMINADO
54378	\$ 7 633 016.42	\$ 643 717.00	\$ 8 276 733	TERMINADO
54380	\$ 15 230 324.87	\$ 1 284 421.00	\$ 16 514 746	TERMINADO
54382	\$ 8 081 257.16	\$ 681 518.00	\$ 8 762 775	TERMINADO
47615	\$ 1 871 500.14	\$ 157 829.00	\$ 2 029 329	TERMINADO
47619	\$ 811 328.73	\$ 68 422.00	\$ 879 751	TERMINADO
47627	\$ 1 012 199.16	\$ 85 362.00	\$ 1 097 561	TERMINADO
47636	\$ 1 607 850.90	\$ 135 595.00	\$ 1 743 446	TERMINADO
47641	\$ 2 073 402.76	\$ 174 857.00	\$ 2 248 260	TERMINADO
47448	\$ 965 797.16	\$ 81 449.00	\$ 1 047 246	TERMINADO
47453	\$ 1 633 718.12	\$ 137 776.00	\$ 1 771 494	TERMINADO
47390	\$ 1 037 458.73	\$ 87 494.00	\$ 1 124 953	TERMINADO
47397	\$ 2 927 768.63	\$ 246 908.00	\$ 3 174 677	TERMINADO
47663	\$ 1 126 544.47	\$ 95 005.00	\$ 1 221 549	TERMINADO
47396	\$ 857 781.69	\$ 72 339.00	\$ 930 121	TERMINADO
47425	\$ 561 439.82	\$ 47 348.00	\$ 608 788	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 12 RPO 9			\$ 1 359 495 027	
47470	\$ 33 060 792.87	\$ 2 748 168.00	\$ 35 808 961	TERMINADO
47491	\$ 31 837 231.44	\$ 2 646 459.00	\$ 34 483 690	TERMINADO
47693	\$ 323 774 102.75	\$ 26 913 614.00	\$ 350 687 717	TERMINADO
47397	\$ 26 716 575.72	\$ 2 220 806.00	\$ 28 937 382	TERMINADO
42970	\$ 1 955 387.28	\$ 162 542.00	\$ 2 117 929	TERMINADO
42971	\$ 22 427 724.83	\$ 1 864 298.00	\$ 24 292 023	TERMINADO
42994	\$ 1 067 802.47	\$ 88 761.00	\$ 1 156 563	TERMINADO
42995	\$ 8 867 185.81	\$ 737 081.00	\$ 9 604 267	TERMINADO
42997	\$ 26 127 420.41	\$ 2 171 833.00	\$ 28 299 253	TERMINADO
43000	\$ 233 931.04	\$ 19 445.00	\$ 253 376	TERMINADO
43002	\$ 213 462.34	\$ 17 744.00	\$ 231 206	TERMINADO
43003	\$ 283 641.12	\$ 23 577.00	\$ 307 218	TERMINADO
43004	\$ 190 068.97	\$ 15 800.00	\$ 205 869	TERMINADO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.



INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
43012	\$ 27 534 040.38	\$ 2 288 756.00	\$ 29 822 796	TERMINADO
43014	\$ 3 286 471.23	\$ 273 187.00	\$ 3 559 658	TERMINADO
43022	\$ 24 326 297.17	\$ 2 022 116.00	\$ 26 348 413	TERMINADO
43023	\$ 18 408 841.22	\$ 1 530 229.00	\$ 19 939 070	TERMINADO
52901	\$ 3 038 261.31	\$ 252 554.00	\$ 3 290 815	TERMINADO
54284	\$ 30 047 310.79	\$ 2 497 673.00	\$ 32 544 984	TERMINADO
54297	\$ 16 878 468.74	\$ 1 403 017.00	\$ 18 281 486	TERMINADO
54298	\$ 9 832 227.16	\$ 817 301.00	\$ 10 649 528	TERMINADO
54299	\$ 2 428 659.80	\$ 201 881.00	\$ 2 630 541	TERMINADO
54300	\$ 11 308 622.92	\$ 940 025.00	\$ 12 248 648	TERMINADO
54301	\$ 18 872 291.69	\$ 1 568 753.00	\$ 20 441 045	TERMINADO
54306	\$ 24 806 041.47	\$ 2 061 993.00	\$ 26 868 034	TERMINADO
54307	\$ 18 351 922.54	\$ 1 525 497.00	\$ 19 877 420	TERMINADO
54308	\$ 8 088 595.83	\$ 672 362.00	\$ 8 760 958	TERMINADO
54315	\$ 2 567 723.27	\$ 213 441.00	\$ 2 781 164	TERMINADO
20447	\$ 197 842.82	\$ 16 446.00	\$ 214 289	TERMINADO
34190	\$ 2 909 837.84	\$ 241 880.00	\$ 3 151 718	TERMINADO
46326	\$ 636 553.96	\$ 52 914.00	\$ 689 468	TERMINADO
47618	\$ 41 240.64	\$ 3 429.00	\$ 44 670	TERMINADO
50783	\$ 1 226 724.17	\$ 101 971.00	\$ 1 328 695	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 13 RPO 10			\$ 759 858 855	
47470	\$ 10 263 477.00	\$ 858 804.00	\$ 11 122 281	TERMINADO
47491	\$ 8 552 898.50	\$ 715 669.00	\$ 9 268 568	TERMINADO
47693	\$ 106 378 114.85	\$ 8 901 266.00	\$ 115 279 381	TERMINADO
43008	\$ 25 964 946.28	\$ 2 172 636.00	\$ 28 137 582	TERMINADO
54284	\$ 231 006.37	\$ 19 330.00	\$ 250 336	TERMINADO
54301	\$ 3 019 920.61	\$ 252 694.00	\$ 3 272 615	TERMINADO
54391	\$ 27 600 870.22	\$ 2 309 523.00	\$ 29 910 393	TERMINADO
54393	\$ 30 281 134.10	\$ 2 533 796.00	\$ 32 814 930	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 342 540 504	
ACTA 14 RPO 11			\$ 572 596 590	
47693	\$ 45 351 135.78	\$ 3 858 600.00	\$ 49 209 736	TERMINADO
12721	\$ 303 887 065.81	\$ 25 855 552.00	\$ 329 742 618	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 37 316 102	
ACTA 15 RPO 12			\$ 416 268 456	
54326	\$ 3 405 120.76	\$ 290 331.00	\$ 3 695 452	TERMINADO
52126	\$ 21 631 862.41	\$ 1 844 401.00	\$ 23 476 263	TERMINADO
54325	\$ 22 676 744.23	\$ 1 933 489.00	\$ 24 610 233	TERMINADO
48562	\$ 4 603 993.53	\$ 392 551.00	\$ 4 996 545	TERMINADO
47622	\$ 6 094 089.99	\$ 519 601.00	\$ 6 613 691	TERMINADO
46326-46327	\$ 364 933.18	\$ 31 115.00	\$ 396 048	TERMINADO
47390-47391-47392	\$ 853 976.00	\$ 72 813.00	\$ 926 789	TERMINADO
47661-47667	\$ 1 113 332.64	\$ 94 926.00	\$ 1 208 259	TERMINADO
47396	\$ 1 092 593.08	\$ 93 158.00	\$ 1 185 751	TERMINADO
47397	\$ 4 501 494.36	\$ 383 811.00	\$ 4 885 305	TERMINADO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
47423	\$ 417 513.60	\$ 35 598.00	\$ 453 112	TERMINADO
47425	\$ 654 283.36	\$ 55 787.00	\$ 710 070	TERMINADO
47426-47427	\$ 215 677.69	\$ 18 388.00	\$ 234 066	TERMINADO
47432	\$ 699 696.48	\$ 59 658.00	\$ 759 354	TERMINADO
47453-47460-47461	\$ 1 871 081.05	\$ 159 534.00	\$ 2 030 615	TERMINADO
47449	\$ 668 072.74	\$ 56 962.00	\$ 725 035	TERMINADO
47534-47535	\$ 5 952 443.10	\$ 507 524.00	\$ 6 459 967	TERMINADO
49020-47533	\$ 1 034 373.80	\$ 88 194.00	\$ 1 122 568	TERMINADO
47532	\$ 31 712 922.42	\$ 2 703 943.00	\$ 34 416 865	TERMINADO
35015	\$ 5 867 978.06	\$ 500 322.00	\$ 6 368 300	TERMINADO
49023-47628-47627-47629-47630	\$ 688 208.75	\$ 58 679.00	\$ 746 888	TERMINADO
47615-47631-47613-47633-47634-47632	\$ 4 248 225.43	\$ 362 218.00	\$ 4 610 443	TERMINADO
47637-47636-47584-47638-47639-47640-47635	\$ 1 587 418.98	\$ 135 348.00	\$ 1 722 767	TERMINADO
47643-47642-47641-47645-47609	\$ 1 423 185.36	\$ 121 345.00	\$ 1 544 530	TERMINADO
13454	\$ 31 758 173.90	\$ 2 707 801.00	\$ 34 465 975	TERMINADO
47650-47651	\$ 6 428 464.52	\$ 548 110.00	\$ 6 976 575	TERMINADO
47400	\$ 8 689 859.57	\$ 740 925.00	\$ 9 430 785	TERMINADO
47618	\$ 2 681 549.11	\$ 228 638.00	\$ 2 910 187	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 25 RPO 13			\$ 187 682 438	
54325	\$ 23 688 203.56	\$ 1 996 261.00	\$ 25 684 465	TERMINADO
47591	\$ 15 665 969.69	\$ 1 320 208.00	\$ 16 986 178	TERMINADO
52026	\$ 3 919 455.28	\$ 330 301.00	\$ 4 249 756	TERMINADO
52058	\$ 14 253 934.05	\$ 1 201 213.00	\$ 15 455 147	TERMINADO
47626	\$ 10 282 133.58	\$ 866 500.00	\$ 11 148 634	TERMINADO
47614	\$ 47 055 747.71	\$ 3 965 500.00	\$ 51 021 248	TERMINADO
47597	\$ 22 574 235.90	\$ 1 902 385.00	\$ 24 476 621	TERMINADO
47553	\$ 15 456 335.50	\$ 1 302 543.00	\$ 16 758 879	TERMINADO
47712	\$ 13 195 789.01	\$ 1 112 041.00	\$ 14 307 830	TERMINADO
47564	\$ 8 170 374.07	\$ 688 537.00	\$ 8 858 911	TERMINADO
49023-47628-47627-47629-47630	\$ 195 917.25	\$ 16 511.00	\$ 212 428	TERMINADO
47615-47631-47613-47633-47634-47632	\$ 350 896.56	\$ 29 571.00	\$ 380 468	TERMINADO
47637-47636-47584-47638-47639-47640-47635	\$ 748 579.33	\$ 63 085.00	\$ 811 664	TERMINADO
47641-47642-47643-47645	\$ 380 137.94	\$ 32 035.00	\$ 412 173	TERMINADO
12721	\$ 239 340 364.56	\$ 20 169 783.00	\$ 259 510 148	TERMINADO
13454 A	\$ 91 908 907.59	\$ 7 745 383.00	\$ 99 654 291	TERMINADO
13454 B	\$ 72 877 569.83	\$ 6 141 566.00	\$ 79 019 136	TERMINADO
47650-47651	\$ 118 980 468.37	\$ 10 026 769.00	\$ 129 007 237	TERMINADO
47620	\$ 263 172.42	\$ 22 178.00	\$ 285 350	TERMINADO
47616-47683-47619	\$ 566 174.79	\$ 47 713.00	\$ 613 888	TERMINADO
47607	\$ 2 161 534.79	\$ 182 158.00	\$ 2 343 693	TERMINADO
47606-47605-47604-47603-47602	\$ 4 242 721.79	\$ 357 544.00	\$ 4 600 266	TERMINADO



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.



INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
47600	\$ 1 257 174.05	\$ 105 945.00	\$ 1 363 119	TERMINADO
47713-47593	\$ 4 411 674.70	\$ 371 782.00	\$ 4 783 457	TERMINADO
47532	\$ 26 729 010.00	\$ 2 252 518.00	\$ 28 981 528	TERMINADO
47622	\$ 12 279 703.80	\$ 1 034 840.00	\$ 13 314 544	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 26 RPO 14			\$ 814 241 056	
47536	\$ 4 159 375.46	\$ 347 485.00	\$ 4 506 860	TERMINADO
45141 - 7073	\$ 1 068 398.31	\$ 89 257.00	\$ 1 157 655	TERMINADO
47567 - 47569	\$ 468 164.89	\$ 39 112.00	\$ 507 277	TERMINADO
5372B - 47572 - 47574	\$ 454 187.24	\$ 37 943.00	\$ 492 130	TERMINADO
47575	\$ 614 479.46	\$ 51 335.00	\$ 665 814	TERMINADO
45637-45638-45639-45640-45641- 45642-45643-45644-45645-45646- 45647-45648-45649-45650	\$ 3 810 935.58	\$ 318 375.00	\$ 4 129 311	TERMINADO
13454B	\$ 56 190 208.43	\$ 4 694 273.00	\$ 60 884 481	TERMINADO
49438	\$ 276 183 082.20	\$ 23 073 037.00	\$ 299 256 119	TERMINADO
49437	\$ 58 393 752.32	\$ 4 878 362.00	\$ 63 272 114	TERMINADO
49436	\$ 81 891 683.58	\$ 6 841 440.00	\$ 88 733 124	TERMINADO
49435	\$ 16 830 059.40	\$ 1 406 026.00	\$ 18 236 085	TERMINADO
10387	\$ 63 338 079.57	\$ 5 291 424.00	\$ 68 629 504	TERMINADO
47622	\$ 213 886.61	\$ 17 869.00	\$ 231 756	TERMINADO
47618	\$ 1 126 154.89	\$ 94 081.00	\$ 1 220 236	TERMINADO
54325	\$ 5 939 780.00	\$ 496 225.00	\$ 6 436 005	TERMINADO
47626	\$ 26 979 715.00	\$ 2 253 954.00	\$ 29 233 669	TERMINADO
47650	\$ 31 000 637.50	\$ 2 589 872.00	\$ 33 590 510	TERMINADO
47591	\$ 11 908 487.50	\$ 994 865.00	\$ 12 903 353	TERMINADO
47614	\$ 9 247 117.60	\$ 772 528.00	\$ 10 019 646	TERMINADO
47553	\$ 22 814 115.10	\$ 1 905 949.00	\$ 24 720 064	TERMINADO
47556	\$ 24 909 742.30	\$ 2 081 024.00	\$ 26 990 766	TERMINADO
47557	\$ 19 911 200.50	\$ 1 663 433.00	\$ 21 574 634	TERMINADO
8346 - 2659	\$ 759 910.93	\$ 63 485.00	\$ 823 396	TERMINADO
37035-38245	\$ 746 770.79	\$ 62 387.00	\$ 809 158	TERMINADO
33450-33998-33997-33996-33449- 33448	\$ 481 155.70	\$ 40 197.00	\$ 521 353	TERMINADO
33447-33446	\$ 559 080.26	\$ 46 706.00	\$ 605 786	TERMINADO
33443	\$ 224 957.33	\$ 18 793.00	\$ 243 750	TERMINADO
33442-33441-33440-50499-34438- 34437	\$ 766 352.65	\$ 64 023.00	\$ 830 376	TERMINADO
33433-33432-33431-33430-33429- 33428	\$ 497 561.47	\$ 41 568.00	\$ 539 129	TERMINADO
33417-33418-33419-33420-33421	\$ 381 759.85	\$ 31 893.00	\$ 413 653	TERMINADO
34191- 34192- 34189- 34200- 34198- 34199- 5029- 7586- 7591- 34188- 34193- 7590	\$ 1 700 732.71	\$ 142 084.00	\$ 1 842 817	TERMINADO
34190- 34194- 34201- 34202- 34203- 34204- 34195- 34196- 34197- 34205	\$ 1 752 106.28	\$ 146 376.00	\$ 1 898 482	TERMINADO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

7612	\$ 408.318,67	\$ 34.112,00	\$ 442.431	TERMINADO
38202-38195	\$ 706.680,21	\$ 59.039,00	\$ 765.719	TERMINADO
47426 - 47427	\$ 278.103,81	\$ 23.234,00	\$ 301.338	TERMINADO
46326-46327	\$ 578.827,97	\$ 48.356,00	\$ 627.184	TERMINADO
47390-47391- 47392	\$ 678.597,77	\$ 56.692,00	\$ 735.290	TERMINADO
47658-47663	\$ 822.492,24	\$ 68.714,00	\$ 891.206	TERMINADO
47396	\$ 676.683,52	\$ 56.532,00	\$ 733.216	TERMINADO
47397	\$ 2.927.768,63	\$ 244.593,00	\$ 3.172.362	TERMINADO
47423	\$ 320.159,10	\$ 26.747,00	\$ 346.906	TERMINADO
47425	\$ 563.693,30	\$ 47.092,00	\$ 610.785	TERMINADO
47432	\$ 421.707,82	\$ 35.230,00	\$ 456.938	TERMINADO
47453-47460- 47461	\$ 1.702.434,37	\$ 142.225,00	\$ 1.844.659	TERMINADO
47449	\$ 626.379,33	\$ 52.328,00	\$ 678.707	TERMINADO
6713	\$ 127.539.936,92	\$ 10.655.010,00	\$ 138.194.947	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 138.792.650	
ACTA 27 RPO 15			\$ 1.074.513.351	
47470 - 47503	\$ 666.875,30	\$ 55.832,00	\$ 722.707	TERMINADO
47705	\$ 508.539,47	\$ 42.575,00	\$ 551.114	TERMINADO
47510	\$ 494.552,52	\$ 41.405,00	\$ 535.958	TERMINADO
49438	\$ 75.665.697,96	\$ 6.334.819,00	\$ 82.000.517	TERMINADO
49437	\$ 5.942.271,52	\$ 497.493,00	\$ 6.439.765	TERMINADO
49436	\$ 2.697.903,94	\$ 225.872,00	\$ 2.923.776	TERMINADO
49435	\$ 720.594,00	\$ 60.328,00	\$ 780.922	TERMINADO
47556	\$ 4.801.965,00	\$ 402.026,00	\$ 5.203.991	TERMINADO
6713	\$ 112.981.172,50	\$ 9.458.915,00	\$ 122.440.088	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 130.833.461	
ACTA 29 RPO 16			\$ 352.432.299	
47390 - 47391 - 47392	\$ 1.206.826,65	\$ 97.674,00	\$ 1.304.501	TERMINADO
47470 - 47495	\$ 1.938.335,35	\$ 156.879,00	\$ 2.095.214	TERMINADO
47705	\$ 1.191.310,66	\$ 96.418,00	\$ 1.287.729	TERMINADO
47453 - 47460 - 47461	\$ 2.529.862,38	\$ 204.753,00	\$ 2.734.615	TERMINADO
47449	\$ 878.623,97	\$ 71.111,00	\$ 949.735	TERMINADO
47553 - 47712 - 47564	\$ 2.476.548,30	\$ 200.438,00	\$ 2.676.986	TERMINADO
47644	\$ 22.532.763,01	\$ 1.823.676,00	\$ 24.356.439	TERMINADO
47593	\$ 2.498.372,27	\$ 202.205,00	\$ 2.700.577	TERMINADO

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

47630 - 47629 - 47628 - 47627 - 49023	\$ 1.371.012,43	\$ 110.962,00	\$ 1.481.974	TERMINADO
47632 - 47634 - 47633 - 47631 - 47615 - 47613	\$ 3.755.411,32	\$ 303.942,00	\$ 4.059.353	TERMINADO
47635 - 47636 - 47637 - 47584 - 47638 - 47639 - 47640	\$ 3.772.837,07	\$ 305.353,00	\$ 4.078.190	TERMINADO
47641 - 47642 - 47643 - 47645 - 47646	\$ 2.730.277,12	\$ 220.974,00	\$ 2.951.251	TERMINADO
47567 - 47569	\$ 534.959,84	\$ 43.297,00	\$ 578.257	TERMINADO
53728 - 47572 - 47574	\$ 783.291,60	\$ 63.395,00	\$ 846.687	TERMINADO
47575	\$ 1.037.381,53	\$ 83.960,00	\$ 1.121.342	TERMINADO
47423	\$ 637.121,64	\$ 51.565,00	\$ 688.687	TERMINADO
47425	\$ 1.002.479,12	\$ 81.135,00	\$ 1.083.614	TERMINADO
47426 - 47427	\$ 553.430,92	\$ 44.791,00	\$ 598.222	TERMINADO
47432	\$ 786.591,18	\$ 63.662,00	\$ 850.253	TERMINADO
12721	\$ 92.932.057,65	\$ 7.521.403,00	\$ 100.453.461	TERMINADO
35015	\$ 8.992.140,83	\$ 727.773,00	\$ 9.719.914	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 38.530.086	
ACTA 32 RPO 17			\$ 205.147.087	
47550	\$ 23.757.936,81	\$ 1.989.042,00	\$ 25.746.979	TERMINADO
47713	\$ 3.082.195,00	\$ 258.045,00	\$ 3.340.240	TERMINADO
47602-47603-47604-47605-47606	\$ 4.436.422,49	\$ 371.422,00	\$ 4.807.844	TERMINADO
47616-47683	\$ 641.994,31	\$ 53.748,00	\$ 695.742	TERMINADO
47619	\$ 1.368.030,86	\$ 114.533,00	\$ 1.482.564	TERMINADO
47614	\$ 788.925,60	\$ 66.050,00	\$ 854.976	TERMINADO
47607	\$ 3.749.523,96	\$ 313.914,00	\$ 4.063.438	TERMINADO
47590	\$ 18.434.682,77	\$ 1.543.374,00	\$ 19.978.057	TERMINADO
47597	\$ 1.665.221,15	\$ 139.414,00	\$ 1.804.635	TERMINADO
12721	\$ 24.566.940,44	\$ 2.056.772,00	\$ 26.623.712	TERMINADO
47592	\$ 12.854.348,33	\$ 1.076.181,00	\$ 13.930.529	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 31.743.928	
ACTA 34 RPO 18			\$ 135.072.645	
TOTAL			\$ 9.708.694.283	

Tabla 12. Cuadro de predios intervenidos.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

3.9. Copia del acta de recibo parcial de obra

En el anexo 5 se adjunta copia del acta 34 de recibo parcial de obra No. 18, que se encuentra en trámite

3.10. Copia de las actas de recibo parcial de obras para redes de servicios público.

Actualmente no se tienen convenios relacionados con la ejecución de actividades relacionadas con obras para Redes de Servicios Públicos, en tal sentido, no se han realizado actas de recibo parcial de obras para redes de servicios públicos, acta de recorrido de verificación de obra para redes de servicios públicos, ni acta de entrega de activos de redes de servicios públicos.

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

En el presente capítulo se resumen las actividades ejecutas para el avance del contrato desde el componente técnico. Se analiza el avance con respecto al cronograma de obra y costos ejecutados.

4.1. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría, con su respectivo análisis a la fecha de corte

Teniendo en cuenta la fecha de aprobación del PAI, se realiza la reprogramación general de obra, el cual fue remitido por el contratista UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. Aprobado por esta interventoría a través de la comunicación JSK-IDU-1736-131, el 28 de marzo de 2023, con radicado No. 20235260485292.

Se dio aprobación al flujo de inversión presentado por el contratista mediante oficio JSK-IDU-1736-659 - Rta of. IDU-1731-627-2024 – y remitido al IDU mediante oficio JSK-IDU-1736-664 con radicado 202452601993612, teniendo en cuenta la prórroga y adición otorgada al contratista.

4.1.1. Atención de Derechos de petición

Los derechos de petición presentados, se presentan en el informe Social No. 20

4.1.2. Demoliciones

Se terminaron las actividades de demolición en las siguientes zonas relacionadas:

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Estado
1	CALLE 127 Costado Oriental	47534	AK 7 #126A-88	Predio demolido
2		47535	AK 7 #126-30	Predio demolido
3		47536	AK 7 #127-08	Predio demolido
4		47533	AC 127 #7-23	Predio demolido

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Estado
5	CALLE 127 Costado Occidental	49020	CL 126A #7-24	Pedio demolido
6	CALLE 124	47672	AK 7 #123-97	Pedio demolido
7	EMBAJADA DE PERU	47448 AL 474451	AK 7 #79B-26	Pedio demolido
8		47453 AL 47456	AK 7 #80-02	Pedio demolido
9		47457 AL 47460	AK 7 #80-16	Pedio demolido
10		47461 AL 47468	CL 80A #6-41	Pedio demolido
11	U. JAVERIANA	47390	AK 7 No 44 17	Pedio demolido
12		47391	AK 7 No 44 17	Pedio demolido
13		47392	AK 7 No 44 17	Pedio demolido
14	CALLE 51	47396	CL 51 No 6 35	Pedio demolido
15		47658	AK 7 No 49 52	Pedio demolido
16		47663	AK 7 No 49 54	Pedio demolido
17	CALLE 51	47405	CL 51A No 6A 54	Pedio demolido
18	CALLE 58	47425	AK 7 #57-58	Pedio demolido
19		47426	CL 58 6 40	Pedio demolido
20		47427	AK 7 #58-18	Pedio demolido
21		47432	AK 7 #57-77	Pedio demolido
22	CARRERA 68	49758	AK 68 12-04 SUR	Pedio demolido
23		49797	AK 68 9A-74	Pedio demolido
24		50714	AK 68 3 59 SUR	Pedio demolido
25		50715	AK 68 3 47 SUR	Pedio demolido
26		50716	AK 68 3 37 SUR	Pedio demolido
27		50758	AK 68 4B 38	Pedio demolido
28		51683	Ak 68 9 57	Pedio demolido
29		50719	AK 68 3 05 SUR	Pedio demolido
30		49640	KR 54 35 03 SUR	Pedio demolido

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Estado
31		50615-50620	AC45A SUR 52C-96	Predio demolido
32	Zona Carrera 68	49821	carrera 68 con calle 13.	Predio demolido
33	CIRCUNVALAR	47510	KR 1 #84D-20	Predio demolido
34	LA VICTORIA	42991	CL 40 SUR 3A 36 ESTE	Predio demolido
35		42992	CL 40A SUR 3A 28 ESTE	Predio demolido
36		42993	CL 40A SUR 3A 24 ESTE	Predio demolido
37		42994	CL 40A SUR 3A 16 ESTE	Predio demolido
38		42972	CL 40 SUR 3A 13 ESTE	Predio demolido
39		42973	CL 40 SUR 3A 19 ESTE	Predio demolido
40		42974	CL 40 SUR 3A 27 ESTE	Predio demolido
41		42975	CL 40 SUR 3A 35 ESTE	Predio demolido
42		42976	CL 40 SUR 3A 41 ESTE	Predio demolido
43		42979	CL 40 SUR 3A 69 ESTE	Predio demolido
44		42980	CL 40 SUR 3A 75 ESTE	Predio demolido
45		42981	CL 40 SUR 3A 83 ESTE	Predio demolido
46		42986	CL 40A SUR 3A 88 ESTE	Predio demolido
47		42987	CL 40A SUR 3A 78 ESTE	Predio demolido

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Estado
48		42990	CL 40A SUR 3A 52 ESTE	Predio demolido
49		42998	KR 3ª ESTE 40ª 08 SUR	Predio demolido
50		43000	CL 40A SUR 3A 21 ESTE	Predio demolido
51		43002	CL 40A SUR 3A 47 ESTE	Predio demolido
52		43003	CL 40A SUR 3A 51 ESTE	Predio demolido
53		43004	CL 40A SUR 3A 59 ESTE	Predio demolido
54		43006	CL 40A SUR 3A 69 ESTE	Predio demolido
55		43022	CL 41 SUR 3A 10 ESTE	Predio demolido
56		43023	KR 3ª ESTE 40ª 40 SUR	Predio demolido
57	CALLE 200	47652 49358 49359	KR 7 CALLE 200	Predio demolido y construcción de Jarillón
58	Calle 190	47620	Kr 7 #190-53	Predio demolido
59	PILONA 8	54306	CL 37 SUR 2A 17 ESTE	Predio demolido
60		54307	CL 37 SUR 2A 11 ESTE	Predio demolido
61		54308	KR 2A ESTE 37 12 SUR	Predio demolido
65	LA VICTORIA	42971	CL 40 SUR 3A 07 ESTE	Predio Demolido
		42995	CL 40 A SUR 3A 10 ESTE	
		42997	KR 3A ESTE 40 26 SUR	

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Estado
		43008		
		43012	CL 41 SUR 3A 90 ESTE	
		43014	CALLE 41 SUR N° 3A — 78 ESTE	
	PILONA 6	54315	CL 35 SUR 0 28 ESTE	Predio demolido
	PILONA 14	54301	CL 41 SUR 3C 08 ESTE	Predio demolido
66		54297	KR 4 ESTE 41 18 SUR	Predio demolido
67		54298	CALLE 41 SUR 4 - 19 ESTE	Predio demolido
68		54299	CALLE 41 SUR 4 - 13 ESTE	Predio demolido
69		54300	KR 4 ESTE 41 12 SUR	Predio demolido
70	PILONA 21	54284	KR 12ª ESTE 42B 51 SUR	Predio demolido
71		42970	KR 12ª ESTE 42B 24 SUR	Predio demolido
72		52901	KR 12ª ESTE 42B 20 SUR	Predio demolido
73	CALLE 51	47497	Carrera 7ma entre calles 51 y calle 51A costado oriental	Predio demolido
74		47491 - 47506	AV. CIRCUNVALAR #84C-35	Predio demolido
75	LOS ROSALES	47470 - 47490	AV. CIRCUNVALAR #84A-13	Predio demolido
76		47693 - 47709	KR 6 #84B-36	Predio demolido

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p> <p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	 <p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>
---	--	--

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Estado
77	PILONA 19	54391	CL 42ª BIS SUR 11ª 10 ESTE	Predio demolido
78		54393	CL 42ª BIS SUR 11ª 14 ESTE	Predio demolido
79	LA VICTORIA	43008	CL 40A SUR 3A 81 ESTE	Predio demolido
80	BOSA	54326	KR 77K 61 04 SUR	Predio demolido
81		52126	KR 77K 60A 36 SUR	Predio demolido
82	CALLE 183	48562	AC 183 7 67	Predio demolido
83	CALLE 190	47622	AK 7 190-63	Predio demolido
84	Calle 127	47532	AK 7 126A 13	Predio demolido
85	BOSA	54325	CL 60 SUR 77G 42 IN 1	Predio demolido
86		52026	KR 76 57R 69 SUR	Predio demolido
87		52058	KR 77G 60 11 SUR	Predio demolido
88	CALLE 183	47591	AC 183 7 11	Predio demolido
89	CALLE 190	47626	AC 191 7 30	Predio demolido
90		47614	AK 7 189B 11	Predio demolido
91	CALLE 186	47597	AK 7 185 61	Predio demolido
92	CALLE 163	47553	CL 163A 7 19	Predio demolido
93		47712	CL 163A N 7 21	Predio demolido
94		47564	CL 163A N 7 27	Predio demolido
95	CALLE 166	47556	AK 7	Predio demolido
96		47557	AK 7	Predio demolido
98	RICAURTE	6713	CL 12 29 29	Predio demolido
99	ZONA CALLE 198	47644	CII 192 a Bis # 7-50	Predio demolido
100	AMERICAS CON CALI	12721	AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) 226m AL ORIENTE DE LA AV TINTAL (AK 89)	Adecuación Jarillones / Cerramiento / Explanación / Matamalezas.

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.</p> <p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	 <p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>
--	--	--

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Estado
101	CALLE 182	47590	Demolición de predio en AK 7 182A 40	Predio demolido
102	CALLE 158	47550	Demolición de muro Calle 158	Demolición de muro
103	AK 7 190 43	47619	Demolición de muro Calle 190	Demolición de muro

4.1.3. Mantenimiento

En el presente periodo se realizaron las actividades de mantenimiento los siguientes predios:

ZONA	RTS
LOS ROSALES	47470 – 447495 – 47705 – Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
CALLE 45	47390 - 47391 - 47392: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
EMBAJA DEL PERU	47453 - 47460 – 47461: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
DAVIVIENDA	47449 : Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
CALLE 163	47553 - 47712 – 47564: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
KR 183	47593: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
KR 7 # 191-81	47630 : Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ZONA	RTS
Av. Cr 7 # 191 a -09	47632 : Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
Av. Cr 7 # 192-23	47635: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
Av. 7 # 192 a -31	47641: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
Av Cr 7 # 57-32	47423: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
Av. Cr 7 # 57-58	47425: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
Av. Cr 7 # 168-80	47567 - 47569 Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
Av. Cr 7 # 168-90	5372B - 47572 - 47574 Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
Cll 171 # 6 B-00	47575: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
Av. Cr 6-40 # 58	47426 – 47427: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
Av. Cr 7 # 57-77	47432: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
DG 46 SUR 50 32	35015: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
AK 7 183 99	47713: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ZONA	RTS
AK 7 187B 61	47602-47603-47604-47605-47606: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
AK 7 190 35	47616-47683: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
AK 7 189B 11	47614: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización
CL 188 7 40	47607: Poda limpieza, aplicación de matamaleza, desratización y cerramiento
AK 7 185 61	47597: Poda limpieza, aplicación de matamaleza y desratización

4.1.4. Seguimiento a muros.

En este periodo no se realizó el seguimiento a Muros, teniendo en cuenta no han presentado movimientos significativos. De acuerdo a las recomendaciones estructurales, el seguimiento se realizará cada 6 meses.

4.2. Análisis de desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato

Dada la particularidad de este contrato, no se cuenta con una ruta crítica definida. Puesto que las actividades de demolición, limpieza, mantenimiento y cerramiento van en secuencia de ejecución en cada uno de los predios. Adicionalmente, la ruta crítica de este contrato depende de la entrega de predios que realice el IDU para la intervención y realización de las respectivas actividades, razón por la cual, cada predio se definiría como una ruta crítica hasta su devolución.

4.3. Descripción de atrasos o adelantos de obra

Se dio aprobación al flujo de caja presentado, el cual fue radicado al IDU mediante oficio JSK-IDU-1736-664 con radicado 202452601993612. en el que se incluye la adición y prórroga otorgada de 5 meses.

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

Eventualidades con ESP

En el presente contrato no se adelantan actividades, tramites y/o gestiones con empresas de servicios públicos y tampoco elaboración de estudios y diseños que ameriten comentarios u observaciones en el presente numeral.

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p> <p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	 <p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>
---	--	--

4.4. Cuadro estado del tiempo

En el Anexo 8, se presenta el cuadro detalle del tiempo para el periodo comprendido del 01 al 11 de agosto de 2025, indicando horas de lluvias y estado del clima para la zona donde se ejecutan las actividades de obra. Para los frentes de obra activos para la fecha de corte del presente informe, el estado del clima es el siguiente.

fecha	estado del tiempo	horas de lluvia
1/08/2025	Nublado	
2/08/2025	Soleado	
4/08/2025	lluvias	
5/08/2025	Soleado	
6/08/2025	Nublado	
7/08/2025	Soleado	
8/08/2025	Soleado	
9/08/2025	lluvias	
11/08/2025	Nublado	
No. Días	9	
Soleados	4	
Nublados	3	
Lluviosos	2	



Imagen 1. Estado del tiempo durante el periodo del presente informe

En este periodo se presentaron dos días de lluvias durante las actividades ejecutadas.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

4.5. Daños a ESP

No se tiene afectación a la infraestructura de las redes Servicios Públicos.

4.6. Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben presentarse al IDU

En este periodo, no se solicitaron ni se presentaron planes de contingencia puesto que no hay atrasos superiores al 3%.

4.7. Medidas correctivas exigidas por interventoría

Durante este periodo se han solicitado medidas correctivas al contratista en las actividades de obra ejecutadas como son cumplimiento en la implementación del PMT en cuanto a la permanencia de los paletteros en el sitio, el cerramiento adecuado de los predios, e instalación de todas las señales solicitadas en la implementación del PMT, además de las de orden y aseo en los frentes de trabajo. Estas solicitudes se han realizado de manera verbal en el sitio para su corrección inmediata y/o en la Bitácora de obra.

4.8. Actividades desarrolladas por el contratista e interventoría

Durante el periodo que comprende el presente informe, se realizaron las siguientes actividades por parte del contratista y la interventoría (Ver anexo 7: Informes semanales)

- Se ha realizado el respectivo acompañamiento a los comités de seguimiento que aplican para el presente periodo, y visitas programadas con el contratista, la entidad y la interventoría.

ÁREA TECNICA

En la parte técnica, en el periodo comprendido del 01 al 11 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades:

- Se radicó el informe semanal No.70

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p> <p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	 <p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>
---	--	---

- Se radicó el informe semanal No.71
- Se firma el acta No. 33 de suspensión de los contratos de obra 1731 de 2022 y acta No. 32 de interventoría 1736 de 2022.
- ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se terminó actividades de limpieza e instalación de cerramiento en predio
- ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se terminó con las actividades de desmantelamiento en el predio
- ZONA CALLE 194: RTS: 47649: El 04 de agosto de 2025, el contratista ingresó maquinaria y personal al RT 47649; sin embargo, hacia las 4:00 p.m. la empresa American Pipe (encargada de la seguridad del predio) impidió el desarrollo de las actividades y solicitó la presencia de la Policía Nacional para retirar la máquina, argumentando que el contratista estaba invadiendo el predio. En consecuencia, y dado que no fue posible continuar con las labores, el contratista procedió el 05 de agosto de 2025 al retiro de la maquinaria y del personal asignado al RT 47649. Lo anterior fue notificado a la entidad por el oficio JSK-IDU-1736-873 - Situación Predio RT 47649 Radicado_202552601156962.
- Se realiza en comité técnico N°41 el día 06 de agosto de 2025 en compañía de la supervisión del IDU , el contratista y la interventoría a las 9:00 am
- ZONA CALLE 158: RTS 47550: Se terminó la demolición del muro.

En el anexo 9, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas en periodo del presente informe mensual.

4.9. Actualización de los estudios, diagnósticos, diseños e intervenciones realizadas en la infraestructura vial de la ciudad

No se presentan intervenciones de esta índole para el periodo comprendido en el presente informe mensual.

4.10. Si el contrato comprende un grupo de vías, para cada una de ellas debe mostrarse el avance físico y financiero con sus metas físicas.

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

Para el presente contrato de Obra IDU 1731-2022 no hay intervenciones viales sobre la malla vial urbana que impliquen presentar un avance físico de las metas ejecutadas sobre dicha infraestructura.

4.11. Relación de los resultados y análisis de laboratorio

Dentro de las actividades de demolición ejecutadas hasta la fecha, no se comprende ninguna actividad asociada a la realización y análisis de ensayos de laboratorio y relación de resultados.

Sin embargo, se adjuntan las fichas de la matamalezas, fumigación contra roedores aplicada y la ficha técnica del cerramiento en NylonFord 3D, que se ha instalado. Ver anexo 14

4.12. Certificación de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales del contratista

De acuerdo a lo mencionado en el numeral que precede, no aplicaría la inclusión de una certificación de cumplimiento de especificaciones de materiales.

4.13. Certificado del cumplimiento del Plan de Calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del Plan de Calidad del Contratista de Obra

El contratista remitió el plan de calidad, el cual fue aprobado por esta interventoría mediante oficio JSK-IDU-1736-085, el 23 de febrero/23 con radicado IDU 20235260292182.

4.14. Equipos de inspección y ensayos tanto del contratista como de la interventoría

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

Dentro del contrato IDU 1731 de 2022 no se realizan ensayos de control y calidad de materiales, por tal motivo, no se efectúa la inspección de calibración de equipos.

4.15. Avance de obra de redes de servicios públicos

A corte al presente informe, no se tiene ningún avance de obra de redes de servicios públicos por tramo funcional, puesto que el contrato no contempla obras en redes de servicios públicos.

4.16. Gestión adelantada por parte del contratista y la Interventoría ante las empresas de servicios públicos y otras entidades

A la fecha, No se tiene afectación a la infraestructura de las redes de empresas de Servicios Públicos.

4.17. Descripción de las actividades realizadas componente del plan de manejo de tráfico

En este periodo de agosto de 2025, no se tramitaron permisos de PMT ante la secretaría de movilidad. A continuación se relacionan los PMT obtenidos durante el desarrollo del contrato: (Ver Anexo 10)

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Localidad	COI	FECHA DE EMISIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	HORA
1	CALLE 127	47534	AK 7 #126A-88	USAQUEN	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
2		47535	AK 7 #126-30	USAQUEN	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
3		47536	AK 7 #127-08	USAQUEN	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
4	EMBAJADA DE PERÚ	47447	AK 7 #79B-02	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
4		47448	AK 7 #79B-26	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
6		47452	AK 7 #79B-34	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

 NIT. 901320986-8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	 Instituto de Desarrollo Urbano
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Localidad	COI	FECHA DE EMISIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	HORA	
5		47453	AK 7 #80-02	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS	
6		47457	AK 7 #80-16	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS	
7		47461	CL 80A #6-41	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS	
8	CALLE 127	47533	AC 127 #7-23	USAQUEN	COI EMERGENCIA	20/02/2023	20/02/2023	6/03/2023	24 HORAS	
9		49020	CL 126A #7-24	USAQUEN	COI EMERGENCIA	20/02/2023	20/02/2023	6/03/2023	24 HORAS	
10	CALLE 58	47428	AK 7 #58-20	CHAPINERO	COI No. 8	23/02/2023	24/02/2023	25/05/2023	DE 22:00 A 05:00	
11		47427	AK 7 #58-18	CHAPINERO						
12		47426	CL 58 #6-40	CHAPINERO					L-V: 07:00-18:00	
13		47425	AK 7 #57-58	CHAPINERO						
14		47424	AK 7 #57-54	CHAPINERO						
15		47423	AK 7 #57-34	CHAPINERO					S-D: 06:00-14:00	
16		47691	AK 7 #57-32	CHAPINERO						
17	CALLE 124	47672	AK 7 #123-97	USAQUEN	COI EMERGENCIA	27/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	24 HORAS	
18	CALLE 124	47672	AK 7 #123-97	USAQUEN	COI No. 9	27/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	24 HORAS	
19	CALLE 58	47432	CL 59 3m AL OCCIDENTE DE LA AK 7	CHAPINERO	COI No. 9	2/03/2023	3/03/2023	8/06/2023	22:00 a 5:00	
20			CL 59 No 7 07						L-V: 07:00-18:00	
			AK 7 No 59 21							S-D: 06:00-14:00
			AK 7 4m AL SUR DE LA CL 59							
21										
22	U. JAVERIANA	47390	AK 7 No 44 17	CHAPINERO	COI No. 10	9/03/2023	10/03/2023	8/06/2023	24 HORAS	
		47391								
		47392								

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

 NIT. 901320986-8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	 Instituto de Desarrollo Urbano
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Localidad	COI	FECHA DE EMISIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	HORA
23	CALLE 51	47405	CL 51A No 6A 54	CHAPINERO	COI No. 11	9/03/2023	17/03/2023	15/06/2023	LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00
24		47396	CL 51 No 6 35	CHAPINERO	COI No. 11	9/03/2023	17/03/2023	15/06/2023	LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00
25		47658	AK 7 No 49 52	CHAPINERO	COI No. 11	9/03/2023	17/03/2023	15/06/2023	LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00
26		47663							
27	U. JAVERIANA	47390	CL 44 No 7 10	CHAPINERO	COI No. 13	30/03/2023	31/03/2023	22/06/2023	24 HORAS
28		47391							
29		47392							
30	CALLE 58	47432	AK 7 No 57 85	CHAPINERO	COI No. 13	30/03/2023	31/03/2023	18/05/2023	24 HORAS
31	CALLE 51	47405	AK 7 #51A-14	CHAPINERO	COI No. 14	5/04/2023	7/04/2023	6/06/2023	24 HORAS
32	EMBAJADA DE PERÚ	47448	AK 7 #79B-26	CHAPINERO	COI No. 14	5/04/2023	7/04/2023	6/06/2023	24 HORAS
33	EMBAJADA DE PERÚ	47448	AK 7 #79B-26	CHAPINERO	COI No. 15	13/04/2023	14/04/2023	6/07/2023	24 HORAS
34						13/04/2023	14/04/2023	6/07/2023	22:00 - 05:00
35	LOS ROSALES		KR 6 #84B-36	CHAPINERO	COI No. 17	27/04/2023	28/04/2023	10/08/2023	24 HORAS
36		47485	AV. CIRCUNVALAR #84A-13	CHAPINERO		27/04/2023	28/04/2023	10/08/2023	24 HORAS
37		47497	AV. CIRCUNVALAR #84C-35			27/04/2023	28/04/2023	10/08/2023	24 HORAS
38	CARRERA 68	49758	CALLE 12SUR #63-25	PUENTE ARANDA	COI EMERGENCIA	9/05/2023	9/05/2023	22/05/2023	22:00 - 05:00

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	



No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Localidad	COI	FECHA DE EMISIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	HORA
39	CARRERA 68	49758	CALLE 12SUR #63-25	PUENTE ARANDA	COI No. 20	18/05/2023	9/05/2023	22/05/2023	22:00 - 05:00
40	CALLE 58	47432	AK 7 No 57 85	CHAPINERO	COI No. 21	25/05/2023	26/05/2023	24/08/2023	24 HORAS
41	CARRERA 68	50758	AK 68 No 4B 36	PUENTE ARANDA		25/05/2023	26/05/2023	24/08/2023	24 HORAS
42	CARRERA 68	50715	AK 68 CALLE 44 SUR	PUENTE ARANDA	COI No. 22	1/06/2023	2/06/2023	31/08/2023	22:00 - 05:00
43	CIRCUNVALAR	47510	AK 1 #84D-20	CHAPINERO	COI No. 23	8/06/2023	9/06/2023	7/09/2023	23:30 - 04:30
44	CARRERA 9	52725	AK 9 #110-61	USAQUEN	COI No. 25	22/06/2023	23/06/2023	10/08/2023	22:00 - 05:00
45	CARRERA 9	52722	AK 9 #110-98	USAQUEN	COI No. 26	29/06/2023	30/06/2023	10/08/2023	24 HORAS
46	ENGATIVA		TV 112B BIS A No. 63-20	ENGATIVA		29/06/2023	30/06/2023	10/08/2023	24 HORAS
47	CALLE 51	47405	AK 7 #51A-14	CHAPINERO	COI No. 27	6/07/2023	7/07/2023	10/08/2023	24 HORAS
48	LA VICTORIA		CL 40A SUR - KR 3C EST	SAN CRISTOBAL	COI 31	3/08/2023	4/08/2023	30/11/2023	24 HORAS
49	LA VICTORIA		CL 40A SUR No 3A 24 ESTE	SAN CRISTOBAL		3/08/2023	4/08/2023	30/11/2023	24 HORAS
50	LA VICTORIA		KR 3A ESTE CL 40A SUR	SAN CRISTOBAL		3/08/2023	4/08/2023	30/11/2023	24 HORAS
51	LOS ROSALES	47693	KR 6 No 84B 36	CHAPINERO	COI 32	10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	6:00 - 18:00 HORAS
52	LOS ROSALES	47485	AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 13	CHAPINERO		10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
53	LOS ROSALES	47497	AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 27	CHAPINERO		10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
54	CALLE 58	47432	AK 7 No 57 85	CHAPINERO		10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
55	CALLE 51	47405	AK 7 No 51A 14	CHAPINERO		10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
56	CALLE 190	47620	AK 7 No 190 53	USAQUEN		10/08/2023	8/08/2023	20/08/2023	24 HORAS
57	CARRERA 68		AK 68 No 35 04 SUR N	PUENTE ARANDA	COI 33	17/08/2023	18/08/2023	14/12/2023	24 HORAS
58	U. JAVERIANA	47390	CL 44 No 7 10	CHAPINERO		17/08/2023	18/08/2023	14/12/2023	24 HORAS
59	CALLE 190	47620	AK 7 No 190 53	USAQUEN	COI 34	24/08/2023	25/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
60	LA VICTORIA		CL 40A SUR No 3A 47 ESTE	SAN CRISTOBAL	COI 36	7/09/2023	8/09/2023	14/12/2023	24 HORAS
61	CALLE 200		AC 201 - AK 7	USAQUEN	COI 39	28/09/2023	29/09/2023	5/10/2023	24 HORAS
62	LA VICTORIA		CL 41 SUR - KR 3C ESTE	SAN CRISTOBAL	COI 39	28/09/2023	29/09/2023	18/01/2024	22:30-05:00
63	LA VICTORIA		CL 41 SUR KR 3A ESTE	SAN CRISTOBAL	COI 39	28/09/2023	29/09/2023	18/01/2024	22:30-05:00
64	ENGATIVA		TV 112BBISA No 63 20	ENGATIVA	COI 40	5/10/2023	6/10/2023	14/12/2023	24 HORAS

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Localidad	COI	FECHA DE EMISIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	HORA
65	CALLE 51		AK 7 No 51 28	CHAPINERO	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	24 HORAS
66	LA VICTORIA		CL 41 SUR - KR 4 ESTE	SAN CRISTOBAL	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	24 HORAS
67	SAN CRISTOBAL		CL 31FBIS SUR KR 1BIS	SAN CRISTOBAL	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	24 HORAS
68	SAN CRISTOBAL		KR 2B CL 31A SUR	SAN CRISTOBAL	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	24 HORAS
69	SAN CRISTOBAL		CL 31FBIS SUR KR 1BIS	SAN CRISTOBAL	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	22:00-05:00
70	LA VICTORIA		KR 3A ESTE CL 40 SUR	SAN CRISTOBAL	COI 46	16/11/2023	17/11/2023	8/02/2024	24 HORAS
71	LOS ROSALES	47693	KR 6 No 84B 36	CHAPINERO	COI 49	7/12/2023	8/12/2023	8/02/2024	24 HORAS
72		47470	AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 13	CHAPINERO		7/12/2023	8/12/2023	8/02/2024	24 HORAS
73		47491	AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 27	CHAPINERO		7/12/2023	8/12/2023	8/02/2024	24 HORAS
74	CALLE 127	47532	AK 7 No 126A 13 RT 47532	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
75		47535	AK 7 No 126 30	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
76	CALLE 183	48562	AC 183 No 7 57	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
77		47591	AC 183 No 7 11	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
78		49425	AK 7 No 182 77	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
79	BOSA - AUTOP SUR	52052	AUTO SUR (AC 57R SUR) No 76D 77	CIUDAD BOLIVAR	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
80		52026	KR 76 No 57R 69 SUR	CIUDAD BOLIVAR	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
81	CALLE 190	47622	AK 7 No 190 63	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
82	CALLE 51	47449 - 47400	CL 51 No 6A 54	CHAPINERO	COI 44	31/10/2024	1/11/2024	23/01/2025	24 HORAS
83	CALLE 190	47626	AC 191 No 7 30	USAQUEN	COI 45	7/11/2024	8/11/2024	6/02/2025	24 HORAS
85	CALLE 186	47597	CL 186 No 7-03	USAQUEN	COI EMERGENCIA	16/11/2024	16/11/2024	22/11/2024	24 HORAS
86	BOSA - AUTOP SUR	52026	KR 77K No 61 04 SUR	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS
87	BOSA - AUTOP SUR	52058	KR 77K No 60A 36 SUR	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS
88	BOSA - AUTOP SUR	54325	CL 59 SUR No 77H 13	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS
89	BOSA - AUTOP SUR		CL 60 SUR No 77G 42	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS
90	BOSA - AUTOP SUR		CL 59A SUR No 77G 21	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Localidad	COI	FECHA DE EMISIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	HORA
91	CALLE 163A	47553	CL 163A No 7 19	USAQUEN	COI 47	21/11/2024	22/11/2024	20/02/2025	24 HORAS
92	CALLE 163A	47712	CL 163A 7m AL OCCIDENTE DE LA AK 7	USAQUEN	COI 47	21/11/2024	22/11/2024	20/02/2025	24 HORAS
93	CALLE 193	47650	AK 7 330m AL NORTE DE LA CL 193	USAQUEN	COI 47	21/11/2024	22/11/2024	20/02/2025	24 HORAS
94	CALLE 51		AK 7 No 51 28	CHAPINERO	COI 48	28/11/2024	29/11/2024	27/02/2024	24 HORAS
95	TINTAL	12721	AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) AV TINTAL (AK 89)	KENNEDY	COI 48	28/11/2024	29/11/2024	27/02/2024	24 HORAS
96	TINTAL	13454	AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) KR 93D	KENNEDY	COI 48	28/11/2024	29/11/2024	27/02/2024	24 HORAS
97	CALLE 127	47536	AK 7 No 127 08	USAQUEN	COI 51	19/12/2024	20/12/2024	6/03/2025	24 HORAS
98	RICARTE	6713	CL 12B No 29 41	LOS MARTIRES	COI 51	19/12/2024	20/12/2024	20/03/2025	24 HORAS
99	USME	49435, 49436, 49437, 49438	AUTO AL LLANO (KR 1) 10m AL NORTE DE LA CL98G SUR	USME	COI 51	19/12/2024	20/12/2024	20/03/2025	24 HORAS
100	SUBA	10387	KR 92 No 127 55	SUBA	COI EMERGENCIA	18/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	24 HORAS
101	CALLE 166	47556 - 47557	AK 7 No 166 80	USAQUEN	COI EMERGENCIA	18/01/2025	18/01/2025	24/01/2025	24 HORAS
102	CALLE 158	47550	AK 7 No 158 68	USAQUEN	COI 30	24/07/2025	25/07/2025	23/10/2025	24 HORAS
103	Sector Tibabita	47649	AK 7 CL 193	USAQUEN	COI 30	24/07/2025	25/07/2025	23/10/2025	24 HORAS
104	Usaquén	47590	AK 7 No 182A 40	USAQUEN	COI 30	24/07/2025	25/07/2025	23/10/2025	24 HORAS
103	Usaquén	47644	CL 192A BIS No 7 50	USAQUEN	COI 30	24/07/2025	25/07/2025	23/10/2025	24 HORAS
104	TINTAL	12721	AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) AV TINTAL (AK 89)	KENNEDY	COI 33	14/08/2025	15/08/2025	2/10/2025	24 HORAS
105	TINTAL	13454	AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) 90m AL OCCIDENTE DE LA KR 89D	KENNEDY	COI 33	14/08/2025	15/08/2025	2/10/2025	24 HORAS

4.18. Descripción de obras adicionales y/o complementarias

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

No se han realizado obras adicionales o complementarias.

4.19. Ajustes del diseño realizados por el contratista o la interventoría

El alcance del presente contrato no estima diseños de ningún orden, por lo que no aplica la inclusión de esta información.

4.20. Resultado de los diagnósticos y los estudios y diseños realizados por el Contratista

El alcance del presente contrato no estima diseños de ningún orden, por lo que no aplica la inclusión de esta información.

4.21. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la interventoría

A la fecha, se realizó el corte de obra No. 18 en la que se reconoció las actividades ejecutadas a la fecha tanto de demolición como de mantenimiento. Pero se encuentra en revisión para trámite.

4.22. Reporte de productos / salidas no conformes

A la fecha de corte del periodo en evaluación el Contratista ha cumplido con los compromisos contractuales. Y, no se tienen entregas de predios NO conforme.

4.23. Copia de libro de obra

Para el seguimiento de las obras y registrar en campo las actividades diarias ejecutadas, entre otros, se tiene un libro de obra.

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

En el Anexo 11 se presenta la copia del Libro Técnico de Obra (Bitácora), correspondiente al periodo del presente informe.

4.24. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período

Durante el periodo no se realizó comité de seguimiento.

4.25. Cuadro detallado de cantidades de obra y valores ejecutados por segmento vial

Durante el periodo del presente informe se realizó la conciliación del corte de obra No.17, pero se encuentra en revisión, en el que se reconocieron las siguientes actividades:

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
							ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1,01	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M2	396,00	\$ 3.798,00		\$ -	0,18	\$ 677,00
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	1.426,00	\$ 21.631,00	401,84	\$ 8.692.201,00	5.394,68	\$ 116.692.272,00

 NIT. 901320986-8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	 Instituto de Desarrollo Urbano
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1,03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	1.188,00	\$ 22.767,00		\$ -	1.243,44	\$ 28.309.357,00
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	11.444,00	\$ 48.530,00		\$ -	18.341,48	\$ 890.112.025,00
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	44.619,26	\$ 56.433,00		\$ -	30.099,40	\$ 1.698.599.439,00

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	6.091,00	\$ 34.572,00		\$ -	3.460,39	\$ 119.632.603,00
1,07	DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	4.475,00	\$ 18.923,00		\$ -	9,27	\$ 175.416,00
1,08	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	594,00	\$ 35.359,00		\$ -	2,66	\$ 94.055,00
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	396,00	\$ 15.177,00	40,26	\$ 610.996,00	1.395,46	\$ 21.178.896,00
1,10	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	396,00	\$ 21.360,00	505,00	\$ 10.786.800,00	1.816,31	\$ 38.796.403,00
1,11	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	390,00	\$ 59.756,00		\$ -	-	\$ -

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1,12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	475,00	\$ 64.259,00		\$ -	283,63	\$ 18.225.780,00
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	3.760,00	\$ 18.509,00		\$ -	3.183,76	\$ 58.928.251,00
2,01	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)	ML	1.584,00	\$ 74.318,00		\$ -	275,56	\$ 20.479.069,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	627,00	\$ 21.986,00	465,88	\$ 10.242.816,00	4.972,63	\$ 109.328.331,00
2,03	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	ML	132,00	\$ 113.025,00		\$ -	-	\$ -

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
2,04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	330,00	\$ 180.985,00		\$ -	-	\$ -
2,05	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	53,00	\$ 47.067,00		\$ -	-	\$ -
2,06	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	\$ 475.292,00		\$ -	-	\$ -
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML	264,00	\$ 25.021,00	18,00	\$ 450.378,00	2.945,00	\$ 73.686.925,00
2,08	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN)	M2	40,00	\$ 30.802,00		\$ -	168,34	\$ 5.185.207,00
2,09	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación).	UN	86,00	\$ 85.862,00		\$ -	-	\$ -

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

 NIT. 901320986-8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	 Instituto de Desarrollo Urbano
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
2,10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	132,00	\$ 180.985,00		\$ -	-	\$ -
2,11	CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO. CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.	ML	132,00	\$ 257.230,00		\$ -	862,52	\$ 221.866.021,00
2,12	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	\$ 376.726,00		\$ -	-	\$ -
2,13	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%).	M2	3.500,00	\$ 5.307,00		\$ -	-	\$ -
2,14	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	6.750,00	\$ 1.993,00		\$ -	5.881,13	\$ 11.721.092,00

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

 NIT. 901320986-8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	 Instituto de Desarrollo Urbano
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
2,15	PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUYE VARA MADERA ROLLIZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación).	ML	1.100,00	\$ 24.893,00		\$ -	111,33	\$ 2.771.338,00
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	195,00	\$ 5.102,00		\$ -	293,96	\$ 1.499.784,00
3,02	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (Incluye suministro e instalación)	M2	660,00	\$ 9.613,00		\$ -	55,82	\$ 536.597,00
3,03	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formateo, Fundida y Curado)	M2	198,00	\$ 46.058,00		\$ -	92,00	\$ 4.237.336,00
3,04	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	198,00	\$ 45.932,00		\$ -	-	\$ -
3,05	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)	UN	40,00	\$ 91.082,00		\$ -	-	\$ -
3,06	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)	UN	26,00	\$ 102.339,00		\$ -	-	\$ -
3,07	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).	M2	1.320,00	\$ 5.485,00		\$ -	141,26	\$ 774.811,00
3,08	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores)	M2	660,00	\$ 4.626,00		\$ -	66,38	\$ 307.074,00

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

 NIT. 901320986-8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	 Instituto de Desarrollo Urbano
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
3,09	PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación).	M2	660,00	\$ 5.437,00		\$ -	-	\$ -
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2.250,00	\$ 34.297,00		\$ -	1.032,59	\$ 35.414.739,00
4,02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.280,00	\$ 3.696,00		\$ -	7.987,65	\$ 29.522.355,00
4,03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	2.640,00	\$ 26.574,00		\$ -	8,00	\$ 212.592,00
4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)	M2	26.400,00	\$ 602,00	312,85	\$ 188.336,00	24.068,85	\$ 14.489.448,00
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	8.448,00	\$ 5.264,00	721,30	\$ 3.796.923,00	18.908,09	\$ 99.532.195,00
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	264.000,00	\$ 177,00	9.485,63	\$ 1.678.957,00	211.416,65	\$ 37.420.747,00
4,07	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	10.560,00	\$ 725,00		\$ -	733.864,00	\$ 532.051.400,00

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

 NIT. 901320986-8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	 Instituto de Desarrollo Urbano
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
4,08	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F	KG	12.536,00	\$ 1.278,00		\$ -	-	\$ -
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	M3	3.200,00	\$ 18.124,00		\$ -	851,00	\$ 15.423.524,00
4,10	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA.	KG	1.188,00	\$ 635,00		\$ -	-	\$ -
4,11	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita)	KG	2.640,00	\$ 27.464,00		\$ -	-	\$ -
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.584,00	\$ 43.203,00	557,73	\$ 24.095.674,00	40.303,56	\$ 1.741.234.497,00
4,13	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3	396,00	\$ 21.250,00		\$ -	-	\$ -
4,14	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	7.920,00	\$ 869,00		\$ -	-	\$ -
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	199.320,00	\$ 469,00	8.228,40	\$ 3.859.121,00	122.373,13	\$ 57.392.997,00

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

 NIT. 901320986-8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	 Instituto de Desarrollo Urbano
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	23.232,00	\$ 226,00	7.998,56	\$ 1.807.675,00	177.587,52	\$ 40.134.780,00
5,03	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	UN	26,00	\$ 91.953,00		\$ -	45,00	\$ 4.137.885,00
5,04	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	792,00	\$ 13.798,00		\$ -	-	\$ -
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	2.858,00	\$ 238,00	7.998,56	\$ 1.903.657,00	156.652,88	\$ 37.283.386,00
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2	3.168,00	\$ 447,00	7.998,56	\$ 3.575.356,00	35.621,17	\$ 15.922.662,00
5,07	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	2,00	\$ 93.423,00		\$ -	-	\$ -
5,08	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	2,00	\$ 160.817,00		\$ -	6,00	\$ 964.902,00
5,09	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	2,00	\$ 166.705,00		\$ -	1,00	\$ 166.705,00
5,10	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAÍCE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	2,00	\$ 463.885,00		\$ -	-	\$ -

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
5,11	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	13,00	\$ 117.420,00		\$ -	-	\$ -
5,12	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	13,00	\$ 157.920,00		\$ -	-	\$ -
5,13	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO)	ML	132,00	\$ 24.061,00		\$ -	-	\$ -
5,14	CUNETAS DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS).	ML	106,00	\$ 91.259,00		\$ -	-	\$ -
5,15	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	105,00	\$ 153.632,00		\$ -	-	\$ -
5,16	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	81,61	\$ 66.858,00		\$ -	-	\$ -

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		EJECUTADO	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (obras civiles y Redes) (SIN AIU):	\$ 4.791.176.842	\$ 71.688.890	\$ 6.104.443.573
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras civiles y Redes): 33%	\$ 1.581.088.358	\$ 23.657.334	\$ 2.014.466.381
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras Civiles y Redes) - INCLUIDO EL AIU:	\$ 6.372.265.200	\$ 95.346.224	\$ 8.118.909.954
VALOR TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%)	\$ 405.300.612	\$ 5.904.511	\$ 505.805.868
VALOR TOTAL COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%)	\$ 62.551.685	\$ 942.658	\$ 79.807.540
VALOR TOTAL COMPONENTE IMPLEMENTACION DEL PMT Y SEÑALIZACION (INCLUYE AIU DEL 23,37%)	\$ 76.616.123	\$ 1.135.327	\$ 95.401.482
VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES SI APLICA(CAMBIO DE AÑO)	\$ 236.714.602	\$ 31.743.928	\$ 908.769.439
VALOR TOTAL	\$ 7.153.448.222	\$ 135.072.648	\$ 9.708.694.283

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	OBRA EJECUTADA	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADA
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	\$ 4.791.176.842	\$ 71.688.890	\$ 6.104.443.573
AIU COSTO INDIRECTO 33 %	\$ 1.581.088.358	\$ 23.657.334	\$ 2.014.466.381
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 6.372.265.200	\$ 95.346.224	\$ 8.118.909.954
COSTO TOTAL AJUSTES (Ver actas --- anexas)	\$ 236.714.602	\$ 31.743.928	\$ 908.769.439
COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES	\$ 6.608.979.802	\$ 127.090.152	\$ 9.027.679.393
COSTO TOTAL COMPONENTES Y OTROS	\$ 544.468.420	\$ 7.982.496	\$ 681.014.890
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		\$ -	\$ -
VR. PENDIENTE DE FACTURAR AL RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA 3%		\$ 4.052.179	\$ 291.260.830
VR. PENDIENTE DE FACTURAR A LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA 3%		\$ 4.052.179	\$ 291.260.831
TOTAL A PAGAR	\$ 7.153.448.222	\$ 126.968.290	\$ 9.126.172.622
SON: CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE			

Obras ejecutadas por cada RT intervenido. (Los valores relacionados son a costo directo)

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN 1 PISO TEJA	DEMOLICIÓN N MUIROS e=0.15	DEMOLICIÓN MUIROS e=0.25	CERRAMIENT O	DESMONTE CERRAMIENT O	DESCAPOT E	EXPLANACI N	LIMPIEZA	ADECUACI N	CORTE CESPED	MATA MALEZA	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS
ITEM	1,02	1,09	1,10	2,02	2,07	4,04	4,05	4,06	4,12	5,01	5,02	5,05	5,06
RT	M2	M2	M2	ML	ML	M2	M3	M2	M3	M2	M2	M2	M2
47550	-	-	505,00	200,89	-	-	-	1.708,12	-	1.708,12	1.708,12	1.708,12	1.708,12
47713	-	-	-	-	-	-	-	789,05	-	1.578,10	1.578,10	1.578,10	1.578,10
47602-47603-47604-47605-47606	-	-	-	32,24	-	-	-	1.673,22	-	1.719,42	1.673,22	1.673,22	1.673,22
47616-47683	-	-	-	-	-	-	-	243,90	-	463,41	243,90	243,90	243,90
47619	-	22,93	-	18,00	-	-	-	143,90	-	273,41	143,90	143,90	143,90
47614	-	-	-	-	-	-	-	386,80	-	367,46	386,80	386,80	386,80
47607	-	-	-	27,92	-	-	-	1.460,38	-	1.314,34	1.460,38	1.460,38	1.460,38
47590	401,84	17,33	-	186,83	18,00	-	-	1.963,27	-	-	-	-	-
47597	-	-	-	-	-	-	-	804,14	-	804,14	804,14	804,14	804,14
12721	-	-	-	-	-	-	721,30	-	339,66	-	-	-	-
47592	-	-	-	-	-	312,85	-	312,85	218,07	-	-	-	-
Total	401,84	40,26	505,00	465,88	18,00	312,85	721,30	9485,63	557,73	8228,40	7998,56	7998,56	7998,56
\$ 71.688.890,00	\$ 21.631,00	\$ 15.177,00	\$ 21.360,00	\$ 21.986,00	\$ 25.021,00	\$ 602,00	\$ 5.264,00	\$ 177,00	\$ 43.203,00	\$ 469,00	\$ 226,00	\$ 238,00	\$ 447,00
\$ 95.346.224,00	ALU												
\$ 8.146.381,38	COMPO												
\$ 103.492.605,38	TOTAL												

4.26. Relación de la correspondencia

A continuación, se relaciona la correspondencia remitida tanto por la interventoría como la recibida por el contratista. Anexo 12

4.26.1. Correspondencia enviada por la interventoría al contratista

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA
JSK-IDU-1736-853	Aprobación Conductor Camioneta UTDGA 2022	Ambiental y SST	Por correo el día 01/08/2025
JSK-IDU-1736-859	OGA Aprobación Inf. SST N° 17 v2 ZIPA	Ambiental y SST	Por correo el día 04/08/2025
JSK-IDU-1736-860	Calificación Jul. 2025	Ambiental y SST	Por correo el día 04/08/2025
JSK-IDU-1736-861	Aprobación Maquinaria Agosto 2025.	Ambiental y SST	Por correo el día 04/08/2025
JSK-IDU-1736-865	Aprobación Inspectoría SST Agos 2025 ABECOL	Ambiental y SST	Por correo el día 05/08/2025
JSK-IDU-1736-867	Acta social e inicio de actividades RT 47550.	Social	Por correo el día 06/08/2025
JSK-IDU-1736-868	RESPUESTA OFICIO IDU-1731-746-2025	Técnico	Por correo el día 08/08/2025

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA
JSK-IDU-1736-869	Respuesta IDU-1731-710-2024-RECLAMACIÓN PAGOS PARCIALES	Técnico	Por correo el día 11/08/2025

Tabla 13. Correspondencia enviada por interventoría al contratista.

4.26.2. Correspondencia enviada por la interventoría al IDU

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO
JSK-IDU-1736-849	Actualización Documental SST-MA del contratista	Ambiental y SST	1/08/2025	01-08-2025 202552601114162
JSK-IDU-1736-851	Aprobación Maquinaria Jul 2025	Ambiental y SST	1/08/2025	01-08-2025 202552601118532
JSK-IDU-1736-852	Actualización CRONOGRAMA PAI N° 3	Ambiental y SST	1/08/2025	01-08-2025 202552601118722
JSK-IDU-1736-854 -	Remisión aval y aprobación solicitud suspensión cto. 1731 de 2022	Tecnico	1/08/2025	01-08-2025 202552601119702
JSK-IDU-1736-855	Situación predio RT 13454	Tecnico	1/08/2025	01-08-2025 202552601126832

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO
JSK-IDU-1736-856 -	Rta IDU-1731-741-2023_aprobación HV Auxiliar social	Tecnico	4/08/2025	04-08-2025 202552601127062
JSK-IDU-1736-857	Actualización Camioneta DUSTER Interventoría	Ambiental y SST	4/08/2025	04-08-2025 202552601127342
JSK-IDU-1736-858 -	Rta Of. STGSV_202532700754361 Inf. SSTN°17 v2 Jul. 2025	Ambiental y SST	4/08/2025	04-08-2025 202552601127572
JSK-IDU-1736-862 -	Rta DP Predios Cll. 45 con carrera 7_def	Social	5/08/2025	05-08-2025 202552601135122
JSK-IDU-1736-863	Rta DP N° 202518500921472_MANTENIMIENTO Cra. 7 Cll. 58	Social	5/08/2025	05-08-2025 202552601135642
JSK-IDU-1736-864 -	Rta DP 202552600959632_Solicitud visita técnica Ed. Pirineos.	Social	5/08/2025	05-08-2025 202552601135842
JSK-IDU-1736-866 -	Inf. semanal N° 70	Tecnico	11/08/2025	11-08-2025 202552601139152

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO
JSK-IDU-1736-870 -	Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 13 v3	Ambiental y SST	11/08/2025	11-08-2025 202552601152622
JSK-IDU-1736-871 -	Director e inspector de interventoría	Social	11/08/2025	11-08-2025 202552601153412
JSK-IDU-1736-872 -	Actualización Pólizas según Acta N°30_REINICIO cto 1736	Tecnico	11/08/2025	11-08-2025 202552601153772
JSK-IDU-1736-873 -	Situación Predio RT 47649	Tecnico	12/08/2025	12-08-2025 202552601156962
JSK-IDU-1736-874 -	Rta DP 202518500594872 CII 188 N° 7 - 60	Social	12/08/2025	12-08-2025 202552601157122
JSK-IDU-1736-875 -	Rta DP 202518500705652 CII 163 A N° 7-33	Social	12/08/2025	12-08-2025 202552601157432
JSK-IDU-1736-876 -	Rta DP N° 202552601036052_CONC EJO DE BOGOTÁ RT 35015	Social	12/08/2025	12-08-2025 202552601160522

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO
JSK-IDU-1736-877 -	Alcance Of. IDU_Inf. Ambiental N° 14 v2	Ambiental y SST	12/08/2025	12-08-2025 202552601162642

Tabla 14. Correspondencia enviada por la interventoría al IDU

4.26.3. Correspondencia recibida por el contratista

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA RECIBIDA Y RADICADO
IDU-1731-741-2025	RADICACIÓN HOJA DE VIDA AUX SOCIAL	SST	1/08/2025
IDU-1731-742-2025	CIERRE PQR CORREDOR VERDE - CALLE 58	Social	2/08/2025
IDU-1731-743-2025	RADICACIÓN DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL ABECOL	SST	4/08/2025
IDU-1731-744-2025	NOTIFICACIÓN VISITA TÉCNICA RT 47550	Técnico	5/08/2025
IDU-1731-745-2025	RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD	Social	6/08/2025
IDU-1731-745-2025 -	RESPUESTA A COMUNICADO JSK-IDU-1736-860	Ambiental	7/08/2025
IDU-1731-746-2025	RESPUESTA CORREO INTERVENTORIA CONTRATO 1371	Técnico	8/08/2025
IDU-1731-747-2025	INFORME MENSUAL NO. 19 SOCIAL	Social	8/08/2025
IDU-1731-748-2025	RADICACIÓN INFORME MENSUAL SST # 19 - JULIO 2025	SST	8/08/2025
IDU-1731-749-2025	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL No19 JULIO V1	Ambiental	8/08/2025
IDU-1731-750-2025	DERECHO DE PETICIÓN 202552600725192 EDIFICIO PIRINEOS	Social	12/08/2025
IDU-1731-751-2025	SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO 1371	Técnico	12/08/2025

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

Tabla 15. Correspondencia recibida por el contratista

4.26.4. Correspondencia recibida por el IDU

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO
DTDP 202332501370501	Rta Rad. 20235260557502_ Aprobación inspector de interventoría	Técnico	11/08/2023	11/08/2023
DTDP 1202332501371411_	Aproba Informe mensual social N° 06 V1	Social	11/08/2023	11/08/2023
DTDP 1202332501371061_	Aproba Informe mensual técnico N° 6	Técnico	11/08/2023	11/08/2023
STGSV 202532700946601	Aproba informe SST N°17 v2	SST	2/09/2025	2/09/2025
STGSV 202532700946611	Aproba infor social N° 19	Social	2/09/2025	2/09/2025
STGSV 202532700946621	Aprobación Inf. MEV N° 16 v.2	SST	2/09/2025	2/09/2025
DTDP 202532500581661	Observaciones FOAC54	AMBIENTAL	8/09/2025	8/09/2025
DTDP 202532500581641	Observaciones MEV 15 V1	AMBIENTAL	8/09/2025	8/09/2025
DTDP 202532500581631	Aprobación SST N°14 V2	SST	8/09/2025	8/09/2025
DTDP 202532500572051	Recibido informe SST N°16 V1	SST	8/09/2025	8/09/2025
DTDP 202532500201061	Observaciones informe SST N° 15 v1	SST	10/09/2025	10/09/2025
DTDP 202532500201051	Aprobación informe SST N°13 V3	SST	10/09/2025	10/09/2025
DTDP 202532500201041_	Observa Informe MEV N16 Versión 1	SST	10/09/2025	10/09/2025
DTDP 202532500201031	Observaciones. Informe SST N°15 V1	SST	10/09/2025	10/09/2025

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	
	INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20	CONTRATO IDU 1736 DE 2022

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO
DTPD 202532500201021	Observaciones Informe SST N°16 V1	SST	10/09/2025	10/09/2025
STGSV 202532700987261_	Aproba MEV 17V2	SST	12/09/2025	12/09/2025
STGSV 202532700987291	Aproba MEV 18 V2	SST	12/09/2025	12/09/2025
STGSV 202532700987271	Aproba - Formato FO-GIF-057	AMBIENTAL	12/09/2025	12/09/2025
STGSV 202532700986751_	Atendida y resuelta la controversia FO-AC-025-	AMBIENTAL	12/09/2025	12/09/2025
STGSV 202532700996991	Aprob. informe social 20	Social	15/09/2025	15/09/2025

Tabla 16. Correspondencia recibida por el IDU

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos 3108118774**

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

5. CONCLUSIONES

- Se aclara que, de acuerdo a los predios entregados a la fecha, no se alcanza el valor del contrato. En este momento se ha ejecutado la suma de \$9.708.694.283. El contrato a la fecha presenta una dificultad en la entrega de predios por parte del IDU, por lo que a la fecha se tiene un presupuesto sin asignación de \$1.217.786.967.
- Durante este periodo, se realizaron los mantenimientos de la AK 7 190 35, AK 7 190 43, AK 7 189B 11, CL 188 7 40, AK 7 185 61 en las que se realizaron los mantenimientos de poda, limpieza, y aplicación de matamalezas.
 - Durante este periodo no se tramitaron PMT ante la secretaría de movilidad.
 - El contratista a la fecha lleva facturado y ejecutado el 88.9% que corresponde a \$9.708.694.283 el cual incluye la retención de garantía del 6%, quedando un saldo por facturar de \$1.217.786.967.

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

**ANEXO 1: FOGC06 _ INFORME _ TECNICO _ PRESUNTO _ INCUMPLIMIENTO _
CONTRACTUAL _ V _2.0**

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
Fecha solicitud	17/02/2025		
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	DEMOLICIONES		
Número:	IDU 1731 DE 2022	Fecha:	17/02/2025
Objeto: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.			
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.		
Interventor y/o Supervisor:	JESAK SAS		
Coordinador:	ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS		
Valor inicial del contrato:	\$ 7,153,448,222.00		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	SIETE (7) MESES		
Fecha de inicio del contrato:	13/01/2023	Fecha de terminación del contrato:	25/03/2025
II. PRÓRROGAS			
Número de Prórroga		Plazo	
1. 1		5 MESES	
2. 2		5 MESES	
3.			
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		25/03/2025	
III. ADICIONES			
Número de Adición		Valor (\$)	
1. 1		\$ 3,773,033,028.00	
2.			
3.			
Valor total del contrato:			
IV. SUSPENSIONES			
Número del Acta de Suspensión		Tiempo	
1. 1		15 DIAS	
2. 2		269 DIAS	
3.		90 días	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		16/05/2025	
V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)			
Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción	
1. 1		PRORROGA	
2.2		ADICION Y PRORROGA	
3.			
VI. CESIONES			
Cedente		Cesionario	
1.			
2.			
3.			
VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD			
Causal	Acto Administrativo	(Clase de Sanción)	
1. N/A			
2.			
3.			

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
VIII. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:	CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	400045767		
Fecha de Expedición de la Garantía:	6/12/2024	Fecha de Aprobación de la garantía	
Descripción del Amparo:	CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES, Y ESTABILIDAD DE OBRA		
Porcentaje:			
Anexo:	ANEXO 11		
Clase de Garantía:	RCE		
Número de Garantía:	400045768		
Fecha de Expedición de la Garantía:	6/12/2024	Fecha de Aprobación de la garantía	
Descripción del Amparo:	TERCEROS AFECTADOS		
Porcentaje:			
Anexo:	ANEXO 12		
Clase de Garantía:			
Número de Garantía:			
Fecha de Expedición de la Garantía:		Fecha de Aprobación de la garantía	
Descripción del Amparo:			
Porcentaje:			
Anexo:			
IX. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS			
Nombre	NACIONAL DE SEGUROS		
Nit.			
Fecha de Aprobación de la garantía			
Dirección de notificación			
X. INFORMACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO			
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS: N/A			
HECHOS QUE GENERAN EL (LOS) PRESUNTO (S) INCUMPLIMIENTO (S):			
PERJUICIOS			
OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:			
CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA:			
XI. EVIDENCIAS APORTADAS			
XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR			
Firma:			
Nombre:			
Cargo:			

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 2: ACTAS DE SUSPENSIÓN

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

CONTRATISTA

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

FORMATO																																																															
ACTA DE SUSPENSIÓN																																																															
CÓDIGO	PROCESO	VERSION																																																													
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2																																																													
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																																															
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>PREDIOS</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>GESTIÓN DE SUELO Y VALOR</u>																																																													
ACTA No <u>33</u>	SUSPENSIÓN DE SUSPENSIÓN ☒ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐		DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>																																																												
1. ANTECEDENTES																																																															
CONTRATO No <u>1731 de 2022</u> <small>(Número de Contrato)</small> LICITACIÓN PÚBLICA ☒ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-SGDU-014-2022 <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small>																																																															
OBJETO DEL CONTRATO DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.																																																															
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO <u>BOGOTÁ D.C.</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución)</small> CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO <u>1736 de 2022</u> <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)</small> PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>7 meses</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small> FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>13</u> DE <u>enero</u> DE <u>2023</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small> VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 7.153.448.222.00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small> CONTRATISTA <u>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small> INTERVENTOR <u>JESAK SAS</u> NIT <u>901320986-8</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)</small> SUPERVISOR (A) <u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ</u> <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) designado (a) por el IDU o contratista de Interventoría)</small>																																																															
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRÓRROGAS</td> <td style="width: 10%;">No. <u>1</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA <u>28/08/2023</u></td> <td style="width: 10%;">PLAZO <u>5 meses</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>No. <u>2</u></td> <td>DE FECHA <u>24/10/2024</u></td> <td>PLAZO <u>5 meses</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PLAZO DE PRORROGAS</td> <td></td> <td></td> <td>PLAZO <u>10 meses</u></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ADICIONES:</td> </tr> <tr> <td>CONTRATOS ADICIONALES</td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td>ADICIONES:</td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ADICIONES</td> <td></td> <td></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)</td> </tr> <tr> <td>MAYORES CANTIDADES</td> <td>No. <u>21</u></td> <td>DE FECHA <u>21/10/2024</u></td> <td>VALOR <u>\$3.773.033.028</u></td> </tr> <tr> <td>MAYORES AJUSTES</td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td>MAYOR PERMANENCIA</td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECONOCIMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</td> <td colspan="3"><u>\$ 10.926.481.250.00</u></td> </tr> </table>				PRÓRROGAS	No. <u>1</u>	DE FECHA <u>28/08/2023</u>	PLAZO <u>5 meses</u>		No. <u>2</u>	DE FECHA <u>24/10/2024</u>	PLAZO <u>5 meses</u>	TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			PLAZO <u>10 meses</u>	ADICIONES:				CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>		No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	ADICIONES:	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>		No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	TOTAL ADICIONES			VALOR <u>N.A</u>	RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)				MAYORES CANTIDADES	No. <u>21</u>	DE FECHA <u>21/10/2024</u>	VALOR <u>\$3.773.033.028</u>	MAYORES AJUSTES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	TOTAL RECONOCIMIENTO			VALOR <u>N.A</u>	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	<u>\$ 10.926.481.250.00</u>		
PRÓRROGAS	No. <u>1</u>	DE FECHA <u>28/08/2023</u>	PLAZO <u>5 meses</u>																																																												
	No. <u>2</u>	DE FECHA <u>24/10/2024</u>	PLAZO <u>5 meses</u>																																																												
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			PLAZO <u>10 meses</u>																																																												
ADICIONES:																																																															
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																												
	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																												
ADICIONES:	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																												
	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																												
TOTAL ADICIONES			VALOR <u>N.A</u>																																																												
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)																																																															
MAYORES CANTIDADES	No. <u>21</u>	DE FECHA <u>21/10/2024</u>	VALOR <u>\$3.773.033.028</u>																																																												
MAYORES AJUSTES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																												
MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																												
TOTAL RECONOCIMIENTO			VALOR <u>N.A</u>																																																												
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	<u>\$ 10.926.481.250.00</u>																																																														
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN																																																															
SUSPENSIÓN ANTERIORES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA <u>11/08/2023</u></td> <td style="width: 10%;">No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>16</u></td> <td>DE FECHA <u>24/01/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u></td> <td>DE FECHA <u>24/04/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u></td> <td>DE FECHA <u>24/06/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u></td> <td>DE FECHA <u>5/08/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u></td> <td>DE FECHA <u>13/09/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u></td> <td>DE FECHA <u>30/09/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>23</u></td> <td>DE FECHA <u>10/10/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u></td> <td>DE FECHA <u>17/02/2025</u></td> <td>No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>30</u></td> <td>DE FECHA <u>16/05/2025</u></td> <td>No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u></td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>	DE FECHA <u>11/08/2023</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>	ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>16</u>	DE FECHA <u>24/01/2024</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u>	DE FECHA <u>24/04/2024</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u>	DE FECHA <u>24/06/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u>	DE FECHA <u>5/08/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u>	DE FECHA <u>13/09/2024</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u>	DE FECHA <u>30/09/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>23</u>	DE FECHA <u>10/10/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>	ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u>	DE FECHA <u>17/02/2025</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>30</u>	DE FECHA <u>16/05/2025</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u>																														
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>	DE FECHA <u>11/08/2023</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>																																																													
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>16</u>	DE FECHA <u>24/01/2024</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u>																																																													
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u>	DE FECHA <u>24/04/2024</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u>																																																													
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u>	DE FECHA <u>24/06/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>																																																													
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u>	DE FECHA <u>5/08/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>																																																													
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u>	DE FECHA <u>13/09/2024</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>																																																													
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u>	DE FECHA <u>30/09/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>																																																													
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>23</u>	DE FECHA <u>10/10/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>																																																													
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u>	DE FECHA <u>17/02/2025</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u>																																																													
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>30</u>	DE FECHA <u>16/05/2025</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u>																																																													
SUSPENSIÓN ACTUAL: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>33</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA <u>12/08/2025</u></td> <td style="width: 10%;">No. DIAS <u>SESENTA Y TRES (63) DÍAS</u></td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>33</u>	DE FECHA <u>12/08/2025</u>	No. DIAS <u>SESENTA Y TRES (63) DÍAS</u>																																																									
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>33</u>	DE FECHA <u>12/08/2025</u>	No. DIAS <u>SESENTA Y TRES (63) DÍAS</u>																																																													
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN <u>497 DIAS</u> <small>No. DIAS</small>																																																															
FECHA DE REINICIACIÓN <u>13</u> DE <u>OCTUBRE</u> DE <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																																															
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN <u>23</u> DE <u>OCTUBRE</u> DE <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																																															
Las partes representadas por: <u>PEDRO ALONSO QUIROGA S</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small> representante legal del contratista; <u>MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)</small> representante legal de la interventoría; y <u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ</u> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, designado por el IDU)</small> Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan <u>SUSPENDER</u> el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>202552601165072</u> <u>13</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2025</u> <small>(Indicar el número de radicado IDU) (Día) (Mes) (Año)</small>																																																															

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CODIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE		DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	GESTIÓN DE SUELO Y VALOR
ACTA No	33	SUSPENSIÓN DE SUSPENSIÓN ☐	DE CONTRATO DE OBRA

4. CAUSAS
<p>Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-184-2025-R.L. del 11 de agosto de 2025 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio N° IDU-1731-751-2024 de fecha 11 de agosto de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1731-2022 por sesenta y tres (63) días, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio.</p> <p>Dado lo anterior y atendiendo el proceso de adquisición que adelanta la Subdirección Técnica de Adquisición Predial de la Dirección Técnica de Predios del IDU para contar con la disponibilidad predial para los proyectos que ejecuta el Instituto, se sigue gestionando los trámites legales y administrativos necesarios para asegurar la disponibilidad de los predios y así tener disponibilidad de estos a demoler. De otro lado, es importante poner en su conocimiento tres situaciones exógenas a la STAP que en la mayoría de los casos alteran el cronograma previsto, a saber:</p> <p>-PAGOS: Respecto de los RT pendientes, los propietarios manifiestan su voluntad de entrega una vez que se verifique el pago independientemente de la modalidad de adquisición predial (enajenación voluntaria y/o expropiación), por lo que, de acuerdo con el convenio 020 de 2021 suscrito con Transmilenio S.A. dicha empresa cuenta con un plazo máximo de 45 días calendario para efectuar el pago, situación que puede variar las fechas reportadas, aunado a que el proceso de pago depende de la radicación de documentos por parte de los propietarios.</p> <p>-DESCONEXION Y/O TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Así mismo, es importante señalar que el trámite de servicios públicos (ENEL, CODENSA, VANTI, EAAB) está Demorando aproximadamente entre uno y tres meses. Tales circunstancias escapan de la responsabilidad de la Dirección Técnica de Predios.</p> <p>- REPOSICIÓN DE FACHADAS: Corresponden a intervenciones que debe realizar el propietario.</p> <p>En este contexto, las partes acuerdan suspender el Contrato IDU-1731-2022 y por consiguiente, el contrato de interventoría IDU-1736-2022 por el término de sesenta y tres (63) días calendario, desde el 12 de agosto de 2025 hasta el 13 de octubre de 2025 (inclusive) y reiniciar el 14 de octubre 2025, a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados. En ese sentido, una vez concluyan esas gestiones se reiniciará el presente contrato para ejecutar las actividades de obra pertinentes, estimando el término señalado en la presente acta. Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra. El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.</p> <p>NOTAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra. 2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo. 3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista. 4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

<p>DOCE (Diez en letras) (12) (Diez en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)</p> <div style="text-align: center;"> PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 </div> <div style="text-align: center;"> JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU </div> <div style="text-align: center;"> Vo.Bo.: LIZETH VEGA GUTIERREZ SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU </div>	<div style="text-align: center;"> MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA JESAK SAS </div> <div style="text-align: center;"> ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ SUPERVISORA DEL CONTRATO DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS - IDU </div> <div style="text-align: center;"> MAURICIO POMBO SANTOS PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR - IDU </div>
--	---

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

INTERVENTORÍA

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE		DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
		GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

ACTA No	32	SUSPENSIÓN ☒ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐	DE CONTRATO DE	INTERVENTORÍA
---------	----	---	----------------	---------------

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No	1736 de 2022 <small>(Número de Contrato)</small>
LICITACIÓN PÚBLICA ☐	CONCURSO DE MÉRITOS ☒
SELECCIÓN ABREVIADA ☐	
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐	IDU-CMA-SGDU-011-2022 <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small>

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO	1731 de 2022 <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)</small>
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	7 meses <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	13 DE ENERO DE 2023 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 536.280.535,00 <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>
INTERVENTOR	JESAK SAS NIT 901320986-8 <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)</small>
SUPERVISOR (A)	ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de Interventoría)</small>

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA	28/08/2023	PLAZO	5 meses
	No.	2	DE FECHA	24/10/2024	PLAZO	5 meses
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	10 meses

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A

ADICIONES:	No.	1	DE FECHA	28/08/2023	VALOR	\$ 347.237.908,00
	No.	2	DE FECHA	24/10/2024	VALOR	\$ 383.057.525,00
TOTAL ADICIONES					VALOR	N.A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
MAYORES AJUSTES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
MAYOR PERMANENCIA	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 1.266.575.968,00
---------------------------	---------------------

FORMATO							
ACTA DE SUSPENSIÓN							
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN		
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS				2		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE		PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		GESTIÓN DE SUELO Y VALOR		
ACTA No	32	SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN		☒	DE CONTRATO DE	INTERVENTORÍA	
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN							
SUSPENSIONES ANTERIORES:							
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		8	DE FECHA		11/08/2023	No. DIAS	
						QUINCE (15) DIAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		16	DE FECHA		24/01/2024	No. DIAS	
						NOVENTA (90) DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		17	DE FECHA		24/04/2024	No. DIAS	
						SESENTA (60) DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		18	DE FECHA		24/06/2024	No. DIAS	
						CUARENTA Y DOS (42) DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		19	DE FECHA		5/08/2024	No. DIAS	
						CUARENTA Y DOS (42) DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		20	DE FECHA		13/09/2024	No. DIAS	
						QUINCE (15) DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		21	DE FECHA		30/09/2024	No. DIAS	
						DIEZ (10) DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		22	DE FECHA		10/10/2024	No. DIAS	
						DIEZ (10) DIAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		27	DE FECHA		17/02/2025	No. DIAS	
						NOVENTA (90) DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		29	DE FECHA		16/05/2025	No. DIAS	
						SESENTA (60) DIAS	
SUSPENSIÓN ACTUAL:							
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		32	DE FECHA		12/08/2025	No. DIAS	
						SESENTA Y TRES (63)	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN					No. DIAS	497 DIAS	
FECHA DE REINICIACIÓN			13	DE	OCTUBRE	DE 2025	
			(Día)		(Mes)	(Año)	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			23	DE	OCTUBRE	DE 2025	
			(Día)		(Mes)	(Año)	
Las partes representadas por: NA							
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)							
representante legal del contratista;			MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO				
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)							
representante legal de la interventoría; y			ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ				
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)							
Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan			SUSPENDER el		contrato de conformidad con el oficio		
de la interventoría con número de Radicado IDU.			202552601165072	13	de	AGOSTO de 2025	
			Indicar el número de radicado IDU	(Día)	(Mes)	(Año)	
4. CAUSAS							
<p>Que mediante oficio de interventoría No JSK-IDU-1736-184-2025-R.L. del 11 de agosto de 2025 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio N° IDU-1731-751-2024 de fecha 11 de agosto de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1731 DE 2022 por sesenta y tres (63) días, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio.</p> <p>Dado lo anterior y atendiendo el proceso de adquisición que adelanta la Subdirección Técnica de Adquisición Predial de la Dirección Técnica de Predios del IDU para contar con la disponibilidad predial para los proyectos que ejecuta el Instituto, se sigue gestionando los trámites legales y administrativos necesarios para asegurar la disponibilidad de los predios y así tener disponibilidad de estos a demoler. De otro lado, es importante poner en su conocimiento tres situaciones exógenas a la STAP que en la mayoría de los casos alteran el cronograma previsto, a saber:</p> <p>-PAGOS: Respecto de los RT pendientes, los propietarios manifiestan su voluntad de entrega una vez que severifique el pago independientemente de la modalidad de adquisición predial (enajenación voluntaria y/o expropiación), por lo que, de acuerdo con el convenio 020 de 2021 suscrito con Transmilenio S.A. dicha empresa cuenta con un plazo máximo de 45 días calendario para efectuar el pago, situación que puede variar las fechas reportadas, aunado a que el proceso de pago depende de la radicación de documentos por parte de los propietarios.</p> <p>-DESCONEXION Y/O TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Asi mismo, es importante señalar que el trámite de servicios públicos (ENEL, CODENSA, VANTI, EAAB) está Demorando aproximadamente entre uno y tres meses. Tales circunstancias escapan de la responsabilidad de la Dirección Técnica de Predios.</p>							

FORMATO			idu
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE		DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	GESTIÓN DE SUELO Y VALOR
ACTA No	32	SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☒	DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- REPOSICIÓN DE FACHADAS: Corresponden a intervenciones que debe realizar el propietario.

En este contexto, las partes acuerdan suspender el Contrato IDU-1731-2022 y por consiguiente, el contrato de interventoría IDU-1736-2022 por el término de sesenta y tres (63) días calendario, desde el 12 de agosto de 2025 hasta el 13 de octubre de 2025 (inclusive) y reiniciar el 14 de octubre 2025 a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados. En ese sentido, una vez concluyan esas gestiones se reiniciará el presente contrato para ejecutar las actividades de obra pertinentes, estimando el término señalado en la presente acta. Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra. El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE (12) días del mes de AGOSTO de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)



MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
JESAK SAS




JOSÉ JAVIER SUAREZ BERNAL
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



MAURICIO POMBO SANTOS
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR - IDU



ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO
DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS - IDU



Vo.Bo.: LIZETH VEGA GUTIÉRREZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



Profesional de apoyo técnico:
Andres Fernando Pinto Patiño

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 3: POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE SUSPENSIÓN

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

FORMATO		
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC.21	GESTIÓN CONTRACTUAL	2



ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	No. de Contrato	Contratista	Identificación	Representante	Dirección, Tel. y Correo @
OBRA	1731-2022	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	NIT. 901.667.931-3	PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS	Carrera 70F # 125B – 43 7552783 jefeadministrativo@g-vial.com; comercial@g-vial.com; licitaciones@g-vial.com

Integrantes de la Unión Temporal y porcentaje de participación:

- GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S. con NIT. 900.515.890-4 y con una participación del 50%.
- GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. con NIT. 900.831.917-9 y con una participación del 30%.
- ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 830.099.423-9 y con una participación del 20%.

Objeto del Contrato: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.

Coordinador y/o Supervisor IDU del Contrato: Dirección Técnica de Predios.

II. DESARROLLO CONTRACTUAL.

Actuaciones Contractuales	Fecha de Suscripción	Valor	Plazo	Fecha de Terminación
Contrato IDU 1731-2022	29/12/2022	\$7.153.448.222,00	7 meses	
Acta No. 1 de Inicio	13/01/2023			13/08/2023
Aclaratorio No. 1	21/03/2023			
Acta No. 8 de Suspensión	11/08/2023		15 días	28/08/2023
Acta No. 9 de Reinicio	25/08/2023			28/08/2023
Modificación No. 1 y Prórroga No. 1	28/08/2023		5 meses	28/01/2024
Acta No. 16 de Suspensión	24/01/2024		3 meses	28/04/2024
Acta No. 17 de Ampliación a la Suspensión	24/04/2024		60 días	28/06/2024
Acta No. 18 de Ampliación a la Suspensión	24/06/2024		42 días	9/08/2024
Acta No. 19 de Ampliación a la Suspensión	05/08/2024		42 días	20/09/2024
Acta No. 20 de Ampliación a la Suspensión	13/09/2024		15 días	05/10/2024
Acta No. 22 de Ampliación a la Suspensión	30/09/2024		10 días	15/10/2024
Acta No. 23 de Ampliación a la Suspensión	10/10/2024		10 días	25/10/2024
Acta No. 24 de Reinicio	18/10/2024			25/10/2024
Acta No. 21 de Mayores Cantidades de Obra	21/10/2024	\$3.773.033.028,00		25/10/2024
Modificación No. 2 y Prórroga No. 2	24/10/2024		5 meses	25/03/2025
Acta No. 28 de Suspensión.	17/02/2025		90 días	22/06/2025
Acta No. 30 de Ampliación a la Suspensión	16/05/2025		60 días	22/08/2025
Acta No. 31 de Reinicio	18/07/2025			22/08/2025
Acta No. 33 de Suspensión.	12/08/2025		63 días	23/10/2025
Sumatorias (valores, plazos, fechas terminación)		\$10.926.481.250,00	17 meses	23/10/2025

III. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Acta No. 33 de Suspensión.

IV. AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS.

PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400045767 Anexo No. 16 del 1/10/2025 expedida por NACIONAL DE SEGUROS S.A. En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión.
------------------------------	--

FORMATO		
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC.21	GESTIÓN CONTRACTUAL	2



TOMADOR Y GARANTIZADO: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.		ASEGURADO: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.	
		BENEFICIARIO: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.	
COASEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: N.A.			
VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:		Por consulta realizada el 08/10/2025 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
1. CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	30/12/2022	Desde la aprobación de la garantía única hasta la liquidación. 23/04/2026	30% del valor del Contrato. \$3.277.944.375,00
2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2022	Desde la aprobación de la garantía única hasta el plazo del contrato y tres (3) años más. 23/10/2028	10% del valor del Contrato. \$1.092.648.125,00
3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/08/2025*	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad. 23/10/2030*	30% del valor de actividades de obra \$3.277.944.375,00

*La vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra deberá ajustarse con la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final de Obra.

PÓLIZA RCE	PÓLIZA DE RCE No. 400045768 Anexo No. 16 del 2/10/2025 expedida por NACIONAL DE SEGUROS S.A. En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión.		
TOMADOR: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	ASEGURADOS: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 Y/O INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU. BENEFICIARIOS: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU. Y/O TERCEROS AFECTADOS.		
RECIBO O CONSTANCIA DE PAGO DE LA PRIMA: El Anexo No. 16 causo una prima por valor de \$ 575.484,00, cuyo pago fue acreditado según recibo de caja No. 20098105 del 02/10/2025.			
COASEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: N.A.			
VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:	Por consulta realizada el 08/10/2025 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	30/12/2022	Desde la aprobación de la garantía única hasta el plazo del contrato. 23/10/2025	500 SMMLV. \$711.750.000,00

V. APROBACIÓN

LUGAR DE APROBACIÓN: Bogotá D.C.	FECHA DE APROBACIÓN: 14 de octubre de 2025
Por medio de la presente acta se aprueba la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400045767 Anexo No. 16 expedida el 01/10/2025 y la PÓLIZA DE RCE No. 400045768 Anexo No. 16 expedida el 02/10/2025 por NACIONAL DE SEGUROS S.A. En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión. Anexos radicados con el oficio No. 202552601450442. Las indicadas garantías fueron revisadas y confrontadas con las estipulaciones contractuales, encontrando que se ajustan a ellas y a las disposiciones legales; en consecuencia, en mi condición de Director Técnico de Gestión Contractual, debidamente facultado, procedo a su aprobación. La entrega de una copia de este documento al contratista por cualquier medio surte efectos legales de notificación de la aprobación de las presentes pólizas.	

IVÁN ABELARDO SARMIENTO GALVIS
Aprobó: Director Técnico de Gestión Contractual

Firma

Elaboró: Andrés Felipe Santana Chávez – pasante – DTGC.
 Revisó: Diana Carolina Quintero Rodríguez - abogada DTGC.

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
198058	BOGOTÁ	11		15	400045768	16
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año			
2 / 10 / 2025	12 / 8 / 2025	00:00	23 / 10 / 2025	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7552783

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT	901.667.931 - 3	TELÉFONO	7552783
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	355.875.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	483.600,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	106.762.500,00	213.525.000,00	213.525.000,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	106.762.500,00	213.525.000,00	213.525.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	106.762.500,00	213.525.000,00	213.525.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	106.762.500,00	213.525.000,00	213.525.000,00	0,00


DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 483.600,00	\$ 0,00	\$ 91.884,00	\$ 575.484,00	Día - Mes - Año 29/10/2025	901667931

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 711.750.000,00	SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS	2250	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.coPague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.coPASAPAF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association**DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:**Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 808 8017
3137993800
defensornacionaldeseguros@umobogados.com

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045768	16	BOGOTA	Día - Mes - Año 2 10 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año 12 8 2025	Horas 00:00	Día - Mes - Año 23 10 2025	Horas 00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO				
NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.			NIT 901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 7552783

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO				
ASEGURADO	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.		NIT 901.667.931 - 3	TELÉFONO 7552783
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS		NIT 000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 33 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

ASEGURADO: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3; SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

***** FIN PÓLIZA *****

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400045768

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	575.484,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO		VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
29/10/2025	\$	575.484,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 2 DE 2.025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATAL**CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
198046	BOGOTA	11		30	400045767	16
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN	1
1 / 10 / 2025	12 / 8 / 2025	00:00	23 / 10 / 2030	00:00		
DATOS DEL TOMADOR						
NOMBRE UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.					NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	7552783
DATOS DEL AFIANZADO						
NOMBRE UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.					NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	7552783
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU			NIT	899.999.081 - 6	TELÉFONO 3386660
BENEFICIARIO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU			NIT	899.999.081 - 6	TELÉFONO 3386660
OBJETO DEL SEGURO						
ANEXO 16: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 33 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR. ANEXO 15: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS SE PERMITE ACLARAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No. 32 DE RECIBO PARCIAL No. 17 DE FECHA 10 DE						

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/08/2025	23/04/2026	3.277.944.375.00	2.155.361,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/08/2025	23/10/2028	1.092.648.125.00	742.402,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2025	23/10/2030	3.277.944.375.00	0,00

ACLARACIONES					

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 2.897.763,00	\$ 0,00	\$ 550.574,97	\$ 3.448.337,97	Día - Mes - Año 31/10/2025	901667931

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 7.648.536.875,00	SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS	2250	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045767	16	BOGOTA	1 /10 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 12 /8 /2025	00:00 Horas del 23 /10 /2030	MODIFICACIÓN	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
			TELÉFONO
			7463219

TOMADOR DIRECCIÓN	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	901.667.931 - 3 7552783
ASEGURADO DIRECCIÓN	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	899.999.081 - 6 3386660
BENEFICIARIO DIRECCIÓN	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	899.999.081 - 6 3386660

AGOSTO DE 2025 AL CONTRATO No. 1731-2022.

ACTA No 32 DE RECIBO PARCIAL No 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 07 2025 - 31 07 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

ANEXO 14:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, LA COMPAÑIA ACLARA QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE REINICIO No 31 EMITIDA EL 18 07 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 13:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No 30 ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16 05 2025 EL CUAL DEJA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22-08-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 12:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA 25 DE RECIBO PARCIAL No 13, ACTA 26 DE RECIBO PARCIAL No 14, ACTA 27 DE RECIBO PARCIAL No 15 Y ACTA 28 DE SUSPENSION DE FECHA 17 DE FEBRERO 2025 EL CUAL DEJA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22-06-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 11:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON MODIFICACION NO. 2 Y PRORROGA NO. 2 DEL 21-10-2024 SE AJUSTA VIGENCIA HASTA 25-03-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 10:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. No 21 DE FECHA 21 10 2024 SE AUMENTA VALOR POR \$3.773.033.028,00 PARA UN VALOR TOTAL DE \$10.926.481.250, SE ACLARA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 22 DE FECHA 30 09 2024, ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 23 DE FECHA 10 10 2024, ACTA DE REINICIO No 24 DE FECHA 18 10 2024,MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA 20 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DE FECHA 13 09 2024, EL CUAL ESTABLECE NUEVA FECHA FINAL EL 05 10 2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 8:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA 19 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DEL 05 08 2024, EL CUAL ESTABLECE NUEVA FECHA FINAL DEL 20-09-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON ACTA No. 17 AMPLIACION DE SUSPENSION CON FECHA DE 24 DE ABRIL DE 2024, ACTA No. 18 AMPLIACION DE SUSPENSION CON FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2024 , SE AJUSTA VIGENCIA HASTA EL 9 DE AGOSTO DE 2024 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA Y SEGUN ACTA No 16 DE SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA IDU- 1731-2022, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 24 DE ABRIL DE 204, PRORROGANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS TAL COMO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y SEGUN MODIFICACION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA IDU- 1731-2022, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PRORROGANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS, ADICIONALMENTE SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No.9 DE REINICIO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023.

LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUÁN VIGENTES

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045767	16	BOGOTA	1 /10 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 12 /8 /2025	00:00 Horas del 23 /10 /2030	MODIFICACIÓN	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
			TELÉFONO
			7463219

TOMADOR	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7552783
ASEGURADO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT	899.999.081 - 6
DIRECCIÓN	Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3386660
BENEFICIARIO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT	899.999.081 - 6
DIRECCIÓN	Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3386660

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
ACTA 2 DE RECIBO PARCIAL DEL 24 02 2023
ACTA 3 DE RECIBO PARCIAL DEL 29 03 2023
ACTA 4 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 04 2023
ACTA 5 DE RECIBO PARCIAL DEL 05 06 2023
ACTA 6 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 06 2023
ACTA 7 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 07 2023
ACTA 8 DE SUSPENSIÓN DEL 11 08 2023, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 28 08 2023 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS TAL Y COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACLARATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

***** FIN PÓLIZA *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	3.448.338,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS


FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
31/10/2025	\$ 3.448.337,97

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 1 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400045767, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.

NIT : 901.667.931 - 3

Asegurado : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NIT : 899.999.081 - 6

Se expide la presente certificación a los 02 días del mes de Octubre de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

NEXO 4: CUADROS DE CONTROL FINANCIERO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

DEL CONTRATISTA

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO

FO-EO-46

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

7.0

OFICINA DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO No

1731

(Número de Contrato)

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

NÚMERO DE PAGO

18

PREDIOS

FECHA

26/09/2025

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- NIT 901.667.931-3

INTERVENTORÍA

JESAK S.A.S.

SUPERVISION

LIZETH VEGA GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISION

MAURICIO POMBO SANTOS

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA	RECIBO PARCIAL					VALOR GLOBAL			OTROS VALORES								REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR										
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Desvíos	Obras Especiales	Compensaciones SDA	Ensayos De Laboratorio	Actividades de Mantenimiento	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización		Saldo									
1	2	13 ENERO AL 20 FEBRERO 2023	2/03/2023	20235260340582	196.060.731	\$	196.060.731	\$	11.380.375	\$	1.774.121	\$	2.173.023								\$	11.763.644	\$	11.763.644			\$	184.297.087					
2	3	21 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2023	4/04/2023	20235260629692	599.092.229	\$	795.152.960	\$	34.615.672	\$	5.423.733	\$	6.526.312								\$	35.945.534	\$	47.709.178			\$	563.146.695					
3	4	26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023	24/05/2023	20235260819032	463.474.236	\$	1.258.627.196	\$	26.576.764	\$	4.199.549	\$	4.881.463								\$	27.808.454	\$	75.517.632			\$	435.665.782					
4	5	21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2023	28/06/2023	202352601038812	604.777.460	\$	1.863.404.656	\$	34.016.803	\$	5.482.978	\$	6.715.798								\$	36.286.648	\$	111.804.280			\$	568.490.812					
5	6	21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2023	26/07/2023	202352601208032	245.917.099	\$	2.109.321.755	\$	14.110.036	\$	2.227.784	\$	2.630.458								\$	14.755.026	\$	126.559.306			\$	231.162.073					
6	7	21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2023	3/08/2023	202352601287622	586.253.925	\$	2.695.575.680	\$	26.187.722	\$	4.113.646	\$	4.954.435						\$	131.932.775	\$	131.932.775	\$	35.175.236	\$	161.734.542		\$	551.078.689				
7	10	21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023	12/09/2023	202352601615842	246.115.441	\$	2.941.691.121	\$	10.908.667	\$	1.712.172	\$	1.992.288						\$	57.079.933	\$	189.012.708	\$	14.766.926	\$	176.501.468		\$	231.348.515				
8	11	25 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/10/2023	202352601866632	889.695.357	\$	3.831.386.478	\$	51.408.149	\$	8.054.851	\$	9.668.625								\$	53.381.722	\$	229.883.190			\$	836.313.635					
9	12	21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	17/11/2023	202352602079242	1.359.495.027	\$	5.190.881.505	\$	78.547.896	\$	12.307.223	\$	14.878.474								\$	81.569.702	\$	311.452.892			\$	1.277.925.325					
10	13	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	12/12/2023	202352602230392	759.858.855	\$	5.950.740.360	\$	43.134.982	\$	6.886.517	\$	8.294.054								\$	45.591.532	\$	357.044.424			\$	714.267.323					
11	14	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	13/03/2024	202452600516672	572.596.590	\$	6.523.336.950	\$	13.198.804	\$	2.083.913	\$	2.481.001						\$	342.540.504	\$	531.553.212	\$	34.355.795	\$	391.400.219		\$	538.240.795				
12	15	21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 20 DE ENERO DE 2024	4/06/2024	202452600992882	416.268.456	\$	6.939.605.406	\$	22.212.895	\$	3.428.206	\$	4.073.051						\$	37.316.102	\$	568.869.314	\$	24.976.108	\$	416.376.327		\$	391.292.348				
13	25	21 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024	15/11/2024	202452601946122	\$	187.682.438	\$	7.127.287.844	\$	10.999.476	\$	1.697.594	\$	2.048.100							\$	568.869.314	\$	11.260.946	\$	427.637.273		\$	176.421.492				
14	26	1 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	11/12/2024	202452602086322	\$	814.241.055	\$	7.941.528.899	\$	47.345.630	\$	7.389.129	\$	8.550.110							\$	568.869.314	\$	48.854.464	\$	476.491.737		\$	765.386.591				
15	27	DEL 1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025	3/03/2025	202552600321752	\$	1.074.513.351	\$	9.016.042.250	\$	53.478.681	\$	8.537.893	\$	10.128.710						\$	138.792.650	\$	707.661.964	\$	64.470.802	\$	540.962.539		\$	1.010.042.549			
16	29	DEL 1 AL 17 DE FEBRERO DEL 2025	1/04/2025	202552600472932	\$	352.432.298	\$	9.368.474.548	\$	12.662.817	\$	2.021.624	\$	2.434.824						\$	130.833.461	\$	838.495.425	\$	21.145.938	\$	562.108.477		\$	331.286.360			
17	32	DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL 2025	15/09/2025	202552601336372	\$	205.147.087	\$	9.573.621.635	\$	9.115.988	\$	1.523.949	\$	1.835.429						\$	38.530.086	\$	877.025.511	\$	12.308.826	\$	574.417.303		\$	192.838.261			
	33	DEL 1 AL 12 AGOSTO DEL 2025			\$	135.072.648	\$	9.708.694.283	\$	5.904.511	\$	942.658	\$	1.135.327						\$	31.743.928	\$	908.769.439	\$	8.104.358	\$	582.521.661		\$	126.968.290			
TOTAL						\$	9.708.694.283,00	\$	505.805.868	\$	79.807.540	\$	95.401.482		0	0	0	0	0	\$	908.769.439	\$	908.769.439	\$	582.521.661	\$	582.521.661	\$	-	\$	-	\$	9.126.172.622

FO-IDU-47_V2.0

Página 1 de 2

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO

FO-EO-46

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

7.0

OFICINA DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

CONTRATO No

1731

NÚMERO DE PAGO

18

FECHA

26/09/2025

C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	REGISTROS PRESUPUESTALES			REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS		
	No. CRP	FECHA DE CRP	VALOR	FECHA REGISTRO	No. REGISTRO	VALOR
INICIAL	3956	06-01-23	\$ 7.153.448.222	10-01-25	9	\$ 391.400.219
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	8010	20-11-24	\$ 3.773.033.028	01-10-25	3604	\$ 2.984.952.351
TOTAL			\$ 10.926.481.250	TOTAL		\$ 3.376.352.570

D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

No ORDEN DE PAGO	No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio)	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
			RESOLUCIÓN No.	FECHA			
5749	2	3956	N/A	N/A	\$ 6.969.151.135	184.297.087	10.742.184.163
6121	3	3956	N/A	N/A	\$ 6.406.004.440	563.146.695	10.179.037.468
6453	4	3956	N/A	N/A	\$ 5.970.338.658	435.665.782	9.743.371.686
6636	5	3956	N/A	N/A	\$ 5.401.847.846	568.490.812	9.174.880.874
6831	6	3956	N/A	N/A	\$ 5.170.685.773	231.162.073	8.943.718.801
7040	7	3956	N/A	N/A	\$ 4.619.607.084	551.078.689	8.392.640.112
7257	10	3956	N/A	N/A	\$ 4.388.258.569	231.348.515	8.161.291.597
7547	11	3956	N/A	N/A	\$ 3.551.944.934	836.313.635	7.324.977.962
8266	12	3956	N/A	N/A	\$ 2.274.019.609	1.277.925.325	6.047.052.637
8153	13	3956	N/A	N/A	\$ 1.559.752.286	714.267.323	5.332.785.314
8665	14	1011	N/A	N/A	\$ 1.021.511.491	538.240.795	4.794.544.519
8958	15	1011	N/A	N/A	\$ 630.219.143	391.292.348	4.403.252.171
10002	25	1011	N/A	N/A	\$ 453.797.651	176.421.492	4.226.830.679
10243	26	1011	N/A	N/A	\$ -	453.797.651	3.773.033.028
		8010	N/A	N/A	\$ 3.461.444.088	311.588.940	3.461.444.088
10697	27	3604	N/A	N/A	\$ 2.451.401.539	1.010.042.549	2.451.401.539
10880	29	3604	N/A	N/A	\$ 2.120.115.179	331.286.360	2.120.115.179
11809	32	3604	N/A	N/A	\$ 1.927.276.918	192.838.261	1.927.276.918
	34	3604	N/A	N/A	\$ 1.800.308.628	126.968.290	1.800.308.628
TOTAL						9.126.172.622	1.800.308.628

E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR DEL ANTICIPO	VALOR ACTUAL	AMORTIZACION	SALDO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):	\$ 4.791.176.842	\$ 2.028.575.641	\$ 6.819.752.483	\$ (6.104.443.573)	\$ 715.308.910
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):	\$ 1.581.088.358	\$ 669.429.961	\$ 2.250.518.319	\$ (2.014.466.381)	\$ 236.051.938
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU:	\$ 6.372.265.200	\$ 2.698.005.602	\$ 9.070.270.802	\$ (8.118.909.954)	\$ 951.360.848
VALOR PARA REAJUSTES :	\$ 236.714.602	\$ 809.858.346	\$ 1.046.572.948	\$ (908.769.439)	\$ 137.803.509
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST	\$ 405.300.612	\$ 196.140.872	\$ 601.441.484	\$ (505.805.868)	\$ 95.635.616
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	\$ 62.551.685	\$ 31.313.970	\$ 93.865.655	\$ (79.807.540)	\$ 14.058.115
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	\$ 76.616.123	\$ 37.714.238	\$ 114.330.361	\$ (95.401.482)	\$ 18.928.879
TOTAL PAGADO	\$ 7.153.448.222	\$ 3.773.033.028	\$ 10.926.481.250	\$ (9.708.694.283)	\$ 1.217.786.967

MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

JESAK S.A.S.

NO APLICA

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN IDU (NOTA 1)

Profesional de apoyo Técnico

Andrés Fdo Pinto Patiño

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

FO-IDU-47_V2.0

Página 2 de 2

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

DE LA INTERVENTORÍA

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO

FO-EO-46

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

7.0

OFICINA DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

CONTRATO No

1736 DE 2022

NÚMERO DE PAGO

18

FECHA

26/09/2025

(Número de Contrato)

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- NIT 901.667.931-3

INTERVENTORÍA

JESAK S.A.S. - NIT: 901.320.986-8

SUPERVISION

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ

APOYO A LA SUPERVISION

MAURICIO POMBO SANTOS

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA	RECIBO PARCIAL					VALOR GLOBAL			OTROS VALORES									REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Desvíos	Obras Especiales	Compensaciones SDA	Ensayos De Laboratorio	Actividades de Mantenimiento	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
2	13/01/2023 - 20/02/2023	1/03/2023	20235260333842	53.123.083	53.123.083																			53.123.083
3	21/02/2023 - 25/03/2023	4/04/2023	20235260529212	64.052.055	117.175.138																			64.052.055
4	26/03/2023 - 20/04/2023	5/05/2023	20235260707852	45.821.852	162.996.990																			45.821.852
5	21/04/2023 - 20/05/2023	7/06/2023	20235260910842	56.432.035	219.429.025																			56.432.035
6	21/05/2023 - 20/06/2023	14/07/2023	202352601142412	45.684.972	265.113.997																			45.684.972
7	21/06/2023 - 20/07/2023	2/08/2023	202352601270042	55.895.754	321.009.751																			55.895.754
10	21/07/2023 - 10/08/2023	11/09/2023	202352601608782	32.916.388	353.926.139																			32.916.388
11	25/08/2023 - 20/09/2023	17/10/2023	202352601850032	73.139.168	427.065.307																			73.139.168
12	21/09/2023 - 20/10/2023	17/11/2023	202352602077132	158.869.490	585.934.797																			158.869.490
13	21/10/2023 - 20/11/2023	12/12/2023	202352602227292	72.255.654	658.190.451																			72.255.654
14	21/11/2023 - 20/12/2023	12/03/2024	202452600514472	62.996.381	721.186.832																			62.996.381
15	21/11/2023 - 20/12/2023	15/05/2024	202452600893602	55.292.100	776.478.932																			55.292.100
24	21/10/2024 - 31/10/2024	15/11/2024	202452601945922	17.361.491	793.840.423																			17.361.491
25	1/11/2024 - 30/11/2024	10/12/2024	202452602080762	75.469.564	869.309.987																			75.469.564
26	1/12/2024 - 31/01/2025	3/03/2025	202552600319432	120.249.418	989.559.405																			120.249.418
28	1/02/2025 - 17/02/2025	1/04/2025	202552600470012	36.017.623	1.025.577.028																			36.017.623
31	19/07/2025 - 31/07/2025	4/09/2025	202552601285022	32.620.553	1.058.197.581																			32.620.553
33	1/08/2025 - 11/08/2025			19.530.826	1.077.728.407																			19.530.826
TOTAL				1.077.728.407		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.077.728.407

C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	REGISTROS PRESUPUESTALES			REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS		
	No. CRP	FECHA DE CRP	VALOR	FECHA REGISTRO	No. REGISTRO	VALOR
INICIAL	7503	30-12-22	\$ 536.280.535			
ADICIÓN 1	2368	30-08-23	\$ 347.237.908	10-01-25	1147	\$ 14.208.456
ADICIÓN 2	7903	18-11-24	\$ 383.057.525	10-01-25	3531	\$ 383.057.525
TOTAL			\$ 1.266.575.968	TOTAL		\$ 397.265.981

D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

No ORDEN DE PAGO	No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio)	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
			RESOLUCIÓN No.	FECHA			
5647	2	3955	N/A	N/A	\$ 483.157.452	\$ 53.123.083	\$ 1.213.452.885
6102	3	3955	N/A	N/A	\$ 419.105.397	\$ 64.052.055	\$ 1.149.400.830
6456	4	3955	N/A	N/A	\$ 373.283.545	\$ 45.821.852	\$ 1.103.578.978
6631	5	3955	N/A	N/A	\$ 316.851.510	\$ 56.432.035	\$ 1.047.146.943
6818	6	3955	N/A	N/A	\$ 271.166.538	\$ 45.684.972	\$ 1.001.461.971
7014	7	3955	N/A	N/A	\$ 215.270.784	\$ 55.895.754	\$ 945.566.217
7259	10	3955	N/A	N/A	\$ 182.354.396	\$ 32.916.388	\$ 912.649.829
7548	11	3955	N/A	N/A	\$ 109.215.228	\$ 73.139.168	\$ 839.510.661
8270	12	3955	N/A	N/A	\$ -	\$ 109.215.228	\$ 730.295.433
		7236	N/A	N/A	\$ 297.583.646	\$ 49.654.262	\$ 680.641.171
8158	13	7236	N/A	N/A	\$ 225.327.992	\$ 72.255.654	\$ 608.385.517
8664	14	4127	N/A	N/A	\$ 162.331.611	\$ 62.996.381	\$ 545.389.136
8960	15	4127	N/A	N/A	\$ 107.039.511	\$ 55.292.100	\$ 490.097.036
10000	24	4127	N/A	N/A	\$ 89.678.020	\$ 17.361.491	\$ 472.735.545
10245	25	4127	N/A	N/A	\$ 14.208.456	\$ 75.469.564	\$ 397.265.981
10701	26	1147	N/A	N/A	\$ -	\$ 14.208.456	\$ 383.057.525
10701	26	3531	N/A	N/A	\$ 277.016.563	\$ 106.040.962	\$ 277.016.563
10878	28	3531	N/A	N/A	\$ 240.998.940	\$ 36.017.623	\$ 240.998.940
11679	31	3531	N/A	N/A	\$ 208.378.387	\$ 32.620.553	\$ 208.378.387
	33	3531	N/A	N/A	\$ 188.847.561	\$ 19.530.826	\$ 188.847.561
TOTAL					\$ 1.077.728.407	\$ 188.847.561	

FO-IDU-47_V2.0

Página 1 de 2

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO

FO-EO-46

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

7.0

OFICINA DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

CONTRATO No

1736 DE 2022

NÚMERO DE PAGO

18

FECHA

26/09/2025

(Número de Contrato)

E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR DEL ANTICIPO	VALOR ACTUAL	AMORTIZACION	SALDO
ANTICIPO	0	0	0	0

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):	\$ -	\$ -			
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):	\$ -	\$ -			
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU:	\$ -	\$ -			
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):	\$ -	\$ -			
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA::	\$ -	\$ -			
VALOR GLOBAL BÁSICO DE LA INTERVENTORIA PARA LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)	\$ 450.655.912	\$ 613.693.641	\$ 1.064.349.553	\$ 905.654.124	\$ 158.695.429
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		\$ -			
ENSAYOS DE LABORATORIO:	\$ -	\$ -			
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST	\$ -	\$ -			
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	\$ -	\$ -			
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	\$ -	\$ -			
VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -			
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES	\$ -	\$ -			
OTROS VALORES (EL IVA SOBRE EL VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA PARA LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA))	\$ 85.624.623	\$ 116.601.792	\$ 202.226.415	\$ 172.074.283	\$ 30.152.132
TOTAL PAGADO	\$ 536.280.535	\$ 1.022.091.994	\$ 1.266.575.968	\$ 1.077.728.407	\$ 188.847.561

MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

JESAK S.A.S.

MAURICIO POMBO SANTOS

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)

ANDRÉS FERNANDO PINTO PATIÑO

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

FO-IDU-47_V2.0

Página 2 de 2

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 5: ACTA 34 DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 18

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

DEL CONTRATISTA

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

CÓDIGO		FORMATO												VERSIÓN		idu													
FO-EO-49		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1												1.0															
PROCESO																													
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS																													
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																													
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL																													
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS														GESTIÓN DE SUELO Y VALOR															
ACTA No	34	DE RECIBO PARCIAL No	18	CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1/08/2025	11/08/2025																							
CONTRATO No		1731-2022				ETAPA/FASE																							
1.07	DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERIORS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMAS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	4.475,00	\$	18.923,00	\$	84.680.425,00	-	-	1.860,00	-\$	35.196.780,00	-	-	2.500,00	-\$	47.307.500,00	115,00	\$	2.176.145,00		\$	-	9,27	\$	175.416,00			
1.08	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	594,00	\$	35.359,00	\$	21.003.246,00	+		50,00	\$	1.767.950,00		\$	-	644,00	\$	22.771.196,00		\$	-		\$	-	2,66	\$	94.055,00		
1.09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	396,00	\$	15.177,00	\$	6.010.092,00	+		850,00	\$	12.900.450,00	+		250,00	\$	3.794.250,00	1.496,00	\$	22.704.792,00	40,26	\$	610.996,00	1.395,46	\$	21.178.896,00			
1.10	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	396,00	\$	21.360,00	\$	8.458.560,00	+		850,00	\$	18.156.000,00	+		590,00	\$	12.602.400,00	1.836,00	\$	39.216.960,00	505,00	\$	10.786.800,00	1.816,31	\$	38.796.403,00			
1.11	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	390,00	\$	59.756,00	\$	23.304.840,00	-	-	380,00	-\$	22.707.280,00		\$	-	10,00	\$	597.560,00		\$	-		\$	-	-	\$	-		
1.12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	475,00	\$	64.259,00	\$	30.523.025,00	+	-	150,00	-\$	9.638.850,00		\$	-	325,00	\$	20.884.175,00		\$	-		\$	-	283,63	\$	18.225.780,00		
1.13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	3.760,00	\$	18.509,00	\$	69.593.840,00				\$	-		\$	-	3.760,00	\$	69.593.840,00		\$	-		\$	-	3.183,76	\$	58.928.251,00		
2.01	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)	ML	1.584,00	\$	74.318,00	\$	117.719.712,00				\$	-	-	-	1.200,00	-\$	89.181.600,00	384,00	\$	28.538.112,00		\$	-		\$	-	275,56	\$	20.479.069,00
2.02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	627,00	\$	21.986,00	\$	13.785.222,00	+		500,00	\$	10.993.000,00	+		4.900,00	\$	107.731.400,00	6.027,00	\$	132.509.622,00	465,88	\$	10.242.816,00	4.972,63	\$	109.328.331,00			
2.03	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLOPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SI. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	ML	132,00	\$	113.025,00	\$	14.919.300,00	-	-	120,00	-\$	13.563.000,00	-	-	12,00	-\$	1.356.300,00	-	\$	-		\$	-	-	\$	-	-		
2.04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	330,00	\$	180.985,00	\$	59.725.050,00				\$	-	-	-	330,00	-\$	59.725.050,00	-	\$	-		\$	-	-	\$	-	-		
2.05	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	53,00	\$	47.067,00	\$	2.494.551,00				\$	-	-	-	53,00	-\$	2.494.551,00	-	\$	-		\$	-	-	\$	-	-		
2.06	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	\$	475.292,00	\$	19.011.680,00	-	-	38,00	-\$	18.061.096,00	-	-	2,00	-\$	950.584,00	-	\$	-		\$	-	-	\$	-	-		
2.07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML	264,00	\$	25.021,00	\$	6.605.544,00				\$	-	+	3.000,00	\$	75.063.000,00	3.264,00	\$	81.668.544,00	18,00	\$	450.378,00	2.945,00	\$	73.686.925,00				
2.08	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN)	M2	40,00	\$	30.802,00	\$	1.232.080,00				\$	-	+	500,00	\$	15.401.000,00	540,00	\$	16.633.080,00		\$	-		\$	-	168,34	\$	5.185.207,00	
2.09	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación).	UN	86,00	\$	85.862,00	\$	7.384.132,00	-	-	86,00	-\$	7.384.132,00			\$	-	-	\$	-		\$	-		\$	-	-	\$	-	
2.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	132,00	\$	180.985,00	\$	23.890.020,00				\$	-		\$	-	132,00	\$	23.890.020,00		\$	-		\$	-	-	\$	-		

FORMATO																		VERSIÓN		idu																			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1																		1.0																					
PROCESO																																							
Construcción de Proyectos																																							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO										GESTIÓN DE SUELO Y VALOR																			
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL																																							
ACTA No 34										DE RECIBO PARCIAL No 18										CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/08/2025										11/08/2025									
CONTRATO No 1731-2022										ETAPA/FASE																													
2.11	CERRAMIENTO NYLOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO, CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOR 3D PRO ALTURA 2.00 M, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.	ML	132.00	\$	257.230.00	\$	33.954.360.00	+	50.00	\$	12.861.500.00	+	803.64	\$	206.719.201.00	985.64	\$	253.535.060.82	\$	-	862.52	\$	221.866.021.00																
2.12	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350.00	\$	376.726.00	\$	131.854.100.00			\$	-	-	350.00	-\$	131.854.100.00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-																
2.13	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%).	M2	3.500.00	\$	5.307.00	\$	18.574.500.00			\$	-	-	3.500.00	-\$	18.574.500.00	-	\$	-	\$	-	-	\$	-																
2.14	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	6.750.00	\$	1.993.00	\$	13.452.750.00			\$	-		\$	-	6.750.00	\$	13.452.750.00		\$	-	5.881.13	\$	11.721.092.00																
2.15	PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUYE VARA MADERA ROLLEZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación).	ML	1.100.00	\$	24.893.00	\$	27.382.300.00	-	-	450.00	-\$	11.201.850.00	-	-	500.00	-\$	12.446.500.00	150.00	\$	3.733.950.00	\$	-	111.33	\$	2.771.338.00														
3.01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	195.00	\$	5.102.00	\$	994.890.00			\$	-	+	500.00	\$	2.551.000.00	695.00	\$	3.545.890.00		\$	-	293.96	\$	1.499.784.00															
3.02	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS, LAVADO O RÚSTICO. (Incluye suministro e instalación)	M2	660.00	\$	9.613.00	\$	6.344.580.00			\$	-	-	500.00	-\$	4.806.500.00	160.00	\$	1.538.080.00		\$	-	55.82	\$	536.597.00															
3.03	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formateo, Fundida y Curado)	M2	198.00	\$	46.058.00	\$	9.119.484.00			\$	-	-	92.00	-\$	4.237.336.00	106.00	\$	4.882.148.00		\$	-	92.00	\$	4.237.336.00															
3.04	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x5cm (Suministro e Instalación, Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	198.00	\$	45.932.00	\$	9.094.536.00			\$	-	-	198.00	-\$	9.094.536.00	-	\$	-		\$	-	-	\$	-															
3.05	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación, Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)	UN	40.00	\$	91.082.00	\$	3.643.280.00			\$	-	-	40.00	-\$	3.643.280.00	-	\$	-		\$	-	-	\$	-															
3.06	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación, Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)	UN	26.00	\$	102.339.00	\$	2.660.814.00			\$	-	-	26.00	-\$	2.660.814.00	-	\$	-		\$	-	-	\$	-															
3.07	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).	M2	1.320.00	\$	5.485.00	\$	7.240.200.00			\$	-	-	1.000.00	-\$	5.485.000.00	320.00	\$	1.755.200.00		\$	-	141.26	\$	774.811.00															
3.08	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores)	M2	660.00	\$	4.626.00	\$	3.053.160.00			\$	-	-	500.00	-\$	2.313.000.00	160.00	\$	740.160.00		\$	-	66.38	\$	307.074.00															
3.09	PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación).	M2	660.00	\$	5.437.00	\$	3.588.420.00			\$	-	-	660.00	-\$	3.588.420.00	-	\$	-		\$	-	-	\$	-															
4.01	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2.250.00	\$	34.297.00	\$	77.168.250.00			\$	-	-	850.00	-\$	29.152.450.00	1.400.00	\$	48.015.800.00		\$	-	1.032.59	\$	35.414.739.00															
4.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.280.00	\$	3.696.00	\$	19.514.880.00	+	500.00	\$	1.848.000.00	+	3.500.00	\$	12.936.000.00	9.280.00	\$	34.298.880.00		\$	-	7.987.65	\$	29.522.355.00															
4.03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	2.640.00	\$	26.574.00	\$	70.155.360.00	-	-	500.00	\$	13.287.000.00	-	-	2.130.00	-\$	56.602.620.00	10.00	\$	265.740.00	\$	-	8.00	\$	212.592.00														
4.04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMÚN (E=0.1M, INCLUYE CARGUE)	M2	26.400.00	\$	602.00	\$	15.892.800.00	+	25.000.00	\$	15.050.000.00		\$	-	51.400.00	\$	30.942.800.00	312.85	\$	188.336.00		24.068.85	\$	14.489.448.00															
4.05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	8.448.00	\$	5.264.00	\$	44.470.272.00			\$	-	+	13.500.00	\$	71.064.000.00	21.948.00	\$	115.534.272.00	721.30	\$	3.796.923.00	18.908.09	\$	99.532.195.00															
4.06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	264.000.00	\$	177.00	\$	46.728.000.00			\$	-		\$	-	264.000.00	\$	46.728.000.00	9.485.63	\$	1.678.957.00	211.416.65	\$	37.420.747.00																
4.07	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	10.560.00	\$	725.00	\$	7.656.000.00	+	167.000.00	\$	121.075.000.00	+	590.000.00	\$	427.750.000.00	767.560.00	\$	556.481.000.00		\$	-	733.864.00	\$	532.051.400.00															

FORMATO																		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1																		
PROCESO																		
Construcción de Proyectos																		
VERSIÓN																		
1.0																		
idu																		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL																		
GESTIÓN DE SUELO Y VALOR																		
1/08/2025																		
11/08/2025																		
ETAPA/FASE																		
CONTRATO No																		
1731-2022																		
ETAPA/FASE																		
4,08	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOPAS, F	KG	12.536,00	\$ 1.278,00	\$ 16.021.008,00	+	25.000,00	\$ 31.950.000,00	-	-	37.536,00	-\$ 47.971.008,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	M3	3.200,00	\$ 18.124,00	\$ 57.996.800,00	+	350,00	\$ 6.343.400,36	-	-	2.500,00	-\$ 45.310.000,00	1.050,00	\$ 19.030.200,36	\$ 851,00	\$ 15.423.524,00		
4,10	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA.	KG	1.188,00	\$ 635,00	\$ 754.380,00			\$ -	-	-	1.188,00	-\$ 754.380,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
4,11	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPURROLL - APOYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita)	KG	2.640,00	\$ 27.464,00	\$ 72.504.960,00			\$ -	-	-	2.640,00	-\$ 72.504.960,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.584,00	\$ 43.203,00	\$ 68.433.552,00	+	8.184,00	\$ 353.573.340,85	+	33.000,00	\$ 1.425.699.000,00	42.768,00	\$ 1.847.705.892,85	557,73	\$ 24.095.674,00	40.303,56	\$ 1.741.234.497,00	
4,13	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3	396,00	\$ 21.250,00	\$ 8.415.000,00			\$ -	-	-	396,00	-\$ 8.415.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
4,14	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	7.920,00	\$ 869,00	\$ 6.882.480,00			\$ -	-	-	7.920,00	-\$ 6.882.480,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	199.320,00	\$ 469,00	\$ 93.481.080,00	+	12.259,06	\$ 5.749.500,50	-	-	87.500,00	-\$ 41.037.500,00	124.079,06	\$ 58.193.080,50	8.228,40	\$ 3.859.121,00	122.373,13	\$ 57.392.997,00
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	23.232,00	\$ 226,00	\$ 5.250.432,00	+	500,00	\$ 113.000,00	+	179.500,00	\$ 40.567.000,00	203.232,00	\$ 45.930.432,00	7.998,56	\$ 1.807.675,00	177.587,52	\$ 40.134.780,00	
5,03	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	UN	26,00	\$ 91.953,00	\$ 2.390.778,00			\$ -	+	20,00	\$ 1.839.060,00	46,00	\$ 4.229.838,00	\$ -	-	45,00	\$ 4.137.885,00	
5,04	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	792,00	\$ 13.798,00	\$ 10.928.016,00			\$ -	-	-	750,00	-\$ 10.348.500,00	42,00	\$ 579.516,00	\$ -	-	\$ -	-
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	2.858,00	\$ 238,00	\$ 680.204,00			\$ -	-	+	185.500,00	\$ 44.149.000,00	188.358,00	\$ 44.829.204,00	7.998,56	\$ 1.903.657,00	156.652,88	\$ 37.283.386,00
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2	3.168,00	\$ 447,00	\$ 1.416.096,00			\$ -	-	+	55.500,00	\$ 24.808.500,00	58.668,00	\$ 26.224.596,00	7.998,56	\$ 3.575.356,00	35.621,17	\$ 15.922.662,00
5,07	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<3M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	2,00	\$ 93.423,00	\$ 186.846,00			\$ -	-	-	\$ -	2,00	\$ 186.846,00	\$ -	-	-	\$ -	-
5,08	TALA DE ARBOLES CLASE II (3M < H < 10M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	2,00	\$ 160.817,00	\$ 321.634,00			\$ -	-	+	5,00	\$ 804.085,00	7,00	\$ 1.125.719,00	\$ -	-	6,00	\$ 964.902,00
5,09	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	2,00	\$ 166.705,00	\$ 333.410,00			\$ -	-	-	\$ -	2,00	\$ 333.410,00	\$ -	-	1,00	\$ 166.705,00	
5,10	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAICE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	2,00	\$ 463.885,00	\$ 927.770,00			\$ -	-	-	2,00	-\$ 927.770,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,11	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	13,00	\$ 117.420,00	\$ 1.526.460,00			\$ -	-	-	13,00	-\$ 1.526.460,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,12	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	13,00	\$ 157.920,00	\$ 2.052.960,00			\$ -	-	-	13,00	-\$ 2.052.960,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,13	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO)	ML	132,00	\$ 24.061,00	\$ 3.176.052,00			\$ -	-	-	132,00	-\$ 3.176.052,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,14	CUNETETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACANAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS).	ML	106,00	\$ 91.259,00	\$ 9.673.454,00			\$ -	-	-	106,00	-\$ 9.673.454,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

1.0

iduv

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

ACTA No

34

DE RECIBO PARCIAL No

18

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

1/08/2025

11/08/2025

CONTRATO No

1731-2022

ETAPA/FASE

5,15	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA 6"Ø- GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	105.00	\$	153.632,00	\$	16.131.360,00		\$	-	-	105.00	\$	16.131.360,00	-	\$	-	\$	-
5,16	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	81.61	\$	66.858,00	\$	5.456.513,00		\$	-	-	80.00	\$	5.348.640,00	1.61	\$	107.873,00	\$	-

Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIONES				EJECUTADO	
		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		PRESENTE ACTA	VALOR
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (obras civiles y Redes) (SIN AIU):	\$ 4.791.176.842	\$	2.028.575.641	\$	6.819.752.479	\$	71.688.890
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras civiles y Redes):	\$ 1.581.088.358	\$	669.429.961	\$	2.250.518.319	\$	23.657.334
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras Civiles y Redes) - INCLUIDO EL AIU:	\$ 6.372.265.200	\$	2.698.005.602	\$	9.070.270.802	\$	95.346.224
VALOR TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%)	\$ 405.300.612	\$	196.140.872	\$	601.441.484	\$	5.904.511
VALOR TOTAL COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%)	\$ 62.551.685	\$	31.313.970	\$	93.865.655	\$	942.658
VALOR TOTAL COMPONENTE IMPLEMENTACION DEL PMT Y SEÑALIZACION (INCLUYE AIU DEL 23,37%)	\$ 76.616.123	\$	37.714.238	\$	114.330.361	\$	1.135.327
VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES SI APLICA(CAMBIO DE AÑO)	\$ 236.714.602	\$	809.858.346	\$	1.046.572.948	\$	31.743.928
VALOR TOTAL	\$ 7.153.448.222	\$	3.773.033.028	\$	10.926.481.250	\$	135.072.648

750

Valor a pagar

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA	OBRA EJECUTADA
		MAYORES CANTIDADES	ACUMULADAS	ACTUALIZADAS		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	\$ 4.791.176.842	\$ 2.028.575.641	\$ -	\$ 6.819.752.479	\$ 71.688.890	\$ 6.104.443.573
AIU COSTO INDIRECTO 33 %	\$ 1.581.088.358	\$ 669.429.961	\$ -	\$ 2.250.518.319	\$ 23.657.334	\$ 2.014.466.381
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 6.372.265.200	\$ 2.698.005.602	\$ -	\$ 9.070.270.802	\$ 95.346.224	\$ 8.118.909.954
COSTO TOTAL AJUSTES (Ver actas --- anexas)	\$ 236.714.602	\$ 809.858.346	\$ -	\$ 1.046.572.948	\$ 31.743.928	\$ 908.769.439
COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES	\$ 6.608.979.802	\$ 3.507.863.948	\$ -	\$ 10.116.843.750	\$ 127.090.152	\$ 9.027.679.393
COSTO TOTAL COMPONENTES Y OTROS	\$ 544.468.420	\$ 265.169.080	\$ -	\$ 809.637.500	\$ 7.982.496	\$ 681.014.890
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO					\$ -	\$ -
VR. PENDIENTE DE FACTURAR AL RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA	3%				\$ 4.052.179	\$ 291.260.830
VR. PENDIENTE DE FACTURAR A LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA	3%				\$ 4.052.179	\$ 291.260.831
TOTAL A PAGAR	\$ 7.153.448.222	\$ 3.773.033.028	\$ -	\$ 10.926.481.250	\$ 126.968.290	\$ 9.126.172.622

SON: CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MICTE

OBSERVACIONES

Notas:

Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTISEIS (26) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS

REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

JESAK S.A.S.

Profesional de apoyo Técnico

Andrés Fdo Pinto Patiño

(1) Estas firmas no aplican para los contratistas que se acocjan al manual de interventoría V.7 ni a los que les aplique esta versión (contratos suscritos después del 28 de abril de 2020)

Formato: FO-AC-07 Versión: 3

Página 5

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

DE LA INTERVENTORÍA

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

FORMATO			
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOEO07	Construcción de Proyectos	4.0	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

ACTA No 33 DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

Pago del periodo

Pago de Ajustes

01/08/2025 al 11/08/2025

(Escriba el periodo del pago correspondiente)

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

Preconstrucción

Preliminares

Construcción

Por avance de obra

Otro

CONTRATO No 1736 DE 2022

(Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1731-2022

(Indique en este espacio el número del contrato de obra asociado)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 17 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 13 DE 1 DE 2023

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 23 DE 10 DE 2025

(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 536.280.535

(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 1.266.575.968

(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

INTERVENTOR JESAK S.A.S. NIT 901.320.986-8

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR IDU LIZETH VEGA GUTIÉRREZ

(Escriba el nombre del Supervisor IDU delegado para el contrato de Interventoría)

PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION IDU MAURICIO POMBO SANTOS

(Escriba el nombre del profesional de apoyo a la supervision IDU delegado para el contrato)

VALOR PAGO MENSUAL

Valor Base Etapa de Pre construcción / Fase de Preliminares

Número de meses etapa N.A.

% aprobacion de informe mensual N.A.

Valor mensual preconstruccion/Preliminares N.A.

% aprobacion Informe final etapa/Fase N.A.

Valor contra aprobacion informe final N.A.

Valor Base Etapa Construcción

Número de meses etapa 17

% contra aprobacion de informe mensual 50%

Valor mensual construccion (Incluye valor fijo de Elementos de Salud y Seguridad en el trabajo + Medidas de Bioseguridad) 11.802.893

% contrato a pagar con avance de obra 40%

Valor Base por avance de obra 1,236%

(Escriba el %)

Valor a pagar por otros conceptos

(por ejemplo - fondo de cubrimiento valor de etapa estudios y diseños - Se debe adjuntar el soporte y el calculo correspondiente.

VALOR BASE TOTAL \$16.412.459

VALOR IVA 19,00% \$3.118.367

(Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)

VALOR DE PAGO SIN AJUSTES \$19.530.826

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 1

FORMATO						
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN	
FOEO07	Construcción de Proyectos				4.0	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

ACTA No

33

DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°

18

Pago del periodo

Pago de Ajustes

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO

01/08/2025 al 11/08/2025

(Escriba el periodo del pago correspondiente)

PAGO DE AJUSTES						
CONCEPTO	VALOR BASE A AJUSTAR	% DEL IPC ANUAL		VALOR A PAGAR DE AJUSTE	% IVA POR AJUSTE	VALOR DE IVA POR AJUSTE
		Año	%			
				\$0,00		\$0,00
				\$0,00		\$0,00
				\$0,00		\$0,00
				\$0,00		\$0,00
				\$0,00		\$0,00
				\$0,00		\$0,00
				\$0,00		\$0,00
				\$0,00		\$0,00
				\$0,00		\$0,00
VALOR TOTAL A PAGAR DE AJUSTES PRESENTE ACTA				\$0,00		
VALOR TOTAL A PAGAR DE IVA POR AJUSTES PRESENTE ACTA				\$0,00		

RESUMEN VALORES A PAGAR	
VALOR BASE PAGO DEL PERIODO	\$16.412.459
VALOR IVA PAGO DEL PERIODO	\$3.118.367
VALOR BASE POR AJUSTES	\$0
VALOR IVA DE AJUSTES	\$0
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	\$19.530.826
VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES	1.058.197.581
VALOR ACUMULADO	\$1.077.728.407

En Bogotá D.C ; a los

VEINTISEIS(26)

(Indique el día en en letras y números)

días del mes

SEPTIEMBRE

(Mes)

de

2025

(Año)


acordaron dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago mensual de interventoría de acuerdo con la cláusula

8

establecida en el contrato mencionado.

Escriba No. de Clausula del contrato


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría y funciones del IDU.



MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

JESAK S.A.S.



LIZETH VEGA GUTIÉRREZ

SUPERVISORA CONTRATO

SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)



MAURICIO POMBO SANTOS

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)



Revisó: ANDRÉS FERNANDO PINTO PATIÑO

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 2

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 6: PROGRAMACIÓN ESPECIFICA

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2
0	0	PROGRAMACIÓN POR RT	84.37%	761 días	vie 27/01/23	mar 25/03/25	\$ 9 368 474 548.00														
1	1	RT 47457 - 47460	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 24 384 863.44														
2	1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES AMBIENTALES	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00														
3	1.1.1	Asignación PIN por parte de seci	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00														
4	1.2	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00														
5	1.2.1	Volanteo y socialización	0.00%	3 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00														
6	1.2.2	Levantamiento de acta de vecin	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00														
7	1.3	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 15 134 628.49														
8	1.3.1	Protección a sumideros	0.00%	8 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00														
9	1.3.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
10	1.3.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 15 134 628.49														
11	1.3.4	Protección individuos arboreos	0.00%	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00														
12	1.3.5	Alquiler de carrotanques para m	0.00%	30 días	lun 27/02/23	jue 30/03/23	\$ 0.00														
13	1.4	PMT	100.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 9 250 234.95														
14	1.4.1	Adquisición de señalizaciones a	0.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00														
15	1.4.2	Espera aprobación PMT	100.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 9 250 234.95														
16	1.5	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	57 días	lun 30/01/23	jue 30/03/23	\$ 0.00														
17	1.5.1	Desmantelamiento	0.00%	13 días	lun 30/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00														
18	1.5.2	Demolición manual	0.00%	3 días	lun 13/02/23	mié 15/02/23	\$ 0.00														
19	1.5.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	8 días	lun 27/02/23	mar 7/03/23	\$ 0.00														
20	1.5.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	jue 23/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00														
21	1.6	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
22	1.6.1	Instalación de cerramiento nylon	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
23	1.7	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
24	2	RT 47461 - 47468	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 45 489 694.95														
25	2.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES AMBIENTALES	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00														
26	2.1.1	Asignación PIN por parte de seci	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00														
27	2.2	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00														
28	2.2.1	Volanteo y socialización	0.00%	3 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00														
29	2.2.2	Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00														
30	2.3	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 9 250 234.95														
31	2.3.1	Protección a sumideros	0.00%	8 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00														
32	2.3.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
33	2.3.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 9 250 234.95														
34	2.3.4	Protección individuos arboreos	0.00%	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00														

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
35	2.3.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	22 días	mar 7/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00											
36	2.4	PMT	0.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
37	2.4.1	Adquisición de señalizaciones a implementar	0.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00											
38	2.4.2	Espera aprobación PMT	0.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
39	2.5	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	57 días	lun 30/01/23	jue 30/03/23	\$ 36 239 460.00											
40	2.5.1	Desmantelamiento	0.00%	13 días	lun 30/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
41	2.5.2	Demolición manual	0.00%	3 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00											
42	2.5.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	8 días	mar 7/03/23	mié 15/03/23	\$ 36 239 460.00											
43	2.5.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	jue 23/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00											
44	2.6	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
45	2.6.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
46	2.7	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
47	3	RT 47453 - 47456	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 89 450 853.00											
48	3.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES AMBIENTALES	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00											
49	3.1.1	Asignación PIN por parte de secretaria de ambiente	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00											
50	3.2	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00											
51	3.2.1	Volanteo y socialización	0.00%	3 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00											
52	3.2.2	Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00											
53	3.3	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
54	3.3.1	Protección a sumideros	0.00%	8 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00											
55	3.3.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
56	3.3.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00											
57	3.3.4	Protección individuos arboreos	0.00%	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00											
58	3.3.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	14 días	mié 15/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00											
59	3.4	PMT	0.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
60	3.4.1	Adquisición de señalizaciones a implementar	0.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00											
61	3.4.2	Espera aprobación PMT	0.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
62	3.5	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	57 días	lun 30/01/23	jue 30/03/23	\$ 89 450 853.00											
63	3.5.1	Desmantelamiento	0.00%	13 días	lun 30/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
64	3.5.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 22/02/23	vie 24/02/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
65	3.5.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	8 días	mié 15/03/23	jue 23/03/23	\$ 89 450 853.00											
66	3.5.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	jue 23/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00											
67	3.6	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
68	3.6.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
69	3.7	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
70	4	RT 47448 - 47451	100.00%	80.86 días	mar 7/02/23	jue 4/05/23	\$ 286 868 962.13											
71	4.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	5 días	mar 7/02/23	sáb 11/02/23	\$ 0.00											
72	4.1.1	Actividades de socialización	0.00%	5 días	mar 7/02/23	sáb 11/02/23	\$ 0.00											
73	4.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	45.31 días	mar 14/03/23	mié 3/05/23	\$ 0.00											
74	4.2.1	Protección a sumideros	0.00%	8 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
75	4.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23	\$ 0.00											
76	4.2.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	mar 14/03/23	mié 15/03/23	\$ 0.00											
77	4.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	7 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
78	4.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	11 días	mié 19/04/23	sáb 29/04/23	\$ 0.00											
79	4.3	PMT	100.00%	11 días	mié 19/04/23	sáb 29/04/23	\$ 9 250 234.95											
80	4.3.1	Implementación PMT	100.00%	11 días	mié 19/04/23	sáb 29/04/23	\$ 9 250 234.95											
81	4.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	40 días	jue 16/03/23	sáb 29/04/23	\$ 277 618 727.18											
82	4.4.1	Desmantelamiento	0.00%	5 días	jue 16/03/23	jue 23/03/23	\$ 0.00											
83	4.4.2	Demolición manual	100.00%	15 días	jue 23/03/23	lun 10/04/23	\$ 117 095 159.18											
84	4.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	15 días	lun 10/04/23	mar 25/04/23	\$ 160 523 568.00											
85	4.4.4	Cargue de RCD	0.00%	5 días	mar 25/04/23	sáb 29/04/23	\$ 0.00											
86	4.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23	\$ 0.00											
87	4.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23	\$ 0.00											
88	4.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	80.86 días	mar 7/02/23	jue 4/05/23	\$ 0.00											
89	5	RT 49020	100.00%	40 días	vie 10/02/23	jue 23/03/23	\$ 43 419 413.95											
90	5.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 306 945.00											
91	5.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 306 945.00											
92	5.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	35.88 días	lun 13/02/23	mié 22/03/23	\$ 1 988 834.00											
93	5.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
94	5.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	sáb 18/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
95	5.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 13/02/23	lun 13/02/23	\$ 1 988 834.00											
96	5.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
97	5.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											
98	5.3	PMT	100.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 375 960.00											
99	5.3.1	Implementación PMT	100.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 375 960.00											
100	5.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	34.92 días	lun 13/02/23	mar 21/03/23	\$ 35 615 935.12											
101	5.4.1	Desmantelamiento	0.00%	5.8 días	lun 13/02/23	vie 17/02/23	\$ 0.00											
102	5.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	\$ 0.00											
103	5.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	9 días	lun 27/02/23	mar 7/03/23	\$ 9 250 234.95											
104	5.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0.00%	9 días	lun 27/02/23	mar 7/03/23	\$ 0.00											
105	5.4.5	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	9 días	lun 27/02/23	mar 7/03/23	\$ 26 365 700.17											
106	5.4.6	Cargue de RCD	0.00%	5 días	mié 15/03/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											
107	5.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 5 131 739.83											
108	5.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 5 131 739.83											
109	5.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	40 días	vie 10/02/23	jue 23/03/23	\$ 0.00											
110	6	RT 47533	100.00%	40 días	vie 10/02/23	jue 23/03/23	\$ 65 801 999.95											
111	6.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 0.00											
112	6.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 0.00											
113	6.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	36.94 días	lun 13/02/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
114	6.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
115	6.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mar 21/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
116	6.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 13/02/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
117	6.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
118	6.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											
119	6.3	PMT	0.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											
120	6.3.1	Implementación PMT	0.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
121	6.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	28.69 días	sáb 18/02/23	mar 21/03/23	\$ 65 801 999.95											
122	6.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	sáb 18/02/23	mié 22/02/23	\$ 0.00											
123	6.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	vie 24/02/23	lun 27/02/23	\$ 0.00											
124	6.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	8 días	mar 7/03/23	mar 14/03/23	\$ 9 250 234.95											
125	6.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0.00%	8 días	mar 7/03/23	mar 14/03/23	\$ 0.00											
126	6.4.5	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	8 días	mar 7/03/23	mar 14/03/23	\$ 56 551 765.00											
127	6.4.6	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	0.00%	8 días	mar 7/03/23	mar 14/03/23	\$ 0.00											
128	6.4.7	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M	0.00%	8 días	mar 7/03/23	mar 14/03/23	\$ 0.00											
129	6.4.8	Cargue de RCD	0.00%	5 días	mié 15/03/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											
130	6.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 0.00											
131	6.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 0.00											
132	6.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	40 días	vie 10/02/23	jue 23/03/23	\$ 0.00											
133	7	RT 47534	100.00%	18.06 días	vie 10/02/23	mar 28/02/23	\$ 63 059 624.00											
134	7.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 1 532 124.70											
135	7.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 1 532 124.70											
136	7.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	16.13 días	lun 13/02/23	mar 28/02/23	\$ 16 475 447.57											
137	7.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
138	7.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 28/02/23	mar 28/02/23	\$ 16 475 447.57											
139	7.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 13/02/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
140	7.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
141	7.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	9.31 días	jue 16/02/23	vie 24/02/23	\$ 0.00											
142	7.3	PMT	100.00%	9.31 días	jue 16/02/23	vie 24/02/23	\$ 9 509 387.28											
143	7.3.1	Implementación PMT	100.00%	9.31 días	jue 16/02/23	vie 24/02/23	\$ 9 509 387.28											
144	7.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12.44 días	lun 13/02/23	vie 24/02/23	\$ 12 706 420.81											
145	7.4.1	Desmantelamiento	0.00%	2 días	lun 13/02/23	mar 14/02/23	\$ 0.00											
146	7.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 15/02/23	mié 15/02/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2
147	7.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0.00%	5 días	jue 16/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00														
148	7.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	5 días	mié 15/02/23	mar 21/02/23	\$ 12 706 420.81														
149	7.4.5	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	0.00%	5 días	mié 15/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00														
150	7.4.6	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	0.00%	5 días	mié 15/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00														
151	7.4.7	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 22/02/23	vie 24/02/23	\$ 0.00														
152	7.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	sáb 25/02/23	mar 28/02/23	\$ 22 836 243.64														
153	7.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	sáb 25/02/23	mar 28/02/23	\$ 22 836 243.64														
154	7.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	17 días	vie 10/02/23	mar 28/02/23	\$ 0.00														
155	8	RT 47535	100.00%	20 días	vie 10/02/23	jue 2/03/23	\$ 66 446 093.95														
156	8.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 1 230 598.00														
157	8.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 1 230 598.00														
158	8.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	16.75 días	lun 13/02/23	mié 1/03/23	\$ 7 973 597.00														
159	8.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00														
160	8.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 28/02/23	mié 1/03/23	\$ 0.00														
161	8.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 13/02/23	lun 13/02/23	\$ 7 973 597.00														
162	8.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00														
163	8.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	7.5 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23	\$ 0.00														
164	8.3	PMT	100.00%	7.5 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23	\$ 1 507 291.00														
165	8.3.1	Implementación PMT	100.00%	7.5 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23	\$ 1 507 291.00														
166	8.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9.5 días	sáb 18/02/23	mar 28/02/23	\$ 30 404 339.00														
167	8.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	sáb 18/02/23	lun 20/02/23	\$ 0.00														
168	8.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	lun 20/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00														
169	8.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	3 días	mar 21/02/23	jue 23/02/23	\$ 21 154 104.05														
170	8.4.4	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	100.00%	3 días	mar 21/02/23	jue 23/02/23	\$ 9 250 234.95														
171	8.4.5	ADECUACIÓN DE TERRENO	0.00%	3 días	mar 21/02/23	jue 23/02/23	\$ 0.00														
172	8.4.6	Cargue de RCD	0.00%	4 días	jue 23/02/23	mar 28/02/23	\$ 0.00														

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 6

ID	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo
173	8.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	\$ 25 330 268.95
174	8.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	\$ 25 330 268.95
175	8.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	vie 10/02/23	jue 2/03/23	\$ 0.00
176	9	RT 47672	100.00%	44.69 días	vie 10/02/23	mar 28/03/23	\$ 39 259 231.18
177	9.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 295 777.00
178	9.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 295 777.00
179	9.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	21 días	lun 6/03/23	mar 28/03/23	\$ 1 916 474.00
180	9.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 6/03/23	jue 9/03/23	\$ 0.00
181	9.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	sáb 25/03/23	mar 28/03/23	\$ 0.00
182	9.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 6/03/23	lun 6/03/23	\$ 1 916 474.00
183	9.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 6/03/23	jue 9/03/23	\$ 0.00
184	9.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	11 días	mar 14/03/23	sáb 25/03/23	\$ 0.00
185	9.3	PMT	100.00%	11 días	mar 14/03/23	sáb 25/03/23	\$ 362 281.00
186	9.3.1	Implementación PMT	100.00%	11 días	mar 14/03/23	sáb 25/03/23	\$ 362 281.00
187	9.4	DEMOLICON / OBRA TECNICA	100.00%	17 días	mar 7/03/23	sáb 25/03/23	\$ 36 684 699.18
188	9.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	mar 7/03/23	vie 10/03/23	\$ 0.00
189	9.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 11/03/23	mar 14/03/23	\$ 0.00
190	9.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	8 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 18 184 229.28
191	9.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	8 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 9 250 234.95
192	9.4.5	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	8 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 9 250 234.95
193	9.4.6	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 22/03/23	sáb 25/03/23	\$ 0.00
194	9.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	lun 27/03/23	mar 28/03/23	\$ 0.00
195	9.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	lun 27/03/23	mar 28/03/23	\$ 0.00
196	9.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	44 días	vie 10/02/23	mar 28/03/23	\$ 0.00
197	10	RT 47536	100.00%	22.19 días	vie 10/02/23	sáb 4/03/23	\$ 83 759 719.00
198	10.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 2 315 936.93
199	10.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 2 315 936.93
200	10.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	20.25 días	lun 13/02/23	sáb 4/03/23	\$ 31 265 148.57

Tarea

DivisiónHitoResumenResumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivoResumen inactivo

Tarea manualsolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límiteTarefas críticasDivisión crítica

Progreso

Progreso manual

Proyecto: PROGRAMACIÓ...
Fecha: lun 10/03/25

Página 7

[illegible]

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2
230	11.4.5	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	0.00%	8 días	lun 13/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00														
231	11.4.6	Cargue de RCD	0.00%	4 días	mié 22/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00														
232	11.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23	\$ 15 494 433.50														
233	11.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23	\$ 15 494 433.50														
234	11.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	33.31 días	jue 23/02/23	mié 29/03/23	\$ 0.00														
235	12	RT 47432 - 47439	100.00%	94 días	jue 20/04/23	mar 1/08/23	\$ 143 686 375.00														
236	12.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	jue 20/04/23	vie 21/04/23	\$ 3 770 214.00														
237	12.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	jue 20/04/23	vie 21/04/23	\$ 3 770 214.00														
238	12.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	92 días	jue 20/04/23	vie 28/07/23	\$ 3 770 214.00														
239	12.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	jue 20/04/23	lun 24/04/23	\$ 754 042.80														
240	12.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	2 días	jue 27/07/23	vie 28/07/23	\$ 754 042.80														
241	12.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 20/04/23	jue 20/04/23	\$ 754 042.80														
242	12.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	4 días	jue 20/04/23	lun 24/04/23	\$ 754 042.80														
243	12.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 754 042.80														
244	12.3	PMT	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 3 770 215.00														
245	12.3.1	Implementación PMT	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 3 770 215.00														
246	12.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	90 días	jue 20/04/23	vie 28/07/23	\$ 132 375 732.00														
247	12.4.1	Desmantelamiento	100.00%	10 días	jue 20/04/23	mar 2/05/23	\$ 44 125 244.00														
248	12.4.2	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 44 125 244.00														
249	12.4.3	Cargue de RCD	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 44 125 244.00														
250	12.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	3 días	vie 28/07/23	mar 1/08/23	\$ 0.00														
251	12.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	3 días	vie 28/07/23	mar 1/08/23	\$ 0.00														
252	12.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	94 días	jue 20/04/23	mar 1/08/23	\$ 0.00														
253	13	RT 47390	100.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 71 362 299.00														
254	13.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00														
255	13.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00														
256	13.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	32.06 días	mié 8/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00														
257	13.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4.31 días	mié 8/03/23	sáb 11/03/23	\$ 0.00														
258	13.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 12/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00														

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025			
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2		
259	13.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1.13 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	\$ 0.00													
260	13.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4.31 días	jue 9/03/23	lun 13/03/23	\$ 0.00													
261	13.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	16.94 días	vie 24/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
262	13.3	PMT	0.00%	17 días	vie 24/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
263	13.3.1	Implementación PMT	0.00%	17 días	vie 24/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
264	13.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30.81 días	jue 9/03/23	mié 12/04/23	\$ 71 362 299.00													
265	13.4.1	Desmantelamiento	0.00%	10 días	jue 9/03/23	sáb 18/03/23	\$ 0.00													
266	13.4.2	Demolición manual	0.00%	3.5 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 0.00													
267	13.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.00%	10 días	vie 24/03/23	lun 3/04/23	\$ 0.00													
268	13.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.00%	10 días	vie 24/03/23	lun 3/04/23	\$ 0.00													
269	13.4.5	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	10 días	vie 24/03/23	lun 3/04/23	\$ 71 362 299.00													
270	13.4.6	Cargue de RCD	0.00%	7 días	lun 3/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
271	13.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
272	13.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
273	13.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
274	14	RT 47391	100.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 62 418 489.90													
275	14.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00													
276	14.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00													
277	14.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	33.06 días	mié 8/03/23	jue 13/04/23	\$ 0.00													
278	14.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	mié 8/03/23	sáb 11/03/23	\$ 0.00													
279	14.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mié 12/04/23	jue 13/04/23	\$ 0.00													
280	14.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 8/03/23	mié 8/03/23	\$ 0.00													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2
281	14.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	jue 9/03/23	lun 13/03/23	\$ 0.00														
282	14.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 0.00														
283	14.3	PMT	100.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 9 250 234.95														
284	14.3.1	Implementación PMT	100.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 9 250 234.95														
285	14.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 9/03/23	mié 12/04/23	\$ 53 168 254.95														
286	14.4.1	Desmantelamiento	0.00%	6 días	jue 9/03/23	mié 15/03/23	\$ 0.00														
287	14.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	jue 16/03/23	sáb 18/03/23	\$ 0.00														
288	14.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	5 días	sáb 18/03/23	vie 24/03/23	\$ 43 918 020.00														
289	14.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	5 días	sáb 18/03/23	vie 24/03/23	\$ 9 250 234.95														
290	14.4.5	Cargue de RCD	0.00%	5 días	mié 5/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00														
291	14.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2.5 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00														
292	14.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2.5 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00														
293	14.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 0.00														
294	15	RT 47392	100.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 41 437 975.95														
295	15.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00														
296	15.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00														
297	15.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	32.94 días	mié 8/03/23	jue 13/04/23	\$ 0.00														
298	15.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	mié 8/03/23	sáb 11/03/23	\$ 0.00														
299	15.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mié 12/04/23	jue 13/04/23	\$ 0.00														
300	15.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 8/03/23	mié 8/03/23	\$ 0.00														
301	15.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	jue 9/03/23	lun 13/03/23	\$ 0.00														
302	15.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 0.00														
303	15.3	PMT	100.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 9 250 234.95														
304	15.3.1	Implementación PMT	100.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 9 250 234.95														
305	15.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 9/03/23	mié 12/04/23	\$ 32 187 741.00														
<div><div>Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25</div><div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><</div></div>																					

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T3	T4	2024				2025	
									T1	T2					T1	T2	T3	T4	T1	T2
306	15.4.1	Desmantelamiento	0.00%	6 días	jue 9/03/23	mié 15/03/23	\$ 0.00													
307	15.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	jue 16/03/23	vie 17/03/23	\$ 0.00													
308	15.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	4 días	sáb 18/03/23	jue 23/03/23	\$ 32 187 741.00													
309	15.4.4	Cargue de RCD	0.00%	8.06 días	lun 3/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
310	15.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2.5 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
311	15.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2.5 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
312	15.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
313	16	RT 47396	100.00%	15.64 días	vie 17/03/23	lun 3/04/23	\$ 73 532 030.85													
314	16.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 17/03/23	sáb 18/03/23	\$ 414 025.00													
315	16.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 17/03/23	sáb 18/03/23	\$ 414 025.00													
316	16.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	11.7 días	mar 21/03/23	vie 31/03/23	\$ 2 682 653.00													
317	16.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	mié 22/03/23	sáb 25/03/23	\$ 0.00													
318	16.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00													
319	16.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 21/03/23	mar 21/03/23	\$ 2 682 653.00													
320	16.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	jue 23/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00													
321	16.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	6 días	vie 24/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00													
322	16.3	PMT	100.00%	6 días	vie 24/03/23	vie 31/03/23	\$ 507 116.00													
323	16.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	vie 24/03/23	vie 31/03/23	\$ 507 116.00													
324	16.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9.7 días	mar 21/03/23	vie 31/03/23	\$ 47 711 223.92													
325	16.4.1	Desmantelamiento	100.00%	2 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 9 250 234.95													
326	16.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	jue 23/03/23	vie 24/03/23	\$ 0.00													
327	16.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	3 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	\$ 9 250 234.95													
328	16.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	3 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	\$ 9 250 234.95													
329	16.4.5	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	3 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	\$ 19 960 519.07													
330	16.4.6	Cargue de RCD	0.00%	3.7 días	mar 28/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00													
331	16.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	vie 31/03/23	lun 3/04/23	\$ 22 217 012.93													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2
332	16.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	vie 31/03/23	lun 3/04/23	\$ 22 217 012.93														
333	16.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	vie 17/03/23	lun 3/04/23	\$ 0.00														
334	17	RT 47663 - 47668	100.00%	20.31 días	mar 21/03/23	mié 12/04/23	\$ 166 128 725.80														
335	17.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 0.00														
336	17.1.1	Actividades de socialización	0.00%	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 0.00														
337	17.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	18.06 días	mar 21/03/23	lun 10/04/23	\$ 18 500 469.90														
338	17.2.1	Protección a sumideros	0.00%	5 días	mié 22/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00														
339	17.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	\$ 0.00														
340	17.2.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	mar 21/03/23	mié 22/03/23	\$ 9 250 234.95														
341	17.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	5 días	jue 23/03/23	mar 28/03/23	\$ 0.00														
342	17.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	\$ 9 250 234.95														
343	17.3	PMT	100.00%	5.56 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	\$ 9 250 234.95														
344	17.3.1	Implementación PMT	100.00%	5.56 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	\$ 9 250 234.95														
345	17.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	15.13 días	mié 22/03/23	lun 10/04/23	\$ 138 378 020.95														
346	17.4.1	Desmantelamiento	100.00%	5 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23	\$ 9 250 234.95														
347	17.4.2	Demolición manual	0.00%	5 días	mar 28/03/23	sáb 1/04/23	\$ 0.00														
348	17.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	2 días	lun 3/04/23	mar 4/04/23	\$ 129 127 786.00														
349	17.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 5/04/23	lun 10/04/23	\$ 0.00														
350	17.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	mar 11/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00														
351	17.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	mar 11/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00														
352	17.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	mar 21/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00														
353	18	RT 47658 - 47662	100.00%	20.13 días	mar 21/03/23	mié 12/04/23	\$ 93 900 663.95														
354	18.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 777 494.00														
355	18.1.1	Actividades de socialización	100.00%	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 777 494.00														
356	18.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	16.25 días	mar 21/03/23	mié 5/04/23	\$ 14 287 970.95														
357	18.2.1	Protección a sumideros	0.00%	5 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 0.00														
358	18.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 5/04/23	mié 5/04/23	\$ 0.00														
359	18.2.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	mar 21/03/23	mié 22/03/23	\$ 5 037 736.00														
360	18.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	5 días	mié 22/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00														
361	18.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	sáb 1/04/23	mié 5/04/23	\$ 9 250 234.95														
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>										
		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>												
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>												
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>												
		Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>												
Página 13																					

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025		
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	
362	18.3	PMT	100.00%	4 días	sáb 1/04/23	mié 5/04/23	\$ 952 310.00												
363	18.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	sáb 1/04/23	mié 5/04/23	\$ 952 310.00												
364	18.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	14 días	mié 22/03/23	mié 5/04/23	\$ 75 176 751.30												
365	18.4.1	Desmantelamiento	0.00%	5 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23	\$ 0.00												
366	18.4.2	Demolición manual	0.00%	5 días	mar 28/03/23	sáb 1/04/23	\$ 0.00												
367	18.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	2 días	sáb 1/04/23	mar 4/04/23	\$ 75 176 751.30												
368	18.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mar 4/04/23	mié 5/04/23	\$ 0.00												
369	18.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mié 5/04/23	lun 10/04/23	\$ 2 706 137.70												
370	18.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mié 5/04/23	lun 10/04/23	\$ 2 706 137.70												
371	18.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	mar 21/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00												
372	19	RT 47405 - 47420	100.00%	99 días	lun 24/04/23	jue 10/08/23	\$ 165 734 208.00												
373	19.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	lun 24/04/23	mar 25/04/23	\$ 4 348 731.00												
374	19.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	lun 24/04/23	mar 25/04/23	\$ 4 348 731.00												
375	19.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	97 días	lun 24/04/23	mar 8/08/23	\$ 4 348 731.00												
376	19.2.1	Protección a sumideros	100.00%	2 días	lun 24/04/23	mar 25/04/23	\$ 869 746.20												
377	19.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	2 días	vie 4/08/23	mar 8/08/23	\$ 869 746.20												
378	19.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 24/04/23	lun 24/04/23	\$ 869 746.20												
379	19.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	3 días	lun 24/04/23	mié 26/04/23	\$ 869 746.20												
380	19.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	85 días	vie 5/05/23	sáb 5/08/23	\$ 869 746.20												
381	19.3	PMT	100.00%	85 días	vie 5/05/23	sáb 5/08/23	\$ 4 348 731.00												
382	19.3.1	Implementación PMT	100.00%	85 días	vie 5/05/23	sáb 5/08/23	\$ 4 348 731.00												
383	19.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	95 días	lun 24/04/23	sáb 5/08/23	\$ 152 688 015.00												
384	19.4.1	Desmantelamiento	100.00%	10 días	lun 24/04/23	vie 5/05/23	\$ 50 896 005.00												
385	19.4.2	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	75 días	vie 5/05/23	mié 26/07/23	\$ 50 896 005.00												
386	19.4.3	Cargue de RCD	100.00%	10 días	mié 26/07/23	sáb 5/08/23	\$ 50 896 005.00												
387	19.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	3 días	sáb 5/08/23	jue 10/08/23	\$ 0.00												
388	19.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	3 días	sáb 5/08/23	jue 10/08/23	\$ 0.00												
389	19.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	64 días	mié 31/05/23	jue 10/08/23	\$ 0.00												
390	20	RT 47510	100.00%	19 días	lun 26/06/23	sáb 15/07/23	\$ 94 316 387.00												
391	20.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	100.00%	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23	\$ 852 953.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 14

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023				2024				2025		
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
392	20.1.1	Volanteo y socialización	0.00%	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23	\$ 0.00											
393	20.1.2	Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración de formato, papelería,	100.00%	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23	\$ 852 953.00											
394	20.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	19 días	lun 26/06/23	sáb 15/07/23	\$ 5 526 668.00											
395	20.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23	\$ 1 105 333.60											
396	20.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	3 días	mié 12/07/23	sáb 15/07/23	\$ 1 105 333.60											
397	20.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23	\$ 1 105 333.60											
398	20.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	2 días	lun 26/06/23	mar 27/06/23	\$ 1 105 333.60											
399	20.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	10 días	mar 4/07/23	jue 13/07/23	\$ 1 105 333.60											
400	20.3	PMT	100.00%	10 días	mar 4/07/23	jue 13/07/23	\$ 1 044 735.00											
401	20.3.1	Implementación PMT	100.00%	10 días	mar 4/07/23	jue 13/07/23	\$ 1 044 735.00											
402	20.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	15 días	lun 26/06/23	mié 12/07/23	\$ 70 675 732.02											
403	20.4.1	Desmantelamiento	0.00%	6 días	lun 26/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00											
404	20.4.2	Demolición manual	0.00%	6 días	lun 26/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00											
405	20.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 7 HASTA 9 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	6 días	mar 4/07/23	lun 10/07/23	\$ 70 675 732.02											
406	20.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 10/07/23	mié 12/07/23	\$ 0.00											
407	20.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mié 12/07/23	sáb 15/07/23	\$ 16 216 298.98											
408	20.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 12/07/23	sáb 15/07/23	\$ 16 216 298.98											
409	21	RT 50758	100.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 34 287 416.95											
410	21.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
411	21.1.1	Actividades de socialización	0.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
412	21.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
413	21.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 15/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00											
414	21.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
415	21.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 15/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00											
416	21.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 15/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00											
417	21.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	2 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
418	21.3	PMT	0.00%	2 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25		<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración</div><div>Informe de resumen manual<div></div>Resumen manual</div><div>solo el comienzo<div></div>solo fin<div></div>Tareas externas<div></div></div><div>Hito externo<div></div>Fecha límite<div></div>Tareas críticas<div></div>División crítica<div></div>Progreso<div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>																
Página 15																		

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023			2024				2025		
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
419	21.3.1	Implementación PMT	0.00%	2 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
420	21.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	4 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 34 287 416.95											
421	21.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 15/05/23	mar 16/05/23	\$ 9 250 234.95											
422	21.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											
423	21.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1 día	mié 17/05/23	jue 18/05/23	\$ 25 037 182.00											
424	21.4.4	Cargue de RCD	0.00%	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
425	21.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
426	22	RT 51683	100.00%	9.94 días	jue 11/05/23	sáb 20/05/23	\$ 26 580 983.90											
427	22.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
428	22.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
429	22.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	8.94 días	jue 11/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
430	22.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
431	22.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
432	22.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
433	22.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
434	22.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
435	22.3	PMT	100.00%	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 9 250 234.95											
436	22.3.1	Implementación PMT	100.00%	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 9 250 234.95											
437	22.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	7.94 días	jue 11/05/23	vie 19/05/23	\$ 17 330 748.95											
438	22.4.1	Desmantelamiento y/o limpieza	100.00%	2 días	jue 11/05/23	sáb 13/05/23	\$ 9 250 234.95											
439	22.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 13/05/23	mar 16/05/23	\$ 0.00											
440	22.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	\$ 8 080 514.00											
441	22.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
442	22.5	DESMONTE DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	jue 18/05/23	jue 18/05/23	\$ 0.00											
443	22.5.1	Desmonte de cerramiento	0.00%	1 día	jue 18/05/23	jue 18/05/23	\$ 0.00											
444	22.6	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	\$ 0.00											
445	22.6.1	Instalación de cerramiento alambre de puas	0.00%	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	\$ 0.00											
446	22.7	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6 días	lun 15/05/23	sáb 20/05/23	\$ 0.00											
447	23	RT 47397	100.00%	35 días	jue 12/10/23	lun 20/11/23	\$ 24 656 790.00											
448	23.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	35 días	jue 12/10/23	lun 20/11/23	\$ 24 656 790.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
449	23.1.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	30 días	jue 12/10/23	mié 15/11/23	\$ 4 109 465.00											
450	23.1.2	Corte y retiro de cesped	100.00%	4 días	mié 15/11/23	sáb 18/11/23	\$ 4 109 465.00											
451	23.1.3	Cerramiento nylofor	100.00%	1 día	lun 20/11/23	lun 20/11/23	\$ 16 437 860.00											
452	24	PREDIOS DE MANTENIMIENTO	100.00%	34 días	vie 23/06/23	sáb 29/07/23	\$ 287 576 048.00											
453	24.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	34 días	vie 23/06/23	sáb 29/07/23	\$ 287 576 048.00											
454	24.1.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	11 días	vie 23/06/23	mié 5/07/23	\$ 95 858 684.00											
455	24.1.2	Corte y retiro de cesped	100.00%	11 días	mié 5/07/23	lun 17/07/23	\$ 95 858 682.00											
456	24.1.3	Mata maleza (Una aplicación)	100.00%	12 días	lun 17/07/23	sáb 29/07/23	\$ 95 858 682.00											
457	25	RT 47423	100.00%	10 días	vie 23/06/23	mar 4/07/23	\$ 6 154 288.00											
458	25.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	10 días	vie 23/06/23	mar 4/07/23	\$ 6 154 288.00											
459	25.1.1	Desmonte y retiro de reja de cerramiento	0.00%	5 días	vie 23/06/23	mié 28/06/23	\$ 0.00											
460	25.1.2	Cerramiento en nylofor 3D	100.00%	5 días	mié 28/06/23	mar 4/07/23	\$ 6 154 288.00											
461	26	RT 49797	100.00%	9 días	vie 12/05/23	mar 23/05/23	\$ 41 826 232.85											
462	26.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	2 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00											
463	26.1.1	Actividades de socialización	0.00%	2 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00											
464	26.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	9 días	vie 12/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95											
465	26.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
466	26.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 0.00											
467	26.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
468	26.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
469	26.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	2 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95											
470	26.3	PMT	100.00%	2 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95											
471	26.3.1	Implementación PMT	100.00%	2 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95											
472	26.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	vie 12/05/23	mar 23/05/23	\$ 23 325 762.95											
473	26.4.1	Desmantelamiento	100.00%	2 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 9 250 234.95											
474	26.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	lun 15/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											
475	26.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	2 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	\$ 14 075 528.00											
476	26.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 0.00											
477	26.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	vie 12/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											
478	27	RT 49758	100.00%	5.56 días	mié 10/05/23	lun 15/05/23	\$ 57 364 762.85											
479	27.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	mié 10/05/23	jue 11/05/23	\$ 267 816.00											
480	27.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2.38 días	mié 10/05/23	jue 11/05/23	\$ 267 816.00											


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 17


Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
481	27.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 1 735 298.00											
482	27.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
483	27.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
484	27.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 1 735 298.00											
485	27.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
486	27.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
487	27.3	PMT	100.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 328 033.00											
488	27.3.1	Implementación PMT	100.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 328 033.00											
489	27.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	1.25 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 45 454 367.99											
490	27.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 9 250 234.95											
491	27.4.2	Demolición manual	0.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
492	27.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 9 250 234.95											
493	27.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 9 250 234.95											
494	27.4.5	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 17 703 663.14											
495	27.4.6	Cargue de RCD	0.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
496	27.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3.06 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 9 579 247.86											
497	27.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3.06 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 9 579 247.86											
498	27.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5.56 días	mié 10/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00											
499	28	RT 50714	100.00%	9.31 días	mar 16/05/23	jue 25/05/23	\$ 47 528 312.85											
500	28.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 178 859.00											
501	28.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 178 859.00											
502	28.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	8.5 días	mar 16/05/23	jue 25/05/23	\$ 1 158 911.00											
503	28.2.1	Protección a sumideros	0.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											
504	28.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mar 23/05/23	jue 25/05/23	\$ 0.00											
505	28.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 1 158 911.00											
506	28.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto




Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración



Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas



Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso



Progreso manual



Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025		T1	T2
									T1					T1	T2				T1			
507	28.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	vie 19/05/23	jue 25/05/23	\$ 0.00															
508	28.3	PMT	100.00%	4 días	vie 19/05/23	jue 25/05/23	\$ 219 075.00															
509	28.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	vie 19/05/23	jue 25/05/23	\$ 219 075.00															
510	28.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	5.5 días	mié 17/05/23	mié 24/05/23	\$ 43 576 655.22															
511	28.4.1	Desmantelamiento	100.00%	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23	\$ 9 250 234.95															
512	28.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 19/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00															
513	28.4.3	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	1.5 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95															
514	28.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1.5 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95															
515	28.4.5	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1.5 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 15 825 950.37															
516	28.4.6	Cargue de RCD	0.00%	1 día	mar 23/05/23	mié 24/05/23	\$ 0.00															
517	28.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mié 24/05/23	jue 25/05/23	\$ 2 394 812.63															
518	28.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mié 24/05/23	jue 25/05/23	\$ 2 394 812.63															
519	28.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	9 días	mar 16/05/23	jue 25/05/23	\$ 0.00															
520	29	RT 50715	100.00%	11 días	mar 16/05/23	sáb 27/05/23	\$ 60 968 523.80															
521	29.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 216 752.00															
522	29.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 216 752.00															
523	29.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	10 días	mar 16/05/23	vie 26/05/23	\$ 10 654 665.95															
524	29.2.1	Protección a sumideros	0.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00															
525	29.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mié 24/05/23	vie 26/05/23	\$ 0.00															
526	29.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 1 404 431.00															
527	29.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00															
528	29.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	sáb 20/05/23	vie 26/05/23	\$ 9 250 234.95															
529	29.3	PMT	100.00%	5 días	sáb 20/05/23	vie 26/05/23	\$ 265 487.00															
530	29.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	sáb 20/05/23	vie 26/05/23	\$ 265 487.00															
531	29.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	mar 16/05/23	jue 25/05/23	\$ 47 197 325.09															
532	29.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	mar 16/05/23	vie 19/05/23	\$ 9 250 234.95															
533	29.4.2	Demolición manual	100.00%	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	\$ 9 250 234.95															

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025	
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
534	29.4.3	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	2 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 9 250 234.95	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
535	29.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	2 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 19 446 620.24											
536	29.4.5	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 24/05/23	jue 25/05/23	\$ 0.00											
537	29.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23	\$ 2 634 293.76											
538	29.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23	\$ 2 634 293.76											
539	29.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	11 días	mar 16/05/23	sáb 27/05/23	\$ 0.00											
540	30	RT 50716	100.00%	11 días	mar 16/05/23	sáb 27/05/23	\$ 53 213 239.85											
541	30.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 230 271.00											
542	30.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 230 271.00											
543	30.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	8 días	mar 16/05/23	mié 24/05/23	\$ 10 742 265.95											
544	30.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 0.00											
545	30.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 24/05/23	mié 24/05/23	\$ 0.00											
546	30.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 1 492 031.00											
547	30.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 0.00											
548	30.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	3 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 9 250 234.95											
549	30.3	PMT	100.00%	3 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 282 047.00											
550	30.3.1	Implementación PMT	100.00%	3 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 282 047.00											
551	30.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	7 días	mar 16/05/23	mié 24/05/23	\$ 39 358 573.73											
552	30.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 9 250 234.95											
553	30.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 17/05/23	jue 18/05/23	\$ 0.00											
554	30.4.3	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	4 días	jue 18/05/23	mié 24/05/23	\$ 9 250 234.95											
555	30.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	4 días	jue 18/05/23	mié 24/05/23	\$ 20 858 103.83											
556	30.4.5	Cargue de RCD	0.00%	1 día	mié 24/05/23	mié 24/05/23	\$ 0.00											
557	30.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mié 24/05/23	sáb 27/05/23	\$ 2 600 082.17											
558	30.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 24/05/23	sáb 27/05/23	\$ 2 600 082.17											
559	30.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	11 días	mar 16/05/23	sáb 27/05/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 20

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
560	31	RT 50615 - 50620	100.00%	77 días	vie 5/05/23	vie 28/07/23	\$ 63 471 976.95											
561	31.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	vie 5/05/23	lun 8/05/23	\$ 490 356.00											
562	31.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	vie 5/05/23	lun 8/05/23	\$ 490 356.00											
563	31.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	74 días	vie 5/05/23	mar 25/07/23	\$ 3 177 237.00											
564	31.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23	\$ 635 447.40											
565	31.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 24/07/23	mar 25/07/23	\$ 635 447.40											
566	31.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23	\$ 635 447.40											
567	31.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23	\$ 635 447.40											
568	31.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	40 días	vie 9/06/23	mar 25/07/23	\$ 635 447.40											
569	31.3	PMT	100.00%	40 días	vie 9/06/23	mar 25/07/23	\$ 600 610.00											
570	31.3.1	Implementación PMT	100.00%	40 días	vie 9/06/23	mar 25/07/23	\$ 600 610.00											
571	31.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	73 días	vie 5/05/23	mar 25/07/23	\$ 58 458 395.40											
572	31.4.1	Desmantelamiento	100.00%	15 días	vie 5/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95											
573	31.4.2	Demolición manual	0.00%	18 días	mar 23/05/23	vie 9/06/23	\$ 0.00											
574	31.4.3	Demolición construcciones de 4 hasta 6 pisos. Incluye cargue, transporte y disposición final	100.00%	28 días	vie 9/06/23	mié 12/07/23	\$ 49 208 160.45											
575	31.4.4	Cargue de RCD	0.00%	12 días	mié 12/07/23	mar 25/07/23	\$ 0.00											
576	31.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mar 25/07/23	vie 28/07/23	\$ 745 378.55											
577	31.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mar 25/07/23	vie 28/07/23	\$ 745 378.55											
578	31.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	77 días	vie 5/05/23	vie 28/07/23	\$ 0.00											
579	32	RT 49640	100.00%	34 días	jue 15/06/23	sáb 22/07/23	\$ 105 370 676.65											
580	32.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	2.38 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23	\$ 0.00											
581	32.1.1	Actividades de socialización	0.00%	2 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23	\$ 0.00											
582	32.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32 días	jue 15/06/23	mié 19/07/23	\$ 18 500 469.90											
583	32.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 15/06/23	jue 15/06/23	\$ 0.00											
584	32.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 18/07/23	mié 19/07/23	\$ 0.00											
585	32.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 15/06/23	jue 15/06/23	\$ 0.00											
586	32.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 15/06/23	jue 15/06/23	\$ 9 250 234.95											
587	32.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	15 días	mié 5/07/23	mié 19/07/23	\$ 9 250 234.95											
588	32.3	PMT	100.00%	15 días	mié 5/07/23	mié 19/07/23	\$ 9 250 234.95											
589	32.3.1	Implementación PMT	100.00%	15 días	mié 5/07/23	mié 19/07/23	\$ 9 250 234.95											
590	32.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 15/06/23	mié 19/07/23	\$ 77 619 971.80											
591	32.4.1	Desmantelamiento	100.00%	8 días	jue 15/06/23	lun 26/06/23	\$ 9 250 234.95											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Página 21

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
592	32.4.2	Demolición manual	0.00%	8 días	lun 26/06/23	mié 5/07/23	\$ 0.00												
593	32.4.3	Demolición 1 piso teja doble altura.	100.00%	10 días	mié 5/07/23	vie 14/07/23	\$ 9 250 234.95												
594	32.4.4	Demolición 2 pisos teja	100.00%	10 días	mié 5/07/23	vie 14/07/23	\$ 9 250 234.95												
595	32.4.5	Demolición 2 pisos placa	100.00%	10 días	mié 5/07/23	vie 14/07/23	\$ 9 250 234.95												
596	32.4.6	Demolición 3 pisos placa	100.00%	10 días	mié 5/07/23	vie 14/07/23	\$ 40 619 032.00												
597	32.4.7	Cargue de RCD	0.00%	4 días	vie 14/07/23	mié 19/07/23	\$ 0.00												
598	32.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	3 días	mié 19/07/23	sáb 22/07/23	\$ 0.00												
599	32.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	3 días	mié 19/07/23	sáb 22/07/23	\$ 0.00												
600	32.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	33 días	jue 15/06/23	sáb 22/07/23	\$ 0.00												
601	33	RT 50719	100.00%	20 días	sáb 24/06/23	sáb 15/07/23	\$ 108 355 960.75												
602	33.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	2.38 días	sáb 24/06/23	mar 27/06/23	\$ 0.00												
603	33.1.1	Actividades de socialización	0.00%	2.38 días	sáb 24/06/23	mar 27/06/23	\$ 0.00												
604	33.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	18 días	sáb 24/06/23	jue 13/07/23	\$ 18 500 469.90												
605	33.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	\$ 0.00												
606	33.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 12/07/23	jue 13/07/23	\$ 9 250 234.95												
607	33.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	\$ 0.00												
608	33.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	\$ 0.00												
609	33.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	12 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	\$ 9 250 234.95												
610	33.3	PMT	100.00%	12 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	\$ 9 250 234.95												
611	33.3.1	Implementación PMT	100.00%	12 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	\$ 9 250 234.95												
612	33.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16 días	lun 26/06/23	jue 13/07/23	\$ 80 605 255.90												
613	33.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	\$ 9 250 234.95												
614	33.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	\$ 0.00												
615	33.4.3	Demolición 1 piso teja doble altura	100.00%	7 días	vie 30/06/23	sáb 8/07/23	\$ 62 104 786.00												
616	33.4.4	Demolición 1 piso teja triple altura	100.00%	7 días	vie 30/06/23	sáb 8/07/23	\$ 9 250 234.95												
617	33.4.5	Cargue de RCD	0.00%	4 días	sáb 8/07/23	jue 13/07/23	\$ 0.00												
618	33.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	3 días	jue 13/07/23	sáb 15/07/23	\$ 0.00												
619	33.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	3 días	jue 13/07/23	sáb 15/07/23	\$ 0.00												
620	33.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	sáb 24/06/23	sáb 15/07/23	\$ 0.00												
621	34	RT 49821	100.00%	19 días	mar 13/06/23	mar 4/07/23	\$ 247 771 527.75												
622	34.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	2.38 días	mar 13/06/23	mié 14/06/23	\$ 0.00												
623	34.1.1	Actividades de socialización	0.00%	2 días	mar 13/06/23	mié 14/06/23	\$ 0.00												
624	34.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	17 días	mar 13/06/23	vie 30/06/23	\$ 18 500 469.90												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 22

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
625	34.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$ 0.00												
626	34.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 29/06/23	vie 30/06/23	\$ 0.00												
627	34.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$ 9 250 234.95												
628	34.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$ 0.00												
629	34.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	9 días	mié 21/06/23	vie 30/06/23	\$ 9 250 234.95												
630	34.3	PMT	100.00%	9 días	mié 21/06/23	vie 30/06/23	\$ 9 250 234.95												
631	34.3.1	Implementación PMT	100.00%	9 días	mié 21/06/23	vie 30/06/23	\$ 9 250 234.95												
632	34.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16 días	mar 13/06/23	vie 30/06/23	\$ 220 020 822.90												
633	34.4.1	Desmantelamiento	100.00%	4 días	mar 13/06/23	sáb 17/06/23	\$ 9 250 234.95												
634	34.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	sáb 17/06/23	mié 21/06/23	\$ 0.00												
635	34.4.3	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	5 días	mié 21/06/23	mar 27/06/23	\$ 9 250 234.95												
636	34.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	5 días	mié 21/06/23	mar 27/06/23	\$ 201 520 353.00												
637	34.4.5	Cargue de RCD	0.00%	4 días	mar 27/06/23	vie 30/06/23	\$ 0.00												
638	34.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	vie 30/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00												
639	34.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	vie 30/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00												
640	34.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	19 días	mar 13/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00												
641	35	RT 47426-47427	100.00%	10 días	lun 24/04/23	jue 4/05/23	\$ 20 483 286.00												
642	35.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	10 días	lun 24/04/23	jue 4/05/23	\$ 20 483 286.00												
643	35.1.1	Desmonte y retiro de reja de cerramiento	100.00%	5 días	lun 24/04/23	vie 28/04/23	\$ 10 241 643.00												
644	35.1.2	Cerramiento en nylofor 3D	100.00%	5 días	vie 28/04/23	jue 4/05/23	\$ 10 241 643.00												
645	36	RT 42972	100.00%	42 días	lun 17/07/23	jue 31/08/23	\$ 28 863 892.95												
646	36.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 177 640.00												
647	36.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 177 640.00												
648	36.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	25.81 días	mié 2/08/23	mié 30/08/23	\$ 1 121 926.00												
649	36.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 224 385.20												
650	36.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 29/08/23	mié 30/08/23	\$ 224 385.20												
651	36.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 224 385.20												
652	36.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 224 385.20												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023		2024		2025								
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2		
653	36.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	vie 25/08/23	mié 30/08/23	\$ 224 385.20													
654	36.3	PMT	100.00%	5 días	vie 25/08/23	mié 30/08/23	\$ 217 581.00													
655	36.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	vie 25/08/23	mié 30/08/23	\$ 217 581.00													
656	36.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	24.81 días	mié 2/08/23	mié 30/08/23	\$ 27 159 597.66													
657	36.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	mié 2/08/23	sáb 5/08/23	\$ 9 250 234.95													
658	36.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 5/08/23	mié 9/08/23	\$ 0.00													
659	36.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	vie 25/08/23	lun 28/08/23	\$ 17 909 362.71													
660	36.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	lun 28/08/23	mié 30/08/23	\$ 0.00													
661	36.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mié 30/08/23	jue 31/08/23	\$ 187 148.29													
662	36.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mié 30/08/23	jue 31/08/23	\$ 187 148.29													
663	36.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	42 días	lun 17/07/23	jue 31/08/23	\$ 0.00													
664	37	RT 42973	100.00%	42.94 días	lun 17/07/23	vie 1/09/23	\$ 39 879 598.90													
665	37.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 193 606.00													
666	37.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 193 606.00													
667	37.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	26.81 días	mié 2/08/23	jue 31/08/23	\$ 1 225 377.00													
668	37.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 245 075.40													
669	37.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 30/08/23	jue 31/08/23	\$ 245 075.40													
670	37.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 245 075.40													
671	37.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 245 075.40													
672	37.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	vie 25/08/23	jue 31/08/23	\$ 245 075.40													
673	37.3	PMT	100.00%	5 días	vie 25/08/23	jue 31/08/23	\$ 237 137.00													
674	37.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	vie 25/08/23	jue 31/08/23	\$ 237 137.00													
675	37.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	25.81 días	mié 2/08/23	jue 31/08/23	\$ 38 036 330.61													
676	37.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	mié 2/08/23	sáb 5/08/23	\$ 9 250 234.95													
677	37.4.2	Demolición manual	100.00%	2 días	sáb 5/08/23	mié 9/08/23	\$ 9 250 234.95													
678	37.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	\$ 19 535 860.71													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 24

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
679	37.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00												
680	37.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	\$ 187 148.29												
681	37.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	\$ 187 148.29												
682	37.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	42 días	lun 17/07/23	vie 1/09/23	\$ 0.00												
683	38	RT 42974	100.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 12 195 250.00												
684	38.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 110 551.00												
685	38.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 110 551.00												
686	38.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	37.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 687 229.00												
687	38.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 137 445.80												
688	38.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 137 445.80												
689	38.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 137 445.80												
690	38.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 137 445.80												
691	38.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 137 445.80												
692	38.3	PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 135 408.00												
693	38.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 135 408.00												
694	38.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	36.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 10 981 338.90												
695	38.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	mié 2/08/23	sáb 5/08/23	\$ 0.00												
696	38.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 5/08/23	mié 9/08/23	\$ 0.00												
697	38.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	vie 25/08/23	lun 4/09/23	\$ 10 981 338.90												
698	38.4.4	Cargue de RCD	0.00%	8 días	lun 4/09/23	mar 12/09/23	\$ 0.00												
699	38.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 280 723.10												
700	38.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 280 723.10												
701	38.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 0.00												
702	39	RT 42975	100.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 26 678 277.00												
703	39.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 241 529.00												
704	39.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 241 529.00												
705	39.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	37.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 1 535 892.00												
706	39.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 307 178.40												
707	39.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 307 178.40												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
708	39.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 307 178.40	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
709	39.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 307 178.40												
710	39.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 307 178.40												
711	39.3	PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 295 835.00												
712	39.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 295 835.00												
713	39.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	36.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 24 347 691.27												
714	39.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	mié 2/08/23	sáb 5/08/23	\$ 0.00												
715	39.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 5/08/23	mié 9/08/23	\$ 0.00												
716	39.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	vie 25/08/23	lun 4/09/23	\$ 24 347 691.27												
717	39.4.4	Cargue de RCD	0.00%	8 días	lun 4/09/23	mar 12/09/23	\$ 0.00												
718	39.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 257 329.73												
719	39.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 257 329.73												
720	39.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 0.00												
721	40	RT 42976	100.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 32 407 169.00												
722	40.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 293 338.00												
723	40.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 293 338.00												
724	40.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	37.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 1 871 589.00												
725	40.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 374 317.80												
726	40.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 374 317.80												
727	40.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 374 317.80												
728	40.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 374 317.80												
729	40.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 374 317.80												
730	40.3	PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 359 294.00												
731	40.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 359 294.00												
732	40.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	36.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 29 625 618.27												
733	40.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	mié 2/08/23	sáb 5/08/23	\$ 0.00												
734	40.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 5/08/23	mié 9/08/23	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 26

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
735	40.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	vie 25/08/23	lun 4/09/23	\$ 29 625 618.27											
736	40.4.4	Cargue de RCD	0.00%	8 días	lun 4/09/23	mar 12/09/23	\$ 0.00											
737	40.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 257 329.73											
738	40.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 257 329.73											
739	40.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 0.00											
740	41	RT 42993	100.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 5 458 163.00											
741	41.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 45 207.00											
742	41.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 45 207.00											
743	41.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32.81 días	mié 2/08/23	mié 6/09/23	\$ 263 836.00											
744	41.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 52 767.20											
745	41.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/09/23	mié 6/09/23	\$ 52 767.20											
746	41.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 52 767.20											
747	41.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 52 767.20											
748	41.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 52 767.20											
749	41.3	PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 55 372.00											
750	41.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 55 372.00											
751	41.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	vie 25/08/23	mié 6/09/23	\$ 4 813 025.00											
752	41.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	\$ 0.00											
753	41.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00											
754	41.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 31/08/23	lun 4/09/23	\$ 4 813 025.00											
755	41.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 4/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00											
756	41.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 280 723.00											
757	41.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 280 723.00											
758	41.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 0.00											
759	42	RT 42994	100.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 5 545 350.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025	
									T1	T2				T1	T2				T1	T2
760	42.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 50 413.00													
761	42.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 50 413.00													
762	42.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32.81 días	mié 2/08/23	mié 6/09/23	\$ 297 564.00													
763	42.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 59 512.80													
764	42.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/09/23	mié 6/09/23	\$ 59 512.80													
765	42.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 59 512.80													
766	42.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 59 512.80													
767	42.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 59 512.80													
768	42.3	PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 61 748.00													
769	42.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 61 748.00													
770	42.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	vie 25/08/23	mié 6/09/23	\$ 4 948 476.71													
771	42.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	\$ 0.00													
772	42.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00													
773	42.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 31/08/23	lun 4/09/23	\$ 4 948 476.71													
774	42.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 4/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00													
775	42.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29													
776	42.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29													
777	42.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 0.00													
778	43	RT 42992	100.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 21 752 198.00													
779	43.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 198 657.00													
780	43.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 198 657.00													
781	43.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32.81 días	mié 2/08/23	mié 6/09/23	\$ 1 258 106.00													
782	43.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 251 621.20													
783	43.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/09/23	mié 6/09/23	\$ 251 621.20													
784	43.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 251 621.20													
785	43.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 251 621.20													
786	43.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 251 621.20													
787	43.3	PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 243 324.00													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 28

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
788	43.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 243 324.00											
789	43.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	vie 25/08/23	mié 6/09/23	\$ 19 864 962.71											
790	43.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	\$ 0.00											
791	43.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00											
792	43.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 31/08/23	lun 4/09/23	\$ 19 864 962.71											
793	43.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 4/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00											
794	43.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29											
795	43.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29											
796	43.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 0.00											
797	44	RT 42991	100.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 15 676 114.00											
798	44.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 142 030.00											
799	44.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 142 030.00											
800	44.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32.81 días	mié 2/08/23	mié 6/09/23	\$ 891 197.00											
801	44.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 178 239.40											
802	44.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/09/23	mié 6/09/23	\$ 178 239.40											
803	44.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 178 239.40											
804	44.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 178 239.40											
805	44.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 178 239.40											
806	44.3	PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 173 965.00											
807	44.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 173 965.00											
808	44.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	vie 25/08/23	mié 6/09/23	\$ 14 281 773.71											
809	44.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	\$ 0.00											
810	44.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00											
811	44.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 31/08/23	lun 4/09/23	\$ 14 281 773.71											
812	44.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 4/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00											
813	44.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
814	44.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29											
815	44.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 0.00											
816	45	RT 42990	100.00%	60.38 días	lun 17/07/23	mar 19/09/23	\$ 39 006 270.00											
817	45.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 343 033.00											
818	45.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 343 033.00											
819	45.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	41.25 días	mié 2/08/23	jue 14/09/23	\$ 2 193 583.00											
820	45.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 438 716.60											
821	45.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23	\$ 438 716.60											
822	45.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 438 716.60											
823	45.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 438 716.60											
824	45.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	8 días	mié 6/09/23	jue 14/09/23	\$ 438 716.60											
825	45.3	PMT	100.00%	8 días	mié 6/09/23	jue 14/09/23	\$ 420 182.00											
826	45.3.1	Implementación PMT	100.00%	8 días	mié 6/09/23	jue 14/09/23	\$ 420 182.00											
827	45.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16 días	mié 30/08/23	jue 14/09/23	\$ 35 768 748.90											
828	45.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	mié 30/08/23	sáb 2/09/23	\$ 0.00											
829	45.4.2	Demolición manual	0.00%	4 días	sáb 2/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00											
830	45.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	mié 6/09/23	lun 11/09/23	\$ 35 768 748.90											
831	45.4.4	Cargue de RCD	0.00%	4 días	lun 11/09/23	jue 14/09/23	\$ 0.00											
832	45.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	4 días	jue 14/09/23	mar 19/09/23	\$ 280 723.10											
833	45.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	4 días	jue 14/09/23	mar 19/09/23	\$ 280 723.10											
834	45.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	60 días	lun 17/07/23	mar 19/09/23	\$ 0.00											
835	46	RT 42987	100.00%	64.94 días	lun 17/07/23	sáb 23/09/23	\$ 16 460 500.00											
836	46.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 149 124.00											
837	46.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 149 124.00											
838	46.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	48.81 días	mié 2/08/23	vie 22/09/23	\$ 937 160.00											
839	46.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 187 432.00											
840	46.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 21/09/23	vie 22/09/23	\$ 187 432.00											
841	46.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 187 432.00											
842	46.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 187 432.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

Tarea inactiva

División

Hito inactivo

Hito

Resumen inactivo

Resumen

Tarea manual

Resumen del proyecto

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 30

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023				2024				2025	
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
843	46.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 19/09/23	vie 22/09/23	\$ 187 432.00										
844	46.3	PMT	100.00%	4 días	mar 19/09/23	vie 22/09/23	\$ 182 654.00										
845	46.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 19/09/23	vie 22/09/23	\$ 182 654.00										
846	46.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	15.38 días	jue 7/09/23	vie 22/09/23	\$ 14 910 838.90										
847	46.4.1	Desmantelamiento	0.00%	2 días	jue 7/09/23	vie 8/09/23	\$ 0.00										
848	46.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 8/09/23	sáb 9/09/23	\$ 0.00										
849	46.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	2 días	mar 19/09/23	mié 20/09/23	\$ 14 910 838.90										
850	46.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 20/09/23	vie 22/09/23	\$ 0.00										
851	46.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 22/09/23	sáb 23/09/23	\$ 280 723.10										
852	46.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 22/09/23	sáb 23/09/23	\$ 280 723.10										
853	46.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	56 días	mié 26/07/23	sáb 23/09/23	\$ 0.00										
854	47	RT 42981	100.00%	65.75 días	lun 17/07/23	lun 25/09/23	\$ 7 104 761.00										
855	47.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 64 515.00										
856	47.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 64 515.00										
857	47.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	49.63 días	mié 2/08/23	vie 22/09/23	\$ 388 941.00										
858	47.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 77 788.20										
859	47.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 22/09/23	vie 22/09/23	\$ 77 788.20										
860	47.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 77 788.20										
861	47.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 77 788.20										
862	47.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	lun 18/09/23	vie 22/09/23	\$ 77 788.20										
863	47.3	PMT	100.00%	5 días	lun 18/09/23	vie 22/09/23	\$ 79 021.00										
864	47.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	lun 18/09/23	vie 22/09/23	\$ 79 021.00										
865	47.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	vie 15/09/23	vie 22/09/23	\$ 6 291 560.90										
866	47.4.1	Desmantelamiento	0.00%	2 días	vie 15/09/23	lun 18/09/23	\$ 0.00										
867	47.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	lun 18/09/23	lun 18/09/23	\$ 0.00										
868	47.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	\$ 6 291 560.90										

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 31

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
869	47.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	jue 21/09/23	vie 22/09/23	\$ 0.00												
870	47.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 22/09/23	lun 25/09/23	\$ 280 723.10												
871	47.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 22/09/23	lun 25/09/23	\$ 280 723.10												
872	47.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	65 días	lun 17/07/23	lun 25/09/23	\$ 0.00												
873	48	RT 42986	100.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 20 297 022.00												
874	48.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 183 820.00												
875	48.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 183 820.00												
876	48.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	54.63 días	mié 2/08/23	jue 28/09/23	\$ 1 161 969.00												
877	48.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 232 393.80												
878	48.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 27/09/23	jue 28/09/23	\$ 232 393.80												
879	48.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 232 393.80												
880	48.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 232 393.80												
881	48.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 232 393.80												
882	48.3	PMT	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 225 151.00												
883	48.3.1	Implementación PMT	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 225 151.00												
884	48.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	13 días	vie 15/09/23	jue 28/09/23	\$ 18 538 933.71												
885	48.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	vie 15/09/23	lun 18/09/23	\$ 0.00												
886	48.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	\$ 0.00												
887	48.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23	\$ 18 538 933.71												
888	48.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23	\$ 0.00												
889	48.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
890	48.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
891	48.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 0.00												
892	49	RT 42980	100.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 11 356 947.00												
893	49.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 102 970.00												
894	49.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 102 970.00												
895	49.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	54.63 días	mié 2/08/23	jue 28/09/23	\$ 638 106.00												
896	49.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 127 621.20												
897	49.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 27/09/23	jue 28/09/23	\$ 127 621.20												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
898	49.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 127 621.20												
899	49.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 127 621.20												
900	49.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 127 621.20												
901	49.3	PMT	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 126 122.00												
902	49.3.1	Implementación PMT	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 126 122.00												
903	49.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	13 días	vie 15/09/23	jue 28/09/23	\$ 10 302 600.71												
904	49.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	vie 15/09/23	lun 18/09/23	\$ 0.00												
905	49.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	\$ 0.00												
906	49.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23	\$ 10 302 600.71												
907	49.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23	\$ 0.00												
908	49.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
909	49.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
910	49.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 0.00												
911	50	RT 42979	100.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 8 449 322.00												
912	50.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 102 970.00												
913	50.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 102 970.00												
914	50.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	54.63 días	mié 2/08/23	jue 28/09/23	\$ 638 106.00												
915	50.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 127 621.20												
916	50.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 27/09/23	jue 28/09/23	\$ 127 621.20												
917	50.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 127 621.20												
918	50.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 127 621.20												
919	50.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 127 621.20												
920	50.3	PMT	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 126 122.00												
921	50.3.1	Implementación PMT	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 126 122.00												
922	50.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	13 días	vie 15/09/23	jue 28/09/23	\$ 7 394 975.71												
923	50.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	vie 15/09/23	lun 18/09/23	\$ 0.00												
924	50.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo												
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025
925	50.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23	\$ 7 394 975.71												
926	50.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23	\$ 0.00												
927	50.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
928	50.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
929	50.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 0.00												
930	51	RT 54376	100.00%	15 días	jue 28/09/23	jue 12/10/23	\$ 13 161 200.00												
931	51.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 119 287.00												
932	51.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 119 287.00												
933	51.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	10 días	lun 2/10/23	mié 11/10/23	\$ 743 830.00												
934	51.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23	\$ 148 766.00												
935	51.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 10/10/23	mié 11/10/23	\$ 148 766.00												
936	51.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23	\$ 148 766.00												
937	51.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23	\$ 148 766.00												
938	51.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	vie 6/10/23	mié 11/10/23	\$ 148 766.00												
939	51.3	PMT	100.00%	5 días	vie 6/10/23	mié 11/10/23	\$ 146 108.00												
940	51.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	vie 6/10/23	mié 11/10/23	\$ 146 108.00												
941	51.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9 días	lun 2/10/23	mié 11/10/23	\$ 11 684 103.61												
942	51.4.1	Desmantelamiento	0.00%	2 días	lun 2/10/23	mié 4/10/23	\$ 0.00												
943	51.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 4/10/23	vie 6/10/23	\$ 0.00												
944	51.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	vie 6/10/23	lun 9/10/23	\$ 11 684 103.61												
945	51.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	lun 9/10/23	mié 11/10/23	\$ 0.00												
946	51.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mié 11/10/23	jue 12/10/23	\$ 467 871.39												
947	51.5.1	Instalación de cerramiento en madera rolliza	100.00%	1 día	mié 11/10/23	jue 12/10/23	\$ 467 871.39												
948	51.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	jue 28/09/23	jue 12/10/23	\$ 0.00												
949	52	RT 54382	100.00%	15 días	lun 9/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 069 835.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2
950	52.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 9/10/23	lun 9/10/23	\$ 82 286.00						I								
951	52.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 9/10/23	lun 9/10/23	\$ 82 286.00						I								
952	52.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	7 días	vie 13/10/23	sáb 21/10/23	\$ 504 088.00						I								
953	52.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 100 817.60						I								
954	52.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 20/10/23	sáb 21/10/23	\$ 100 817.60						I								
955	52.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 100 817.60						I								
956	52.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 100 817.60						I								
957	52.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	3 días	mié 18/10/23	sáb 21/10/23	\$ 100 817.60						I								
958	52.3	PMT	100.00%	3 días	mié 18/10/23	sáb 21/10/23	\$ 100 788.00						I								
959	52.3.1	Implementación PMT	100.00%	3 días	mié 18/10/23	sáb 21/10/23	\$ 100 788.00						I								
960	52.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	vie 13/10/23	sáb 21/10/23	\$ 7 678 233.18						I								
961	52.4.1	Desmantelamiento	0.00%	2 días	vie 13/10/23	mar 17/10/23	\$ 0.00						I								
962	52.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	\$ 0.00						I								
963	52.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	\$ 7 678 233.18						I								
964	52.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	jue 19/10/23	sáb 21/10/23	\$ 0.00						I								
965	52.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	\$ 704 439.82						I								
966	52.5.1	Instalación de cerramiento en madera rolliza	100.00%	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	\$ 704 439.82						I								
967	52.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	lun 9/10/23	mar 24/10/23	\$ 0.00						I								
968	53	RT 43004	100.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 36 793 310.95						I								
969	53.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	4.38 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 249 350.00						I								
970	53.1.1	Actividades de socialización	100.00%	4 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 249 350.00						I								
971	53.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	31 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 1 586 567.00						I								
972	53.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 317 313.40						I								
973	53.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 317 313.40						I								
974	53.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 317 313.40						I								
975	53.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 317 313.40						I								
976	53.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 317 313.40						I								
977	53.3	PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 305 415.00						I								

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

ProgresoProgreso

Progreso manual

Página 35

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
978	53.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 305 415.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023		2024		2025								
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2		
1033	56.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 239 657.00													
1034	56.3	PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 232 016.00													
1035	56.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 232 016.00													
1036	56.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 28 263 639.18													
1037	56.4.1	Desmantelamiento	0.00%	6 días	jue 5/10/23	jue 12/10/23	\$ 0.00													
1038	56.4.2	Demolición manual	100.00%	8 días	jue 12/10/23	vie 20/10/23	\$ 9 250 234.95													
1039	56.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	\$ 19 013 404.23													
1040	56.4.4	Cargue de RCD	0.00%	7 días	mar 31/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00													
1041	56.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 283 647.77													
1042	56.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 283 647.77													
1043	56.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 0.00													
1044	57	RT 42998	100.00%	94.5 días	lun 17/07/23	mar 24/10/23	\$ 59 362 554.95													
1045	57.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 441 820.00													
1046	57.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 441 820.00													
1047	57.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	77.38 días	mié 2/08/23	lun 23/10/23	\$ 2 833 672.00													
1048	57.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 566 734.40													
1049	57.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	\$ 566 734.40													
1050	57.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 566 734.40													
1051	57.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 566 734.40													
1052	57.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	13 días	lun 9/10/23	lun 23/10/23	\$ 566 734.40													
1053	57.3	PMT	100.00%	13 días	lun 9/10/23	lun 23/10/23	\$ 541 162.00													
1054	57.3.1	Implementación PMT	100.00%	13 días	lun 9/10/23	lun 23/10/23	\$ 541 162.00													
1055	57.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	25.63 días	mar 26/09/23	lun 23/10/23	\$ 54 819 236.83													
1056	57.4.1	Desmantelamiento	100.00%	5 días	mar 26/09/23	sáb 30/09/23	\$ 9 250 234.95													
1057	57.4.2	Demolición manual	0.00%	7 días	sáb 30/09/23	sáb 7/10/23	\$ 0.00													
1058	57.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	7 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	\$ 45 569 001.88													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 38

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
1059	57.4.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00												
1060	57.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 726 664.12												
1061	57.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 726 664.12												
1062	57.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	94.5 días	lun 17/07/23	mar 24/10/23	\$ 0.00												
1063	58	RT 43006	100.00%	27.75 días	jue 12/10/23	sáb 11/11/23	\$ 16 509 341.95												
1064	58.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 65 911.00												
1065	58.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 65 911.00												
1066	58.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	25.5 días	vie 13/10/23	vie 10/11/23	\$ 397 985.00												
1067	58.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 79 597.00												
1068	58.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 79 597.00												
1069	58.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 79 597.00												
1070	58.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 79 597.00												
1071	58.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 79 597.00												
1072	58.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 80 731.00												
1073	58.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 80 731.00												
1074	58.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	24.5 días	vie 13/10/23	vie 10/11/23	\$ 15 683 991.85												
1075	58.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	vie 13/10/23	mar 17/10/23	\$ 0.00												
1076	58.4.2	Demolición manual	100.00%	1 día	mar 17/10/23	mar 17/10/23	\$ 9 250 234.95												
1077	58.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 6 433 756.90												
1078	58.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1079	58.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 280 723.10												
1080	58.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 280 723.10												
1081	58.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	9 días	mié 1/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												
1082	59	RT 43008	100.00%	56.75 días	jue 12/10/23	mié 13/12/23	\$ 31 838 421.95												
1083	59.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 204 540.00												
1084	59.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 204 540.00												
1085	59.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	54.5 días	vie 13/10/23	mar 12/12/23	\$ 1 296 225.00												
1086	59.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 259 245.00												
1087	59.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/12/23	mar 12/12/23	\$ 259 245.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1088	59.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 259 245.00											
1089	59.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 259 245.00											
1090	59.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	jue 7/12/23	mar 12/12/23	\$ 259 245.00											
1091	59.3	PMT	100.00%	4 días	jue 7/12/23	mar 12/12/23	\$ 250 530.00											
1092	59.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 7/12/23	mar 12/12/23	\$ 250 530.00											
1093	59.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	53.5 días	vie 13/10/23	mar 12/12/23	\$ 29 899 978.66											
1094	59.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	vie 13/10/23	mar 17/10/23	\$ 9 250 234.95											
1095	59.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 17/10/23	mié 18/10/23	\$ 0.00											
1096	59.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	26 días	sáb 11/11/23	lun 11/12/23	\$ 20 649 743.71											
1097	59.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23	\$ 0.00											
1098	59.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 12/12/23	mié 13/12/23	\$ 187 148.29											
1099	59.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mar 12/12/23	mié 13/12/23	\$ 187 148.29											
1100	59.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	32 días	mié 8/11/23	mié 13/12/23	\$ 0.00											
1101	60	RT 54298	100.00%	40.44 días	mié 11/10/23	vie 24/11/23	\$ 24 857 389.95											
1102	60.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 141 407.00											
1103	60.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 141 407.00											
1104	60.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	22.38 días	lun 30/10/23	jue 23/11/23	\$ 887 156.00											
1105	60.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 177 431.20											
1106	60.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	\$ 177 431.20											
1107	60.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 177 431.20											
1108	60.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 177 431.20											
1109	60.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 177 431.20											
1110	60.3	PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 173 201.00											
1111	60.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 173 201.00											
1112	60.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	\$ 23 541 582.44											
1113	60.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1114	60.4.2	Demolición manual	100.00%	1 día	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 9 250 234.95											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
1115	60.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	\$ 14 291 347.49											
1116	60.4.4	Cargue de RCD	0.00%	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	\$ 0.00											
1117	60.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 114 043.51											
1118	60.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 114 043.51											
1119	60.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	32 días	vie 20/10/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1120	61	RT 54299	100.00%	40.44 días	mié 11/10/23	vie 24/11/23	\$ 12 828 449.95											
1121	61.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 32 360.00											
1122	61.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 32 360.00											
1123	61.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	22.38 días	lun 30/10/23	jue 23/11/23	\$ 209 673.00											
1124	61.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 41 934.60											
1125	61.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	\$ 41 934.60											
1126	61.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 41 934.60											
1127	61.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 41 934.60											
1128	61.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 41 934.60											
1129	61.3	PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 39 636.00											
1130	61.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 39 636.00											
1131	61.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	\$ 12 424 257.36											
1132	61.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 9 250 234.95											
1133	61.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00											
1134	61.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	\$ 3 174 022.41											
1135	61.4.4	Cargue de RCD	0.00%	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	\$ 0.00											
1136	61.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 122 523.59											
1137	61.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 122 523.59											
1138	61.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	32 días	vie 20/10/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1139	62	RT 54301	100.00%	44.88 días	mié 11/10/23	mié 29/11/23	\$ 33 503 607.95											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025		T2
1140	62.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 219 599.00						I								
1141	62.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 219 599.00						I								
1142	62.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	26.81 días	lun 30/10/23	mar 28/11/23	\$ 1 393 800.00						I								
1143	62.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 278 760.00						I								
1144	62.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 27/11/23	mar 28/11/23	\$ 278 760.00						I								
1145	62.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 278 760.00						I								
1146	62.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 278 760.00						I								
1147	62.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	jue 23/11/23	mar 28/11/23	\$ 278 760.00						I								
1148	62.3	PMT	100.00%	4 días	jue 23/11/23	mar 28/11/23	\$ 268 975.00						I								
1149	62.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 23/11/23	mar 28/11/23	\$ 268 975.00						I								
1150	62.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	10.44 días	vie 17/11/23	mar 28/11/23	\$ 31 062 711.09						I								
1151	62.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 9 250 234.95						I								
1152	62.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00						I								
1153	62.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	mié 22/11/23	sáb 25/11/23	\$ 21 812 476.14						I								
1154	62.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 25/11/23	mar 28/11/23	\$ 0.00						I								
1155	62.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 28/11/23	mié 29/11/23	\$ 558 522.86						I								
1156	62.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 28/11/23	mié 29/11/23	\$ 558 522.86						I								
1157	62.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	32 días	mié 25/10/23	mié 29/11/23	\$ 0.00						I								
1158	63	RT 47491 - 47506 Circunvalar	100.00%	79 días	mar 29/08/23	lun 20/11/23	\$ 377 485 219.95						I								
1159	63.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	20 días	mar 29/08/23	lun 18/09/23	\$ 3 402 347.00						I								
1160	63.1.1	Actividades de socialización y actas de vecindad	100.00%	20 días	mar 29/08/23	lun 18/09/23	\$ 3 402 347.00						I								
1161	63.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	77 días	mar 29/08/23	vie 17/11/23	\$ 22 045 344.00						I								
1162	63.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	\$ 22 045 344.00						I								
1163	63.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00						I								
1164	63.2.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	mar 29/08/23	mié 30/08/23	\$ 0.00						I								
1165	63.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	\$ 0.00						I								
1166	63.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	42 días	lun 2/10/23	jue 16/11/23	\$ 0.00						I								
1167	63.3	PMT	100.00%	2 días	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 4 167 348.00						I								
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25			Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual										<div></div>
			División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>											<div></div>
			Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>											<div></div>
			Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>											<div></div>
			Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>											<div></div>

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1168	63.3.1	Instalación señalización vertical (PMT) fija	100.00%	2 días	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 4 167 348.00											
1169	63.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	74 días	mié 30/08/23	jue 16/11/23	\$ 340 514 686.44											
1170	63.4.1	Desmantelamiento	100.00%	15 días	mié 30/08/23	jue 14/09/23	\$ 9 250 234.95											
1171	63.4.2	Instalación de mamparas	0.00%	12 días	lun 11/09/23	vie 22/09/23	\$ 0.00											
1172	63.4.3	Demolición manual	0.00%	17 días	jue 14/09/23	lun 2/10/23	\$ 0.00											
1173	63.4.4	Demolición mecánica de predio	100.00%	30 días	lun 2/10/23	jue 2/11/23	\$ 331 264 451.49											
1174	63.4.5	Cargue de RCD	0.00%	12 días	jue 2/11/23	jue 16/11/23	\$ 0.00											
1175	63.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	66.38 días	lun 11/09/23	lun 20/11/23	\$ 7 355 494.51											
1176	63.5.1	Instalación cerramiento para aislamiento de obra	0.00%	4 días	lun 11/09/23	jue 14/09/23	\$ 0.00											
1177	63.5.2	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	jue 16/11/23	lun 20/11/23	\$ 7 355 494.51											
1178	63.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	79 días	mar 29/08/23	lun 20/11/23	\$ 0.00											
1179	64	RT 47470 - 47490 Circunvalar	100.00%	79 días	mar 29/08/23	lun 20/11/23	\$ 446 223 613.00											
1180	64.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	20 días	mar 29/08/23	lun 18/09/23	\$ 11 708 545.00											
1181	64.1.1	Actividades de socialización y actas de vecindad	100.00%	20 días	mar 29/08/23	lun 18/09/23	\$ 11 708 545.00											
1182	64.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	77 días	mar 29/08/23	vie 17/11/23	\$ 11 708 545.00											
1183	64.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	\$ 11 708 545.00											
1184	64.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1185	64.2.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	mar 29/08/23	mié 30/08/23	\$ 0.00											
1186	64.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	\$ 0.00											
1187	64.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	42 días	lun 2/10/23	jue 16/11/23	\$ 0.00											
1188	64.3	PMT	100.00%	2 días	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 11 708 545.00											
1189	64.3.1	Instalación señalización vertical (PMT) fija	100.00%	2 días	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 11 708 545.00											
1190	64.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	74 días	mié 30/08/23	jue 16/11/23	\$ 411 097 978.00											
1191	64.4.1	Desmantelamiento	0.00%	15 días	mié 30/08/23	jue 14/09/23	\$ 0.00											
1192	64.4.2	Instalación de mamparas	0.00%	12 días	lun 11/09/23	vie 22/09/23	\$ 0.00											
1193	64.4.3	Demolición manual	0.00%	17 días	jue 14/09/23	lun 2/10/23	\$ 0.00											
1194	64.4.4	Demolición mecánica de predio	100.00%	30 días	lun 2/10/23	jue 2/11/23	\$ 411 097 978.00											
1195	64.4.5	Cargue de RCD	0.00%	12 días	jue 2/11/23	jue 16/11/23	\$ 0.00											
1196	64.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	66.38 días	lun 11/09/23	lun 20/11/23	\$ 0.00											
1197	64.5.1	Instalación cerramiento para aislamiento de obra	0.00%	4 días	lun 11/09/23	jue 14/09/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo												
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025
1198	64.5.2	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	3 días	jue 16/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1199	64.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	79 días	mar 29/08/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1200	65	RT 47693 - 47709 Circunvalar	100.00%	74 días	vie 10/11/23	sáb 27/01/24	\$ 781 301 100.95												
1201	65.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	12 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23	\$ 6 982 065.00												
1202	65.1.1	Actividades de socialización y actas de vecindad	100.00%	12 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23	\$ 6 982 065.00												
1203	65.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	72 días	vie 10/11/23	jue 25/01/24	\$ 45 239 951.00												
1204	65.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	vie 10/11/23	mié 15/11/23	\$ 45 239 951.00												
1205	65.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mié 24/01/24	jue 25/01/24	\$ 0.00												
1206	65.2.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	vie 10/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1207	65.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	vie 10/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00												
1208	65.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	39 días	jue 14/12/23	mié 24/01/24	\$ 0.00												
1209	65.3	PMT	100.00%	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 8 551 948.00												
1210	65.3.1	Instalación señalización vertical (PMT) fija	100.00%	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 8 551 948.00												
1211	65.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	69 días	mar 14/11/23	mié 24/01/24	\$ 699 555 425.63												
1212	65.4.1	Desmantelamiento	0.00%	12 días	mar 14/11/23	sáb 25/11/23	\$ 0.00												
1213	65.4.2	Instalación de mamparas	100.00%	12 días	jue 16/11/23	mar 28/11/23	\$ 9 250 234.95												
1214	65.4.3	Demolición manual	0.00%	17 días	sáb 25/11/23	jue 14/12/23	\$ 0.00												
1215	65.4.4	Demolución mecánica de predio	100.00%	30 días	jue 14/12/23	lun 15/01/24	\$ 690 305 190.68												
1216	65.4.5	Cargue de RCD	0.00%	10 días	lun 15/01/24	mié 24/01/24	\$ 0.00												
1217	65.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	72.06 días	mar 14/11/23	sáb 27/01/24	\$ 20 971 711.32												
1218	65.5.1	Instalación cerramiento para aislamiento de obra	0.00%	8 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1219	65.5.2	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 24/01/24	sáb 27/01/24	\$ 20 971 711.32												
1220	65.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	74 días	vie 10/11/23	sáb 27/01/24	\$ 0.00												
1221	66	RT 47620	100.00%	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	\$ 45 888 640.95												
1222	66.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	12 días	lun 28/08/23	vie 8/09/23	\$ 340 391.00												
1223	66.1.1	Actividades de socialización y actas de vecindad	100.00%	12 días	lun 28/08/23	vie 8/09/23	\$ 340 391.00												
1224	66.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	19 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	\$ 2 176 462.00												
1225	66.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	lun 28/08/23	jue 31/08/23	\$ 435 292.40												
1226	66.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	2 días	mié 13/09/23	vie 15/09/23	\$ 435 292.40												
1227	66.2.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	\$ 435 292.40												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1228	66.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	4 días	lun 28/08/23	jue 31/08/23	\$ 435 292.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1256	67.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 8/11/23	jue 9/11/23	\$ 204 693.65											
1257	67.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 8/11/23	jue 9/11/23	\$ 204 693.65											
1258	67.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	35 días	jue 5/10/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1259	68	RT 54323	100.00%	96.19 días	jue 5/10/23	mar 16/01/24	\$ 39 308 028.95											
1260	68.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 272 092.00											
1261	68.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 272 092.00											
1262	68.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	92.94 días	vie 6/10/23	lun 15/01/24	\$ 1 733 922.00											
1263	68.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 346 784.40											
1264	68.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 12/01/24	lun 15/01/24	\$ 346 784.40											
1265	68.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 346 784.40											
1266	68.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 346 784.40											
1267	68.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	17 días	jue 28/12/23	lun 15/01/24	\$ 346 784.40											
1268	68.3	PMT	100.00%	17 días	jue 28/12/23	lun 15/01/24	\$ 333 270.00											
1269	68.3.1	Implementación PMT	100.00%	17 días	jue 28/12/23	lun 15/01/24	\$ 333 270.00											
1270	68.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	91 días	lun 9/10/23	lun 15/01/24	\$ 36 149 969.02											
1271	68.4.1	Desmantelamiento	100.00%	20 días	lun 9/10/23	lun 30/10/23	\$ 9 250 234.95											
1272	68.4.2	Demolición manual	0.00%	25 días	lun 30/10/23	lun 27/11/23	\$ 0.00											
1273	68.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	40 días	lun 27/11/23	lun 8/01/24	\$ 26 899 734.07											
1274	68.4.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	lun 8/01/24	lun 15/01/24	\$ 0.00											
1275	68.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	lun 15/01/24	mar 16/01/24	\$ 818 775.93											
1276	68.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	2 días	lun 15/01/24	mar 16/01/24	\$ 818 775.93											
1277	68.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	36 días	sáb 9/12/23	mar 16/01/24	\$ 0.00											
1278	69	RT 54319	100.00%	24.56 días	vie 6/10/23	mié 1/11/23	\$ 24 872 212.95											
1279	69.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 141 541.00											
1280	69.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 141 541.00											
1281	69.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	23.56 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	\$ 888 025.00											
1282	69.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 177 605.00											
1283	69.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 30/10/23	mar 31/10/23	\$ 177 605.00											
1284	69.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 177 605.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
1285	69.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 177 605.00												
1286	69.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 177 605.00												
1287	69.3	PMT	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 173 366.00												
1288	69.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 173 366.00												
1289	69.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	lun 23/10/23	mar 31/10/23	\$ 23 491 781.81												
1290	69.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95												
1291	69.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 24/10/23	jue 26/10/23	\$ 0.00												
1292	69.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 26/10/23	lun 30/10/23	\$ 14 241 546.86												
1293	69.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	lun 30/10/23	mar 31/10/23	\$ 0.00												
1294	69.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23	\$ 177 499.14												
1295	69.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23	\$ 177 499.14												
1296	69.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	24 días	vie 6/10/23	mié 1/11/23	\$ 0.00												
1297	70	RT 54306	100.00%	29.69 días	vie 6/10/23	mié 8/11/23	\$ 37 279 561.95												
1298	70.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 253 747.00												
1299	70.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 253 747.00												
1300	70.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	23.56 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	\$ 1 615 060.00												
1301	70.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 323 012.00												
1302	70.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 30/10/23	mar 31/10/23	\$ 323 012.00												
1303	70.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 323 012.00												
1304	70.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 323 012.00												
1305	70.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 323 012.00												
1306	70.3	PMT	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 310 801.00												
1307	70.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 310 801.00												
1308	70.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	lun 23/10/23	mar 31/10/23	\$ 34 541 431.09												
1309	70.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95												
1310	70.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 24/10/23	jue 26/10/23	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 47

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt												
								T4	2023 T1	T2	T3	T4	2024 T1	T2	T3	T4	2025 T1	T2		
1336	72.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 18/10/23	mié 18/10/23	\$ 189 279.00						I							
1337	72.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 18/10/23	mié 18/10/23	\$ 189 279.00						└─┘							
1338	72.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	13 días	mar 24/10/23	mar 7/11/23	\$ 1 226 422.00						└─┘							
1339	72.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 245 284.40						└─┘							
1340	72.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	sáb 4/11/23	mar 7/11/23	\$ 245 284.40						└─┘							
1341	72.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 245 284.40						└─┘							
1342	72.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 245 284.40						└─┘							
1343	72.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 245 284.40						└─┘							
1344	72.3	PMT	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 231 837.00						└─┘							
1345	72.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 231 837.00						└─┘							
1346	72.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	mar 24/10/23	mar 7/11/23	\$ 28 325 392.83						└─┘							
1347	72.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	mar 24/10/23	vie 27/10/23	\$ 9 250 234.95						└─┘							
1348	72.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	vie 27/10/23	mar 31/10/23	\$ 0.00						└─┘							
1349	72.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	mar 31/10/23	jue 2/11/23	\$ 19 075 157.88						└─┘							
1350	72.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00						└─┘							
1351	72.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 207 033.12						└─┘							
1352	72.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 207 033.12						└─┘							
1353	72.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	mié 18/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00						└─┘							
1354	73	RT 42970	100.00%	39 días	jue 12/10/23	jue 23/11/23	\$ 12 265 606.95						└─┘							
1355	73.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 27 533.00						└─┘							
1356	73.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 27 533.00						└─┘							
1357	73.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	15 días	lun 23/10/23	mar 7/11/23	\$ 149 314.00						└─┘							
1358	73.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 29 862.80						└─┘							
1359	73.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 3/11/23	mar 7/11/23	\$ 29 862.80						└─┘							
1360	73.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 29 862.80						└─┘							
1361	73.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 29 862.80						└─┘							
1362	73.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	8 días	lun 30/10/23	mar 7/11/23	\$ 29 862.80						└─┘							
1363	73.3	PMT	100.00%	8 días	lun 30/10/23	mar 7/11/23	\$ 33 723.00						└─┘							

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 49

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023		2024		2025						
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1364	73.3.1	Implementación PMT	100.00%	8 días	lun 30/10/23	mar 7/11/23	\$ 33 723.00											
1365	73.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	13 días	lun 23/10/23	mar 7/11/23	\$ 11 821 100.59											
1366	73.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	lun 23/10/23	jue 26/10/23	\$ 9 250 234.95											
1367	73.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	jue 26/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00											
1368	73.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	lun 30/10/23	jue 2/11/23	\$ 2 570 865.64											
1369	73.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00											
1370	73.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 233 936.36											
1371	73.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 233 936.36											
1372	73.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	39 días	jue 12/10/23	jue 23/11/23	\$ 0.00											
1373	74	RT 47652	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 487 902 729.00											
1374	74.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 487 902 729.00											
1375	74.1.1	Demolición construcciones de 1 piso	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 10 480 546.30											
1376	74.1.2	Cerramiento en alambre de púa	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 1 023 469.58											
1377	74.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 27 047 832.28											
1378	74.1.4	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 410 971 158.84											
1379	74.1.5	COSTO TRAFICO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 5 404 783.00											
1380	74.1.6	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 4 412 626.00											
1381	74.1.7	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 28 562 313.00											
1382	75	RT 49359	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 73 184 902.00											
1383	75.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 73 184 902.00											
1384	75.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 4 163 163.24											
1385	75.1.2	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 63 287 593.76											
1386	75.1.3	COSTO TRAFICO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 810 986.00											
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>							
		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>									
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>									
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>									
		Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>									

Página 50

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1387	75.1.4	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 662 113.00											
1388	75.1.5	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 4 261 046.00											
1389	76	RT 49358	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 72 290 241.00											
1390	76.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 72 290 241.00											
1391	76.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 7 674 859.43											
1392	76.1.2	ADECUACIÓN DE TERRENO (MO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 58 951 662.57											
1393	76.1.3	COSTO TRAFICO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 801 076.00											
1394	76.1.4	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 654 022.00											
1395	76.1.5	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 4 208 621.00											
1396	77	RT 43000	100.00%	27 días	mié 20/09/23	mié 18/10/23	\$ 14 631 762.95											
1397	77.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23	\$ 48 931.00											
1398	77.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23	\$ 48 931.00											
1399	77.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	27 días	mié 20/09/23	mié 18/10/23	\$ 287 964.00											
1400	77.2.1	Protección a sumideros	100.00%	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23	\$ 57 592.80											
1401	77.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	2 días	sáb 14/10/23	mié 18/10/23	\$ 57 592.80											
1402	77.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23	\$ 57 592.80											
1403	77.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23	\$ 57 592.80											
1404	77.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	7 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	\$ 57 592.80											
1405	77.3	PMT	100.00%	7 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	\$ 59 933.00											
1406	77.3.1	Implementación PMT	100.00%	7 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	\$ 59 933.00											
1407	77.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	25 días	mié 20/09/23	mar 17/10/23	\$ 14 002 168.99											
1408	77.4.1	Desmantelamiento	0.00%	12 días	mié 20/09/23	mar 3/10/23	\$ 0.00											
1409	77.4.2	Demolición manual	100.00%	6 días	mar 3/10/23	lun 9/10/23	\$ 9 250 234.95											
1410	77.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	4 días	lun 9/10/23	jue 12/10/23	\$ 4 751 934.04											
1411	77.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	jue 12/10/23	mar 17/10/23	\$ 0.00											
1412	77.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	\$ 232 765.96											
1413	77.5.1	Instalación cerramiento alambre de púa	100.00%	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	\$ 232 765.96											
1414	77.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	27 días	mié 20/09/23	mié 18/10/23	\$ 0.00											
1415	78	RT 54380	100.00%	20 días	mié 18/10/23	mié 8/11/23	\$ 26 589 266.95											
1416	78.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 18/10/23	mié 18/10/23	\$ 156 806.00											
1417	78.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 18/10/23	mié 18/10/23	\$ 156 806.00											
1418	78.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	13 días	mar 24/10/23	mar 7/11/23	\$ 1 016 017.00											
1419	78.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 203 203.40											
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual		<div></div>						
Fecha: lun 10/03/25		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>			<div></div>						
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>			<div></div>						
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>			<div></div>						
		Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>			<div></div>						
Página 51																		

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
1420	78.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	sáb 4/11/23	mar 7/11/23	\$ 203 203.40												
1421	78.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 203 203.40												
1422	78.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 203 203.40												
1423	78.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 203 203.40												
1424	78.3	PMT	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 192 063.00												
1425	78.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 192 063.00												
1426	78.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	mar 24/10/23	mar 7/11/23	\$ 24 581 057.29												
1427	78.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	mar 24/10/23	vie 27/10/23	\$ 9 250 234.95												
1428	78.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	vie 27/10/23	mar 31/10/23	\$ 0.00												
1429	78.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	mar 31/10/23	jue 2/11/23	\$ 15 330 822.34												
1430	78.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00												
1431	78.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 643 323.66												
1432	78.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 643 323.66												
1433	78.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	mié 18/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00												
1434	79	RT 54307	100.00%	18.88 días	lun 23/10/23	sáb 11/11/23	\$ 34 357 269.95												
1435	79.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 227 319.00												
1436	79.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 227 319.00												
1437	79.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	17.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 1 443 822.00												
1438	79.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 288 764.40												
1439	79.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 288 764.40												
1440	79.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 288 764.40												
1441	79.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 288 764.40												
1442	79.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 288 764.40												
1443	79.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 278 431.00												
1444	79.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 278 431.00												
1445	79.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 32 222 011.33												
1446	79.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95												
1447	79.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23	\$ 0.00												
1448	79.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 22 971 776.38												
1449	79.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1450	79.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 185 686.62												
1451	79.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 185 686.62												
1452	79.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	18 días	lun 23/10/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 52

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1453	80	RT 54378	100.00%	20.69 días	lun 23/10/23	lun 13/11/23	\$ 18 383 189.95											
1454	80.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 82 857.00											
1455	80.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 82 857.00											
1456	80.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	17.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 507 787.00											
1457	80.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 101 557.40											
1458	80.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 101 557.40											
1459	80.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 101 557.40											
1460	80.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 101 557.40											
1461	80.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 101 557.40											
1462	80.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 101 487.00											
1463	80.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 101 487.00											
1464	80.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 17 457 122.59											
1465	80.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95											
1466	80.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23	\$ 0.00											
1467	80.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 8 206 887.64											
1468	80.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1469	80.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 233 936.36											
1470	80.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 233 936.36											
1471	80.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	1.69 días	jue 9/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1472	81	RT 42971	100.00%	20 días	lun 23/10/23	sáb 11/11/23	\$ 41 626 053.90											
1473	81.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1474	81.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1475	81.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	17.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1476	81.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1477	81.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1478	81.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1479	81.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1480	81.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1481	81.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95											
1482	81.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95											
1483	81.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 32 375 818.95											
1484	81.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95											
1485	81.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023					2024				2025	
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	
1486	81.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 23 125 584.00												
1487	81.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1488	81.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												
1489	81.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												
1490	81.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	jue 26/10/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												
1491	82	RT 42995	100.00%	20 días	lun 30/10/23	mar 21/11/23	\$ 28 914 484.90												
1492	82.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00												
1493	82.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00												
1494	82.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	10.94 días	lun 30/10/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1495	82.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00												
1496	82.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1497	82.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00												
1498	82.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00												
1499	82.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1500	82.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95												
1501	82.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95												
1502	82.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9.94 días	lun 30/10/23	vie 10/11/23	\$ 19 664 249.95												
1503	82.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 30/10/23	mar 31/10/23	\$ 9 250 234.95												
1504	82.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23	\$ 0.00												
1505	82.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 10 414 015.00												
1506	82.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1507	82.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												
1508	82.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												
1509	82.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	lun 30/10/23	mié 15/11/23	\$ 0.00												
1510	83	RT 43012	100.00%	20 días	jue 2/11/23	vie 24/11/23	\$ 38 713 723.90												
1511	83.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00												
1512	83.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00												
1513	83.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7.19 días	jue 2/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1514	83.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00												
1515	83.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1516	83.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00												
1517	83.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00												
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25		<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva<div></div>Informe de resumen manual<div></div>Hito externo<div></div>Progreso manual<div></div></div><div>División<div></div>Hito inactivo<div></div>Resumen manual<div></div>Fecha límite<div></div></div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo<div></div>solo el comienzo<div></div>Tareas críticas<div></div></div><div>Resumen<div></div>Tarea manual<div></div>solo fin<div></div>División crítica<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración<div></div>Tareas externas<div></div>Progreso<div></div></div></div>																	
Página 54																			

id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		2025	
									T1	T2				T1	T2	T3	T4
1518	83.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00										
1519	83.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95										
1520	83.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95										
1521	83.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6.19 días	jue 2/11/23	vie 10/11/23	\$ 29 463 488.95										
1522	83.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	jue 2/11/23	vie 3/11/23	\$ 9 250 234.95										
1523	83.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 3/11/23	sáb 4/11/23	\$ 0.00										
1524	83.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 20 213 254.00										
1525	83.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00										
1526	83.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00										
1527	83.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00										
1528	83.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	jue 2/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00										
1529	84	RT 43014	100.00%	20 días	lun 6/11/23	lun 27/11/23	\$ 22 995 615.90										
1530	84.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00										
1531	84.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00										
1532	84.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mar 7/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00										
1533	84.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00										
1534	84.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00										
1535	84.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00										
1536	84.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00										
1537	84.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00										
1538	84.3	PMT	100.00%	4 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	\$ 9 250 234.95										
1539	84.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	\$ 9 250 234.95										
1540	84.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mar 7/11/23	mié 15/11/23	\$ 13 745 380.95										
1541	84.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 9 250 234.95										
1542	84.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 8/11/23	jue 9/11/23	\$ 0.00										
1543	84.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 4 495 146.00										
1544	84.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 11/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00										
1545	84.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 15/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00										
1546	84.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mié 15/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00										
1547	84.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	mar 7/11/23	mié 22/11/23	\$ 0.00										
1548	85	RT 43022	100.00%	20 días	jue 9/11/23	jue 30/11/23	\$ 45 785 514.90										
1549	85.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23	\$ 0.00										
1550	85.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23	\$ 0.00										

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 55

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1551	85.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	jue 9/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1552	85.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23	\$ 0.00											
1553	85.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1554	85.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23	\$ 0.00											
1555	85.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23	\$ 0.00											
1556	85.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	sáb 11/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1557	85.3	PMT	100.00%	4 días	sáb 11/11/23	vie 17/11/23	\$ 9 250 234.95											
1558	85.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	sáb 11/11/23	vie 17/11/23	\$ 9 250 234.95											
1559	85.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	jue 9/11/23	vie 17/11/23	\$ 36 535 279.95											
1560	85.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95											
1561	85.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1562	85.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	sáb 11/11/23	mié 15/11/23	\$ 27 285 045.00											
1563	85.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1564	85.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1565	85.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1566	85.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	jue 9/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1567	86	RT 43023	100.00%	20 días	lun 13/11/23	vie 1/12/23	\$ 39 385 315.90											
1568	86.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00											
1569	86.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00											
1570	86.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00											
1571	86.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00											
1572	86.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 20/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00											
1573	86.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00											
1574	86.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00											
1575	86.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00											
1576	86.3	PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95											
1577	86.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95											
1578	86.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 30 135 080.95											
1579	86.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 9 250 234.95											
1580	86.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 15/11/23	jue 16/11/23	\$ 0.00											
1581	86.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 20 884 846.00											
1582	86.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 18/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00											
1583	86.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

◆

↓

Progreso manual

id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
1584	86.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1585	86.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	mar 14/11/23	mar 28/11/23	\$ 0.00												
1586	87	RT 52901	100.00%	20 días	lun 13/11/23	vie 1/12/23	\$ 22 718 724.90												
1587	87.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1588	87.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1589	87.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1590	87.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1591	87.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 20/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1592	87.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1593	87.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1594	87.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1595	87.3	PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95												
1596	87.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95												
1597	87.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 13 468 489.95												
1598	87.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 9 250 234.95												
1599	87.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 15/11/23	jue 16/11/23	\$ 0.00												
1600	87.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 4 218 255.00												
1601	87.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 18/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1602	87.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1603	87.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1604	87.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	mar 14/11/23	mar 28/11/23	\$ 0.00												
1605	88	RT 54297	100.00%	21.94 días	lun 13/11/23	lun 4/12/23	\$ 36 798 679.90												
1606	88.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 20/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1607	88.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 20/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1608	88.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1609	88.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1610	88.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 20/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1611	88.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1612	88.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1613	88.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1614	88.3	PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95												
1615	88.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95												
1616	88.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 27 548 444.95												
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>								
		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>										
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>										
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>										
		Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>										

Página 57

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1617	88.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 9 250 234.95											
1618	88.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 15/11/23	jue 16/11/23	\$ 0.00											
1619	88.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 18 298 210.00											
1620	88.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 18/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00											
1621	88.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00											
1622	88.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00											
1623	88.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	lun 20/11/23	lun 4/12/23	\$ 0.00											
1624	89	RT 54300	100.00%	15 días	vie 17/11/23	vie 1/12/23	\$ 40 922 308.85											
1625	89.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1626	89.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1627	89.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	7 días	vie 17/11/23	vie 24/11/23	\$ 9 250 234.95											
1628	89.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1629	89.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1630	89.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 9 250 234.95											
1631	89.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1632	89.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 20/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1633	89.3	PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	vie 24/11/23	\$ 9 250 234.95											
1634	89.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	vie 24/11/23	\$ 9 250 234.95											
1635	89.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	vie 17/11/23	vie 24/11/23	\$ 22 421 838.95											
1636	89.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 9 250 234.95											
1637	89.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	lun 20/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00											
1638	89.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	\$ 13 171 604.00											
1639	89.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 22/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1640	89.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1641	89.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1642	89.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	vie 17/11/23	vie 1/12/23	\$ 0.00											
1643	90	RT 54308	100.00%	15 días	jue 7/12/23	vie 22/12/23	\$ 36 471 621.85											
1644	90.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	\$ 0.00											
1645	90.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	\$ 0.00											
1646	90.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	7 días	jue 7/12/23	vie 15/12/23	\$ 9 250 234.95											
1647	90.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	\$ 0.00											
1648	90.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 14/12/23	vie 15/12/23	\$ 0.00											
1649	90.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	\$ 9 250 234.95											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

[illegible]

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024				2025	
									T1					T1	T2	T3	T4	T1	T2
1683	92.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00												
1684	92.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24	\$ 0.00												
1685	92.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00												
1686	92.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00												
1687	92.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00												
1688	92.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00												
1689	92.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24	\$ 0.00												
1690	92.3	PMT	100.00%	4 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24	\$ 1 914 977.00												
1691	92.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24	\$ 1 914 977.00												
1692	92.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	20 días	lun 8/01/24	vie 26/01/24	\$ 226 571 538.00												
1693	92.4.1	Desmonte de cerramiento	100.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 3 875 753.00												
1694	92.4.2	Cerramiento en madera	100.00%	3 días	lun 8/01/24	mié 10/01/24	\$ 10 971 014.00												
1695	92.4.3	Explanación del terreno	100.00%	20 días	lun 8/01/24	vie 26/01/24	\$ 14 237 909.00												
1696	92.4.4	Adecuación del terreno	100.00%	20 días	lun 8/01/24	vie 26/01/24	\$ 133 039 750.00												
1697	92.4.5	Mata maleza	100.00%	3 días	lun 8/01/24	mié 10/01/24	\$ 2 445 112.00												
1698	92.4.6	Desratización	100.00%	3 días	lun 8/01/24	mié 10/01/24	\$ 62 002 000.00												
1699	92.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	14 días	lun 8/01/24	jue 25/01/24	\$ 0.00												
1700	93	RT 47693	100.00%	5 días	mié 3/01/24	lun 8/01/24	\$ 34 098 599.00												
1701	93.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00												
1702	93.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00												
1703	93.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	mié 3/01/24	sáb 6/01/24	\$ 0.00												
1704	93.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00												
1705	93.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00												
1706	93.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00												
1707	93.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00												
1708	93.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 3/01/24	sáb 6/01/24	\$ 0.00												
1709	93.3	PMT	0.00%	4 días	mié 3/01/24	sáb 6/01/24	\$ 0.00												
1710	93.3.1	Implementación PMT	0.00%	4 días	mié 3/01/24	sáb 6/01/24	\$ 0.00												
1711	93.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	3 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	\$ 34 098 599.00												
1712	93.4.1	Adecuación	100.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 33 940 277.00												
1713	93.4.2	Mamposteria	100.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 158 322.00												
1714	93.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	2 días	mié 3/01/24	jue 4/01/24	\$ 0.00												
1715	93.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 3/01/24	jue 4/01/24	\$ 0.00												
1716	93.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1717	93.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00											
1718	93.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	mié 3/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00											
1719	94	RT 47622	100.00%	13.06 días	lun 21/10/24	vie 1/11/24	\$ 23 261 462.45											
1720	94.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1721	94.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1722	94.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	lun 21/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1723	94.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1724	94.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 25/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1725	94.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1726	94.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1727	94.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 23/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1728	94.3	PMT	100.00%	4 días	mié 23/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95											
1729	94.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mié 23/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95											
1730	94.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	lun 21/10/24	lun 28/10/24	\$ 14 011 227.50											
1731	94.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 21/10/24	mar 22/10/24	\$ 9 250 234.95											
1732	94.4.2	Tala de arboles	100.00%	1 día	mar 22/10/24	mié 23/10/24	\$ 178 970.00											
1733	94.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mié 23/10/24	vie 25/10/24	\$ 4 582 022.55											
1734	94.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	vie 25/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1735	94.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1736	94.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1737	94.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	11.81 días	lun 21/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00											
1738	95	RT 54326	100.00%	9.31 días	mié 23/10/24	jue 31/10/24	\$ 30 310 946.02											
1739	95.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 9 250 234.95											
1740	95.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 9 250 234.95											
1741	95.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mié 23/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1742	95.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 0.00											
1743	95.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1744	95.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 0.00											
1745	95.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 0.00											
1746	95.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	vie 25/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1747	95.3	PMT	100.00%	4 días	vie 25/10/24	mié 30/10/24	\$ 9 250 234.95											
1748	95.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	vie 25/10/24	mié 30/10/24	\$ 9 250 234.95											
1749	95.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mié 23/10/24	mié 30/10/24	\$ 11 810 476.12											
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>							
Fecha: lun 10/03/25		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>									
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>									
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>									
		Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>									

Página 61

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1750	95.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	mié 23/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00											
1751	95.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	jue 24/10/24	vie 25/10/24	\$ 0.00											
1752	95.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	vie 25/10/24	lun 28/10/24	\$ 2 560 241.17											
1753	95.4.4	Cargue de RCD	100.00%	2 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 9 250 234.95											
1754	95.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1755	95.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1756	95.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2.38 días	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1757	96	RT 52126	100.00%	9.31 días	lun 28/10/24	mar 5/11/24	\$ 53 265 498.00											
1758	96.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95											
1759	96.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95											
1760	96.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1761	96.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1762	96.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1763	96.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1764	96.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1765	96.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1766	96.3	PMT	100.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95											
1767	96.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95											
1768	96.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 25 514 793.15											
1769	96.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 9 250 234.95											
1770	96.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1771	96.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	\$ 16 264 558.20											
1772	96.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1773	96.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1774	96.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1775	96.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	100.00%	8.06 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95											
1776	97	RT 54325	100.00%	9.31 días	mié 30/10/24	jue 7/11/24	\$ 31 270 537.58											
1777	97.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1778	97.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1779	97.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mié 30/10/24	mié 6/11/24	\$ 0.00											
1780	97.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1781	97.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 5/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00											
1782	97.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025	
									T1					T1	T2				T1	T2
1783	97.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00													
1784	97.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	vie 1/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1785	97.3	PMT	0.00%	4 días	vie 1/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1786	97.3.1	Implementación PMT	0.00%	4 días	vie 1/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1787	97.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mié 30/10/24	mié 6/11/24	\$ 22 020 302.63													
1788	97.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00													
1789	97.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 0.00													
1790	97.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 17 050 183.63													
1791	97.4.4	Cargue de RCD	100.00%	2 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	\$ 4 970 119.00													
1792	97.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1793	97.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1794	97.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	100.00%	8.06 días	mié 30/10/24	mié 6/11/24	\$ 9 250 234.95													
1795	98	RT 48562	100.00%	9.31 días	lun 28/10/24	mar 5/11/24	\$ 31 212 354.12													
1796	98.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95													
1797	98.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95													
1798	98.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1799	98.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00													
1800	98.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1801	98.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00													
1802	98.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00													
1803	98.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1804	98.3	PMT	100.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95													
1805	98.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95													
1806	98.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 12 711 884.22													
1807	98.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 0.00													
1808	98.4.2	Demolición manual	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 9 250 234.95													
1809	98.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	\$ 3 461 649.27													
1810	98.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1811	98.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1812	98.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1813	98.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	8.06 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1814	99	RT 46326	100.00%	3.63 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24	\$ 274 385.00													
1815	99.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24	\$ 274 385.00													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 63

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T1				T1	T2			T1	T2
1816	99.1.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	lun 21/10/24	mar 22/10/24	\$ 137 192.50												
1817	99.1.2	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	lun 21/10/24	mar 22/10/24	\$ 27 438.50												
1818	99.1.3	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 27 438.50												
1819	99.1.4	Fumigación	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 41 157.75												
1820	99.1.5	Desratización	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 41 157.75												
1821	100	RT 47390	100.00%	3.63 días	mar 22/10/24	jue 24/10/24	\$ 642 087.21												
1822	100.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	mar 22/10/24	jue 24/10/24	\$ 642 087.21												
1823	100.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	mar 22/10/24	mié 23/10/24	\$ 321 043.61												
1824	100.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	mar 22/10/24	mié 23/10/24	\$ 64 208.72												
1825	100.1	Cerramiento	100.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 64 208.72												
1826	100.1	Fumigación	100.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 96 313.08												
1827	100.1	Desratización	100.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 96 313.08												
1828	101	RT 47661	100.00%	3.63 días	mié 23/10/24	vie 25/10/24	\$ 837 092.21												
1829	101.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	mié 23/10/24	vie 25/10/24	\$ 837 092.21												
1830	101.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	mié 23/10/24	jue 24/10/24	\$ 418 546.11												
1831	101.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	mié 23/10/24	jue 24/10/24	\$ 83 709.22												
1832	101.1	Cerramiento	100.00%	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	\$ 83 709.22												
1833	101.1	Fumigación	100.00%	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	\$ 125 563.83												
1834	101.1	Desratización	100.00%	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	\$ 125 563.83												
1835	102	RT 47396	100.00%	3.63 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	\$ 821 498.56												
1836	102.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	\$ 821 498.56												
1837	102.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	jue 24/10/24	vie 25/10/24	\$ 410 749.28												
1838	102.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	jue 24/10/24	vie 25/10/24	\$ 82 149.86												
1839	102.1	Cerramiento	100.00%	1 día	sáb 26/10/24	lun 28/10/24	\$ 82 149.86												
1840	102.1	Fumigación	100.00%	1 día	sáb 26/10/24	lun 28/10/24	\$ 123 224.78												
1841	102.1	Desratización	100.00%	1 día	sáb 26/10/24	lun 28/10/24	\$ 123 224.78												
1842	103	RT 47397	100.00%	3.63 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 3 384 582.21												
1843	103.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 3 384 582.21												
1844	103.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 1 692 291.11												
1845	103.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 338 458.22												
1846	103.1	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 338 458.22												
1847	103.1	Fumigación	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 507 687.33												
1848	103.1	Desratización	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 507 687.33												
1849	104	RT 47423	100.00%	3.63 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	\$ 313 920.00												
1850	104.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	\$ 313 920.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1					T1	T2			T1	T2
1851	104.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 156 960.00												
1852	104.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 31 392.00												
1853	104.1	Cerramiento	100.00%	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	\$ 31 392.00												
1854	104.1	Fumigación	100.00%	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	\$ 47 088.00												
1855	104.1	Desratización	100.00%	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	\$ 47 088.00												
1856	105	RT 47425	100.00%	3.63 días	jue 31/10/24	lun 4/11/24	\$ 491 942.39												
1857	105.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	jue 31/10/24	lun 4/11/24	\$ 491 942.39												
1858	105.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 245 971.19												
1859	105.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 49 194.24												
1860	105.1	Cerramiento	100.00%	1 día	sáb 2/11/24	lun 4/11/24	\$ 49 194.24												
1861	105.1	Fumigación	100.00%	1 día	sáb 2/11/24	lun 4/11/24	\$ 73 791.36												
1862	105.1	Desratización	100.00%	1 día	sáb 2/11/24	lun 4/11/24	\$ 73 791.36												
1863	106	RT 47426	100.00%	3.63 días	vie 1/11/24	mar 5/11/24	\$ 162 163.68												
1864	106.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	vie 1/11/24	mar 5/11/24	\$ 162 163.68												
1865	106.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 81 081.84												
1866	106.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 16 216.37												
1867	106.1	Cerramiento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 16 216.37												
1868	106.1	Fumigación	100.00%	1 día	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 24 324.55												
1869	106.1	Desratización	100.00%	1 día	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 24 324.55												
1870	107	RT 47432	100.00%	3.63 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	\$ 526 087.59												
1871	107.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	\$ 526 087.59												
1872	107.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 263 043.79												
1873	107.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 52 608.76												
1874	107.1	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 52 608.76												
1875	107.1	Fumigación	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 78 913.14												
1876	107.1	Desratización	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 78 913.14												
1877	108	RT 47453	100.00%	3.63 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	\$ 1 406 827.87												
1878	108.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	\$ 1 406 827.87												
1879	108.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	mié 6/11/24	jue 7/11/24	\$ 703 413.93												
1880	108.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	mié 6/11/24	jue 7/11/24	\$ 140 682.79												
1881	108.1	Cerramiento	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 140 682.79												
1882	108.1	Fumigación	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 211 024.18												
1883	108.1	Desratización	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 211 024.18												
1884	109	RT 47449	100.00%	3.63 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 502 310.33												
1885	109.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 502 310.33												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1					T1	T2			T1	T2
1886	109.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 251 155.17												
1887	109.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 50 231.03												
1888	109.1	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 50 231.03												
1889	109.1	Fumigación	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 75 346.55												
1890	109.1	Desratización	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 75 346.55												
1891	110	RT 47534	100.00%	6.13 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 4 475 521.13												
1892	110.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	6.13 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 4 475 521.13												
1893	110.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	5.56 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 2 237 760.57												
1894	110.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	1.13 días	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 447 552.11												
1895	110.1	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 447 552.11												
1896	110.1	Fumigación	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 671 328.17												
1897	110.1	Desratización	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 671 328.17												
1898	111	RT 49020	100.00%	8.06 días	mar 29/10/24	mar 5/11/24	\$ 777 724.27												
1899	111.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	8.06 días	mar 29/10/24	mar 5/11/24	\$ 777 724.27												
1900	111.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	5.56 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 388 862.13												
1901	111.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	5.56 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 77 772.43												
1902	111.1	Cerramiento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 77 772.43												
1903	111.1	Fumigación	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 116 658.64												
1904	111.1	Desratización	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 116 658.64												
1905	112	RT 47532	100.00%	9.31 días	jue 24/10/24	vie 1/11/24	\$ 3 461 649.27												
1906	112.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1907	112.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1908	112.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	jue 24/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1909	112.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1910	112.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1911	112.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1912	112.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1913	112.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	sáb 26/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1914	112.3	PMT	0.00%	4 días	sáb 26/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1915	112.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	sáb 26/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1916	112.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	jue 24/10/24	jue 31/10/24	\$ 3 461 649.27												
1917	112.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	jue 24/10/24	vie 25/10/24	\$ 0.00												
1918	112.4	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 25/10/24	sáb 26/10/24	\$ 0.00												
1919	112.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	\$ 3 461 649.27												
1920	112.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mar 29/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023		2024		2025						
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1921	112.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00											
1922	112.5	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00											
1923	112.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.13 días	lun 28/10/24	vie 1/11/24	\$ 0.00											
1924	113	RT 35015	100.00%	6.81 días	mié 23/10/24	mar 29/10/24	\$ 4 412 013.59											
1925	113.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	6.81 días	mié 23/10/24	mar 29/10/24	\$ 4 412 013.59											
1926	113.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	4.31 días	mié 23/10/24	sáb 26/10/24	\$ 2 206 006.79											
1927	113.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	4.31 días	mié 23/10/24	sáb 26/10/24	\$ 441 201.36											
1928	113.1	Cerramiento	100.00%	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 441 201.36											
1929	113.1	Fumigación	100.00%	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 661 802.04											
1930	113.1	Desratización	100.00%	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 661 802.04											
1931	114	RT 49023	100.00%	7 días	vie 25/10/24	vie 1/11/24	\$ 517 450.20											
1932	114.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	7 días	vie 25/10/24	vie 1/11/24	\$ 517 450.20											
1933	114.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	4 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24	\$ 258 725.10											
1934	114.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	4 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24	\$ 51 745.02											
1935	114.1	Cerramiento	100.00%	2 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 51 745.02											
1936	114.1	Fumigación	100.00%	2 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 77 617.53											
1937	114.1	Desratización	100.00%	2 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 77 617.53											
1938	115	RT 47615	100.00%	7 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 3 194 154.47											
1939	115.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	7 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 3 194 154.47											
1940	115.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 1 597 077.23											
1941	115.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 319 415.45											
1942	115.1	Cerramiento	100.00%	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 319 415.45											
1943	115.1	Fumigación	100.00%	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 479 123.17											
1944	115.1	Desratización	100.00%	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 479 123.17											
1945	116	RT 47637	100.00%	7 días	mié 30/10/24	mié 6/11/24	\$ 1 193 548.11											
1946	116.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	7 días	mié 30/10/24	mié 6/11/24	\$ 1 193 548.11											
1947	116.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	4 días	mié 30/10/24	sáb 2/11/24	\$ 596 774.05											
1948	116.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	4 días	mié 30/10/24	sáb 2/11/24	\$ 119 354.81											
1949	116.1	Cerramiento	100.00%	2 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 119 354.81											
1950	116.1	Fumigación	100.00%	2 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 179 032.22											
1951	116.1	Desratización	100.00%	2 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 179 032.22											
1952	117	RT 47643	100.00%	6 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24	\$ 1 070 064.19											
1953	117.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	6 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24	\$ 1 070 064.19											
1954	117.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 535 032.09											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 67

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023					2024				2025	
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1982	120.1	CORTE Y RETIRO DE CESPED	100.00%	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	\$ 522 698.32											
1983	120.1	COSTO TRAFICO	100.00%	6 días	lun 21/10/24	vie 25/10/24	\$ 326 686.45											
1984	120.1	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	6 días	lun 21/10/24	vie 25/10/24	\$ 326 686.45											
1985	120.1	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	6 días	lun 21/10/24	vie 25/10/24	\$ 326 686.45											
1986	121	RT 47400	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 2 016 202.35											
1987	121.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 2 016 202.35											
1988	121.1	DESMONTE Y RETIRO DE REJA	100.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 201 620.23											
1989	121.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE 4	100.00%	2 días	mar 22/10/24	mié 23/10/24	\$ 1 512 151.76											
1990	121.1	COSTO TRAFICO	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 100 810.12											
1991	121.1	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 100 810.12											
1992	121.1	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 100 810.12											
1993	122	RT 54325	100.00%	9.31 días	lun 4/11/24	mar 12/11/24	\$ 25 772 123.66											
1994	122.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 2 663 814.77											
1995	122.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 2 663 814.77											
1996	122.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	lun 4/11/24	jue 7/11/24	\$ 2 633 814.75											
1997	122.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 526 762.95											
1998	122.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 526 762.95											
1999	122.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 526 762.95											
2000	122.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 526 762.95											
2001	122.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 4/11/24	jue 7/11/24	\$ 526 762.95											
2002	122.3	PMT	100.00%	4 días	lun 4/11/24	jue 7/11/24	\$ 2 663 814.77											
2003	122.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 4/11/24	jue 7/11/24	\$ 2 663 814.77											
2004	122.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9 días	lun 4/11/24	mar 12/11/24	\$ 17 050 183.63											
2005	122.4	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 852 509.18											
2006	122.4	Demolición manual	100.00%	2 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 2 557 527.54											
2007	122.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	\$ 10 230 110.18											
2008	122.4	Cargue de RCD	100.00%	2 días	sáb 9/11/24	mar 12/11/24	\$ 3 410 036.73											
2009	122.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 760 495.74											
2010	122.5	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 760 495.74											
2011	122.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.13 días	mié 6/11/24	mar 12/11/24	\$ 0.00											
2012	123	RT 47591	100.00%	9.31 días	mié 6/11/24	jue 14/11/24	\$ 29 765 275.32											
2013	123.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 2 412 590.54											
2014	123.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 2 412 590.54											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 69

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
2015	123.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	mié 6/11/24	sáb 9/11/24	\$ 2 412 590.55												
2016	123.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 482 518.11												
2017	123.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 482 518.11												
2018	123.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 482 518.11												
2019	123.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 482 518.11												
2020	123.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mié 6/11/24	sáb 9/11/24	\$ 482 518.11												
2021	123.3	PMT	100.00%	4 días	mié 6/11/24	sáb 9/11/24	\$ 2 412 590.54												
2022	123.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	mié 6/11/24	sáb 9/11/24	\$ 2 412 590.54												
2023	123.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9 días	mié 6/11/24	jue 14/11/24	\$ 21 219 336.69												
2024	123.4	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 3 751 631.23												
2025	123.4	Demolición manual	100.00%	2 días	mié 6/11/24	jue 7/11/24	\$ 3 751 631.23												
2026	123.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	\$ 3 751 631.23												
2027	123.4	Cargue de RCD	100.00%	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24	\$ 9 964 443.00												
2028	123.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24	\$ 1 308 167.00												
2029	123.5	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24	\$ 1 308 167.00												
2030	123.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.13 días	jue 7/11/24	mié 13/11/24	\$ 0.00												
2031	124	RT 52026	100.00%	7 días	vie 8/11/24	vie 15/11/24	\$ 4 254 333.55												
2032	124.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 435 791.56												
2033	124.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 435 791.56												
2034	124.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24	\$ 435 791.55												
2035	124.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 87 158.31												
2036	124.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 87 158.31												
2037	124.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 87 158.31												
2038	124.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 87 158.31												
2039	124.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24	\$ 87 158.31												
2040	124.3	PMT	100.00%	4 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24	\$ 435 791.56												
2041	124.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24	\$ 435 791.56												
2042	124.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	7 días	vie 8/11/24	vie 15/11/24	\$ 2 666 417.52												
2043	124.4	Desmantelamiento	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 666 604.38												
2044	124.4	Demolición manual	100.00%	2 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	\$ 666 604.38												
2045	124.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	\$ 666 604.38												
2046	124.4	Cargue de RCD	100.00%	3 días	mar 12/11/24	jue 14/11/24	\$ 666 604.38												
2047	124.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24	\$ 280 541.36												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
2048	124.5	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24	\$ 280 541.36												
2049	124.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.13 días	vie 8/11/24	jue 14/11/24	\$ 0.00												
2050	125	RT 52058	99.48%	9 días	lun 11/11/24	mar 19/11/24	\$ 15 154 392.54												
2051	125.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 1 552 336.30												
2052	125.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 1 552 336.30												
2053	125.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	lun 11/11/24	jue 14/11/24	\$ 1 552 336.30												
2054	125.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 310 467.26												
2055	125.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 310 467.26												
2056	125.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 310 467.26												
2057	125.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 310 467.26												
2058	125.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 11/11/24	jue 14/11/24	\$ 310 467.26												
2059	125.3	PMT	100.00%	4 días	lun 11/11/24	jue 14/11/24	\$ 1 552 336.30												
2060	125.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 11/11/24	jue 14/11/24	\$ 1 552 336.30												
2061	125.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	99.25%	8 días	lun 11/11/24	lun 18/11/24	\$ 10 497 383.64												
2062	125.4	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 2 624 345.91												
2063	125.4	Demolición manual	100.00%	2 días	lun 11/11/24	mar 12/11/24	\$ 2 624 345.91												
2064	125.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	mié 13/11/24	vie 15/11/24	\$ 2 624 345.91												
2065	125.4	Cargue de RCD	97.00%	3 días	vie 15/11/24	lun 18/11/24	\$ 2 624 345.91												
2066	125.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 0.00												
2067	125.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 0.00												
2068	125.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	8 días	lun 11/11/24	lun 18/11/24	\$ 0.00												
2069	126	RT 47626	0.00%	10 días	mié 20/11/24	vie 29/11/24	\$ 85 592 994.83												
2070	126.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 7 747 811.63												
2071	126.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 7 747 811.63												
2072	126.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	mié 20/11/24	sáb 23/11/24	\$ 7 747 811.65												
2073	126.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 549 562.33												
2074	126.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	\$ 1 549 562.33												
2075	126.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 549 562.33												
2076	126.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 549 562.33												
2077	126.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mar 26/11/24	vie 29/11/24	\$ 1 549 562.33												
2078	126.3	PMT	0.00%	4 días	mié 20/11/24	sáb 23/11/24	\$ 7 747 811.63												
2079	126.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	mar 26/11/24	vie 29/11/24	\$ 7 747 811.63												
2080	126.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	8 días	mié 20/11/24	mié 27/11/24	\$ 60 431 941.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2081	126.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	mié 20/11/24	jue 21/11/24	\$ 12 618 876.00											
2082	126.4	Demolición manual	0.00%	2 días	jue 21/11/24	sáb 23/11/24	\$ 12 618 876.00											
2083	126.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	3 días	sáb 23/11/24	mié 27/11/24	\$ 12 618 876.00											
2084	126.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 27/11/24	vie 29/11/24	\$ 22 575 313.00											
2085	126.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 917 618.92											
2086	126.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	\$ 1 917 618.92											
2087	126.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	8 días	vie 22/11/24	sáb 30/11/24	\$ 0.00											
2088	127	RT 47614	90.04%	10 días	mar 12/11/24	jue 21/11/24	\$ 49 989 556.03											
2089	127.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 5 231 976.45											
2090	127.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 5 231 976.45											
2091	127.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	\$ 5 231 976.45											
2092	127.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 1 046 395.29											
2093	127.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 1 046 395.29											
2094	127.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 1 046 395.29											
2095	127.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 1 046 395.29											
2096	127.2	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	\$ 1 046 395.29											
2097	127.3	PMT	100.00%	4 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	\$ 5 231 976.45											
2098	127.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	\$ 5 231 976.45											
2099	127.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	90.10%	8 días	mar 12/11/24	mar 19/11/24	\$ 32 532 328.22											
2100	127.4	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 8 404 740.74											
2101	127.4	Demolición manual	100.00%	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24	\$ 8 404 740.74											
2102	127.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	jue 14/11/24	sáb 16/11/24	\$ 8 404 740.74											
2103	127.4	Cargue de RCD	56.00%	3 días	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	\$ 7 318 106.00											
2104	127.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 761 298.46											
2105	127.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	mar 19/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 761 298.46											
2106	127.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	9 días	mar 12/11/24	mié 20/11/24	\$ 0.00											
2107	128	RT 47597	47.74%	6 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 24 502 978.65											
2108	128.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 2 509 956.31											
2109	128.1	Actividades de socialización	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 2 509 956.31											
2110	128.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 2 509 956.32											
2111	128.2	Protección a sumideros	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 627 489.08											
2112	128.2	Limpieza manual de sumidero	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 627 489.08											
2113	128.2	Instalación de campamento	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 627 489.08											
2114	128.2	Protección individuos arboreos	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 627 489.08											
2115	128.3	PMT	25.00%	4 días	lun 18/11/24	jue 21/11/24	\$ 2 509 956.31											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 72

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo												T4
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	
2116	128.3	Implementación PMT	25.00%	4 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 2 509 956.31												
2117	128.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	49.00%	6 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 9 501 177.99												
2118	128.4	Demolición de muros	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 3 167 059.33												
2119	128.4	Adecuación de terreno	49.00%	2 días	lun 18/11/24	mar 19/11/24	\$ 3 167 059.33												
2120	128.4	Tala de arboles	0.00%	3 días	mar 19/11/24	vie 22/11/24	\$ 3 167 059.33												
2121	128.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	20.00%	5 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 7 471 931.72												
2122	128.5	Instalación de cerramiento	20.00%	5 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 7 471 931.72												
2123	128.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	4 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 0.00												
2124	129	RT 47553	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 32 688 136.79												
2125	129.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 718 539.97												
2126	129.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 718 539.97												
2127	129.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	13.06 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 1 718 540.00												
2128	129.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 343 708.00												
2129	129.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 343 708.00												
2130	129.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 343 708.00												
2131	129.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 343 708.00												
2132	129.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 343 708.00												
2133	129.3	PMT	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 1 718 539.97												
2134	129.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 1 718 539.97												
2135	129.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 26 484 664.09												
2136	129.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	mar 26/11/24	\$ 2 643 363.03												
2137	129.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	\$ 2 643 363.03												
2138	129.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 28/11/24	mar 3/12/24	\$ 2 643 363.03												
2139	129.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 3/12/24	vie 6/12/24	\$ 18 554 575.00												
2140	129.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 047 852.76												
2141	129.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	vie 6/12/24	vie 6/12/24	\$ 1 047 852.76												
2142	129.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	12 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 0.00												
2143	130	RT 47712	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 14 323 237.22												
2144	130.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 467 197.12												
2145	130.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 467 197.12												
2146	130.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 1 467 197.10												
2147	130.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 293 439.42												
2148	130.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 293 439.42												
2149	130.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 293 439.42												
2150	130.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 293 439.42												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 73

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2151	130.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 293 439.42											
2152	130.3	PMT	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 1 467 197.12											
2153	130.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 1 467 197.12											
2154	130.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 9 672 324.64											
2155	130.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	mar 26/11/24	\$ 2 418 081.16											
2156	130.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	\$ 2 418 081.16											
2157	130.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 28/11/24	mar 3/12/24	\$ 2 418 081.16											
2158	130.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 3/12/24	vie 6/12/24	\$ 2 418 081.16											
2159	130.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 249 321.24											
2160	130.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	vie 6/12/24	vie 6/12/24	\$ 249 321.24											
2161	130.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	12 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 0.00											
2162	131	RT 47564	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 8 868 450.86											
2163	131.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 908 437.48											
2164	131.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 908 437.48											
2165	131.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 908 437.50											
2166	131.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 181 687.50											
2167	131.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 181 687.50											
2168	131.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 181 687.50											
2169	131.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 181 687.50											
2170	131.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 181 687.50											
2171	131.3	PMT	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 908 437.48											
2172	131.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 908 437.48											
2173	131.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 5 984 399.48											
2174	131.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	mar 26/11/24	\$ 1 496 099.87											
2175	131.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	\$ 1 496 099.87											
2176	131.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 28/11/24	mar 3/12/24	\$ 1 496 099.87											
2177	131.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 3/12/24	vie 6/12/24	\$ 1 496 099.87											
2178	131.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 158 738.92											
2179	131.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	vie 6/12/24	vie 6/12/24	\$ 158 738.92											
2180	131.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	12 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 0.00											
2181	132	RT 12721	98.71%	24 días	lun 28/10/24	mié 20/11/24	\$ 259 789 605.33											
2182	132.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 26 611 481.33											
2183	132.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 26 611 481.33											
2184	132.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 26 611 481.35											
2185	132.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 322 296.27											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 74

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo												T4
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	
2186	132.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 322 296.27												
2187	132.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 322 296.27												
2188	132.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 322 296.27												
2189	132.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 5 322 296.27												
2190	132.3	PMT	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 26 611 481.33												
2191	132.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 26 611 481.33												
2192	132.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	98.14%	24 días	lun 28/10/24	mié 20/11/24	\$ 179 955 161.32												
2193	132.4	Desmonte de cerramiento	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 004 200.00												
2194	132.4	Cerramiento en madera	100.00%	3 días	mar 29/10/24	jue 31/10/24	\$ 10 993 000.00												
2195	132.4	Explanación del terreno	100.00%	20 días	lun 28/10/24	vie 15/11/24	\$ 20 950 720.00												
2196	132.4	Adecuación del terreno	100.00%	20 días	lun 28/10/24	vie 15/11/24	\$ 135 412 247.16												
2197	132.4	Mata maleza	56.00%	3 días	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	\$ 2 445 112.08												
2198	132.4	Desratización	56.00%	3 días	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	\$ 5 149 882.08												
2199	132.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	23 días	lun 28/10/24	mar 19/11/24	\$ 0.00												
2200	133	RT 13454B	0.00%	28 días	mié 20/11/24	mié 18/12/24	\$ 122 822 973.38												
2201	133.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 8 103 021.37												
2202	133.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 8 103 021.37												
2203	133.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	28 días	mié 20/11/24	mié 18/12/24	\$ 8 103 021.35												
2204	133.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 620 604.27												
2205	133.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	\$ 1 620 604.27												
2206	133.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 620 604.27												
2207	133.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 620 604.27												
2208	133.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	\$ 1 620 604.27												
2209	133.3	PMT	0.00%	28 días	mié 20/11/24	mié 18/12/24	\$ 8 103 021.37												
2210	133.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	\$ 8 103 021.37												
2211	133.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	28 días	mié 20/11/24	mié 18/12/24	\$ 98 513 909.29												
2212	133.4	Desmonte de cerramiento	0.00%	1 día	sáb 23/11/24	lun 25/11/24	\$ 2 902 261.56												
2213	133.4	Cerramiento en madera	0.00%	3 días	mié 20/11/24	sáb 23/11/24	\$ 3 932 492.68												
2214	133.4	Explanación del terreno	0.00%	20 días	lun 25/11/24	sáb 14/12/24	\$ 25 437 552.00												
2215	133.4	Adecuación del terreno	0.00%	20 días	mié 20/11/24	mié 11/12/24	\$ 64 400 959.05												
2216	133.4	Mata maleza	0.00%	3 días	sáb 14/12/24	mié 18/12/24	\$ 592 572.00												
2217	133.4	Desratización	0.00%	3 días	sáb 14/12/24	mié 18/12/24	\$ 1 248 072.00												
2218	133.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	23 días	mié 20/11/24	vie 13/12/24	\$ 0.00												
2219	134	RT 47620	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 285 657.86												
2220	134.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 43 891.94												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025	
									T1					T1	T2				T1	T2
2221	134.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 43 891.94													
2222	134.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 43 891.92													
2223	134.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 10 972.98													
2224	134.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 10 972.98													
2225	134.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 10 972.98													
2226	134.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 10 972.98													
2227	134.3	MANTENIMIENTO	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 197 874.00													
2228	134.3	Cerramiento en madera	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 197 874.00													
2229	134.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00													
2230	135	RT 47616	100.00%	5 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 614 548.78													
2231	135.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 94 426.72													
2232	135.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 94 426.72													
2233	135.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 94 426.72													
2234	135.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 23 606.68													
2235	135.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 23 606.68													
2236	135.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 23 606.68													
2237	135.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 23 606.68													
2238	135.3	MANTENIMIENTO	100.00%	5 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 425 695.34													
2239	135.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 67 881.15													
2240	135.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	mar 29/10/24	jue 31/10/24	\$ 179 865.87													
2241	135.3	Mata maleza	100.00%	2 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 86 673.10													
2242	135.3	Desratización	100.00%	2 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 91 275.22													
2243	135.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 0.00													
2244	136	RT 47607	100.00%	6 días	lun 4/11/24	vie 8/11/24	\$ 2 346 216.31													
2245	136.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 360 501.10													
2246	136.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 360 501.10													
2247	136.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 360 501.08													
2248	136.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 90 125.27													
2249	136.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 90 125.27													
2250	136.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 90 125.27													
2251	136.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 90 125.27													
2252	136.3	MANTENIMIENTO	100.00%	6 días	lun 4/11/24	vie 8/11/24	\$ 1 625 214.13													
2253	136.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 259 155.77													
2254	136.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	\$ 686 689.57													
2255	136.3	Mata maleza	100.00%	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24	\$ 330 899.45													
2256	136.3	Desratización	100.00%	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24	\$ 348 469.34													
2257	136.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	lun 4/11/24	vie 8/11/24	\$ 0.00													
<div><div>Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25</div><div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración</div></div><div><div>Informe de resumen manual<div></div></div><div>Resumen manual<div></div></div><div>solo el comienzo<div></div></div><div>solo fin<div></div></div><div>Tareas externas<div></div></div></div><div><div>Hito externo<div></div></div><div>Fecha límite<div></div></div><div>Tareas críticas<div></div></div><div>División crítica<div></div></div><div>Progreso<div></div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>																				
Página 76																				

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1					T1	T2			T1	T2
2258	137	RT 47606	100.00%	7.38 días	lun 11/11/24	sáb 16/11/24	\$ 4 605 219.97												
2259	137.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 707 601.78												
2260	137.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 707 601.78												
2261	137.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 707 601.80												
2262	137.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 176 900.45												
2263	137.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 176 900.45												
2264	137.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 176 900.45												
2265	137.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 176 900.45												
2266	137.3	MANTENIMIENTO	100.00%	7.38 días	lun 11/11/24	sáb 16/11/24	\$ 3 190 016.39												
2267	137.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	lun 11/11/24	mar 12/11/24	\$ 298 325.75												
2268	137.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	lun 11/11/24	mié 13/11/24	\$ 790 478.96												
2269	137.3	Cerramiento	100.00%	3 días	lun 11/11/24	mié 13/11/24	\$ 1 319 160.00												
2270	137.3	Mata maleza	100.00%	2 días	jue 14/11/24	vie 15/11/24	\$ 380 913.10												
2271	137.3	Desratización	100.00%	3.06 días	jue 14/11/24	sáb 16/11/24	\$ 401 138.58												
2272	137.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.81 días	lun 11/11/24	sáb 16/11/24	\$ 0.00												
2273	138	RT 47600	82.71%	7.38 días	jue 14/11/24	jue 21/11/24	\$ 1 364 587.00												
2274	138.1	DIALOGO CIUDADANO	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 209 671.68												
2275	138.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 209 671.68												
2276	138.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 209 671.68												
2277	138.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 52 417.92												
2278	138.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 52 417.92												
2279	138.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 52 417.92												
2280	138.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 52 417.92												
2281	138.3	MANTENIMIENTO	75.04%	7.38 días	jue 14/11/24	jue 21/11/24	\$ 945 243.64												
2282	138.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	jue 14/11/24	vie 15/11/24	\$ 150 728.04												
2283	138.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	jue 14/11/24	sáb 16/11/24	\$ 399 386.73												
2284	138.3	Mata maleza	49.00%	2 días	lun 18/11/24	mar 19/11/24	\$ 192 455.01												
2285	138.3	Desratización	32.00%	3.06 días	lun 18/11/24	mié 20/11/24	\$ 202 673.86												
2286	138.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.81 días	jue 14/11/24	mié 20/11/24	\$ 0.00												
2287	139	RT 47713	100.00%	6.81 días	mar 5/11/24	lun 11/11/24	\$ 4 788 608.17												
2288	139.1	DIALOGO CIUDADANO	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 735 779.77												
2289	139.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 735 779.77												
2290	139.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 735 779.76												
2291	139.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 183 944.94												
2292	139.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 183 944.94												
2293	139.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 183 944.94												
2294	139.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 183 944.94												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2295	139.3	MANTENIMIENTO	100.00%	6.81 días	mar 5/11/24	lun 11/11/24	\$ 3 317 048.64											
2296	139.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	mar 5/11/24	mié 6/11/24	\$ 528 934.78											
2297	139.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	mar 5/11/24	jue 7/11/24	\$ 1 401 527.76											
2298	139.3	Mata maleza	100.00%	2 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	\$ 675 363.06											
2299	139.3	Desratización	100.00%	3 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	\$ 711 223.04											
2300	139.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.81 días	mar 5/11/24	lun 11/11/24	\$ 0.00											
2301	140	RT 47536	0.00%	9 días	lun 16/12/24	mar 24/12/24	\$ 3 480 364.00											
2302	140.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 586 685.14											
2303	140.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 586 685.14											
2304	140.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 586 685.16											
2305	140.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 146 671.29											
2306	140.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 146 671.29											
2307	140.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 146 671.29											
2308	140.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 146 671.29											
2309	140.3	MANTENIMIENTO	0.00%	9 días	lun 16/12/24	mar 24/12/24	\$ 2 306 993.70											
2310	140.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	3 días	lun 16/12/24	jue 19/12/24	\$ 421 754.16											
2311	140.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24	\$ 779 624.12											
2312	140.3	Mata maleza	0.00%	2 días	vie 20/12/24	lun 23/12/24	\$ 538 510.96											
2313	140.3	Desratización	0.00%	3 días	vie 20/12/24	mar 24/12/24	\$ 567 104.46											
2314	140.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6 días	lun 16/12/24	lun 23/12/24	\$ 0.00											
2315	141	RT 45141	0.00%	3 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 893 984.00											
2316	141.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 195 394.55											
2317	141.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 195 394.55											
2318	141.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 178 187.64											
2319	141.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 44 546.91											
2320	141.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 44 546.91											
2321	141.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 44 546.91											
2322	141.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 44 546.91											
2323	141.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 520 401.81											
2324	141.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 189 491.44											
2325	141.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 195 113.57											
2326	141.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	\$ 63 556.20											
2327	141.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	\$ 72 240.60											
2328	141.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 0.00											
2329	142	RT 47567	0.00%	4 días	jue 5/12/24	lun 9/12/24	\$ 391 738.00											
2330	142.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 58 573.08											
2331	142.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 58 573.08											
2332	142.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 58 573.08											
2333	142.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 14 643.27											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 78

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
2334	142.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 14 643.27												
2335	142.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 14 643.27												
2336	142.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 14 643.27												
2337	142.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 días	jue 5/12/24	lun 9/12/24	\$ 274 591.84												
2338	142.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 42 106.81												
2339	142.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 111 571.16												
2340	142.3	Mata maleza	0.00%	2 d��as	vie 6/12/24	lun 9/12/24	\$ 53 763.50												
2341	142.3	Desratizaci��n	0.00%	2 d��as	vie 6/12/24	lun 9/12/24	\$ 67 150.37												
2342	142.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	3 d��as	jue 5/12/24	lun 9/12/24	\$ 0.00												
2343	143	RT 5372B	0.00%	4 d��as	lun 2/12/24	jue 5/12/24	\$ 380 041.00												
2344	143.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 75 749.42												
2345	143.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 75 749.42												
2346	143.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 75 749.40												
2347	143.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 18 937.35												
2348	143.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 18 937.35												
2349	143.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 18 937.35												
2350	143.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 18 937.35												
2351	143.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 d��as	lun 2/12/24	jue 5/12/24	\$ 228 542.18												
2352	143.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	mar 3/12/24	\$ 54 454.48												
2353	143.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	mar 3/12/24	\$ 31 336.99												
2354	143.3	Mata maleza	0.00%	2 d��as	mar 3/12/24	jue 5/12/24	\$ 69 529.44												
2355	143.3	Desratizaci��n	0.00%	2 d��as	mar 3/12/24	jue 5/12/24	\$ 73 221.27												
2356	143.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	lun 2/12/24	mi��e 4/12/24	\$ 0.00												
2357	144	RT 47575	0.00%	4 d��as	mi��e 27/11/24	s��b 30/11/24	\$ 514 166.00												
2358	144.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 102 482.98												
2359	144.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 102 482.98												
2360	144.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 102 482.96												
2361	144.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 25 620.74												
2362	144.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 25 620.74												
2363	144.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 25 620.74												
2364	144.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 25 620.74												
2365	144.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 d��as	mi��e 27/11/24	s��b 30/11/24	\$ 309 200.06												
2366	144.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	jue 28/11/24	\$ 73 672.60												
2367	144.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	jue 28/11/24	\$ 122 397.02												
2368	144.3	Mata maleza	0.00%	2 d��as	jue 28/11/24	s��b 30/11/24	\$ 54 067.84												
2369	144.3	Desratizaci��n	0.00%	2 d��as	jue 28/11/24	s��b 30/11/24	\$ 59 062.60												
2370	144.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	3 d��as	mi��e 27/11/24	s��b 30/11/24	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACI  N PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

Divisi  n

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duraci  n

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha l  mite

Tareas cr  ticas

Divisi  n cr  tica

Progreso

Progreso manual

[illegible][illegible]

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023					2024					2025	
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2		
2408	147.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 202 842.00													
2409	147.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 537 474.00													
2410	147.3	Mata maleza	0.00%	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	\$ 258 996.00													
2411	147.3	Desratización	0.00%	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	\$ 272 748.00													
2412	147.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	3 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 0.00													
2413	148	RT 7612	0.00%	4 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 316 246.36													
2414	148.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 48 591.92													
2415	148.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 48 591.92													
2416	148.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 48 591.92													
2417	148.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 12 147.98													
2418	148.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 12 147.98													
2419	148.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 12 147.98													
2420	148.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 12 147.98													
2421	148.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 219 062.52													
2422	148.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 34 931.59													
2423	148.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 92 558.85													
2424	148.3	Mata maleza	0.00%	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	\$ 44 601.92													
2425	148.3	Desratización	0.00%	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	\$ 46 970.16													
2426	148.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 0.00													
2427	149	RT 36525	0.00%	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24	\$ 888 582.31													
2428	149.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 136 532.55													
2429	149.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 136 532.55													
2430	149.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 136 532.56													
2431	149.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 34 133.14													
2432	149.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 34 133.14													
2433	149.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 34 133.14													
2434	149.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 34 133.14													
2435	149.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 días	lun 16/12/24	jue 19/12/24	\$ 615 517.20													
2436	149.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	2 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 98 150.04													
2437	149.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	2 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 260 069.88													
2438	149.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mié 18/12/24	jue 19/12/24	\$ 125 321.52													
2439	149.3	Desratización	0.00%	1 día	mié 18/12/24	jue 19/12/24	\$ 131 975.76													
2440	149.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	4 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00													
2441	150	RT 38202 -38195	0.00%	5.56 días	jue 9/01/25	mar 14/01/25	\$ 384 584.41													
2442	150.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	2.38 días	jue 9/01/25	vie 10/01/25	\$ 59 092.21													
2443	150.1	Actividades de socialización	0.00%	2.38 días	jue 9/01/25	vie 10/01/25	\$ 59 092.21													
2444	150.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 59 092.20													
2445	150.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 14 773.05													
2446	150.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 14 773.05													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025		
									T1					T1	T2			T1	T2	
2447	150.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 14 773.05													
2448	150.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 14 773.05													
2449	150.3	MANTENIMIENTO	0.00%	5.56 días	jue 9/01/25	mar 14/01/25	\$ 266 400.00													
2450	150.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	3 días	jue 9/01/25	lun 13/01/25	\$ 42 480.00													
2451	150.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	3 d��s	jue 9/01/25	lun 13/01/25	\$ 112 560.00													
2452	150.3	Mata maleza	0.00%	1.56 d��s	lun 13/01/25	mar 14/01/25	\$ 54 240.00													
2453	150.3	Desratizaci��n	0.00%	1.56 d��s	lun 13/01/25	mar 14/01/25	\$ 57 120.00													
2454	150.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	1.94 d��s	s��b 11/01/25	lun 13/01/25	\$ 0.00													
2455	151	RT 49435	0.00%	14.31 d��s	lun 9/12/24	s��b 21/12/24	\$ 16 056 236.00													
2456	151.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACI��N ESTRAT��GICA	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 800 000.00													
2457	151.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 800 000.00													
2458	151.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 3 103 021.35													
2459	151.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2460	151.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2461	151.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2462	151.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2463	151.2	Alquiler de carrotanques para mitigaci��n material particulado	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2464	151.3	PMT	0.00%	14 d��s	lun 9/12/24	s��b 21/12/24	\$ 803 021.37													
2465	151.3	Implementaci��n PMT	0.00%	4 d��s	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 803 021.37													
2466	151.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 d��s	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 10 569 271.28													
2467	151.4	Desmonte de cerramiento	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 902 261.56													
2468	151.4	Cerramiento en madera	0.00%	3 d��s	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 932 492.68													
2469	151.4	Explanaci��n del terreno	0.00%	12 d��s	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 4 437 552.00													
2470	151.4	Adecuaci��n del terreno	0.00%	12 d��s	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 4 296 965.04													
2471	151.4	Mata maleza	0.00%	1 d��a	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00													
2472	151.4	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00													
2473	151.5	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	13 d��s	lun 9/12/24	s��b 21/12/24	\$ 780 922.00													
2474	152	RT 49436	0.00%	14.31 d��s	lun 9/12/24	s��b 21/12/24	\$ 73 704 224.94													
2475	152.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACI��N ESTRAT��GICA	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 800 000.00													
2476	152.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 800 000.00													
2477	152.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 3 103 021.35													
2478	152.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2479	152.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2480	152.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2481	152.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													

Proyecto: PROGRAMACI  N PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

Tarea inactiva

Divisi  n

Hito inactivo

Hito

Resumen inactivo

Resumen

Tarea manual

Resumen del proyecto

solo duraci  n

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha l  mite

Tareas cr  ticas

Divisi  n cr  tica

Progreso

Progreso manual

[illegible]

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025	
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
2518	154.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.00											
2519	154.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.26											
2520	154.2	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27											
2521	154.3	PMT	0.00%	14 días	lun 9/12/24	sáb 21/12/24	\$ 803 021.37											
2522	154.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 803 021.37											
2523	154.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 225 990 331.56											
2524	154.4	Desmonte de cerramiento	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 2 902 261.56											
2525	154.4	Cerramiento en madera	0.00%	3 días	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 2 932 492.00											
2526	154.4	Explanación del terreno	0.00%	12 días	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 29 700 472.00											
2527	154.4	Adecuación del terreno	0.00%	12 días	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 190 455 106.00											
2528	154.4	Mata maleza	0.00%	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00											
2529	154.4	Desratización	0.00%	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00											
2530	154.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	13 días	lun 9/12/24	sáb 21/12/24	\$ 82 000 516.96											
2531	155	RT 10387	100.00%	1.13 días	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 191 963 698.24											
2532	155.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 94 426.72											
2533	155.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 94 426.72											
2534	155.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 94 426.72											
2535	155.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 23 606.68											
2536	155.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 23 606.68											
2537	155.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 23 606.68											
2538	155.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 23 606.68											
2539	155.3	MANTENIMIENTO	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 816 762.56											
2540	155.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 667 881.15											
2541	155.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 0.00											
2542	155.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 0.00											
2543	155.3	Desratización	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 148 881.41											
2544	155.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 190 958 082.24											
2545	156	RT 47618	100.00%	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	\$ 77 809 245.84											
2546	156.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 94 426.72											
2547	156.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 94 426.72											
2548	156.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 94 426.72											
2549	156.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 23 606.68											
2550	156.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 23 606.68											
2551	156.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 23 606.68											
2552	156.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 23 606.68											
2553	156.3	MANTENIMIENTO	100.00%	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	\$ 753 458.56											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 84

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2554	156.3	Impermeabilización	100.00%	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	\$ 267 881.15											
2555	156.3	Aplicación de pintura	100.00%	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	\$ 485 577.41											
2556	156.3	Mata maleza	0.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 0.00											
2557	156.3	Desratización	0.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 0.00											
2558	156.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	100.00%	3 días	vie 21/03/25	lun 24/03/25	\$ 76 866 933.84											
2559	157	RT 47556	0.00%	18 días	mié 15/01/25	sáb 1/02/25	\$ 23 128 398.87											
2560	157.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 1 428 612.40											
2561	157.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 1 428 612.40											
2562	157.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	15 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 3 571 531.00											
2563	157.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 714 306.20											
2564	157.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 714 306.20											
2565	157.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 714 306.20											
2566	157.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 714 306.20											
2567	157.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	8 días	mié 15/01/25	mié 22/01/25	\$ 714 306.20											
2568	157.3	PMT	0.00%	9.31 días	mar 21/01/25	mié 29/01/25	\$ 714 306.20											
2569	157.3	Implementación PMT	0.00%	9 días	mar 21/01/25	mié 29/01/25	\$ 714 306.20											
2570	157.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	15 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 11 903 558.04											
2571	157.4	Desmantelamiento	0.00%	2 días	mié 15/01/25	vie 17/01/25	\$ 3 456 982.00											
2572	157.4	Demolición manual	0.00%	3 días	vie 17/01/25	mar 21/01/25	\$ 1 265 345.00											
2573	157.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	6 días	mar 21/01/25	lun 27/01/25	\$ 7 181 231.04											
2574	157.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25	\$ 0.00											
2575	157.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2.38 días	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 239 647.40											
2576	157.5	Instalación de cerramiento	0.00%	2 días	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 239 647.40											
2577	157.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	12 días	sáb 18/01/25	vie 31/01/25	\$ 5 270 743.83											
2578	158	RT 47557	0.00%	18 días	mié 15/01/25	sáb 1/02/25	\$ 18 845 825.65											
2579	158.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 1 028 612.40											
2580	158.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 1 028 612.40											
2581	158.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	15 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 2 638 270.00											
2582	158.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 527 654.00											
2583	158.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 527 654.00											
2584	158.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 527 654.00											
2585	158.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 527 654.00											
2586	158.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	8 días	mié 15/01/25	mié 22/01/25	\$ 527 654.00											
2587	158.3	PMT	0.00%	9.31 días	mar 21/01/25	mié 29/01/25	\$ 527 654.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T1				T1	T2			T1	T2
2627	161.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 71 240.58												
2628	161.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 71 240.60												
2629	161.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 17 810.15												
2630	161.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 17 810.15												
2631	161.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 17 810.15												
2632	161.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 17 810.15												
2633	161.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 320 432.46												
2634	161.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 51 213.18												
2635	161.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 135 700.46												
2636	161.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	\$ 65 390.84												
2637	161.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	\$ 68 127.98												
2638	161.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 0.00												
2639	162	RT 33428-29-30-31-32-33	0.00%	4 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 394 006.73												
2640	162.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 60 539.97												
2641	162.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 60 539.97												
2642	162.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 60 539.96												
2643	162.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 15 134.99												
2644	162.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 15 134.99												
2645	162.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 15 134.99												
2646	162.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 15 134.99												
2647	162.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 272 926.80												
2648	162.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	\$ 43 520.76												
2649	162.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	\$ 115 317.72												
2650	162.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	\$ 55 568.88												
2651	162.3	Desratización	0.00%	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	\$ 58 519.44												
2652	162.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 0.00												
2653	163	RT 33448-49-33996-97-98-33450	0.00%	3 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 522 265.62												
2654	163.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 80 247.22												
2655	163.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 80 247.22												
2656	163.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 80 247.20												
2657	163.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 20 061.80												
2658	163.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 20 061.80												
2659	163.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 20 061.80												
2660	163.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 20 061.80												
2661	163.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 361 771.20												
2662	163.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 16/12/24	mar 17/12/24	\$ 57 687.84												
2663	163.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 16/12/24	mar 17/12/24	\$ 152 856.48												
2664	163.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	\$ 73 657.92												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2665	163.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	\$ 77 568.96											
2666	163.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 0.00											
2667	164	RT 34191	0.00%	3 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 1 534 301.70											
2668	164.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 80 247.22											
2669	164.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 80 247.22											
2670	164.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 80 247.20											
2671	164.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 20 061.80											
2672	164.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 20 061.80											
2673	164.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 20 061.80											
2674	164.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 20 061.80											
2675	164.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 1 373 807.28											
2676	164.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 57 687.84											
2677	164.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 1 164 892.56											
2678	164.3	Mata maleza	0.00%	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	\$ 73 657.92											
2679	164.3	Desratización	0.00%	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	\$ 77 568.96											
2680	164.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 0.00											
2681	165	RT 34190	0.00%	3 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 833 482.80											
2682	165.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 80 247.22											
2683	165.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 80 247.22											
2684	165.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 80 247.20											
2685	165.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 20 061.80											
2686	165.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 20 061.80											
2687	165.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 20 061.80											
2688	165.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 20 061.80											
2689	165.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 672 988.38											
2690	165.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 57 687.84											
2691	165.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 164 892.56											
2692	165.3	Mata maleza	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 73 657.92											
2693	165.3	Desratización	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 376 750.06											
2694	165.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 0.00											
2695	166	RT 7612	0.00%	3 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25	\$ 315 185.94											
2696	166.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 80 247.22											
2697	166.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 80 247.22											
2698	166.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 80 247.20											
2699	166.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 20 061.80											
2700	166.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 20 061.80											
2701	166.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 20 061.80											
2702	166.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 20 061.80											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1					T1	T2			T1	T2
2703	166.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25	\$ 154 691.52												
2704	166.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/25	\$ 29 687.84												
2705	166.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/25	\$ 57 687.84												
2706	166.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 28/01/25	mié 29/01/25	\$ 33 657.92												
2707	166.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 28/01/25	mié 29/01/25	\$ 33 657.92												
2708	166.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25	\$ 0.00												
2709	167	RT 36525	0.00%	3 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 887 185.94												
2710	167.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 80 247.22												
2711	167.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 80 247.22												
2712	167.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 80 247.20												
2713	167.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2714	167.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2715	167.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2716	167.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2717	167.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 726 691.52												
2718	167.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	\$ 129 687.84												
2719	167.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	\$ 357 687.84												
2720	167.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 153 657.92												
2721	167.3	Desratización	0.00%	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 85 657.92												
2722	167.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 0.00												
2723	168	RT 38202 - 38195	0.00%	3 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 383 985.94												
2724	168.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 40 247.22												
2725	168.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 40 247.22												
2726	168.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 84 047.20												
2727	168.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2728	168.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2729	168.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 23 861.80												
2730	168.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2731	168.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 259 691.52												
2732	168.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	\$ 29 687.84												
2733	168.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	\$ 167 687.84												
2734	168.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 33 657.92												
2735	168.3	Desratización	0.00%	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 28 657.92												
2736	168.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 0.00												
2737	169	RT 47426 - 47427	0.00%	3 días	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 67 722 375.94												
2738	169.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 40 247.22												
2739	169.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 40 247.22												
2740	169.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 84 047.20												
2741	169.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 20 061.80												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2742	169.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 20 061.80											
2743	169.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 23 861.80											
2744	169.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 20 061.80											
2745	169.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 259 691.52											
2746	169.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 29 687.84											
2747	169.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 167 687.84											
2748	169.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 33 657.92											
2749	169.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 28 657.92											
2750	169.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 67 338 390.00											
2751	170	RT 46326 - 46327	0.00%	3 d��as	lun 3/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 395 985.94											
2752	170.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 40 247.22											
2753	170.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 40 247.22											
2754	170.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 85 047.20											
2755	170.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 20 061.80											
2756	170.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 20 061.80											
2757	170.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 24 861.80											
2758	170.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 20 061.80											
2759	170.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 d��as	lun 3/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 270 691.52											
2760	170.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	mar 4/02/25	\$ 29 687.84											
2761	170.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	mar 4/02/25	\$ 177 687.84											
2762	170.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	mar 4/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 34 657.92											
2763	170.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	mar 4/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 28 657.92											
2764	170.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	lun 3/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 0.00											
2765	171	RT 47390 - 47391 - 47392	0.00%	3 d��as	mi�� 5/02/25	vie 7/02/25	\$ 925 985.94											
2766	171.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 40 247.22											
2767	171.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 40 247.22											
2768	171.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 85 047.20											
2769	171.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 20 061.80											
2770	171.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 20 061.80											
2771	171.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 24 861.80											
2772	171.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 20 061.80											
2773	171.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 d��as	mi�� 5/02/25	vie 7/02/25	\$ 800 691.52											
2774	171.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	jue 6/02/25	\$ 149 687.84											
2775	171.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	jue 6/02/25	\$ 277 687.84											
2776	171.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	jue 6/02/25	vie 7/02/25	\$ 184 657.92											
2777	171.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	jue 6/02/25	vie 7/02/25	\$ 188 657.92											
2778	171.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	mi�� 5/02/25	vie 7/02/25	\$ 0.00											
2779	172	RT 47661 - 477667	0.00%	3 d��as	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 1 525 985.94											

Proyecto: PROGRAMACI  N PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

Divisi  nHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duraci  n

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha l  mite

Tareas cr  ticas

Divisi  n cr  tica

Progreso

P  gina 90

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T3	T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4			T1	T2	T3	T4	T1	T2
2780	172.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 40 247.22													
2781	172.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 40 247.22													
2782	172.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 85 047.20													
2783	172.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 20 061.80													
2784	172.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 20 061.80													
2785	172.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 24 861.80													
2786	172.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 20 061.80													
2787	172.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 1 400 691.52													
2788	172.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 249 687.84													
2789	172.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 657 687.84													
2790	172.3	Mata maleza	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 234 657.92													
2791	172.3	Desratización	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 258 657.92													
2792	172.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 0.00													
2793	173	RT 47396	0.00%	3 días	lun 10/02/25	mié 12/02/25	\$ 1 185 985.94													
2794	173.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 40 247.22													
2795	173.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 40 247.22													
2796	173.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 85 047.20													
2797	173.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 20 061.80													
2798	173.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 20 061.80													
2799	173.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 24 861.80													
2800	173.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 20 061.80													
2801	173.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 10/02/25	mié 12/02/25	\$ 1 060 691.52													
2802	173.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/25	\$ 169 687.84													
2803	173.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/25	\$ 557 687.84													
2804	173.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 11/02/25	mié 12/02/25	\$ 174 657.92													
2805	173.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 11/02/25	mié 12/02/25	\$ 158 657.92													
2806	173.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 10/02/25	mié 12/02/25	\$ 0.00													
2807	174	RT 47397	0.00%	3 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25	\$ 3 185 985.94													
2808	174.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 40 247.22													
2809	174.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 40 247.22													
2810	174.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 85 047.20													
2811	174.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 20 061.80													
2812	174.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 20 061.80													
2813	174.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 24 861.80													
2814	174.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 20 061.80													
2815	174.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25	\$ 3 060 691.52													
2816	174.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 12/02/25	jue 13/02/25	\$ 469 687.84													
2817	174.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mié 12/02/25	jue 13/02/25	\$ 1 557 687.84													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
2818	174.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 13/02/25	vie 14/02/25	\$ 474 657.92												
2819	174.3	Desratización	0.00%	1 día	jue 13/02/25	vie 14/02/25	\$ 558 657.92												
2820	174.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25	\$ 0.00												
2821	175	RT 47423	0.00%	3 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 575 985.94												
2822	175.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 40 247.22												
2823	175.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 40 247.22												
2824	175.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 85 047.20												
2825	175.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 20 061.80												
2826	175.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 20 061.80												
2827	175.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 24 861.80												
2828	175.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 20 061.80												
2829	175.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 450 691.52												
2830	175.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 64 687.84												
2831	175.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 257 687.84												
2832	175.3	Mata maleza	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 74 657.92												
2833	175.3	Desratización	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 53 657.92												
2834	175.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 0.00												
2835	176	RT 47425	0.00%	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	\$ 774 585.94												
2836	176.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 40 247.22												
2837	176.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 40 247.22												
2838	176.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 85 047.20												
2839	176.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 20 061.80												
2840	176.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 20 061.80												
2841	176.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 24 861.80												
2842	176.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 20 061.80												
2843	176.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	\$ 649 291.52												
2844	176.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	\$ 64 687.84												
2845	176.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	\$ 456 487.84												
2846	176.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 18/02/25	mié 19/02/25	\$ 74 457.92												
2847	176.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 18/02/25	mié 19/02/25	\$ 53 657.92												
2848	176.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	\$ 0.00												
2849	177	RT 47432	0.00%	3 días	mié 19/02/25	vie 21/02/25	\$ 691 585.94												
2850	177.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 40 247.22												
2851	177.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 40 247.22												
2852	177.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 85 047.20												
2853	177.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 20 061.80												
2854	177.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 20 061.80												
2855	177.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 24 861.80												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2856	177.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 20 061.80											
2857	177.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 19/02/25	vie 21/02/25	\$ 566 291.52											
2858	177.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 19/02/25	jue 20/02/25	\$ 164 687.84											
2859	177.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	mi��e 19/02/25	jue 20/02/25	\$ 256 487.84											
2860	177.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	jue 20/02/25	vie 21/02/25	\$ 71 457.92											
2861	177.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	jue 20/02/25	vie 21/02/25	\$ 73 657.92											
2862	177.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	mi��e 19/02/25	vie 21/02/25	\$ 0.00											
2863	178	RT 47453 - 47460 - 47461	0.00%	3 d��as	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 2 091 585.94											
2864	178.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 40 247.22											
2865	178.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 40 247.22											
2866	178.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 85 047.20											
2867	178.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 20 061.80											
2868	178.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 20 061.80											
2869	178.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 24 861.80											
2870	178.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 20 061.80											
2871	178.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 d��as	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 1 966 291.52											
2872	178.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 364 687.84											
2873	178.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 1 256 487.84											
2874	178.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 171 457.92											
2875	178.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 173 657.92											
2876	178.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 0.00											
2877	179	RT 47449	0.00%	3 d��as	lun 24/02/25	mi��e 26/02/25	\$ 145 338 385.94											
2878	179.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 40 247.22											
2879	179.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 40 247.22											
2880	179.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 85 047.20											
2881	179.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 20 061.80											
2882	179.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 20 061.80											
2883	179.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 24 861.80											
2884	179.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 20 061.80											
2885	179.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 d��as	lun 24/02/25	mi��e 26/02/25	\$ 599 291.52											
2886	179.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	mar 25/02/25	\$ 61 687.84											
2887	179.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	lun 24/02/25	mar 25/02/25	\$ 392 487.84											
2888	179.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	mar 25/02/25	mi��e 26/02/25	\$ 71 457.92											
2889	179.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	mar 25/02/25	mi��e 26/02/25	\$ 73 657.92											
2890	179.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	lun 24/02/25	mi��e 26/02/25	\$ 144 613 800.00											
2891	180	RT 47556	0.00%	15 d��as	mi��e 15/01/25	mi��e 29/01/25	\$ 32 990 766.30											
2892	180.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACI��N ESTRAT��GICA	0.00%	1 d��a	mi��e 15/01/25	mi��e 15/01/25	\$ 908 437.48											
2893	180.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	mi��e 15/01/25	mi��e 15/01/25	\$ 908 437.48											

Proyecto: PROGRAMACI  N PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

Tarea inactiva

Divisi  n

Hito inactivo

Hito

Resumen inactivo

Resumen

Tarea manual

Resumen del proyecto

solo duraci  n

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha l  mite

Tareas cr  ticas

Divisi  n cr  tica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023					2024				2025	
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	
2894	180.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.50												
2895	180.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2896	180.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2897	180.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2898	180.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2899	180.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 181 687.50												
2900	180.3	PMT	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.48												
2901	180.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.48												
2902	180.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	mié 15/01/25	mar 28/01/25	\$ 29 706 714.92												
2903	180.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 4 496 099.87												
2904	180.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 15/01/25	jue 16/01/25	\$ 4 496 099.87												
2905	180.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 16/01/25	mié 22/01/25	\$ 8 218 415.31												
2906	180.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 22/01/25	vie 24/01/25	\$ 12 496 099.87												
2907	180.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 558 738.92												
2908	180.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 558 738.92												
2909	180.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	13 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 0.00												
2910	181	RT 47557	0.00%	15 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 21 574 633.50												
2911	181.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 908 437.48												
2912	181.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 908 437.48												
2913	181.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.50												
2914	181.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2915	181.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2916	181.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2917	181.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2918	181.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 181 687.50												
2919	181.3	PMT	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.48												
2920	181.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.48												
2921	181.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	mié 15/01/25	mar 28/01/25	\$ 18 290 582.12												
2922	181.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 3 496 099.87												
2923	181.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 15/01/25	jue 16/01/25	\$ 3 296 099.87												
2924	181.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 16/01/25	mié 22/01/25	\$ 6 202 282.51												
2925	181.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 22/01/25	vie 24/01/25	\$ 5 296 099.87												
2926	181.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 558 738.92												
2927	181.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 558 738.92												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 94

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T4	2025	
									T1					T1	T2		T1	T2
2928	181.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	13 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 0.00										<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><</div>	

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2965	184.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 85 047.20											
2966	184.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2967	184.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2968	184.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 24 861.80											
2969	184.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2970	184.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 1 040 838.28											
2971	184.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 161 687.84											
2972	184.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 607 692.52											
2973	184.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mié 5/07/25	lune 11/08/25	\$ 271 457.92											
2974	184.3	Desratización	0.00%	1 día	mié 5/07/25	lune 11/08/25	\$ 0.00											
2975	184.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 47 737 677.98											
2976	185	RT 47510	0.00%	3 días	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 48 739 048.78											
2977	185.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 40 247.22											
2978	185.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 40 247.22											
2979	185.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 85 047.20											
2980	185.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2981	185.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2982	185.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 24 861.80											
2983	185.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2984	185.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mar 4/07/25	jue 6/02/25	\$ 876 076.38											
2985	185.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 61 687.84											
2986	185.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 642 930.62											
2987	185.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mié 5/07/25	lune 11/08/25	\$ 171 457.92											
2988	185.3	Desratización	0.00%	1 día	mié 5/07/25	lune 11/08/25	\$ 0.00											
2989	185.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 47 737 677.98											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 19/06/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 96

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 7: INFORMES SEMANALES

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

Página 1

FORMATO			
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		
Dirección Técnica de Construcciones	Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. 70	DEL 28/07/2025	AL 3/08/2025
CONTRATO No IDU 1731 DE 2022 <small>(Número de Contrato)</small>		

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
<p>3.1 Técnico</p> <p>En la parte técnica, en el periodo comprendido del 28 de julio al 03 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>El 28 de julio de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Se realiza en comité técnico N°40 en compañía del la supervisión del IDU , el contratista y la interventoría a las 9:00 am o ZONA TINTAL: RTs 12721 Se inician actividades en la Av Americas con Cali . Se realizan las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza , teniendo en cuenta el PMT según acuerdo del 25 de julio d 2025 con la empresa MAHFER y el acta firmada con el CONSORCIO GRUPO 03-OHL o ZONA CALLE 192: RTS: 47641: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se inicia con la desmantelamiento manual del predio de dos pisos o ZONA CALLE 191: RTS: 47630: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras o ZONA CALLE 191: RTS: 47632: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras o ZONA CALLE 191: RTS: 47635: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras <p>• El 29 de julio de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continua con la desmantelamiento manual del predio de dos pisos o ZONA CALLE 192: RTS: 47646: Se realiza verificación de muro perimetral paralelo al conjunto residencial Abby 193 para demolición o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se realizan las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza . <p>• El 30 de julio de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se inicia con la demolición del predio de dos pisos o ZONA CALLE 190: RTS: 47616: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se realizan las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza . <p>• El 31 de julio de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:</p> <p>Se realiza recorrido técnico y se firma el Acta de devolución DTPD-053-2025 donde se entregan al IDU los siguientes predios Rts : 47390-47423-47391-47392-47425-47426-47427-47432-47449-47453-47460-47465-47495-47470-47705</p> <ul style="list-style-type: none"> o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se continuan con las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza . o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continua con la demolición del predio de dos pisos o ZONA CALLE 192: RTS: 47646: Se realiza acompañamiento al componente social, para explicarle a la administradora del conjunto residencial Abby 193 sobre la demolición del muro perimetral, instrucción dada por el supervisor del IDU , ingeniero Andres Pinto mediante correo electronico o ZONA CALLE 188: RTS: 47607: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras, dando así atención a un Derecho de petición o ZONA CALLE 187: RTS: 47602-47603-47604-47605-47606: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras <p>• El 01 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> o ZONA CALLE 192: RTS: 47646: Se inicia con la demolición del muro perimetral paralelo al conjunto residencial Abby 193- o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se realiza la demolición total del predio de dos pisos o ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se inicia con la demolición de la totalidad de la casa ubicada en el costado norte del predio. Esta demolición se debe a que la adquisición incluyó la totalidad de la construcción, aunque solo una parcialidad del terreno.Lo anterior por intrucción del Ingeniero Andres Pinto mediante correo electronico recibido el 31 de julio de 2025, o ZONA 185: RTs 47597 . se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se continuan con las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza . o ZONA CALLE 190: Rts 47616 se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras o ZONA CALLE 188: RTS: 47607 se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras, Por solicitud de PQR o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continua con la limpieza de la demolición total del predio de dos pisos o ZONA CALLE 183: RTS: 47713: se realizan las actividades de limpieza,poda,aplicación de matamalezas y desratización.Y retiro de basuras o ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se inicia con la demolición de la totalidad de la casa ubicada en el costado norte del predio. <p>• El 02 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento y Demolición en los siguientes frentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> o ZONA TINTAL: RTs 12721 Av Americas con Cali . Se finaliza con las actividades de Adecuacion Jarillones, Cerramiento, Explanacion ,Matamaleza . <p>Mediante oficio JSK-IDU-1736-854 - se envia al IDU la Remisión aval y aprobación solicitud suspensión cto. 1731 de 2022 Radicado _202552601119702</p> <ul style="list-style-type: none"> o ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se continua con la demolición de la totalidad de la casa ubicada en el costado norte del predio.
<p>3.2 SST</p> <p>• Se realiza se participa en el Comité Integral de obra el día 28 de Julio.</p> <p>• Se realiza recorrido y visita de verificación a los predios actividades de mantenimiento y Jarillon RT 12721, RT 12721 con dirección AK 86 6 27, donde se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramiento., actividades de demolición mecánica en predio con RT 47644. Este predio se encuentra ubicado en la CL 192A BIS 7 50 Inician actividades de desmantelamiento en predio con RT 47590. Este predio se encuentra ubicado en la AK 7 182A 40, el día jueves 31 de julio de 2025 Oxycorte de elementos metálicos</p> <p>• Se reporta la calificación semanal de la semana comprendida entre el 19 de JULIO al 27 de JULIO de 2025 en donde se obtuvo un porcentaje del 95.50% afectada en la última seman de julio Para la segunda semana del mes de Julio de 2025, la calificación tuvo afectación Teniendo en cuenta que el día 29 de Julio de 2025 se encontró en el frente de obra localizado en la carrera 6 N°83-81 localidad de Chapinero como conductor de la camioneta WNV 397, sin documentos de ingreso Ni aprobación por parte de la interventoría, ni la camioneta ni el conductor Freddy Rusinky.</p> <p>Se recuerda al contratista que con anterioridad para el ingreso del personal a obra antes Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, remitir la documentación pertinente a la interventoría para su revisión y aprobación.</p> <p>1. No se remitió con anterioridad documentos del señor conductor Freddy Rusinky cc 79536791.</p> <p>2. De la camioneta WNV 397 tampoco se cuenta con la documentación ni aprobación por parte de la interventoría.</p> <p>Por lo anterior se afectan los ítems 5 del componente A, ítems 24, 25, 28</p> <p>Por lo anterior se solicita subsanar de manera inmediata y remitir la documentación pertinente</p> <p>Se deben tomar acciones Preventivas para que no vuelvan a suceder las situaciones presentadas el día 29 de julio</p> <p>•En los en predios de mantenimiento intervenidos la interventoría evidenció en los recorridos de obra la implementación de: Punto de HIDRATACIÓN , SEÑALIZACION SST, cartelera SST, Botiquín, camilla de emergencias, Extintor multipropósito con fecha vigente de recarga, Kit antiderrames, y la hoja del MEDEVAC, PUNTO ECOLOGICO, las Unidades Sanitarias tipo Flusing con los mantenimientos semanales de acuerdo a Apéndice E.</p> <p>•La Interventoría pudo verificar el cumplimiento A&SST y de seguridad garantizando en todo momento la integridad y seguridad del personal activo.</p> <p>• El contratista de acuerdo con el Plan de trabajo anual del SG-SST ejecuta la realización de las actividades contempladas en el cronograma para la presente semana, se realiza Capacitación del programa de capacitaciones , inspecciones periodicas, reuniones.</p> <p>• El personal administrativo de la plantilla mínima que permaneció en los frentes de obra activos , utiliza adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO, aprobado, los cuales presentan buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.</p> <p>•Se realizó verificación de las planillas del personal Operativo activo (ABECOL) , las planillas de pago de seguridad social vigentes se encuentra afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en las afiliaciones del personal de la Unión Temporal DEMOLICIONES GA reportado para el mes de JULIO de 2025, de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta AZ No. 6 ubicada en el Punto IDU de la empresa UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 .</p> <p>* El componente SST se encuentra dando cumplinet a las actividades relacionadas en el Plan de Trabajo Anual SST aprobado por la interventoría del SG-SST, se desarrollaron capacitaciones del programa de capacitaciones, inspecciones a EPP, BOTIQUINES (por parte de la Interventoría se verifica que en el PUNTO IDU del contratista se cuente con el KIT DE EMERGENCIAS).</p> <p>•MAQUINARIA Y EQUIPOS: Para la presente semana la excavadora LBX210I6NKH6X1193/2020 móvil #39 cuyo conductor es LUIS ALFREDO MORENO LOZANO y la excavadora LBX210I6NKH6X1355/2022 móvil #39 cuyo conductor es RAUL GAONA AVILA se encuentran activos a nivel de documentación de ingreso y aprobados por la interventoría.Así mismo en frente de obra intervenido hizo presencia el MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021 cuyo conductor es: FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN con documentación de ingreso vigente y aprobada por la interventoría.</p> <p>* Las volquetas: Se presentaron tres (3) volquetas para el transporte y disposición final de material RCD del predio intervenido por demolición , con el sticker de identificación y documentación vigente y aprobada por la interventoría.</p> <p>•Se verifica que el vehículo aprobado por la interventoría es la camioneta DUSTER WAGON de placa LZM 699 aprobada por la interventoría,cuyo conductor es FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA le realizaron los preoperacionales diarios y cuenta con el sticker de identificación, localizado en los costados laterales de las puertas. Así mismo a la camioneta de la interventoría se le realizan diariamente los preoperacionales, cuenta con el sticker de identificación y el Conductor José Alirio Gutiérrez cuenta con la planilla de seguridad social vigente hasta Julio de 2025</p> <p>•CORRESPONDENCIA ENVIADA: Mediante comunicado JSK-IDU-1736-836 se remite el Informe Mensual SST N° 18 V2 PLATAFORMA ZIPA y remitido al IDU.</p> <p>Mediante comunicado JSK-IDU-1736-842 - Aprobación MINI CARGADORES Jul. 2025, Mediante JSK-IDU-1736-850 - Aprobación Oficiales Jul. 2025 ABECOL, mediante JSK-IDU-1736-853 - Aprobación Conductor Camioneta UTDGA 2022, se remitió a la Entidad actualización documental aprobación de maunaria y equipos y documentación de ingreso de interventoría.</p>

FORMATO			
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica	
		DE PREDIOS	
SEMANA N.	70	DEL	28/07/2025 AL 3/08/2025
CONTRATO No		IDU 1731 DE 2022	

3.3 AMBIENTAL

* La interventoría realizó seguimiento y registro fotográfico a la implementación de las Medidas de manejo ambiental por parte del contratista en los predios intervenidos de mantenimiento en los cuales se realizó actividades de mantenimiento como podas, desratización, fumigación. Se realizó actividades de Demolición Selectiva a partir del día 31 de julio,

*En el recorrido conjunto se evidenció: Puntos ecológicos, La Brigada de Aseo y limpieza conformada con los BOAL aprobados por la interventoría, cumpliendo con sus funciones. cerramiento de protección a los individuos vegetales presentes en los frentes intervenidos. Las unidades sanitarias se encuentran señalizadas por género, en buenas condiciones de higiene y aseo, cumplen de acuerdo al número de trabajadores por frente de obra 1 por cada 15 trabajadores y también identificadas por género. Se les realiza mantenimientos establecidos en el Apéndice E de obra.

* Se ha realizado en recorridos diarios de INSPECCIÓN de la interventoría el mantenimiento semanal a las unidades sanitariastipo FLUSHING implementadas en los frentes de obra activos

*En inspecciones de la interventoría del componente ambiental se verificó el cumplimiento de la implementación de las medidas aprobadas en el MAO y en el PMA-RCD en los frentes de obra intervenidos. Esta semana se realizó actividades de mantenimiento : poda, desratización, fumigación,Arreglos de cerramiento de predios de mantenimiento, Demolición selectiva. Se Verifica en obra las condiciones de aseo y limpieza.

* Se diligencia diariamente la Bitácora SST-MA por parte de la interventoría y del contratista registrando lo evidenciado en la visita y dejando observaciones en caso de ser necesario. * Se realiza verificación de la implementación medidas de manejo ambiental aprobadas en el Programa de Manejo Ambiental RCD, en los frentes de obra activos.

*Se verifica que el contratista cuenta en los frentes de obra intervenidos con La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL debidamente conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. Vale la pena aclarar que el personal miembro de la BOAL el contratista lo está rotando semanalmente para los frentes de obra activos.

* Verificación que los frentes de obra se encuentren ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO, para lo cual el contratista realiza jornadas de orden y limpieza al final de la jornada laboral. *El contratista mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención.

* El contratista realiza los mantenimientos (tres veces a la semana) de Aseo y limpieza de unidades sanitarias que mantienen en los predios intervenidos.

* En el PUNTO IDU del contratista localizado en la localidad de ENGATIVA se cuenta con batería sanitarias identificacadas por género, y en buenas condiciones de aseo y limpieza. Se cuenta con Punto Ecológico para la selección en la fuente, se cuenta con el punto de Hidratacion y las instalaciones se encuentran en excelentes condiciones de aseo y limpieza.

*CORRESPONDENCIA GENERADA: En el componente ambiental no se genero correspondencia para el contratista, emitió el contratista COMUNICADO IDU-1731-732-2025 ENTREGA DOCUMENTOS AMBIENTALES ACTUALIZADOS los cuales fueron revisados y remitidos a la Entidad como el F1 de requerimientos ambientales y SST

3.4 SOCIAL

Comité de obra:
Se tiene programacion para la realizacion del comité de obra el dia 06/08/2025

BACHUE:
A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado gestion para iniciar cargue ya que la actividad esta al dia

PQRS . Atencion a la comunidad
Se reciben respuestas por parte del contratista para los DP
29/07/2025: COMUNICADO IDU-1731-734-2025 - CIERRE POR CORREDOR VERDE - CALLE 166
~~29/07/2025: COMUNICADO IDU-1731-734-2025 - CIERRE POR CORREDOR VERDE - BOULEVARD~~

Veeduría Ciudadana:
No aplica ya que durante este periodo no se requirió la atención del contratista a veedurías ciudadanas

Reuniones con comunidad:
30-jul-25Se realiza socialización de demolicion y mantenimiento en predios del IDUCra 193 con septima

Capacitación a trabajadores:
En el tiempo comprendido del presente periodo no se ha programado la realización de capacitacion con personal de obra

Contactos Interinstitucionales:
31/07/2025: Se realiza reunion con EAAAB con el fin de llegar a acuerdos respecto al amntenimiento de predios en el sector El Tintal, se acordo que debido a que elso estan realizando mantenimiento al canal no se puede ingresar a realizar mantenimiento a los jarillones.

Acompañamiento a actividades técnicas:
28/7/2025 Se realiza recorrido urbano con el equipo técnico de la interventoría.Carrera 193 con 7

Piezas comunicativas:
28-jul-25Se instala punto satelite de informacion Tintal
28-jul-25Socializacion de mantenimientoVoloante tipo IDU15
30-jul-25Socializacion de mantenimientoVoloante tipo IDU15

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

A la presente fecha para los componentes ambiental y SST no se han presentado incumplimientos, ni se han impuesto sanciones, ni procesos de multa ni al contratista ni a la interventoría

A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra

6. REGISTRO FOTOGRAFICO TECNICO



Descripción Foto 1.
ZONA DEL TINTAL: RTS 12721. ANTES DEL MANTENIMIENTO



Descripción Foto 2.
ZONA TINTAL: RTS 12721.DESPUES DE MANTENIMIENTO

FORMATO			idu
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. 70	DEL 28/07/2025	AL 3/08/2025	
CONTRATO No		IDU 1731 DE 2022	
(Número de Contrato)			
 <p>21/07/2025 11:58:58 a. m. 7-31 Calle 192a Bis Usaquén Bogotá Altitud: 2589.3m Velocidad: 0.0km/h RT 47644 Número de índice: 722</p>		 <p>31/07/2025 1:30:55 p. m. 7-21 Calle 192a Bis Usaquén Bogotá Altitud: 2592.4msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47644 Número de índice: 1095</p>	
Descripción Foto 3. ZONA CALLE 192: RTS: 47644 - ANTES DE LA DEMOLICIÓN		Descripción Foto 4. ZONA CALLE 192: RTS: 47644 -DESPUES DE LA DEMOLICIÓN	
 <p>28/07/2025 9:30:39 a. m. 6-26 Calle 58 Chapinero Bogotá Altitud: 2605.4msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47423 Número de índice: 927</p>		 <p>28/07/2025 9:31:00 a. m. 6-35 Calle 58 Chapinero Bogotá Altitud: 2610.4msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47423 Número de índice: 929</p>	
Descripción Foto 5. COMITÉ DE OBRA N°40 EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS ÁREAS -IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA		Descripción Foto 6. COMITÉ DE OBRA N°40 EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS ÁREAS -IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	
 <p>21/07/2025 11:44:43 a. m. Usaquén Bogotá Altitud: 2595.7m Velocidad: 0.0km/h RT 47630 Número de índice: 686</p>		 <p>21/07/25 11:45 a. m. Usaquén Bogotá RT 47630</p>	
Descripción Foto 7. ZONA CALLE 191: RTS: 47630: ANTES DEL MATENIMIENTO		Descripción Foto 8. ZONA CALLE 191: RTS: 47630: DESPUES DEL MATENIMIENTO	

FORMATO			idu
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica DE PREDIOS	
SEMANA N. 70	DEL 28/07/2025	AL 3/08/2025	
CONTRATO No		IDU 1731 DE 2022 <small>(Número de Contrato)</small>	
Descripción Foto 9. ZONA CALLE 191: RTS: 47632: ANTES DEL MATENIMIENTO		Descripción Foto 10. ZONA CALLE 191: RTS: 47632: DESPUES DEL MATENIMIENTO	
Descripción Foto 11. ZONA CALLE 191: RTS: 47635: ANTES DEL MATENIMIENTO		Descripción Foto 12. ZONA CALLE 191: RTS: 47635: DESPUES DEL MATENIMIENTO	
Descripción Foto 13. ZONA CALLE 191: RTS: 47646: VERIFICACIÓN DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL		Descripción Foto 14. ZONA CALLE 191: RTS: 47646: DESPUES DE LA DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL	

FORMATO			idu
Informe semanal de inventoria			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-E0-13	Ejecución de Proyecto	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica DE PREDIOS	
SEMANA N. 70	DEL 28/07/2025	AL 3/08/2025	
CONTRATO No	IDU 1731 DE 2022 (Número de Contrato)		
 <p>25/07/2025 10:19:41 a. m. # 7-20 Calle 190 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud: 2595.4m Velocidad: 0.0km/h RT 47616 Número de índice: 858</p>		 <p>31/07/2025 2:23:34 p. m. # 7-14 Calle 190 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47616</p>	
Descripción Foto 11. ZONA CALLE 190: RTS: 47616 ANTES DEL MATENIMIENTO		Descripción Foto 12. ZONA CALLE 190: RTS: 47616 DESPUES DEL MATENIMIENTO	
 <p>25/07/2025 10:26:38 a. m. Usaquén Bogotá Altitud: 2602.1m Velocidad: 0.0km/h RT 47607 Número de índice: 865</p>		 <p>31/07/2025 10:05:44 a. m. N 7-31 Calle 188 Usaquén Bogotá RT 47607</p>	
Descripción Foto 13. ZONA CALLE 188: RTS: 47607 ANTES DEL MATENIMIENTO		Descripción Foto 14. ZONA CALLE 188: RTS: 47607 DESPUES DEL MATENIMIENTO	
 <p>25/07/2025 10:35:07 a. m. # 187C-21 Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud: 2595.2m Velocidad: 0.0km/h</p>		 <p>31/07/2025 11:48:14 a. m. # 187C-21 Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47607</p>	
Descripción Foto 15. ZONA CALLE 188: RTS: 47606 ANTES DEL MATENIMIENTO		Descripción Foto 16. ZONA CALLE 188: RTS: 47606 DESPUES DEL MATENIMIENTO	

FORMATO			idu
Informe semanal de inventoria			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones	Dirección Técnica	DE PREDIOS	
SEMANA N. <u>70</u>	DEL <u>28/07/2025</u>	AL <u>3/08/2025</u>	
CONTRATO No <u>IDU 1731 DE 2022</u>		(Número de contrato)	



1 ago. 2025 13:09:46

Descripción Foto 13.

ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: ANTES DE LA DEMOLICIÓN



1 ago. 2025 13:30:47
Avenida Carrera 7
Usaquén
Bogotá

1 ago. 2025 13:31:00
Avenida Carrera 7
Usaquén
Bogotá

Descripción Foto 14.

ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: DESMANTELAMIENTO DE PREDIO



25/07/2025 10:48:43 a. m.
7-5 Calle 186
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud: 2601.5m
Velocidad: 2.1km/h
RT 47592
Número de índice: 889

Descripción Foto 11.

ZONA CALLE 185 47597 - ANTES DE MANTENIMIENTO



1/08/2025 11:21:37 a. m.
73 Calle 186
Usaquén
Bogotá

Descripción Foto 12.

ZONA CALLE 185 47597 - DESPUES DEL MANTENIMIENTO



25/07/2025 10:47:21 a. m.
185-15 Avenida Carrera 9
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud: 2602.4m
Velocidad: 2.5km/h
RT 47713
Número de índice: 898

Descripción Foto 13.


ZONA CALLE 183: RT 47713 - ANTES DE MANTENIMIENTO



1/08/2025 8:23:43 a. m.
183-13 Avenida Carrera 9
Usaquén
Bogotá, D.C.
RT 47713

Descripción Foto 14.

ZONA CALLE 183: RT 47713 - DESPUES DEL MANTENIMIENTO

FORMATO			
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica	
DE PREDIOS			
SEMANA N. <u>70</u> DEL <u>28/07/2025</u> AL <u>3/08/2025</u> CONTRATO No <u>IDU 1731 DE 2022</u> <small>(orden de contrato)</small>			
 <p><small>30/07/25 11:49 AM Calle 192A Bis 7-31-7-81 Bogotá</small></p> <p>Descripción Foto 13. Cerramiento de protección individuos vegetales</p>		 <p><small>1/08/25 08:55 a.m. Calle 192a Bis Usaquén Bogotá Altitud: 2557 msnm Velocidad: 0.0 km/h RT: 0.00</small></p> <p>Descripción Foto 14. Implementación de punto ecológico. Verificación por parte de la interventoría SST, del personal operativo autorizado, que porten los EPP, campamento SST-MA con los equipos requeridos, Cargue de demolición selectiva, madera, cargue de materiales RCD, CAPACITACIÓN AMBIENTAL</p>	
 <p><small>31/07/2025 8:38:23 a.m. 7-51 Calle 192a Bis Usaquén Bogotá Altitud: 2555 msnm Velocidad: 0.0 km/h RT: 47644 Número de índice: 1059</small></p> <p>Descripción Foto 13. Implementación del Kit de emergencia, Implementación DEL punto de hidratación, Cartelera SST, MEDEVAC, PUNTO ECOLÓGICO</p>		 <p><small>31/07/2025 11:18:47 a.m. Carrera 94a Kennedy</small></p> <p>Descripción Foto 14. Unidades sanitarias tipo flushing identificadas por género y con mantenimientos semanales, CAMIONETA de interventoría y de contratista con el sticker de identificación</p>	
 <p>Descripción Foto 13. Socialización mantenimientos</p>		 <p><small>31/07/2025 11:18:47 a.m. Carrera 94a Kennedy</small></p> <p>Descripción Foto 14. Se realiza reunión con EAAAB con el fin de llegar a acuerdos respecto al arrendamiento de predios en el sector El Tintal,</p>	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <u>seis</u> <small>(Día en letras)</small> </div> <div style="text-align: center;"> <u>(6)</u> <small>(Día en números)</small> </div> <div style="text-align: center;"> días del mes de <u>AGOSTO</u> de <u>2025</u> <small>(Mes en que se firmó el acta)</small> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> (Firma) (Nombre) <u>VLADIMIR POLO PAZ</u> Director de Interventoría JESAK SAS </div>			

<div><div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA</div><div>NIT. 901667931</div></div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	70		
PERIODO	28-Jul-25	A	3-ago-25

Frentes de obra activos durante el periodo

No.	Frete de Obra	Estado
1	Mantenimientos Cra 7ma	ACTIVO
2	Mantenimientos Tintal	ACTIVO
3	Calle 192a con 7ma	ACTIVO
4	Calle 182a con 7ma	ACTIVO

Personal activo durante el periodo

No.	Nombre	Documento	Cargo	Contratista / Subcontratista	Novedades
1	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS	79058087	DIRECTOR DE OBRA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S	DIRECTO
2	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	10131121634	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	INGENIERIA, CONSULTORIA Y DISEÑOS SAS	INDIRECTO
3	ALEXIS PAOLA SALGADO ARBELAEZ	1026556771	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	UTDGA2022	INDIRECTO
4	ANA PAOLA PINZON GONZALEZ	1022972271	SECRETARIA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS	DIRECTO
5	JHON EDWARD OSPINA FORERO	80725019	TOPOGRAFO INSPECTOR	CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	INDIRECTO
6	PEDRO PABLO CASTAÑEDA	80764444	CADENERO 1	CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	INDIRECTO
7	STEEVENS ZUÑIGA QUINTERO	9773419	CONSERJE	SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA	INDIRECTO
8	JIMENA BOHORQUEZ CORREDOR	1010232533	AUXILIAR SOCIAL	UTDGA2022	DIRECTO
9	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	1010208231	RESIDENTE AMBIENTAL	UTDGA2022	DIRECTO
10	RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ	93138225	INGENIERO RESIDENTE GENERAL DE OBRA	UTDGA2022	DIRECTO
11	MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA	1057597024	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	UTDGA2022	DIRECTO
12	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	1030526438	RESIDENTE SOCIAL	UTDGA2022	DIRECTO
13	JULIO EDUARDO RIVAS PERILLA	80248222	AUXILIAR DE INGENIERÍA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS	DIRECTO
14	JUAN JOSE MEDINA VASQUEZ	1105677330	AUXILIAR TÉCNICO	UTDGA2022	DIRECTO
15	LINA BIBIANA MATEUS SUSA	52760759	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
16	BRIYITH ESTEFANI CAPERA CABRERA	1022951916	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
17	JUAN DAVID AMAYA TORDECILLA	1138074097	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
18	REYNNEM MANUEL PEREZ GOENAGA	1004366461	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
19	JUAN PABLO SANDOVAL GONZALEZ	79809027	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
20	YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ	1006007653	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
21	LUIS FERNANDO ANDRADE SANCHEZ	1005997626	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
22	NATALIA MARIA RESTREPO MEJIA	1088003314	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
23	JUAN DE DIOS CASTILLO HERNANDEZ	17287866	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
24	OSCAR MAURICIO FAJARDO	79969623	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
25	FABIO GAONA AVILA	74355144	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
26	EDWIN MENDEZ ROJAS	80724843	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO

<div> <div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA</div> <div>NIT. 901667931</div> </div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	70				
PERIODO	28-Jul-25	A	3-ago-25		

27	JAIME ANDRES SUAREZ BUITRAGO	1022939142	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
28	FABIO ALERTO ESPITIA PAEZ	80048926	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
29	ROBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	79561718	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
30	DEYVER FERNEY GARZON CORREALES	80801291	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
31	JONATHAN MANUEL ALFONSO FORERO	1019093273	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
32	ALVARO ANTONIO MOLINA RESTREPO	18957313	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
33	OSCAR MATAMOROS PARRA	9540069	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
34	WENDY PATRICIA LIMA TIQUE	1073704778	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
35	CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS	74329028	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
36	LUIS JAVIER BERNAL CASTRO	79364022	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	ABECOL	INDIRECTO
37	JUAN YAIR VACA RODRIGUEZ	1013664310	RESIDENTE DE OBRA	ABECOL	INDIRECTO
38	JOSE GREGORIO BEDOYA VARON	1105870110	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
39	LEYDER BELEÑO AMARIS	1049895690	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
40	LUIS ALFREDO MORENO LOZANO	79638018	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
41	JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ	1033703220	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
42	JOSE JOAQUIN VILLARRAGA CARDENAS	80414880	CONDUCTOR	ABECOL	INDIRECTO
43	ANDY FABIAN LOPEZ DAVILA	1073238112	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
44	GUILLERMO JIMENEZ RODRIGUEZ	1072191479	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
45	JUVENAL CASTRO RODRIGUEZ	79865472	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
46	CESAR ANDRES GIRALDO GONZALEZ	80725574	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
47	JOSE HENRY CRIOLLO HERRÁN	11318966	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
48	CARLOS ARTURO TOCARRUNCHO BERNAL	4081756	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
49	PEDRO ALVARADO ESPINOSA	79353107	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
50	FABIO ALBERTO ESPITIA PAEZ	80048926	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
51	RICARDO BARAJAS MATIZ	79857958	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
52	ANDRES GUSTAVO RODRIGUEZ CASTILLO	79780841	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
53	CRISTHIAN IVAN AMAYA BELTRAN	1026578908	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
54	CRISTIAN CAMILO CUERVO LOPEZ	1022410225	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
55	ALVARO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	11445472	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
56	JHON ALEXANDER PARADA SUESCA	80186086	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
57	PASCUAL PEÑA SUAREZ	79810022	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
58	HECTOR MAURICIO REYES PEÑA	1030580061	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO

<div> <div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA</div> <div>NIT. 901667931</div> </div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	70		
PERIODO	28-jul-25	A	3-ago-25

59	JOHAN SEBASTIAN REYES TOVAR	1031179273	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
60	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ	3152119	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
61	OMAR SILVA LAVERDE	79360443	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
62	CARLOS ALBERTO CONTRERAS FAJARDO	13513433	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
63	DAIRO GIRALDO SANCHEZ	5854390	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
64	LUIS CARLOS TOVAR HERNANDEZ	1022381488	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
65	YERSIN JEFFERSON RINCON RINCON	1028950420	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
66	DEIVI FABIAN ACERO PRIETO	1012318730	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
67	GRISLY GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ	80232266	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
68	EDGAR ADOLFO PARRA	9620163	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
69	DEMETRIO GAMBOA BARON	4107324	AYUDANTE	ABECOL	INDIRECTO
70	JAVIER BARRAGAN ALVARADO	13268507	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
71	JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA	1057591526	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
72	JAIRO BUITRAGO	368855	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
73	PABLO ENRIQUE MENDEZ FLORIDO	1057390138	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
74	GEIMAR ARLEY NIÑO SANCHEZ	5916306	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
75	EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL	9675005	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
76	EDY SANTIAGO BARRAZA LOPEZ	1014287147	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
77	FLORESMIRO BUITRAGO PACHON	80503050	OPERADOR DE MINICARGADOR	ABECOL	INDIRECTO
78	MAYORI GARZON CUESTA	39624260	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
79	BRAULIO ALEJANDRO NORIEGA VARGAS	1001855716	OPERADOR DE MINICARGADOR	ABECOL	INDIRECTO
80	RAUL GAONA AVILA	74355748	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
81	FABIAN ANDRES RINCON GUEVARA	1023937034	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
82	JUAN CARLOS MORENO ROBAYO	79766555	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
83	FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA	79536791	CONDUCTOR	UTDGA2022	INDIRECTO

Maquinaria empleada durante el periodo

No.	MÁQUINA	MÓVIL	OPERADOR	Contratista / Subcontratista	Novedades
1	LBX210I6NKHGX1193/2020	39	LUIS ALFREDO MORENO LOZANO	ABECOL	ACTIVO
2	LBX210I6NKHGX1355/2022	26	RAUL GAONA AVILA	ABECOL	ACTIVO
3	MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021	26	FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN	ABECOL	ACTIVO

Vehículos empleados durante el periodo

No.	VEHÍCULO	TIPO	PLACA	MÓVIL	CONDUCTOR	Contratista / Subcontratista	Novedades
-----	----------	------	-------	-------	-----------	------------------------------	-----------

<div> <div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA</div> <div>NIT. 901667931</div> </div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	70		
PERIODO	28-jul-25	A	3-ago-25

1	CAMIONETA	WAGON	LZM 699	5	FREDY RUSINKI	UTDGA 2022	ACTIVO
2	VOLQUETA	PLATON	SPS146	23	JORGE MAURICIO CRUZ	SMART	ACTIVA
3	VOLQUETA	PLATON	WCS950	13	LOPEZ DAVILA ANDY FABIAN	ABECOL	ACTIVA
4	VOLQUETA	PLATON	KSK504	9	GONZALEZ SANCHEZ ALVARO ANTONIO"	ABECOL	ACTIVA

Accidentes / Incidentes presentados durante el periodo

No.	Tipo de Evento	Fecha	Descripción	Nombre Trabajador	Cargo	Incapacidad
	NO SE PRESENTARON AT/IT DURANTE ESTE PERIODO					

No.	Nombre Trabajador	Cargo	Fecha Prueba	Fecha Resultado	Resultado	Inicio Aislamiento	Fin Aislamiento
	NO SE PRESENTARON CASOS DE COVID DURANTE ESTE PERIODO						

No.	ACTIVIDAD
1	Poda y recolección de poda en bolsas
2	Desratización y fumigación de frentes de obra en mantenimiento
3	Recolección de basura en frentes de obra en mantenimiento
4	Explanación mecánica, adecuación de Jarillón y arreglo de cerramiento
5	Desmantelamiento manual de predio
6	Oxicorte de elementos metálicos
7	Demolición manual y mecánica de predios
8	Cargue de RCD, Residuos peligrosos y poda

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Se evidencia realización de capacitación al personal	
2	Se evidencia el kit de emergencia y punto de hidratación en los frentes de obra	
3	Se evidencia que el frente de obra cuenta con unidad sanitaria portátil	

<div> <div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA</div> <div>NIT. 901667931</div> </div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	70		
PERIODO	28-jul-25	A	3-ago-25

4	Se evidencian los trabajadores usando los elementos de protección personal y dotación durante el desarrollo de actividades en los frentes de obra	  
5	Demolición manual y mecánica de predios	  
6	Se evidencia vehículos y maquinaria con sticker de identificación visual	  

FORMATO						
Informe semanal de interventoría						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EQ-13	Ejecución de Proyecto	2				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica	DE PREDIOS			
SEMANA N.	71	DEL 4/08/2025	AL 10/08/2025			
CONTRATO No	IDU 1731 DE 2022 <small>(Número de Contrato)</small>					
1. ANTECEDENTES						
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C. <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>						
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO						
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.		NIT 901.667.931-3 <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>			
INTERVENTOR	JESAK SAS		NIT Nr 901.320.986-8 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>			
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU	ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO <small>(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)</small>					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	13 <small>(Día)</small>	DE ENERO <small>(Mes)</small>	DE 2023 <small>(Año)</small>			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22 <small>(Día)</small>	DE AGOSTO <small>(Mes)</small>	DE 2025 <small>(Año)</small>			
Contrato de Obra		Contrato de Interventoría				
Valor Inicial	7.153.448.222,00	Valor Inicial	536.280.535,00			
Valor Actualizado	10.926.481.250,00	Valor Actualizado	1.266.575.968,00			
No. empleos Directos generados	15	No. empleos Directos generados	5			
No. empleos Indirectos generados	69	No. empleos Indirectos generados	7			
2. AVANCES DEL PROYECTO						
PROGRAMADO		EJECUTADO				
Valor del contrato \$ 10.926.481.250,00						
TOTAL CONTRATO	SEMANAL 0,39%	ACUMULADO 85,0%	SEMANAL 0,41%			
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado			
Valor del Trabajo Programado \$ 27.843.976,13		\$ 9.268.044.358,00	Valor del Trabajo Ejecutado \$ 29.500.000,00			
SEMANAL		ACUMULADO	SEMANAL			
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado			
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado			
SEMANAL		ACUMULADO	SEMANAL			
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado			
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado			
RESUMEN CRONOGRAMA						
FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN			
ÁREA SOCIAL	85,0%	83,9%	-1,15%			
ÁREA SST Y AMBIENTAL	85,0%	83,9%	-1,15%			
ÁREA TÉCNICA	85,0%	83,9%	-1,15%			
ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA						
METAS FÍSICAS DEL CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN META FÍSICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO

FORMATO			
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		
Dirección Técnica de Construcciones	Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. <u>71</u>	DEL <u>4/08/2025</u>	AL <u>10/08/2025</u>
CONTRATO No <u>IDU 1731 DE 2022</u> <small>(Número de Contrato)</small>		

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
3.1 Técnico En la parte técnica, en el periodo comprendido del 04 al 10 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades: El 04 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes: o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en predio o ZONA CALLE 182: RTS: 47590 y 47592: Se continua con las actividades de desmantelamiento en el predio o ZONA CALLE 194: RTS: 47649: El 04 de agosto de 2025, el contratista ingresó maquinaria y personal al RT 47649; sin embargo, hacia las 4:00 p.m. la empresa American Pipe (encargada de la seguridad del predio) impidió el desarrollo de las actividades y solicitó la presencia de la Policía Nacional para retirar la máquina, argumentando que el contratista estaba invadiendo el predio. En consecuencia, y dado que no fue posible continuar con las labores, el contratista procedió el 05 de agosto de 2025 al retiro de la maquinaria y del personal asignado al RT 47649. Lo anterior fue notificado a la entidad por el oficio JSK-IDU-1736-873 - Situación Predio RT 47649 Radicado_202552601156962. El 05 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes: o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en postes de concreto para el predio o ZONA CALLE 182: RTS: 47590: Se continua con las actividades de desmantelamiento y demolición en el predio El 06 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes: o Se realiza en comité técnico N° 41 en compañía del la supervisión del IDU , el contratista y la interventoría a las 9:00 am o ZONA CALLE 158: RTS 47550: se realizó la reunión con el señor Hernando Rodríguez en RT 47550 con dirección AK 7 158 68, luego se coordinará el ingreso e inicio de demolición de muro en este predio. o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en postes de concreto para el predio o ZONA CALLE 182: RTS: 47590: Se continua con las actividades de desmantelamiento y demolición en el predio El 07 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes: o Día festivo -sin actividades El 08 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes: o ZONA CALLE 192: RTS: 47644: Se continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en postes de concreto para el predio o ZONA CALLE 182: RTS: 47590: Se continua con las actividades de demolición en el predio o ZONA CALLE 158: RTS 47550: se realizó la reunión con el señor Hernando en RT 47550 con dirección AK 7 158 68, luego se coordinará el ingreso e inicio de demolición de muro en este predio y se da inicio con la actividad de la demolición del muro o se informó mediante correo electrónico, el ingeniero Andrés Pinto, ingeniero de apoyo a la supervisión del IDU, manifestó que se deben continuar ejecutando las actividades de mantenimiento, cerramiento y limpieza de predios en la AC 26, AC 80 etc. El cual se notifica por oficio al contratista mediante oficio JSK-IDU-1736-868 El 09 de agosto de 2025, se continúan con las actividades de mantenimiento en los siguientes frentes: o ZONA CALLE 158: RTS 47550: se continua con la demolición de muro en este predio.
3.2 SST * Se realiza Comité de seguimiento SST-MA #26 el día 05-08-2025 con participación del apoyo a la supervisión ambiental del Idu ing. Néstor Sastoque, las residentes ambiental y SST del contratista y la residente SST-MA de la interventoría. * Se participa en el Comité Integral de obra N° 41 - 06 de agosto de 2025 que se llevó a cabo en el predio localizado en la Cr 7 # 182-40 RT 47590 * Se realiza recorrido y visita de verificación a los predios actividades de mantenimiento, de limpieza e instalación de cerramiento para el predio con RT 47644. Este predio se encuentra ubicado en la CL 192A BIS 7 50 demolición en predio con RT 47590. Este predio se encuentra ubicado en la AK 7 182A 40. También se realizarán el arreglo de cerramientos de los predios RT 47607 y 40602 , donde se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramiento), actividades de demolición mecánica en predio con RT 47644. Este predio se encuentra ubicado en la CL 192A BIS 7 50 Inician actividades de desmantelamiento en predio con RT 47590. Este predio se encuentra ubicado en la AK 7 182A 40. * Se reporta la calificación semanal de la semana comprendida entre el 28 de julio hasta el 03 de agosto de 2025 en donde se obtuvo un porcentaje del 91,00% afectada el día 29 de Julio . Para la última semana del mes de Julio de 2025, la calificación tuvo afectación Teniendo en cuenta que el día 29 de Julio de 2025 se encontró en el frente de obra localizado en PIRINEOS localidad de Chapinero como conductor de la camioneta WNV 397 al señor Rusinky, sin documentos de ingreso Ni aprobación por parte de la interventoría, así mismo la camioneta. Se recuerda al contratista que con anterioridad para el ingreso del personal a obra antes Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP, remitir la documentación pertinente a la interventoría para su revisión y aprobación. 1. No se remitió con anterioridad documentos del señor conductor Freddy Rusinky cc 79536791. 2. De la camioneta WNV 397 tampoco se cuenta con la documentación ni aprobación por parte de la interventoría. Por lo anterior se afectan los ítems 5 del componente A, ítems 24, 25, 28 Por lo anterior se solicita subsanar de manera inmediata y remitir la documentación pertinente Se deben tomar acciones Preventivas para que no vuelvan a suceder las situaciones presentadas el día 29 de julio *En los en predios de mantenimiento intervenidos la interventoría evidenció en los recorridos de obra la implementación de: Punto de HIDRATACIÓN , SEÑALIZACION SST, cartelera SST, Botiquín, camilla de emergencias, Extintor multipropósito con fecha vigente de recarga, Kit antiderrames, y la hoja del MEDEVAC, PUNTO ECOLOGICO, las Unidades Sanitarias tipo Flusing con los mantenimientos semanales de acuerdo a Apéndice E. *La Interventoría pudo verificar el cumplimiento A&SST y de seguridad garantizando en todo momento la integridad y seguridad del personal activo. * El contratista de acuerdo con el Plan de trabajo anual del SG-SST ejecuta la realización de las actividades contempladas en el cronograma para la presente semana, se realiza Capacitación del programa de capacitaciones , inspecciones periodicas, reuniones. Se tramitaron permisos de trabajo en alturas para desmonte de Tejas de asbesto-cemento de la cubierta, Permisos de trabajo para Oxícorte de elementos metálicos. * El personal administrativo de la plantilla mínima que permaneció en los frentes de obra activos , utiliza adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO, aprobado, los cuales presentan buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante. *Se realizó verificación de las planillas del personal Operativo activo (ABECOL) , las planillas de pago de seguridad social vigentes se encuentra afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en las afiliaciones del personal de la Unión Temporal DEMOLICIONES GA reportado para el mes de JULIO de 2025, de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta AZ No. 6 ubicada en el Punto IDU de la empresa UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. * El componente SST se encuentra dando cumplimiento a las actividades relacionadas en el Plan de Trabajo Anual SST aprobado por la interventoría del SG-SST, se desarrollaron capacitaciones del programa de capacitaciones, inspecciones a EPP, BOTIQUINES (por parte de la Interventoría se verifica que en el PUNTO IDU del contratista se cuente con el KIT DE EMERGENCIAS) . *MAQUINARIA Y EQUIPOS: Para la presente semana la excavadora LBX210I6NKHGX1356/2022 móvil # 19 cuyo conductor es EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL, la excavadora LBX210I6NKHGX1355/2022 móvil #39 cuyo conductor es RAUL GAONA AVILA se encuentran activos a nivel de documentación de ingreso y aprobados por la interventoría. Así mismo en frente de obra intervenido hizo presencia el MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021 cuyo conductor es: FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN con documentación de ingreso vigente y aprobada por la interventoría. Cada maquinaria cuenta con el sticker de identificación, se repota el FOAC-43 con el certificado de operación segura firmado por el ingeniero mecánico y se cumple con el procedimiento de traslado de maquinaria ofertado en el MAO . * Las volquetas: Se presentaron SIETE (7) volquetas para el transporte y disposición final de material RCD del predio intervenido por demolición y de residuos peligrosos (tejas de asbesto cemento) , con el sticker de identificación y documentación vigente y aprobada por la interventoría. *Se verifica que el vehículo aprobado por la interventoría es la camioneta DUSTER WAGON de placa LZM 699 aprobada por la interventoría, cuyo conductor es FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA le realizaron los preoperacionales diarios y cuenta con el sticker de identificación, localizado en los costados laterales de las puertas. Así mismo a la camioneta de la interventoría se le realizan diariamente los preoperacionales, cuenta con el sticker de identificación y el Conductor José Alirio Gutiérrez cuenta con la planilla de seguridad social vigente hasta Julio de 2025. *CORRESPONDENCIA ENVIADA: Mediante comunicado JSK-IDU-1736-865 - Aprobación Inspectora SST Agos 2025 ABECOL.

FORMATO			idu
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. 71	DEL 4/08/2025	AL 10/08/2025	
CONTRATO No		IDU 1731 DE 2022	(Número de Contrato)
3.3 AMBIENTAL			
<p>* La interventoría realizó seguimiento y registro fotográfico a la implementación de las Medidas de manejo ambiental por parte del contratista en los predios intervenidos de mantenimiento en los cuales se realizó actividades de mantenimiento como podas, desratización, fumigación. Se realizó actividades de Demolición Selectiva a partir del día 31 de julio, demolición mecánica, cargue y transporte a sitios de disposición final de RCD, RESIDUOS PELIGROSOS Y MATERIAL VEGETAL (PODAS)</p> <p>*En el recorrido conjunto se evidenció: Puntos ecológicos, La Brigada de Aseo y limpieza conformada con los BOAL aprobados por la interventoría, cumpliendo con sus funciones. cerramiento de protección a los individuos vegetales presentes en los frentes intervenidos, Las unidades sanitarias se encuentran señalizadas por género, en buenas condiciones de higiene y aseo, cumplen de acuerdo al número de trabajadores por frente de obra 1 por cada 15 trabajadores y también identificadas por género. Se les realiza mantenimientos establecidos en el Apéndice E de obra.</p> <p>* Se ha realizado en recorridos diarios de INSPECCIÓN de la interventoría el mantenimiento semanal a las unidades sanitarias tipo FLUSHING implementadas en los frentes de obra activos</p> <p>*En inspecciones de la interventoría del componente ambiental se verificó el cumplimiento de la implementación de las medidas aprobadas en el MAO y en el PMA-RCD en los frentes de obra intervenidos. Esta semana se realizó actividades de mantenimiento: poda, desratización, fumigación, Arreglos de cerramiento de predios de mantenimiento, Demolición selectiva, Cargue de RCD, Residuos peligrosos y podas. Se Verifica en obra las condiciones de aseo y limpieza.</p> <p>* Se diligencia diariamente la Bitácora SST-MA por parte de la interventoría y del contratista registrando lo evidenciado en la visita y dejando observaciones en caso de ser necesario. * Se realiza verificación de la implementación medidas de manejo ambiental</p> <p>aprobadas en el Programa de Manejo Ambiental RCD, en los frentes de obra activos.</p> <p>*Se verifica que el contratista cuenta en los frentes de obra intervenidos con La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL debidamente conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. Vale la pena aclarar que el personal miembro de la BOAL el contratista lo está rotando semanalmente para los frentes de obra activos.</p> <p>* Verificación que los frentes de obra se encuentren ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO, para lo cual el contratista realiza jornadas de orden y limpieza al final de la jornada laboral. *El contratista mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención.</p> <p>* El contratista realiza los mantenimientos (tres veces a la semana) de Aseo y limpieza de unidades sanitarias que mantienen en los predios intervenidos.</p> <p>* En el PUNTO IDU del contratista localizado en la localidad de ENGATIVA se cuenta con batería sanitarias identificadas por género, y en buenas condiciones de aseo y limpieza. Se cuenta con Punto Ecológico para la selección en la fuente, se cuenta con el punto de Hidratación y las instalaciones se encuentran en excelentes condiciones de aseo y limpieza.</p> <p>*CORRESPONDENCIA GENERADA: En el componente ambiental no se genero correspondencia para el contratista,</p>			
3.4 SOCIAL			
<p>Comité de obra: Se realizó comité de obra el día 06/08/2025 con el acompañamiento de los profesionales de las diferentes áreas de la firma contratista y la interventoría, además la supervisión de IDU.</p>			
<p>BACHUE: A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado gestión para iniciar cargue ya que la actividad esta al día</p>			
<p>PQRS . Atención a la comunidad Se esta a la espera de las respuestas de las PQRS Para remitir a IDU 1. Calle 163 A CRA 7</p>			
<p>Veeduría Ciudadana: No aplica ya que durante este periodo no se requirió la atención del contratista a veedurías ciudadanas</p>			
<p>Reuniones con comunidad: 4-ago-25 Se realiza socialización de demolición y mantenimiento en predios del IDU carrera 158 con 7</p>			
<p>Capacitación a trabajadores: En el tiempo comprendido del presente periodo no se ha programado la realización de capacitación con personal de obra</p>			
<p>Contactos interinstitucionales: No se realizaron actividades que correspondan a este ítem</p>			
<p>Acompañamiento a actividades técnicas: 04/08/2025 Se realiza recorrido urbano con el equipo técnico de la interventoría. Carrera 193 con 7</p>			
<p>Piezas comunicativas: 4-ago-25 Se cierra punto satélite de información Tintal</p>			
4. PRECIOS NO PREVISTOS			
5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.			
<p>A la presente fecha para los componentes ambiental y SST no se han presentado incumplimientos, ni se han impuesto sanciones, ni procesos de multa ni al contratista ni a la interventoría</p>			
<p>A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra</p>			
6. REGISTRO FOTOGRAFICO TECNICO			
 <p>4/08/2025 10:44:50 a. m. # 192 - 18 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud: 2590.9 msnm Velocidad: 0.0 km/h RT 47644 Número de índice: 1171</p>			
 <p>8 ago 2025 7:40:41 a. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p>			
<p>Descripción Foto 1. ZONA CALLE 192: RTS: 47644 - DESPUES DE LA DEMOLICIÓN</p>			
<p>Descripción Foto 2. ZONA CALLE 192: RTS: 47644 - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO Y LIMPIEZA</p>			

FORMATO			idu
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. 71	DEL 4/08/2025	AL 10/08/2025	
CONTRATO No		IDU 1731 DE 2022	
(Número de Contrato)			
 <p>4/08/2025 11:03:09 a. m. CALLE 183 Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá Altitud: 2605.8msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47590 Número de índice: 1182</p>		 <p>8/08/2025 2:47:58 p. m. Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá Altitud: 2613.3msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47590 y 47592 Número de índice: 1294</p>	
<p>Descripción Foto 3.</p> <p>ZONA CALLE 182: RTS: 47590 Y 47592 - DESMANTELAMIENTO</p>		<p>Descripción Foto 4.</p> <p>ZONA CALLE 182: RTS: 47590 Y 47592 - CERRAMIENTO</p>	
 <p>4/08/2025 11:20:46 a. m. 193-75 Carrera 7 Usaquén Bogotá Altitud: 2605.8msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47649 Número de índice: 1186</p>		 <p>5/08/2025 1:08:26 p. m. 19347 Bogotá -La Caro Usaquén Bogotá Altitud: 2605.5msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47649 Número de índice: 1221</p>	
<p>Descripción Foto 5.</p> <p>o ZONA CALLE 194: RTS: 47649: El 04 de agosto de 2025, el contratista ingresó maquinaria y personal al RT 47649 pero no pudo realizar las actividades</p>		<p>Descripción Foto 6.</p> <p>o ZONA CALLE 194: RTS: 47649: El 05 de agosto de 2025, el contratista retiró maquinaria y personal al RT 47649</p>	
 <p>6/08/2025 9:35:26 a. m. CALLE 183 Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá Altitud: 2607.1msnm Velocidad: 3.3km/h RT 47590 Número de índice: 1232</p>		 <p>6/08/2025 9:30:00 a. m. # 183 - 10 Carrera 6 Usaquén Bogotá Altitud: 2604.6msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47590 Número de índice: 1223</p>	
<p>Descripción Foto 7.</p> <p>COMITÉ DE OBRA N°41 EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS ÁREAS -IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA</p>		<p>Descripción Foto 8.</p> <p>COMITÉ DE OBRA N°41 EN COMPAÑÍA DE TODAS LAS ÁREAS -IDU, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA</p>	

FORMATO			idu
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. 71	DEL 4/08/2025	AL 10/08/2025	
CONTRATO No		IDU 1731 DE 2022 <small>(Número de Contrato)</small>	
 <p>6/08/2025 11:28:56 a. m. # 158-38 Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá Altitud: 2608.6msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47550 Número de índice: 1244</p>		 <p>6/08/2025 11:14:00 a. m. # 158-4 Avenida 7 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud: 2607.6msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47550 Número de índice: 1242</p>	
<p>Descripción Foto 9.</p> <p>ZONA CALLE 158: RTS: 47550: ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA SOCIAL -REUNIÓN DEMOLICIÓN MURO -INTERVENTORÍA E IDU</p>		<p>Descripción Foto 10.</p> <p>ZONA CALLE 158: RTS: 47550: ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA SOCIAL -REUNIÓN DEMOLICIÓN MURO -INTERVENTORÍA E IDU</p>	
 <p>8/08/2025 9:29:32 a. m. Altitud: 2600.2msnm RT 47550 Número de índice: 1272</p>		 <p>8/08/2025 3:19:18 p. m. # 158-2 Avenida 7 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud: 2608.3msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47550 Número de índice: 1317</p>	
<p>Descripción Foto 11.</p> <p>ZONA CALLE 158: RTS: 47550: ANTES DE LA DEMOLICIÓN DEL MURO</p>		<p>Descripción Foto 12.</p> <p>ZONA CALLE 158: RTS: 47550: DURANTE LA DEMOLICIÓN DEL MURO</p>	

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT. 901667931	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	71		
PERIODO	4-ago-25	A	10-ago-25

Frentes de obra activos durante el periodo

No.	Frente de Obra	Estado
1	Mantenimientos Cra 7ma	FINALIZADO
2	Calle 192a con 7ma	FINALIZADO
3	Calle 182a con 7ma	FINALIZADO
4	Calle 158 con 7ma	ACTIVO

Personal activo durante el periodo

No.	Nombre	Documento	Cargo	Contratista / Subcontratista	Novedades
1	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS	79058087	DIRECTOR DE OBRA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S	DIRECTO
2	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	10131121634	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	INGENIERIA, CONSULTORIA Y DISEÑOS SAS	INDIRECTO
3	ALEXIS PAOLA SALGADO ARBELAEZ	1026556771	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	UTDGA2022	INDIRECTO
4	ANA PAOLA PINZON GONZALEZ	1022972271	SECRETARIA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS	DIRECTO
5	JHON EDWARD OSPINA FORERO	80725019	TOPOGRAFO INSPECTOR	CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	INDIRECTO
6	PEDRO PABLO CASTAÑEDA	80764444	CADENERO 1	CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	INDIRECTO
7	STEEVENS ZUÑIGA QUINTERO	9773419	CONSERJE	SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA	INDIRECTO
8	JIMENA BOHORQUEZ CORREDOR	1010232533	AUXILIAR SOCIAL	UTDGA2022	DIRECTO
9	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	1010208231	RESIDENTE AMBIENTAL	UTDGA2022	DIRECTO
10	RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ	93138225	INGENIERO RESIDENTE GENERAL DE OBRA	UTDGA2022	DIRECTO
11	MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA	1057597024	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	UTDGA2022	DIRECTO
12	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	1030526438	RESIDENTE SOCIAL	UTDGA2022	DIRECTO
13	JULIO EDUARDO RIVAS PERILLA	80248222	AUXILIAR DE INGENIERÍA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS	DIRECTO
14	JUAN JOSE MEDINA VASQUEZ	1105677330	AUXILIAR TÉCNICO	UTDGA2022	DIRECTO
15	LINA BIBIANA MATEUS SUSA	52760759	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
16	BRIYITH ESTEFANI CAPERA CABRERA	1022951916	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
17	JUAN DAVID AMAYA TORDECILLA	1138074097	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
18	REYNNEM MANUEL PEREZ GOENAGA	1004366461	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
19	JUAN PABLO SANDOVAL GONZALEZ	79809027	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
20	YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ	1006007653	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
21	LUIS FERNANDO ANDRADE SANCHEZ	1005997626	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
22	NATALIA MARIA RESTREPO MEJIA	1088003314	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
23	JUAN DE DIOS CASTILLO HERNANDEZ	17287866	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
24	OSCAR MAURICIO FAJARDO	79969623	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
25	FABIO GAONA AVILA	74355144	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
26	EDWIN MENDEZ ROJAS	80724843	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT- 901667931	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	71				
PERIODO	4-ago-25	A	10-ago-25		

27	JAIME ANDRES SUAREZ BUITRAGO	1022939142	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
28	FABIO ALERTO ESPITIA PAEZ	80048926	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
29	ROBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	79561718	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
30	DEYVER FERNEY GARZON CORREALES	80801291	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
31	JONATHAN MANUEL ALFONSO FORERO	1019093273	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
32	ALVARO ANTONIO MOLINA RESTREPO	18957313	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
33	OSCAR MATAMOROS PARRA	9540069	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
34	WENDY PATRICIA LIMA TIQUE	1073704778	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
35	CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS	74329028	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
36	LUIS JAVIER BERNAL CASTRO	79364022	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	ABECOL	INDIRECTO
37	JUAN YAIR VACA RODRIGUEZ	1013664310	RESIDENTE DE OBRA	ABECOL	INDIRECTO
38	JOSE GREGORIO BEDOYA VARON	1105870110	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
39	LEYDER BELEÑO AMARIS	1049895690	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
40	LUIS ALFREDO MORENO LOZANO	79638018	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
41	JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ	1033703220	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
42	JOSE JOAQUIN VILLARRAGA CARDENAS	80414880	CONDUCTOR	ABECOL	INDIRECTO
43	ANDY FABIAN LOPEZ DAVILA	1073238112	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
44	GUILLERMO JIMENEZ RODRIGUEZ	1072191479	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
45	JUVENAL CASTRO RODRIGUEZ	79865472	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
46	CESAR ANDRES GIRALDO GONZALEZ	80725574	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
47	JOSE HENRY CRIOLLO HERRÁN	11318966	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
48	CARLOS ARTURO TOCARRUNCHO BERNAL	4081756	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
49	PEDRO ALVARADO ESPINOSA	79353107	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
50	FABIO ALBERTO ESPITIA PAEZ	80048926	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
51	RICARDO BARAJAS MATIZ	79857958	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
52	ANDRES GUSTAVO RODRIGUEZ CASTILLO	79780841	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
53	CRISTHIAN IVAN AMAYA BELTRAN	1026578908	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
54	CRISTIAN CAMILO CUERVO LOPEZ	1022410225	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
55	ALVARO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	11445472	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
56	JHON ALEXANDER PARADA SUESCA	80186086	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
57	PASCUAL PEÑA SUAREZ	79810022	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
58	HECTOR MAURICIO REYES PEÑA	1030580061	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
59	JOHAN SEBASTIAN REYES TOVAR	1031179273	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT- 901667931	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	71				
PERIODO	4-ago-25	A	10-ago-25		

60	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ	3152119	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
61	OMAR SILVA LAVERDE	79360443	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
62	CARLOS ALBERTO CONTRERAS FAJARDO	13513433	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
63	DAIRO GIRALDO SANCHEZ	5854390	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
64	LUIS CARLOS TOVAR HERNANDEZ	1022381488	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
65	YERSIN JEFFERSON RINCON RINCON	1028950420	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
66	DEIVI FABIAN ACERO PRIETO	1012318730	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
67	GRISLY GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ	80232266	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
68	EDGAR ADOLFO PARRA	9620163	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
69	DEMETRIO GAMBOA BARON	4107324	AYUDANTE	ABECOL	INDIRECTO
70	JAVIER BARRAGAN ALVARADO	13268507	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
71	JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA	1057591526	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
72	JAIRO BUITRAGO	368855	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
73	PABLO ENRIQUE MENDEZ FLORIDO	1057390138	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
74	GEIMAR ARLEY NIÑO SANCHEZ	5916306	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
75	EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL	9675005	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
76	EDY SANTIAGO BARRAZA LOPEZ	1014287147	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
77	FLORESMIRO BUITRAGO PACHON	80503050	OPERADOR DE MINICARGADOR	ABECOL	INDIRECTO
78	MAYORI GARZON CUESTA	39624260	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
79	BRAULIO ALEJANDRO NORIEGA VARGAS	1001855716	OPERADOR DE MINICARGADOR	ABECOL	INDIRECTO
80	RAUL GAONA AVILA	74355748	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
81	FABIAN ANDRES RINCON GUEVARA	1023937034	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
82	JUAN CARLOS MORENO ROBAYO	79766555	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
83	FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA	79536791	CONDUCTOR	UTDGA2022	INDIRECTO
84	MARILY LOPEZ LOPEZ	1020810600	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO

Maquinaria empleada durante el periodo

No.	MÁQUINA	MÓVIL	OPERADOR	Contratista / Subcontratista	Novedades
1	LBX210I6NKHGX1356/2022	19	EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL	ABECOL	RETIRADO
2	LBX210I6NKHGX1355/2022	26	RAUL GAONA AVILA	ABECOL	RETIRADO
3	MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021	26	FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN	ABECOL	ACTIVO

Vehículos empleados durante el periodo

No.	VEHÍCULO	TIPO	PLACA	MÓVIL	CONDUCTOR	Contratista / Subcontratista	Novedades
1	CAMIONETA	WAGON	LZM 699	5	FREDY RUSINKI	UTDGA 2022	ACTIVO

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT. 901667931	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	71		
PERIODO	4-ago-25	A	10-ago-25

2	VOLQUETA	PLATON	KSO541	49	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	ABECOL	ACTIVA
3	VOLQUETA	PLATON	KSO544	8	CRISTHIAN IVAN AMAYA BELTRAN	ABECOL	ACTIVA
4	VOLQUETA	PLATON	KSK504	9	ALVARO ANTONO GONZALEZ SANCHEZ	ABECOL	ACTIVA
5	VOLQUETA	PLATON	KSO547	2	OMAR SILVA LAVERDE	ABECOL	ACTIVA
6	VOLQUETA	PLATON	KSO517	20	PEDRO ALVARADO ESPINOSA	ABECOL	ACTIVA
7	VOLQUETA	PLATON	KSO519	22	PASCUAL PEÑA	ABECOL	ACTIVA
8	VOLQUETA	PLATON	WCS951	14	GUILLERMO JIMENEZ RODRIGUEZ	ABECOL	ACTIVA

Accidentes / Incidentes presentados durante el periodo

No.	Tipo de Evento	Fecha	Descripción	Nombre Trabajador	Cargo	Incapacidad
	NO SE PRESENTARON AT/IT DURANTE ESTE PERIODO					

No.	Nombre Trabajador	Cargo	Fecha Prueba	Fecha Resultado	Resultado	Inicio Aislamiento	Fin Aislamiento
	NO SE PRESENTARON CASOS DE COVID DURANTE ESTE PERIODO						

No.	ACTIVIDAD
1	Poda y recolección de poda en bolsas
2	Desratización y fumigación de frentes de obra en mantenimiento
3	Recolección de basura en frentes de obra en mantenimiento
4	Explanación mecánica, adecuación de Jarillón y arreglo de cerramiento
5	Desmantelamiento manual de predio
6	Oxicorte de elementos metálicos
7	Demolición manual y mecánica de predios
8	Cargue de RCD, Residuos peligrosos y poda

No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Se evidencia realización de capacitación al personal	
2	Se evidencia el kit de emergencia y punto de hidratación en los frentes de obra	

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA NIT. 903667931	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	71		
PERIODO	4-ago-25	A	10-ago-25

3	Se evidencia que el frente de obra cuenta con unidad sanitaria portátil	 
4	Se evidencian los trabajadores usando los elementos de protección personal y dotación durante el desarrollo de actividades en los frentes de obra	  
5	Se evidencia vehículos y maquinaria con sticker de identificación visual	  

FORMATO			
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EQ-13	Ejecución de Proyecto	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. 72	DEL 11/08/2025	AL 12/08/2025	
CONTRATO No	IDU 1731 DE 2022 <small>(Número de Contrato)</small>		
1. ANTECEDENTES			
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C. <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>			
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT	901.667.931-3 <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small> <small>(Escriba el NIT del contratista)</small>
INTERVENTOR	JESAK SAS	NIT	Nr 901.320.986-8 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small> <small>(Escriba el NIT del interventor)</small>
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU	ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO <small>(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)</small>		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	13 <small>(Día)</small>	DE ENERO <small>(Mes)</small>	2023 <small>(Año)</small>
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22 <small>(Día)</small>	DE AGOSTO <small>(Mes)</small>	2025 <small>(Año)</small>
Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	7.153.448.222,00	Valor Inicial	536.280.535,00
Valor Actualizado	10.926.481.250,00	Valor Actualizado	1.266.575.968,00
No. empleos Directos generados	15	No. empleos Directos generados	5
No. empleos Indirectos generados	69	No. empleos Indirectos generados	7
2. AVANCES DEL PROYECTO			
PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor del contrato \$ 10.926.481.250,00			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL 0,52%	ACUMULADO 85,3%	SEMANAL 0,50%
Trabajo Programado			83,9%
Valor del Trabajo Programado	\$ 37.252.858,87	\$ 9.325.297.216,00	Trabajo Ejecutado
			Valor del Trabajo Ejecutado
			\$ 35.596.835,00
			\$ 9.168.025.129,00
ETAPA/FASE			
SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		Trabajo Ejecutado	
Valor del Trabajo Programado		Valor del Trabajo Ejecutado	
ETAPA/FASE			
SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		Trabajo Ejecutado	
Valor del Trabajo Programado		Valor del Trabajo Ejecutado	
RESUMEN CRONOGRAMA			
FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN
ÁREA SOCIAL	85,3%	83,9%	-1,44%
ÁREA SST Y AMBIENTAL	85,3%	83,9%	-1,44%
ÁREA TÉCNICA	85,3%	83,9%	-1,44%
ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA			
METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA			
DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO
			SEMANAL
			ACUMULADO
			SEMANAL
			ACUMULADO

FORMATO			
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		
Dirección Técnica de Construcciones	Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. <u>72</u>	DEL <u>11/08/2025</u> AL <u>12/08/2025</u>	
CONTRATO No <u>IDU 1731 DE 2022</u> <small>(Número de Contrato)</small>		

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
<p>3.1 Técnico</p> <p>En la parte técnica, en el periodo comprendido del 11 al 12 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>*Se radicó el informe semanal No.71</p> <p>* Se le solicita al contratista radicar el informe técnico No. 19, de acuerdo a los compromisos de comité.</p> <p>Se terminan las actividades en los siguientes predios:</p> <p>o ZONA CALLE 158: RTS 47550: Se termina la demolición de muro en este predio.</p> <p>o ZONA CALLE 182: RTS: 47590: Se terminan con las actividades de desmantelamiento y demolición en el predio</p> <p>o Se envía el Acta de devolución de predios al ingeniero Andres Pinto, así:</p> <p>* Mediante el Acta IDU-06-2025 el día 31 de julio se devuelven los predios Rts 47390-47423-47391-47392-47425-47426-47427-47432-47449-47453-47460-47465-47495-47470-47705</p> <p>** Mediante el Acta IDU-07-2025 el día 05 de agosto se devuelven los predios Rt12721</p> <p>* Mediante el Acta IDU-08-2025 el día 05 de agosto se devuelven los predios Rts 13454-47649</p> <p>* Mediante el Acta IDU-09-2025 el día 12 de agosto se devuelven los predios Rts 47644</p> <p>* Mediante el Acta IDU-10-2025 el día 12 de agosto se devuelven los predios Rts 47641-47642-47643-47645-47646-47635-47636-47637-47584-47638-47639-47640-47632-47631-47615-47613-47633-47634-47630-47629-47627-47628-49023-47614-47607-47602-47603-47604-47605-47606-35015</p> <p>* Mediante el Acta IDU-11-2025 el día 12 de agosto se devuelven los predios Rts 47616-47619-47683-47597-47575-5372B-47572-47574-47567-47569-47553-47712-47564</p> <p>* Mediante el Acta IDU-12-2025 el día 15 de agosto se devuelven los predios Rts 47590</p> <p>* Mediante el Acta IDU-13-2025 el día 20 de agosto se devuelven los predios Rts 47550</p> <p>*Mediante el Acta IDU-14-2025 el día 20 de agosto se devuelven los predios Rts 8346-2659-45637-45638-45639-45640-45641-45642-45643-45644-45645-45646-45647-45648-45649-45650-37035-33442-33441-33440-50499-34438-34437-33433-33432-33431-33430-33429-33428-33450-33998-33997-33996-33449-33448-34191-34192-34189-34200-34198</p> <p>34199-5029-7586-7591-34188-34193-7590-34190-34194-34201-34202-34203-34204-34195-34196-34197-34205-7612-36525-36528-36527-38202-38195</p> <p>• Que mediante oficio de interventoría No JSK-IDU-1736-184-2025-R.L. del 11 de agosto de 2025 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio No IDU-1731-751-2024 de fecha 11 de agosto de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, presentó ante la interventoría la JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1731 DE 2022 por sesenta y tres (63) días, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio.</p> <p>• Se aclara, que se han demolido todos los predios asignados al contrato, el atraso presentado con respecto a la programación de obra aprobada, no es responsabilidad del contratista, cabe anotar que corresponde a la falta de asionación de predios para completar el presupuesto</p>
<p>3.2 SST</p> <p>* Se reporta la calificación semanal del 01 de agosto hasta el 12 de agosto en donde se obtuvo un porcentaje del 100%.</p> <p>*En los predios de mantenimiento intervenidos se realizan actividades de instalación de cerramiento y poda de césped en RT 47550 con dirección AK 7 158 68. instalación de cerramiento y limpieza en predio con RT 47590. Este predio se encuentra ubicado en la AK 7 182A 40. la interventoría evidenció en los recorridos de obra la implementación de: Punto de HIDRATACIÓN, SEÑALIZACIÓN SST, cartelera SST, Botiquín, camilla de emergencias, Extintor multipropósito con fecha vigente de recarga, Kit antiderrames, y la hoja del MEDEVAC, PUNTO ECOLOGICO, las Unidades Sanitarias tipo Flusing con los mantenimientos semanales de acuerdo a Apéndice E.</p> <p>*La Interventoría pudo verificar el cumplimiento A&SST y de seguridad garantizando en todo momento la integridad y seguridad del personal activo.</p> <p>* El contratista de acuerdo con el Plan de trabajo anual del SG-SST ejecuta la realización de las actividades contempladas en el cronograma para la presente semana, se realiza Capacitación del programa de capacitaciones, inspecciones periódicas, reuniones. Se tramitaron permisos de trabajo, Permisos de trabajo para Oxícorte de elementos metálicos.</p> <p>* El personal administrativo de la plantilla mínima que permaneció en los frentes de obra activos, utiliza adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO, aprobado, los cuales presentan buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.</p> <p>*Se realizó verificación de las planillas del personal Operativo activo (ABECOL), las planillas de pago de seguridad social vigentes se encuentra afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en las afiliaciones del personal de la Unión Temporal DEMOLICIONES GA reportado para el mes de Agosto de 2025, de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta AZ No. 6 ubicada en el Punto IDU de la empresa UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.</p> <p>* El componente SST se encuentra dando cumplimiento a las actividades relacionadas en el Plan de Trabajo Anual SST aprobado por la interventoría del SG-SST, se desarrollaron capacitaciones del programa de capacitaciones, inspecciones a EPP, BOTIQUINES (por parte de la Interventoría se verifica que en el PUNTO IDU del contratista se cuente con el KIT DE EMERGENCIAS).</p> <p>*MAQUINARIA Y EQUIPOS: Para la presente semana en frente de obra intervenido hizo presencia el MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021 cuyo conductor es: FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN con documentación de ingreso vigente y aprobada por la interventoría, cuenta con el sticker de identificación, se repota el FOAC-43 con el certificado de operación segura firmado por el ingeniero mecánico y se cumple con el procedimiento de traslado de maquinaria ofertado en el MAO. El contratista reportó el retiro de la maquinaria de los demás frentes de obra y del minicargador</p> <p>* Las volquetas: Se presentaron UNA (1) volqueta para el transporte y disposición final de material RCD del predio intervenido por demolición y de residuos aprovechables, con el sticker de identificación y documentación vigente y aprobada por la interventoría.</p> <p>*Se verifica que el vehículo aprobado por la interventoría es la camioneta DUSTER WAGON de placa LZM 699 aprobada por la interventoría, cuyo conductor es FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA le realizaron los preoperacionales diarios y cuenta con el sticker de identificación, localizado en los costados laterales de las puertas. Así mismo a la camioneta de la interventoría se le realizan diariamente los preoperacionales, cuenta con el sticker de identificación y el Conductor José Alirio Gutiérrez cuenta con la planilla de seguridad social vigente hasta Agosto de 2025.</p> <p>*CORRESPONDENCIA ENVIADA: Mediante comunicado JSK-IDU-1736-884-Aprobación Reporte MEV Mensual No. 16 V2 Contrato IDU 1731-2022</p>

FORMATO			
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		
Dirección Técnica de Construcciones	Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. 72	DEL 11/08/2025	AL 12/08/2025
CONTRATO No IDU 1731 DE 2022 <small>(Número de Contrato)</small>		
3.3 AMBIENTAL <p>* La interventoría realizó seguimiento y registro fotográfico a la implementación de las Medidas de manejo ambiental por parte del contratista en los predios intervenidos de mantenimiento en los cuales se realizó actividades de mantenimiento como podas, desratización, fumigación. Se realizó actividades de Demolición Selectiva, demolición mecánica, cargue y transporte a sitios de disposición final de RCD, RESIDUOS PELIGROSOS Y MATERIAL VEGETAL (PODAS)</p> <p>*En el recorrido conjunto se evidenció: Puntos ecológicos, La Brigada de Aseo y limpieza conformada con los BOAL aprobados por la interventoría, cumpliendo con sus funciones. cerramiento de protección a los individuos vegetales presentes en los frentes intervenidos, se alquilaron baños (unidades sanitarias) en establecimiento comercial para garantizar el servicio de baños para el personal operativo, se encuentran señalizadas por género, en buenas condiciones de higiene y aseo, cumplen de acuerdo al número de trabajadores por frente de obra 1 por cada 15 trabajadores.</p> <p>*En inspecciones de la interventoría del componente ambiental se verificó el cumplimiento de la implementación de las medidas aprobadas en el MAO y en el PMA-RCD en los frentes de obra intervenidos. Esta semana se realizó actividades de mantenimiento: poda, desratización, fumigación, Arreglos de cerramiento de predios de mantenimiento, Demolición selectiva, Cargue de RCD, Residuos peligrosos y podas. Se Verifica en obra las condiciones de aseo y limpieza.</p> <p>* Se diligencia diariamente la Bitácora SST-MA por parte de la interventoría y del contratista registrando lo evidenciado en la visita y dejando observaciones en caso de ser necesario. * Se realiza verificación de la implementación medidas de manejo ambiental aprobadas en el Programa de Manejo Ambiental RCD, en los frentes de obra activos.</p> <p>*Se verifica que el contratista cuenta en los frentes de obra intervenidos con La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL debidamente conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. Vale la pena aclarar que el personal miembro de la BOAL el contratista lo está rotando semanalmente para los frentes de obra activos.</p> <p>* Verificación que los frentes de obra se encuentren ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO, para lo cual el contratista realiza jornadas de orden y limpieza al final de la jornada laboral. *El contratista mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención.</p> <p>* En el PUNTO IDU del contratista localizado en la localidad de ENGATIVA se cuenta con batería sanitarias identificadas por género, y en buenas condiciones de aseo y limpieza. Se cuenta con Punto Ecológico para la selección en la fuente, se cuenta con el punto de Hidratación y las instalaciones se encuentran en excelentes condiciones de aseo y limpieza.</p>		
3.4 SOCIAL <p>Comité de obra: No se realizó comité de obra</p> <p>BACHUE: Se remito correo electronico desde el día 06/08/2025 a la supervisión del contrato Andres Fernando Pinto Patino <andres.pinto@idu.gov.co> y administracionbachue@idu.gov.co teniendo en cuenta que no se ha podido</p> <p>PQRS. Atención a la comunidad Se dio respuesta por parte de la interventoría de las PQRS las cuales se remitieron a IDU: 1- Mantenimiento: Cil 45 con 7 : Poda / Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 47390 - 47391 - 47392 - DP Predios Cil 45 con carrera 7 - 202552601135122 - 05/08/2025 3- Mantenimiento : Av. Cr 7 # 57-58: Poda Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 47425 - DP 202518500921472 MANTENIMIENTO Cra 7 Cil 58 - 202552601135642 - 05/08/2025 8- Mantenimiento :Av. Cr 1 # 84 a -13 Poda / Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 47470 - 47495 - DP 202552600959632 Solicitud visita tecnica Ed Pirineos - 202552601135842 - 05/08/2025 12- Mantenimiento : Calle 163 a # 7-19 Poda / Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza/ Ajuste de cerramiento - 47553-47712-47564 - DP 202518500705652 Cil 163 A N 7 33 - 202552601157432 - 12/08/2025 14- Mantenimiento : Av. Cr 7 # 168-90 : Poda / Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 53728-47572-47574 - DP 202552600973752 MANTENIMIENTO Carrera 7 con Calle 168 - 202552601185742 - 15/08/2025 19- Mantenimiento : Cil 188 # 7-40 : Poda / Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 47607 - DP 202518500594872 Cil 188 N 7 60 - 202552601157122 - 12/08/2025 30 - Mantenimiento : DG 46 SUR 50 32 General Santander / Limpieza / Fumigaciones / Matamaleza - 35015 - DP N 202552601036052 CONCEJO DE BOGOTA RT 35015 - 202552601160522 - 12/08/2025</p> <p>Veeduría Ciudadana: No aplica ya que durante este periodo no se requirió la atención del contratista a veedurías ciudadanas</p> <p>Reuniones con comunidad: No se realizaron reuniones con comunidad</p> <p>Capacitación a trabajadores: En el tiempo comprendido del presente periodo no se ha programado la realización de capacitación con personal de obra</p> <p>Contactos interinstitucionales: No se realizaron actividades que correspondan a este ítem</p> <p>Acompañamiento a actividades técnicas: Se realizó acompañamiento a actividades técnicas de obra</p> <p>Piezas comunicativas: No se entregaron piezas de divulgación</p>		
4. PRECIOS NO PREVISTOS		
5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.		
<p>A la presente fecha para los componentes ambiental y SST no se han presentado incumplimientos, ni se han impuesto sanciones, ni procesos de multa ni al contratista ni a la interventoría</p> <p>A la fecha no se han presentado inconvenientes con los trámites ante las entidades para el inicio de las actividades de obra</p>		
6. REGISTRO FOTOGRAFICO TECNICO		
 <p>11/08/2025 9:23:23 a.m. # 158-4 Avenida 7 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud: 2695.9 msnm Velocidad: 0.0 km/h RT 47550 Número de índice: 1324</p> <p>Descripción Foto 1. 47550 -Demolición de muro Calle 158</p>	 <p>Descripción Foto 2. 47550 - DESPUES DE LA DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN CERRAMIENTO</p>	

FORMATO			idu
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
Dirección Técnica de Construcciones		Dirección Técnica	DE PREDIOS
SEMANA N. 72	DEL 11/08/2025	AL 12/08/2025	
CONTRATO No		IDU 1731 DE 2022	
<div> <div>  <p>12/08/25 8:50 AM Avenida Carrera 7-160-16 Bogotá</p> </div> <div>  </div> </div>			
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>			
<div> <div> <p>Descripción Foto 3</p> <p>Cerramiento de protección individuos vegetales</p> </div> <div> <p>Descripción Foto 4</p> <p>Alquiler en establecimiento público de Unidades sanitarias identificadas por género y con mantenimientos semanales, capacitación del componente ambiental hacia el personal operativo</p> </div> </div>			
<div> <div> <p>Descripción Foto 5</p> <p>Implementación del Kit de emergencia, Cartelera SST, MEDEVAC, PUNTO ECOLÓGICO, hojas de seguridad</p> </div> <div> <p>Descripción Foto 6</p> <p>El personal operativo utiliza los EPPIS de acuerdo con la matriz de EPP aprobada en el MAO, Implementación del Punto de Hidratación, equipo minicargador con sticker de identificación</p> </div> </div>			
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p> <p>VEINTIUNO (21) días del mes de AGOSTO de 2025</p> <p>(Firma)  (Nombre) VLADIMIR POLO PAZ Director de Interventoría JESAK SAS</p>			

de Ejecución del Subsistema Vial
de Ejecución del Subsistema de Transporte

<div> <div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA</div> <div>NIT. 901667931</div> </div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	72		
PERIODO	11-ago-25	A	14-ago-25

Frentes de obra activos durante el periodo

No.	Frente de Obra	Estado
1	Calle 158 con 7ma	FINALIZADO

Personal activo durante el periodo

No.	Nombre	Documento	Cargo	Contratista / Subcontratista	Novedades
1	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS	79058087	DIRECTOR DE OBRA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S	DIRECTO
2	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	10131121634	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	INGENIERIA, CONSULTORIA Y DISEÑOS SAS	INDIRECTO
3	ALEXIS PAOLA SALGADO ARBELAEZ	1026556771	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	UTDGA2022	INDIRECTO
4	ANA PAOLA PINZON GONZALEZ	1022972271	SECRETARIA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS	DIRECTO
5	JHON EDWARD OSPINA FORERO	80725019	TOPOGRAFO INSPECTOR	CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	INDIRECTO
6	PEDRO PABLO CASTAÑEDA	80764444	CADENERO 1	CYC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	INDIRECTO
7	STEEVENS ZUÑIGA QUINTERO	9773419	CONSERJE	SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA	INDIRECTO
8	JIMENA BOHORQUEZ CORREDOR	1010232533	AUXILIAR SOCIAL	UTDGA2022	DIRECTO
9	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	1010208231	RESIDENTE AMBIENTAL	UTDGA2022	DIRECTO
10	RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ	93138225	INGENIERO RESIDENTE GENERAL DE OBRA	UTDGA2022	DIRECTO
11	MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA	1057597024	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	UTDGA2022	DIRECTO
12	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	1030526438	RESIDENTE SOCIAL	UTDGA2022	DIRECTO
13	JULIO EDUARDO RIVAS PERILLA	80248222	AUXILIAR DE INGENIERÍA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS	DIRECTO
14	JUAN JOSE MEDINA VASQUEZ	1105677330	AUXILIAR TÉCNICO	UTDGA2022	DIRECTO
15	LINA BIBIANA MATEUS SUSA	52760759	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
16	BRIYTH ESTEFANI CAPERA CABRERA	1022951916	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
17	JUAN DAVID AMAYA TORDECILLA	1138074097	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
18	REYNNEM MANUEL PEREZ GOENAGA	1004366461	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
19	JUAN PABLO SANDOVAL GONZALEZ	79809027	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
20	YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ	1006007653	AYUDANTE BOAL	UTDGA2022	DIRECTO
21	LUIS FERNANDO ANDRADE SANCHEZ	1005997626	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
22	NATALIA MARIA RESTREPO MEJIA	1088003314	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
23	JUAN DE DIOS CASTILLO HERNANDEZ	17287866	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
24	OSCAR MAURICIO FAJARDO	79969623	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
25	FABIO GAONA AVILA	74355144	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
26	EDWIN MENDEZ ROJAS	80724843	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
27	JAIME ANDRES SUAREZ BUITRAGO	1022939142	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
28	FABIO ALERTO ESPITIA PAEZ	80048926	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO

<div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES SA</div> <div>NIT. 901667931</div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	72				
PERIODO	11-ago-25	A	14-ago-25		

29	ROBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	79561718	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
30	DEYVER FERNEY GARZON CORREALES	80801291	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
31	JONATHAN MANUEL ALFONSO FORERO	1019093273	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
32	ALVARO ANTONIO MOLINA RESTREPO	18957313	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
33	OSCAR MATAMOROS PARRA	9540069	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
34	WENDY PATRICIA LIMA TIQUE	1073704778	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
35	CARLOS ARTURO VELOZA HUERTAS	74329028	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
36	LUIS JAVIER BERNAL CASTRO	79364022	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	ABECOL	INDIRECTO
37	JUAN YAIR VACA RODRIGUEZ	1013664310	RESIDENTE DE OBRA	ABECOL	INDIRECTO
38	JOSE GREGORIO BEDOYA VARON	1105870110	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
39	LEYDER BELEÑO AMARIS	1049895690	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
40	LUIS ALFREDO MORENO LOZANO	79638018	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
41	JORGE MAURICIO CRUZ BERMUDEZ	1033703220	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
42	JOSE JOAQUIN VILLARRAGA CARDENAS	80414880	CONDUCTOR	ABECOL	INDIRECTO
43	ANDY FABIAN LOPEZ DAVILA	1073238112	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
44	GUILLERMO JIMENEZ RODRIGUEZ	1072191479	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
45	JUVENAL CASTRO RODRIGUEZ	79865472	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
46	CESAR ANDRES GIRALDO GONZALEZ	80725574	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
47	JOSE HENRY CRIOLLO HERRÁN	11318966	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
48	CARLOS ARTURO TOCARRUNCHO BERNAL	4081756	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
49	PEDRO ALVARADO ESPINOSA	79353107	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
50	FABIO ALBERTO ESPITIA PAEZ	80048926	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
51	RICARDO BARAJAS MATIZ	79857958	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
52	ANDRES GUSTAVO RODRIGUEZ CASTILLO	79780841	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
53	CRISTHIAN IVAN AMAYA BELTRAN	1026578908	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
54	CRISTIAN CAMILO CUERVO LOPEZ	1022410225	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
55	ALVARO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	11445472	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
56	JHON ALEXANDER PARADA SUESCA	80186086	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
57	PASCUAL PEÑA SUAREZ	79810022	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
58	HECTOR MAURICIO REYES PEÑA	1030580061	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
59	JOHAN SEBASTIAN REYES TOVAR	1031179273	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
60	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ	3152119	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO

<div> <div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA</div> <div>NIT. 901667931</div> </div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	72		
PERIODO	11-ago-25	A	14-ago-25

61	OMAR SILVA LAVERDE	79360443	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ABECOL	INDIRECTO
62	CARLOS ALBERTO CONTRERAS FAJARDO	13513433	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
63	DAIRO GIRALDO SANCHEZ	5854390	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
64	LUIS CARLOS TOVAR HERNANDEZ	1022381488	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
65	YERSIN JEFFERSON RINCON RINCON	1028950420	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
66	DEIVI FABIAN ACERO PRIETO	1012318730	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
67	GRISLY GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ	80232266	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
68	EDGAR ADOLFO PARRA	9620163	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
69	DEMETRIO GAMBOA BARON	4107324	AYUDANTE	ABECOL	INDIRECTO
70	JAVIER BARRAGAN ALVARADO	13268507	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
71	JOSE DANIEL GOMEZ GARCIA	1057591526	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
72	JAIRO BUITRAGO	368855	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
73	PABLO ENRIQUE MENDEZ FLORIDO	1057390138	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
74	GEIMAR ARLEY NIÑO SANCHEZ	5916306	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
75	EUTIMIO TOCARRUNCHO BERNAL	9675005	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
76	EDY SANTIAGO BARRAZA LOPEZ	1014287147	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
77	FLORESMIRO BUITRAGO PACHON	80503050	OPERADOR DE MINICARGADOR	ABECOL	INDIRECTO
78	MAYORI GARZON CUESTA	39624260	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO
79	BRAULIO ALEJANDRO NORIEGA VARGAS	1001855716	OPERADOR DE MINICARGADOR	ABECOL	INDIRECTO
80	RAUL GAONA AVILA	74355748	OPERADOR DE EXCAVADORA	ABECOL	INDIRECTO
81	FABIAN ANDRES RINCON GUEVARA	1023937034	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
82	JUAN CARLOS MORENO ROBAYO	79766555	OFICIAL DE DEMOLICION	ABECOL	INDIRECTO
83	FREDY ALEXANDER RUSINKI MORA	79536791	CONDUCTOR	UTDGA2022	INDIRECTO
84	MARILY LOPEZ LOPEZ	1020810600	INSPECTOR SST	ABECOL	INDIRECTO

Maquinaria empleada durante el periodo

No.	MÁQUINA	MÓVIL	OPERADOR	Contratista / Subcontratista	Novedades
3	MINICARGADOR CASE SR220-2 497808/2021	26	FLORESMIRO BUITRAGO PACHÓN	ABECOL	RETIRADO

Vehículos empleados durante el periodo

No.	VEHÍCULO	TIPO	PLACA	MÓVIL	CONDUCTOR	Contratista / Subcontratista	Novedades
1	CAMIONETA	WAGON	LZM 699	5	FREDY RUSINKI	UTDGA 2022	ACTIVO
6	VOLQUETA	PLATON	KSO517	20	PEDRO ALVARADO ESPINOSA	ABECOL	ACTIVA

Accidentes / Incidentes presentados durante el periodo

No.	Tipo de Evento	Fecha	Descripción	Nombre Trabajador	Cargo	Incapacidad
	NO SE PRESENTARON AT/IT DURANTE ESTE PERIODO					

<div> <div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA</div> <div>NIT. 901667931</div> </div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	72		
PERIODO	11-ago-25	A	14-ago-25

No.	Nombre Trabajador	Cargo	Fecha Prueba	Fecha Resultado	Resultado	Inicio Aislamiento	Fin Aislamiento
	NO SE PRESENTARON CASOS DE COVID DURANTE ESTE PERIODO						

No.	ACTIVIDAD		
1	Poda y recolección de poda en bolsas		
2	Desratización y fumigación de frentes de obra en mantenimiento		
3	Recolección de basura en frentes de obra en mantenimiento		
4	Explanación mecánica, adecuación de Jarillón y arreglo de cerramiento		
5	Cerramiento de predios en madera rolliza y alambre de púas		
6	Oxicorte de elementos metálicos		
No.	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
1	Se evidencia realización de capacitación al personal		
2	Se evidencia el kit de emergencia y punto de hidratación en los frentes de obra		
3	Se evidencia que el frente de obra cuenta con unidad sanitaria alquilada en establecimiento		
4	Se evidencian los trabajadores usando los elementos de protección personal y dotación durante el desarrollo de actividades en los frentes de obra		

<div> <div>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA</div> <div>NIT. 901667931</div> </div>	INFORME SEMANAL SST	
	CONTRATO 1731 DE 2022	

SEMANA	72		
PERIODO	11-ago-25	A	14-ago-25

5	Se evidencia vehículo con sticker de identificación visual	 <div> <div>12 ago 2025 11:12:57 a.m.</div> <div>AK 7 # 159, Usaquen, Bogotá,</div> <div>Cundinamarca, Colombia</div> </div>
---	--	--

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 8: ESTADO DEL TIEMPO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

ESTADO DEL TIEMPO MES AGOSTO - 2025

fecha	estado del tiempo	horas de lluvia
1/08/2025	Nublado	
2/08/2025	Soleado	
4/08/2025	lluvias	
5/08/2025	Soleado	
6/08/2025	Nublado	
7/08/2025	Soleado	
8/08/2025	Soleado	
9/08/2025	lluvias	
11/08/2025	Nublado	
No. Días	9	
Soleados	4	
Nublados	3	
Lluviosos	2	



	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 9: REGISTRO FOTOGRAFICO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

REGISTRO FOTOGRAFICO - RECORRIDOS - COMITES - REUNIONES Y VISITAS



Descripción Foto 1.

ZONA CALLE 182: RT 47590 - COMITÉ DE OBRA N°41



Descripción Foto 2.

ZONA CALLE 182: RT 47590 - COMITÉ DE OBRA N°41



Descripción Foto 3.

ZONA CALLE 182: RT 47590 - COMITÉ DE OBRA N°41



Descripción Foto 4.


ZONA CALLE 182: RT 47590 - COMITÉ DE OBRA N°41





INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.
INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20
CONTRATO IDU 1736 DE 2022



REGISTRO FOTOGRAFICO - ZONA CALLE 158				
ANTES		DURANTE		DESPUES
RT 47550		RT 47550		RT 47550
DIRECCIÓN: AK 158 60		DIRECCIÓN: AK 158 60		DIRECCIÓN: AK 158 60
ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE MUROS DEMOLICIÓN -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA- LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN		ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE MUROS DEMOLICIÓN -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA- LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN		ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE MUROS DEMOLICIÓN -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA- LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO - MANTENIMIENTOS		
MANTENIMIENTO ZONA183		
ANTES	DURANTE	DESPUES
<div><p>25/07/2025 10:48:13 a. m. # 183-13 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud:2595.5m Velocidad:0.0km/h RT 47713 Número de índice: 901</p></div>	<div><p>1/08/2025 8:23:43 a. m. # 183-13 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT47713</p></div>	<div><p>8 ago 2025 12:47:25 p. m. Ak 9 # 185-15, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia</p></div>
RT 47713	RT 47713	RT 47713
Dirección: AK 7 183 99	Dirección: AK 7 183 99	Dirección: AK 7 183 99
ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN Y CORRECIÓN A CERRAMIENTOS	ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN Y CORRECIÓN A CERRAMIENTOS
MANTENIMIENTO ZONA 187		
ANTES	DURANTE	DESPUES
<div><p>25/07/2025 10:35:07 a. m. # 187C-21 Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud:2595.2m Velocidad:0.0km/h RT 47606 Número de índice: 872</p></div>	<div><p>31/07/2025 11:48:14 a. m. # 187C-21 Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá, D.C. RT47602</p></div>	<div><p>1/08/2025 11:15:13 a. m. 187c-4 Carrera 6 Usaquén Bogotá RT47602</p></div>
RTS: 47602-47603-47604-47605-47606	RTS: 47602-47603-47604-47605-47606	RTS: 47602-47603-47604-47605-47606
Dirección: AK 7 187B 61	Dirección: AK 7 187B 61	Dirección: AK 7 187B 61
ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN
MANTENIMIENTO ZONA CALLE 190		
ANTES	DURANTE	DESPUES
<div><p>25/07/2025 10:19:56 a. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud:2597.2m Velocidad:0.0km/h RT 47614 Número de índice: 859</p></div>	<div><p>30/07/25 8:03 a. m. # 189B-11 Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47614</p><p>31/07/2025 1:28:43 p. m. # 190-35 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT47616</p></div>	<div><p>31/07/2025 2:55:02 p. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT47616</p></div>
RT 47616 - 47683	RT 47616 - 47683	RT 47616 - 47683
Dirección: AK 7 190 35	Dirección: AK 7 190 35	Dirección: AK 7 190 35
ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO - MANTENIMIENTOS		
MANTENIMIENTO ZONA 190		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 <p>6 ago 2025 10:33:11 a. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p>	 <p>6 ago 2025 10:34:19 a. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p>	 <p>15/08/2025 9:05:16 a. m. 7-26 Calle 189b Bis Usaquén Bogotá Altitud: 2594.9msnm Velocidad: 0.0km/h RT 47619 Número de índice: 1465</p>
RT 47619	RT 47619	RT 47619
Dirección: AK 7 190 43	Dirección: AK 7 190 43	Dirección: AK 7 190 43
ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN MURO -CERRAMIENTO MADERA-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN MURO -CERRAMIENTO MADERA-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN MURO -CERRAMIENTO MADERA-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN
MANTENIMIENTO ZONA 189		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 <p>25/07/2025 10:19:41 a. m. # 7-20 Calle 190 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud: 2595.4m Velocidad: 0.0km/h RT 47616 Número de índice: 858</p>	 <p>31/07/2025 1:29:12 p. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47616</p>	 <p>31/07/2025 2:23:39 p. m. # 7-14 Calle 190 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47616</p>
RT 47614	RT 47614	RT 47614
Dirección: AK 7 189B 11	Dirección: AK 7 189B 11	Dirección: AK 7 189B 11
ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN
MANTENIMIENTO CALLE 188		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 <p>25/07/2025 10:26:38 a. m. Usaquén Bogotá Altitud: 2602.1m Velocidad: 0.0km/h RT 47607 Número de índice: 865</p>	 <p>31/07/2025 10:38:08 a. m. # 188-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47607</p>	 <p>31/07/2025 10:56:49 a. m. # 188C-10 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47607</p>
RT 47607	RT 47607	RT 47607
Dirección: CL 188 7 40	Dirección: CL 188 7 40	Dirección: CL 188 7 40
ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN	ACTIVIDAD: CERRAMIENTO-PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.
INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20
CONTRATO IDU 1736 DE 2022



REGISTRO FOTOGRAFICO - MANTENIMIENTOS		
MANTENIMIENTO ZONA 185		
ANTES	DURANTE	DESPUES
<div><p>25/07/2025 10:43:43 a. m. # 7-5 Calle 186 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud: 2601.5m Velocidad: 2.1km/h RT 47597 Número de índice: 889</p></div> <div>RT 47597</div> <div>Dirección: AK 7 185 61</div> <div>ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN</div>	<div><p>11/08/2025 11:20:50 a. m. # 7-5 Calle 186 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47597</p></div> <div>RT 47597</div> <div>Dirección: AK 7 185 61</div> <div>ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN</div>	<div><p>15/08/2025 9:12:32 a. m. # 186-7 Avenida Garrera 7 Usaquén Bogotá, D.C. Altitud: 2595.1menm Velocidad: 0.0km/h RT 47597 Número de índice: 1468</p></div> <div>RT 47597</div> <div>Dirección: AK 7 185 61</div> <div>ACTIVIDAD: PODA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATAMALEZA Y DESRATIZACIÓN</div>



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.
INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20
CONTRATO IDU 1736 DE 2022



REGISTRO FOTOGRAFICO - ZONA CALLE 182		
ANTES	DURANTE	DESPUES
<div><div>1 ago. 2025 13:31:15 Avenida Carrera 7 Usaquén Bogotá RT 52398</div></div>	<div><div>4/08/2025 11:00:53 a. m. Altitud:2605.2msnm Velocidad:0.0km/h RT 47590 Número de índice: 1179</div></div>	<div><div>8/08/25 8:26 a. m. RT 47590</div></div>
RT 47590	RT 47590	RT 47590
Dirección:AK 7 182A 40	Dirección:AK 7 182A 40	Dirección:AK 7 182A 40
ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE CASA DE 1 PISO -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA- LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN	ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE CASA DE 1 PISO -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA- LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN	ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE CASA DE 1 PISO -CERRAMIENTO POSTE EN MADERA- LIMPIEZA-CORTE DE MALEZA Y FUMIGACIÓN

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 10: PLANES DE MANEJO DE TRAFICO

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Localidad	COI	FECHA DE EMISIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	HORA
1	CALLE 127	47534	AK 7 #126A-88	USAQUEN	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
2		47535	AK 7 #126-30	USAQUEN	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
3		47536	AK 7 #127-08	USAQUEN	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
4	EMBAJADA DE PERÚ	47447	AK 7 #79B-02	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
4		47448	AK 7 #79B-26	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
6		47452	AK 7 #79B-34	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
5		47453	AK 7 #80-02	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
6		47457	AK 7 #80-16	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
7		47461	CL 80A #6-41	CHAPINERO	COI No. 5	2/02/2023	3/02/2023	4/05/2023	24 HORAS
8	CALLE 127	47533	AC 127 #7-23	USAQUEN	COI EMERGENCIA	20/02/2023	20/02/2023	6/03/2023	24 HORAS
9		49020	CL 126A #7-24	USAQUEN	COI EMERGENCIA	20/02/2023	20/02/2023	6/03/2023	24 HORAS
10	CALLE 58	47428	AK 7 #58-20	CHAPINERO	COI No. 8	23/02/2023	24/02/2023	25/05/2023	DE 22:00 A 05:00
11		47427	AK 7 #58-18	CHAPINERO					
12		47426	CL 58 #6-40	CHAPINERO					
13		47425	AK 7 #57-58	CHAPINERO					L-V: 07:00-18:00
14		47424	AK 7 #57-54	CHAPINERO					
15		47423	AK 7 #57-34	CHAPINERO					
16		47691	AK 7 #57-32	CHAPINERO					S-D: 06:00-14:00
17	CALLE 124	47672	AK 7 #123-97	USAQUEN	COI EMERGENCIA	27/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	24 HORAS
18	CALLE 124	47672	AK 7 #123-97	USAQUEN	COI No. 9	27/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	24 HORAS
19	CALLE 58	47432	CL 59 3m AL OCCIDENTE DE LA AK 7	CHAPINERO	COI No. 9	2/03/2023	3/03/2023	8/06/2023	22:00 a 5:00
20			CL 59 No 7 07						L-V: 07:00-18:00
			AK 7 No 59 21						S-D: 06:00-14:00
21			AK 7 4m AL SUR DE LA CL 59						22:00 a 5:00
22	U. JAVERIANA	47390	AK 7 No 44 17	CHAPINERO	COI No. 10	9/03/2023	10/03/2023	8/06/2023	24 HORAS
		47391							
		47392							
23	CALLE 51	47405	CL 51A No 6A 54	CHAPINERO	COI No. 11	9/03/2023	17/03/2023	15/06/2023	LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00
24		47396	CL 51 No 6 35	CHAPINERO	COI No. 11	9/03/2023	17/03/2023	15/06/2023	LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00
25		47658	AK 7 No 49 52	CHAPINERO	COI No. 11	9/03/2023	17/03/2023	15/06/2023	LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADO Y DOMINGO 06:00-14:00
26		47663							

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Localidad	COI	FECHA DE EMISIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	HORA
27	U. JAVERIANA	47390	CL 44 No 7 10	CHAPINERO	COI No. 13	30/03/2023	31/03/2023	22/06/2023	24 HORAS
28		47391							
29		47392							
30	CALLE 58	47432	AK 7 No 57 85	CHAPINERO	COI No. 13	30/03/2023	31/03/2023	18/05/2023	24 HORAS
31	CALLE 51	47405	AK 7 #51A-14	CHAPINERO	COI No. 14	5/04/2023	7/04/2023	6/06/2023	24 HORAS
32	EMBAJADA DE PERÚ	47448	AK 7 #79B-26	CHAPINERO	COI No. 14	5/04/2023	7/04/2023	6/06/2023	24 HORAS
33	EMBAJADA DE PERÚ	47448	AK 7 #79B-26	CHAPINERO	COI No. 15	13/04/2023	14/04/2023	6/07/2023	24 HORAS
34						13/04/2023	14/04/2023	6/07/2023	22:00 - 05:00
35	LOS ROSALES		KR 6 #84B-36	CHAPINERO	COI No. 17	27/04/2023	28/04/2023	10/08/2023	24 HORAS
36		47485	AV. CIRCUNVALAR #84A-13	CHAPINERO		27/04/2023	28/04/2023	10/08/2023	24 HORAS
37		47497	AV. CIRCUNVALAR #84C-35			27/04/2023	28/04/2023	10/08/2023	24 HORAS
38	CARRERA 68	49758	CALLE 12SUR #63-25	PUENTE ARANDA	COI EMERGENCIA	9/05/2023	9/05/2023	22/05/2023	22:00 - 05:00
39	CARRERA 68	49758	CALLE 12SUR #63-25	PUENTE ARANDA	COI No. 20	18/05/2023	9/05/2023	22/05/2023	22:00 - 05:00
40	CALLE 58	47432	AK 7 No 57 85	CHAPINERO	COI No. 21	25/05/2023	26/05/2023	24/08/2023	24 HORAS
41	CARRERA 68	50758	AK 68 No 4B 36	PUENTE ARANDA		25/05/2023	26/05/2023	24/08/2023	24 HORAS
42	CARRERA 68	50715	AK 68 CALLE 44 SUR	PUENTE ARANDA	COI No. 22	1/06/2023	2/06/2023	31/08/2023	22:00 - 05:00
43	CIRCUNVALAR	47510	AK 1 #84D-20	CHAPINERO	COI No. 23	8/06/2023	9/06/2023	7/09/2023	23:30 - 04:30
44	CARRERA 9	52725	AK 9 #110-61	USAQUEN	COI No. 25	22/06/2023	23/06/2023	10/08/2023	22:00 - 05:00
45	CARRERA 9	52722	AK 9 #110-98	USAQUEN	COI No. 26	29/06/2023	30/06/2023	10/08/2023	24 HORAS
46	ENGATIVA		TV 112B BIS A No. 63-20	ENGATIVA		29/06/2023	30/06/2023	10/08/2023	24 HORAS
47	CALLE 51	47405	AK 7 #51A-14	CHAPINERO	COI No. 27	6/07/2023	7/07/2023	10/08/2023	24 HORAS
48	LA VICTORIA		CL 40A SUR - KR 3C EST	SAN CRISTOBAL	COI 31	3/08/2023	4/08/2023	30/11/2023	24 HORAS
49	LA VICTORIA		CL 40A SUR No 3A 24 ESTE	SAN CRISTOBAL		3/08/2023	4/08/2023	30/11/2023	24 HORAS
50	LA VICTORIA		KR 3A ESTE CL 40A SUR	SAN CRISTOBAL		3/08/2023	4/08/2023	30/11/2023	24 HORAS
51	LOS ROSALES	47693	KR 6 No 84B 36	CHAPINERO	COI 32	10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	6:00 - 18:00 HORAS
52	LOS ROSALES	47485	AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 13	CHAPINERO		10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
53	LOS ROSALES	47497	AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 27	CHAPINERO		10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
54	CALLE 58	47432	AK 7 No 57 85	CHAPINERO		10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
55	CALLE 51	47405	AK 7 No 51A 14	CHAPINERO		10/08/2023	11/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
56	CALLE 190	47620	AK 7 No 190 53	USAQUEN		10/08/2023	8/08/2023	20/08/2023	24 HORAS
57	CARRERA 68		AK 68 No 35 04 SUR N	PUENTE ARANDA	COI 33	17/08/2023	18/08/2023	14/12/2023	24 HORAS
58	U. JAVERIANA	47390	CL 44 No 7 10	CHAPINERO		17/08/2023	18/08/2023	14/12/2023	24 HORAS
59	CALLE 190	47620	AK 7 No 190 53	USAQUEN	COI 34	24/08/2023	25/08/2023	7/12/2023	24 HORAS
60	LA VICTORIA		CL 40A SUR No 3A 47 ESTE	SAN CRISTOBAL	COI 36	7/09/2023	8/09/2023	14/12/2023	24 HORAS
61	CALLE 200		AC 201 - AK 7	USAQUEN	COI 39	28/09/2023	29/09/2023	5/10/2023	24 HORAS
62	LA VICTORIA		CL 41 SUR - KR 3C ESTE	SAN CRISTOBAL	COI 39	28/09/2023	29/09/2023	18/01/2024	22:30-05:00
63	LA VICTORIA		CL 41 SUR KR 3A ESTE	SAN CRISTOBAL	COI 39	28/09/2023	29/09/2023	18/01/2024	22:30-05:00
64	ENGATIVA		TV 112BBISA No 63 20	ENGATIVA	COI 40	5/10/2023	6/10/2023	14/12/2023	24 HORAS
65	CALLE 51		AK 7 No 51 28	CHAPINERO	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	24 HORAS
66	LA VICTORIA		CL 41 SUR - KR 4 ESTE	SAN CRISTOBAL	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	24 HORAS
67	SAN CRISTOBAL		CL 31FBIS SUR KR 1BIS	SAN CRISTOBAL	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	24 HORAS
68	SAN CRISTOBAL		KR 2B CL 31A SUR	SAN CRISTOBAL	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	24 HORAS
69	SAN CRISTOBAL		CL 31FBIS SUR KR 1BIS	SAN CRISTOBAL	COI 41	12/10/2023	13/10/2023	25/01/2024	22:00-05:00
70	LA VICTORIA		KR 3A ESTE CL 40 SUR	SAN CRISTOBAL	COI 46	16/11/2023	17/11/2023	8/02/2024	24 HORAS
71	LOS ROSALES	47693	KR 6 No 84B 36	CHAPINERO	COI 49	7/12/2023	8/12/2023	8/02/2024	24 HORAS
72		47470	AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 13	CHAPINERO		7/12/2023	8/12/2023	8/02/2024	24 HORAS
73		47491	AV CIRCUNVALAR (AK 1) No 84C 27	CHAPINERO		7/12/2023	8/12/2023	8/02/2024	24 HORAS

No.	ZONA	RT	DIRECCIÓN	Localidad	COI	FECHA DE EMISIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	HORA
74	CALLE 127	47532	AK 7 No 126A 13 RT 47532	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
75		47535	AK 7 No 126 30	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
76	CALLE 183	48562	AC 183 No 7 57	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
77		47591	AC 183 No 7 11	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
78		49425	AK 7 No 182 77	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
79	BOSA - AUTOP SUR	52052	AUTO SUR (AC 57R SUR) No 76D 77	CIUDAD BOLIVAR	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
80		52026	KR 76 No 57R 69 SUR	CIUDAD BOLIVAR	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
81	CALLE 190	47622	AK 7 No 190 63	USAQUEN	COI 43	24/10/2024	25/10/2024	23/01/2025	24 HORAS
82	CALLE 51	47449 - 47400	CL 51 No 6A 54	CHAPINERO	COI 44	31/10/2024	1/11/2024	23/01/2025	24 HORAS
83	CALLE 190	47626	AC 191 No 7 30	USAQUEN	COI 45	7/11/2024	8/11/2024	6/02/2025	24 HORAS
85	CALLE 186	47597	CL 186 No 7-03	USAQUEN	COI EMERGENCIA	16/11/2024	16/11/2024	22/11/2024	24 HORAS
86	BOSA - AUTOP SUR	52026	KR 77K No 61 04 SUR	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS
87	BOSA - AUTOP SUR	52058	KR 77K No 60A 36 SUR	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS
88	BOSA - AUTOP SUR	54325	CL 59 SUR No 77H 13	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS
89	BOSA - AUTOP SUR		CL 60 SUR No 77G 42	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS
90	BOSA - AUTOP SUR		CL 59A SUR No 77G 21	BOSA	COI 46	14/11/2024	15/11/2024	13/02/2025	24 HORAS
91	CALLE 163A	47553	CL 163A No 7 19	USAQUEN	COI 47	21/11/2024	22/11/2024	20/02/2025	24 HORAS
92	CALLE 163A	47712	CL 163A 7m AL OCCIDENTE DE LA AK 7	USAQUEN	COI 47	21/11/2024	22/11/2024	20/02/2025	24 HORAS
93	CALLE 193	47650	AK 7 330m AL NORTE DE LA CL 193	USAQUEN	COI 47	21/11/2024	22/11/2024	20/02/2025	24 HORAS
94	CALLE 51		AK 7 No 51 28	CHAPINERO	COI 48	28/11/2024	29/11/2024	27/02/2024	24 HORAS
95	TINTAL	12721	AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) AV TINTAL (AK 89)	KENNEDY	COI 48	28/11/2024	29/11/2024	27/02/2024	24 HORAS
96	TINTAL	13454	AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) KR 93D	KENNEDY	COI 48	28/11/2024	29/11/2024	27/02/2024	24 HORAS
97	CALLE 127	47536	AK 7 No 127 08	USAQUEN	COI 51	19/12/2024	20/12/2024	6/03/2025	24 HORAS
98	RICAUORTE	6713	CL 12B No 29 41	LOS MARTIRES	COI 51	19/12/2024	20/12/2024	20/03/2025	24 HORAS
99	USME	49435, 49436, 49437, 49438	AUTO AL LLANO (KR 1) 10m AL NORTE DE LA CL98G SUR	USME	COI 51	19/12/2024	20/12/2024	20/03/2025	24 HORAS
100	SUBA	10387	KR 92 No 127 55	SUBA	COI EMERGENCIA	18/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	24 HORAS
101	CALLE 166	47556 - 47557	AK 7 No 166 80	USAQUEN	COI EMERGENCIA	18/01/2025	18/01/2025	24/01/2025	24 HORAS
102	CALLE 158	47550	AK 7 No 158 68	USAQUEN	COI 30	24/07/2025	25/07/2025	23/10/2025	24 HORAS
103	Sector Tibabita	47649	AK 7 CL 193	USAQUEN	COI 30	24/07/2025	25/07/2025	23/10/2025	24 HORAS
104	usaquen	47590	AK 7 No 182A 40	USAQUEN	COI 30	24/07/2025	25/07/2025	23/10/2025	24 HORAS
103	Usaquen	47644	CL 192A BIS No 7 50	USAQUEN	COI 30	24/07/2025	25/07/2025	23/10/2025	24 HORAS
104	TINTAL	12721	AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) AV TINTAL (AK 89)	KENNEDY	COI 33	14/08/2025	15/08/2025	2/10/2025	24 HORAS
105	TINTAL	13454	AV MANUEL CEPEDA VARGAS (AC 6) 90m AL OCCIDENTE DE LA KR 89D	KENNEDY	COI 33	14/08/2025	15/08/2025	2/10/2025	24 HORAS

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 11: BITACORA DE OBRA

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

30/07/2025 Miércoles clima: Nublado.

Continúan actividades en Predio RT 12721 con dirección AK 86 # 6-27, donde se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramientos). Frente de obra N°2 se continúan actividades de pava y limpieza en Predios de emergencia. RT 47616, 47619, 47683 y 47614 ubicados en la AK 7 #187B-11. Frente de obra N°3 Iniciamos actividades de demolición mecánica en RT 47644 ubicado en la Calle 192A Bis # 7-50.

ingeniero José José
J. J.



Residente obra
RT 12721

31/07/2025 Jueves clima: Soleado.

Continúan actividades de Predio RT 12721 con dirección AK 86 # 6-27, donde se están ejecutando actividades de mantenimiento, (explanación, colocación de jarillón y arreglo de cerramientos). En Frente de obra N°2 se continúan actividades de pava y limpieza en Predios de emergencia RT 47600 y 47602. Ubicados en la AK 7 #188-57. Frente de obra N°3 continúan actividades de demolición mecánica en RT 47644, se realizó actividad social con la administradora del conjunto residencial Abby 13 donde se acordó demoler muro Perimetral del RT 47646. e instalación de cerramiento en postes de concreto. Ubicación Calle 192A Bis # 7-50.

ingeniero José José
J. J.



Residente obra
RT 12721

01/08/25 Viernes clima: Nublado.

Continúan actividades de Predio RT 12721 con dirección AK 86 # 6-27, Se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramientos). Frente de obra N°2 se continúan actividades de pava y limpieza en Predios RT 47713 47597 ubicados en la AK 7 185 hasta la calle 183.

Norma

Frente de obra N° 3 Se realiza actividades de demolición y cargue de material ubicación calle 192A Bis # 7-50. Frente de obra N° 4 iniciamos actividades de desmantelamiento. RT 47590, ubicado en la AK 7 # 182A - 40.


Ingeniero José Soto





Residente obra

02/08/2025 Sábado Clima: Soleado.

Finalizan actividades del Predio RT 12721 con dirección AK 86 # 6-27, y se entrega el Predio. Se retira máquina y campamento. Frente de obra N° 2 Se continúa con el cargue de material con ubicación Calle 192A Bis # 7-50. Frente de obra N° 3 continúan actividades de desmantelamiento RT 47590, ubicado en la AK 7 # 182A - 40.




ing. José Soto

Residente obra

04/08/2025 Lunes Clima: Lluvioso

Continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en Predio RT 47644 Este Predio se encuentra ubicado en la Calle 192A Bis 7-50. Continúan actividades de desmantelamiento en Predio RT 47590 Este Predio se encuentra ubicado en la AK 7 # 182A 40. Inician actividades de ubicación, explanación, limpieza en Predio RT 47644. Ubicada en la AK 7 # 194.



ing. Jorge Castro





Residente obra

05/08/25 Martes Clima: Soleado

Continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en Postos de Concreto Para el Predio RT 47644 ubicada en la calle 192A



Norma


#7-50. Continúan actividades de demolición en predio con RT 47590 ubicado en la AK 182A #40. En el RT 47649. se detuvieron las actividades de limpieza explotación ya que al intervenir el predio no cuenta con todos los permisos.




06/08/25    Residente obra.
Miercoles clima: Nublado.



Continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento de Tostes de concreto en Predio RT 47644 ubicado en la calle 192A #7-50.

Continúan actividades de instalación de cerramiento y limpieza en predio RT 47590 ubicado en la AK 7 #182A-40. Comité N° 41 Presencial se llevo a cabo en el RT 47590.

08/08/25    Residente obra.
Finalizan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en RT 47644 ubicada en la calle 192A Bis #7-50. Finalizan actividades en Predio RT 47590 ubicado en la AK 7 #182A-40

09/08/25    Residente obra.
Inicio Sabado clima: lluvioso.
Inicio actividades de demolición de muro en RT 47550. con dirección AK 7 #158-68


10/08/25    Residente obra.
No se trabajo este dia

   Ing. JESAH SAS
ingeniero de intervención

DR. CAROL ALBERTO RODRIGUEZ

Norma




11/03/2025 LUNES: Cielo mayormente nublado.
 Continúan actividades pronto al RT 97550
 (AK 7 #158-68) iniciando actividades de
 cerramiento del predio y limpieza del lote.
 Continúan con actividades finales de asco
 en los RT 97616-97683 (AK 7 #190-35)
 Continúan con actividades finales de asco
 en el RT 97619 (AK 7 #190-43). Continúan
 con actividades finales de asco en el
 RT 97597 (AK 7 #185-61)


 Carlos Alberto Nogales
 Ing. Interventoría 

12/08/2025 MARTES: Cielo parcialmente nublado
 Se da por finalizado los mantenimientos en
 el RT 97550 (AK 7 #158-68), con la terminación
 del cerramiento, y limpieza final del lote.
 Se da por finalizado el RT 97616-97683
 (AK 7 #190-35) con la limpieza del lote. Se da
 por finalizado el mantenimiento del RT
 97619 (AK 7 #190-43), con la recolección
 del pasto cortado. Se da por finalizado el
 mantenimiento del RT 97597 (AK 7 #185-61)
 con los trabajos de limpieza del lote.
 A través del Acta 32, con fecha de legalización
 del día 12 agosto de 2025, se realiza la
 suspensión del contrato 1237.


 Carlos Alberto Nogales
 Ing. JESAH SAS
 Interventoría 

12/03/2025 El supervisor del IDU, interventoría y constructora
 acuerdan suspender el contrato, teniendo en cuenta
 que a la fecha no se cuenta con las predios disponibles
 para la demolición, limpieza y cerramiento. Se firma
 Acta 32 de suspensión de interventoría contrato 1236 de
 2022 y Acta 33 de suspensión de obra contrato 1231 de 2022


 Norma 
 Ing. JESAH SAS 

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 12: CORRESPONDENCIA.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

CONTRATO INTERVENTORIA IDU N° 1736

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".
----------------	---

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA
JSK-IDU-1736-853	Aprobación Conductor Camioneta UTDGA 2022	Ambiental y SST	Por correo el día 01/08/2025
JSK-IDU-1736-859	OGA Aprobación Inf. SST N° 17 v2 ZIPA	Ambiental y SST	Por correo el día 04/08/2025
JSK-IDU-1736-860	Calificación Jul. 2025	Ambiental y SST	Por correo el día 04/08/2025
JSK-IDU-1736-861	Aprobación Maquinaria Agosto 2025.	Ambiental y SST	Por correo el día 04/08/2025
JSK-IDU-1736-865	Aprobación Inspectoría SST Agos 2025 ABECOL	Ambiental y SST	Por correo el día 05/08/2025
JSK-IDU-1736-867	Acta social e inicio de actividades RT 47550.	Social	Por correo el día 06/08/2025
JSK-IDU-1736-868	RESPUESTA OFICIO IDU-1731-746-2025	Tecnico	Por correo el día 08/08/2025
JSK-IDU-1736-869	Respuesta IDU-1731-710-2024-RECLAMACIÓN PAGOS PARCIALES	Tecnico	Por correo el día 11/08/2025
JSK-IDU-1736-881	Aproación Actas de vecindad 14 de Ago. de 2025	Social	Por correo el día 13/08/2025
JSK-IDU-1736-882	Aprobación Inf. mensual social N° 19 del contratista	Social	Por correo el día 13/08/2025
JSK-IDU-1736-884	Reporte MEV N° 16 v2	Tecnico	Por correo el día 15/08/2025
JSK-IDU-1736-888	Traslado DP 202552601192192 Edif. Pirineos	Tecnico	Por correo el día 22/08/2025
JSK-IDU-1736-889	Reporte MEV N° 19	Ambiental y SST	Por correo el día 22/08/2025
JSK-IDU-1736-890	Aprobación Inf. Ambienta N°19 v2	Ambiental y SST	Por correo el día 22/08/2025
JSK-IDU-1736-894	Solicitud actualización pólizas Acta N°33 de suspensión del 12-08-25	Tecnico	Por correo el día 26/08/2025
JSK-IDU-1736-898	Calificación Agosto 2025	Ambiental y SST	Por correo el día 29/08/2025
JSK-IDU-1736-900	Aprobación Inf. mensual Social N° 20	SOCIAL	Por correo el día 03/09/2025
JSK-IDU-1736-902	Observaciones inf SST N°19 v1	Ambiental y SST	Por correo el día 03/09/2025
JSK-IDU-1736-903	Aprobación Inf. SST N° 19 v2 ZIPA	Ambiental y SST	Por correo el día 04/09/2025
JSK-IDU-1736-905	Rta IDU-1731-762-2025_Solicitud entrega observaciones inf. técnico N°19	Tecnico	Por correo el día 08/09/2025
JSK-IDU-1736-906	Solicitud entrega inf. técnico N° 20	Tecnico	Por correo el día 16/09/2025
JSK-IDU-1736-907	Reporte MEV N° 20	Ambiental y SST	Por correo el día 19/09/2025
JSK-IDU-1736-909	Rta IDU-1731-762-2025_Aprobación Inf. Tecnico N° 19 v2	Tecnico	Por correo el día 24/09/2025

CONTRATO INTERVENTORIA IDU No 1736

OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO
JSK-IDU-1736-849	Actualización Documental SST-MA del contratista	Ambiental y SST	1/08/2025	01-08-2025 202552601114162
JSK-IDU-1736-851	Aprobación Maquinaria Jul 2025	Ambiental y SST	1/08/2025	01-08-2025 202552601118532
JSK-IDU-1736-852	Actualización CRONOGRAMA PAI N° 3	Ambiental y SST	1/08/2025	01-08-2025 202552601118722
JSK-IDU-1736-854 -	Remisión aval y aprobación solicitud suspensión cto. 1731 de 2022	Tecnico	1/08/2025	01-08-2025 202552601119702
JSK-IDU-1736-855	Situación predio RT 13454	Tecnico	1/08/2025	01-08-2025 202552601126832
JSK-IDU-1736-856 -	Rta IDU-1731-741-2023_aprobación HV Auxiliar social	Tecnico	4/08/2025	04-08-2025 202552601127062
JSK-IDU-1736-857	Actualización Camioneta DUSTER Interventoría	Ambiental y SST	4/08/2025	04-08-2025 202552601127342
JSK-IDU-1736-858 -	Rta Of. STGSV_202532700754361 Inf. SSTN°17 v2 Jul. 2025	Ambiental y SST	4/08/2025	04-08-2025 202552601127572
JSK-IDU-1736-862 -	Rta DP Predios Cll. 45 con carrera 7_def	Social	5/08/2025	05-08-2025 202552601135122
JSK-IDU-1736-863	Rta DP N° 202518500921472_MANTENIMIENTO Cra. 7 Cll. 58	Social	5/08/2025	05-08-2025 202552601135642
JSK-IDU-1736-864 -	Rta DP 202552600959632_Solicitud visita técnica Ed. Pirineos.	Social	5/08/2025	05-08-2025 202552601135842
JSK-IDU-1736-866 -	Inf. semanal N° 70	Tecnico	11/08/2025	11-08-2025 202552601139152
JSK-IDU-1736-870 -	Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 13 v3	Ambiental y SST	11/08/2025	11-08-2025 202552601152622

CONTRATO INTERVENTORIA IDU No 1736

OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO
JSK-IDU-1736-871 -	Director e inspector de interventoría	Social	11/08/2025	11-08-2025 202552601153412
JSK-IDU-1736-872 -	Actualización Pólizas según Acta N°30_REINICIO cto 1736	Tecnico	11/08/2025	11-08-2025 202552601153772
JSK-IDU-1736-873 -	Situación Predio RT 47649	Tecnico	12/08/2025	12-08-2025 202552601156962
JSK-IDU-1736-874 -	Rta DP 202518500594872 CII 188 N° 7 - 60	Social	12/08/2025	12-08-2025 202552601157122
JSK-IDU-1736-875 -	Rta DP 202518500705652 CII 163 A N° 7-33	Social	12/08/2025	12-08-2025 202552601157432
JSK-IDU-1736-876 -	Rta DP N° 202552601036052_CONCEJO DE BOGOTA RT 35015	Social	12/08/2025	12-08-2025 202552601160522
JSK-IDU-1736-877 -	Alcance Of. IDU_Inf. Ambiental N° 14 v2	Ambiental y SST	12/08/2025	12-08-2025 202552601162642
JSK-IDU-1736-878 -	Rta Of. OGA 202517500077203 Inf. MEV N°15 v2 Ago-25	Ambiental y SST	13/08/2025	13-08-2025 202552601165612
JSK-IDU-1736-879 -	Alcance Of. IDU_Inf. Ambiental N° 15 v2	Ambiental y SST	13/08/2025	13-08-2025 202552601167062
JSK-IDU-1736-880 -	Inf. semanal N° 71	Tecnico	14/08/2025	14-08-2025 202552601171472
JSK-IDU-1736-883 -	Radicación Inf. mensual social N° 19 de interventoría	Social	14/08/2025	14-08-2025 202552601177222
JSK-IDU-1736-885 -	Rta. OGA 202517500044563 Inf. N° 16 v2 Agos 2025	Ambiental y SST	15/08/2025	15-08-2025 202552601184122
JSK-IDU-1736-886-	_Rta_DP__No_202552600973752	Social	15/08/2025	15-08-2025 202552601185742

CONTRATO INTERVENTORIA IDU No 1736
OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO ORFEO
JSK-IDU-1736-887 -	Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 16 v2	Ambiental y SST	20/08/2025	20-08-2025 202552601199902
JSK-IDU-1736-891 -	Inf. semanal N° 72	Tecnico	25/08/2025	25-08-2025 202552601217452
JSK-IDU-1736-892 -	Reporte MEV SST N° 19 v1	SST	26/08/2025	26-08-2025 202552601223762
JSK-IDU-1736-893 -	Inf. SST N° 19	SST	26/08/2025	26-08-2025 202552601224012
JSK-IDU-1736-895 -	Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 17 v2 Radicado_	Ambiental y SST	26/08/2025	26-08-2025 202552601230752
JSK-IDU-1736-896 -	Alcance Of. IDU Inf. Ambiental N° 18 v1	Ambiental y SST	27/08/2025	27-08-2025 202552601240102
JSK-IDU-1736-897 -	Rta D.P Rad. 202552601192192 Edif. Pirineos	social	29/08/2025	29-08-2025 202552601252732
JSK-IDU-1736-899 -	Inf. Ambiental N° 19 v1	Ambiental y SST	29/08/2025	29-08-2025 202552601253672
JSK-IDU-1736-901 -	Radicación Inf. mensual social N° 20	social	3/09/2025	03-09-2025 202552601275372
JSK-IDU-1736-904 -	Acta N° 31 cuenta N°17 de interventoría	Tecnico	4/09/2025	04-09-2025 202552601285022
JSK-IDU-1736-908 -	Reporte MEV SST N° 20 v1	SST	19/09/2025	19-09-2025 202552601370932
JSK-IDU-1736-910 -	Inf. mensual técnico N°19 de interventoría	Tecnico	25/09/2025	25-09-2025 202552601399362

CONTRATO INTERVENTORIA IDU N° 1736

**OBJETO:**

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C".

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA RECIBIDA Y RADICADO
IDU-1731-741-2025	RADICACIÓN HOJA DE VIDA AUX SOCIAL	SST	1/08/2025
IDU-1731-742-2025	CIERRE PQR CORREDOR VERDE - CALLE 58	Social	2/08/2025
IDU-1731-743-2025	RADICACIÓN DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL ABECOL	SST	4/08/2025
IDU-1731-744-2025	NOTIFICACIÓN VISITA TÉCNICA RT 47550	Tecnico	5/08/2025
IDU-1731-745-2025	RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD	Social	6/08/2025
IDU-1731-745-2025 -	RESPUESTA A COMUNICADO JSK-IDU-1736-860	Ambiental	7/08/2025
IDU-1731-746-2025	RESPUESTA CORREO INTERVENTORIA CONTRATO 1371	Tecnico	8/08/2025
IDU-1731-747-2025	INFORME MENSUAL NO. 19 SOCIAL	Social	8/08/2025
IDU-1731-748-2025	RADICACIÓN INFORME MENSUAL SST # 19 - JULIO 2025	SST	8/08/2025
IDU-1731-749-2025	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL No19 JULIO V1	Ambiental	8/08/2025
IDU-1731-750-2025	DERECHO DE PETICIÓN 202552600725192 EDIFICIO PIRINEOS	Social	12/08/2025
IDU-1731-751-2025	SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO 1371	Tecnico	12/08/2025
IDU-1731-752-2025	RESPUESTA COMUNICADO OGA 202517500044563	SST	13/08/2025
IDU-1731-754-2025	ALCANCE INFORME MENSUAL No19 JULIO V1	Ambiental	19/08/2025
IDU-1731-756-2025	RESPUESTA COMUNICADO JSK-IDU-1736-888-CONTRATO 1371	Tecnico	26/08/2025
IDU-1731-757-2025	RADICACIÓN INFORME MENSUAL SST # 20 - AGOSTO 2025	SST	28/08/2025
IDU-1731-758-2025	RADICADO INFORME MENSUAL NO. 20 COMPONENTE SOCIAL	Social	28/08/2025
IDU-1731-759-2025	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL No20 AGOSTO V1	Ambiental	28/08/2025
IDU-1731-760-2025	RESPUESTA COMUNICADO JSK-IDU-1736-869-CONTRATO 1371 frl	Tecnico	2/09/2025
IDU-1731-761-2025	RESPUESTA A COMUNICADO JSK-IDU-1736-898	Ambiental	2/09/2025
IDU-1731-762-2025	INFORME MENSUAL TECNICO N° 19 CONTRATO 1731	Tecnico	2/09/2025
IDU-1731-763-2025	RESPUESTA OFICIO JSK-IDU-1736-902 Observaciones al Informe SST No.19 V1 Contrato 1731-2022	SST	3/09/2025
IDU-1731-764-2025	acta 32 para actualizar poliza contrato- CONTRATO 1371	Tecnico	10/09/2025
IDU-1731-765-2025	ALCANCE INFORME MENSUAL No20 AGOSTO V1	Ambiental	13/09/2025

CONTRATO INTERVENTORIA IDU N° 1736

OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO
DTDP 202332501370501	Rta Rad. 20235260557502_ Aprobación inspector de interventoría	Tecnico	11/08/2023	11/08/2023
DTDP 1202332501371411_	Aproba Informe mensual social N° 06 V1	Social	11/08/2023	11/08/2023
DTDP 1202332501371061_	Aproba Informe mensual técnico N° 6	Tecnico	11/08/2023	11/08/2023

OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C".

CONSECUTIVO N°	ASUNTO DEL DOCUMENTO	ÁREA	FECHA ENVIADA	FECHA DE ENTREGA Y RADICADO
STGSV 202532700946601	Aproba informe SST N°17 v2	SST	2/09/2025	2/09/2025
STGSV 202532700946611	Aproba infor social N° 19	Social	2/09/2025	2/09/2025
STGSV 202532700946621	Aprobación Inf. MEV N° 16 v.2	SST	2/09/2025	2/09/2025
DTDP 202532500581661	Observaciones FOAC54	AMBIENTAL	8/09/2025	8/09/2025
DTDP 202532500581641	Observaciones MEV 15 V1	AMBIENTAL	8/09/2025	8/09/2025
DTDP 202532500581631	Aprobación SST N°14 V2	SST	8/09/2025	8/09/2025
DTDP 202532500572051	Recibido informe SST N°16 V1	SST	8/09/2025	8/09/2025
DTDP 202532500201061	Observaciones informe SST N° 15 v1	SST	10/09/2025	10/09/2025
DTDP 202532500201051	Aprobación informe SST N°13 V3	SST	10/09/2025	10/09/2025
DTDP 202532500201041_	Observa Informe MEV N16 Versión 1	SST	10/09/2025	10/09/2025
DTDP 202532500201031	Observaciones. Informe SST N°15 V1	SST	10/09/2025	10/09/2025
DTDP 202532500201021	Observaciones Informe SST N°16 V1	SST	10/09/2025	10/09/2025
STGSV 202532700987261_	Aproba MEV 17V2	SST	12/09/2025	12/09/2025
STGSV 202532700987291	Aproba MEV 18 V2	SST	12/09/2025	12/09/2025
STGSV 202532700987271	Aproba - Formato FO-GIF-057	AMBIENTAL	12/09/2025	12/09/2025
STGSV 202532700986751_	Atendida y resuelta la controversia FO-AC-025-	AMBIENTAL	12/09/2025	12/09/2025
STGSV 202532700996991	Aprob. informe social 20	Social	15/09/2025	15/09/2025

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 13: PRESUPUESTOS.

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO	TR	47550
---------------------------	-----------	--------------

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
1,10	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 21.360,00	505,00	\$ 10.786.800,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	200,89	\$ 4.416.767,54
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	1.708,12	\$ 302.337,24
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	\$ 469,00	1.708,12	\$ 801.108,28
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	1.708,12	\$ 386.035,12
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	1.708,12	\$ 406.532,56
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	1.708,12	\$ 763.529,64
TOTAL					\$ 17.863.110,38
TOTAL CON AIU 33%					\$ 23.757.936,81

Componentes \$ 2.029.878,12

Total \$ 25.787.814,93

PISOS :

1 piso teja	1	1	0
1 piso teja doble altura	1	1	0
1 piso placa	1	1	0
3 pisos teja	1	3	0
3 pisos placa	1	3	0
2 pisos teja	1	2	0
2 pisos placa	1	2	0
Sotano	1	1	0
zona dura Carcamo	1	1	0
Zona blanda	1	1708,12	1708,12
Zona dura enrramada	1	1	0
SUMA		1708,12	1708,12

Demolición de muro

202	2,5	505
0	1	0
0	1	0
SUMA		505

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO	TR	47713
---------------------------	-----------	--------------

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	789,05	\$ 139.661,85
5,01	CORTE Y RETIRO DE CESPED (HASTA 40 CM) INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE CORRIENTES	M2	\$ 469,00	1.578,10	\$ 740.128,90
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	1.578,10	\$ 356.650,60
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	1.578,10	\$ 375.587,80
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	1.578,10	\$ 705.410,70
TOTAL					\$ 2.317.439,85
TOTAL CON AIU					33% \$ 3.082.195,00
Componentes					\$ 263.342,74
Total					\$ 3.345.537,74

PISOS :

1 piso teja	1		1	0
1 piso teja doble altura	1		1	0
1 piso placa	1		1	0
3 pisos teja	1		3	0
3 pisos placa	1	9,61	3	28,83
2 pisos teja	1		2	0
2 pisos placa	1		2	0
Sotano	1		1	0
Zona dura	1	131,98	1	131,98
Zona blanda	1	1436,51	1	1436,51
Zona dura enrramada	1		1	0
SUMA		1578,1		1597,32

Demolición de muro

0	0	0
0	1	0
0	1	0
SUMA		0

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO				TR	47602-47603-47604-47605-47606
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	32,24	\$ 708.784,67
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	1.673,22	\$ 296.159,94
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	\$ 469,00	1.719,42	\$ 806.407,98
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	1.673,22	\$ 378.147,72
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	1.673,22	\$ 398.226,36
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	1.673,22	\$ 747.929,34
TOTAL					\$ 3.335.656,01
TOTAL CON AIU					33% \$ 4.436.422,49
Componentes					\$ 379.047,94
Total					\$ 4.815.470,43

PISOS :

1 piso teja	1		1	0
1 piso teja doble altura	1		1	0
1 piso placa	1		1	0
3 pisos teja	1		3	0
Area total 47602	1	390,00	1	195
Area total 47603	1	402,00	1	643,2
Area total 47604	1	201,00	1	201
Area total 47605	1	201,00	1	201
Area total 47606	1	479,22	1	479,22
SUMA		1673,22		1719,42

Demolición de muro

0	0	0
0	1	0
0	1	0
SUMA		0

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO					TR	47616 - 47683
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO	
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	-	\$	-
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	\$ 5.264,00	-	\$	-
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	243,90	\$	43.170,30
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	\$ 469,00	463,41	\$	217.339,29
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	243,90	\$	55.121,40
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	243,90	\$	58.048,20
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	243,90	\$	109.023,30
TOTAL						\$ 482.702,49
TOTAL CON AIU					33%	\$ 641.994,31
					Componentes	\$ 54.851,99
					Total	\$ 696.846,31

PISOS :				
1 piso teja	1		1	0
1 piso teja doble altura	1		1	0
1 piso placa	1		1	0
3 pisos teja	1		3	0
Area total 47616	1	147,90	1	281,01
Area total 47683	1	96,00	1	182,4
SUMA		243,9		463,41

Demolición de muro				
0	0	0		
0	1	0		
0	1	0		
SUMA		0		

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO					TR	47619
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO	
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 15.177,00	22,93	\$ 348.054,14	
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	18,00	\$ 395.748,00	
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	143,90	\$ 25.470,30	
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	\$ 469,00	273,41	\$ 128.229,29	
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	143,90	\$ 32.521,40	
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	143,90	\$ 34.248,20	
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	143,90	\$ 64.323,30	
TOTAL					\$ 1.028.594,63	
TOTAL CON AIU					33% \$ 1.368.030,86	
					Componentes \$ 116.884,56	
					Total \$ 1.484.915,42	

PISOS :

1 piso teja	1	52,46	1	52,46
1 piso teja doble altura	1		1	0
1 piso placa	1		1	0
3 pisos teja	1		3	0
Zona dura + Enrramada	1	87,85	1	87,85
Zona dura + Enrramada (EN RUP)	1	3,59	1	3,59
SUMA		143,9		143,9

Demolición de muro

12,07	1,9	22,933
0	1	0
0	1	0
SUMA		22,933

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO				TR	47614
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	386,80	\$ 68.463,60
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	\$ 469,00	367,46	\$ 172.338,74
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	386,80	\$ 87.416,80
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	386,80	\$ 92.058,40
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	386,80	\$ 172.899,60
TOTAL					\$ 593.177,14
TOTAL CON AIU 33%					\$ 788.925,60
Componentes					\$ 67.405,80
Total					\$ 856.331,40

PISOS :

3 pisos teja	1	68,24	1	68,24
4 pisos placa	1	1,28	1	1,28
4 pisos teja	1	97,7	1	97,7
escalera concreto + baranda	1	4,71	3	14,13
zona dura	1	92,98	1	92,98
zona dura (rampa)	1	38,25	1	38,25
Zona dura + Enrramada	1	10,47	1	10,47
zona verde	1	70,34	1	70,34
zona libre	1	2,83	1	2,83
SUMA		386,8		396,22

Demolición de muro

0	0	0
0	1	0
0	1	0
SUMA		0

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO				TR	47607
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	27,92	\$ 613.871,11
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	1.460,38	\$ 258.487,26
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	\$ 469,00	1.314,34	\$ 616.426,40
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	1.460,38	\$ 330.045,88
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	1.460,38	\$ 347.570,44
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	1.460,38	\$ 652.789,86
TOTAL					\$ 2.819.190,94
TOTAL CON AIU 33%					\$ 3.749.523,96
Componentes					\$ 320.359,33
Total					\$ 4.069.883,28

PISOS :					
Zona dura afirmado	1	408,05	1	408,05	
Zona dura + Enrramada	1	103,58	1	103,58	
1 piso teja	1	129,08	1	129,08	
zona dura	1	648,61	1	648,61	
zona verde	1	132,13	1	132,13	
2 pisos placa	1	14,28	2	28,56	
estructura en concreto	1	24,65	1	24,65	
4 pisos teja	1	0,00	4	0	
6 pisos	1	0,00	6	0	
SUMA		1460,38		1474,66	

Demolición de muro			
0	0	0	
0	1	0	
0	1	0	
SUMA		0	

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO				TR	47590
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	\$ 21.631,00	401,84	\$ 8.692.201,04
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 15.177,00	17,33	\$ 262.941,53
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	186,83	\$ 4.107.644,38
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML	\$ 25.021,00	18,00	\$ 450.378,00
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	1.963,27	\$ 347.498,79
TOTAL					\$ 13.860.663,74
TOTAL CON AIU				33%	\$ 18.434.682,77
				Componentes	\$ 1.575.059,30
				Total	\$ 20.009.742,06

PISOS :

1 piso teja	1	122,55	1	122,55
1 piso teja	1	279,29	1	279,29
1 piso teja	1	1543,67	1	1543,67
zona dura	1	17,76	1	17,76
zona verde	1	0,00	1	0
2 pisos placa	1	0,00	2	0
estructura en concreto	1	0,00	1	0
4 pisos teja	1	0,00	4	0
6 pisos	1	0,00	6	0
SUMA		1963,27		1963,27

Demolición de muro

7,7	2,25	17,325		
0	1	0		
0	1	0		
SUMA		17,325		

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO					TR	47597
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO	
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	804,14	\$	142.332,78
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	\$ 469,00	804,14	\$	377.141,66
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	804,14	\$	181.735,64
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	804,14	\$	191.385,32
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	804,14	\$	359.450,58
TOTAL					\$	1.252.045,98
TOTAL CON AIU					33%	\$ 1.665.221,15
					Componentes	\$ 142.276,50
					Total	\$ 1.807.497,65

PISOS :

Zona libre	1	804,14	1	804,14
Zona dura + Enrramada	1	0,00	1	0
1 piso teja	1	0,00	1	0
zona dura	1	0,00	1	0
zona verde	1	0,00	1	0
2 pisos placa	1	0,00	2	0
estructura en concreto	1	0,00	1	0
4 pisos teja	1	0,00	4	0
6 pisos	1	0,00	6	0
SUMA		804,14		804,14

Demolición de muro

0	0	0
0	1	0
0	1	0
SUMA		0

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO	TR	12721
--------------------	----	-------

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	\$ 5.264,00	721,30	\$ 3.796.923,20
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	\$ 43.203,00	339,66	\$ 14.674.460,59
TOTAL					\$ 18.471.383,79
TOTAL CON AIU					33% \$ 24.566.940,44
Componentes					\$ 2.098.999,39
Total					\$ 26.665.939,83

PISOS :

1 piso teja	1	0	1	0
1 piso teja doble altura	1	0	1	0
1 piso placa	1	0	1	0
3 pisos teja	1	0	3	0
3 pisos placa	1	0	3	0
2 pisos teja	1	0	2	0
2 pisos placa	1	0	2	0
Sotano	1	0	1	0
zona dura Carcamo	1	0	1	0
zona dura	1	11051	1	11051
Zona dura enramada	1	0	1	0
SUMA		11051		11051

VOLADIZO:

1	1	0
2	1	0
3	1	0
SUMA		0

CERRAMIENTO:

1	1	248,22
2	1	231,53
3	1	0
4	1	
SUMA		479,75

AREA	EXPLANACION	PROF.		
	7213	0,1	721,3	3838
			0	0,5
			0	
			0	
	SUMA		721,3	

ADECUACION

	0
	0
	0
	0
SUMA	339,663

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO	TR	47592
--------------------	----	-------

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 602,00	312,85	\$ 188.335,70
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	312,85	\$ 55.374,45
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	\$ 43.203,00	218,07	\$ 9.421.213,41
TOTAL					\$ 9.664.923,56
TOTAL CON AIU					33% \$ 12.854.348,33
				Componentes	\$ 1.098.275,52
3,75				Total	\$ 13.952.623,85

PISOS :

1 piso teja	1	194,73	1	194,73
1 piso teja doble altura	1	118,12	1	118,12
1 piso placa	1	0	1	0
3 pisos teja	1	0	3	0
3 pisos placa	1	0	3	0
2 pisos teja	1	0	2	0
2 pisos placa	1	0	2	0
Sotano	1	0	1	0
zona dura Carcamo	1	0	1	0
zona dura	1	0	1	0
Zona dura enrramada	1	0	1	0
SUMA		312,85		312,85

VOLADIZO:

1	1	0
2	1	0
3	1	0
SUMA		0

CERRAMIENTO:

1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	1	0
SUMA		0

EXPLANACION

PROF.

0
0,5

ADECUACION

AREA

Base superior 1,45
0 base inferior 3,40
0 Altura 1,45

SUMA	218,0685
------	----------

	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>


ANEXO 14: CERTIFICADOS DE CALIDAD

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C


MÓDULO




PORTA CANDADO




CAMISA ALMACENAJE



APERTURA DE LA CERCA



FIJACIÓN DEL POSTE



MEDIDAS DISPONIBLES

DISEÑO	ALTURA (m)	CLARO (m)	PESO TEÓRICO (kg)	PORTACANDADO POR MÓDULO
Módulo quitapón	1.00	2.50	18	2
	1.50	2.50	27	2
	2.00	2.50	39	2
	2.50	2.50	43	2



Descripción general

Cercado modular/movible, compuesto por un marco, cerca y porta candados que permiten la unión entre paneles. Ideal para delimitar espacios de manera temporal.

Disponible en cualquiera de nuestras cercas y colores.

Materiales

ALAMBRE

CALIBRE	GALVANIZADO	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
6 (0.194")	40-65 g/m ²	47-55 kg/mm ²

MARCO

MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
1.5" x 1.5"	18	G60

CAMISA DE ANCLAJE

MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
2" X 2"	14	G60

PORTA CANDADO

MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
1.5"	3/16"	Galvanizado electrolítico

Especificaciones de la pintura


ACABADO ESTÁNDAR



CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 milésimas mín.
Pintura libre de TGIC

Paleta de colores disponible





FICHA TECNICA



HERBICIDA / SOLUCIÓN ACUOSA

AMINA FUERTE es un herbicida agrícola a base de ácido 2,4-D AMINA que actúa en forma sistémica a través de hojas y tallos, afectando los tejidos de crecimiento. Es selectivo a gramíneas y elimina maleza de hoja ancha anual y perene. No es residual ni volátil, por lo tanto no afecta cultivos susceptibles.

COMPOSICION PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

2,4- D AMINA: Sal dimetil amina del ácido dicloro fenoxiacético

Con un contenido del ácido 2,4-D no menos de 83.00 %

No menos de.....46.30 %

(Equivalente a 455 gr de I.A. /L)

INGREDIENTES INERTES:

Humectante, quelatante, antiespumante y diluyente

No más de.....53.70 %

TOTAL:.....100.00 %

Registro: RSCO-HEDE-0222-308-014-49.90

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES	
Maíz	2.0	Aplicar en post emergencia dirigida a la maleza y el cultivo tenga alrededor de 20 cm de altura.	
Sorgo	1.0-1.5	Aplicar cuando el cultivo tenga de 15 a 30 cm y la maleza no menos de 5 cm de altura.	
MALEZAS			
Nombre común	Nombre científico	Nombre común	Nombre científico
Algodoncillo	<i>Acalypha alopecuroides</i>	Golondrina	<i>Euphorbia</i> spp
Acahual	<i>Encelia</i> spp	Malva	<i>Malva</i> spp

Aceitilla	<i>Bidens pilosa</i>	Mostacilla	<i>Raphanus raphanistrum</i>
Cadillo	<i>Xanthium</i> sp	Quelite	<i>Amaranthus</i> sp
Campanita	<i>Ipomoea</i> spp	Tomatillo	<i>Physalis angulata</i>
Confetillo	<i>Pharthenium hysterophorus</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>

MANEJO DE RESISTENCIA.

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LA FRECUENCIA DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

METODO PARA PREPARAR Y REALIZAR LA APLICACIÓN.

Vaciar AMINA FUERTE directamente en el agua limpia del tanque de aspersión a la dosis por hectárea y en el cultivo recomendado, agitando levemente. La aplicación debe ser dirigida a la maleza, evitando en lo posible que se moje el cultivo. Las malezas tiernas son más susceptibles de ser controladas.

En aplicaciones terrestres utilice de 200 a 400 L de agua por hectárea. En aplicaciones aéreas el volumen de agua puede ser de 50 a 70 en la misma superficie. Las puntas para la boquilla deben ser de abanico plano, TK 03 ó 05; trabajando a una presión entre 25 y 40 lb/pulg².

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea superior a 6 km por hora. Este producto es un herbicida que puede afectar cultivos de hoja ancha como hortalizas, ornamentales, frutales, algodónero, entre otros, resultando fitotóxico en caso de alcanzar estos cultivos. No aplicar en gramíneas después del periodo como se recomienda en esta etiqueta.

El ingrediente activo de **AMINA FUERTE** se desactiva con las arcillas del suelo, evite mezclarlos con agua sucia con tierra.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Cuando utilice este producto es importante contar el equipo de protección personal adecuado, el cual consiste principalmente de: overol de mangas largas, guantes de hule, lentes de seguridad, botas de hule, capucha y mascarilla con cartucho.

No prepare la mezcla de aspersión con las manos, use guantes, y para mezclar, use un trozo de madera u otro material apropiado. Además no destape la boquilla con la boca.

Este producto es un herbicida agrícola que pertenece al grupo químico de los Fenóxidos. No tiene antídoto específico, en caso de ingestión hacer un lavado gástrico. Administrar cantidades suficientes de glucosa y fluidos y dar tratamiento sintomático.

Formulado por:

Rainbow Chemical Co, Ltd.

Importado por:

Similia Defensivos Agrícolas S.A. de C.V

Distribuido por:

NAYCHEM, S.A. de C.V.

Carretera Internacional 15, Km 137, Corredor Industrial ,lotes 10 y 11, 63400, Acaponeta Nayarit.

Tels.: (325) 252 1348 y (311) 212 6672





Rodenticida **ZOORAT®** Pellets

**PRODUCTO
CONFIABLE**

FICHA TÉCNICA

IDENTIDAD.

§ **NOMBRE COMERCIAL:** **ZOORAT Pellets**

§ INGREDIENTE ACTIVO.

NOMBRE COMÚN : Brodifacouma.
GRUPO QUÍMICO: Derivado de la 4-Hidroxycumarina.
CLASE: Rodenticida anticoagulante.
NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): 3-(4 (4'-Bromobifenil-4-il)-1, 2, 3, 4-Tetrahidro-1-Naftil)-4-Hidroxycumarina
FÓRMULA EMPÍRICA: $C_{31}H_{23}BrO_3$
PESO MOLECULAR: 523,44 g/mol.
PRESIÓN DE VAPOR: Menos de $1,33 \times 10^{-7}$ kPa (1×10^{-6} mmHg)
RESISTENCIA BIOLÓGICA: No hay reporte sobre evidencias de resistencia biológica de roedores a la Brodifacouma.
NÚMEROS DE CÓDIGOS: CAS: 56073-10-0 OMS: 1995

§ PRODUCTO FORMULADO.

TIPO DE FORMULACIÓN: Cebo, Pellets.
ASPECTO: Sólido en forma de trozos (pellets).
COLOR: Rojo o azul.
CONTENIDO DE FINOS: Menos del 2%.
SOLUBILIDAD: Insoluble en agua.
DENSIDAD APARENTE: 0,92 g/ml.
CORROSIVIDAD: No corrosivo.
EXPLOSIVIDAD: No explosivo.

DATOS TOXICOLÓGICOS:

DL₅₀ ORAL: Brodifacouma Técnica - en ratas = 0,27 mg/Kg.

ZOORAT Pellets

Rata gris (*Rattus norvegicus*) = 5.200 mg/Kg.
Ratón casero (*Mus musculus*) = 8.000 mg/Kg.
Conejo = 5.800 mg/Kg.
Perro = 71.200 mg/Kg.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:
Brodifacouma. 50 mg/Kg = 0,005%
Ingredientes Aditivos:
Benzoato de Denatonio: 10 mg/Kg = 0,001%
Cereales, Atrayentes, inertes, c.s.p. 100,000%

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **Extremadamente Tóxico, Peligro-Veneno, Categoría I**

REGISTRO: RGSP-282-2007

CONCEPTO TOXICOLÓGICO: EP-13947-2007

ESPECIFICACIÓN O.M.S: WHO/IS/7.Ro1.1.R2 & WHO/SRoF/1

VIDA ÚTIL: 156 semanas. Este período de vida útil fue calculado mediante estudio de envejecimiento acelerado (Normas CIPAC), a 54°C, durante 14 días, sin variación de sus características fisicoquímicas, ni pérdida de su acción raticida.

ESTABILIDAD: **Almacenamiento:** Estable a la luz, al calor y a la humedad relativa por períodos prolongados de almacenamiento, siempre y cuando permanezca sellado en su envase original bajo condiciones ambientales normales y correcto almacenamiento
Descomposición: No se descompone. Contiene sustancias preservantes que mantienen estable el cebo por tres años bajo condiciones normales de almacenamiento.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS: No es compatible con otros pesticidas, ni con sustancias alcalinas.

TIPO DE USO: Raticida específico para controlar todas las especies de ratas y ratones en todos los ambientes, en los sectores Salud Pública, Doméstico, agrícola, pecuario e industrial.

Rodenticida **ZOORAT**® Pellets

FICHA TÉCNICA

GENERALIDADES.

§ **ZOORAT Pellets** es un cebo raticida **unidosis** a base del ingrediente activo Brodifacouma al 0,005%, anticoagulante de última generación muy eficaz en el control de todas las especies de roedores-plaga. **ZOORAT Pellets** viene listo para ser usado en todo tipo de establecimientos y ambientes en los Sectores de la Salud Pública, Agrícola, Pecuario, Doméstico e Industrial.

§ Modo de acción sobre las plagas:

El ingrediente activo de **ZOORAT Pellets**, la Brodifacouma, inhibe la síntesis de la enzima reductasa que actúa sobre el óxido de la vitamina K₁, necesario para la regeneración de la misma. Una vez que ocurre esto, cesa la formación normal de factores coagulantes y se producen efectos anticoagulantes.

Cuando los factores de coagulación descienden a un nivel de aproximadamente 20%, la muerte sobreviene después de un período variable, generalmente de 3 a 10 días, dependiendo mucho del estado fisiológico del animal y su grado de stress.

El hígado es el órgano principal para la acumulación y almacenamiento de la Brodifacouma, aunque la acumulación también ocurre en la grasa.

En condiciones normales, en el organismo de un roedor existe un conjunto de mecanismos hemostáticos que evitan la pérdida de sangre por hemorragias. Los eventos que ocurren en la hemostasia incluyen una fase vasoconstrictora, una fase plaquetaria y una fase de coagulación. La Brodifacouma interrumpe el ciclo de formación de la Vitamina K₁, necesaria para la producción de varios factores de coagulación de la sangre, causando hemorragias. La muerte del roedor ocurrirá pasados 5 - 7 días posteriores a la ingestión suficiente del cebo.

El modo de acción de **ZOORAT Pellets** sobre los roedores-plaga No permite que generen recelo ni desconfianza, pudiéndose realizar aplicaciones sucesivas y controles permanentes. Debido a que **ZOORAT Pellets** es un cebo desarrollado conforme a las necesidades alimentarias de ratas y ratones, éstos lo seguirán prefiriendo y consumiendo.

§ Organismos nocivos controlados:

ZOORAT Pellets es indicado para usarse en el control de todas las especies de roedores-plaga tales como: Rata de techo (*Rattus rattus*), Rata de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), Ratón casero (*Mus musculus*), Rata arrocera (*Oryzomys* sp), Rata de agua (*Holochilus* sp), Ratón de la caña (*Sigmodon* sp) y Ratón de campo (*Zigodantomys* sp), entre otros.

§ Ámbito de aplicación previsto:

ZOORAT Pellets es el raticida ideal para realizar los programas de desratización en los diversos hábitats de ratas y ratones en las áreas Salud Pública en campañas masivas de desratización a nivel urbano y rural; Doméstica en casas de habitación, cocinas y otros; Pecuaria en granjas avícolas y explotaciones ganaderas; Agrícola en bodegas de almacenamiento de cosechas e Industrial en diferentes fábricas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO.

ZOORAT Pellets es un cebo raticida de una sola dosis para ser usado en todo tipo de establecimientos y ambientes en áreas donde hayan señales de la presencia de roedores como sendas, madrigueras, excrementos y cerca a los daños causados. **ZOORAT Pellets** debe aplicarse en estaciones de cebamiento o en cualquier recipiente que lo proteja de la contaminación del ambiente, en sitios donde los roedores puedan consumirlo libremente sin perturbación.

§ Dosis.

Campañas masivas de control de roedores: En promedio se aplican 50 gramos por vivienda.

Aplicaciones agrícolas: Se aplican de 2 a 3 Kg por hectárea.

Coloque de 5 a 10 gramos de **ZOORAT Pellets**, cada 5 metros lineales por sitio de aplicación. En infestaciones altas debe repetirse la aplicación cada semana hasta que cese el consumo con monitoreo en los focos de infestación, complementando siempre con acciones de mejoramiento ambiental.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

§ Peligro Veneno. No lo ingiera. § No fume, coma, ni beba durante la aplicación. § Evite el contacto con la piel, ojos y boca. § Manipule con protección adecuada. § Evite contaminar el cebo con olores fuertes, pues su excelente palatabilidad y atracción se perderán reduciendo la aceptación por los roedores. § Almacene bajo seguridad y protección ambiental, lejos de alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal. § Manténgase bien tapado en su envase original en un lugar fresco y seco. § Una vez utilizado el producto llame al Fabricante o Distribuidor para la recolección y disposición final de los envases. § No arroje residuos del cebo en fuentes de agua. § Lávese muy bien las manos y piel expuesta antes de comer. § MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. § NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

INFORMACION MÉDICA.

§ Primeros auxilios:

Mientras se practican los primeros auxilios, inmediatamente debe conseguirse ayuda médica.

ZOORAT Pellets contiene Benzoato de Denatonio; sustancia amarga repelente que previene su ingestión accidental en humanos y animales domésticos, sin embargo, en caso de ser ingerido provoque el vómito.

Contacto ocular: Inmediatamente lave los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continua mínimo por 15 minutos.

Contacto dermal: Quite la ropa contaminada y lave la piel expuesta con agua y jabón.

Inhalación: Traslade el paciente al aire libre fuera del área contaminada.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA FICHA TÉCNICA.

§ Guía para el médico:

ZOORAT Pellets es un anticoagulante indirecto, una tendencia creciente a las hemorragias podría indicar intoxicación.

§ **Antídoto:** Vitamina K₁ (Fitomenadiona) aplicada vigilando tiempos de protombina a dosis diarias de 40mg en adultos y 20mg en niños.

Emergencias: Para emergencias químicas como derrames, fugas, incendios, explosiones e intoxicaciones; llame a CISPROQUIM® (Servicio las 24 horas) Teléfonos: 2886012 (Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador)".

PRESENTACIONES.

Tarro: 2,5 Kg
Cajas: 10 y 25 Kg

Formulado o Importado por:

C.I. ENTQUIM LTDA

Telefax: (571) - 2 274222

E-mail: entquim@telecom.com.co

Bogotá D.C., Colombia - Suramérica

® Marca registrada de:



	<p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 20</p>	<p>CONTRATO IDU 1736 DE 2022</p>

ANEXO 15: INFORME TECNICO No. 20 DEL CONTRATO DE OBRA

CRA 7 No 156 – 68 oficina 1805 * **Teléfonos** 3108118774

Interdemoliciones1736@gmail.com

BOGOTÁ D.C

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 20



**DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS
ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE
ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE
PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.**

Instituto de Desarrollo Urbano IDU



CONTRATO IDU No 1731-2022

UNIÓN TEMPORAL DEMOLCIONES GA 2022


INFORME TÉCNICO MENSUAL No 20 PERIODO DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025 ORIGINAL VERSIÓN – 1

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

CONTROL DE VERSIONES		
Versión No.	Responsable	Descripción / Fecha
v.0	Director de Obra	Informe 20 Versión 0/ Emisión original del documento 14/10/2025
v.1	Director de Obra	Informe 20 Versión 1/ Emisión original del documento 22/10/2025

1. LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

CONTROL DE CAMBIOS AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO		
Versión No.	Fecha de elaboración	Control de cambios
1	14/10/2025	Emisión del documento
2	22/10/2025	Emisión del documento

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS			
ELABORÓ		APROBÓ	
Firma Digital. 		Firma Digital. 	
Nombre	Rubén Leonardo Gómez	Nombre	Carlos Rodríguez
Cargo	Residente General de Obra	Cargo	Director de Obra
Fecha	14/10/2025	Fecha	14/10/2025

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS				
No.	Encargado(a)	Cargo	Firma	Fecha
1.	Vladimir Polo	Director de Interventoría	Firma Digital. 	
	Fanny Teherán	Residente Técnico interventoría	Firma Digital. 	

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

TABLA DE CONTENIDO

1.

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

2

INTRODUCCIÓN

7

CAPÍTULO 1.....

8

GENERALIDADES

8

1.1.

Descripción general del contrato de obra.....

8

1.2.

Antecedentes

9

1.3.

Localización del Proyecto

10

1.3.1.

Objetivos Generales.....

13

1.3.2.

Objetivo Específicos.....

13

1.4

. Información general del contrato de obra.....

13

1.5

Estado financiero del contrato.....

15

1.6

Directorios generales profesionales.

15

1.7

Acta de inicio.....

16

CAPITULO 2.....

17

INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA.....

17

2.1

Garantías, modificaciones y vigencia de estas.

17

2.1.1.

Garantías

17

2.2

Balance financiero del contrato.

18

CAPÍTULO 3.....

19

INFORMACIÓN TECNICA

19

3.1.

Estado y avance físico.

19

3.1.1.

Avance programación física.....

20

CAPÍTULO 4.....

21

ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL.....

21

4.1.

Avance presupuestal de obra

21

4.2.

PRESUPUESTOS.....

21

4.3.

ACTA DE RECIBO PARCIAL

21

CAPÍTULO 5.....

33

INFORMACION Y ASPECTO TECNICOS

33

5.1.

Descripción de actividades realizadas.

33

5.2.

Cronograma contractual del proyecto.

33

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

5.3.	Relación de lluvias.	33
5.4.	Registros fotográficos.	34
5.5.	Bitácora de obra.	34
5.6.	Correspondencia.	34
5.7.	Actas de comité, reuniones y recorridos.	34
5.8.	Seguimientos de muros.	34
5.9.	Visitas Especialistas.	34
CAPÍTULO 6.....		35
INFORMACION DE CALIDAD		35
CAPÍTULO 7.....		35
PLANES DE MANEJO DE TRANSITO		35
7.1	Información de los PMTs presentados.	35
CAPÍTULO 8.....		35
RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES		35
CAPÍTULO 9.....		36
ANEXOS.....		36

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO15

Tabla 2 ESTADO FINANCIERO15

Tabla 3 PERSONAL APROBADO CONTRATISTA16

Tabla 4 RESUMEN POLIZAS CONTRACTUALES 1731-202217

Tabla 5 Polizas actualizadas -CONTRACTUALES 1731-2022.....18

Tabla 6 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO19

Tabla 7 AVANCE CORTE DE OBRA.....21

Tabla 8 Cantidades ejeuctadas durante el periodo por cada RT22

Tabla 9 Valores ejecutados durante el periodo por cada RT22

Tabla 10 VALOR EJECUTADO A LOS PREDIOS INTERVENIDOS32

Tabla 11 ACTIVBIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO33

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 32 hasta la Calle 7010

Ilustración 2 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 72 hasta la Calle 100.....11

Ilustración 3 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 100 hasta la Calle 13411

Ilustración 4 Corredor Corredor Verde de la Septime Desde la Calle 134 hasta la Calle 172 .12

Ilustración 5 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 170 hasta la Calle 20112

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

INTRODUCCIÓN

LA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 fue contratado para llevar a cabo el Contrato IDU 1731-2022, cuyo objeto de contrato es “**DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.** Con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados por la Dirección Técnica de Predios, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

El presente informe describe el avance de la gestión técnica realizada en el periodo evaluado, presentando la información, las acciones de acompañamiento, seguimiento y control de las labores en los frentes de obra trabajados durante el periodo comprendido entre el 01 al 11 de agosto del 2025 en la ciudad de Bogotá.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1.Descripción general del contrato de obra

El objeto del contrato 1731 de 2022 es la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios – Proyectos varios Transmilenio, en Bogotá D.C.”.

El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio. En lo relacionado con el subsistema Transmilenio, se atenderán las Troncales de AK 7, NQS, SUBA, KR 10, CL 26, AMÉRICAS, CARACAS, CL 80, PATIOS, PORTALES y PUENTES PEATONALES pero enfocado principalmente en el Corredor verde de la carrera séptima en aquellos predios adquiridos por el IDU y que ya están desocupados y listos para iniciar el proceso de demolición.

El alcance que tiene previsto el IDU es ejecutar las obras para la adecuación de 20 km del corredor verde de la Carrera Séptima, el cual contará con 24 kilómetros de ciclorruta, transporte público 100% eléctrico cero emisiones, con la mitad del espacio público para la movilidad de los peatones, 16 plazas públicas, zonas verdes, más árboles y sistemas de drenaje sostenibles, atravesando tres localidades: Chapinero, Santa Fe y Usaquén; beneficiando a cerca de 3 millones de personas usuarios de esta vía.

El 11 de agosto de 2023, se suspendió el contrato durante 15 días, con el fin de que el IDU consiguiera los recursos para prorrogar el contrato de interventoría, toda vez que el contratista solicitó prórroga de su contrato, con el fin de agotar los recursos de este.

El 24 de enero de 2024 se suspende el contrato por un término de tres (3) meses, con el fin de que el IDU gestione la adquisición de nuevos predios, así como la adición en tiempo y valor a los contratos de obra e interventoría.

Después de 269 días de suspensión el 21 de octubre del 2024 se reinicia el contrato por un periodo de 5 meses calendario, con el fin de hacer gasto del presupuesto faltante y culminar al 100% todas las actividades por ejecutar.

El 17 de febrero del 2025, el contrato inicia un nuevo periodo de suspensión hasta el

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

19 de mayo del 2025 (90 días calendario), con el fin de que el IDU consiguiera los recursos para prorrogar el contrato de interventoría, toda vez que el contratista solicitó prórroga de su contrato, con el fin de agotar los recursos de este.

El 16 de mayo del 2025, el contrato de obra IDU 1731 inicia una ampliación a la suspensión por un término de tres (2) meses, con el fin de que el IDU gestione la adquisición de nuevos predios, así como la adición en tiempo y valor a los contratos de obra e interventoría.

Después de 152 días de suspensión el 18 de julio del 2025 se reinicia el contrato por un periodo de un mes calendario, con el fin de hacer gasto del presupuesto faltante y culminar al 100% todas las actividades por ejecutar.

El día 18 de octubre del 2025 (a través del Acta 24), se da nuevamente el reinicio del contrato.

El día 12 de agosto del 2025 nuevamente se suspende el contrato por el termino de sesenta y tres días (a través del acta No.33), para permitir que la entidad gestione nuevos predios.

El día 10 de octubre del 2025, se solicita una nueva ampliación de suspensión del contrato (a través del acta No.35), para permitir que la entidad gestione nuevos predios.

Se estima reiniciar nuevamente el contrato el día 13 de enero del 2026, con una fecha de terminación al 23 enero del 2026, con una tiempo faltante de once (11) días por lo que se vuelve perentorio prorrogar el tiempo del contrato para poder finiquitar la totalidad de los recursos, que a la fecha asciende a un valor de \$ 1.217.786.967 (De acuerdo al saldo por ejecutar correspondiente al corte parcial No.18).

1.2. Antecedentes

El Instituto de desarrollo urbano – IDU tramitó el proceso de selección N° IDU-LP-SGDU-014-2022 con el objeto de “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.” con fundamento en los estudios y documentos previos elaborados por La Dirección Técnica de Predios – Subdirección General de Desarrollo Urbano, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993,

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021.

Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto del IDU, mediante Resolución No 008324 del 27 de diciembre de 2022, adjudicó el proceso No. IDU-LP-SGDU-014-2022, a UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de selección.

Para el efecto, el IDU suscribió el CONTRATO DE OBRA No 1731 DE 2022, el día 29 de diciembre de 2022, y cuyo inicio se dio el 13 de enero de 2023 de acuerdo con el Acta suscrita para tal fin.

En desarrollo de dicho contrato, y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Unión Temporal DEMOLICIONES GA 2022, presenta el informe de obra No. 20 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 11 de agosto del 2025.

1.3. Localización del Proyecto

En las siguientes seis ilustraciones, se puede visualizar la localización del proyecto Corredor verde por la carrera séptima, que constituye el corredor principal en el que se desarrollará el contrato.



Ilustración 1 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 32 hasta la Calle 70

Fuente: Google Maps.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		



Ilustración 2 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 72 hasta la Calle 100
Fuente: Google Mapa.



Ilustración 3 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 100 hasta la Calle 134
Fuente: Google Mapa.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		



Ilustración 4 Corredor Corredor Verde de la Septime Desde la
Calle 134 hasta la Calle 172
Fuente: Google Mapa.



Ilustración 5 Corredor Verde de la Séptima Desde la Calle 170
hasta la Calle 201
Fuente: Google Mapa

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

1.3.1. Objetivos Generales

Dar a conocer por medio de este informe todas las actividades realizadas durante la etapa de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios, correspondientes a los componentes Técnico, Sst y ambiental para la ejecución del contrato IDU 1731 de 2022, para el periodo evaluado del 01 al 11 de agosto del 2025.

1.3.2. Objetivo Específicos

- Reportar el estado de los predios a demoler y en mantenimiento, para las actividades del presente periodo evaluado.
- Dar a conocer las acciones que se han tomado con respecto a los procesos técnicos para su respectivo cumplimiento.
- Garantizar el cumplimiento de todas las actividades de demolición y mantenimiento de predios entregados por la entidad.
- Garantizar el cumplimiento de todas las actividades de Seguridad y salud en el trabajo, prevención, mitigación y control ambiental establecidos en el MAO.

1.4. Información general del contrato de obra.

En la tabla 1 se relaciona un resumen del estado actual del contrato 1731 de 2022, tanto en la parte legal como en la financiera, las cuales a la fecha se presenta una adición presupuestal al contrato.

ESTADO ACTUAL CONTRATO DE OBRA 1731 - 2022	
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	
ESTADO LEGAL DEL CONTRATO	
INTERVENTORIA JESAK S.A.S	CONTRATO 1736 - 2022
FECHA DE SUSCRIPCION	29 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DEL 2023
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 - ACTA (8)	11 DE AGOSTO DEL 2023
TIEMPO DE SUSPENSION	15 DIAS

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

FECHA TERMINACION DE SUSPENSION	28 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 2 - ACTA (16)	24 DE ENERO DEL 2024
TIEMPO DE SUSPENSION	90 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (17)	24/04/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	60 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (18)	24/06/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	42 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (19)	5/08/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	42 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (20)	13/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	15 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (22)	30/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	10 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (23)	10/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	10 DIAS
REINICIO DE SUSPENSION 2 - ACTA (24)	21 DE OCTUBRE DEL 2024
TIEMPO DE SUSPENSION 2	269 DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN 3 - ACTA (28)	17 DE FEBRERO DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	90 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (30)	16 DE MAYO DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	60 DIAS
REINICIO DE SUSPENSION 3 - ACTA (31)	19 DE JULIO DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSION 3	152 DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN - ACTA (33)	12 DE AGOSTO DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	63 DIAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - ACTA (35)	10 DE OCTUBRE DEL 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	92 DIAS
FECHA DE REINICIO ACTUAL	13 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	23 DE ENERO DEL 2026
PRORROGA (1)	5 MESES

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

PRORROGA (2)	5 MESES
PLAZO TOTAL CONTRACTUAL	17 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10 926 481 250.00

Tabla 1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
fuelle: Propia

1.5Estado financiero del contrato.

En la tabla 2 se presenta estado financiero del contrato más la adición.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL (a+b+c+d)	\$ 7 153 448 222.00
ADICIÓN AL CONTRATO (a+b+c+d)	\$ 3 773 033 028.00
SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS DE DEMOLICION, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUYE A.I.U (a)	\$ 6 372 265 200.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE INSUMO Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, DIALOGO CIUDADANO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y MANEJO DE TRAFICO (b)	\$ 441 329 675.00
A.I.U. COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y PMY (c)	\$ 103 138 745.00
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS (d)	\$ 236 714 602.00
(ADICIÓN) SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS DE DEMOLICION, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUYE A.I.U (a)	\$ 3 167 288 928.00
(ADICIÓN) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE INSUMO Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, DIALOGO CIUDADANO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y MANEJO DE TRAFICO (b)	\$ 214 946 056.25
(ADICIÓN) A.I.U. COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y PMY (c)	\$ 50 223 023.75
(ADICIÓN) AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS (d)	\$ 340 575 020.00
TOTAL	\$ 10 926 481 250.00

Tabla 2 ESTADO FINANCIERO

1.6Directorios generales profesionales.

En la tabla 3 se presenta la relación de profesionales del contrato, en la cual se incluyen un nuevo grupo de profesionales dado al reinicio de la extensa

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

suspensión

PERSONAL APROBADO UT DEMOLICIONES GA 2022				
FUNCION	NOMBRE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	DEDICACION
DIRECTOR DEL PROYECTO	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS	uttransmilenioidu01@gmail.com	3150170433	50%
RESIDENTE GENERAL DE OBRA	RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ	2024tecnico1731@gmail.com	3164729893	100%
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	contactenos@icestructuras.com	3003520292	10%
RESIDENTE SOCIAL	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	1732sst01@gmail.com	3114634804	100%
RESIDENTE AMBIENTAL	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	1731ambiental@gmail.com	3113321135	100%
RESIDENTE SST	MÓNICA ALEXANDRA DÍAZ BARRERA	1731social@gmail.com	3227021427	100%
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	ALEXIS PAOLA SALGADO	pmtmovilidad2024@gmail.com	3152158813	20%
PROFESIONAL AUXILIAR	JUAN JOSE MEDINA	2024tecnico1731@gmail.com		100%

Tabla 3 PERSONAL APROBADO CONTRATISTA
 Fuente: Propia

1.7Acta de inicio

En el **Anexo 1** se puede evidenciar el Acta de inicio del contrato de obra, firmada el 13 de enero de 2023. Por otra parte, en el **Anexo 11** se adjuntan las actas de suspensión, ampliación a la suspensión y reinicio del contrato, suscritas en los contratos.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

CAPITULO 2

INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1 Garantías, modificaciones y vigencia de estas.

2.1.1. Garantías

De acuerdo con el contrato 1731 de 2022, LA UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 constituyó a favor del IDU y a satisfacción de éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una Garantía Única de Cumplimiento que cumple con las condiciones y montos de los amparos, previstos en el contrato, como se muestra en la tabla 4 y las cuales se adjuntan en el **Anexo 2**.

N°	TIPO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO
1	CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	30 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 3.277.944.375.00
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 1.092.648.125.00
3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	30 % DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 3.277.944.375.00
4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	500 SMMLV. \$ 650,000,000.00

Tabla 4 RESUMEN POLIZAS CONTRACTUALES 1731-2022

Fuente: Propia

En cumplimiento del contrato en su cláusula 22, “Garantías contractuales y extracontractuales”, en la tabla 5 se relaciona el estado de las pólizas para el contrato 1731 de 2022, en la siguiente tabla la Aseguradora conoce el Acta No. 33 Suspensión del contrato.

N°	TIPO DE POLIZA	No. PÓLI ZA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
1	CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	4000 4576 7	CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	30/12/2022	23/04/2026	\$ 3.277.944.375.00

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4000 4576 7	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2022	23/10/2028	\$ 1.092.648.125.00
3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	4000 4576 7	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	22/08/2025	23/10/2030	\$ 3.277.944.375.00
4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	4000 4576 8	Predios, labores y Operaciones (PLO)	30/12/2022	23/10/2025	\$ 711 750 000.00
			Contratistas y subcontratistas	18/07/2025	22/08/2025	\$ 213 525 000.00
			Perjuicios extrapatrimoniales	18/07/2025	22/08/2025	\$ 213 525 000.00
			Responsabilidad civil patronal	18/07/2025	22/08/2025	\$ 213 525 000.00
			Vehículos propios y no propios	18/07/2025	22/08/2025	\$ 213 525 000.00

Tabla 5 Polizas actualizadas -CONTRACTUALES 1731-2022

2.2Balance financiero del contrato.

Para el presente periodo se presentó y aprobó el acta 34 de recibo parcial de obra 18, esta se puede visualizar en el **Anexo 10**. El balance financiero del contrato a la fecha es el mostrado en la tabla 6. En el acta 34 se presentan las actividades desarrolladas en el mes de 1 al 11 agosto del 2025.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

CAPÍTULO 3
INFORMACIÓN TECNICA

3.1. Estado y avance físico.

Con el fin de llevar el control del avance físico de cada predio intervenido, se mantiene la siguiente ponderación de las actividades a realizar en el proceso de demolición:

- Aseo y limpieza 5%.
- Mantenimientos de poda, limpieza, fumigación y desratización 20%
- Demolición 65%
- Cerramiento 10%

Respecto a los componentes ambiental, SST, diálogo ciudadano y manejo de tráfico, se ha avanzado con las actividades requeridas para la intervención de cada uno de los predios ejecutados a la fecha, pero estas no inciden en el avance físico sino solamente en el avance financiero.

BALANCE FINANCIERO ACTA 34 DE RPO 18				
CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	VR EJECUTADO ACTA 34 CORTE 18	VR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
SUBTOTAL DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (INCLUYE A.I.U) INICIAL	\$ 6.372.265.200,00	\$ 6.372.265.200,00	\$ -	\$ -
SUBTOTAL DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (INCLUYE A.I.U) ADICIÓN	\$ 2.698.005.602,00	\$ 1.746.644.754,00	\$ 8.118.909.954,00	\$ 951.360.848,00
MANEJO AMBIENTAL Y SST INICIAL	\$ 405.300.612,00	\$ 405.300.612,00	\$ -	\$ -
MANEJO AMBIENTAL Y SST ADICIÓN	\$ 196.140.872,00	\$ 100.505.256,00	\$ 505.805.868,00	\$ 95.635.616,00
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA INICIAL	\$ 62.551.685,00	\$ 62.551.685,00	\$ -	\$ -
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA ADICION	\$ 31.313.970,00	\$ 17.255.855,00	\$ 79.807.540,00	\$ 14.058.115,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PMT INICIAL	\$ 76.616.123,00	\$ 76.616.123,00	\$ -	\$ -
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PMT ADICION	\$ 37.714.238,00	\$ 18.785.359,00	\$ 95.401.482,00	\$ 18.928.879,00
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA INICIAL	\$ 236.714.602,00	\$ 236.714.602,00	\$ -	\$ -
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ADICION	\$ 809.858.346,00	\$ 672.054.837,00	\$ 908.769.439,00	\$ 137.803.509,00
TOTAL	\$ 10.926.481.250,00	\$ 9.708.694.283,00	\$ 9.708.694.283,00	\$ 1.217.786.967,00

Tabla 6 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
Fuente: Propia

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

3.1.1. Avance programación física

Con base en los predios entregados por el IDU al inicio del contrato y durante el desarrollo de este y utilizando la ponderación de actividades mencionada, en el **Anexo 3** se presenta el avance físico del contrato.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

CAPÍTULO 4

ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

4.1. Avance presupuestal de obra

Para el presente periodo se ejecutaron actividades mantenimiento y demolición de predios, tal como se indica en el avance físico de la tabla 7.

RT	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD
47550	\$ 17.863.110	DEMOLICION
47713	\$ 2.317.440	MANTENIMIENTO
47602-47603-47604- 47605-47606	\$ 3.335.656	MANTENIMIENTO
47616-47683	\$ 482.702	MANTENIMIENTO
47619	\$ 1.028.595	MANTENIMIENTO
47614	\$ 593.177	MANTENIMIENTO
47607	\$ 2.819.191	MANTENIMIENTO
47590	\$ 13.860.664	DEMOLICION
47597	\$ 1.252.046	MANTENIMIENTO
12721	\$ 18.471.385	MANTENIMIENTO
47592	\$ 9.664.924	MANTENIMIENTO
COSTOS DIRECTOS	\$ 71.688.890	
AIU (33 %)	\$ 23.657.334	
TOTAL	\$ 95.346.224	

Tabla 7 AVANCE CORTE DE OBRA
Fuente: Propia

En la tabla 8 se relacionan las cantidades ejecutadas en cada ítem en los predios intervenidos durante el presente periodo.

4.2. Presupuestos

A la fecha se tiene un costo total estimado de los predios recibidos para demolición y mantenimiento por \$ 9.708.694.283. En la tabla 10 se presentan discriminados los costos ejecutados por cada predio entregado por el IDU en la carrera séptima Corredor Verde, calle 6 entre la Av. Ciudad de Cali y La Av. Guayacanes y Av. NQS.

4.3. Acta de recibo parcial

Para el presente periodo el acta 34 de recibo parcial de obra 18 fue conciliada y aprobada, cuyas cantidades se presentan en la Tabla 8.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

N°	DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN 1 PISO	DEMOLICIÓN MUROS	DEMOLICIÓN MUROS	CERRAMIENTO	DESMONTE CERRAMIENTO	DESCAPOTE	EXPLANACIÓN	LIMPIEZA	ADECUACION	CORTE CESPED	MATA MALEZA	FUMIGACIONES CONTRA ROEDORES	FUMIGACIONES CONTRA INSECTOS
		1,02	e=0.15	e=0.25										
			1,09	1,1										
	RT	M2	M2	M2	ML	ML	M2	M3	M2	M3	M2	M2	M2	M2
1	47550	-	-	505,00	200,89		-		1.708,12		1.708,12	1.708,12	1.708,12	1.708,12
2	47713								789,05		1.578,10	1.578,10	1.578,10	1.578,10
3	47602-47603- 47604-47605- 47606				32,24				1.673,22		1.719,42	1.673,22	1.673,22	1.673,22
4	47616-47683								243,90		463,41	243,90	243,90	243,90
5	47619		22,93		18,00				143,90		273,41	143,90	143,90	143,90
6	47614								386,80		367,46	386,80	386,80	386,80
7	47607				27,92				1.460,38		1.314,34	1.460,38	1.460,38	1.460,38
8	47590	401,84	17,33		186,83	18,00			1.963,27		-	-	-	-
9	47597								804,14		804,14	804,14	804,14	804,14
10	12721	-	-		-	-	-		-	339,66				
11	47592	-	-		-	-	312,85	721,30	312,85	218,07				
	SUMA	401,84	40,26	505,00	465,88	18,00	312,85	721,30	9.485,63	557,73	8.228,40	7.998,56	7.998,56	7.998,56

Tabla 8 Cantidades ejeuctadas durante el periodo por cada RT
Fuente: Propia

N°	DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN 1 PISO	DEMOLICIÓN MUROS	DEMOLICIÓN MUROS	CERRAMIENTO	DESMONTE CERRAMIENTO	DESCAPOTE	EXPLANACIÓN	LIMPIEZA	ADECUACION	CORTE CESPED	MATA MALEZA	FUMIGACIONES CONTRA ROEDORES	FUMIGACIONES CONTRA INSECTOS
		1,02	e=0.15	e=0.25										
			1,09	1,1										
	RT	M2	M2	M2	ML	ML	M2	M3	M2	M3	M2	M2	M2	M2
1	47550	-	-	10.786.800	4.416.768	-	-	-	302.337	-	801.108	386.035	406.533	763.530
2	47713		-	-	-	-	-	-	139.662	-	740.129	356.651	375.588	705.411
3	47602-47603- 47604-47605- 47606		-	-	708.785	-	-	-	296.160	-	806.408	378.148	398.226	747.929
4	47616-47683		-	-	-	-	-	-	43.170	-	217.339	55.121	58.048	109.023
5	47619		348.054	-	395.748	-	-	-	25.470	-	128.229	32.521	34.248	64.323
6	47614		-	-	-	-	-	-	68.464	-	172.339	87.417	92.058	172.900
7	47607		-	-	613.871	-	-	-	258.487	-	616.426	330.046	347.570	652.790
8	47590	8.692.201	262.942	-	4.107.644	450.378	-	-	347.499	-	-	-	-	-
9	47597		-	-	-	-	-	-	142.333	-	377.142	181.736	191.385	359.451
10	12721	-	-	-	-	-	-	3.796.923	-	14.674.461	-	-	-	-
11	47592	-	-	-	-	-	188.336	-	55.374	9.421.213	-	-	-	-
	SUMA	8.692.201	610.996	10.786.800	10.242.816	450.378	188.336	3.796.923	1.678.957	24.095.674	3.859.121	1.807.675	1.903.657	3.575.356

Tabla 9 Valores ejecutados durante el periodo por cada RT
Fuente: Propia

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
47448	\$ 48.822.910,30	\$ 4.140.545,00	\$ 52.963.455	TERMINADO
47453	\$ 26.623.629,71	\$ 2.257.882,00	\$ 28.881.512	TERMINADO
47457	\$ 27.026.484,25	\$ 2.292.047,00	\$ 29.318.531	TERMINADO
47461	\$ 46.359.380,40	\$ 3.931.620,00	\$ 50.291.000	TERMINADO
47533	\$ 8.729.697,73	\$ 740.343,00	\$ 9.470.041	TERMINADO
47535	\$ 9.538.401,31	\$ 808.927,00	\$ 10.347.328	TERMINADO
47536	\$ 540.733,74	\$ 45.858,00	\$ 586.592	TERMINADO
47672	\$ 5.530.471,57	\$ 469.025,00	\$ 5.999.497	TERMINADO
49020	\$ 7.561.503,62	\$ 641.272,00	\$ 8.202.776	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 2 RPO 1			\$ 196.060.732	
47453	\$ 42.483.677,58	\$ 3.580.431,00	\$ 46.064.109	TERMINADO
47457	\$ 42.952.227,81	\$ 3.619.918,00	\$ 46.572.146	TERMINADO
47461	\$ 72.992.023,72	\$ 6.151.608,00	\$ 79.143.632	TERMINADO
47533	\$ 38.151.406,60	\$ 3.215.316,00	\$ 41.366.723	TERMINADO
47534	\$ 58.151.479,86	\$ 4.900.878,00	\$ 63.052.358	TERMINADO
47535	\$ 43.205.841,66	\$ 3.641.293,00	\$ 46.847.135	TERMINADO
47536	\$ 76.699.698,72	\$ 6.464.083,00	\$ 83.163.782	TERMINADO
47672	\$ 22.339.033,08	\$ 1.882.684,00	\$ 24.221.717	TERMINADO
49020	\$ 23.948.252,64	\$ 2.018.306,00	\$ 25.966.559	TERMINADO
47425	\$ 45.329.294,91	\$ 3.820.253,00	\$ 49.149.548	TERMINADO
47390	\$ 23.007.632,47	\$ 1.939.032,00	\$ 24.946.664	TERMINADO
47391	\$ 11.752.334,86	\$ 990.461,00	\$ 12.742.796	TERMINADO
47392	\$ 6.743.005,70	\$ 568.286,00	\$ 7.311.292	TERMINADO
47396	\$ 3.916.181,33	\$ 330.047,00	\$ 4.246.228	TERMINADO
47663	\$ 40.854.422,04	\$ 3.443.121,00	\$ 44.297.543	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 3 RPO 2			\$ 599.092.232	
47448	\$ 80.984.850,17	\$ 6.749.949,00	\$ 87.734.799	TERMINADO
47453	\$ 13.412.271,50	\$ 1.117.890,00	\$ 14.530.161	TERMINADO
47457	\$ 12.989.200,67	\$ 1.082.628,00	\$ 14.071.829	TERMINADO
47461	\$ 30.130.819,57	\$ 2.511.352,00	\$ 32.642.172	TERMINADO
47533	\$ 1.596.988,95	\$ 133.106,00	\$ 1.730.095	TERMINADO
47390	\$ 42.824.956,55	\$ 3.569.387,00	\$ 46.394.344	TERMINADO
47391	\$ 28.763.048,29	\$ 2.397.352,00	\$ 31.160.400	TERMINADO
47392	\$ 22.950.903,34	\$ 1.912.919,00	\$ 24.863.822	TERMINADO
47396	\$ 29.165.503,39	\$ 2.430.896,00	\$ 31.596.399	TERMINADO
47658	\$ 44.308.494,10	\$ 3.693.038,00	\$ 48.001.532	TERMINADO
47663	\$ 64.199.806,38	\$ 5.350.944,00	\$ 69.550.750	TERMINADO
47423	\$ 7.551.382,02	\$ 629.395,00	\$ 8.180.777	TERMINADO
47427	\$ 25.028.695,81	\$ 2.086.100,00	\$ 27.114.796	TERMINADO
47432	\$ 1.469.965,32	\$ 122.520,00	\$ 1.592.485	TERMINADO
47575	\$ 482.726,90	\$ 40.235,00	\$ 522.962	TERMINADO
47574-47572	\$ 268.936,75	\$ 22.416,00	\$ 291.353	TERMINADO
47567	\$ 210.542,83	\$ 17.548,00	\$ 228.091	TERMINADO

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

47713-47593	\$ 3.422.776,17	\$ 285.282,00	\$ 3.708.058	TERMINADO
47600	\$ 1.502.759,02	\$ 125.252,00	\$ 1.628.011	TERMINADO
47601-47606	\$ 5.975.334,41	\$ 498.034,00	\$ 6.473.368	TERMINADO
47607	\$ 5.517.199,82	\$ 459.849,00	\$ 5.977.049	TERMINADO
46466	\$ 5.059.297,67	\$ 421.684,00	\$ 5.480.982	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 4 RPO 3			\$ 463.474.235	
47535	\$ 28.423.831,30	\$ 2.351.796,00	\$ 30.775.627	TERMINADO
47536	\$ 274.402,20	\$ 22.704,00	\$ 297.106	TERMINADO
47390	\$ 3.835.645,41	\$ 317.362,00	\$ 4.153.007	TERMINADO
47391	\$ 1.663.089,12	\$ 137.604,00	\$ 1.800.693	TERMINADO
47448	\$ 37.826.860,58	\$ 3.129.806,00	\$ 40.956.667	TERMINADO
47461	\$ 5.234.698,79	\$ 433.121,00	\$ 5.667.820	TERMINADO
47396	\$ 7.668.107,58	\$ 634.462,00	\$ 8.302.570	TERMINADO
47658	\$ 38.701.818,93	\$ 3.202.199,00	\$ 41.904.018	TERMINADO
47663	\$ 16.310.714,56	\$ 1.349.554,00	\$ 17.660.269	TERMINADO
47432	\$ 69.071.847,68	\$ 5.715.025,00	\$ 74.786.873	TERMINADO
47405	\$ 86.191.181,84	\$ 7.131.483,00	\$ 93.322.665	TERMINADO
47627	\$ 828.204,30	\$ 68.526,00	\$ 896.730	TERMINADO
47619	\$ 572.509,14	\$ 47.369,00	\$ 619.878	TERMINADO
46455	\$ 802.076,18	\$ 66.364,00	\$ 868.440	TERMINADO
47615	\$ 12.306.783,25	\$ 1.018.267,00	\$ 13.325.050	TERMINADO
47636	\$ 9.203.902,85	\$ 761.534,00	\$ 9.965.437	TERMINADO
47641-47646	\$ 2.179.047,79	\$ 180.296,00	\$ 2.359.344	TERMINADO
47713	\$ 26.359.974,87	\$ 2.181.033,00	\$ 28.541.008	TERMINADO
47607	\$ 20.108.402,83	\$ 1.663.776,00	\$ 21.772.179	TERMINADO
49758	\$ 25.296.705,42	\$ 2.093.058,00	\$ 27.389.763	TERMINADO
51683	\$ 12.200.585,94	\$ 1.009.480,00	\$ 13.210.066	TERMINADO
49797	\$ 17.968.989,10	\$ 1.486.760,00	\$ 19.455.749	TERMINADO
50615-50620	\$ 16.991.198,56	\$ 1.405.858,00	\$ 18.397.057	TERMINADO
50714	\$ 20.774.048,53	\$ 1.718.851,00	\$ 22.492.900	TERMINADO
50715	\$ 18.602.997,71	\$ 1.539.217,00	\$ 20.142.215	TERMINADO
50716	\$ 20.014.478,83	\$ 1.656.005,00	\$ 21.670.484	TERMINADO
50719	\$ 56.782.260,18	\$ 4.698.180,00	\$ 61.480.440	TERMINADO
47567	\$ 57.464,67	\$ 4.755,00	\$ 62.220	TERMINADO
47572	\$ 73.402,46	\$ 6.074,00	\$ 79.476	TERMINADO
47575	\$ 131.753,44	\$ 10.901,00	\$ 142.654	TERMINADO
47600	\$ 410.156,71	\$ 33.936,00	\$ 444.093	TERMINADO
47601	\$ 1.221.297,45	\$ 101.051,00	\$ 1.322.348	TERMINADO
46466	\$ 473.442,55	\$ 39.172,00	\$ 512.615	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 5 RPO 4			\$ 604.777.461	
47390	\$ 184.670,93	\$ 15.435,00	\$ 200.106	TERMINADO
47391	\$ 227.167,72	\$ 18.987,00	\$ 246.155	TERMINADO
47392	\$ 147.427,44	\$ 12.322,00	\$ 159.749	TERMINADO
47396	\$ 174.113,94	\$ 14.552,00	\$ 188.666	TERMINADO
47405	\$ 8.779.476,30	\$ 733.784,00	\$ 9.513.260	TERMINADO
47425	\$ 506.873,37	\$ 42.365,00	\$ 549.238	TERMINADO

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

47432	\$ 36.872.234,97	\$ 3.081.765,00	\$ 39.954.000	TERMINADO
47448	\$ 2.065.151,13	\$ 172.604,00	\$ 2.237.755	TERMINADO
47453	\$ 315.655,28	\$ 26.383,00	\$ 342.038	TERMINADO
47457	\$ 320.533,40	\$ 26.789,00	\$ 347.322	TERMINADO
47461	\$ 1.514.530,98	\$ 126.584,00	\$ 1.641.115	TERMINADO
47533	\$ 349.467,13	\$ 29.208,00	\$ 378.675	TERMINADO
47534	\$ 227.209,11	\$ 18.989,00	\$ 246.198	TERMINADO
47535	\$ 1.005.954,24	\$ 84.078,00	\$ 1.090.032	TERMINADO
47536	\$ 560.932,59	\$ 46.883,00	\$ 607.816	TERMINADO
47658	\$ 519.352,30	\$ 43.408,00	\$ 562.760	TERMINADO
47663	\$ 796.846,76	\$ 66.600,00	\$ 863.447	TERMINADO
47672	\$ 105.181,19	\$ 8.790,00	\$ 113.971	TERMINADO
49020	\$ 153.674,85	\$ 12.844,00	\$ 166.519	TERMINADO
50615-50620	\$ 7.254.902,33	\$ 606.361,00	\$ 7.861.263	TERMINADO
50714	\$ 259.728,52	\$ 21.708,00	\$ 281.437	TERMINADO
50715	\$ 266.415,55	\$ 22.267,00	\$ 288.683	TERMINADO
50716	\$ 268.628,40	\$ 22.452,00	\$ 291.080	TERMINADO
50719	\$ 54.134,88	\$ 4.524,00	\$ 58.659	TERMINADO
50758	\$ 13.074.886,75	\$ 1.092.793,00	\$ 14.167.680	TERMINADO
49640	\$ 16.990.718,49	\$ 1.420.076,00	\$ 18.410.794	TERMINADO
49821	\$ 124.794.205,54	\$ 10.430.243,00	\$ 135.224.449	TERMINADO
49758	\$ 52.261,02	\$ 4.368,00	\$ 56.629	TERMINADO
49797	\$ 47.082,00	\$ 3.935,00	\$ 51.017	TERMINADO
8346	\$ 589.855,67	\$ 49.300,00	\$ 639.156	TERMINADO
45637	\$ 3.810.935,58	\$ 318.516,00	\$ 4.129.452	TERMINADO
37035	\$ 250.232,85	\$ 20.914,00	\$ 271.147	TERMINADO
34190	\$ 3.704.036,70	\$ 309.582,00	\$ 4.013.619	TERMINADO
38202	\$ 354.312,00	\$ 29.614,00	\$ 383.926	TERMINADO
46326	\$ 350.030,73	\$ 29.255,00	\$ 379.286	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 6 RPO 5			\$ 245.917.099	
47405	\$ 55.004.596,35	\$ 4.627.514,00	\$ 59.632.110	TERMINADO
47432	\$ 40.637.737,25	\$ 3.418.837,00	\$ 44.056.574	TERMINADO
47448	\$ 125.324,62	\$ 10.544,00	\$ 135.869	TERMINADO
47461	\$ 197.423,39	\$ 16.609,00	\$ 214.032	TERMINADO
50615-50620	\$ 39.058.932,30	\$ 3.286.012,00	\$ 42.344.944	TERMINADO
49821	\$ 75.376.677,06	\$ 6.341.411,00	\$ 81.718.088	TERMINADO
47510	\$ 73.685.742,07	\$ 6.199.153,00	\$ 79.884.895	TERMINADO
52725	\$ 17.339.050,25	\$ 1.458.727,00	\$ 18.797.777	TERMINADO
52722	\$ 17.514.657,20	\$ 1.473.501,00	\$ 18.988.158	TERMINADO
36527	\$ 7.030.103,25	\$ 591.440,00	\$ 7.621.543	TERMINADO
35015	\$ 93.095.103,22	\$ 7.832.055,00	\$ 100.927.158	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 131.932.775	
ACTA 7 RPO 6			\$ 586.253.923	
47405	\$ 12.140.077,10	\$ 1.017.097,00	\$ 13.157.174	TERMINADO
47510	\$ 37.114.448,40	\$ 3.109.452,00	\$ 40.223.900	TERMINADO
52722	\$ 684.225,20	\$ 57.325,00	\$ 741.550	TERMINADO
42972	\$ 6.874.724,50	\$ 575.966,00	\$ 7.450.691	TERMINADO

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

42973	\$ 7.476.575,30	\$ 626.388,00	\$ 8.102.963	TERMINADO
42974	\$ 3.818.823,70	\$ 319.942,00	\$ 4.138.766	TERMINADO
42981	\$ 2.179.269,00	\$ 182.579,00	\$ 2.361.848	TERMINADO
42987	\$ 5.627.466,00	\$ 471.470,00	\$ 6.098.936	TERMINADO
42990	\$ 23.172.966,70	\$ 1.941.434,00	\$ 25.114.401	TERMINADO
42991	\$ 17.601.281,80	\$ 1.474.637,00	\$ 19.075.919	TERMINADO
42992	\$ 25.523.077,80	\$ 2.138.327,00	\$ 27.661.405	TERMINADO
42993	\$ 5.041.931,40	\$ 422.414,00	\$ 5.464.345	TERMINADO
42994	\$ 5.006.795,50	\$ 419.470,00	\$ 5.426.266	TERMINADO
42998	\$ 17.510.399,30	\$ 1.467.023,00	\$ 18.977.422	TERMINADO
43006	\$ 2.236.083,50	\$ 187.339,00	\$ 2.423.423	TERMINADO
7073	\$ 1.274.851,30	\$ 106.807,00	\$ 1.381.658	TERMINADO
47535	\$ 598.650,80	\$ 50.155,00	\$ 648.806	TERMINADO
47536	\$ 540.733,70	\$ 45.302,00	\$ 586.036	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 57.079.933	
ACTA 8 RPO 7			\$ 246.115.442	
47620	\$ 31.992.568,86	\$ 2.695.340,00	\$ 34.687.909	TERMINADO
47652	\$ 353.858.038,71	\$ 29.812.163,00	\$ 383.670.202	TERMINADO
47470	\$ 135.439.854,62	\$ 11.410.664,00	\$ 146.850.519	TERMINADO
47491	\$ 113.290.861,48	\$ 9.544.635,00	\$ 122.835.496	TERMINADO
42972	\$ 13.264.086,57	\$ 1.117.484,00	\$ 14.381.571	TERMINADO
42973	\$ 13.391.272,21	\$ 1.128.200,00	\$ 14.519.472	TERMINADO
42974	\$ 6.808.059,86	\$ 573.573,00	\$ 7.381.633	TERMINADO
42975	\$ 24.097.275,98	\$ 2.030.170,00	\$ 26.127.446	TERMINADO
42976	\$ 29.329.072,21	\$ 2.470.943,00	\$ 31.800.015	TERMINADO
42991	\$ 187.144,83	\$ 15.767,00	\$ 202.912	TERMINADO
42992	\$ 188.606,90	\$ 15.889,00	\$ 204.496	TERMINADO
42993	\$ 156.441,38	\$ 13.180,00	\$ 169.621	TERMINADO
42994	\$ 2.216.102,92	\$ 186.705,00	\$ 2.402.808	TERMINADO
43002	\$ 22.360.112,66	\$ 1.883.815,00	\$ 24.243.928	TERMINADO
43003	\$ 18.169.846,24	\$ 1.530.791,00	\$ 19.700.637	TERMINADO
43004	\$ 31.487.186,45	\$ 2.652.763,00	\$ 34.139.949	TERMINADO
43006	\$ 17.006.936,21	\$ 1.432.816,00	\$ 18.439.752	TERMINADO
7073	\$ 2.225.173,52	\$ 187.469,00	\$ 2.412.643	TERMINADO
47535	\$ 514.405,68	\$ 43.338,00	\$ 557.744	TERMINADO
47536	\$ 464.639,01	\$ 39.146,00	\$ 503.785	TERMINADO
47575	\$ 482.726,90	\$ 40.670,00	\$ 523.397	TERMINADO
47567	\$ 210.542,83	\$ 17.738,00	\$ 228.281	TERMINADO
47713-47593	\$ 3.422.776,49	\$ 288.365,00	\$ 3.711.141	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 11 RPO 8			\$ 889.695.357	
47652	\$ 519.187.630,03	\$ 43.784.704,00	\$ 562.972.334	TERMINADO
47470	\$ 233.448.896,83	\$ 19.687.469,00	\$ 253.136.366	TERMINADO
47491	\$ 157.705.032,19	\$ 13.299.755,00	\$ 171.004.787	TERMINADO
47693	\$ 152.452.022,65	\$ 12.856.753,00	\$ 165.308.776	TERMINADO
47427	\$ 2.539.773,72	\$ 214.187,00	\$ 2.753.961	TERMINADO
42974	\$ 478.997,47	\$ 40.395,00	\$ 519.392	TERMINADO
42975	\$ 641.725,69	\$ 54.118,00	\$ 695.844	TERMINADO

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

42976	\$ 558.250,22	\$ 47.079,00	\$ 605.329	TERMINADO
42979	\$ 11.112.988,17	\$ 937.193,00	\$ 12.050.181	TERMINADO
42980	\$ 10.037.895,99	\$ 846.526,00	\$ 10.884.422	TERMINADO
42981	\$ 3.594.675,88	\$ 303.150,00	\$ 3.897.826	TERMINADO
42986	\$ 25.470.751,29	\$ 2.148.027,00	\$ 27.618.778	TERMINADO
42987	\$ 14.656.764,02	\$ 1.236.050,00	\$ 15.892.814	TERMINADO
42990	\$ 30.712.595,05	\$ 2.590.088,00	\$ 33.302.683	TERMINADO
42998	\$ 29.209.726,98	\$ 2.463.347,00	\$ 31.673.074	TERMINADO
43000	\$ 4.053.249,00	\$ 341.823,00	\$ 4.395.072	TERMINADO
43006	-\$ 1.910.167,49	-\$ 161.091,00	-\$ 2.071.263	TERMINADO
54376	\$ 12.379.237,54	\$ 1.043.980,00	\$ 13.423.218	TERMINADO
54378	\$ 7.633.016,42	\$ 643.717,00	\$ 8.276.733	TERMINADO
54380	\$ 15.230.324,87	\$ 1.284.421,00	\$ 16.514.746	TERMINADO
54382	\$ 8.081.257,16	\$ 681.518,00	\$ 8.762.775	TERMINADO
47615	\$ 1.871.500,14	\$ 157.829,00	\$ 2.029.329	TERMINADO
47619	\$ 811.328,73	\$ 68.422,00	\$ 879.751	TERMINADO
47627	\$ 1.012.199,16	\$ 85.362,00	\$ 1.097.561	TERMINADO
47636	\$ 1.607.850,90	\$ 135.595,00	\$ 1.743.446	TERMINADO
47641	\$ 2.073.402,76	\$ 174.857,00	\$ 2.248.260	TERMINADO
47448	\$ 965.797,16	\$ 81.449,00	\$ 1.047.246	TERMINADO
47453	\$ 1.633.718,12	\$ 137.776,00	\$ 1.771.494	TERMINADO
47390	\$ 1.037.458,73	\$ 87.494,00	\$ 1.124.953	TERMINADO
47397	\$ 2.927.768,63	\$ 246.908,00	\$ 3.174.677	TERMINADO
47663	\$ 1.126.544,47	\$ 95.005,00	\$ 1.221.549	TERMINADO
47396	\$ 857.781,69	\$ 72.339,00	\$ 930.121	TERMINADO
47425	\$ 561.439,82	\$ 47.348,00	\$ 608.788	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 12 RPO 9			\$ 1.359.495.023	
47470	\$ 33.060.792,87	\$ 2.748.168,00	\$ 35.808.961	TERMINADO
47491	\$ 31.837.231,44	\$ 2.646.459,00	\$ 34.483.690	TERMINADO
47693	\$ 323.774.102,75	\$ 26.913.614,00	\$ 350.687.717	TERMINADO
47397	\$ 26.716.575,72	\$ 2.220.806,00	\$ 28.937.382	TERMINADO
42970	\$ 1.955.387,28	\$ 162.542,00	\$ 2.117.929	TERMINADO
42971	\$ 22.427.724,83	\$ 1.864.298,00	\$ 24.292.023	TERMINADO
42994	\$ 1.067.802,47	\$ 88.761,00	\$ 1.156.563	TERMINADO
42995	\$ 8.867.185,81	\$ 737.081,00	\$ 9.604.267	TERMINADO
42997	\$ 26.127.420,41	\$ 2.171.833,00	\$ 28.299.253	TERMINADO
43000	\$ 233.931,04	\$ 19.445,00	\$ 253.376	TERMINADO
43002	\$ 213.462,34	\$ 17.744,00	\$ 231.206	TERMINADO
43003	\$ 283.641,12	\$ 23.577,00	\$ 307.218	TERMINADO
43004	\$ 190.068,97	\$ 15.800,00	\$ 205.869	TERMINADO
43012	\$ 27.534.040,38	\$ 2.288.756,00	\$ 29.822.796	TERMINADO
43014	\$ 3.286.471,23	\$ 273.187,00	\$ 3.559.658	TERMINADO
43022	\$ 24.326.297,17	\$ 2.022.116,00	\$ 26.348.413	TERMINADO
43023	\$ 18.408.841,22	\$ 1.530.229,00	\$ 19.939.070	TERMINADO
52901	\$ 3.038.261,31	\$ 252.554,00	\$ 3.290.815	TERMINADO
54284	\$ 30.047.310,79	\$ 2.497.673,00	\$ 32.544.984	TERMINADO
54297	\$ 16.878.468,74	\$ 1.403.017,00	\$ 18.281.486	TERMINADO

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

54298	\$ 9.832.227,16	\$ 817.301,00	\$ 10.649.528	TERMINADO
54299	\$ 2.428.659,80	\$ 201.881,00	\$ 2.630.541	TERMINADO
54300	\$ 11.308.622,92	\$ 940.025,00	\$ 12.248.648	TERMINADO
54301	\$ 18.872.291,69	\$ 1.568.753,00	\$ 20.441.045	TERMINADO
54306	\$ 24.806.041,47	\$ 2.061.993,00	\$ 26.868.034	TERMINADO
54307	\$ 18.351.922,54	\$ 1.525.497,00	\$ 19.877.420	TERMINADO
54308	\$ 8.088.595,83	\$ 672.362,00	\$ 8.760.958	TERMINADO
54315	\$ 2.567.723,27	\$ 213.441,00	\$ 2.781.164	TERMINADO
20447	\$ 197.842,82	\$ 16.446,00	\$ 214.289	TERMINADO
34190	\$ 2.909.837,84	\$ 241.880,00	\$ 3.151.718	TERMINADO
46326	\$ 636.553,96	\$ 52.914,00	\$ 689.468	TERMINADO
47618	\$ 41.240,64	\$ 3.429,00	\$ 44.670	TERMINADO
50783	\$ 1.226.724,17	\$ 101.971,00	\$ 1.328.695	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 13 RPO 10			\$ 759.858.854	
47470	\$ 10.263.477,00	\$ 858.804,00	\$ 11.122.281	TERMINADO
47491	\$ 8.552.898,50	\$ 715.669,00	\$ 9.268.568	TERMINADO
47693	\$ 106.378.114,85	\$ 8.901.266,00	\$ 115.279.381	TERMINADO
43008	\$ 25.964.946,28	\$ 2.172.636,00	\$ 28.137.582	TERMINADO
54284	\$ 231.006,37	\$ 19.330,00	\$ 250.336	TERMINADO
54301	\$ 3.019.920,61	\$ 252.694,00	\$ 3.272.615	TERMINADO
54391	\$ 27.600.870,22	\$ 2.309.523,00	\$ 29.910.393	TERMINADO
54393	\$ 30.281.134,10	\$ 2.533.796,00	\$ 32.814.930	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 342.540.504	
ACTA 14 RPO 11			\$ 572.596.590	
47693	\$ 45.351.135,78	\$ 3.858.600,00	\$ 49.209.736	TERMINADO
12721	\$ 303.887.065,81	\$ 25.855.552,00	\$ 329.742.618	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 37.316.102	
ACTA 15 RPO 12			\$ 416.268.456	
54326	\$ 3.405.120,76	\$ 290.331,00	\$ 3.695.452	TERMINADO
52126	\$ 21.631.862,41	\$ 1.844.401,00	\$ 23.476.263	TERMINADO
54325	\$ 22.676.744,23	\$ 1.933.489,00	\$ 24.610.233	TERMINADO
48562	\$ 4.603.993,53	\$ 392.551,00	\$ 4.996.545	TERMINADO
47622	\$ 6.094.089,99	\$ 519.601,00	\$ 6.613.691	TERMINADO
46326-46327	\$ 364.933,18	\$ 31.115,00	\$ 396.048	TERMINADO
47390-47391- 47392	\$ 853.976,00	\$ 72.813,00	\$ 926.789	TERMINADO
47661-47667	\$ 1.113.332,64	\$ 94.926,00	\$ 1.208.259	TERMINADO
47396	\$ 1.092.593,08	\$ 93.158,00	\$ 1.185.751	TERMINADO
47397	\$ 4.501.494,36	\$ 383.811,00	\$ 4.885.305	TERMINADO
47423	\$ 417.513,60	\$ 35.598,00	\$ 453.112	TERMINADO
47425	\$ 654.283,36	\$ 55.787,00	\$ 710.070	TERMINADO
47426-47427	\$ 215.677,69	\$ 18.388,00	\$ 234.066	TERMINADO
47432	\$ 699.696,48	\$ 59.658,00	\$ 759.354	TERMINADO
47453-47460- 47461	\$ 1.871.081,05	\$ 159.534,00	\$ 2.030.615	TERMINADO
47449	\$ 668.072,74	\$ 56.962,00	\$ 725.035	TERMINADO
47534-47535	\$ 5.952.443,10	\$ 507.524,00	\$ 6.459.967	TERMINADO
49020-47533	\$ 1.034.373,80	\$ 88.194,00	\$ 1.122.568	TERMINADO

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

47532	\$ 31.712.922,42	\$ 2.703.943,00	\$ 34.416.865	TERMINADO
35015	\$ 5.867.978,06	\$ 500.322,00	\$ 6.368.300	TERMINADO
49023-47628- 47627-47629- 47630	\$ 688.208,75	\$ 58.679,00	\$ 746.888	TERMINADO
47615-47631- 47613-47633- 47634-47632	\$ 4.248.225,43	\$ 362.218,00	\$ 4.610.443	TERMINADO
47637-47636- 47584-47638- 47639-47640- 47635	\$ 1.587.418,98	\$ 135.348,00	\$ 1.722.767	TERMINADO
47643-47642- 47641-47645- 47609	\$ 1.423.185,36	\$ 121.345,00	\$ 1.544.530	TERMINADO
13454	\$ 31.758.173,90	\$ 2.707.801,00	\$ 34.465.975	TERMINADO
47650-47651	\$ 6.428.464,52	\$ 548.110,00	\$ 6.976.575	TERMINADO
47400	\$ 8.689.859,57	\$ 740.925,00	\$ 9.430.785	TERMINADO
47618	\$ 2.681.549,11	\$ 228.638,00	\$ 2.910.187	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 25 RPO 13			\$ 187.682.438	
54325	\$ 23.688.203,56	\$ 1.996.261,00	\$ 25.684.465	TERMINADO
47591	\$ 15.665.969,69	\$ 1.320.208,00	\$ 16.986.178	TERMINADO
52026	\$ 3.919.455,28	\$ 330.301,00	\$ 4.249.756	TERMINADO
52058	\$ 14.253.934,05	\$ 1.201.213,00	\$ 15.455.147	TERMINADO
47626	\$ 10.282.133,58	\$ 866.500,00	\$ 11.148.634	TERMINADO
47614	\$ 47.055.747,71	\$ 3.965.500,00	\$ 51.021.248	TERMINADO
47597	\$ 22.574.235,90	\$ 1.902.385,00	\$ 24.476.621	TERMINADO
47553	\$ 15.456.335,50	\$ 1.302.543,00	\$ 16.758.879	TERMINADO
47712	\$ 13.195.789,01	\$ 1.112.041,00	\$ 14.307.830	TERMINADO
47564	\$ 8.170.374,07	\$ 688.537,00	\$ 8.858.911	TERMINADO
49023-47628- 47627-47629- 47630	\$ 195.917,25	\$ 16.511,00	\$ 212.428	TERMINADO
47615-47631- 47613-47633- 47634-47632	\$ 350.896,56	\$ 29.571,00	\$ 380.468	TERMINADO
47637-47636- 47584-47638- 47639-47640- 47635	\$ 748.579,33	\$ 63.085,00	\$ 811.664	TERMINADO
47641-47642- 47643-47645	\$ 380.137,94	\$ 32.035,00	\$ 412.173	TERMINADO
12721	\$ 239.340.364,56	\$ 20.169.783,00	\$ 259.510.148	TERMINADO
13454 A	\$ 91.908.907,59	\$ 7.745.383,00	\$ 99.654.291	TERMINADO
13454 B	\$ 72.877.569,83	\$ 6.141.566,00	\$ 79.019.136	TERMINADO
47650-47651	\$ 118.980.468,37	\$ 10.026.769,00	\$ 129.007.237	TERMINADO
47620	\$ 263.172,42	\$ 22.178,00	\$ 285.350	TERMINADO
47616-47683- 47619	\$ 566.174,79	\$ 47.713,00	\$ 613.888	TERMINADO
47607	\$ 2.161.534,79	\$ 182.158,00	\$ 2.343.693	TERMINADO
47606-47605- 47604-47603- 47602	\$ 4.242.721,79	\$ 357.544,00	\$ 4.600.266	TERMINADO

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

47600	\$ 1.257.174,05	\$ 105.945,00	\$ 1.363.119	TERMINADO
47713-47593	\$ 4.411.674,70	\$ 371.782,00	\$ 4.783.457	TERMINADO
47532	\$ 26.729.010,00	\$ 2.252.518,00	\$ 28.981.528	TERMINADO
47622	\$ 12.279.703,80	\$ 1.034.840,00	\$ 13.314.544	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 26 RPO 14			\$ 814.241.059	
47536	\$ 4.159.375,46	\$ 347.485,00	\$ 4.506.860	TERMINADO
45141 - 7073	\$ 1.068.398,31	\$ 89.257,00	\$ 1.157.655	TERMINADO
47567- 47569	\$ 468.164,89	\$ 39.112,00	\$ 507.277	TERMINADO
5372B - 47572 - 47574	\$ 454.187,24	\$ 37.943,00	\$ 492.130	TERMINADO
47575	\$ 614.479,46	\$ 51.335,00	\$ 665.814	TERMINADO
45637-45638- 45639-45640- 45641-45642- 45643-45644- 45645-45646- 45647-45648- 45649-45650	\$ 3.810.935,58	\$ 318.375,00	\$ 4.129.311	TERMINADO
13454B	\$ 56.190.208,43	\$ 4.694.273,00	\$ 60.884.481	TERMINADO
49438	\$ 276.183.082,20	\$ 23.073.037,00	\$ 299.256.119	TERMINADO
49437	\$ 58.393.752,32	\$ 4.878.362,00	\$ 63.272.114	TERMINADO
49436	\$ 81.891.683,58	\$ 6.841.440,00	\$ 88.733.124	TERMINADO
49435	\$ 16.830.059,40	\$ 1.406.026,00	\$ 18.236.085	TERMINADO
10387	\$ 63.338.079,57	\$ 5.291.424,00	\$ 68.629.504	TERMINADO
47622	\$ 213.886,61	\$ 17.869,00	\$ 231.756	TERMINADO
47618	\$ 1.126.154,89	\$ 94.081,00	\$ 1.220.236	TERMINADO
54325	\$ 5.939.780,00	\$ 496.225,00	\$ 6.436.005	TERMINADO
47626	\$ 26.979.715,00	\$ 2.253.954,00	\$ 29.233.669	TERMINADO
47650	\$ 31.000.637,50	\$ 2.589.872,00	\$ 33.590.510	TERMINADO
47591	\$ 11.908.487,50	\$ 994.865,00	\$ 12.903.353	TERMINADO
47614	\$ 9.247.117,60	\$ 772.528,00	\$ 10.019.646	TERMINADO
47553	\$ 22.814.115,10	\$ 1.905.949,00	\$ 24.720.064	TERMINADO
47556	\$ 24.909.742,30	\$ 2.081.024,00	\$ 26.990.766	TERMINADO
47557	\$ 19.911.200,50	\$ 1.663.433,00	\$ 21.574.634	TERMINADO
8346 - 2659	\$ 759.910,93	\$ 63.485,00	\$ 823.396	TERMINADO
37035-38245	\$ 746.770,79	\$ 62.387,00	\$ 809.158	TERMINADO
33450-33998- 33997-33996- 33449-33448	\$ 481.155,70	\$ 40.197,00	\$ 521.353	TERMINADO
33447-33446	\$ 559.080,26	\$ 46.706,00	\$ 605.786	TERMINADO
33443	\$ 224.957,33	\$ 18.793,00	\$ 243.750	TERMINADO
33442-33441- 33440-50499- 34438-34437	\$ 766.352,65	\$ 64.023,00	\$ 830.376	TERMINADO
33433-33432- 33431-33430- 33429-33428	\$ 497.561,47	\$ 41.568,00	\$ 539.129	TERMINADO
33417-33418- 33419-33420- 33421	\$ 381.759,85	\$ 31.893,00	\$ 413.653	TERMINADO

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

34191- 34192- 34189- 34200- 34198- 34199- 5029- 7586- 7591- 34188- 34193- 7590	\$ 1.700.732,71	\$ 142.084,00	\$ 1.842.817	TERMINADO
34190- 34194- 34201- 34202- 34203- 34204- 34195- 34196- 34197- 34205	\$ 1.752.106,28	\$ 146.376,00	\$ 1.898.482	TERMINADO
7612	\$ 408.318,67	\$ 34.112,00	\$ 442.431	TERMINADO
38202-38195	\$ 706.680,21	\$ 59.039,00	\$ 765.719	TERMINADO
47426 - 47427	\$ 278.103,81	\$ 23.234,00	\$ 301.338	TERMINADO
46326-46327	\$ 578.827,97	\$ 48.356,00	\$ 627.184	TERMINADO
47390-47391- 47392	\$ 678.597,77	\$ 56.692,00	\$ 735.290	TERMINADO
47658-47663	\$ 822.492,24	\$ 68.714,00	\$ 891.206	TERMINADO
47396	\$ 676.683,52	\$ 56.532,00	\$ 733.216	TERMINADO
47397	\$ 2.927.768,63	\$ 244.593,00	\$ 3.172.362	TERMINADO
47423	\$ 320.159,10	\$ 26.747,00	\$ 346.906	TERMINADO
47425	\$ 563.693,30	\$ 47.092,00	\$ 610.785	TERMINADO
47432	\$ 421.707,82	\$ 35.230,00	\$ 456.938	TERMINADO
47453-47460- 47461	\$ 1.702.434,37	\$ 142.225,00	\$ 1.844.659	TERMINADO
47449	\$ 626.379,33	\$ 52.328,00	\$ 678.707	TERMINADO
6713	\$ 127.539.936,92	\$ 10.655.010,00	\$ 138.194.947	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 138.792.650	
ACTA 27 RPO 15			\$ 1.074.513.351	
47470 - 47503	\$ 666.875,30	\$ 55.832,00	\$ 722.707	TERMINADO
47705	\$ 508.539,47	\$ 42.575,00	\$ 551.114	TERMINADO
47510	\$ 494.552,52	\$ 41.405,00	\$ 535.958	TERMINADO
49438	\$ 75.665.697,96	\$ 6.334.819,00	\$ 82.000.517	TERMINADO
49437	\$ 5.942.271,52	\$ 497.493,00	\$ 6.439.765	TERMINADO
49436	\$ 2.697.903,94	\$ 225.872,00	\$ 2.923.776	TERMINADO
49435	\$ 720.594,00	\$ 60.328,00	\$ 780.922	TERMINADO
47556	\$ 4.801.965,00	\$ 402.026,00	\$ 5.203.991	TERMINADO
6713	\$ 112.981.172,50	\$ 9.458.915,00	\$ 122.440.088	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 130.833.461	
ACTA 29 RPO 16			\$ 352.432.299	
47390 - 47391 - 47392	\$ 1.206.826,65	\$ 97.674,00	\$ 1.304.501	TERMINADO
47470 - 47495	\$ 1.938.335,35	\$ 156.879,00	\$ 2.095.214	TERMINADO
47705	\$ 1.191.310,66	\$ 96.418,00	\$ 1.287.729	TERMINADO
47453 - 47460 - 47461	\$ 2.529.862,38	\$ 204.753,00	\$ 2.734.615	TERMINADO
47449	\$ 878.623,97	\$ 71.111,00	\$ 949.735	TERMINADO
47553 - 47712 - 47564	\$ 2.476.548,30	\$ 200.438,00	\$ 2.676.986	TERMINADO
47644	\$ 22.532.763,01	\$ 1.823.676,00	\$ 24.356.439	TERMINADO
47593	\$ 2.498.372,27	\$ 202.205,00	\$ 2.700.577	TERMINADO

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
	INFORME MENSUAL N°20	

47630 - 47629 - 47628 - 47627 - 49023	\$ 1.371.012,43	\$ 110.962,00	\$ 1.481.974	TERMINADO
47632 - 47634 - 47633 - 47631 - 47615 - 47613	\$ 3.755.411,32	\$ 303.942,00	\$ 4.059.353	TERMINADO
47635 - 47636 - 47637 - 47584 - 47638 - 47639 - 47640	\$ 3.772.837,07	\$ 305.353,00	\$ 4.078.190	TERMINADO
47641 - 47642 - 47643 - 47645 - 47646	\$ 2.730.277,12	\$ 220.974,00	\$ 2.951.251	TERMINADO
47567 - 47569	\$ 534.959,84	\$ 43.297,00	\$ 578.257	TERMINADO
5372B - 47572 - 47574	\$ 783.291,60	\$ 63.395,00	\$ 846.687	TERMINADO
47575	\$ 1.037.381,53	\$ 83.960,00	\$ 1.121.342	TERMINADO
47423	\$ 637.121,64	\$ 51.565,00	\$ 688.687	TERMINADO
47425	\$ 1.002.479,12	\$ 81.135,00	\$ 1.083.614	TERMINADO
47426 - 47427	\$ 553.430,92	\$ 44.791,00	\$ 598.222	TERMINADO
47432	\$ 786.591,18	\$ 63.662,00	\$ 850.253	TERMINADO
12721	\$ 92.932.057,65	\$ 7.521.403,00	\$ 100.453.461	TERMINADO
35015	\$ 8.992.140,83	\$ 727.773,00	\$ 9.719.914	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 38.530.086	
ACTA 32 RPO 17			\$ 205.147.087	
47550	\$ 23.757.936,81	\$ 1.989.042,00	\$ 25.746.979	TERMINADO
47713	\$ 3.082.195,00	\$ 258.045,00	\$ 3.340.240	TERMINADO
47602-47603- 47604-47605- 47606	\$ 4.436.422,49	\$ 371.422,00	\$ 4.807.844	TERMINADO
47616-47683	\$ 641.994,31	\$ 53.748,00	\$ 695.742	TERMINADO
47619	\$ 1.368.030,86	\$ 114.533,00	\$ 1.482.564	TERMINADO
47614	\$ 788.925,60	\$ 66.050,00	\$ 854.976	TERMINADO
47607	\$ 3.749.523,96	\$ 313.914,00	\$ 4.063.438	TERMINADO
47590	\$ 18.434.682,77	\$ 1.543.374,00	\$ 19.978.057	TERMINADO
47597	\$ 1.665.221,15	\$ 139.414,00	\$ 1.804.635	TERMINADO
12721	\$ 24.566.940,44	\$ 2.056.772,00	\$ 26.623.712	TERMINADO
47592	\$ 12.854.348,33	\$ 1.076.181,00	\$ 13.930.529	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 31.743.928	
ACTA 34 RPO 18			\$ 135.072.645	
TOTAL			\$ 9.708.694.283	

Tabla 10 VALOR EJECUTADO A LOS PREDIOS INTERVENIDOS
 Fuente: Propia

En el **Anexo 4** se adjuntan los presupuestos generados durante el presente periodo, junto con el presupuesto total del contrato, estimado a la fecha.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

CAPÍTULO 5

INFORMACION Y ASPECTO TECNICOS

5.1. Descripción de actividades realizadas.

A continuación, se hace una breve descripción de las actividades realizadas en cada predio intervenido durante el presente periodo. Estas se encuentran registradas en el libro de obra el cual se puede consultar en el **Anexo 8**

RT	ACTIVIDAD
47550	DEMOLICION
47713	MANTENIMIENTO
47602-47603-47604-47605-47606	MANTENIMIENTO
47616-47683	MANTENIMIENTO
47619	MANTENIMIENTO
47614	MANTENIMIENTO
47607	MANTENIMIENTO
47590	DEMOLICION
47597	MANTENIMIENTO
12721	MANTENIMIENTO
47592	MANTENIMIENTO

Tabla 11 ACTIVBIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Fuente: Propia

5.2. Cronograma contractual del proyecto.

El cronograma específico del proyecto se actualiza de acuerdo con el presupuesto del contrato que se presenta en este informe y se adjunta en el **Anexo 5**.

A la fecha de corte de este informe los porcentajes de avance calculados financieramente con la adición, por parte de la interventoría son los siguientes:

Programado: 87.75%

Ejecutado: 88.85%

El flujo de inversión ya fue aprobado por interventoría mediante oficio JSK-IDU-1736-824 - Respuesta correo Cronograma ajustado - Revisión y Aval programación actualizada.

5.3. Relación de lluvias.

En el **Anexo 6** se puede evidenciar el seguimiento al estado del tiempo que se ha

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

tenido durante el periodo del 1 al 11 de agosto del 2025 y que corresponde a lo registrado en la bitácora.

5.4. Registros fotográficos.

En el **Anexo 7** se puede evidenciar el registro fotográfico de las actividades técnicas desarrolladas durante el presente periodo.

5.5. Bitácora de obra.

En el **Anexo 8** se puede evidenciar copia del libro de obra diligenciado durante el presente periodo.

5.6. Correspondencia.

En el **Anexo 9** se puede evidenciar la relación de oficios enviados y recibidos hasta la fecha de corte del presente informe.

5.7. Actas de comité, reuniones y recorridos.

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto, no se realizó ningún comité de obra.

5.8. Seguimientos de muros.

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto. no se realizó seguimiento a muros.

5.9. Visitas Especialistas.

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto no se realizó ninguna visita del especialista.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

CAPÍTULO 6

INFORMACION DE CALIDAD

Las actividades desarrolladas durante el presente periodo están de acuerdo con el Plan de Calidad aprobado por parte de la interventoría. Es decir que se han ejecutado cumpliendo con los requisitos contractuales en las áreas técnica, SST, ambiental y social.

Con el fin de garantizar la calidad de los cerramientos en Nylofor 3D y la efectividad del producto aplicado para control del césped y el aplicado Para control de roedores, en el **Anexo 12**, se adjuntan las hojas técnicas tanto del material como de los productos.

CAPÍTULO 7

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 Información de los PMTs presentados.

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto del 2025, no se presentó ningún PMT a la SDM.

CAPÍTULO 8

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La unión temporal Demoliciones GA 2022 ha desarrollado las actividades técnicas de demolición de manera oportuna y cumpliendo con los términos contractuales y las especificaciones técnicas del contrato, en todos y cada uno de los componentes, atendiendo adecuadamente los requerimientos de la Entidad y de la interventoría.

Para el presente periodo se desarrollaron actividades de demolición y mantenimiento respectivamente en once (11) frentes de obra así: 1). Demolición y Mantenimiento de predios ubicado en la Carrera 158-68; 2). Mantenimiento y limpieza de predio ubicado en Carrera 7 # 183-59; 3). Mantenimiento y limpieza del predio ubicado en la Carrera 9 # 187 C-7; 4). Mantenimiento y limpieza del predio ubicado en carrera 9 # 7-14; 5). Mantenimiento y limpieza del predio

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	CONTRATO 1731: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.	CONTRATO 1731 de 2022
INFORME MENSUAL N°20		

ubicado en la Carrera 9 # 190-43; 6). Mantenimiento y limpieza del lote ubicado en la carrera 9 calle 190; 7). Mantenimiento y limpieza del lote ubicado en la carrera 7 # 188-57; 8). Demolición y limpieza del lote ubicado en la calle 183 # 7-95; 9). Mantenimiento y limpieza del lote ubicado en calle 186 # 7-5; 10). Mantenimiento del predio ubicado en calle 6 # 87 f-41; 11). Mantenimiento del lote ubicado en la carrera 7 Calle 183-35.

Se tiene un valor total del contrato por \$ 10.926.481.250, por otra parte, se tiene un presupuesto asignado hasta el mes de agosto por un valor de \$ 9.708.694.283, el contrato a la fecha no cuenta con predios para mejorar el consumo del presupuesto, existe un atraso en la entrega de predios por parte del IDU y un presupuesto sin proyección por \$ 1.217.786.967.

A la fecha se lleva un avance del presupuesto por un valor de \$ 9.708.694.283 que corresponde al 88.85%

Durante el periodo del 1 al 11 de agosto del 2025 no se presentaron días de lluvias considerables los cuales generaran retrasos o afectaciones a las actividades de demolición o mantenimientos.

CAPÍTULO 9

ANEXOS

ANEXO 1. ACTA DE INICIO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

FORMATO			idu
Acta de inicio de contrato			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-24	Gestión Contractual	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE DESARROLLO URBANO

(escoja la Subdirección General a la cual pertenece el contrato a iniciar)

DIRECCIÓN TÉCNICA

DE PREDIOS

(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

OFICINA

(escoja la Oficina a la cual pertenece el contrato a iniciar)

ACTA No.

1

DE INICIO

DE

CONTRATO DE OBRA

(escoja el tipo de documento contractual suscrito)

PROCESO DE SELECCIÓN

LP-SGDU-014-2022

(Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

CONTRATO DE OBRA

No.

1731

DE

2022

(escoja qué clase es)

(número de contrato)

(año de suscripción)

OBJETO:

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SIETE (7) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el convenio/contrato/otro)

FECHA DE INICIO:

13

DE

ENERO

DE

2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN:

13

DE

AGOSTO

DE

2023

(Día)

(Mes)

(Año)

VALOR TOTAL:

SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE

(Indique el valor total del contrato en letras)

\$ 7.153.448.222

(Indique el valor total del contrato en números)

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	NIT	901.667.931-3
	(escriba el nombre o razón social del contratista con quien se suscribió el contrato)		(escriba el NIT del contratista o Entidad)
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O	1) GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S.	50 %	900.515.890-4
UNIÓN TEMPORAL	2) GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S.	30 %	900.831.917-9
(cuando aplique)	3) ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	20 %	830.099.423-9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.

1736

DE

2022

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

INTERVENTOR

JESAK S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría, cuando aplique)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría, cuando aplique)

APROBACIÓN DE GARANTÍAS		
ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
Acta de Aprobación de Garantías	11/01/2023	Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400045768
		Póliza de Cumplimiento No. 400045767

El valor del presente contrato será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 9 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha				
5666	27/07/2022	3666	29/12/2022	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	IDU-TM	42301160449007200	\$ 7.153.677.088,00
TOTAL							\$ 7.153.677.088,00

FORMATO			idu
Acta de inicio de contrato			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-24	Gestión Contractual	2	

El Contratista, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los

TRECE

(Día en letras)

(13)

(Día en números)

días del mes de

ENERO


(Mes en que se firma el acta)

de

2023

(Año de firma del acta)

Contratista



(Firma)

(Nombre)

PEDRO ALONSO QUIROGA S.

Representante Legal Contratista



(Firma)

(Nombre)


ANDRES FERNANDO PINTO PATIÑO

Contratista IDU

(ROL)

Apoyo Técnico a la Supervisión

Interventoría (cuando aplique)



(Firma)

(Nombre)

VLADIMIR POLO

Representante Legal Interventoría



(Firma)

(Nombre)

MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO


Directora Técnica de Predios DTPD-IDU

(CARGO)

(ROL)

Supervisor del

CONTRATO DE INTERVENTORIA



(Firma)

(Nombre)

Ing. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA

Ordenador del Gasto

(ROL)

(Cargo)

Subdirector General de Desarrollo Urbano

- Notas:
- Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.
 - Para el caso de contratos que establezcan más de una supervisión de acuerdo a las etapas establecidas, la presente acta debe ser firmada por las dos (2) partes.

Original : Dirección Técnica de Gestión Contractual.
1ra copia : Dependencia responsable del contrato.
2da copia : Interventor.
3ra copia : Contratista.

**ANEXO 2. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO Y
PRORROGA DEL CONTRATO**

VERIFICA TU POLIZA
AQUIPÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATALCIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCL 94 No. 11 - 30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
134733	BOGOTÁ D.C.		11		30	400045767	2
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO		HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	TRASLADO DE VIGENCIA		1
23 / 1 / 2023	13 / 1 / 2023	00:00	13 / 8 / 2028	00:00			
DATOS DEL TOMADOR							
NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.					NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	7552783
DATOS DEL AFIANZADO							
NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.					NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	7552783
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO							
ASEGURADO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			NIT	899.999.081 - 6	TELÉFONO	3386660
BENEFICIARIO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			NIT	899.999.081 - 6	TELÉFONO	3386660

OBJETO DEL SEGURO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/01/2023	13/02/2024	2.146.034.466.60	9.313.201,63
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/01/2023	13/08/2026	715.344.822.20	10.253.929,07
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/08/2023	13/08/2028	2.146.034.466.60	42.967.725,70

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 62.534.856,40	\$ 13.000,00	\$ 11.884.092,72	\$ 74.431.949,12	Día - Mes - Año 24/01/2023	9016679313

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 5.007.413.755,40	CINCO MIL SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS	2250	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.coPague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.coPASAPAF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety AssociationDEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Iván Darío Amaya
Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.
(057 1) 217 4707
defensornacionaldeseguros@umobogados.com

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045767	2	BOGOTÁ D.C.	23 /1 /2023	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 13 /1 /2023	00:00 Horas del 13 /8 /2028	TRASLADO DE VIGENCIA	CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
			TELÉFONO 7463219

TOMADOR	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7552783
ASEGURADO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	NIT	899.999.081 - 6
DIRECCIÓN	Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3386660
BENEFICIARIO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	NIT	899.999.081 - 6
DIRECCIÓN	Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3386660

IDU-1731-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

***** FIN PÓLIZA *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	74.431.949,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
24/01/2023	\$ 74.431.949,12

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 23 DE 2023



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400045767, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.


NIT : 901.667.931 - 3

Asegurado : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

NIT : 899.999.081 - 6

Se expide la presente certificación a los 23 días del mes de Enero de 2023.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA
AQUI



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
134735	BOGOTÁ D.C.	11		15	400045768	2
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año			
23 / 1 / 2023	13 / 1 / 2023	00:00	13 / 8 / 2023	00:00	TRASLADO DE VIGENCIA	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7552783

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT	901.667.931 - 3	TELÉFONO	7552783
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	290,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00	1,515,945.21
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	87,000,000.00	174,000,000.00	174,000,000.00	0.00
PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES	87,000,000.00	174,000,000.00	174,000,000.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	87,000,000.00	174,000,000.00	174,000,000.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	87,000,000.00	174,000,000.00	174,000,000.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 1.515.945,21	\$ 13.000,00	\$ 290.499,59	\$ 1.819.444,80	Día - Mes - Año 24/01/2023	9016679313

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 580.000.000,00	QUINIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS	2250	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Iván Darío Amaya
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
defensornacionaldeseguros@umobogados.com

EMOSCOSO

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045768	2	BOGOTÁ D.C.	Día - Mes - Año 23 1 2023	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año 13 1 2023	Horas 00:00	Día - Mes - Año 13 8 2023	Horas 00:00	TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO				
NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.			NIT 901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 7552783

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO				
ASEGURADO	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.		NIT 901.667.931 - 3	TELÉFONO 7552783
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS		NIT 000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

ASEGURADO: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3; SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

***** FIN PÓLIZA *****

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400045768

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	1,819,445.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO		VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
24/01/2023	\$	1.819.444,80

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 23 DE 2,023



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZAS PRORROGA DEL CONTRATO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenio01@gmail.com

FORMATO			
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC.21	GESTIÓN CONTRACTUAL	2	

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	No. de Contrato	Contratista	Identificación	Representante	Dirección, Tel. y Correo @
OBRA	1731-2022	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	NIT. 901.667.931-3	PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS	Carrera 70F # 125B – 43 7552783 jefeadministrativo@g-vial.com; comercial@g-vial.com; licitaciones@g-vial.com

Integrantes de la Unión Temporal y porcentaje de participación:

- GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S. con NIT. 900.515.890-4 y con una participación del 50%.
- GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. con NIT. 900.831.917-9 y con una participación del 30%.
- ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 830.099.423-9 y con una participación del 20%.

Objeto del Contrato: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C.

Coordinador y/o Supervisor IDU del Contrato: Dirección Técnica de Predios.

II. DESARROLLO CONTRACTUAL.

Actuaciones Contractuales	Fecha de Suscripción	Valor	Plazo	Fecha de Terminación
Contrato IDU 1731-2022	29/12/2022	\$7.153.448.222,00	7 meses	
Acta No. 1 de Inicio	13/01/2023			13/08/2023
Aclaratorio No. 1	21/03/2023			
Acta No. 8 de Suspensión	11/08/2023		15 días	28/08/2023
Acta No. 9 de Reinicio	25/08/2023			28/08/2023
Modificación No. 1 y Prórroga No. 1	28/08/2023		5 meses	28/01/2024
Acta No. 16 de Suspensión	24/01/2024		3 meses	28/04/2024
Acta No. 17 de Ampliación a la Suspensión	24/04/2024		60 días	28/06/2024
Acta No. 18 de Ampliación a la Suspensión	24/06/2024		42 días	9/08/2024
Acta No. 19 de Ampliación a la Suspensión	05/08/2024		42 días	20/09/2024
Acta No. 20 de Ampliación a la Suspensión	13/09/2024		15 días	05/10/2024
Acta No. 22 de Ampliación a la Suspensión	30/09/2024		10 días	15/10/2024
Acta No. 23 de Ampliación a la Suspensión	10/10/2024		10 días	25/10/2024
Acta No. 24 de Reinicio	18/10/2024			25/10/2024
Acta No. 21 de Mayores Cantidades de Obra	21/10/2024	\$3.773.033.028,00		25/10/2024
Modificación No. 2 y Prórroga No. 2	24/10/2024		5 meses	25/03/2025
Acta No. 28 de Suspensión.	17/02/2025		90 días	22/06/2025
Acta No. 30 de Ampliación a la Suspensión	16/05/2025		60 días	22/08/2025
Acta No. 31 de Reinicio	18/07/2025			22/08/2025
Acta No. 33 de Suspensión.	12/08/2025		63 días	23/10/2025
Sumatorias (valores, plazos, fechas terminación)		\$10.926.481.250,00	17 meses	23/10/2025

III. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Acta No. 33 de Suspensión.

IV. AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS.

PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400045767 Anexo No. 16 del 1/10/2025 expedida por NACIONAL DE SEGUROS S.A. En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión.
------------------------------	--

FORMATO		
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC.21	GESTIÓN CONTRACTUAL	2



TOMADOR Y GARANTIZADO: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.		ASEGURADO: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.	
		BENEFICIARIO: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.	
COASEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: N.A.			
VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:		Por consulta realizada el 08/10/2025 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
1. CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	30/12/2022	Desde la aprobación de la garantía única hasta la liquidación. 23/04/2026	30% del valor del Contrato. \$3.277.944.375,00
2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2022	Desde la aprobación de la garantía única hasta el plazo del contrato y tres (3) años más. 23/10/2028	10% del valor del Contrato. \$1.092.648.125,00
3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/08/2025*	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad. 23/10/2030*	30% del valor de actividades de obra \$3.277.944.375,00

*La vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra deberá ajustarse con la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final de Obra.

PÓLIZA RCE	PÓLIZA DE RCE No. 400045768 Anexo No. 16 del 2/10/2025 expedida por NACIONAL DE SEGUROS S.A. En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión.		
TOMADOR: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	ASEGURADOS: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 Y/O INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU. BENEFICIARIOS: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU. Y/O TERCEROS AFECTADOS.		
RECIBO O CONSTANCIA DE PAGO DE LA PRIMA: El Anexo No. 16 causo una prima por valor de \$ 575.484,00, cuyo pago fue acreditado según recibo de caja No. 20098105 del 02/10/2025.			
COASEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: N.A.			
VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:	Por consulta realizada el 08/10/2025 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	30/12/2022	Desde la aprobación de la garantía única hasta el plazo del contrato. 23/10/2025	500 SMMLV. \$711.750.000,00

V. APROBACIÓN

LUGAR DE APROBACIÓN: Bogotá D.C.	FECHA DE APROBACIÓN: 14 de octubre de 2025
Por medio de la presente acta se aprueba la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400045767 Anexo No. 16 expedida el 01/10/2025 y la PÓLIZA DE RCE No. 400045768 Anexo No. 16 expedida el 02/10/2025 por NACIONAL DE SEGUROS S.A. En este Anexo la Aseguradora conoce el Acta No. 33 de Suspensión. Anexos radicados con el oficio No. 202552601450442. Las indicadas garantías fueron revisadas y confrontadas con las estipulaciones contractuales, encontrando que se ajustan a ellas y a las disposiciones legales; en consecuencia, en mi condición de Director Técnico de Gestión Contractual, debidamente facultado, procedo a su aprobación. La entrega de una copia de este documento al contratista por cualquier medio surte efectos legales de notificación de la aprobación de las presentes pólizas.	

IVÁN ABELARDO SARMIENTO GALVIS
Aprobó: Director Técnico de Gestión Contractual

Firma

Elaboró: Andrés Felipe Santana Chávez – pasante – DTGC.
 Revisó: Diana Carolina Quintero Rodríguez - abogada DTGC.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATALCIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
198046	BOGOTA	11		30	400045767	16
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN	1
1 / 10 / 2025	12 / 8 / 2025	00:00	23 / 10 / 2030	00:00		
DATOS DEL TOMADOR						
NOMBRE UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.					NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	7552783
DATOS DEL AFIANZADO						
NOMBRE UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.					NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	7552783
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU			NIT	899.999.081 - 6	TELÉFONO 3386660
BENEFICIARIO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU			NIT	899.999.081 - 6	TELÉFONO 3386660
OBJETO DEL SEGURO						
ANEXO 16: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 33 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR. ANEXO 15: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS SE PERMITE ACLARAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No. 32 DE RECIBO PARCIAL No. 17 DE FECHA 10 DE						

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/08/2025	23/04/2026	3.277.944.375.00	2.155.361,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/08/2025	23/10/2028	1.092.648.125.00	742.402,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2025	23/10/2030	3.277.944.375.00	0,00

ACLARACIONES					

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 2.897.763,00	\$ 0,00	\$ 550.574,97	\$ 3.448.337,97	Día - Mes - Año 31/10/2025	901667931

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 7.648.536.875,00	SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS	2250	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045767	16	BOGOTA	1 /10 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 12 /8 /2025	00:00 Horas del 23 /10 /2030	MODIFICACIÓN	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
			TELÉFONO
			7463219

TOMADOR DIRECCIÓN	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	901.667.931 - 3 7552783
ASEGURADO DIRECCIÓN	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	899.999.081 - 6 3386660
BENEFICIARIO DIRECCIÓN	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	899.999.081 - 6 3386660

AGOSTO DE 2025 AL CONTRATO No. 1731-2022.

ACTA No 32 DE RECIBO PARCIAL No 17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 07 2025 - 31 07 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

ANEXO 14:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, LA COMPAÑIA ACLARA QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE REINICIO No 31 EMITIDA EL 18 07 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 13:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No 30 ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16 05 2025 EL CUAL DEJA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22-08-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 12:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA 25 DE RECIBO PARCIAL No 13, ACTA 26 DE RECIBO PARCIAL No 14, ACTA 27 DE RECIBO PARCIAL No 15 Y ACTA 28 DE SUSPENSION DE FECHA 17 DE FEBRERO 2025 EL CUAL DEJA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22-06-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 11:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON MODIFICACION NO. 2 Y PRORROGA NO. 2 DEL 21-10-2024 SE AJUSTA VIGENCIA HASTA 25-03-2025 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 10:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. No 21 DE FECHA 21 10 2024 SE AUMENTA VALOR POR \$3.773.033.028,00 PARA UN VALOR TOTAL DE \$10.926.481.250, SE ACLARA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 22 DE FECHA 30 09 2024, ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 23 DE FECHA 10 10 2024, ACTA DE REINICIO No 24 DE FECHA 18 10 2024,MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA 20 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DE FECHA 13 09 2024, EL CUAL ESTABLECE NUEVA FECHA FINAL EL 05 10 2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 8:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA 19 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DEL 05 08 2024, EL CUAL ESTABLECE NUEVA FECHA FINAL DEL 20-09-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 7:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON ACTA No. 17 AMPLIACION DE SUSPENSION CON FECHA DE 24 DE ABRIL DE 2024, ACTA No. 18 AMPLIACION DE SUSPENSION CON FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2024 , SE AJUSTA VIGENCIA HASTA EL 9 DE AGOSTO DE 2024 MODIFICANDO LAS GARANTIAS TAL COMO LO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA Y SEGUN ACTA No 16 DE SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA IDU- 1731-2022, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 24 DE ABRIL DE 204, PRORROGANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS TAL COMO REFLEJA EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y SEGUN MODIFICACION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA IDU- 1731-2022, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PRORROGANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS, ADICIONALMENTE SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA No.9 DE REINICIO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUÁN VIGENTES

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045767	16	BOGOTA	1 /10 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 12 /8 /2025	00:00 Horas del 23 /10 /2030	MODIFICACIÓN	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
			TELÉFONO
			7463219

TOMADOR DIRECCIÓN	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	901.667.931 - 3 7552783
ASEGURADO DIRECCIÓN	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	899.999.081 - 6 3386660
BENEFICIARIO DIRECCIÓN	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Calle 22 No. 6 - 27, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	899.999.081 - 6 3386660

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y SEGUN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
ACTA 2 DE RECIBO PARCIAL DEL 24 02 2023
ACTA 3 DE RECIBO PARCIAL DEL 29 03 2023
ACTA 4 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 04 2023
ACTA 5 DE RECIBO PARCIAL DEL 05 06 2023
ACTA 6 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 06 2023
ACTA 7 DE RECIBO PARCIAL DEL 27 07 2023
ACTA 8 DE SUSPENSIÓN DEL 11 08 2023, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 28 08 2023 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS TAL Y COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 3:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACLARATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 13 DE enero DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

***** FIN PÓLIZA *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	3.448.338,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS


FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
31/10/2025	\$ 3.448.337,97

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 1 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400045767, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.

NIT : 901.667.931 - 3

Asegurado : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NIT : 899.999.081 - 6

Se expide la presente certificación a los 02 días del mes de Octubre de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
198058	BOGOTÁ	11		15	400045768	16
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año			
2 / 10 / 2025	12 / 8 / 2025	00:00	23 / 10 / 2025	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT	901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7552783

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT	901.667.931 - 3	TELÉFONO	7552783
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	355.875.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	483.600,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	106.762.500,00	213.525.000,00	213.525.000,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	106.762.500,00	213.525.000,00	213.525.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	106.762.500,00	213.525.000,00	213.525.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	106.762.500,00	213.525.000,00	213.525.000,00	0,00


DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 483.600,00	\$ 0,00	\$ 91.884,00	\$ 575.484,00	Día - Mes - Año 29/10/2025	901667931

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 711.750.000,00	SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS	2250	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045768	16	BOGOTA	Día - Mes - Año 2 10 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año 12 8 2025	Horas 00:00	Día - Mes - Año 23 10 2025	Horas 00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO				
NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.			NIT 901.667.931 - 3
DIRECCIÓN	CRA. 70F # 125B-43, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 7552783

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO				
ASEGURADO	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.		NIT 901.667.931 - 3	TELÉFONO 7552783
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS		NIT 000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 33 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1731-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 CONFORMADO POR
GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS NIT: 900.515.890-4 PART 50%
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS NIT. 900.831.917-9 PART 30%
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830099423-9 PART 20%

ASEGURADO: UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3; SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022. NIT 901.667.931 - 3. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT 899.999.081-6 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

***** FIN PÓLIZA *****

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400045768

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	575.484,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS


FECHA DE PAGO		VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
29/10/2025	\$	575.484,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 2 DE 2.025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



RECIBO DE CAJA N° 20098105



SUCURSAL BOGOTA	FECHA DE PAGO 02/10/2025 10:33:24
RECIBIDO DE UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022.	NIT O C.C 901667931
LA SUMA DE	\$ 4.023.821,97
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS Mcte.	
POR CONCEPTO DE REC.PRIMAS	
OBSERVACIONES PAGO RC 400045768-16/CUM 400045767-16	

FORMA DE PAGO	MONEDA	CHEQUE/TARJETA	ENTIDAD	VALOR
DEPOSITO EN CUENTA	PESOS		PORTAL DE PAGOS	\$ 4.023.821,97
			TOTAL	\$ 4.023.821,97

ANEXO 3. AVANCE FÍSICO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

AVANCE FISICO CONTRATO 1731				
RT	VR. ESTIMADO (INCLUYE AIU)	VR. ESTIMADO COMPONENTES	TOTAL	OBSERVACIONES
47448	\$ 48.822.910,30	\$ 4.140.545,00	\$ 52.963.455	TERMINADO
47453	\$ 26.623.629,71	\$ 2.257.882,00	\$ 28.881.512	TERMINADO
47457	\$ 27.026.484,25	\$ 2.292.047,00	\$ 29.318.531	TERMINADO
47461	\$ 46.359.380,40	\$ 3.931.620,00	\$ 50.291.000	TERMINADO
47533	\$ 8.729.697,73	\$ 740.343,00	\$ 9.470.041	TERMINADO
47535	\$ 9.538.401,31	\$ 808.927,00	\$ 10.347.328	TERMINADO
47536	\$ 540.733,74	\$ 45.858,00	\$ 586.592	TERMINADO
47672	\$ 5.530.471,57	\$ 469.025,00	\$ 5.999.497	TERMINADO
49020	\$ 7.561.503,62	\$ 641.272,00	\$ 8.202.776	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 2 RPO 1			\$ 196.060.732	
47453	\$ 42.483.677,58	\$ 3.580.431,00	\$ 46.064.109	TERMINADO
47457	\$ 42.952.227,81	\$ 3.619.918,00	\$ 46.572.146	TERMINADO
47461	\$ 72.992.023,72	\$ 6.151.608,00	\$ 79.143.632	TERMINADO
47533	\$ 38.151.406,60	\$ 3.215.316,00	\$ 41.366.723	TERMINADO
47534	\$ 58.151.479,86	\$ 4.900.878,00	\$ 63.052.358	TERMINADO
47535	\$ 43.205.841,66	\$ 3.641.293,00	\$ 46.847.135	TERMINADO
47536	\$ 76.699.698,72	\$ 6.464.083,00	\$ 83.163.782	TERMINADO
47672	\$ 22.339.033,08	\$ 1.882.684,00	\$ 24.221.717	TERMINADO
49020	\$ 23.948.252,64	\$ 2.018.306,00	\$ 25.966.559	TERMINADO
47425	\$ 45.329.294,91	\$ 3.820.253,00	\$ 49.149.548	TERMINADO
47390	\$ 23.007.632,47	\$ 1.939.032,00	\$ 24.946.664	TERMINADO
47391	\$ 11.752.334,86	\$ 990.461,00	\$ 12.742.796	TERMINADO
47392	\$ 6.743.005,70	\$ 568.286,00	\$ 7.311.292	TERMINADO
47396	\$ 3.916.181,33	\$ 330.047,00	\$ 4.246.228	TERMINADO
47663	\$ 40.854.422,04	\$ 3.443.121,00	\$ 44.297.543	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 3 RPO 2			\$ 599.092.232	
47448	\$ 80.984.850,17	\$ 6.749.949,00	\$ 87.734.799	TERMINADO
47453	\$ 13.412.271,50	\$ 1.117.890,00	\$ 14.530.161	TERMINADO
47457	\$ 12.989.200,67	\$ 1.082.628,00	\$ 14.071.829	TERMINADO
47461	\$ 30.130.819,57	\$ 2.511.352,00	\$ 32.642.172	TERMINADO
47533	\$ 1.596.988,95	\$ 133.106,00	\$ 1.730.095	TERMINADO
47390	\$ 42.824.956,55	\$ 3.569.387,00	\$ 46.394.344	TERMINADO
47391	\$ 28.763.048,29	\$ 2.397.352,00	\$ 31.160.400	TERMINADO
47392	\$ 22.950.903,34	\$ 1.912.919,00	\$ 24.863.822	TERMINADO
47396	\$ 29.165.503,39	\$ 2.430.896,00	\$ 31.596.399	TERMINADO
47658	\$ 44.308.494,10	\$ 3.693.038,00	\$ 48.001.532	TERMINADO
47663	\$ 64.199.806,38	\$ 5.350.944,00	\$ 69.550.750	TERMINADO
47423	\$ 7.551.382,02	\$ 629.395,00	\$ 8.180.777	TERMINADO
47427	\$ 25.028.695,81	\$ 2.086.100,00	\$ 27.114.796	TERMINADO
47432	\$ 1.469.965,32	\$ 122.520,00	\$ 1.592.485	TERMINADO
47575	\$ 482.726,90	\$ 40.235,00	\$ 522.962	TERMINADO
47574-47572	\$ 268.936,75	\$ 22.416,00	\$ 291.353	TERMINADO
47567	\$ 210.542,83	\$ 17.548,00	\$ 228.091	TERMINADO
47713-47593	\$ 3.422.776,17	\$ 285.282,00	\$ 3.708.058	TERMINADO
47600	\$ 1.502.759,02	\$ 125.252,00	\$ 1.628.011	TERMINADO
47601-47606	\$ 5.975.334,41	\$ 498.034,00	\$ 6.473.368	TERMINADO
47607	\$ 5.517.199,82	\$ 459.849,00	\$ 5.977.049	TERMINADO
46466	\$ 5.059.297,67	\$ 421.684,00	\$ 5.480.982	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 4 RPO 3			\$ 463.474.235	
47535	\$ 28.423.831,30	\$ 2.351.796,00	\$ 30.775.627	TERMINADO
47536	\$ 274.402,20	\$ 22.704,00	\$ 297.106	TERMINADO
47390	\$ 3.835.645,41	\$ 317.362,00	\$ 4.153.007	TERMINADO
47391	\$ 1.663.089,12	\$ 137.604,00	\$ 1.800.693	TERMINADO
47448	\$ 37.826.860,58	\$ 3.129.806,00	\$ 40.956.667	TERMINADO
47461	\$ 5.234.698,79	\$ 433.121,00	\$ 5.667.820	TERMINADO

47396	\$ 7.668.107,58	\$ 634.462,00	\$ 8.302.570	TERMINADO
47658	\$ 38.701.818,93	\$ 3.202.199,00	\$ 41.904.018	TERMINADO
47663	\$ 16.310.714,56	\$ 1.349.554,00	\$ 17.660.269	TERMINADO
47432	\$ 69.071.847,68	\$ 5.715.025,00	\$ 74.786.873	TERMINADO
47405	\$ 86.191.181,84	\$ 7.131.483,00	\$ 93.322.665	TERMINADO
47627	\$ 828.204,30	\$ 68.526,00	\$ 896.730	TERMINADO
47619	\$ 572.509,14	\$ 47.369,00	\$ 619.878	TERMINADO
46455	\$ 802.076,18	\$ 66.364,00	\$ 868.440	TERMINADO
47615	\$ 12.306.783,25	\$ 1.018.267,00	\$ 13.325.050	TERMINADO
47636	\$ 9.203.902,85	\$ 761.534,00	\$ 9.965.437	TERMINADO
47641-47646	\$ 2.179.047,79	\$ 180.296,00	\$ 2.359.344	TERMINADO
47713	\$ 26.359.974,87	\$ 2.181.033,00	\$ 28.541.008	TERMINADO
47607	\$ 20.108.402,83	\$ 1.663.776,00	\$ 21.772.179	TERMINADO
49758	\$ 25.296.705,42	\$ 2.093.058,00	\$ 27.389.763	TERMINADO
51683	\$ 12.200.585,94	\$ 1.009.480,00	\$ 13.210.066	TERMINADO
49797	\$ 17.968.989,10	\$ 1.486.760,00	\$ 19.455.749	TERMINADO
50615-50620	\$ 16.991.198,56	\$ 1.405.858,00	\$ 18.397.057	TERMINADO
50714	\$ 20.774.048,53	\$ 1.718.851,00	\$ 22.492.900	TERMINADO
50715	\$ 18.602.997,71	\$ 1.539.217,00	\$ 20.142.215	TERMINADO
50716	\$ 20.014.478,83	\$ 1.656.005,00	\$ 21.670.484	TERMINADO
50719	\$ 56.782.260,18	\$ 4.698.180,00	\$ 61.480.440	TERMINADO
47567	\$ 57.464,67	\$ 4.755,00	\$ 62.220	TERMINADO
47572	\$ 73.402,46	\$ 6.074,00	\$ 79.476	TERMINADO
47575	\$ 131.753,44	\$ 10.901,00	\$ 142.654	TERMINADO
47600	\$ 410.156,71	\$ 33.936,00	\$ 444.093	TERMINADO
47601	\$ 1.221.297,45	\$ 101.051,00	\$ 1.322.348	TERMINADO
46466	\$ 473.442,55	\$ 39.172,00	\$ 512.615	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 5 RPO 4			\$ 604.777.461	
47390	\$ 184.670,93	\$ 15.435,00	\$ 200.106	TERMINADO
47391	\$ 227.167,72	\$ 18.987,00	\$ 246.155	TERMINADO
47392	\$ 147.427,44	\$ 12.322,00	\$ 159.749	TERMINADO
47396	\$ 174.113,94	\$ 14.552,00	\$ 188.666	TERMINADO
47405	\$ 8.779.476,30	\$ 733.784,00	\$ 9.513.260	TERMINADO
47425	\$ 506.873,37	\$ 42.365,00	\$ 549.238	TERMINADO
47432	\$ 36.872.234,97	\$ 3.081.765,00	\$ 39.954.000	TERMINADO
47448	\$ 2.065.151,13	\$ 172.604,00	\$ 2.237.755	TERMINADO
47453	\$ 315.655,28	\$ 26.383,00	\$ 342.038	TERMINADO
47457	\$ 320.533,40	\$ 26.789,00	\$ 347.322	TERMINADO
47461	\$ 1.514.530,98	\$ 126.584,00	\$ 1.641.115	TERMINADO
47533	\$ 349.467,13	\$ 29.208,00	\$ 378.675	TERMINADO
47534	\$ 227.209,11	\$ 18.989,00	\$ 246.198	TERMINADO
47535	\$ 1.005.954,24	\$ 84.078,00	\$ 1.090.032	TERMINADO
47536	\$ 560.932,59	\$ 46.883,00	\$ 607.816	TERMINADO
47658	\$ 519.352,30	\$ 43.408,00	\$ 562.760	TERMINADO
47663	\$ 796.846,76	\$ 66.600,00	\$ 863.447	TERMINADO
47672	\$ 105.181,19	\$ 8.790,00	\$ 113.971	TERMINADO
49020	\$ 153.674,85	\$ 12.844,00	\$ 166.519	TERMINADO
50615-50620	\$ 7.254.902,33	\$ 606.361,00	\$ 7.861.263	TERMINADO
50714	\$ 259.728,52	\$ 21.708,00	\$ 281.437	TERMINADO
50715	\$ 266.415,55	\$ 22.267,00	\$ 288.683	TERMINADO
50716	\$ 268.628,40	\$ 22.452,00	\$ 291.080	TERMINADO
50719	\$ 54.134,88	\$ 4.524,00	\$ 58.659	TERMINADO
50758	\$ 13.074.886,75	\$ 1.092.793,00	\$ 14.167.680	TERMINADO
49640	\$ 16.990.718,49	\$ 1.420.076,00	\$ 18.410.794	TERMINADO
49821	\$ 124.794.205,54	\$ 10.430.243,00	\$ 135.224.449	TERMINADO
49758	\$ 52.261,02	\$ 4.368,00	\$ 56.629	TERMINADO
49797	\$ 47.082,00	\$ 3.935,00	\$ 51.017	TERMINADO
8346	\$ 589.855,67	\$ 49.300,00	\$ 639.156	TERMINADO
45637	\$ 3.810.935,58	\$ 318.516,00	\$ 4.129.452	TERMINADO
37035	\$ 250.232,85	\$ 20.914,00	\$ 271.147	TERMINADO

34190	\$ 3.704.036,70	\$ 309.582,00	\$ 4.013.619	TERMINADO
38202	\$ 354.312,00	\$ 29.614,00	\$ 383.926	TERMINADO
46326	\$ 350.030,73	\$ 29.255,00	\$ 379.286	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 6 RPO 5			\$ 245.917.099	
47405	\$ 55.004.596,35	\$ 4.627.514,00	\$ 59.632.110	TERMINADO
47432	\$ 40.637.737,25	\$ 3.418.837,00	\$ 44.056.574	TERMINADO
47448	\$ 125.324,62	\$ 10.544,00	\$ 135.869	TERMINADO
47461	\$ 197.423,39	\$ 16.609,00	\$ 214.032	TERMINADO
50615-50620	\$ 39.058.932,30	\$ 3.286.012,00	\$ 42.344.944	TERMINADO
49821	\$ 75.376.677,06	\$ 6.341.411,00	\$ 81.718.088	TERMINADO
47510	\$ 73.685.742,07	\$ 6.199.153,00	\$ 79.884.895	TERMINADO
52725	\$ 17.339.050,25	\$ 1.458.727,00	\$ 18.797.777	TERMINADO
52722	\$ 17.514.657,20	\$ 1.473.501,00	\$ 18.988.158	TERMINADO
36527	\$ 7.030.103,25	\$ 591.440,00	\$ 7.621.543	TERMINADO
35015	\$ 93.095.103,22	\$ 7.832.055,00	\$ 100.927.158	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 131.932.775	
ACTA 7 RPO 6			\$ 586.253.923	
47405	\$ 12.140.077,10	\$ 1.017.097,00	\$ 13.157.174	TERMINADO
47510	\$ 37.114.448,40	\$ 3.109.452,00	\$ 40.223.900	TERMINADO
52722	\$ 684.225,20	\$ 57.325,00	\$ 741.550	TERMINADO
42972	\$ 6.874.724,50	\$ 575.966,00	\$ 7.450.691	TERMINADO
42973	\$ 7.476.575,30	\$ 626.388,00	\$ 8.102.963	TERMINADO
42974	\$ 3.818.823,70	\$ 319.942,00	\$ 4.138.766	TERMINADO
42981	\$ 2.179.269,00	\$ 182.579,00	\$ 2.361.848	TERMINADO
42987	\$ 5.627.466,00	\$ 471.470,00	\$ 6.098.936	TERMINADO
42990	\$ 23.172.966,70	\$ 1.941.434,00	\$ 25.114.401	TERMINADO
42991	\$ 17.601.281,80	\$ 1.474.637,00	\$ 19.075.919	TERMINADO
42992	\$ 25.523.077,80	\$ 2.138.327,00	\$ 27.661.405	TERMINADO
42993	\$ 5.041.931,40	\$ 422.414,00	\$ 5.464.345	TERMINADO
42994	\$ 5.006.795,50	\$ 419.470,00	\$ 5.426.266	TERMINADO
42998	\$ 17.510.399,30	\$ 1.467.023,00	\$ 18.977.422	TERMINADO
43006	\$ 2.236.083,50	\$ 187.339,00	\$ 2.423.423	TERMINADO
7073	\$ 1.274.851,30	\$ 106.807,00	\$ 1.381.658	TERMINADO
47535	\$ 598.650,80	\$ 50.155,00	\$ 648.806	TERMINADO
47536	\$ 540.733,70	\$ 45.302,00	\$ 586.036	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 57.079.933	
ACTA 8 RPO 7			\$ 246.115.442	
47620	\$ 31.992.568,86	\$ 2.695.340,00	\$ 34.687.909	TERMINADO
47652	\$ 353.858.038,71	\$ 29.812.163,00	\$ 383.670.202	TERMINADO
47470	\$ 135.439.854,62	\$ 11.410.664,00	\$ 146.850.519	TERMINADO
47491	\$ 113.290.861,48	\$ 9.544.635,00	\$ 122.835.496	TERMINADO
42972	\$ 13.264.086,57	\$ 1.117.484,00	\$ 14.381.571	TERMINADO
42973	\$ 13.391.272,21	\$ 1.128.200,00	\$ 14.519.472	TERMINADO
42974	\$ 6.808.059,86	\$ 573.573,00	\$ 7.381.633	TERMINADO
42975	\$ 24.097.275,98	\$ 2.030.170,00	\$ 26.127.446	TERMINADO
42976	\$ 29.329.072,21	\$ 2.470.943,00	\$ 31.800.015	TERMINADO
42991	\$ 187.144,83	\$ 15.767,00	\$ 202.912	TERMINADO
42992	\$ 188.606,90	\$ 15.889,00	\$ 204.496	TERMINADO
42993	\$ 156.441,38	\$ 13.180,00	\$ 169.621	TERMINADO
42994	\$ 2.216.102,92	\$ 186.705,00	\$ 2.402.808	TERMINADO
43002	\$ 22.360.112,66	\$ 1.883.815,00	\$ 24.243.928	TERMINADO
43003	\$ 18.169.846,24	\$ 1.530.791,00	\$ 19.700.637	TERMINADO
43004	\$ 31.487.186,45	\$ 2.652.763,00	\$ 34.139.949	TERMINADO
43006	\$ 17.006.936,21	\$ 1.432.816,00	\$ 18.439.752	TERMINADO
7073	\$ 2.225.173,52	\$ 187.469,00	\$ 2.412.643	TERMINADO
47535	\$ 514.405,68	\$ 43.338,00	\$ 557.744	TERMINADO
47536	\$ 464.639,01	\$ 39.146,00	\$ 503.785	TERMINADO
47575	\$ 482.726,90	\$ 40.670,00	\$ 523.397	TERMINADO
47567	\$ 210.542,83	\$ 17.738,00	\$ 228.281	TERMINADO
47713-47593	\$ 3.422.776,49	\$ 288.365,00	\$ 3.711.141	TERMINADO

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 11 RPO 8			\$ 889.695.357	
47652	\$ 519.187.630,03	\$ 43.784.704,00	\$ 562.972.334	TERMINADO
47470	\$ 233.448.896,83	\$ 19.687.469,00	\$ 253.136.366	TERMINADO
47491	\$ 157.705.032,19	\$ 13.299.755,00	\$ 171.004.787	TERMINADO
47693	\$ 152.452.022,65	\$ 12.856.753,00	\$ 165.308.776	TERMINADO
47427	\$ 2.539.773,72	\$ 214.187,00	\$ 2.753.961	TERMINADO
42974	\$ 478.997,47	\$ 40.395,00	\$ 519.392	TERMINADO
42975	\$ 641.725,69	\$ 54.118,00	\$ 695.844	TERMINADO
42976	\$ 558.250,22	\$ 47.079,00	\$ 605.329	TERMINADO
42979	\$ 11.112.988,17	\$ 937.193,00	\$ 12.050.181	TERMINADO
42980	\$ 10.037.895,99	\$ 846.526,00	\$ 10.884.422	TERMINADO
42981	\$ 3.594.675,88	\$ 303.150,00	\$ 3.897.826	TERMINADO
42986	\$ 25.470.751,29	\$ 2.148.027,00	\$ 27.618.778	TERMINADO
42987	\$ 14.656.764,02	\$ 1.236.050,00	\$ 15.892.814	TERMINADO
42990	\$ 30.712.595,05	\$ 2.590.088,00	\$ 33.302.683	TERMINADO
42998	\$ 29.209.726,98	\$ 2.463.347,00	\$ 31.673.074	TERMINADO
43000	\$ 4.053.249,00	\$ 341.823,00	\$ 4.395.072	TERMINADO
43006	-\$ 1.910.167,49	-\$ 161.091,00	-\$ 2.071.263	TERMINADO
54376	\$ 12.379.237,54	\$ 1.043.980,00	\$ 13.423.218	TERMINADO
54378	\$ 7.633.016,42	\$ 643.717,00	\$ 8.276.733	TERMINADO
54380	\$ 15.230.324,87	\$ 1.284.421,00	\$ 16.514.746	TERMINADO
54382	\$ 8.081.257,16	\$ 681.518,00	\$ 8.762.775	TERMINADO
47615	\$ 1.871.500,14	\$ 157.829,00	\$ 2.029.329	TERMINADO
47619	\$ 811.328,73	\$ 68.422,00	\$ 879.751	TERMINADO
47627	\$ 1.012.199,16	\$ 85.362,00	\$ 1.097.561	TERMINADO
47636	\$ 1.607.850,90	\$ 135.595,00	\$ 1.743.446	TERMINADO
47641	\$ 2.073.402,76	\$ 174.857,00	\$ 2.248.260	TERMINADO
47448	\$ 965.797,16	\$ 81.449,00	\$ 1.047.246	TERMINADO
47453	\$ 1.633.718,12	\$ 137.776,00	\$ 1.771.494	TERMINADO
47390	\$ 1.037.458,73	\$ 87.494,00	\$ 1.124.953	TERMINADO
47397	\$ 2.927.768,63	\$ 246.908,00	\$ 3.174.677	TERMINADO
47663	\$ 1.126.544,47	\$ 95.005,00	\$ 1.221.549	TERMINADO
47396	\$ 857.781,69	\$ 72.339,00	\$ 930.121	TERMINADO
47425	\$ 561.439,82	\$ 47.348,00	\$ 608.788	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 12 RPO 9			\$ 1.359.495.023	
47470	\$ 33.060.792,87	\$ 2.748.168,00	\$ 35.808.961	TERMINADO
47491	\$ 31.837.231,44	\$ 2.646.459,00	\$ 34.483.690	TERMINADO
47693	\$ 323.774.102,75	\$ 26.913.614,00	\$ 350.687.717	TERMINADO
47397	\$ 26.716.575,72	\$ 2.220.806,00	\$ 28.937.382	TERMINADO
42970	\$ 1.955.387,28	\$ 162.542,00	\$ 2.117.929	TERMINADO
42971	\$ 22.427.724,83	\$ 1.864.298,00	\$ 24.292.023	TERMINADO
42994	\$ 1.067.802,47	\$ 88.761,00	\$ 1.156.563	TERMINADO
42995	\$ 8.867.185,81	\$ 737.081,00	\$ 9.604.267	TERMINADO
42997	\$ 26.127.420,41	\$ 2.171.833,00	\$ 28.299.253	TERMINADO
43000	\$ 233.931,04	\$ 19.445,00	\$ 253.376	TERMINADO
43002	\$ 213.462,34	\$ 17.744,00	\$ 231.206	TERMINADO
43003	\$ 283.641,12	\$ 23.577,00	\$ 307.218	TERMINADO
43004	\$ 190.068,97	\$ 15.800,00	\$ 205.869	TERMINADO
43012	\$ 27.534.040,38	\$ 2.288.756,00	\$ 29.822.796	TERMINADO
43014	\$ 3.286.471,23	\$ 273.187,00	\$ 3.559.658	TERMINADO
43022	\$ 24.326.297,17	\$ 2.022.116,00	\$ 26.348.413	TERMINADO
43023	\$ 18.408.841,22	\$ 1.530.229,00	\$ 19.939.070	TERMINADO
52901	\$ 3.038.261,31	\$ 252.554,00	\$ 3.290.815	TERMINADO
54284	\$ 30.047.310,79	\$ 2.497.673,00	\$ 32.544.984	TERMINADO
54297	\$ 16.878.468,74	\$ 1.403.017,00	\$ 18.281.486	TERMINADO
54298	\$ 9.832.227,16	\$ 817.301,00	\$ 10.649.528	TERMINADO
54299	\$ 2.428.659,80	\$ 201.881,00	\$ 2.630.541	TERMINADO
54300	\$ 11.308.622,92	\$ 940.025,00	\$ 12.248.648	TERMINADO
54301	\$ 18.872.291,69	\$ 1.568.753,00	\$ 20.441.045	TERMINADO

54306	\$ 24.806.041,47	\$ 2.061.993,00	\$ 26.868.034	TERMINADO
54307	\$ 18.351.922,54	\$ 1.525.497,00	\$ 19.877.420	TERMINADO
54308	\$ 8.088.595,83	\$ 672.362,00	\$ 8.760.958	TERMINADO
54315	\$ 2.567.723,27	\$ 213.441,00	\$ 2.781.164	TERMINADO
20447	\$ 197.842,82	\$ 16.446,00	\$ 214.289	TERMINADO
34190	\$ 2.909.837,84	\$ 241.880,00	\$ 3.151.718	TERMINADO
46326	\$ 636.553,96	\$ 52.914,00	\$ 689.468	TERMINADO
47618	\$ 41.240,64	\$ 3.429,00	\$ 44.670	TERMINADO
50783	\$ 1.226.724,17	\$ 101.971,00	\$ 1.328.695	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 13 RPO 10			\$ 759.858.854	
47470	\$ 10.263.477,00	\$ 858.804,00	\$ 11.122.281	TERMINADO
47491	\$ 8.552.898,50	\$ 715.669,00	\$ 9.268.568	TERMINADO
47693	\$ 106.378.114,85	\$ 8.901.266,00	\$ 115.279.381	TERMINADO
43008	\$ 25.964.946,28	\$ 2.172.636,00	\$ 28.137.582	TERMINADO
54284	\$ 231.006,37	\$ 19.330,00	\$ 250.336	TERMINADO
54301	\$ 3.019.920,61	\$ 252.694,00	\$ 3.272.615	TERMINADO
54391	\$ 27.600.870,22	\$ 2.309.523,00	\$ 29.910.393	TERMINADO
54393	\$ 30.281.134,10	\$ 2.533.796,00	\$ 32.814.930	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 342.540.504	
ACTA 14 RPO 11			\$ 572.596.590	
47693	\$ 45.351.135,78	\$ 3.858.600,00	\$ 49.209.736	TERMINADO
12721	\$ 303.887.065,81	\$ 25.855.552,00	\$ 329.742.618	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 37.316.102	
ACTA 15 RPO 12			\$ 416.268.456	
54326	\$ 3.405.120,76	\$ 290.331,00	\$ 3.695.452	TERMINADO
52126	\$ 21.631.862,41	\$ 1.844.401,00	\$ 23.476.263	TERMINADO
54325	\$ 22.676.744,23	\$ 1.933.489,00	\$ 24.610.233	TERMINADO
48562	\$ 4.603.993,53	\$ 392.551,00	\$ 4.996.545	TERMINADO
47622	\$ 6.094.089,99	\$ 519.601,00	\$ 6.613.691	TERMINADO
46326-46327	\$ 364.933,18	\$ 31.115,00	\$ 396.048	TERMINADO
47390-47391-47392	\$ 853.976,00	\$ 72.813,00	\$ 926.789	TERMINADO
47661-47667	\$ 1.113.332,64	\$ 94.926,00	\$ 1.208.259	TERMINADO
47396	\$ 1.092.593,08	\$ 93.158,00	\$ 1.185.751	TERMINADO
47397	\$ 4.501.494,36	\$ 383.811,00	\$ 4.885.305	TERMINADO
47423	\$ 417.513,60	\$ 35.598,00	\$ 453.112	TERMINADO
47425	\$ 654.283,36	\$ 55.787,00	\$ 710.070	TERMINADO
47426-47427	\$ 215.677,69	\$ 18.388,00	\$ 234.066	TERMINADO
47432	\$ 699.696,48	\$ 59.658,00	\$ 759.354	TERMINADO
47453-47460-47461	\$ 1.871.081,05	\$ 159.534,00	\$ 2.030.615	TERMINADO
47449	\$ 668.072,74	\$ 56.962,00	\$ 725.035	TERMINADO
47534-47535	\$ 5.952.443,10	\$ 507.524,00	\$ 6.459.967	TERMINADO
49020-47533	\$ 1.034.373,80	\$ 88.194,00	\$ 1.122.568	TERMINADO
47532	\$ 31.712.922,42	\$ 2.703.943,00	\$ 34.416.865	TERMINADO
35015	\$ 5.867.978,06	\$ 500.322,00	\$ 6.368.300	TERMINADO
49023-47628-47627-47629-47630	\$ 688.208,75	\$ 58.679,00	\$ 746.888	TERMINADO
47615-47631-47613-47633-47634-47632	\$ 4.248.225,43	\$ 362.218,00	\$ 4.610.443	TERMINADO
47637-47636-47584-47638-47639-47640- 47635	\$ 1.587.418,98	\$ 135.348,00	\$ 1.722.767	TERMINADO
47643-47642-47641-47645-47609	\$ 1.423.185,36	\$ 121.345,00	\$ 1.544.530	TERMINADO
13454	\$ 31.758.173,90	\$ 2.707.801,00	\$ 34.465.975	TERMINADO
47650-47651	\$ 6.428.464,52	\$ 548.110,00	\$ 6.976.575	TERMINADO
47400	\$ 8.689.859,57	\$ 740.925,00	\$ 9.430.785	TERMINADO
47618	\$ 2.681.549,11	\$ 228.638,00	\$ 2.910.187	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 25 RPO 13			\$ 187.682.438	
54325	\$ 23.688.203,56	\$ 1.996.261,00	\$ 25.684.465	TERMINADO
47591	\$ 15.665.969,69	\$ 1.320.208,00	\$ 16.986.178	TERMINADO
52026	\$ 3.919.455,28	\$ 330.301,00	\$ 4.249.756	TERMINADO
52058	\$ 14.253.934,05	\$ 1.201.213,00	\$ 15.455.147	TERMINADO
47626	\$ 10.282.133,58	\$ 866.500,00	\$ 11.148.634	TERMINADO
47614	\$ 47.055.747,71	\$ 3.965.500,00	\$ 51.021.248	TERMINADO

47597	\$ 22.574.235,90	\$ 1.902.385,00	\$ 24.476.621	TERMINADO
47553	\$ 15.456.335,50	\$ 1.302.543,00	\$ 16.758.879	TERMINADO
47712	\$ 13.195.789,01	\$ 1.112.041,00	\$ 14.307.830	TERMINADO
47564	\$ 8.170.374,07	\$ 688.537,00	\$ 8.858.911	TERMINADO
49023-47628-47627-47629-47630	\$ 195.917,25	\$ 16.511,00	\$ 212.428	TERMINADO
47615-47631-47613-47633-47634-47632	\$ 350.896,56	\$ 29.571,00	\$ 380.468	TERMINADO
47637-47636-47584-47638-47639-47640- 47635	\$ 748.579,33	\$ 63.085,00	\$ 811.664	TERMINADO
47641-47642-47643-47645	\$ 380.137,94	\$ 32.035,00	\$ 412.173	TERMINADO
12721	\$ 239.340.364,56	\$ 20.169.783,00	\$ 259.510.148	TERMINADO
13454 A	\$ 91.908.907,59	\$ 7.745.383,00	\$ 99.654.291	TERMINADO
13454 B	\$ 72.877.569,83	\$ 6.141.566,00	\$ 79.019.136	TERMINADO
47650-47651	\$ 118.980.468,37	\$ 10.026.769,00	\$ 129.007.237	TERMINADO
47620	\$ 263.172,42	\$ 22.178,00	\$ 285.350	TERMINADO
47616-47683-47619	\$ 566.174,79	\$ 47.713,00	\$ 613.888	TERMINADO
47607	\$ 2.161.534,79	\$ 182.158,00	\$ 2.343.693	TERMINADO
47606-47605-47604-47603-47602	\$ 4.242.721,79	\$ 357.544,00	\$ 4.600.266	TERMINADO
47600	\$ 1.257.174,05	\$ 105.945,00	\$ 1.363.119	TERMINADO
47713-47593	\$ 4.411.674,70	\$ 371.782,00	\$ 4.783.457	TERMINADO
47532	\$ 26.729.010,00	\$ 2.252.518,00	\$ 28.981.528	TERMINADO
47622	\$ 12.279.703,80	\$ 1.034.840,00	\$ 13.314.544	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ -	
ACTA 26 RPO 14			\$ 814.241.059	
47536	\$ 4.159.375,46	\$ 347.485,00	\$ 4.506.860	TERMINADO
45141 - 7073	\$ 1.068.398,31	\$ 89.257,00	\$ 1.157.655	TERMINADO
47567- 47569	\$ 468.164,89	\$ 39.112,00	\$ 507.277	TERMINADO
5372B - 47572 - 47574	\$ 454.187,24	\$ 37.943,00	\$ 492.130	TERMINADO
47575	\$ 614.479,46	\$ 51.335,00	\$ 665.814	TERMINADO
45637-45638-45639-45640-45641-45642- 45643- 45644-45645-45646-45647-45648- 45649-45650	\$ 3.810.935,58	\$ 318.375,00	\$ 4.129.311	TERMINADO
13454B	\$ 56.190.208,43	\$ 4.694.273,00	\$ 60.884.481	TERMINADO
49438	\$ 276.183.082,20	\$ 23.073.037,00	\$ 299.256.119	TERMINADO
49437	\$ 58.393.752,32	\$ 4.878.362,00	\$ 63.272.114	TERMINADO
49436	\$ 81.891.683,58	\$ 6.841.440,00	\$ 88.733.124	TERMINADO
49435	\$ 16.830.059,40	\$ 1.406.026,00	\$ 18.236.085	TERMINADO
10387	\$ 63.338.079,57	\$ 5.291.424,00	\$ 68.629.504	TERMINADO
47622	\$ 213.886,61	\$ 17.869,00	\$ 231.756	TERMINADO
47618	\$ 1.126.154,89	\$ 94.081,00	\$ 1.220.236	TERMINADO
54325	\$ 5.939.780,00	\$ 496.225,00	\$ 6.436.005	TERMINADO
47626	\$ 26.979.715,00	\$ 2.253.954,00	\$ 29.233.669	TERMINADO
47650	\$ 31.000.637,50	\$ 2.589.872,00	\$ 33.590.510	TERMINADO
47591	\$ 11.908.487,50	\$ 994.865,00	\$ 12.903.353	TERMINADO
47614	\$ 9.247.117,60	\$ 772.528,00	\$ 10.019.646	TERMINADO
47553	\$ 22.814.115,10	\$ 1.905.949,00	\$ 24.720.064	TERMINADO
47556	\$ 24.909.742,30	\$ 2.081.024,00	\$ 26.990.766	TERMINADO
47557	\$ 19.911.200,50	\$ 1.663.433,00	\$ 21.574.634	TERMINADO
8346 - 2659	\$ 759.910,93	\$ 63.485,00	\$ 823.396	TERMINADO
37035-38245	\$ 746.770,79	\$ 62.387,00	\$ 809.158	TERMINADO
33450-33998-33997-33996-33449-33448	\$ 481.155,70	\$ 40.197,00	\$ 521.353	TERMINADO
33447-33446	\$ 559.080,26	\$ 46.706,00	\$ 605.786	TERMINADO
33443	\$ 224.957,33	\$ 18.793,00	\$ 243.750	TERMINADO
33442-33441-33440-50499-34438-34437	\$ 766.352,65	\$ 64.023,00	\$ 830.376	TERMINADO
33433-33432-33431-33430-33429-33428	\$ 497.561,47	\$ 41.568,00	\$ 539.129	TERMINADO
33417-33418-33419-33420-33421	\$ 381.759,85	\$ 31.893,00	\$ 413.653	TERMINADO
34191- 34192- 34189- 34200- 34198- 34199- 5029- 7586- 7591- 34188- 34193- 7590	\$ 1.700.732,71	\$ 142.084,00	\$ 1.842.817	TERMINADO
34190- 34194- 34201- 34202- 34203- 34204- 34195- 34196- 34197- 34205	\$ 1.752.106,28	\$ 146.376,00	\$ 1.898.482	TERMINADO
7612	\$ 408.318,67	\$ 34.112,00	\$ 442.431	TERMINADO
38202-38195	\$ 706.680,21	\$ 59.039,00	\$ 765.719	TERMINADO
47426 - 47427	\$ 278.103,81	\$ 23.234,00	\$ 301.338	TERMINADO
46326-46327	\$ 578.827,97	\$ 48.356,00	\$ 627.184	TERMINADO
47390-47391-47392	\$ 678.597,77	\$ 56.692,00	\$ 735.290	TERMINADO

47658-47663	\$ 822.492,24	\$ 68.714,00	\$ 891.206	TERMINADO
47396	\$ 676.683,52	\$ 56.532,00	\$ 733.216	TERMINADO
47397	\$ 2.927.768,63	\$ 244.593,00	\$ 3.172.362	TERMINADO
47423	\$ 320.159,10	\$ 26.747,00	\$ 346.906	TERMINADO
47425	\$ 563.693,30	\$ 47.092,00	\$ 610.785	TERMINADO
47432	\$ 421.707,82	\$ 35.230,00	\$ 456.938	TERMINADO
47453-47460-47461	\$ 1.702.434,37	\$ 142.225,00	\$ 1.844.659	TERMINADO
47449	\$ 626.379,33	\$ 52.328,00	\$ 678.707	TERMINADO
6713	\$ 127.539.936,92	\$ 10.655.010,00	\$ 138.194.947	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 138.792.650	
ACTA 27 RPO 15			\$ 1.074.513.351	
47470 - 47503	\$ 666.875,30	\$ 55.832,00	\$ 722.707	TERMINADO

47705	\$ 508.539,47	\$ 42.575,00	\$ 551.114	TERMINADO
47510	\$ 494.552,52	\$ 41.405,00	\$ 535.958	TERMINADO
49438	\$ 75.665.697,96	\$ 6.334.819,00	\$ 82.000.517	TERMINADO
49437	\$ 5.942.271,52	\$ 497.493,00	\$ 6.439.765	TERMINADO
49436	\$ 2.697.903,94	\$ 225.872,00	\$ 2.923.776	TERMINADO
49435	\$ 720.594,00	\$ 60.328,00	\$ 780.922	TERMINADO
47556	\$ 4.801.965,00	\$ 402.026,00	\$ 5.203.991	TERMINADO
6713	\$ 112.981.172,50	\$ 9.458.915,00	\$ 122.440.088	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 130.833.461	
ACTA 29 RPO 16			\$ 352.432.299	
47390 - 47391 - 47392	\$ 1.206.826,65	\$ 97.674,00	\$ 1.304.501	TERMINADO
47470 - 47495	\$ 1.938.335,35	\$ 156.879,00	\$ 2.095.214	TERMINADO
47705	\$ 1.191.310,66	\$ 96.418,00	\$ 1.287.729	TERMINADO
47453 - 47460 - 47461	\$ 2.529.862,38	\$ 204.753,00	\$ 2.734.615	TERMINADO
47449	\$ 878.623,97	\$ 71.111,00	\$ 949.735	TERMINADO
47553 - 47712 - 47564	\$ 2.476.548,30	\$ 200.438,00	\$ 2.676.986	TERMINADO
47644	\$ 22.532.763,01	\$ 1.823.676,00	\$ 24.356.439	TERMINADO
47593	\$ 2.498.372,27	\$ 202.205,00	\$ 2.700.577	TERMINADO
47630 - 47629 - 47628 - 47627 - 49023	\$ 1.371.012,43	\$ 110.962,00	\$ 1.481.974	TERMINADO
47632 - 47634 - 47633 - 47631 - 47615 - 47613	\$ 3.755.411,32	\$ 303.942,00	\$ 4.059.353	TERMINADO
47635 - 47636 - 47637 - 47584 - 47638 - 47639 - 47640	\$ 3.772.837,07	\$ 305.353,00	\$ 4.078.190	TERMINADO
47641 - 47642 - 47643 - 47645 - 47646	\$ 2.730.277,12	\$ 220.974,00	\$ 2.951.251	TERMINADO
47567 - 47569	\$ 534.959,84	\$ 43.297,00	\$ 578.257	TERMINADO
5372B - 47572 - 47574	\$ 783.291,60	\$ 63.395,00	\$ 846.687	TERMINADO
47575	\$ 1.037.381,53	\$ 83.960,00	\$ 1.121.342	TERMINADO
47423	\$ 637.121,64	\$ 51.565,00	\$ 688.687	TERMINADO
47425	\$ 1.002.479,12	\$ 81.135,00	\$ 1.083.614	TERMINADO
47426 - 47427	\$ 553.430,92	\$ 44.791,00	\$ 598.222	TERMINADO
47432	\$ 786.591,18	\$ 63.662,00	\$ 850.253	TERMINADO
12721	\$ 92.932.057,65	\$ 7.521.403,00	\$ 100.453.461	TERMINADO
35015	\$ 8.992.140,83	\$ 727.773,00	\$ 9.719.914	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 38.530.086	
ACTA 32 RPO 17			\$ 205.147.087	
47550	\$ 23.757.936,81	\$ 1.989.042,00	\$ 25.746.979	TERMINADO
47713	\$ 3.082.195,00	\$ 258.045,00	\$ 3.340.240	TERMINADO
47602-47603-47604-47605-47606	\$ 4.436.422,49	\$ 371.422,00	\$ 4.807.844	TERMINADO
47616-47683	\$ 641.994,31	\$ 53.748,00	\$ 695.742	TERMINADO
47619	\$ 1.368.030,86	\$ 114.533,00	\$ 1.482.564	TERMINADO
47614	\$ 788.925,60	\$ 66.050,00	\$ 854.976	TERMINADO
47607	\$ 3.749.523,96	\$ 313.914,00	\$ 4.063.438	TERMINADO
47590	\$ 18.434.682,77	\$ 1.543.374,00	\$ 19.978.057	TERMINADO
47597	\$ 1.665.221,15	\$ 139.414,00	\$ 1.804.635	TERMINADO
12721	\$ 24.566.940,44	\$ 2.056.772,00	\$ 26.623.712	TERMINADO
47592	\$ 12.854.348,33	\$ 1.076.181,00	\$ 13.930.529	TERMINADO
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA			\$ 31.743.928	
ACTA 34 RPO 18			\$ 135.072.645	
TOTAL			\$ 9.708.694.283	

ANEXO 4. PRESUPUESTOS

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO	TR	47550
---------------------------	-----------	--------------

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
1,10	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 21.360,00	505,00	\$ 10.786.800,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	200,89	\$ 4.416.767,54
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	1.708,12	\$ 302.337,24
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	\$ 469,00	1.708,12	\$ 801.108,28
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	1.708,12	\$ 386.035,12
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	1.708,12	\$ 406.532,56
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	1.708,12	\$ 763.529,64
TOTAL					\$ 17.863.110,38
TOTAL CON AIU 33%					\$ 23.757.936,81

Componentes \$ 2.029.878,12

Total \$ 25.787.814,93

PISOS :

1 piso teja	1	1	0
1 piso teja doble altura	1	1	0
1 piso placa	1	1	0
3 pisos teja	1	3	0
3 pisos placa	1	3	0
2 pisos teja	1	2	0
2 pisos placa	1	2	0
Sotano	1	1	0
zona dura Carcamo	1	1	0
Zona blanda	1	1708,12	1708,12
Zona dura enrramada	1	1	0
SUMA		1708,12	1708,12

Demolición de muro

202	2,5	505
0	1	0
0	1	0
SUMA		505

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO	TR	47713
---------------------------	-----------	--------------

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	789,05	\$ 139.661,85
5,01	CORTE Y RETIRO DE CESPED (HASTA 40 CM) INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE CORRIENTES	M2	\$ 469,00	1.578,10	\$ 740.128,90
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	1.578,10	\$ 356.650,60
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	1.578,10	\$ 375.587,80
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	1.578,10	\$ 705.410,70
TOTAL					\$ 2.317.439,85
TOTAL CON AIU 33%					\$ 3.082.195,00
Componentes					\$ 263.342,74
Total					\$ 3.345.537,74

PISOS :

1 piso teja	1		1	0
1 piso teja doble altura	1		1	0
1 piso placa	1		1	0
3 pisos teja	1		3	0
3 pisos placa	1	9,61	3	28,83
2 pisos teja	1		2	0
2 pisos placa	1		2	0
Sotano	1		1	0
Zona dura	1	131,98	1	131,98
Zona blanda	1	1436,51	1	1436,51
Zona dura enrramada	1		1	0
SUMA		1578,1		1597,32

Demolición de muro

0	0	0
0	1	0
0	1	0
SUMA		0

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO				TR	47602-47603-47604-47605-47606
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	32,24	\$ 708.784,67
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	1.673,22	\$ 296.159,94
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	\$ 469,00	1.719,42	\$ 806.407,98
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	1.673,22	\$ 378.147,72
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	1.673,22	\$ 398.226,36
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	1.673,22	\$ 747.929,34
TOTAL					\$ 3.335.656,01
TOTAL CON AIU					33% \$ 4.436.422,49
Componentes					\$ 379.047,94
Total					\$ 4.815.470,43

PISOS :

1 piso teja	1		1	0
1 piso teja doble altura	1		1	0
1 piso placa	1		1	0
3 pisos teja	1		3	0
Area total 47602	1	390,00	1	195
Area total 47603	1	402,00	1	643,2
Area total 47604	1	201,00	1	201
Area total 47605	1	201,00	1	201
Area total 47606	1	479,22	1	479,22
SUMA		1673,22		1719,42

Demolición de muro

0	0	0
0	1	0
0	1	0
SUMA		0

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO					TR	47616 - 47683
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO	
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	-	\$	-
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	\$ 5.264,00	-	\$	-
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	243,90	\$	43.170,30
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	\$ 469,00	463,41	\$	217.339,29
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	243,90	\$	55.121,40
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	243,90	\$	58.048,20
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	243,90	\$	109.023,30
TOTAL						\$ 482.702,49
TOTAL CON AIU					33%	\$ 641.994,31
					Componentes	\$ 54.851,99
					Total	\$ 696.846,31

PISOS :					
1 piso teja	1		1		0
1 piso teja doble altura	1		1		0
1 piso placa	1		1		0
3 pisos teja	1		3		0
Area total 47616	1	147,90	1		281,01
Area total 47683	1	96,00	1		182,4
SUMA		243,9			463,41

Demolición de muro					
0	0	0			
0	1	0			
0	1	0			
SUMA		0			

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO					TR	47619
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO	
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 15.177,00	22,93	\$ 348.054,14	
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	18,00	\$ 395.748,00	
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	143,90	\$ 25.470,30	
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	\$ 469,00	273,41	\$ 128.229,29	
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	143,90	\$ 32.521,40	
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	143,90	\$ 34.248,20	
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	143,90	\$ 64.323,30	
TOTAL					\$ 1.028.594,63	
TOTAL CON AIU					33% \$ 1.368.030,86	
					Componentes \$ 116.884,56	
					Total \$ 1.484.915,42	

PISOS :

1 piso teja	1	52,46	1	52,46
1 piso teja doble altura	1		1	0
1 piso placa	1		1	0
3 pisos teja	1		3	0
Zona dura + Enrramada	1	87,85	1	87,85
Zona dura + Enrramada (EN RUP)	1	3,59	1	3,59
SUMA		143,9		143,9

Demolición de muro

12,07	1,9	22,933	
0	1	0	
0	1	0	
SUMA		22,933	

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO				TR	47614
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	386,80	\$ 68.463,60
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	\$ 469,00	367,46	\$ 172.338,74
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	386,80	\$ 87.416,80
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	386,80	\$ 92.058,40
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	386,80	\$ 172.899,60
TOTAL					\$ 593.177,14
TOTAL CON AIU 33%					\$ 788.925,60
Componentes					\$ 67.405,80
Total					\$ 856.331,40

PISOS :

3 pisos teja	1	68,24	1	68,24
4 pisos placa	1	1,28	1	1,28
4 pisos teja	1	97,7	1	97,7
escalera concreto + baranda	1	4,71	3	14,13
zona dura	1	92,98	1	92,98
zona dura (rampa)	1	38,25	1	38,25
Zona dura + Enrramada	1	10,47	1	10,47
zona verde	1	70,34	1	70,34
zona libre	1	2,83	1	2,83
SUMA		386,8		396,22

Demolición de muro

0	0	0
0	1	0
0	1	0
SUMA		0

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO				TR	47607
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	27,92	\$ 613.871,11
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	1.460,38	\$ 258.487,26
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	\$ 469,00	1.314,34	\$ 616.426,40
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	1.460,38	\$ 330.045,88
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	1.460,38	\$ 347.570,44
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	1.460,38	\$ 652.789,86
TOTAL					\$ 2.819.190,94
TOTAL CON AIU 33%					\$ 3.749.523,96
Componentes					\$ 320.359,33
Total					\$ 4.069.883,28

PISOS :					
Zona dura afirmado	1	408,05	1	408,05	
Zona dura + Enrramada	1	103,58	1	103,58	
1 piso teja	1	129,08	1	129,08	
zona dura	1	648,61	1	648,61	
zona verde	1	132,13	1	132,13	
2 pisos placa	1	14,28	2	28,56	
estructura en concreto	1	24,65	1	24,65	
4 pisos teja	1	0,00	4	0	
6 pisos	1	0,00	6	0	
SUMA		1460,38		1474,66	

Demolición de muro			
0	0	0	
0	1	0	
0	1	0	
SUMA		0	

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO				TR	47590
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	\$ 21.631,00	401,84	\$ 8.692.201,04
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 15.177,00	17,33	\$ 262.941,53
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	\$ 21.986,00	186,83	\$ 4.107.644,38
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML	\$ 25.021,00	18,00	\$ 450.378,00
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	1.963,27	\$ 347.498,79
TOTAL					\$ 13.860.663,74
TOTAL CON AIU				33%	\$ 18.434.682,77
				Componentes	\$ 1.575.059,30
				Total	\$ 20.009.742,06

PISOS :

1 piso teja	1	122,55	1	122,55
1 piso teja	1	279,29	1	279,29
1 piso teja	1	1543,67	1	1543,67
zona dura	1	17,76	1	17,76
zona verde	1	0,00	1	0
2 pisos placa	1	0,00	2	0
estructura en concreto	1	0,00	1	0
4 pisos teja	1	0,00	4	0
6 pisos	1	0,00	6	0
SUMA		1963,27		1963,27

Demolición de muro

7,7	2,25	17,325		
0	1	0		
0	1	0		
SUMA		17,325		

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO					TR	47597
ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO	
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	804,14	\$	142.332,78
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	\$ 469,00	804,14	\$	377.141,66
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	\$ 226,00	804,14	\$	181.735,64
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES	M2	\$ 238,00	804,14	\$	191.385,32
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS	M2	\$ 447,00	804,14	\$	359.450,58
TOTAL						\$ 1.252.045,98
TOTAL CON AIU					33%	\$ 1.665.221,15
					Componentes	\$ 142.276,50
					Total	\$ 1.807.497,65

PISOS :					
Zona libre	1	804,14	1	804,14	
Zona dura + Enrramada	1	0,00	1	0	
1 piso teja	1	0,00	1	0	
zona dura	1	0,00	1	0	
zona verde	1	0,00	1	0	
2 pisos placa	1	0,00	2	0	
estructura en concreto	1	0,00	1	0	
4 pisos teja	1	0,00	4	0	
6 pisos	1	0,00	6	0	
SUMA		804,14		804,14	

Demolición de muro					
0	0	0			
0	1	0			
0	1	0			
SUMA		0			

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO	TR	12721
--------------------	----	-------

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	\$ 5.264,00	721,30	\$ 3.796.923,20
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	\$ 43.203,00	339,66	\$ 14.674.460,59
TOTAL					\$ 18.471.383,79
TOTAL CON AIU					33% \$ 24.566.940,44
Componentes					\$ 2.098.999,39
Total					\$ 26.665.939,83

PISOS :

1 piso teja	1	0	1	0
1 piso teja doble altura	1	0	1	0
1 piso placa	1	0	1	0
3 pisos teja	1	0	3	0
3 pisos placa	1	0	3	0
2 pisos teja	1	0	2	0
2 pisos placa	1	0	2	0
Sotano	1	0	1	0
zona dura Carcamo	1	0	1	0
zona dura	1	11051	1	11051
Zona dura enramada	1	0	1	0
SUMA		11051		11051

VOLADIZO:

1	1	0
2	1	0
3	1	0
SUMA		0

CERRAMIENTO:

1	1	248,22
2	1	231,53
3	1	0
4	1	
SUMA		479,75

AREA	EXPLANACION	PROF.		
	7213	0,1	721,3	3838
			0	0,5
			0	
			0	
	SUMA		721,3	

ADECUACION

	0
	0
	0
	0
SUMA	339,663

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

MEMORIA DE CALCULO	TR	47592
--------------------	----	-------

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIRECTO	CANTIDAD	VALOR DIRECTO
4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 602,00	312,85	\$ 188.335,70
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 177,00	312,85	\$ 55.374,45
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	\$ 43.203,00	218,07	\$ 9.421.213,41
TOTAL					\$ 9.664.923,56
TOTAL CON AIU					33% \$ 12.854.348,33
				Componentes	\$ 1.098.275,52
3,75				Total	\$ 13.952.623,85

PISOS :

1 piso teja	1	194,73	1	194,73
1 piso teja doble altura	1	118,12	1	118,12
1 piso placa	1	0	1	0
3 pisos teja	1	0	3	0
3 pisos placa	1	0	3	0
2 pisos teja	1	0	2	0
2 pisos placa	1	0	2	0
Sotano	1	0	1	0
zona dura Carcamo	1	0	1	0
zona dura	1	0	1	0
Zona dura enrramada	1	0	1	0
SUMA		312,85		312,85

VOLADIZO:

1	1	0
2	1	0
3	1	0
SUMA		0

CERRAMIENTO:

1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	1	0
SUMA		0

EXPLANACION

PROF.

0
0,5

ADECUACION

AREA

Base superior 1,45
0 base inferior 3,40
0 Altura 1,45

SUMA	218,0685
------	----------

ANEXO 5. CRONOGRAMA ESPECIFICO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2
0	0	PROGRAMACIÓN POR RT	84.37%	761 días	vie 27/01/23	mar 25/03/25	\$ 9 368 474 548.00														
1	1	RT 47457 - 47460	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 24 384 863.44														
2	1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES AMBIENTALES	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00														
3	1.1.1	Asignación PIN por parte de seci	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00														
4	1.2	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00														
5	1.2.1	Volanteo y socialización	0.00%	3 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00														
6	1.2.2	Levantamiento de acta de vecin	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00														
7	1.3	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 15 134 628.49														
8	1.3.1	Protección a sumideros	0.00%	8 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00														
9	1.3.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
10	1.3.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 15 134 628.49														
11	1.3.4	Protección individuos arboreos	0.00%	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00														
12	1.3.5	Alquiler de carrotanques para m	0.00%	30 días	lun 27/02/23	jue 30/03/23	\$ 0.00														
13	1.4	PMT	100.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 9 250 234.95														
14	1.4.1	Adquisición de señalizaciones a	0.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00														
15	1.4.2	Espera aprobación PMT	100.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 9 250 234.95														
16	1.5	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	57 días	lun 30/01/23	jue 30/03/23	\$ 0.00														
17	1.5.1	Desmantelamiento	0.00%	13 días	lun 30/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00														
18	1.5.2	Demolición manual	0.00%	3 días	lun 13/02/23	mié 15/02/23	\$ 0.00														
19	1.5.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	8 días	lun 27/02/23	mar 7/03/23	\$ 0.00														
20	1.5.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	jue 23/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00														
21	1.6	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
22	1.6.1	Instalación de cerramiento nylon	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
23	1.7	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
24	2	RT 47461 - 47468	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 45 489 694.95														
25	2.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES AMBIENTALES	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00														
26	2.1.1	Asignación PIN por parte de seci	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00														
27	2.2	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00														
28	2.2.1	Volanteo y socialización	0.00%	3 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00														
29	2.2.2	Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00														
30	2.3	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 9 250 234.95														
31	2.3.1	Protección a sumideros	0.00%	8 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00														
32	2.3.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00														
33	2.3.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 9 250 234.95														
34	2.3.4	Protección individuos arboreos	0.00%	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00														

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
35	2.3.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	22 días	mar 7/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00											
36	2.4	PMT	0.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
37	2.4.1	Adquisición de señalizaciones a implementar	0.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00											
38	2.4.2	Espera aprobación PMT	0.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
39	2.5	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	57 días	lun 30/01/23	jue 30/03/23	\$ 36 239 460.00											
40	2.5.1	Desmantelamiento	0.00%	13 días	lun 30/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
41	2.5.2	Demolición manual	0.00%	3 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00											
42	2.5.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	8 días	mar 7/03/23	mié 15/03/23	\$ 36 239 460.00											
43	2.5.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	jue 23/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00											
44	2.6	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
45	2.6.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
46	2.7	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
47	3	RT 47453 - 47456	100.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 89 450 853.00											
48	3.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES AMBIENTALES	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00											
49	3.1.1	Asignación PIN por parte de secretaria de ambiente	0.00%	30 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	\$ 0.00											
50	3.2	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00											
51	3.2.1	Volanteo y socialización	0.00%	3 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00											
52	3.2.2	Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración	0.00%	11 días	vie 27/01/23	mar 7/02/23	\$ 0.00											
53	3.3	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
54	3.3.1	Protección a sumideros	0.00%	8 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00											
55	3.3.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
56	3.3.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00											
57	3.3.4	Protección individuos arboreos	0.00%	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	\$ 0.00											
58	3.3.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	14 días	mié 15/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00											
59	3.4	PMT	0.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
60	3.4.1	Adquisición de señalizaciones a implementar	0.00%	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	\$ 0.00											
61	3.4.2	Espera aprobación PMT	0.00%	16 días	vie 27/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
62	3.5	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	57 días	lun 30/01/23	jue 30/03/23	\$ 89 450 853.00											
63	3.5.1	Desmantelamiento	0.00%	13 días	lun 30/01/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
64	3.5.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 22/02/23	vie 24/02/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
65	3.5.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	8 días	mié 15/03/23	jue 23/03/23	\$ 89 450 853.00											
66	3.5.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	jue 23/03/23	jue 30/03/23	\$ 0.00											
67	3.6	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
68	3.6.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
69	3.7	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	62 días	vie 27/01/23	vie 31/03/23	\$ 0.00											
70	4	RT 47448 - 47451	100.00%	80.86 días	mar 7/02/23	jue 4/05/23	\$ 286 868 962.13											
71	4.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	5 días	mar 7/02/23	sáb 11/02/23	\$ 0.00											
72	4.1.1	Actividades de socialización	0.00%	5 días	mar 7/02/23	sáb 11/02/23	\$ 0.00											
73	4.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	45.31 días	mar 14/03/23	mié 3/05/23	\$ 0.00											
74	4.2.1	Protección a sumideros	0.00%	8 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
75	4.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23	\$ 0.00											
76	4.2.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	mar 14/03/23	mié 15/03/23	\$ 0.00											
77	4.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	7 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
78	4.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	11 días	mié 19/04/23	sáb 29/04/23	\$ 0.00											
79	4.3	PMT	100.00%	11 días	mié 19/04/23	sáb 29/04/23	\$ 9 250 234.95											
80	4.3.1	Implementación PMT	100.00%	11 días	mié 19/04/23	sáb 29/04/23	\$ 9 250 234.95											
81	4.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	40 días	jue 16/03/23	sáb 29/04/23	\$ 277 618 727.18											
82	4.4.1	Desmantelamiento	0.00%	5 días	jue 16/03/23	jue 23/03/23	\$ 0.00											
83	4.4.2	Demolición manual	100.00%	15 días	jue 23/03/23	lun 10/04/23	\$ 117 095 159.18											
84	4.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	15 días	lun 10/04/23	mar 25/04/23	\$ 160 523 568.00											
85	4.4.4	Cargue de RCD	0.00%	5 días	mar 25/04/23	sáb 29/04/23	\$ 0.00											
86	4.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23	\$ 0.00											
87	4.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23	\$ 0.00											
88	4.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	80.86 días	mar 7/02/23	jue 4/05/23	\$ 0.00											
89	5	RT 49020	100.00%	40 días	vie 10/02/23	jue 23/03/23	\$ 43 419 413.95											
90	5.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 306 945.00											
91	5.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 306 945.00											
92	5.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	35.88 días	lun 13/02/23	mié 22/03/23	\$ 1 988 834.00											
93	5.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
94	5.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	sáb 18/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
95	5.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 13/02/23	lun 13/02/23	\$ 1 988 834.00											
96	5.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
97	5.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											
98	5.3	PMT	100.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 375 960.00											
99	5.3.1	Implementación PMT	100.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 375 960.00											
100	5.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	34.92 días	lun 13/02/23	mar 21/03/23	\$ 35 615 935.12											
101	5.4.1	Desmantelamiento	0.00%	5.8 días	lun 13/02/23	vie 17/02/23	\$ 0.00											
102	5.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	\$ 0.00											
103	5.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	9 días	lun 27/02/23	mar 7/03/23	\$ 9 250 234.95											
104	5.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0.00%	9 días	lun 27/02/23	mar 7/03/23	\$ 0.00											
105	5.4.5	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	9 días	lun 27/02/23	mar 7/03/23	\$ 26 365 700.17											
106	5.4.6	Cargue de RCD	0.00%	5 días	mié 15/03/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											
107	5.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 5 131 739.83											
108	5.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 5 131 739.83											
109	5.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	40 días	vie 10/02/23	jue 23/03/23	\$ 0.00											
110	6	RT 47533	100.00%	40 días	vie 10/02/23	jue 23/03/23	\$ 65 801 999.95											
111	6.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 0.00											
112	6.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 0.00											
113	6.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	36.94 días	lun 13/02/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
114	6.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
115	6.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mar 21/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											
116	6.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 13/02/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
117	6.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
118	6.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											
119	6.3	PMT	0.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											
120	6.3.1	Implementación PMT	0.00%	21 días	lun 27/02/23	mar 21/03/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 4

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025	
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
147	7.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0.00%	5 días	jue 16/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00											
148	7.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	5 días	mié 15/02/23	mar 21/02/23	\$ 12 706 420.81											
149	7.4.5	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	0.00%	5 días	mié 15/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00											
150	7.4.6	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	0.00%	5 días	mié 15/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00											
151	7.4.7	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 22/02/23	vie 24/02/23	\$ 0.00											
152	7.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	sáb 25/02/23	mar 28/02/23	\$ 22 836 243.64											
153	7.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	sáb 25/02/23	mar 28/02/23	\$ 22 836 243.64											
154	7.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	17 días	vie 10/02/23	mar 28/02/23	\$ 0.00											
155	8	RT 47535	100.00%	20 días	vie 10/02/23	jue 2/03/23	\$ 66 446 093.95											
156	8.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 1 230 598.00											
157	8.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 1 230 598.00											
158	8.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	16.75 días	lun 13/02/23	mié 1/03/23	\$ 7 973 597.00											
159	8.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
160	8.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 28/02/23	mié 1/03/23	\$ 0.00											
161	8.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 13/02/23	lun 13/02/23	\$ 7 973 597.00											
162	8.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
163	8.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	7.5 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23	\$ 0.00											
164	8.3	PMT	100.00%	7.5 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23	\$ 1 507 291.00											
165	8.3.1	Implementación PMT	100.00%	7.5 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23	\$ 1 507 291.00											
166	8.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9.5 días	sáb 18/02/23	mar 28/02/23	\$ 30 404 339.00											
167	8.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	sáb 18/02/23	lun 20/02/23	\$ 0.00											
168	8.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	lun 20/02/23	mar 21/02/23	\$ 0.00											
169	8.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	3 días	mar 21/02/23	jue 23/02/23	\$ 21 154 104.05											
170	8.4.4	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	100.00%	3 días	mar 21/02/23	jue 23/02/23	\$ 9 250 234.95											
171	8.4.5	ADECUACIÓN DE TERRENO	0.00%	3 días	mar 21/02/23	jue 23/02/23	\$ 0.00											
172	8.4.6	Cargue de RCD	0.00%	4 días	jue 23/02/23	mar 28/02/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
173	8.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	\$ 25 330 268.95											
174	8.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	\$ 25 330 268.95											
175	8.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	vie 10/02/23	jue 2/03/23	\$ 0.00											
176	9	RT 47672	100.00%	44.69 días	vie 10/02/23	mar 28/03/23	\$ 39 259 231.18											
177	9.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 295 777.00											
178	9.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 295 777.00											
179	9.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	21 días	lun 6/03/23	mar 28/03/23	\$ 1 916 474.00											
180	9.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 6/03/23	jue 9/03/23	\$ 0.00											
181	9.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	sáb 25/03/23	mar 28/03/23	\$ 0.00											
182	9.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 6/03/23	lun 6/03/23	\$ 1 916 474.00											
183	9.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 6/03/23	jue 9/03/23	\$ 0.00											
184	9.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	11 días	mar 14/03/23	sáb 25/03/23	\$ 0.00											
185	9.3	PMT	100.00%	11 días	mar 14/03/23	sáb 25/03/23	\$ 362 281.00											
186	9.3.1	Implementación PMT	100.00%	11 días	mar 14/03/23	sáb 25/03/23	\$ 362 281.00											
187	9.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	17 días	mar 7/03/23	sáb 25/03/23	\$ 36 684 699.18											
188	9.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	mar 7/03/23	vie 10/03/23	\$ 0.00											
189	9.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 11/03/23	mar 14/03/23	\$ 0.00											
190	9.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	8 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 18 184 229.28											
191	9.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	8 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 9 250 234.95											
192	9.4.5	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	8 días	mar 14/03/23	mié 22/03/23	\$ 9 250 234.95											
193	9.4.6	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 22/03/23	sáb 25/03/23	\$ 0.00											
194	9.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	lun 27/03/23	mar 28/03/23	\$ 0.00											
195	9.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	lun 27/03/23	mar 28/03/23	\$ 0.00											
196	9.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	44 días	vie 10/02/23	mar 28/03/23	\$ 0.00											
197	10	RT 47536	100.00%	22.19 días	vie 10/02/23	sáb 4/03/23	\$ 83 759 719.00											
198	10.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 2 315 936.93											
199	10.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	\$ 2 315 936.93											
200	10.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	20.25 días	lun 13/02/23	sáb 4/03/23	\$ 31 265 148.57											
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO		Tarea <div><div></div></div> Tarea inactiva <div><div></div></div> Informe de resumen manual <div><div></div></div> Hito externo <div><div></div></div> Progreso manual <div><div></div></div>																
Fecha: lun 10/03/25		División <div><div></div></div> Hito inactivo <div><div></div></div> Resumen manual <div><div></div></div> Fecha límite <div><div></div></div>																
		Hito <div><div></div></div> Resumen inactivo <div><div></div></div> solo el comienzo <div><div></div></div> Tareas críticas <div><div></div></div>																
		Resumen <div><div></div></div> Tarea manual <div><div></div></div> solo fin <div><div></div></div> División crítica <div><div></div></div>																
		Resumen del proyecto <div><div></div></div> solo duración <div><div></div></div> Tareas externas <div><div></div></div> Progreso <div><div></div></div>																

Página 7

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
201	10.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
202	10.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 3/03/23	sáb 4/03/23	\$ 31 265 148.57											
203	10.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 13/02/23	lun 13/02/23	\$ 0.00											
204	10.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23	\$ 0.00											
205	10.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	7.5 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23	\$ 0.00											
206	10.3	PMT	100.00%	7.5 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23	\$ 11 579 684.65											
207	10.3.1	Implementación PMT	100.00%	7.5 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23	\$ 11 579 684.65											
208	10.4	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO	100.00%	18 días	mar 14/02/23	vie 3/03/23	\$ 38 598 948.85											
209	10.4.1	Rocería	0.00%	6 días	mar 14/02/23	lun 20/02/23	\$ 0.00											
210	10.4.2	Levantamiento de placa	100.00%	4 días	lun 20/02/23	jue 23/02/23	\$ 38 598 948.85											
211	10.4.3	Cargue	0.00%	4 días	jue 23/02/23	mar 28/02/23	\$ 0.00											
212	10.4.4	Explanación y extendida	0.00%	4 días	mar 28/02/23	vie 3/03/23	\$ 0.00											
213	10.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	22 días	vie 10/02/23	sáb 4/03/23	\$ 0.00											
214	11	RT 47425	100.00%	33.31 días	jue 23/02/23	mié 29/03/23	\$ 48 390 880.00											
215	11.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	\$ 1 076 113.00											
216	11.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	\$ 1 076 113.00											
217	11.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	26.25 días	mar 28/02/23	lun 27/03/23	\$ 6 972 625.00											
218	11.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	mar 28/02/23	vie 3/03/23	\$ 0.00											
219	11.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	vie 24/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00											
220	11.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 28/02/23	mar 28/02/23	\$ 6 972 625.00											
221	11.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	jue 2/03/23	lun 6/03/23	\$ 0.00											
222	11.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	13 días	lun 13/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00											
223	11.3	PMT	100.00%	13 días	lun 13/03/23	lun 27/03/23	\$ 1 318 072.00											
224	11.3.1	Implementación PMT	100.00%	13 días	lun 13/03/23	lun 27/03/23	\$ 1 318 072.00											
225	11.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	24 días	mié 1/03/23	lun 27/03/23	\$ 23 529 636.50											
226	11.4.1	Desmantelamiento	0.00%	11 días	mié 1/03/23	sáb 11/03/23	\$ 0.00											
227	11.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	sáb 11/03/23	lun 13/03/23	\$ 0.00											
228	11.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	8 días	lun 13/03/23	mié 22/03/23	\$ 23 529 636.50											
229	11.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	0.00%	8 días	lun 13/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025		
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	
230	11.4.5	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	0.00%	8 días	lun 13/03/23	mié 22/03/23	\$ 0.00												
231	11.4.6	Cargue de RCD	0.00%	4 días	mié 22/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00												
232	11.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23	\$ 15 494 433.50												
233	11.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23	\$ 15 494 433.50												
234	11.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	33.31 días	jue 23/02/23	mié 29/03/23	\$ 0.00												
235	12	RT 47432 - 47439	100.00%	94 días	jue 20/04/23	mar 1/08/23	\$ 143 686 375.00												
236	12.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	jue 20/04/23	vie 21/04/23	\$ 3 770 214.00												
237	12.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	jue 20/04/23	vie 21/04/23	\$ 3 770 214.00												
238	12.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	92 días	jue 20/04/23	vie 28/07/23	\$ 3 770 214.00												
239	12.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	jue 20/04/23	lun 24/04/23	\$ 754 042.80												
240	12.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	2 días	jue 27/07/23	vie 28/07/23	\$ 754 042.80												
241	12.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 20/04/23	jue 20/04/23	\$ 754 042.80												
242	12.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	4 días	jue 20/04/23	lun 24/04/23	\$ 754 042.80												
243	12.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 754 042.80												
244	12.3	PMT	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 3 770 215.00												
245	12.3.1	Implementación PMT	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 3 770 215.00												
246	12.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	90 días	jue 20/04/23	vie 28/07/23	\$ 132 375 732.00												
247	12.4.1	Desmantelamiento	100.00%	10 días	jue 20/04/23	mar 2/05/23	\$ 44 125 244.00												
248	12.4.2	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 44 125 244.00												
249	12.4.3	Cargue de RCD	100.00%	80 días	mar 2/05/23	vie 28/07/23	\$ 44 125 244.00												
250	12.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	3 días	vie 28/07/23	mar 1/08/23	\$ 0.00												
251	12.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	3 días	vie 28/07/23	mar 1/08/23	\$ 0.00												
252	12.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	94 días	jue 20/04/23	mar 1/08/23	\$ 0.00												
253	13	RT 47390	100.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 71 362 299.00												
254	13.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00												
255	13.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00												
256	13.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	32.06 días	mié 8/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00												
257	13.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4.31 días	mié 8/03/23	sáb 11/03/23	\$ 0.00												
258	13.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 12/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T3	T4	2024				2025	
									T1	T2					T1	T2	T3	T4	T1	T2
259	13.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1.13 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	\$ 0.00													
260	13.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4.31 días	jue 9/03/23	lun 13/03/23	\$ 0.00													
261	13.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	16.94 días	vie 24/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
262	13.3	PMT	0.00%	17 días	vie 24/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
263	13.3.1	Implementación PMT	0.00%	17 días	vie 24/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
264	13.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30.81 días	jue 9/03/23	mié 12/04/23	\$ 71 362 299.00													
265	13.4.1	Desmantelamiento	0.00%	10 días	jue 9/03/23	sáb 18/03/23	\$ 0.00													
266	13.4.2	Demolición manual	0.00%	3.5 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 0.00													
267	13.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.00%	10 días	vie 24/03/23	lun 3/04/23	\$ 0.00													
268	13.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.00%	10 días	vie 24/03/23	lun 3/04/23	\$ 0.00													
269	13.4.5	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	10 días	vie 24/03/23	lun 3/04/23	\$ 71 362 299.00													
270	13.4.6	Cargue de RCD	0.00%	7 días	lun 3/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
271	13.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
272	13.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
273	13.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
274	14	RT 47391	100.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 62 418 489.90													
275	14.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00													
276	14.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00													
277	14.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	33.06 días	mié 8/03/23	jue 13/04/23	\$ 0.00													
278	14.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	mié 8/03/23	sáb 11/03/23	\$ 0.00													
279	14.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mié 12/04/23	jue 13/04/23	\$ 0.00													
280	14.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 8/03/23	mié 8/03/23	\$ 0.00													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2
281	14.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	jue 9/03/23	lun 13/03/23	\$ 0.00														
282	14.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 0.00														
283	14.3	PMT	100.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 9 250 234.95														
284	14.3.1	Implementación PMT	100.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 9 250 234.95														
285	14.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 9/03/23	mié 12/04/23	\$ 53 168 254.95														
286	14.4.1	Desmantelamiento	0.00%	6 días	jue 9/03/23	mié 15/03/23	\$ 0.00														
287	14.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	jue 16/03/23	sáb 18/03/23	\$ 0.00														
288	14.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	5 días	sáb 18/03/23	vie 24/03/23	\$ 43 918 020.00														
289	14.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	5 días	sáb 18/03/23	vie 24/03/23	\$ 9 250 234.95														
290	14.4.5	Cargue de RCD	0.00%	5 días	mié 5/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00														
291	14.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2.5 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00														
292	14.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2.5 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00														
293	14.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 0.00														
294	15	RT 47392	100.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 41 437 975.95														
295	15.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00														
296	15.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1.5 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	\$ 0.00														
297	15.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	32.94 días	mié 8/03/23	jue 13/04/23	\$ 0.00														
298	15.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	mié 8/03/23	sáb 11/03/23	\$ 0.00														
299	15.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mié 12/04/23	jue 13/04/23	\$ 0.00														
300	15.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 8/03/23	mié 8/03/23	\$ 0.00														
301	15.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	jue 9/03/23	lun 13/03/23	\$ 0.00														
302	15.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 0.00														
303	15.3	PMT	100.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 9 250 234.95														
304	15.3.1	Implementación PMT	100.00%	22 días	sáb 18/03/23	jue 13/04/23	\$ 9 250 234.95														
305	15.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 9/03/23	mié 12/04/23	\$ 32 187 741.00														
<div><div>Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25</div><div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><</div></div>																					

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T3	T4	2024				2025	
									T1	T2					T1	T2	T3	T4	T1	T2
306	15.4.1	Desmantelamiento	0.00%	6 días	jue 9/03/23	mié 15/03/23	\$ 0.00													
307	15.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	jue 16/03/23	vie 17/03/23	\$ 0.00													
308	15.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	4 días	sáb 18/03/23	jue 23/03/23	\$ 32 187 741.00													
309	15.4.4	Cargue de RCD	0.00%	8.06 días	lun 3/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00													
310	15.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2.5 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
311	15.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2.5 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
312	15.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	37.06 días	lun 6/03/23	vie 14/04/23	\$ 0.00													
313	16	RT 47396	100.00%	15.64 días	vie 17/03/23	lun 3/04/23	\$ 73 532 030.85													
314	16.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1.5 días	vie 17/03/23	sáb 18/03/23	\$ 414 025.00													
315	16.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1.5 días	vie 17/03/23	sáb 18/03/23	\$ 414 025.00													
316	16.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	11.7 días	mar 21/03/23	vie 31/03/23	\$ 2 682 653.00													
317	16.2.1	Protección a sumideros	0.00%	4 días	mié 22/03/23	sáb 25/03/23	\$ 0.00													
318	16.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00													
319	16.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 21/03/23	mar 21/03/23	\$ 2 682 653.00													
320	16.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	jue 23/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00													
321	16.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	6 días	vie 24/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00													
322	16.3	PMT	100.00%	6 días	vie 24/03/23	vie 31/03/23	\$ 507 116.00													
323	16.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	vie 24/03/23	vie 31/03/23	\$ 507 116.00													
324	16.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9.7 días	mar 21/03/23	vie 31/03/23	\$ 47 711 223.92													
325	16.4.1	Desmantelamiento	100.00%	2 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	\$ 9 250 234.95													
326	16.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	jue 23/03/23	vie 24/03/23	\$ 0.00													
327	16.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	3 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	\$ 9 250 234.95													
328	16.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	3 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	\$ 9 250 234.95													
329	16.4.5	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	3 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	\$ 19 960 519.07													
330	16.4.6	Cargue de RCD	0.00%	3.7 días	mar 28/03/23	vie 31/03/23	\$ 0.00													
331	16.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	vie 31/03/23	lun 3/04/23	\$ 22 217 012.93													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas


División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2	
									T1				T1				T1		T1
332	16.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	vie 31/03/23	lun 3/04/23	\$ 22 217 012.93												
333	16.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	vie 17/03/23	lun 3/04/23	\$ 0.00												
334	17	RT 47663 - 47668	100.00%	20.31 días	mar 21/03/23	mié 12/04/23	\$ 166 128 725.80												
335	17.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 0.00												
336	17.1.1	Actividades de socialización	0.00%	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 0.00												
337	17.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	18.06 días	mar 21/03/23	lun 10/04/23	\$ 18 500 469.90												
338	17.2.1	Protección a sumideros	0.00%	5 días	mié 22/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00												
339	17.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	\$ 0.00												
340	17.2.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	mar 21/03/23	mié 22/03/23	\$ 9 250 234.95												
341	17.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	5 días	jue 23/03/23	mar 28/03/23	\$ 0.00												
342	17.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	\$ 9 250 234.95												
343	17.3	PMT	100.00%	5.56 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	\$ 9 250 234.95												
344	17.3.1	Implementación PMT	100.00%	5.56 días	lun 3/04/23	lun 10/04/23	\$ 9 250 234.95												
345	17.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	15.13 días	mié 22/03/23	lun 10/04/23	\$ 138 378 020.95												
346	17.4.1	Desmantelamiento	100.00%	5 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23	\$ 9 250 234.95												
347	17.4.2	Demolición manual	0.00%	5 días	mar 28/03/23	sáb 1/04/23	\$ 0.00												
348	17.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	2 días	lun 3/04/23	mar 4/04/23	\$ 129 127 786.00												
349	17.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 5/04/23	lun 10/04/23	\$ 0.00												
350	17.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	mar 11/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00												
351	17.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	mar 11/04/23	mié 12/04/23	\$ 0.00												
352	17.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	mar 21/03/23	mié 12/04/23	\$ 0.00												
353	18	RT 47658 - 47662	100.00%	20.13 días	mar 21/03/23	mié 12/04/23	\$ 93 900 663.95												
354	18.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 777 494.00												
355	18.1.1	Actividades de socialización	100.00%	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 777 494.00												
356	18.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	16.25 días	mar 21/03/23	mié 5/04/23	\$ 14 287 970.95												
357	18.2.1	Protección a sumideros	0.00%	5 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23	\$ 0.00												
358	18.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 5/04/23	mié 5/04/23	\$ 0.00												
359	18.2.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	mar 21/03/23	mié 22/03/23	\$ 5 037 736.00												
360	18.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	5 días	mié 22/03/23	lun 27/03/23	\$ 0.00												
361	18.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	sáb 1/04/23	mié 5/04/23	\$ 9 250 234.95												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T2				T1	T2			T1	T2
392	20.1.1	Volanteo y socialización	0.00%	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23	\$ 0.00												
393	20.1.2	Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración de formato, papelería,	100.00%	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23	\$ 852 953.00												
394	20.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	19 días	lun 26/06/23	sáb 15/07/23	\$ 5 526 668.00												
395	20.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23	\$ 1 105 333.60												
396	20.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	3 días	mié 12/07/23	sáb 15/07/23	\$ 1 105 333.60												
397	20.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23	\$ 1 105 333.60												
398	20.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	2 días	lun 26/06/23	mar 27/06/23	\$ 1 105 333.60												
399	20.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	10 días	mar 4/07/23	jue 13/07/23	\$ 1 105 333.60												
400	20.3	PMT	100.00%	10 días	mar 4/07/23	jue 13/07/23	\$ 1 044 735.00												
401	20.3.1	Implementación PMT	100.00%	10 días	mar 4/07/23	jue 13/07/23	\$ 1 044 735.00												
402	20.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	15 días	lun 26/06/23	mié 12/07/23	\$ 70 675 732.02												
403	20.4.1	Desmantelamiento	0.00%	6 días	lun 26/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00												
404	20.4.2	Demolición manual	0.00%	6 días	lun 26/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00												
405	20.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 7 HASTA 9 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	6 días	mar 4/07/23	lun 10/07/23	\$ 70 675 732.02												
406	20.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 10/07/23	mié 12/07/23	\$ 0.00												
407	20.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mié 12/07/23	sáb 15/07/23	\$ 16 216 298.98												
408	20.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 12/07/23	sáb 15/07/23	\$ 16 216 298.98												
409	21	RT 50758	100.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 34 287 416.95												
410	21.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00												
411	21.1.1	Actividades de socialización	0.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00												
412	21.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00												
413	21.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 15/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00												
414	21.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00												
415	21.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 15/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00												
416	21.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 15/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00												
417	21.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	2 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00												
418	21.3	PMT	0.00%	2 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00												
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25			<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración</div><div>Informe de resumen manual<div></div></div><div>Resumen manual<div></div></div><div>solo el comienzo<div></div></div><div>solo fin<div></div></div><div>Tareas externas<div></div></div><div>Hito externo<div></div></div><div>Fecha límite<div></div></div><div>Tareas críticas<div></div></div><div>División crítica<div></div></div><div>Progreso<div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>																
Página 15																			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023			2024				2025		
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
419	21.3.1	Implementación PMT	0.00%	2 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00	<div><div></div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
420	21.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	4 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 34 287 416.95											
421	21.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 15/05/23	mar 16/05/23	\$ 9 250 234.95											
422	21.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											
423	21.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1 día	mié 17/05/23	jue 18/05/23	\$ 25 037 182.00											
424	21.4.4	Cargue de RCD	0.00%	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
425	21.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
426	22	RT 51683	100.00%	9.94 días	jue 11/05/23	sáb 20/05/23	\$ 26 580 983.90											
427	22.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
428	22.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
429	22.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	8.94 días	jue 11/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
430	22.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
431	22.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
432	22.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
433	22.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
434	22.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
435	22.3	PMT	100.00%	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 9 250 234.95											
436	22.3.1	Implementación PMT	100.00%	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 9 250 234.95											
437	22.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	7.94 días	jue 11/05/23	vie 19/05/23	\$ 17 330 748.95											
438	22.4.1	Desmantelamiento y/o limpieza	100.00%	2 días	jue 11/05/23	sáb 13/05/23	\$ 9 250 234.95											
439	22.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 13/05/23	mar 16/05/23	\$ 0.00											
440	22.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23	\$ 8 080 514.00											
441	22.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00											
442	22.5	DESMONTE DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	jue 18/05/23	jue 18/05/23	\$ 0.00											
443	22.5.1	Desmonte de cerramiento	0.00%	1 día	jue 18/05/23	jue 18/05/23	\$ 0.00											
444	22.6	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	\$ 0.00											
445	22.6.1	Instalación de cerramiento alambre de puas	0.00%	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	\$ 0.00											
446	22.7	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6 días	lun 15/05/23	sáb 20/05/23	\$ 0.00											
447	23	RT 47397	100.00%	35 días	jue 12/10/23	lun 20/11/23	\$ 24 656 790.00											
448	23.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	35 días	jue 12/10/23	lun 20/11/23	\$ 24 656 790.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
449	23.1.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	30 días	jue 12/10/23	mié 15/11/23	\$ 4 109 465.00											
450	23.1.2	Corte y retiro de cesped	100.00%	4 días	mié 15/11/23	sáb 18/11/23	\$ 4 109 465.00											
451	23.1.3	Cerramiento nylofor	100.00%	1 día	lun 20/11/23	lun 20/11/23	\$ 16 437 860.00											
452	24	PREDIOS DE MANTENIMIENTO	100.00%	34 días	vie 23/06/23	sáb 29/07/23	\$ 287 576 048.00											
453	24.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	34 días	vie 23/06/23	sáb 29/07/23	\$ 287 576 048.00											
454	24.1.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	11 días	vie 23/06/23	mié 5/07/23	\$ 95 858 684.00											
455	24.1.2	Corte y retiro de cesped	100.00%	11 días	mié 5/07/23	lun 17/07/23	\$ 95 858 682.00											
456	24.1.3	Mata maleza (Una aplicación)	100.00%	12 días	lun 17/07/23	sáb 29/07/23	\$ 95 858 682.00											
457	25	RT 47423	100.00%	10 días	vie 23/06/23	mar 4/07/23	\$ 6 154 288.00											
458	25.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	10 días	vie 23/06/23	mar 4/07/23	\$ 6 154 288.00											
459	25.1.1	Desmonte y retiro de reja de cerramiento	0.00%	5 días	vie 23/06/23	mié 28/06/23	\$ 0.00											
460	25.1.2	Cerramiento en nylofor 3D	100.00%	5 días	mié 28/06/23	mar 4/07/23	\$ 6 154 288.00											
461	26	RT 49797	100.00%	9 días	vie 12/05/23	mar 23/05/23	\$ 41 826 232.85											
462	26.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	2 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00											
463	26.1.1	Actividades de socialización	0.00%	2 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00											
464	26.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	9 días	vie 12/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95											
465	26.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
466	26.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 0.00											
467	26.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
468	26.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
469	26.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	2 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95											
470	26.3	PMT	100.00%	2 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95											
471	26.3.1	Implementación PMT	100.00%	2 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95											
472	26.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	vie 12/05/23	mar 23/05/23	\$ 23 325 762.95											
473	26.4.1	Desmantelamiento	100.00%	2 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 9 250 234.95											
474	26.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	lun 15/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											
475	26.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	2 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	\$ 14 075 528.00											
476	26.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 0.00											
477	26.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	vie 12/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											
478	27	RT 49758	100.00%	5.56 días	mié 10/05/23	lun 15/05/23	\$ 57 364 762.85											
479	27.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	mié 10/05/23	jue 11/05/23	\$ 267 816.00											
480	27.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2.38 días	mié 10/05/23	jue 11/05/23	\$ 267 816.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 17

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
481	27.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 1 735 298.00											
482	27.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
483	27.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
484	27.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 1 735 298.00											
485	27.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
486	27.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 0.00											
487	27.3	PMT	100.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 328 033.00											
488	27.3.1	Implementación PMT	100.00%	1.13 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	\$ 328 033.00											
489	27.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	1.25 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 45 454 367.99											
490	27.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 9 250 234.95											
491	27.4.2	Demolición manual	0.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
492	27.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 9 250 234.95											
493	27.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 9 250 234.95											
494	27.4.5	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 17 703 663.14											
495	27.4.6	Cargue de RCD	0.00%	1.13 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$ 0.00											
496	27.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3.06 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 9 579 247.86											
497	27.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3.06 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	\$ 9 579 247.86											
498	27.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5.56 días	mié 10/05/23	lun 15/05/23	\$ 0.00											
499	28	RT 50714	100.00%	9.31 días	mar 16/05/23	jue 25/05/23	\$ 47 528 312.85											
500	28.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 178 859.00											
501	28.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 178 859.00											
502	28.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	8.5 días	mar 16/05/23	jue 25/05/23	\$ 1 158 911.00											
503	28.2.1	Protección a sumideros	0.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											
504	28.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mar 23/05/23	jue 25/05/23	\$ 0.00											
505	28.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 1 158 911.00											
506	28.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

Tarea inactiva

División

Hito inactivo

Hito

Resumen inactivo

Resumen

Tarea manual

Resumen del proyecto

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 18

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025		T1	T2
									T1					T1	T2				T1			
507	28.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	vie 19/05/23	jue 25/05/23	\$ 0.00															
508	28.3	PMT	100.00%	4 días	vie 19/05/23	jue 25/05/23	\$ 219 075.00															
509	28.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	vie 19/05/23	jue 25/05/23	\$ 219 075.00															
510	28.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	5.5 días	mié 17/05/23	mié 24/05/23	\$ 43 576 655.22															
511	28.4.1	Desmantelamiento	100.00%	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23	\$ 9 250 234.95															
512	28.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 19/05/23	vie 19/05/23	\$ 0.00															
513	28.4.3	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	1.5 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95															
514	28.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1.5 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95															
515	28.4.5	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	1.5 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23	\$ 15 825 950.37															
516	28.4.6	Cargue de RCD	0.00%	1 día	mar 23/05/23	mié 24/05/23	\$ 0.00															
517	28.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mié 24/05/23	jue 25/05/23	\$ 2 394 812.63															
518	28.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mié 24/05/23	jue 25/05/23	\$ 2 394 812.63															
519	28.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	9 días	mar 16/05/23	jue 25/05/23	\$ 0.00															
520	29	RT 50715	100.00%	11 días	mar 16/05/23	sáb 27/05/23	\$ 60 968 523.80															
521	29.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 216 752.00															
522	29.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 216 752.00															
523	29.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	10 días	mar 16/05/23	vie 26/05/23	\$ 10 654 665.95															
524	29.2.1	Protección a sumideros	0.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00															
525	29.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mié 24/05/23	vie 26/05/23	\$ 0.00															
526	29.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 1 404 431.00															
527	29.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 0.00															
528	29.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	sáb 20/05/23	vie 26/05/23	\$ 9 250 234.95															
529	29.3	PMT	100.00%	5 días	sáb 20/05/23	vie 26/05/23	\$ 265 487.00															
530	29.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	sáb 20/05/23	vie 26/05/23	\$ 265 487.00															
531	29.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	mar 16/05/23	jue 25/05/23	\$ 47 197 325.09															
532	29.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	mar 16/05/23	vie 19/05/23	\$ 9 250 234.95															
533	29.4.2	Demolición manual	100.00%	1 día	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	\$ 9 250 234.95															

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
534	29.4.3	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	2 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 9 250 234.95											
535	29.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	2 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 19 446 620.24											
536	29.4.5	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 24/05/23	jue 25/05/23	\$ 0.00											
537	29.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23	\$ 2 634 293.76											
538	29.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23	\$ 2 634 293.76											
539	29.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	11 días	mar 16/05/23	sáb 27/05/23	\$ 0.00											
540	30	RT 50716	100.00%	11 días	mar 16/05/23	sáb 27/05/23	\$ 53 213 239.85											
541	30.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 230 271.00											
542	30.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 230 271.00											
543	30.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	8 días	mar 16/05/23	mié 24/05/23	\$ 10 742 265.95											
544	30.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 0.00											
545	30.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 24/05/23	mié 24/05/23	\$ 0.00											
546	30.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 1 492 031.00											
547	30.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$ 0.00											
548	30.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	3 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 9 250 234.95											
549	30.3	PMT	100.00%	3 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 282 047.00											
550	30.3.1	Implementación PMT	100.00%	3 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23	\$ 282 047.00											
551	30.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	7 días	mar 16/05/23	mié 24/05/23	\$ 39 358 573.73											
552	30.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23	\$ 9 250 234.95											
553	30.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 17/05/23	jue 18/05/23	\$ 0.00											
554	30.4.3	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	4 días	jue 18/05/23	mié 24/05/23	\$ 9 250 234.95											
555	30.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	4 días	jue 18/05/23	mié 24/05/23	\$ 20 858 103.83											
556	30.4.5	Cargue de RCD	0.00%	1 día	mié 24/05/23	mié 24/05/23	\$ 0.00											
557	30.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mié 24/05/23	sáb 27/05/23	\$ 2 600 082.17											
558	30.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 24/05/23	sáb 27/05/23	\$ 2 600 082.17											
559	30.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	11 días	mar 16/05/23	sáb 27/05/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 20

ID	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo
560	31	RT 50615 - 50620	100.00%	77 días	vie 5/05/23	vie 28/07/23	\$ 63 471 976.95
561	31.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	vie 5/05/23	lun 8/05/23	\$ 490 356.00
562	31.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	vie 5/05/23	lun 8/05/23	\$ 490 356.00
563	31.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	74 días	vie 5/05/23	mar 25/07/23	\$ 3 177 237.00
564	31.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23	\$ 635 447.40
565	31.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 24/07/23	mar 25/07/23	\$ 635 447.40
566	31.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23	\$ 635 447.40
567	31.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23	\$ 635 447.40
568	31.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	40 días	vie 9/06/23	mar 25/07/23	\$ 635 447.40
569	31.3	PMT	100.00%	40 días	vie 9/06/23	mar 25/07/23	\$ 600 610.00
570	31.3.1	Implementación PMT	100.00%	40 días	vie 9/06/23	mar 25/07/23	\$ 600 610.00
571	31.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	73 días	vie 5/05/23	mar 25/07/23	\$ 58 458 395.40
572	31.4.1	Desmantelamiento	100.00%	15 días	vie 5/05/23	mar 23/05/23	\$ 9 250 234.95
573	31.4.2	Demolición manual	0.00%	18 días	mar 23/05/23	vie 9/06/23	\$ 0.00
574	31.4.3	Demolição construcciones de 4 hasta 6 pisos. Incluye cargue, transporte y disposición final	100.00%	28 días	vie 9/06/23	mié 12/07/23	\$ 49 208 160.45
575	31.4.4	Cargue de RCD	0.00%	12 días	mié 12/07/23	mar 25/07/23	\$ 0.00
576	31.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mar 25/07/23	vie 28/07/23	\$ 745 378.55
577	31.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mar 25/07/23	vie 28/07/23	\$ 745 378.55
578	31.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	77 días	vie 5/05/23	vie 28/07/23	\$ 0.00
579	32	RT 49640	100.00%	34 días	jue 15/06/23	sáb 22/07/23	\$ 105 370 676.65
580	32.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	2.38 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23	\$ 0.00
581	32.1.1	Actividades de socialización	0.00%	2 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23	\$ 0.00
582	32.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32 días	jue 15/06/23	mié 19/07/23	\$ 18 500 469.90
583	32.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 15/06/23	jue 15/06/23	\$ 0.00
584	32.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 18/07/23	mié 19/07/23	\$ 0.00
585	32.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 15/06/23	jue 15/06/23	\$ 0.00
586	32.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 15/06/23	jue 15/06/23	\$ 9 250 234.95
587	32.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	15 días	mié 5/07/23	mié 19/07/23	\$ 9 250 234.95
588	32.3	PMT	100.00%	15 días	mié 5/07/23	mié 19/07/23	\$ 9 250 234.95
589	32.3.1	Implementación PMT	100.00%	15 días	mié 5/07/23	mié 19/07/23	\$ 9 250 234.95
590	32.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 15/06/23	mié 19/07/23	\$ 77 619 971.80
591	32.4.1	Desmantelamiento	100.00%	8 días	jue 15/06/23	lun 26/06/23	\$ 9 250 234.95

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 21

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
592	32.4.2	Demolición manual	0.00%	8 días	lun 26/06/23	mié 5/07/23	\$ 0.00												
593	32.4.3	Demolición 1 piso teja doble altura.	100.00%	10 días	mié 5/07/23	vie 14/07/23	\$ 9 250 234.95												
594	32.4.4	Demolición 2 pisos teja	100.00%	10 días	mié 5/07/23	vie 14/07/23	\$ 9 250 234.95												
595	32.4.5	Demolición 2 pisos placa	100.00%	10 días	mié 5/07/23	vie 14/07/23	\$ 9 250 234.95												
596	32.4.6	Demolición 3 pisos placa	100.00%	10 días	mié 5/07/23	vie 14/07/23	\$ 40 619 032.00												
597	32.4.7	Cargue de RCD	0.00%	4 días	vie 14/07/23	mié 19/07/23	\$ 0.00												
598	32.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	3 días	mié 19/07/23	sáb 22/07/23	\$ 0.00												
599	32.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	3 días	mié 19/07/23	sáb 22/07/23	\$ 0.00												
600	32.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	33 días	jue 15/06/23	sáb 22/07/23	\$ 0.00												
601	33	RT 50719	100.00%	20 días	sáb 24/06/23	sáb 15/07/23	\$ 108 355 960.75												
602	33.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	2.38 días	sáb 24/06/23	mar 27/06/23	\$ 0.00												
603	33.1.1	Actividades de socialización	0.00%	2.38 días	sáb 24/06/23	mar 27/06/23	\$ 0.00												
604	33.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	18 días	sáb 24/06/23	jue 13/07/23	\$ 18 500 469.90												
605	33.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	\$ 0.00												
606	33.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 12/07/23	jue 13/07/23	\$ 9 250 234.95												
607	33.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	\$ 0.00												
608	33.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	\$ 0.00												
609	33.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	12 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	\$ 9 250 234.95												
610	33.3	PMT	100.00%	12 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	\$ 9 250 234.95												
611	33.3.1	Implementación PMT	100.00%	12 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	\$ 9 250 234.95												
612	33.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16 días	lun 26/06/23	jue 13/07/23	\$ 80 605 255.90												
613	33.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	\$ 9 250 234.95												
614	33.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	\$ 0.00												
615	33.4.3	Demolición 1 piso teja doble altura	100.00%	7 días	vie 30/06/23	sáb 8/07/23	\$ 62 104 786.00												
616	33.4.4	Demolición 1 piso teja triple altura	100.00%	7 días	vie 30/06/23	sáb 8/07/23	\$ 9 250 234.95												
617	33.4.5	Cargue de RCD	0.00%	4 días	sáb 8/07/23	jue 13/07/23	\$ 0.00												
618	33.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	3 días	jue 13/07/23	sáb 15/07/23	\$ 0.00												
619	33.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	3 días	jue 13/07/23	sáb 15/07/23	\$ 0.00												
620	33.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	sáb 24/06/23	sáb 15/07/23	\$ 0.00												
621	34	RT 49821	100.00%	19 días	mar 13/06/23	mar 4/07/23	\$ 247 771 527.75												
622	34.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	2.38 días	mar 13/06/23	mié 14/06/23	\$ 0.00												
623	34.1.1	Actividades de socialización	0.00%	2 días	mar 13/06/23	mié 14/06/23	\$ 0.00												
624	34.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	17 días	mar 13/06/23	vie 30/06/23	\$ 18 500 469.90												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 22

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart											
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025
625	34.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$ 0.00												
626	34.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 29/06/23	vie 30/06/23	\$ 0.00												
627	34.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$ 9 250 234.95												
628	34.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$ 0.00												
629	34.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	9 días	mié 21/06/23	vie 30/06/23	\$ 9 250 234.95												
630	34.3	PMT	100.00%	9 días	mié 21/06/23	vie 30/06/23	\$ 9 250 234.95												
631	34.3.1	Implementación PMT	100.00%	9 días	mié 21/06/23	vie 30/06/23	\$ 9 250 234.95												
632	34.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16 días	mar 13/06/23	vie 30/06/23	\$ 220 020 822.90												
633	34.4.1	Desmantelamiento	100.00%	4 días	mar 13/06/23	sáb 17/06/23	\$ 9 250 234.95												
634	34.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	sáb 17/06/23	mié 21/06/23	\$ 0.00												
635	34.4.3	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	100.00%	5 días	mié 21/06/23	mar 27/06/23	\$ 9 250 234.95												
636	34.4.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	100.00%	5 días	mié 21/06/23	mar 27/06/23	\$ 201 520 353.00												
637	34.4.5	Cargue de RCD	0.00%	4 días	mar 27/06/23	vie 30/06/23	\$ 0.00												
638	34.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2 días	vie 30/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00												
639	34.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	2 días	vie 30/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00												
640	34.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	19 días	mar 13/06/23	mar 4/07/23	\$ 0.00												
641	35	RT 47426-47427	100.00%	10 días	lun 24/04/23	jue 4/05/23	\$ 20 483 286.00												
642	35.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	10 días	lun 24/04/23	jue 4/05/23	\$ 20 483 286.00												
643	35.1.1	Desmonte y retiro de reja de cerramiento	100.00%	5 días	lun 24/04/23	vie 28/04/23	\$ 10 241 643.00												
644	35.1.2	Cerramiento en nylofor 3D	100.00%	5 días	vie 28/04/23	jue 4/05/23	\$ 10 241 643.00												
645	36	RT 42972	100.00%	42 días	lun 17/07/23	jue 31/08/23	\$ 28 863 892.95												
646	36.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 177 640.00												
647	36.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 177 640.00												
648	36.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	25.81 días	mié 2/08/23	mié 30/08/23	\$ 1 121 926.00												
649	36.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 224 385.20												
650	36.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 29/08/23	mié 30/08/23	\$ 224 385.20												
651	36.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 224 385.20												
652	36.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 224 385.20												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 23

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
653	36.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	vie 25/08/23	mié 30/08/23	\$ 224 385.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
679	37.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00												
680	37.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	\$ 187 148.29												
681	37.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	jue 31/08/23	vie 1/09/23	\$ 187 148.29												
682	37.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	42 días	lun 17/07/23	vie 1/09/23	\$ 0.00												
683	38	RT 42974	100.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 12 195 250.00												
684	38.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 110 551.00												
685	38.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 110 551.00												
686	38.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	37.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 687 229.00												
687	38.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 137 445.80												
688	38.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 137 445.80												
689	38.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 137 445.80												
690	38.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 137 445.80												
691	38.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 137 445.80												
692	38.3	PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 135 408.00												
693	38.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 135 408.00												
694	38.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	36.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 10 981 338.90												
695	38.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	mié 2/08/23	sáb 5/08/23	\$ 0.00												
696	38.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 5/08/23	mié 9/08/23	\$ 0.00												
697	38.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	vie 25/08/23	lun 4/09/23	\$ 10 981 338.90												
698	38.4.4	Cargue de RCD	0.00%	8 días	lun 4/09/23	mar 12/09/23	\$ 0.00												
699	38.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 280 723.10												
700	38.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 280 723.10												
701	38.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 0.00												
702	39	RT 42975	100.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 26 678 277.00												
703	39.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 241 529.00												
704	39.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 241 529.00												
705	39.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	37.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 1 535 892.00												
706	39.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 307 178.40												
707	39.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 307 178.40												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 25

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
708	39.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 307 178.40	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
709	39.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 307 178.40											
710	39.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 307 178.40											
711	39.3	PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 295 835.00											
712	39.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 295 835.00											
713	39.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	36.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 24 347 691.27											
714	39.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	mié 2/08/23	sáb 5/08/23	\$ 0.00											
715	39.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 5/08/23	mié 9/08/23	\$ 0.00											
716	39.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	vie 25/08/23	lun 4/09/23	\$ 24 347 691.27											
717	39.4.4	Cargue de RCD	0.00%	8 días	lun 4/09/23	mar 12/09/23	\$ 0.00											
718	39.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 257 329.73											
719	39.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 257 329.73											
720	39.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 0.00											
721	40	RT 42976	100.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 32 407 169.00											
722	40.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 293 338.00											
723	40.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 293 338.00											
724	40.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	37.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 1 871 589.00											
725	40.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 374 317.80											
726	40.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 374 317.80											
727	40.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 374 317.80											
728	40.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 374 317.80											
729	40.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 374 317.80											
730	40.3	PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 359 294.00											
731	40.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	vie 25/08/23	mar 12/09/23	\$ 359 294.00											
732	40.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	36.81 días	mié 2/08/23	mar 12/09/23	\$ 29 625 618.27											
733	40.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	mié 2/08/23	sáb 5/08/23	\$ 0.00											
734	40.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	sáb 5/08/23	mié 9/08/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
735	40.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	vie 25/08/23	lun 4/09/23	\$ 29 625 618.27											
736	40.4.4	Cargue de RCD	0.00%	8 días	lun 4/09/23	mar 12/09/23	\$ 0.00											
737	40.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 257 329.73											
738	40.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23	\$ 257 329.73											
739	40.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	54.94 días	lun 17/07/23	mié 13/09/23	\$ 0.00											
740	41	RT 42993	100.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 5 458 163.00											
741	41.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 45 207.00											
742	41.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 45 207.00											
743	41.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32.81 días	mié 2/08/23	mié 6/09/23	\$ 263 836.00											
744	41.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 52 767.20											
745	41.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/09/23	mié 6/09/23	\$ 52 767.20											
746	41.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 52 767.20											
747	41.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 52 767.20											
748	41.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 52 767.20											
749	41.3	PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 55 372.00											
750	41.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 55 372.00											
751	41.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	vie 25/08/23	mié 6/09/23	\$ 4 813 025.00											
752	41.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	\$ 0.00											
753	41.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00											
754	41.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 31/08/23	lun 4/09/23	\$ 4 813 025.00											
755	41.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 4/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00											
756	41.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 280 723.00											
757	41.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 280 723.00											
758	41.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 0.00											
759	42	RT 42994	100.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 5 545 350.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025		T1	T2
760	42.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 50 413.00															
761	42.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 50 413.00															
762	42.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32.81 días	mié 2/08/23	mié 6/09/23	\$ 297 564.00															
763	42.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 59 512.80															
764	42.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/09/23	mié 6/09/23	\$ 59 512.80															
765	42.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 59 512.80															
766	42.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 59 512.80															
767	42.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 59 512.80															
768	42.3	PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 61 748.00															
769	42.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 61 748.00															
770	42.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	vie 25/08/23	mié 6/09/23	\$ 4 948 476.71															
771	42.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	\$ 0.00															
772	42.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00															
773	42.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 31/08/23	lun 4/09/23	\$ 4 948 476.71															
774	42.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 4/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00															
775	42.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29															
776	42.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29															
777	42.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 0.00															
778	43	RT 42992	100.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 21 752 198.00															
779	43.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 198 657.00															
780	43.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 198 657.00															
781	43.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32.81 días	mié 2/08/23	mié 6/09/23	\$ 1 258 106.00															
782	43.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 251 621.20															
783	43.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/09/23	mié 6/09/23	\$ 251 621.20															
784	43.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 251 621.20															
785	43.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 251 621.20															
786	43.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 251 621.20															
787	43.3	PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 243 324.00															

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 28

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
788	43.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 243 324.00											
789	43.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	vie 25/08/23	mié 6/09/23	\$ 19 864 962.71											
790	43.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	\$ 0.00											
791	43.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00											
792	43.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 31/08/23	lun 4/09/23	\$ 19 864 962.71											
793	43.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 4/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00											
794	43.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29											
795	43.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29											
796	43.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 0.00											
797	44	RT 42991	100.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 15 676 114.00											
798	44.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 142 030.00											
799	44.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 142 030.00											
800	44.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	32.81 días	mié 2/08/23	mié 6/09/23	\$ 891 197.00											
801	44.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 178 239.40											
802	44.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/09/23	mié 6/09/23	\$ 178 239.40											
803	44.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 178 239.40											
804	44.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 178 239.40											
805	44.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 178 239.40											
806	44.3	PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 173 965.00											
807	44.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	jue 31/08/23	mié 6/09/23	\$ 173 965.00											
808	44.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	vie 25/08/23	mié 6/09/23	\$ 14 281 773.71											
809	44.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23	\$ 0.00											
810	44.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	\$ 0.00											
811	44.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 31/08/23	lun 4/09/23	\$ 14 281 773.71											
812	44.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 4/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00											
813	44.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
814	44.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23	\$ 187 148.29											
815	44.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	50 días	lun 17/07/23	vie 8/09/23	\$ 0.00											
816	45	RT 42990	100.00%	60.38 días	lun 17/07/23	mar 19/09/23	\$ 39 006 270.00											
817	45.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 343 033.00											
818	45.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 343 033.00											
819	45.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	41.25 días	mié 2/08/23	jue 14/09/23	\$ 2 193 583.00											
820	45.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 438 716.60											
821	45.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23	\$ 438 716.60											
822	45.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 438 716.60											
823	45.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 438 716.60											
824	45.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	8 días	mié 6/09/23	jue 14/09/23	\$ 438 716.60											
825	45.3	PMT	100.00%	8 días	mié 6/09/23	jue 14/09/23	\$ 420 182.00											
826	45.3.1	Implementación PMT	100.00%	8 días	mié 6/09/23	jue 14/09/23	\$ 420 182.00											
827	45.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16 días	mié 30/08/23	jue 14/09/23	\$ 35 768 748.90											
828	45.4.1	Desmantelamiento	0.00%	4 días	mié 30/08/23	sáb 2/09/23	\$ 0.00											
829	45.4.2	Demolición manual	0.00%	4 días	sáb 2/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00											
830	45.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	mié 6/09/23	lun 11/09/23	\$ 35 768 748.90											
831	45.4.4	Cargue de RCD	0.00%	4 días	lun 11/09/23	jue 14/09/23	\$ 0.00											
832	45.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	4 días	jue 14/09/23	mar 19/09/23	\$ 280 723.10											
833	45.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	4 días	jue 14/09/23	mar 19/09/23	\$ 280 723.10											
834	45.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	60 días	lun 17/07/23	mar 19/09/23	\$ 0.00											
835	46	RT 42987	100.00%	64.94 días	lun 17/07/23	sáb 23/09/23	\$ 16 460 500.00											
836	46.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 149 124.00											
837	46.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 149 124.00											
838	46.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	48.81 días	mié 2/08/23	vie 22/09/23	\$ 937 160.00											
839	46.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 187 432.00											
840	46.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 21/09/23	vie 22/09/23	\$ 187 432.00											
841	46.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 187 432.00											
842	46.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 187 432.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 30

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023				2024				2025	
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
843	46.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 19/09/23	vie 22/09/23	\$ 187 432.00										
844	46.3	PMT	100.00%	4 días	mar 19/09/23	vie 22/09/23	\$ 182 654.00										
845	46.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 19/09/23	vie 22/09/23	\$ 182 654.00										
846	46.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	15.38 días	jue 7/09/23	vie 22/09/23	\$ 14 910 838.90										
847	46.4.1	Desmantelamiento	0.00%	2 días	jue 7/09/23	vie 8/09/23	\$ 0.00										
848	46.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 8/09/23	sáb 9/09/23	\$ 0.00										
849	46.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	2 días	mar 19/09/23	mié 20/09/23	\$ 14 910 838.90										
850	46.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 20/09/23	vie 22/09/23	\$ 0.00										
851	46.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 22/09/23	sáb 23/09/23	\$ 280 723.10										
852	46.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 22/09/23	sáb 23/09/23	\$ 280 723.10										
853	46.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	56 días	mié 26/07/23	sáb 23/09/23	\$ 0.00										
854	47	RT 42981	100.00%	65.75 días	lun 17/07/23	lun 25/09/23	\$ 7 104 761.00										
855	47.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 64 515.00										
856	47.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 64 515.00										
857	47.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	49.63 días	mié 2/08/23	vie 22/09/23	\$ 388 941.00										
858	47.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 77 788.20										
859	47.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 22/09/23	vie 22/09/23	\$ 77 788.20										
860	47.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 77 788.20										
861	47.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 77 788.20										
862	47.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	lun 18/09/23	vie 22/09/23	\$ 77 788.20										
863	47.3	PMT	100.00%	5 días	lun 18/09/23	vie 22/09/23	\$ 79 021.00										
864	47.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	lun 18/09/23	vie 22/09/23	\$ 79 021.00										
865	47.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	vie 15/09/23	vie 22/09/23	\$ 6 291 560.90										
866	47.4.1	Desmantelamiento	0.00%	2 días	vie 15/09/23	lun 18/09/23	\$ 0.00										
867	47.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	lun 18/09/23	lun 18/09/23	\$ 0.00										
868	47.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	\$ 6 291 560.90										

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 31

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
869	47.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	jue 21/09/23	vie 22/09/23	\$ 0.00												
870	47.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 22/09/23	lun 25/09/23	\$ 280 723.10												
871	47.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 22/09/23	lun 25/09/23	\$ 280 723.10												
872	47.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	65 días	lun 17/07/23	lun 25/09/23	\$ 0.00												
873	48	RT 42986	100.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 20 297 022.00												
874	48.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 183 820.00												
875	48.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 183 820.00												
876	48.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	54.63 días	mié 2/08/23	jue 28/09/23	\$ 1 161 969.00												
877	48.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 232 393.80												
878	48.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 27/09/23	jue 28/09/23	\$ 232 393.80												
879	48.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 232 393.80												
880	48.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 232 393.80												
881	48.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 232 393.80												
882	48.3	PMT	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 225 151.00												
883	48.3.1	Implementación PMT	100.00%	7 días	jue 21/09/23	jue 28/09/23	\$ 225 151.00												
884	48.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	13 días	vie 15/09/23	jue 28/09/23	\$ 18 538 933.71												
885	48.4.1	Desmantelamiento	0.00%	3 días	vie 15/09/23	lun 18/09/23	\$ 0.00												
886	48.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23	\$ 0.00												
887	48.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23	\$ 18 538 933.71												
888	48.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23	\$ 0.00												
889	48.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
890	48.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
891	48.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 0.00												
892	49	RT 42980	100.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 11 356 947.00												
893	49.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 102 970.00												
894	49.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 102 970.00												
895	49.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	54.63 días	mié 2/08/23	jue 28/09/23	\$ 638 106.00												
896	49.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 127 621.20												
897	49.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 27/09/23	jue 28/09/23	\$ 127 621.20												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025			
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2		
898	49.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 127 621.20														

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1					T1	T2			T1	T2
925	50.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	jue 21/09/23	lun 25/09/23	\$ 7 394 975.71												
926	50.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23	\$ 0.00												
927	50.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
928	50.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 187 148.29												
929	50.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	72 días	lun 17/07/23	sáb 30/09/23	\$ 0.00												
930	51	RT 54376	100.00%	15 días	jue 28/09/23	jue 12/10/23	\$ 13 161 200.00												
931	51.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2.38 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 119 287.00												
932	51.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	\$ 119 287.00												
933	51.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	10 días	lun 2/10/23	mié 11/10/23	\$ 743 830.00												
934	51.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23	\$ 148 766.00												
935	51.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 10/10/23	mié 11/10/23	\$ 148 766.00												
936	51.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23	\$ 148 766.00												
937	51.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23	\$ 148 766.00												
938	51.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	vie 6/10/23	mié 11/10/23	\$ 148 766.00												
939	51.3	PMT	100.00%	5 días	vie 6/10/23	mié 11/10/23	\$ 146 108.00												
940	51.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	vie 6/10/23	mié 11/10/23	\$ 146 108.00												
941	51.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9 días	lun 2/10/23	mié 11/10/23	\$ 11 684 103.61												
942	51.4.1	Desmantelamiento	0.00%	2 días	lun 2/10/23	mié 4/10/23	\$ 0.00												
943	51.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 4/10/23	vie 6/10/23	\$ 0.00												
944	51.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	vie 6/10/23	lun 9/10/23	\$ 11 684 103.61												
945	51.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	lun 9/10/23	mié 11/10/23	\$ 0.00												
946	51.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mié 11/10/23	jue 12/10/23	\$ 467 871.39												
947	51.5.1	Instalación de cerramiento en madera rolliza	100.00%	1 día	mié 11/10/23	jue 12/10/23	\$ 467 871.39												
948	51.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	jue 28/09/23	jue 12/10/23	\$ 0.00												
949	52	RT 54382	100.00%	15 días	lun 9/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 069 835.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023				2024				2025				
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2		
950	52.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 9/10/23	lun 9/10/23	\$ 82 286.00	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
951	52.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 9/10/23	lun 9/10/23	\$ 82 286.00													
952	52.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	7 días	vie 13/10/23	sáb 21/10/23	\$ 504 088.00													
953	52.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 100 817.60													
954	52.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 20/10/23	sáb 21/10/23	\$ 100 817.60													
955	52.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 100 817.60													
956	52.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 100 817.60													
957	52.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	3 días	mié 18/10/23	sáb 21/10/23	\$ 100 817.60													
958	52.3	PMT	100.00%	3 días	mié 18/10/23	sáb 21/10/23	\$ 100 788.00													
959	52.3.1	Implementación PMT	100.00%	3 días	mié 18/10/23	sáb 21/10/23	\$ 100 788.00													
960	52.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	vie 13/10/23	sáb 21/10/23	\$ 7 678 233.18													
961	52.4.1	Desmantelamiento	0.00%	2 días	vie 13/10/23	mar 17/10/23	\$ 0.00													
962	52.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	\$ 0.00													
963	52.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	\$ 7 678 233.18													
964	52.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	jue 19/10/23	sáb 21/10/23	\$ 0.00													
965	52.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	\$ 704 439.82													
966	52.5.1	Instalación de cerramiento en madera rolliza	100.00%	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	\$ 704 439.82													
967	52.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	lun 9/10/23	mar 24/10/23	\$ 0.00													
968	53	RT 43004	100.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 36 793 310.95													
969	53.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	4.38 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 249 350.00													
970	53.1.1	Actividades de socialización	100.00%	4 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 249 350.00													
971	53.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	31 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 1 586 567.00													
972	53.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 317 313.40													
973	53.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 317 313.40													
974	53.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 317 313.40													
975	53.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 317 313.40													
976	53.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 317 313.40													
977	53.3	PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 305 415.00													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 35

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4		2024	T2	T3	T4		2025	T2
									T1					T1					T1	
978	53.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 305 415.00													
979	53.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 34 464 830.66													
980	53.4.1	Desmantelamiento	0.00%	6 días	jue 5/10/23	jue 12/10/23	\$ 0.00													
981	53.4.2	Demolición manual	100.00%	8 días	jue 12/10/23	vie 20/10/23	\$ 9 250 234.95													
982	53.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	\$ 25 214 595.71													
983	53.4.4	Cargue de RCD	0.00%	7 días	mar 31/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00													
984	53.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 187 148.29													
985	53.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 187 148.29													
986	53.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 0.00													
987	54	RT 42997	100.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 31 829 473.95													
988	54.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	4.38 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 204 196.00													
989	54.1.1	Actividades de socialización	100.00%	4 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 204 196.00													
990	54.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	31 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 1 323 078.00													
991	54.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 264 615.60													
992	54.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 264 615.60													
993	54.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 264 615.60													
994	54.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 264 615.60													
995	54.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 264 615.60													
996	54.3	PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 250 108.00													
997	54.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 250 108.00													
998	54.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 29 759 671.50													
999	54.4.1	Desmantelamiento	100.00%	6 días	jue 5/10/23	jue 12/10/23	\$ 9 250 234.95													
1000	54.4.2	Demolición manual	0.00%	8 días	jue 12/10/23	vie 20/10/23	\$ 0.00													
1001	54.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	\$ 20 509 436.55													
1002	54.4.4	Cargue de RCD	0.00%	7 días	mar 31/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00													
1003	54.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 292 420.45													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1004	54.5.1	Instalación cerramiento alambre de púa	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 292 420.45											
1005	54.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1006	55	RT 43002	100.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 34 643 899.95											
1007	55.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	4.38 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 229 911.00											
1008	55.1.1	Actividades de socialización	100.00%	4 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 229 911.00											
1009	55.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	31 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 1 460 618.00											
1010	55.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 292 123.60											
1011	55.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 292 123.60											
1012	55.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 292 123.60											
1013	55.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 292 123.60											
1014	55.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 292 123.60											
1015	55.3	PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 281 606.00											
1016	55.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 281 606.00											
1017	55.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 32 453 912.28											
1018	55.4.1	Desmantelamiento	100.00%	6 días	jue 5/10/23	jue 12/10/23	\$ 9 250 234.95											
1019	55.4.2	Demolición manual	0.00%	8 días	jue 12/10/23	vie 20/10/23	\$ 0.00											
1020	55.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	\$ 23 203 677.33											
1021	55.4.4	Cargue de RCD	0.00%	7 días	mar 31/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00											
1022	55.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 217 852.67											
1023	55.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 217 852.67											
1024	55.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1025	56	RT 43003	100.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 30 167 011.95											
1026	56.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	4.38 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 189 424.00											
1027	56.1.1	Actividades de socialización	100.00%	4 días	jue 5/10/23	mar 10/10/23	\$ 189 424.00											
1028	56.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	31 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 1 198 285.00											
1029	56.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 239 657.00											
1030	56.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 239 657.00											
1031	56.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 239 657.00											
1032	56.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 239 657.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 37

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T2				T1	T2			T1	T2
1033	56.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 239 657.00												
1034	56.3	PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 232 016.00												
1035	56.3.1	Implementación PMT	100.00%	16 días	sáb 21/10/23	mié 8/11/23	\$ 232 016.00												
1036	56.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	30 días	jue 5/10/23	mié 8/11/23	\$ 28 263 639.18												
1037	56.4.1	Desmantelamiento	0.00%	6 días	jue 5/10/23	jue 12/10/23	\$ 0.00												
1038	56.4.2	Demolición manual	100.00%	8 días	jue 12/10/23	vie 20/10/23	\$ 9 250 234.95												
1039	56.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	9 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	\$ 19 013 404.23												
1040	56.4.4	Cargue de RCD	0.00%	7 días	mar 31/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00												
1041	56.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 283 647.77												
1042	56.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 283 647.77												
1043	56.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	34 días	jue 5/10/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1044	57	RT 42998	100.00%	94.5 días	lun 17/07/23	mar 24/10/23	\$ 59 362 554.95												
1045	57.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	14.38 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 441 820.00												
1046	57.1.1	Actividades de socialización	100.00%	14 días	lun 17/07/23	mar 1/08/23	\$ 441 820.00												
1047	57.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	77.38 días	mié 2/08/23	lun 23/10/23	\$ 2 833 672.00												
1048	57.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 566 734.40												
1049	57.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	\$ 566 734.40												
1050	57.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 566 734.40												
1051	57.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	\$ 566 734.40												
1052	57.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	13 días	lun 9/10/23	lun 23/10/23	\$ 566 734.40												
1053	57.3	PMT	100.00%	13 días	lun 9/10/23	lun 23/10/23	\$ 541 162.00												
1054	57.3.1	Implementación PMT	100.00%	13 días	lun 9/10/23	lun 23/10/23	\$ 541 162.00												
1055	57.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	25.63 días	mar 26/09/23	lun 23/10/23	\$ 54 819 236.83												
1056	57.4.1	Desmantelamiento	100.00%	5 días	mar 26/09/23	sáb 30/09/23	\$ 9 250 234.95												
1057	57.4.2	Demolición manual	0.00%	7 días	sáb 30/09/23	sáb 7/10/23	\$ 0.00												
1058	57.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	7 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	\$ 45 569 001.88												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 38

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025	
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1059	57.4.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1060	57.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 726 664.12											
1061	57.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 726 664.12											
1062	57.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	94.5 días	lun 17/07/23	mar 24/10/23	\$ 0.00											
1063	58	RT 43006	100.00%	27.75 días	jue 12/10/23	sáb 11/11/23	\$ 16 509 341.95											
1064	58.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 65 911.00											
1065	58.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 65 911.00											
1066	58.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	25.5 días	vie 13/10/23	vie 10/11/23	\$ 397 985.00											
1067	58.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 79 597.00											
1068	58.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 79 597.00											
1069	58.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 79 597.00											
1070	58.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 79 597.00											
1071	58.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 79 597.00											
1072	58.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 80 731.00											
1073	58.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 80 731.00											
1074	58.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	24.5 días	vie 13/10/23	vie 10/11/23	\$ 15 683 991.85											
1075	58.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	vie 13/10/23	mar 17/10/23	\$ 0.00											
1076	58.4.2	Demolición manual	100.00%	1 día	mar 17/10/23	mar 17/10/23	\$ 9 250 234.95											
1077	58.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 6 433 756.90											
1078	58.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1079	58.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 280 723.10											
1080	58.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 280 723.10											
1081	58.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	9 días	mié 1/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1082	59	RT 43008	100.00%	56.75 días	jue 12/10/23	mié 13/12/23	\$ 31 838 421.95											
1083	59.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 204 540.00											
1084	59.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 204 540.00											
1085	59.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	54.5 días	vie 13/10/23	mar 12/12/23	\$ 1 296 225.00											
1086	59.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 259 245.00											
1087	59.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/12/23	mar 12/12/23	\$ 259 245.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T2				T1	T2			T1	T2
1088	59.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 259 245.00												
1089	59.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	\$ 259 245.00												
1090	59.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	jue 7/12/23	mar 12/12/23	\$ 259 245.00												
1091	59.3	PMT	100.00%	4 días	jue 7/12/23	mar 12/12/23	\$ 250 530.00												
1092	59.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 7/12/23	mar 12/12/23	\$ 250 530.00												
1093	59.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	53.5 días	vie 13/10/23	mar 12/12/23	\$ 29 899 978.66												
1094	59.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	vie 13/10/23	mar 17/10/23	\$ 9 250 234.95												
1095	59.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 17/10/23	mié 18/10/23	\$ 0.00												
1096	59.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	26 días	sáb 11/11/23	lun 11/12/23	\$ 20 649 743.71												
1097	59.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23	\$ 0.00												
1098	59.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 12/12/23	mié 13/12/23	\$ 187 148.29												
1099	59.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mar 12/12/23	mié 13/12/23	\$ 187 148.29												
1100	59.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	32 días	mié 8/11/23	mié 13/12/23	\$ 0.00												
1101	60	RT 54298	100.00%	40.44 días	mié 11/10/23	vie 24/11/23	\$ 24 857 389.95												
1102	60.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 141 407.00												
1103	60.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 141 407.00												
1104	60.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	22.38 días	lun 30/10/23	jue 23/11/23	\$ 887 156.00												
1105	60.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 177 431.20												
1106	60.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	\$ 177 431.20												
1107	60.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 177 431.20												
1108	60.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 177 431.20												
1109	60.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 177 431.20												
1110	60.3	PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 173 201.00												
1111	60.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 173 201.00												
1112	60.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	\$ 23 541 582.44												
1113	60.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00												
1114	60.4.2	Demolición manual	100.00%	1 día	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 9 250 234.95												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
1115	60.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	\$ 14 291 347.49											
1116	60.4.4	Cargue de RCD	0.00%	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	\$ 0.00											
1117	60.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 114 043.51											
1118	60.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 114 043.51											
1119	60.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	32 días	vie 20/10/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1120	61	RT 54299	100.00%	40.44 días	mié 11/10/23	vie 24/11/23	\$ 12 828 449.95											
1121	61.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 32 360.00											
1122	61.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 32 360.00											
1123	61.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	22.38 días	lun 30/10/23	jue 23/11/23	\$ 209 673.00											
1124	61.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 41 934.60											
1125	61.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	\$ 41 934.60											
1126	61.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 41 934.60											
1127	61.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 41 934.60											
1128	61.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 41 934.60											
1129	61.3	PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 39 636.00											
1130	61.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	jue 23/11/23	\$ 39 636.00											
1131	61.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	\$ 12 424 257.36											
1132	61.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 9 250 234.95											
1133	61.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00											
1134	61.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	\$ 3 174 022.41											
1135	61.4.4	Cargue de RCD	0.00%	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	\$ 0.00											
1136	61.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 122 523.59											
1137	61.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 122 523.59											
1138	61.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	32 días	vie 20/10/23	vie 24/11/23	\$ 0.00											
1139	62	RT 54301	100.00%	44.88 días	mié 11/10/23	mié 29/11/23	\$ 33 503 607.95											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025		T2
1140	62.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 219 599.00			T1			I	T1					T1		
1141	62.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$ 219 599.00						I								
1142	62.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	26.81 días	lun 30/10/23	mar 28/11/23	\$ 1 393 800.00						I								
1143	62.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 278 760.00						I								
1144	62.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 27/11/23	mar 28/11/23	\$ 278 760.00						I								
1145	62.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 278 760.00						I								
1146	62.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 278 760.00						I								
1147	62.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	jue 23/11/23	mar 28/11/23	\$ 278 760.00						I								
1148	62.3	PMT	100.00%	4 días	jue 23/11/23	mar 28/11/23	\$ 268 975.00						I								
1149	62.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 23/11/23	mar 28/11/23	\$ 268 975.00						I								
1150	62.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	10.44 días	vie 17/11/23	mar 28/11/23	\$ 31 062 711.09						I								
1151	62.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 9 250 234.95						I								
1152	62.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00						I								
1153	62.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	mié 22/11/23	sáb 25/11/23	\$ 21 812 476.14						I								
1154	62.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 25/11/23	mar 28/11/23	\$ 0.00						I								
1155	62.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 28/11/23	mié 29/11/23	\$ 558 522.86						I								
1156	62.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 28/11/23	mié 29/11/23	\$ 558 522.86						I								
1157	62.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	32 días	mié 25/10/23	mié 29/11/23	\$ 0.00						I								
1158	63	RT 47491 - 47506 Circunvalar	100.00%	79 días	mar 29/08/23	lun 20/11/23	\$ 377 485 219.95						I								
1159	63.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	20 días	mar 29/08/23	lun 18/09/23	\$ 3 402 347.00						I								
1160	63.1.1	Actividades de socialización y actas de vecindad	100.00%	20 días	mar 29/08/23	lun 18/09/23	\$ 3 402 347.00						I								
1161	63.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	77 días	mar 29/08/23	vie 17/11/23	\$ 22 045 344.00						I								
1162	63.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	\$ 22 045 344.00						I								
1163	63.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00						I								
1164	63.2.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	mar 29/08/23	mié 30/08/23	\$ 0.00						I								
1165	63.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	\$ 0.00						I								
1166	63.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	42 días	lun 2/10/23	jue 16/11/23	\$ 0.00						I								
1167	63.3	PMT	100.00%	2 días	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 4 167 348.00						I								
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25			<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva<div></div>Informe de resumen manual<div></div>Hito externo<div></div>Progreso manual<div></div></div><div>División<div></div>Hito inactivo<div></div>Resumen manual<div></div>Fecha límite<div></div></div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo<div></div>solo el comienzo<div></div>Tareas críticas<div></div></div><div>Resumen<div></div>Tarea manual<div></div>solo fin<div></div>División crítica<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración<div></div>Tareas externas<div></div>Progreso<div></div></div></div>																		
Página 42																					

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1168	63.3.1	Instalación señalización vertical (PMT) fija	100.00%	2 días	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 4 167 348.00											
1169	63.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	74 días	mié 30/08/23	jue 16/11/23	\$ 340 514 686.44											
1170	63.4.1	Desmantelamiento	100.00%	15 días	mié 30/08/23	jue 14/09/23	\$ 9 250 234.95											
1171	63.4.2	Instalación de mamparas	0.00%	12 días	lun 11/09/23	vie 22/09/23	\$ 0.00											
1172	63.4.3	Demolición manual	0.00%	17 días	jue 14/09/23	lun 2/10/23	\$ 0.00											
1173	63.4.4	Demolición mecánica de predio	100.00%	30 días	lun 2/10/23	jue 2/11/23	\$ 331 264 451.49											
1174	63.4.5	Cargue de RCD	0.00%	12 días	jue 2/11/23	jue 16/11/23	\$ 0.00											
1175	63.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	66.38 días	lun 11/09/23	lun 20/11/23	\$ 7 355 494.51											
1176	63.5.1	Instalación cerramiento para aislamiento de obra	0.00%	4 días	lun 11/09/23	jue 14/09/23	\$ 0.00											
1177	63.5.2	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	jue 16/11/23	lun 20/11/23	\$ 7 355 494.51											
1178	63.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	79 días	mar 29/08/23	lun 20/11/23	\$ 0.00											
1179	64	RT 47470 - 47490 Circunvalar	100.00%	79 días	mar 29/08/23	lun 20/11/23	\$ 446 223 613.00											
1180	64.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	20 días	mar 29/08/23	lun 18/09/23	\$ 11 708 545.00											
1181	64.1.1	Actividades de socialización y actas de vecindad	100.00%	20 días	mar 29/08/23	lun 18/09/23	\$ 11 708 545.00											
1182	64.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	77 días	mar 29/08/23	vie 17/11/23	\$ 11 708 545.00											
1183	64.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	\$ 11 708 545.00											
1184	64.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00											
1185	64.2.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	mar 29/08/23	mié 30/08/23	\$ 0.00											
1186	64.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	\$ 0.00											
1187	64.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	42 días	lun 2/10/23	jue 16/11/23	\$ 0.00											
1188	64.3	PMT	100.00%	2 días	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 11 708 545.00											
1189	64.3.1	Instalación señalización vertical (PMT) fija	100.00%	2 días	lun 11/09/23	mar 12/09/23	\$ 11 708 545.00											
1190	64.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	74 días	mié 30/08/23	jue 16/11/23	\$ 411 097 978.00											
1191	64.4.1	Desmantelamiento	0.00%	15 días	mié 30/08/23	jue 14/09/23	\$ 0.00											
1192	64.4.2	Instalación de mamparas	0.00%	12 días	lun 11/09/23	vie 22/09/23	\$ 0.00											
1193	64.4.3	Demolición manual	0.00%	17 días	jue 14/09/23	lun 2/10/23	\$ 0.00											
1194	64.4.4	Demolición mecánica de predio	100.00%	30 días	lun 2/10/23	jue 2/11/23	\$ 411 097 978.00											
1195	64.4.5	Cargue de RCD	0.00%	12 días	jue 2/11/23	jue 16/11/23	\$ 0.00											
1196	64.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	66.38 días	lun 11/09/23	lun 20/11/23	\$ 0.00											
1197	64.5.1	Instalación cerramiento para aislamiento de obra	0.00%	4 días	lun 11/09/23	jue 14/09/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo												
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025
1198	64.5.2	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	3 días	jue 16/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1199	64.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	79 días	mar 29/08/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1200	65	RT 47693 - 47709 Circunvalar	100.00%	74 días	vie 10/11/23	sáb 27/01/24	\$ 781 301 100.95												
1201	65.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	12 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23	\$ 6 982 065.00												
1202	65.1.1	Actividades de socialización y actas de vecindad	100.00%	12 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23	\$ 6 982 065.00												
1203	65.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	72 días	vie 10/11/23	jue 25/01/24	\$ 45 239 951.00												
1204	65.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	vie 10/11/23	mié 15/11/23	\$ 45 239 951.00												
1205	65.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	2 días	mié 24/01/24	jue 25/01/24	\$ 0.00												
1206	65.2.3	Instalación de campamento	0.00%	2 días	vie 10/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1207	65.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	4 días	vie 10/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00												
1208	65.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	39 días	jue 14/12/23	mié 24/01/24	\$ 0.00												
1209	65.3	PMT	100.00%	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 8 551 948.00												
1210	65.3.1	Instalación señalización vertical (PMT) fija	100.00%	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 8 551 948.00												
1211	65.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	69 días	mar 14/11/23	mié 24/01/24	\$ 699 555 425.63												
1212	65.4.1	Desmantelamiento	0.00%	12 días	mar 14/11/23	sáb 25/11/23	\$ 0.00												
1213	65.4.2	Instalación de mamparas	100.00%	12 días	jue 16/11/23	mar 28/11/23	\$ 9 250 234.95												
1214	65.4.3	Demolición manual	0.00%	17 días	sáb 25/11/23	jue 14/12/23	\$ 0.00												
1215	65.4.4	Demolución mecánica de predio	100.00%	30 días	jue 14/12/23	lun 15/01/24	\$ 690 305 190.68												
1216	65.4.5	Cargue de RCD	0.00%	10 días	lun 15/01/24	mié 24/01/24	\$ 0.00												
1217	65.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	72.06 días	mar 14/11/23	sáb 27/01/24	\$ 20 971 711.32												
1218	65.5.1	Instalación cerramiento para aislamiento de obra	0.00%	8 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1219	65.5.2	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	3 días	mié 24/01/24	sáb 27/01/24	\$ 20 971 711.32												
1220	65.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	74 días	vie 10/11/23	sáb 27/01/24	\$ 0.00												
1221	66	RT 47620	100.00%	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	\$ 45 888 640.95												
1222	66.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	12 días	lun 28/08/23	vie 8/09/23	\$ 340 391.00												
1223	66.1.1	Actividades de socialización y actas de vecindad	100.00%	12 días	lun 28/08/23	vie 8/09/23	\$ 340 391.00												
1224	66.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	19 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	\$ 2 176 462.00												
1225	66.2.1	Protección a sumideros	100.00%	4 días	lun 28/08/23	jue 31/08/23	\$ 435 292.40												
1226	66.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	2 días	mié 13/09/23	vie 15/09/23	\$ 435 292.40												
1227	66.2.3	Instalación de campamento	100.00%	2 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	\$ 435 292.40												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				2024				2025		
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	
1228	66.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	4 días	lun 28/08/23	jue 31/08/23	\$ 435 292.40												
1229	66.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	8 días	mié 6/09/23	jue 14/09/23	\$ 435 292.40												
1230	66.3	PMT	100.00%	8 días	mié 6/09/23	jue 14/09/23	\$ 417 089.00												
1231	66.3.1	Implementación PMT	100.00%	8 días	mié 6/09/23	jue 14/09/23	\$ 417 089.00												
1232	66.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16 días	mar 29/08/23	jue 14/09/23	\$ 42 494 137.24												
1233	66.4.1	Desmantelamiento	100.00%	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	\$ 9 250 234.95												
1234	66.4.2	Demolición manual	0.00%	4 días	vie 1/09/23	mié 6/09/23	\$ 0.00												
1235	66.4.3	Demolución mecánica de predio	100.00%	4 días	mié 6/09/23	lun 11/09/23	\$ 33 243 902.29												
1236	66.4.4	Cargue de RCD	0.00%	4 días	lun 11/09/23	jue 14/09/23	\$ 0.00												
1237	66.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	jue 14/09/23	vie 15/09/23	\$ 460 561.71												
1238	66.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	jue 14/09/23	vie 15/09/23	\$ 460 561.71												
1239	66.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	lun 28/08/23	vie 15/09/23	\$ 0.00												
1240	67	RT 54315	100.00%	35 días	jue 5/10/23	sáb 11/11/23	\$ 12 928 669.95												
1241	67.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 33 529.00												
1242	67.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 33 529.00												
1243	67.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	30 días	vie 6/10/23	mié 8/11/23	\$ 188 168.00												
1244	67.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 37 633.60												
1245	67.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 37 633.60												
1246	67.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 37 633.60												
1247	67.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 37 633.60												
1248	67.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	15 días	lun 23/10/23	mié 8/11/23	\$ 37 633.60												
1249	67.3	PMT	100.00%	15 días	lun 23/10/23	mié 8/11/23	\$ 41 068.00												
1250	67.3.1	Implementación PMT	100.00%	15 días	lun 23/10/23	mié 8/11/23	\$ 41 068.00												
1251	67.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	29 días	vie 6/10/23	mié 8/11/23	\$ 12 461 211.30												
1252	67.4.1	Desmantelamiento	0.00%	7 días	vie 6/10/23	vie 13/10/23	\$ 0.00												
1253	67.4.2	Demolición manual	100.00%	7 días	vie 13/10/23	lun 23/10/23	\$ 9 250 234.95												
1254	67.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	10 días	lun 23/10/23	mié 1/11/23	\$ 3 210 976.35												
1255	67.4.4	Cargue de RCD	0.00%	5 días	mié 1/11/23	mié 8/11/23	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart												
								T4	2023 T1	T2	T3	T4	2024 T1	T2	T3	T4	2025 T1	T2		
1256	67.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	mié 8/11/23	jue 9/11/23	\$ 204 693.65													
1257	67.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	2 días	mié 8/11/23	jue 9/11/23	\$ 204 693.65													
1258	67.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	35 días	jue 5/10/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00													
1259	68	RT 54323	100.00%	96.19 días	jue 5/10/23	mar 16/01/24	\$ 39 308 028.95													
1260	68.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 272 092.00													
1261	68.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	\$ 272 092.00													
1262	68.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	92.94 días	vie 6/10/23	lun 15/01/24	\$ 1 733 922.00													
1263	68.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 346 784.40													
1264	68.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 12/01/24	lun 15/01/24	\$ 346 784.40													
1265	68.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 346 784.40													
1266	68.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 346 784.40													
1267	68.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	17 días	jue 28/12/23	lun 15/01/24	\$ 346 784.40													
1268	68.3	PMT	100.00%	17 días	jue 28/12/23	lun 15/01/24	\$ 333 270.00													
1269	68.3.1	Implementación PMT	100.00%	17 días	jue 28/12/23	lun 15/01/24	\$ 333 270.00													
1270	68.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	91 días	lun 9/10/23	lun 15/01/24	\$ 36 149 969.02													
1271	68.4.1	Desmantelamiento	100.00%	20 días	lun 9/10/23	lun 30/10/23	\$ 9 250 234.95													
1272	68.4.2	Demolición manual	0.00%	25 días	lun 30/10/23	lun 27/11/23	\$ 0.00													
1273	68.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	40 días	lun 27/11/23	lun 8/01/24	\$ 26 899 734.07													
1274	68.4.4	Cargue de RCD	0.00%	6 días	lun 8/01/24	lun 15/01/24	\$ 0.00													
1275	68.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	2 días	lun 15/01/24	mar 16/01/24	\$ 818 775.93													
1276	68.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	2 días	lun 15/01/24	mar 16/01/24	\$ 818 775.93													
1277	68.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	36 días	sáb 9/12/23	mar 16/01/24	\$ 0.00													
1278	69	RT 54319	100.00%	24.56 días	vie 6/10/23	mié 1/11/23	\$ 24 872 212.95													
1279	69.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 141 541.00													
1280	69.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 141 541.00													
1281	69.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	23.56 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	\$ 888 025.00													
1282	69.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 177 605.00													
1283	69.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 30/10/23	mar 31/10/23	\$ 177 605.00													
1284	69.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 177 605.00													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo												
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025
1285	69.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 177 605.00												
1286	69.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 177 605.00												
1287	69.3	PMT	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 173 366.00												
1288	69.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 173 366.00												
1289	69.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	lun 23/10/23	mar 31/10/23	\$ 23 491 781.81												
1290	69.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95												
1291	69.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 24/10/23	jue 26/10/23	\$ 0.00												
1292	69.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 26/10/23	lun 30/10/23	\$ 14 241 546.86												
1293	69.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	lun 30/10/23	mar 31/10/23	\$ 0.00												
1294	69.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23	\$ 177 499.14												
1295	69.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23	\$ 177 499.14												
1296	69.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	24 días	vie 6/10/23	mié 1/11/23	\$ 0.00												
1297	70	RT 54306	100.00%	29.69 días	vie 6/10/23	mié 8/11/23	\$ 37 279 561.95												
1298	70.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 253 747.00												
1299	70.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 253 747.00												
1300	70.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	23.56 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	\$ 1 615 060.00												
1301	70.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 323 012.00												
1302	70.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 30/10/23	mar 31/10/23	\$ 323 012.00												
1303	70.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 323 012.00												
1304	70.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	\$ 323 012.00												
1305	70.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 323 012.00												
1306	70.3	PMT	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 310 801.00												
1307	70.3.1	Implementación PMT	100.00%	5 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	\$ 310 801.00												
1308	70.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	8 días	lun 23/10/23	mar 31/10/23	\$ 34 541 431.09												
1309	70.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95												
1310	70.4.2	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 24/10/23	jue 26/10/23	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 47

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025									
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2								
1311	70.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	jue 26/10/23	lun 30/10/23	\$ 25 291 196.14																				
1312	70.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	lun 30/10/23	mar 31/10/23	\$ 0.00																				
1313	70.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23	\$ 558 522.86																				
1314	70.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23	\$ 558 522.86																				
1315	70.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	24 días	jue 12/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00																				
1316	71	RT 54284	100.00%	29 días	jue 12/10/23	mar 14/11/23	\$ 35 877 002.95																				
1317	71.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 241 063.00																				
1318	71.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 241 063.00																				
1319	71.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	15 días	lun 23/10/23	mar 7/11/23	\$ 1 532 874.00																				
1320	71.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 306 574.80																				
1321	71.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 3/11/23	mar 7/11/23	\$ 306 574.80																				
1322	71.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 306 574.80																				
1323	71.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 306 574.80																				
1324	71.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	8 días	lun 30/10/23	mar 7/11/23	\$ 306 574.80																				
1325	71.3	PMT	100.00%	8 días	lun 30/10/23	mar 7/11/23	\$ 295 265.00																				
1326	71.3.1	Implementación PMT	100.00%	8 días	lun 30/10/23	mar 7/11/23	\$ 295 265.00																				
1327	71.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	13 días	lun 23/10/23	mar 7/11/23	\$ 33 573 864.59																				
1328	71.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	lun 23/10/23	jue 26/10/23	\$ 9 250 234.95																				
1329	71.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	jue 26/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00																				
1330	71.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	lun 30/10/23	jue 2/11/23	\$ 24 323 629.64																				
1331	71.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00																				
1332	71.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 233 936.36																				
1333	71.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 233 936.36																				
1334	71.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	29 días	jue 12/10/23	mar 14/11/23	\$ 0.00																				
1335	72	RT 54391	100.00%	20 días	mié 18/10/23	mié 8/11/23	\$ 30 179 963.95																				

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt											
								T4	2023 T1	T2	T3	T4	2024 T1	T2	T3	T4	2025 T1	T2	
1336	72.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 18/10/23	mié 18/10/23	\$ 189 279.00						I						
1337	72.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 18/10/23	mié 18/10/23	\$ 189 279.00						└─┘						
1338	72.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	13 días	mar 24/10/23	mar 7/11/23	\$ 1 226 422.00						└─┘						
1339	72.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 245 284.40						└─┘						
1340	72.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	sáb 4/11/23	mar 7/11/23	\$ 245 284.40						└─┘						
1341	72.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 245 284.40						└─┘						
1342	72.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 245 284.40						└─┘						
1343	72.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 245 284.40						└─┘						
1344	72.3	PMT	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 231 837.00						└─┘						
1345	72.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 231 837.00						└─┘						
1346	72.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	mar 24/10/23	mar 7/11/23	\$ 28 325 392.83						└─┘						
1347	72.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	mar 24/10/23	vie 27/10/23	\$ 9 250 234.95						└─┘						
1348	72.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	vie 27/10/23	mar 31/10/23	\$ 0.00						└─┘						
1349	72.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	3 días	mar 31/10/23	jue 2/11/23	\$ 19 075 157.88						└─┘						
1350	72.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00						└─┘						
1351	72.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 207 033.12						└─┘						
1352	72.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 207 033.12						└─┘						
1353	72.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	mié 18/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00						└─┘						
1354	73	RT 42970	100.00%	39 días	jue 12/10/23	jue 23/11/23	\$ 12 265 606.95						└─┘						
1355	73.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 27 533.00						└─┘						
1356	73.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	\$ 27 533.00					└─┘							
1357	73.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	15 días	lun 23/10/23	mar 7/11/23	\$ 149 314.00					└─┘							
1358	73.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 29 862.80					└─┘							
1359	73.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 3/11/23	mar 7/11/23	\$ 29 862.80					└─┘							
1360	73.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 29 862.80					└─┘							
1361	73.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 29 862.80					└─┘							
1362	73.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	8 días	lun 30/10/23	mar 7/11/23	\$ 29 862.80					└─┘							
1363	73.3	PMT	100.00%	8 días	lun 30/10/23	mar 7/11/23	\$ 33 723.00					└─┘							

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 49

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023		2024		2025						
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1364	73.3.1	Implementación PMT	100.00%	8 días	lun 30/10/23	mar 7/11/23	\$ 33 723.00											
1365	73.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	13 días	lun 23/10/23	mar 7/11/23	\$ 11 821 100.59											
1366	73.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	lun 23/10/23	jue 26/10/23	\$ 9 250 234.95											
1367	73.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	jue 26/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00											
1368	73.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	100.00%	4 días	lun 30/10/23	jue 2/11/23	\$ 2 570 865.64											
1369	73.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00											
1370	73.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 233 936.36											
1371	73.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 233 936.36											
1372	73.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	39 días	jue 12/10/23	jue 23/11/23	\$ 0.00											
1373	74	RT 47652	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 487 902 729.00											
1374	74.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 487 902 729.00											
1375	74.1.1	Demolición construcciones de 1 piso	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 10 480 546.30											
1376	74.1.2	Cerramiento en alambre de púa	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 1 023 469.58											
1377	74.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 27 047 832.28											
1378	74.1.4	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 410 971 158.84											
1379	74.1.5	COSTO TRAFICO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 5 404 783.00											
1380	74.1.6	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 4 412 626.00											
1381	74.1.7	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 28 562 313.00											
1382	75	RT 49359	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 73 184 902.00											
1383	75.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 73 184 902.00											
1384	75.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 4 163 163.24											
1385	75.1.2	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 63 287 593.76											
1386	75.1.3	COSTO TRAFICO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 810 986.00											
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>							
		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>									
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>									
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>									
		Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>									

Página 50

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1387	75.1.4	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 662 113.00											
1388	75.1.5	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 4 261 046.00											
1389	76	RT 49358	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 72 290 241.00											
1390	76.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 72 290 241.00											
1391	76.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 7 674 859.43											
1392	76.1.2	ADECUACIÓN DE TERRENO (MO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 58 951 662.57											
1393	76.1.3	COSTO TRAFICO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 801 076.00											
1394	76.1.4	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 654 022.00											
1395	76.1.5	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	28 días	lun 4/09/23	lun 2/10/23	\$ 4 208 621.00											
1396	77	RT 43000	100.00%	27 días	mié 20/09/23	mié 18/10/23	\$ 14 631 762.95											
1397	77.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23	\$ 48 931.00											
1398	77.1.1	Actividades de socialización	100.00%	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23	\$ 48 931.00											
1399	77.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	27 días	mié 20/09/23	mié 18/10/23	\$ 287 964.00											
1400	77.2.1	Protección a sumideros	100.00%	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23	\$ 57 592.80											
1401	77.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	2 días	sáb 14/10/23	mié 18/10/23	\$ 57 592.80											
1402	77.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23	\$ 57 592.80											
1403	77.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23	\$ 57 592.80											
1404	77.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	7 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	\$ 57 592.80											
1405	77.3	PMT	100.00%	7 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	\$ 59 933.00											
1406	77.3.1	Implementación PMT	100.00%	7 días	lun 9/10/23	mar 17/10/23	\$ 59 933.00											
1407	77.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	25 días	mié 20/09/23	mar 17/10/23	\$ 14 002 168.99											
1408	77.4.1	Desmantelamiento	0.00%	12 días	mié 20/09/23	mar 3/10/23	\$ 0.00											
1409	77.4.2	Demolición manual	100.00%	6 días	mar 3/10/23	lun 9/10/23	\$ 9 250 234.95											
1410	77.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	4 días	lun 9/10/23	jue 12/10/23	\$ 4 751 934.04											
1411	77.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	jue 12/10/23	mar 17/10/23	\$ 0.00											
1412	77.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	\$ 232 765.96											
1413	77.5.1	Instalación cerramiento alambre de púa	100.00%	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	\$ 232 765.96											
1414	77.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	27 días	mié 20/09/23	mié 18/10/23	\$ 0.00											
1415	78	RT 54380	100.00%	20 días	mié 18/10/23	mié 8/11/23	\$ 26 589 266.95											
1416	78.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 18/10/23	mié 18/10/23	\$ 156 806.00											
1417	78.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 18/10/23	mié 18/10/23	\$ 156 806.00											
1418	78.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	13 días	mar 24/10/23	mar 7/11/23	\$ 1 016 017.00											
1419	78.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 203 203.40											
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual		<div></div>						
Fecha: lun 10/03/25		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>			<div></div>						
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>			<div></div>						
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>			<div></div>						
		Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>			<div></div>						
Página 51																		

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
1420	78.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	sáb 4/11/23	mar 7/11/23	\$ 203 203.40												
1421	78.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 203 203.40												
1422	78.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 24/10/23	mar 24/10/23	\$ 203 203.40												
1423	78.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 203 203.40												
1424	78.3	PMT	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 192 063.00												
1425	78.3.1	Implementación PMT	100.00%	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	\$ 192 063.00												
1426	78.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	12 días	mar 24/10/23	mar 7/11/23	\$ 24 581 057.29												
1427	78.4.1	Desmantelamiento	100.00%	3 días	mar 24/10/23	vie 27/10/23	\$ 9 250 234.95												
1428	78.4.2	Demolición manual	0.00%	3 días	vie 27/10/23	mar 31/10/23	\$ 0.00												
1429	78.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	mar 31/10/23	jue 2/11/23	\$ 15 330 822.34												
1430	78.4.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00												
1431	78.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 643 323.66												
1432	78.5.1	Instalación de cerramiento madera rolliza	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 643 323.66												
1433	78.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	20 días	mié 18/10/23	mié 8/11/23	\$ 0.00												
1434	79	RT 54307	100.00%	18.88 días	lun 23/10/23	sáb 11/11/23	\$ 34 357 269.95												
1435	79.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 227 319.00												
1436	79.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 227 319.00												
1437	79.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	17.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 1 443 822.00												
1438	79.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 288 764.40												
1439	79.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 288 764.40												
1440	79.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 288 764.40												
1441	79.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 288 764.40												
1442	79.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 288 764.40												
1443	79.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 278 431.00												
1444	79.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 278 431.00												
1445	79.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 32 222 011.33												
1446	79.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95												
1447	79.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23	\$ 0.00												
1448	79.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 22 971 776.38												
1449	79.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1450	79.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 185 686.62												
1451	79.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 185 686.62												
1452	79.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	18 días	lun 23/10/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 52

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1453	80	RT 54378	100.00%	20.69 días	lun 23/10/23	lun 13/11/23	\$ 18 383 189.95											
1454	80.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 82 857.00											
1455	80.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 82 857.00											
1456	80.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	17.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 507 787.00											
1457	80.2.1	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 101 557.40											
1458	80.2.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 101 557.40											
1459	80.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 101 557.40											
1460	80.2.4	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 101 557.40											
1461	80.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 101 557.40											
1462	80.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 101 487.00											
1463	80.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 101 487.00											
1464	80.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 17 457 122.59											
1465	80.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95											
1466	80.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23	\$ 0.00											
1467	80.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 8 206 887.64											
1468	80.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1469	80.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 233 936.36											
1470	80.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 233 936.36											
1471	80.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	1.69 días	jue 9/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1472	81	RT 42971	100.00%	20 días	lun 23/10/23	sáb 11/11/23	\$ 41 626 053.90											
1473	81.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1474	81.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1475	81.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	17.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1476	81.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1477	81.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1478	81.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1479	81.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$ 0.00											
1480	81.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1481	81.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95											
1482	81.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95											
1483	81.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	16.88 días	lun 23/10/23	vie 10/11/23	\$ 32 375 818.95											
1484	81.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 23/10/23	mar 24/10/23	\$ 9 250 234.95											
1485	81.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1486	81.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 23 125 584.00											
1487	81.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1488	81.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1489	81.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1490	81.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	jue 26/10/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1491	82	RT 42995	100.00%	20 días	lun 30/10/23	mar 21/11/23	\$ 28 914 484.90											
1492	82.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00											
1493	82.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00											
1494	82.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	10.94 días	lun 30/10/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1495	82.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00											
1496	82.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1497	82.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00											
1498	82.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$ 0.00											
1499	82.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1500	82.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95											
1501	82.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95											
1502	82.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9.94 días	lun 30/10/23	vie 10/11/23	\$ 19 664 249.95											
1503	82.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 30/10/23	mar 31/10/23	\$ 9 250 234.95											
1504	82.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23	\$ 0.00											
1505	82.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 10 414 015.00											
1506	82.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1507	82.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1508	82.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00											
1509	82.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	lun 30/10/23	mié 15/11/23	\$ 0.00											
1510	83	RT 43012	100.00%	20 días	jue 2/11/23	vie 24/11/23	\$ 38 713 723.90											
1511	83.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00											
1512	83.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00											
1513	83.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7.19 días	jue 2/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1514	83.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00											
1515	83.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00											
1516	83.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00											
1517	83.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 54

id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2023		2024		2025							
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	
1518	83.2.5	Alquiler de carotanes para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1519	83.3	PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95												
1520	83.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23	\$ 9 250 234.95												
1521	83.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6.19 días	jue 2/11/23	vie 10/11/23	\$ 29 463 488.95												
1522	83.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	jue 2/11/23	vie 3/11/23	\$ 9 250 234.95												
1523	83.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 3/11/23	sáb 4/11/23	\$ 0.00												
1524	83.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 20 213 254.00												
1525	83.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 8/11/23	vie 10/11/23	\$ 0.00												
1526	83.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												
1527	83.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	\$ 0.00												
1528	83.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	jue 2/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1529	84	RT 43014	100.00%	20 días	lun 6/11/23	lun 27/11/23	\$ 22 995 615.90												
1530	84.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00												
1531	84.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00												
1532	84.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mar 7/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00												
1533	84.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00												
1534	84.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00												
1535	84.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00												
1536	84.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 7/11/23	mar 7/11/23	\$ 0.00												
1537	84.2.5	Alquiler de carotanes para mitigación material particulado	0.00%	4 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00												
1538	84.3	PMT	100.00%	4 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	\$ 9 250 234.95												
1539	84.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	\$ 9 250 234.95												
1540	84.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mar 7/11/23	mié 15/11/23	\$ 13 745 380.95												
1541	84.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 7/11/23	mié 8/11/23	\$ 9 250 234.95												
1542	84.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 8/11/23	jue 9/11/23	\$ 0.00												
1543	84.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	jue 9/11/23	vie 10/11/23	\$ 4 495 146.00												
1544	84.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 11/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00												
1545	84.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 15/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00												
1546	84.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mié 15/11/23	mié 15/11/23	\$ 0.00												
1547	84.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	mar 7/11/23	mié 22/11/23	\$ 0.00												
1548	85	RT 43022	100.00%	20 días	jue 9/11/23	jue 30/11/23	\$ 45 785 514.90												
1549	85.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23	\$ 0.00												
1550	85.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 55

id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4	T1	T2
1584	86.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1585	86.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	mar 14/11/23	mar 28/11/23	\$ 0.00												
1586	87	RT 52901	100.00%	20 días	lun 13/11/23	vie 1/12/23	\$ 22 718 724.90												
1587	87.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1588	87.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1589	87.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1590	87.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1591	87.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 20/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1592	87.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1593	87.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1594	87.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1595	87.3	PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95												
1596	87.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95												
1597	87.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 13 468 489.95												
1598	87.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 9 250 234.95												
1599	87.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 15/11/23	jue 16/11/23	\$ 0.00												
1600	87.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 4 218 255.00												
1601	87.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 18/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1602	87.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1603	87.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1604	87.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	mar 14/11/23	mar 28/11/23	\$ 0.00												
1605	88	RT 54297	100.00%	21.94 días	lun 13/11/23	lun 4/12/23	\$ 36 798 679.90												
1606	88.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 20/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1607	88.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 20/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1608	88.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1609	88.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1610	88.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 20/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1611	88.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1612	88.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$ 0.00												
1613	88.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1614	88.3	PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95												
1615	88.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 16/11/23	mar 21/11/23	\$ 9 250 234.95												
1616	88.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mar 14/11/23	mar 21/11/23	\$ 27 548 444.95												
Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>								
		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>										
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>										
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>										
		Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>										
Página 57																			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo												
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025
1617	88.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 14/11/23	mié 15/11/23	\$ 9 250 234.95												
1618	88.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 15/11/23	jue 16/11/23	\$ 0.00												
1619	88.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	\$ 18 298 210.00												
1620	88.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 18/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1621	88.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1622	88.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$ 0.00												
1623	88.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	lun 20/11/23	lun 4/12/23	\$ 0.00												
1624	89	RT 54300	100.00%	15 días	vie 17/11/23	vie 1/12/23	\$ 40 922 308.85												
1625	89.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00												
1626	89.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00												
1627	89.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	7 días	vie 17/11/23	vie 24/11/23	\$ 9 250 234.95												
1628	89.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00												
1629	89.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00												
1630	89.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 9 250 234.95												
1631	89.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$ 0.00												
1632	89.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 20/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00												
1633	89.3	PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	vie 24/11/23	\$ 9 250 234.95												
1634	89.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 20/11/23	vie 24/11/23	\$ 9 250 234.95												
1635	89.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	vie 17/11/23	vie 24/11/23	\$ 22 421 838.95												
1636	89.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	vie 17/11/23	lun 20/11/23	\$ 9 250 234.95												
1637	89.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	lun 20/11/23	lun 20/11/23	\$ 0.00												
1638	89.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	\$ 13 171 604.00												
1639	89.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 22/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00												
1640	89.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00												
1641	89.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$ 0.00												
1642	89.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	vie 17/11/23	vie 1/12/23	\$ 0.00												
1643	90	RT 54308	100.00%	15 días	jue 7/12/23	vie 22/12/23	\$ 36 471 621.85												
1644	90.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	\$ 0.00												
1645	90.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	\$ 0.00												
1646	90.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	7 días	jue 7/12/23	vie 15/12/23	\$ 9 250 234.95												
1647	90.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	\$ 0.00												
1648	90.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 14/12/23	vie 15/12/23	\$ 0.00												
1649	90.2.3	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	\$ 9 250 234.95												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025	
									T1	T1				T1	T2				T1	T2
1650	90.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	\$ 0.00													
1651	90.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23	\$ 0.00													
1652	90.3	PMT	100.00%	4 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23	\$ 9 250 234.95													
1653	90.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23	\$ 9 250 234.95													
1654	90.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	jue 7/12/23	vie 15/12/23	\$ 17 971 151.95													
1655	90.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	jue 7/12/23	lun 11/12/23	\$ 9 250 234.95													
1656	90.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	lun 11/12/23	lun 11/12/23	\$ 0.00													
1657	90.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23	\$ 8 720 917.00													
1658	90.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	\$ 0.00													
1659	90.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 15/12/23	vie 15/12/23	\$ 0.00													
1660	90.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	vie 15/12/23	vie 15/12/23	\$ 0.00													
1661	90.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	jue 7/12/23	vie 22/12/23	\$ 0.00													
1662	91	RT 54393	100.00%	16.25 días	lun 25/12/23	mar 9/01/24	\$ 53 565 479.85													
1663	91.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23	\$ 9 250 234.95													
1664	91.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23	\$ 9 250 234.95													
1665	91.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mar 26/12/23	mar 2/01/24	\$ 0.00													
1666	91.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23	\$ 0.00													
1667	91.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 1/01/24	mar 2/01/24	\$ 0.00													
1668	91.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23	\$ 0.00													
1669	91.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23	\$ 0.00													
1670	91.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	jue 28/12/23	mar 2/01/24	\$ 0.00													
1671	91.3	PMT	100.00%	4 días	jue 28/12/23	mar 2/01/24	\$ 9 250 234.95													
1672	91.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	jue 28/12/23	mar 2/01/24	\$ 9 250 234.95													
1673	91.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mar 26/12/23	mar 2/01/24	\$ 35 065 009.95													
1674	91.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 26/12/23	mié 27/12/23	\$ 9 250 234.95													
1675	91.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mié 27/12/23	jue 28/12/23	\$ 0.00													
1676	91.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	jue 28/12/23	vie 29/12/23	\$ 25 814 775.00													
1677	91.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	sáb 30/12/23	mar 2/01/24	\$ 0.00													
1678	91.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mar 2/01/24	mar 2/01/24	\$ 0.00													
1679	91.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mar 2/01/24	mar 2/01/24	\$ 0.00													
1680	91.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	15 días	mar 26/12/23	mar 9/01/24	\$ 0.00													
1681	92	RT 12721	100.00%	20 días	lun 8/01/24	vie 26/01/24	\$ 228 486 515.00													
1682	92.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
Fecha: lun 10/03/25	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 59

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024				2025																								
									T1	T2				T1	T2	T3	T4	T1	T2																							
1683	92.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00																																			
1684	92.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24	\$ 0.00																																			
1685	92.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00																																			
1686	92.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00																																			
1687	92.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00																																			
1688	92.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00																																			
1689	92.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24	\$ 0.00																																			
1690	92.3	PMT	100.00%	4 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24	\$ 1 914 977.00																																			
1691	92.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24	\$ 1 914 977.00																																			
1692	92.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	20 días	lun 8/01/24	vie 26/01/24	\$ 226 571 538.00																																			
1693	92.4.1	Desmonte de cerramiento	100.00%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24	\$ 3 875 753.00																																			
1694	92.4.2	Cerramiento en madera	100.00%	3 días	lun 8/01/24	mié 10/01/24	\$ 10 971 014.00																																			
1695	92.4.3	Explanación del terreno	100.00%	20 días	lun 8/01/24	vie 26/01/24	\$ 14 237 909.00																																			
1696	92.4.4	Adecuación del terreno	100.00%	20 días	lun 8/01/24	vie 26/01/24	\$ 133 039 750.00																																			
1697	92.4.5	Mata maleza	100.00%	3 días	lun 8/01/24	mié 10/01/24	\$ 2 445 112.00																																			
1698	92.4.6	Desratización	100.00%	3 días	lun 8/01/24	mié 10/01/24	\$ 62 002 000.00																																			
1699	92.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	14 días	lun 8/01/24	jue 25/01/24	\$ 0.00																																			
1700	93	RT 47693	100.00%	5 días	mié 3/01/24	lun 8/01/24	\$ 34 098 599.00																																			
1701	93.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00																																			
1702	93.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00																																			
1703	93.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	mié 3/01/24	sáb 6/01/24	\$ 0.00																																			
1704	93.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00																																			
1705	93.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00																																			
1706	93.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00																																			
1707	93.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00																																			
1708	93.2.5	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 3/01/24	sáb 6/01/24	\$ 0.00																																			
1709	93.3	PMT	0.00%	4 días	mié 3/01/24	sáb 6/01/24	\$ 0.00																																			
1710	93.3.1	Implementación PMT	0.00%	4 días	mié 3/01/24	sáb 6/01/24	\$ 0.00																																			
1711	93.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	3 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	\$ 34 098 599.00																																			
1712	93.4.1	Adecuación	100.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 33 940 277.00																																			
1713	93.4.2	Mamposteria	100.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 158 322.00																																			
1714	93.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	2 días	mié 3/01/24	jue 4/01/24	\$ 0.00																																			
1715	93.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mié 3/01/24	jue 4/01/24	\$ 0.00																																			
1716	93.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00																																			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1717	93.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mié 3/01/24	mié 3/01/24	\$ 0.00											
1718	93.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	mié 3/01/24	lun 8/01/24	\$ 0.00											
1719	94	RT 47622	100.00%	13.06 días	lun 21/10/24	vie 1/11/24	\$ 23 261 462.45											
1720	94.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1721	94.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1722	94.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	lun 21/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1723	94.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1724	94.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 25/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1725	94.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1726	94.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 0.00											
1727	94.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 23/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1728	94.3	PMT	100.00%	4 días	mié 23/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95											
1729	94.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mié 23/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95											
1730	94.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	lun 21/10/24	lun 28/10/24	\$ 14 011 227.50											
1731	94.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 21/10/24	mar 22/10/24	\$ 9 250 234.95											
1732	94.4.2	Tala de arboles	100.00%	1 día	mar 22/10/24	mié 23/10/24	\$ 178 970.00											
1733	94.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mié 23/10/24	vie 25/10/24	\$ 4 582 022.55											
1734	94.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	vie 25/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1735	94.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1736	94.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1737	94.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	11.81 días	lun 21/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00											
1738	95	RT 54326	100.00%	9.31 días	mié 23/10/24	jue 31/10/24	\$ 30 310 946.02											
1739	95.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 9 250 234.95											
1740	95.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 9 250 234.95											
1741	95.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mié 23/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1742	95.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 0.00											
1743	95.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1744	95.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 0.00											
1745	95.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 0.00											
1746	95.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	vie 25/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1747	95.3	PMT	100.00%	4 días	vie 25/10/24	mié 30/10/24	\$ 9 250 234.95											
1748	95.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	vie 25/10/24	mié 30/10/24	\$ 9 250 234.95											
1749	95.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mié 23/10/24	mié 30/10/24	\$ 11 810 476.12											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 61

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
1750	95.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	mié 23/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00											
1751	95.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	jue 24/10/24	vie 25/10/24	\$ 0.00											
1752	95.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	vie 25/10/24	lun 28/10/24	\$ 2 560 241.17											
1753	95.4.4	Cargue de RCD	100.00%	2 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 9 250 234.95											
1754	95.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1755	95.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1756	95.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2.38 días	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1757	96	RT 52126	100.00%	9.31 días	lun 28/10/24	mar 5/11/24	\$ 53 265 498.00											
1758	96.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95											
1759	96.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95											
1760	96.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1761	96.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1762	96.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1763	96.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1764	96.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00											
1765	96.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1766	96.3	PMT	100.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95											
1767	96.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95											
1768	96.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 25 514 793.15											
1769	96.4.1	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 9 250 234.95											
1770	96.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1771	96.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	\$ 16 264 558.20											
1772	96.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1773	96.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1774	96.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00											
1775	96.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	100.00%	8.06 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95											
1776	97	RT 54325	100.00%	9.31 días	mié 30/10/24	jue 7/11/24	\$ 31 270 537.58											
1777	97.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1778	97.1.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1779	97.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	mié 30/10/24	mié 6/11/24	\$ 0.00											
1780	97.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											
1781	97.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 5/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00											
1782	97.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025	
									T1					T1	T2				T1	T2
1783	97.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 0.00													
1784	97.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	vie 1/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1785	97.3	PMT	0.00%	4 días	vie 1/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1786	97.3.1	Implementación PMT	0.00%	4 días	vie 1/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1787	97.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	mié 30/10/24	mié 6/11/24	\$ 22 020 302.63													
1788	97.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00													
1789	97.4.2	Demolición manual	0.00%	1 día	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 0.00													
1790	97.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 17 050 183.63													
1791	97.4.4	Cargue de RCD	100.00%	2 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	\$ 4 970 119.00													
1792	97.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1793	97.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 0.00													
1794	97.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	100.00%	8.06 días	mié 30/10/24	mié 6/11/24	\$ 9 250 234.95													
1795	98	RT 48562	100.00%	9.31 días	lun 28/10/24	mar 5/11/24	\$ 31 212 354.12													
1796	98.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95													
1797	98.1.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 9 250 234.95													
1798	98.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1799	98.2.1	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00													
1800	98.2.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1801	98.2.3	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00													
1802	98.2.4	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00													
1803	98.2.5	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1804	98.3	PMT	100.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95													
1805	98.3.1	Implementación PMT	100.00%	4 días	mié 30/10/24	lun 4/11/24	\$ 9 250 234.95													
1806	98.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 12 711 884.22													
1807	98.4.1	Desmantelamiento	0.00%	1 día	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 0.00													
1808	98.4.2	Demolición manual	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 9 250 234.95													
1809	98.4.3	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	\$ 3 461 649.27													
1810	98.4.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1811	98.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1812	98.5.1	Instalación de cerramiento nylofor	0.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1813	98.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	8.06 días	lun 28/10/24	lun 4/11/24	\$ 0.00													
1814	99	RT 46326	100.00%	3.63 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24	\$ 274 385.00													
1815	99.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24	\$ 274 385.00													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 63

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T1				T1	T2			T1	T2
1816	99.1.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	lun 21/10/24	mar 22/10/24	\$ 137 192.50												
1817	99.1.2	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	lun 21/10/24	mar 22/10/24	\$ 27 438.50												
1818	99.1.3	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 27 438.50												
1819	99.1.4	Fumigación	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 41 157.75												
1820	99.1.5	Desratización	100.00%	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$ 41 157.75												
1821	100	RT 47390	100.00%	3.63 días	mar 22/10/24	jue 24/10/24	\$ 642 087.21												
1822	100.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	mar 22/10/24	jue 24/10/24	\$ 642 087.21												
1823	100.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	mar 22/10/24	mié 23/10/24	\$ 321 043.61												
1824	100.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	mar 22/10/24	mié 23/10/24	\$ 64 208.72												
1825	100.1	Cerramiento	100.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 64 208.72												
1826	100.1	Fumigación	100.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 96 313.08												
1827	100.1	Desratización	100.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 96 313.08												
1828	101	RT 47661	100.00%	3.63 días	mié 23/10/24	vie 25/10/24	\$ 837 092.21												
1829	101.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	mié 23/10/24	vie 25/10/24	\$ 837 092.21												
1830	101.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	mié 23/10/24	jue 24/10/24	\$ 418 546.11												
1831	101.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	mié 23/10/24	jue 24/10/24	\$ 83 709.22												
1832	101.1	Cerramiento	100.00%	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	\$ 83 709.22												
1833	101.1	Fumigación	100.00%	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	\$ 125 563.83												
1834	101.1	Desratización	100.00%	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	\$ 125 563.83												
1835	102	RT 47396	100.00%	3.63 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	\$ 821 498.56												
1836	102.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	\$ 821 498.56												
1837	102.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	jue 24/10/24	vie 25/10/24	\$ 410 749.28												
1838	102.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	jue 24/10/24	vie 25/10/24	\$ 82 149.86												
1839	102.1	Cerramiento	100.00%	1 día	sáb 26/10/24	lun 28/10/24	\$ 82 149.86												
1840	102.1	Fumigación	100.00%	1 día	sáb 26/10/24	lun 28/10/24	\$ 123 224.78												
1841	102.1	Desratización	100.00%	1 día	sáb 26/10/24	lun 28/10/24	\$ 123 224.78												
1842	103	RT 47397	100.00%	3.63 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 3 384 582.21												
1843	103.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.63 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 3 384 582.21												
1844	103.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 1 692 291.11												
1845	103.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 338 458.22												
1846	103.1	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 338 458.22												
1847	103.1	Fumigación	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 507 687.33												
1848	103.1	Desratización	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 507 687.33												
1849	104	RT 47423	100.00%	3.63 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	\$ 313 920.00												
1850	104.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	\$ 313 920.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1					T1	T2			T1	T2
1851	104.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 156 960.00												
1852	104.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 31 392.00												
1853	104.1	Cerramiento	100.00%	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	\$ 31 392.00												
1854	104.1	Fumigación	100.00%	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	\$ 47 088.00												
1855	104.1	Desratización	100.00%	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	\$ 47 088.00												
1856	105	RT 47425	100.00%	3.63 días	jue 31/10/24	lun 4/11/24	\$ 491 942.39												
1857	105.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	jue 31/10/24	lun 4/11/24	\$ 491 942.39												
1858	105.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 245 971.19												
1859	105.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 49 194.24												
1860	105.1	Cerramiento	100.00%	1 día	sáb 2/11/24	lun 4/11/24	\$ 49 194.24												
1861	105.1	Fumigación	100.00%	1 día	sáb 2/11/24	lun 4/11/24	\$ 73 791.36												
1862	105.1	Desratización	100.00%	1 día	sáb 2/11/24	lun 4/11/24	\$ 73 791.36												
1863	106	RT 47426	100.00%	3.63 días	vie 1/11/24	mar 5/11/24	\$ 162 163.68												
1864	106.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	vie 1/11/24	mar 5/11/24	\$ 162 163.68												
1865	106.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 81 081.84												
1866	106.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	\$ 16 216.37												
1867	106.1	Cerramiento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 16 216.37												
1868	106.1	Fumigación	100.00%	1 día	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 24 324.55												
1869	106.1	Desratización	100.00%	1 día	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 24 324.55												
1870	107	RT 47432	100.00%	3.63 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	\$ 526 087.59												
1871	107.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	\$ 526 087.59												
1872	107.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 263 043.79												
1873	107.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 52 608.76												
1874	107.1	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 52 608.76												
1875	107.1	Fumigación	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 78 913.14												
1876	107.1	Desratización	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 78 913.14												
1877	108	RT 47453	100.00%	3.63 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	\$ 1 406 827.87												
1878	108.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	\$ 1 406 827.87												
1879	108.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	mié 6/11/24	jue 7/11/24	\$ 703 413.93												
1880	108.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	mié 6/11/24	jue 7/11/24	\$ 140 682.79												
1881	108.1	Cerramiento	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 140 682.79												
1882	108.1	Fumigación	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 211 024.18												
1883	108.1	Desratización	100.00%	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	\$ 211 024.18												
1884	109	RT 47449	100.00%	3.63 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 502 310.33												
1885	109.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	3.38 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 502 310.33												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2	
									T1				T1				T1		
1886	109.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	2.38 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 251 155.17												
1887	109.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	2.38 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	\$ 50 231.03												
1888	109.1	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 50 231.03												
1889	109.1	Fumigación	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 75 346.55												
1890	109.1	Desratización	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 75 346.55												
1891	110	RT 47534	100.00%	6.13 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 4 475 521.13												
1892	110.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	6.13 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 4 475 521.13												
1893	110.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	5.56 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 2 237 760.57												
1894	110.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	1.13 días	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 447 552.11												
1895	110.1	Cerramiento	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 447 552.11												
1896	110.1	Fumigación	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 671 328.17												
1897	110.1	Desratización	100.00%	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$ 671 328.17												
1898	111	RT 49020	100.00%	8.06 días	mar 29/10/24	mar 5/11/24	\$ 777 724.27												
1899	111.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	8.06 días	mar 29/10/24	mar 5/11/24	\$ 777 724.27												
1900	111.1	Corte y retiro de cesped	100.00%	5.56 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 388 862.13												
1901	111.1	Limpieza y acopio manual de basuras	100.00%	5.56 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 77 772.43												
1902	111.1	Cerramiento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 77 772.43												
1903	111.1	Fumigación	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 116 658.64												
1904	111.1	Desratización	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 116 658.64												
1905	112	RT 47532	100.00%	9.31 días	jue 24/10/24	vie 1/11/24	\$ 3 461 649.27												
1906	112.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1907	112.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1908	112.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	7 días	jue 24/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1909	112.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1910	112.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 30/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1911	112.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1912	112.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	\$ 0.00												
1913	112.2	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	sáb 26/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1914	112.3	PMT	0.00%	4 días	sáb 26/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1915	112.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	sáb 26/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												
1916	112.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	6 días	jue 24/10/24	jue 31/10/24	\$ 3 461 649.27												
1917	112.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	jue 24/10/24	vie 25/10/24	\$ 0.00												
1918	112.4	Demolición manual	0.00%	1 día	vie 25/10/24	sáb 26/10/24	\$ 0.00												
1919	112.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	2 días	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	\$ 3 461 649.27												
1920	112.4	Cargue de RCD	0.00%	2 días	mar 29/10/24	jue 31/10/24	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T2				T1	T2			T1	T2
1982	120.1	CORTE Y RETIRO DE CESPED	100.00%	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	\$ 522 698.32												
1983	120.1	COSTO TRAFICO	100.00%	6 días	lun 21/10/24	vie 25/10/24	\$ 326 686.45												
1984	120.1	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	6 días	lun 21/10/24	vie 25/10/24	\$ 326 686.45												
1985	120.1	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	6 días	lun 21/10/24	vie 25/10/24	\$ 326 686.45												
1986	121	RT 47400	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 2 016 202.35												
1987	121.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 2 016 202.35												
1988	121.1	DESMONTE Y RETIRO DE REJA	100.00%	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$ 201 620.23												
1989	121.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE 4	100.00%	2 días	mar 22/10/24	mié 23/10/24	\$ 1 512 151.76												
1990	121.1	COSTO TRAFICO	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 100 810.12												
1991	121.1	COSTOS DIALOGO CIUDADANO	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 100 810.12												
1992	121.1	COSTOS AMBIENTALES, SST	100.00%	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	\$ 100 810.12												
1993	122	RT 54325	100.00%	9.31 días	lun 4/11/24	mar 12/11/24	\$ 25 772 123.66												
1994	122.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 2 663 814.77												
1995	122.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 2 663 814.77												
1996	122.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	lun 4/11/24	jue 7/11/24	\$ 2 633 814.75												
1997	122.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 526 762.95												
1998	122.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 526 762.95												
1999	122.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 526 762.95												
2000	122.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 526 762.95												
2001	122.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 4/11/24	jue 7/11/24	\$ 526 762.95												
2002	122.3	PMT	100.00%	4 días	lun 4/11/24	jue 7/11/24	\$ 2 663 814.77												
2003	122.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 4/11/24	jue 7/11/24	\$ 2 663 814.77												
2004	122.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	100.00%	9 días	lun 4/11/24	mar 12/11/24	\$ 17 050 183.63												
2005	122.4	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 852 509.18												
2006	122.4	Demolición manual	100.00%	2 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 2 557 527.54												
2007	122.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	\$ 10 230 110.18												
2008	122.4	Cargue de RCD	100.00%	2 días	sáb 9/11/24	mar 12/11/24	\$ 3 410 036.73												
2009	122.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 760 495.74												
2010	122.5	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 760 495.74												
2011	122.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.13 días	mié 6/11/24	mar 12/11/24	\$ 0.00												
2012	123	RT 47591	100.00%	9.31 días	mié 6/11/24	jue 14/11/24	\$ 29 765 275.32												
2013	123.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 2 412 590.54												
2014	123.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mié 6/11/24	mié 6/11/24	\$ 2 412 590.54												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 69

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo												T4
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	
2048	124.5	Instalación de cerramiento nylofor	100.00%	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24	\$ 280 541.36												
2049	124.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.13 días	vie 8/11/24	jue 14/11/24	\$ 0.00												
2050	125	RT 52058	99.48%	9 días	lun 11/11/24	mar 19/11/24	\$ 15 154 392.54												
2051	125.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 1 552 336.30												
2052	125.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 1 552 336.30												
2053	125.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	lun 11/11/24	jue 14/11/24	\$ 1 552 336.30												
2054	125.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 310 467.26												
2055	125.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 310 467.26												
2056	125.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 310 467.26												
2057	125.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 310 467.26												
2058	125.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 11/11/24	jue 14/11/24	\$ 310 467.26												
2059	125.3	PMT	100.00%	4 días	lun 11/11/24	jue 14/11/24	\$ 1 552 336.30												
2060	125.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 11/11/24	jue 14/11/24	\$ 1 552 336.30												
2061	125.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	99.25%	8 días	lun 11/11/24	lun 18/11/24	\$ 10 497 383.64												
2062	125.4	Desmantelamiento	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 2 624 345.91												
2063	125.4	Demolición manual	100.00%	2 días	lun 11/11/24	mar 12/11/24	\$ 2 624 345.91												
2064	125.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	mié 13/11/24	vie 15/11/24	\$ 2 624 345.91												
2065	125.4	Cargue de RCD	97.00%	3 días	vie 15/11/24	lun 18/11/24	\$ 2 624 345.91												
2066	125.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 0.00												
2067	125.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 0.00												
2068	125.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	8 días	lun 11/11/24	lun 18/11/24	\$ 0.00												
2069	126	RT 47626	0.00%	10 días	mié 20/11/24	vie 29/11/24	\$ 85 592 994.83												
2070	126.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 7 747 811.63												
2071	126.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 7 747 811.63												
2072	126.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	mié 20/11/24	sáb 23/11/24	\$ 7 747 811.65												
2073	126.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 549 562.33												
2074	126.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	\$ 1 549 562.33												
2075	126.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 549 562.33												
2076	126.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 549 562.33												
2077	126.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mar 26/11/24	vie 29/11/24	\$ 1 549 562.33												
2078	126.3	PMT	0.00%	4 días	mié 20/11/24	sáb 23/11/24	\$ 7 747 811.63												
2079	126.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	mar 26/11/24	vie 29/11/24	\$ 7 747 811.63												
2080	126.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	8 días	mié 20/11/24	mié 27/11/24	\$ 60 431 941.00												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

ID	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo
2081	126.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	mié 20/11/24	jue 21/11/24	\$ 12 618 876.00
2082	126.4	Demolición manual	0.00%	2 días	jue 21/11/24	sáb 23/11/24	\$ 12 618 876.00
2083	126.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	3 días	sáb 23/11/24	mié 27/11/24	\$ 12 618 876.00
2084	126.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 27/11/24	vie 29/11/24	\$ 22 575 313.00
2085	126.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 917 618.92
2086	126.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	\$ 1 917 618.92
2087	126.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	8 días	vie 22/11/24	sáb 30/11/24	\$ 0.00
2088	127	RT 47614	90.04%	10 días	mar 12/11/24	jue 21/11/24	\$ 49 989 556.03
2089	127.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 5 231 976.45
2090	127.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 5 231 976.45
2091	127.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	\$ 5 231 976.45
2092	127.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 1 046 395.29
2093	127.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 1 046 395.29
2094	127.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 1 046 395.29
2095	127.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 1 046 395.29
2096	127.2	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	\$ 1 046 395.29
2097	127.3	PMT	100.00%	4 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	\$ 5 231 976.45
2098	127.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	mar 12/11/24	vie 15/11/24	\$ 5 231 976.45
2099	127.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	90.10%	8 días	mar 12/11/24	mar 19/11/24	\$ 32 532 328.22
2100	127.4	Desmantelamiento	100.00%	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$ 8 404 740.74
2101	127.4	Demolición manual	100.00%	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24	\$ 8 404 740.74
2102	127.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	100.00%	3 días	jue 14/11/24	sáb 16/11/24	\$ 8 404 740.74
2103	127.4	Cargue de RCD	56.00%	3 días	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	\$ 7 318 106.00
2104	127.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 761 298.46
2105	127.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	mar 19/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 761 298.46
2106	127.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	9 días	mar 12/11/24	mié 20/11/24	\$ 0.00
2107	128	RT 47597	47.74%	6 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 24 502 978.65
2108	128.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 2 509 956.31
2109	128.1	Actividades de socialización	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 2 509 956.31
2110	128.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 2 509 956.32
2111	128.2	Protección a sumideros	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 627 489.08
2112	128.2	Limpieza manual de sumidero	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 627 489.08
2113	128.2	Instalación de campamento	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 627 489.08
2114	128.2	Protección individuos arboreos	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 627 489.08
2115	128.3	PMT	25.00%	4 días	lun 18/11/24	jue 21/11/24	\$ 2 509 956.31

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

ProgresoProgreso manual

Página 72

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo												T4
								T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	
2116	128.3	Implementación PMT	25.00%	4 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 2 509 956.31												
2117	128.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	49.00%	6 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 9 501 177.99												
2118	128.4	Demolición de muros	98.00%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$ 3 167 059.33												
2119	128.4	Adecuación de terreno	49.00%	2 días	lun 18/11/24	mar 19/11/24	\$ 3 167 059.33												
2120	128.4	Tala de arboles	0.00%	3 días	mar 19/11/24	vie 22/11/24	\$ 3 167 059.33												
2121	128.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	20.00%	5 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 7 471 931.72												
2122	128.5	Instalación de cerramiento	20.00%	5 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 7 471 931.72												
2123	128.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	4 días	lun 18/11/24	vie 22/11/24	\$ 0.00												
2124	129	RT 47553	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 32 688 136.79												
2125	129.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 718 539.97												
2126	129.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 718 539.97												
2127	129.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	13.06 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 1 718 540.00												
2128	129.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 343 708.00												
2129	129.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 343 708.00												
2130	129.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 343 708.00												
2131	129.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 343 708.00												
2132	129.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 343 708.00												
2133	129.3	PMT	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 1 718 539.97												
2134	129.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 1 718 539.97												
2135	129.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 26 484 664.09												
2136	129.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	mar 26/11/24	\$ 2 643 363.03												
2137	129.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	\$ 2 643 363.03												
2138	129.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 28/11/24	mar 3/12/24	\$ 2 643 363.03												
2139	129.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 3/12/24	vie 6/12/24	\$ 18 554 575.00												
2140	129.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 047 852.76												
2141	129.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	vie 6/12/24	vie 6/12/24	\$ 1 047 852.76												
2142	129.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	12 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 0.00												
2143	130	RT 47712	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 14 323 237.22												
2144	130.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 467 197.12												
2145	130.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 1 467 197.12												
2146	130.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 1 467 197.10												
2147	130.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 293 439.42												
2148	130.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 293 439.42												
2149	130.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 293 439.42												
2150	130.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 293 439.42												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

Tarea inactiva

División

Hito inactivo

Hito

Resumen inactivo

Resumen

Tarea manual

Resumen del proyecto

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 73

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2151	130.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 293 439.42											
2152	130.3	PMT	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 1 467 197.12											
2153	130.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 1 467 197.12											
2154	130.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 9 672 324.64											
2155	130.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	mar 26/11/24	\$ 2 418 081.16											
2156	130.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	\$ 2 418 081.16											
2157	130.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 28/11/24	mar 3/12/24	\$ 2 418 081.16											
2158	130.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 3/12/24	vie 6/12/24	\$ 2 418 081.16											
2159	130.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 249 321.24											
2160	130.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	vie 6/12/24	vie 6/12/24	\$ 249 321.24											
2161	130.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	12 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 0.00											
2162	131	RT 47564	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 8 868 450.86											
2163	131.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 908 437.48											
2164	131.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 908 437.48											
2165	131.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 908 437.50											
2166	131.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 181 687.50											
2167	131.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 181 687.50											
2168	131.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 181 687.50											
2169	131.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 181 687.50											
2170	131.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 181 687.50											
2171	131.3	PMT	0.00%	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24	\$ 908 437.48											
2172	131.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24	\$ 908 437.48											
2173	131.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 5 984 399.48											
2174	131.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	lun 25/11/24	mar 26/11/24	\$ 1 496 099.87											
2175	131.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	\$ 1 496 099.87											
2176	131.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 28/11/24	mar 3/12/24	\$ 1 496 099.87											
2177	131.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mar 3/12/24	vie 6/12/24	\$ 1 496 099.87											
2178	131.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$ 158 738.92											
2179	131.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	vie 6/12/24	vie 6/12/24	\$ 158 738.92											
2180	131.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	12 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	\$ 0.00											
2181	132	RT 12721	98.71%	24 días	lun 28/10/24	mié 20/11/24	\$ 259 789 605.33											
2182	132.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 26 611 481.33											
2183	132.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 26 611 481.33											
2184	132.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 26 611 481.35											
2185	132.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 322 296.27											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 74

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T2				T1	T2			T1	T2
2186	132.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 322 296.27												
2187	132.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 322 296.27												
2188	132.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 322 296.27												
2189	132.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 5 322 296.27												
2190	132.3	PMT	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 26 611 481.33												
2191	132.3	Implementación PMT	100.00%	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	\$ 26 611 481.33												
2192	132.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	98.14%	24 días	lun 28/10/24	mié 20/11/24	\$ 179 955 161.32												
2193	132.4	Desmonte de cerramiento	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 5 004 200.00												
2194	132.4	Cerramiento en madera	100.00%	3 días	mar 29/10/24	jue 31/10/24	\$ 10 993 000.00												
2195	132.4	Explanación del terreno	100.00%	20 días	lun 28/10/24	vie 15/11/24	\$ 20 950 720.00												
2196	132.4	Adecuación del terreno	100.00%	20 días	lun 28/10/24	vie 15/11/24	\$ 135 412 247.16												
2197	132.4	Mata maleza	56.00%	3 días	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	\$ 2 445 112.08												
2198	132.4	Desratización	56.00%	3 días	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	\$ 5 149 882.08												
2199	132.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	23 días	lun 28/10/24	mar 19/11/24	\$ 0.00												
2200	133	RT 13454B	0.00%	28 días	mié 20/11/24	mié 18/12/24	\$ 122 822 973.38												
2201	133.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 8 103 021.37												
2202	133.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 8 103 021.37												
2203	133.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	28 días	mié 20/11/24	mié 18/12/24	\$ 8 103 021.35												
2204	133.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 620 604.27												
2205	133.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	\$ 1 620 604.27												
2206	133.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 620 604.27												
2207	133.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	\$ 1 620 604.27												
2208	133.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	\$ 1 620 604.27												
2209	133.3	PMT	0.00%	28 días	mié 20/11/24	mié 18/12/24	\$ 8 103 021.37												
2210	133.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	\$ 8 103 021.37												
2211	133.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	28 días	mié 20/11/24	mié 18/12/24	\$ 98 513 909.29												
2212	133.4	Desmonte de cerramiento	0.00%	1 día	sáb 23/11/24	lun 25/11/24	\$ 2 902 261.56												
2213	133.4	Cerramiento en madera	0.00%	3 días	mié 20/11/24	sáb 23/11/24	\$ 3 932 492.68												
2214	133.4	Explanación del terreno	0.00%	20 días	lun 25/11/24	sáb 14/12/24	\$ 25 437 552.00												
2215	133.4	Adecuación del terreno	0.00%	20 días	mié 20/11/24	mié 11/12/24	\$ 64 400 959.05												
2216	133.4	Mata maleza	0.00%	3 días	sáb 14/12/24	mié 18/12/24	\$ 592 572.00												
2217	133.4	Desratización	0.00%	3 días	sáb 14/12/24	mié 18/12/24	\$ 1 248 072.00												
2218	133.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	23 días	mié 20/11/24	vie 13/12/24	\$ 0.00												
2219	134	RT 47620	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 285 657.86												
2220	134.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 43 891.94												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025	
									T1					T1	T2				T1	T2
2221	134.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 43 891.94													
2222	134.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 43 891.92													
2223	134.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 10 972.98													
2224	134.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 10 972.98													
2225	134.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 10 972.98													
2226	134.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 10 972.98													
2227	134.3	MANTENIMIENTO	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 197 874.00													
2228	134.3	Cerramiento en madera	100.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 197 874.00													
2229	134.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$ 0.00													
2230	135	RT 47616	100.00%	5 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 614 548.78													
2231	135.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 94 426.72													
2232	135.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 94 426.72													
2233	135.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 94 426.72													
2234	135.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 23 606.68													
2235	135.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 23 606.68													
2236	135.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 23 606.68													
2237	135.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$ 23 606.68													
2238	135.3	MANTENIMIENTO	100.00%	5 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 425 695.34													
2239	135.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	mar 29/10/24	mié 30/10/24	\$ 67 881.15													
2240	135.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	mar 29/10/24	jue 31/10/24	\$ 179 865.87													
2241	135.3	Mata maleza	100.00%	2 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 86 673.10													
2242	135.3	Desratización	100.00%	2 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	\$ 91 275.22													
2243	135.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	\$ 0.00													
2244	136	RT 47607	100.00%	6 días	lun 4/11/24	vie 8/11/24	\$ 2 346 216.31													
2245	136.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 360 501.10													
2246	136.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 360 501.10													
2247	136.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 360 501.08													
2248	136.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 90 125.27													
2249	136.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 90 125.27													
2250	136.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 90 125.27													
2251	136.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24	\$ 90 125.27													
2252	136.3	MANTENIMIENTO	100.00%	6 días	lun 4/11/24	vie 8/11/24	\$ 1 625 214.13													
2253	136.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	lun 4/11/24	mar 5/11/24	\$ 259 155.77													
2254	136.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	lun 4/11/24	mié 6/11/24	\$ 686 689.57													
2255	136.3	Mata maleza	100.00%	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24	\$ 330 899.45													
2256	136.3	Desratización	100.00%	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24	\$ 348 469.34													
2257	136.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	5 días	lun 4/11/24	vie 8/11/24	\$ 0.00													
<div><div>Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25</div><div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva<div></div>Informe de resumen manual<div></div>Hito externo<div></div>Progreso manual<div></div></div><div>División<div></div>Hito inactivo<div></div>Resumen manual<div></div>Fecha límite<div></div></div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo<div></div>solo el comienzo<div></div>Tareas críticas<div></div></div><div>Resumen<div></div>Tarea manual<div></div>solo fin<div></div>División crítica<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración<div></div>Tareas externas<div></div>Progreso<div></div></div></div></div>																				
Página 76																				

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T1				T1	T2			T1	T2
2258	137	RT 47606	100.00%	7.38 días	lun 11/11/24	sáb 16/11/24	\$ 4 605 219.97												
2259	137.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 707 601.78												
2260	137.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 707 601.78												
2261	137.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 707 601.80												
2262	137.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 176 900.45												
2263	137.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 176 900.45												
2264	137.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 176 900.45												
2265	137.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$ 176 900.45												
2266	137.3	MANTENIMIENTO	100.00%	7.38 días	lun 11/11/24	sáb 16/11/24	\$ 3 190 016.39												
2267	137.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	lun 11/11/24	mar 12/11/24	\$ 298 325.75												
2268	137.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	lun 11/11/24	mié 13/11/24	\$ 790 478.96												
2269	137.3	Cerramiento	100.00%	3 días	lun 11/11/24	mié 13/11/24	\$ 1 319 160.00												
2270	137.3	Mata maleza	100.00%	2 días	jue 14/11/24	vie 15/11/24	\$ 380 913.10												
2271	137.3	Desratización	100.00%	3.06 días	jue 14/11/24	sáb 16/11/24	\$ 401 138.58												
2272	137.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.81 días	lun 11/11/24	sáb 16/11/24	\$ 0.00												
2273	138	RT 47600	82.71%	7.38 días	jue 14/11/24	jue 21/11/24	\$ 1 364 587.00												
2274	138.1	DIALOGO CIUDADANO	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 209 671.68												
2275	138.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 209 671.68												
2276	138.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 209 671.68												
2277	138.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 52 417.92												
2278	138.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 52 417.92												
2279	138.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 52 417.92												
2280	138.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	\$ 52 417.92												
2281	138.3	MANTENIMIENTO	75.04%	7.38 días	jue 14/11/24	jue 21/11/24	\$ 945 243.64												
2282	138.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	jue 14/11/24	vie 15/11/24	\$ 150 728.04												
2283	138.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	jue 14/11/24	sáb 16/11/24	\$ 399 386.73												
2284	138.3	Mata maleza	49.00%	2 días	lun 18/11/24	mar 19/11/24	\$ 192 455.01												
2285	138.3	Desratización	32.00%	3.06 días	lun 18/11/24	mié 20/11/24	\$ 202 673.86												
2286	138.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.81 días	jue 14/11/24	mié 20/11/24	\$ 0.00												
2287	139	RT 47713	100.00%	6.81 días	mar 5/11/24	lun 11/11/24	\$ 4 788 608.17												
2288	139.1	DIALOGO CIUDADANO	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 735 779.77												
2289	139.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 735 779.77												
2290	139.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 735 779.76												
2291	139.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 183 944.94												
2292	139.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 183 944.94												
2293	139.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 183 944.94												
2294	139.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	mar 5/11/24	mar 5/11/24	\$ 183 944.94												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 10/03/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025		
									T1	T2				T1	T2			T1	T2	
2295	139.3	MANTENIMIENTO	100.00%	6.81 días	mar 5/11/24	lun 11/11/24	\$ 3 317 048.64													
2296	139.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	2 días	mar 5/11/24	mié 6/11/24	\$ 528 934.78													
2297	139.3	Corte y retiro de cesped	100.00%	3 días	mar 5/11/24	jue 7/11/24	\$ 1 401 527.76													
2298	139.3	Mata maleza	100.00%	2 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	\$ 675 363.06													
2299	139.3	Desratización	100.00%	3 días	vie 8/11/24	lun 11/11/24	\$ 711 223.04													
2300	139.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6.81 días	mar 5/11/24	lun 11/11/24	\$ 0.00													
2301	140	RT 47536	0.00%	9 días	lun 16/12/24	mar 24/12/24	\$ 3 480 364.00													
2302	140.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 586 685.14													
2303	140.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 586 685.14													
2304	140.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 586 685.16													
2305	140.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 146 671.29													
2306	140.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 146 671.29													
2307	140.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 146 671.29													
2308	140.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 146 671.29													
2309	140.3	MANTENIMIENTO	0.00%	9 días	lun 16/12/24	mar 24/12/24	\$ 2 306 993.70													
2310	140.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	3 días	lun 16/12/24	jue 19/12/24	\$ 421 754.16													
2311	140.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24	\$ 779 624.12													
2312	140.3	Mata maleza	0.00%	2 días	vie 20/12/24	lun 23/12/24	\$ 538 510.96													
2313	140.3	Desratización	0.00%	3 días	vie 20/12/24	mar 24/12/24	\$ 567 104.46													
2314	140.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	6 días	lun 16/12/24	lun 23/12/24	\$ 0.00													
2315	141	RT 45141	0.00%	3 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 893 984.00													
2316	141.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 195 394.55													
2317	141.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 195 394.55													
2318	141.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 178 187.64													
2319	141.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 44 546.91													
2320	141.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 44 546.91													
2321	141.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 44 546.91													
2322	141.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 44 546.91													
2323	141.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 520 401.81													
2324	141.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 189 491.44													
2325	141.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 195 113.57													
2326	141.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	\$ 63 556.20													
2327	141.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	\$ 72 240.60													
2328	141.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 0.00													
2329	142	RT 47567	0.00%	4 días	jue 5/12/24	lun 9/12/24	\$ 391 738.00													
2330	142.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 58 573.08													
2331	142.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 58 573.08													
2332	142.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 58 573.08													
2333	142.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 14 643.27													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo		T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
										T1				T1				T1	
2334	142.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 14 643.27												
2335	142.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 14 643.27												
2336	142.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 14 643.27												
2337	142.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 días	jue 5/12/24	lun 9/12/24	\$ 274 591.84												
2338	142.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 42 106.81												
2339	142.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	jue 5/12/24	vie 6/12/24	\$ 111 571.16												
2340	142.3	Mata maleza	0.00%	2 d��as	vie 6/12/24	lun 9/12/24	\$ 53 763.50												
2341	142.3	Desratizaci��n	0.00%	2 d��as	vie 6/12/24	lun 9/12/24	\$ 67 150.37												
2342	142.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	3 d��as	jue 5/12/24	lun 9/12/24	\$ 0.00												
2343	143	RT 5372B	0.00%	4 d��as	lun 2/12/24	jue 5/12/24	\$ 380 041.00												
2344	143.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 75 749.42												
2345	143.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 75 749.42												
2346	143.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 75 749.40												
2347	143.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 18 937.35												
2348	143.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 18 937.35												
2349	143.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 18 937.35												
2350	143.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	lun 2/12/24	\$ 18 937.35												
2351	143.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 d��as	lun 2/12/24	jue 5/12/24	\$ 228 542.18												
2352	143.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	mar 3/12/24	\$ 54 454.48												
2353	143.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	lun 2/12/24	mar 3/12/24	\$ 31 336.99												
2354	143.3	Mata maleza	0.00%	2 d��as	mar 3/12/24	jue 5/12/24	\$ 69 529.44												
2355	143.3	Desratizaci��n	0.00%	2 d��as	mar 3/12/24	jue 5/12/24	\$ 73 221.27												
2356	143.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	lun 2/12/24	mi��e 4/12/24	\$ 0.00												
2357	144	RT 47575	0.00%	4 d��as	mi��e 27/11/24	s��b 30/11/24	\$ 514 166.00												
2358	144.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 102 482.98												
2359	144.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 102 482.98												
2360	144.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 102 482.96												
2361	144.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 25 620.74												
2362	144.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 25 620.74												
2363	144.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 25 620.74												
2364	144.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	mi��e 27/11/24	\$ 25 620.74												
2365	144.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 d��as	mi��e 27/11/24	s��b 30/11/24	\$ 309 200.06												
2366	144.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	jue 28/11/24	\$ 73 672.60												
2367	144.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	mi��e 27/11/24	jue 28/11/24	\$ 122 397.02												
2368	144.3	Mata maleza	0.00%	2 d��as	jue 28/11/24	s��b 30/11/24	\$ 54 067.84												
2369	144.3	Desratizaci��n	0.00%	2 d��as	jue 28/11/24	s��b 30/11/24	\$ 59 062.60												
2370	144.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	3 d��as	mi��e 27/11/24	s��b 30/11/24	\$ 0.00												

Proyecto: PROGRAMACI  N PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

Divisi  n

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duraci  n

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha l  mite

Tareas cr  ticas

Divisi  n cr  tica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025	
									T1	T1				T1	T1				T1	T2
2371	145	RT 45637-38-39-40-41-42-43-44-45-46-	0.00%	8 días	jue 5/12/24	jue 12/12/24	\$ 3 188 806.00													
2372	145.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 335 588.41													
2373	145.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 335 588.41													
2374	145.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 635 588.40													
2375	145.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 158 897.10													
2376	145.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 158 897.10													
2377	145.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 158 897.10													
2378	145.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 5/12/24	jue 5/12/24	\$ 158 897.10													
2379	145.3	MANTENIMIENTO	0.00%	7 días	jue 5/12/24	jue 12/12/24	\$ 2 217 629.19													
2380	145.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	3 días	jue 5/12/24	lun 9/12/24	\$ 256 909.57													
2381	145.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	5 días	jue 5/12/24	mié 11/12/24	\$ 1 262 945.38													
2382	145.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	\$ 383 398.66													
2383	145.3	Desratización	0.00%	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	\$ 314 375.58													
2384	145.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	7 días	jue 5/12/24	jue 12/12/24	\$ 0.00													
2385	146	RT 34191	0.00%	4 días	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 1 536 735.22													
2386	146.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 236 122.62													
2387	146.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 236 122.62													
2388	146.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 236 122.60													
2389	146.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 59 030.65													
2390	146.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 59 030.65													
2391	146.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 59 030.65													
2392	146.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 59 030.65													
2393	146.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 días	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 1 064 490.00													
2394	146.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	2 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 169 743.00													
2395	146.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	2 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 449 771.00													
2396	146.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	\$ 216 734.00													
2397	146.3	Desratización	0.00%	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	\$ 228 242.00													
2398	146.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	3 días	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 0.00													
2399	147	RT 34190	0.00%	4 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 1 836 390.58													
2400	147.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 282 165.30													
2401	147.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 282 165.30													
2402	147.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 282 165.28													
2403	147.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 70 541.32													
2404	147.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 70 541.32													
2405	147.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 70 541.32													
2406	147.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 70 541.32													
2407	147.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 1 272 060.00													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 80

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T1				T1	T2			T1	T2
2408	147.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 202 842.00												
2409	147.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 537 474.00												
2410	147.3	Mata maleza	0.00%	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	\$ 258 996.00												
2411	147.3	Desratización	0.00%	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	\$ 272 748.00												
2412	147.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	3 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 0.00												
2413	148	RT 7612	0.00%	4 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 316 246.36												
2414	148.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 48 591.92												
2415	148.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 48 591.92												
2416	148.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 48 591.92												
2417	148.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 12 147.98												
2418	148.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 12 147.98												
2419	148.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 12 147.98												
2420	148.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 12 147.98												
2421	148.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 219 062.52												
2422	148.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 34 931.59												
2423	148.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 92 558.85												
2424	148.3	Mata maleza	0.00%	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	\$ 44 601.92												
2425	148.3	Desratización	0.00%	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	\$ 46 970.16												
2426	148.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 0.00												
2427	149	RT 36525	0.00%	5 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24	\$ 888 582.31												
2428	149.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 136 532.55												
2429	149.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 136 532.55												
2430	149.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 136 532.56												
2431	149.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 34 133.14												
2432	149.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 34 133.14												
2433	149.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 34 133.14												
2434	149.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 34 133.14												
2435	149.3	MANTENIMIENTO	0.00%	4 días	lun 16/12/24	jue 19/12/24	\$ 615 517.20												
2436	149.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	2 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 98 150.04												
2437	149.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	2 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 260 069.88												
2438	149.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mié 18/12/24	jue 19/12/24	\$ 125 321.52												
2439	149.3	Desratización	0.00%	1 día	mié 18/12/24	jue 19/12/24	\$ 131 975.76												
2440	149.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	4 días	lun 16/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00												
2441	150	RT 38202 -38195	0.00%	5.56 días	jue 9/01/25	mar 14/01/25	\$ 384 584.41												
2442	150.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	2.38 días	jue 9/01/25	vie 10/01/25	\$ 59 092.21												
2443	150.1	Actividades de socialización	0.00%	2.38 días	jue 9/01/25	vie 10/01/25	\$ 59 092.21												
2444	150.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 59 092.20												
2445	150.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 14 773.05												
2446	150.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 14 773.05												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025		
									T1					T1	T2			T1	T2	
2447	150.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 14 773.05													
2448	150.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	jue 9/01/25	jue 9/01/25	\$ 14 773.05													
2449	150.3	MANTENIMIENTO	0.00%	5.56 días	jue 9/01/25	mar 14/01/25	\$ 266 400.00													
2450	150.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	3 días	jue 9/01/25	lun 13/01/25	\$ 42 480.00													
2451	150.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	3 d��s	jue 9/01/25	lun 13/01/25	\$ 112 560.00													
2452	150.3	Mata maleza	0.00%	1.56 d��s	lun 13/01/25	mar 14/01/25	\$ 54 240.00													
2453	150.3	Desratizaci��n	0.00%	1.56 d��s	lun 13/01/25	mar 14/01/25	\$ 57 120.00													
2454	150.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	1.94 d��s	s��b 11/01/25	lun 13/01/25	\$ 0.00													
2455	151	RT 49435	0.00%	14.31 d��s	lun 9/12/24	s��b 21/12/24	\$ 16 056 236.00													
2456	151.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACI��N ESTRAT��GICA	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 800 000.00													
2457	151.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 800 000.00													
2458	151.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 3 103 021.35													
2459	151.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2460	151.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2461	151.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2462	151.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2463	151.2	Alquiler de carrotanques para mitigaci��n material particulado	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2464	151.3	PMT	0.00%	14 d��s	lun 9/12/24	s��b 21/12/24	\$ 803 021.37													
2465	151.3	Implementaci��n PMT	0.00%	4 d��s	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 803 021.37													
2466	151.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 d��s	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 10 569 271.28													
2467	151.4	Desmonte de cerramiento	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 902 261.56													
2468	151.4	Cerramiento en madera	0.00%	3 d��s	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 932 492.68													
2469	151.4	Explanaci��n del terreno	0.00%	12 d��s	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 4 437 552.00													
2470	151.4	Adecuaci��n del terreno	0.00%	12 d��s	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 4 296 965.04													
2471	151.4	Mata maleza	0.00%	1 d��a	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00													
2472	151.4	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00													
2473	151.5	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	13 d��s	lun 9/12/24	s��b 21/12/24	\$ 780 922.00													
2474	152	RT 49436	0.00%	14.31 d��s	lun 9/12/24	s��b 21/12/24	\$ 73 704 224.94													
2475	152.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACI��N ESTRAT��GICA	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 800 000.00													
2476	152.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 800 000.00													
2477	152.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 3 103 021.35													
2478	152.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2479	152.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2480	152.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													
2481	152.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27													

Proyecto: PROGRAMACI  N PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

Divisi  nHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duraci  n

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha l  mite

Tareas cr  ticas

Divisi  n cr  tica

Progreso

Progreso manual

P  gina 82

[illegible]

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T2				T1	T2			T1	T2
2518	154.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.00												
2519	154.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.26												
2520	154.2	Alquiler de carrotaques para mitigación material particulado	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 620 604.27												
2521	154.3	PMT	0.00%	14 días	lun 9/12/24	sáb 21/12/24	\$ 803 021.37												
2522	154.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 803 021.37												
2523	154.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 225 990 331.56												
2524	154.4	Desmonte de cerramiento	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 2 902 261.56												
2525	154.4	Cerramiento en madera	0.00%	3 días	lun 9/12/24	jue 12/12/24	\$ 2 932 492.00												
2526	154.4	Explanación del terreno	0.00%	12 días	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 29 700 472.00												
2527	154.4	Adecuación del terreno	0.00%	12 días	lun 9/12/24	vie 20/12/24	\$ 190 455 106.00												
2528	154.4	Mata maleza	0.00%	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00												
2529	154.4	Desratización	0.00%	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$ 0.00												
2530	154.5	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	13 días	lun 9/12/24	sáb 21/12/24	\$ 82 000 516.96												
2531	155	RT 10387	100.00%	1.13 días	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 191 963 698.24												
2532	155.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 94 426.72												
2533	155.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 94 426.72												
2534	155.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 94 426.72												
2535	155.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 23 606.68												
2536	155.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 23 606.68												
2537	155.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 23 606.68												
2538	155.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 23 606.68												
2539	155.3	MANTENIMIENTO	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 816 762.56												
2540	155.3	Limpieza y acopio de basuras	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 667 881.15												
2541	155.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 0.00												
2542	155.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 0.00												
2543	155.3	Desratización	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 148 881.41												
2544	155.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	100.00%	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	\$ 190 958 082.24												
2545	156	RT 47618	100.00%	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	\$ 77 809 245.84												
2546	156.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 94 426.72												
2547	156.1	Actividades de socialización	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 94 426.72												
2548	156.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 94 426.72												
2549	156.2	Protección a sumideros	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 23 606.68												
2550	156.2	Limpieza manual de sumidero	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 23 606.68												
2551	156.2	Instalación de campamento	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 23 606.68												
2552	156.2	Protección individuos arboreos	100.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 23 606.68												
2553	156.3	MANTENIMIENTO	100.00%	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	\$ 753 458.56												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO

Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 84

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2554	156.3	Impermeabilización	100.00%	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	\$ 267 881.15											
2555	156.3	Aplicación de pintura	100.00%	4 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	\$ 485 577.41											
2556	156.3	Mata maleza	0.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 0.00											
2557	156.3	Desratización	0.00%	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$ 0.00											
2558	156.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	100.00%	3 días	vie 21/03/25	lun 24/03/25	\$ 76 866 933.84											
2559	157	RT 47556	0.00%	18 días	mié 15/01/25	sáb 1/02/25	\$ 23 128 398.87											
2560	157.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 1 428 612.40											
2561	157.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 1 428 612.40											
2562	157.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	15 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 3 571 531.00											
2563	157.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 714 306.20											
2564	157.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 714 306.20											
2565	157.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 714 306.20											
2566	157.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 714 306.20											
2567	157.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	8 días	mié 15/01/25	mié 22/01/25	\$ 714 306.20											
2568	157.3	PMT	0.00%	9.31 días	mar 21/01/25	mié 29/01/25	\$ 714 306.20											
2569	157.3	Implementación PMT	0.00%	9 días	mar 21/01/25	mié 29/01/25	\$ 714 306.20											
2570	157.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	15 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 11 903 558.04											
2571	157.4	Desmantelamiento	0.00%	2 días	mié 15/01/25	vie 17/01/25	\$ 3 456 982.00											
2572	157.4	Demolición manual	0.00%	3 días	vie 17/01/25	mar 21/01/25	\$ 1 265 345.00											
2573	157.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	6 días	mar 21/01/25	lun 27/01/25	\$ 7 181 231.04											
2574	157.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25	\$ 0.00											
2575	157.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	2.38 días	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 239 647.40											
2576	157.5	Instalación de cerramiento	0.00%	2 días	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 239 647.40											
2577	157.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	12 días	sáb 18/01/25	vie 31/01/25	\$ 5 270 743.83											
2578	158	RT 47557	0.00%	18 días	mié 15/01/25	sáb 1/02/25	\$ 18 845 825.65											
2579	158.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 1 028 612.40											
2580	158.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 1 028 612.40											
2581	158.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	15 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 2 638 270.00											
2582	158.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 527 654.00											
2583	158.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 527 654.00											
2584	158.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 527 654.00											
2585	158.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 527 654.00											
2586	158.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	8 días	mié 15/01/25	mié 22/01/25	\$ 527 654.00											
2587	158.3	PMT	0.00%	9.31 días	mar 21/01/25	mié 29/01/25	\$ 527 654.00											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1	T1				T1	T2			T1	T2
2627	161.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 71 240.58												
2628	161.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 71 240.60												
2629	161.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 17 810.15												
2630	161.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 17 810.15												
2631	161.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 17 810.15												
2632	161.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	\$ 17 810.15												
2633	161.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24	\$ 320 432.46												
2634	161.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 51 213.18												
2635	161.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 135 700.46												
2636	161.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	\$ 65 390.84												
2637	161.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	\$ 68 127.98												
2638	161.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	1 día	lun 9/12/24	mar 10/12/24	\$ 0.00												
2639	162	RT 33428-29-30-31-32-33	0.00%	4 días	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	\$ 394 006.73												
2640	162.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 60 539.97												
2641	162.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 60 539.97												
2642	162.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 60 539.96												
2643	162.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 15 134.99												
2644	162.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 15 134.99												
2645	162.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 15 134.99												
2646	162.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	\$ 15 134.99												
2647	162.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 272 926.80												
2648	162.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	\$ 43 520.76												
2649	162.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	\$ 115 317.72												
2650	162.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	\$ 55 568.88												
2651	162.3	Desratización	0.00%	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	\$ 58 519.44												
2652	162.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	\$ 0.00												
2653	163	RT 33448-49-33996-97-98-33450	0.00%	3 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 522 265.62												
2654	163.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 80 247.22												
2655	163.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 80 247.22												
2656	163.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 80 247.20												
2657	163.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 20 061.80												
2658	163.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 20 061.80												
2659	163.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 20 061.80												
2660	163.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	\$ 20 061.80												
2661	163.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 361 771.20												
2662	163.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 16/12/24	mar 17/12/24	\$ 57 687.84												
2663	163.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 16/12/24	mar 17/12/24	\$ 152 856.48												
2664	163.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	\$ 73 657.92												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2665	163.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 17/12/24	mié 18/12/24	\$ 77 568.96											
2666	163.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	\$ 0.00											
2667	164	RT 34191	0.00%	3 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 1 534 301.70											
2668	164.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 80 247.22											
2669	164.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 80 247.22											
2670	164.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 80 247.20											
2671	164.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 20 061.80											
2672	164.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 20 061.80											
2673	164.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 20 061.80											
2674	164.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	\$ 20 061.80											
2675	164.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 1 373 807.28											
2676	164.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 57 687.84											
2677	164.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 1 164 892.56											
2678	164.3	Mata maleza	0.00%	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	\$ 73 657.92											
2679	164.3	Desratización	0.00%	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	\$ 77 568.96											
2680	164.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	\$ 0.00											
2681	165	RT 34190	0.00%	3 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 833 482.80											
2682	165.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 80 247.22											
2683	165.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 80 247.22											
2684	165.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 80 247.20											
2685	165.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 20 061.80											
2686	165.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 20 061.80											
2687	165.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 20 061.80											
2688	165.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$ 20 061.80											
2689	165.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 672 988.38											
2690	165.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 57 687.84											
2691	165.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 164 892.56											
2692	165.3	Mata maleza	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 73 657.92											
2693	165.3	Desratización	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 376 750.06											
2694	165.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	\$ 0.00											
2695	166	RT 7612	0.00%	3 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25	\$ 315 185.94											
2696	166.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 80 247.22											
2697	166.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 80 247.22											
2698	166.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 80 247.20											
2699	166.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 20 061.80											
2700	166.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 20 061.80											
2701	166.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 20 061.80											
2702	166.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 20 061.80											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T3	T4	2025	
									T1					T1	T2			T1	T2
2703	166.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25	\$ 154 691.52												
2704	166.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/25	\$ 29 687.84												
2705	166.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 27/01/25	mar 28/01/25	\$ 57 687.84												
2706	166.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 28/01/25	mié 29/01/25	\$ 33 657.92												
2707	166.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 28/01/25	mié 29/01/25	\$ 33 657.92												
2708	166.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25	\$ 0.00												
2709	167	RT 36525	0.00%	3 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 887 185.94												
2710	167.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 80 247.22												
2711	167.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 80 247.22												
2712	167.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 80 247.20												
2713	167.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2714	167.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2715	167.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2716	167.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2717	167.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 726 691.52												
2718	167.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	\$ 129 687.84												
2719	167.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	\$ 357 687.84												
2720	167.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 153 657.92												
2721	167.3	Desratización	0.00%	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 85 657.92												
2722	167.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 0.00												
2723	168	RT 38202 - 38195	0.00%	3 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 383 985.94												
2724	168.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 40 247.22												
2725	168.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 40 247.22												
2726	168.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 84 047.20												
2727	168.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2728	168.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2729	168.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 23 861.80												
2730	168.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25	\$ 20 061.80												
2731	168.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 259 691.52												
2732	168.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	\$ 29 687.84												
2733	168.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mié 29/01/25	jue 30/01/25	\$ 167 687.84												
2734	168.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 33 657.92												
2735	168.3	Desratización	0.00%	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	\$ 28 657.92												
2736	168.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 29/01/25	vie 31/01/25	\$ 0.00												
2737	169	RT 47426 - 47427	0.00%	3 días	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 67 722 375.94												
2738	169.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 40 247.22												
2739	169.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 40 247.22												
2740	169.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 84 047.20												
2741	169.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 20 061.80												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2742	169.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 20 061.80											
2743	169.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 23 861.80											
2744	169.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	\$ 20 061.80											
2745	169.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 259 691.52											
2746	169.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 29 687.84											
2747	169.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 167 687.84											
2748	169.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 33 657.92											
2749	169.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 28 657.92											
2750	169.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	vie 31/01/25	lun 3/02/25	\$ 67 338 390.00											
2751	170	RT 46326 - 46327	0.00%	3 d��as	lun 3/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 395 985.94											
2752	170.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 40 247.22											
2753	170.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 40 247.22											
2754	170.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 85 047.20											
2755	170.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 20 061.80											
2756	170.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 20 061.80											
2757	170.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 24 861.80											
2758	170.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	lun 3/02/25	\$ 20 061.80											
2759	170.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 d��as	lun 3/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 270 691.52											
2760	170.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	mar 4/02/25	\$ 29 687.84											
2761	170.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	lun 3/02/25	mar 4/02/25	\$ 177 687.84											
2762	170.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	mar 4/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 34 657.92											
2763	170.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	mar 4/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 28 657.92											
2764	170.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	lun 3/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 0.00											
2765	171	RT 47390 - 47391 - 47392	0.00%	3 d��as	mi�� 5/02/25	vie 7/02/25	\$ 925 985.94											
2766	171.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 40 247.22											
2767	171.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 40 247.22											
2768	171.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 85 047.20											
2769	171.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 20 061.80											
2770	171.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 20 061.80											
2771	171.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 24 861.80											
2772	171.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	mi�� 5/02/25	\$ 20 061.80											
2773	171.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 d��as	mi�� 5/02/25	vie 7/02/25	\$ 800 691.52											
2774	171.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	jue 6/02/25	\$ 149 687.84											
2775	171.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	mi�� 5/02/25	jue 6/02/25	\$ 277 687.84											
2776	171.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	jue 6/02/25	vie 7/02/25	\$ 184 657.92											
2777	171.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	jue 6/02/25	vie 7/02/25	\$ 188 657.92											
2778	171.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	mi�� 5/02/25	vie 7/02/25	\$ 0.00											
2779	172	RT 47661 - 477667	0.00%	3 d��as	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 1 525 985.94											

Proyecto: PROGRAMACI  N PO
Fecha: lun 10/03/25

TareaTarea inactiva

Divisi  nHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duraci  n

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha l  mite

Tareas cr  ticas

Divisi  n cr  tica

Progreso

P  gina 90

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023				T3	T4	2024				2025	
									T1	T2	T3	T4			T1	T2	T3	T4	T1	T2
2780	172.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 40 247.22													
2781	172.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 40 247.22													
2782	172.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 85 047.20													
2783	172.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 20 061.80													
2784	172.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 20 061.80													
2785	172.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 24 861.80													
2786	172.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 7/02/25	vie 7/02/25	\$ 20 061.80													
2787	172.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 1 400 691.52													
2788	172.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 249 687.84													
2789	172.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 657 687.84													
2790	172.3	Mata maleza	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 234 657.92													
2791	172.3	Desratización	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 258 657.92													
2792	172.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	vie 7/02/25	lun 10/02/25	\$ 0.00													
2793	173	RT 47396	0.00%	3 días	lun 10/02/25	mié 12/02/25	\$ 1 185 985.94													
2794	173.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 40 247.22													
2795	173.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 40 247.22													
2796	173.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 85 047.20													
2797	173.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 20 061.80													
2798	173.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 20 061.80													
2799	173.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 24 861.80													
2800	173.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	\$ 20 061.80													
2801	173.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 10/02/25	mié 12/02/25	\$ 1 060 691.52													
2802	173.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/25	\$ 169 687.84													
2803	173.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 10/02/25	mar 11/02/25	\$ 557 687.84													
2804	173.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 11/02/25	mié 12/02/25	\$ 174 657.92													
2805	173.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 11/02/25	mié 12/02/25	\$ 158 657.92													
2806	173.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 10/02/25	mié 12/02/25	\$ 0.00													
2807	174	RT 47397	0.00%	3 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25	\$ 3 185 985.94													
2808	174.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 40 247.22													
2809	174.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 40 247.22													
2810	174.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 85 047.20													
2811	174.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 20 061.80													
2812	174.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 20 061.80													
2813	174.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 24 861.80													
2814	174.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 12/02/25	mié 12/02/25	\$ 20 061.80													
2815	174.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25	\$ 3 060 691.52													
2816	174.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 12/02/25	jue 13/02/25	\$ 469 687.84													
2817	174.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mié 12/02/25	jue 13/02/25	\$ 1 557 687.84													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2818	174.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 13/02/25	vie 14/02/25	\$ 474 657.92											
2819	174.3	Desratización	0.00%	1 día	jue 13/02/25	vie 14/02/25	\$ 558 657.92											
2820	174.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25	\$ 0.00											
2821	175	RT 47423	0.00%	3 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 575 985.94											
2822	175.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 40 247.22											
2823	175.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 40 247.22											
2824	175.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 85 047.20											
2825	175.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 20 061.80											
2826	175.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 20 061.80											
2827	175.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 24 861.80											
2828	175.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	\$ 20 061.80											
2829	175.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 450 691.52											
2830	175.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 64 687.84											
2831	175.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 257 687.84											
2832	175.3	Mata maleza	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 74 657.92											
2833	175.3	Desratización	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 53 657.92											
2834	175.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	\$ 0.00											
2835	176	RT 47425	0.00%	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	\$ 774 585.94											
2836	176.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 40 247.22											
2837	176.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 40 247.22											
2838	176.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 85 047.20											
2839	176.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 20 061.80											
2840	176.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 20 061.80											
2841	176.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 24 861.80											
2842	176.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$ 20 061.80											
2843	176.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	\$ 649 291.52											
2844	176.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	\$ 64 687.84											
2845	176.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	\$ 456 487.84											
2846	176.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 18/02/25	mié 19/02/25	\$ 74 457.92											
2847	176.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 18/02/25	mié 19/02/25	\$ 53 657.92											
2848	176.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	\$ 0.00											
2849	177	RT 47432	0.00%	3 días	mié 19/02/25	vie 21/02/25	\$ 691 585.94											
2850	177.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 40 247.22											
2851	177.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 40 247.22											
2852	177.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 85 047.20											
2853	177.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 20 061.80											
2854	177.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 20 061.80											
2855	177.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 24 861.80											

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T1	T2
									T1				T1				T1		
2856	177.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$ 20 061.80												
2857	177.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mié 19/02/25	vie 21/02/25	\$ 566 291.52												
2858	177.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mié 19/02/25	jue 20/02/25	\$ 164 687.84												
2859	177.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mié 19/02/25	jue 20/02/25	\$ 256 487.84												
2860	177.3	Mata maleza	0.00%	1 día	jue 20/02/25	vie 21/02/25	\$ 71 457.92												
2861	177.3	Desratización	0.00%	1 día	jue 20/02/25	vie 21/02/25	\$ 73 657.92												
2862	177.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mié 19/02/25	vie 21/02/25	\$ 0.00												
2863	178	RT 47453 - 47460 - 47461	0.00%	3 días	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 2 091 585.94												
2864	178.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 40 247.22												
2865	178.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 40 247.22												
2866	178.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 85 047.20												
2867	178.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 20 061.80												
2868	178.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 20 061.80												
2869	178.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 24 861.80												
2870	178.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	\$ 20 061.80												
2871	178.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 1 966 291.52												
2872	178.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 364 687.84												
2873	178.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 1 256 487.84												
2874	178.3	Mata maleza	0.00%	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 171 457.92												
2875	178.3	Desratización	0.00%	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 173 657.92												
2876	178.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	vie 21/02/25	lun 24/02/25	\$ 0.00												
2877	179	RT 47449	0.00%	3 días	lun 24/02/25	mié 26/02/25	\$ 145 338 385.94												
2878	179.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 40 247.22												
2879	179.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 40 247.22												
2880	179.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 85 047.20												
2881	179.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 20 061.80												
2882	179.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 20 061.80												
2883	179.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 24 861.80												
2884	179.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	\$ 20 061.80												
2885	179.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	lun 24/02/25	mié 26/02/25	\$ 599 291.52												
2886	179.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	lun 24/02/25	mar 25/02/25	\$ 61 687.84												
2887	179.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	lun 24/02/25	mar 25/02/25	\$ 392 487.84												
2888	179.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mar 25/02/25	mié 26/02/25	\$ 71 457.92												
2889	179.3	Desratización	0.00%	1 día	mar 25/02/25	mié 26/02/25	\$ 73 657.92												
2890	179.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	lun 24/02/25	mié 26/02/25	\$ 144 613 800.00												
2891	180	RT 47556	0.00%	15 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 32 990 766.30												
2892	180.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 908 437.48												
2893	180.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 908 437.48												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023					2024				2025	
									T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	
2894	180.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.50												
2895	180.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2896	180.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2897	180.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2898	180.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2899	180.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 181 687.50												
2900	180.3	PMT	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.48												
2901	180.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.48												
2902	180.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	mié 15/01/25	mar 28/01/25	\$ 29 706 714.92												
2903	180.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 4 496 099.87												
2904	180.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 15/01/25	jue 16/01/25	\$ 4 496 099.87												
2905	180.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 16/01/25	mié 22/01/25	\$ 8 218 415.31												
2906	180.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 22/01/25	vie 24/01/25	\$ 12 496 099.87												
2907	180.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 558 738.92												
2908	180.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 558 738.92												
2909	180.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	13 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 0.00												
2910	181	RT 47557	0.00%	15 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 21 574 633.50												
2911	181.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 908 437.48												
2912	181.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 908 437.48												
2913	181.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.50												
2914	181.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2915	181.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2916	181.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2917	181.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	\$ 181 687.50												
2918	181.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 181 687.50												
2919	181.3	PMT	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.48												
2920	181.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	mié 15/01/25	sáb 18/01/25	\$ 908 437.48												
2921	181.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	mié 15/01/25	mar 28/01/25	\$ 18 290 582.12												
2922	181.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 3 496 099.87												
2923	181.4	Demolición manual	0.00%	2 días	mié 15/01/25	jue 16/01/25	\$ 3 296 099.87												
2924	181.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	jue 16/01/25	mié 22/01/25	\$ 6 202 282.51												
2925	181.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	mié 22/01/25	vie 24/01/25	\$ 5 296 099.87												
2926	181.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 558 738.92												
2927	181.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	\$ 558 738.92												

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: lun 10/03/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023		T2	T3	T4	2024		T2	T3	T4	2025	
									T1					T1	T2				T1	T2
2928	181.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	13 días	mié 15/01/25	mié 29/01/25	\$ 0.00													
2929	182	RT 6713	0.00%	13 días	lun 27/01/25	vie 7/02/25	\$ 245 338 933.55													
2930	182.1	DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 2 908 437.48													
2931	182.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 2 908 437.48													
2932	182.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	4 días	lun 27/01/25	jue 30/01/25	\$ 5 908 437.50													
2933	182.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 181 687.50													
2934	182.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 181 687.50													
2935	182.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 181 687.50													
2936	182.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 1 181 687.50													
2937	182.2	Alquiler de carrotanques para mitigación material particulado	0.00%	4 días	lun 27/01/25	jue 30/01/25	\$ 1 181 687.50													
2938	182.3	PMT	0.00%	4 días	lun 27/01/25	jue 30/01/25	\$ 1 908 437.48													
2939	182.3	Implementación PMT	0.00%	4 días	lun 27/01/25	jue 30/01/25	\$ 1 908 437.48													
2940	182.4	DEMOLICION / OBRA TECNICA	0.00%	13 días	lun 27/01/25	vie 7/02/25	\$ 229 054 882.17													
2941	182.4	Desmantelamiento	0.00%	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$ 5 496 099.87													
2942	182.4	Demolición manual	0.00%	2 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25	\$ 5 296 099.87													
2943	182.4	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES	0.00%	5 días	mié 29/01/25	lun 3/02/25	\$ 95 822 595.93													
2944	182.4	Cargue de RCD	0.00%	3 días	lun 25/07/25	lune 11/08/25	\$ 122 440 086.50													
2945	182.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	0.00%	1 día	vie 25/07/25	lune 11/08/25	\$ 5 558 738.92													
2946	182.5	Instalación de cerramiento	0.00%	1 día	vie 19/06/25	vie 7/07/25	\$ 5 558 738.92													
2947	182.6	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	11 días	lun 19/06/25	vie 31/07/25	\$ 0.00													
2948	183	RT 47470 - 47503	0.00%	3 días	mar 19/06/25	jue 6/07/25	\$ 49 500 473.58													
2949	183.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mar 19/06/25	mar 4/07/25	\$ 40 247.22													
2950	183.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mar 19/06/25	mar 4/07/25	\$ 40 247.22													
2951	183.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 85 047.20													
2952	183.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80													
2953	183.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80													
2954	183.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 19/06/25	mar 31/07/25	\$ 24 861.80													
2955	183.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 19/06/25	mar 31/07/25	\$ 20 061.80													
2956	183.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mar 19/06/25	jue 8/07/25	\$ 1 637 501.18													
2957	183.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mar 4/07/25	mié 8/07/25	\$ 261 687.84													
2958	183.3	Corte y retiro de cesped	0.00%	1 día	mar 4/07/25	mié 8/07/25	\$ 1 004 355.42													
2959	183.3	Mata maleza	0.00%	1 día	mié 5/07/25	jue 8/07/25	\$ 371 457.92													
2960	183.3	Desratización	0.00%	1 día	mié 5/07/25	jue 5/07/25	\$ 0.00													
2961	183.4	AJUSTE CAMBIO DE AÑO	0.00%	2 días	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 47 737 677.98													
2962	184	RT 47705	0.00%	3 días	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 48 903 810.68													
2963	184.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 40 247.22													
2964	184.1	Actividades de socialización	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 40 247.22													

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO Fecha: lun 19/06/25	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>		
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>		
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	División crítica	<div></div>		
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso	<div></div>		

Página 95

Id	EDT	Nombre de tarea	% Avance costo	Duración	Comienzo	Fin	Costo	T4	2023	T2	T3	T4	2024	T2	T3	T4	2025	T2
									T1				T1				T1	
2965	184.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 85 047.20											
2966	184.2	Protección a sumideros	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2967	184.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2968	184.2	Instalación de campamento	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 24 861.80											
2969	184.2	Protección individuos arboreos	0.00%	1 día	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2970	184.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 días	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 1 040 838.28											
2971	184.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 día	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 161 687.84											
2972	184.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 607 692.52											
2973	184.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	mi�� 5/07/25	lune 11/08/25	\$ 271 457.92											
2974	184.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	mi�� 5/07/25	lune 11/08/25	\$ 0.00											
2975	184.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 47 737 677.98											
2976	185	RT 47510	0.00%	3 d��as	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 48 739 048.78											
2977	185.1	DIALOGO CIUDADANO	0.00%	1 d��a	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 40 247.22											
2978	185.1	Actividades de socializaci��n	0.00%	1 d��a	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 40 247.22											
2979	185.2	MANEJO AMBIENTAL / SST	0.00%	1 d��a	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 85 047.20											
2980	185.2	Protecci��n a sumideros	0.00%	1 d��a	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2981	185.2	Limpieza manual de sumidero	0.00%	1 d��a	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2982	185.2	Instalaci��n de campamento	0.00%	1 d��a	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 24 861.80											
2983	185.2	Protecci��n individuos arboreos	0.00%	1 d��a	mar 19/06/25	lune 11/08/25	\$ 20 061.80											
2984	185.3	MANTENIMIENTO	0.00%	3 d��as	mar 4/07/25	jue 6/02/25	\$ 876 076.38											
2985	185.3	Limpieza y acopio de basuras	0.00%	1 d��a	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 61 687.84											
2986	185.3	Corte y retiro de cesp�d	0.00%	1 d��a	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 642 930.62											
2987	185.3	Mata maleza	0.00%	1 d��a	mi�� 5/07/25	lune 11/08/25	\$ 171 457.92											
2988	185.3	Desratizaci��n	0.00%	1 d��a	mi�� 5/07/25	lune 11/08/25	\$ 0.00											
2989	185.4	AJUSTE CAMBIO DE A��O	0.00%	2 d��as	mar 4/07/25	lune 11/08/25	\$ 47 737 677.98											

Proyecto: PROGRAMACI  N PO

Fecha: lun 19/06/25

Tarea

Divisi  n

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duraci  n

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha l  mite

Tareas cr  ticas

Divisi  n cr  tica

Progreso

Progreso manual

P  gina 96

ANEXO 6. RELACIÓN DE LLUVIAS

ESTADO DEL CLIMA

FECHA	DIA	DESCRIPCION	CLIMA
1 Agosto del 2025	VIERNES	SE PUDO TRABAJAR	NUBLADO
2 Agosto del 2025	SABADO	SE PUDO TRABAJAR	SOLEADO
3 Agosto del 2025	DOMINGO	NO SE TRABAJO	
4 Agosto del 2025	LUNES	SE PUDO TRABAJAR	LLUVIOSO
5 Agosto del 2025	MARTES	SE PUDO TRABAJAR	SOLEADO
6 Agosto del 2025	MIERCOLES	SE PUDO TRABAJAR	NUBLADO
7 Agosto del 2025	JUEVES	SE PUDO TRABAJAR	SOLEADO
8 Agosto del 2025	VIERNES	SE PUDO TRABAJAR	SOLEADO
9 Agosto del 2025	SABADO	SE PUDO TRABAJAR	LLUVIOSO
10 Agosto del 2025	DOMINGO	NO SE TRABAJO	
11 Agosto del 2025	LUNES	SE PUDO TRABAJAR	NUBLADO

ANEXO 7. REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com



CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022


OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA

INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47550	NOMENCLATURA:	AK 7 158 68
-----	-------	---------------	-------------



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
1,10	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	505,00	\$ 21.360,00	\$ 10.786.800,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	200,89	\$ 21.986,00	\$ 4.416.767,50
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	1708,12	\$ 177,00	\$ 302.337,20
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	1708,12	\$ 469,00	\$ 801.108,30
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	1708,12	\$ 226,00	\$ 386.035,10
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	1708,12	\$ 238,00	\$ 406.532,60
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2	1708,12	\$ 447,00	\$ 763.529,60
COSTO TOTAL RT					\$ 17.863.110



CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA


INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47550	NOMENCLATURA:	AK 7 158 68
-----	-------	---------------	-------------


1,10	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)
------	---

505,00 M2




2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)
------	--

200,89 ML



4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS
------	-------------------------------------

1708,12 M2





CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA


INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47550	NOMENCLATURA:	AK 7 158 68
-----	-------	---------------	-------------


5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.
------	---

1708,12 M2



5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)
------	------------------------------

1708,12 M2





CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA


INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47550	NOMENCLATURA:	AK 7 158 68
-----	-------	---------------	-------------

5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)
------	--

1708,12 M2



Rubén

RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

Carlos A. Rodriguez

ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR



CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA

INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47713	NOMENCLATURA:	AK 7 183 99
-----	-------	---------------	-------------



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	789,05	\$ 177,00	\$ 139.661,90
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	1578,10	\$ 469,00	\$ 740.128,90
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	1578,10	\$ 226,00	\$ 356.650,60
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	1578,10	\$ 238,00	\$ 375.587,80
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2	1578,10	\$ 447,00	\$ 705.410,70
COSTO TOTAL RT					\$ 2.317.440



CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA

INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47713	NOMENCLATURA:	AK 7 183 99
-----	-------	---------------	-------------

4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS
------	-------------------------------------

789,05 M2



Nota: Se reconoce el 50% de la limpieza manual del predio.

5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.
------	---

1578,10 M2





CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA

INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47713	NOMENCLATURA:	AK 7 183 99
-----	-------	---------------	-------------

5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)
------	------------------------------

1578,10 M2



5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)
------	--

1578,10 M2



RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022					
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."					
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA					
	INTERVENTORIA: JESAK SAS					
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN		11	AGOSTO	2025	
	LOCALIDAD		DIA	MES	AÑO	
RT:	47602-47603-47604-47605-47606			NOMENCLATURA:	AK 7 187B 61	
LOCALIZACION		ANTES		DURANTE		
						
		DURANTE		DESPUES		
						
ITEM	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)		ML	32,24	\$ 21.986,00	\$ 708.784,70
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS		M2	1673,22	\$ 177,00	\$ 296.159,90
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.		M2	1719,42	\$ 469,00	\$ 806.408,00
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)		M2	1673,22	\$ 226,00	\$ 378.147,70
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)		M2	1673,22	\$ 238,00	\$ 398.226,40
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)		M2	1673,22	\$ 447,00	\$ 747.929,30
COSTO TOTAL RT						\$ 3.335.656

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47602-47603-47604-47605-47606	NOMENCLATURA:	AK 7 187B 61
-----	-------------------------------	---------------	--------------

2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)			
------	---	--	--	--

32,24 ML



Nota: Se paga el 30% de arreglo de cerramiento correspondientes a varios puntos sin arreglar.

4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS			
------	--	--	--	--

1673,22 M2



5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.			
------	--	--	--	--

1719,42 M2



Nota: Se reconoce poda al doble por la altura del pasto.

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:	47602-47603-47604-47605-47606		NOMENCLATURA:	AK 7 187B 61
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)			
1673,22 M2				
  				
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)			
1673,22 M2				
  				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA</p>  <p>ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>VLADIMIR POLO PAZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTOR</p> </div> </div>				



	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022					
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."					
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA					
	INTERVENTORIA: JESAK SAS					
MEMORIAS DE CALCULO		USAQUEN	11	AGOSTO	2025	
		LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO	
RT:	47616 - 47683		NOMENCLATURA:		AK 7 190 35	
LOCALIZACION		ANTES		DURANTE		
						
		DURANTE		DESPUES		
						
ITEM	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS		M2	243,90	\$ 177,00	\$ 43.170,30
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.		M2	463,41	\$ 469,00	\$ 217.339,30
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)		M2	243,90	\$ 226,00	\$ 55.121,40
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)		M2	243,90	\$ 238,00	\$ 58.048,20
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)		M2	243,90	\$ 447,00	\$ 109.023,30
COSTO TOTAL RT						\$ 482.703

		CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
		OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
		INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO		USAQUEN	11	AGOSTO	2025
		LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:	47616 - 47683		NOMENCLATURA:	AK 7 190 35	
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS				
243,90 M2					
<div><div><p>31/07/2025 1:23:42 p. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47616</p></div><div><p>14/08/25 9:01 a. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47619</p></div><div></div></div>					
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.				
463,41 M2					
<div><div><p>30/07/25 6:01 a. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47616</p></div><div><p>30/07/25 6:01 a. m. # 190-45 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47616</p></div><div></div></div>					
Nota: Se reconoce poda doble altura, la maleza supera los 40cm.					

Nota: Se reconoce poda doble altura, la maleza supera los 40cm.

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO				
	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT: 47616 - 47683 NOMENCLATURA: AK 7 190 35				
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)			
243,90 M2				
<div></div> <div><p>8 ago 2025 12:17:02 p. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p><p>8 ago 2025 12:17:45 p. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p></div>				
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)			
243,90 M2				
<div></div> <div><p>8 ago 2025 12:18:07 p. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p><p>8 ago 2025 12:18:25 p. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p></div>				
<div><div> RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA</div><div> ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA</div><div>VLADIMIR POLO PAZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTOR</div></div>				

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:	47619		NOMENCLATURA:	AK 7 190 43

<div>idu</div>		CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
		OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
		INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO		USAQUEN	11	AGOSTO	2025
		LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:		47619	NOMENCLATURA:		AK 7 190 43
1,09		DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)			
22,93 M2					
<div><div><p>6 ago 2025 10:23:11 a. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p></div><div><p>6 ago 2025 11:25:09 a. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p></div><div></div></div>					
2,02		CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)			
18,00 ML					
<div><div><p>14/08/25 9:01 a. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47619</p></div><div><p>14/08/25 9:01 a. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47619</p></div><div></div></div>					
4,06		LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS			
143,90 M2					
<div><div><p>31/07/2025 1:29:42 p. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47619</p></div><div><p>14/08/25 9:01 a. m. # 190-1 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47619</p></div><div></div></div>					

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47619	NOMENCLATURA:	AK 7 190 43
-----	-------	---------------	-------------

5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.			
------	--	--	--	--

273,41 M2





Nota: Se reconoce poda doble altura, la maleza supera los 40cm.


5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)			
------	-------------------------------------	--	--	--


143,90 M2



	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:	47619	NOMENCLATURA:		AK 7 190 43
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)			
143,90 M2				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>VLADIMIR POLO PAZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTOR</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  <p>ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA</p> </div> </div>				

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022					
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."					
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA					
	INTERVENTORIA: JESAK SAS					
MEMORIAS DE CALCULO		USAQUEN	11	AGOSTO	2025	
		LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO	
RT:	47614		NOMENCLATURA:		AK 7 189B 11	
LOCALIZACION		ANTES		DURANTE		
						
						
		DURANTE		DESPUES		
ITEM	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS		M2	386,80	\$ 177,00	\$ 68.463,60
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.		M2	367,46	\$ 469,00	\$ 172.338,70
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)		M2	386,80	\$ 226,00	\$ 87.416,80
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)		M2	386,80	\$ 238,00	\$ 92.058,40
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)		M2	386,80	\$ 447,00	\$ 172.899,60
COSTO TOTAL RT						\$ 593.177

		CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022		
OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."				
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA				
INTERVENTORIA: JESAK SAS				
MEMORIAS DE CALCULO		USAQUEN	11	AGOSTO
		LOCALIDAD	DIA	MES
				2025
				AÑO
RT:	47614	NOMENCLATURA:		AK 7 189B 11
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS			
386,80 M2				
<div><div><p>31/07/2025 2:23:59 p. m. # 189B-15 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47614</p></div><div><p>31/07/2025 2:28:04 p. m. # 189B-15 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47614</p></div><div></div></div>				
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.			
367,46 M2				
<div><div><p>30/07/25 6:03 a. m. # 189B-15 Avenida Carrera 9 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47614</p></div><div><p>30/07/25 6:04 a. m. # 7-14 Calle 190 Usaquén Bogotá, D.C. RT 47614</p></div><div></div></div>				
Nota: Se reconoce 95% de la poda.				
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)			
386,80 M2				
<div><div><p>8 ago 2025 12:20:26 p. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p></div><div><p>8 ago 2025 12:20:58 p. m. Avenida Carrera 9 Usaquén</p></div><div></div></div>				

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:	47614	NOMENCLATURA:		AK 7 189B 11
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)			
386,80 M2				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA</p>  <p>ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>VLADIMIR POLO PAZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTOR</p> </div> </div>				

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022				
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."				
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA				
	INTERVENTORIA: JESAK SAS				
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025	
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO	
RT:	47607		NOMENCLATURA:	CL 188 7 40	
LOCALIZACION		ANTES	DURANTE		
					
					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
2,02	CERRAMIENTO (8 HILARAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	27,92	\$ 21.986,00	\$ 613.871,10
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	1460,38	\$ 177,00	\$ 258.487,30
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBANTES.	M2	1314,34	\$ 469,00	\$ 616.426,40
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	1460,38	\$ 226,00	\$ 330.045,90
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	1460,38	\$ 238,00	\$ 347.570,40
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2	1460,38	\$ 447,00	\$ 652.789,90
COSTO TOTAL RT					\$ 2.819.191


	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47607	NOMENCLATURA:	CL 188 7 40
-----	-------	---------------	-------------

2,02	CERRAMIENTO (8 HILARAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)			
------	---	--	--	--

27,92 ML



Nota: Se paga el 30% de arreglo de cerramiento correspondientes a varios puntos sin arreglar.

4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS			
------	--	--	--	--

1460,38 M2





5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.			
------	--	--	--	--

1314,34 M2



Nota: Se reconoce 90% de la poda.

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:	47607	NOMENCLATURA:		CL 188 7 40
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)			
1460,38 M2				
  				
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)			
1460,38 M2				
  				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA</p>  <p>ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>VLADIMIR POLO PAZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTOR</p> </div> </div>				



CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA

INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	47590	NOMENCLATURA:	AK 7 182A 40
-----	-------	---------------	--------------



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 29 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	401,84	\$ 21.631,00	\$ 8.692.201,00
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	17,33	\$ 15.177,00	\$ 262.941,50
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	186,83	\$ 21.986,00	\$ 4.107.644,40
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML	18,00	\$ 25.021,00	\$ 450.378,00
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	1963,27	\$ 177,00	\$ 347.498,80
COSTO TOTAL RT					\$ 13.860.664

1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 29 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.
------	---

401,84 M2





CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA

INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT: 47590


NOMENCLATURA: AK 7 182A 40



1 ago. 2025 13:09:46
RT 52398



5/08/25 1:47 p. m.
795 Calle 183
Usaquén
Bogotá
RT 47590



1,09

DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)


17,33 M2



1 ago. 2025 13:31:15
Avenida Carrera 7
Usaquén
Bogotá
RT 52398



6/08/25 1:54 p. m.
182A-40 Avenida 7
Usaquén
Bogotá, D.C.
RT 47590



2,02

CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 9 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)


186,83 ML



5/08/25 1:54 p. m.
182A-40 Avenida 7
Usaquén
Bogotá, D.C.
RT 47590



8/08/25 8:26 a.m.
RT 47590



2,07

DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.

18,00 ML





CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA

INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT: 47590

NOMENCLATURA: AK 7 182A 40



4,06

LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS

1963,27 M2





Rubén

RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

Carlos A. Rodriguez

ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

VLADIMIR POLO PAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022				
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."				
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA				
	INTERVENTORIA: JESAK SAS				
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025	
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO	
RT:	47597		NOMENCLATURA:	AK 7 185 61	
LOCALIZACION		ANTES	DURANTE		
					
		DURANTE	DESPUES		
					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	804,14	\$ 177,00	\$ 142.332,80
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	804,14	\$ 469,00	\$ 377.141,70
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	804,14	\$ 226,00	\$ 181.735,60
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	804,14	\$ 238,00	\$ 191.385,30
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2	804,14	\$ 447,00	\$ 359.450,60
COSTO TOTAL RT					\$ 1.252.046

<div>idu</div>		CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
		OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
		INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO		USAQUEN	11	AGOSTO	2025
		LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:	47597	NOMENCLATURA:		AK 7 185 61	
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS				
804,14 M2					
					
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.				
804,14 M2					
					
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)				
804,14 M2					
					

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:	47597	NOMENCLATURA:		AK 7 185 61
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)			
804,14 M2				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p> RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA </p>  <p> ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA </p> </div> <div style="width: 45%;">  <p> VLADIMIR POLO PAZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTOR </p> </div> </div>				



CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022

OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA

INTERVENTORIA: JESAK SAS

MEMORIAS DE CALCULO	KENNEDY	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO

RT:	12721	NOMENCLATURA:	AK 86 6 27
-----	-------	---------------	------------

LOCALIZACION



ANTES



11/07/25 10:06 a. m.
87F-3 Avenida 6
Kennedy
Bogotá, D.C.
RT 12721

DURANTE



24 jul 2025 10:37:00 a. m.
87F-41
RT 12721

DURANTE



24/07/25 8:38 a. m.
87F-41 Calle 6
Kennedy
Bogotá, D.C.
RT 12721



DESPUES



28 jul 2025 7:04:34 a. m.
87F-33 Avenida 6
RT 12721

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	721,30	\$ 5.264,00	\$ 3.796.923,20
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	330,55	\$ 43.203,00	\$ 14.280.654,40
COSTO TOTAL RT					\$ 18.077.578

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022					
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."					
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA					
	INTERVENTORIA: JESAK SAS					
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025		
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO		
RT:	47592	NOMENCLATURA:		AK 7 183 34		
LOCALIZACION		ANTES		DURANTE		
						
		DURANTE		DESPUES		
						
ITEM	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	TOTAL x ITEM
4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)		M2	312,85	\$ 602,00	\$ 188.335,70
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS		M2	312,85	\$ 177,00	\$ 55.374,50
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)		M3	222,58	\$ 43.203,00	\$ 9.616.064,30
COSTO TOTAL RT						\$ 9.859.775

		CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
		OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
		INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO		USAQUEN	11	AGOSTO	2025
		LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:		47592	NOMENCLATURA:		AK 7 183 34
4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)				
312,85 M2					
					
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS				
312,85 M2					
					

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 de 2022			
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."			
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEMOLICION GA			
	INTERVENTORIA: JESAK SAS			
MEMORIAS DE CALCULO	USAQUEN	11	AGOSTO	2025
	LOCALIDAD	DIA	MES	AÑO
RT:	47592	NOMENCLATURA:		AK 7 183 34
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)			
222,58 M3				
				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p> RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA </p> </div> <div style="width: 45%;">  <p> VLADIMIR POLO PAZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTOR </p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  <p> ARQ. CARLOS A RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA </p> </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>				

ANEXO 8. BITÁCORA DE OBRA

30/07/2025 Miércoles clima: Nublado.

Continúan actividades en Predio RT 12721 con dirección AK 86 # 6-27, donde se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramientos). Frente de obra N°2 se continúan actividades de pab y limpieza en Predios de emergencia. RT 47616, 47619, 47683 y 47614 ubicados en la AK 7 #187B-11. Frente de obra N°3 Iniciamos actividades de demolición mecánica en RT 47644 ubicado en la Calle 192A Bis # 7-50.

ingeniero José José
J. J.



Residente obra
RT 12721

31/07/2025 Jueves clima: Soleado.

Continúan actividades de Predio RT 12721 con dirección AK 86 # 6-27, donde se están ejecutando actividades de mantenimiento, (explanación, colocación de jarillón y arreglo de cerramientos). En Frente de obra N°2 se continúan actividades de pab y limpieza en Predios de emergencia RT 47600 y 47602. Ubicados en la AK 7 #188-57. Frente de obra N°3 continúan actividades de demolición mecánica en RT 47644, se realizó actividad social con la administradora del conjunto residencial Abby 13 donde se acordó demoler muro Perimetral del RT 47646. e instalación de cerramiento en postes de concreto. Ubicación Calle 192A Bis # 7-50.

ingeniero José José
J. J.



Residente obra
RT 12721

01/08/25 Viernes clima: Nublado.

Continúan actividades de Predio RT 12721 con dirección AK 86 # 6-27, Se están ejecutando actividades de mantenimiento (explanación mecánica y arreglo de cerramientos). Frente de obra N°2 se continúan actividades de pab y limpieza en Predios RT 47713 47597 ubicados en la AK 7 185 hasta la calle 183.

Norma

Frente de obra N° 3 Se realiza actividades de demolición y cargue de material ubicación calle 192A Bis # 7-50. Frente de obra N° 4 iniciamos actividades de desmantelamiento. RT 47590, ubicado en la AK 7 # 182A - 40.


Ingeniera Jessa So




Residente obra

02/08/2025 Sábado Clima: Soleado.

Finalizan actividades del Predio RT 12721 con dirección AK 86 # 6-27, y se entrega el Predio. Se retira máquina y campamento. Frente de obra N° 2 Se continúa con el cargue de material con ubicación Calle 192A Bis # 7-50. Frente de obra N° 3 continúan actividades de desmantelamiento RT 47590, ubicado en la AK 7 # 182A - 40.




ing. Jessa So



Residente obra

04/08/2025 Lunes Clima: Lluvioso

Continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en Predio RT 47644. Este Predio se encuentra ubicado en la Calle 192A Bis 7-50. Continúan actividades de desmantelamiento en Predio RT 47590. Este Predio se encuentra ubicado en la AK 7 # 182A 40. Iniciación actividades de ubicación, explanación, limpieza en Predio RT 47644. Ubicado en la AK 7 # 194.



ing. Clara Castro




Residente obra

05/08/25 Martes Clima: Soleado

Continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en Postos de Concreto Para el Predio RT 47644 ubicado en la Calle 192A



Norma



#7-50. Continúan actividades de demolición en predio con RT 47590 ubicado en la AK 182A #40. En el RT 47649. se detuvieron las actividades de limpieza explotación ya que al intervenir el predio no cuenta con todos los permisos.

06/08/25    Residente obra.
Miercoles clima: Nublado.



Continúan actividades de limpieza e instalación de cerramiento de techos de concreto en Predio RT 47644 ubicado en la calle 192A #7-50.



Continúan actividades de instalación de cerramiento y limpieza en predio RT 47590 ubicado en la AK 7 #182A-40. Comité N° 41 Presencial se llevo a cabo en el RT 47590.

08/08/25    Residente obra.
Finalizan actividades de limpieza e instalación de cerramiento en RT 47644 ubicada en la calle 192A Bis #7-50. Finalizan actividades en Predio RT 47590 ubicado en la AK 7 #182A-40.

09/08/25    Residente obra.
Inicio Sabado clima: lluvioso.

Inicio actividades de demolición de muro en RT 47550. con dirección AK 7 #158-68



10/08/25    Residente obra.
No se trabajo este dia

   Ing. JESAH SAS
ingeniero de intervención

DR. CAROL ALBERTO RODRIGUEZ

Norma


11/03/2025 LUNES: Cielo mayormente nublado.
 Continúan actividades pronto al RT 97550
 (AK 7 # 158-68) iniciando actividades de
 cerramiento del predio y limpieza del lote.
 Continúan con actividades finales de asco
 en los RT 97616- 97683 (AK 7 # 190-35)
 Continúan con actividades finales de asco
 en el RT 97619 (AK 7 # 190-43). Continúan
 con actividades finales de asco en el
 RT 97597 (AK 7 # 185-61)


 Carlos Alberto Nogales

 Ing. Interventoría

 Ing. JCSAH SAS


12/08/2025 MARTES: Cielo parcialmente nublado
 Se da por finalizado los mantenimientos en
 el RT 97550 (AK 7 # 158-68), con la terminación
 del cerramiento, y limpieza final del lote.
 Se da por finalizado el RT 97616- 97683
 (AK 7 # 190-35) con la limpieza del lote. Se da
 por finalizado el mantenimiento del RT
 97619 (AK 7 # 190-43), con la recolección
 del pasto cortado. Se da por finalizado el
 mantenimiento del RT 97597 (AK 7 # 185-61)
 con los trabajos de limpieza del lote.
 A través del Acta 32, con fecha de legalización
 del día 12 agosto de 2025, se realiza la
 suspensión del contrato 1237.


 Carlos Alberto Nogales

 Ing. Interventoría

 Ing. JCSAH SAS

12/03/2025 El supervisor del IDU, interventoría y constructora
 acuerdan suspender el contrato, teniendo en cuenta
 que a la fecha no se cuenta con las predios disponibles
 para la demolición, limpieza y cerramiento. Se firma
 Acta 32 de suspensión de interventoría contrato 1236 de
 2022 y Acta 33 de suspensión de obra contrato 1231 de 2022


 Carlos Alberto Nogales

 Ing. Interventoría

 Ing. JCSAH SAS

ANEXO 9. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CARRERA 70 F # 125B - 43 TELÉFONO 7552783 BARRIO NIZA

CORREO ELECTRÓNICO uttransmilenioidu01@gmail.com

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 DE 2022	
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."	
	ENTIDAD CONTRATANTE:	UT DEMOLICIONES GA 2022
	INTERVENTORIA:	JESAK SAS
OFICIOS		FECHA DE ENTREGA
		14 de octubre de 2025
		INFORME MENSUAL 20

FORMATO DE CORRESPONDENCIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	EMISOR	DESTINATARIO
IDU-1731-500-2023	9/01/2024	INFORME ESTRUCTURAL RT 47693	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-501-2023	9/01/2024	Entrega IMO 12 TECNICO DICIEMBRE de 2023	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-502-2023	9/01/2024	Entrega IMO 12 SOCIAL DICIEMBRE de 2023	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-503-2023	9/01/2024	Entrega IMO 12 AMBIENTAL DICIEMBRE de 2023	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-504-2023	9/01/2024	Entrega IMO 12 SST DICIEMBRE de 2023	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-505-2023	13/01/2024	RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-506-2023	15/01/2024	RESPUESTA OFICIO JSK-IDU-1736-501	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-507-2023	16/01/2024	RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-508-2023	16/01/2024	ALCANCE INFORME MENSUAL No. 12 DICIEMBRE	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-509-2023	16/01/2024	RESPUESTA OFICIO JSK-IDU-1736-504	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-510-2023	16/01/2024	RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-511-2023	17/01/2024	REPORTE VISITAS RT'S 49425, 47557 Y 48562	UT DEMOLICIONES GA	JESAK SAS
IDU-1731-512-2023	17/01/2024	RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-513-2023	18/01/2024	CAMBIO DE CORREO CONTRATO 1731	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-514-2023	18/01/2024	RESPUESTA COMUNICACIÓN JSK-IDU-1736-505 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-515-2023	18/01/2024	RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-516-2023	19/01/2024	SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No.1731 DEL AÑO 2022	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-517-2023	19/01/2024	RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-518-2023	20/01/2024	INFORME 4 DE SEGUIMIENTO A MURO RT 47693	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-519-2023	22/01/2024	RADICACIÓN DE DOCUMENTO DE PERSONAL PARA INGRESO	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-520-2023	22/01/2024	INFORME 7 DE SEGUIMIENTO A MUROS RT 47510	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-521-2023	24/01/2024	RADICACIÓN ACTAS VECINDAD APERTURA Y CIERRE FRENTE DE OBRA: SAN CRISTOBAL V.2	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-522-2023	24/01/2024	REPORTE VISITAS RT 47622 (CRA 7 – CL 190)	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-524-2024	24/01/2024	Respuesta JSK-IDU-1736-526	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-525-2024	24/01/2024	Enterga informe mensual No13	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-528-2024	24/01/2024	Alcance informe mensual No,13 Enero Vo	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-529-2024	9/02/2024	Infoeme Tecnico mensual 13	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-530-2024	24/01/2024	Informe mensual No,13 Componente social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-531-2024	26/02/2024	Reparacion Domo Av. Circunvalar No84 a-71 apto 501	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-532-2024	26/02/2024	Respuesta PQRS No. 258833 No,25740	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-533-2024	29/02/2024	Respuesta carta Edf. El bosque	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-534-2024	5/03/2024	Planos Digitales	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-535-2024	5/03/2024	Respuesta PQRS No 258833 NO.258740 v2	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS

IDU-1731-537-2024	3/04/2024	Revision estructural RT 47693	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-538-2024	3/04/2024	Revision estructural	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-539-2024	15/04/2024	Ampliacion suspension	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-540-2024	16/04/2024	Revision reclamacion pagos No,02	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-542-2024	26/04/2024	Inconsistencia pagos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-543-2024	2/05/2024	Respuesta Comunicado JSK-IDU-1736-546	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-545-2024	17/05/2024	Reclamacion pagos cuenta parciales: 1/6/9 y 11	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-546-2024	28/05/2024	Respuesta D.P. 202452600854182	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-547-2024	28/05/2024	Alcance respuesta D.P. 202452600854182	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-548-2024	11/06/2024	Terminacion impermeabilizacion edf. Corales	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-549-2024	13/06/2024	Ampliacion suspension	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-550-2024	23/07/2024	Ampliacion suspension	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-551-2024	11/09/2024	Ampliacion suspension	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-552-2024	18/09/2024	Aprobacion hojas de vida	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-553-2024	23/09/2024	Solicitud de reinicio , prorroga y mayores cantidades	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-554-2024	25/09/2024	Respuesta memorando 202416500281803	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-555-2024	27/09/2024	matriz de consolidado de dalos redes gas natural empresa Vanti	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-556-2024	27/09/2024	Consulta Vanti	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-557-2024	27/09/2024	Radicacion maquinaria y vehiculos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-558-2024	27/09/2024	Radicacion documentos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-559-2024	30/09/2024	Solicitud reinicio contrato	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-560-2024	1/10/2024	Hoja de vida Topografo y cadenero	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-561-2024	1/10/2024	Radicacion documentos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-562-2024	1/10/2024	Hojas de vida	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-563-2024	2/10/2024	Radicacion documentos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-564-2024	1/10/2024	Ampliacion Suspension	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-565-2024	2/10/2024	Hoja de vida auxiliar social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-566-2024	4/10/2024	Radicacion documentos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-567-2024	4/10/2024	Radicacion documentos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-568-2024	8/10/2024	Respuesta JSK-IDU-1736-571	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-569-2024	8/10/2024	Solicitud reinicio contrato	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-570-2024	8/10/2024	Respuesta Oficio JSK-IDU-1736-570	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-571-2024	9/10/2024	Radicacion documentos personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-572-2024	9/10/2024	Respuesta oficio JSK-IDU-1736-574	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-573-2024	10/10/2024	Trazabilidad proceso de daños redes gas natural VANTI	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-574-2024	11/10/2024	Radicacion documentos camioneta	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-575-2024	11/10/2024	Respuesta comunicado JSK-IDU-1736-583	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-576-2024	10/10/2024	Ampliacion suspension	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-577-2024	16/10/2024	Informe mensual No,13 Componente social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-578-2024	16/10/2024	Radicacion documentos ingreso auxiliar tecnico	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-579-2024	17/10/2024	Actualizacion de Documentos componentes SST	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-580-2024	17/10/2024	Observaciones inf SST No.13	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-581-2024	18/10/2024	Solicitud reinicio contrato	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-582-2024	18/10/2024	Radicacion documentos ingreso celador	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-583-2024	21/10/2024	Correcciones Informe Tecnico mensual 13	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-584-2024	21/10/2024	Desistimiento tramite Rad. 2023ER93314	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-585-2024	22/10/2024	Radicacion documentos ingreso personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-586-2024	24/10/2024	Radicacion documentos ingreso personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-587-2024	23/10/2024	Registros y Mantenimientos RT 12721 / 13454 y 47650	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS

IDU-1731-588-2024	26/10/2024	Informe 8 seguimiento a muro RT 47510	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-589-2024	29/10/2024	Radicacion hoja de vida Auxiliar Tecnico	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-590-2024	29/10/2024	Informe ambiental de manejo de plagas	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-591-2024	31/10/2024	Radicacion documentos ingreso personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-592-2024	30/10/2024	Cierre Ambiental y social PQR No. 202418501686252	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-593-2024	31/10/2024	Informe estructural RT 47510	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-594-2024	31/10/2024	Informe Estructural RT 6713	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-595-2024	1/11/2024	Radicacion hoja de vida Auxiliar Tecnico	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-596-2024	5/11/2024	Radicacion hoja de vida Auxiliar Tecnico	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-597-2024	5/11/2024	Radicacion Documentos de ingreso personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-598-2024	6/11/2024	Respuesta comunicado JSK-IDU-1736-628	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-599-2024	6/11/2024	Entrega concepto tecnico estructural muro rt 47510	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-600-2024	6/11/2024	Radicacion documentos ingreso personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-601-2024	18/10/2024	Informe Mensual N,13 Componente social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-602-2024	9/11/2024	Citacion Incumplimienot de visitas al predio	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-603-2024	8/11/2024	Informe mensual SST No,14 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-604-2024	8/11/2024	Radicacion Documentos de ingreso personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-605-2024	8/11/2024	Correos oficiales	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-606-2024	8/11/2024	Radicacion Hoja der vida auxiliar Tecnico	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-607-2024	8/11/2024	Entrega de informe mensual Ambiental No,14	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-608-2024	13/11/2024	Auxiliar Tecnico 2	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-609-2024	8/11/2024	Informe mensual No,14 componente social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-610-2024	9/11/2024	Flujo de caja	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-611-2024	9/11/2024	Informe mensual No,14	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-612-2024	12/11/2024	Area dispuesta por la entidad para el acopio de material	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-613-2024	13/11/2024	Cierre Ambiental y Social PQRS 2024185017055402 y NO 202418501708292	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-614-2024	13/11/2024	Radicacion Actas de Vecindad	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-615-2024	13/11/2024	Alcance infoeme mensual Ambiental No,14	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-616-2024	14/11/2024	Radicacion hoja de vida Auxiliar Tecnico	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-617-2024	14/11/2024	Radicacion documentos ingreso personal Boal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-618-2024	14/11/2024	Devolucion predio RT 49425	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-619-2024	19/11/2024	Radicacion documentos ingreso personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-620-2024	19/11/2024	Radicacion documentos ingreso auxiliar tecnico	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-621-2024	20/11/2024	Paz y Salvo vanti	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-622-2024	21/11/2024	Respuesta DP 202452601884142	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-624-2024	21/11/2024	Ampliacion respuesta DP 202452601884142	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-626-2024	21/11/2024	Radicacion Documentos de ingreso personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-627-2024	21/11/2024	Flujo de caja	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-628-2024	23/11/2024	nuevo correo 1731	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-629-2025	25/11/2024	Palma de Yuca	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-630-2025	26/11/2024	Notificaciones actividades 30 noviembre 2024	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-631-2025	26/11/2024	Actividades cierre 2024	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-632-2025	28/11/2024	Acta de Corte 26 RPO 14	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-633-2025	2/12/2024	Entrega memorias cantidades acta 25 corte 13	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-634-2025	3/12/2024	Respuesta JSK-IDU-1736-671	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-635-2025	5/12/2024	Informe mensual SST 15 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-636-2025	5/12/2024	Radicacion Actas de Vecindad	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-637-2025	5/12/2024	Respuesta D.P. Paula Johana Carranza	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS

IDU-1731-638-2025	5/12/2024	Informe mensual N,15	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-639-2025	6/12/2024	Entrega informe mensual ambiental No,15	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-640-2025	7/12/2024	Actualizacion de polizas	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-641-2025	11/12/2024	Solicitud de predios	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-642-2025	11/12/2024	Invasiones de terceros RTS 49438-49436-49435-49435	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-643-2025	13/12/2024	Alcance informe mensual ambiental No,15 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-645-2025	16/12/2024	Cierrea ambiental y social P.D. 202434600310573	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-646-2025	17/12/2024	Notificacion descanso fin de año 2024	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-647-2025	18/12/2024	Radicacion documentos maquina	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-648-2025	20/12/2024	Memorias firmada acta 26 RPO 14	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-649-2025	21/12/2024	Radicacion Documentacion de ingreso de personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-650-2025	26/12/2024	Atencion observaciones informe mensual ambiental No,15	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-651-2025	7/01/2025	Informe mensual No,16 componente social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-652-2025	7/01/2025	Radicacion actas vencidad	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-653-2025	7/01/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-653	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-655-2025	9/01/2025	Informe mensual SST 16 V1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-656-2025	9/01/2025	Entrega informe mensual ambiental No,16 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-657-2025	10/01/2025	Radicacion Documentacion de ingreso de personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-658-2025	13/01/2025	Informe mensual N,16	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-659-2025	13/01/2025	Radicacion Documentacion de ingreso de personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-660-2025	14/01/2025	Cierre ambiental y social d.p. 202418502170792	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-661-2025	15/01/2025	Radicacion Documentacion de ingreso de personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-662-2025	16/01/2025	Radicacion Documentacion de ingreso de personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-663-2025	16/01/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-712	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-664-2025	16/01/2025	Entrega presupuesto y programacion	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-665-2025	17/01/2025	Radicacion Documentacion de ingreso de personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-666-2025	17/01/2025	Alcance informe mensual Ambiental No16 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-667-2025	20/01/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-716	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-668-2025	21/01/2025	Radicacion Documentacion de ingreso de personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-669-2025	22/01/2025	Radicacion Documentacion de ingreso de personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-670-2025	24/01/2025	Informe de trazabilidad atencion rt 6713	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-671-2025	24/01/2025	Entrega Informe Estructura Rt 47556 y 47557	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-672-2025	24/01/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-726	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-673-2025	24/01/2025	Radicacion Documentacion de ingreso de personal	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-674-2025	25/02/2025	Cierre Ambiental y social D.P. 202552600018042	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-675-2025	30/01/2025	FOAC 54	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-677-2025	3/02/2025	FOAC 55 - Planilla de residuos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-679-2025	5/02/2025	Alcance FOAC 54	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-680-2025	5/02/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-755	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-681-2025	7/02/2025	Informe mensual SST 17 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-682-2025	6/02/2025	Entrega Informe Estructura Rt 6713	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-683-2025	6/02/2025	Informe mensual 17 componente social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-684-2025	6/02/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-756	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-685-2025	6/02/2025	Entrega informe mensdual ambiental N.17 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-687-2025	10/01/2025	Informe mensual n,17	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-688-2025	12/02/2025	Alcance Informe mensual ambiental n,17 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-689-2025	13/02/2025	Trazabilidad Ricaurte	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-690-2025	16/02/2025	Solicitud suspension	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-691-2025	25/02/2025	Observaciones Informe Ambiental No,15	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS

IDU-1731-692-2025	25/02/2025	Suspension del contrato	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-693-2025	26/02/2025	Visita tecnica RT 47470-47491	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-694-2025	26/02/2025	Acta 27 RPO 15	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-695-2025	28/02/2025	Radicacion Actas de Vecindad	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-696-2025	28/02/2025	Informe mensual 18 componente social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-697-2025	26/02/2025	Solicitud ajustes certificaciones de residuos peligrosos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-698-2025	27/02/2025	Observaciones Informe Ambiental No,17	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-699-2025	27/02/2025	Dp 202552600228532	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-700-2025	27/02/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-777	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-701-2025	28/02/2025	Informe mensual ambiental No,18 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-702-2025	28/02/2025	Infoeme mensual SST 18 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-703-2025	10/03/2025	Informe mensual N,18	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-704-2025	12/03/2025	Alcance informe mensual ambiental No,18 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-705-2025	19/03/2025	Respuesta a solicitud ajustes a certificados residuos peligrosos	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-706-2025	10/04/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-807	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-707-2025	25/04/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-811	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-708-2025	5/05/2025	Solicitud ampliacion suspension	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-709-2025	4/07/2025	Respuesta solicitud mantenimiento	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-710-2025	5/07/2025	Reclamacion pagos cuentas parciales	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-711-2025	9/07/2025	Solicitud reinicio contrato	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-713-2025	19/07/2025	Inducciones	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-714-2025	19/07/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-812	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-715-2025	19/07/2025	Radicacion Hoja de vida auxiiar tecnico y auxiliar social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-716-2025	19/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-717-2025	19/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-718-2025	21/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-719-2025	21/07/2025	Radicacion documentos maquinaria	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-720-2025	21/07/2025	Radicacion documentos maquinaria	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-721-2025	21/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-722-2025	21/07/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-830	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-723-2025	22/07/2025	Radicacion documentos maquinaria	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-724-2025	22/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-725-2025	23/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-726-2025	24/07/2025	Radicacion Hoja de vida Auxiiar social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-727-2025	24/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-728-2025	25/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-730-2025	26/07/2025	Respuesta Secretaria Distrital de Ambiente	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-731-2025	26/07/2025	Radicacion documentos maquinaria	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-732-2025	28/07/2025	Actualizacion de Documentos componentes Ambiental	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-733-2025	29/07/2025	Radicacion documentos maquinaria y operadores	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-734-2025	29/07/2025	Cierre ambiental y social D.P. 202518500705652	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-735-2025	29/07/2025	Radicacion documentos maquinaria y operadores	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-736-2025	29/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-737-2025	30/07/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-738-2025	30/07/2025	Cierre ambiental y social D.P. 2025526007251922 y 20255260959632	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-739-2025	31/07/2025	Solicitud suspension	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-740-2025	31/07/2025	Cierre ambiental y social calle 44	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-741-2025	1/08/2025	Radicacion hoja de vida auxiliar social	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS

IDU-1731-742-2025	2/08/2025	Cierre ambiental y social D.P. 202518500921472	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-743-2025	4/08/2025	Radicacion documentos ingreso	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-744-2025	5/08/2025	Notificacion visita tecnica rt 47550	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-745-2025	7/08/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-860	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-746-2025	8/08/2025	Respuesta comunicado interventoria 6 agosto del 2025	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-748-2025	8/08/2025	Informe mensual SST 19 V1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-749-2025	8/08/2025	Entrega informe Amiental No,19	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-750-2025	12/08/2025	Respuesta D.P. 202552600725192	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-752-2025	13/08/2025	Respuesta comunicado OGA 202517500044563 Inf. MEV 16v2	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-753-2025	19/08/2055	Suspension contrato	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-754-2025	19/08/20255	Alcance informe mensual Ambiental No19 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-755-2025	22/08/2025	Alcance Comunicado Informe MEV 19 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-756-2025	26/08/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-888	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-757-2025	27/08/2025	Informe mensual SST No20 v1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-759-2025	28/08/2025	Entrega informe Amiental No,20	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-760-2025	1/09/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-869	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-761-2025	29/08/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-898	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-763-2025	3/09/2025	Respuesta JSK-IDU-1736-902	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-764-2025	10/09/2025	Acta 32 para actualizar Poliza	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-765-2025	13/09/2025	Alcance informe manual ambiental V1	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-766-2025	6/10/2025	Solicitud ampliacion suspension contrato 1731	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS
IDU-1731-767-2025	16/10/2025	Entrega informe tecnico No20 V0	UT DEMOLICIÓN GA	JESAK SAS

	CONTRATO DE OBRA N°: 1731 DE 2022	
	OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."	
	ENTIDAD CONTRATANTE:	UT DEMOLICIONES GA 2022
	INTERVENTORIA:	JESAK SAS
OFICIOS		FECHA DE ENTREGA
		14 de octubre de 2025
		INFORME MENSUAL 20

FORMATO DE CORRESPONDENCIA				
CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	EMISOR	DESTINATARIO
JSK-IDU-1736-484	19/01/2024	Traslado oficio DTDP 202332502297611-Solicitud informe técnico - social Edificio Luz Marina	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-488	19/01/2024	Aprobación Informe Mensual SST N° 11 v1.	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-492	19/01/2024	Solicitud informe estructural	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-494	9/01/2024	Recordatorio obligaciones contractuales	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-495	9/01/2024	Asunto: CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA PARA EL PAGO DE AJUSTES DEL CONTRATO DE OBRA 1731 DE 2022	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-496	9/01/2024	JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORIA PARA EL PAGO DE AJUSTES DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA IDU 1731 DE 2022-	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-497	10/01/2024	Solicitud de Seguimiento Topográfico RT 47693.	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-498	10/01/2024	Respuesta oficio IDU-1731-500-2023-informe estructural RT 47693	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-501	10/01/2024	Calificación Mensual No.12- Mes de Diciembre de 2023	UT DEMOLICIÓN GA	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-502	10/01/2024	Solicitud presupuesto entrega de predios corredor verde	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-503	11/01/2024	Atención de observaciones Zona Los Rosales RT 47693, 47470 y 47491.	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-504	12/01/2024	Observaciones al Informe Mensual No.12 SST Contrato 1731-2022. Rta IDU-1731-504-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-505	12/01/2024	REITERACION DE REQUERIMIENTO CONTRACTUAL OFICIO JSK-IDU-1736-496.	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-506	12/01/2024	Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022 RTA IDU-1731-505-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-510	17/01/2024	Aprobación Informe mensual social N° 12 de la firma contratista	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-511	17/01/2024	Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-513	18/01/2024	Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022 RTA IDU-1731-512-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-516	19/01/2024	Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022 RTA IDU-1731-512-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-518	22/01/2024	Aprobación Informe Mensual Ambiental N° 12 v2.	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-519	22/01/2024	Aprobación Informe Mensual SST N° 12 v2.	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-522	23/01/2024	Aprobación Documentación de ingreso Personal de ABECOL Contrato IDU 1731-2022 RTA IDU-1731-512-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-524	23/01/2024	Atención de observaciones Zona Los Rosales RT 47693, 47470 y 47491.	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-526	23/01/2024	Calificación Mensual No.13- Mes de ENERO de 2024 de Fichas de seguimiento de labores ambientales y SST	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-528	24/01/2024	PAGO TOTAL DE AJUSTES-	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-533	31/01/2024	Observacion IDU al inforeme Mensual N,12 v2 Sst	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-536	19/02/2024	Solicitud informe seguimiento topografico	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-542	8/04/2024	Traslado oficio IDU-1731-537-2022	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-543	5/04/2024	Traslado Oficio IDU-1731-538-2023	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-549	16/05/2024	Pronunciamiento de Oficio IDU-1731-542-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-551	7/10/2024	Respuesta radicado IDU-1731-567-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-563	1/10/2024	Solicitud entrega consolidado informe mensual No,13	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-564	1/10/2024	Requisitos minimos previoo el reinicio de obra	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-565	1/10/2024	Solicitud Entrega de Documentos	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-568	4/10/2024	Rta IDU -1731-2024 Aprobacion Documentos de ingreso	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-570	5/10/2024	Respuesta oficis IDU-1731-560-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-572	7/10/2024	Respuesta radicado IDU-1731-566-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-574	8/10/2024	Respuesta oficio IDU-1731-570-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-576	10/10/2024	Aprobacion Hojas contratistas	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-580	11/10/2024	Traslado derecho de peticion 202418501705402	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-581	11/10/2024	Traslado derecho de peticion 202418501708292	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-583	11/10/2024	Traslado memorando 202434600310573	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-586	16/10/2024	Respuesta radicado IDU-1731-504-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA

JSK-IDU-1736-587	16/10/2024	Respuesta radicados IDU-1731-578-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-595	21/10/2024	Respuesta radicados IDU-1731-557-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-600	23/10/2024	Respuesta radicado IDU-1731-585-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-603	24/10/2024	Respuesta radicado IDU-1731-586-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-607	26/10/2024	Aprobacion informe mensual social No.13	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-608	28/10/2024	Respuesta radicado IDU-1731-561-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-620	31/10/2024	Respuesta radicado IDU-591-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-627	5/11/2024	Respuesta radicado IDU-1731-595-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-628	5/11/2024	Calificacion Mensual N,14	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-629	5/11/2024	Solicitud flujo de caja y programacion	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-634	9/11/2024	Presunto incumplimiento solicitud flujo de caja	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-635	9/11/2024	Presunto incumplimiento comité No,34	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-636	12/11/2024	Respuesta radicado IDU-1731-607-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-637	13/11/2024	Aprobacion infoeme manual social No14	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-641	15/11/2024	Respuesta radicado IDU-1731-617-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-646	15/11/2024	Solicitud de proyeccion de flujo de caja	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-647	18/11/2024	Observaciones a entrega de predios en mantenimiento	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-651	19/11/2024	Compromisos comité de Obra No,35	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-654	20/11/2024	Errores que estan presentado con el tramite de PMT	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-655	21/11/2024	Traslado DP 202452601884142	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-658	21/11/2024	Respuesta oficio IDU-1731-622-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-659	22/12/2024	Respuesta oficio IDU-1731-327-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-660	22/12/2024	Respuesta radicado IDU-1731-603-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-661	22/11/2024	Respuesta radicados IDU-1731-615-2024 Aprobacion Informe Mensual Ambiental No,14 V2	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-669	28/11/2024	Respuesta radicado IDU-629-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-670	2/12/2024	Solicitud anexos de las polizas según Modificacion No,02	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-671	3/12/2024	Calificacion mensual No,15	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-672	4/12/2024	Respuesta radicado IDU-1731-597-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-674	4/12/2024	Alcance oficio JSK-IDU-1736-648	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-675	5/12/2024	Actualizacion amparos Poliza de Cumplimiento	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-676	6/12/2024	Solicitud de entrega de presupuesto y cronograma	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-682	13/11/2024	Aprobacion informe mensual social No,15	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-687	16/12/2024	Respuesta oficio IDU-1731-642-2024 Invasion lote via Villavicencio	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-688	19/12/2024	Respuesta radicado IDU-1731-647-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-693	24/12/2024	Respuesta radicado IDU-1731-649-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-695	26/12/2024	Respuesta radicado IDU-1731-643-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-698	27/12/2024	Respuesta radicado IDU-1731-650-2024 Aprobacion informe mensual Ambiental No,15	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-699	27/12/2024	Respuesta radicado IDU-1731-603-2024 Aprobaicon informe mensual SST No,14 v2	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-702	7/01/2025	Traslado derecho de peticion RAD 202418502170792 RT 47426-47427	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-703	7/01/2025	calificacion mensula No,16 mes de Dicimebre del 2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-706	9/01/2025	Respuesta oficio IDU-1731-652-2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-707	13/01/2025	Respuesta radicado IDU-1731-657-2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-708	13/01/2025	Solicitud de entrega Informe tecnico No16	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-710	14/01/2025	Respuesta radicado IDU-1731-659-2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-712	15/01/2025	Traslado Derecho de peticion RAD. 202552600018042	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-713	16/01/2025	Aprobacion informe mensual social No,16	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-715	16/01/2025	Respuesta radicado IDU-1731-661-20225	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-716	16/01/2025	Respuesta oficio IDU-1731-663-2022- respuesta Comunicado JSK-1736-712- Traslado D.P. Rad. 202552600018042 Rt 47397	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-717	16/01/2025	Respuesta radicado IDU-1731-662-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-729	27/01/2025	Respuesta radicado IDU-1731-673-2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-731	27/01/2025	Respuesta oficio IDU-1731-674-2025 Cierre PQR Calle 51	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-732	27/01/2025	Respuesta radicado IDU-1731-635-2024	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-733	27/01/2025	Respuesta radicado IDU-1731-656-2024 Apro. Informe mensual Ambiental	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-734	27/01/2025	Aprobacion inf. SST No15 ZIPA	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-737	28/01/2025	Rta. Of. IDU -1731-671:2025_ Inf Estructural RT 47566 t 47557	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-742	30/01/2025	Aprobacion inf. SST N,14 V3 ZIPA	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-743	30/01/2025	Aprobacion Operadores de maquinaria Abecol	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-744	31/01/2025	Aprobacion otros Conductores Abecol	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-746	31/01/2025	Reporte MEV SST No16 v1	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-748	3/02/2025	Solicitud Ajustes FOAC-55	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-755	4/02/2025	Observaciones inf. SST No16 v1	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-756	5/02/2025	Calificacion enero 2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-759	6/02/2025	Aprobacion inf. N,16 V2 ZIPA (1)	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-764	27/01/2025	Aprobacion reporte MEV SST No.14 v2	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-765	17/02/2025	Rta. Of. IDU-1731-687-2025_Solicitud Obser. Inf. Tecnico 17 e inf mensuales feb	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-766	18/02/2025	Traslado DP 202552600228532_Afectaciones ed. Luz Marina	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-769	24/01/2025	Aprobacion inf. Mensual social No17	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-772	24/02/2025	Observaciones IDU inf ambiental No,15	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-773	26/02/2025	Solicitud de Ajustes certificaciones - Respel	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-774	26/02/2025	Observaciones inf. Ambiental No 17 v1	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA

JSK-IDU-1736-782	3/03/2025	Solicitud actualizacin polizas Acta No28 de suspension del 18-02-25	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-785	6/03/2025	Rta. Inf. Estructural 447491 y 47470	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-791	13/03/2025	Aprobacion inf Ambiental N,17 v2	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-798	21/03/2025	Aprobacion reporte MEV SST No17	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-801	28/03/2025	Aprobacion inf. Ambirental No.18 V1	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-803	1/04/2025	Rta IDU -1731-703-2025 inf. Tecnico No,18 _Solicitud Observ.	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-807	9/04/2025	Observaciones inf SST No,17 v1	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-808	10/04/2025	Aprobacion inf. SST N.17 V2 ZIPA (16)	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-811	29/04/2025	Observaciones Mev No.18 V1	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-812	24/04/2025	Observaciones inf. Sst No 18 v1	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-813	29/04/2025	Aprobacion Reporte MEV SST No18 v2	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-819	14/07/2025	Solicitud programacion reinicio	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-821	14/07/2025	Rta Of. IDU-1731-713-2025 Reinicio	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-825	18/07/2025	Revision y Aval Programacion Actualizada	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-826	18/07/2025	Requisitos minimos previoo el reinicio de obra	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-829	21/07/2025	Rta IDU -1731-715-2023 _aprobacionHV Aux. social y tecnico	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-837	25/07/2025	Aprobacion maquinaria , volquetas y demas Julio del 2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-841	25/07/2025	Aprobacion Oficiales Abecol Jul 2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-842	28/07/2025	Aprobacion Mini cargadores Jul.2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-843	28/07/2025	Aprobacion Inspectora SST Jul. 2025 Abecol	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-844	29/07/2025	Solicitud Actualizacion de polizas Acta No.31 de reinicio 18 julio 2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-846	29/07/2025	Rta. IDU -1731-734-2025 _Cierre PQR corredor verde- calle 166	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-847	30/07/2025	Aprobacion Camioneta Jul.2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-848	30/07/2025	Aprobacion maquinaria jul,2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-850	31/07/2025	Aprobacion Oficiales Jul. 2025 Abecol	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-856	1/08/2025	Rta IDU -1731-741-2023 Aprobacion Hv Auxiliar Social	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-859	4/08/2025	OGA Aprobacion inf. SST No. 17 V2 ZIPA	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-860	4/08/2025	Calificacion jul. 2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-861	4/08/2025	Aprobacion maquinaria agosto 2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-865	5/08/2025	Aprobacion Inspectira SST agos 2025 Abecol	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-868	8/08/2025	Respuesta oficio IDU 1731-746-2025	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-869	11/08/2025	Respuesta Idu 1731- 710-2024- Reclamacion pagos parciales	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-873	11/08/2025	Situacion Predio RT 47649	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-882	14/08/2025	Aprobacion Inf. Mensual Social No19	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-884	14/08/2025	Reporte Mev No 16 V2	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-888	21/08/2025	Traslado DP 202552601192192 Edf. Pirineos	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-889	22/08/2025	Reporte Mev No,19	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-890	22/08/2025	Aprobacion Inf. Amviental No19 v2	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-900	2/09/2025	Aprobacion Inf. Mensual Social No20	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-902	3/09/2025	Observacion Inf. SST No19	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-903	3/09/2025	Aprobacion INF SST No 19 v2	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-906	9/09/2025	Solicitud informe mensual tecnico No20	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-907	18/09/2025	Aprobacion informe SST V1	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-909	24/09/2025	Aprobacion informe Tecnico No,19 v2.	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-911	29/09/2025	Solicitud actualizacion garantia de obra 1731	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-912	29/09/2025	Aprobacion informe mensual ambiental V2	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA
JSK-IDU-1736-913	30/09/2025	Carta de NO siniestralidad	JESAK SAS	UT DEMOLICIONES GA

ANEXO 10. ACTA 34 DE RECIBO PARCIAL 18

UT DEMOLICIONES GA 2022

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
NIT 901.667.931-3
CR 70F No 125B 43
Tel: (601) 7552783
Bogotá - Colombia
comercial@g-vial.com



Factura electrónica de venta
No. UTGA 46

Señores	TRANSMILENIO S.A		
NIT	830.063.506-6	Teléfono	(601) 2203000
Dirección	AV DORADO 66-63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2025, 09:46
Expedición	08/10/2025, 09:46
Vencimiento	22/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago correspondiente a el Acta 34, parcial de obra N° 18, del contrato N° 1731-2022, del periodo 1/08/2025 al 11/08/2025, cuyo objeto es: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C..	1.00	135,072,648.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento treinta y cinco millones setenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por \$ 135,072,648.00

Observaciones:

UT DEMOLICIONES GA-1731 - BANCO OCCIDENTE CORRIENTE 261872956.
DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 25,00%
IMPREVISTO I= 1,00%
UTILIDAD U= 7,00%
TOTAL A.I.U A.I.U.= 33,00%
Conformacion Unión Temporal
* Gestion Vial Integral SAS Nit 900.515.890-4 Participación 50%
* Gestión Integral del Agua SAS Nit 900.831.917-9 Participación 30%
* Abecol Demoliciones y SAS Nit 830.099.423-9 Participación 20%

Total Bruto	135,072,648.00
Total a Pagar	135,072,648.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Número Autorización Electrónica 18764087319086 aprobado en 20250117 prefijo UTGA desde el número 37 al 100 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 7.12/1000
CUFE: 940bb63a9f517d6f3f148a4cd2178ec0b55c676842f9e6e1d3358c209f7f723cd49a3e5dda044f8edfcbf225555841b

UT DEMOLICIONES GA 2022

NIT: 901.667.931-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

N.I.T. 901.667.931-3

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS C.C. 79.436.839

CERTIFICA QUE:

DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PREVISTOS EN LA LEY 100 DE 1993, LEY 1562 DE 2012 Y SUS DECRETOS REGRAMENTARIOS Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE LA ACLERE, ADICIONE O MODIFIQUE. Y OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 RELATIVOS AL PAGO DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y PORTES A LOS REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES, CERTIFICA:

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES: Que la **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** ha pagado y se encuentra a PAZ Y SALVO con lo correspondiente a nómina de personal contratado para el desarrollo de la labor contratada con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022.

Que la **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** con Nit **901.667.931-3** ha efectuado el pago y se encuentra a PAZ Y SALVO con lo correspondiente a los aportes del sistema de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación para el desarrollo de la labor contratada con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022

Que la **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** con Nit **901.667.931-3**, de acuerdo con planillas de pago, han cumplido y se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar para el desarrollo de la labor contratada INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022.

Que la **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** con Nit **901.667.931-3**, de acuerdo con los registros de nómina, está en situación de cumplimiento y a PAZ Y SALVO con el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad para el desarrollo de la labor contratada con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022

Que la **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** con Nit **901.667.931-3**, ha cumplido con la entrega oportuna de dotación y elementos de protección personal a los trabajadores vinculados a la entidad para el desarrollo de la labor contratada con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022.

Que la **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** con Nit **901.667.931-3** con N.I.T. **901.552.716-1**, ha cumplido con el pago al SENA **FONDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FIC**, para el desarrollo de la labor contratada con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 1731-2022.

aclara que según el artículo 114-1 del estatuto tributario "Los consorcios y uniones temporales empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Por lo tanto, se certifica que se han pagado oportunamente los aportes y se encuentra al día en las obligaciones laborales de los últimos seis meses


La presente certificación se expide en BOGOTÁ D.C., a los (8) días del mes de octubre de DOS MIL VEINTIICINCO (2025).


Cordialmente,


PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS


Representante Legal


UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141167716893			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116771689 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 7 9 3 1		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 70 F 125 B 43							
42. Correo electrónico		contador@g-vial.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		6 0 1 7 5 5 2 7 8 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 9 0		2 0 2 2, 1 2, 3 0		50. Código		51. Código	
				1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141167716893			
 (415)7707212489984(8020) 000014116771689 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 7 9 3 1		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		9 9				82. Nacional	
72. Número						1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 2 2, 1 1, 2 1				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 2 2, 1 1, 2 1				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil						85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 2 2, 1 1, 2 1				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 2 5, 0 1, 1 5				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 2, 1 2, 3 0		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141167716893			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116771689 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 7 9 3 1		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 2 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 4 3 6 8 3 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUIROGA		105. Segundo apellido SALINAS		106. Primer nombre PEDRO		107. Otros nombres ALONSO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 2 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 7 1 5 9 6 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido COVARIA		105. Segundo apellido ESTRADA		106. Primer nombre JOSE		107. Otros nombres LUIS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 2 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 8 0 3 9 3 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GAONA		105. Segundo apellido AVILA		106. Primer nombre NELSON		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141167716893			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116771689 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 7 9 3 1 3		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 0 5 1 5 8 9 0		4 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social GESTION VIAL INTEGRAL SAS						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				5 0 2 0 2 2 1 1 2 1			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 0 8 3 1 9 1 7		9 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				3 0 2 0 2 2 1 1 2 1			
3	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 3 0 0 9 9 4 2 3		9 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				2 0 2 0 2 2 1 1 2 1			
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141167716893			
 (415)7707212489984(8020) 000014116771689 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 7 9 3 1		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 3 3 6 9 2 4 9 9		2 5 0 8 0 9 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	VINASCO		AGUILAR		FREDDY		ALEXANDER
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 3 0 2 2 8							

DIRIGIDO A: A QUIEN INTERESE

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **26 de febrero de 2025.**



Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

UT DEMOLICIONES GA 2022

NIT: 901.667.931-3

Señores:

TRASMILENIO SA

Ciudad

Contrato de Obra IDU- 1731-2022, cuyo objeto es contratar: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.”

DAIRO ESCOBAR TRIANA, Identificado con cedula de ciudadanía No 11.449.830 de Bogotá, con T.P 260314-T , En mi condición de contador de la **UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022**, CERTIFICO que, de acuerdo con los registros contables, el consorcio ha cumplido con el pago de los aportes FIC durante la ejecución del contrato así:

MES	VALOR BASE	No. DE TRABAJADORES	VALOR PAGADO
ENERO 2023	\$ 1.136.667	2	\$ 58.000
FEBRERO 2023	\$ 5.741.998	6	\$ 174.000
MARZO 2023	\$ 11.040.000	10	\$ 290.000
ABRIL 2023	\$ 7.560.000	7	\$ 203.000
MAYO 2023	\$ 7.774.359	9	\$ 261.000
JUNIO 2023	\$ 11.087.907	9	\$ 261.000
JULIO 2023	\$ 10.378.1362	8	\$ 232.000
AGOSTO 2023	\$ 5.800.000	5	\$ 145.000
SEPTIEMBRE 2023	\$ 10.402.848	9	\$ 263.000
OCTUBRE 2023	\$ 9.237.587	8	\$ 232.000
NOVIEMBRE 2023	\$ 4.753.000	7	\$ 227.500
DICIEMBRE 2023	\$ 11.040.869	10	\$ 325.000
ENERO 2024	\$ 5.200.000	4	\$ 130.000
OCTUBRE 2024	\$ 9.506.000	7	\$ 227.500
NOVIEMBRE 2024	\$ 4.753.000	7	\$ 227.500
DICIEMBRE 2024	\$ 11.040.869	10	\$ 325.000

UT DEMOLICIONES GA 2022

NIT: 901.667.931-3

ENERO 2025	\$ 8.737.900	7	\$ 249.112
FEBRERO 2025	\$ 8.737.900	7	\$ 249.112
JULIO 2025	\$ 3.558.750	6	\$ 213.525

Liquidacion com base em el contrato IDU- 1731- 2024 correspondiente al personal de obra, teniendo en cuenta el número de trabajadores directos

en las actividades de obra a Razón de un salario-mínimo mensual vigente por cada 40 trabajadores.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y 1449 de 2012 expedida por el SENA y demás normatividad vigente.

Dada em Bogotá D.C, a los (5) dias del mês de octubre de 2025.

Cordialmente,



DAIRO ESCOBAR TRIANA
260314-T
CONTADOR PUBLICO
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	141958711	1783718187	17/09/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901667931**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **161.10.241.253**

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 216,525.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 216,525.00	COP\$ 216,525.00

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCO DE
OCCIDENTE

No. Transacción
141958711

No. Autorización/CUS
1783718187

Fecha y Hora
17/09/2025

Número de Identificación

901667931

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

3

Departamento

BOGOTA

Dirección de Domicilio

CR 70 F No 125B 43

Localización

Nacional

Correo electrónico

asistcontabilidad2@g-vial.com

Regional

Bogota D.C.

Número Licencia de Obra

1731-2022

Nombre Obra

PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO

Fecha Terminación Obra

31/07/2025

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

7

Costo Total Mano de Obra

3558750.00

Valor Intereses Moratorios

3000.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,7552783

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-011-000000

Número Contrato de Obra

1731-2022

Fecha Inicio Obra

19/07/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

BOGOTA

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

3558750.00

Número de Trabajadores en el Periodo

6

Aporte FIC

213525.00

Valor del Pago

213525.00

FORMATO														
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1														
PROCESO										VERSIÓN		idu		
Construcción de Proyectos										1.0				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO														
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL														
GESTIÓN DE SUELO Y VALOR														
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS														
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL														
GESTIÓN DE SUELO Y VALOR														
ACTA No 34 DE RECIBO PARCIAL No 18 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/08/2025 11/08/2025														
CONTRATO No 1731-2022 ETAPA/FASE														
OBJETO DEL CONTRATO														
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."														
CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 901,667,931-3														
INTERVENTOR JESAK S.A.S. 901,320,986-8														
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA LIZETH VEGA GUTIERREZ														
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION MAURICIO POMBO SANTOS														
A. DATOS ESPECIFICOS														
Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS representante Legal o														
delegado del contratista y MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO representante legal o delegado de la interventoría,														
dejan constancia en la presente acta de recibo parcial o Pago y según las condiciones Contractuales de la veracidad de la información acá consignada.														
Como anexo a esta acta, se deben presentar los soportes de los indicadores de cumplimiento de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, las memorias de calculo de cantidades ejecutadas en la presente acta y los soportes de ejecución de las obras tramo cuando se presenten, debidamente suscritas y aprobadas.														
Remuneración de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos														
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO ACUMULADOS														
Descripción Valor total de la Labor No. De Meses Valor Mensual Indicador de Cumplimiento Vr. Mensual Labor Valor Ejecutado Acumulado Valor por ejecutar														
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA MANEJO DE TRAFICO \$ 809.637.500 \$ 17 \$ 47.625.735 \$ 1 \$ 7.982.496 \$ 681.014.890 \$ 128.622.610														
COSTO ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD N/A N.A. N.A. \$ -														
Sub-Total Costo de remuneracion labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos \$ 809.637.500 \$ 47.625.735 \$ 7.982.496 \$ 681.014.890 \$ 128.622.610														
Remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios: Obras Civiles, Obras para Redes, Obras de Adecuación de Desvíos y Obras Especiales														
ITEM No. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES MODIFICACIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA OBRA EJECUTADA ACUMULADA														
DESCRIPCIÓN UND. CANT. PRECIO UNIT. VALOR + - MAYORES CANTIDADES CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR CANTIDAD VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR														
1.01 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. M2 396,00 \$ 3.798,00 \$ 1.504.008,00 + - 2.500,00 \$ 54.077.500,00 + 1.900,00 \$ 41.098.900,00 5.826,00 \$ 126.022.206,00 401,84 \$ 8.692.201,00 5.394,68 \$ 116.692.272,00														
1.02 DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. M2 1.426,00 \$ 21.631,00 \$ 30.845.806,00 + 1.500,00 \$ 34.150.500,00 - 5.500,00 \$ 266.915.000,00 18.944,00 \$ 919.352.320,00 \$ - 18.341,48 \$ 890.112.025,00														
1.03 DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. M2 1.188,00 \$ 22.767,00 \$ 27.047.196,00 + 1.500,00 \$ 34.150.500,00 - 5.500,00 \$ 266.915.000,00 18.944,00 \$ 919.352.320,00 \$ - 18.341,48 \$ 890.112.025,00														
1.04 DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. M2 11.444,00 \$ 48.530,00 \$ 555.377.320,00 + 13.000,00 \$ 630.890.000,00 - 5.500,00 \$ 266.915.000,00 18.944,00 \$ 919.352.320,00 \$ - 18.341,48 \$ 890.112.025,00														
1.05 DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. M2 44.619,26 \$ 56.433,00 \$ 2.517.998.960,00 + 12.976,45 \$ 732.300.286,95 - 25.180,01 \$ 1.420.983.631,00 32.415,71 \$ 1.829.315.612,27 \$ - 30.099,40 \$ 1.698.599.439,00														
1.06 DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS. M2 6.091,00 \$ 34.572,00 \$ 210.578.052,00 + 3.350,00 \$ 115.816.200,00 - 2.000,00 \$ 69.144.000,00 7.441,00 \$ 257.250.252,00 \$ - 3.460,39 \$ 119.632.603,00														

CÓDIGO		FORMATO												VERSIÓN		idu	
FO-EO-49		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1												1.0			
PROCESO																	
Construcción de Proyectos																	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL																	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																	
GESTIÓN DE SUELO Y VALOR																	
ACTA No		34		DE RECIBO PARCIAL No		18		CORRESPONDIENTE AL PERIODO				1/08/2025				11/08/2025	

FORMATO																		VERSIÓN		idu																			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1																		1.0																					
PROCESO																																							
Construcción de Proyectos																																							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS										SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO										GESTIÓN DE SUELO Y VALOR																			
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL																																							
ACTA No 34										DE RECIBO PARCIAL No 18										CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/08/2025										11/08/2025									
CONTRATO No 1731-2022										ETAPA/FASE																													
2.11																		CERRAMIENTO NYLOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO, CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOR 3D PRO ALTURA 2.00 M, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.																					
2.12																		CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																					
2.13																		BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%).																					
2.14																		POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.																					
2.15																		PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUYE VARA MADERA ROLLEZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación).																					
3.01																		IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																					
3.02																		PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS, LAVADO O RÚSTICO. (Incluye suministro e instalación)																					
3.03																		ANDÉN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formateo, Fundida y Curado)																					
3.04																		PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x5cm (Suministro e Instalación, Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)																					
3.05																		BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación, Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)																					
3.06																		BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación, Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)																					
3.07																		PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).																					
3.08																		PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores)																					
3.09																		PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación).																					
4.01																		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)																					
4.02																		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)																					
4.03																		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.																					
4.04																		DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMÚN (E=0.1M, INCLUYE CARGUE)																					
4.05																		EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.																					
4.06																		LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS																					
4.07																		TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS																					

CÓDIGO		FORMATO															VERSIÓN		idu	
FO-EO-49		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1															1.0			
		PROCESO																		
		Construcción de Proyectos																		
		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																		
		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL																		
		GESTIÓN DE SUELO Y VALOR																		
ACTA No		34		DE RECIBO PARCIAL No		18		CORRESPONDIENTE AL PERIODO		1/08/2025		11/08/2025								

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA_1

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

1.0

iduv

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCION DEL

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

ACTA No

34

DE RECIBO PARCIAL No

18

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

1/08/2025

11/08/2025

CONTRATO No

1731-2022

ETAPA/FASE

5,15	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA 6"Ø- GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	105.00	\$	153.632,00	\$	16.131.360,00		\$	-	-	105.00	\$	16.131.360,00	-	\$	-	\$	-
5,16	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	81.61	\$	66.858,00	\$	5.456.513,00		\$	-	-	80.00	\$	5.348.640,00	1.61	\$	107.873,00	\$	-

Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		MODIFICACIONES				EJECUTADO	
		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		PRESENTE ACTA	VALOR
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (obras civiles y Redes) (SIN AIU):	\$ 4.791.176.842	\$	2.028.575.641	\$	6.819.752.479	\$	71.688.890
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras civiles y Redes):	33% \$ 1.581.088.358	\$	669.429.961	\$	2.250.518.319	\$	23.657.334
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras Civiles y Redes) - INCLUIDO EL AIU:	\$ 6.372.265.200	\$	2.698.005.602	\$	9.070.270.802	\$	95.346.224
VALOR TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%)	\$ 405.300.612	\$	196.140.872	\$	601.441.484	\$	5.904.511
VALOR TOTAL COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU DEL 23,37%)	\$ 62.551.685	\$	31.313.970	\$	93.865.655	\$	942.658
VALOR TOTAL COMPONENTE IMPLEMENTACION DEL PMT Y SEÑALIZACION (INCLUYE AIU DEL 23,37%)	\$ 76.616.123	\$	37.714.238	\$	114.330.361	\$	1.135.327
VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES SI APLICA(CAMBIO DE AÑO)	\$ 236.714.602	\$	809.858.346	\$	1.046.572.948	\$	31.743.928
VALOR TOTAL	\$ 7.153.448.222	\$	3.773.033.028	\$	10.926.481.250	\$	135.072.648

750

Valor a pagar

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA	OBRA EJECUTADA
		MAYORES CANTIDADES	ACUMULADAS	ACTUALIZADAS		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	\$ 4.791.176.842	\$ 2.028.575.641	\$ -	\$ 6.819.752.479	\$ 71.688.890	\$ 6.104.443.573
AIU COSTO INDIRECTO 33 %	\$ 1.581.088.358	\$ 669.429.961	\$ -	\$ 2.250.518.319	\$ 23.657.334	\$ 2.014.466.381
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 6.372.265.200	\$ 2.698.005.602	\$ -	\$ 9.070.270.802	\$ 95.346.224	\$ 8.118.909.954
COSTO TOTAL AJUSTES (Ver actas --- anexas)	\$ 236.714.602	\$ 809.858.346	\$ -	\$ 1.046.572.948	\$ 31.743.928	\$ 908.769.439
COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES	\$ 6.608.979.802	\$ 3.507.863.948	\$ -	\$ 10.116.843.750	\$ 127.090.152	\$ 9.027.679.393
COSTO TOTAL COMPONENTES Y OTROS	\$ 544.468.420	\$ 265.169.080	\$ -	\$ 809.637.500	\$ 7.982.496	\$ 681.014.890
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO					\$ -	\$ -
VR. PENDIENTE DE FACTURAR AL RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA	3%				\$ 4.052.179	\$ 291.260.830
VR. PENDIENTE DE FACTURAR A LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA	3%				\$ 4.052.179	\$ 291.260.831
TOTAL A PAGAR	\$ 7.153.448.222	\$ 3.773.033.028	\$ -	\$ 10.926.481.250	\$ 126.968.290	\$ 9.126.172.622
SON: CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MICTE						

OBSERVACIONES

Notas:

Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTISEIS (26) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS

REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

JESAK S.A.S.

Profesional de apoyo Técnico

Andrés Fdo Pinto Patiño

(1) Estas firmas no aplican para los contratistas que se acocjan al manual de interventoría V.7 ni a los que les aplique esta versión (contratos suscritos después del 28 de abril de 2020)

Formato: FO-AC-07 Versión: 3

Página 5

FORMATO										
ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA										
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN					
FO-GF-22	GESTIÓN FINANCIERA				3.0					
CONTRATO IDU	1731	AÑO:	2022	OBJETO CONTRATO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."						
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022									
NIT	901667931 - 3		INTERVENTOR DE LA OBRA			JESAK S.A.	NIT	901320986-8		
ACTAS No.	34 DE RECIBO PARCIAL No.18 DEL 1 AL 11 AGOSTO DEL 2025		% AMORTIZACIÓN ANTICIPO			N.A.				
TIPO DE MALLA**	FUENTE	OBRA SEGÚN POT	DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA	CÓDIGO DE OBRA	CENTRO DE COSTO (Asociado al CRP)	TIPO DE INTERVENCIÓN (FASE)	VALOR BRUTO (Incluidos Ajustes) \$	RETEGARANTIA \$	VALOR \$ NETO A GIRAR	
ARTERIAL	Recursos SITP	CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CARRERA SÉPTIMA ENTRE CALLES 24 Y 200 (antes) CORREDOR VERDE CARERRA SEPTIMA	CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CARRERA SÉPTIMA ENTRE CALLES 24 Y 200 (antes) CORREDOR VERDE CARERRA SEPTIMA	3260	1941004	DEMOLICION	\$ 135.072.648	\$ -	\$ 135.072.648	
			SUBTOTAL				\$ 135.072.648		\$ 135.072.648	
	TOTAL						\$ 135.072.648	\$ -	\$ 135.072.648	
MENOS:										
RETENCIÓN EN GARANTÍA								\$ -		
VALOR NETO A GIRAR								\$ 135.072.648		
<div>* Fases según Instructivo de Bienes de Uso Público.</div> <div>** Se debe indicar la Vía únicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad.</div> <div> MAURICIO POMBO SANTOS PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDL)</div>										

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO

FO-EO-46

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

7.0

OFICINA DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO No

1731

(Número de Contrato)

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

NÚMERO DE PAGO

18

PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

FECHA

26/09/2025

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C..

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- NIT 901.667.931-3

INTERVENTORÍA

JESAK S.A.S.

SUPERVISION

LIZETH VEGA GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISION

MAURICIO POMBO SANTOS

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA	RECIBO PARCIAL					VALOR GLOBAL			OTROS VALORES									REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR	
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Desvíos	Obras Especiales	Compensaciones SDA	Ensayos De Laboratorio	Actividades de Mantenimiento	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo		
2	13 ENERO AL 20 FEBRERO 2023	2/03/2023	20235260340582	196.060.731	\$ 196.060.731	\$ 11.380.375	\$ 1.774.121	\$ 2.173.023												\$ 11.763.644	\$ 11.763.644			\$ 184.297.087	
3	21 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2023	4/04/2023	20235260629692	599.092.229	\$ 795.152.960	\$ 34.615.672	\$ 5.423.733	\$ 6.526.312												\$ 35.945.534	\$ 47.709.178			\$ 563.146.695	
4	26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023	24/05/2023	20235260819032	463.474.236	\$ 1.258.627.196	\$ 26.576.764	\$ 4.199.549	\$ 4.881.463												\$ 27.808.454	\$ 75.517.632			\$ 435.665.782	
5	21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2023	28/06/2023	202352601038812	604.777.460	\$ 1.863.404.656	\$ 34.016.803	\$ 5.482.978	\$ 6.715.798												\$ 36.286.648	\$ 111.804.280			\$ 568.490.812	
6	21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2023	26/07/2023	202352601208032	245.917.099	\$ 2.109.321.755	\$ 14.110.036	\$ 2.227.784	\$ 2.630.458												\$ 14.755.026	\$ 126.559.306			\$ 231.162.073	
7	21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2023	3/08/2023	202352601287622	586.253.925	\$ 2.695.575.680	\$ 26.187.722	\$ 4.113.646	\$ 4.954.435										\$ 131.932.775	\$ 131.932.775	\$ 35.175.236	\$ 161.734.542			\$ 551.078.689	
10	21 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023	12/09/2023	202352601615842	246.115.441	\$ 2.941.691.121	\$ 10.908.667	\$ 1.712.172	\$ 1.992.288											\$ 57.079.933	\$ 189.012.708	\$ 14.766.926	\$ 176.501.468			\$ 231.348.515
11	25 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18/10/2023	202352601866632	889.695.357	\$ 3.831.386.478	\$ 51.408.149	\$ 8.054.851	\$ 9.668.625												\$ 53.381.722	\$ 229.883.190			\$ 836.313.635	
12	21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	17/11/2023	202352602079242	1.359.495.027	\$ 5.190.881.505	\$ 78.547.896	\$ 12.307.223	\$ 14.878.474												\$ 81.569.702	\$ 311.452.892			\$ 1.277.925.325	
13	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	12/12/2023	202352602230392	759.858.855	\$ 5.950.740.360	\$ 43.134.982	\$ 6.886.517	\$ 8.294.054												\$ 45.591.532	\$ 357.044.424			\$ 714.267.323	
14	21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023	13/03/2024	202452600516672	572.596.590	\$ 6.523.336.950	\$ 13.198.804	\$ 2.083.913	\$ 2.481.001											\$ 342.540.504	\$ 531.553.212	\$ 34.355.795	\$ 391.400.219			\$ 538.240.795
15	21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 20 DE ENERO DE 2024	4/06/2024	202452600992882	416.268.456	\$ 6.939.605.406	\$ 22.212.895	\$ 3.428.206	\$ 4.073.051											\$ 37.316.102	\$ 568.869.314	\$ 24.976.108	\$ 416.376.327			\$ 391.292.348
25	21 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024	15/11/2024	202452601946122	\$ 187.682.438	\$ 7.127.287.844	\$ 10.999.476	\$ 1.697.594	\$ 2.048.100												\$ 568.869.314	\$ 11.260.946	\$ 427.637.273			\$ 176.421.492
26	1 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	11/12/2024	202452602086322	\$ 814.241.055	\$ 7.941.528.899	\$ 47.345.630	\$ 7.389.129	\$ 8.550.110												\$ 568.869.314	\$ 48.854.464	\$ 476.491.737			\$ 765.386.591
27	DEL 1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025	3/03/2025	202552600321752	\$ 1.074.513.351	\$ 9.016.042.250	\$ 53.478.681	\$ 8.537.893	\$ 10.128.710											\$ 138.792.650	\$ 707.661.964	\$ 64.470.802	\$ 540.962.539			\$ 1.010.042.549
29	DEL 1 AL 17 DE FEBRERO DEL 2025	1/04/2025	202552600472932	\$ 352.432.298	\$ 9.368.474.548	\$ 12.662.817	\$ 2.021.624	\$ 2.434.824											\$ 130.833.461	\$ 838.495.425	\$ 21.145.938	\$ 562.108.477			\$ 331.286.360
32	DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL 2025	15/09/2025	202552601336372	\$ 205.147.087	\$ 9.573.621.635	\$ 9.115.988	\$ 1.523.949	\$ 1.835.429											\$ 38.530.086	\$ 877.025.511	\$ 12.308.826	\$ 574.417.303			\$ 192.838.261
33	DEL 1 AL 12 AGOSTO DEL 2025			\$ 135.072.648	\$ 9.708.694.283	\$ 5.904.511	\$ 942.658	\$ 1.135.327											\$ 31.743.928	\$ 908.769.439	\$ 8.104.358	\$ 582.521.661			\$ 126.968.290
TOTAL					\$ 9.708.694.283,00	505.805.868	79.807.540	95.401.482		0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 908.769.439	\$ 908.769.439	\$ 582.521.661	\$ 582.521.661	\$ -	\$ -	\$ 9.126.172.622	

FO-IDU-47_V2.0

Página 1 de 2

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO

FO-EO-46

PROCESO

Construcción de Proyectos

VERSIÓN

7.0

OFICINA DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

CONTRATO No

1731

NÚMERO DE PAGO

18

FECHA

26/09/2025

C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	REGISTROS PRESUPUESTALES			REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS		
	No. CRP	FECHA DE CRP	VALOR	FECHA REGISTRO	No. REGISTRO	VALOR
INICIAL	3956	06-01-23	\$ 7.153.448.222	10-01-25	9	\$ 391.400.219
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	8010	20-11-24	\$ 3.773.033.028	01-10-25	3604	\$ 2.984.952.351
TOTAL			\$ 10.926.481.250	TOTAL		\$ 3.376.352.570

D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

No ORDEN DE PAGO	No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio)	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
			RESOLUCIÓN No.	FECHA			
5749	2	3956	N/A	N/A	\$ 6.969.151.135	184.297.087	10.742.184.163
6121	3	3956	N/A	N/A	\$ 6.406.004.440	563.146.695	10.179.037.468
6453	4	3956	N/A	N/A	\$ 5.970.338.658	435.665.782	9.743.371.686
6636	5	3956	N/A	N/A	\$ 5.401.847.846	568.490.812	9.174.880.874
6831	6	3956	N/A	N/A	\$ 5.170.685.773	231.162.073	8.943.718.801
7040	7	3956	N/A	N/A	\$ 4.619.607.084	551.078.689	8.392.640.112
7257	10	3956	N/A	N/A	\$ 4.388.258.569	231.348.515	8.161.291.597
7547	11	3956	N/A	N/A	\$ 3.551.944.934	836.313.635	7.324.977.962
8266	12	3956	N/A	N/A	\$ 2.274.019.609	1.277.925.325	6.047.052.637
8153	13	3956	N/A	N/A	\$ 1.559.752.286	714.267.323	5.332.785.314
8665	14	1011	N/A	N/A	\$ 1.021.511.491	538.240.795	4.794.544.519
8958	15	1011	N/A	N/A	\$ 630.219.143	391.292.348	4.403.252.171
10002	25	1011	N/A	N/A	\$ 453.797.651	176.421.492	4.226.830.679
10243	26	1011	N/A	N/A	\$ -	453.797.651	3.773.033.028
		8010	N/A	N/A	\$ 3.461.444.088	311.588.940	3.461.444.088
10697	27	3604	N/A	N/A	\$ 2.451.401.539	1.010.042.549	2.451.401.539
10880	29	3604	N/A	N/A	\$ 2.120.115.179	331.286.360	2.120.115.179
11809	32	3604	N/A	N/A	\$ 1.927.276.918	192.838.261	1.927.276.918
	34	3604	N/A	N/A	\$ 1.800.308.628	126.968.290	1.800.308.628
TOTAL						9.126.172.622	1.800.308.628

E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR DEL ANTICIPO	VALOR ACTUAL	AMORTIZACION	SALDO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):	\$ 4.791.176.842	\$ 2.028.575.641	\$ 6.819.752.483	\$ (6.104.443.573)	\$ 715.308.910
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):	\$ 1.581.088.358	\$ 669.429.961	\$ 2.250.518.319	\$ (2.014.466.381)	\$ 236.051.938
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU:	\$ 6.372.265.200	\$ 2.698.005.602	\$ 9.070.270.802	\$ (8.118.909.954)	\$ 951.360.848
VALOR PARA REAJUSTES :	\$ 236.714.602	\$ 809.858.346	\$ 1.046.572.948	\$ (908.769.439)	\$ 137.803.509
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST	\$ 405.300.612	\$ 196.140.872	\$ 601.441.484	\$ (505.805.868)	\$ 95.635.616
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	\$ 62.551.685	\$ 31.313.970	\$ 93.865.655	\$ (79.807.540)	\$ 14.058.115
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	\$ 76.616.123	\$ 37.714.238	\$ 114.330.361	\$ (95.401.482)	\$ 18.928.879
TOTAL PAGADO	\$ 7.153.448.222	\$ 3.773.033.028	\$ 10.926.481.250	\$ (9.708.694.283)	\$ 1.217.786.967

MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

JESAK S.A.S.

NO APLICA

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN IDU (NOTA 1)

Profesional de apoyo Técnico

Andrés Fdo Pinto Patiño

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría no debera ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A

FO-IDU-47_V2.0

Página 2 de 2

FORMATO									
ACTA DE AJUSTE									
CÓDIGO	PROCESO	VERSION							
FO-EO-22	EJECUCIÓN DE OBRA	1,0							
SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE DESARROLLO URBANO							
DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS							
OFICINA									
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		GESTIÓN DE SUELO Y VALOR							
CONTRATO 1731-2022									
CORRESPONDIENTE AL ACTA 32		ACTA DE AJUSTES No 24							
		DE RECIBO PARCIAL No. 17							
CONTRATO No 1731 DE 2022									
(Número de Contrato) (Año de suscripción)									
OBJETO DEL CONTRATO:									
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."									
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 7.153.448.222							
		(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)							
VALOR DEL CONTRATO		\$ 10.926.481.250							
		(Indique en este espacio el valor del contrato inicial más las adiciones al mismo, en números)							
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022							
		(Escriba el nombre o razón social del contratista)							
INTERVENTOR		JESAK S.A.S.							
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)							
SUPERVISOR		LIZETH VEGA GUTIERREZ							
		(Escriba el nombre o razón social del SUPERVISORordinador)							
DATOS ESPECÍFICOS									
MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL 2025							
		(Escriba el mes en que se ejecuta la obra)							
En Bogotá D.C; a los		DIEZ (10) días del mes SEPTIEMBRE de 2025							
		(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)							
se reunieron		PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS representante							
		(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)							
legal del contratista y		MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO representante legal de la interventoría,							
		(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)							
para dejar constancia por medio de la presente acta de los ajuste que se detallan a continuación, de acuerdo a la cláusula		(9) NUEVE del contrato.							
B. AJUSTES (Adaptar según lo contractual)									
GRUPO Ajuste ICCP	Código de Ítem a Reajustar	Po Valor básico total	A Anticipo	Po - A Valor ajustes	I Mes de ejecución jul-25	Io Mes base dic-22	(I/ Io-1)	(Po-A) (I/Io - 1)	VALOR AJUSTE EN EL MES
530201	grupo 1	\$ 154.141.635	0	\$ 154.141.635	138,37	114,74	0,20594	\$ 31.743.928	\$ 31.743.928
							Total		\$ 31.743.928
Nota: Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato									
OBSERVACIONES				El valor total por ajustes en el mes es de:		\$		31.743.928	
El contratista deberá efectuar la publicación del presente documento en el registro distrital, realizar el pago del impuesto de timbre cuando alcance el valor estipulado en las normatributarias vigentes, en la cuantía que señale la ley. De igual manera deberá actualizar el valor de las pólizas. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñada por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los									
2025		DIEZ		(10)		días del mes de		SEPTIEMBRE	
PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS		MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO							
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA							
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022		JEKAK S.A.S.							
MAURICIO POMBO SANTOS									
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO									
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR (IDU)									
El suscrito interventor certifica que para el contrato 1731, con fecha del año 2022, y firmada el día 29 de diciembre del 2022, está sujeto bajo la ley 2277 del 2022, que fue vigente desde el año 2010 hasta el día 31 de diciembre del 2022, con una tarifa de impuesto de timbre de cero pesos, por lo que esta excepto de presentar algun ningún tipo de certificaciones.									
MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO									
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA									
JEKAK S.A.S.									
Original : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad. 1ra copia : Subdirección Técnica de Gestión Contractual 2da copia : Interventor. 3ra copia : Contratista. 4ta copia : Dependencia responsable del contrato.									

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GESTION VIAL INTEGRAL SAS

Nit: 900515890 4, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02200053
Fecha de matrícula: 2 de abril de 2012
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 70 F 125 B 43
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contador@g-vial.com
Teléfono comercial 1: 7552783
Teléfono comercial 2: 7552782
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 70 F 125 B 43
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contador@g-vial.com
Teléfono para notificación 1: 7552783
Teléfono para notificación 2: 7552782
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39**

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 1 de marzo de 2012 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de abril de 2012, con el No. 01621832 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GESTION VIAL INTEGRAL SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social realizar actividades relacionadas con: 1. La fabricación, suministro y colocación en obras civiles públicas y privadas, de todos los elementos o equipamiento necesario para la señalización de autopistas, carreteras, o cualquier clase de vías, incluyendo: A. Elementos de señalización vertical, B. Elementos de señalización horizontal, C. Elementos de señalización para seguridad vial y balizamiento D. Señalización luminosa e informativa, E. Señalización provisional y definitiva de trabajos, obras y actuaciones en vías y carreteras F. Aglomerados, asfaltos y cualquier material necesario para la construcción y/o reparación de viales y carreteras G. La importación, exportación, fabricación, venta por cuenta propia o en comisión, al por mayor o menor de pintura y plásticos en general, así como su aplicación y conservación en desarrollo de cualquier tipo de contratación pública o privada, así como las mismas o análogas funciones, respecto a la maquinaria adecuada para la aplicación y fabricación de los mismos. 2. Desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con los aspectos comerciales industriales de las ingenierías electrónica, eléctrica, sistemas, industrial, civil y transporte, en todas sus ramas, tales como diseño, asesoría, fabricación, consultoría, mantenimiento, importación, exportación y comercialización de: A. Equipos, instrumentos, partes y accesorios, para la ingeniería electrónica y las telecomunicaciones, transmisión de datos, ingeniería de software, ingeniería de hardware, ingeniería de diseño industrial, ingeniería civil y la ingeniería de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39**

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

transportes. B. Productos relacionados con la señalización vial e ingeniería de transportes, 3. Desarrollar actividades relacionadas con producción, compra y venta, permuta, desarrollo, investigación, capacitación y asesoría, consultoría, servicios, importación, exportación de productos y servicios con las áreas anteriormente relacionadas. 4. La sociedad estará ampliamente facultada para asociarse con otra clase de sociedad o persona natural, nacional o extranjera, para el logro de su objeto social, la sociedad podrá igualmente participar como socia a través de la constitución de nuevas sociedades, o mediante consorcios o uniones temporales. Podrá a su vez, participar como accionista o socio en compañías nacionales o extranjeras, desde el momento de su constitución, o negociar o adquirir acciones en sociedades ya constituidas, celebrar contratos de usufructo, cesión, prenda etc., respecto de la participación social o accionaria que la sociedad pueda tener en cualquier compañía o desee adquirir en cualquier sociedad. 5. Desarrollar actividades relacionadas con el ensamble, administración, suministro de repuestos, accesorios de toda clase de bienes muebles en los aspectos que se constituyen su razón social. 6. Venta de todo equipo de cómputo, redes, cableado estructurado, equipos para comunicación. Servicios y consultorías de páginas corporativas, material publicitario y de mercadeo, manejo de clientes y pedidos. Montaje de páginas portafolio o directorio empresarial. 7. Promover y facilitar los contratos y comunicaciones empresariales de negocio. 8. Administración de establecimientos con el mismo objeto social a nivel nacional e internacional. Para tal efecto, podrá abrir sucursales o agencias en todo el país o fuera del país, contando con representaciones en el exterior. 9. En desarrollo de su objeto social la empresa podrá además de realizar inversiones en finca raíz, invertir en toda clase de valores tales como acciones, cedulas, bonos, títulos de deudas efectos de comercio y todos sus similares, las inversiones en proyectos y compañías comerciales o industriales y constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos. 10. Podrá adquirir, permutar, dar o tomar en arrendamiento, hipotecar o pignorar toda clase de bienes muebles e inmuebles. 11. Dar o tomar dinero en mutuo, con o sin garantía de los bienes sociales, celebrando toda clase de operaciones con entidades bancarias, almacenes generales de depósito, corporaciones financieras o de crédito, leasing, compañías de seguros, etc. 12. Importar, exportar, distribuir y adquirir maquinaria, equipos y mercancías, directamente o por intermedio de otras empresas, entidades o sociedades. 13. Girar, descontar, otorgar, protestar, avalar letras de cambio,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39**

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

pagares, cheques, libranzas, etc. 14. Celebrar contratos civiles, comerciales, estatales en todas sus formas y promover, organizar, firmar o financiar empresas que tengan objeto social análogo, similar o complementario, ejecutando en su propio nombre o por cuenta de terceros actos administrativos, comerciales, civiles, industriales, financieros y toda operaciones convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue y que en alguna forma están relacionados con su objeto social, sean estos de derecho privado o de derecho público. 15. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá además, celebrar toda clase de operaciones lícitas que tengan como fin el desarrollo o cumplimiento del objeto social, ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia y las actividades desarrolladas por la sociedad para el cabal desarrollo de su objeto social, 16. Además de las anteriores, podrá desarrollar las siguientes actividades complementarias: A. Crear y poner en funcionamiento centros y establecimientos destinados a la prestación de los servicios relacionados con su objeto social. B. Contratar la prestación de, estos servicios con otras personas. C. Celebrar contratos de cesión o licencias de uso respecto a derechos de propiedad industrial sobre marcas nominativas, figurativas o mixtas, dibujos, insignias, patentes, cederlos a cualquier título, promocionarlos etc. D. Celebrar contratos de distribución, suministro, agencia comercial etc. E. Representar a personas naturales o jurídicas, agencias, establecimientos de comercio, que tengan iguales o similares actividades, que se relacionen con el objeto principal de la compañía. F. Importar, exportar y comercializar toda clase de bienes y servicios relacionados con el objeto social de la compañía. G. Celebrar con establecimientos de comercios y de seguros, todas las operaciones que sean necesarios para el desarrollo del objeto social. H. Podrá contratar con el estado e instituciones autónomas, semiautónomas, entidades descentralizadas y empresas estatales, participar en diferentes procesos de selección tales como licitaciones públicas, concurso de méritos, selección abreviada, así como en licitaciones o convocatoria con empresas privadas. L. De igual forma podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. Ampliación: Movimiento de tierra, rellenos, demolición, cerramiento.

CAPITAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39**

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$0,00
No. de acciones : 0,00
Valor nominal : \$0,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$0,00
No. de acciones : 0,00
Valor nominal : \$0,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$0,00
No. de acciones : 0,00
Valor nominal : \$0,00

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$4.100.000.000,00
No. de acciones : 4.100.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$4.094.243,059,58,00
No. de acciones : 4.094.243,05958,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$4.094.243,059,58,00
No. de acciones : 4.094.243,05958,00
Valor nominal : \$1.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un gerente general, con uno o varios suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente general ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, ya sea en forma directa o a través de apoderado. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad, siempre que su nombramiento no corresponda a la asamblea de accionistas. 6. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la asamblea de accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos. 8. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea de accionistas y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que según las normas legales deban aprobar previamente la asamblea. 9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 10. Implementar y mantener en la compañía un sistema de gestión y dictar los lineamientos generales de la organización. 11. Comprar o adquirir pliegos de condiciones 12. Firmar las ofertas o propuestas, suscribir y legalizar todos los contratos relacionados con los procesos licitatorios, invitaciones, concursos y ofertas, públicas y privadas, en las que la sociedad haya participado. 13. Constituir las pólizas que se requieran para la legalización de cualquier contrato público o privado 14. Representar a la sociedad en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cualquiera de las etapas: Precontractuales, contractuales y post contractuales, cuando así se requiera. 15 nombrar los apoderados que requiera la compañía. 16. Celebrar actos y contratos relacionados con el objeto social sin límite de cuantía salvo con las siguientes limitantes: enajenación de activos fijos de la sociedad o imposición de cualquier gravamen sobre los mismos, como prendas o hipotecas, caso en el cual, requerirá de la autorización de la asamblea de accionistas; 17. Las demás funciones que le delegue la asamblea general y los presentes estatutos. En caso de que quien actúe como representante de la sociedad sea uno de los suplentes del gerente, tendrá las mismas facultades y limitaciones del gerente o representante legal principal de la sociedad. Se autoriza a los representantes legales titulares y suplentes de GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S., para conformar y suscribir consorcios y uniones temporales sin límite de cuantía, para procesos de contratación tanto públicos como privados en Colombia.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 1 de marzo de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de abril de 2012 con el No. 01621832 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General Suplente	Angel Manuel Arbona Abascal	P.P. No. AE512323
Gerente General Suplente	Manuel Maria Arbona Abascal	P.P. No. AAD840143

Por Acta No. 3 del 26 de abril de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2013 con el No. 01726978 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2020 de la Asamblea de Accionistas 2020 del Libro IX
Acta No. 022 del 18 de marzo de 03203061 del 31 de enero de
2024 de la Asamblea de Accionistas 2025 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 4 de agosto de 2025 de Representante Legal, inscrito el 29 de agosto de 2025 bajo el número R3532882 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: GESTION VIAL INTEGRAL SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S.

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Comercialización, realización y ejecución de todo tipo de obras, construcciones y reparaciones relacionadas con proyectos de mantenimiento vial y demoliciones.

Presupuesto: Numerales 1° y 3° del artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2025-08-01

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4220
Otras actividades Código CIIU: 7112, 4663

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 22.454.068.365

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de mayo de 2012. Fecha de envío de información a Planeación : 29 de agosto de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de septiembre de 2025 Hora: 14:33:39

Recibo No. AB25406533

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25406533E112F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit: 830099423 9

Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01164314

Fecha de matrícula: 8 de marzo de 2002

Último año renovado: 2025

Fecha de renovación: 13 de febrero de 2025

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 77 # 68G-15

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico: contabilidad@abecol.com

Teléfono comercial 1: 3293022

Teléfono comercial 2: 3183542445

Teléfono comercial 3: 3102986757

Dirección para notificación judicial: Cl 77 # 68 G 15

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico de notificación: gerencia@abecol.com

Teléfono para notificación 1: 3293022

Teléfono para notificación 2: 3183542445

Teléfono para notificación 3: 3102986757

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 7 de marzo de 2002 , inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de marzo de 2002, con el No. 00818034 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada A B C DEMOLICIONES ABECOL E U.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 01 de la Junta De Socios, del 24 de julio de 2006, inscrita el 17 de agosto de 2006 bajo el número 1073090 del libro IX, la sociedad de la referencia se convirtió de empresa unipersonal a sociedad limitada bajo el nombre de: ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA.

Por Acta No. 0000001 del 24 de julio de 2006 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de agosto de 2006, con el No. 01073090 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de A B C DEMOLICIONES ABECOL E U a ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA.

Por Acta No. 35 de la Junta De Socios, del 07 de octubre de 2009, inscrita el 28 de octubre de 2009 bajo el número 01337173 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS.

Por Acta No. 35 del 7 de octubre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de octubre de 2009, con el No. 01337173 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA a ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Acorde con la ley, la sociedad podrá desarrollar cualquier actividad lícita. Sin embargo, como parte de su objeto, la sociedad podrá desarrollar la demolición y construcción de edificios, casas, puentes vehiculares y peatonales, remodelaciones completas y de partes de edificaciones, trabajos de excavación cimentación y reforestación de obras civiles, servicios de transporte de tierra, podas y cerramientos en desarrollo de sus actividades, transporte, compraventa de materiales de segunda para la construcción. En desarrollo de las citadas actividades también podrá: A) O dar dinero en préstamo a interés, B) Grabar en cualquier forma sus bienes muebles o inmuebles o pignorar mercancías de su propiedad, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos. C) Girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago. D) Obtener derechos de propiedad sobre marcas, patentes, privilegios, cederlos a cualquier título. D) Promover y formas empresas de la misma índole o de negocios directamente relacionados con su objeto principal y aportar a ella toda clase de bienes. E) Celebrar contratos de sociedad o de asociación para la explotación de negocios que constituyen su objeto o que se relacionen directamente con él. F) Adquirir o enajenar a cualquier título de interés participaciones, acciones en la empresa de la misma índole o de fines que se relacionen directamente con su objeto. G) Ejercer la representación o agencia de personas jurídicas o naturales dedicadas a las mismas actividades o aquellas que se relacionen directamente con su objeto y en general hacer cualquier parte, sea en su propio nombre o por cuanta de terceros o en participación con ello toda clase de operaciones y ejecutar o celebrar toda clase de actos o contratos bien sea civiles, industriales, comerciales, financieros o estatales que sean convenientes o necesarios para el logro de los fines que la empresa persigue y que de manera directa se relacione con el objeto social

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18**

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

tal como quedé determinado. H) Adquirir, enajenar, arrendar y grabar muebles o inmuebles, maquinaria y equipos nuevos y usados para el desarrollo de la empresa. J) Invertir en acciones y partes de interés social, cuotas, bonos. K) Diseño, construcción, montaje y puesta en funcionamiento de todo tipo de obras civiles. L) Presentación de servicios profesionales a fines de la ingeniería tales como consultoría, interventoría, estudios de factibilidad, ingeniería básica de diseño y detalle, gerencia de proyectos, estudios de impacto ambiental, presupuestos, programación de obras, administración, desarrollo y ejecución de proyectos industriales, etc. M) Ofrecer, participar y desarrollar proyectos de construcción mantenimiento de obras civiles y de arquitectura. N) Transporte de escombros, transporte de materiales para la construcción en general, transporte de maquinaria y todo lo relacionado con el transporte: vías, carreteras, puentes, estructuras, vivienda, edificaciones, urbanizaciones, obras de urbanismos, oleoducto, acueducto y alcantarillado, redes y distritos de riego. Ñ) Diseños arquitectónicos, pavimentos, instalaciones hidráulicas y sanitarias, acueductos y alcantarillados, estructurales, sistema de riego y aguas subterráneas. O) Interventoría para la construcción de vivienda, carretera, puentes, estructuras de concreto y acero, aeropuertos, obras de urbanismo, edificaciones, acueductos y alcantarillados, sistema de riego y posos profundos. P) Asesoría, implementación, ejecución de programas de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional de empresas del sector de hidrocarburos, mantenimiento ocupacional en empresas del sector hidrocarburos, mantenimiento de edificaciones industriales y de vivienda, montajes industriales, eléctricos y mecánicos, preparación y elaboración de pliegos de licitación, normas y especificaciones técnicas. Q) Evaluación de costos, suministro de productos y materiales de construcción, asesoría y asistencia técnica en la instalación de los mismos. R) Representación de productos de ingeniería y construcción de reconocidas firmas nacionales y extranjeras. S) Estudio de suelos y ensayos de laboratorio para suelos y concretos. T) Realizar promociones y planificaciones que proyecte adelantar o para el establecimiento o construcción de empresas las que haya que invertir como socio o accionista y efectuar los aportes correspondientes o participar con el mismo título en sociedades que tengan el mismo o similar objeto social. U) Fusionarse con otras sociedades, participar como ponente o contratante en toda clase de licitaciones públicas o privadas. W) Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad demás

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

que sean conducentes para el logro de sus fines.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$100.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$100.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$100.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente quien a su vez será el representante legal. De igual forma, tendrá un Subgerente quien lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. Ambos cargos serán elegidos por la Asamblea De Accionistas. La sociedad tendrá un representante legal judicial nombrado por la Asamblea General De Accionistas para un periodo de un (1) año, pudiendo ser reelegido indefinidamente y podrá renunciar al cargo en cualquier momento.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente de libre nombramiento y remoción por parte de la Asamblea De Accionistas. La administración directa de la sociedad estará a cargo del Gerente, quien será el representante legal de la sociedad, uno de los gestores y ejecutores de los negocios y asuntos sociales. Todos los funcionarios y empleados de la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18**

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sociedad, quedan bajo la subordinación del Gerente. Podrá ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su cargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa. En especial, tendrá las siguientes funciones: A) Usar la firma o razón social. B) Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y señalarles su remuneración. C) Rendir cuentas de su gestión a los accionistas en la forma establecida en los presentes estatutos. D) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. E) Representar a la sociedad ante los accionistas ante terceros y ante autoridades de los órdenes administrativo o jurisdiccional, con facultades para transigir, comprometer y desistir y para comparecer en juicio. F) Supervisar el comportamiento de los empleados de la sociedad para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. G) Cumplir y hacer cumplir las determinaciones de la Asamblea De Accionistas. H) Presentar en las reuniones ordinarias de Asamblea General, el balance general de los negocios el respectivo ejercicio junto con el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, un proyecto sobre distribución de utilidades o sobre cancelación de pérdidas, junto con un informe sobre el estado de los negocios de la sociedad. I) Suministrar a la asamblea los informes que esta solicite. L) Someter las diferencias que puedan surgir entre la sociedad y terceros a la decisión de árbitros y concurrir a la designación de dichos árbitros y del apoderado que haya que representarla ante la respectiva autoridad. M) Ejercer las demás atribuciones que confieren las leyes y los estatutos sociales y las demás que le correspondan en razón de la naturaleza de su cargo. Parágrafo: Se deja constancia que no requerirá de autorización de la asamblea para contratar. Es decir, tiene plena facultad para contratar o celebrar negocios jurídicos sin importar el límite de la cuantía de la operación. Funciones del representante legal judicial: El Representante Legal Judicial tendrá como funciones las siguientes: Absolver interrogatorios de parte, sustituir o reemplazar al representante legal (Gerente) en la audiencia obligatoria de conciliación; decisión de excepciones previas y fijación del litigio de la que trata el Art. 77 del Código Procesal Del Trabajo y en la audiencia prevista en el Art. 101 del C.P.C. En cuyo caso se le otorgan amplias facultades para conciliar, pues en tales audiencias representara a la sociedad relevando al Gerente de la misma.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 35 del 7 de octubre de 2009, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de octubre de 2009 con el No. 01337173 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Nelson Gaona Avila	C.C. No. 000000079803931
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Olga Lucia Zambrano Jimenez	C.C. No. 000000052186398

Por Acta No. 004 del 9 de febrero de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de marzo de 2012 con el No. 01618161 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Judicial	Nairo Arnulfo Fajardo Cabrejo	C.C. No. 000000074242233

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 50 del 18 de febrero de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de marzo de 2021 con el No. 02672657 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Omar Antonio Garzon Rodriguez	C.C. No. 000000004097054 T.P. No. 25533-T
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Maria Cristina Pulido	C.C. No. 000000041489756

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Suplente

De Cuellar

T.P. No. 25504-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Doc. Priv. No. 0000SIN del 15 de julio de 2005 de la Empresario	01001381 del 15 de julio de 2005 del Libro IX
Acta No. 0000001 del 24 de julio de 2006 de la Junta de Socios	01073090 del 17 de agosto de 2006 del Libro IX
Acta No. 0000009 del 12 de marzo de 2007 de la Junta de Socios	01116452 del 14 de marzo de 2007 del Libro IX
Acta No. 0000010 del 14 de mayo de 2008 de la Junta de Socios	01221635 del 17 de junio de 2008 del Libro IX
Acta No. 0000017 del 15 de agosto de 2008 de la Junta de Socios	01246163 del 1 de octubre de 2008 del Libro IX
Acta No. 35 del 7 de octubre de 2009 de la Junta de Socios	01337173 del 28 de octubre de 2009 del Libro IX
Acta No. 004 del 9 de febrero de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01617931 del 21 de marzo de 2012 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4311
Actividad secundaria Código CIIU: 4923
Otras actividades Código CIIU: 4390, 4663

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: A B C DEMOLICIONES ABECOL
Matrícula No.: 01111017
Fecha de matrícula: 10 de julio de 2001
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 77 68G 15
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 17.647.728.860

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 4311**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 30 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 17 de marzo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de agosto de 2025 Hora: 07:41:18

Recibo No. AB25355847

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25355847D6FE1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de julio de 2025 Hora: 11:05:12

Recibo No. AB25175995

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2517599549BFB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S.
Sigla: G AGUA SAS
Nit: 900831917 9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02474885
Fecha de matrícula: 14 de julio de 2014
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 70 F 125 B 43
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@g-aguas.com
Teléfono comercial 1: 7552783
Teléfono comercial 2: 7552782
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 70 F 125 B 43
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@g-aguas.com
Teléfono para notificación 1: 7552783
Teléfono para notificación 2: 7552782
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 16 de julio de 2025 Hora: 11:05:12**

Recibo No. AB25175995

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2517599549BFB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 24 de junio de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de julio de 2014, con el No. 01851529 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S..

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto social principal las siguientes actividades: 1. Diseño de redes de acueductos. 2. Construcción de redes de acueductos. 3. Suministros y montajes de tuberías y accesorios de todos los diámetros, para conducciones de agua. 4. Obra civil necesaria tanto para la instalación de las conducciones de agua como conducciones de gas. 5. Adquisición, tenencia, enajenación y, en general, explotación, bajo arrendamiento o en cualquier otra forma jurídica, de todo tipo de inmuebles rústicos y urbanos, bien se trate de edificios, pisos, apartamentos, viviendas, locales, solares, parcelas, chalets, fincas. 6. Promoción de todo tipo de edificaciones, bajo cualquier régimen, y actividades inherentes a las mismas; prestación de servicios y gestión de los negocios ajenos relacionados con las anteriores actividades. 7. Realización de todo tipo de obras, construcciones, reparaciones y reformas, públicas o privadas, referidas a los bienes que se han mencionado en el numeral 5) anterior. 8. Instalación, mantenimiento, conservación y reparación de fontanería, gas, calefacción y acs, climatización, protección contra incendios, productos petrolíferos, instalaciones frigoristas, electricidad, recipientes a presión, construcción y operados industrial de calderas. 9. Instalación, mantenimiento, conservación, reparación y gestión de energías renovables y sus derivados. 10. Redacción de proyectos. 11. Coordinación de la seguridad y salud, asistencia técnica y prevención de riesgos laborales en todo tipo de obras, instalaciones y edificios, así como el mantenimiento de todo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de julio de 2025 Hora: 11:05:12

Recibo No. AB25175995

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2517599549BFB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ello y cuantas actividades lleve implícitas lo anterior. 12. Consultoría y construcción de carreteras, suministro, construcción e instalación de señalización vial vertical y horizontal en todas sus prestaciones, acueductos, alcantarillados, redes eléctricas, hidráulicas y demás proyectos afines 13. Prestación de servicios de asesoría, consultoría e interventoría en todo lo referente a su campo de acción, en general todas las actividades inherentes a la ingeniería y construcción de obras civiles. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá ejecutar y celebrar todos los actos o contratos necesarios para darle cabal cumplimiento al objeto social, entre los cuales se incluyen a título enunciativo los siguientes: 1. Constituir, hacerse socia, suscribir, enajenar, usufructuar, acciones, cuotas o partes de interés, e intereses sociales de sociedades civiles o comerciales. 2. Celebrar el contrato de mutuo en cualquiera de sus formas. 3. Adquirir, enajenar, arrendar, administrar, gravar y celebrar cualquier operación relativa a establecimientos comerciales, cualquiera sea la actividad que este desarrolle. 4. Girar, aceptar, endosar, cobrar, caucionar, y negociar títulos valores y demás documentos de crédito relacionados con los negocios de la sociedad. 5. Celebrar contrato de arrendamiento sobre toda clase de bienes. 6. Adquirir, enajenar, gravar, transformar y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, para el desarrollo de los negocios sociales o para invertir las reservas o demás dineros que la sociedad estime conveniente. 7. Celebrar y ejecutar todos los actos o contratos accesorios, conexos o complementarios a los indicados en este artículo que sean necesarios para el buen logro de los fines sociales. 8. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas, naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto social, o que se relacione directa o indirectamente con este. La sociedad no podrá garantizar obligaciones diferentes de las suyas, salvo autorización expresa y por voto del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas en la Asamblea de Accionistas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: \$1.000.000.000,00
No. de acciones	: 2.000,00
Valor nominal	: \$500.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de julio de 2025 Hora: 11:05:12

Recibo No. AB25175995

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2517599549BFB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$909.052.693,39
No. de acciones : 1.818,10538678
Valor nominal : \$500.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$909.052.693,39
No. de acciones : 1.818,10538678
Valor nominal : \$500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad podrá estar a cargo de una persona natural y/o jurídica, en calidad de Gerente, con un Sub Gerente que reemplazará al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente o quien haga sus veces es el representante legal de la sociedad para todos los efectos y como tal ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Crear los demás empleos que considere necesarios para el buen servicio de la empresa, señalarles funciones y remuneración. 3. Nombrar y remover a los empleados. 4. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 5. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad sin límite de cuantía o restricción alguna, y podrá conformar uniones temporales o consorcios siempre y cuando sean dentro del desarrollo de su objeto social. 6. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de las cuentas de pérdidas y ganancias y un proyecto

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de julio de 2025 Hora: 11:05:12

Recibo No. AB25175995

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2517599549BFB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de distribución de utilidades obtenidas. 7. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción lo delegue la Asamblea de Accionistas. 8. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 9. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos o alguno de los socios que represente el 25% del capital suscrito. 10. Cumplir las órdenes o instrucciones que le imparta la Asamblea General. 11. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 12. Poder obligar a la sociedad frente a terceros para el cumplimiento de los fines y del objeto social de la sociedad; así como la conformación de consorcios y/o uniones temporales para presentar propuestas tanto con entidades públicas como entidades privadas sin límite de cuantía. 13. Comprar, donar, vender o gravar bienes muebles o inmuebles, adquirir servicios y en general celebrar cualquier acto jurídico.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 010 del 21 de mayo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de mayo de 2021 con el No. 02707989 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Pedro Alonso Quiroga Salinas	C.C. No. 79436839

Por Acta No. 14 del 14 de abril de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2025 con el No. 03202941 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Kemi Gizeth Lank Rojas	C.C. No. 36068353

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de julio de 2025 Hora: 11:05:12

Recibo No. AB25175995

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2517599549BFB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Legal Suplente**REVISORES FISCALES**

Por Documento Privado del 24 de junio de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de julio de 2014 con el No. 01851529 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	C&C AUDITORES Y CONSULTORES SAS	N.I.T. No. 830119454 4

Por Documento Privado del 25 de junio de 2015, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de agosto de 2015 con el No. 02007987 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Heyder Caballero Torres	C.C. No. 19488708 T.P. No. 45962-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 14 del 14 de abril de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03202931 del 31 de enero de 2025 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de julio de 2025 Hora: 11:05:12

Recibo No. AB25175995

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2517599549BFB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4220

Actividad secundaria Código CIIU: 7111

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 4.055.441.709

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4220

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 20 de octubre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 3 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de julio de 2025 Hora: 11:05:12

Recibo No. AB25175995

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2517599549BFB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.


Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141176162544			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117616254 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 0 9 9 4 2 3		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 77 68 G 15							
42. Correo electrónico		facturacionelectronica@abecol.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 3 1 1		2 0 1 3 0 3 2 7		4 9 2 3		2 0 1 3 0 3 2 7	
				50. Código		51. Código	
				1 2			
				4 3 9 0 4 6 6 3			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 8 9 1 4 4 8 5 2 5 5 5 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta							
08- Retención timbre nacional							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA			
				985. Cargo			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 6 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141176162544			
 (415)7707212489984(8020) 000014117616254 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 0 9 9 4 2 3		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número		0 0 0 1				1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 0 2 0 3 0 7				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 0 2 0 3 0 7				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		1 1 6 4 3 1 4				85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 0 2 0 3 0 7					
81. Hasta		2 0 3 2 0 3 0 7					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante			96. DV.		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 6 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141176162544			
 (415)7707212489984(8020) 000014117616254 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 0 9 9 4 2 3		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 0 2 0 3 0 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 7 9 8 0 3 9 3 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido GAONA		105. Segundo apellido AVILA		106. Primer nombre NELSON		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 2 0 0 6 0 7 2 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 5 2 1 8 6 3 9 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ZAMBRANO		105. Segundo apellido JIMENEZ		106. Primer nombre OLGA		107. Otros nombres LUCIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 6 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141176162544			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117616254 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 0 9 9 4 2 3		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
1 3		7 9 8 0 3 9 3 1				COLOMBIA	
115. Primer apellido GAONA		116. Segundo apellido AVILA		117. Primer nombre NELSON		118. Otros nombres	
119. Razón social						1 6 9	
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				2 0 0 2 0 3 0 7			
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
1 3		5 2 1 8 6 3 9 8				COLOMBIA	
115. Primer apellido ZAMBRANO		116. Segundo apellido JIMENEZ		117. Primer nombre OLGA		118. Otros nombres LUCIA	
119. Razón social						1 6 9	
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				2 0 0 6 0 7 2 4			
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141176162544				
 (415)7707212489984(8020) 000014117616254 4								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
8 3 0 0 9 9 4 2 3		9		Impuestos de Bogotá		3 2		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV		127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		4 0 9 7 0 5 4		1		2 5 5 3 3 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres	
	GARZON		RODRIGUEZ		OMAR		ANTONIO	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 0 2 1 8					
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		4 1 4 8 9 7 5 6				2 5 5 0 4 T	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
	PULIDO		DE CUELLAR		MARIA		CRISTINA	
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada			
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 0 2 1 8					
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento								

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141176162544			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117616254 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 0 9 9 4 2 3		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Demolición 4 3 1 1							
162. Nombre del establecimiento A B C DEMOLICIONES ABECOL E U							
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1							
164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1							
165. Dirección CL 184 31 47							
166. Número de matrícula mercantil 1 1 1 1 0 1 7							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 2 0 3 0 7							
168. Teléfono 6 7 7 2 2 7 7							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141172543673			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 1 5 8 9 0		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social GESTION VIAL INTEGRAL SAS		36. Nombre comercial	
37. Sigla G - VIAL S.A.S.		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bogotá D.C. 1 1		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
41. Dirección principal C R 70 F 125 B 43					
42. Correo electrónico facturacion@g-vial.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 6 0 1 7 5 5 2 7 8 3		45. Teléfono 2 3 0 1 4 0 2 2 1 3 6	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 2 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 3 0 1		48. Código 4 2 2 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 3 0 1		50. Código 1 7 1 1 2		2 4 2 9 0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		57. Modo			
		58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
		984. Nombre QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO			
		985. Cargo Representante legal Certificado			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141172543673			
 (415)7707212489984(8020) 000014117254367 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 1 5 8 9 0		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4		0 4		82. Nacional	
72. Número		0		6		1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 1 2 0 3 0 1		2 0 1 4 0 7 2 8		83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 2 0 4 0 2		2 0 1 4 0 8 2 5		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 2 2 0 0 0 5 3		0 2 2 0 0 0 5 3		85. Extranjero	
78. Departamento		1 1		1 1		0 %	
79. Ciudad/Municipio		4		4		86. Extranjero público	
						0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 1 2 0 3 0 1				0 . 0 %	
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 8 1 1 1 4		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141172543673			
 (415)7707212489984(8020) 000014117254367 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 1 5 8 9 0		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 4 2 6			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 4 3 6 8 3 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUIROGA		105. Segundo apellido SALINAS		106. Primer nombre PEDRO		107. Otros nombres ALONSO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 3 0 1			
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1		101. Número de identificación A E 5 1 2 3 2 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARBONA		105. Segundo apellido ABASCAL		106. Primer nombre ANGEL		107. Otros nombres MANUEL	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 3 0 1			
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1		101. Número de identificación A A D 8 4 0 1 4 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARBONA		105. Segundo apellido ABASCAL		106. Primer nombre MANUEL		107. Otros nombres MARIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141172543673			
 (415)7707212489984(8020) 000014117254367 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 1 5 8 9 0		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 9 4 8 8 7 0 8		1 4 5 9 6 2 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	CABALLERO		TORRES		HEYDER		
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	8 3 0 1 1 9 4 5 4		4		CYC ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICOS LTDA		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 1 3 0 4 0 1				
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		7 7 1 7 3 5 8 7		3 7 6 0 7 0 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	POTES		PALACIO		YONIS		RAFAEL
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
8 3 0 1 1 9 4 5 4		4		CYC ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICOS LTDA			
147. Fecha de nombramiento		2 0 1 3 0 4 0 1					
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 1 4 4 9 8 3 0		5 2 6 0 3 1 4 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	ESCOBAR		TRIANA		DAIRO		
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 4 0 5 3 1					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141156164812			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9008319179				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla G-AGUA S.A.S			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 70 F 125 B 43							
42. Correo electrónico contador@g-vial.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6017552783		45. Teléfono 2 6017552782	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4220	47. Fecha inicio actividad 20140714	48. Código 7111	49. Fecha inicio actividad 20140714	50. Código 1	2	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5791442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 12357. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre QUIROGA SALINAS PEDRO ALONSO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141156164812			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115616481 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 8 3 1 9 1 7		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 5 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 1 4 0 7 1 4				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 5 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 1 4 0 7 1 4				87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 2 4 7 4 8 8 5					
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		4					
Vigencia							
80. Desde		2 0 1 4 0 7 1 4					
81. Hasta		2 0 2 5 0 3 1 4					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 1 4 0 6 3 0		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141156164812			
 (415)7707212489984(8020) 000014115616481 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 8 3 1 9 1 7		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 6 2 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 4 3 6 8 3 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUIROGA		105. Segundo apellido SALINAS		106. Primer nombre PEDRO		107. Otros nombres ALONSO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 6 2 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 6 9 0 0 6 4 1 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido JIMENEZ		105. Segundo apellido HUESO		106. Primer nombre DORA		107. Otros nombres ELVIRA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141156164812			
 (415)7707212489984(8020) 000014115616481 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 8 3 1 9 1 7		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 9 4 8 8 7 0 8		4 5 9 6 2 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	CABALLERO		TORRES		HEYDER		
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	8 3 0 1 1 9 4 5 4		4		CYC ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICOS LTDA		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 1 4 0 6 2 4				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 3 3 6 9 2 4 9 9		0 2 5 0 8 0 9 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	VINASCO		AGUILAR		FREDDY		ALEXANDER
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 1 0 1				

Bogotá D.C., 5 de octubre de 2025

Señores

A quien interese

Ciudad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA**

En mi condición de Revisor Fiscal de **ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT **830.099.423-9**, hago constar que durante la ejecución del contrato **1731-2022**; se efectúan en forma correcta y oportuna los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, según lo señalado en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, el Art. 1 de la Ley 828 de 2003 y se encuentra a PAZ Y SALVO por los últimos seis (6) meses en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de seguridad social y de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 2375 de 1974, artículo 1 del Decreto 1047 de 1983 y el artículo 32 de la ley 789 de 2002 se está al día con los aportes al fondo nacional de formación profesional de la industria de la construcción – FIC y pago a las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera, ha realizado los pagos correspondientes a salarios y prestaciones sociales hasta la fecha, según los valores y plazos pactados en los respectivos contratos celebrados y la Normatividad Legal vigente.

Cordialmente



OMAR ANTONIO GARZÓN RODRÍGUEZ

Revisor Fiscal

TP: 25533-T



Señores:

TRANSMILENIO SA

Ciudad

Contrato de Obra IDU- 1731-2022, cuyo objeto es contratar: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.”

El suscrito revisor fiscal de **GESTION VIAL INTEGRAL SAS** con NIT. **900.515.890-4**, certifica que el pago de los salarios y de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; del personal empleado para sus contratos de obra de la compañía.

Por lo tanto, se certifica que se han pagado oportunamente los aportes y se encuentra al día en las obligaciones laborales de los últimos seis meses.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes octubre de 2025.

Atentamente,

HEYDER CABALLERO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 45962-T

GESTION VIAL INTEGRAL SAS

OFICINAS

CARRERA 19 No. 166-52 B/TOBERIN
CARRERA 9A No. 99-07 LOCAL 6 B/CHICO ALTO

TELÉFONOS

7552783 • 82 / 3001312
314 206 5634 / 314 206 1849

E-MAIL

info@g-vial.com
recepcion@g-vial.com

www.g-vial.com



Señores:

TRANSMILENIO SA

Ciudad

Contrato de Obra IDU- 1731-2022, cuyo objeto es contratar: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

El suscrito revisor fiscal de **GESTION VIAL INTEGRAL SAS** identificado con NIT: 900.515.890-4, certifica bajo juramento que por no tener contratos de obra directamente no realiza la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), desde la iniciación del Contrato de la referencia hasta la fecha, acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y demás normatividad vigente .

"Por lo tanto, se certifica que se han pagado oportunamente los aportes y se encuentra al día en las obligaciones laborales de los últimos seis meses".

La presente se expide en Bogotá DC, a los 8 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

HEYDER CABALLERO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 45962-T

GESTION VIAL INTEGRAL SAS

OFICINAS

CARRERA 19 No. 166-52 B/TOBERIN
CARRERA 9A No. 99-07 LOCAL 6 B/CHICO ALTO

TELÉFONOS

7552783 • 82 / 3001312
314 206 5634 / 314 206 1849

E-MAIL

info@g-vial.com
recepcion@g-vial.com

www.g-vial.com



Señores:
TRANSMILENIO SA
Ciudad

Contrato de Obra IDU- 1731-2022, cuyo objeto es contratar: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.”

El suscrito revisor fiscal de **GESTION INTEGRAL DEL AGUA SAS** con NIT. **900.831.917-9**, certifica que el pago de los salarios y de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; del personal empleado para sus contratos de obra de la compañía.

Por lo tanto, se certifica que se han pagado oportunamente los aportes y se encuentra al día en las obligaciones laborales de los últimos seis meses.

La presente se expide en Bogotá DC, a los 8 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

HEYDER CABALLERO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 45962-T
GESTION INTEGRAL DEL AGUA SAS

ANEXO 11 ACTAS DEL CONTRATO

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>DESARROLLO URBANO</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u> </u> PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u> </u> NA			
ACTA No <u> 8 </u>	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN		DE CONTRATO DE <u> </u> OBRA
1. ANTECEDENTES			
CONTRATO No <u> 1731 de 2022 </u> <small>(Número de Contrato)</small>			
LICITACIÓN PÚBLICA ☒ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐		CONCURSO DE MÉRITOS ☐ <u> IDU-LP-SGDU-014-2022 </u> <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small>	
OBJETO DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C. </div> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		<u> BOGOTÁ D.C. </u>	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		<u> 1736 de 2022 </u> <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)</small>	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		<u> 7 meses </u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u> 13 </u> DE <u> enero </u> DE <u> 2023 </u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		<u> 7,153,448,222 </u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>	
CONTRATISTA		<u> UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 </u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>	
INTERVENTOR		<u> JESAK SAS </u> NIT <u> 901320986-8 </u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)</small>	
SUPERVISOR (A)		<u> OSCAR RAMIREZ MARIN </u> <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)</small>	
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES			
PRÓRROGAS	No. <u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	PLAZO <u> N.A </u>
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			<u> PLAZO </u> <u> N.A </u>
ADICIONES:			
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	VALOR <u> N.A </u>
	No. <u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	VALOR <u> N.A </u>
ADICIONES:	No. <u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	VALOR <u> N.A </u>
	No. <u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	VALOR <u> N.A </u>
TOTAL ADICIONES			<u> VALOR </u> <u> N.A </u>
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
MAYORES CANTIDADES	No. <u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	VALOR <u> N.A </u>
MAYORES AJUSTES	No. <u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	VALOR <u> N.A </u>
MAYOR PERMANENCIA	No. <u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	VALOR <u> N.A </u>
TOTAL RECONOCIMIENTO			<u> VALOR </u> <u> N.A </u>
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	<u> 7,153,448,222 </u>		
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN			
SUSPENSIÓN ANTERIORES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	No. DIAS <u> N.A </u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	No. DIAS <u> N.A </u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			No. DIAS <u> N.A </u>
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u> 8 </u>	DE FECHA <u> 11/08/23 </u>	No. DIAS <u> 15 </u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u> N.A </u>	DE FECHA <u> N.A </u>	No. DIAS <u> N.A </u>
FECHA DE REINICIACIÓN	<u> 26 </u> DE <u> AGOSTO </u> DE <u> 2023 </u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	<u> 28 </u> DE <u> AGOSTO </u> DE <u> 2023 </u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE _____
PREDIOS _____
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____
NA _____

ACTA No 8
SUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 
DE CONTRATO DE _____
OBRA _____

Las partes representadas por: _____ PEDRO ALONSO QUIROGA S
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; _____ VLADIMIR POLO PAZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y _____ OSCAR RAMIREZ MARIN
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202352601338012 ONCE (11) de AGOSTO de 2023
Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)

4. CAUSAS

Que mediante oficio de interventoría JSK-IDU-1736-288 del 28 DE JULIO de 2023 CON RADICADO IDU 202352601281332 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la entidad la ADICION Y PRORROGA del contrato de interventoría 1736 DE 2022 teniendo en cuenta que mediante oficio N° IDU-1731-281-2023 de fecha 27 de julio de 2023 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 a través de su representante legal Pedro Alonso Quiroga Salinas, identificado con cedula de ciudadanía N°. 79.436.839 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO ESTATAL DE OBRA IDU 1731 DE 2022 por seis (6) meses. Que mediante oficio N° JSK-IDU-1736-287 se dio traslado al IDU de lo solicitado por el contratista, previamente avalado por la interventoría. Considerando la DTDP lo suficientemente documentada y justificada la prórroga solicitada por parte del contratista, y atendiendo a que el contrato de IDU-1736-2022 se encuentra financiado con recurso Transmilenio, fue necesario dar traslado a dicha entidad a fin de que se aprobaran y gestionaran los recursos correspondientes, de acuerdo a la solicitud elevada por el interventor..

Por lo anterior, y en tanto se culmina el trámite al interior de Transmilenio, se hace necesario suspender el plazo de ejecución del contrato, por un término de (15) quince días.

Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.


El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

ONCE (11) días del mes de AGOSTO de 2023
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) 


(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma) 

(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATINO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma) 

(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma) 

(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK SAS

(Firma) 

(Nombre) OSCAR RAMIREZ MARIN
DIRECTOR TECNICO DE PREDIOS
Instituto de Desarrollo Urbano 

Revisó: Laura S. Tovar 

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
ACTA No. <u>9</u>	REINICIACIÓN DE CONTRATO DE	OBRA	
1. ANTECEDENTES			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> CONTRATO No <u>1731-2022</u> <small>(Número de Contrato)</small> LICITACIÓN PÚBLICA ☒ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ </div> <div style="width: 65%;"> CONCURSO DE MÉRITOS ☐ <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small> </div> </div>			
OBJETO DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C </div> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		<u>BOGOTÁ D.C.</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		<u>JESAK- CONTRATO 1736-2022</u> <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)</small>	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		<u>SIETE (7) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ajustar el contrato)</small>	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u>13</u> DE <u>ENERO</u> DE <u>2023</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		<u>\$ 7.153.448.222,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>	
CONTRATISTA		<u>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>	
INTERVENTOR	<u>JESAK</u>	NIT	<u>901.320.986-8</u> <small>(Escriba el NIT del interventor)</small>
SUPERVISOR (A)	<u>OSCAR RAMIREZ MARIN</u> <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)</small>		
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES			
PRÓRROGAS	No. <u>N/A</u>	DE FECHA	<u>N/A</u>
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS		PLAZO	<u>N/A</u>
ADICIONES:			
	CONTRATOS ADICIONALES No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
	ADICIONES: No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
TOTAL ADICIONES			
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
	MAYORES CANTIDADES No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
	MAYORES AJUSTES No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
TOTAL RECONOCIMIENTO			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	<u>\$ 7.153.448.222,00</u>		
3. SUSENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION			
SUSPENSIONES ANTERIORES:			
	ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>	DE FECHA <u>11/08/2023</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DIAS</u>
	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	No. DIAS <u>N/A</u>
	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	No. DIAS <u>N/A</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION			No. DIAS <u>QUINCE (15) DIAS</u>
FECHA DE REINICIACIÓN	<u>25</u> DE <u>AGOSTO</u> DE <u>2023</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
 NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	<u>28</u> DE <u>AGOSTO</u> DE <u>2023</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>		
Las partes representadas por: <u>PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small> representante legal del contratista; <u>VLADIMIR POLO PAZ</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)</small> representante legal de la interventoría; y <u>OSCAR RAMIREZ MARIN</u> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)</small> Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>202352601462112</u> del <u>24</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2023</u> <small>Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)</small>			

FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría			
CODIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
ACTA No <u>9</u>	REINICIACIÓN DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>		

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA					
PERSONAL DIRECTIVO					
CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION INTERVENTORIA
DIRECTOR	ARQUITECTO	15,00%	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS	2570057844 CND	JSK-IDU-1736-009
ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	20,00%	YENNY PATRICIA MORALES	252026407 CND	JSK-IDU-1736-009
ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA INGENIERO CIVIL	5,00%	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	25202177284 CND	JSK-IDU-1736-009
RESIDENTE AMBIENTAL	INGENIERA AMBIENTAL	100,00%	LAURA MICHELLE BAYONA RUIZ	1019092732	JSK-IDU-1736-009
RESIDENTE	INGENIERO EN TRASPORTES Y VIAS	100,00%	GERMAN ALONSO RIVERA REYES	9312-0224 CND	JSK-IDU-1736-009
RESIDENTE SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	100,00%	CATALINA GARNICA CORTES	170142	JSK-IDU-1736-009
RESIDENTE EN SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO	PROFESIONAL SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	100,00%	ALEJANDRO URIBE	8400 DEL 2023	JSK-IDU-1736-009
PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL	SOCIOLOGA	100,00%	LISA ALEXANDRA PINTO	1.022.970.686	JSK-IDU-1736-009

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO	
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
CONDUCTOR	JOSE DAVID
AYUDANTE DE OBRA	JOHANNY GOMEZ
TOPOGRAFO	LUIS ALFONSO MARTINEZ GARZON
CADENERO	LUIS CARLOS RIVERA GARZON
AUXILIAR INGENIERIA	JUAN CARLOS ORTIZ
PERSONAL ADMINISTRATIVO	KATHERINE SANCHEZ
VIGILANTE	LUIS JAIME MORALES AGUDELO

MAQUINARIA				
(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)				
TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

De acuerdo con lo indicado en el acta No. 8 de suspensión del contrato 1731-2022 que establece: "En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.", y teniendo en cuenta que ya se dispone de los recursos fuente Transmilenio S.A., que soportarán la adición del contrato de interventoría No. 1736-2022, las partes acuerdan suscribir la presente acta de reinicio el día 25 de agosto de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO (25) días del mes de AGOSTO de 2023
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS Representante Legal del Contratista UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- CONTRATO 1731-2022</p>	<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ Representante Legal del Interventor JESAK- CONTRATO 1736-2022</p>
<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) ANDRÉS FERNANDO PINTO PATINO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Instituto de Desarrollo Urbano</p>	<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) OSCAR RAMIREZ MARIN Director Técnico de Predios DTDP Instituto de Desarrollo Urbano</p>
<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA Subdirector General de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano</p>	

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE _____ PREDIOS _____ SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____ NA _____

ACTA No. 16 SUSPENSIÓN ☒ DE CONTRATO DE _____ OBRA _____
 AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 1731 de 2022
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐
 SELECCIÓN ABREVIADA ☐
 CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-SGDU-014-2022

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1736 de 2022
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 13 DE enero DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 7,153,448,222
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR JESAK SAS NIT 901320986-8
(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del interventor)

SUPERVISOR (A) OSCAR RAMIREZ MARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de intervención)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA	28/08/2023	PLAZO	5 meses
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	5 meses

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
ADICIONES:	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
TOTAL ADICIONES					VALOR	N.A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
MAYORES AJUSTES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
MAYOR PERMANENCIA	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 7,153,448,222

3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	8	DE FECHA	11/08/2023	No. DIAS	15 DÍAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N.A	DE FECHA	N.A	No. DIAS	N.A
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN				No. DIAS	N.A

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	16	DE FECHA	24/01/2024	No. DIAS	3 MESES
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N.A	DE FECHA	N.A	No. DIAS	N.A

FECHA DE REINICIACIÓN 24 DE ABRIL DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 28 DE ABRIL DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>PREDIOS</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>NA</u>	
ACTA No <u>16</u>	SUSPENSIÓN ☒ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐	DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>	
<p>Las partes representadas por: <u>PEDRO ALONSO QUIROGA S</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small></p> <p>representante legal del contratista; <u>VLADIMIR POLO PAZ</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)</small></p> <p>representante legal de la interventoría; y <u>OSCAR RAMIREZ MARIN</u> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)</small></p> <p>Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan <u>SUSPENDER</u> el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>202452600117572</u> <u>22</u> de <u>ENERO</u> de <u>2024</u> <small>Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)</small></p>			
4. CAUSAS			
<p>Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-517 del 22 de enero de 2024 CON RADICADO IDU 202452600117572 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio N° IDU-1731-516-2024 de fecha 22 de enero de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 DE 2022 por tres (3) meses, teniendo en cuenta la proyección de entrega de los ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica del IDU. Es así que de acuerdo con la solicitud de suspensión del contrato solicitada por el contratista de obra, avalada por la interventoría y, teniendo en cuenta que el proyecto corredor verde requiere de 136 predios adicionales al alcance inicial del contrato de obra IDU-1731-2022, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de mayo de 2024, la entidad adelantará el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la entidad, que aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente suspensión.</p> <p>Que en tal virtud, se considera pertinente suspender el contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del veinticuatro (24) de enero del 2024, y por un término de (3) tres meses.</p> <p>Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.</p> <p>El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.</p> <p>NOTAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra. 2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo. 3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista. 4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien. 			
<p>El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría</p> <p>Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p> <p><u>VEINTICUATRO</u> <u>(24)</u> días del mes de <u>ENERO</u> de <u>2024</u> <small>(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> <small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS Representante Legal del Contratista UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022</p> <p> <small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> ANDRES FERNANDO PINTO PATINO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Instituto de Desarrollo Urbano</p> <p> <small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA Subdirector General de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> <small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> VLADIMIR POLO PAZ Representante Legal del Interventor</p> <p> <small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> OSCAR RAMIREZ MARIN DIRECTOR TECNICO DE PREDIOS Instituto de Desarrollo Urbano</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">Revisó: Alejandra Neissa-DTDP </p> <p>Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.</p>			

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NA	
ACTA No. 17	SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒		DE CONTRATO DE OBRA
1. ANTECEDENTES			
CONTRATO No. 1731 de 2022 <small>(Número de Contrato)</small> LICITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-SGDU-014-2022 <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small>			
OBJETO DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C </div> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeción)</small>			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		BOGOTA D.C.	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		1736 de 2022	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		7 meses	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		13 DE enero DE 2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		7,153,448,222	
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	
INTERVENTOR		JESAK SAS	NIT 901320986-8
SUPERVISOR (A)		ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ	
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES			
PRÓRROGAS	No. 1	DE FECHA 28/08/2023	PLAZO 5 meses
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			5 meses
ADICIONES:			
CONTRATOS ADICIONALES	No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A
	No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A
ADICIONES:	No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A
	No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A
TOTAL ADICIONES			
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
MAYORES CANTIDADES	No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A
MAYORES AJUSTES	No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A
MAYOR PERMANENCIA	No. N.A	DE FECHA N.A	VALOR N.A
TOTAL RECONOCIMIENTO			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		7,153,448,222	
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN			
SUSPENSIÓN ANTERIORES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 8	DE FECHA 11/08/2023	No. DIAS 15 DIAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 16	DE FECHA 24/01/2024	No. DIAS 90 DIAS	
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 17	DE FECHA 24/04/2024	No. DIAS 60 DIAS	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN		No. DIAS 165 DIAS	
FECHA DE REINICIACIÓN		24 DE JUNIO DE 2024	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		28 DE JUNIO DE 2024	
Las partes representadas por: PEDRO ALONSO QUIROGA S <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small> representante legal del contratista; VLADIMIR POLO PAZ <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)</small> representante legal de la interventoría; y ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)</small> Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202452600727982 19 de 4 de 2024 <small>Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)</small>			

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE		DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	NA
ACTA No	17	SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	DE CONTRATO DE OBRA

4. CAUSAS

Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-545 del 19 de abril de 2024 con radicado IDU 202452600727982 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-539-2024 de fecha 19 de abril de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por dos (2) meses, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la suspensión con acta No. 16 de fecha 24 de enero de 2024, esto es, que en la actualidad se continúan adelantando los trámites legales y administrativos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTPD del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de mayo de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante TransMilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad, que aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que en tal virtud, se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del veinticuatro (24) de abril del 2024, y por un término de dos (2) meses y hasta el veintitres (23) de junio de 2024, con fecha de reinicio el veinticuatro (24) de junio de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinitie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO	(24)	días del mes de	ABRIL	de	2024
<small>(Día en letras)</small>	<small>(Día en números)</small>		<small>(Mes en que se firma el acta)</small>		<small>(Año de firma del acta)</small>

<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS Representante Legal del Contratista UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022	<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> VLADIMIR BOLOPZ Representante Legal del Interventor JESAK SAS
<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico del IDU Instituto de Desarrollo Urbano	<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS Instituto de Desarrollo Urbano
<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> DENISE BIBIANA PACERO VARGAS Subdirectora General de Desarrollo Urbano (E) Instituto de Desarrollo Urbano	

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

FORMATO																					
ACTA DE SUSPENSIÓN																					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																			
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACTA No </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> PREDIOS SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☒ </div> <div style="width: 30%;"> DESARROLLO URBANO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATO DE </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> NA OBRA </div> </div>																					
1. ANTECEDENTES																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> CONTRATO No LICITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DIRECTA </div> <div style="width: 30%;"> <div style="text-align: center;">1731 de 2022 <small>(Número de Contrato)</small></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ☒ ☐ ☐ </div> <div style="text-align: center;"> CONCURSO DE MÉRITOS IDU-LP-SGDU-014-2022 </div> <div> ☐ </div> </div> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuada)</small> </div> </div>																					
OBJETO DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C </div> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrita)</small>																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO VALOR INICIAL DEL CONTRATO CONTRATISTA INTERVENTOR SUPERVISOR (A) </div> <div style="width: 30%;"> <div style="text-align: center;">BOGOTA D.C.</div> <div style="text-align: center;">1736 de 2022</div> <div style="text-align: center;">7 meses</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>13 <small>(Día)</small></div> <div>DE</div> <div>enero <small>(Mes)</small></div> <div>DE</div> <div>2023 <small>(Año)</small></div> </div> <div style="text-align: center;">7,153,448,222</div> <div style="text-align: center;">UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>JESAK SAS</div> <div>NIT</div> <div>901320986-8</div> </div> <div style="text-align: center;">ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ</div> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <small>(Indique en este espacio el nombre del contratista Asociado)</small> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en millones)</small> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small> <small>(Escriba el NIT del Interventor)</small> <small>(Escriba el nombre del Supervisor (si aplica) y por el cual se suscribe la Interventoría)</small> </div> </div>																					
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRÓRROGAS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">28/08/2023</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PLAZO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5 meses</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PLAZO DE PRORROGAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PLAZO</td> <td>5 meses</td> </tr> </table>				PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA	28/08/2023	PLAZO	5 meses	TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	5 meses				
PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA	28/08/2023	PLAZO	5 meses															
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	5 meses															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ADICIONES:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">N/A</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">N/A</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">VALOR</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">No.</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </table>				ADICIONES:	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A		No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A				
ADICIONES:	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A															
	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ADICIONES:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">N/A</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">N/A</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">VALOR</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">No.</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </table>				ADICIONES:	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A		No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A				
ADICIONES:	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A															
	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A															
TOTAL ADICIONES																					
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)																					
MAYORES CANTIDADES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A															
MAYORES AJUSTES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A															
MAYOR PERMANENCIA	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A															
TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	N/A															
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO						7,153,448,222															
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN																					
SUSPENSIONES ANTERIORES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">11/08/2023</td> <td style="width: 10%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">15 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No.</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">24/01/2024</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">90 DIAS</td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No.</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;">24/04/2024</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">60 DIAS</td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No.	8	DE FECHA	11/08/2023	No. DIAS	15 DÍAS	ACTA DE SUSPENSIÓN No.	16	DE FECHA	24/01/2024	No. DIAS	90 DIAS	ACTA DE SUSPENSIÓN No.	17	DE FECHA	24/04/2024	No. DIAS	60 DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	8	DE FECHA	11/08/2023	No. DIAS	15 DÍAS																
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	16	DE FECHA	24/01/2024	No. DIAS	90 DIAS																
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	17	DE FECHA	24/04/2024	No. DIAS	60 DIAS																
SUSPENSIÓN ACTUAL: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">18</td> <td style="width: 10%;">DE FECHA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">24/06/2024</td> <td style="width: 10%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">42 DIAS</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;">207 DIAS</td> </tr> </table>				ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	18	DE FECHA	24/06/2024	No. DIAS	42 DIAS	TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN				No. DIAS	207 DIAS						
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	18	DE FECHA	24/06/2024	No. DIAS	42 DIAS																
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN				No. DIAS	207 DIAS																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FECHA DE REINICIACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%;">DE</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">AGOSTO</td> <td style="width: 10%;">DE</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> <td>DE</td> <td style="text-align: center;">AGOSTO</td> <td>DE</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </table>				FECHA DE REINICIACIÓN	5	DE	AGOSTO	DE	2024		9	DE	AGOSTO	DE	2024						
FECHA DE REINICIACIÓN	5	DE	AGOSTO	DE	2024																
	9	DE	AGOSTO	DE	2024																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 10%;">DE</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">AGOSTO</td> <td style="width: 10%;">DE</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> <td>DE</td> <td style="text-align: center;">AGOSTO</td> <td>DE</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </table>				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	9	DE	AGOSTO	DE	2024		9	DE	AGOSTO	DE	2024						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	9	DE	AGOSTO	DE	2024																
	9	DE	AGOSTO	DE	2024																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> Las partes representadas por: representante legal del contratista; representante legal de la interventoría; y Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan de la interventoría con número de Radicado IDU. </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> PEDRO ALONSO QUIROGA S VLADIMIR POLO PAZ ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)</small> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (si) del contrato, delegado por el IDU)</small> </div> </div>																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del 202452601073332 <small>(Indicar el número de radicado IDU)</small> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> 18 <small>(Día)</small> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> de 6 <small>(Mes)</small> </div> </div>																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> contrato de conformidad con el oficio de 2024 <small>(Año)</small> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> de 6 <small>(Mes)</small> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> de 2024 <small>(Año)</small> </div> </div>																					

FORMATO			idu
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE		DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	NA
ACTA No	18	SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒	DE CONTRATO DE OBRA

4. CAUSAS

Que mediante oficio de interveroría No JSK-IDU-1736-552 del 18 de junio de 2024 con radicado IDU 202452601073332 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-549-2024 de fecha 13 de junio de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interveroría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por un (01) mes y diez (10) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la suspensión con acta No. 17 de fecha 24 de abril de 2024, esto es, que en la actualidad se continúan adelantando los trámites legales y administrativos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTPD del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de julio de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante TransMilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad, que aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que en tal virtud, se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del veinticuatro (24) de junio del 2024, y por un término de un (01) mes y diez (10) días y hasta el cinco (05) de agosto de 2024, con fecha de reinicio al cinco (05) de agosto de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.



NOTAS:

1. La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interveroría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO	(24)	días del mes de	JUNIO	de	2024
<small>(Día en letras)</small>	<small>(Día en números)</small>		<small>(Mes en que se firma el acta)</small>		<small>(Año del contrato)</small>
<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS		Representante Legal del Contratista	<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> VLADIMIR POLO PAZ		Representante Legal del Interventor
		UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022			JESAK SAS
<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> ANDRÉS FERNANDO PINO PATINO		Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU	<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ		DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS
		Instituto de Desarrollo Urbano			Instituto de Desarrollo Urbano
<small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL		Subdirector General de Desarrollo Urbano (E)			
		Instituto de Desarrollo Urbano			

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

FORMATO																																																																																																															
ACTA DE SUSPENSIÓN																																																																																																															
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN																																																																																																										
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS				2																																																																																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACTA No 19 </div> <div> DESARROLLO URBANO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA SUSPENSION AMPLIACION DE SUSPENSION ☒ </div> <div> NA DE CONTRATO DE OBRA </div> </div>																																																																																																															
1. ANTECEDENTES																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> CONTRATO No LICITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DIRECTA </div> <div> 1731 de 2022 <small>(Número de Contrato)</small> ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ IDU-LP-SGDU-014-2022 </div> </div>																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> OBJETO DEL CONTRATO DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C </div> <div> <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small> </div> </div>																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO VALOR INICIAL DEL CONTRATO CONTRATISTA INTERVENTOR SUPERVISOR (A) </div> <div> BOGOTA D.C. 1736 de 2022 7 meses 13 DE enero DE 2023 7,153,448,222 UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022 JESAK SAS ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ </div> <div> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small> <small>(Escriba el NIT del interventor)</small> <small>(Escriba el nombre del supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de intervención)</small> </div> </div>																																																																																																															
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES																																																																																																															
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRÓRROGAS</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 20%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%;">28/08/2023</td> <td style="width: 10%;">PLAZO</td> <td style="width: 10%;">5 meses</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PLAZO DE PRORROGAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PLAZO</td> <td>5 meses</td> </tr> <tr> <td colspan="7">ADICIONES:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONTRATOS ADICIONALES</td> <td>No.</td> <td>N.A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N.A</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>No.</td> <td>N.A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N.A</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>No.</td> <td>N.A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N.A</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ADICIONES:</td> <td>No.</td> <td>N.A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N.A</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>No.</td> <td>N.A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N.A</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ADICIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR</td> <td>N.A</td> </tr> <tr> <td colspan="7">RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MAYORES CANTIDADES</td> <td>No.</td> <td>N.A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N.A</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MAYORES AJUSTES</td> <td>No.</td> <td>N.A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N.A</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MAYOR PERMANENCIA</td> <td>No.</td> <td>N.A</td> <td>DE FECHA</td> <td>N.A</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECONOCIMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR</td> <td>N.A</td> </tr> <tr> <td>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,153,448,222</td> </tr> </table>							PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA	28/08/2023	PLAZO	5 meses	TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	5 meses	ADICIONES:								CONTRATOS ADICIONALES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR			No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR			No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR		ADICIONES:	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR			No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	TOTAL ADICIONES					VALOR	N.A	RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)								MAYORES CANTIDADES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR		MAYORES AJUSTES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR		MAYOR PERMANENCIA	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	N.A	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO						7,153,448,222
PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA	28/08/2023	PLAZO	5 meses																																																																																																									
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	5 meses																																																																																																									
ADICIONES:																																																																																																															
	CONTRATOS ADICIONALES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR																																																																																																									
		No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR																																																																																																									
		No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR																																																																																																									
	ADICIONES:	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR																																																																																																									
		No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR																																																																																																									
TOTAL ADICIONES					VALOR	N.A																																																																																																									
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)																																																																																																															
	MAYORES CANTIDADES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR																																																																																																									
	MAYORES AJUSTES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR																																																																																																									
	MAYOR PERMANENCIA	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR																																																																																																									
TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	N.A																																																																																																									
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO						7,153,448,222																																																																																																									
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> SUSPENSIONES ANTERIORES: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ACTA DE SUSPENSIÓN No. 8 ACTA DE SUSPENSIÓN No. 16 ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 17 ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 18 </div> <div> DE FECHA 11/08/2023 DE FECHA 24/01/2024 DE FECHA 24/04/2024 DE FECHA 24/06/2024 </div> <div> No. DIAS 15 DÍAS No. DIAS 90 DIAS No. DIAS 60 DIAS No. DIAS 42 DIAS </div> </div> </div> <div> SUSPENSIÓN ACTUAL: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 19 </div> <div> DE FECHA 5/08/2024 </div> <div> No. DIAS 42 DIAS </div> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION FECHA DE REINICIACIÓN NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN </div> <div> No. DIAS 249 DIAS 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 </div> </div>																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Las partes representadas por: representante legal del contratista; representante legal de la interventoría; y Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan de la interventoría con número de Radicado IDU. </div> <div> PEDRO ALONSO QUIROGA S VLADIMIR POLO PAZ ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio 202452601328272 29 de 7 de 2024 </div> </div>																																																																																																															

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

NA

ACTA No

19

SUSPENSIÓN

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN

DE CONTRATO DE

OBRA

4. CAUSAS

Que mediante oficio de interventoría No.JSK-IDU-1736-554 del 29 de julio de 2024 con radicado IDU 202452601328272 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-550-2024 de fecha 23 de julio de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por cuarenta y dos (42) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la ampliación de suspensión con acta No. 18 de fecha 24 de junio de 2024, esto es, que en la actualidad se continúan adelantando los trámites legales y administrativos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTDP del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de septiembre de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante Transmilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad que, aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que, en tal virtud se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del cinco (05) de agosto del 2024, por un término de cuarenta y dos (42) días, hasta el 15 de septiembre del 2024 (inclusive), con fecha de reinicio al diez y seis (16) de septiembre de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante, lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CUNCO

(Día en letras)

(5)

(Día en números)

días del mes de

AGOSTO

(Mes en que se firma el acta)

de

2024

(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS

Representante Legal del Contratista

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)

(Nombre)

VLADIMIR POZO PAZ

Representante Legal del Interventor

JESAK SAS

(Firma)

(Nombre)

ANDRES FERNANDO PINO PATINO

Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL

Subdirector General de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

VoBo Mauricio Pombo - DTDP

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

FORMATO											
ACTA DE SUSPENSIÓN											
CÓDIGO	PROCESO					VERSIÓN					
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS					2					
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO											
DIRECCIÓN TÉCNICA DE		PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		NA					
ACTA No		20		SUSPENSION AMPLIACION DE SUSPENSION		☒		DE CONTRATO DE		OBRA	
1. ANTECEDENTES											
CONTRATO No		1731 de 2022									
LICITACIÓN PÚBLICA		☒		CONCURSO DE MÉRITOS		☐					
SELECCIÓN ABREVIADA		☐									
CONTRATACIÓN DIRECTA		IDU-LP-SGDU-014-2022									
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)											
OBJETO DEL CONTRATO											
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C											
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)											
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		BOGOTA D.C.									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		1736 de 2022									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		7 meses									
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		13 DE enero DE 2023									
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022									
INTERVENTOR		JESAK SAS									
SUPERVISOR (E)		JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL									
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES											
PRÓRROGAS		No.		1		DE FECHA		28/08/2023		PLAZO	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS										5 meses	
ADICIONES:										5 meses	
CONTRATOS ADICIONALES		No.		N.A		DE FECHA		N.A		VALOR	
		No.		N.A		DE FECHA		N.A		VALOR	
ADICIONES:		No.		N.A		DE FECHA		N.A		VALOR	
		No.		N.A		DE FECHA		N.A		VALOR	
TOTAL ADICIONES										N.A	
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)											
MAYORES CANTIDADES		No.		N.A		DE FECHA		N.A		VALOR	
MAYORES AJUSTES		No.		N.A		DE FECHA		N.A		VALOR	
MAYOR PERMANENCIA		No.		N.A		DE FECHA		N.A		VALOR	
TOTAL RECONOCIMIENTO										N.A	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		7.153.448.222									
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN											
SUSPENSIONES ANTERIORES:											
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		8		DE FECHA		11/08/2023		No. DIAS		15 DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		16		DE FECHA		24/01/2024		No. DIAS		90 DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		17		DE FECHA		24/04/2024		No. DIAS		60 DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		18		DE FECHA		24/06/2024		No. DIAS		42 DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		19		DE FECHA		5/08/2024		No. DIAS		42 DIAS	
SUSPENSIÓN ACTUAL:											
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		20		DE FECHA		13/09/2024		No. DIAS		15 DIAS	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION								No. DIAS		264 DIAS	
FECHA DE REINICIACIÓN		1		DE		OCTUBRE		DE		2024	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		5		DE		OCTUBRE		DE		2024	
Las partes representadas por:											
representante legal del contratista;		PEDRO ALONSO QUIROGA S									
representante legal de la interventoría; y		VLADIMIR POLO PAZ.									
Supervisor(E) IDU de contrato de interventoría, acuerdan		JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL									
de la interventoría con número de Radicado IDU.		AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio									
		202452601595792		13		de		9		de 2024	
Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)											

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

PREDIOS

DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

NA

ACTA No

20

SUSPENSIÓN

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN

☐

☒

DE CONTRATO DE

OBRA

4. CAUSAS

Que mediante oficio de interventoría No.JSK-IDU-1736-557 del 13 de septiembre de 2024 con radicado IDU 202452601595792 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-551-2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por quince (15) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la ampliación de suspensión con acta No. 19 de fecha 5 de agosto de 2024.

Al respecto, es necesario mencionar que en la actualidad la Dirección Técnica de Predios del IDU, se encuentra adelantando los trámites legales y administrativos requeridos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial. Lo anterior, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTDP del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de octubre de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante Transmilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad que, aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión. .

Que, en tal virtud se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del diez seis (16) de septiembre del 2024, por un término de quince (15) días, hasta el 30 de septiembre del 2024 (inclusive), con fecha de reinicio al primero (1) de octubre de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

- La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
- Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante, lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
- Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
- Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TRECE

(13)

días del mes de

SEPTIEMBRE

de

2024

(Firma)

(Nombre)

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS

Representante Legal del Contratista

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)

(Nombre)

ANDRES FERNANDO PINTO PATINO

Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL

Subdirector General de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

VLADIMIR POLO PAZ

Representante Legal del Interventor

JESAK SAS

(Firma)

(Nombre)

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL

DIRECTOR TECNICO DE PREDIOS (E)

Instituto de Desarrollo Urbano

VoBo Mauricio pombo - DTDP

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

FORMATO ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS							
CÓDIGO	PROCESO					VERSIÓN	
FO-EO-47	Ejecución de obra					2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE DESARROLLO URBANO

OFICINA

N.A.

DIRECCIÓN

TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

N.A.

CONTRATO No

1731

DE

2022

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

ACTA No

21

DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA

A. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

13

DE

1

DE

2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

5

DE

10

DE

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SIETE (7) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 7.153.448.222,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra o Mantenimiento)

INTERVENTORÍA

JESAK SAS

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR IDU

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

B. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA 01	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
8	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
16	NOVENTA(90) DIAS CALENDARIO
17	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
18	CUARENTA Y DOS (42) DIAS CALENDARIO
19	CUARENTA Y DOS (42) DIAS CALENDARIO
20	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

D. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
MCO 01	\$ 3.773.033.028,00
N/A	N/A

En Bogotá D.C. a los

VEINTIUNO

21

días del mes de

OCTUBRE

de

2024

se reunieron

(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números)

(Indique el mes y año en que se efectúa la reunión)

PEDRO ALONSO QUIROGA S.

Representante Legal del Contratista,

VLADIMIR POLO PAZ

(Nombre del representante legal del contratista)

Representante Legal de la Interventoría y

JOSÉ JAVIER SUÁREZ BERNAL

SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

(Nombre del ordenador del gasto IDU)

(Selección de cargo del Ordenador del Gasto)

Ordenador del Gasto IDU, con el fin de dejar constancia de la autorización para la ejecución de las mayores cantidades de obra relacionadas a continuación.

E. VALOR DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Proyectada	Valor unitario a la fecha del contrato inicial (_____)	Valor unitario actual	VR CORRIENTES PROYECTADOS
1	DEMOLICIÓN					
1,01	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M2		\$ 3.798,00	\$ 3.798	\$ 0
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	2.500,00	\$ 21.631,00	\$ 21.631	\$ 54.077.500
1,03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	1.500,00	\$ 22.767,00	\$ 22.767	\$ 34.150.500
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	18.000,00	\$ 48.530,00	\$ 48.530	\$ 873.540.000
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	18.708,50	\$ 56.433,00	\$ 56.433	\$ 1.055.776.645

FORMATO ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS							
CÓDIGO	PROCESO					VERSIÓN	
FO-EO-47	EJECUCIÓN DE OBRA					2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE DESARROLLO URBANO		OFICINA		N.A.
DIRECCIÓN		TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		N.A.
CONTRATO No		1731		DE		2022
		(Número de Contrato)				(Año de suscripción)

ACTA No		DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA				
21						

1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	2.150,00	\$ 34.572,00	\$ 34.572	\$ 74.329.800
1,07	DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	10,00	\$ 18.923,00	\$ 18.923	\$ 189.230
1,08	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	50,00	\$ 35.359,00	\$ 35.359	\$ 1.767.950
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	850,00	\$ 15.177,00	\$ 15.177	\$ 12.900.450
1,1	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	850,00	\$ 21.360,00	\$ 21.360	\$ 18.156.000
1,11	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3		\$ 59.756,00	\$ 59.756	\$ 0
1,12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	350,00	\$ 64.259,00	\$ 64.259	\$ 22.490.650
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2		\$ 18.509,00	\$ 18.509	\$ 0
2,01	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)	ML		\$ 74.318,00	\$ 74.318	\$ 0
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	500,00	\$ 21.986,00	\$ 21.986	\$ 10.993.000
2,03	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	ML		\$ 113.025,00	\$ 113.025	\$ 0
2,04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2". CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML		\$ 180.985,00	\$ 180.985	\$ 0
2,05	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2		\$ 47.067,00	\$ 47.067	\$ 0
2,06	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		\$ 475.292,00	\$ 475.292	\$ 0
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML		\$ 25.021,00	\$ 25.021	\$ 0
2,08	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN)	M2		\$ 30.802,00	\$ 30.802	\$ 0
2,09	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x150cm). (Suministro, transporte e instalación).	UN		\$ 85.862,00	\$ 85.862	\$ 0
2,1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2". CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML		\$ 180.985,00	\$ 180.985	\$ 0
2,11	CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE DIÁMETRO.CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.	ML	50,00	\$ 257.230,00	\$ 257.230	\$ 12.861.500
2,12	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		\$ 376.726,00	\$ 376.726	\$ 0
2,13	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%).	M2		\$ 5.307,00	\$ 5.307	\$ 0
2,14	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2		\$ 1.993,00	\$ 1.993	\$ 0
2,15	PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL, INCLUYE VARA MADERA ROLLIZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación).	ML		\$ 24.893,00	\$ 24.893	\$ 0
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		\$ 5.102,00	\$ 5.102	\$ 0
3,02	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (Incluye suministro e instalación)	M2		\$ 9.613,00	\$ 9.613	\$ 0

FORMATO

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS

CÓDIGO

FO-EO-47

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRA

VERSIÓN

2



SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE DESARROLLO URBANO

OFICINA

N.A.

DIRECCIÓN

TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

N.A.

CONTRATO No

1731

DE

2022

ACTA No

21

DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA

3,03	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formateo, Fundida y Curado)	M2		\$ 46.058,00	\$ 46.058	\$ 0
3,04	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2		\$ 45.932,00	\$ 45.932	\$ 0
3,05	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra)	UN		\$ 91.082,00	\$ 91.082	\$ 0
3,06	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI premezclado)	UN		\$ 102.339,00	\$ 102.339	\$ 0
3,07	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).	M2		\$ 5.485,00	\$ 5.485	\$ 0
3,08	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores)	M2		\$ 4.626,00	\$ 4.626	\$ 0
3,09	PINTURA CIELO FALSO (Incluye suministro e instalación).	M2		\$ 5.437,00	\$ 5.437	\$ 0
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3		\$ 34.297,00	\$ 34.297	\$ 0
4,02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	500,00	\$ 3.696,00	\$ 3.696	\$ 1.848.000
4,03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		\$ 26.574,00	\$ 26.574	\$ 0
4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)	M2		\$ 602,00	\$ 602	\$ 0
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3		\$ 5.264,00	\$ 5.264	\$ 0
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2		\$ 177,00	\$ 177	\$ 0
4,07	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	38.000,00	\$ 725,00	\$ 725	\$ 27.550.000
4,08	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F	KG	25.000,00	\$ 1.278,00	\$ 1.278	\$ 31.950.000
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	M3	350,00	\$ 18.124,00	\$ 18.124	\$ 6.343.400
4,1	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA.	KG		\$ 635,00	\$ 635	\$ 0
4,11	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita)	KG		\$ 27.464,00	\$ 27.464	\$ 0
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	3.162,58	\$ 43.203,00	\$ 43.203	\$ 136.633.121
4,13	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3		\$ 21.250,00	\$ 21.250	\$ 0
4,14	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		\$ 869,00	\$ 869	\$ 0
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	12.259,06	\$ 469,00	\$ 469	\$ 5.749.501
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	500,00	\$ 226,00	\$ 226	\$ 113.000
5,03	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)	UN		\$ 91.953,00	\$ 91.953	\$ 0
5,04	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 13.798,00	\$ 13.798	\$ 0
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2		\$ 238,00	\$ 238	\$ 0
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)	M2		\$ 447,00	\$ 447	\$ 0
5,07	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		\$ 93.423,00	\$ 93.423	\$ 0
5,08	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		\$ 160.817,00	\$ 160.817	\$ 0
5,09	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		\$ 166.705,00	\$ 166.705	\$ 0
5,1	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAÍCE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN		\$ 463.885,00	\$ 463.885	\$ 0
5,11	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN		\$ 117.420,00	\$ 117.420	\$ 0
5,12	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN		\$ 157.920,00	\$ 157.920	\$ 0
5,13	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PINTADA. DESARROLLO 0.30M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE ANDAMIO)	ML		\$ 24.061,00	\$ 24.061	\$ 0
5,14	CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS).	ML		\$ 91.259,00	\$ 91.259	\$ 0
5,15	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML		\$ 153.632,00	\$ 153.632	\$ 0
5,16	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		\$ 66.858,00	\$ 66.858	\$ 0

FO-IDU-57_V2.0

Página 3 de 5

FORMATO ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS					
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN	
FO-EO-47	EJECUCIÓN DE OBRA			2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE DESARROLLO URBANO

OFICINA

N.A.

DIRECCIÓN

TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

N.A.

CONTRATO No

1731

DE

2022

(Número de Contrato)

(Año de Suscripción)

ACTA No

21

DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO			\$ 2.381.420.246,50
AIU		33,00%	\$ 785.868.681,00
SUBTOTAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (COSTO DIRECTO + AIU)			\$ 3.167.288.928,00
COSTOS FIJOS GLOBALES			
COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA MANEJO DE TRÁFICO Y AJUSTES			\$ 605.744.100,00
			\$ 340.575.020,00
VALOR TOTAL DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADAS			\$ 3.773.033.028,00

VALOR DE LA MAYOR CANTIDAD DE OBRA AUTORIZADA

\$ 3.773.033.028

CDP No.

8176 de 25-09-2024

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MAYORES CANTIDADES OBRA AUTORIZADAS

\$ 10.926.481.250

F. COMENTARIOS Y/O JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de carácter tanto interno como externo que afectan la ejecución del contrato de obra las cuales fueron informadas por la interventoría mediante comunicación número JSK-IDU-1736-560 / radicado IDU 202452601685752 del 27 de septiembre de 2024, del cual se cita:

"En el caso que nos ocupa y con las razones expuestas por el contratista ,avaladas por la interventoría en virtud de nuestra labor de vigilancia y control, considérese efectivamente necesaria la continuidad de la prestación del servicio, resultando ello de singular importancia y relevancia jurídica, debido a la necesidad e interés público que se pretende satisfacer con él cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, requiriéndose a la fecha un tiempo contractual adicional razonable y acorde con la realidad del contrato y con sujeción a las condiciones que demande el objeto del mismo.

Así, con la presente esta delegada avala la solicitud de prórroga por cinco (5) meses del contrato 1731 de 2023 y poder adelantar las Mayores de Cantidades de Obra por una cuantía de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 3.773.033.028.00), se da traslado a la entidad para los fines pertinente en el tiempo y oportunidad debidos".

De igual forma, en observancia a lo establecido en la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO, literal a) AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E ÍTEMS NO PREVISTOS del contrato de obra No 1731-2022, se evidencia la necesidad de adicionar recursos para dicho contrato de obra por un valor de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 3.773.033.028.00), Siendo recursos necesarios para poder cumplir con la meta de ejecución fiscal.

También se pone de presente que se incorporaron como objeto de obra y demolición 121 bienes inmuebles nuevos de los 136 ya mencionados, que hacen parte del proyecto de corredor verde lo cual representa una variación en aumento sobre las cantidades requeridas para realizar las obras y el mantenimiento sobre los bienes inmuebles en los que se enfoca el proyecto derivando entonces una necesidad mayor no solo de recursos sino de tiempo.

Así mismo, es preciso indicar que se evidencia una variación en aumento sobre las cantidades requeridas para realizar las obras y el mantenimiento sobre los bienes inmuebles en los que se enfoca el proyecto.

Por parte, el recurso asignado corresponde con la siguiente justificación: "ADICION No. 1- POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA AL CONTRATO DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C." respaldada mediante el CDP No. 202409 8176 de 25 de septiembre de 2024 emitido por la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A, con el fin de realizar las siguientes actividades:

1. En razón a que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU requiere continuar con el alcance del objeto contractual: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C", y específicamente en lo referente a las troncales de Transmilenio entre los cuales se encuentran comprendidos ciento treinta y seis (136) predios para demoliciones y mantenimientos de predios, , se solicita a la entidad una Prórroga por el termino de CINCO (5) MESES, para poder llevar a cabo la totalidad de requerimientos.

2.A continuación, especificamos las troncales de Transmilenio que requieren mantenimientos: TRONCAL CORREDOR VERDE, PATIO PORTALES, TRONCAL CALLE 26, TRONCAL CALLE 80, TRONCAL NQS, TRONCAL AMERICAS, TRONCAL SUBA, TRONCAL KR 10.

3. A la fecha el contrato IDU-1731-2023 presenta el siguiente porcentaje de ejecución financiero:

Valor Inicial	Valores con adiciones	Porcentaje Acumulado	Pagos Facturados a la Fecha	Pago Pendiente (Rete garantía) a la fecha
\$ 7.153.448.222	\$ 0,00	Porcentaje Ejecutado:97.01%		
		Valor: \$ 6.939.605.406	\$ 6.523.229.079	\$ 416.376.327
		Saldo: \$ 213.842.816		

Del anterior balance, se observa que con el recuso restante de DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 213.842.816) no es suficiente para cumplir con el avance de ejecución física requerida, y el número de bienes inmuebles que requieren intervención por cuanto este presupuesto no alcanzaría para ejecutar la totalidad de las demoliciones de los ciento treinta y seis (136) predios , además del mantenimiento de los predios para el proyecto de las Troncales de Transmilenio.

En ese sentido, con el fin de cumplir con las demoliciones y continuar con los mantenimientos periódico a los predios, es necesario adicionar recursos por un valor de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 3.773.033.028). Igualmente se deja constancia que que en el presente contrato no se han presentado incumplimientos, ni se han impuesto sanciones al Contratista y que éste cuenta con la capacidad técnica, administrativa y legal disponibles para ejecutarlo dentro del mismo proyecto.

El contratista deberá constituir los certificados de modificación de las pólizas existentes (Garantía Única y Responsabilidad Civil) .

Aplica pago de Impuesto de Timbre

SI ☐

NO ☒

Valor a Causar por el pago del Impuesto

N/A

Fecha máxima para el pago

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

FORMATO			idu
ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-47	EJECUCIÓN DE OBRA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO	OFICINA	N.A.
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	N.A.
CONTRATO No	1731	DE	2022
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No		21		DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA				
VEINTIUNO	(21)	días del mes de		OCTUBRE	10	de	DOS MIL VEINTICUATRO	2024
(Día en letras)	(Día en números)			(Mes en letras)	(Mes en números)		(Año en letras)	(Año en números)

(Firma)

(Nombre del Representante Legal) Pedro Alonso Quiroga S.
(Nombre de la Firma Contratista) UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre del Representante Legal) Vladimir Polo Paz
(Nombre de la Firma Interventora) JESAK SAS
INTERVENTORÍA

(Firma)

(Nombre del Coordinador IDU) Andrés Fernando Pinto Patiño
Apoyo Técnico-IDU

(Firma)

(Nombre del Coordinador IDU) Adriana del Pilar Collazos Saenz
Directora Técnica de Predios

(Firma)

(Nombre del ordenador del gasto) José Javier Suarez Bernal
Subdirector General de Desarrollo Urbano

Original : Subdirección Técnica de Gestión Contractual
1ra copia : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
2da copia : Interventoría.
3ra copia : Controlista.
4ta copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO						
ACTA DE SUSPENSIÓN						
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS				2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

NA

ACTA No

22

SUSPENSION

AMPLIACION DE SUSPENSION

DE CONTRATO DE

OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No

1731 de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONCURSO DE MÉRITOS

IDU-LP-SGDU-014-2022

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

1736 de 2022

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7 meses

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

13 DE enero DE 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 7.153.448.222,00

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

INTERVENTOR

JESAK SAS

SUPERVISOR

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS

No.

1

DE FECHA

28/08/2023

PLAZO

5 meses

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

PLAZO

5 meses

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

ADICIONES:

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

TOTAL ADICIONES

VALOR

N.A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES

No.

21

DE FECHA

30/09/2024

VALOR

\$3.773.033.028

MAYORES AJUSTES

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

MAYOR PERMANENCIA

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

TOTAL RECONOCIMIENTO

VALOR

N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 10.926.481.250,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.

8

DE FECHA

11/08/2023

No. DIAS

15 DÍAS

ACTA DE SUSPENSIÓN No.

16

DE FECHA

24/01/2024

No. DIAS

90 DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

17

DE FECHA

24/04/2024

No. DIAS

60 DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

18

DE FECHA

24/06/2024

No. DIAS

42 DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

19

DE FECHA

5/08/2024

No. DIAS

42 DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

20

DE FECHA

13/09/2024

No. DIAS

15 DIAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

22

DE FECHA

30/09/2024

No. DIAS

10 DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION

No. DIAS

274 DIAS

FECHA DE REINICIACIÓN

11 DE OCTUBRE DE 2024

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

15 DE OCTUBRE DE 2024

Las partes representadas por:

PEDRO ALONSO QUIROGA S

representante legal del contratista;

VLADIMIR POLO PAZ

representante legal de la interventoría; y

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

Supervisor(E) IDU de contrato de interventoría, acuerdan

AMPLIAR LA SUSPENSION del

contrato de conformidad con el oficio

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

ACTA No

PREDIOS

22

DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SUSPENSIÓN

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN

NA

DE CONTRATO DE

OBRA

de la interventoría con número de Radicado IDU.2024526017102823de10de2024

Indicar el número de radicado IDU(Día)(Mes)(Año)

4. CAUSAS

Que mediante oficio de interventoría No.JSK-IDU-1736-556 de 30 de septiembre 2024 con radicado IDU 202452601710282 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-564-2024 de fecha 30 de septiembre de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por diez (10) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la ampliación de suspensión con acta No. 20 de fecha 13 de septiembre de 2024.

Al respecto, es necesario mencionar que en la actualidad la Dirección Técnica de Predios del IDU, se encuentra adelantando los trámites legales y administrativos requeridos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial. Lo anterior, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTDP del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de octubre de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante Transmilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad que, aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que, en tal virtud se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del primero (1) de octubre del 2024, por un término de diez (10) días, hasta el 10 de octubre del 2024 (inclusive), con fecha de reinicio al once (11) de octubre de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante, lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA(30)días del mes deSEPTIEMBREde2024

(Día en letras)(Día en números)(Mes en que se firma el acta)(Año en que se firma el acta)

(Firma)

(Nombre)

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS

Representante Legal del Contratista

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)

(Nombre)

VLADIMIR POLO POZO

Representante Legal del Interventor

JESAK SAS

(Firma)

(Nombre)

ANDRES FERNANDO PINO PATINO

Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL

Subdirector General de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

VoBo Mauricio Pombo - DTDP

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 2

FORMATO						
ACTA DE SUSPENSIÓN						
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS				2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

NA

ACTA No

23

SUSPENSION
AMPLIACION DE SUSPENSION

☒

DE CONTRATO DE

OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No

1731 de 2022

(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA

CONTRATACIÓN DIRECTA

☒

CONCURSO DE MÉRITOS

☐

IDU-LP-SGDU-014-2022

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

1736 de 2022

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7 meses

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

13 DE enero DE 2023

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 7.153.448.222,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

INTERVENTOR

JESAK SAS

NIT

901320986-8

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

(Escriba el NIT del interventor)

SUPERVISOR

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

(Escriba el nombre del supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de intervención)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS

No.

1

DE FECHA

28/08/2023

PLAZO

5 meses

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

PLAZO

5 meses

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

ADICIONES:

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

TOTAL ADICIONES

VALOR

N.A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES

No.

21

DE FECHA

30/09/2024

VALOR

\$3.773.033.028

MAYORES AJUSTES

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

MAYOR PERMANENCIA

No.

N.A

DE FECHA

N.A

VALOR

N.A

TOTAL RECONOCIMIENTO

VALOR

N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 10.926.481.250,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.

8

DE FECHA

11/08/2023

No. DIAS

15 DÍAS

ACTA DE SUSPENSIÓN No.

16

DE FECHA

24/01/2024

No. DIAS

90 DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

17

DE FECHA

24/04/2024

No. DIAS

60 DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

18

DE FECHA

24/06/2024

No. DIAS

42 DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

19

DE FECHA

5/08/2024

No. DIAS

42 DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

20

DE FECHA

13/09/2024

No. DIAS

15 DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

22

DE FECHA

30/09/2024

No. DIAS

10 DIAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

23

DE FECHA

10/10/2024

No. DIAS

10 DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION

No. DIAS

284 DIAS

FECHA DE REINICIACIÓN

21 DE OCTUBRE DE 2024

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

25 DE OCTUBRE DE 2024

Las partes representadas por:

PEDRO ALONSO QUIROGA S

(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista;

VLADIMIR POLO PAZ

(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)

representante legal de la interventoría; y

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(E) IDU de contrato de interventoría, acuerdan

AMPLIAR LA SUSPENSION del

contrato de conformidad con el oficio

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 1

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

NA

ACTA No

23

SUSPENSIÓN

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN

☐

☒

DE CONTRATO DE

OBRA

de la interventoría con número de Radicado IDU.

202452601774682

15

de

10

de

2024

Indicar el número de radicado IDU

(Día)

(Mes)

(Año)

4. CAUSAS

Que mediante oficio de interventoría No.JSK-IDU-1736-585 del 10 de octubre de 2024 con radicado IDU 202452601774682 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio IDU-1731-576-2024 de fecha 10 de octubre de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No IDU 1731 de 2022 por diez (10) días, toda vez que a la fecha no se han superado las causas que dieron origen a la ampliación de suspensión con acta No.22 de fecha 30 de septiembre de 2024.

Al respecto, es necesario mencionar que en la actualidad la Dirección Técnica de Predios del IDU, se encuentra adelantando los trámites legales y administrativos requeridos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social quienes impulsan la adquisición predial. Lo anterior, teniendo en cuenta la proyección de entrega de ciento treinta y seis (136) predios del proyecto Corredor Verde, realizada por el área jurídica de la DTPD del IDU, cuya proyección de entrega se estima a partir del mes de octubre de 2024. Adicionalmente, la Entidad se encuentra adelantando ante Transmilenio SA, el estudio de viabilidad para la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo la demolición de los mencionados predios. Por lo anterior el reinicio del contrato, estará sujeto a la culminación del mencionado análisis por parte de la Entidad que, aunado al requerimiento de demolición de los 136 predios, motiva la presente ampliación a la suspensión.

Que, en tal virtud se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1731-2022 a partir del once (11) de octubre del 2024, por un término de diez (10) días, hasta el 20 de octubre del 2024 (inclusive), con fecha de reinicio al veintiuno (21) de octubre de 2024.

Esta ampliación de suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.

El plazo de la ampliación de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente ampliación de suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente ampliación de suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente ampliación de suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. No obstante, lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente ampliación de suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ

(10)

días del mes de

OCTUBRE

de

2024

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS

Representante Legal del Contratista

UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Firma)

(Nombre)

VLADIMIR POLO JARAMA

Representante Legal del Interventor

JESAK SAS

(Firma)

(Nombre)

ANDRES FERNANDO PATINO PATINO

Profesional de Apoyo a la supervisión del IDU

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL

Subdirector General de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

VoBo Mauricio Pombo - DTPD

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

FORMATO																							
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría																							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																					
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3																					
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																					
ACTA No. <u>24</u>		REINICIACIÓN DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>																					
1. ANTECEDENTES																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> CONTRATO No <u>1731-2022</u> <small>(Número de Contrato)</small> LICITACIÓN PÚBLICA ☒ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ </div> <div> <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small> </div> </div>																							
OBJETO DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C </div>																							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO <u>BOGOTÁ D.C.</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>		CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO <u>JESAK SAS - CONTRATO 1736-2022</u> <small>(Indique en este espacio el año de ejecución del contrato)</small>																					
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>SIETE (7) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <u>13</u> <small>(Día)</small> </div> <div>DE</div> <div> <u>ENERO</u> <small>(Mes)</small> </div> <div>DE</div> <div> <u>2023</u> <small>(Año)</small> </div> </div>																					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 7.153.448.222,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>		CONTRATISTA <u>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>																					
INTERVENTOR <u>JESAK SAS</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		NIT <u>901.320.986-8</u> <small>(Escriba el NIT del interventor)</small>																					
SUPERVISOR (A) <u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ</u> <small>(Escriba el nombre del supervisor (a) delegado (a) por el contratista de interventoría)</small>																							
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES																							
PRÓRROGAS TOTAL PLAZO DE PRORROGAS		No. <u>1</u> DE FECHA <u>28/08/2023</u> PLAZO <u>5 MESES</u> PLAZO <u>5 MESES</u>																					
ADICIONES:		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">CONTRATOS ADICIONALES</td> <td style="width: 10%;">No. <u>N/A</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA <u>N/A</u></td> <td style="width: 20%;">VALOR <u>N/A</u></td> <td style="width: 20%;">VALOR <u>N/A</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>No. <u>N/A</u></td> <td>DE FECHA <u>N/A</u></td> <td>VALOR <u>N/A</u></td> <td>VALOR <u>N/A</u></td> </tr> <tr> <td>ADICIONES:</td> <td>No. <u>N/A</u></td> <td>DE FECHA <u>N/A</u></td> <td>VALOR <u>N/A</u></td> <td>VALOR <u>N/A</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>No. <u>N/A</u></td> <td>DE FECHA <u>N/A</u></td> <td>VALOR <u>N/A</u></td> <td>VALOR <u>N/A</u></td> </tr> </table>		CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>		No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>	ADICIONES:	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>		No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>																			
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>																			
ADICIONES:	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>																			
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>	VALOR <u>N/A</u>																			
TOTAL ADICIONES		VALOR <u>N/A</u>																					
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)		VALOR <u>N/A</u>																					
MAYORES CANTIDADES		VALOR <u>N/A</u>																					
MAYORES AJUSTES		VALOR <u>N/A</u>																					
TOTAL RECONOCIMIENTO		VALOR <u>N/A</u>																					
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ <u>7.153.448.222,00</u>																					
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN																							
SUSPENSIONES ANTERIORES:																							
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>		DE FECHA <u>11/08/2023</u> No. DÍAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>																					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>16</u>		DE FECHA <u>24/01/2024</u> No. DÍAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u>																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u>		DE FECHA <u>24/04/2024</u> No. DÍAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u>																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u>		DE FECHA <u>24/06/2024</u> No. DÍAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u>		DE FECHA <u>5/08/2024</u> No. DÍAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u>		DE FECHA <u>11/09/2024</u> No. DÍAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u>		DE FECHA <u>30/09/2024</u> No. DÍAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>																					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>23</u>		DE FECHA <u>10/10/2024</u> No. DÍAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>																					
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN		No. DÍAS <u>284 DÍAS</u>																					
FECHA DE REINICIACIÓN		<u>21</u> DE <u>OCTUBRE</u> <u>2024</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		<u>25</u> DE <u>OCTUBRE</u> <u>2024</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> Las partes representadas por: <u>PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small> representante legal del contratista; <u>VLADIMIR POLO PAZ</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)</small> representante legal de la interventoría; y <u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ</u> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)</small> </div> <div> Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>202452601792922</u> del <u>18</u> de <u>OCTUBRE</u> de <u>2024</u> <small>Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)</small> </div> </div>																							

FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EQ-09	Construcción de Proyectos	3	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
 ACTA No 24

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 REINICIACIÓN DE CONTRATO DE

OBRA

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION INTERVENTORIA
DIRECTOR	ARQUITECTO	15,00%	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS	2570057844 CND	JSK-IDU-1736-009
ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	20,00%	YENNY PATRICIA MORALES	252026407 CND	JSK-IDU-1736-009
ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA INGENIERO CIVIL	5,00%	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	25202177284 CND	JSK-IDU-1736-009
RESIDENTE AMBIENTAL	INGENIERA AMBIENTAL	100,00%	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	25260-364646 CND	JSK-IDU-1736-570
RESIDENTE	INGENIERO EN TRASPORTES Y VIAS	100,00%	RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ	25202-360013 CND	JSK-IDU-1736-570
RESIDENTE SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	100,00%	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	266691023-1	JSK-IDU-1736-570
RESIDENTE EN SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO	PROFESIONAL SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	100,00%	MONICA ALEXANDRA DIAS BARRERA	1,057,597,024	JSK-IDU-1736-570
PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL	SOCIOLOGA	100,00%	LISA ALEXANDRA PINTO	1,022,970,686	JSK-IDU-1736-009

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
CONDUCTOR	JOSE DAVID GONZALEZ
AYUDANTE DE OBRA	WILLIAM PEDRAZA
TOPOGRAFO	JHON EDWARD OSPINA FORERO
CADENERO	PEDRO PABLO CASTAÑEDA
AUXILIAR INGENIERIA	JULIO EDUARDO RIVAS
PERSONAL ADMINISTRATIVO	ANA PAOLA PINZON
VIGILANTE	LUIS JAIME MORALES AGUDELO

MAQUINARIA
(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

El contratista, se compromete a cumplir con el objeto contractual y culminar su ejecución de acuerdo a los requerimientos de demolición y obras que se presenten en virtud de los análisis y estudios realizados por la interventora y por la entidad, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOCHO (18) días del mes de OCTUBRE de 2024

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- CONTRATO 1731-2022

(Firma)

(Nombre) VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal del Interventor
JESAK- CONTRATO 1736-2022

(Firma)

(Nombre) ANDRES FERNANDO PINTO PATINO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
Director Técnico de Predios DTDP
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

VoBo Mauricio Pombo - DTDP

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 2

FORMATO					
ACTA DE SUSPENSIÓN					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>PREDIOS</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		NA	
ACTA No. <u>28</u>	SUSPENSIÓN ☒ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐		DE CONTRATO DE		OBRA
1. ANTECEDENTES					
CONTRATO No. <u>1731 de 2022</u> <small>(Número de Contrato)</small> LICITACIÓN PÚBLICA ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-SGDU-014-2022 <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 30px;"> DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C </div> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		BOGOTÁ D.C.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		1736 de 2022			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		7 meses			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		13 DE enero DE 2023			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 7.153.448.222,00			
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022			
INTERVENTOR		JESAK SAS	NIT	901320986-8	
SUPERVISOR (A)		ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ			
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES					
PRÓRROGAS		No. <u>1</u>	DE FECHA <u>28/08/2023</u>	PLAZO	<u>5 meses</u>
		No. <u>2</u>	DE FECHA <u>24/10/2024</u>	PLAZO	<u>5 meses</u>
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS		<u>10 meses</u>			
ADICIONES:		CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
			No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
		ADICIONES:	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
			No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
TOTAL ADICIONES		<u>N.A</u>			
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)					
MAYORES CANTIDADES		No. <u>21</u>	DE FECHA <u>21/10/2024</u>	VALOR	<u>\$3.773.033.028</u>
MAYORES AJUSTES		No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	<u>N.A</u>
MAYOR PERMANENCIA		No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	<u>N.A</u>
TOTAL RECONOCIMIENTO		<u>N.A</u>			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		<u>\$ 10.926.481.250,00</u>			
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN					
SUSPENSIONES ANTERIORES:					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>		DE FECHA <u>11/08/2023</u>	No. DIAS	<u>QUINCE (15) DÍAS</u>	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>16</u>		DE FECHA <u>24/01/2024</u>	No. DIAS	<u>NOVENTA (90) DIAS</u>	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u>		DE FECHA <u>24/04/2024</u>	No. DIAS	<u>SESENTA (60) DIAS</u>	
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u>		DE FECHA <u>24/06/2024</u>	No. DIAS	<u>CUARENTA Y DOS (42) DIAS</u>	
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u>		DE FECHA <u>5/08/2024</u>	No. DIAS	<u>CUARENTA Y DOS (42) DIAS</u>	
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u>		DE FECHA <u>13/09/2024</u>	No. DIAS	<u>QUINCE (15) DÍAS</u>	
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u>		DE FECHA <u>30/09/2024</u>	No. DIAS	<u>DIEZ (10) DIAS</u>	
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>23</u>		DE FECHA <u>10/10/2024</u>	No. DIAS	<u>DIEZ (10) DIAS</u>	
SUSPENSIÓN ACTUAL:					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u>		DE FECHA <u>17/02/2025</u>	No. DIAS	<u>NOVENTA (90) DIAS</u>	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN				No. DIAS	<u>374 DIAS</u>
FECHA DE REINICIACIÓN		<u>19</u> DE <u>MAYO</u> DE <u>2025</u>			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		<u>22</u> DE <u>JUNIO</u> DE <u>2025</u>			
Las partes representadas por: <u>PEDRO ALONSO QUIROGA S</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small> representante legal del contratista; <u>MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)</small> representante legal de la interventoría; y <u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ</u> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)</small> Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>202552600255452</u> <u>18</u> de <u>FEBRERO</u> de <u>2025</u> <small>Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)</small>					

FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>DESARROLLO URBANO</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>PREDIOS</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>NA</u>	
ACTA No <u>28</u>	SUSPENSIÓN ☒ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐		DE CONTRATO DE <u> </u> OBRA <u> </u>
4. CAUSAS			
<p>Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-767 del 15 de febrero de 2025 CON RADICADO IDU 202552600255452 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio N° IDU-1731-690-2024 de fecha 15 de febrero de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No IDU 1731 DE 2022 por noventa (90) días, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento del proyecto Corredor Verde.</p> <p>Adicionalmente, en la actualidad la Dirección Técnica de Predios continúa adelantando los trámites legales y administrativos para contar con la disponibilidad de predios para demolición, particularmente desde el componente de gestión jurídica y social, quienes impulsan la adquisición predial. Con base en lo anterior, las partes de común acuerdo consideran necesario realizar la suspensión del Contrato IDU 1731 de 2022, y por consiguiente el contrato de Interventoría IDU 1736 2022 por el término de noventa (90) días calendario a partir del 18 de febrero de 2025, hasta el 18 de mayo de 2025 (inclusive) y reiniciar el 19 de mayo de 2025 a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados.</p> <p>Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra, ni a la Interventoría.</p> <p>El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.</p> <p>NOTAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra. 2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo. 3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista. 4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien. 			
<p>El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría</p> <p>Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>DIECISIETE <u>(17)</u> días del mes de <u>FEBRERO</u> de <u>2025</u></p> <p><small>(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS Representante Legal del Contratista UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO Representante Legal Interventoría JESAK SAS</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 40px;"> <div style="text-align: center;"> <p>MAURICIO POMBO SANTOS Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión Dirección Técnica de Predios - IDU</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ Supervisora Contrato Directora Técnica de Predios - IDU</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 40px;"> <p>JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL Subdirector General de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano</p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 20px;">Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.</p>			

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>DESARROLLO URBANO</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	<u>PREDIOS</u>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	<u>NA</u>
ACTA No	<u>30</u>	SUSPENSIÓN AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	☒ ☐
		DE CONTRATO DE	<u>OBRA</u>
1. ANTECEDENTES			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> CONTRATO No LICITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DIRECTA </div> <div style="text-align: center;"> <u>1731 de 2022</u> <small>(Número de Contrato)</small> </div> <div> CONCURSO DE MÉRITOS ☐ IDU-LP-SGDU-014-2022 </div> </div>			
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> OBJETO DEL CONTRATO DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C </div>			
(Indique el objeto del contrato de ejecución sustrito)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		<u>BOGOTÁ D.C.</u>	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		<u>1736 de 2022</u>	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		<u>7 meses</u>	
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u>13</u> DE <u>enero</u> DE <u>2023</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		<u>\$ 7.153.448.222,00</u>	
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)			
CONTRATISTA		<u>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022</u>	
INTERVENTOR		<u>JESAK SAS</u> NIT <u>901320986-8</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del Interventor)</small>	
SUPERVISOR (A)		<u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ</u> <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)</small>	
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES			
PRÓRROGAS	No. <u>1</u>	DE FECHA <u>28/08/2023</u>	PLAZO <u>5 meses</u>
	No. <u>2</u>	DE FECHA <u>24/10/2024</u>	PLAZO <u>5 meses</u>
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			PLAZO <u>10 meses</u>
ADICIONES:			
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
ADICIONES:	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
TOTAL ADICIONES			VALOR <u>N.A</u>
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
MAYORES CANTIDADES	No. <u>21</u>	DE FECHA <u>21/10/2024</u>	VALOR <u>\$3.773.033.028</u>
MAYORES AJUSTES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>
TOTAL RECONOCIMIENTO			VALOR <u>N.A</u>
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		<u>\$ 10.926.481.250,00</u>	
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN			
SUSPENSIONES ANTERIORES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>8</u>	DE FECHA <u>11/08/2023</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>16</u>	DE FECHA <u>24/01/2024</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DIAS</u>
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.	<u>17</u>	DE FECHA <u>24/04/2024</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DIAS</u>
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.	<u>18</u>	DE FECHA <u>24/06/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DIAS</u>
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.	<u>19</u>	DE FECHA <u>5/08/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DIAS</u>
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.	<u>20</u>	DE FECHA <u>13/09/2024</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DIAS</u>
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.	<u>22</u>	DE FECHA <u>30/09/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DIAS</u>
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.	<u>23</u>	DE FECHA <u>10/10/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DIAS</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>28</u>	DE FECHA <u>6/02/2025</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DIAS</u>
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>30</u>	DE FECHA <u>16/05/2025</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DIAS</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN		No. DIAS <u>434 DIAS</u>	
FECHA DE REINICIACIÓN		<u>19</u> DE <u>JULIO</u> DE <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		<u>22</u> DE <u>AGOSTO</u> DE <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
Las partes representadas por: <u>PEDRO ALONSO QUIROGA S</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small>			
representante legal del contratista; <u>MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)</small>			
representante legal de la interventoría; y <u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ</u> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)</small>			
Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan <u>SUSPENDER</u> el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>202552600640222</u> <u>6</u> de <u>MAYO</u> de <u>2025</u> <small>(Indicar el número de radicado IDU) (Día) (Mes) (Año)</small>			

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>DESARROLLO URBANO</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	NA
ACTA No	30	SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☒	DE CONTRATO DE OBRA

4. CAUSAS

Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-815 del 05 de mayo de 2025 CON RADICADO IDU 202552600640222 se solicitó de manera oportuna justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio N° IDU-1731-708-2025 de fecha 05 de mayo de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No IDU 1731 DE 2022 por sesenta (60) días, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento del proyecto Corredor Verde.

Dado lo anterior y atendiendo el proceso de adquisición que adelanta la Dirección Técnica de Predios del IDU para contar con la disponibilidad predial para los proyectos que ejecuta el Instituto, se sigue gestionando los trámites legales y administrativos necesarios para asegurar la disponibilidad de los predios y así tener disponibilidad de estos a demoler.

De otro lado, es importante poner en su conocimiento tres situaciones exógenas a la DTPD que en la mayoría de los casos alteran el cronograma previsto, a saber:

- PAGOS: Respecto de los RT pendientes, los propietarios manifiestan su voluntad de entrega una vez que se verifique el pago independientemente de la modalidad de adquisición predial (enajenación voluntaria y/o expropiación), por lo que, de acuerdo con el convenio 020 de 2021 suscrito con Transmilenio S.A. dicha empresa cuenta con un plazo máximo de 45 días calendario para efectuar el pago, situación que puede variar las fechas reportadas, aunado a que el proceso de pago depende de la radicación de documentos por parte de los propietarios.
- DESCONEXION Y/O TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Asimismo, es importante señalar que el trámite de servicios públicos (ENEL, CODENSA, VANTI, EAAB) está Demorando aproximadamente entre uno y tres meses. Tales circunstancias escapan de la responsabilidad de la Dirección Técnica de Predios.
- REPOSICIÓN DE FACHADAS: Corresponden a intervenciones que debe realizar el propietario.

En este contexto, las partes acuerdan extender la suspensión del Contrato IDU 1731 2022 y, por consiguiente, del contrato de Interventoría IDU 1736 2022 por el término de sesenta (60) días calendario, hasta el 18 de julio de 2025 (inclusive) y reiniciar el 19 de julio 2025 a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados. En ese sentido, una vez concluyan esas gestiones se reiniciará el presente contrato para ejecutar las actividades de obra pertinentes, estimando el término señalado en la presente acta.

Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra.

El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste.

En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.

NOTAS:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISÉIS (16) días del mes de MAYO de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Representante Legal del Contratista
UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

MAURICIO POMBO SANTOS
Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión
Dirección Técnica de Predios - IDU

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO
Representante Legal Interventoría
JESAK SAS

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ
Supervisora Contrato
Directora Técnica de Predios - IDU

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

FORMATO					
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría					
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN	
FO-EO-09	Construcción de Proyectos			3	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

ACTA No31

REINICIACIÓN DE CONTRATO DE

OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No

1731-2022

(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA

CONTRATACIÓN DIRECTA

☒

☐

☐

CONCURSO DE MÉRITOS

☐

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BOGOTÁ D.C.

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

1736-2022

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SIETE (7) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

13

DE

ENERO

DE

2023

(Día)

(Mes)

(Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 7.153.448.222

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022

(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR

JESAK SAS

NIT

901,320,986-8

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A)

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS

No.1

DE FECHA28/08/2023

PLAZO5 MESES

No.2

DE FECHA24/10/2024

PLAZO5 MESES

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

PLAZO10 MESES

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES

No.N/A

DE FECHAN/A

VALORN/A

No.N/A

DE FECHAN/A

VALORN/A

ADICIONES:

No.N/A

DE FECHAN/A

VALORN/A

No.N/A

DE FECHAN/A

VALORN/A

TOTAL ADICIONES

VALORN/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES

No.21

DE FECHA21/10/2024

VALOR\$ 3.773.033.028

MAYORES AJUSTES

No.N/A

DE FECHAN/A

VALORN/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

VALORN/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 10.926.481.250

3. SUSENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.8

DE FECHA11/08/2023

No. DIASQUINCE (15) DIAS

ACTA DE SUSPENSIÓN No.16

DE FECHA24/01/2024

No. DIASNOVENTA (90) DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.17

DE FECHA24/04/2024

No. DIASSESENTA (60) DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.18

DE FECHA24/06/2024

No. DIASCUARENTA Y DOS (42) DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.19

DE FECHA5/08/2024

No. DIASCUARENTA Y DOS (42) DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.20

DE FECHA13/09/2024

No. DIASQUINCE (15) DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.22

DE FECHA30/09/2024

No. DIASDIEZ (10) DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.23

DE FECHA10/10/2024

No. DIASDIEZ (10) DIAS

ACTA DE SUSPENSIÓN No.28

DE FECHA17/02/2025

No. DIASNOVENTA (90) DIAS

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.30

DE FECHA16/05/2025

No. DIASSESENTA (60) DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION

No. DIAS434 DIAS

FECHA DE REINICIACIÓN

19

DE

JULIO

DE

2025

(Día)

(Mes)

(Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

22

DE

AGOSTO

DE

2025

(Día)

(Mes)

(Año)

Las partes representadas por:

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS

(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista;

MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO

(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)

representante legal de la interventoría; y

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a)IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión no han sido totalmente superadas, sin embargo, se procede a dar reinicio de acuerdo con la necesidad de realizar la demolición de dos predios disponibles a la fecha y a realizar el mantenimiento de los predios que se encuentran en administración del IDU pertenecientes a obras varias Transmilenio, segun

el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU.

202552600986392

del

10

de

JULIO

de

2025

(Indicar el número de radicado IDU)

(Día)

(Mes)

(Año)

FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

ACTA No 31

REINICIACIÓN DE CONTRATO DE

OBRA

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION INTERVENTORIA
DIRECTOR	ARQUITECTO	15,00%	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VIVAS	2570057844 CND	JSK-IDU-1736-009
ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANPORTE	ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	20,00%	ALEXIS PAOLA SALGADO	202-382625 CND	JSK-IDU-1736-568
ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA INGENIERO CIVIL	5,00%	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	25202177284 CND	JSK-IDU-1736-009
RESIDENTE AMBIENTAL	INGENIERA AMBIENTAL	100,00%	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	25260-364646 CND	JSK-IDU-1736-570
RESIDENTE	INGENIERO EN TRASPORTES Y VIAS	100,00%	RUBEN LEONARDO GOMEZ RAMIREZ	25202-360013 CND	JSK-IDU-1736-570
RESIDENTE SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	100,00%	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	266691023-1	JSK-IDU-1736-570
RESIDENTE EN SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO	PROFESIONAL SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	100,00%	MONICA ALEXANDRA DIAS BARRERA	1,057,597,024	JSK-IDU-1736-570
PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL	SOCIOLOGA	100,00%	LISA ALEXANDRA PINTO	1,022,970,686	JSK-IDU-1736-009

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
CONDUCTOR	JOSE DAVID GONZALEZ
AYUDANTE DE OBRA	WILLIAM PEDRAZA
TOPOGRAFO	JHON EDWARD OSPINA FORERO
CADENERO	PEDRO PABLO CASTAÑEDA
AUXILIAR INGENIERIA	JULIO EDUARDO RIVAS
PERSONAL ADMINISTRATIVO	ANA PAOLA PINZON
VIGILANTE	STIVEN ZUÑIGA

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

El contratista, se compromete a cumplir con el objeto contractual y culminar su ejecución de acuerdo a los requerimientos de demolición y obras que se presenten en virtud de los análisis y estudios realizados por la interventora y por la entidad, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOCHO

(Día en letras)

(18)

(Día en números)

días del mes de

JULIO

(Mes en que se firma el acta)

de

2025

(Año de firma del acta)

PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022- CONTRATO IDU-1731-2022

Vo.Bo.: LIZETH VEGA GUTIERREZ

SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MARIA ISABEL DEL RIO PAJARO

REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR

JESAK- CONTRATO IDU-1736-2022

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS - IDU

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL

SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Profesional de apoyo Técnico

Andrés Fdo Pinto Patiño

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 2

FORMATO																																																													
ACTA DE SUSPENSIÓN																																																													
CÓDIGO	PROCESO	VERSION																																																											
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2																																																											
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																																													
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>PREDIOS</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>GESTIÓN DE SUELO Y VALOR</u>																																																											
ACTA No <u>33</u>	SUSPENSIÓN DE SUSPENSIÓN ☒ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐		DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>																																																										
1. ANTECEDENTES																																																													
CONTRATO No <u>1731 de 2022</u> <small>(Número de Contrato)</small> LICITACIÓN PÚBLICA ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-SGDU-014-2022																																																													
OBJETO DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ D.C </div>																																																													
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO <u>BOGOTÁ D.C.</u> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución)</small>																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO <u>1736 de 2022</u> <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)</small>																																																													
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>7 meses</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>																																																													
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>13</u> DE <u>enero</u> DE <u>2023</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																																													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 7.153.448.222.00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>																																																													
CONTRATISTA <u>UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>																																																													
INTERVENTOR <u>JESAK SAS</u> NIT <u>901320986-8</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)</small>																																																													
SUPERVISOR (A) <u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ</u> <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) designado (a) por el IDU o contratista de Interventoría)</small>																																																													
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRÓRROGAS</td> <td style="width: 10%;">No. <u>1</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA <u>28/08/2023</u></td> <td style="width: 10%;">PLAZO <u>5 meses</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>No. <u>2</u></td> <td>DE FECHA <u>24/10/2024</u></td> <td>PLAZO <u>5 meses</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PLAZO DE PRORROGAS</td> <td></td> <td></td> <td>PLAZO <u>10 meses</u></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ADICIONES:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">CONTRATOS ADICIONALES</td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">ADICIONES:</td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL ADICIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MAYORES CANTIDADES</td> <td>No. <u>21</u></td> <td>DE FECHA <u>21/10/2024</u></td> <td>VALOR <u>\$3.773.033.028</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MAYORES AJUSTES</td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MAYOR PERMANENCIA</td> <td>No. <u>N.A</u></td> <td>DE FECHA <u>N.A</u></td> <td>VALOR <u>N.A</u></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL RECONOCIMIENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR ACTUAL DEL CONTRATO <u>\$ 10.926.481.250.00</u></td> </tr> </table>				PRÓRROGAS	No. <u>1</u>	DE FECHA <u>28/08/2023</u>	PLAZO <u>5 meses</u>		No. <u>2</u>	DE FECHA <u>24/10/2024</u>	PLAZO <u>5 meses</u>	TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			PLAZO <u>10 meses</u>	ADICIONES:				CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	ADICIONES:	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	TOTAL ADICIONES				RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)				MAYORES CANTIDADES	No. <u>21</u>	DE FECHA <u>21/10/2024</u>	VALOR <u>\$3.773.033.028</u>	MAYORES AJUSTES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>	TOTAL RECONOCIMIENTO				VALOR ACTUAL DEL CONTRATO <u>\$ 10.926.481.250.00</u>			
PRÓRROGAS	No. <u>1</u>	DE FECHA <u>28/08/2023</u>	PLAZO <u>5 meses</u>																																																										
	No. <u>2</u>	DE FECHA <u>24/10/2024</u>	PLAZO <u>5 meses</u>																																																										
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			PLAZO <u>10 meses</u>																																																										
ADICIONES:																																																													
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																										
	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																										
ADICIONES:	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																										
	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																										
TOTAL ADICIONES																																																													
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)																																																													
MAYORES CANTIDADES	No. <u>21</u>	DE FECHA <u>21/10/2024</u>	VALOR <u>\$3.773.033.028</u>																																																										
MAYORES AJUSTES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																										
MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR <u>N.A</u>																																																										
TOTAL RECONOCIMIENTO																																																													
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO <u>\$ 10.926.481.250.00</u>																																																													
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN																																																													
SUSPENSIÓN ANTERIORES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA <u>11/08/2023</u></td> <td style="width: 10%;">No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>16</u></td> <td>DE FECHA <u>24/01/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u></td> <td>DE FECHA <u>24/04/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u></td> <td>DE FECHA <u>24/06/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u></td> <td>DE FECHA <u>5/08/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u></td> <td>DE FECHA <u>13/09/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u></td> <td>DE FECHA <u>30/09/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>23</u></td> <td>DE FECHA <u>10/10/2024</u></td> <td>No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u></td> <td>DE FECHA <u>17/02/2025</u></td> <td>No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>30</u></td> <td>DE FECHA <u>16/05/2025</u></td> <td>No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u></td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>	DE FECHA <u>11/08/2023</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>	ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>16</u>	DE FECHA <u>24/01/2024</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u>	DE FECHA <u>24/04/2024</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u>	DE FECHA <u>24/06/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u>	DE FECHA <u>5/08/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u>	DE FECHA <u>13/09/2024</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u>	DE FECHA <u>30/09/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>23</u>	DE FECHA <u>10/10/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>	ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u>	DE FECHA <u>17/02/2025</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u>	ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>30</u>	DE FECHA <u>16/05/2025</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u>																												
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>	DE FECHA <u>11/08/2023</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>																																																											
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>16</u>	DE FECHA <u>24/01/2024</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u>																																																											
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u>	DE FECHA <u>24/04/2024</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u>																																																											
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u>	DE FECHA <u>24/06/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>																																																											
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>19</u>	DE FECHA <u>5/08/2024</u>	No. DIAS <u>CUARENTA Y DOS (42) DÍAS</u>																																																											
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>20</u>	DE FECHA <u>13/09/2024</u>	No. DIAS <u>QUINCE (15) DÍAS</u>																																																											
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>22</u>	DE FECHA <u>30/09/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>																																																											
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>23</u>	DE FECHA <u>10/10/2024</u>	No. DIAS <u>DIEZ (10) DÍAS</u>																																																											
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>28</u>	DE FECHA <u>17/02/2025</u>	No. DIAS <u>NOVENTA (90) DÍAS</u>																																																											
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. <u>30</u>	DE FECHA <u>16/05/2025</u>	No. DIAS <u>SESENTA (60) DÍAS</u>																																																											
SUSPENSIÓN ACTUAL: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>33</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA <u>12/08/2025</u></td> <td style="width: 10%;">No. DIAS <u>SESENTA Y TRES (63) DÍAS</u></td> </tr> </table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>33</u>	DE FECHA <u>12/08/2025</u>	No. DIAS <u>SESENTA Y TRES (63) DÍAS</u>																																																							
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>33</u>	DE FECHA <u>12/08/2025</u>	No. DIAS <u>SESENTA Y TRES (63) DÍAS</u>																																																											
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN <u>497 DÍAS</u>																																																													
FECHA DE REINICIACIÓN <u>13</u> DE <u>OCTUBRE</u> DE <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																																													
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN <u>23</u> DE <u>OCTUBRE</u> DE <u>2025</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																																													
Las partes representadas por: <u>PEDRO ALONSO QUIROGA S</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small> representante legal del contratista; <u>MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)</small> representante legal de la interventoría; y <u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ</u> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, designado por el IDU)</small> Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan <u>SUSPENDER</u> el <u>13</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2025</u> de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>202552601165072</u> <small>(Indicar el número de radicado IDU) (Día) (Mes) (Año)</small>																																																													

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CODIGO FO-EO-19	PROCESO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	VERSION 2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE		DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
		GESTIÓN DE SUELO Y VALOR
ACTA No	33	SUSPENSIÓN DE SUSPENSIÓN ☐
		DE CONTRATO DE
		OBRA

4. CAUSAS
<p>Que mediante oficio de interventoría No. JSK-IDU-1736-184-2025-R.L. del 11 de agosto de 2025 se solicitó de manera oportuna, justificada y documentada ante la Entidad la SUSPENSIÓN del contrato IDU-1731-2022 teniendo en cuenta que mediante oficio N° IDU-1731-751-2024 de fecha 11 de agosto de 2025 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022, con NIT 901.667.931-3 presentó ante la interventoría la JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1731-2022 por sesenta y tres (63) días, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuentan con predios disponibles para la demolición, limpieza y cerramiento de los proyectos obras varias Transmilenio.</p> <p>Dado lo anterior y atendiendo el proceso de adquisición que adelanta la Subdirección Técnica de Adquisición Predial de la Dirección Técnica de Predios del IDU para contar con la disponibilidad predial para los proyectos que ejecuta el Instituto, se sigue gestionando los trámites legales y administrativos necesarios para asegurar la disponibilidad de los predios y así tener disponibilidad de estos a demoler. De otro lado, es importante poner en su conocimiento tres situaciones exógenas a la STAP que en la mayoría de los casos alteran el cronograma previsto, a saber:</p> <p>-PAGOS: Respecto de los RT pendientes, los propietarios manifiestan su voluntad de entrega una vez que se verifique el pago independientemente de la modalidad de adquisición predial (enajenación voluntaria y/o expropiación), por lo que, de acuerdo con el convenio 020 de 2021 suscrito con Transmilenio S.A. dicha empresa cuenta con un plazo máximo de 45 días calendario para efectuar el pago, situación que puede variar las fechas reportadas, aunado a que el proceso de pago depende de la radicación de documentos por parte de los propietarios.</p> <p>-DESCONEXIÓN Y/O TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Así mismo, es importante señalar que el trámite de servicios públicos (ENEL, CODENSA, VANTI, EAAB) está Demorando aproximadamente entre uno y tres meses. Tales circunstancias escapan de la responsabilidad de la Dirección Técnica de Predios.</p> <p>- REPOSICIÓN DE FACHADAS: Corresponden a intervenciones que debe realizar el propietario.</p> <p>En este contexto, las partes acuerdan suspender el Contrato IDU-1731-2022 y por consiguiente, el contrato de interventoría IDU-1736-2022 por el término de sesenta y tres (63) días calendario, desde el 12 de agosto de 2025 hasta el 13 de octubre de 2025 (inclusive) y reiniciar el 14 de octubre 2025, a fin de completar los trámites para reiniciar los contratos mencionados. En ese sentido, una vez concluyan esas gestiones se reiniciará el presente contrato para ejecutar las actividades de obra pertinentes, estimando el término señalado en la presente acta. Esta suspensión del contrato no ocasionará reconocimiento económico al Contratista de Obra. El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución de éste. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar los contratos de manera inmediata.</p> <p>NOTAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra. 2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo. 3. Cabe resaltar que en caso de que se realice algún tipo de actividad por parte del Contratista, durante la suspensión, estas no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista. 4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

<p>DOCE (Diez en letras) (12) (Diez en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firmó el acta) de 2025 (Año de firma del acta)</p>	
<p>PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022</p>	
<p>MARIA ISABEL DEL RÍO PAJARO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA JESAK SAS</p>	
<p>JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU</p>	
<p>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SÁENZ SUPERVISORA DEL CONTRATO DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS - IDU</p>	
<p>Vo.Bo.: LIZETH VEGA GUTIERREZ SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU</p>	
<p>MAURICIO POMBO SANTOS PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR - IDU</p>	

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

ANEXO 12. CERTIFICADOS DE CALIDAD


MÓDULO




PORTA CANDADO




CAMISA ALMACENAJE



APERTURA DE LA CERCA



FIJACIÓN DEL POSTE



MEDIDAS DISPONIBLES

DISEÑO	ALTURA (m)	CLARO (m)	PESO TEÓRICO (kg)	PORTACANDADO POR MÓDULO
Módulo quitapón	1.00	2.50	18	2
	1.50	2.50	27	2
	2.00	2.50	39	2
	2.50	2.50	43	2



Descripción general

Cercado modular/movible, compuesto por un marco, cerca y porta candados que permiten la unión entre paneles. Ideal para delimitar espacios de manera temporal.

Disponible en cualquiera de nuestras cercas y colores.

Materiales

ALAMBRE

CALIBRE	GALVANIZADO	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
6 (0.194")	40-65 g/m ²	47-55 kg/mm ²

MARCO

MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
1.5" x 1.5"	18	G60

CAMISA DE ANCLAJE

MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
2" X 2"	14	G60

PORTA CANDADO

MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
1.5"	3/16"	Galvanizado electrolítico

Especificaciones de la pintura


ACABADO ESTÁNDAR



CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina
Espesor de la pintura 3 milésimas mín.
Pintura libre de TGIC

Paleta de colores disponible





FICHA TECNICA



HERBICIDA / SOLUCIÓN ACUOSA

AMINA FUERTE es un herbicida agrícola a base de ácido 2,4-D AMINA que actúa en forma sistémica a través de hojas y tallos, afectando los tejidos de crecimiento. Es selectivo a gramíneas y elimina maleza de hoja ancha anual y perene. No es residual ni volátil, por lo tanto no afecta cultivos susceptibles.

COMPOSICION PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

2,4- D AMINA: Sal dimetil amina del ácido dicloro fenoxiacético

Con un contenido del ácido 2,4-D no menos de 83.00 %

No menos de.....46.30 %

(Equivalente a 455 gr de I.A. /L)

INGREDIENTES INERTES:

Humectante, quelatante, antiespumante y diluyente

No más de.....53.70 %

TOTAL:.....100.00 %

Registro: RSCO-HEDE-0222-308-014-49.90

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES	
Maíz	2.0	Aplicar en post emergencia dirigida a la maleza y el cultivo tenga alrededor de 20 cm de altura.	
Sorgo	1.0-1.5	Aplicar cuando el cultivo tenga de 15 a 30 cm y la maleza no menos de 5 cm de altura.	
MALEZAS			
Nombre común	Nombre científico	Nombre común	Nombre científico
Algodoncillo	<i>Acalypha alopecuroides</i>	Golondrina	<i>Euphorbia</i> spp
Acahual	<i>Encelia</i> spp	Malva	<i>Malva</i> spp

Aceitilla	<i>Bidens pilosa</i>	Mostacilla	<i>Raphanus raphanistrum</i>
Cadillo	<i>Xanthium sp</i>	Quelite	<i>Amaranthus sp</i>
Campanita	<i>Ipomoea spp</i>	Tomatillo	<i>Physalis angulata</i>
Confetillo	<i>Pharthenium hysterophorus</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>

MANEJO DE RESISTENCIA.

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LA FRECUENCIA DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

METODO PARA PREPARAR Y REALIZAR LA APLICACIÓN.

Vaciar AMINA FUERTE directamente en el agua limpia del tanque de aspersión a la dosis por hectárea y en el cultivo recomendado, agitando levemente. La aplicación debe ser dirigida a la maleza, evitando en lo posible que se moje el cultivo. Las malezas tiernas son más susceptibles de ser controladas.

En aplicaciones terrestres utilice de 200 a 400 L de agua por hectárea. En aplicaciones aéreas el volumen de agua puede ser de 50 a 70 en la misma superficie. Las puntas para la boquilla deben ser de abanico plano, TK 03 ó 05; trabajando a una presión entre 25 y 40 lb/pulg².

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea superior a 6 km por hora. Este producto es un herbicida que puede afectar cultivos de hoja ancha como hortalizas, ornamentales, frutales, algodón, entre otros, resultando fitotóxico en caso de alcanzar estos cultivos. No aplicar en gramíneas después del periodo como se recomienda en esta etiqueta.

El ingrediente activo de **AMINA FUERTE** se desactiva con las arcillas del suelo, evite mezclarlos con agua sucia con tierra.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Cuando utilice este producto es importante contar el equipo de protección personal adecuado, el cual consiste principalmente de: overol de mangas largas, guantes de hule, lentes de seguridad, botas de hule, capucha y mascarilla con cartucho.

No prepare la mezcla de aspersión con las manos, use guantes, y para mezclar, use un trozo de madera u otro material apropiado. Además no destape la boquilla con la boca.

Este producto es un herbicida agrícola que pertenece al grupo químico de los Fenóxidos. No tiene antídoto específico, en caso de ingestión hacer un lavado gástrico. Administrar cantidades suficientes de glucosa y fluidos y dar tratamiento sintomático.

Formulado por:

Rainbow Chemical Co, Ltd.

Importado por:

Similia Defensivos Agrícolas S.A. de C.V

Distribuido por:

NAYCHEM, S.A. de C.V.

Carretera Internacional 15, Km 137, Corredor Industrial ,lotes 10 y 11, 63400, Acaponeta Nayarit.

Tels.: (325) 252 1348 y (311) 212 6672





Rodenticida **ZOORAT®** Pellets

PRODUCTO
CONFIABLE

FICHA TÉCNICA

IDENTIDAD.

§ NOMBRE COMERCIAL: **ZOORAT Pellets**

§ INGREDIENTE ACTIVO.

NOMBRE COMÚN : Brodifacouma.
GRUPO QUÍMICO: Derivado de la 4-Hidroxycumarina.
CLASE: Rodenticida anticoagulante.
NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): 3-(4 (4'-Bromobifenil-4-il)-1, 2, 3, 4-Tetrahidro-1-Naftil)-4-Hidroxycumarina
FÓRMULA EMPÍRICA: $C_{31}H_{23}BrO_3$
PESO MOLECULAR: 523,44 g/mol.
PRESIÓN DE VAPOR: Menos de $1,33 \times 10^{-7}$ kPa (1×10^{-6} mmHg)
RESISTENCIA BIOLÓGICA: No hay reporte sobre evidencias de resistencia biológica de roedores a la Brodifacouma.
NÚMEROS DE CÓDIGOS: CAS: 56073-10-0 OMS: 1995

§ PRODUCTO FORMULADO.

TIPO DE FORMULACIÓN: Cebo, Pellets.
ASPECTO: Sólido en forma de trozos (pellets).
COLOR: Rojo o azul.
CONTENIDO DE FINOS: Menos del 2%.
SOLUBILIDAD: Insoluble en agua.
DENSIDAD APARENTE: 0,92 g/ml.
CORROSIVIDAD: No corrosivo.
EXPLOSIVIDAD: No explosivo.

DATOS TOXICOLÓGICOS:

DL₅₀ ORAL: Brodifacouma Técnica - en ratas = 0,27 mg/Kg.

ZOORAT Pellets

Rata gris (*Rattus norvegicus*) = 5.200 mg/Kg.
Ratón casero (*Mus musculus*) = 8.000 mg/Kg.
Conejo = 5.800 mg/Kg.
Perro = 71.200 mg/Kg.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:
Brodifacouma 50 mg/Kg = 0,005%
Ingredientes Aditivos:
Benzoato de Denatonio: 10 mg/Kg = 0,001%
Cereales, Atrayentes, inertes, c.s.p. 100,000%

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **Extremadamente Tóxico, Peligro-Veneno, Categoría I**

REGISTRO: RGSP-282-2007

CONCEPTO TOXICOLÓGICO: EP-13947-2007

ESPECIFICACIÓN O.M.S.: WHO/IS/7.Ro1.1.R2 & WHO/SRoF/1

VIDA ÚTIL: 156 semanas. Este período de vida útil fue calculado mediante estudio de envejecimiento acelerado (Normas CIPAC), a 54°C, durante 14 días, sin variación de sus características fisicoquímicas, ni pérdida de su acción raticida.

ESTABILIDAD: **Almacenamiento:** Estable a la luz, al calor y a la humedad relativa por períodos prolongados de almacenamiento, siempre y cuando permanezca sellado en su envase original bajo condiciones ambientales normales y correcto almacenamiento
Descomposición: No se descompone. Contiene sustancias preservantes que mantienen estable el cebo por tres años bajo condiciones normales de almacenamiento.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS: No es compatible con otros pesticidas, ni con sustancias alcalinas.

TIPO DE USO: Raticida específico para controlar todas las especies de ratas y ratones en todos los ambientes, en los sectores Salud Pública, Doméstico, agrícola, pecuario e industrial.

Rodenticida **ZOORAT**® Pellets

FICHA TÉCNICA

GENERALIDADES.

§ **ZOORAT Pellets** es un cebo raticida **unidosis** a base del ingrediente activo Brodifacouma al 0,005%, anticoagulante de última generación muy eficaz en el control de todas las especies de roedores-plaga. **ZOORAT Pellets** viene listo para ser usado en todo tipo de establecimientos y ambientes en los Sectores de la Salud Pública, Agrícola, Pecuario, Doméstico e Industrial.

§ Modo de acción sobre las plagas:

El ingrediente activo de **ZOORAT Pellets**, la Brodifacouma, inhibe la síntesis de la enzima reductasa que actúa sobre el óxido de la vitamina K₁, necesario para la regeneración de la misma. Una vez que ocurre esto, cesa la formación normal de factores coagulantes y se producen efectos anticoagulantes.

Cuando los factores de coagulación descienden a un nivel de aproximadamente 20%, la muerte sobreviene después de un período variable, generalmente de 3 a 10 días, dependiendo mucho del estado fisiológico del animal y su grado de stress.

El hígado es el órgano principal para la acumulación y almacenamiento de la Brodifacouma, aunque la acumulación también ocurre en la grasa.

En condiciones normales, en el organismo de un roedor existe un conjunto de mecanismos hemostáticos que evitan la pérdida de sangre por hemorragias. Los eventos que ocurren en la hemostasia incluyen una fase vasoconstrictora, una fase plaquetaria y una fase de coagulación. La Brodifacouma interrumpe el ciclo de formación de la Vitamina K₁, necesaria para la producción de varios factores de coagulación de la sangre, causando hemorragias. La muerte del roedor ocurrirá pasados 5 - 7 días posteriores a la ingestión suficiente del cebo.

El modo de acción de **ZOORAT Pellets** sobre los roedores-plaga No permite que generen recelo ni desconfianza, pudiéndose realizar aplicaciones sucesivas y controles permanentes. Debido a que **ZOORAT Pellets** es un cebo desarrollado conforme a las necesidades alimentarias de ratas y ratones, éstos lo seguirán prefiriendo y consumiendo.

§ Organismos nocivos controlados:

ZOORAT Pellets es indicado para usarse en el control de todas las especies de roedores-plaga tales como: Rata de techo (*Rattus rattus*), Rata de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), Ratón casero (*Mus musculus*), Rata arrocera (*Oryzomys* sp), Rata de agua (*Holochilus* sp), Ratón de la caña (*Sigmodon* sp) y Ratón de campo (*Zigodontomys* sp), entre otros.

§ Ámbito de aplicación previsto:

ZOORAT Pellets es el raticida ideal para realizar los programas de desratización en los diversos hábitats de ratas y ratones en las áreas Salud Pública en campañas masivas de desratización a nivel urbano y rural; Doméstica en casas de habitación, cocinas y otros; Pecuaria en granjas avícolas y explotaciones ganaderas; Agrícola en bodegas de almacenamiento de cosechas e Industrial en diferentes fábricas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO.

ZOORAT Pellets es un cebo raticida de una sola dosis para ser usado en todo tipo de establecimientos y ambientes en áreas donde hayan señales de la presencia de roedores como sendas, madrigueras, excrementos y cerca a los daños causados. **ZOORAT Pellets** debe aplicarse en estaciones de cebamiento o en cualquier recipiente que lo proteja de la contaminación del ambiente, en sitios donde los roedores puedan consumirlo libremente sin perturbación.

§ Dosis.

Campañas masivas de control de roedores: En promedio se aplican 50 gramos por vivienda.

Aplicaciones agrícolas: Se aplican de 2 a 3 Kg por hectárea.

Coloque de 5 a 10 gramos de **ZOORAT Pellets**, cada 5 metros lineales por sitio de aplicación. En infestaciones altas debe repetirse la aplicación cada semana hasta que cese el consumo con monitoreo en los focos de infestación, complementando siempre con acciones de mejoramiento ambiental.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

§ Peligro Veneno. No lo ingiera. § No fume, coma, ni beba durante la aplicación. § Evite el contacto con la piel, ojos y boca. § Manipule con protección adecuada. § Evite contaminar el cebo con olores fuertes, pues su excelente palatabilidad y atracción se perderán reduciendo la aceptación por los roedores. § Almacene bajo seguridad y protección ambiental, lejos de alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal. § Manténgase bien tapado en su envase original en un lugar fresco y seco. § Una vez utilizado el producto llame al Fabricante o Distribuidor para la recolección y disposición final de los envases. § No arroje residuos del cebo en fuentes de agua. § Lávese muy bien las manos y piel expuesta antes de comer. § MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. § NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

INFORMACION MÉDICA.

§ Primeros auxilios:

Mientras se practican los primeros auxilios, inmediatamente debe conseguirse ayuda médica.

ZOORAT Pellets contiene Benzoato de Denatonio; sustancia amarga repelente que previene su ingestión accidental en humanos y animales domésticos, sin embargo, en caso de ser ingerido provoque el vómito.

Contacto ocular: Inmediatamente lave los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continua mínimo por 15 minutos.

Contacto dermal: Quite la ropa contaminada y lave la piel expuesta con agua y jabón.

Inhalación: Traslade el paciente al aire libre fuera del área contaminada.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA FICHA TÉCNICA.

§ Guía para el médico:

ZOORAT Pellets es un anticoagulante indirecto, una tendencia creciente a las hemorragias podría indicar intoxicación.

§ **Antídoto:** Vitamina K₁ (Fitomenadiona) aplicada vigilando tiempos de protombina a dosis diarias de 40mg en adultos y 20mg en niños.

Emergencias: Para emergencias químicas como derrames, fugas, incendios, explosiones e intoxicaciones; llame a CISPROQUIM® (Servicio las 24 horas) Teléfonos: 2886012 (Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador)".

PRESENTACIONES.

Tarro: 2,5 Kg
Cajas: 10 y 25 Kg

Formulado o Importado por:

C.I. ENTQUIM LTDA

Telefax: (571) - 2 274222

E-mail: entquim@telecom.com.co

Bogotá D.C., Colombia - Suramérica

® Marca registrada de:

