

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000035

CONSORCIO ISLA 066-2020

Nit: 901479090

CR 7 C125 08

Tel: (7)4926970Fax:

Bogotá, D.C.

CONSORCIO
ISLA 066 - 2020

ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad: Bogotá, D.C.

Teléfono: 7056000

Fecha: 20/10/2022

Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS

Moneda: COP

Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1,0000	\$228.204.378,00	\$0,00	\$228.204.378,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1,0000	\$45.640.875,00	\$0,00	\$45.640.875,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1,0000	\$11.410.219,00	\$0,00	\$11.410.219,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$11.410.219,00	\$2.167.942,00	\$13.578.161,00

TOTALES	\$296.665.691,00	\$2.167.942,00	\$298.833.633,00
---------	------------------	----------------	------------------

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.13 DEFINITIVA DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO JUNIO 2022

ccalderon

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO MEP/INV-MN-5-FR-2
VERSION 1		PÁGINA DE

FECHA 21/10/2022 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JUNIO DE 2022	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 13 (D)	(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO: 923 de 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULATIVO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/05/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATANTE: CONSORCIO ISLA 066-2020	FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANU: N.A. (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 de 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171.472.677.930.00 (Según contrato principal)
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 171.472.677.930.00


DATOS ESPECÍFICOS	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 30.096.052.860.00	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 22.523.292.384.00

CÁLCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICOP				DICIEMBRE DE 2021										
GRUPO DE AJUSTE ICOP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (7.025 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTERIOR NOVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS	
	A	B	C=A-B	Ia	Ia	I	Ia / Ia	I / Ia	D= A*(Ia / Is)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A		
1.- Obras de replantación	\$ 2.800.147.718,00	\$ 196.710.377,00	\$ 2.603.437.341,00	101.141	102.847	103.211	1.017	1.004	\$ 2.847.386.210,00	\$ 2.612.653.509,00	\$ 2.858.602.378,00	\$ 98.454.660,00	\$ 99.409.571,00	
2.- Sub bases y bases	\$ 272.543.819,00	\$ 19.145.204,00	\$ 253.397.615,00	100.763	102.163	102.425	1.014	1.003	\$ 275.329.453,00	\$ 254.048.847,00	\$ 276.980.685,00	\$ 4.436.866,00	\$ 85.318.045,00	
3.- Transporte de	\$ 981.964.691,00	\$ 68.983.019,00	\$ 912.947.710,00	100.363	100.815	100.890	1.004	1.001	\$ 986.088.933,00	\$ 913.666.388,00	\$ 986.773.669,00	\$ 4.808.988,00	\$ 19.093.198,00	
4.- Aceros y elementos	\$ 389.574.021,00	\$ 27.367.576,00	\$ 362.206.445,00	103.719	100.815	108.281	1.059	0.996	\$ 412.469.286,00	\$ 357.146.422,00	\$ 407.409.262,00	\$ 17.835.241,00	\$ 43.669.767,00	
5.- Asfeto estructural y	\$ -	\$ -	\$ -	103.719	100.815	108.281	1.059	0.996	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6.- Concretos, morteros y	\$ 679.198.835,00	\$ 47.713.718,00	\$ 631.485.117,00	101.927	104.089	104.296	1.021	1.002	\$ 693.611.434,00	\$ 632.861.755,00	\$ 694.988.072,00	\$ 15.789.237,00	\$ 55.571.369,00	
7.- Concreto para	\$ -	\$ -	\$ -	101.214	98.758	99.335	0.976	1.006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8.- Pavimentaciones con	\$ 883.484.943,00	\$ 62.064.817,00	\$ 821.420.126,00	100.133	104.477	104.671	1.043	1.002	\$ 921.810.520,00	\$ 822.847.967,00	\$ 923.338.361,00	\$ 39.853.418,00	\$ 176.923.204,00	
SUB TOTALES				\$ 6.006.914.017,00	\$ 421.985.710,00	\$ 5.584.928.307,00			\$	\$ 6.157.695.836,00	\$ 5.593.324.898,00	\$ 6.146.092.427,00	\$ 139.178.410,00	\$ 479.985.134,00
PORCENTAJE AMORTIZ: 7.025% (tres decimales)												VALOR AJUSTE	\$ 139.178.410	\$ 479.985.134
												VALOR IVA	\$ 1.017.073	\$ 3.507.585
												VALOR TOTAL	\$ 140.195.483	\$ 483.492.719

CÁLCULO AJUSTES A ICOPCV				ENERO DE 2022									
GRUPO DE AJUSTE ICOPCV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (7.025 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTERIOR NOVIEMBRE 2021	ÍNDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ENERO 2022	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Is	Ia	I	Ia / Is	I / Ia	D= A*(Ia / Is)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y	\$ 432 185 178.00	\$ 30 361 009.00	\$ 401 824 169.00	103.276	102.922	104.363	0.997	1.014	\$ 430 702 783.00	\$ 407 449 707.00	\$ 430 328 321.00	\$ 4 143 143.00	\$ 5 308 204.00
11602 -Admirados,	\$ 46 976 650.00	\$ 3 300 110.00	\$ 43 676 540.00	102.438	102.184	103.705	0.998	1.015	\$ 46 860 148.00	\$ 44 326 447.00	\$ 47 010 056.00	\$ 533 405.00	\$ 3 809 188.00
11603 -Pavimentos	\$ 93 963 300.00	\$ 6 600 210.00	\$ 87 363 090.00	104.350	104.288	106.796	0.999	1.024	\$ 93 897 868.00	\$ 89 453 923.00	\$ 96 998 710.00	\$ 2 045 410.00	\$ 9 036 634.00
11604 -Estructuras	\$ 159 720 609.00	\$ 11 220 373.00	\$ 148 500 236.00	109.424	109.277	110.958	0.999	1.015	\$ 159 506 583.00	\$ 150 784 170.00	\$ 161 790 517.00	\$ 2 069 908.00	\$ 3 756 314.00
11605 -Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	104.390	107.614	0.991	1.031	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606 -Obras geotécnicas y	\$ -	\$ -	\$ -	108.949	107.985	111.120	0.991	1.029	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11607 -Señalización y	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	101.203	105.117	0.989	1.039	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11608 -Transporte y sobre	\$ 150 325 279.00	\$ 10 560 351.00	\$ 139 764 928.00	100.890	100.815	101.560	0.999	1.007	\$ 150 214 038.00	\$ 140 797 791.00	\$ 151 246 901.00	\$ 921 622.00	\$ 3 129 412.00
14101 -Preliminares y	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.356	103.698	0.998	1.023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14102 -Subestructura y	\$ -	\$ -	\$ -	102.823	103.280	105.237	1.004	1.019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14103 -Estructura,	\$ -	\$ -	\$ -	107.452	107.543	109.954	1.000	1.022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14104 -Estructura,	\$ 56 371 980.00	\$ 3 960 132.00	\$ 52 411 848.00	102.579	102.312	105.347	0.997	1.030	\$ 56 225 413.00	\$ 53 966 383.00	\$ 57 779 948.00	\$ 1 407 968.00	\$ 4 878 586.00
SUB TOTALES	\$ 939 532 996.00	\$ 66 002 194.00	\$ 873 530 802.00						\$ 937 406 833.00	\$ 886 778 421.00	\$ 950 654 452.00	\$ 11 121 456.00	\$ 29 918 338.00
PORCENTAJE AMORTIZ: 7.025% (tres decimales)											VALOR AJUSTE	\$ 11 121 456	\$ 29 918 338
											VALOR IVA	\$ 81 272	\$ 218 633
											VALOR TOTAL	\$ 11 202 728	\$ 30 136 971

CALCULO AJUSTES A ICOPCI										FEBRERO DE 2022				
GRUPO DE AJUSTE ICOPCI	VALOR BASICO	VALOR BASICO A AMORTIZAR (7.025 %)	VALOR BASICO A AJUSTAR	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION DICIEMBRE 2021 (indice pivote)	INDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVAS AGOSTO 2021	INDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA FEBRERO 2022	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS	
	A	B	C=A-B	Is	Ia	I	Ia / Ia	I / Ia	D= A*(I / Ia)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A		
11601 -Preliminares y	\$ 1.056.719.419.00	\$ 74.234.539.00	\$ 982.484.880.00	103.276	102.922	105.592	0.997	1.026	\$ 1.053.094.871.00	\$ 1.007.970.538.00	\$ 1.079.580.529.00	\$ 21.861.110.00	\$ 27.189.314.00	
11602 -Admirados,	\$ 114.860.806.00	\$ 8.068.972.00	\$ 106.791.834.00	102.438	102.184	104.886	0.998	1.026	\$ 114.575.951.00	\$ 109.615.410.00	\$ 117.399.527.00	\$ 2.538.721.00	\$ 6.347.909.00	
11603 -Pavimentos	\$ 229.721.613.00	\$ 16.137.943.00	\$ 213.583.670.00	104.288	104.288	106.796	1.000	1.049	\$ 229.586.077.00	\$ 223.968.108.00	\$ 239.970.515.00	\$ 10.248.902.00	\$ 19.285.536.00	
11604 -Estructuras	\$ 390.526.742.00	\$ 27.434.504.00	\$ 363.092.238.00	109.424	109.277	111.369	0.999	1.019	\$ 390.003.436.00	\$ 370.041.823.00	\$ 396.950.021.00	\$ 6.428.279.00	\$ 10.162.903.00	
11605 -Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	104.390	110.000	0.991	1.054	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11606 -Obras geotécnicas y	\$ -	\$ -	\$ -	108.949	107.985	112.846	0.991	1.045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11607 -Señalización y	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	101.203	106.290	0.989	1.050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11608 -Transporte y sobre	\$ 367.554.580.00	\$ 25.820.709.00	\$ 341.733.871.00	100.890	100.815	101.637	0.999	1.010	\$ 367.282.590.00	\$ 345.199.052.00	\$ 370.747.771.00	\$ 3.193.191.00	\$ 6.322.603.00	
14101 -Preliminares y	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.356	105.145	0.998	1.037	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14102 -Subestructura y	\$ -	\$ -	\$ -	102.823	103.280	106.428	1.004	1.030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14103 -Estructura,	\$ -	\$ -	\$ -	107.452	107.543	111.372	1.000	1.036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14104 -Estructura,	\$ 137.832.968.00	\$ 9.682.766.00	\$ 128.150.202.00	102.579	102.312	107.063	0.997	1.046	\$ 137.474.802.00	\$ 134.101.497.00	\$ 143.425.897.00	\$ 5.982.929.00	\$ 10.471.515.00	
SUB TOTALES	\$ 2.297.216.128.00	\$ 161.379.433.00	\$ 2.135.836.695.00						\$ 2.292.017.527.00	\$ 2.190.896.428.00	\$ 2.347.077.260.00	\$ 49.861.132.00	\$ 79.779.470.00	
PORCENTAJE AMORTIZ	7.025%	(%) (tres decimales)									VALOR AJUSTE	\$ 49.861.132	\$ 79.779.470	
											VALOR IVA	\$ 364.370	\$ 583.003	
											VALOR TOTAL	\$ 50.225.502	\$ 80.362.473	

CÁLCULO AJUSTES A ICOCIV				MARZO DE 2022									
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (7.025 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTERIO A AGOSTO 2021	ÍNDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MARZO 2022	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Is	Ia	I	Ia / Is	I / Ia	D= A*(Ia / Is)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y	\$ 1.056.719.419.00	\$ 74.234.539.00	\$ 982.484.880.00	103.276	102.922	106.326	0.997	1.033	\$ 1.053.094.871.00	\$ 1.014.975.655.00	\$ 1.085.585.646.00	\$ 28.866.227.00	\$ 56.035.541.00
11602 -Admirados,	\$ 114.860.806.00	\$ 8.068.972.00	\$ 106.791.834.00	102.438	102.184	105.185	0.998	1.029	\$ 114.575.951.00	\$ 109.628.310.00	\$ 117.712.427.00	\$ 2.851.621.00	\$ 9.199.530.00
11603 -Pavimentos	\$ 229.721.613.00	\$ 16.137.943.00	\$ 213.583.670.00	104.350	104.288	110.338	0.999	1.058	\$ 229.586.077.00	\$ 225.973.659.00	\$ 241.976.066.00	\$ 12.254.453.00	\$ 31.539.989.00
11604 -Estructuras	\$ 390.526.742.00	\$ 27.434.504.00	\$ 363.092.238.00	109.424	109.277	114.945	0.999	1.052	\$ 390.003.436.00	\$ 381.925.632.00	\$ 408.837.030.00	\$ 18.310.288.00	\$ 29.492.861.00
11605 -Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	104.390	110.709	0.991	1.061	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606 -Obras geotécnicas y	\$ -	\$ -	\$ -	108.949	107.985	113.795	0.991	1.053	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11607 -Señalización y	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	101.203	108.061	0.989	1.057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11608 -Transporte y sobre	\$ 367.554.580.00	\$ 25.820.709.00	\$ 341.733.871.00	100.890	100.815	102.768	0.999	1.019	\$ 367.282.590.00	\$ 348.933.256.00	\$ 373.901.975.00	\$ 6.347.395.00	\$ 12.669.998.00
14101 -Preliminares y	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.356	105.939	0.998	1.045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14102 -Subestructura y	\$ -	\$ -	\$ -	102.823	103.280	108.232	1.004	1.048	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14103 -Estructura,	\$ -	\$ -	\$ -	107.452	107.543	113.895	1.000	1.059	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14104 -Estructura,	\$ 137.832.968.00	\$ 9.682.766.00	\$ 128.150.202.00	102.579	102.312	108.691	0.997	1.062	\$ 137.474.602.00	\$ 136.140.367.00	\$ 145.464.767.00	\$ 7.631.799.00	\$ 18.103.314.00
SUB TOTALES	\$ 2.297.216.128.00	\$ 161.379.433.00	\$ 2.135.836.695.00						\$ 2.292.017.527.00	\$ 2.217.297.079.00	\$ 2.373.477.911.00	\$ 76.261.783.00	\$ 156.041.253.00
PORCENTAJE AMORTIZ.....7.025%.....	VALOR AJUSTE \$ 76.261.783												
.....(%) (tres decimales)	VALOR IVA \$ 557.296												
	VALOR TOTAL \$ 76.819.081												
	\$ 157.181.554												

	INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE										CÓDIGO	MEP/MN1-IN-5-FR-2				
											VERSION	1				
											PÁGINA	DE				
											FECHA	21/10/2022 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)		ACTA FINAL: SI ☐ NO ☒	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13											MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JUNIO DE 2022		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 13 (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)	
CALCULO AJUSTES A ICOCIV																
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (7.025 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE SEBOLSO DE APLICACIÓN DICIEMBRE 2021 (Índice prove)	ÍNDICE MES DE SEBOLSO ANTIPO NOVAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ABRIL 2022	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS			
	A	B	C=A-B	la	la	I	la / la	I / la	D= A*(la / la)	E= C*(I / la)	F=D+E-C	G= F-A				
11601 -Preliminares y	\$ 254 523 702.00	\$ 17 880 290.00	\$ 236 643 412.00	103.276	102.922	107.222	0.997	1.042	\$ 253 650 686.00	\$ 248 530 374.00	\$ 263 537 648.00	\$ 9 013 948.00	\$ 65 049 487.00			
11602 -Asfaltados	\$ (4 154 443.00)	\$ (291 850.00)	\$ (3 862 593.00)	102.438	102.194	105.763	0.998	1.035	\$ (4 144 140.00)	\$ (3 997 900.00)	\$ (4 279 447.00)	\$ (125 004.00)	\$ 9 074 528.00			
11603 -Pavimentos	\$ 52 081 054.00	\$ 3 659 987.00	\$ 48 431 067.00	104.350	104.288	113.437	0.999	1.088	\$ 52 080 320.00	\$ 52 680 586.00	\$ 56 309 229.00	\$ 4 218 175.00	\$ 35 758 164.00			
11604 -Estructuras	\$ 73 941 866.00	\$ 5 194 420.00	\$ 68 747 543.00	109.424	109.277	117.493	0.999	1.076	\$ 73 942 884.00	\$ 73 916 671.00	\$ 78 012 012.00	\$ 5 070 046.00	\$ 33 562 927.00			
11605 -Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	104.390	111.379	0.991	1.067	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
11606 -Obras geotécnicas y	\$ -	\$ -	\$ -	108.949	107.985	114.855	0.991	1.064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
11607 -Señalización y	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	101.203	109.610	0.989	1.083	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
11608 -Transporte y sobre	\$ 98 530 242.00	\$ 6 781 249.00	\$ 89 748 993.00	100.890	100.815	103.214	0.999	1.034	\$ 98 458 810.00	\$ 91 885 019.00	\$ 98 594 836.00	\$ 2 064 594.00	\$ 14 734 592.00			
14101 -Preliminares y	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.358	108.328	0.998	1.049	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
14102 -Subestructura y	\$ -	\$ -	\$ -	102.623	103.280	109.742	1.004	1.063	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
14103 -Estructura	\$ -	\$ -	\$ -	107.492	107.543	116.045	1.000	1.079	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
14104 -Estructura	\$ 16 244.00	\$ 1 141.00	\$ 15 103.00	102.579	102.312	110.405	0.997	1.079	\$ 16 202.00	\$ 16 298.00	\$ 17 397.00	\$ 1 153.00	\$ 18 104 487.00			
SUB TOTALES	\$ 472 948 765.00	\$ 33 224 650.00	\$ 439 724 115.00						\$ 471 884 762.00	\$ 461 031 028.00	\$ 493 191 675.00	\$ 20 242 910.00	\$ 176 284 163.00			
PORCENTAJE AMORTIZ.....7.025% (tres decimales)											VALOR AJUSTE	\$ 20 242 910	\$ 176 284 163			
											VALOR IVA	\$ 147 829	\$ 1 288 230			
											VALOR TOTAL	\$ 20 390 838	\$ 177 572 393			
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR																
VALOR AJUSTE ACTA No.13 DEFINITIVO \$ 296 665 691																
VALOR IVA \$ 2 167 942																
VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.13 DEFINITIVO \$ 298 833 633																
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)																
VALOR AJUSTE DEFINITIVO \$ 296 665 691 \$ 656 289 297																
VALOR IVA \$ 2 167 942 \$ 4 795 815																
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR \$ 298 833 633 \$ 661 065 112																
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 296 665 691																
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 298 833 633 (Indicar el valor incluido IVA)																
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE																
NOTAS:																
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del																
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEP/MN1-IN-5.																
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte																
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.																
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.																
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.																
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																
Firma: 																
Nombre: XAVIER LALOQUI																
Representante Legal o Apoderado																
Contratista																
Matrícula Profesional No.: 05202-67520 ANT.																
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).																
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☒	JUNIO DE 2022
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	105322	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$298 833 633.00
No. COMPROMISO	105322	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	105322	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
TOTAL ACTA					\$298 833 633.00

Nombre: MIGUEL BURGOS NAVARRO
Gestor Técnico de Proyecto Matrícula No.:
22202-226318 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	923 DE 2021	Contratista:	CONSORCIO ISLA 066-2020		
-------------	-------------	--------------	-------------------------	--	--

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Objeto del Contrato:

Acta N°	13	Valor basico: \$	296 665 691	Período:	JUNIO DE 2022
		Valor Incluido Iva: \$	298 833 633		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 298 833 633.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 298 833 633.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 298 833 633.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 298 833 633.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	\$ 92 638 426	\$ 91 966 364
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	\$ 200 218 534	\$ 198 766 013
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	\$ 0	\$ 0
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MOÑITOS	\$ 5 976 673	\$ 5 933 314
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			\$ 298 833 633	\$ 296 665 691

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


 SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
 Matricula No.: 05202-66520 ANT


 XAVIER LALOUM
 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.


NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																								
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra- capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021												2022				
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	102.36	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43	101.39	101.29	101.57	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	101.47	102.05	101.77	102.07	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	102.34	102.82	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	26.65	101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16	106.76	106.77	107.49	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10	101.90	101.84	102.58	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30	108.76	112.13	112.43	114.35	114.78	124.60	125.95	127.35

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
3 1	8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A		
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
85,786,338,965		5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
3 1	8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social	ISMOCOL S.A.		
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
85,786,338,965		5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 2 3 3 8 1 4** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **Impuestos de Medellín** 14. Buzón electrónico **1 1**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **14677461101** 27. Fecha expedición **2020-01-13**

Lugar de expedición 28. País **COLOMBIA** 29. Departamento **Antioquia** 30. Ciudad/Municipio **Medellín**

31. Primer apellido **RAMIREZ** 32. Segundo apellido **ARROYAVE** 33. Primer nombre **SERGIO** 34. Otros nombres **HUMBERTO**

35. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla
LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Antioquia** 40. Ciudad/Municipio **Medellín**

41. Dirección principal
CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico **info@latincosa.com** 43. Código postal **4 4 4 4 7 4 4** 44. Teléfono 1 **4 4 4 4 7 4 4** 45. Teléfono 2 **4 1 1 2 1 3 2**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2			
4 2 1 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 9 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 2 0	4 1 1 2				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 21- Declarar ingreso o salida del país de d
07- Retención en la fuente a título de renta 41- Declaración anual de activos en el exte
08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**
57. Modo **1** 58. CPC **2**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 01 - 13**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre **RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres ALBERTO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO
107. Otros nombres ALBERTO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 2 8 4 9 4 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido ARENAS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 0 7 6 0 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RESTREPO	117. Primer nombre BERNARDITA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre KELLY	143. Otros nombres CATALINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 1 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre
2	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

50. Código

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	DE 2		
												FECHA	21/10/2022 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020	
MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2022														PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE	
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 14 858 743 685	\$ -					
		C-2401-0600-96-0-2401017-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 1 842 490 951	\$ -					
		C-2401-0600-96-0-2401023-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 192 495 926	\$ -					
		TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -						
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 30 016 882 032	\$ 5 928 747 226					
		C-2401-0600-96-0-2401017-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 2 416 572 342	\$ 1 282 535 718					
		C-2401-0600-96-0-2401023-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 356 019 310	\$ -					
		TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ 7 211 282 944						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122555 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
														VERSIÓN	1		
														PÁGINA	DE 2		
														FECHA	21/10/2022 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS.4														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2022														PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																	
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021		422521		C-2401-0600-96-0-2401008-02		54		NACION		923 DE 2021		\$ 14 858 743 685		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		54		NACION		923 DE 2021		\$ 1 842 490 951		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		54		NACION		923 DE 2021		\$ 192 495 926		\$ -			
TOTAL												\$ 16 893 730 562		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		105322		C-2401-0600-96-0-2401008-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 30 016 882 032		\$ 5 928 747 226			
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 2 416 572 342		\$ 1 282 535 718			
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 356 019 310		\$ -			
TOTAL												\$ 32 789 473 684		\$ 7 211 282 944			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00																	
11	OBRA	abr-22	\$ 2 240 172 866	\$ 16 370 494	\$ 2 256 543 360	\$ 153 250 226	\$ 2 103 293 134	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 294 849 987	\$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X				
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52 463 962	\$ 383 391	\$ 52 847 353	\$ -	\$ 52 847 353	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 242 002 634	\$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X				
12	OBRA	may-22	\$ 3 015 261 558	\$ 22 034 604	\$ 3 037 296 162	\$ 206 967 553	\$ 2 830 328 609	\$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	\$ 22 411 674 025	\$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X				
13	OBRA	jun-22	\$ 6 179 414 017	\$ 76 671 679	\$ 6 256 085 696	\$ 421 985 710	\$ 5 834 099 986	\$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	\$ 16 577 574 039	\$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X				
14	OBRA	jul-22	\$ 3 860 567 687	\$ 28 211 841	\$ 3 888 779 528	\$ 266 958 256	\$ 3 621 821 272	\$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	\$ 12 955 752 767	\$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X				
15	OBRA	ago-22	\$ 2 609 834 129	\$ 19 071 865	\$ 2 628 905 994	\$ 178 799 736	\$ 2 450 106 258	\$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	\$ 10 505 646 509	\$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X				
16	OBRA	sep-22	\$ 3 340 220 388	\$ 72 414 709	\$ 3 412 635 097	\$ 211 605 734	\$ 3 201 029 363	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 304 617 146	\$ 137 969 749 359	EN TRAMITE	X				
12	AJUSTE	may-22	\$ 92 657 093	\$ 677 109	\$ 93 334 202	\$ -	\$ 93 334 202	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 211 282 944	\$ 137 876 415 157	EN TRAMITE	X				
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296 665 691	\$ 2 167 942	\$ 298 833 633	\$ -	\$ 298 833 633	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524	EN TRAMITE					
TOTALES			\$ 33 507 683 885	\$ 387 412 521	\$ 33 895 096 406	\$ 2 096 880 927	\$ 42 770 754 935	\$ 8 875 658 529		\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524						
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.																	
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																	
		VALOR BÁSICO				IVA				TOTAL							
OBRA		\$ 32 071 148 158				\$ 234 366 084				\$ 32 305 514 242							
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$ -				\$ -				\$ -							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		\$ -				\$ -				\$ -							
AJUSTES		\$ 656 269 297				\$ 4 795 815				\$ 661 065 112							
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 517 500 000				\$ 98 325 000				\$ 615 825 000							
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		\$ 262 766 430				\$ 49 925 622				\$ 312 692 052							
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		\$ -				\$ -				\$ -							
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		\$ -				\$ -				\$ -							
VALOR TOTAL		\$ 33 507 683 885				\$ 387 412 521				\$ 33 895 096 406							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																	
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																	
Firma Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Director de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND Firma Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																	

INSTITUTO NACIONAL DE VAS										CODIGO						
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE										VERSION						
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA										PAGINA						
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO																
										FECHA	21/09/2022 (Día Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4			DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA		ACTA No.	13-A		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 6.179.414.917,00	MES	JUNIO DE 2022			
ACTA FINAL																
CONTRATO No:	023 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL:	51 MESES (en meses según contrato original)		PLAZO ACUMULADO:	51 MESES (en meses según contrato original)	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	23/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2025 (Indicadas las suspensiones, indique días hábiles)	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIA 006-2020 (Indique el nombre del contrato según código de registro)										FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del contrato)		FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del contrato)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1050 DE 2021			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NORTE					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 171.472.677.930		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ -		
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 171.472.677.930					
										CONDICIONES ACTUALIZADAS					OBRA EJECUTADA	
										Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 19/02/2022						
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					PRESENTE ACTA					ACUMULADO	
ICCP	ICOCV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
OP-1																
1	1	1-11601	200-13	EXPLANACIONES												
2	1	1-11601	201-13	Demolición y limpieza en zonas no boscosas	Hg	9,0	\$ 1.187,326	\$ 10.685.934	1,0	\$ -	-	\$ -	183,0	\$ 20.753.964		
2-1	1	1-11601	201-13	Demolición de Estructuras	m3	185,0	\$ 113.408	\$ 20.980.480	163,0	\$ 18.540.504	20,0	\$ 2.284.976	-	\$ -		
2-2	1	1-14101	201-13	Demolición de Estructuras	m3	11,0	\$ 113.408	\$ 1.247.488	367,0	\$ 41.620.736	432,0	\$ 48.877,0	2,268.160	\$ 25.484.976		
3	1	1-11601	201-13	Remoción de alcantarillas	m	1.110,0	\$ 69.636	\$ 77.295.960	1.110,0	\$ 77.295.960	14,0	\$ 974.904	527,0	\$ 59.088.172		
4	1	1-11601	210-13	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31.992,0	\$ 12.579	\$ 397.995.768	11.000,0	\$ 138.969.000	-	\$ -	1.007.864	\$ 12.097.864		
5	1	1-11601	210-13	Excavación en material compact de la Exploración y Canales	m3	137.748,0	\$ 12.579	\$ 1.730.771.270	137.748,0	\$ 1.730.771.270	43,203,0	\$ 540.877,0	44.887,0	\$ 560.546.595		
6	1	1-11601	211-13	Remoción de Derrumbes	m3	1.350,0	\$ 747	\$ 1.007.450	1.350,0	\$ 1.007.450	-	\$ -	-	\$ -		
7	1	1-11601	220-1-13	Terminales	m3	157.922,0	\$ 12.465	\$ 1.968.996.330	110.615,0	\$ 1.378.815.975	16.186,0	\$ 201.758.490	63.446,0	\$ 790.564.390		
8	1	1-11601	221-13	Pedregales compactados	m3	2.954,0	\$ 19.600	\$ 57.900.400	2.954,0	\$ 57.900.400	-	\$ -	-	\$ -		
9	1	1-11601	231-13	Geotextil para separación de sustratos y capas	m2	35.767,0	\$ 7.521	\$ 269.229.237	30.796,0	\$ 231.616.716	-	\$ -	-	\$ -		
10	1	1-11601	236-13	Geotextil para separación de sustratos y capas	m2	79.120,0	\$ 85.574	\$ 6.750.614.880	79.120,0	\$ 6.750.614.880	1.364,0	\$ 116.722.936	15.060,0	\$ 1.288.744.440		
OP-2																
11	2	2-11602	310-13	AFIRMADO, BASE Y LINDAZOS												
12	2	2-11602	311-13	Conformación de la calzada existente	m2	651.334,0	\$ 97	\$ 63.177.358	651.334,0	\$ 63.177.358	-	\$ -	251.094,0	\$ 25.109.400		
13	2	2-11602	320-13	Subbase Granular clase A	m3	10.300,0	\$ 117.893	\$ 1.214.700.000	27.203,0	\$ 3.213.541.125	721,0	\$ 84.987.875	12.967,0	\$ 1.528.485.125		
14	2	2-11602	320-13	Subbase Granular clase A	m3	117.300,0	\$ 169.273	\$ 19.950.822.000	90.900,0	\$ 15.114.215.700	1.128,0	\$ 137.555.944	14.848,0	\$ 1.765.188.944		
15	2	2-11602	330-13	Base granular para bacheo clase A	m3	19.100,0	\$ 180.217	\$ 3.442.132.000	27.182,0	\$ 4.898.684.414	4	\$ 74.400	102.109.960	\$ 1.202.109.960		
PAV-3																
16	8	8-11603	420-13	PAVIMENTO ASFALTICO												
17	8	8-11603	421-13	Revo de lig con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441.573,0	\$ 2.710	\$ 1.196.062.830	83.300,0	\$ 226.743.000	6.883,0	\$ 18.662.930	45.007,0	\$ 122.317.970		
18	8	8-11603	450-1P	Revo de lig con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441.573,0	\$ 1.991	\$ 879.171.843	83.300,0	\$ 165.860.300	-	\$ -	1.011.700	\$ 2.001.700		
19	8	8-11603	450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	37.984,0	\$ 823.080	\$ 31.268.960.000	9.330,0	\$ 6.868.068.000	713,0	\$ 886.834.650	4.583,0	\$ 5.773.584.250		
20	8	8-11603	450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	27.892,0	\$ 823.080	\$ 22.767.432.000	9.330,0	\$ 6.868.068.000	-	\$ -	237,0	\$ 295.770		
21	8	8-11603	450-9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4.988,0	\$ 887.777	\$ 4.428.471.676	1.953,0	\$ 1.694.769.481	-	\$ -	-	\$ -		
22	8	8-11603	460-1P	Revo de pavimento asfáltico	m3	2.600,0	\$ 79.884	\$ 207.640.400	2.600,0	\$ 207.640.400	-	\$ -	-	\$ -		
23	8	8-11603	465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m3	2.600,0	\$ 79.884	\$ 207.640.400	2.600,0	\$ 207.640.400	-	\$ -	-	\$ -		
24	8	8-11603	466-13	Corte de perfil en pavimento asfáltico sin raleo	m3	3.500,0	\$ 4.342	\$ 15.197.000	3.500,0	\$ 15.197.000	-	\$ -	-	\$ -		
OP-4																
25	6	6	600-13	ESTRUTURA Y DERRUMBES												
26	6	6-11604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	31.472,0	\$ 32.687	\$ 1.028.095.824	10.719,0	\$ 350.157.573	-	\$ -	10.719,0	\$ 350.157.573		
27	6	6-11604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	31.472,0	\$ 32.687	\$ 1.028.095.824	10.719,0	\$ 350.157.573	3.645,9	\$ 119.100.615	5.039,1	\$ 164.612.260		
28	6	6-11604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	31.472,0	\$ 32.687	\$ 1.028.095.824	10.719,0	\$ 350.157.573	-	\$ -	-	\$ -		
29	6	6-11604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	31.472,0	\$ 32.687	\$ 1.028.095.824	10.719,0	\$ 350.157.573	-	\$ -	-	\$ -		
30	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	2.584,0	\$ 44.632	\$ 115.485.788	1.084,0	\$ 48.692.000	263,7	\$ 11.822.198	-	\$ -		
31	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	127.668.068	\$ 1.595.668.068		
32	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
33	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
34	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
35	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
36	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
37	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
38	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
39	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
40	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
41	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
42	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
43	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
44	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
45	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
46	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
47	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
48	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
49	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
50	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
51	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
52	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
53	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
54	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
55	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
56	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
57	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
58	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
59	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
60	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
61	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
62	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
63	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
64	6	6-11604	610-13	Relevo de las estructuras con suelto	m3	988,0	\$ 157.500	\$ 155.629.600	0,0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
OP-5																
65	8	8-11603	420-13	PAVIMENTO ASFALTICO												
66	8	8-11603	421-13	Revo de lig con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441.573,0	\$ 2.710	\$ 1.196.062.830	83.300,0	\$ 226.743.000	6.883,0	\$ 18.662.930	45.007,0	\$ 122.317.970		
67	8	8-11603	450-1P	Revo de lig con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441.573,0	\$ 1.991	\$ 879.171.843	83.300,0	\$ 165.860.300	-	\$ -	1.011.700	\$ 2.001.700		
68	8	8-11603	450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	37.984,0	\$ 823.080	\$ 31.268.960.000	9.330,0	\$ 6.868.068.000	713,0	\$ 886.834.650	4.583,0	\$ 5.773.584.250		
69	8	8-11603	450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	27.892,0	\$ 823.080	\$ 22.767.432.000	9.330,0	\$ 6.868.068.000	-	\$ -	237,0	\$ 295.770		
70	8	8-11603	450-9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4.988,0	\$ 887.777	\$ 4.428.471.676	1.953,0	\$ 1.694.769.481	-	\$ -	-	\$ -		
71	8	8-11603	460-1P	Revo de pavimento asfáltico	m3	2.600,0	\$ 79.884	\$ 207.640.400	2.600,0	\$ 207.640.400	-	\$ -	-	\$ -		
72	8	8-11603	465-13													

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial