

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

05/04/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

PERIODO MES:

ENERO DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

20
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

20
(Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 286 900 242

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Día/Mes/Año
04/04/2023
04/04/2023
05/05/2023
08/04/2023

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

MARCO OLIVEROS

FIRMA

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

MARCO OLIVEROS

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Luis Diaz

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

923

DE

2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

NIT.

901.479.090-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

LUIS JAIME DIAZ PEREZ.

AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR TOTAL A PAGAR:

\$ 288 996 821
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Acta de ajuste No. 20
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO

ENERO DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar el periodo del Acta)

Firma

Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fecha firma: 05/05/2023

(Suscribe según su competencia)

Firma

Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL

DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma: 05/05/2023

(Suscribe según su competencia)

Firma

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Nombre: MANUEL FELIPE YALANDA JURADO

Matricula profesional No.: 19202177205 CAU

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Fecha firma: 12/05/2023

(Suscribe según su competencia)

Firma

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matricula profesional No.: 22202-273807

ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

30/03/2023

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1,0000	\$220.692.494,00	\$0,00	\$220.692.494,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1,0000	\$44.138.498,00	\$0,00	\$44.138.498,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1,0000	\$11.034.625,00	\$0,00	\$11.034.625,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$11.034.625,00	\$2.096.579,00	\$13.131.204,00
TOTALES			\$286.900.242,00	\$2.096.579,00	\$288.996.821,00

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.20 DEFINITIVA DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO ENERO 2023

ccalderon

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

05/04/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

(P)

ACTA FINAL:

SI

NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

20

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

ENERO DE 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

20

(D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:

923 de 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A.
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 171 472 677 930.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

1050 de 2021
(Indique número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 171 472 677 930.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 38 657 572 266.00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

\$ 39 397 997 002.00

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.041 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
1- Obras de explanación	\$ 234 024 440.00	\$ 18 817 905.00	\$ 215 206 535.00	101.141	102.847	103.211	1.017	1.004	\$ 237 972 432.00	\$ 215 968 366.00	\$ 238 734 263.00	\$ 4 709 823.00	\$ 145 346 424.00
2- Sub bases y bases	\$ 148 758 250.00	\$ 11 961 651.00	\$ 136 796 599.00	100.763	102.163	102.425	1.014	1.003	\$ 150 824 502.00	\$ 137 148 166.00	\$ 151 176 069.00	\$ 2 417 819.00	\$ 112 139 913.00
3- Transporte de materiales	\$ 127 907 328.00	\$ 10 285 028.00	\$ 117 622 300.00	100.393	100.815	100.890	1.004	1.001	\$ 128 444 539.00	\$ 117 710 517.00	\$ 128 532 756.00	\$ 625 428.00	\$ 34 352 359.00
4- Aceros y elementos metálicos	\$ (598 554 766.00)	\$ (48 129 789.00)	\$ (550 424 977.00)	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ (633 731 830.00)	\$ (542 735 540.00)	\$ (626 042 393.00)	\$ (27 487 627.00)	\$ 55 606 867.00
5- Acero estructural y cables de	\$ 686 364 377.00	\$ 55 190 560.00	\$ 631 173 817.00	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ 726 702 011.00	\$ 622 356 319.00	\$ 717 884 513.00	\$ 31 520 136.00	\$ 31 520 136.00
6- Concretos, morteros y obras	\$ 1 219 862 561.00	\$ 98 089 149.00	\$ 1 121 773 412.00	101.907	104.069	104.296	1.021	1.002	\$ 1 245 748 045.00	\$ 1 124 218 878.00	\$ 1 248 193 511.00	\$ 28 330 950.00	\$ 216 179 554.00
7- Concreto para superestructuras	\$ 15 314 904.00	\$ 1 231 471.00	\$ 14 083 433.00	101.214	98.758	99.335	0.976	1.006	\$ 14 943 211.00	\$ 14 165 680.00	\$ 15 025 458.00	\$ (289 446.00)	\$ (6 890 392.00)
8- Pavimentaciones con asfalto,	\$ 65 676 093.00	\$ 5 281 015.00	\$ 60 395 078.00	100.133	104.477	104.671	1.043	1.002	\$ 68 525 122.00	\$ 60 507 413.00	\$ 68 637 457.00	\$ 2 961 364.00	\$ 249 502 104.00
SUB TOTALES	\$ 1 899 353 187.00	\$ 152 726 990.00	\$ 1 746 626 197.00						\$ 1 939 428 032.00	\$ 1 749 339 799.00	\$ 1 942 141 634.00	\$ 42 788 447	\$ 837 756 965

PORCENTAJE AMORTIZADO:

8.041%

(%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE

\$ 42 788 447

\$ 837 756 965

VALOR IVA

\$ 312 685

\$ 6 122 071

VALOR TOTAL

\$ 43 101 132

\$ 843 879 036

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

ENERO DE 2023

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.041 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ENERO DE 2023	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y explanación	\$ 193 071 745.00	\$ 15 524 900.00	\$ 177 546 845.00	103.276	102.922	115.699	0.997	1.124	\$ 192 409 509.00	\$ 199 587 510.00	\$ 214 450 174.00	\$ 21 378 429.00	\$ 181 240 667.00
11602 -Afirmados, subbases y	\$ 148 758 250.00	\$ 11 961 651.00	\$ 136 796 599.00	102.438	102.184	114.911	0.998	1.125	\$ 148 389 330.00	\$ 153 834 615.00	\$ 165 427 346.00	\$ 16 669 096.00	\$ 91 326 470.00
11603 -Pavimentos asfálticos /	\$ 290 951 430.00	\$ 23 395 404.00	\$ 267 556 026.00	104.350	104.288	126.706	0.999	1.215	\$ 290 779 769.00	\$ 325 069 869.00	\$ 348 293 612.00	\$ 57 342 182.00	\$ 472 501 102.00
11604 -Estructuras hidráulicas y	\$ 984 082 115.00	\$ 79 130 043.00	\$ 904 952 072.00	109.424	109.277	123.173	0.999	1.127	\$ 982 763 445.00	\$ 1 020 025 777.00	\$ 1 097 837 150.00	\$ 113 755 035.00	\$ 435 622 855.00
11605 -Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	104.390	121.127	0.991	1.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606 -Obras geotécnicas y	\$ 42 336 313.00	\$ 3 404 263.00	\$ 38 932 050.00	108.949	107.985	123.301	0.991	1.142	\$ 41 961 637.00	\$ 44 453 783.00	\$ 47 483 370.00	\$ 5 147 057.00	\$ 6 391 129.00
11607 -Señalización y control de	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	101.203	128.390	0.989	1.269	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11608 -Transporte y sobre acarreo	\$ 127 907 328.00	\$ 10 285 028.00	\$ 117 622 300.00	100.890	100.815	108.971	0.999	1.081	\$ 127 812 677.00	\$ 127 137 944.00	\$ 137 328 321.00	\$ 9 420 993.00	\$ 134 378 832.00
14101 -Preliminares y cimentación	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.356	116.355	0.998	1.148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277 381.00
14102 -Subestructura y cimentación	\$ 41 224 263.00	\$ 3 314 843.00	\$ 37 909 420.00	102.823	103.280	120.563	1.004	1.167	\$ 41 407 299.00	\$ 44 253 182.00	\$ 47 751 061.00	\$ 6 526 798.00	\$ 34 324 501.00
14103 -Estructura, subestructura,	\$ -	\$ -	\$ -	107.492	107.543	124.739	1.000	1.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14104 -Estructura, subestructura,	\$ 71 021 743.00	\$ 5 710 858.00	\$ 65 310 885.00	102.579	102.312	124.333	0.997	1.215	\$ 70 837 086.00	\$ 79 367 747.00	\$ 84 893 948.00	\$ 13 872 205.00	\$ 72 289 298.00
SUB TOTALES	\$ 1 899 353 187.00	\$ 152 726 990.00	\$ 1 746 626 197.00						\$ 1 896 360 752.00	\$ 1 993 730 427.00	\$ 2 143 464 982.00	\$ 244 111 795.00	\$ 1 428 352 235.00

PORCENTAJE AMORTIZADO:

8.041%

(%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE

\$ 244 111 795

\$ 1 428 352 235

VALOR IVA

\$ 1 783 894

\$ 10 437 959

VALOR TOTAL

\$ 245 895 689

\$ 1 438 790 194

ma

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN 1	
		PÁGINA DE	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO DE 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020	FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171 472 677 930.00 (Según contrato principal)
		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 171 472 677 930.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 38 657 572 266.00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 39 397 997 002.00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE ACTA No.20 DEFINITIVO	\$	286 900 242
VALOR IVA	\$	2 096 579
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.20 DEFINITIVO	\$	288 996 821

*(Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO \$ 286 900 242

VALOR IVA \$ 2 096 579

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR \$ 288 996 821

\$ 2 266 109 200

\$ 16 560 030

\$ 2 282 669 230

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 286 900 242

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 288 996 821
(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Firma: XAVIER LALOUM
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☒	ENERO DE 2023
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
			OTRO	☐	
			CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$288.996.821,00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0,00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0,00
No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0,00
No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0,00
				TOTAL ACTA	\$288.996.821,00

Nombre: MANUEL FELIPE YALANDA JURADO
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula profesional No.: 19202177205 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°923 DE 2021

Contratista:CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°20

Valor basico: \$286 900 242

Valor Incluido Iva: \$288 996 821

Período:ENERO DE 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 288 996 821.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 288 996 821.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 288 996 821.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 288 996 821.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 222 238 555	\$ 220 626 286
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 43 927 517	\$ 43 608 837
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 0	\$ 0
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 22 830 749	\$ 22 665 119
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				\$ 288 996 821	\$ 286 900 242

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

Matrícula No.:05202-66520 ANT

XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.


NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																				
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra- capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2022												2023
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explan	22.06	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31	115.70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases	18.69	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89	114.91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos	38.51	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulica	7.09	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27	123.17
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	121.13
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y r	4.07	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22	123.30
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y contro	4.40	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26	128.39
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre ac	4.22	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74	108.97
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y ciment	5.92	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24	116.36
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimien	51.10	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestruct	26.65	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41	124.74
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestruct	15.73	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	114.35	114.78	124.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67	136.64

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A					
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro		
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social ISMOCOL S.A.					
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro		
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Antioquia

0

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0

0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Otras actividades

1

4 2 2 0

2

4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

21- Declarar ingreso o salida del país de d

07- Retención en la fuente a título de renta

41- Declaración anual de activos en el exte

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 01 - 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3	83. Nacional público
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	84. Nacional privado
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1	87. Extranjero privado
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	8 3 1 8 6 4 6		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ARISTIZABAL	GUEVARA	JESUS	ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	8 2 8 4 9 4 9		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	VARGAS	ARENAS	JESUS		
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	4 3 0 0 7 6 0 1		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	PEREZ	RESTREPO	BERNARDITA		
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	1 1 2 8 2 7 7 4 4 8		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	PEREZ	RAMIREZ	ALEJANDRA		
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 2 3 4 8		6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	MENCO	VARGAS	RAUL	ALBERTO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 0 0 1 0 7			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 6 0 4 9 0 1		2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	RODRIGUEZ	CARDENAS	KELLY	CATALINA
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 8 1 1 1 5			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 9 6 6 4 8		4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	POSOS		MARGARITA	MARIA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1	168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento:	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

50. Código

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

1

57. Modo

1

58. CPC

1

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE 2

FECHA

05/04/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

923 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:

ENERO DE 2023

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 39 035 556 733
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 334 292 212
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 42 878 447 958

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 2 240 172 866	\$ 16 370 494	\$ 2 256 543 360	\$ 153 250 226	\$ 2 103 293 134	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 294 849 987	\$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA
DE 2

FECHA
05/04/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 39 035 556 733
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 334 292 212
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 42 878 447 958

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

11	AJUSTE	abr-22	\$ 52 463 962	\$ 383 391	\$ 52 847 353	\$ -	\$ 52 847 353	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 242 002 634	\$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X			
12	OBRA	may-22	\$ 3 015 261 558	\$ 22 034 604	\$ 3 037 296 162	\$ 206 967 553	\$ 2 830 328 609	\$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	\$ 22 411 674 025	\$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X			
13	OBRA	jun-22	\$ 6 179 414 017	\$ 76 671 679	\$ 6 256 085 696	\$ 421 985 710	\$ 5 834 099 986	\$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	\$ 16 577 574 039	\$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X			
14	OBRA	jul-22	\$ 3 860 567 687	\$ 28 211 841	\$ 3 888 779 528	\$ 266 958 256	\$ 3 621 821 272	\$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	\$ 12 955 752 767	\$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X			
15	OBRA	ago-22	\$ 2 609 834 129	\$ 19 071 865	\$ 2 628 905 994	\$ 178 799 736	\$ 2 450 106 258	\$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	\$ 10 505 646 509	\$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X			
16	OBRA	sep-22	\$ 3 340 220 388	\$ 72 414 709	\$ 3 412 635 097	\$ 211 605 734	\$ 3 201 029 363	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 304 617 146	\$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X			
12	AJUSTE	may-22	\$ 92 657 093	\$ 677 109	\$ 93 334 202	\$ -	\$ 93 334 202	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 211 282 944	\$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X			
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296 665 691	\$ 2 167 942	\$ 298 833 633	\$ -	\$ 298 833 633	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X			
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300 042 923	\$ 2 192 621	\$ 302 235 544	\$ -	\$ 302 235 544	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 610 213 767	\$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X			
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227 078 635	\$ 1 659 421	\$ 228 738 056	\$ -	\$ 228 738 056	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 381 475 711	\$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X			
17	OBRA	oct-22	\$ 3 400 011 600	\$ 93 223 219	\$ 3 493 234 819	\$ 209 441 557	\$ 3 283 793 262	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 3 097 682 449	\$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X			
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278 010 845	\$ 2 031 618	\$ 280 042 463	\$ -	\$ 280 042 463	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 817 639 986	\$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X			
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248 553 456	\$ 1 816 352	\$ 250 369 808	\$ -	\$ 250 369 808	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 567 270 178	\$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X			
18	OBRA	nov-22	\$ 1 293 809 665	\$ 14 648 705	\$ 1 308 458 370	\$ 86 741 776	\$ 1 221 716 594	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 345 553 584	\$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X			
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148 722 682	\$ 1 086 820	\$ 149 809 502	\$ -	\$ 149 809 502	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 195 744 082	\$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X			
19	OBRA	dic-22	\$ 1 143 671 900	\$ 9 690 071	\$ 1 153 361 971	\$ 79 029 813	\$ 1 074 332 158	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ 121 411 924	\$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X			
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120 531 120	\$ 880 804	\$ 121 411 924	\$ -	\$ 121 411 924	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X			
20	OBRA	ene-23	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076	\$ 152 726 990	\$ 1 760 506 086	\$ 8 347 718 393	103323 - 02/02/2023	\$ 45 081 599 177	\$ 128 376 685 991	EN TRAMITE	X			
21	OBRA	feb-23	\$ 2 328 409 350	\$ 48 529 722	\$ 2 376 939 072	\$ 173 787 853	\$ 2 203 151 219	\$ 8 173 930 540	103323 - 02/02/2023	\$ 42 878 447 958	\$ 125 999 746 919	EN TRAMITE	X			
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286 900 242	\$ 2 096 579	\$ 288 996 821	\$ -	\$ 288 996 821	\$ 8 347 718 393	103323 - 02/02/2023	\$ 42 589 451 137	\$ 125 710 750 098	EN TRAMITE	X			
TOTALES			\$ 45 182 779 490	\$ 579 148 342	\$ 45 761 927 832	\$ 2 798 608 916	\$ 53 935 858 372	\$ 8 347 718 393		\$ 42 589 451 137	\$ 125 710 750 098					

209



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA
DE 2

FECHA
05/04/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 39 035 556 733
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 334 292 212
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 42 878 447 958

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 41 553 906 352	\$ 303 663 163	\$ 41 857 569 515
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTE	\$ 2 266 109 200	\$ 16 560 030	\$ 2 282 669 230
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 042 293 508	\$ 198 035 767	\$ 1 240 329 275
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 320 470 430	\$ 60 889 382	\$ 381 359 812
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 45 182 779 490	\$ 579 148 342	\$ 45 761 927 832

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

05/04/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

ACTA No.

20

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 1 899 353 187.00

MES

ENERO DE 2023

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

923 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONÍTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$

171 472 677 930

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$

-

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$

171 472 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 05/12/2022		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	EXP-1			EXPLANACIONES										
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934	1.0	\$ 1 187 326		\$ -		\$ -
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113 408	\$ 20 980 480	183.0	\$ 20 753 664		\$ -	469.0	\$ 53 188 352
2,1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		880.0	\$ 99 799 040	75.0	\$ 8 505 600	156.0	\$ 17 691 648
2,2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		245.0	\$ 27 784 960		\$ -	35.0	\$ 3 969 280
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.0	\$ 69 636	\$ 77 295 960	1 110.0	\$ 77 295 960		\$ -	809.0	\$ 56 335 524
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.0	\$ 12 579	\$ 397 395 768	11 000.0	\$ 138 369 000		\$ -	96.0	\$ 1 207 584
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.0	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270	137 746.0	\$ 1 376 771 270	3 729.0	\$ 37 271 355	55 779.0	\$ 557 511 105
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.0	\$ 9 747	\$ 13 158 450	1 350.0	\$ 13 158 450		\$ -	783.0	\$ 7 631 901
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.0	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330	110 615.0	\$ 1 378 815 975	2 567.0	\$ 31 997 655	94 937.0	\$ 1 183 389 705
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.0	\$ 18 609	\$ 48 271 746	2 594.0	\$ 48 271 746		\$ -	26.0	\$ 483 834
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.0	\$ 7 521	\$ 269 229 237	30 796.0	\$ 231 616 716		\$ -		\$ -
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.0	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880	79 120.0	\$ 6 770 614 880	161.0	\$ 13 777 414	19 916.0	\$ 1 704 291 784
	GRN-2			AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES										
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.0	\$ 927	\$ 603 832 968	451 384.0	\$ 418 432 968		\$ -	311 108.0	\$ 288 397 116
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.0	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000	27 303.0	\$ 3 218 341 125	1 262.0	\$ 148 758 250	19 939.0	\$ 2 350 309 625
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.0	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900	90 900.0	\$ 15 114 215 700		\$ -	18 263.0	\$ 3 036 643 799
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.0	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040	13 108.2	\$ 2 362 313 271		\$ -	9 000.0	\$ 1 621 953 000
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.0	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680	2 000.0	\$ 385 248 000		\$ -		\$ -
	PAV-3			PAVIMENTOS ASFALTICOS										
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.0	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830	83 300.0	\$ 225 743 000		\$ -	53 822.0	\$ 145 857 620
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.0	\$ 1 991	\$ 879 171 843	83 300.0	\$ 165 850 300		\$ -	10 584.0	\$ 21 072 744
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.0	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200	8 330.0	\$ 6 856 006 500		\$ -	5 442.0	\$ 4 479 038 100
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.0	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000	5 756.0	\$ 4 738 627 000		\$ -	746.2	\$ 614 309 150
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.0	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676	972.0	\$ 843 479 244		\$ -	143.1	\$ 124 178 889
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.0	\$ 72 822	\$ 189 337 200	2 600.0	\$ 189 337 200	19.0	\$ 1 383 618	86.0	\$ 6 262 692
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.0	\$ 78 894	\$ 205 124 400	1 100.0	\$ 86 783 400		\$ -		\$ -
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.0	\$ 4 342	\$ 15 197 000	3 500.0	\$ 15 197 000		\$ -		\$ -
	EYD-4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.0	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824	10 719.0	\$ 350 157 573		\$ -	21 160.8	\$ 691 259 854
24,1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		18 753.0	\$ 612 604 251	1 405.7	\$ 45 920 002	7 729.2	\$ 252 489 776
24,2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		3 500.0	\$ 114 334 500		\$ -		\$ -
24,3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		3 500.0	\$ 114 334 500		\$ -		\$ -
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.0	\$ 44 832	\$ 115 845 888	5 084.0	\$ 227 925 888		\$ -	3 511.2	\$ 157 414 118
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.0	\$ 157 520	\$ 155 629 760		\$ -		\$ -		\$ -
26,1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		3 838.0	\$ 604 561 760		\$ -		\$ -
26,2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		150.0	\$ 23 628 000		\$ -		\$ -
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.0	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660		\$ -		\$ -	91.2	\$ 202 527 202
27,1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		150.0	\$ 333 103 950		\$ -		\$ -
27,2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		200.0	\$ 444 138 600		\$ -		\$ -
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580.0	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840	580.0	\$ 1 669 006 840		\$ -		\$ -
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.0	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310	474.0	\$ 419 187 588		\$ -	1 038.5	\$ 918 409 937
29,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		1 101.0	\$ 973 682 562	10.8	\$ 9 551 110	305.0	\$ 269 730 410
29,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		680.0	\$ 601 366 160		\$ -		\$ -
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.0	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092	1 454.0	\$ 1 521 608 092		\$ -	141.4	\$ 147 974 817
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.0	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000	4 245.9	\$ 3 052 802 100		\$ -		\$ -
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$ 504 306	\$ 90 775 080	126.0	\$ 63 542 556		\$ -	206.0	\$ 103 887 036
32,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		264.0	\$ 133 136 784		\$ -	70.0	\$ 35 301 420
32,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -
32,3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	\$ 460 906	\$ 121 679 184	564.0	\$ 259 950 984		\$ -	333.6	\$ 153 758 242

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		DE			
														FECHA		05/04/2023 (Día / Mes / Año)	
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.0	\$ 548 017	\$ 55 897 734	102.0	\$ 55 897 734		\$ -		\$ -			
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.0	\$ 5 378	\$ 5 419 104 054	37 305.1	\$ 200 626 828		\$ -	117 629.9	\$ 632 613 602			
35,1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		520 337.9	\$ 2 798 377 226	3 029.6	\$ 16 293 189	43 703.7	\$ 235 038 499			
35,2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		150 000.0	\$ 806 700 000		\$ -		\$ -			
35,3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		150 000.0	\$ 806 700 000	725.7	\$ 3 902 815	12 081.5	\$ 64 974 307			
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		150 000.0	\$ 806 700 000		\$ -		\$ -			
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.0	\$ 1 991 463	\$ 95 590 224	48.0	\$ 95 590 224		\$ -		\$ -			
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.0	\$ 11 740	\$ 759 871 500	64 725.0	\$ 759 871 500	-53 718.7	\$ (630 657 538)	1 909.8	\$ 22 421 052			
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.0	\$ 364	\$ 23 559 900	64 725.0	\$ 23 559 900		\$ -	55 628.5	\$ 20 248 774			
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.0	\$ 4 286	\$ 277 411 350	64 725.0	\$ 277 411 350		\$ -	55 628.5	\$ 238 423 751			
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.0	\$ 680 037	\$ 544 029 600	800.0	\$ 544 029 600	12.0	\$ 8 160 444	653.0	\$ 444 064 161			
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.0	\$ 66 621	\$ 13 857 168	208.0	\$ 13 857 168		\$ -		\$ -			
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.0	\$ 38 113	\$ 114 339 000	3 000.0	\$ 114 339 000	192.0	\$ 7 317 696	1 188.0	\$ 45 278 244			
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.0	\$ 626 979	\$ 3 408 257 844	100.0	\$ 62 697 900		\$ -		\$ -			
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.0	\$ 8 093	\$ 620 611 705	70.0	\$ 566 510		\$ -		\$ -			
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.0	\$ 148 140	\$ 1 383 627 600	31 875.0	\$ 4 721 962 500	1 340.1	\$ 198 522 414	12 395.6	\$ 1 836 284 184			
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.0	\$ 184 371	\$ 910 792 740	8 000.0	\$ 1 474 968 000	101.0	\$ 18 621 471	1 044.5	\$ 192 575 510			
		SYG-5		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.0	\$ 1 794	\$ 340 276 950	189 701.0	\$ 340 323 594		\$ -		\$ -			
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.0	\$ 59 987	\$ 5 098 895	85.0	\$ 5 098 895		\$ -		\$ -			
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.0	\$ 8 346	\$ 216 269 898	32 910.0	\$ 274 666 860		\$ -		\$ -			
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.0	\$ 398 008	\$ 177 511 568	446.0	\$ 177 511 568		\$ -		\$ -			
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.0	\$ 326 033	\$ 743 681 273	2 281.0	\$ 743 681 273		\$ -		\$ -			
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.0	\$ 255 373	\$ 23 494 316	92.0	\$ 23 494 316		\$ -		\$ -			
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.0	\$ 230 532	\$ 592 006 176	2 785.0	\$ 642 031 620		\$ -	72.0	\$ 16 598 304			
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.0	\$ 103 189	\$ 17 129 374	166.0	\$ 17 129 374		\$ -	2.0	\$ 206 378			
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.0	\$ 22 031	\$ 38 157 692	1 732.0	\$ 38 157 692		\$ -	19.0	\$ 418 589			
		OBRA-6		OBRAS VARIAS													
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.0	\$ 111 228	\$ 137 366 580	1 235.0	\$ 137 366 580		\$ -		\$ -			
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.0	\$ 18 835	\$ 126 401 685	4 201.8	\$ 79 140 903		\$ -	913.0	\$ 17 196 355			
		TRANS-7		TRANSPORTE													
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	m3-km	4 852 529.0	\$ 1 175	\$ 5 701 721 575	7 058 943.8	\$ 8 294 258 906	108 857.3	\$ 127 907 328	5 956 981.4	\$ 6 999 453 145			
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.0	\$ 1 175	\$ 22 207 500	18 900.0	\$ 22 207 500		\$ -	2 832.7	\$ 3 328 423			
		NP		ÍTEM NO PREVISTOS								\$ -					
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39 009	\$ -	110 615.0	\$ 4 314 980 535	2 567.0	\$ 100 136 103	94 158.0	\$ 3 673 009 422			
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230	\$ -	52 492.4	\$ 44 788 124 581	341.0	\$ 290 951 430	3 449.2	\$ 2 942 960 916			
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475	\$ -	60.0	\$ 115 408 500		\$ -	57.5	\$ 110 599 813			
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165	\$ -	185 940.0	\$ 1 704 140 100	7 015.0	\$ 64 292 475	66 783.8	\$ 612 073 527			
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420	\$ -	10 253.0	\$ 8 196 453 260	130.0	\$ 103 924 600	1 011.1	\$ 808 293 562			
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación	m		\$ 1 478	\$ -	154 000.0	\$ 227 612 000		\$ -		\$ -			
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m		\$ 153 337	\$ -	12 000.0	\$ 1 840 044 000	3 258.0	\$ 499 571 946	3 258.0	\$ 499 571 946			
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	m3		\$ 8 056	\$ -	5 400.0	\$ 43 502 400	1 478.0	\$ 11 906 768	1 478.0	\$ 11 906 768			
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	kg		\$ 4 665 181	\$ -	8.0	\$ 37 321 448	8.0	\$ 37 321 448	8.0	\$ 37 321 448			
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	u		\$ 2 124 081	\$ -	18.0	\$ 38 233 458		\$ -		\$ -			
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	m		\$ 13 401	\$ -	55 628.5	\$ 745 477 529	51 217.4	\$ 686 364 377	51 217.4	\$ 686 364 377			
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	kg		\$ 251 064	\$ -	221.0	\$ 55 485 144	61.0	\$ 15 314 904	61.0	\$ 15 314 904			
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	m		\$ 177 821	\$ -	347.0	\$ 61 703 887	225.0	\$ 40 009 725	225.0	\$ 40 009 725			
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156	\$ -	70.0	\$ 7 080 920	23.0	\$ 2 326 588	23.0	\$ 2 326 588			
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	u		\$ 15 624	\$ -	40 000.0	\$ 624 960 000		\$ -		\$ -			
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533	\$ -	20 000.0	\$ 430 660 000		\$ -		\$ -			
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2		\$ 37 179	\$ -	31 118.0	\$ 1 156 936 122		\$ -		\$ -			
AJUSTE AL PESO										\$ 3							
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)					\$ 145 115 522 331		\$ 145 115 522 331		\$ 39 397 997 002			
					PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)					\$ 18 736 504 837		\$ 18 736 504 837		\$ 1 979 208 958			
					PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)					\$ 650 475 331		\$ 650 475 331		\$ -			
					VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)					\$ 164 502 502 499		\$ 164 502 502 499		\$ 41 377 205 960			
					VALOR IVA (OBRA) (E)					\$ 1 202 133 672		\$ 1 202 133 672		\$ 302 371 892			
					VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)					\$ 165 704 636 171		\$ 165 704 636 171		\$ 41 679 577 852			
					REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)					\$ 1 150 000 000		\$ 1 150 000 000		\$ 869 793 508			
					IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)					\$ 218 500 000		\$ 218 500 000		\$ 165 260 767			
					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H					\$ 1 368 500 000		\$ 1 368 500 000		\$ 1 035 054 275			
					GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)					\$ 3 759 541 759		\$ 3 759 541 759		\$ 381 359 812			
					PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)					\$ 640 000 000		\$ 640 000 000		\$ -			
					VALOR TOTAL					\$ 171 472 677 930		\$ 171 472 677 930		\$ 43 095 991 939			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																	
AIU 30 % Utilidad 5 %																	
		Valor		%													
Valor Anticipo Otorgado		\$ 10 972 539 456.00		6.670%													
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 152 726 990.00		8.041%													
Valor Amortizado Acumulado		\$ 2 624 821 063.00		23.922%													
Valor Saldo por Amortizar		\$ 8 347 718 393.00		76.078%													



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA
DE

FECHA
05/04/2023
(Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 91 552 024	\$ 3 585 700 717
SB, B Y A	\$ 148 758 250	\$ 7 297 303 540
P	\$ 1 383 618	\$ 5 373 363 655
OA	\$ (322 368 397)	\$ 6 664 674 896
SCT	\$ -	\$ 17 223 271
OV	\$ -	\$ 17 196 355
T	\$ 127 907 328	\$ 7 002 781 571
NP	\$ 1 852 120 364	\$ 9 439 752 997
TOTAL	\$ 1 899 353 187	\$ 39 397 997 002

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 234 024 440	\$ 7 301 046 452
2 Sub-bases y bases	\$ 148 758 250	\$ 7 297 303 540
3 Transporte de materiales	\$ 127 907 328	\$ 7 023 030 345
4 Aceros y elementos metálicos	\$ (598 554 766)	\$ 1 222 601 249
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ 686 364 377	\$ 686 364 377
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 1 219 862 561	\$ 9 516 396 933
7 Concreto para superestructuras	\$ 15 314 904	\$ 365 816 923
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 65 676 093	\$ 5 985 437 183
TOTAL	\$ 1 899 353 187	\$ 39 397 997 002

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Preliminares y explanación	\$ 193 071 745	\$ 5 123 128 597
11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 148 758 250	\$ 1 986 056 516
11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 290 951 430	\$ 4 688 093 157
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 984 082 115	\$ 5 576 344 169
11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -
11606-Obras geotécnicas y mitigación an	\$ 42 336 313	\$ 42 336 313
11607-Señalización y control de transito	\$ -	\$ -
11608-Transporte y sobre acarreos	\$ 127 907 328	\$ 4 456 884 088
14101-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ -
14102-Subestructura y cimentación	\$ 41 224 263	\$ 419 605 073
14103-Estructura, subestructura, superes	\$ -	\$ -
14104-Estructura, subestructura, superes	\$ 71 021 743	\$ 681 474 189
TOTAL	\$ 1 899 353 187	\$ 22 973 922 102

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1 899 353 187

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1 746 626 197

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1 760 506 086 VALOR EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Nombre: REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma: XAVIER LALOUM
Nombre: REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.