

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																								
				VERSIÓN	1																																																								
				PÁGINA	1 DE 1																																																								
FECHA					05/04/2023 (Día / Mes / Año)																																																								
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																																																									
PERIODO MES: FEBRERO DE 2023																																																													
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 21 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 21 (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 419 773 261																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>27/04/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARCO OLIVEROS</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>27/04/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MARCO OLIVEROS</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>5/05/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN AICARDY G.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>08/05/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MANUEL FELIPE YALANDA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>18/05/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz</td><td></td></tr></tbody></table>							Día/Mes/Año	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27/04/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARCO OLIVEROS		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	27/04/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MARCO OLIVEROS		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5/05/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN AICARDY G.		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	08/05/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MANUEL FELIPE YALANDA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18/05/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz	
	Día/Mes/Año	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27/04/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARCO OLIVEROS																																																											
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																											
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	27/04/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MARCO OLIVEROS																																																											
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																											
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																											
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5/05/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN AICARDY G.																																																											
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																											
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	08/05/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MANUEL FELIPE YALANDA																																																											
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																											
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18/05/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz																																																											
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																													
ORDEN DE PAGO																																																													
CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021																																																													
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																													
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8																																																													
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indicar el ordenador del pago)																																																													
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 422 840 835 VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																													
CORRESPONDIENTE AL AC ¹ Acta de Ajuste No.21 DEL PERIODO FEBRERO DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																													
Firma Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Firmado digitalmente por MANUEL FELIPE YALANDA JURADO Nombre: MANUEL FELIPE YALANDA JURADO Matricula profesional No.: 19202177205 CAU GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 15-may-2023 (Suscribe según su competencia)		Firma Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matricula profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																													



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

30/03/2023

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1,0000	\$322.902.508,00	\$0,00	\$322.902.508,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1,0000	\$64.580.503,00	\$0,00	\$64.580.503,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1,0000	\$16.145.125,00	\$0,00	\$16.145.125,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$16.145.125,00	\$3.067.574,00	\$19.212.699,00
TOTALES			\$419.773.261,00	\$3.067.574,00	\$422.840.835,00

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.21 DEFINITIVA DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO FEBRERO 2023


ccalderon

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	FECHA 05/04/2023 (Día / Mes / Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: FEBRERO DE 2023	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 21 (D)	ACTA FINAL: SI NO	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)				

CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020	FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171 472 677 930.00
		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 171 472 677 930.00

DATOS ESPECÍFICOS																			
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	40 293 292 007.00																	
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	\$	41 553 906 352.00																	
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																			
<table><tr><td colspan="4">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</td></tr><tr><td>*VALOR AJUSTE ACTA No.21 DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>419 773 261</td><td></td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>3 067 574</td><td></td></tr><tr><td>*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.21 DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>422 840 835</td><td></td></tr></table>				RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR				*VALOR AJUSTE ACTA No.21 DEFINITIVO	\$	419 773 261		VALOR IVA	\$	3 067 574		*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.21 DEFINITIVO	\$	422 840 835	
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR																			
*VALOR AJUSTE ACTA No.21 DEFINITIVO	\$	419 773 261																	
VALOR IVA	\$	3 067 574																	
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.21 DEFINITIVO	\$	422 840 835																	
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)																			
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>419 773 261</td><td>\$</td><td>2 685 882 461</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>3 067 574</td><td>\$</td><td>19 627 604</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td>\$</td><td>422 840 835</td><td>\$</td><td>2 705 510 065</td></tr></table>				VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	419 773 261	\$	2 685 882 461	VALOR IVA	\$	3 067 574	\$	19 627 604	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	422 840 835	\$	2 705 510 065	
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	419 773 261	\$	2 685 882 461															
VALOR IVA	\$	3 067 574	\$	19 627 604															
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	422 840 835	\$	2 705 510 065															

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:	\$	419 773 261
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$	422 840 835
(Indicar el valor incluido IVA)		
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE

Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Original: Para el trámite de pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Firma:

Nombre: XAVIER LALOUM

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.:

05/04/2023

05/04/2023



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☒	FEBRERO DE 2023
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
			OTRO	☐	
			CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0,00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0,00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0,00
No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$422.840.835,00
No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$0,00
				TOTAL ACTA	\$422.840.835,00

Nombre: MANUEL FELIPE YALANDA JURADO
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula profesional No.: 19202177205 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°923 DE 2021

Contratista:CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°21

Valor basico: \$419 773 261

Valor Incluido Iva: \$422 840 835

Período:FEBRERO DE 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 422 840 835.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 422 840 835.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 422 840 835.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 422 840 835.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 325 164 602	\$ 322 805 638
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 64 271 807	\$ 63 805 536
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 0	\$ 0
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 33 404 426	\$ 33 162 087
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				\$ 422 840 835	\$ 419 773 261

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				


SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT


XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.


NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																		
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra- capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2022								2023		
								Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explan.	22.06	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31	115.70	118.02
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases	18.69	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89	114.91	117.90
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos	38.51	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71	131.73
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulica	7.09	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27	123.17	125.08
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	121.13	123.23
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y i	4.07	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22	123.30	125.51
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y contro	4.40	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26	128.39	131.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre ac	4.22	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74	108.97	111.19
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y ciment	5.92	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24	116.36	119.18
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cime	51.10	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56	123.76
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestruct	26.65	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41	124.74	127.78
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestruct	15.73	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33	128.77
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67	136.64	139.48

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **9 0 1 4 7 9 0 9 0** 6. DV **8** 12. Dirección seccional **Impuestos de Bogotá** 14. Buzón electrónico **3 2**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **1 6 9** 27. Fecha expedición **0 0 1**
Lugar de expedición 28. País **COLOMBIA** 29. Departamento **Bogotá D.C.** 30. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**
31. Primer apellido **CR 7 C** 32. Segundo apellido **125** 33. Primer nombre **08** 34. Otros nombres

35. Razón social **CONSORCIO ISLA 066-2020**

36. Nombre comercial **notificacionesjudiciales@consorcioisla.com** 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**

41. Dirección principal **CR 7 C 125 08**

42. Correo electrónico **notificacionesjudiciales@consorcioisla.com**

43. Código postal **4 9 2 6 9 7 0** 44. Teléfono 1 **4 9 2 6 9 7 0** 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
4 2 1 0	2 0 2 1 0 4 1 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**
57. Modo **1** 58. CPC **2**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: **0** 61. Fecha **2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre **ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA**

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A					
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro		
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social ISMOCOL S.A.					
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro		
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Antioquia

0

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0

0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Otras actividades

1

4 2 2 0

2

4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

21- Declarar ingreso o salida del país de d

07- Retención en la fuente a título de renta

41- Declaración anual de activos en el exte

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código **2 3**

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 01 - 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 2 8 4 9 4 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido ARENAS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 0 7 6 0 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RESTREPO	117. Primer nombre BERNARDITA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 2 3 4 8		6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	MENCO	VARGAS	RAUL	ALBERTO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 0 0 1 0 7			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 6 0 4 9 0 1		2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	RODRIGUEZ	CARDENAS	KELLY	CATALINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 8 1 1 1 5			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 9 6 6 4 8		4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	POSOS		MARGARITA	MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre
2	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

50. Código

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **1** Servicio **1** 2 3

57. Modo **1** 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE 2

FECHA

05/04/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

923 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:

FEBRERO DE 2023

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 38 746 559 912
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 334 292 212
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 42 589 451 137

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 2 240 172 866	\$ 16 370 494	\$ 2 256 543 360	\$ 153 250 226	\$ 2 103 293 134	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 294 849 987	\$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X		

FECHA05/04/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:923 DE 2021

MES INFORME MENSUAL:FEBRERO DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:1050 DE 2021

CONTRATISTA:CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO:MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR:CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 38 746 559 912
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 334 292 212
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 42 589 451 137
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:															
				\$ 171 472 677 930.00											
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52 463 962	\$ 383 391	\$ 52 847 353	\$ -	\$ 52 847 353	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 242 002 634	\$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	\$ 3 015 261 558	\$ 22 034 604	\$ 3 037 296 162	\$ 206 967 553	\$ 2 830 328 609	\$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	\$ 22 411 674 025	\$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	\$ 6 179 414 017	\$ 76 671 679	\$ 6 256 085 696	\$ 421 985 710	\$ 5 834 099 986	\$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	\$ 16 577 574 039	\$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	\$ 3 860 567 687	\$ 28 211 841	\$ 3 888 779 528	\$ 266 958 256	\$ 3 621 821 272	\$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	\$ 12 955 752 767	\$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	\$ 2 609 834 129	\$ 19 071 865	\$ 2 628 905 994	\$ 178 799 736	\$ 2 450 106 258	\$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	\$ 10 505 646 509	\$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	\$ 3 340 220 388	\$ 72 414 709	\$ 3 412 635 097	\$ 211 605 734	\$ 3 201 029 363	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 304 617 146	\$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	\$ 92 657 093	\$ 677 109	\$ 93 334 202	\$ -	\$ 93 334 202	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 211 282 944	\$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296 665 691	\$ 2 167 942	\$ 298 833 633	\$ -	\$ 298 833 633	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300 042 923	\$ 2 192 621	\$ 302 235 544	\$ -	\$ 302 235 544	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 610 213 767	\$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227 078 635	\$ 1 659 421	\$ 228 738 056	\$ -	\$ 228 738 056	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 381 475 711	\$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	\$ 3 400 011 600	\$ 93 223 219	\$ 3 493 234 819	\$ 209 441 557	\$ 3 283 793 262	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 3 097 682 449	\$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278 010 845	\$ 2 031 618	\$ 280 042 463	\$ -	\$ 280 042 463	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 817 639 986	\$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248 553 456	\$ 1 816 352	\$ 250 369 808	\$ -	\$ 250 369 808	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 567 270 178	\$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	\$ 1 293 809 665	\$ 14 648 705	\$ 1 308 458 370	\$ 86 741 776	\$ 1 221 716 594	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 345 553 584	\$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148 722 682	\$ 1 086 820	\$ 149 809 502	\$ -	\$ 149 809 502	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 195 744 082	\$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	\$ 1 143 671 900	\$ 9 690 071	\$ 1 153 361 971	\$ 79 029 813	\$ 1 074 332 158	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ 121 411 924	\$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120 531 120	\$ 880 804	\$ 121 411 924	\$ -	\$ 121 411 924	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X		
20	OBRA	ene-23	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076	\$ 152 726 990	\$ 1 760 506 086	\$ 8 347 718 393	103323 - 02/02/2023	\$ 45 081 599 177	\$ 128 376 685 991	EN TRAMITE	X		
21	OBRA	feb-23	\$ 2 328 409 350	\$ 48 529 722	\$ 2 376 939 072	\$ 173 787 853	\$ 2 203 151 219	\$ 8 173 930 540	103323 - 02/02/2023	\$ 42 878 447 958	\$ 125 999 746 919	EN TRAMITE	X		
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286 900 242	\$ 2 096 579	\$ 288 996 821	\$ -	\$ 288 996 821	\$ 8 347 718 393	103323 - 02/02/2023	\$ 42 589 451 137	\$ 125 710 750 098	EN TRAMITE	X		
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419 773 261	\$ 3 067 574	\$ 422 840 835	\$ -	\$ 422 840 835	\$ 8 173 930 540	103323 - 02/02/2023	\$ 42 166 610 302	\$ 125 287 909 263	EN TRAMITE	X		
TOTALES			\$ 45 602 552 751	\$ 582 215 916	\$ 46 184 768 667	\$ 2 798 608 916	\$ 54 358 699 207	\$ 8 173 930 540		\$ 42 166 610 302	\$ 125 287 909 263				

27

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA
DE 2

FECHA
05/04/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 38 746 559 912
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 334 292 212
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 42 589 451 137

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 41 553 906 352	\$ 303 663 163	\$ 41 857 569 515
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTE	\$ 2 685 882 461	\$ 19 627 604	\$ 2 705 510 065
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 042 293 508	\$ 198 035 767	\$ 1 240 329 275
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 320 470 430	\$ 60 889 382	\$ 381 359 812
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 45 602 552 751	\$ 582 215 916	\$ 46 184 768 667

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1						
									VERSIÓN 1						
									PÁGINA DE 3						
									FECHA 05/04/2023 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CORDOBA		ACTA No. 21		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2 328 409 350.00		MES FEBRERO DE 2023			
								ACTA FINAL							
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA -- MONITÓES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -	
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 05/12/2022		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXP-1 EXPLANACIONES															
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934	1.0	\$ 1 187 326	\$ -	\$ -		\$ -	
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113 408	\$ 20 980 480	183.0	\$ 20 753 664	\$ -	\$ 469.0	\$ 53 188 352		
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		880.0	\$ 99 799 040	30.0	\$ 3 402 240	186.0	\$ 21 093 888	
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		245.0	\$ 27 784 960		\$ 35.0		\$ 3 969 260	
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.0	\$ 69 636	\$ 77 295 960	1 110.0	\$ 77 295 960	32.0	\$ 2 228 352	841.0	\$ 58 563 876	
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.0	\$ 12 579	\$ 397 395 768	11 000.0	\$ 138 369 000		\$ 96.0		\$ 1 207 584	
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.0	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270	137 746.0	\$ 1 376 771 270	3 429.0	\$ 34 272 855	59 208.0	\$ 591 783 960	
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.0	\$ 9 747	\$ 13 158 450	1 350.0	\$ 13 158 450		\$ -	783.0	\$ 7 631 901	
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.0	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330	110 615.0	\$ 1 378 815 975	3 991.0	\$ 49 747 815	98 928.0	\$ 1 233 137 520	
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplen compacto	m3	2 594.0	\$ 18 609	\$ 48 271 746	2 594.0	\$ 48 271 746		\$ -	26.0	\$ 483 834	
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.0	\$ 7 521	\$ 269 229 237	30 796.0	\$ 231 616 716		\$ -		\$ -	
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizado con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.0	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880	79 120.0	\$ 6 770 614 880	1 194.0	\$ 102 175 356	21 110.0	\$ 1 806 467 140	
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES															
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.0	\$ 927	\$ 603 832 968	451 384.0	\$ 418 432 968		\$ -	311 108.0	\$ 288 397 116	
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.0	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000	27 303.0	\$ 3 218 341 125		\$ -	19 939.0	\$ 2 350 309 625	
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.0	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900	90 900.0	\$ 15 114 215 700	495.0	\$ 82 305 135	18 758.0	\$ 3 118 948 934	
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.0	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040	13 108.2	\$ 2 362 313 271		\$ -	9 000.0	\$ 1 621 953 000	
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.0	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680	2 000.0	\$ 385 248 000		\$ -		\$ -	
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS															
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.0	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830	83 300.0	\$ 225 743 000		\$ -	53 822.0	\$ 145 857 620	
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.0	\$ 1 991	\$ 879 171 843	83 300.0	\$ 165 850 300		\$ -	10 684.0	\$ 21 072 744	
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.0	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200	8 330.0	\$ 6 856 006 500	-112.0	\$ (92 181 600)	5 330.0	\$ 4 386 856 500	
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.0	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000	5 756.0	\$ 4 738 627 000	-9.0	\$ (7 409 250)	737.2	\$ 606 899 900	
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.0	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676	972.0	\$ 843 479 244		\$ -	143.1	\$ 124 178 889	
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.0	\$ 722 822	\$ 1 89 337 200	2 600.0	\$ 189 337 200		\$ -	86.0	\$ 6 262 692	
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.0	\$ 78 894	\$ 205 124 400	1 100.0	\$ 86 783 400		\$ -		\$ -	
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.0	\$ 4 342	\$ 15 197 000	3 500.0	\$ 15 197 000		\$ -		\$ -	
RD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.0	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824	10 719.0	\$ 350 157 573		\$ -	21 160.8	\$ 691 259 854	
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		18 753.0	\$ 612 604 251	1 034.3	\$ 33 787 478	8 763.5	\$ 286 277 255	
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		3 500.0	\$ 114 334 500		\$ -		\$ -	
24.3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		3 500.0	\$ 114 334 500		\$ -		\$ -	
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.0	\$ 44 832	\$ 115 845 888	5 084.0	\$ 227 925 888	5.4	\$ 242 093	3 516.6	\$ 157 656 211	
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.0	\$ 157 520	\$ 155 629 760		\$ -		\$ -		\$ -	
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		3 838.0	\$ 604 561 760		\$ -		\$ -	
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		150.0	\$ 23 628 000		\$ -		\$ -	
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.0	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660		\$ -		\$ -	91.2	\$ 202 527 202	
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		150.0	\$ 333 103 950		\$ -		\$ -	
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		200.0	\$ 444 138 600		\$ -		\$ -	
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580.0	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840	580.0	\$ 1 669 006 840		\$ -		\$ -	
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.0	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310	474.0	\$ 419 187 588		\$ -	1 038.5	\$ 918 409 937	
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		1 101.0	\$ 973 682 562	50.0	\$ 44 218 100	355.0	\$ 313 948 510	
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		1 650.0	\$ 601 366 160		\$ -		\$ -	
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y via	m3	1 454.0	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092	684.0	\$ 1 521 608 092	8.7	\$ 9 104 533	150.1	\$ 157 079 350	
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.0	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000	4 245.9	\$ 3 052 802 100		\$ -		\$ -	
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$ 504 306	\$ 90 775 080	126.0	\$ 63 542 556		\$ -	206.0	\$ 103 887 036	
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		264.0	\$ 133 136 784	1.6	\$ 806 890	71.6	\$ 36 108 310	
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -	
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -	
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	\$ 460 906	\$ 121 679 184	564.0	\$ 259 950 984	18.0	\$ 8 296 308	351.6	\$ 162 054 550	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
										VERSIÓN	1	
										PÁGINA	DE 9	
										FECHA	05/04/2023 (Día / Mes / Año)	
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.0	\$ 548 017	\$ 55 897 734	102.0	\$ 55 897 734	\$ -	\$ -
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.0	\$ 5 378	\$ 5 419 104 854	37 306.1	\$ 202 636 838	\$ 117 629.9	\$ 632 813 602
35.1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		520 337.9	\$ 2 798 377 226	16 339.7	\$ 87 874 907
35.2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		150 000.0	\$ 806 700 000		\$ 60 043.4
35.3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		150 000.0	\$ 806 700 000	1 046.7	\$ 5 629 153
35.4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		150 000.0	\$ 806 700 000		\$ 13 128.2
36 (4-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.0	\$ 1 991 463	\$ 95 590 224	48.0	\$ 95 590 224		\$ -
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.0	\$ 11 740	\$ 759 871 500	64 725.0	\$ 759 871 500		\$ 22 421 052
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.0	\$ 364	\$ 23 559 900	64 725.0	\$ 23 559 900		\$ 20 248 774
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.0	\$ 4 286	\$ 277 411 350	64 725.0	\$ 277 411 350		\$ 238 423 751
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.0	\$ 680 037	\$ 544 029 600	800.0	\$ 544 029 600	31.0	\$ 21 081 147
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.0	\$ 66 621	\$ 13 857 168	208.0	\$ 13 857 168		\$ -
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.0	\$ 38 113	\$ 114 339 000	3 000.0	\$ 114 339 000	138.0	\$ 5 259 594
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de tipo	m3	5 436.0	\$ 626 979	\$ 3 408 257 844	100.0	\$ 62 697 900		\$ -
44 (6-11604)	6	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.0	\$ 8 093	\$ 620 611 705	70.0	\$ 566 510		\$ -
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.0	\$ 148 140	\$ 1 383 627 600	31 875.0	\$ 4 721 962 500	587.3	\$ 87 002 622
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.0	\$ 184 371	\$ 910 792 740	8 000.0	\$ 1 474 968 000	213.0	\$ 39 271 023
SVG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD												
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.0	\$ 1 794	\$ 340 276 950	189 701.0	\$ 340 323 594		\$ -
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.0	\$ 59 987	\$ 5 098 895	85.0	\$ 5 098 895		\$ -
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.0	\$ 8 346	\$ 216 269 898	32 910.0	\$ 274 666 860		\$ -
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sl (75cmx75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.0	\$ 398 008	\$ 177 511 568	446.0	\$ 177 511 568		\$ -
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.0	\$ 326 033	\$ 743 681 273	2 281.0	\$ 743 681 273		\$ -
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.0	\$ 255 373	\$ 23 494 316	92.0	\$ 23 494 316		\$ -
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.0	\$ 230 532	\$ 592 006 176	2 785.0	\$ 642 031 620	72.0	\$ 16 598 304
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.0	\$ 103 169	\$ 17 129 374	166.0	\$ 17 129 374		\$ 206 378
55 (4-11607)	4	740-13		Capitaneos	u	1 732.0	\$ 22 031	\$ 38 157 692	1 732.0	\$ 38 157 692		\$ 416 589
OBRA-6 OBRAS VARIAS												
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.0	\$ 111 228	\$ 137 366 580	1 235.0	\$ 137 366 580		\$ -
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.0	\$ 18 835	\$ 126 401 685	4 201.8	\$ 79 140 903		\$ 913.0
TRANS-7 TRANSPORTE												
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m).	m3-km	4 852 529.0	\$ 1 175	\$ 5 701 721 575	7 058 943.8	\$ 8 294 258 906	174 068.8	\$ 204 530 840
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.0	\$ 1 175	\$ 22 207 500	18 900.0	\$ 22 207 500		\$ 6 131 050.2
NP ÍTEM NO PREVISTOS												
60 (1-11601)	1	210.1.3P		Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39 009	\$ -	110 615.0	\$ 4 314 980 535	3 991.0	\$ 155 684 919
61 (6-11603)	6	661.2P		Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230	\$ -	52 492.4	\$ 44 788 124 581	1 153.0	\$ 983 774 190
62 (6-11604)	6	610.1P		Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475	\$ -	60.0	\$ 115 408 500		\$ 57.5
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165	\$ -	185 940.0	\$ 1 704 140 100	3 259.4	\$ 29 872 401
64 (6-11604)	6	671.1P		Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420	\$ -	10 253.0	\$ 8 196 453 260	244.5	\$ 195 458 190
65 (8-11607)	8	2P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en	m		\$ 1 478	\$ -	154 000.0	\$ 227 612 000		\$ -
66 (6-11604)	6	610.8P		Rellenos para estructuras con afirmado	m		\$ 153 337	\$ -	12 000.0	\$ 1 840 044 000	392.0	\$ 60 108 104
67 (4-11604)	4	640.3P		Barra Lisa Junta Dilatacion Box	m3		\$ 8 056	\$ -	5 400.0	\$ 43 502 400		\$ 3 650.0
68 (6-14102)	6	642.1P		Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	kg		\$ 4 665 181	\$ -	8.0	\$ 37 321 448		\$ 1 478.0
69 (6-14104)	6	642.2P		Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	u		\$ 2 124 081	\$ -	18.0	\$ 38 233 458		\$ 8.0
70 (5-14104)	5	650.2P		Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	m		\$ 13 401	\$ -	56 628.5	\$ 745 477 529		\$ -
71 (7-14104)	7	731.1P		Defensa de concreto tipo new jersey	kg		\$ 251 064	\$ -	221.0	\$ 55 485 144		\$ 51 217.4
72 (1-11606)	1	802.3P		Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	m		\$ 177 821	\$ -	347.0	\$ 61 703 887	43.0	\$ 7 646 303
73 (1-11606)	1	802.3P		Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156	\$ -	70.0	\$ 7 080 920	17.0	\$ 1 719 652
74 (6-11606)	6	810.2P		Protección de taludes semilla al voleo	u		\$ 15 624	\$ -	40 000.0	\$ 624 960 000		\$ -
75 (6-11606)	6	810.4P		Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533	\$ -	20 000.0	\$ 430 660 000		\$ -
76 (6-11606)	6	811.1P		Protección de taludes con manto TRM500	m2		\$ 37 179	\$ -	31 118.0	\$ 1 156 936 122		\$ -
AJUSTE AL PESO												
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)										\$ 145 115 522 331		\$ 145 115 522 331
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										\$ 18 736 504 837		\$ 2 155 909 350
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)										\$ 650 475 331		\$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)										\$ 164 502 502 499		\$ 1 979 208 958
VALOR IVA (OBRA) (E)										\$ 1 202 133 672		\$ 43 533 115 310
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)										\$ 165 704 636 171		\$ 318 126 614
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										\$ 1 150 000 000		\$ 2 171 664 072
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)										\$ 218 500 000		\$ 172 500 000
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=H+G										\$ 1 368 500 000		\$ 340 500 000
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PRECIBAL (Incluye IVA 18%) (J)										\$ 3 759 541 759		\$ 198 035 767
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)										\$ 640 000 000		\$ 205 275 000
VALOR TOTAL										\$ 171 472 677 930		\$ 381 359 812
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.										\$ 171 472 677 930		\$ 45 472 931 011
AIU 30 %												
Utilidad 5 %												
Valor Anticipo Otorgado \$ 10 972 539 456.00 6.670%												
Valor Amortizado Presenta Acta \$ 173 787 853.00 8.061%												
Valor Amortizado Acumulado \$ 2 798 608 916.00 25.506%												
Valor Saldo por Amortizar \$ 8 173 930 540.00 74.494%												

MA



FECHA	05/04/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
 * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 191 826 618	\$ 3 777 527 335
SB, B Y A	\$ 82 305 135	\$ 7 379 608 675
P	\$ (99 590 850)	\$ 5 273 772 805
OA	\$ 342 573 848	\$ 7 007 248 744
SCT	\$ -	\$ 17 223 271
OV	\$ -	\$ 17 196 355
T	\$ 204 530 840	\$ 7 207 312 411
NP	\$ 1 434 263 759	\$ 10 874 016 756
TOTAL	\$ 2 155 909 350	\$ 41 553 906 352

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 356 877 492	\$ 7 423 899 504
2 Sub-bases y bases	\$ 82 305 135	\$ 7 230 850 425
3 Transporte de materiales	\$ 204 530 840	\$ 7 099 653 857
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 93 504 060	\$ 1 914 660 075
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 1 479 305 739	\$ 9 775 840 111
7 Concreto para superestructuras	\$ 9 104 533	\$ 359 606 552
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ (69 718 449)	\$ 5 850 042 641
TOTAL	\$ 2 155 909 350	\$ 39 654 553 165

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Preliminares y explanación	\$ 347 511 537	\$ 5 277 588 389
11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 82 305 135	\$ 1 919 603 403
11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 884 183 340	\$ 5 281 325 067
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 613 278 857	\$ 5 205 540 911
11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -
11606-Obras geotécnicas y mitigación am	\$ 9 365 955	\$ 9 365 955
11607-Senalización y control de tránsito	\$ -	\$ -
11608-Transporte y sobre acarreos	\$ 204 530 840	\$ 4 533 507 600
14101-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ -
14102-Subestructura y cimentación	\$ 5 629 153	\$ 384 009 963
14103-Estructura, subestructura, superes	\$ -	\$ -
14104-Estructura, subestructura, superes	\$ 9 104 533	\$ 619 556 979
TOTAL	\$ 2 155 909 350	\$ 23 230 478 265
TOTAL		\$ 39 654 553 165

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	2 328 409 350	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	2 154 621 497	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$	2 203 151 219	VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

DOS MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES	
---------------	--

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguido de la letra A, situación que el Interventor certifica que revisó y ejecutó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando el Contratista no tiene la capacidad de respuesta por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
2. El Interventor y el Contralor responden por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y los Contratistas realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: _____
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma: _____
Nombre: XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.