



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

28/11/2023

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	\$9,612,269.00	\$0.00	\$9,612,269.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	\$1,922,454.00	\$0.00	\$1,922,454.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	\$480,613.00	\$0.00	\$480,613.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$480,613.00	\$91,316.00	\$571,929.00
TOTALES			\$12,495,949.00	\$91,316.00	\$12,587,265.00

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.22 DEFINITIVA DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO MARZO 2023

mariza

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-S-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

(P)

ACTA FINAL:

SI

NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

22

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

MARZO DE 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

22

(D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:

923 de 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

51 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/6/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/8/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A.

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A.

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 171,472,677,930.00

IVA):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA

\$ 171,472,677,930.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

1050 de 2021

(Indique número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 42,222,554,728.00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

\$ 44,041,020,651.00

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.087 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTERIOR INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTERIOR	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTERIOR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
1- Obras de explanación	\$ 308.520.487.00	\$ 24.950.052.00	\$ 283.570.435.00	101.141	102.847	103.211	1.017	1.004	\$ 313.725.228.00	\$ 284.574.274.00	\$ 314.729.067.00	\$ 6.208.580.00	\$ 225.525.555.00
2- Sub bases y bases	\$ 185.893.214.00	\$ 15.033.184.00	\$ 170.860.030.00	100.763	102.163	102.425	1.014	1.003	\$ 186.475.271.00	\$ 171.299.140.00	\$ 188.914.381.00	\$ 3.021.167.00	\$ 162.981.468.00
3- Transporte de materiales	\$ 79.162.335.00	\$ 6.401.858.00	\$ 72.760.477.00	100.393	100.815	100.860	1.004	1.001	\$ 79.494.817.00	\$ 72.815.047.00	\$ 79.549.387.00	\$ 387.052.00	\$ 43.648.763.00
4- Aceros y elementos metálicos	\$ 110.446.404.00	\$ 8.931.801.00	\$ 101.514.603.00	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ 116.937.339.00	\$ 100.096.444.00	\$ 115.519.180.00	\$ 5.072.776.00	\$ 131.336.921.00
5- Acero estructural y cables de	\$ -	\$ -	\$ -	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.520.136.00
6- Concretos, morteros y obras	\$ 1.741.690.249.00	\$ 140.850.490.00	\$ 1.600.839.759.00	101.907	104.069	104.296	1.021	1.002	\$ 1.778.648.916.00	\$ 1.604.329.590.00	\$ 1.782.138.747.00	\$ 40.448.498.00	\$ 784.947.462.00
7- Concreto para superestructuras	\$ 25.429.901.00	\$ 2.056.516.00	\$ 23.373.385.00	101.214	98.758	99.335	0.976	1.006	\$ 24.812.717.00	\$ 23.509.886.00	\$ 24.949.218.00	\$ (480.683.00)	\$ (12.576.241.00)
8- Pavimentaciones con asfalto,	\$ 35.971.709.00	\$ 2.909.032.00	\$ 33.062.677.00	100.133	104.477	104.671	1.043	1.002	\$ 37.532.162.00	\$ 33.124.174.00	\$ 37.593.659.00	\$ 1.621.950.00	\$ 287.228.517.00
SUB TOTALES	\$ 2,487,114,299.00	\$ 201,132,933.00	\$ 2,285,981,366.00						\$ 2,539,626,450.00	\$ 2,289,748,555.00	\$ 2,543,393,639.00	\$ 56,279,340.00	\$ 1,664,612,581.00

PORCENTAJE AMORTIZADO:

8.087%

(%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE:

\$ 56,279,340

VALOR IVA:

\$ 411.272

VALOR TOTAL:

\$ 56,690,612

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

MARZO DE 2023

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.087 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (Índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTERIOR INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MARZO DE 2023	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTERIOR	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTERIOR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y explanación	\$ 299.179.023.00	\$ 24.194.608.00	\$ 274.984.415.00	103.276	103.276	118.780	1.000	1.150	\$ 299.179.023.00	\$ 316.265.075.00	\$ 340.459.683.00	\$ 41.280.660.00	\$ 764.422.484.00
11602 -Afirmados, subbases y bases	\$ 185.893.214.00	\$ 15.033.184.00	\$ 170.860.030.00	102.438	102.438	119.710	1.000	1.169	\$ 185.893.214.00	\$ 199.668.740.00	\$ 214.701.924.00	\$ 28.808.710.00	\$ 617.493.656.00
11603 -Pavimentos asfálticos /	\$ 1,247,848,875.00	\$ 100,913,538.00	\$ 1,146,935,337.00	104.350	104.350	132.310	1.000	1.268	\$ 1,247,848,875.00	\$ 1,454,245,191.00	\$ 1,555,158,729.00	\$ 307,309,854.00	\$ 4,391,594,498.00
11604 -Estructuras hidráulicas y	\$ 629.378.717.00	\$ 50.897.857.00	\$ 578.480.860.00	109.424	109.424	125.230	1.000	1.144	\$ 629.378.717.00	\$ 662.042.420.00	\$ 712.940.277.00	\$ 83.561.560.00	\$ 1,587,244,286.00
11605 -Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	105.351	123.960	1.000	1.177	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606 -Obras geotécnicas y	\$ 9.341.464.00	\$ 755.444.00	\$ 8.586.020.00	108.949	108.949	125.760	1.000	1.154	\$ 9,341,464.00	\$ 9,910,843.00	\$ 10,666,287.00	\$ 1,324,823.00	\$ 196,383,841.00
11607 -Señalización y control de	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	102.357	130.880	1.000	1.279	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,289,831.00
11608 -Transporte y sobre acarreos	\$ 79.162.335.00	\$ 6.401.858.00	\$ 72.760.477.00	100.890	100.890	111.670	1.000	1.107	\$ 79.162.335.00	\$ 80.534.934.00	\$ 86.936.792.00	\$ 7,774.457.00	\$ 386,528,835.00
14101 -Preliminares y cimentación	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.570	120.290	1.000	1.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,538,653.00
14102 -Subestructura y cimentación	\$ 10,880,770.00	\$ 879,928.00	\$ 10,000,842.00	102.823	102.823	124.250	1.000	1.208	\$ 10,880,770.00	\$ 12,084,917.00	\$ 12,964,845.00	\$ 2,084,075.00	\$ 107,942,930.00
14103 -Estructura, subestructura,	\$ -	\$ -	\$ -	107.492	107.492	128.300	1.000	1.194	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14104 -Estructura, subestructura,	\$ 25,429,901.00	\$ 2,056,516.00	\$ 23,373,385.00	102.579	102.579	129.390	1.000	1.261	\$ 25,429,901.00	\$ 29,482,487.00	\$ 31,539,003.00	\$ 6,109,102.00	\$ 89,933,934.00
1553-Pavimentos asfálticos	\$ -	\$ -	\$ -										\$ 108,064,435.00
1553-Pavimentos asfálticos	\$ -	\$ -	\$ -										\$ 43,496,102.00
1553-Pavimentos asfálticos	\$ -	\$ -	\$ -										\$ -
SUB TOTALES	\$ 2,487,114,299.00	\$ 201,132,933.00	\$ 2,285,981,366.00						\$ 2,487,114,299.00	\$ 2,764,234,607.00	\$ 2,965,367,540.00	\$ 478,253,241.00	\$ 8,464,933,485.00

PORCENTAJE AMORTIZADO:

8.087%

(%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE:


\$ 478,253,241

VALOR IVA:

\$ 3,494,927

VALOR TOTAL:

\$ 481,748,168

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2																			
			VERSIÓN	1																			
			PÁGINA	DE																			
FECHA 28/11/2023 (Día / Mes / Año)																							
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL: SI NO																				
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MARZO DE 2023	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 22 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																				
CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/8/2025 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE (Indique número y año)		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171,472,677,930.00 IVA: \$ - (Según contrato principal)																					
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA \$ 171,472,677,930.00																					
DATOS ESPECÍFICOS																							
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 42,222,554,728.00																							
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 44,041,020,651.00																							
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																							
<table><tr><th colspan="3">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 22</td><td>\$</td><td>522,036,632</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>3,814,883</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 22</td><td>\$</td><td>525,851,515</td></tr></table> * (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)					RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR			VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 22	\$	522,036,632	VALOR IVA	\$	3,814,883	VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 22	\$	525,851,515							
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR																							
VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 22	\$	522,036,632																					
VALOR IVA	\$	3,814,883																					
VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 22	\$	525,851,515																					
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO:</td><td>\$</td><td>534,532,581</td><td>\$</td><td>10,129,546,066</td></tr><tr><td>VALOR IVA:</td><td>\$</td><td>3,906,199</td><td>\$</td><td>74,023,606</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO:</td><td>\$</td><td>538,438,780</td><td>\$</td><td>10,203,569,672</td></tr></table>					VALOR AJUSTE DEFINITIVO:	\$	534,532,581	\$	10,129,546,066	VALOR IVA:	\$	3,906,199	\$	74,023,606	VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO:	\$	538,438,780	\$	10,203,569,672				
VALOR AJUSTE DEFINITIVO:	\$	534,532,581	\$	10,129,546,066																			
VALOR IVA:	\$	3,906,199	\$	74,023,606																			
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO:	\$	538,438,780	\$	10,203,569,672																			
<table><tr><th colspan="2">TOTAL AJUSTE DEFINITIVO</th><th colspan="2">SALDO A COBRAR</th></tr><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>534,532,581</td><td>\$</td><td>12,495,949</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>3,906,199</td><td>\$</td><td>91,316</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td>\$</td><td>538,438,780</td><td>\$</td><td>12,587,265</td></tr></table>					TOTAL AJUSTE DEFINITIVO		SALDO A COBRAR		VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	534,532,581	\$	12,495,949	VALOR IVA	\$	3,906,199	\$	91,316	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	538,438,780	\$	12,587,265
TOTAL AJUSTE DEFINITIVO		SALDO A COBRAR																					
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	534,532,581	\$	12,495,949																			
VALOR IVA	\$	3,906,199	\$	91,316																			
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	538,438,780	\$	12,587,265																			
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 12,495,949																							
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 12,587,265 (Indicar el valor incluido IVA)																							
VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE																							
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles 2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																							
Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Representante Legal o Apoderado Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.																							
Original: Para el trámite de pago de la cuenta, (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																							
Firma:  Nombre: XAVIER LALOUM Representante Legal o Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No.: 																							



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☒	MARZO DE 2023
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$12,587,265.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	1361722	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$0.00
				TOTAL ACTA	\$12,587,265.00

Nombre: **PAOLA ANDRÉA AVILA ARGOTA**
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

22

Valor basico: \$

12,495,949

Período:

MARZO DE 2023

Valor Incluido Iva: \$

12,587,265

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 12,587,265.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,587,265.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 12,587,265.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,587,265.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	\$ 10,787,286	\$ 10,709,029
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	\$ 1,794,944	\$ 1,781,922
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	\$ 0	\$ 0
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MOÑITOS	\$ 5,035	\$ 4,998
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			\$ 12,587,265	\$ 12,495,949

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matricula No.: 05202-66520 ANT


XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
												VERSIÓN	1
												PÁGINA	DE 2

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		FECHA	28/11/2023 (Día / Mes / Año)
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	-------	---------------------------------

CONTRATO DE OBRA No:	923 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA 066-2020
MES INFORME MENSUAL:	MARZO DE 2023	PROYECTO:	MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1050 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14,858,743,685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1,842,490,951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192,495,926	\$ -
		TOTAL			\$ 16,893,730,562	\$ -	
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30,016,882,032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2,416,572,342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356,019,310	\$ -
		TOTAL			\$ 32,789,473,684	\$ -	
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42,881,260,047	\$ 5,520,231,059
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3,452,246,203	\$ 2,608,781,808
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508,599,013	\$ 508,599,013
		TOTAL			\$ 46,842,105,263	\$ 8,637,611,880	
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10,000,000,000	\$ -
		TOTAL			\$ 10,000,000,000	\$ -	
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500,000,000	\$ -
		TOTAL			\$ 500,000,000	\$ -	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 171,472,677,930.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,893,730,562	\$ 171,472,677,930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547,571,285	\$ 67,030,329	\$ 614,601,614	\$ -	\$ 614,601,614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,279,128,948	\$ 170,858,076,316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,279,128,948	\$ 170,858,076,316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2,964,252	\$ 21,662	\$ 2,985,914	\$ -	\$ 2,985,914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,276,143,034	\$ 170,855,090,402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,225,125,125	\$ 8,225,125,125	422521 - 24/05/2021	\$ 8,051,017,909	\$ 170,855,090,402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429,817,526	\$ 3,140,974	\$ 432,958,500	\$ 21,490,876	\$ 411,467,624	\$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	\$ 7,639,550,285	\$ 170,422,131,902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5,970,165	\$ 43,628	\$ 6,013,793	\$ -	\$ 6,013,793	\$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	\$ 7,633,536,492	\$ 170,416,118,109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626,189,184	\$ 4,575,998	\$ 630,765,182	\$ 31,309,459	\$ 599,455,723	\$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	\$ 7,034,080,769	\$ 169,785,352,927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9,073,535	\$ 66,307	\$ 9,139,842	\$ -	\$ 9,139,842	\$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	\$ 7,024,940,927	\$ 169,776,213,085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569,876,878	\$ 4,164,485	\$ 574,041,363	\$ 28,493,844	\$ 545,547,519	\$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	\$ 6,479,393,408	\$ 169,202,171,722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8,519,088	\$ 62,255	\$ 8,581,343	\$ -	\$ 8,581,343	\$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	\$ 6,470,812,065	\$ 169,193,590,379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815,249,350	\$ 5,957,591	\$ 821,206,941	\$ 40,762,468	\$ 780,444,473	\$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	\$ 5,690,367,592	\$ 168,372,383,438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12,738,366	\$ 93,088	\$ 12,831,454	\$ -	\$ 12,831,454	\$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	\$ 5,677,536,138	\$ 168,359,551,984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2,985,738,721	\$ 21,818,860	\$ 3,007,557,581	\$ 149,286,936	\$ 2,858,270,645	\$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	\$ 2,819,265,493	\$ 165,351,994,403	122255 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71,329,905	\$ 521,257	\$ 71,851,162	\$ -	\$ 71,851,162	\$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	\$ 2,747,414,331	\$ 165,280,143,241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,747,414,331	\$ 10,701,195,873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165,280,143,241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486,969,671	\$ 3,558,625	\$ 490,528,296	\$ 32,924,603	\$ 457,603,693	\$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	\$ 32,331,869,991	\$ 164,789,614,945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7,403,710	\$ 54,104	\$ 7,457,814	\$ -	\$ 7,457,814	\$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	\$ 32,324,412,177	\$ 164,782,157,131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1,856,770,420	\$ 13,568,707	\$ 1,870,339,127	\$ 126,650,310	\$ 1,743,688,817	\$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	\$ 30,580,723,360	\$ 162,911,818,004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32,631,349	\$ 238,460	\$ 32,869,809	\$ -	\$ 32,869,809	\$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	\$ 30,547,853,551	\$ 162,878,948,195	47227 DE 09/05/2022	X		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE 2

FECHA

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

923 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:

MARZO DE 2023

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14,858,743,685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1,842,490,951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192,495,926	\$ -
		TOTAL			\$ 16,893,730,562	\$ -	
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30,016,882,032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2,416,572,342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356,019,310	\$ -
		TOTAL			\$ 32,789,473,684	\$ -	
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42,881,260,047	\$ 5,520,231,059
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3,452,246,203	\$ 2,608,781,808
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508,599,013	\$ 508,599,013
		TOTAL			\$ 46,842,105,263	\$ 8,637,611,880	
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10,000,000,000	\$ -
		TOTAL			\$ 10,000,000,000	\$ -	
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500,000,000	\$ -
		TOTAL			\$ 500,000,000	\$ -	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 171,472,677,930.00

10	OBRA	mar-22	\$ 3,287,760,908	\$ 24,025,945	\$ 3,311,786,853	\$ 226,395,216	\$ 3,085,391,637	\$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	\$ 27,462,461,914	\$ 159,567,161,342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63,852,181	\$ 466,612	\$ 64,318,793	\$ -	\$ 64,318,793	\$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	\$ 27,398,143,121	\$ 159,502,842,549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 2,240,172,866	\$ 16,370,494	\$ 2,256,543,360	\$ 153,250,226	\$ 2,103,293,134	\$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	\$ 25,294,849,987	\$ 157,246,299,189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52,463,962	\$ 383,391	\$ 52,847,353	\$ -	\$ 52,847,353	\$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	\$ 25,242,002,634	\$ 157,193,451,836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	\$ 3,015,261,558	\$ 22,034,604	\$ 3,037,296,162	\$ 206,967,553	\$ 2,830,328,609	\$ 9,955,007,965	105322 - 26/01/2022	\$ 22,411,674,025	\$ 154,156,155,674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	\$ 6,179,414,017	\$ 76,671,679	\$ 6,256,085,696	\$ 421,985,710	\$ 5,834,099,986	\$ 9,533,022,255	105322 - 26/01/2022	\$ 16,577,574,039	\$ 147,900,069,978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	\$ 3,860,567,687	\$ 28,211,841	\$ 3,888,779,528	\$ 266,958,256	\$ 3,621,821,272	\$ 9,266,063,999	105322 - 26/01/2022	\$ 12,955,752,767	\$ 144,011,290,450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	\$ 2,609,834,129	\$ 19,071,865	\$ 2,628,905,994	\$ 178,799,736	\$ 2,450,106,258	\$ 9,087,264,263	105322 - 26/01/2022	\$ 10,505,646,509	\$ 141,382,384,456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	\$ 3,340,220,388	\$ 72,414,709	\$ 3,412,635,097	\$ 211,605,734	\$ 3,201,029,363	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 7,304,617,146	\$ 137,969,749,359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	\$ 92,657,093	\$ 677,109	\$ 93,334,202	\$ -	\$ 93,334,202	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 7,211,282,944	\$ 137,876,415,157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296,665,691	\$ 2,167,942	\$ 298,833,633	\$ -	\$ 298,833,633	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,912,449,311	\$ 137,577,581,524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300,042,923	\$ 2,192,621	\$ 302,235,544	\$ -	\$ 302,235,544	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,610,213,767	\$ 137,275,345,980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227,078,635	\$ 1,659,421	\$ 228,738,056	\$ -	\$ 228,738,056	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,381,475,711	\$ 137,046,607,924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	\$ 3,400,011,600	\$ 93,223,219	\$ 3,493,234,819	\$ 209,441,557	\$ 3,283,793,262	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 3,097,682,449	\$ 133,553,373,105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278,010,845	\$ 2,031,618	\$ 280,042,463	\$ -	\$ 280,042,463	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 2,817,639,986	\$ 133,273,330,642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248,553,456	\$ 1,816,352	\$ 250,369,808	\$ -	\$ 250,369,808	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 2,567,270,178	\$ 133,022,960,834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	\$ 1,293,809,665	\$ 14,648,705	\$ 1,308,458,370	\$ 86,741,776	\$ 1,221,716,594	\$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	\$ 1,345,553,584	\$ 131,714,502,464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148,722,682	\$ 1,086,820	\$ 149,809,502	\$ -	\$ 149,809,502	\$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	\$ 1,195,744,082	\$ 131,564,692,962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	\$ 1,143,671,900	\$ 9,690,071	\$ 1,153,361,971	\$ 79,029,813	\$ 1,074,332,158	\$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	\$ 121,411,924	\$ 130,411,330,991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120,531,120	\$ 880,804	\$ 121,411,924	\$ -	\$ 121,411,924	\$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130,289,919,067	302 DE 02/01/2023	X		
20	OBRA	ene-23	\$ 1,899,353,187	\$ 13,879,889	\$ 1,913,233,076	\$ 152,726,990	\$ 1,760,506,086	\$ 8,347,718,393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55,581,599,177	\$ 128,376,685,991	33217 DE 04/04/2023	X		
21	OBRA	feb-23	\$ 2,328,409,350	\$ 48,529,722	\$ 2,376,939,072	\$ 173,787,853	\$ 2,203,151,219	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53,378,447,958	\$ 125,999,746,919	33409 DE 05/04/2023	X		
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286,900,242	\$ 2,096,579	\$ 288,996,821	\$ -	\$ 288,996,821	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53,089,451,137	\$ 125,710,750,098	52151 DE 26/05/2023	X		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	DE 2		

											FECHA		28/11/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA				

CONTRATO DE OBRA No:	923 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA 066-2020
MES INFORME MENSUAL:	MARZO DE 2023	PROYECTO:	MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1050 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14,858,743.685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1,842,490.951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192,495.926	\$ -
TOTAL						\$ 16,893,730.562	\$ -
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30,016,882.032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2,416,572.342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356,019.310	\$ -
TOTAL						\$ 32,789,473.684	\$ -
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42,881,260.047	\$ 5,520,231.059
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3,452,246.203	\$ 2,608,781.808
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508,599.013	\$ 508,599.013
TOTAL						\$ 46,842,105.263	\$ 8,637,611.880
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10,000,000.000	\$ -
		TOTAL					
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500,000.000	\$ -
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171,472,677,930.00

Nº	ACTO	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419,773,261	\$ 3,067,574	\$ 422,840,835	\$ -	\$ 422,840,835	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52,666,610,302	\$ 125,287,909,263	52164 DE 26/05/2023	X				
22	OBRA	mar-23	\$ 2,931,699,371	\$ 23,881,838	\$ 2,955,581,209	\$ 201,132,933	\$ 2,754,448,276	\$ 7,972,797,607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 49,912,162,026	\$ 122,332,328,054	46961 DE 11/05/2023	X				
23	OBRA	abr-23	\$ 2,869,425,135	\$ 20,927,434	\$ 2,890,352,569	\$ 230,794,413	\$ 2,659,558,156	\$ 7,742,003,194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 47,252,603,870	\$ 119,441,975,485	54595 DE 02/06/2023	X				
24	OBRA	may-23	\$ 3,783,362,127	\$ 27,868,068	\$ 3,811,230,195	\$ 306,711,017	\$ 3,504,519,178	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43,748,084,692	\$ 115,630,745,290	64825 DE 05/07/2023	X				
22	AJUSTE-P	mar-23	\$ 522,036,632	\$ 3,814,883	\$ 525,851,515	\$ -	\$ 525,851,515	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43,222,233,177	\$ 115,104,893,775	75680 DE 04/08/2023	X				
23	AJUSTE-P	abr-23	\$ 606,260,933	\$ 4,430,368	\$ 610,691,301	\$ -	\$ 610,691,301	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 42,611,541,876	\$ 114,494,202,474	75677 DE 04/08/2023	X				
24	AJUSTE-P	may-23	\$ 845,059,638	\$ 6,175,436	\$ 851,235,074	\$ -	\$ 851,235,074	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 41,760,306,802	\$ 113,642,967,400	75675 DE 04/08/2023	X				
25	OBRA	jun-23	\$ 5,317,604,575	\$ 52,301,964	\$ 5,369,906,539	\$ 427,299,346	\$ 4,942,607,193	\$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 36,817,699,609	\$ 108,273,060,861	75643 DE 04/08/2023	X				
25	AJUSTE-P	jun-23	\$ 1,071,250,507	\$ 7,828,369	\$ 1,079,078,876	\$ -	\$ 1,079,078,876	\$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 35,738,620,733	\$ 107,193,981,985	82285 DE 27/09/2023	X				
26	OBRA	jul-23	\$ 4,990,526,473	\$ 36,994,395	\$ 5,027,520,868	\$ 377,488,550	\$ 4,650,032,318	\$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 31,088,588,415	\$ 102,166,461,117	81355 DE 08/09/2023	X				
26	AJUSTE-P	jul-23	\$ 1,013,214,599	\$ 7,404,260	\$ 1,020,618,859	\$ -	\$ 1,020,618,859	\$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 30,067,969,556	\$ 101,145,842,258	82574 DE 04/10/2023	X				
27	OBRA	ago-23	\$ 5,529,624,717	\$ 41,165,943	\$ 5,570,790,660	\$ 384,817,084	\$ 5,185,973,576	\$ 6,245,687,197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 24,881,995,980	\$ 95,575,051,598	82104 DE 22/09/2023	X				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
												VERSIÓN	1
												PÁGINA	DE 2

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	FECHA	28/11/2023 (Día / Mes / Año)
-------------------------------	--------------------------------	-------	---------------------------------

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020
MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2023	PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14,858,743.685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1,842,490.951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192,495.926	\$ -
		TOTAL				\$ 16,893,730.562	\$ -
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30,016,882.032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2,416,572.342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356,019.310	\$ -
		TOTAL				\$ 32,789,473.684	\$ -
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42,881,260.047	\$ 5,520,231.059
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3,452,246.203	\$ 2,608,781.808
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508,599.013	\$ 508,599.013
		TOTAL				\$ 46,842,105.263	\$ 8,637,611.880
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10,000,000.000	\$ -
		TOTAL				\$ 10,000,000.000	\$ -
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500,000.000	\$ -
		TOTAL				\$ 500,000.000	\$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$	171,472,677,930.00									
-------------------------------	--	----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	ANTICIPO	ago-23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,371,395,812	\$	9,617,083,009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$	21,510,600,168	\$	95,575,051,598	69169 DE 17/07/2023	X				
28	OBRA	sep-23	\$	5,608,837,795	\$	51,484,529	\$	5,660,322,324	\$	641,763,805	\$	5,018,558,519	\$	8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$	16,492,041,649	\$	89,914,729,274	83647 DE 25/10/2023	X		
27	AJUSTE	ago-23	\$	1,240,542,821	\$	9,065,505	\$	1,249,608,326	\$	-	\$	1,249,608,326	\$	8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$	15,242,433,323	\$	88,665,120,948	84941 DE 15/11/2023	X		
28	AJUSTE-P	sep-23	\$	1,026,251,409	\$	7,499,530	\$	1,033,750,939	\$	-	\$	1,033,750,939	\$	8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$	14,208,682,384	\$	87,631,370,009	84929 DE 15/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	\$	5,034,760,394	\$	37,351,518	\$	5,072,111,912	\$	615,678,860	\$	4,456,433,052	\$	8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$	9,752,249,332	\$	82,559,258,097	85031 DE 16/11/2023	X		
29	AJUSTE-P	oct-23	\$	1,106,551,117	\$	8,086,335	\$	1,114,637,452	\$	-	\$	1,114,637,452	\$	8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$	8,637,611,880	\$	81,444,620,645	EN TRAMITE	X		
22	AJUSTE	mar-23	\$	12,495,949	\$	91,316	\$	12,587,265	\$	-	\$	12,587,265	\$	8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$	8,625,024,615	\$	81,432,033,380	EN TRAMITE	X		
TOTALES			\$	89,112,056,943	\$	928,587,607	\$	90,040,644,550	\$	5,984,294,924	\$	98,400,284,894	\$	8,359,640,344		\$	8,625,024,615	\$	81,432,033,380				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	DE 2

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE	FECHA: 28/11/2023 (Día / Mes / Año)
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020
MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2023	PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14,858,743,685	-
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1,842,490,951	-
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192,495,926	-
TOTAL						\$ 16,893,730,562	-
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30,016,882,032	-
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2,416,572,342	-
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356,019,310	-
TOTAL						\$ 32,789,473,684	-
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42,881,260,047	\$ 5,520,231,059
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3,452,246,203	\$ 2,608,781,808
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508,599,013	\$ 508,599,013
TOTAL						\$ 46,842,105,263	\$ 8,637,611,880
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10,000,000,000	-
		TOTAL					
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500,000,000	-
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171,472,677,930.00

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 76,060,635,413	\$ 575,440,553	\$ 76,636,075,966
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTE	\$ 10,129,546,066	\$ 74,023,606	\$ 10,203,569,672
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,042,293,508	\$ 198,035,767	\$ 1,240,329,275
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ 551,469,782	\$ 74,313,487	\$ 625,783,269
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ 745,086,059	\$ 3,452,838	\$ 748,538,897
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ 583,026,115	\$ 3,321,356	\$ 586,347,471
VALOR TOTAL	\$ 89,112,056,943	\$ 928,587,607	\$ 90,040,644,550

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.*

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.


 Firma
 Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
 Director de Obra
 Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND


 Firma
 Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																						
Código de grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2022								2023						
								Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explan	22.06	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	107.22	110.42	110.31	115.70	118.02	118.78	119.53	119.90	119.90
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases	18.69	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89	114.91	117.90	119.71	120.52	121.03	121.41
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos	38.51	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71	131.73	132.31	132.85	133.11	132.97
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulica	7.09	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27	123.17	125.08	125.23	125.48	125.47	125.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	121.13	123.23	123.96	124.28	124.99	125.56
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y i	4.07	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22	123.30	125.51	125.76	126.98	127.02	126.73
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y contro	4.40	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26	128.39	131.60	130.88	132.24	131.26	129.94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre a	4.22	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.74	108.97	111.19	111.67	113.11	115.59	116.31	
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y ciment	5.92	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24	116.36	119.18	120.29	120.72	120.92	121.22
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cime	51.10	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56	123.76	124.25	124.71	124.94	125.10
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestruc	26.65	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41	124.74	127.78	128.30	128.53	128.63	128.49
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestruc	15.73	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33	128.77	129.39	129.78	129.97	130.32
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67	136.64	139.48	136.60	137.16	137.29	137.03

		UNIDAD NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN		1							
												PÁGINA		DE							
														FECHA		20/06/2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CORDOBA		ACTA No. 22		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2 931 699 371.00		MES MARZO DE 2023					
														ACTA FINAL		☐					
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórogas sin suspensiones)									
OBJETO:								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 20/05/2023		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
EXP-1																					
EXPLANACIONES																					
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934	1.0	\$ 1 187 326		\$ -		\$ -							
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113 408	\$ 20 980 480	183.0	\$ 20 753 664		\$ -	183.0	\$ 20 753 664							
2,1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		2 680.0	\$ 303 933 440	6.0	\$ 680 448	478.0	\$ 54 209 024							
2,2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		595.0	\$ 67 477 760		\$ -	35.0	\$ 3 969 280							
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.0	\$ 69 636	\$ 77 295 960	2 110.0	\$ 146 931 960	12.0	\$ 835 632	853.0	\$ 59 399 508							
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.0	\$ 12 579	\$ 397 395 768	11 000.0	\$ 138 369 000		\$ -	96.0	\$ 1 207 584							
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.0	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270	137 746.0	\$ 1 376 771 270	6 647.0	\$ 66 436 765	65 855.0	\$ 658 220 725							
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.0	\$ 9 747	\$ 13 158 450	1 350.0	\$ 13 158 450		\$ -	783.0	\$ 7 631 901							
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.0	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330	115 615.0	\$ 1 441 140 975	1 493.0	\$ 18 610 245	100 421.0	\$ 1 251 747 765							
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.0	\$ 18 609	\$ 48 271 746	2 594.0	\$ 48 271 746		\$ -	26.0	\$ 483 834							
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.0	\$ 7 521	\$ 269 229 237		\$ -		\$ -		\$ -							
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.0	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880	79 120.0	\$ 6 770 614 880	1 804.0	\$ 154 375 496	22 914.0	\$ 1 960 842 636							
GRN-2																					
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES																					
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.0	\$ 927	\$ 603 832 968	451 384.0	\$ 418 432 968		\$ -	311 108.0	\$ 288 397 116							
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.0	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000	27 303.0	\$ 3 218 341 125		\$ -	19 939.0	\$ 2 350 309 625							
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.0	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900	90 900.0	\$ 15 114 215 700	1 118.0	\$ 185 893 214	19 876.0	\$ 3 304 842 148							
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.0	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040	13 108.1	\$ 2 362 302 458		\$ -	9 000.0	\$ 1 621 953 000							
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.0	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680	2 000.0	\$ 385 248 000		\$ -		\$ -							
PAV-3																					
PAVIMENTOS ASFALTICOS																					
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.0	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830	65 090.0	\$ 176 393 900		\$ -	53 822.0	\$ 145 857 620							
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.0	\$ 1 991	\$ 879 171 843	65 613.0	\$ 130 635 483		\$ -	10 584.0	\$ 21 072 744							
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.0	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200	6 568.8	\$ 5 406 450 840		\$ -	5 330.0	\$ 4 386 856 500							
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.0	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000	4 598.2	\$ 3 785 435 220		\$ -	737.2	\$ 606 899 900							
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.0	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676	423.1	\$ 367 156 449		\$ -	123.1	\$ 106 823 349							
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.0	\$ 72 822	\$ 189 337 200	386.0	\$ 28 109 292		\$ -	86.0	\$ 6 262 692							
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.0	\$ 78 894	\$ 205 124 400	150.0	\$ 11 834 100		\$ -		\$ -							
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.0	\$ 4 342	\$ 15 197 000	600.0	\$ 2 605 200		\$ -		\$ -							
EYD-4																					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																					
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.0	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824	10 719.0	\$ 350 157 573		\$ -	10 719.0	\$ 350 157 573							
24,1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		38 753.0	\$ 1 265 944 251		\$ -	18 753.0	\$ 612 604 251							
24,2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		7 000.0	\$ 228 669 000		\$ -		\$ -							
24,3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		7 000.0	\$ 228 669 000	981.9	\$ 32 075 727	1 434.2	\$ 46 851 011							
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.0	\$ 44 832	\$ 115 845 888	10 884.0	\$ 487 951 488		\$ -	3 516.6	\$ 157 656 211							
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.0	\$ 157 520	\$ 155 629 760		\$ -		\$ -		\$ -							
26,1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		3 838.0	\$ 604 561 760		\$ -		\$ -							
26,2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		150.0	\$ 23 628 000		\$ -		\$ -							
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.0	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660		\$ -		\$ -		\$ -							
27,1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		300.0	\$ 666 207 900		\$ -	91.2	\$ 202 527 202							
27,2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		200.0	\$ 444 138 600		\$ -		\$ -							
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580.0	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840	250.0	\$ 719 399 500		\$ -		\$ -							
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.0	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310	474.0	\$ 419 187 588		\$ -	474.0	\$ 419 187 588							
29,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		3 201.0	\$ 2 830 842 762	65.8	\$ 58 191 020	985.3	\$ 871 361 879							
29,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		680.0	\$ 601 366 160		\$ -		\$ -							
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.0	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092	1 454.0	\$ 1 521 608 092	24.3	\$ 25 429 901	174.4	\$ 182 509 251							
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.0	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000	4 245.9	\$ 3 052 802 100		\$ -		\$ -							
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$ 504 306	\$ 90 775 080	126.0	\$ 63 542 556		\$ -	126.0	\$ 63 542 556							
32,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		444.0	\$ 223 911 864	7.5	\$ 3 782 295	159.1	\$ 80 235 085							
32,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -							
32,3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -							
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	\$ 460 906	\$ 121 679 184	744.0	\$ 342 914 064	2.0	\$ 921 812	353.6	\$ 162 976 362							
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.0	\$ 548 017	\$ 55 897 734	52.0	\$ 28 496 884		\$ -		\$ -							
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.0	\$ 5 378	\$ 5 419 104 054	37 305.1	\$ 200 626 828		\$ -	37 305.1	\$ 200 626 828							
35,1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		440 337.9	\$ 2 368 137 226	18 371.2	\$ 98 800 314	158 739.4	\$ 853 700 493							
35,2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		150 000.0	\$ 806 700 000		\$ -		\$ -							
35,3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		120 000.0	\$ 645 360 000	2 023.2	\$ 10 880 770	15 151.4	\$ 81 484 229							
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		80 000.0	\$ 430 240 000		\$ -		\$ -							
35,5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		180 000.0	\$ 968 040 000		\$ -		\$ -							
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.0	\$ 1 991 463	\$ 95 590 224	48.0	\$ 95 590 224		\$ -		\$ -							
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.0	\$ 11 740	\$ 759 871 500	1 909.8	\$ 22 421 052		\$ -	1 909.8	\$ 22 421 052							
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.0	\$ 364	\$ 23 559 900	55 628.5	\$ 20 248 774		\$ -	55 628.5	\$ 20 248 774							

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
														VERSIÓN		1				
														PÁGINA		DE				
														FECHA		20/06/2023 (Día / Mes / Año)				
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.0	\$	4 286	\$	277 411 350	55 628.5	\$	238 423 751	-	\$	55 628.5	\$	238 423 751		
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.0	\$	680 037	\$	544 029 600	1 400.0	\$	952 051 800	26.0	\$	17 680 962	710.0	\$	482 826 270	
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.0	\$	66 621	\$	13 857 168	208.0	\$	13 857 168	-	\$	-		\$	-	
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.0	\$	38 113	\$	114 339 000	3 000.0	\$	114 339 000	143.0	\$	5 450 159	1 469.0	\$	55 987 997	
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.0	\$	626 979	\$	3 408 257 844	100.0	\$	62 697 900	-	\$	-		\$	-	
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.0	\$	8 093	\$	620 611 705	49 070.0	\$	397 123 510	-	\$	-		\$	-	
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.0	\$	148 140	\$	1 383 627 600	31 875.0	\$	4 721 962 500	741.8	\$	109 890 252	13 724.7	\$	2 033 177 058	
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.0	\$	184 371	\$	910 792 740	8 000.0	\$	1 474 968 000	202.0	\$	37 242 942	1 459.5	\$	269 089 475	
		SYG-5		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																
47 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.0	\$	1 794	\$	340 276 950	189 701.0	\$	340 323 594	-	\$	-		\$	-	
48 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.0	\$	59 987	\$	5 098 895	85.0	\$	5 098 895	-	\$	-		\$	-	
49 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.0	\$	8 346	\$	216 269 898	32 910.0	\$	274 666 860	-	\$	-		\$	-	
50 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.0	\$	398 008	\$	177 511 568	446.0	\$	177 511 568	-	\$	-		\$	-	
51 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.0	\$	326 033	\$	743 681 273	2 281.0	\$	743 681 273	-	\$	-		\$	-	
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.0	\$	255 373	\$	23 494 316	92.0	\$	23 494 316	-	\$	-		\$	-	
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.0	\$	230 532	\$	592 006 176	2 785.0	\$	642 031 620	-	\$	72.0	\$	16 598 304		
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.0	\$	103 189	\$	17 129 374	166.0	\$	17 129 374	-	\$	2.0	\$	206 378		
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.0	\$	22 031	\$	38 157 692	1 732.0	\$	38 157 692	-	\$	19.0	\$	418 589		
		OBRA-6		OBRAS VARIAS																
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.0	\$	111 228	\$	137 366 580	1 235.0	\$	137 366 580	-	\$	-		\$	-	
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.0	\$	18 835	\$	126 401 685	4 201.8	\$	79 140 903	-	\$	913.0	\$	17 196 355		
		TRANS-7		TRANSPORTE																
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	m3-km	4 852 529.0	\$	1 175	\$	5 701 721 575	7 082 247.8	\$	8 321 641 106	67 372.2	\$	79 162 335	6 198 422.4	\$	7 283 146 326	
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.0	\$	1 175	\$	22 207 500	18 900.0	\$	22 207 500	-	\$	2 832.7	\$	3 328 423		
		NP		ÍTEM NO PREVISTOS											\$	-				
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$	39 009	\$	-	115 615.0	\$	4 510 025 535	1 493.0	\$	58 240 437	99 642.0	\$	3 886 934 778	
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$	853 230	\$	-	52 492.4	\$	44 788 090 452	1 462.5	\$	1 247 848 875	6 064.7	\$	5 174 583 981	
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$	1 923 475	\$	-	180.0	\$	346 225 500	-	\$	57.5	\$	110 599 813		
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$	9 165	\$	-	185 940.0	\$	1 704 140 100	3 924.9	\$	35 971 709	73 968.1	\$	677 917 637	
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$	799 420	\$	-	10 253.0	\$	8 196 453 260	254.7	\$	203 612 274	1 510.3	\$	1 207 364 026	
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para linea de demarcación	m		\$	1 478	\$	-	154 000.0	\$	227 612 000	-	\$	-		\$	-	
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m		\$	153 337	\$	-	12 000.0	\$	1 840 044 000	163.0	\$	24 993 931	3 813.0	\$	584 673 981	
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	m3		\$	8 056	\$	-	5 400.0	\$	43 502 400	95.0	\$	765 320	1 573.0	\$	12 672 088	
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	kg		\$	4 665 181	\$	-	8.0	\$	37 321 448	-	\$	8.0	\$	37 321 448		
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	u		\$	2 124 081	\$	-	18.0	\$	38 233 458	-	\$	-		\$	-	
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	m		\$	13 401	\$	-	55 628.5	\$	745 477 529	-	\$	51 217.4	\$	686 364 377		
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	kg		\$	251 064	\$	-	221.0	\$	55 485 144	-	\$	61.0	\$	15 314 904		
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	m		\$	177 821	\$	-	600.0	\$	106 692 600	44.0	\$	7 824 124	312.0	\$	55 480 152	
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$	101 156	\$	-	230.0	\$	23 265 880	15.0	\$	1 517 340	55.0	\$	5 563 580	
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	u		\$	15 624	\$	-	40 000.0	\$	624 960 000	-	\$	-		\$	-	
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$	21 533	\$	-	20 000.0	\$	430 660 000	-	\$	-		\$	-	
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2		\$	37 179	\$	-	31 118.0	\$	1 156 936 122	-	\$	-		\$	-	
AJUSTE AL PESO												\$	1							
				SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)					\$	145 115 522 331		\$	145 115 522 331		\$	2 487 114 299		\$	44 041 020 651	
* _____				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)					\$	18 736 504 837		\$	18 736 504 837		\$	-		\$	3 207 919 093	
* _____				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)					\$	650 475 331		\$	650 475 331		\$	-		\$	-	
* _____				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)					\$	164 502 502 499		\$	164 502 502 499		\$	2 487 114 299		\$	47 248 939 744	
* _____				VALOR IVA (OBRA) (E)					\$	1 202 133 672		\$	1 202 133 672		\$	18 175 066		\$	345 280 716	
* _____				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)					\$	165 704 636 171		\$	165 704 636 171		\$	2 505 289 365		\$	47 594 220 460	
* _____				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)					\$	1 150 000 000		\$	1 150 000 000		\$	-		\$	1 042 293 508	
* _____				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)					\$	218 500 000		\$	218 500 000		\$	-		\$	198 035 767	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							\$	1 368 500 000		\$	1 368 500 000		\$	-		\$	-		\$	1 240 329 275
* _____				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)					\$	3 759 541 759		\$	3 759 541 759		\$	450 291 844		\$	831 651 656	
* _____				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)					\$	640 000 000		\$	640 000 000		\$	-		\$	-	
* _____				VALOR TOTAL					\$	171 472 677 930		\$	171 472 677 930		\$	2 955 581 209		\$	49 666 201 391	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

20/06/2023

(Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 2 487 114 299	\$ 18 175 066	\$ 2 505 289 365
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 159 253 778	\$ 4 534 301	\$ 163 788 079
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 192 671 084	\$ 743 070	\$ 193 414 154
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 92 660 210	\$ 429 401	\$ 93 089 611
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 2 931 699 371	\$ 23 881 838	\$ 2 955 581 209

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 240 938 586	\$ 4 086 047 822
SB, B Y A	\$ 185 893 214	\$ 7 565 501 889
P	\$ -	\$ 5 352 935 140
OA	\$ 400 346 154	\$ 7 117 695 148
SCT	\$ -	\$ 17 223 271
OV	\$ -	\$ 1 758 886 604
T	\$ 79 162 335	\$ 7 232 742 312
NP	\$ 1 580 774 010	\$ 10 909 988 465
TOTAL	\$ 2 487 114 299	\$ 44 041 020 651

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 308 520 487	\$ 7 966 444 431
2 Sub-bases y bases	\$ 185 893 214	\$ 7 565 501 889
3 Transporte de materiales	\$ 79 162 335	\$ 7 306 723 523
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 110 446 404	\$ 1 426 551 712
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ 686 364 377
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 1 741 690 249	\$ 12 737 392 920
7 Concreto para superestructuras	\$ 25 429 901	\$ 400 351 357
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 35 971 709	\$ 5 951 690 442
TOTAL	\$ 2 487 114 299	\$ 44 041 020 651

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Preliminares y explanación	\$ 299 179 023	\$ 5 576 747 412
11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 185 893 214	\$ 2 105 496 615
11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 1 247 848 875	\$ 6 529 173 942
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 629 378 717	\$ 5 834 919 628
11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -
11606-Obras geotécnicas y mitigación ar	\$ 9 341 464	\$ 18 707 419
11607-Señalización y control de transito	\$ -	\$ -
11608-Transporte y sobre acarreos	\$ 79 162 335	\$ 4 612 669 935
14101-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ -
14102-Subestructura y cimentación	\$ 10 880 770	\$ 394 890 733
14103-Estructura, subestructura, superes	\$ -	\$ -
14104-Estructura, subestructura, superes	\$ 25 429 901	\$ 644 986 880
TOTAL	\$ 2 487 114 299	\$ 25 717 592 564

TOTAL

\$ 44 041 020 651

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 2 931 699 371

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 2 730 566 438

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 2 754 448 276

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:

Nombre: XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL

Interventor


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14954010657



(415)7707212489984(8020) 000001495401065 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14954010657



(415)7707212489984(8020) 000001495401065 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 5 6 7 8 0 0	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14954010657



(415)7707212489984(8020) 000001495401065 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

Impuestos de Bogotá

3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV	4	114. Nacionalidad	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A							
	120. Valor capital del socio	85,786,338,965	121. % Participación	5 0	122. Fecha de ingreso	2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro		
	2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación	8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV	1	114. Nacionalidad	COLOMBIA
2	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social	ISMOCOL S.A.							
	120. Valor capital del socio	85,786,338,965	121. % Participación	5 0	122. Fecha de ingreso	2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro		
	3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	3	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social									
120. Valor capital del socio			121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
4		111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
4		115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
	5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	5	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social									
120. Valor capital del socio			121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14954010657



(415)7707212489984(8020) 000001495401065 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 9 0 9 0

8

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		2 7 2 4 8 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	FORERO	BAYONA	MONICA	YUSLIN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 0 6 1 8				