



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

11/07/2023

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1,0000	\$650.045.875,00	\$0,00	\$650.045.875,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1,0000	\$130.009.175,00	\$0,00	\$130.009.175,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1,0000	\$32.502.294,00	\$0,00	\$32.502.294,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$32.502.294,00	\$6.175.436,00	\$38.677.730,00
TOTALES			\$845.059.638,00	\$6.175.436,00	\$851.235.074,00

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.24 PROVISIONAL DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO MAYO 2023

ccalderon

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																							
				VERSIÓN	1																																																																							
				PÁGINA	1 DE 1																																																																							
					FECHA	20/06/2023 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		PERIODO MES: MAYO DE 2023																																																																							
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 24 (Indique el número del acta)			ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 24 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 845 059 638																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>12/07/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MARCO OLIVEROS</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>12/07/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>MARCO OLIVEROS</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>18/07/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ELLEN AICARDY G.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>21/07/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ELLEN AICARDY G.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>02/08/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Luis Diaz</td><td></td></tr></tbody></table>								Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARCO OLIVEROS		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12/07/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARCO OLIVEROS		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	18/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN AICARDY G.		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY G.		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	02/08/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARCO OLIVEROS																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																										
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12/07/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARCO OLIVEROS																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	18/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN AICARDY G.																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY G.																																																																									
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																										
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	02/08/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz																																																																									
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																												
ORDEN DE PAGO																																																																												
CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021																																																																												
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																																												
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8																																																																												
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020																																																																												
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 851 235 074 VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE																																																																												
CORRESPONDIENTE AL ACTA de Ajuste No.24 DEL PERIODO MAYO DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																												
<table><tr><td>Firma </td><td>Firma </td><td>Firma NO APLICA</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO</td><td>Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO</td><td>Nombre:</td><td>Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td></tr><tr><td>Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL</td><td>Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL</td><td>Matricula profesional No.:</td><td>Matricula profesional No.: 22202-273807</td></tr><tr><td>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>ORDENADOR DEL PAGO</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha de Firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td></td></tr></table>							Firma	Firma	Firma NO APLICA	Firma	Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre:	Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.: 22202-273807	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																															
Firma	Firma	Firma NO APLICA	Firma																																																																									
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre:	Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																									
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.: 22202-273807																																																																									
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO																																																																									
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:																																																																									
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																																																										
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																												



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN
1

PÁGINA
1 DE 2

UNIDAD EJECUTORA:GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.24(P)

FECHA20/06/2023
(Día / Mes / Año)

ACTA FINAL:SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.24

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:MAYO DE 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.(D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:923 de 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:51 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:N.A.
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR INICIAL (incluido IVA):\$171 472 677 930.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA):\$-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :1050 de 2021
(Indique número y año)

INTERVENTOR:CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):\$171 472 677 930.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:\$49 762 330 196.00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:\$50 627 834 339.00

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.194 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	I _o	I _a	I	I _a / I _o	I / I _a	D= A*(I _a / I _o)	E= C*(I / I _a)	F =D+E-C	G= F-A	
1- Obras de explanación	\$ 276 896 630.00	\$ 22 688 910.00	\$ 254 207 720.00	101.141	102.847	103.211	1.017	1.004	\$ 281 567 876.00	\$ 255 107 615.00	\$ 282 467 771.00	\$ 5 571 141.00	\$ 170 282 428.00
2- Sub bases y bases	\$ 251 238 503.00	\$ 20 586 482.00	\$ 230 652 021.00	100.763	102.163	102.425	1.014	1.003	\$ 254 728 206.00	\$ 231 244 797.00	\$ 255 320 982.00	\$ 4 082 479.00	\$ 124 517 353.00
3- Transporte de materiales	\$ 146 020 422.00	\$ 11 964 913.00	\$ 134 055 509.00	100.393	100.815	100.890	1.004	1.001	\$ 146 633 708.00	\$ 134 156 051.00	\$ 146 734 250.00	\$ 713 828.00	\$ 36 472 926.00
4- Aceros y elementos metálicos	\$ 49 232 507.00	\$ 4 034 112.00	\$ 45 198 395.00	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ 52 125 901.00	\$ 44 566 973.00	\$ 51 494 479.00	\$ 2 261 972.00	\$ 72 146 496.00
5- Acero estructural y cables de	\$ -	\$ -	\$ -	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31 520 136.00
6- Concretos, morteros y obras	\$ 2 848 187 340.00	\$ 233 380 471.00	\$ 2 614 806 869.00	101.907	104.069	104.296	1.021	1.002	\$ 2 908 625 875.00	\$ 2 620 507 148.00	\$ 2 914 326 154.00	\$ 66 138 814.00	\$ 407 329 610.00
7- Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -	\$ -	101.214	98.758	99.335	0.976	1.006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (7 543 158.00)
8- Pavimentaciones con asfalto,	\$ 171 541 725.00	\$ 14 056 129.00	\$ 157 485 596.00	100.133	104.477	104.671	1.043	1.002	\$ 178 983 205.00	\$ 157 778 519.00	\$ 179 276 128.00	\$ 7 734 403.00	\$ 257 146 073.00
SUB TOTALES	\$ 3 743 117 127.00	\$ 306 711 017.00	\$ 3 436 406 110.00						\$ 3 822 664 771.00	\$ 3 443 361 103.00	\$ 3 829 619 764.00	\$ 86 502 637.00	\$ 1 091 871 864.00

PORCENTAJE AMORTIZADO:8.194%(%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE:\$86 502 637

VALOR IVA:\$632 135

VALOR TOTAL:\$87 134 772

\$1 091 871 864

\$7 979 064

\$1 099 850 928

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

ABRIL DE 2023

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.194 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ABRIL DE 2023	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	I _o	I _a	I	I _a / I _o	I / I _a	D= A*(I _a / I _o)	E= C*(I / I _a)	F =D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y explanación	\$ 276 007 525.00	\$ 22 616 057.00	\$ 253 391 468.00	103.276	102.922	119.530	0.997	1.161	\$ 275 060 819.00	\$ 294 278 715.00	\$ 315 948 066.00	\$ 39 940 541.00	\$ 346 322 006.00
11602 -Afirmados, subbases y bases	\$ 251 238 503.00	\$ 20 586 482.00	\$ 230 652 021.00	102.438	102.184	120.520	0.998	1.179	\$ 250 615 432.00	\$ 272 040 220.00	\$ 292 003 631.00	\$ 40 765 128.00	\$ 206 910 659.00
11603 -Pavimentos asfálticos /	\$ 2 132 800 326.00	\$ 174 761 659.00	\$ 1 958 038 667.00	104.350	104.288	132.850	0.999	1.274	\$ 2 131 541 974.00	\$ 2 494 306 297.00	\$ 2 667 809 604.00	\$ 535 009 278.00	\$ 1 852 851 144.00
11604 -Estructuras hidráulicas y	\$ 920 006 030.00	\$ 75 385 294.00	\$ 844 620 736.00	109.424	109.277	125.480	0.999	1.148	\$ 918 773 222.00	\$ 969 852 653.00	\$ 1 044 005 139.00	\$ 123 999 109.00	\$ 836 741 810.00
11605 -Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	104.390	124.280	0.991	1.191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606 -Obras geotécnicas y	\$ 17 044 321.00	\$ 1 396 612.00	\$ 15 647 709.00	108.949	107.985	126.980	0.991	1.176	\$ 16 893 479.00	\$ 18 400 141.00	\$ 19 645 911.00	\$ 2 601 590.00	\$ 17 545 371.00
11607 -Señalización y control de	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	101.203	132.240	0.989	1.307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11608 -Transporte y sobre acarreo	\$ 146 020 422.00	\$ 11 964 913.00	\$ 134 055 509.00	100.890	100.815	113.110	0.999	1.122	\$ 145 912 367.00	\$ 150 404 919.00	\$ 162 261 777.00	\$ 16 241 355.00	\$ 177 643 724.00
14101 -Preliminares y cimentación	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.356	120.720	0.998	1.191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11 537 328.00
14102 -Subestructura y cimentación	\$ -	\$ -	\$ -	102.823	103.280	124.710	1.004	1.207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37 407 251.00
14103 -Estructura, subestructura,	\$ -	\$ -	\$ -	107.492	107.543	128.530	1.000	1.195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14104 -Estructura, subestructura,	\$ -	\$ -	\$ -	102.579	102.312	129.780	0.997	1.268	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80 408 507.00
SUB TOTALES	\$ 3 743 117 127.00	\$ 306 711 017.00	\$ 3 436 406 110.00						\$ 3 738 797 293.00	\$ 4 199 282 945.00	\$ 4 501 674 128.00	\$ 758 557 001.00	\$ 3 567 367 800.00

PORCENTAJE AMORTIZADO:8.194%(%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE:\$758 557 001

VALOR IVA:\$5 543 301

VALOR TOTAL:\$764 100 302

\$3 567 367 800

\$26 069 227

\$3 593 437 027

cdj

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 DE 2

UNIDAD EJECUTORA:GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.24(P)

FECHA20/06/2023
(Día / Mes / Año)

ACTA FINAL:SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.24

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:MAYO DE 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.(D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:923 de 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:51 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:N.A.
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR INICIAL (incluido IVA):\$171 472 677 930.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):\$-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :1050 de 2021
(Indique número y año)

INTERVENTOR:CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):\$171 472 677 930.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:\$49 762 330 196.00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:\$50 627 834 339.00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO	\$845 059 638
VALOR IVA	\$6 175 436
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO	\$851 235 074

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO:\$845 059 638

VALOR IVA:\$6 175 436

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:\$851 235 074

\$4 659 239 664

\$34 048 291

\$4 693 287 955

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:\$845 059 638

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:\$851 235 074
(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS:OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Firma:
Nombre: XAVIER LALOUM
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☒	MAYO DE 2023
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$851 235 074.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	1361722	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$0.00

Firmado digitalmente
por LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Ordenador del Pago

Matricula profesional No.: 22202-273807 COR

TOTAL ACTA \$851 235 074.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN		1		
			PÁGINA		1	DE	1

Contrato N°923 DE 2021

Contratista:CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°24

Valor basico: \$845 059 638

Período:MAYO DE 2023

Valor Incluido Iva: \$851 235 074

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 851 235 074.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 851 235 074.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 851 235 074.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 851 235 074.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 303 890 921	\$ 301 686 291
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 547 344 153	\$ 543 373 347
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 0	\$ 0
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 0	\$ 0
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				\$ 851 235 074	\$ 845 059 638

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT



XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA



ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.


NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																				
Código de grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2022								2023				
								Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explan.	22.06	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31	115.70	118.02	118.78	119.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y	18.69	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89	114.91	117.90	119.71	120.52
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos	38.51	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71	131.73	132.31	132.85
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulica	7.09	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27	123.17	125.08	125.23	125.48
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	121.13	123.23	123.96	124.28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y r	4.07	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22	123.30	125.51	125.76	126.98
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y contro	4.40	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26	128.39	131.60	130.88	132.24
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre ac	4.22	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74	108.97	111.19	111.67	113.11
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y ciment	5.92	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24	116.36	119.18	120.29	120.72
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimera	51.10	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56	123.76	124.25	124.71
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestruct	26.65	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41	124.74	127.78	128.30	128.53
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestruct	15.73	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33	128.77	129.39	129.78
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67	136.64	139.48	136.60	137.16

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

7 1 4 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá	3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A				
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social ISMOCOL S.A.				
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Otras actividades

1

4 2 2 0

2

4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

21- Declarar ingreso o salida del país de d

07- Retención en la fuente a título de renta

41- Declaración anual de activos en el exte

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 01 - 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO		106. Primer nombre RAMIRO	107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 2 8 4 9 4 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido ARENAS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 0 7 6 0 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RESTREPO	117. Primer nombre BERNARDITA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre KELLY	143. Otros nombres CATALINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 1 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre
2	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

50. Código

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **1** Servicio **1** 2 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	1 DE 5		
													FECHA	20/06/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA No:		923 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL:		MAYO DE 2023										PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021		422521		C-2401-0600-96-0-2401008-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 14 858 743 685		\$ -		
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 1 842 490 951		\$ -		
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 192 495 926		\$ -		
TOTAL										\$ 16 893 730 562		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		105322		C-2401-0600-96-0-2401008-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 30 016 882 032		\$ -		
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 2 416 572 342		\$ -		
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 356 019 310		\$ -		
TOTAL										\$ 32 789 473 684		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2023		103323		C-2401-0600-96-0-2401008-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 42 881 260 047		\$ 28 371 376 600		
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 3 452 246 203		\$ 3 231 566 263		
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 508 599 013		\$ 508 599 013		
TOTAL										\$ 46 842 105 263		\$ 32 111 541 876			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02		20	PROPIOS		923 DE 2021		\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000			
TOTAL										\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02		20	PROPIOS		923 DE 2021		\$ 500 000 000		\$ 500 000 000			
TOTAL										\$ 500 000 000		\$ 500 000 000			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 5

		FECHA	20/06/2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	

CONTRATO DE OBRA No:	923 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA 066-2020
MES INFORME MENSUAL:	MAYO DE 2023	PROYECTO:	MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1050 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 28 371 376 600
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 231 566 263
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 32 111 541 876

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 171 472 677 930.00
-------------------------------	-----------------------

8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 2 240 172 866	\$ 16 370 494	\$ 2 256 543 360	\$ 153 250 226	\$ 2 103 293 134	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 294 849 987	\$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52 463 962	\$ 383 391	\$ 52 847 353	\$ -	\$ 52 847 353	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 242 002 634	\$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	\$ 3 015 261 558	\$ 22 034 604	\$ 3 037 296 162	\$ 206 967 553	\$ 2 830 328 609	\$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	\$ 22 411 674 025	\$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	\$ 6 179 414 017	\$ 76 671 679	\$ 6 256 085 696	\$ 421 985 710	\$ 5 834 099 986	\$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	\$ 16 577 574 039	\$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	\$ 3 860 567 687	\$ 28 211 841	\$ 3 888 779 528	\$ 266 958 256	\$ 3 621 821 272	\$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	\$ 12 955 752 767	\$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	\$ 2 609 834 129	\$ 19 071 865	\$ 2 628 905 994	\$ 178 799 736	\$ 2 450 106 258	\$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	\$ 10 505 646 509	\$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	\$ 3 340 220 388	\$ 72 414 709	\$ 3 412 635 097	\$ 211 605 734	\$ 3 201 029 363	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 304 617 146	\$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	\$ 92 657 093	\$ 677 109	\$ 93 334 202	\$ -	\$ 93 334 202	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 211 282 944	\$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296 665 691	\$ 2 167 942	\$ 298 833 633	\$ -	\$ 298 833 633	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300 042 923	\$ 2 192 621	\$ 302 235 544	\$ -	\$ 302 235 544	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 610 213 767	\$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227 078 635	\$ 1 659 421	\$ 228 738 056	\$ -	\$ 228 738 056	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 381 475 711	\$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	\$ 3 400 011 600	\$ 93 223 219	\$ 3 493 234 819	\$ 209 441 557	\$ 3 283 793 262	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 3 097 682 449	\$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278 010 845	\$ 2 031 618	\$ 280 042 463	\$ -	\$ 280 042 463	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 817 639 986	\$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248 553 456	\$ 1 816 352	\$ 250 369 808	\$ -	\$ 250 369 808	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 567 270 178	\$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	\$ 1 293 809 665	\$ 14 648 705	\$ 1 308 458 370	\$ 86 741 776	\$ 1 221 716 594	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 345 553 584	\$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148 722 682	\$ 1 086 820	\$ 149 809 502	\$ -	\$ 149 809 502	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 195 744 082	\$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	\$ 1 143 671 900	\$ 9 690 071	\$ 1 153 361 971	\$ 79 029 813	\$ 1 074 332 158	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ 121 411 924	\$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120 531 120	\$ 880 804	\$ 121 411 924	\$ -	\$ 121 411 924	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

3 DE 5

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

FECHA

20/06/2023
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No:

923 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:

MAYO DE 2023

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 28 371 376 600
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 231 566 263
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 32 111 541 876

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

20	OBRA	ene-23	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076	\$ 152 726 990	\$ 1 760 506 086	\$ 8 347 718 393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55 581 599 177	\$ 128 376 685 991	33217 DE 04/04/2023	X		
21	OBRA	feb-23	\$ 2 328 409 350	\$ 48 529 722	\$ 2 376 939 072	\$ 173 787 853	\$ 2 203 151 219	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 378 447 958	\$ 125 999 746 919	33409 DE 05/04/2023	X		
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286 900 242	\$ 2 096 579	\$ 288 996 821	\$ -	\$ 288 996 821	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 089 451 137	\$ 125 710 750 098	52151 DE 26/05/2023	X		
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419 773 261	\$ 3 067 574	\$ 422 840 835	\$ -	\$ 422 840 835	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52 666 610 302	\$ 125 287 909 263	52164 DE 26/05/2023	X		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
--------	---------------------

VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA 4 DE 5

FECHA	20/06/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:	923 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020
----------------------	-------------	--------------------------------------

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 28 371 376 600
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 231 566 263
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 32 111 541 876

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	171 472 677 930.00
--------------------------------------	-----------	---------------------------

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA
5 DE 5

FECHA
20/06/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 28 371 376 600
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 231 566 263
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 32 111 541 876

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

TOTALES		\$ 57 160 396 587	\$ 669 313 943	\$ 57 829 710 530	\$ 3 537 247 279	\$ 65 265 002 707	\$ 7 435 292 177		\$ 41 760 306 802	\$ 113 642 967 400				
---------	--	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--	-------------------	--------------------	--	--	--	--

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 50 627 834 339	\$ 369 972 637	\$ 50 997 806 976
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTE	\$ 4 659 239 664	\$ 34 048 291	\$ 4 693 287 955
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 042 293 508	\$ 198 035 767	\$ 1 240 329 275
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 508 160 782	\$ 66 084 777	\$ 574 245 559
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 192 671 084	\$ 743 070	\$ 193 414 154
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 130 197 210	\$ 429 401	\$ 130 626 611
VALOR TOTAL	\$ 57 160 396 587	\$ 669 313 943	\$ 57 829 710 530

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma
Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1						
											VERSIÓN	1						
											PÁGINA	1 DE 3						
FECHA de 01/06/2023 (Día / Mes / Año)																		
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CORDOBA			ACTA No.	24		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 3 783 362 127.00		MES	MAYO DE 2023	
ACTA FINAL ☐																		
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -						
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930										
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 20/05/2023		OBRA EJECUTADA							
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
EXP-1																		
1 (1-11601)	1	200-13		EXPLANACIONES	Ha	9.0	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934	1.0	\$ 1 187 326		\$ -		\$ -				
2 (1)	1	201-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	m3	185.0	\$ 113 408	\$ 20 980 480	183.0	\$ 20 753 664		\$ -	183.0	\$ 20 753 664				
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		2 680.0	\$ 303 933 440	183.0	\$ 20 753 664	734.0	\$ 83 241 472				
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		595.0	\$ 67 477 760		\$ -	35.0	\$ 3 969 280				
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.0	\$ 69 636	\$ 77 295 960	2 110.0	\$ 146 931 960	11.0	\$ 765 996	952.0	\$ 66 293 472				
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.0	\$ 12 579	\$ 397 395 768	11 000.0	\$ 138 369 000		\$ -	96.0	\$ 1 207 584				
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.0	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270	137 746.0	\$ 1 376 771 270	1 745.0	\$ 17 441 275	83 733.0	\$ 836 911 335				
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.0	\$ 9 747	\$ 13 158 450	1 350.0	\$ 13 158 450		\$ -	783.0	\$ 7 631 901				
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.0	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330	115 615.0	\$ 1 441 140 975	2 296.0	\$ 28 619 640	102 717.0	\$ 1 280 367 405				
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.0	\$ 18 609	\$ 48 271 746	2 594.0	\$ 48 271 746		\$ -	26.0	\$ 483 834				
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.0	\$ 7 521	\$ 269 229 237		\$ -		\$ -		\$ -				
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.0	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880	79 120.0	\$ 6 770 614 880	1 389.0	\$ 118 862 286	25 647.0	\$ 2 194 716 378				
GRN-2																		
11 (2-11602)	2	310-13		AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES	m2	651 384.0	\$ 927	\$ 603 832 968	451 384.0	\$ 418 432 968		\$ -	311 108.0	\$ 288 397 116				
12 (2-11602)	2	311-13		Conformación de la calzada existente	m3	10 320.0	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000	27 303.0	\$ 3 218 341 125		\$ -	19 939.0	\$ 2 350 309 625				
13 (2-11602)	2	320-13		Afirmado	m3	117 300.0	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900	90 900.0	\$ 15 114 215 700	1 511.0	\$ 251 238 503	22 719.0	\$ 3 777 556 287				
14 (2-11602)	2	330-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.0	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900	90 900.0	\$ 15 114 215 700	1 511.0	\$ 251 238 503	22 719.0	\$ 3 777 556 287				
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.0	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040	13 108.1	\$ 2 362 302 458		\$ -	9 115.0	\$ 1 642 677 955				
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.0	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680	2 000.0	\$ 385 248 000		\$ -		\$ -				
PAV-3																		
16 (8-11603)	8	420-13		PAVIMENTOS ASFALTICOS	m2	441 573.0	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830	65 090.0	\$ 176 393 900		\$ -	53 822.0	\$ 145 857 620				
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.0	\$ 1 991	\$ 879 171 843	65 613.0	\$ 130 635 483		\$ -	10 584.0	\$ 21 072 744				
18 (8-11603)	8		450.1P	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m3	37 384.0	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200	6 568.8	\$ 5 406 450 840		\$ -	5 330.0	\$ 4 386 856 500				
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	27 692.0	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000	4 598.2	\$ 3 785 435 220		\$ -	737.2	\$ 606 899 900				
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.0	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676	423.1	\$ 367 156 449		\$ -	123.1	\$ 106 823 349				
21 (8-11601)	8		460.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2 600.0	\$ 72 822	\$ 189 337 200	386.0	\$ 28 109 292		\$ -	86.0	\$ 6 262 692				
22 (8-11601)	8	465-13		Fresado de pavimento asfaltico	m3	2 600.0	\$ 78 894	\$ 205 124 400	150.0	\$ 11 834 100		\$ -		\$ -				
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.0	\$ 78 894	\$ 205 124 400	150.0	\$ 11 834 100		\$ -		\$ -				
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3 500.0	\$ 4 342	\$ 15 197 000	600.0	\$ 2 605 200		\$ -		\$ -				
EYD-4																		
24 (6)	6	600-13		ESTRUCTURAS Y DRENAJES	m3	31 472.0	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824	10 719.0	\$ 350 157 573		\$ -	10 719.0	\$ 350 157 573				
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.0	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824	10 719.0	\$ 350 157 573		\$ -	10 719.0	\$ 350 157 573				
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		38 753.0	\$ 1 265 944 251	2 862.7	\$ 93 515 821	21 615.7	\$ 706 120 072				
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		7 000.0	\$ 228 669 000		\$ -	827.8	\$ 27 041 743				
24.3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		7 000.0	\$ 228 669 000		\$ -	3 467.3	\$ 113 266 289				
25 (6-11604)	6	610-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		7 000.0	\$ 228 669 000		\$ -	3 467.3	\$ 113 266 289				
25 (6-11604)	6	610-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	2 584.0	\$ 44 832	\$ 115 845 888	10 884.0	\$ 487 951 488		\$ -	3 703.4	\$ 166 030 829				
26 (6)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	988.0	\$ 157 520	\$ 155 629 760		\$ -		\$ -		\$ -				
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		3 838.0	\$ 604 561 760		\$ -		\$ -				
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		150.0	\$ 23 628 000		\$ -		\$ -				
27 (7)	7	621-13		Rellenos con material filtrante	m	620.0	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660		\$ -		\$ -		\$ -				
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)			\$ 2 220 693		300.0	\$ 666 207 900		\$ -	91.2	\$ 202 527 202				
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)			\$ 2 220 693		200.0	\$ 444 138 600		\$ -		\$ -				
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1 580.0	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840	250.0	\$ 719 399 500		\$ -		\$ -				
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.0	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310	474.0	\$ 419 187 588		\$ -	474.0	\$ 419 187 588				
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		3 201.0	\$ 2 830 842 762	66.0	\$ 58 367 892	1 166.9	\$ 1 031 962 018				
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		680.0	\$ 601 366 160		\$ -		\$ -				
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.0	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092	1 454.0	\$ 1 521 608 092		\$ -	174.4	\$ 182 509 251				
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	1 454.0	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092	1 454.0	\$ 1 521 608 092		\$ -	174.4	\$ 182 509 251				
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.0	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000	4 245.9	\$ 3 052 802 100		\$ -		\$ -				
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$ 504 306	\$ 90 775 080	126.0	\$ 63 542 556		\$ -	126.0	\$ 63 542 556				
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		444.0	\$ 223 911 864	2.2	\$ 1 109 473	169.3	\$ 85 379 006				
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -				
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -				
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	264.0	\$ 460 906	\$ 121 679 184	744.0	\$ 342 914 064	29.0	\$ 13 366 274	411.0	\$ 189 432 366				



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

3 DE 3

FECHA

de 01/06/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

ACTA No.

24

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 3 783 362 127.00

MES

MAYO DE 2023

ACTA FINAL

☐

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 3 743 117 127	\$ 27 353 548	\$ 3 770 470 675
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 2 708 000	\$ 514 520	\$ 3 222 520
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 37 537 000	\$ -	\$ 37 537 000
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 3 783 362 127	\$ 27 868 068	\$ 3 811 230 195

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 186 442 861	\$ 4 659 835 730
SB, B Y A	\$ 251 238 503	\$ 8 058 940 983
P	\$ -	\$ 5 502 969 362
OA	\$ 576 528 656	\$ 7 273 833 711
SCT	\$ -	\$ 17 223 271
OV	\$ -	\$ 6 769 016 605
T	\$ 146 020 422	\$ 7 232 742 312
NP	\$ 2 582 886 685	\$ 11 113 272 365
TOTAL	\$ 3 743 117 127	\$ 50 627 834 339

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 276 896 630	\$ 4 659 835 730
2 Sub-bases y bases	\$ 251 238 503	\$ 8 058 940 983
3 Transporte de materiales	\$ 146 020 422	\$ 5 502 969 362
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 49 232 507	\$ 7 273 833 710
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ 17 223 271
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 2 848 187 340	\$ 6 769 016 607
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ 7 232 742 312
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 171 541 725	\$ 11 113 272 364
TOTAL	\$ 3 743 117 127	\$ 50 627 834 339

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 3 783 362 127

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 3 476 651 110

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 3 504 519 178

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:

Nombre: XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL

Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.