



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

08/09/2023

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	\$779,395,846.00	\$0.00	\$779,395,846.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	\$155,879,169.00	\$0.00	\$155,879,169.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	\$38,969,792.00	\$0.00	\$38,969,792.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$38,969,792.00	\$7,404,260.00	\$46,374,052.00
TOTALES			\$1,013,214,599.00	\$7,404,260.00	\$1,020,618,859.00

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.26 PROVISIONAL DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO JULIO 2023

mariza

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEP/MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

15/08/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

26

(P)

ACTA FINAL:

SI

NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

26

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

JULIO DE 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 de 2021
(Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171.472.677.930.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 171.472.677.930.00

DATOS ESPECÍFICOS	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 59.636.884.355.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	\$ 60.329.788.619.00

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.266 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021		ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTIPO INVIAS AGOSTO 2021		ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021		FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
				A	B	C=A-B	Ia	Ia	I							
1- Obras de explanación	\$ 368 538 932.00	\$ 30 463 428.00	\$ 338 075 504.00	101.141	102.847	103.211	1.017	1.004	\$ 374 756 184.00	\$ 339 272 291.00	\$ 375 952 971.00				\$ 7 414 039.00	\$ 188 067 773.00
2- Sub bases y bases	\$ 564 191 656.00	\$ 46 636 082.00	\$ 517 555 574.00	100.763	102.163	102.425	1.014	1.003	\$ 572 028 278.00	\$ 518 885 692.00	\$ 573 358 396.00				\$ 9 166 740.00	\$ 145 952 160.00
3- Transporte de materiales	\$ 240 352 360.00	\$ 19 867 526.00	\$ 220 484 834.00	100.393	100.815	100.890	1.004	1.001	\$ 241 361 840.00	\$ 220 650 198.00	\$ 241 527 204.00				\$ 1 174 844.00	\$ 38 367 004.00
4- Aceros y elementos metálicos	\$ 178 073 258.00	\$ 14 719 536.00	\$ 163 353 722.00	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ 188 538 623.00	\$ 161 071 671.00	\$ 186 256 572.00				\$ 8 183 314.00	\$ 86 865 820.00
5- Acero estructural y cables de	\$ -	\$ -	\$ -	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ 31 520 136.00
6- Concretos, morteros y obras	\$ 3 003 777 884.00	\$ 248 292 280.00	\$ 2 755 485 604.00	101.907	104.069	104.296	1.021	1.002	\$ 3 067 518 051.00	\$ 2 761 492 563.00	\$ 3 073 525 010.00				\$ 69 747 126.00	\$ 556 620 464.00
7- Concreto para superestructuras	\$ 140 791 936.00	\$ 11 637 861.00	\$ 129 154 075.00	101.214	98.758	99.335	0.976	1.006	\$ 137 374 916.00	\$ 129 908 335.00	\$ 138 129 176.00				\$ (2 662 760.00)	\$ (10 205 918.00)
8- Pavimentaciones con asfalto,	\$ 71 036 015.00	\$ 5 871 837.00	\$ 65 164 178.00	100.133	104.477	104.671	1.043	1.002	\$ 74 117 557.00	\$ 65 285 383.00	\$ 74 238 762.00				\$ 3 202 747.00	\$ 267 077 595.00
SUB TOTALES	\$ 4 566 762 041.00	\$ 377 488 550.00	\$ 4 189 273 491.00						\$ 4 655 695 449.00	\$ 4 196 566 133.00	\$ 4 662 985 091.00				\$ 96 226 050.00	\$ 1 304 265 034.00
8.266% (tres decimales)																
VALOR AJUSTE:																
VALOR IVA:																
VALOR TOTAL:																


PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.266% (tres decimales)

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.266 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTIPO INVIAS Índice pivote dic/2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2023	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
				A	B	C=A-B				Ia			
11601- Preliminares y explanación	\$ 362 315 197.00	\$ 29 948 974.00	\$ 332 366 223.00	103.276	103.276	119.900	1.000	1.161	\$ 362 315 197.00	\$ 385 867 214.00	\$ 415 616 188.00	\$ 53 500 991.00	\$ 473 476 545.00
11602- Afirmados, subbases y bases	\$ 564 191 656.00	\$ 46 636 082.00	\$ 517 555 574.00	102.438	102.438	121.410	1.000	1.185	\$ 564 191 656.00	\$ 613 406 866.00	\$ 660 042 948.00	\$ 95 851 292.00	\$ 426 542 008.00
11603- Pavimentos asfálticos /	\$ 2 257 979 133.00	\$ 186 644 555.00	\$ 2 071 334 578.00	104.350	104.350	132.970	1.000	1.274	\$ 2 257 979 133.00	\$ 2 639 439 513.00	\$ 2 826 084 068.00	\$ 2 909 813 294.00	\$ 2 909 813 294.00
11604- Estructuras hidráulicas y	\$ 889 617 001.00	\$ 73 535 741.00	\$ 816 081 260.00	109.424	109.424	125.220	1.000	1.144	\$ 889 617 001.00	\$ 933 890 751.00	\$ 1 007 426 492.00	\$ 117 809 491.00	\$ 1 156 302 022.00
11605- Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	105.351	125.560	1.000	1.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606- Obras geotécnicas y	\$ 43 256 106.00	\$ 3 575 550.00	\$ 39 680 556.00	108.949	108.949	126.730	1.000	1.163	\$ 43 256 106.00	\$ 46 156 423.00	\$ 49 731 973.00	\$ 6 475 867.00	\$ 62 244 042.00
11607- Señalización y control de	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	102.357	129.940	1.000	1.269	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11608- Transporte y sobre acarreo	\$ 240 352 360.00	\$ 19 867 526.00	\$ 220 484 834.00	100.890	100.890	116.310	1.000	1.153	\$ 240 352 360.00	\$ 254 183 736.00	\$ 274 051 262.00	\$ 33 698 902.00	\$ 230 890 152.00
14101- Preliminares y cimentación	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.570	121.220	1.000	1.193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11 537 328.00
14102- Subestructura y cimentación	\$ 209 050 588.00	\$ 17 280 122.00	\$ 191 770 466.00	102.823	102.823	125.100	1.000	1.217	\$ 209 050 588.00	\$ 233 317 537.00	\$ 250 597 659.00	\$ 41 547 071.00	\$ 78 954 322.00
14103- Estructura, subestructura,	\$ -	\$ -	\$ -	107.492	107.492	128.490	1.000	1.195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14104- Estructura, subestructura,	\$ -	\$ -	\$ -	102.579	102.579	130.320	1.000	1.270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80 408 507.00
SUB TOTALES	\$ 4 566 762 041.00	\$ 377 488 550.00	\$ 4 189 273 491.00						\$ 4 566 762 041.00	\$ 5 106 262 040.00	\$ 5 483 750 590.00	\$ 916 988 549.00	\$ 5 430 168 220.00
PORCENTAJE AMORTIZADO:	8.266%	(%) (tres decimales)								VALOR AJUSTE:	\$ 916 988 549.00	\$ 5 430 168 220.00	
										VALOR IVA:	\$ 6 701 070.00	\$ 39 681 999.00	
										VALOR TOTAL:	\$ 923 689 619.00	\$ 5 469 850 219.00	

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.266% (tres decimales)

MA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO MEP-MN1-IN-5-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA DE								
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA								
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 26		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JULIO DE 2023								
CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 de 2021 (Indique número y año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)								
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE		FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)								
		FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)								
		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171.472.677.930.00 (Según contrato principal)								
		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -								
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 171.472.677.930.00								
DATOS ESPECÍFICOS										
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 59.636.884.355.00										
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 60.329.788.619.00										
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:										
<table><thead><tr><th colspan="2">RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>*VALOR AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO</td><td>1.013.214.599</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$ 7.404.260</td></tr><tr><td>*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO</td><td>\$ 1.020.618.859</td></tr></tbody></table> * (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)			RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR		*VALOR AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO	1.013.214.599	VALOR IVA	\$ 7.404.260	*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO	\$ 1.020.618.859
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR										
*VALOR AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO	1.013.214.599									
VALOR IVA	\$ 7.404.260									
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO	\$ 1.020.618.859									
VALOR AJUSTE DEFINITIVO: \$ 1.013.214.599										
VALOR IVA: \$ 7.404.260										
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR: \$ 1.020.618.859										
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 1.013.214.599										
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.020.618.859 (Indicar el valor incluido IVA)										
VALOR EN LETRAS: UN MIL VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE										
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instrucción MEP-MN1-IN-5. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.										
Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal o Apoderado Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.										
Firma:  Nombre: XAVIER LALOUM Representante Legal o Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No.: 										



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO AFINCO-FR-12

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°: 923 de 2021

ANTICIPO ☐ %
PAGO ANTICIPADO ☐
DESEMBOLSO ☐

TIPO PAGO:
ACTA DE OBRA ☐
ACTA DE INTERVENTORIA ☐
ACTA DE AJUSTE ☒
PRESTACION DE SERVICIOS ☐
OTRO ☐
CUAL? VIATICOS ☐

NUMERO DE
ACTA O
CUENTA DE
COBRO


PERIODO

26

JULIO DE 2023

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	1361722	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$51 030 943.00
No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$969 587 916.00
				TOTAL ACTA	\$1 020 618 859.00


Nombre: **PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA**
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 923 DE 2021

Contratista: CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Acta N° 26

Valor basico: \$ 1 013 214 599

Valor Incluido Iva: \$ 1 020 618 859

Período: JULIO DE 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 1 020 618 859.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1 020 618 859.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 1 020 618 859.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1 020 618 859.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	\$ 282 711 424	\$ 280 660 444
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	\$ 635 845 549	\$ 631 232 695
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	\$ 5 103 094	\$ 5 066 073
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MONITOS	\$ 96 958 792	\$ 96 255 387
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			\$ 1 020 618 859	\$ 1 013 214 599

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT


XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA



ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.


NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																						
Código de grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2022									2023					
								Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explan.	22.06	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31	115.70	118.02	118.78	119.53	119.90	119.90
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases	18.69	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89	114.91	117.90	119.71	120.52	121.03	121.41
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos	38.51	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71	131.73	132.31	132.85	133.11	132.97
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulica	7.09	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27	123.17	125.08	125.23	125.48	125.47	125.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	121.13	123.23	123.96	124.28	124.99	125.56
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y r	4.07	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22	123.30	125.51	125.76	126.98	127.02	126.73
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y contro	4.40	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26	128.39	131.60	130.88	132.24	131.26	129.94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre ac	4.22	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74	108.97	111.19	111.67	113.11	115.59	116.31
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y ciment	5.92	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24	116.36	119.18	120.29	120.72	120.92	121.22
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cime	51.10	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56	123.76	124.25	124.71	124.94	125.10
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestruct	26.65	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41	124.74	127.78	128.30	128.53	128.63	128.49
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestruct	15.73	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33	128.77	129.39	129.78	129.97	130.32
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67	136.64	139.48	136.60	137.16	137.29	137.03

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A				
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social ISMOCOL S.A.				
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 2 3 3 8 1 4** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **Impuestos de Medellín** 14. Buzón electrónico **1 1**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **14677461101** 27. Fecha expedición **2020-01-13**

Lugar de expedición 28. País **COLOMBIA** 29. Departamento **Antioquia** 30. Ciudad/Municipio **Medellín**

31. Primer apellido **RAMIREZ** 32. Segundo apellido **ARROYAVE** 33. Primer nombre **SERGIO** 34. Otros nombres **HUMBERTO**

35. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla
LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Antioquia** 40. Ciudad/Municipio **Medellín**

41. Dirección principal
CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico **info@latincosa.com** 43. Código postal **4 4 4 4 7 4 4** 44. Teléfono 1 **4 4 4 4 7 4 4** 45. Teléfono 2 **4 1 1 2 1 3 2**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2			
4 2 1 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 9 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 2 0	4 1 1 2				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 21- Declarar ingreso o salida del país de d
07- Retención en la fuente a título de renta 41- Declaración anual de activos en el exte
08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**
57. Modo **1** 58. CPC **1**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 01 - 13**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre **RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 2 8 4 9 4 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido ARENAS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 0 7 6 0 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RESTREPO	117. Primer nombre BERNARDITA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre KELLY	143. Otros nombres CATALINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 1 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre
2	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

1

4 3 9 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA	DE 2	
												FECHA	15/08/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021												CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023												PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -								
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -								
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -								
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -								
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -								
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -								
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 17 121 559 090								
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 2 958 430 312								
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013								
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 20 588 588 415								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000								
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000								
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		

FECHA15/08/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:923 DE 2021

CONTRATISTA:CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:JULIO DE 2023

PROYECTO:MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:1050 DE 2021

INTERVENTOR:CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
		TOTAL				\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
		TOTAL				\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 17 121 559 090
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 003	\$ 2 958 430 312
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
		TOTAL				\$ 46 842 105 263	\$ 20 588 588 415

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
		TOTAL				\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
		TOTAL				\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 2 240 172 866	\$ 16 370 494	\$ 2 256 543 360	\$ 153 250 226	\$ 2 103 293 134	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 294 849 987	\$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52 463 962	\$ 383 391	\$ 52 847 353	\$ -	\$ 52 847 353	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 242 002 634	\$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	\$ 3 015 261 558	\$ 22 034 604	\$ 3 037 296 162	\$ 206 967 553	\$ 2 830 328 609	\$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	\$ 22 411 674 025	\$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	\$ 6 179 414 017	\$ 76 671 679	\$ 6 256 085 696	\$ 421 985 710	\$ 5 834 099 986	\$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	\$ 16 577 574 039	\$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	\$ 3 860 567 687	\$ 28 211 841	\$ 3 888 779 528	\$ 266 958 256	\$ 3 621 821 272	\$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	\$ 12 955 752 767	\$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	\$ 2 609 834 129	\$ 19 071 865	\$ 2 628 905 994	\$ 178 799 736	\$ 2 450 106 258	\$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	\$ 10 505 646 509	\$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	\$ 3 340 220 388	\$ 72 414 709	\$ 3 412 635 097	\$ 211 605 734	\$ 3 201 029 363	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 304 617 146	\$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	\$ 92 657 093	\$ 677 109	\$ 93 334 202	\$ -	\$ 93 334 202	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 211 282 944	\$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296 665 691	\$ 2 167 942	\$ 298 833 633	\$ -	\$ 298 833 633	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300 042 923	\$ 2 192 621	\$ 302 235 544	\$ -	\$ 302 235 544	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 610 213 767	\$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227 078 635	\$ 1 659 421	\$ 228 738 056	\$ -	\$ 228 738 056	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 381 475 711	\$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	\$ 3 400 011 600	\$ 93 223 219	\$ 3 493 234 819	\$ 209 441 557	\$ 3 283 793 262	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 3 097 682 449	\$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278 010 845	\$ 2 031 618	\$ 280 042 463	\$ -	\$ 280 042 463	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 817 639 986	\$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248 553 456	\$ 1 816 352	\$ 250 369 808	\$ -	\$ 250 369 808	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 567 270 178	\$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	\$ 1 293 809 665	\$ 14 648 705	\$ 1 308 458 370	\$ 86 741 776	\$ 1 221 716 594	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 345 553 584	\$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148 722 682	\$ 1 086 820	\$ 149 809 502	\$ -	\$ 149 809 502	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 195 744 082	\$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	\$ 1 143 671 900	\$ 9 690 071	\$ 1 153 361 971	\$ 79 029 813	\$ 1 074 332 158	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ 121 411 924	\$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120 531 120	\$ 880 804	\$ 121 411 924	\$ -	\$ 121 411 924	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPH-MN1-IN-15-FR-8			
															VERSION 1	
															PÁGINA DE 2	
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE															FECHA 15/08/2023 (Día / Mes / Año)	
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021															CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020	
MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023															PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021															INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior		
2021		422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02			54	NACION			923 DE 2021		\$ 14 858 743 685		\$ -		
			C-2401-0600-96-0-2401017-02			54	NACION			923 DE 2021		\$ 1 842 490 951		\$ -		
			C-2401-0600-96-0-2401023-02			54	NACION			923 DE 2021		\$ 192 495 926		\$ -		
TOTAL												\$ 16 893 730 562		\$ -		
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior		
2022		105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02			11	NACION			923 DE 2021		\$ 30 016 882 032		\$ -		
			C-2401-0600-96-0-2401017-02			11	NACION			923 DE 2021		\$ 2 416 572 342		\$ -		
			C-2401-0600-96-0-2401023-02			11	NACION			923 DE 2021		\$ 356 019 310		\$ -		
TOTAL												\$ 32 789 473 684		\$ -		
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior		
2023		103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02			11	NACION			923 DE 2021		\$ 42 881 260 047		\$ 17 121 559 090		
			C-2401-0600-96-0-2401017-02			11	NACION			923 DE 2021		\$ 3 452 246 203		\$ 2 958 430 312		
			C-2401-0600-96-0-2401023-02			11	NACION			923 DE 2021		\$ 508 599 013		\$ 508 599 013		
TOTAL												\$ 46 842 105 263		\$ 20 588 588 415		
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior		
2022		1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02			20	PROPIOS			923 DE 2021		\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000		
TOTAL												\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000		
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior		
2022		1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02			20	PROPIOS			923 DE 2021		\$ 500 000 000		\$ 500 000 000		
TOTAL												\$ 500 000 000		\$ 500 000 000		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00																
20	OBRA	ene-23	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076	\$ 152 726 990	\$ 1 760 506 086	\$ 8 347 718 393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55 581 599 177	\$ 128 376 685 991	33217 DE 04/04/2023	X			
21	OBRA	feb-23	\$ 2 328 409 350	\$ 48 529 722	\$ 2 376 939 072	\$ 173 787 853	\$ 2 203 151 219	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 378 447 958	\$ 125 999 746 919	33409 DE 05/04/2023	X			
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286 900 242	\$ 2 096 579	\$ 288 996 821	\$ -	\$ 288 996 821	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 089 451 137	\$ 125 710 750 098	52151 DE 26/05/2023	X			
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419 773 261	\$ 3 067 574	\$ 422 840 835	\$ -	\$ 422 840 835	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52 666 610 302	\$ 125 287 909 263	52164 DE 26/05/2023	X			
22	OBRA	mar-23	\$ 2 931 699 371	\$ 23 881 838	\$ 2 955 581 209	\$ 201 132 933	\$ 2 754 448 276	\$ 7 972 797 607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 49 912 162 026	\$ 122 332 328 054	46961 DE 11/05/2023	X			
23	OBRA	abr-23	\$ 2 869 425 135	\$ 20 927 434	\$ 2 890 352 569	\$ 230 794 413	\$ 2 659 558 156	\$ 7 742 003 194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 47 252 603 870	\$ 119 441 975 485	54595 DE 02/06/2023	X			
24	OBRA	may-23	\$ 3 783 362 127	\$ 27 868 068	\$ 3 811 230 195	\$ 306 711 017	\$ 3 504 519 178	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 748 084 692	\$ 115 630 745 290	EN TRAMITE	X			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPH-MN1-IN-15-FR-8					
												VERSION 1					
												PÁGINA DE 2					
												FECHA 15/08/2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023														PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																	
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021		422521		C-2401-0600-96-0-2401008-02		54		NACION		923 DE 2021		\$ 14 858 743 695		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		54		NACION		923 DE 2021		\$ 1 842 490 951		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		54		NACION		923 DE 2021		\$ 192 495 926		\$ -			
				TOTAL										\$ 16 893 730 562		\$ -	
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		105322		C-2401-0600-96-0-2401008-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 30 016 882 032		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 2 416 572 342		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 356 019 310		\$ -			
				TOTAL										\$ 32 789 473 684		\$ -	
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2023		103323		C-2401-0600-96-0-2401008-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 42 881 260 047		\$ 17 121 559 090			
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 3 452 246 203		\$ 2 958 430 312			
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 508 599 013		\$ 508 599 013			
				TOTAL										\$ 46 842 105 263		\$ 20 588 588 415	
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		1361722		C-2401-0600-96-0-2401008-02		20		PROPIOS		923 DE 2021		\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000			
TOTAL												\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000			
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		1361822		C-2401-0600-96-0-2401023-02		20		PROPIOS		923 DE 2021		\$ 500 000 000		\$ 500 000 000			
TOTAL												\$ 500 000 000		\$ 500 000 000			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00																	
22	AJUSTE	mar-23	\$ 522 036 632	\$ 3 814 883	\$ 525 851 515	\$ -	\$ 525 851 515	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 222 233 177	\$ 115 104 893 775	EN TRAMITE	X				
23	AJUSTE	abr-23	\$ 606 260 933	\$ 4 430 368	\$ 610 691 301	\$ -	\$ 610 691 301	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 42 611 541 876	\$ 114 494 202 474	EN TRAMITE	X				
24	AJUSTE	may-23	\$ 845 059 638	\$ 6 175 436	\$ 851 235 074	\$ -	\$ 851 235 074	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 41 760 306 802	\$ 113 642 967 400	EN TRAMITE	X				
25	OBRA	jun-23	\$ 5 317 604 575	\$ 52 301 964	\$ 5 369 906 539	\$ 427 299 346	\$ 4 942 607 193	\$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 36 817 699 609	\$ 108 273 060 861	EN TRAMITE	X				
25	AJUSTE	jun-23	\$ 1 071 250 507	\$ 7 828 369	\$ 1 079 078 876	\$ -	\$ 1 079 078 876	\$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 35 738 620 733	\$ 107 193 981 985	EN TRAMITE	X				
26	OBRA	jul-23	\$ 4 990 526 473	\$ 36 994 395	\$ 5 027 520 868	\$ 377 488 550	\$ 4 650 032 318	\$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 31 088 588 415	\$ 102 166 461 117	EN TRAMITE	X				
26	AJUSTE	jul-23	\$ 1 013 214 599	\$ 7 404 260	\$ 1 020 618 859	\$ -	\$ 1 020 618 859	\$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 30 067 969 556	\$ 101 145 842 258	EN TRAMITE	X				
TOTALES			\$ 69 552 992 741	\$ 773 842 931	\$ 70 326 835 672	\$ 4 342 035 175	\$ 76 957 339 953	\$ 6 630 504 281		\$ 30 067 969 556	\$ 101 145 842 258						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEPH-MN1-IN-15-FR-8 VERSION 1 PÁGINA DE 2					
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA					
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021		CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020					
MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023		PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACIÓN	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACIÓN	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACIÓN	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACIÓN	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACIÓN	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACIÓN	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACIÓN	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 17 121 559 090
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACIÓN	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 2 958 430 312
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACIÓN	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 20 588 588 415
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 171 472 677 930.00					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.							
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO							
OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL				
OBRA	\$ 60 329 788 619	\$ 440 871 534	\$ 60 770 660 153				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -				
AJUSTE	\$ 6 743 704 770	\$ 49 280 920	\$ 6 792 985 690				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 096 146 754	\$ 208 267 884	\$ 1 304 414 638				
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ 535 247 782	\$ 71 231 307	\$ 606 479 089				
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ 399 164 282	\$ 1 849 786	\$ 401 014 068				
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ 448 940 534	\$ 2 341 500	\$ 451 282 034				
VALOR TOTAL	\$ 69 552 992 741	\$ 773 842 931	\$ 70 326 835 672				
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.							
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.							
Firma		Firma					
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA		Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G					
Director de Obra		Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND		Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.							
Copias: Interventor y Dirección Territorial.							

		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		DE			
														FECHA		15/08/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CORDOBA		ACTA No. 26		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4 990 526 473.00		MES JULIO DE 2023	
														ACTA FINAL		☐	
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 20/05/2023		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
	EXP-1			EXPLANACIONES													
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934	1.0	\$ 1 187 326		\$ -		\$ -			
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113 408	\$ 20 980 480	183.0	\$ 20 753 664		\$ -	183.0	\$ 20 753 664			
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		2 680.0	\$ 303 933 440	176.0	\$ 19 959 808	1 115.0	\$ 126 449 920			
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		595.0	\$ 67 477 760		\$ -	35.0	\$ 3 969 280			
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.0	\$ 69 636	\$ 77 295 960	2 110.0	\$ 146 931 960	9.0	\$ 626 724	973.0	\$ 67 755 828			
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.0	\$ 12 579	\$ 397 395 768	11 000.0	\$ 138 369 000		\$ -	96.0	\$ 1 207 584			
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.0	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270	137 746.0	\$ 1 376 771 270	8 083.0	\$ 80 789 585	101 495.0	\$ 1 014 442 525			
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.0	\$ 9 747	\$ 13 158 450	1 350.0	\$ 13 158 450		\$ -	783.0	\$ 7 631 901			
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.0	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330	115 615.0	\$ 1 441 140 975	3 631.0	\$ 45 260 415	108 542.0	\$ 1 352 976 030			
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.0	\$ 18 609	\$ 48 271 746	2 594.0	\$ 48 271 746		\$ -	26.0	\$ 483 834			
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.0	\$ 7 521	\$ 269 229 237		\$ -		\$ -		\$ -			
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.0	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880	79 120.0	\$ 6 770 614 880	929.0	\$ 79 498 246	29 907.0	\$ 2 559 261 618			
	GRN-2			AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES													
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.0	\$ 927	\$ 603 832 968	451 384.0	\$ 418 432 968	35 042.0	\$ 32 483 934	355 349.0	\$ 329 408 523			
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.0	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000	27 303.0	\$ 3 218 341 125	1 423.0	\$ 167 736 125	22 299.0	\$ 2 628 494 625			
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.0	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900	90 900.0	\$ 15 114 215 700	2 189.0	\$ 363 971 597	28 734.0	\$ 4 777 688 382			
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.0	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040	13 108.1	\$ 2 362 302 458		\$ -	9 115.0	\$ 1 642 677 955			
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.0	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680	2 000.0	\$ 385 248 000		\$ -		\$ -			
	PAV-3			PAVIMENTOS ASFÁLTICOS													
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.0	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830	65 090.0	\$ 176 393 900		\$ -	53 822.0	\$ 145 857 620			
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.0	\$ 1 991	\$ 879 171 843	65 613.0	\$ 130 635 483		\$ -	10 584.0	\$ 21 072 744			
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.0	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200	6 568.8	\$ 5 406 450 840		\$ -	5 330.0	\$ 4 386 856 500			
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.0	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000	4 598.2	\$ 3 785 435 220		\$ -	737.2	\$ 606 899 900			
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.0	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676	423.1	\$ 367 156 449		\$ -	123.1	\$ 106 823 349			
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.0	\$ 72 822	\$ 189 337 200	386.0	\$ 28 109 292		\$ -	86.0	\$ 6 262 692			
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.0	\$ 78 894	\$ 205 124 400	150.0	\$ 11 834 100		\$ -		\$ -			
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.0	\$ 4 342	\$ 15 197 000	600.0	\$ 2 605 200		\$ -		\$ -			
	EYD-4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.0	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824	10 719.0	\$ 350 157 573		\$ -	10 719.0	\$ 350 157 573			
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		38 753.0	\$ 1 265 944 251	1 577.6	\$ 51 535 459	26 416.4	\$ 862 944 539			
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		7 000.0	\$ 228 669 000		\$ -	827.8	\$ 27 041 743			
24.3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		7 000.0	\$ 228 669 000		\$ -	3 467.3	\$ 113 266 289			
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.0	\$ 44 832	\$ 115 845 888	10 884.0	\$ 487 951 488		\$ -	3 953.8	\$ 177 256 762			
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520	\$ 155 629 760		\$ -		\$ -		\$ -			
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		3 838.0	\$ 604 561 760		\$ -		\$ -			
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		150.0	\$ 23 628 000		\$ -		\$ -			
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.0	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660		\$ -		\$ -		\$ -			
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		300.0	\$ 666 207 900		\$ -	91.2	\$ 202 527 202			
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		200.0	\$ 444 138 600	63.4	\$ 140 791 936	63.4	\$ 140 791 936			
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580.0	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840	250.0	\$ 719 399 500		\$ -		\$ -			
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.0	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310	474.0	\$ 419 187 588		\$ -	474.0	\$ 419 187 588			
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		3 201.0	\$ 2 830 842 762	129.2	\$ 114 259 570	1 496.8	\$ 1 323 713 042			
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		680.0	\$ 601 366 160		\$ -		\$ -			
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.0	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092	1 454.0	\$ 1 521 608 092		\$ -	174.4	\$ 182 509 251			
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.0	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000	4 245.9	\$ 3 052 802 100		\$ -		\$ -			
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$ 504 306	\$ 90 775 080	126.0	\$ 63 542 556		\$ -	126.0	\$ 63 542 556			
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		444.0	\$ 223 911 864	22.6	\$ 11 397 316	287.3	\$ 144 887 114			
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -			
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -			
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	\$ 460 906	\$ 121 679 184	744.0	\$ 342 914 064	20.0	\$ 9 218 120	503.0	\$ 231 835 710			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MNI-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		DE			
														FECHA		15/08/2023 (Día / Mes / Año)	
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.0	\$ 548 017	\$ 55 897 734	52.0	\$ 28 496 884		\$ -		\$ -			
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.0	\$ 5 378	\$ 5 419 104 054	37 305.1	\$ 200 626 828		\$ -	37 305.1	\$ 200 626 828			
35,1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		440 337.9	\$ 2 368 137 226	11 417.4	\$ 61 402 777	216 468.1	\$ 1 164 165 442			
35,2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		150 000.0	\$ 806 700 000		\$ -		\$ -			
35,3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		120 000.0	\$ 645 360 000	12 692.2	\$ 68 258 652	27 843.6	\$ 149 742 881			
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		80 000.0	\$ 430 240 000		\$ -		\$ -			
35,5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378		180 000.0	\$ 968 040 000	8 692.5	\$ 46 748 265	16 974.9	\$ 91 291 012			
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.0	\$ 1 991 463	\$ 95 590 224	48.0	\$ 95 590 224		\$ -		\$ -			
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.0	\$ 11 740	\$ 759 871 500	1 909.8	\$ 22 421 052		\$ -	1 909.8	\$ 22 421 052			
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.0	\$ 364	\$ 23 559 900	55 628.5	\$ 20 248 774		\$ -	55 628.5	\$ 20 248 774			
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.0	\$ 4 286	\$ 277 411 350	55 628.5	\$ 238 423 751		\$ -	55 628.5	\$ 238 423 751			
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.0	\$ 680 037	\$ 544 029 600	1 400.0	\$ 952 051 800	39.0	\$ 26 521 443	959.0	\$ 652 155 483			
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.0	\$ 66 621	\$ 13 857 168	208.0	\$ 13 857 168		\$ -		\$ -			
42 (6-1604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.0	\$ 38 113	\$ 114 339 000	3 000.0	\$ 114 339 000	110.0	\$ 4 192 430	2 341.0	\$ 89 222 533			
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.0	\$ 626 979	\$ 3 408 257 844	100.0	\$ 62 697 900		\$ -		\$ -			
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.0	\$ 8 093	\$ 620 611 705	49 070.0	\$ 397 123 510	2 635.0	\$ 21 325 055	24 692.0	\$ 199 832 356			
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.0	\$ 148 140	\$ 1 383 627 600	31 875.0	\$ 4 721 962 500	1 017.0	\$ 150 658 380	18 371.4	\$ 2 721 539 196			
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.0	\$ 184 371	\$ 910 792 740	8 000.0	\$ 1 474 968 000	304.0	\$ 56 048 784	2 522.5	\$ 465 075 848			
		SYG-5		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													
47 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.0	\$ 1 794	\$ 340 276 950	189 701.0	\$ 340 323 594		\$ -		\$ -			
48 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.0	\$ 59 987	\$ 5 098 895	85.0	\$ 5 098 895		\$ -		\$ -			
49 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.0	\$ 8 346	\$ 216 269 898	32 910.0	\$ 274 666 860		\$ -		\$ -			
50 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.0	\$ 398 008	\$ 177 511 568	446.0	\$ 177 511 568		\$ -		\$ -			
51 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.0	\$ 326 033	\$ 743 681 273	2 281.0	\$ 743 681 273		\$ -		\$ -			
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.0	\$ 255 373	\$ 23 494 316	92.0	\$ 23 494 316		\$ -		\$ -			
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.0	\$ 230 532	\$ 592 006 176	2 785.0	\$ 642 031 620		\$ -	72.0	\$ 16 598 304			
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.0	\$ 103 189	\$ 17 129 374	166.0	\$ 17 129 374		\$ -	2.0	\$ 206 378			
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.0	\$ 22 031	\$ 38 157 692	1 732.0	\$ 38 157 692		\$ -	19.0	\$ 418 589			
		OBRA-6		OBRAS VARIAS													
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.0	\$ 111 228	\$ 137 366 580	1 235.0	\$ 137 366 580		\$ -		\$ -			
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.0	\$ 18 835	\$ 126 401 685	4 201.8	\$ 79 140 903	113.0	\$ 2 128 355	1 337.0	\$ 25 182 395			
		TRANS-7		TRANSPORTE													
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	m3-km	4 852 529.0	\$ 1 175	\$ 5 701 721 575	7 082 247.8	\$ 8 321 641 106	204 555.2	\$ 240 352 360	6 655 904.6	\$ 7 820 687 908			
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.0	\$ 1 175	\$ 22 207 500	18 900.0	\$ 22 207 500		\$ -	2 832.7	\$ 3 328 423			
		NP		ÍTEM NO PREVISTOS								\$ -					
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39 009	\$ -	115 615.0	\$ 4 510 025 535	3 491.0	\$ 136 180 419	107 422.0	\$ 4 190 424 798			
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230	\$ -	52 492.4	\$ 44 788 090 452	2 591.6	\$ 2 211 230 868	14 951.1	\$ 12 756 727 053			
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475	\$ -	180.0	\$ 346 225 500		\$ -	57.5	\$ 110 599 813			
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165	\$ -	185 940.0	\$ 1 704 140 100	5 424.0	\$ 49 710 960	98 379.8	\$ 901 650 867			
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420	\$ -	10 253.0	\$ 8 196 453 260	375.2	\$ 299 942 384	2 812.6	\$ 2 248 448 692			
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación	m		\$ 1 478	\$ -	154 000.0	\$ 227 612 000		\$ -		\$ -			
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m		\$ 153 337	\$ -	12 000.0	\$ 1 840 044 000	207.0	\$ 31 740 759	6 790.5	\$ 1 041 234 899			
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	m3		\$ 8 056	\$ -	5 400.0	\$ 43 502 400	206.5	\$ 1 663 564	2 367.5	\$ 19 072 580			
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	kg		\$ 4 665 181	\$ -	8.0	\$ 37 321 448		\$ -	8.0	\$ 37 321 448			
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	u		\$ 2 124 081	\$ -	18.0	\$ 38 233 458		\$ -		\$ -			
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	m		\$ 13 401	\$ -	55 628.5	\$ 745 477 529		\$ -	51 217.4	\$ 686 364 377			
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	kg		\$ 251 064	\$ -	221.0	\$ 55 485 144		\$ -	61.0	\$ 15 314 904			
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	m		\$ 177 821	\$ -	600.0	\$ 106 692 600	35.0	\$ 6 223 735	413.0	\$ 73 440 073			
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156	\$ -	230.0	\$ 23 265 880		\$ -	55.0	\$ 5 563 580			
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	u		\$ 15 624	\$ -	40 000.0	\$ 624 960 000	2 234.0	\$ 34 904 016	13 153.0	\$ 205 502 472			
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533	\$ -	20 000.0	\$ 430 660 000		\$ -	2 618.0	\$ 56 373 394			
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2		\$ 37 179	\$ -	31 118.0	\$ 1 156 936 122		\$ -	1 451.0	\$ 53 946 729			
AJUSTE AL PESO										\$ 1							
				SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)				\$ 145 115 522 331					\$ 145 115 522 331	\$ 4 566 762 041	\$ 60 329 788 619		
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 18 736 504 837					\$ 18 736 504 837	\$ -	\$ 6 744 938 127		
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 650 475 331					\$ 650 475 331	\$ -	\$ -		
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 164 502 502 499					\$ 164 502 502 499	\$ 4 566 762 041	\$ 67 074 726 746		
* VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 1 202 133 672					\$ 1 202 133 672	\$ 33 372 492	\$ 490 161 468		
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)								\$ 165 704 636 171					\$ 165 704 636 171	\$ 4 600 134 533	\$ 67 564 888 214		
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1 150 000 000					\$ 1 150 000 000	\$ -	\$ 1 096 146 754		
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)								\$ 218 500 000					\$ 218 500 000	\$ -	\$ 208 267 884		
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ 1 368 500 000					\$ 1 368 500 000	\$ -	\$ 1 304 414 638		
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)								\$ 3 759 541 759					\$ 3 759 541 759	\$ 427 386 335	\$ 1 458 775 191		
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								\$ 640 000 000					\$ 640 000 000	\$ -	\$ -		
* VALOR TOTAL								\$ 171 472 677 930					\$ 171 472 677 930	\$ 5 027 520 868	\$ 70 328 078 043		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																	
AIU 30 % Utilidad 5 %																	
		Valor		%													
Valor Anticipo Otorgado		\$ 10 972 539 456.00		6.670%													
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 377 488 550.00		8.266%													
Valor Amortizado Acumulado		\$ 4 342 035 175.00		39.572%													
Valor Saldo por Amortizar		\$ 6 630 504 281.00		60.428%													

