



BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 26 de junio de 2024

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de junio de 2024, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,


SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020



Montería, Junio de 2024

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social


La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de mayo de 2024 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,



Marco Aurelio Oliveros García

Director de Interventoría
Consorcio Vial Norte



CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/8/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/8/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 de 2021 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE	
		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171,472,677,930.00 (Según contrato principal)	(incluido IVA): \$ -
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 171,472,677,930.00	

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	106,711,886,524.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	\$	106,719,543,561.00

[illegible][illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

Página 2 DE 2

UNIDAD EJECUTORA:GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA FINAL:

SI

NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.37

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JUNIO DE 2024

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.37 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

CONTRATISTA:CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:1050 de 2021 (Indique número y año)

INTERVENTOR:CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL:51 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:23/6/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA):\$171,472,677,930.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):\$171,472,677,930.00

PLAZO ACUMULADO:51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/8/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:N.A. (Indique día/mes/año)

(incluido IVA):\$-

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:\$106,711,886,524.00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:\$106,719,543,561.00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 37	\$	704,838,367
VALOR IVA	\$	5,150,742
VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 37	\$	709,989,109

(Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO:\$ (11,891,001)

VALOR IVA:\$ (86,896)

VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO:\$ (11,977,897)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:\$ (11,891,001)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:\$ (11,977,897)

(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: MENOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO R. MIREZ ARROYAVE

Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Firma:

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

			FECHA	05/08/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	PERIODO MES: JUNIO DE 2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 37 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 37 (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ (11.891,001)	

	Día/Mes/Año	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	09/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARCO OLIVEROS	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	09/08/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MARCO OLIVEROS	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16/08/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ELLEN AICARDY G.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN AICARDY G.	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	04/09/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE LUCIO ALVAREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09/09/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA 066-2020
NIT.	901.479.090-8
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	LUIS JAIME DIAZ PEREZ. (Indicar el ordenador del pago)
AUTORIZA EL PAGO A:	CONSORCIO ISLA 066-2020
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ (11,977,897) (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS:	MENOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	Acta de Ajuste Definitiva No. 37 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
DEL PERIODO	JUNIO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta)
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
Firma Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Firma Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Firma Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Matricula profesional No.: 22202-142986 COR APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firmado digitalmente por JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
Firma Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matricula profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección
Ejecutiva Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

	%
ANTICIPO	☐
PAGO ANTICIPADO	☐
DESEMBOLSO	☐

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA	☐
ACTA DE INTERVENTORIA	☐
ACTA DE AJUSTE	☒
PRESTACION DE SERVICIOS	☐
OTRO	☐
CUAL? VIATICOS	☐

NUMERO DE
ACTA O
CUENTA DE
COBRO


PERIODO

37

JUNIO DE 2024

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	-\$11,977,897.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
				TOTAL ACTA	-\$11,977,897.00


Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN		1		
			PÁGINA		1	DE	1

Contrato N° 923 DE 2021

Contratista: CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N° 37

Valor basico: \$ (11,891,001)

Valor Incluido Iva: \$ (11,977,897)

Periodo: JUNIO DE 2024

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	-\$ 11,977,897.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 11,977,897.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			-\$ 11,977,897.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 11,977,897.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	-\$ 1,450,523	-\$ 1,440,000
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	-\$ 3,411,305	-\$ 3,386,557
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	-\$ 6,321,934	-\$ 6,276,071
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MONITOS	-\$ 794,135	-\$ 788,373
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			-\$ 11,977,897	-\$ 11,891,001

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matricula No.: 05202-66520 ANT


ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matricula No.: 25202-084198

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y b	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																										
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra- capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021	2022	2022	2022	2023								2024						
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	103.28	104.36	105.59	106.33	119.53	119.90	119.90	120.71	121.04	121.17	121.51	121.72	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	102.44	103.71	104.89	105.19	120.52	121.03	121.41	121.78	122.44	122.70	122.84	123.34	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	104.35	106.80	109.36	110.34	132.85	133.11	132.97	134.18	133.42	133.96	133.23	134.49	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	109.42	110.96	111.37	114.95	125.48	125.47	125.22	124.87	124.32	123.49	123.81	123.93	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	105.35	107.61	110.00	110.71	124.28	124.99	125.56	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75	131.60	134.15	134.13	135.00	135.30	134.94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiente	4.07	108.95	111.12	112.85	113.76	126.98	127.02	126.73	127.04	126.46	126.50	126.17	126.11	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	130.37	129.56
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	102.36	105.12	106.29	106.98	132.24	131.26	129.94	132.76	131.80	132.59	131.40	136.62	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	100.89	101.56	101.84	102.77	113.11	115.59	116.31	116.41	117.92	118.35	119.30	119.68	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	101.57	103.67	105.15	105.94	120.72	120.92	121.22	121.55	121.60	121.85	121.62	121.73	121.94	126.65	128.32	128.83	129.47	130.08	129.67
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.82	105.24	106.43	108.23	124.71	124.94	125.10	125.69	125.48	125.72	125.26	125.52	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	134.21	133.21
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura	26.65	107.49	109.95	111.37	113.90	128.53	128.63	128.49	128.49	127.95	127.84	127.48	127.66	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	134.55	133.44
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura	15.73	102.58	105.35	107.06	108.69	129.78	129.97	130.32	130.69	130.37	130.57	129.85	129.75	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	139.65	138.75
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	112.43	114.35	114.78	124.60	137.16	137.29	137.03	135.17	134.10	134.08	133.93	134.45	132.33	136.22	139.04	139.23	136.63	137.32	137.02
A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos																										
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Agua	102.51			105.12	121.27	121.78	122.84	124.70	125.01	125.72	126.03	126.79	127.01	127.33	129.21	129.89	130.52	131.78	133.58
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Asfalto	107.05			115.06	156.68	157.11	157.09	158.36	156.35	156.52	154.74	156.82	157.08	157.14	157.17	155.39	165.69	167.67	167.41
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Herramienta menor	105.40			107.82	117.88	118.24	118.64	118.40	118.55	118.24	118.24	117.87	118.11	118.14	118.04	118.39	118.31	118.17	118.02
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Compactador	101.77			104.66	116.87	117.66	117.95	117.98	118.26	118.49	119.70	121.06	121.71	124.03	125.83	127.58	127.92	127.81	129.08
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Finisher	101.81			107.20	114.51	115.01	115.01	115.01	115.01	115.01	117.91	120.62	121.22	126.30	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Ayudante	103.31			112.06	130.60	130.61	130.61	130.62	130.63	130.71	130.75	130.75	130.75	140.23	143.00	144.25	144.60	144.62	144.63
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Cuadrilla	102.04			105.33	116.51	116.67	116.77	116.95	117.02	117.18	117.25	117.25	117.25	123.57	125.80	126.20	127.03	127.03	127.25
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Oficial	102.01			106.23	116.68	116.84	117.08	117.13	117.46	117.51	117.65	117.65	117.65	120.88	122.90	124.81	125.81	125.81	125.81
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Volqueta	100.59			101.74	111.59	114.60	115.56	115.64	117.50	117.96	119.11	119.46	119.46	121.32	122.56	122.56	123.23	123.87	123.87

14

Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	116.26	131.77	141.48
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	143.38
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	135.39	
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	111.41	126.03	137.72	

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 01 de agosto de 2024

24

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA Página 1 DE 5			
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		FECHA 05/8/2024 (Día / Mes / Año)	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021												CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024												PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021		422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 14,858,743,685		\$ -			
			C-2401-0600-96-0-2401017-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 1,842,490,951		\$ -			
			C-2401-0600-96-0-2401023-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 192,495,926		\$ -			
			TOTAL							\$ 16,893,730,562		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 30,016,882,032		\$ -			
			C-2401-0600-96-0-2401017-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 2,416,572,342		\$ -			
			C-2401-0600-96-0-2401023-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 356,019,310		\$ -			
			TOTAL							\$ 32,789,473,684		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2023		103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 42,881,260,047		\$ -			
			C-2401-0600-96-0-2401008-02		11	NACION		923 DE 2021		-\$ 542,000,000		\$ -			
			C-2401-0600-96-0-2401017-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 3,452,246,203		\$ -			
			C-2401-0600-96-0-2401023-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 508,599,013		\$ -			
			TOTAL							\$ 46,300,105,263		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2024		177424	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 42,881,260,044		\$ 14,818,825,691			
			C-2401-0600-96-51102D-2401017-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 3,452,246,206		\$ 3,452,246,206			
			C-2401-0600-96-51102D-2401023-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 508,599,013		\$ 508,599,013			
			TOTAL							\$ 46,842,105,263		\$ 18,779,670,910			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02		20	PROPIOS		923 DE 2021		\$ 10,000,000,000		\$ -			
			TOTAL							\$ 10,000,000,000		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02		20	PROPIOS		923 DE 2021		\$ 500,000,000		\$ -			
			TOTAL							\$ 500,000,000		\$ -			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171,472,677,930.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,893,730,562	\$ 171,472,677,930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547,571,285	\$ 67,030,329	\$ 614,601,614	\$ -	\$ 614,601,614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,279,128,948	\$ 170,858,076,316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,279,128,948	\$ 170,858,076,316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2,964,252	\$ 21,662	\$ 2,985,914	\$ -	\$ 2,985,914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,276,143,034	\$ 170,855,090,402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,225,125,125	\$ 8,225,125,125	422521 - 24/05/2021	\$ 8,051,017,909	\$ 170,855,090,402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429,817,526	\$ 3,140,974	\$ 432,958,500	\$ 21,490,876	\$ 411,467,624	\$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	\$ 7,639,550,285	\$ 170,422,131,902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5,970,165	\$ 43,628	\$ 6,013,793	\$ -	\$ 6,013,793	\$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	\$ 7,633,536,492	\$ 170,416,118,109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626,189,184	\$ 4,575,998	\$ 630,765,182	\$ 31,309,459	\$ 599,455,723	\$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	\$ 7,034,080,769	\$ 169,785,352,927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9,073,535	\$ 66,307	\$ 9,139,842	\$ -	\$ 9,139,842	\$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	\$ 7,024,940,927	\$ 169,776,213,085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569,876,878	\$ 4,164,485	\$ 574,041,363	\$ 28,493,844	\$ 545,547,519	\$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	\$ 6,479,393,408	\$ 169,202,171,722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8,519,088	\$ 62,255	\$ 8,581,343	\$ -	\$ 8,581,343	\$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	\$ 6,470,812,065	\$ 169,193,590,379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815,249,350	\$ 5,957,591	\$ 821,206,941	\$ 40,762,468	\$ 780,444,473	\$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	\$ 5,690,367,592	\$ 168,372,383,438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12,738,366	\$ 93,088	\$ 12,831,454	\$ -	\$ 12,831,454	\$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	\$ 5,677,536,138	\$ 168,359,551,984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2,985,738,721	\$ 21,818,860	\$ 3,007,557,581	\$ 149,286,936	\$ 2,858,270,645	\$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	\$ 2,819,265,493	\$ 165,351,994,403	122255 DE 17/12/2021	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA	Página 2 DE 5	
													FECHA	5/8/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:			GRUPO NORTE							DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA No:			923 DE 2021							CONTRATISTA:				CONSORCIO ISLA 066-2020	
MES INFORME MENSUAL:			JUNIO DE 2024							PROYECTO:				MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			1050 DE 2021							INTERVENTOR:				CONSORCIO VIAL NORTE	
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71,329,905	\$ 521,257	\$ 71,851,162	\$ -	\$ 71,851,162	\$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	\$ 2,747,414,331	\$ 165,280,143,241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,747,414,331	\$ 10,701,195,873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165,280,143,241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486,969,671	\$ 3,558,625	\$ 490,528,296	\$ 32,924,603	\$ 457,603,693	\$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	\$ 32,331,869,991	\$ 164,789,614,945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7,403,710	\$ 54,104	\$ 7,457,814	\$ -	\$ 7,457,814	\$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	\$ 32,324,412,177	\$ 164,782,157,131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1,856,770,420	\$ 13,568,707	\$ 1,870,339,127	\$ 126,650,310	\$ 1,743,688,817	\$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	\$ 30,580,723,360	\$ 162,911,818,004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32,631,349	\$ 238,460	\$ 32,869,809	\$ -	\$ 32,869,809	\$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	\$ 30,547,853,551	\$ 162,878,948,195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3,287,760,908	\$ 24,025,945	\$ 3,311,786,853	\$ 226,395,216	\$ 3,085,391,637	\$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	\$ 27,462,461,914	\$ 159,567,161,342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63,852,181	\$ 466,612	\$ 64,318,793	\$ -	\$ 64,318,793	\$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	\$ 27,398,143,121	\$ 159,502,842,549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 2,240,172,866	\$ 16,370,494	\$ 2,256,543,360	\$ 153,250,226	\$ 2,103,293,134	\$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	\$ 25,294,849,987	\$ 157,246,299,189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52,463,962	\$ 383,391	\$ 52,847,353	\$ -	\$ 52,847,353	\$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	\$ 25,242,002,634	\$ 157,193,451,836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	\$ 3,015,261,558	\$ 22,034,604	\$ 3,037,296,162	\$ 206,967,553	\$ 2,830,328,609	\$ 9,955,007,965	105322 - 26/01/2022	\$ 22,411,674,025	\$ 154,156,155,674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	\$ 6,179,414,017	\$ 76,671,679	\$ 6,256,085,696	\$ 421,985,710	\$ 5,834,099,986	\$ 9,533,022,255	105322 - 26/01/2022	\$ 16,577,574,039	\$ 147,900,069,978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	\$ 3,860,567,687	\$ 28,211,841	\$ 3,888,779,528	\$ 266,958,256	\$ 3,621,821,272	\$ 9,266,063,999	105322 - 26/01/2022	\$ 12,955,752,767	\$ 144,011,290,450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	\$ 2,609,834,129	\$ 19,071,865	\$ 2,628,905,994	\$ 178,799,736	\$ 2,450,106,258	\$ 9,087,264,263	105322 - 26/01/2022	\$ 10,505,646,509	\$ 141,382,384,456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	\$ 3,340,220,388	\$ 72,414,709	\$ 3,412,635,097	\$ 211,605,734	\$ 3,201,029,363	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 7,304,617,146	\$ 137,969,749,359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	\$ 92,657,093	\$ 677,109	\$ 93,334,202	\$ -	\$ 93,334,202	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 7,211,282,944	\$ 137,876,415,157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296,665,691	\$ 2,167,942	\$ 298,833,633	\$ -	\$ 298,833,633	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,912,449,311	\$ 137,577,581,524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300,042,923	\$ 2,192,621	\$ 302,235,544	\$ -	\$ 302,235,544	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,610,213,767	\$ 137,275,345,980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227,078,635	\$ 1,659,421	\$ 228,738,056	\$ -	\$ 228,738,056	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,381,475,711	\$ 137,046,607,924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	\$ 3,400,011,600	\$ 93,223,219	\$ 3,493,234,819	\$ 209,441,557	\$ 3,283,793,262	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 3,097,682,449	\$ 133,553,373,105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278,010,845	\$ 2,031,618	\$ 280,042,463	\$ -	\$ 280,042,463	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 2,817,639,986	\$ 133,273,330,642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248,553,456	\$ 1,816,352	\$ 250,369,808	\$ -	\$ 250,369,808	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 2,567,270,178	\$ 133,022,960,834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	\$ 1,293,809,665	\$ 14,648,705	\$ 1,308,458,370	\$ 86,741,776	\$ 1,221,716,594	\$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	\$ 1,345,553,584	\$ 131,714,502,464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148,722,682	\$ 1,086,820	\$ 149,809,502	\$ -	\$ 149,809,502	\$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	\$ 1,195,744,082	\$ 131,564,692,962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	\$ 1,143,671,900	\$ 9,690,071	\$ 1,153,361,971	\$ 79,029,813	\$ 1,074,332,158	\$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	\$ 121,411,924	\$ 130,411,330,991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120,531,120	\$ 880,804	\$ 121,411,924	\$ -	\$ 121,411,924	\$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130,289,919,067	302 DE 02/01/2023	X		
20	OBRA	ene-23	\$ 1,899,353,187	\$ 13,879,889	\$ 1,913,233,076	\$ 152,726,990	\$ 1,760,506,086	\$ 8,347,718,393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55,581,599,177	\$ 128,376,685,991	33217 DE 04/04/2023	X		
21	OBRA	feb-23	\$ 2,328,409,350	\$ 48,529,722	\$ 2,376,939,072	\$ 173,787,853	\$ 2,203,151,219	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53,378,447,958	\$ 125,999,746,919	33409 DE 05/04/2023	X		
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286,900,242	\$ 2,096,579	\$ 288,996,821	\$ -	\$ 288,996,821	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53,089,451,137	\$ 125,710,750,098	52151 DE 26/05/2023	X		
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419,773,261	\$ 3,067,574	\$ 422,840,835	\$ -	\$ 422,840,835	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52,666,610,302	\$ 125,287,909,263	52164 DE 26/05/2023	X		
22	OBRA	mar-23	\$ 2,931,699,371	\$ 23,881,838	\$ 2,955,581,209	\$ 201,132,933	\$ 2,754,448,276	\$ 7,972,797,607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 49,912,162,026	\$ 122,332,328,054	46961 DE 11/05/2023	X		
23	OBRA	abr-23	\$ 2,869,425,135	\$ 20,927,434	\$ 2,890,352,569	\$ 230,794,413	\$ 2,659,558,156	\$ 7,742,003,194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 47,252,603,870	\$ 119,441,975,485	54595 DE 02/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	\$ 3,783,362,127	\$ 27,868,068	\$ 3,811,230,195	\$ 306,711,017	\$ 3,504,519,178	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43,748,084,692	\$ 115,630,745,290	64825 DE 05/07/2023	X		
22	AJUSTE-P	mar-23	\$ 522,036,632	\$ 3,814,883	\$ 525,851,515	\$ -	\$ 525,851,515	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43,222,233,177	\$ 115,104,893,775	75680 DE 04/08/2023	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA	Página 3 DE 5	
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021													CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		
MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024													PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE		
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
23	AJUSTE-P	abr-23	\$ 606,260,933	\$ 4,430,368	\$ 610,691,301	\$ -	\$ 610,691,301	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 42,611,541,876	\$ 114,494,202,474	75677 DE 04/08/2023	X		
24	AJUSTE-P	may-23	\$ 845,059,638	\$ 6,175,436	\$ 851,235,074	\$ -	\$ 851,235,074	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 41,760,306,802	\$ 113,642,967,400	75675 DE 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	\$ 5,317,604,575	\$ 52,301,964	\$ 5,369,906,539	\$ 427,299,346	\$ 4,942,607,193	\$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 36,817,699,609	\$ 108,273,060,861	75643 DE 04/08/2023	X		
25	AJUSTE-P	jun-23	\$ 1,071,250,507	\$ 7,828,369	\$ 1,079,078,876	\$ -	\$ 1,079,078,876	\$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 35,738,620,733	\$ 107,193,981,985	82285 DE 27/09/2023	X		
26	OBRA	jul-23	\$ 4,990,526,473	\$ 36,994,395	\$ 5,027,520,868	\$ 377,488,550	\$ 4,650,032,318	\$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 31,088,588,415	\$ 102,166,461,117	81355 DE 08/09/2023	X		
26	AJUSTE-P	jul-23	\$ 1,013,214,599	\$ 7,404,260	\$ 1,020,618,859	\$ -	\$ 1,020,618,859	\$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 30,067,969,556	\$ 101,145,842,258	82574 DE 04/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	\$ 5,529,624,717	\$ 41,165,943	\$ 5,570,790,660	\$ 384,817,084	\$ 5,185,973,576	\$ 6,245,687,197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 24,881,995,980	\$ 95,575,051,598	82104 DE 22/09/2023	X		
3	ANTICIPO	ago-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,371,395,812	\$ 9,617,083,009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 21,510,600,168	\$ 95,575,051,598	69169 DE 17/07/2023	X		
28	OBRA	sep-23	\$ 5,608,837,795	\$ 51,484,529	\$ 5,660,322,324	\$ 641,763,805	\$ 5,018,558,519	\$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 16,492,041,649	\$ 89,914,729,274	83647 DE 25/10/2023	X		
27	AJUSTE	ago-23	\$ 1,240,542,821	\$ 9,065,505	\$ 1,249,608,326	\$ -	\$ 1,249,608,326	\$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 15,242,433,323	\$ 88,665,120,948	84941 DE 15/11/2023	X		
28	AJUSTE	sep-23	\$ 1,026,251,409	\$ 7,499,530	\$ 1,033,750,939	\$ -	\$ 1,033,750,939	\$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 14,208,682,384	\$ 87,631,370,009	84929 DE 15/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	\$ 5,034,760,394	\$ 37,351,518	\$ 5,072,111,912	\$ 615,678,860	\$ 4,456,433,052	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 9,752,249,332	\$ 82,559,258,097	85031 DE 16/11/2023	X		
29	AJUSTE-P	oct-23	\$ 1,106,551,117	\$ 8,086,335	\$ 1,114,637,452	\$ -	\$ 1,114,637,452	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,637,611,880	\$ 81,444,620,645	88014 DE 13/12/2023	X		
22	AJUSTE-D	mar-23	\$ 12,495,949	\$ 91,316	\$ 12,587,265	\$ -	\$ 12,587,265	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,625,024,615	\$ 81,432,033,380	87562 DE 12/12/2023	X		
23	AJUSTE-D	abr-23	\$ 12,270,997	\$ 89,673	\$ 12,360,670	\$ -	\$ 12,360,670	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,612,663,945	\$ 81,419,672,710	87502 DE 11/12/2023	X		
24	AJUSTE-D	may-23	\$ 9,732,361	\$ 71,121	\$ 9,803,482	\$ -	\$ 9,803,482	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,602,860,463	\$ 81,409,869,228	87500 DE 11/12/2023	X		

14

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA	Página 4 DE 5		
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021													CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024													PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIA	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones	
													SI	NO		
25	AJUSTE-D	jun-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,602,860,463	\$ 81,409,869,228	N.A.			Acta en Valor Ceros	
26	AJUSTE-D	jul-23	\$ 24,627,411	\$ 179,970	\$ 24,807,381	\$ -	\$ 24,807,381	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,578,053,082	\$ 81,385,061,847	87515 DE 11/12/2023	X			
30	OBRA	nov-23	\$ 5,999,973,186	\$ 44,197,264	\$ 6,044,170,450	\$ 704,513,556	\$ 5,339,656,894	\$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2,696,396,188	\$ 75,340,891,397	88726 DE 15/12/2023	X			
29	AJUSTE-D	oct-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2,696,396,188	\$ 75,340,891,397	N.A.			Acta en Valor Ceros	
30	AJUSTE-P	nov-23	\$ 1,341,528,687	\$ 9,803,479	\$ 1,351,332,166	\$ -	\$ 1,351,332,166	\$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 1,345,064,022	\$ 73,989,559,231	88508 DE 13/12/2023	X			
31	OBRA	dic-23	\$ 3,023,550,363	\$ 21,825,056	\$ 3,045,375,419	\$ 1,700,311,397	\$ 1,345,064,022	\$ 5,954,815,391	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ -	\$ 70,944,183,812	88728 DE 15/12/2023	X			
32	OBRA	ene-24	\$ 4,258,811,332	\$ 31,667,511	\$ 4,290,478,843	\$ 429,029,802	\$ 3,861,449,041	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 42,980,656,222	\$ 66,653,704,969	1667 DE 21/03/2024	X			
30	AJUSTE-D	nov-23	\$ 53,143,614	\$ 388,357	\$ 53,531,971	\$ -	\$ 53,531,971	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 42,927,124,251	\$ 66,600,172,998	1668 DE 21/03/2024	X			
31	AJUSTE-D	dic-23	\$ 278,438,983	\$ 2,034,746	\$ 280,473,729	\$ -	\$ 280,473,729	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 42,646,650,522	\$ 66,319,699,269	1933 DE 02/04/2024	X			
32	AJUSTE-D	ene-24	\$ 1,212,410,549	\$ 8,859,923	\$ 1,221,270,472	\$ -	\$ 1,221,270,472	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 41,425,380,050	\$ 65,098,428,797	2240 DE 09/04/2024	X			
33	OBRA	feb-24	\$ 3,448,114,241	\$ 25,197,758	\$ 3,473,311,999	\$ 347,604,397	\$ 3,125,707,602	\$ 5,178,181,192	177424 - 11/03/2024	\$ 38,299,672,448	\$ 61,625,116,798	2239 DE 09/04/2024	X			
33	AJUSTE-D	feb-24	\$ 819,695,724	\$ 5,990,084	\$ 825,685,808	\$ -	\$ 825,685,808	\$ 5,178,181,192	177424 - 11/03/2024	\$ 37,473,986,640	\$ 60,799,430,990	3292 DE 26/04/2024	X			
34	OBRA	mar-24	\$ 4,047,149,336	\$ 29,575,322	\$ 4,076,724,658	\$ 405,281,535	\$ 3,671,443,123	\$ 4,772,899,657	177424 - 11/03/2024	\$ 33,802,543,517	\$ 56,722,706,332	3455 DE 30/04/2024	X			
34	AJUSTE-P	mar-24	\$ 955,806,215	\$ 6,984,738	\$ 962,790,953	\$ -	\$ 962,790,953	\$ 4,772,899,657	177424 - 11/03/2024	\$ 32,839,752,564	\$ 55,759,915,379	5176 DE 31/05/2024	X			
35	OBRA	abr-24	\$ 3,813,660,275	\$ 31,245,781	\$ 3,844,906,056	\$ 379,015,361	\$ 3,465,890,695	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 29,373,861,869	\$ 51,915,009,323	4434 DE 21/05/2024	X			
34	AJUSTE-D	mar-24	-\$ 8,259,593	-\$ 60,359	-\$ 8,319,952	\$ -	-\$ 8,319,952	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 29,382,181,821	\$ 51,923,329,275	6058 DE 20/06/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #34 + Prov #35) = \$ 881,613,868	
35	AJUSTE-P	abr-24	\$ 883,477,637	\$ 6,456,183	\$ 889,933,820	\$ -	\$ 889,933,820	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 28,492,248,001	\$ 51,033,395,455					
35	AJUSTE-D	abr-24	\$ 19,033,774	\$ 139,093	\$ 19,172,867	\$ -	\$ 19,172,867	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 28,473,075,134	\$ 51,014,222,588	6579 DE 27/06/2024	X			
36	OBRA	may-24	\$ 3,509,616,650	\$ 26,213,466	\$ 3,535,830,116	\$ 344,752,024	\$ 3,191,078,092	\$ 4,049,132,272	177424 - 11/03/2024	\$ 25,281,997,042	\$ 47,478,392,472	6411 DE 26/06/2024	X			
36	AJUSTE-P	may-24	\$ 860,508,761	\$ 6,288,333	\$ 866,797,094	\$ -	\$ 866,797,094	\$ 4,049,132,272	177424 - 11/03/2024	\$ 24,415,199,948	\$ 46,611,595,378	6587 DE 27/06/2024	X			
37	OBRA	jun-24	\$ 3,092,432,783	\$ 22,598,547	\$ 3,115,031,330	\$ 309,676,219	\$ 2,805,355,111	\$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	\$ 21,609,844,837	\$ 43,496,564,048	EN TRÁMITE				
36	AJUSTE-D	may-24	\$ 17,390,688	\$ 127,086	\$ 17,517,774	\$ -	\$ 17,517,774	\$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	\$ 21,592,327,063	\$ 43,479,046,274	EN TRÁMITE				
37	AJUSTE-P	jun-24	\$ 704,838,367	\$ 5,150,742	\$ 709,989,109	\$ -	\$ 709,989,109	\$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	\$ 20,882,337,954	\$ 42,769,057,165	EN TRÁMITE				
38	OBRA	jul-24	\$ 2,329,643,093	\$ 17,781,673	\$ 2,347,424,766	\$ 244,757,722	\$ 2,102,667,044	\$ 3,494,698,331	177424 - 11/03/2024	\$ 18,779,670,910	\$ 40,421,632,399	EN TRÁMITE				
37	AJUSTE-D	jun-24	-\$ 11,891,001	-\$ 86,896	-\$ 11,977,897	\$ -	-\$ 11,977,897	\$ 3,494,698,331	177424 - 11/03/2024	\$ 18,791,648,807	\$ 40,433,610,296	EN TRÁMITE				
TOTALES			\$ 129,807,761,376	\$ 1,231,306,258	\$ 131,039,067,634	\$ 10,849,236,937	\$ 134,533,765,965	\$ 3,494,698,331		\$ 18,791,648,807	\$ 40,433,610,296					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
				VERSIÓN 1
				PÁGINA Página 5 DE 5
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021		CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		
MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024		PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE		
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO				
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	
OBRA	\$ 109,049,186,654	\$ 797,655,261	\$ 109,846,841,915	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	
AJUSTE	\$ 17,302,299,240	\$ 126,439,879	\$ 17,428,739,119	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,149,647,954	\$ 218,433,112	\$ 1,368,081,066	
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ 657,904,003	\$ 80,684,065	\$ 738,588,068	
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ 1,029,873,672	\$ 4,772,585	\$ 1,034,646,257	
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ 618,849,853	\$ 3,321,356	\$ 622,171,209	
VALOR TOTAL	\$ 129,807,761,376	\$ 1,231,306,258	\$ 131,039,067,634	
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.				
 Firma Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Director de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND		 Firma Nombre: JORGE IVÁN OSORIO ESQUIVEL Director de Interventoría (E) Matrícula Profesional No.: 01198-0478 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA Página 1 DE 4							
												FECHA 03/07/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA				ACTA No. 37				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,092,432,783.00				MES JUNIO DE 2024					
						ACTA FINAL ☐													
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONÍTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171,472,677.930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677.930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 10/03/2024		OBRA EJECUTADA							
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
EXP-1																			
EXPLANACIONES																			
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$ 1,187,326	\$ 10,685,934		\$ -		\$ -		\$ -					
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	183.0	\$ 20,753,664		\$ -	183.0	\$ 20,753,664					
2,1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113,408		2,680.0	\$ 303,933,440	135.0	\$ 15,310,080	2,101.0	\$ 238,270,208					
2,2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113,408		195.0	\$ 22,114,560		\$ -	35.0	\$ 3,969,280					
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,110.0	\$ 69,636	\$ 77,295,960	2,110.0	\$ 146,931,960		\$ -	1,296.0	\$ 90,248,256					
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,395,768	1,000.0	\$ 12,579,000		\$ -	96.0	\$ 1,207,584					
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137,746.0	\$ 9,995	\$ 1,376,771,270	152,746.0	\$ 1,526,696,270		\$ -	148,193.0	\$ 1,481,189,035					
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derribos	m3	1,350.0	\$ 9,747	\$ 13,158,450	1,350.0	\$ 13,158,450		\$ -	783.0	\$ 7,631,901					
7 (1-11601)	1	220-1-13		Terrapienes	m3	157,962.0	\$ 12,465	\$ 1,968,996,330	182,615.0	\$ 2,276,295,975	6,756.0	\$ 84,213,540	182,615.0	\$ 2,276,295,975					
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2,594.0	\$ 18,609	\$ 48,271,748	2,026.0	\$ 37,701,834		\$ -	114.0	\$ 2,121,426					
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,229,237		\$ -		\$ -		\$ -					
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79,120.0	\$ 85,574	\$ 6,770,614,880	65,280.0	\$ 5,586,270,720	-725.0	\$ (62,041,150)	45,145.0	\$ 3,863,238,230					
GRN-2																			
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES																			
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832,968	476,376.0	\$ 441,600,552	22,337.0	\$ 20,706,399	476,376.0	\$ 441,600,552					
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10,320.0	\$ 117,875	\$ 1,216,470,000	29,803.0	\$ 3,513,028,625	991.0	\$ 116,814,125	25,076.0	\$ 2,955,833,500					
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 166,273	\$ 19,503,822,900	59,991.0	\$ 9,974,883,543	223.0	\$ 37,078,879	42,542.0	\$ 7,073,585,966					
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79,120.0	\$ 180,217	\$ 14,258,769,040	9,792.0	\$ 1,764,684,864		\$ -	9,708.0	\$ 1,749,546,636					
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10,320.0	\$ 192,624	\$ 1,987,879,680	0.0	\$ -		\$ -		\$ -					
PAV-3																			
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																			
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441,573.0	\$ 2,710	\$ 1,196,662,830	58,574.0	\$ 158,735,540		\$ -	57,785.0	\$ 156,597,350					
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441,573.0	\$ 1,991	\$ 879,171,843	58,950.0	\$ 117,369,450		\$ -	58,161.0	\$ 115,798,551					
18 (8-11603)	8		450-1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37,384.0	\$ 823,050	\$ 30,768,901,200	5,997.0	\$ 4,935,830,850		\$ -	5,903.4	\$ 4,858,793,370					
19 (8-11603)	8		450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27,692.0	\$ 823,250	\$ 22,797,439,000	4,295.2	\$ 3,535,990,470		\$ -	4,102.2	\$ 3,377,136,150					
20 (8-11603)	8		450-9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,988.0	\$ 867,777	\$ 4,326,471,676	423.1	\$ 367,156,449		\$ -	185.1	\$ 160,625,523					
21 (8-11601)	8		460-1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,600.0	\$ 72,822	\$ 189,337,200	386.0	\$ 28,109,292		\$ -	148.0	\$ 10,777,656					
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes,	m3	2,600.0	\$ 78,894	\$ 205,124,400		\$ -		\$ -		\$ -					
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3,500.0	\$ 4,342	\$ 15,197,000		\$ -		\$ -		\$ -					
EYD-4																			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31,472.0	\$ 32,667	\$ 1,028,095,824	10,719.0	\$ 350,157,573		\$ -	10,719.0	\$ 350,157,573					
24,1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32,667		48,753.0	\$ 1,592,614,251	3,064.3	\$ 100,101,488	47,588.2	\$ 1,554,563,729					
24,2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32,667		7,000.0	\$ 228,669,000	466.7	\$ 15,245,689	2,597.5	\$ 84,852,533					
24,3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32,667		7,000.0	\$ 228,669,000		\$ -	3,634.5	\$ 118,728,212					
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,584.0	\$ 44,832	\$ 115,845,888	12,084.5	\$ 541,772,304	485.8	\$ 21,779,386	7,672.6	\$ 343,978,003					
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.0	\$ 157,520	\$ 155,629,760		\$ -		\$ -		\$ -					
26,1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157,520		838.0	\$ 132,001,760		\$ -		\$ -					
26,2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157,520		150.0	\$ 23,628,000		\$ -		\$ -					
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.0	\$ 2,220,693	\$ 1,376,829,660		\$ -		\$ -		\$ -					
27,1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2,220,693			\$ -		\$ -		\$ -					
27,2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2,220,693		393.0	\$ 872,732,349		\$ -	370.2	\$ 822,100,549					
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1,580.0	\$ 2,877,598	\$ 4,546,604,840		\$ -		\$ -		\$ -					
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2,255.0	\$ 884,362	\$ 1,994,236,310	474.0	\$ 419,187,588		\$ -	474.0	\$ 419,187,588					
29,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884,362		3,617.0	\$ 3,198,737,354	185.3	\$ 163,872,279	2,840.1	\$ 2,511,676,516					
29,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884,362		680.0	\$ 601,366,160		\$ -	145.4	\$ 128,586,235					
30 (7-14104)	7		630-3-1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1,454.0	\$ 1,046,498	\$ 1,521,608,092	674.0	\$ 705,339,652	11.9	\$ 12,453,326	256.7	\$ 268,636,037					
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4,856.0	\$ 719,000	\$ 3,491,464,000	115.9	\$ 83,332,100		\$ -	20.3	\$ 14,595,700					
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$ 504,306	\$ 90,775,080	126.0	\$ 63,542,556		\$ -	126.0	\$ 63,542,556					
32,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504,306		444.0	\$ 223,911,864	43.9	\$ 22,139,033	443.1	\$ 223,457,989					
32,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504,306		45.0	\$ 22,693,770		\$ -	8.6	\$ 4,337,032					
32,3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504,306		45.0	\$ 22,693,770		\$ -	1.8	\$ 907,751					
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	\$ 460,906	\$ 121,679,184	1,071.0	\$ 493,630,326	55.0	\$ 25,349,830	1,018.8	\$ 469,571,033					
34 (4-14104)	4	632-13		Baranda Metálica	m	102.0	\$ 548,017	\$ 55,897,734		\$ -		\$ -		\$ -					
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.	kg	1,007,843.0	\$ 5,378	\$ 5,419,104,054	37,305.1	\$ 200,626,828		\$ -	37,305.1	\$ 200,626,828					
35,1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		440,337.9	\$ 2,368,137,226	12,924.1	\$ 69,505,810	340,208.8	\$ 1,829,642,926					
35,2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		150,000.0	\$ 806,700,000		\$ -	17,197.1	\$ 92,486,004					
35,3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		120,000.0	\$ 645,360,000	8,265.3	\$ 44,450,783	95,867.3	\$ 515,574,339					
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		80,000.0	\$ 430,240,000		\$ -		\$ -					
35,5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		180,000.0	\$ 968,040,000	5,409.1	\$ 29,090,140	86,340.2	\$ 464,337,596					
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.0	\$ 1,991,463	\$ 95,590,224	60.0	\$ 119,487,780		\$ -		\$ -					
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64,725.0	\$ 11,740	\$ 759,871,500	1,909.8	\$ 22,421,052		\$ -	1,909.8	\$ 22,421,052					
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64,725.0	\$ 364	\$ 23,559,900	55,628.5	\$ 20,248,774		\$ -	55,628.5	\$ 20,248,774					
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64,725.0	\$ 4,286	\$ 277,411,350	55,628.5	\$ 238,423,751		\$ -	55,628.5	\$ 238,423,751					
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.0	\$ 680,037	\$ 544,029,600	1,450.0	\$ 986,053,650	142.0	\$ 96,565,254	1,450.0	\$ 986,053,650					

Handwritten signature or mark.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
										VERSIÓN 1				
										PÁGINA Página 2 DE 4				
										FECHA 03/07/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 37 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,092,432,783.00 MES JUNIO DE 2024										ACTA FINAL ☐				
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171,472,677.930 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -		
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677.930				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 10/03/2024		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6”	m	208.0	\$ 66,621	\$ 13,857,168	208.0	\$ 13,857,168		\$ -		\$ -
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3,000.0	\$ 38,113	\$ 114,339,000	20,500.0	\$ 781,316,500		\$ -	8,960.0	\$ 341,492,480
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5,436.0	\$ 626,979	\$ 3,408,257,844		\$ -		\$ -		\$ -
44 (6-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76,685.0	\$ 8,093	\$ 620,611,705	49,070.0	\$ 397,123,510	878.0	\$ 7,105,654	34,843.0	\$ 281,984,399
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9,340.0	\$ 148,140	\$ 1,383,627,600	31,875.0	\$ 4,721,962,500		\$ -	25,024.7	\$ 3,707,159,058
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4,940.0	\$ 184,371	\$ 910,792,740	8,000.0	\$ 1,474,968,000	83.0	\$ 15,302,793	5,348.5	\$ 986,108,294
SVG-5														
47 (8-11607)	8			Manual de Señalización Vial 2015	m	189,675.0	\$ 1,794	\$ 340,276,950	169,701.0	\$ 304,443,594		\$ -		\$ -
48 (8-11607)	8			Manual de Señalización Vial 2015	m2	85.0	\$ 59,987	\$ 5,098,895	85.0	\$ 5,098,895		\$ -		\$ -
49 (8-11607)	8			Manual de Señalización Vial 2015	u	25,913.0	\$ 8,346	\$ 216,269,898	29,910.0	\$ 249,628,860		\$ -		\$ -
50 (4-11607)	4			Manual de Señalización Vial 2015	u	446.0	\$ 398,008	\$ 177,511,568	446.0	\$ 177,511,568		\$ -		\$ -
51 (4-11607)	4			Manual de Señalización Vial 2015	u	2,281.0	\$ 326,033	\$ 743,681,273	2,281.0	\$ 743,681,273		\$ -		\$ -
52 (4-11607)	4	720-13		Protección de referencia	u	92.0	\$ 255,373	\$ 23,494,316	92.0	\$ 23,494,316		\$ -		\$ -
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2,568.0	\$ 230,532	\$ 592,006,176	3,785.0	\$ 872,563,620		\$ -	3,470.0	\$ 799,946,040
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.0	\$ 103,189	\$ 17,129,374	86.0	\$ 8,874,254		\$ -	68.0	\$ 7,016,852
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1,732.0	\$ 22,031	\$ 38,157,692	832.0	\$ 18,329,792		\$ -	664.0	\$ 14,628,584
OBRA-6														
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1,235.0	\$ 111,228	\$ 137,366,580	400.0	\$ 44,491,200		\$ -		\$ -
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6,711.0	\$ 18,835	\$ 126,401,685	4,201.8	\$ 79,140,903		\$ -	3,076.0	\$ 57,936,460
TRANS-7														
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m).	m3-km	4,852,529.0	\$ 1,175	\$ 5,701,721,575	12,907,967.2	\$ 15,166,861,425	550,963.5	\$ 647,382,113	12,467,846.4	\$ 14,649,719,590
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18,900.0	\$ 1,175	\$ 22,207,500	18,900.0	\$ 22,207,500		\$ -	2,832.7	\$ 3,328,423
NP														
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39,009	\$ -	181,495.0	\$ 7,079,938,455	6,623.0	\$ 258,356,607	181,362.0	\$ 7,074,750,258
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853,230	\$ -	47,892.4	\$ 40,863,232,452	585.5	\$ 499,566,165	29,360.2	\$ 25,051,003,446
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1,923,475	\$ -	180.0	\$ 346,225,500		\$ -	71.0	\$ 136,566,725
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9,165	\$ -	185,940.0	\$ 1,704,140,100	665.9	\$ 6,102,974	135,494.6	\$ 1,241,808,009
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799,420	\$ -	10,253.0	\$ 8,196,453,260	109.3	\$ 87,376,606	6,377.0	\$ 5,097,901,340
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en	m		\$ 1,478	\$ -	124,000.0	\$ 183,272,000		\$ -		\$ -
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$ 153,337	\$ -	15,926.0	\$ 2,442,045,062	1,686.4	\$ 258,587,517	12,883.2	\$ 1,975,471,238
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg		\$ 8,056	\$ -	6,555.0	\$ 52,807,080		\$ -	4,096.6	\$ 33,002,210
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	u		\$ 4,665,181	\$ -	8.0	\$ 37,321,448		\$ -	8.0	\$ 37,321,448
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 2,124,081	\$ -	18.6	\$ 39,507,907		\$ -		\$ -
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13,401	\$ -	51,217.4	\$ 686,364,377		\$ -	51,217.4	\$ 686,364,377
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251,064	\$ -	312.0	\$ 78,331,968		\$ -	61.0	\$ 15,314,904
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177,821	\$ -	600.0	\$ 106,692,600		\$ -	423.0	\$ 75,218,283
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101,156	\$ -	230.0	\$ 23,265,880		\$ -	55.0	\$ 5,563,580
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15,624	\$ -	79,900.0	\$ 1,248,357,600	7,722.0	\$ 120,648,528	58,203.0	\$ 909,363,672
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21,533	\$ -	20,000.0	\$ 430,660,000	-873.0	\$ (18,798,309)	872.0	\$ 18,716,776
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3		\$ 37,179	\$ -	43,003.0	\$ 1,598,808,537	5,342.0	\$ 198,610,218	32,756.0	\$ 1,217,835,324
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro)	m		\$ 13,537	\$ -	5,785.0	\$ 78,311,545		\$ -	40.0	\$ 541,480
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye)	m		\$ 7,209	\$ -	5,675.0	\$ 40,911,075		\$ -	69.0	\$ 497,421
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrén Planar - ancho 0.5 m	m		\$ 21,337	\$ -	670.8	\$ 14,312,860		\$ -	632.4	\$ 13,493,519
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$ 81,263	\$ -	450.0	\$ 36,568,350		\$ -	233.0	\$ 18,934,279
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$ 297,167	\$ -	2,080.0	\$ 618,107,360		\$ -	2,080.0	\$ 618,107,360
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$ 2,731,282	\$ -	48.8	\$ 133,286,562	31.0	\$ 84,669,742	31.0	\$ 84,669,742
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Preestruero	kg		\$ 42,370	\$ -	2,469.5	\$ 104,632,715		\$ -		\$ -
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza	u		\$ 124,988	\$ -	4.0	\$ 499,952		\$ -		\$ -
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza	u		\$ 194,455	\$ -	8.0	\$ 1,555,640		\$ -		\$ -
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza	u		\$ 974,124	\$ -	10.0	\$ 9,741,240	6.0	\$ 5,844,744	6.0	\$ 5,844,744
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza	u		\$ 1,727,076	\$ -	12.0	\$ 20,724,912		\$ -		\$ -
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$ 68,446	\$ -	3,282.0	\$ 224,639,772		\$ -	851.0	\$ 58,247,546
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$ 50,750	\$ -	231.4	\$ 11,743,550		\$ -	225.0	\$ 11,418,750
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m		\$ 186,708	\$ -	2,840.0	\$ 530,250,720	257.0	\$ 47,983,956	894.0	\$ 166,916,952

Handwritten signature or mark.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1																						
						VERSIÓN 1																						
						PÁGINA Página 3 DE 4																						
						FECHA 03/07/2024 (Día / Mes / Año)																						
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		ACTA No. 37		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,092,432,783.00																						
				ACTA FINAL ☐		MES JUNIO DE 2024																						
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)																						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																						
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																						
						FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)																						
						FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																						
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171,472,677.930						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																						
(Según contrato principal)																												
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677.930																												
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 10/03/2024		OBRA EJECUTADA																		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR														
91 (6-11604)	6		672.2.2	Bajante de piezas prefabricadas de concreto, no incluye la preparación de la	m		\$ 110,223	\$ -	530.0	\$ 58,418,190	5.0	\$ 551,115	120.0	\$ 13,226,760														
92 (6-11604)	6		672.2.3	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto, no incluye la	m		\$ 74,897	\$ -	3,500.0	\$ 262,139,500	107.0	\$ 8,013,979	2,020.0	\$ 151,291,940														
93 (6-11604)	6		672.2.P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto, no incluye la preparación de la	u		\$ 5,153,478	\$ -	82.0	\$ 422,585,196	2.0	\$ 10,306,956	24.0	\$ 123,683,472														
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 139,817	\$ -	2,739.5	\$ 383,028,672		\$ -		\$ -														
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$ 237,003	\$ -	680.0	\$ 161,162,040	178.0	\$ 42,186,534	178.0	\$ 42,186,534														
96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		\$ 29,841	\$ -	2,092.5	\$ 62,442,293		\$ -	2,092.5	\$ 62,442,293														
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3.0m*2.0 m, reflectivo	u		\$ 24,636,607	\$ -	2.0	\$ 49,273,214		\$ -	2.0	\$ 49,273,214														
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1.2m*2.0 m, reflectivo	u		\$ 1,684,913	\$ -	2.0	\$ 3,369,826		\$ -	2.0	\$ 3,369,826														
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,	m3/Est		\$ 1,149	\$ -	235,504.0	\$ 270,594,096		\$ -	205,310.0	\$ 235,901,190														
AJUSTE AL PESO																												
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								\$ 145,115,522,331	\$ 145,115,522,331	\$ 3,092,432,783		\$ 106,719,543,561																
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 18,736,504,837	\$ 18,736,504,837	\$ -		\$ 16,591,961,186																
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 650,475,331	\$ 650,475,331	\$ -		\$ -																
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 164,502,502,499	\$ 164,502,502,499	\$ 3,092,432,783		\$ 123,311,504,747																
VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 1,202,133,672	\$ 1,202,133,672	\$ 22,598,547		\$ 901,122,535																
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)								\$ 165,704,636,171	\$ 165,704,636,171	\$ 3,115,031,330		\$ 124,212,627,282																
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1,150,000,000	\$ 1,150,000,000	\$ -	99.97%	\$ 1,149,647,954																
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)								\$ 218,500,000	\$ 218,500,000	\$ -		\$ 218,433,112																
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ 1,368,500,000	\$ 1,368,500,000	\$ -		\$ 1,368,081,066																
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)								\$ 3,759,541,759	\$ 3,759,541,759	\$ -		\$ 2,395,405,534																
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								\$ 640,000,000	\$ 640,000,000	\$ -		\$ -																
VALOR TOTAL								\$ 171,472,677,930	\$ 171,472,677,930	\$ 3,115,031,330		\$ 127,976,113,882																
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																												
AIU 30. % Utilidad 5. %																												
<table><tr><td></td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ 14,343,935,268.00</td><td>8.720%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ 309,676,219.00</td><td>10.014%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ 10,604,479,215.00</td><td>73.930%</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ 3,739,456,053.00</td><td>26.070%</td></tr></table>															Valor	%	Valor Anticipo Otorgado	\$ 14,343,935,268.00	8.720%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 309,676,219.00	10.014%	Valor Amortizado Acumulado	\$ 10,604,479,215.00	73.930%	Valor Saldo por Amortizar	\$ 3,739,456,053.00	26.070%
	Valor	%																										
Valor Anticipo Otorgado	\$ 14,343,935,268.00	8.720%																										
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 309,676,219.00	10.014%																										
Valor Amortizado Acumulado	\$ 10,604,479,215.00	73.930%																										
Valor Saldo por Amortizar	\$ 3,739,456,053.00	26.070%																										
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																												
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																												
		VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																								
OBRA	\$	3,092,432,783	\$	22,598,547	\$	3,115,031,330																						
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$	-	\$	-	\$	-																						
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$	-	\$	-	\$	-																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	-	\$	-	\$	-																						
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$	-	\$	-	\$	-																						
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$	-	\$	-	\$	-																						
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$	-	\$	-	\$	-																						
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$	-	\$	-	\$	-																						
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$	3,092,432,783	\$	22,598,547	\$	3,115,031,330																						
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																												
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO																									
E	\$	37,482,470	\$	7,984,925,559																								
SB, B Y A	\$	174,599,403	\$	12,220,566,654																								
P	\$	-	\$	8,679,728,600																								
OA	\$	622,961,465	\$	17,065,438,193																								
SCT	\$	-	\$	821,591,476																								
OV	\$	-	\$	57,936,460																								
T	\$	647,382,113	\$	14,653,048,001																								
NP	\$	1,610,007,332	\$	45,236,308,618																								
TOTAL	\$	3,092,432,783	\$	106,719,543,561																								
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																												
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																												
GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO																								
1 Obras de Explanación	\$	295,839,077	\$	15,140,457,680																								
2 Sub-bases y bases	\$	174,599,403	\$	12,220,566,654																								
3 Transporte de materiales	\$	647,382,113	\$	14,909,197,977																								
4 Aceros y elementos metálicos	\$	143,046,733	\$	4,270,749,222																								
5 Acero Estructural y cables de acero	\$	-	\$	686,364,377																								
6 Concretos, morteros y obras varias	\$	1,721,233,761	\$	48,022,029,599																								
7 Concreto para superestructuras	\$	97,123,068	\$	1,190,721,232																								
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$	13,208,628	\$	10,279,456,820																								
TOTAL	\$	3,092,432,783	\$	106,719,543,561																								

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1																																																											
		VERSIÓN 1				PÁGINA Página 4 DE 4																																																											
						FECHA 03/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																											
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		ACTA No. 37		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,092,432,783.00																																																											
				ACTA FINAL		MES JUNIO DE 2024																																																											
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONÍTONS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171,472,677,930 (Según contrato principal)																																																											
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																																																											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 19/03/2024		OBRA EJECUTADA																																																						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																																																				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																																																			
RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV																																																																	
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																																																																	
<table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>11601-Preliminares y explanación</td><td>\$ 295,839,077</td><td>\$ 12,755,510,674</td></tr><tr><td>11602-Afirmados, subbases y bases</td><td>\$ 174,599,403</td><td>\$ 6,760,561,380</td></tr><tr><td>11603-Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>\$ 528,656,305</td><td>\$ 26,975,396,541</td></tr><tr><td>11604-Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>\$ 940,644,630</td><td>\$ 19,921,895,728</td></tr><tr><td>11605-Obras de urbanismo</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>\$ 357,892,660</td><td>\$ 3,271,652,938</td></tr><tr><td>11607-Señalización y control de tránsito</td><td>\$ -</td><td>\$ 857,011,245</td></tr><tr><td>11608-Transporte y sobre acarreo</td><td>\$ 647,382,113</td><td>\$ 12,215,144,382</td></tr><tr><td>14101-Preliminares y cimentación</td><td>\$ -</td><td>\$ 72,784,951</td></tr><tr><td>14102-Subestructura y cimentación</td><td>\$ 50,295,527</td><td>\$ 1,454,398,934</td></tr><tr><td>14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes</td><td>\$ 97,123,068</td><td>\$ 815,783,407</td></tr><tr><td>1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-25)</td><td>\$ -</td><td>\$ 471,936,870</td></tr><tr><td>1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19)</td><td>\$ -</td><td>\$ 2,770,236,250</td></tr><tr><td>1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)</td><td>\$ -</td><td>\$ 53,802,174</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 3,092,432,783</td><td>\$ 88,396,115,474</td></tr></table>															GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	11601-Preliminares y explanación	\$ 295,839,077	\$ 12,755,510,674	11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 174,599,403	\$ 6,760,561,380	11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 528,656,305	\$ 26,975,396,541	11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 940,644,630	\$ 19,921,895,728	11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 357,892,660	\$ 3,271,652,938	11607-Señalización y control de tránsito	\$ -	\$ 857,011,245	11608-Transporte y sobre acarreo	\$ 647,382,113	\$ 12,215,144,382	14101-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ 72,784,951	14102-Subestructura y cimentación	\$ 50,295,527	\$ 1,454,398,934	14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -	14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ 97,123,068	\$ 815,783,407	1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-25)	\$ -	\$ 471,936,870	1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19)	\$ -	\$ 2,770,236,250	1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	\$ -	\$ 53,802,174	TOTAL	\$ 3,092,432,783	\$ 88,396,115,474
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																															
11601-Preliminares y explanación	\$ 295,839,077	\$ 12,755,510,674																																																															
11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 174,599,403	\$ 6,760,561,380																																																															
11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 528,656,305	\$ 26,975,396,541																																																															
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 940,644,630	\$ 19,921,895,728																																																															
11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -																																																															
11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 357,892,660	\$ 3,271,652,938																																																															
11607-Señalización y control de tránsito	\$ -	\$ 857,011,245																																																															
11608-Transporte y sobre acarreo	\$ 647,382,113	\$ 12,215,144,382																																																															
14101-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ 72,784,951																																																															
14102-Subestructura y cimentación	\$ 50,295,527	\$ 1,454,398,934																																																															
14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -																																																															
14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ 97,123,068	\$ 815,783,407																																																															
1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-25)	\$ -	\$ 471,936,870																																																															
1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19)	\$ -	\$ 2,770,236,250																																																															
1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	\$ -	\$ 53,802,174																																																															
TOTAL	\$ 3,092,432,783	\$ 88,396,115,474																																																															
<table><tr><td>VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:</td><td>\$ 3,092,432,783</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:</td><td>\$ 2,782,756,564</td></tr></table>															VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 3,092,432,783	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 2,782,756,564																																															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 3,092,432,783																																																																
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 2,782,756,564																																																																
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2,805,355,111 VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE																																																																	
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																	
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																																																	
OBSERVACIONES																																																																	
NOTAS:																																																																	
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que																																																																	
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando																																																																	
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																																																																	
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																																																																	
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																																																																	
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.																																																																	
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																																																																	
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																																																	
Para constancia de lo anterior firman																																																																	
Firma: _____																																																																	
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE																																																																	
REPRESENTANTE LEGAL																																																																	
Contratista																																																																	
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT																																																																	
Firma: _____																																																																	
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ																																																																	
REPRESENTANTE LEGAL																																																																	
Interventor																																																																	
Matrícula Profesional No.: 25202-084198																																																																	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).																																																																	
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU							
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte						DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba		
CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)								
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"								
PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA								
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020								
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte								
Contrato No.: 1050 de 2021 (Indicar número y año)								
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021 (Día) (Mes) (Año)								
DATOS ESPECIFICOS								
ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			UNIDAD	m3		
CASO I - CASO GENERAL								
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV								
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION DIC_2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO	
ITEM	DESCRIPCION			Vr. UNIT APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			\$ 823,250.00	104.350	140.940	1.3506	\$ 1,111,920.03
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION DIC_2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
I. EQUIPO								
CODIGO	DESCRIPCION		TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL				\$ -	0.0%			\$ -
I. MAQUINARIA								
CODIGO	DESCRIPCION		TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO			\$ 18,666.67	101.814	127.010	1.247	\$ 23,286.13
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO			\$ 7,333.33	101.769	129.080	1.268	\$ 9,301.32
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO			\$ 7,533.33	101.769	129.080	1.268	\$ 9,554.99
SUBTOTAL				\$ 33,533.33	5.3%			\$ 42,142.44
I. HERRAMIENTAS								
CODIGO	DESCRIPCION		TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)			\$ 365.38	105.404	118.020	1.120	\$ 409.11
SUBTOTAL				\$ 365.38	0.1%			\$ 409.11
II. MATERIALES								
CODIGO	DESCRIPCION			Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19			\$ 529,375.00	107.051	167.410	1.564	\$ 827,854.66
								\$ -
								\$ -
SUBTOTAL				\$ 529,375.00	83.6%			\$ 827,854.66
* PRECIO DE L SITA DE ECOPETROL								
III. TRANSPORTES								
CODIGO	MATERIAL			Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-19			\$ 63,280.00	100.594	123.870	1.231	\$ 77,922.08
SUBTOTAL				\$ 63,280.00	10.0%			\$ 77,922.08
IV. MANO DE OBRA								
CODIGO	DESCRIPCION			Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)			\$ 4,172.74	103.305	144.630	1.400	\$ 5,841.96
53211-503	RASTRILLEROS (2)			\$ 1,597.38	102.037	127.250	1.247	\$ 1,992.09
53211-506	OFICIAL (1)			\$ 945.40	102.012	125.810	1.233	\$ 1,165.95
SUBTOTAL				\$ 6,715.52	1.1%			\$ 8,999.99
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 633,269.23				\$ 957,328.28
V. COSTOS INDIRECTOS								
DESCRIPCION			Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO	
ADMINISTRACION %			20%	126,653.85	111.410	143.380	1.287	162,998.19
IMPREVISTOS %			5%	31,663.46	111.410	143.380	1.287	40,749.55
UTILIDAD %			5%	31,663.46	111.410	143.380	1.287	40,749.55
SUBTOTAL				\$ 189,980.77				\$ 244,497.29
Precio Unitario Total Aproximado al peso				\$ 823,250.00				\$ 1,201,826.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO								
				FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.460		
				I	IA			
				104.350	152.336			
				I	I			
				104.350	140.940			
Firma Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT								
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:								
APROBACION POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta economica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta economica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las								
Firma Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula Profesional No.: 25202-084198								
Original: Archivo de Gestion del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.								



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA:

Grupo Norte

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Cordoba

CONTRATO No.

923 de 2021

(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

PROYECTO:

CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA:

Consorcio Isla 066-2020

INTERVENIOR:

Consorcio Vial Norte

Contrato No.:

1050 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

18

2

2021

(Día)

(Mes)

(Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	UNIDAD	m3
------	---------	--------------------------------------	--------	----

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	\$ 823,050.00	104.350	140.940	1.3506	\$ 1,111,649.90

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL			\$ -	0.0%			\$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		\$ 18,666.67	101.814	127.010	1.247	\$ 23,286.13
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 7,333.33	101.769	129.080	1.268	\$ 9,301.32
53211-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO		\$ 7,533.33	101.769	129.080	1.268	\$ 9,554.99
SUBTOTAL			\$ 33,533.33	5.3%			\$ 42,142.44

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		\$ 211.54	105.404	118.020	1.120	\$ 236.86
SUBTOTAL			\$ 211.54	0.0%			\$ 236.86

IV. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25	\$ 529,375.00	107.051	167.410	1.564	\$ 827,854.66
SUBTOTAL			\$ 529,375.00	83.6%		\$ 827,854.66

* PRECIO DE LISITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-25	\$ 63,280.00	100.594	123.870	1.231	\$ 77,922.08
SUBTOTAL			\$ 63,280.00	10.0%		\$ 77,922.08

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBRAEROS (8)	\$ 4,172.74	103.305	144.630	1.400	\$ 5,841.96
53211-503	RASTRILLEROS (2)	\$ 1,597.38	102.037	127.250	1.247	\$ 1,992.09
53211-506	OFICIAL (1)	\$ 945.40	102.012	125.810	1.233	\$ 1,165.95
SUBTOTAL			\$ 6,715.52	1.1%		\$ 8,999.99
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 633,115.39			\$ 957,156.03

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACIÓN %	20%	126,623.08
IMPREVISTOS %	5%	31,655.77
UTILIDAD %	5%	31,655.77
SUBTOTAL		\$ 189,934.62
Precio Unitario Total Aproximado al peso		\$ 823,050.00
		\$ 1,201,594.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.460
Ip	IA	
104.35	152.344	
Ip	I	
104.35	140.940	

Firma

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma



ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ


Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU								
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba								
CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)										
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										
PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020 INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte										
Contrato No.: 1050 de 2021 (Indicar número y año)										
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)										
DATOS ESPECÍFICOS										
ITEM	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos			UNIDAD	m3				
CASO I - CASO GENERAL										
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV										
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO					ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN			Vr. UNIT APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO		
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos			\$ 867,777.00	104.350	140.940	1.3506	\$ 1,172,060.28		
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS					ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO		
I. EQUIPO										
CODIGO	DESCRIPCIÓN			TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
									\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	0.0%			\$ -	
II. MAQUINARIA										
CODIGO	DESCRIPCIÓN			TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO				\$ 15,714.29	101.769	129.080	1.268	\$ 19,931.42	
53211-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO				\$ 16,142.86	101.769	129.080	1.268	\$ 20,475.00	
SUBTOTAL					\$ 31,857.15	4.8%			\$ 40,406.42	
III. HERRAMIENTAS										
CODIGO	DESCRIPCIÓN			TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)				\$ 292.73	105.404	118.020	1.120	\$ 327.77	
SUBTOTAL					\$ 292.73	0.0%			\$ 327.77	
VI. MATERIALES										
CODIGO	DESCRIPCIÓN				Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19				\$ 529,375.00	107.051	167.410	1.564	\$ 827,854.66	
53211-120	EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1				\$ 21,125.00	107.051	167.410	1.564	\$ 33,035.99	
53211-118	AGUA				\$ 333.60	102.513	133.580	1.303	\$ 434.70	
SUBTOTAL					\$ 550,833.60	82.5%			\$ 861,325.35	
* PRECIO DE LISTA DE ECOPETROL										
V. TRANSPORTES										
CODIGO	MATERIAL				Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211-681	MEZCLA DENSA MDC-19				\$ 73,500.00	100.594	123.870	1.231	\$ 90,506.84	
SUBTOTAL					\$ 73,500.00	11.0%			\$ 90,506.84	
VI. MANO DE OBRA										
CODIGO	DESCRIPCIÓN				Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211-502	OBREROS (5)				\$ 5,588.49	103.305	144.630	1.400	\$ 7,824.05	
53211-503	RASTRILLEROS (2)				\$ 3,422.96	102.037	127.250	1.247	\$ 4,268.76	
53211-506	OFICIAL (1)				\$ 2,025.85	102.012	125.810	1.233	\$ 2,498.45	
SUBTOTAL					\$ 11,037.30	1.7%			\$ 14,591.26	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 667,520.78				\$ 1,007,157.64	
V. COSTOS INDIRECTOS										
DESCRIPCIÓN					Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO	
ADMINISTRACIÓN %					20%	133,504.16	111.410	143.380	1.287	171,814.25
IMPREVISTOS %					5%	33,376.04	111.410	143.380	1.287	42,953.56
UTILIDAD %					5%	33,376.04	111.410	143.380	1.287	42,953.56
SUBTOTAL					\$ 200,256.23				\$ 257,721.38	
Precio Unitario Total Aproximado al peso					\$ 867,777.00				\$ 1,264,879.00	
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO										
					FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO			1.458		
					Ip	IA				
					104.350	152.101				
					Ip	I				
					104.350	140.940				
Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT										
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:										
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las										
Firma:  Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula Profesional No.: 25202-084198										



DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba

18 2 2021
(Dia) (Mes) (Ano)

ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	UNIDAD	m3
------	--------	--------------------------------------	--------	----

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Ip	I	I/Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	\$ 823.250,00	104.350	110.338	1,0574	\$ 870.491,22

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	I _o	I	I / I _o	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL			\$ -	0.0%			\$ -

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	I _o	I	I / I _o	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		\$ 18,666.67	101.814	107.196	1.053	\$ 19,653.41
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 7,333.33	101.769	104.661	1.028	\$ 7,541.72
53211-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO		\$ 7,533.33	101.769	104.661	1.028	\$ 7,747.41
	SUBTOTAL		\$ 33,533.33	5.3%			\$ 34,942.54

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (\$/MMO)		\$ 365.38	105.404	107.624	1.023	\$ 373.77
SUBTOTAL			\$ 366.38	0.1%			\$ 373.77

CODIGO	DESCRIPCION	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	\$ 529,375.00	107.051	115.059	1.075	\$ 568,975.14
						\$ -
						\$ -
	SUBTOTAL	\$ 529,375.00	83.6%			\$ 568,975.14

* PRECIO DE L SITA DE ECOPETROL

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-19	\$ 63,280.00	100.594	101.735	1.011	\$ 63,997.76
	SUBTOTAL	\$ 63,280.00	100.0%			\$ 63,997.76

CODIGO	DESCRIPCION	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (6)	\$ 4.172.74	103.305	112.068	1.085	\$ 4.526.29
53211-503	RASTRILLEROS (2)	\$ 1.597.38	102.037	105.333	1.032	\$ 1.648.98
53211-506	OFICIAL (1)	\$ 945.40	102.012	106.228	1.041	\$ 984.47
	SUBTOTAL	\$ 6.715.52	1.1%			\$ 7.159.75

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN			Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACIÓN %	20%	126.653.85	111.410	116.260	1.044	132.167.45	
IMPREVISTOS %	5%	31.663.46	111.410	116.260	1.044	33.041.86	
UTILIDAD %	5%	31.663.46	111.410	116.260	1.044	33.041.86	
SUBTOTAL		\$ 169.980.77				\$ 198.251.18	
Precio Unitario Total Aproximado al peso		\$ 823.250.00				\$ 873.700.00	

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520-ANT

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA


Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma _____
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Contrato No.: 1050 de 2021
 (Indicar número y año)

18 **2** **2021**
 (Día) (Mes) (Año)

ITEM	450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	UNIDAD	m3
------	---------	--------------------------------------	--------	----

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

VR. AJUSTADO

Consejo: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU			
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba			
CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)					
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					
PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020 INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte					
Contrato No.: 1050 de 2021 (Indicar número y año)					
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)					
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos		UNIDAD	m3
CASO I - CASO GENERAL					
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV					
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	INDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 MARZO 2022
ITEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Ip	I	I / Ip
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	\$ 867,777.00	104.350	110.338	1.0574
					Vr. UNITARIO AJUSTADO
					\$ 917,573.35
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	INDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 MARZO 2022
I. EQUIPO				FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I
					I / Io
SUBTOTAL			\$ -	0.0%	\$ -
II. MAQUINARIA					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 15,714.29	101.769	104.661
53211-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO		\$ 16,142.86	101.769	104.661
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 31,857.15	4.8%	\$ 32,762.44
III. HERRAMIENTAS					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		\$ 292.73	105.404	107.824
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 292.73	0.0%	\$ 299.45
VI. MATERIALES					
CODIGO	DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU	Io	I
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19		\$ 529,375.00	107.051	115.059
53211-120	EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1		\$ 21,125.00	107.051	115.059
53211-118	AGUA		\$ 333.60	102.513	105.115
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 550,833.60	82.5%	\$ 592,022.48
* PRECIO DE LISTA DE ECOPETROL					
V. TRANSPORTES					
CODIGO	MATERIAL		Vr. UNIT APU	Io	I
53211-681	MEZCLA DENSA MDC-19		\$ 73,500.00	100.594	101.735
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 73,500.00	11.0%	\$ 74,333.68
VI. MANO DE OBRA					
CODIGO	DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU	Io	I
53211-502	OBROS (5)		\$ 5,588.49	103.305	112.058
53211-503	RASTRILLEROS (2)		\$ 3,422.96	102.037	106.333
53211-506	OFICIAL (1)		\$ 2,025.85	102.012	106.228
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 11,037.30	1.7%	\$ 11,705.10
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 667,520.78		\$ 711,123.16
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			Vr. UNIT APU		
ADMINISTRACIÓN %		20%	133,504.16	111.410	116.260
IMPREVISTOS %		5%	33,376.04	111.410	116.260
UTILIDAD %		5%	33,376.04	111.410	116.260
SUBTOTAL			\$ 200,256.23		\$ 208,973.97
Precio Unitario Total Aproximado al peso			\$ 867,777.00		\$ 920,097.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO					
				FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.060	
				Ip	IA
				104.350	110.641
				Io	I
				104.350	110.338
Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las					
Firma:  Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula Profesional No.: 25202-084198					



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

08/08/2024

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	\$378,128,979.00	\$0.00	\$378,128,979.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	\$75,625,796.00	\$0.00	\$75,625,796.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	\$18,906,449.00	\$0.00	\$18,906,449.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$18,906,449.00	\$3,592,225.00	\$22,498,674.00
TOTALES			\$491,567,673.00	\$3,592,225.00	\$495,159,898.00

TOTALES	\$491,567,673.00	\$3,592,225.00	\$495,159,898.00
---------	------------------	----------------	------------------

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.37 DEFINITIVO CONTRATO 923 DE 2021 PERIODO JUNIO (-\$ 11.977.897)
ACTA DE AJUSTE No.38 PRONISIONAL CONTRATO 923 DE 2021 PERIODO JULIO (\$507.137.795)
IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 3

jmeneses

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido



BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 2 de Agosto de 2024

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de julio de 2024, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020



Montería, agosto de 2024

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3


Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de julio de 2024 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,



Jorge Iván Osorio Esquivel
Director de Interventoría (E)
Consorcio Vial Norte

FECHA

05/08/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

38

(P)

ACTA FINAL:

SI

NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

38

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

JULIO DE 2024

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:

923 de 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1050 de 2021

(Indique número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL:

51 MESES

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/6/2021

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/8/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A.

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A.

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 171,472,677,930.00

(incluido IVA):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 171,472,677,930.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 108,648,832.668.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	\$ 109,019,249.678.00

DICIEMBRE DE 2021													
GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (10.643%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTIPO Nro 2 INVIAS MARZO 2022 (Índice usado Dic 2021)	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
1- Obras de explanación	\$ 104,466,153.00	\$ 11,118,333.00	\$ 93,347,820.00	101.141	103.211	103.211	1.020	1.000	\$ 106,604,575.00	\$ 93,347,820.00	\$ 106,604,575.00	\$ 2,138,422.00	\$ 305,384,413.00
2- Sub bases y bases	\$ 17,950,387.00	\$ 1,910,460.00	\$ 16,039,927.00	100.763	102.425	102.425	1.017	1.000	\$ 18,246,568.00	\$ 16,039,927.00	\$ 18,246,568.00	\$ 296,181.00	\$ 192,157,137.00
3- Transporte de materiales	\$ 200,390,866.00	\$ 21,327,599.00	\$ 179,063,267.00	100.393	100.890	100.890	1.005	1.000	\$ 201,382,801.00	\$ 179,063,267.00	\$ 201,382,801.00	\$ 991,935.00	\$ 73,794,174.00
4- Aceros y elementos metálicos	\$ 155,559,163.00	\$ 16,556,162.00	\$ 139,003,001.00	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	\$ 162,402,211.00	\$ 139,003,001.00	\$ 162,402,211.00	\$ 6,843,048.00	\$ 200,945,106.00
5- Acero estructural y cables de acero	\$ -	\$ -	\$ -	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,520,136.00
6- Concretos, morteros y obras varias	\$ 1,637,806,926.00	\$ 174,311,791.00	\$ 1,463,495,135.00	101.907	104.296	104.296	1.023	1.000	\$ 1,676,197,120.00	\$ 1,463,495,135.00	\$ 1,676,197,120.00	\$ 38,390,194.00	\$ 1,149,251,117.00
7- Concreto para superestructuras	\$ 98,335,134.00	\$ 10,465,808.00	\$ 87,869,326.00	101.214	99.335	99.335	0.981	1.000	\$ 96,509,051.00	\$ 87,869,326.00	\$ 96,509,051.00	\$ (1,826,083.00)	\$ (24,158,635.00)
8- Pavimentaciones con asfalto, pinturas,	\$ 85,197,488.00	\$ 9,067,569.00	\$ 76,129,919.00	100.133	104.671	104.671	1.045	1.000	\$ 89,058,638.00	\$ 76,129,919.00	\$ 89,058,638.00	\$ 3,861,150.00	\$ 447,204,792.00
SUB TOTALES	\$ 2,299,706,117.00	\$ 244,757,722.00	\$ 2,054,948,395.00						\$ 2,350,400,964.00	\$ 2,054,948,395.00	\$ 2,350,400,964.00	\$ 50,694,847.00	\$ 2,376,098,240.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.643% (tres decimales)													
											VALOR AJUSTE:	\$ 50,694,847	\$ 2,376,098,240.00
											VALOR IVA:	\$ 370,462	\$ 17,363,795.00
											VALOR TOTAL:	\$ 51,065,309	\$ 2,393,462,035.00

JUNIO DE 2024													
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (10.643%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTIPO Nro 2 INVIAS MARZO 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y explanación	\$ 104,466,153.00	\$ 11,118,333.00	\$ 93,347,820.00	103.276	106.326	126.200	1.030	1.187	\$ 107,551,038.00	\$ 110,796,395.00	\$ 124,999,613.00	\$ 20,533,480.00	\$ 1,472,297,120.00
11602 -Afirmados, subbases y bases	\$ 17,950,387.00	\$ 1,910,460.00	\$ 16,039,927.00	102.438	105.185	129.240	1.027	1.229	\$ 18,431,816.00	\$ 19,708,098.00	\$ 22,099,987.00	\$ 4,149,600.00	\$ 956,012,199.00
11603 -Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 410,993,514.00	\$ 43,742,040.00	\$ 367,251,474.00	104.350	110.338	140.940	1.057	1.277	\$ 434,576,322.00	\$ 469,108,670.00	\$ 536,433,518.00	\$ 125,440,004.00	\$ 6,564,998,541.00
11604 -Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 1,035,204,033.00	\$ 110,176,765.00	\$ 925,027,268.00	109.424	114.945	126.670	1.050	1.102	\$ 1,087,440,429.00	\$ 1,019,389,300.00	\$ 1,181,802,461.00	\$ 146,598,428.00	\$ 2,607,783,659.00
11605 -Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	110.709	134.940	1.051	1.219	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606 -Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 329,791,783.00	\$ 35,099,741.00	\$ 294,692,052.00	108.949	113.755	129.560	1.044	1.139	\$ 344,338,909.00	\$ 335,636,566.00	\$ 385,283,423.00	\$ 55,491,630.00	\$ 496,641,153.00
11607 -Señalización y control de tránsito	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	106.981	143.190	1.045	1.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234,650,366.00
11608 -Transporte y sobre acarreo	\$ 200,390,866.00	\$ 21,327,599.00	\$ 179,063,267.00	100.890	102.768	124.740	1.019	1.214	\$ 204,120,140.00	\$ 217,346,993.00	\$ 242,403,866.00	\$ 42,013,000.00	\$ 1,508,923,308.00
14101 -Preliminares y cimentación	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	105.939	129.670	1.043	1.224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,944,121.00
14102 -Subestructura y cimentación	\$ 64,340,779.00	\$ 6,847,789.00	\$ 57,492,990.00	102.823	108.232	133.210	1.053	1.231	\$ 67,725,104.00	\$ 70,761,222.00	\$ 80,993,336.00	\$ 16,652,557.00	\$ 310,239,829.00
14103 -Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -	\$ -	107.492	113.895	133.440	1.060	1.172	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14104 -Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ 136,568,592.00	\$ 14,534,995.00	\$ 122,033,597.00	102.579	108.691	138.750	1.060	1.277	\$ 144,705,349.00	\$ 155,781,988.00	\$ 178,453,740.00	\$ 41,885,148.00	\$ 171,026,536.00
1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-25)	\$ -	\$ -	\$ -	104.350	110.746	152.344	1.061	1.376	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,019,841.00
1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19)	\$ -	\$ -	\$ -	104.350	110.745	152.336	1.061	1.376	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 922,248,913.00
1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHES)	\$ -	\$ -	\$ -	104.350	110.641	152.101	1.060	1.375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,874,088.00
SUB TOTALES	\$ 2,299,706,117.00	\$ 244,757,722.00	\$ 2,054,948,395.00						\$ 2,408,889,107.00	\$ 2,398,529,232.00	\$ 2,752,469,944.00	\$ 452,763,827.00	\$ 15,429,659,674.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.643% (tres decimales)											VALOR AJUSTE:	\$ 452,763,827	\$ 15,429,659,674
											VALOR IVA:	\$ 3,308,659	\$ 112,755,205
											VALOR TOTAL:	\$ 456,072,486	\$ 15,542,414,879

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN 1	
		PÁGINA Página 2 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA:GRUPO NORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.38

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CÓRDOBA

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JULIO DE 2024

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.38(P)

ACTA FINAL:

SI

NO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.(D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:923 de 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:51 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:23/6/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/8/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA:CONSORCIO ISLA 066-2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:N.A. (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:1050 de 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR:CONSORCIO VIAL NORTE	VALOR INICIAL (incluido IVA):\$171,472,677,930.00 (incluido IVA):\$- (Según contrato principal)
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):\$171,472,677,930.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	\$108,648,832,668.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	\$109,019,249,678.00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 38	\$	503,458,674
VALOR IVA	\$	3,679,121
VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 38	\$	507,137,795

*(Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE PROVISIONAL:\$503,458,674

VALOR IVA:\$3,679,121

VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL:\$507,137,795

VALOR AJUSTE PROVISIONAL:\$503,458,674

VALOR IVA:\$3,679,121

VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL:\$507,137,795

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:\$503,458,674

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:\$507,137,795
(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS:QUINIENTOS SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE

Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Firma:

ANDRÉS EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1

			FECHA	05/08/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	PERIODO MES:	JULIO DE 2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	38 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	38 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	
			VALOR BÁSICO ACTA:	\$	503.458.674

	<table><tr><th>Día/Mes/Año</th></tr><tr><td>09/08/2024</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>09/08/2024</td></tr><tr><td>16/08/2024</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>20/08/2024</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>04/09/2024</td></tr><tr><td>09/09/24</td></tr></table>	Día/Mes/Año	09/08/2024			09/08/2024	16/08/2024			20/08/2024			04/09/2024	09/09/24	<table><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MARCO OLIVEROS</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>MARCO OLIVEROS</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ELLEN AICARDY G.</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ELLEN AICARDY G.</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>JOSE LUCIO ALVAREZ</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Luis Diaz</td></tr></table>	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARCO OLIVEROS	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARCO OLIVEROS	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN AICARDY G.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY G.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	<table><tr><td>FIRMA</td><td>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:														
Día/Mes/Año																																																										
09/08/2024																																																										
09/08/2024																																																										
16/08/2024																																																										
20/08/2024																																																										
04/09/2024																																																										
09/09/24																																																										
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARCO OLIVEROS																																																									
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARCO OLIVEROS																																																									
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN AICARDY G.																																																									
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY G.																																																									
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																										
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																										
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ																																																									
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz																																																									
FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																									

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO															
CONTRATO DE OBRA No.:	923 DE 2021														
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														
CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA 066-2020														
NIT.	901.479.090-8														
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	LUIS JAIME DIAZ PEREZ.														
(Indicar el ordenador del pago)															
AUTORIZA EL PAGO A:	CONSORCIO ISLA 066-2020														
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 507,137,795														
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)															
VALOR EN LETRAS:	QUINIENTOS SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE														
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	Acta de Ajuste Provisional No. 38														
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)															
<table><tr><td>Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR</td></tr><tr><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO</td></tr><tr><td>Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL</td></tr><tr><td>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td></tr></table>	Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	Firma	Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha firma:	(Suscribe según su competencia)	<table><tr><td>Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR</td></tr><tr><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO</td></tr><tr><td>Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL</td></tr><tr><td>DIRECTOR TERRITORIAL</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td></tr></table>	Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	Firma	Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	DIRECTOR TERRITORIAL	Fecha firma:	(Suscribe según su competencia)
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR															
Firma															
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO															
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL															
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA															
Fecha firma:															
(Suscribe según su competencia)															
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR															
Firma															
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO															
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL															
DIRECTOR TERRITORIAL															
Fecha firma:															
(Suscribe según su competencia)															
<table><tr><td>Firmado digitalmente por JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA</td></tr><tr><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA</td></tr><tr><td>Matricula profesional No.: 22202-142986 COR</td></tr><tr><td>APOYO A LA SUPERVISIÓN</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td></tr></table>	Firmado digitalmente por JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA	Firma	Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA	Matricula profesional No.: 22202-142986 COR	APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha firma:	(Suscribe según su competencia)	<table><tr><td>Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td></tr><tr><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td></tr><tr><td>Matricula profesional No.: 22202-273807</td></tr><tr><td>ORDENADOR DEL PAGO</td></tr><tr><td>Fecha de Firma:</td></tr></table>	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Firma	Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Matricula profesional No.: 22202-273807	ORDENADOR DEL PAGO	Fecha de Firma:	
Firmado digitalmente por JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA															
Firma															
Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA															
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR															
APOYO A LA SUPERVISIÓN															
Fecha firma:															
(Suscribe según su competencia)															
Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ															
Firma															
Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ															
Matricula profesional No.: 22202-273807															
ORDENADOR DEL PAGO															
Fecha de Firma:															

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección

Competencia Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

	%
ANTICIPO	☐
PAGO ANTICIPADO	☐
DESEMBOLSO	☐

TIPO PAGO:
ACTA DE OBRA ☐
ACTA DE INTERVENTORIA ☐
ACTA DE AJUSTE ☒
PRESTACION DE SERVICIOS ☐
OTRO ☐
CUAL? VIATICOS ☐

NUMERO DE
ACTA O
CUENTA DE
COBRO


PERIODO

38

JULIO DE 2024

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$507,137,795.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401017-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
TOTAL ACTA				\$507,137,795.00	


Nombre: **JOSE LUCIO ÁLVAREZ ISAZA**
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN		1		
			PÁGINA		1	DE	1

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

38

Valor basico: \$

503,458,674

Periodo:

JULIO DE 2024

Valor Incluido Iva: \$

507,137,795

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 507,137,795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 507,137,795.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 507,137,795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 507,137,795.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	\$ 29,211,137	\$ 28,999,219
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	\$ 170,753,296	\$ 169,514,536
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	\$ 277,556,515	\$ 275,542,932
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MONITOS	\$ 29,616,847	\$ 29,401,987
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			\$ 507,137,795	\$ 503,458,674

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			


SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matricula No.: 05202-66520 ANT


ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matricula No.: 25202-084198

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



A16.3. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																										
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra- capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021	2022	2022	2022	2023								2024						
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	103.28	104.36	105.59	106.33	119.53	119.90	119.90	120.71	121.04	121.17	121.51	121.72	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	102.44	103.71	104.89	105.19	120.52	121.03	121.41	121.78	122.44	122.70	122.84	123.34	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	104.35	106.80	109.36	110.34	132.85	133.11	132.97	134.18	133.42	133.96	133.23	134.49	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	109.42	110.96	111.37	114.95	125.48	125.47	125.22	124.87	124.32	123.49	123.81	123.93	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	105.35	107.61	110.00	110.71	124.28	124.99	125.56	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75	131.60	134.15	134.13	135.00	135.30	134.94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiente	4.07	108.95	111.12	112.85	113.76	126.98	127.02	126.73	127.04	126.46	126.50	126.17	126.11	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	130.37	129.56
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	102.36	105.12	106.29	106.98	132.24	131.26	129.94	132.76	131.80	132.59	131.40	136.62	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	100.89	101.56	101.84	102.77	113.11	115.59	116.31	116.41	117.92	118.35	119.30	119.68	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	101.57	103.67	105.15	105.94	120.72	120.92	121.22	121.55	121.60	121.85	121.62	121.73	121.94	126.65	128.32	128.83	129.47	130.08	129.67
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.82	105.24	106.43	108.23	124.71	124.94	125.10	125.69	125.48	125.72	125.26	125.52	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	134.21	133.21
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura	26.65	107.49	109.95	111.37	113.90	128.53	128.63	128.49	128.49	127.95	127.84	127.48	127.66	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	134.55	133.44
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura	15.73	102.58	105.35	107.06	108.69	129.78	129.97	130.32	130.69	130.37	130.57	129.85	129.75	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	139.65	138.75
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	112.43	114.35	114.78	124.60	137.16	137.29	137.03	135.17	134.10	134.08	133.93	134.45	132.33	136.22	139.04	139.23	136.63	137.32	137.02
A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos																										
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Agua	102.51			105.12	121.27	121.78	122.84	124.70	125.01	125.72	126.03	126.79	127.01	127.33	129.21	129.89	130.52	131.78	133.58
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Asfalto	107.05			115.06	156.68	157.11	157.09	158.36	156.35	156.52	154.74	156.82	157.08	157.14	157.17	155.39	165.69	167.67	167.41
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Herramienta menor	105.40			107.82	117.88	118.24	118.64	118.40	118.55	118.24	118.24	117.87	118.11	118.14	118.04	118.39	118.31	118.17	118.02
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Compactador	101.77			104.66	116.87	117.66	117.95	117.98	118.26	118.49	119.70	121.06	121.71	124.03	125.83	127.58	127.92	127.81	129.08
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Finisher	101.81			107.20	114.51	115.01	115.01	115.01	115.01	115.01	117.91	120.62	121.22	126.30	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Ayudante	103.31			112.06	130.60	130.61	130.61	130.62	130.63	130.71	130.75	130.75	130.75	140.23	143.00	144.25	144.60	144.62	144.63
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Cuadrilla	102.04			105.33	116.51	116.67	116.77	116.95	117.02	117.18	117.25	117.25	117.25	123.57	125.80	126.20	127.03	127.03	127.25
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Oficial	102.01			106.23	116.68	116.84	117.08	117.13	117.46	117.51	117.65	117.65	117.65	120.88	122.90	124.81	125.81	125.81	125.81
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Volqueta	100.59			101.74	111.59	114.60	115.56	115.64	117.50	117.96	119.11	119.46	119.46	121.32	122.56	122.56	123.23	123.87	123.87

24

Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme 2003 - 2024

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	116.26	131.77	141.48
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	143.38
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	135.39	
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	111.41	126.03	137.72	

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.


Actualizado el 01 de agosto de 2024



2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A					
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro		
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social ISMOCOL S.A.					
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro		
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Otras actividades

1

4 2 2 0

2

4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

21- Declarar ingreso o salida del país de d

07- Retención en la fuente a título de renta

41- Declaración anual de activos en el exte

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 01 - 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

0 5

72. Número

1 5 8 1

2 5 2 3

73. Fecha

1 9 9 4 0 6 0 2

2 0 1 5 0 8 3 1

74. Número de notaría

7

1 7

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 1 0 7 1 3

2 0 1 5 0 8 3 1

77. No. Matrícula mercantil

7 6 5 2 0

2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

78. Departamento

0 5

0 5

79. Ciudad/Municipio

2 6 6

0 2 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres ALBERTO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO
107. Otros nombres ALBERTO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	8 3 1 8 6 4 6		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ARISTIZABAL	GUEVARA	JESUS	ARTURO	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		
		2 0 1 9 0 1 2 9			
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	8 2 8 4 9 4 9		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	VARGAS	ARENAS	JESUS		
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		
		2 0 1 9 0 1 2 9			
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	4 3 0 0 7 6 0 1		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	PEREZ	RESTREPO	BERNARDITA		
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		
		2 0 1 9 0 1 2 9			
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		
		2 0 1 9 0 1 2 9			
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	1 1 2 8 2 7 7 4 4 8		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	PEREZ	RAMIREZ	ALEJANDRA		
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		
		2 0 1 9 0 1 2 9			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 2 3 4 8		6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	MENCO	VARGAS	RAUL	ALBERTO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 0 0 1 0 7			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 6 0 4 9 0 1		2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	RODRIGUEZ	CARDENAS	KELLY	CATALINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 8 1 1 1 5			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 9 6 6 4 8		4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	POSOS		MARGARITA	MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424		
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1	
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2. Concepto ☐ 1 ☒ 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico contabilidad@ismocol.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 7 4 4 2 6 3 6 45. Teléfono 2 7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
0 9 1 0	1 9 8 2, 1 0, 1 8	4 2 1 0	2 0 1 8, 0 9, 2 5	4 3 9 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	2	2	3							1	1	57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA	Página 1 DE 5		
													FECHA		5/8/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021													CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024													PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior									
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14,858,743,685	\$ -									
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1,842,490,951	\$ -									
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192,495,926	\$ -									
		TOTAL				\$ 16,893,730,562	\$ -									
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior									
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30,016,882,032	\$ -									
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2,416,572,342	\$ -									
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356,019,310	\$ -									
		TOTAL				\$ 32,789,473,684	\$ -									
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior									
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42,881,260,047	\$ -									
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	-\$ 542,000,000	\$ -									
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3,452,246,203	\$ -									
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508,599,013	\$ -									
		TOTAL				\$ 46,300,105,263	\$ -									
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior									
2024	177424	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42,881,260,044	\$ 14,830,803,588									
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3,452,246,206	\$ 3,452,246,206									
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508,599,013	\$ 508,599,013									
		TOTAL				\$ 46,842,105,263	\$ 18,791,648,807									
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior									
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10,000,000,000	\$ -									
TOTAL							\$ 10,000,000,000	\$ -								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior									
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500,000,000	\$ -									
TOTAL							\$ 500,000,000	\$ -								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171,472,677,930.00																
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,893,730,562	\$ 171,472,677,930	77656 DE 27/08/2021	X			
2	OBRA	jul-21	\$ 547,571,285	\$ 67,030,329	\$ 614,601,614	\$ -	\$ 614,601,614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,279,128,948	\$ 170,858,076,316	80234 DE 03/09/2021	X			
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,279,128,948	\$ 170,858,076,316	98332 DE 21/10/2021	X			
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2,964,252	\$ 21,662	\$ 2,985,914	\$ -	\$ 2,985,914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,276,143,034	\$ 170,855,090,402	98332 DE 21/10/2021	X			
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,225,125,125	\$ 8,225,125,125	422521 - 24/05/2021	\$ 8,051,017,909	\$ 170,855,090,402	68824 DE 05/08/2021	X			
3	OBRA	ago-21	\$ 429,817,526	\$ 3,140,974	\$ 432,958,500	\$ 21,490,876	\$ 411,467,624	\$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	\$ 7,639,550,285	\$ 170,422,131,902	87235 DE 21/09/2021	X			
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5,970,165	\$ 43,628	\$ 6,013,793	\$ -	\$ 6,013,793	\$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	\$ 7,633,536,492	\$ 170,416,118,109	100120 DE 26/10/2021	X			
4	OBRA	sep-21	\$ 626,189,184	\$ 4,575,998	\$ 630,765,182	\$ 31,309,459	\$ 599,455,723	\$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	\$ 7,034,080,769	\$ 169,785,352,927	100109 DE 26/10/2021	X			
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9,073,535	\$ 66,307	\$ 9,139,842	\$ -	\$ 9,139,842	\$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	\$ 7,024,940,927	\$ 169,776,213,085	122689 DE 17/12/2021	X			
5	OBRA	oct-21	\$ 569,876,878	\$ 4,164,485	\$ 574,041,363	\$ 28,493,844	\$ 545,547,519	\$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	\$ 6,479,393,408	\$ 169,202,171,722	112916 DE 26/11/2021	X			
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8,519,088	\$ 62,255	\$ 8,581,343	\$ -	\$ 8,581,343	\$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	\$ 6,470,812,065	\$ 169,193,590,379	122684 DE 17/12/2021	X			
6	OBRA	nov-21	\$ 815,249,350	\$ 5,957,591	\$ 821,206,941	\$ 40,762,468	\$ 780,444,473	\$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	\$ 5,690,367,952	\$ 168,372,383,438	121886 DE 16/12/2021	X			
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12,738,366	\$ 93,088	\$ 12,831,454	\$ -	\$ 12,831,454	\$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	\$ 5,677,536,138	\$ 168,359,551,984	125315 DE 23/12/2021	X			
7	OBRA	dic-21	\$ 2,985,738,721	\$ 21,818,860	\$ 3,007,557,581	\$ 149,286,936	\$ 2,858,270,645	\$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	\$ 2,819,265,493	\$ 165,351,994,403	122255 DE 17/12/2021	X			

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA	Página 2 DE 5	
												FECHA	5/8/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:			GRUPO NORTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No:			923 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		
MES INFORME MENSUAL:			JULIO DE 2024										PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE		
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71,329,905	\$ 521,257	\$ 71,851,162	\$ -	\$ 71,851,162	\$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	\$ 2,747,414,331	\$ 165,280,143,241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,747,414,331	\$ 10,701,195,873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165,280,143,241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486,969,671	\$ 3,558,625	\$ 490,528,296	\$ 32,924,603	\$ 457,603,693	\$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	\$ 32,331,869,991	\$ 164,789,614,945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7,403,710	\$ 54,104	\$ 7,457,814	\$ -	\$ 7,457,814	\$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	\$ 32,324,412,177	\$ 164,782,157,131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1,856,770,420	\$ 13,568,707	\$ 1,870,339,127	\$ 126,650,310	\$ 1,743,688,817	\$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	\$ 30,580,723,360	\$ 162,911,818,004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32,631,349	\$ 238,460	\$ 32,869,809	\$ -	\$ 32,869,809	\$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	\$ 30,547,853,551	\$ 162,878,948,195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3,287,760,908	\$ 24,025,945	\$ 3,311,786,853	\$ 226,395,216	\$ 3,085,391,637	\$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	\$ 27,462,461,914	\$ 159,567,161,342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63,852,181	\$ 466,612	\$ 64,318,793	\$ -	\$ 64,318,793	\$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	\$ 27,398,143,121	\$ 159,502,842,549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 2,240,172,866	\$ 16,370,494	\$ 2,256,543,360	\$ 153,250,226	\$ 2,103,293,134	\$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	\$ 25,294,849,987	\$ 157,246,299,189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52,463,962	\$ 383,391	\$ 52,847,353	\$ -	\$ 52,847,353	\$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	\$ 25,242,002,634	\$ 157,193,451,836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	\$ 3,015,261,558	\$ 22,034,604	\$ 3,037,296,162	\$ 206,967,553	\$ 2,830,328,609	\$ 9,955,007,965	105322 - 26/01/2022	\$ 22,411,674,025	\$ 154,156,155,674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	\$ 6,179,414,017	\$ 76,671,679	\$ 6,256,085,696	\$ 421,985,710	\$ 5,834,099,986	\$ 9,533,022,255	105322 - 26/01/2022	\$ 16,577,574,039	\$ 147,900,069,978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	\$ 3,860,567,687	\$ 28,211,841	\$ 3,888,779,528	\$ 266,958,256	\$ 3,621,821,272	\$ 9,266,063,999	105322 - 26/01/2022	\$ 12,955,752,767	\$ 144,011,290,450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	\$ 2,609,834,129	\$ 19,071,865	\$ 2,628,905,994	\$ 178,799,736	\$ 2,450,106,258	\$ 9,087,264,263	105322 - 26/01/2022	\$ 10,505,646,509	\$ 141,382,384,456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	\$ 3,340,220,388	\$ 72,414,709	\$ 3,412,635,097	\$ 211,605,734	\$ 3,201,029,363	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 7,304,617,146	\$ 137,969,749,359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	\$ 92,657,093	\$ 677,109	\$ 93,334,202	\$ -	\$ 93,334,202	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 7,211,282,944	\$ 137,876,415,157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296,665,691	\$ 2,167,942	\$ 298,833,633	\$ -	\$ 298,833,633	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,912,449,311	\$ 137,577,581,524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300,042,923	\$ 2,192,621	\$ 302,235,544	\$ -	\$ 302,235,544	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,610,213,767	\$ 137,275,345,980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227,078,635	\$ 1,659,421	\$ 228,738,056	\$ -	\$ 228,738,056	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,381,475,711	\$ 137,046,607,924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	\$ 3,400,011,600	\$ 93,223,219	\$ 3,493,234,819	\$ 209,441,557	\$ 3,283,793,262	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 3,097,682,449	\$ 133,553,373,105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278,010,845	\$ 2,031,618	\$ 280,042,463	\$ -	\$ 280,042,463	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 2,817,639,986	\$ 133,273,330,642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248,553,456	\$ 1,816,352	\$ 250,369,808	\$ -	\$ 250,369,808	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 2,567,270,178	\$ 133,022,960,834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	\$ 1,293,809,665	\$ 14,648,705	\$ 1,308,458,370	\$ 86,741,776	\$ 1,221,716,594	\$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	\$ 1,345,553,584	\$ 131,714,502,464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148,722,682	\$ 1,086,820	\$ 149,809,502	\$ -	\$ 149,809,502	\$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	\$ 1,195,744,082	\$ 131,564,692,962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	\$ 1,143,671,900	\$ 9,690,071	\$ 1,153,361,971	\$ 79,029,813	\$ 1,074,332,158	\$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	\$ 121,411,924	\$ 130,411,330,991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120,531,120	\$ 880,804	\$ 121,411,924	\$ -	\$ 121,411,924	\$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130,289,919,067	302 DE 02/01/2023	X		
20	OBRA	ene-23	\$ 1,899,353,187	\$ 13,879,889	\$ 1,913,233,076	\$ 152,726,990	\$ 1,760,506,086	\$ 8,347,718,393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55,581,599,177	\$ 128,376,685,991	33217 DE 04/04/2023	X		
21	OBRA	feb-23	\$ 2,328,409,350	\$ 48,529,722	\$ 2,376,939,072	\$ 173,787,853	\$ 2,203,151,219	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53,378,447,958	\$ 125,999,746,919	33409 DE 05/04/2023	X		
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286,900,242	\$ 2,096,579	\$ 288,996,821	\$ -	\$ 288,996,821	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53,089,451,137	\$ 125,710,750,098	52151 DE 26/05/2023	X		
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419,773,261	\$ 3,067,574	\$ 422,840,835	\$ -	\$ 422,840,835	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52,666,610,302	\$ 125,287,909,263	52164 DE 26/05/2023	X		
22	OBRA	mar-23	\$ 2,931,699,371	\$ 23,881,838	\$ 2,955,581,209	\$ 201,132,933	\$ 2,754,448,276	\$ 7,972,797,607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 49,912,162,026	\$ 122,332,328,054	46961 DE 11/05/2023	X		
23	OBRA	abr-23	\$ 2,869,425,135	\$ 20,927,434	\$ 2,890,352,569	\$ 230,794,413	\$ 2,659,558,156	\$ 7,742,003,194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 47,252,603,870	\$ 119,441,975,485	54595 DE 02/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	\$ 3,783,362,127	\$ 27,868,068	\$ 3,811,230,195	\$ 306,711,017	\$ 3,504,519,178	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43,748,084,692	\$ 115,630,745,290	64825 DE 05/07/2023	X		
22	AJUSTE-P	mar-23	\$ 522,036,632	\$ 3,814,883	\$ 525,851,515	\$ -	\$ 525,851,515	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43,222,233,177	\$ 115,104,893,775	75680 DE 04/08/2023	X		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
													VERSIÓN	1
													PÁGINA	Página 3 DE 5

	FECHA
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE	5/8/2024 (Día / Mes / Año)
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020
MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024	PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
23	AJUSTE-P	abr-23	\$ 606,260,933	\$ 4,430,368	\$ 610,691,301	\$ -	\$ 610,691,301	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 42,611,541,876	\$ 114,494,202,474	75677 DE 04/08/2023	X		
24	AJUSTE-P	may-23	\$ 845,059,638	\$ 6,175,436	\$ 851,235,074	\$ -	\$ 851,235,074	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 41,760,306,802	\$ 113,642,967,400	75675 DE 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	\$ 5,317,604,575	\$ 52,301,964	\$ 5,369,906,539	\$ 427,299,346	\$ 4,942,607,193	\$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 36,817,699,609	\$ 108,273,060,861	75643 DE 04/08/2023	X		
25	AJUSTE-P	jun-23	\$ 1,071,250,507	\$ 7,828,369	\$ 1,079,078,876	\$ -	\$ 1,079,078,876	\$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 35,738,620,733	\$ 107,193,981,985	82285 DE 27/09/2023	X		
26	OBRA	jul-23	\$ 4,990,526,473	\$ 36,994,395	\$ 5,027,520,868	\$ 377,488,550	\$ 4,650,032,318	\$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 31,088,588,415	\$ 102,166,461,117	81355 DE 08/09/2023	X		
26	AJUSTE-P	jul-23	\$ 1,013,214,599	\$ 7,404,260	\$ 1,020,618,859	\$ -	\$ 1,020,618,859	\$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 30,067,969,556	\$ 101,145,842,258	82574 DE 04/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	\$ 5,529,624,717	\$ 41,165,943	\$ 5,570,790,660	\$ 384,817,084	\$ 5,185,973,576	\$ 6,245,687,197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 24,881,995,980	\$ 95,575,051,598	82104 DE 22/09/2023	X		
3	ANTICIPO	ago-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,371,395,812	\$ 9,617,083,009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 21,510,600,168	\$ 95,575,051,598	69169 DE 17/07/2023	X		
28	OBRA	sep-23	\$ 5,608,837,795	\$ 51,484,529	\$ 5,660,322,324	\$ 641,763,805	\$ 5,018,558,519	\$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 16,492,041,649	\$ 89,914,729,274	83647 DE 25/10/2023	X		
27	AJUSTE	ago-23	\$ 1,240,542,821	\$ 9,065,505	\$ 1,249,608,326	\$ -	\$ 1,249,608,326	\$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 15,242,433,323	\$ 88,665,120,948	84941 DE 15/11/2023	X		
28	AJUSTE	sep-23	\$ 1,026,251,409	\$ 7,499,530	\$ 1,033,750,939	\$ -	\$ 1,033,750,939	\$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 14,208,682,384	\$ 87,631,370,009	84929 DE 15/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	\$ 5,034,760,394	\$ 37,351,518	\$ 5,072,111,912	\$ 615,678,860	\$ 4,456,433,052	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 9,752,249,332	\$ 82,559,258,097	85031 DE 16/11/2023	X		
29	AJUSTE-P	oct-23	\$ 1,106,551,117	\$ 8,086,335	\$ 1,114,637,452	\$ -	\$ 1,114,637,452	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,637,611,880	\$ 81,444,620,645	88014 DE 13/12/2023	X		
22	AJUSTE-D	mar-23	\$ 12,495,949	\$ 91,316	\$ 12,587,265	\$ -	\$ 12,587,265	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,625,024,615	\$ 81,432,033,380	87562 DE 12/12/2023	X		
23	AJUSTE-D	abr-23	\$ 12,270,997	\$ 89,673	\$ 12,360,670	\$ -	\$ 12,360,670	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,612,663,945	\$ 81,419,672,710	87502 DE 11/12/2023	X		
24	AJUSTE-D	may-23	\$ 9,732,361	\$ 71,121	\$ 9,803,482	\$ -	\$ 9,803,482	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,602,860,463	\$ 81,409,869,228	87500 DE 11/12/2023	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN		1	
													PÁGINA		Página 4 DE 5	
												FECHA		5/8/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:			GRUPO NORTE							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA						
CONTRATO DE OBRA No:			923 DE 2021							CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020						
MES INFORME MENSUAL:			JULIO DE 2024							PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			1050 DE 2021							INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE						
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones	
													SI	NO		
25	AJUSTE-D	jun-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,602,860,463	\$ 81,409,869,228	N.A.			Acta en Valor Ceros	
26	AJUSTE-D	jul-23	\$ 24,627,411	\$ 179,970	\$ 24,807,381	\$ -	\$ 24,807,381	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,578,053,082	\$ 81,385,061,847	87515 DE 11/12/2023	X			
30	OBRA	nov-23	\$ 5,999,973,186	\$ 44,197,264	\$ 6,044,170,450	\$ 704,513,556	\$ 5,339,656,894	\$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2,696,396,188	\$ 75,340,891,397	88726 DE 15/12/2023	X			
29	AJUSTE-D	oct-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2,696,396,188	\$ 75,340,891,397	N.A.			Acta en Valor Ceros	
30	AJUSTE-P	nov-23	\$ 1,341,528,687	\$ 9,803,479	\$ 1,351,332,166	\$ -	\$ 1,351,332,166	\$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 1,345,064,022	\$ 73,989,559,231	88508 DE 13/12/2023	X			
31	OBRA	dic-23	\$ 3,023,550,363	\$ 21,825,056	\$ 3,045,375,419	\$ 1,700,311,397	\$ 1,345,064,022	\$ 5,954,815,391	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ -	\$ 70,944,183,812	88728 DE 15/12/2023	X			
32	OBRA	ene-24	\$ 4,258,811,332	\$ 31,667,511	\$ 4,290,478,843	\$ 429,029,802	\$ 3,861,449,041	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 42,980,656,222	\$ 66,653,704,969	1667 DE 21/03/2024	X			
30	AJUSTE-D	nov-23	\$ 53,143,614	\$ 388,357	\$ 53,531,971	\$ -	\$ 53,531,971	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 42,927,124,251	\$ 66,600,172,998	1668 DE 21/03/2024	X			
31	AJUSTE-D	dic-23	\$ 278,438,983	\$ 2,034,746	\$ 280,473,729	\$ -	\$ 280,473,729	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 42,646,650,522	\$ 66,319,699,269	1933 DE 02/04/2024	X			
32	AJUSTE-D	ene-24	\$ 1,212,410,549	\$ 8,859,923	\$ 1,221,270,472	\$ -	\$ 1,221,270,472	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 41,425,380,050	\$ 65,098,428,797	2240 DE 09/04/2024	X			
33	OBRA	feb-24	\$ 3,448,114,241	\$ 25,197,758	\$ 3,473,311,999	\$ 347,604,397	\$ 3,125,707,602	\$ 5,178,181,192	177424 - 11/03/2024	\$ 38,299,672,448	\$ 61,625,116,798	2239 DE 09/04/2024	X			
33	AJUSTE-D	feb-24	\$ 819,695,724	\$ 5,990,084	\$ 825,685,808	\$ -	\$ 825,685,808	\$ 5,178,181,192	177424 - 11/03/2024	\$ 37,473,986,640	\$ 60,799,430,990	3292 DE 26/04/2024	X			
34	OBRA	mar-24	\$ 4,047,149,336	\$ 29,575,322	\$ 4,076,724,658	\$ 405,281,535	\$ 3,671,443,123	\$ 4,772,899,657	177424 - 11/03/2024	\$ 33,802,543,517	\$ 56,722,706,332	3455 DE 30/04/2024	X			
34	AJUSTE-P	mar-24	\$ 955,806,215	\$ 6,984,738	\$ 962,790,953	\$ -	\$ 962,790,953	\$ 4,772,899,657	177424 - 11/03/2024	\$ 32,839,752,564	\$ 55,759,915,379	5176 DE 31/05/2024	X			
35	OBRA	abr-24	\$ 3,813,660,275	\$ 31,245,781	\$ 3,844,906,056	\$ 379,015,361	\$ 3,465,890,695	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 29,373,861,869	\$ 51,915,009,323	4434 DE 21/05/2024	X			
34	AJUSTE-D	mar-24	-\$ 8,259,593	-\$ 60,359	-\$ 8,319,952	\$ -	-\$ 8,319,952	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 29,382,181,821	\$ 51,923,329,275	6058 DE 20/06/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #34 + Prov #35) =	
35	AJUSTE-P	abr-24	\$ 883,477,637	\$ 6,456,183	\$ 889,933,820	\$ -	\$ 889,933,820	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 28,492,248,001	\$ 51,033,395,455				\$ 881,613,868	
35	AJUSTE-D	abr-24	\$ 19,033,774	\$ 139,093	\$ 19,172,867	\$ -	\$ 19,172,867	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 28,473,075,134	\$ 51,014,222,588					
36	OBRA	may-24	\$ 3,509,616,650	\$ 26,213,466	\$ 3,535,830,116	\$ 344,752,024	\$ 3,191,078,092	\$ 4,049,132,272	177424 - 11/03/2024	\$ 25,281,997,042	\$ 47,478,392,472	6411 DE 26/06/2024	X			
36	AJUSTE-P	may-24	\$ 860,508,761	\$ 6,288,333	\$ 866,797,094	\$ -	\$ 866,797,094	\$ 4,049,132,272	177424 - 11/03/2024	\$ 24,415,199,948	\$ 46,611,595,378	6587 DE 27/06/2024	X			
37	OBRA	jun-24	\$ 3,092,432,783	\$ 22,598,547	\$ 3,115,031,330	\$ 309,676,219	\$ 2,805,355,111	\$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	\$ 21,609,844,837	\$ 43,496,564,048	6883 DE 5/07/2024	X			
36	AJUSTE-D	may-24	\$ 17,390,688	\$ 127,086	\$ 17,517,774	\$ -	\$ 17,517,774	\$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	\$ 21,592,327,063	\$ 43,479,046,274	7746 DE 24/07/2024	X			
37	AJUSTE-P	jun-24	\$ 704,838,367	\$ 5,150,742	\$ 709,989,109	\$ -	\$ 709,989,109	\$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	\$ 20,882,337,954	\$ 42,769,057,165	7747 DE 24/07/2024	X			
38	OBRA	jul-24	\$ 2,329,643,093	\$ 17,781,673	\$ 2,347,424,766	\$ 244,757,722	\$ 2,102,667,044	\$ 3,494,698,331	177424 - 11/03/2024	\$ 18,779,670,910	\$ 40,421,632,399	EN TRÁMITE				
37	AJUSTE-D	jun-24	-\$ 11,891,001	-\$ 86,896	-\$ 11,977,897	\$ -	-\$ 11,977,897	\$ 3,494,698,331	177424 - 11/03/2024	\$ 18,791,648,807	\$ 40,433,610,296	EN TRÁMITE			Valor Total Facturado (Acta Def #37 + Prov #38) =	
38	AJUSTE-P	jul-24	\$ 503,458,674	\$ 3,679,121	\$ 507,137,795	\$ -	\$ 507,137,795	\$ 3,494,698,331	177424 - 11/03/2024	\$ 18,284,511,012	\$ 39,926,472,501	EN TRÁMITE			\$ 495,159,898	
TOTALES			\$ 130,311,220,050	\$ 1,234,985,379	\$ 131,546,205,429	\$ 10,849,236,937	\$ 135,040,903,760	\$ 3,494,698,331		\$ 18,284,511,012	\$ 39,926,472,501					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	Página 5 DE 5
				FECHA	5/8/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021				CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020	
MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024				PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE	
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO					
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL		
OBRA	\$ 109,019,249,678	\$ 796,679,133	\$ 109,815,928,811		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -		
AJUSTE	\$ 17,805,757,914	\$ 130,119,000	\$ 17,935,876,914		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,149,647,954	\$ 218,433,112	\$ 1,368,081,066		
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ 687,840,979	\$ 81,660,193	\$ 769,501,172		
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ 1,029,873,672	\$ 4,772,585	\$ 1,034,646,257		
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ 618,849,853	\$ 3,321,356	\$ 622,171,209		
VALOR TOTAL	\$ 130,311,220,050	\$ 1,234,985,379	\$ 131,546,205,429		
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.					
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.					
Firma Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Director de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND			Firma Nombre: JORGE IVÁN OSORIO ESCOBAR Director de Interventoría (E) Matrícula Profesional No.: 01198-0478 CND		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1											
												VERSIÓN		1											
												PÁGINA		Página 1 DE 4											
												FECHA		05/08/2024 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CORDOBA		ACTA No.		38		VALOR BÁSICO ACTA: \$		2,329,643,093.00		MES		JULIO DE 2024			
												ACTA FINAL		☐											
CONTRATO No :		923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL:		51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO:		51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONÍTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN:		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN:		(Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1050 DE 2021				INTERVENTOR:				CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$		171,472,677,930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$		-			
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$		171,472,677,930									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 10/07/2024		OBRA EJECUTADA														
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR									
EXP-1																									
EXPLANACIONES																									
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$ 1,187,326	\$ 10,685,934		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	183.0	\$ 20,753,664		\$ -	183.0	\$ 20,753,664		\$ -									
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113,408		2,680.0	\$ 303,933,440	137.0	\$ 15,536,896	2,238.0	\$ 253,807,104		\$ -									
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113,408		195.0	\$ 22,114,560		\$ -		\$ 3,969,280		\$ -									
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,110.0	\$ 69,636	\$ 77,295,960	2,110.0	\$ 146,931,960	155.0	\$ 10,793,580	1,451.0	\$ 101,041,836		\$ -									
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,395,768	1,000.0	\$ 12,579,000		\$ -	96.0	\$ 1,207,584		\$ -									
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137,746.0	\$ 9,995	\$ 1,376,771,270	157,746.0	\$ 1,576,671,270	1,864.0	\$ 18,630,680	150,057.0	\$ 1,499,819,715		\$ -									
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derumbes	m3	1,350.0	\$ 9,747	\$ 13,158,450	1,350.0	\$ 13,158,450		\$ -	783.0	\$ 7,631,901		\$ -									
7 (1-11601)	1	220-1-13		Terrapienes	m3	157,962.0	\$ 12,465	\$ 1,968,996,330	193,015.0	\$ 2,405,931,975	4,218.0	\$ 52,577,370	186,833.0	\$ 2,328,873,345		\$ -									
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2,594.0	\$ 18,609	\$ 48,271,746	2,026.0	\$ 37,701,834		\$ -	114.0	\$ 2,121,426		\$ -									
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,229,237		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79,120.0	\$ 85,574	\$ 6,770,614,880	55,280.0	\$ 4,730,530,720	-792.0	\$ (67,774,608)	44,353.0	\$ 3,795,463,622		\$ -									
GRN-2																									
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES																									
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832,968	546,376.0	\$ 506,490,552	37,480.0	\$ 34,743,960	513,856.0	\$ 476,344,512		\$ -									
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10,320.0	\$ 117,875	\$ 1,216,470,000	29,803.0	\$ 3,513,028,625		\$ -	25,076.0	\$ 2,955,833,500		\$ -									
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 166,273	\$ 19,503,822,900	54,991.0	\$ 9,143,518,543	-101.0	\$ (16,793,573)	42,441.0	\$ 7,056,792,393		\$ -									
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79,120.0	\$ 180,217	\$ 14,258,769,040	9,792.0	\$ 1,764,684,864		\$ -	9,708.0	\$ 1,749,546,636		\$ -									
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10,320.0	\$ 192,624	\$ 1,987,879,680		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									
PAV-3																									
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																									
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441,573.0	\$ 2,710	\$ 1,196,662,830	58,781.0	\$ 159,296,510		\$ -	57,785.0	\$ 156,597,350		\$ -									
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441,573.0	\$ 1,991	\$ 879,171,843	59,157.0	\$ 117,781,587		\$ -	58,161.0	\$ 115,798,551		\$ -									
18 (8-11603)	8		450 1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37,384.0	\$ 823,050	\$ 30,768,901,200	6,003.0	\$ 4,940,769,150		\$ -	5,903.4	\$ 4,858,793,370		\$ -									
19 (8-11603)	8		450 2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27,692.0	\$ 823,250	\$ 22,797,439,000	4,295.2	\$ 3,535,990,470		\$ -	4,102.2	\$ 3,377,136,150		\$ -									
20 (8-11603)	8		450 9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,988.0	\$ 867,777	\$ 4,326,471,676	423.1	\$ 367,156,449		\$ -	185.1	\$ 160,625,523		\$ -									
21 (8-11601)	8		460 1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,600.0	\$ 72,822	\$ 189,337,200	386.0	\$ 28,109,292		\$ -	148.0	\$ 10,777,656		\$ -									
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes,	m3	2,600.0	\$ 78,894	\$ 205,124,400		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3,500.0	\$ 4,342	\$ 15,197,000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									
EYD-4																									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																									
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31,472.0	\$ 32,667	\$ 1,028,095,824	10,719.0	\$ 350,157,573		\$ -	10,719.0	\$ 350,157,573		\$ -									
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32,667		61,753.0	\$ 2,017,285,251	1,857.0	\$ 60,662,619	49,445.2	\$ 1,615,226,348		\$ -									
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32,667		10,000.0	\$ 326,670,000	51.8	\$ 2,649.3		\$ 86,544,683		\$ -									
24.3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32,667		7,000.0	\$ 228,669,000		\$ -	3,634.5	\$ 118,728,212		\$ -									
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,584.0	\$ 44,832	\$ 115,845,888	13,584.5	\$ 609,020,304	155.9	\$ 6,989,309	7,828.5	\$ 350,967,312		\$ -									
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.0	\$ 157,520	\$ 155,629,760		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157,520		838.0	\$ 132,001,760		\$ -		\$ -		\$ -									
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157,520		150.0	\$ 23,628,000		\$ -		\$ -		\$ -									
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.0	\$ 2,220,693	\$ 1,376,829,660		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2,220,693		32.0	\$ 71,062,176		\$ -		\$ -		\$ -									
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2,220,693		393.0	\$ 872,732,349		\$ -	370.2	\$ 822,100,549		\$ -									
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1,580.0	\$ 2,877,598	\$ 4,546,604,840		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2,255.0	\$ 884,362	\$ 1,994,236,310	474.0	\$ 419,187,588		\$ -	474.0	\$ 419,187,588		\$ -									
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884,362		5,017.0	\$ 4,436,844,154	233.7	\$ 206,675,399	3,073.8	\$ 2,718,351,916		\$ -									
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884,362		1,480.0	\$ 1,308,855,760	45.3	\$ 40,061,599	190.7	\$ 168,647,833		\$ -									
30 (7-14104)	7		630 3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1,454.0	\$ 1,046,498	\$ 1,521,608,092	674.0	\$ 705,339,652	55.6	\$ 58,185,289	312.3	\$ 326,821,325		\$ -									
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4,856.0	\$ 719,000	\$ 3,491,464,000	115.9	\$ 83,332,100		\$ -	20.3	\$ 14,595,700		\$ -									
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$ 504,306	\$ 90,775,080	126.0	\$ 63,542,556		\$ -	126.0	\$ 63,542,556		\$ -									
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504,306		724.0	\$ 365,117,544	12.6	\$ 6,354,256	455.7	\$ 229,812,244		\$ -									
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504,306		85.0	\$ 42,866,010		\$ -	8.6	\$ 4,337,032		\$ -									
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504,306		45.0	\$ 22,693,770		\$ -	1.8	\$ 907,751		\$ -									
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	\$ 460,906	\$ 121,679,184	1,571.0	\$ 724,083,326	243.0	\$ 112,000,158	1,261.8	\$ 581,571,191		\$ -									
34 (4-14104)	4	632-13		Baranda Metálica	m	102.0	\$ 548,017	\$ 55,897,734		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.	kg	1,007,843.0	\$ 5,378	\$ 5,419,104,054	37,305.1	\$ 200,626,828		\$ -	37,305.1	\$ 200,626,828		\$ -									
35.1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		515,337.9	\$ 2,771,487,226	14,407.3	\$ 77,482,459	354,616.1	\$ 1,907,125,386		\$ -									
35.2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		200,000.0	\$ 1,075,600,000	842.2	\$ 4,529,352	18,039.3	\$ 97,015,355		\$ -									
35.3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		160,000.0	\$ 860,480,000	11,963.7	\$ 64,340,779	107,831.0	\$ 579,915,118		\$ -									
35.4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		80,000.0	\$ 430,240,000		\$ -		\$ -		\$ -									
35.5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.			\$ 5,378		1																

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
												VERSIÓN		1	
												PÁGINA		Página 2 DE 4	
												FECHA		05/08/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CORDOBA		ACTA No. 38		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,329,643,093.00		MES JULIO DE 2024			
								ACTA FINAL ☐							
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171,472,677.930 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -	
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677.930			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 10/07/2024		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.0	\$ 66,621	\$ 13,857,168	208.0	\$ 13,857,168		\$ -		\$ -	
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3,000.0	\$ 38,113	\$ 114,339,000	20,500.0	\$ 781,316,500	591.0	\$ 22,524,783	9,551.0	\$ 364,017,263	
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5,436.0	\$ 626,979	\$ 3,408,257,844		\$ -		\$ -		\$ -	
44 (6-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76,685.0	\$ 8,093	\$ 620,611,705	49,070.0	\$ 397,123,510		\$ -	34,843.0	\$ 281,984,399	
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9,340.0	\$ 148,140	\$ 1,383,627,600	31,875.0	\$ 4,721,962,500	211.7	\$ 31,361,238	25,236.4	\$ 3,738,520,296	
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4,940.0	\$ 184,371	\$ 910,792,740	8,000.0	\$ 1,474,968,000	88.0	\$ 16,224,648	5,436.5	\$ 1,002,332,942	
SVG-5				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189,675.0	\$ 1,794	\$ 340,276,950	169,701.0	\$ 304,443,594		\$ -		\$ -	
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.0	\$ 59,987	\$ 5,098,895	85.0	\$ 5,098,895		\$ -		\$ -	
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,913.0	\$ 8,346	\$ 216,269,898	29,910.0	\$ 249,628,860		\$ -		\$ -	
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.0	\$ 398,008	\$ 177,511,568	446.0	\$ 177,511,568		\$ -		\$ -	
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,281.0	\$ 326,033	\$ 743,681,273	2,281.0	\$ 743,681,273		\$ -		\$ -	
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.0	\$ 255,373	\$ 23,494,316	92.0	\$ 23,494,316		\$ -		\$ -	
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2,568.0	\$ 230,532	\$ 592,006,176	3,785.0	\$ 872,563,620		\$ -	3,470.0	\$ 799,946,040	
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.0	\$ 103,189	\$ 17,129,374	86.0	\$ 8,874,254		\$ -	68.0	\$ 7,016,852	
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1,732.0	\$ 22,031	\$ 38,157,692	832.0	\$ 18,329,792		\$ -	664.0	\$ 14,628,584	
OBRA-6				OBRAS VARIAS											
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1,235.0	\$ 111,228	\$ 137,366,580	400.0	\$ 44,491,200		\$ -		\$ -	
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6,711.0	\$ 18,835	\$ 126,401,685	4,201.8	\$ 79,140,903		\$ -	3,076.0	\$ 57,936,460	
TRANS-7				TRANSPORTE											
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m).	m3-km	4,852,529.0	\$ 1,175	\$ 5,701,721,575	13,769,563.4	\$ 16,179,236,955	157,381.3	\$ 184,923,028	12,625,227.7	\$ 14,834,642,621	
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18,900.0	\$ 1,175	\$ 22,207,500	18,900.0	\$ 22,207,500		\$ -	2,832.7	\$ 3,328,423	
NP				ÍTEM NO PREVISTOS											
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39,009	\$ -	191,895.0	\$ 7,485,632,055	1,915.0	\$ 74,702,235	183,277.0	\$ 7,149,452,493	
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853,230	\$ -	40,892.4	\$ 34,890,622,452	473.0	\$ 403,577,790	29,833.2	\$ 25,454,581,236	
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1,923,475	\$ -	180.0	\$ 346,225,500		\$ -	71.0	\$ 136,566,725	
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9,165	\$ 185,940.0		\$ 1,704,140,100	3,021.7	\$ 27,693,881	138,516.3	\$ 1,269,501,890	
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799,420	\$ -	9,253.0	\$ 7,397,033,260	107.7	\$ 86,097,534	6,484.7	\$ 5,183,998,874	
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en	m		\$ 1,478	\$ 124,000.0		\$ 183,272,000		\$ -		\$ -	
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$ 153,337	\$ -	23,626.0	\$ 3,622,739,962	956.6	\$ 146,682,174	13,839.8	\$ 2,122,153,413	
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	kg		\$ 8,056	\$ 6,555.0		\$ 52,807,080	222.3	\$ 1,790,849	4,318.9	\$ 34,793,058	
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	u		\$ 4,665,181	\$ -	8.0	\$ 37,321,448		\$ -	8.0	\$ 37,321,448	
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 2,124,081	\$ -	18.6	\$ 39,507,907	18.0	\$ 38,233,458	18.0	\$ 38,233,458	
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13,401	\$ 51,217.4		\$ 686,364,377		\$ -	51,217.4	\$ 686,364,377	
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251,064	\$ -	312.0	\$ 78,331,968		\$ -	61.0	\$ 15,314,904	
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177,821	\$ 600.0		\$ 106,692,600		\$ -	423.0	\$ 75,218,283	
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101,156	\$ 230.0		\$ 23,265,880		\$ -	55.0	\$ 5,563,580	
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15,624	\$ 79,900.0		\$ 1,248,357,600		\$ -	58,203.0	\$ 909,363,672	
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21,533	\$ 20,000.0		\$ 430,660,000	-873.0	\$ (18,798,309)	-1.0	\$ (21,533)	
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3		\$ 37,179	\$ 56,003.0		\$ 2,044,966,537	5,743.0	\$ 213,518,997	38,499.0	\$ 1,431,354,321	
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro	m		\$ 13,537	\$ 5,785.0		\$ 78,311,545		\$ -	40.0	\$ 541,480	
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye	m		\$ 7,209	\$ 5,675.0		\$ 40,911,075		\$ -	69.0	\$ 497,421	
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodré Planar - ancho 0.5 m	m		\$ 21,337	\$ 2,720.8		\$ 58,053,710		\$ -	632.4	\$ 13,493,519	
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$ 81,263	\$ 450.0		\$ 36,568,350		\$ -	233.0	\$ 18,934,279	
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$ 297,167	\$ 2,080.0		\$ 618,107,360		\$ -	2,080.0	\$ 618,107,360	
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$ 2,731,282	\$ 48.8		\$ 133,286,562	14.7	\$ 40,149,845	45.7	\$ 124,819,587	
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Prestresuerzo	kg		\$ 42,370	\$ 4,939.0		\$ 209,265,430		\$ -		\$ -	
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza	u		\$ 124,988	\$ 4.0		\$ 499,952		\$ -		\$ -	
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza	u		\$ 194,455	\$ 8.0		\$ 1,555,640		\$ -		\$ -	
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza	u		\$ 974,124	\$ 10.0		\$ 9,741,240		\$ -	6.0	\$ 5,844,744	
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza	u		\$ 1,727,076	\$ 12.0		\$ 20,724,912		\$ -		\$ -	
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$ 68,446	\$ 3,282.0		\$ 224,639,772	13.0	\$ 889,798	864.0	\$ 59,137,344	
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$ 50,750	\$ 231.4		\$ 11,743,550		\$ -	225.0	\$ 11,418,750	
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m		\$ 186,708	\$ 4,740.0		\$ 884,995,920	467.0	\$ 87,192,636	1,361.0	\$ 254,109,588	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1																						
						VERSIÓN 1																						
						PÁGINA Página 3 DE 4																						
						FECHA 05/08/2024 (Día / Mes / Año)																						
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		ACTA No. 38		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,329,643,093.00																						
				ACTA FINAL		MES JULIO DE 2024																						
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)																						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																						
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																						
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																						
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171,472,677.930																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																						
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677.930																						
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 10/07/2024		OBRA EJECUTADA																		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR														
91 (6-11604)	6		672.2.2	Bajante de piezas prefabricadas de concreto, no incluye la preparación de la	m		\$ 110,223	\$ -	530.0	\$ 58,418,190		\$ -	120.0	\$ 13,226,760														
92 (6-11604)	6		672.2.3	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto, no incluye la	m		\$ 74,897	\$ -	3,500.0	\$ 262,139,500	203.0	\$ 15,204,091	2,223.0	\$ 166,496,031														
93 (6-11604)	6		672.2.P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto, no incluye la preparación de la	u		\$ 5,153,478	\$ -	82.0	\$ 422,585,196	16.0	\$ 82,455,648	40.0	\$ 206,139,120														
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 139,817	\$ -	2,739.5	\$ 383,028,672		\$ -		\$ -														
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$ 237,003	\$ -	1,180.0	\$ 279,663,540	132.0	\$ 31,284,396	310.0	\$ 73,470,930														
96 (6-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		\$ 29,841	\$ -	5,858.5	\$ 174,823,499	1,927.0	\$ 57,503,607	4,019.5	\$ 119,945,900														
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3.0m*2.0 m, reflectivo	u		\$ 24,636,607	\$ -	2.0	\$ 49,273,214		\$ -	2.0	\$ 49,273,214														
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1.2m*2.0 m, reflectivo	u		\$ 1,684,913	\$ -	2.0	\$ 3,369,826		\$ -	2.0	\$ 3,369,826														
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,	m3/Est		\$ 1,149	\$ -	235,504.0	\$ 270,594,096	13,462.0	\$ 15,467,838	218,772.0	\$ 251,369,028														
AJUSTE AL PESO																												
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								\$ 145,115,522,331		\$ 145,115,522,331		\$ 2,299,706,117		\$ 109,019,249,678														
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 18,736,504,837		\$ 18,736,504,837		\$ -		\$ 17,314,190,241														
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 650,475,331		\$ 650,475,331		\$ -		\$ -														
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 164,502,502,499		\$ 164,502,502,499		\$ 2,299,706,117		\$ 126,333,439,919														
VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 1,202,133,672		\$ 1,202,133,672		\$ 16,805,545		\$ 923,205,908														
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)								\$ 165,704,636,171		\$ 165,704,636,171		\$ 2,316,511,662		\$ 127,256,645,827														
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1,150,000,000		\$ 1,150,000,000		\$ -		\$ 1,149,647,954														
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)								\$ 218,500,000		\$ 218,500,000		\$ -		\$ 218,433,112														
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ 1,368,500,000		\$ 1,368,500,000		\$ -		\$ 1,368,081,066														
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)								\$ 3,759,541,759		\$ 3,759,541,759		\$ 30,913,104		\$ 2,426,318,638														
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								\$ 640,000,000		\$ 640,000,000		\$ -		\$ -														
VALOR TOTAL								\$ 171,472,677,930		\$ 171,472,677,930		\$ 2,347,424,766		\$ 131,051,045,531														
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																												
AIU 30. % Utilidad 5. %																												
<table><tr><td></td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ 14,343,935,268.00</td><td>8.720%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ 244,757,722.00</td><td>10.643%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ 10,849,236,937.00</td><td>75.636%</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ 3,494,698,331.00</td><td>24.364%</td></tr></table>															Valor	%	Valor Anticipo Otorgado	\$ 14,343,935,268.00	8.720%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 244,757,722.00	10.643%	Valor Amortizado Acumulado	\$ 10,849,236,937.00	75.636%	Valor Saldo por Amortizar	\$ 3,494,698,331.00	24.364%
	Valor	%																										
Valor Anticipo Otorgado	\$ 14,343,935,268.00	8.720%																										
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 244,757,722.00	10.643%																										
Valor Amortizado Acumulado	\$ 10,849,236,937.00	75.636%																										
Valor Saldo por Amortizar	\$ 3,494,698,331.00	24.364%																										
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																												
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																												
		VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																								
OBRA	\$	2,299,706,117	\$	16,805,545	\$	2,316,511,662																						
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$	-	\$	-	\$	-																						
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$	-	\$	-	\$	-																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	-	\$	-	\$	-																						
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$	29,936,976	\$	976,128	\$	30,913,104																						
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$	-	\$	-	\$	-																						
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$	-	\$	-	\$	-																						
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$	-	\$	-	\$	-																						
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$	2,329,643,093	\$	17,781,673	\$	2,347,424,766																						
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																												
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO																									
E	\$	29,763,918	\$	8,014,689,477																								
SB, B Y A	\$	17,950,387	\$	12,238,517,041																								
P	\$	-	\$	8,679,728,600																								
OA	\$	763,422,316	\$	17,828,860,509																								
SCT	\$	-	\$	821,591,476																								
OV	\$	-	\$	57,936,460																								
T	\$	184,923,028	\$	14,837,971,029																								
NP	\$	1,303,646,468	\$	46,539,955,086																								
TOTAL	\$	2,299,706,117	\$	109,019,249,678																								
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																												
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																												
GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO																								
1 Obras de Explanación	\$	104,466,153	\$	15,244,923,833																								
2 Sub-bases y bases	\$	17,950,387	\$	12,238,517,041																								
3 Transporte de materiales	\$	200,390,866	\$	15,109,588,846																								
4 Aceros y elementos metálicos	\$	155,559,163	\$	4,426,308,384																								
5 Acero Estructural y cables de acero	\$	-	\$	686,364,377																								
6 Concretos, morteros y obras varias	\$	1,637,806,926	\$	49,659,836,524																								
7 Concreto para superestructuras	\$	98,335,134	\$	1,289,056,365																								
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$	85,197,488	\$	10,364,654,308																								
TOTAL	\$	2,299,706,117	\$	109,019,249,678																								

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1																																																											
		VERSIÓN 1				PÁGINA Página 4 DE 4																																																											
						FECHA 05/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																											
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		ACTA No. 38		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,329,643,093.00																																																											
				ACTA FINAL		MES JULIO DE 2024																																																											
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONÍTONS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171,472,677.930																																																											
						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																																																											
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677.930																																																											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 10/07/2024		OBRA EJECUTADA																																																						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																																																				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																																																			
RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV																																																																	
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																																																																	
<table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>11601-Preliminares y explanación</td><td>\$ 104,466,153</td><td>\$ 12,859,976,827</td></tr><tr><td>11602-Afirmados, subbases y bases</td><td>\$ 17,950,387</td><td>\$ 6,778,511,767</td></tr><tr><td>11603-Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>\$ 410,993,514</td><td>\$ 27,386,390,055</td></tr><tr><td>11604-Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>\$ 1,035,204,033</td><td>\$ 20,957,099,761</td></tr><tr><td>11605-Obras de urbanismo</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>\$ 329,791,793</td><td>\$ 3,601,444,731</td></tr><tr><td>11607-Segnalización y control de tránsito</td><td>\$ -</td><td>\$ 857,011,245</td></tr><tr><td>11608-Transporte y sobre acarreo</td><td>\$ 200,390,866</td><td>\$ 12,415,535,248</td></tr><tr><td>14101-Preliminares y cimentación</td><td>\$ -</td><td>\$ 72,784,951</td></tr><tr><td>14102-Subestructura y cimentación</td><td>\$ 64,340,779</td><td>\$ 1,518,739,713</td></tr><tr><td>14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes</td><td>\$ 136,568,592</td><td>\$ 952,351,999</td></tr><tr><td>1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-25)</td><td>\$ -</td><td>\$ 471,936,870</td></tr><tr><td>1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19)</td><td>\$ -</td><td>\$ 2,770,236,250</td></tr><tr><td>1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)</td><td>\$ -</td><td>\$ 53,802,174</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 2,299,706,117</td><td>\$ 90,695,821,591</td></tr></table>															GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	11601-Preliminares y explanación	\$ 104,466,153	\$ 12,859,976,827	11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 17,950,387	\$ 6,778,511,767	11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 410,993,514	\$ 27,386,390,055	11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 1,035,204,033	\$ 20,957,099,761	11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 329,791,793	\$ 3,601,444,731	11607-Segnalización y control de tránsito	\$ -	\$ 857,011,245	11608-Transporte y sobre acarreo	\$ 200,390,866	\$ 12,415,535,248	14101-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ 72,784,951	14102-Subestructura y cimentación	\$ 64,340,779	\$ 1,518,739,713	14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -	14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ 136,568,592	\$ 952,351,999	1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-25)	\$ -	\$ 471,936,870	1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19)	\$ -	\$ 2,770,236,250	1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	\$ -	\$ 53,802,174	TOTAL	\$ 2,299,706,117	\$ 90,695,821,591
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																															
11601-Preliminares y explanación	\$ 104,466,153	\$ 12,859,976,827																																																															
11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 17,950,387	\$ 6,778,511,767																																																															
11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 410,993,514	\$ 27,386,390,055																																																															
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 1,035,204,033	\$ 20,957,099,761																																																															
11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -																																																															
11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 329,791,793	\$ 3,601,444,731																																																															
11607-Segnalización y control de tránsito	\$ -	\$ 857,011,245																																																															
11608-Transporte y sobre acarreo	\$ 200,390,866	\$ 12,415,535,248																																																															
14101-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ 72,784,951																																																															
14102-Subestructura y cimentación	\$ 64,340,779	\$ 1,518,739,713																																																															
14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -																																																															
14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ 136,568,592	\$ 952,351,999																																																															
1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-25)	\$ -	\$ 471,936,870																																																															
1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19)	\$ -	\$ 2,770,236,250																																																															
1553-Pavimentos asfálticos Resolución INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	\$ -	\$ 53,802,174																																																															
TOTAL	\$ 2,299,706,117	\$ 90,695,821,591																																																															
<table><tr><td>VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:</td><td>\$ 2,329,643,093</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:</td><td>\$ 2,084,885,371</td></tr></table>															VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 2,329,643,093	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 2,084,885,371																																															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 2,329,643,093																																																																
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 2,084,885,371																																																																
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2,102,667,044 VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE																																																																	
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																	
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																																																	
OBSERVACIONES																																																																	
NOTAS:																																																																	
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que																																																																	
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando																																																																	
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																																																																	
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																																																																	
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																																																																	
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.																																																																	
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																																																																	
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																																																	
Para constancia de lo anterior firman																																																																	
Firma: 																																																																	
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE																																																																	
Representante Legal																																																																	
Contratista																																																																	
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT																																																																	
Firma: 																																																																	
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ																																																																	
Representante Legal																																																																	
Interventor																																																																	
Matrícula Profesional No.: 25202-084198																																																																	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).																																																																	
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU							
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte						DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba		
CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)								
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"								
PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA								
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020								
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte								
Contrato No.: 1050 de 2021 (Indicar número y año)								
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021 (Día) (Mes) (Año)								
DATOS ESPECIFICOS								
ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			UNIDAD	m3		
CASO I - CASO GENERAL								
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV								
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION DIC_2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO	
ITEM	DESCRIPCION			Vr. UNIT APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			\$ 823,250.00	104.350	140.940	1.3506	\$ 1,111,920.03
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION DIC_2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
I. EQUIPO								
CODIGO	DESCRIPCION		TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL				\$ -	0.0%			\$ -
I. MAQUINARIA								
CODIGO	DESCRIPCION		TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO			\$ 18,666.67	101.814	127.010	1.247	\$ 23,286.13
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO			\$ 7,333.33	101.769	129.080	1.268	\$ 9,301.32
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO			\$ 7,533.33	101.769	129.080	1.268	\$ 9,554.99
SUBTOTAL				\$ 33,533.33	5.3%			\$ 42,142.44
I. HERRAMIENTAS								
CODIGO	DESCRIPCION		TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)			\$ 365.38	105.404	118.020	1.120	\$ 409.11
SUBTOTAL				\$ 365.38	0.1%			\$ 409.11
II. MATERIALES								
CODIGO	DESCRIPCION		Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19		\$ 529,375.00	107.051	167.410	1.564	\$ 827,854.66	
							\$ -	
							\$ -	
SUBTOTAL				\$ 529,375.00	83.6%		\$ 827,854.66	
* PRECIO DE L SITA DE ECOPETROL								
III. TRANSPORTES								
CODIGO	MATERIAL		Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-19		\$ 63,280.00	100.594	123.870	1.231	\$ 77,922.08	
SUBTOTAL				\$ 63,280.00	10.0%		\$ 77,922.08	
IV. MANO DE OBRA								
CODIGO	DESCRIPCION		Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211-502	OBREROS (8)		\$ 4,172.74	103.305	144.630	1.400	\$ 5,841.96	
53211-503	RASTRILLEROS (2)		\$ 1,597.38	102.037	127.250	1.247	\$ 1,992.09	
53211-506	OFICIAL (1)		\$ 945.40	102.012	125.810	1.233	\$ 1,165.95	
SUBTOTAL				\$ 6,715.52	1.1%		\$ 8,999.99	
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 633,269.23				\$ 957,328.28
V. COSTOS INDIRECTOS								
DESCRIPCION			Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO	
ADMINISTRACION %			20%	126,653.85	111.410	143.380	1.287	162,998.19
IMPREVISTOS %			5%	31,663.46	111.410	143.380	1.287	40,749.55
UTILIDAD %			5%	31,663.46	111.410	143.380	1.287	40,749.55
SUBTOTAL				\$ 189,980.77				\$ 244,497.29
Precio Unitario Total Aproximado al peso				\$ 823,250.00				\$ 1,201,826.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO								
				FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.460		
				I	IA			
				104.350	152.336			
				I	I			
				104.350	140.940			
Firma Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT								
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:								
APROBACION POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta economica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta economica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las								
Firma Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula Profesional No.: 25202-064198								
Original: Archivo de Gestion del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.								



DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte

Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	UNIDAD	m3
------	--------	---	--------	----

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

**ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo-
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO**

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO			INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT. APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	\$ 867,777.00	104.350	140.940	1.3506	\$ 1,172,060.20

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC. 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JUNIO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO
---	--	---	-------------------------	------------------------------

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	I _o	I	I / I _o	Vr. UNITARIO AJUSTADO
							\$ -
	SUBTOTAL		\$ -	0.0%			\$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 15,714.29	101.769	129.080	1.268	\$ 19,931.4
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		\$ 16,142.86	101.769	129.080	1.268	\$ 20,475.0
							\$ -
	SUBTOTAL		\$ 31,857.15	4.8%			\$ 40,406.4

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		\$ 292.73	105.404	118.020	1.120	\$ 327.7
							\$ -
	SUBTOTAL		\$ 292.73	0.0%			\$ 327.7

VI. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	\$ 529,375.00	107.051	167.410	1.564	\$ 827,864.60
53211-120	EMULSION ASFALTICA CRL-1	\$ 21,125.00	107.051	167.410	1.564	\$ 33,035.90
53211-118	AGUA	\$ 333.60	102.513	133.580	1.303	\$ 434.70
						\$ -
	SUBTOTAL	\$ 550,833.60	82.5%			\$ 861,325.30

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681	MEZCLA DENSA MDC-19	\$ 73.500,00	100.594	123.870	1.231	\$ 90.506,8
	SUBTOTAL	\$ 73.500,00	11.0%			\$ 90.506,8

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (5)	\$ 5.588.49	103.305	144.630	1.400	\$ 7.824.0
53211-503	RASTRILLEROS (2)	\$ 3.422.96	102.037	127.250	1.247	\$ 4.268.7
53211-506	OFICIAL (1)	\$ 2.025.85	102.012	125.810	1.233	\$ 2.498.4
SUBTOTAL		\$ 11,037.30	1.7%			\$ 14,591.2

TOTAL COSTO DIRECTO

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACIÓN %	20%	133.504.16	111.410	143.380	1.287	171.814.2
IMPREVISTOS %	5%	33.376.04	111.410	143.380	1.287	42.953.5
UTILIDAD %	5%	33.376.04	111.410	143.380	1.287	42.953.5
SUBTOTAL		\$ 200.256.23				\$ 257.721.3
Precio Unitario Total Aproximado al peso		\$ 867.777.00				\$ 1,264,879.0

Precio Unitario Total Aproximado al peso

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.458
lp	lA	
104.350	152.101	
lp	l	
104.350	140.940	

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No : 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:	
------------------------------	--

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA


Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU							
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte		DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba						
CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)								
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"								
PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA								
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020								
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte						Contrato No.: 1050 de 2021 (Indicar número y año)		
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021 (Dia) (Mes) (Año)								
DATOS ESPECIFICOS								
ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			UNIDAD	m3		
CASO I - CASO GENERAL								
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV								
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION DIC_2021	INDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 MARZO 2022	FACTOR DE AJUSTE	VR. AJUSTADO	
ITEM	DESCRIPCION			Vr. UNIT APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			\$ 823,250.00	104.350	110.338	1.0574	\$ 870,491.22
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION DIC_2021	INDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 MARZO 2022	FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
I. EQUIPO								
CODIGO	DESCRIPCION		TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL				\$ -	0.0%			\$ -
I. MAQUINARIA								
CODIGO	DESCRIPCION		TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO			\$ 18,666.67	101.814	107.196	1.053	\$ 19,653.41
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO			\$ 7,333.33	101.769	104.661	1.028	\$ 7,541.72
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO			\$ 7,533.33	101.769	104.661	1.028	\$ 7,747.41
SUBTOTAL				\$ 33,533.33	5.3%			\$ 34,942.54
I. HERRAMIENTAS								
CODIGO	DESCRIPCION		TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)			\$ 365.38	105.404	107.824	1.023	\$ 373.77
SUBTOTAL				\$ 365.38	0.1%			\$ 373.77
II. MATERIALES								
CODIGO	DESCRIPCION			Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19			\$ 529,375.00	107.051	115.059	1.075	\$ 568,975.14
								\$ -
								\$ -
SUBTOTAL				\$ 529,375.00	83.6%			\$ 568,975.14
* PRECIO DE L SITA DE ECOPETROL								
III. TRANSPORTES								
CODIGO	MATERIAL			Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-19			\$ 63,280.00	100.594	101.735	1.011	\$ 63,997.76
SUBTOTAL				\$ 63,280.00	10.0%			\$ 63,997.76
IV. MANO DE OBRA								
CODIGO	DESCRIPCION			Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)			\$ 4,172.74	103.305	112.058	1.085	\$ 4,526.29
53211-503	RASTRILLEROS (2)			\$ 1,597.38	102.037	105.333	1.032	\$ 1,648.98
53211-506	OFICIAL (1)			\$ 945.40	102.012	106.228	1.041	\$ 984.47
SUBTOTAL				\$ 6,715.52	1.1%			\$ 7,159.75
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 633,269.23				\$ 675,448.96
V. COSTOS INDIRECTOS								
DESCRIPCION				Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %			20%	126,653.85	111.410	116.260	1.044	132,167.45
IMPREVISTOS %			5%	31,663.46	111.410	116.260	1.044	33,041.86
UTILIDAD %			5%	31,663.46	111.410	116.260	1.044	33,041.86
SUBTOTAL				\$ 189,980.77				\$ 198,251.18
Precio Unitario Total Aproximado al peso				\$ 823,250.00				\$ 873,700.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO						FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.061
						I	IA	
						104.350	110.745	
						I	I	
						104.350	110.338	
Firma								
Nombre: SERGIO ROMBERTO RAMIREZ ARRAVE								
Representante Legal del Contratista o su Apoderado								
Matricula Profesional No.: 05202-66520 INT								
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:								
APROBACION POR INTERVENTORIA								
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta economica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.								
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta economica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las								
Firma								
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ								
Representante Legal del Interventor o su Apoderado								
Matricula Profesional No.: 25202-084198								
Original: Archivo de Gestion del INVIAS.								
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.								



DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

18	2	2021
(Dia)	(Mes)	(Año)

ITEM	450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	UNIDAD	m3
------	---------	--------------------------------------	--------	----

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

VR. AJUSTADO

I. EQUIPO				DIO 2021			
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	Vr. UNIT APU	I ₀	I	I / I ₀	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL			\$ -	0.0%			\$ -

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		\$ 18,666.67	101.814	107.196	1.053	\$ 19,653.33
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 7,333.33	101.769	104.661	1.028	\$ 7,541.11
53211-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO		\$ 7,533.33	101.769	104.661	1.028	\$ 7,747.78
SUBTOTAL			\$ 33,533.33	6.3%			\$ 34,942.22

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	Vr. UNIT APU	to	l	l / to	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		\$ 211.54	105.404	107.824	1.023	\$ 216.6
							\$ -
	SUBTOTAL		\$ 211.54	0.0%			\$ 216.6

CODIGO	DESCRIPCION	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25	\$ 529,375.00	107.051	115.059	1.075	\$ 568.975.-
						\$ -
						\$ -
						\$ -
	SUBTOTAL	\$ 529,375.00	83.6%			\$ 568.975.-

V TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-25	\$ 63,280.00	100.594	101.735	1.011	\$ 63,997.70
SUBTOTAL		\$ 63,280.00	10.0%			\$ 63,997.70

CODIGO	DESCRIPCION	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBEREROS (8)	\$ 4.172.74	103.305	112.058	1.085	\$ 4.526.26
53211-503	RASTRILLEROS (2)	\$ 1.597.38	102.037	106.333	1.032	\$ 1.648.98
53211-506	OFICIAL (1)	\$ 945.40	102.012	106.228	1.041	\$ 984.04
	SUBTOTAL	\$ 6.715.52	1.14%			\$ 7.160.28

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	126,623.08	111.410	116.260	1.044	132,135.52
IMPREVISTOS %	5%	31,655.77	111.410	116.260	1.044	33,033.81
UTILIDAD %	5%	31,655.77	111.410	116.260	1.044	33,033.81
SUBTOTAL		\$ 189,934.62				\$ 198,203.14
Precio Unitario Total Aproximado al peso		\$ 823,050.00				\$ 873,495.00


FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

Firma _____
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANE

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 25202-084198

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU			
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte		DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba			
CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)					
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					
PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020 INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte					
Contrato No.: 1050 de 2021 (Indicar número y año)					
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)					
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos		UNIDAD	m3
CASO I - CASO GENERAL					
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV					
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	INDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 MARZO 2022
ITEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Ip	I	I / Ip
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	\$ 867,777.00	104.350	110.338	1.0574
					Vr. UNITARIO AJUSTADO
					\$ 917,573.35
ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021	INDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 MARZO 2022
I. EQUIPO				FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I
					I / Io
SUBTOTAL			\$ -	0.0%	\$ -
II. MAQUINARIA					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 15,714.29	101.769	104.661
53211-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO		\$ 16,142.86	101.769	104.661
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 31,857.15	4.8%	\$ 32,762.44
III. HERRAMIENTAS					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		\$ 292.73	105.404	107.824
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 292.73	0.0%	\$ 299.45
VI. MATERIALES					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19		\$ 529,375.00	107.051	115.059
53211-120	EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1		\$ 21,125.00	107.051	115.059
53211-118	AGUA		\$ 333.60	102.513	105.115
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 550,833.60	82.5%	\$ 592,022.48
* PRECIO DE LISTA DE ECOPETROL					
V. TRANSPORTES					
CODIGO	MATERIAL	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I
53211-681	MEZCLA DENSA MDC-19		\$ 73,500.00	100.594	101.735
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 73,500.00	11.0%	\$ 74,333.68
VI. MANO DE OBRA					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I
53211-502	OBROS (5)		\$ 5,588.49	103.305	112.058
53211-503	RASTRILLEROS (2)		\$ 3,422.96	102.037	106.333
53211-506	OFICIAL (1)		\$ 2,025.85	102.012	106.228
					I / Io
SUBTOTAL			\$ 11,037.30	1.7%	\$ 11,705.10
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 667,520.78		\$ 711,123.16
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU			Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACIÓN %	20%	133,504.16	111.410	116.260	139,315.98
IMPREVISTOS %	5%	33,376.04	111.410	116.260	34,828.99
UTILIDAD %	5%	33,376.04	111.410	116.260	34,828.99
SUBTOTAL			\$ 200,256.23		\$ 208,973.97
Precio Unitario Total Aproximado al peso			\$ 867,777.00		\$ 920,097.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO					
				FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.060	
				Ip	IA
				104.350	110.641
				Io	I
				104.350	110.338
Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT					
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:					
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las					
Firma:  Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matrícula Profesional No.: 25202-084198					