



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá, D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

14/07/2025

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	\$213,138,780.00	\$0.00	\$213,138,780.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	\$42,627,756.00	\$0.00	\$42,627,756.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	\$10,656,939.00	\$0.00	\$10,656,939.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$10,656,939.00	\$2,024,818.00	\$12,681,757.00
TOTALES			\$277,080,414.00	\$2,024,818.00	\$279,105,232.00

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.42 DEFINITIVO DEL CONTRATO 923 DE 2021 PERIODO NOVIEMBRE 2024 (-\$6.980.280)
ACTA DE AJUSTE No.43 DEFINITIVO DEL CONTRATO 923 DE 2021 PERIODO DICIEMBRE 2024 (-\$4.743.650)
ACTA DE AJUSTE No.44 DEFINITIVO DEL CONTRATO 923 DE 2021 PERIODO ENERO 2025 (\$290.829.162)
IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%


jmeneses

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

Página 2 DE 2

FECHA

05/03/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

(P)

ACTA FINAL:

SI

NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

42

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

NOVIEMBRE DE 2024

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

42

(D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:

923 de 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

1050 de 2021

(Indique número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL:

51 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES

(En meses según las prórogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/08/2025

(Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A.

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A.

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$

171 472 677 930.00

(incluido IVA):

\$

-

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$

171 472 677 930.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

118 267 043 045.00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

\$

118 274 098 080.00

NOTA:

En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 42	\$	(6 929 640)
VALOR IVA	\$	(50 640)
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 42	\$	(6 980 280)

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.42	\$	631 031 394	\$	20 628 098 323
VALOR IVA:	\$	4 611 383	\$	150 743 796
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.42	\$	635 642 777	\$	20 778 842 119

VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.42	\$	637 961 034	\$	20 628 098 323
VALOR IVA:	\$	4 662 023	\$	150 743 796
VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.42	\$	642 623 057	\$	20 778 842 119

VALOR AJUSTE A PAGAR:	\$	(6 929 640)	\$	20 628 098 323
VALOR IVA A PAGAR:	\$	(50 640)	\$	150 743 796
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:	\$	(6 980 280)	\$	20 778 842 119

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

\$

(6 929 640)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$

(6 980 280)

(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS:

PESOS M/CTE

NOTAS:

1, Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes

2, El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3, El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el

4, Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5, El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras, No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6, El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7, Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

8, Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE

Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Firma:

Nombre: ANDRÉS EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN 1	
		PÁGINA 1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	FECHA: 05/03/2025 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 42 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 42 (Indique el número del acta)	PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2024
		VALOR BÁSICO ACTA: \$ (6.929.640)	

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			

Día/Mes/Año	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
16-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Marcos Oliveros	
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
18-jul-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA Marcos Oliveros	
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN AICARDY G.	
18/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR LEMUS VILLADIEGO	
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA	
18/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA 066-2020	NIT:	901.479.090-8
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	LUIS JAIME DIAZ PEREZ.	AUTORIZA EL PAGO A:	CONSORCIO ISLA 066-2020
		(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ (6.980.280)	VALOR EN LETRAS:	MENOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA
		(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	42	DEL PERIODO	NOVIEMBRE DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
		(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA	Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	Matricula profesional No.: 22202097095 COR	Matricula profesional No.: 22202-142986 COR	Matricula profesional No.: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☒	NOVIEMBRE DE 2024
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	-\$6 980 280.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
TOTAL ACTA					-\$6 980 280.00


Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

42

Valor basico: \$

(6 929 640)

Periodo:

NOVIEMBRE DE 2024

Valor Incluido Iva: \$

(6 980 280)

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	-\$ 6 980 280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 6 980 280,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			-\$ 6 980 280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 6 980 280,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	-\$ 611 472	-\$ 607 037
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	-\$ 3 778 426	-\$ 3 751 014
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	-\$ 1 738 788	-\$ 1 726 173
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MOÑITOS	-\$ 851 594	-\$ 845 416
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			-\$ 6 980 280	-\$ 6 929 640

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			



SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matricula No.: 05202-86520 ANT



ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matricula No.: 25202-084198



ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaci	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

MA

A16.13. ICQIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subbases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021												2022												2023												2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Sept		Octubre		Noviembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

2019

Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	116.26	131.77	141.48
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	143.38
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	143.67
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	135.39	143.67
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	144.02
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	143.83
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	144.22
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	111.41	126.03	137.72	144.88

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.
Actualizado el 01 de agosto de 2024

2024

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	Página 1 DE 5		
												FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021												CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024												PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	-								
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	-								
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	-								
		TOTAL				\$ 16 893 730 562	-								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	-								
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	-								
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	-								
		TOTAL				\$ 32 789 473 684	-								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	-								
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	-\$ 542 000 000	-								
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	-								
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	-								
TOTAL				\$ 46 300 105 263	-										
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2024	177424	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 044	1 593 171 679								
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 206	3 452 246 206								
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	508 599 013								
		TOTAL				\$ 46 842 105 263	5 554 016 898								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	-								
TOTAL						\$ 10 000 000 000	-								
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	-								
TOTAL						\$ 500 000 000	-								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X	NO	
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		

27

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA	Página 2 DE 5	
													FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA						
CONTRATO DE OBRA No:		923 DE 2021							CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020						
MES INFORME MENSUAL:		NOVIEMBRE DE 2024							PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1050 DE 2021							INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE						
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 2 240 172 866	\$ 16 370 494	\$ 2 256 543 360	\$ 153 250 226	\$ 2 103 293 134	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 294 849 987	\$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52 463 962	\$ 383 391	\$ 52 847 353	\$ -	\$ 52 847 353	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 242 002 634	\$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	\$ 3 015 261 558	\$ 22 034 604	\$ 3 037 296 162	\$ 206 967 553	\$ 2 830 328 609	\$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	\$ 22 411 674 025	\$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	\$ 6 179 414 017	\$ 76 671 679	\$ 6 256 085 696	\$ 421 985 710	\$ 5 834 099 986	\$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	\$ 16 577 574 039	\$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	\$ 3 860 567 687	\$ 28 211 841	\$ 3 888 779 528	\$ 266 958 256	\$ 3 621 821 272	\$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	\$ 12 955 752 767	\$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	\$ 2 609 834 129	\$ 19 071 865	\$ 2 628 905 994	\$ 178 799 736	\$ 2 450 106 258	\$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	\$ 10 505 646 509	\$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	\$ 3 340 220 388	\$ 72 414 709	\$ 3 412 635 097	\$ 211 605 734	\$ 3 201 029 363	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 304 617 146	\$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	\$ 92 657 093	\$ 677 109	\$ 93 334 202	\$ -	\$ 93 334 202	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 211 282 944	\$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296 665 691	\$ 2 167 942	\$ 298 833 633	\$ -	\$ 298 833 633	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300 042 923	\$ 2 192 621	\$ 302 235 544	\$ -	\$ 302 235 544	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 610 213 767	\$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227 078 635	\$ 1 659 421	\$ 228 738 056	\$ -	\$ 228 738 056	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 381 475 711	\$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	\$ 3 400 011 600	\$ 93 223 219	\$ 3 493 234 819	\$ 209 441 557	\$ 3 283 793 262	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 3 097 682 449	\$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278 010 845	\$ 2 031 618	\$ 280 042 463	\$ -	\$ 280 042 463	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 817 639 986	\$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248 553 456	\$ 1 816 352	\$ 250 369 808	\$ -	\$ 250 369 808	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 567 270 178	\$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	\$ 1 293 809 665	\$ 14 648 705	\$ 1 308 458 370	\$ 86 741 776	\$ 1 221 716 594	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 345 553 584	\$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148 722 682	\$ 1 086 820	\$ 149 809 502	\$ -	\$ 149 809 502	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 195 744 082	\$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	\$ 1 143 671 900	\$ 9 690 071	\$ 1 153 361 971	\$ 79 029 813	\$ 1 074 332 158	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ 121 411 924	\$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120 531 120	\$ 880 804	\$ 121 411 924	\$ -	\$ 121 411 924	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X		
20	OBRA	ene-23	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076	\$ 152 726 990	\$ 1 760 506 086	\$ 8 347 718 393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55 581 599 177	\$ 128 376 685 991	33217 DE 04/04/2023	X		
21	OBRA	feb-23	\$ 2 328 409 350	\$ 48 529 722	\$ 2 376 939 072	\$ 173 787 853	\$ 2 203 151 219	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 378 447 958	\$ 125 999 746 919	33409 DE 05/04/2023	X		
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286 900 242	\$ 2 096 579	\$ 288 996 821	\$ -	\$ 288 996 821	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 089 451 137	\$ 125 710 750 098	52151 DE 26/05/2023	X		
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419 773 261	\$ 3 067 574	\$ 422 840 835	\$ -	\$ 422 840 835	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52 666 610 302	\$ 125 287 909 263	52164 DE 26/05/2023	X		
22	OBRA	mar-23	\$ 2 931 699 371	\$ 23 881 838	\$ 2 955 581 209	\$ 201 132 933	\$ 2 754 448 276	\$ 7 972 797 607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 49 912 162 026	\$ 122 332 328 054	46961 DE 11/05/2023	X		
23	OBRA	abr-23	\$ 2 869 425 135	\$ 20 927 434	\$ 2 890 352 569	\$ 230 794 413	\$ 2 659 558 156	\$ 7 742 003 194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 47 252 603 870	\$ 119 441 975 485	54595 DE 02/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	\$ 3 783 362 127	\$ 27 868 068	\$ 3 811 230 195	\$ 306 711 017	\$ 3 504 519 178	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 748 084 692	\$ 115 630 745 290	64825 DE 05/07/2023	X		
22	AJUSTE-P	mar-23	\$ 522 036 632	\$ 3 814 883	\$ 525 851 515	\$ -	\$ 525 851 515	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 222 233 177	\$ 115 104 893 775	75680 DE 04/08/2023	X		

ma

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
														VERSIÓN	1	
														PÁGINA	Página 3 DE 5	
														FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024														PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE		
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
23	AJUSTE-P	abr-23	\$ 606 260 933	\$ 4 430 368	\$ 610 691 301	\$ -	\$ 610 691 301	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 42 611 541 876	\$ 114 494 202 474	75677 DE 04/08/2023	X			
24	AJUSTE-P	may-23	\$ 845 059 638	\$ 6 175 436	\$ 851 235 074	\$ -	\$ 851 235 074	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 41 760 306 802	\$ 113 642 967 400	75675 DE 04/08/2023	X			
25	OBRA	jun-23	\$ 5 317 604 575	\$ 52 301 964	\$ 5 369 906 539	\$ 427 299 346	\$ 4 942 607 193	\$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 36 817 699 609	\$ 108 273 060 861	75643 DE 04/08/2023	X			
25	AJUSTE-P	jun-23	\$ 1 071 250 507	\$ 7 828 369	\$ 1 079 078 876	\$ -	\$ 1 079 078 876	\$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 35 738 620 733	\$ 107 193 981 985	82285 DE 27/09/2023	X			
26	OBRA	jul-23	\$ 4 990 526 473	\$ 36 994 395	\$ 5 027 520 868	\$ 377 488 550	\$ 4 650 032 318	\$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 31 088 588 415	\$ 102 166 461 117	81355 DE 08/09/2023	X			
26	AJUSTE-P	jul-23	\$ 1 013 214 599	\$ 7 404 260	\$ 1 020 618 859	\$ -	\$ 1 020 618 859	\$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 30 067 969 556	\$ 101 145 842 258	82574 DE 04/10/2023	X			
27	OBRA	ago-23	\$ 5 529 624 717	\$ 41 165 943	\$ 5 570 790 660	\$ 384 817 084	\$ 5 185 973 576	\$ 6 245 687 197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 24 881 995 980	\$ 95 575 051 598	82104 DE 22/09/2023	X			
3	ANTICIPO	ago-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3 371 395 812	\$ 9 617 083 009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 21 510 600 168	\$ 95 575 051 598	69169 DE 17/07/2023	X			
28	OBRA	sep-23	\$ 5 608 837 795	\$ 51 484 529	\$ 5 660 322 324	\$ 641 763 805	\$ 5 018 558 519	\$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 16 492 041 649	\$ 89 914 729 274	83647 DE 25/10/2023	X			
27	AJUSTE	ago-23	\$ 1 240 542 821	\$ 9 065 505	\$ 1 249 608 326	\$ -	\$ 1 249 608 326	\$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 15 242 433 323	\$ 88 665 120 948	84941 DE 15/11/2023	X			
28	AJUSTE	sep-23	\$ 1 026 251 409	\$ 7 499 530	\$ 1 033 750 939	\$ -	\$ 1 033 750 939	\$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 14 208 682 384	\$ 87 631 370 009	84929 DE 15/11/2023	X			
29	OBRA	oct-23	\$ 5 034 760 394	\$ 37 351 518	\$ 5 072 111 912	\$ 615 678 860	\$ 4 456 433 052	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 9 752 249 332	\$ 82 559 258 097	85031 DE 16/11/2023	X			
29	AJUSTE-P	oct-23	\$ 1 106 551 117	\$ 8 086 335	\$ 1 114 637 452	\$ -	\$ 1 114 637 452	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 637 611 880	\$ 81 444 620 645	88014 DE 13/12/2023	X			
22	AJUSTE-D	mar-23	\$ 12 495 949	\$ 91 316	\$ 12 587 265	\$ -	\$ 12 587 265	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 625 024 615	\$ 81 432 033 380	87562 DE 12/12/2023	X			
23	AJUSTE-D	abr-23	\$ 12 270 997	\$ 89 673	\$ 12 360 670	\$ -	\$ 12 360 670	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 612 663 945	\$ 81 419 672 710	87502 DE 11/12/2023	X			
24	AJUSTE-D	may-23	\$ 9 732 361	\$ 71 121	\$ 9 803 482	\$ -	\$ 9 803 482	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 602 860 463	\$ 81 409 869 228	87500 DE 11/12/2023	X			
25	AJUSTE-D	jun-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 602 860 463	\$ 81 409 869 228	N.A.			Acta en Valor Ceros	

ma

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA	Página 4 DE 5	
													FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA						
CONTRATO DE OBRA No:		923 DE 2021							CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020						
MES INFORME MENSUAL:		NOVIEMBRE DE 2024							PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1050 DE 2021							INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE						
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
26	AJUSTE-D	jul-23	\$ 24 627 411	\$ 179 970	\$ 24 807 381	\$ -	\$ 24 807 381	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 578 053 082	\$ 81 385 061 847	87515 DE 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	\$ 5 999 973 186	\$ 44 197 264	\$ 6 044 170 450	\$ 704 513 556	\$ 5 339 656 894	\$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2 696 396 188	\$ 75 340 891 397	88726 DE 15/12/2023	X		
29	AJUSTE-D	oct-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2 696 396 188	\$ 75 340 891 397	N.A.			Acta en Valor Ceros
30	AJUSTE-P	nov-23	\$ 1 341 528 687	\$ 9 803 479	\$ 1 351 332 166	\$ -	\$ 1 351 332 166	\$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 1 345 064 022	\$ 73 989 559 231	88508 DE 13/12/2023	X		
31	OBRA	dic-23	\$ 3 023 550 363	\$ 21 825 056	\$ 3 045 375 419	\$ 1 700 311 397	\$ 1 345 064 022	\$ 5 954 815 391	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ -	\$ 70 944 183 812	88728 DE 15/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	\$ 4 258 811 332	\$ 31 667 511	\$ 4 290 478 843	\$ 429 029 802	\$ 3 861 449 041	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 42 980 656 222	\$ 66 653 704 969	1667 DE 21/03/2024	X		
30	AJUSTE-D	nov-23	\$ 53 143 614	\$ 388 357	\$ 53 531 971	\$ -	\$ 53 531 971	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 42 927 124 251	\$ 66 600 172 998	1668 DE 21/03/2024	X		
31	AJUSTE-D	dic-23	\$ 278 438 983	\$ 2 034 746	\$ 280 473 729	\$ -	\$ 280 473 729	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 42 646 650 522	\$ 66 319 699 269	1933 DE 02/04/2024	X		
32	AJUSTE-D	ene-24	\$ 1 212 410 549	\$ 8 859 923	\$ 1 221 270 472	\$ -	\$ 1 221 270 472	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 41 425 380 050	\$ 65 098 428 797	2240 DE 09/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	\$ 3 448 114 241	\$ 25 197 758	\$ 3 473 311 999	\$ 347 604 397	\$ 3 125 707 602	\$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	\$ 38 299 672 448	\$ 61 625 116 798	2239 DE 09/04/2024	X		
33	AJUSTE-D	feb-24	\$ 819 695 724	\$ 5 990 084	\$ 825 685 808	\$ -	\$ 825 685 808	\$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	\$ 37 473 986 640	\$ 60 799 430 990	3292 DE 26/04/2024	X		
34	OBRA	mar-24	\$ 4 047 149 336	\$ 29 575 322	\$ 4 076 724 658	\$ 405 281 535	\$ 3 671 443 123	\$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	\$ 33 802 543 517	\$ 56 722 706 332	3455 DE 30/04/2024	X		
34	AJUSTE-P	mar-24	\$ 955 806 215	\$ 6 984 738	\$ 962 790 953	\$ -	\$ 962 790 953	\$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	\$ 32 839 752 564	\$ 55 759 915 379	5176 DE 31/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	\$ 3 813 660 275	\$ 31 245 781	\$ 3 844 906 056	\$ 379 015 361	\$ 3 465 890 695	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 29 373 861 869	\$ 51 915 009 323	4434 DE 21/05/2024	X		
34	AJUSTE-D	mar-24	-\$ 8 259 593	-\$ 60 359	-\$ 8 319 952	\$ -	-\$ 8 319 952	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 29 382 181 821	\$ 51 923 329 275	6058 DE 20/06/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #34 + Prov #35) =
35	AJUSTE-P	abr-24	\$ 883 477 637	\$ 6 456 183	\$ 889 933 820	\$ -	\$ 889 933 820	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 28 492 248 001	\$ 51 033 395 455				\$ 881 613 868
35	AJUSTE-D	abr-24	\$ 19 033 774	\$ 139 093	\$ 19 172 867	\$ -	\$ 19 172 867	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 28 473 075 134	\$ 51 014 222 588	6579 DE 27/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	\$ 3 509 616 650	\$ 26 213 466	\$ 3 535 830 116	\$ 344 752 024	\$ 3 191 078 092	\$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	\$ 25 281 997 042	\$ 47 478 392 472	6411 DE 26/06/2024	X		
36	AJUSTE-P	may-24	\$ 860 508 761	\$ 6 288 333	\$ 866 797 094	\$ -	\$ 866 797 094	\$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	\$ 24 415 199 948	\$ 46 611 595 378	6587 DE 27/06/2024	X		
37	OBRA	jun-24	\$ 3 092 432 783	\$ 22 598 547	\$ 3 115 031 330	\$ 309 676 219	\$ 2 805 355 111	\$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	\$ 21 609 844 837	\$ 43 496 564 048	6883 DE 5/07/2024	X		
36	AJUSTE-D	may-24	\$ 17 390 688	\$ 127 086	\$ 17 517 774	\$ -	\$ 17 517 774	\$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	\$ 21 592 327 063	\$ 43 479 046 274	7746 DE 24/07/2024	X		
37	AJUSTE-P	jun-24	\$ 704 838 367	\$ 5 150 742	\$ 709 989 109	\$ -	\$ 709 989 109	\$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	\$ 20 882 337 954	\$ 42 769 057 165	7747 DE 24/07/2024	X		
38	OBRA	jul-24	\$ 2 329 643 093	\$ 17 781 673	\$ 2 347 424 766	\$ 244 757 722	\$ 2 102 667 044	\$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	\$ 18 779 670 910	\$ 40 421 632 399	9701 DE 26/08/2024	X		
37	AJUSTE-D	jun-24	-\$ 11 891 001	-\$ 86 896	-\$ 11 977 897	\$ -	-\$ 11 977 897	\$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	\$ 18 791 648 807	\$ 40 433 610 296	10784 DE 10/09/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #37 + Prov #38) =
38	AJUSTE-P	jul-24	\$ 503 458 674	\$ 3 679 121	\$ 507 137 795	\$ -	\$ 507 137 795	\$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	\$ 18 284 511 012	\$ 39 926 472 501		X		\$ 495 159 898
39	OBRA	ago-24	\$ 2 342 166 138	\$ 17 115 829	\$ 2 359 281 967	\$ 249 276 742	\$ 2 110 005 225	\$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	\$ 16 174 505 787	\$ 37 567 190 534	11678 DE 25/09/2024	X		
38	AJUSTE-D	jul-24	-\$ 4 245 371	-\$ 31 024	-\$ 4 276 395	\$ -	-\$ 4 276 395	\$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	\$ 16 178 782 182	\$ 37 571 466 929	13754 DE 24/10/2024		X	Valor Total Facturado (Acta Def #38 + Prov #39) =
39	AJUSTE-P	ago-24	\$ 554 891 923	\$ 4 054 980	\$ 558 946 903	\$ -	\$ 558 946 903	\$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	\$ 15 619 835 279	\$ 37 012 520 026				\$ 554 670 508

ma

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

Página 5 DE 5

FECHA

5/12/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

923 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:

NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA- MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
40	OBRA	sep-24	\$ 2 602 044 142	\$ 19 434 750	\$ 2 621 478 892	\$ 271 514 350	\$ 2 349 964 542	\$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	\$ 13 269 870 737	\$ 34 391 041 134	13756 DE 24/10/2024		X	
39	AJUSTE-D	ago-24	\$ 275 996	\$ 2 017	\$ 278 013	\$ -	\$ 278 013	\$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	\$ 13 269 592 724	\$ 34 390 763 121	16442 DE 22/11/2024		X	
41	OBRA	oct-24	\$ 2 141 555 362	\$ 16 100 712	\$ 2 157 656 074	\$ 224 540 000	\$ 1 933 116 074	\$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	\$ 11 336 476 650	\$ 32 233 107 047	17108 DE 04/12/2024		X	
40	AJUSTE-P	sep-24	\$ 379 824 375	\$ 2 775 640	\$ 382 600 015	\$ -	\$ 382 600 015	\$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	\$ 10 953 876 635	\$ 31 850 507 032	EN TRÁMITE			
42	OBRA	nov-24	\$ 2 676 169 665	\$ 19 294 106	\$ 2 695 463 771	\$ 233 294 523	\$ 2 462 169 248	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 8 491 707 387	\$ 29 155 043 261	19110 DE 16/12/2024		X	
40	AJUSTE-D	sep-24	\$ 226 916 452	\$ 1 658 236	\$ 228 574 688	\$ -	\$ 228 574 688	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 8 263 132 699	\$ 28 926 468 573	19464 DE 17/12/2024		X	
41	AJUSTE-D	oct-24	\$ 607 609 894	\$ 4 440 226	\$ 612 050 120	\$ -	\$ 612 050 120	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 7 651 082 579	\$ 28 314 418 453	19551 DE 17/12/2024		X	
42	AJUSTE-P	nov-24	\$ 637 961 034	\$ 4 662 023	\$ 642 623 057	\$ -	\$ 642 623 057	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 7 008 459 522	\$ 27 671 795 396	19562 DE 17/12/2024		X	
43	OBRA	dic-24	\$ 1 890 711 078	\$ 13 374 418	\$ 1 904 085 496	\$ 236 168 899	\$ 1 667 916 597	\$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	\$ 5 340 542 925	\$ 25 767 709 900	EN TRÁMITE			
43	AJUSTE-P	dic-24	\$ 426 035 746	\$ 3 113 338	\$ 429 149 084	\$ -	\$ 429 149 084	\$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	\$ 4 911 393 841	\$ 25 338 560 816	EN TRÁMITE			
42	AJUSTE-D	nov-24	-\$ 6 929 640	-\$ 50 640	-\$ 6 980 280	\$ -	-\$ 6 980 280	\$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	\$ 4 918 374 121	\$ 25 345 541 096	EN TRÁMITE			
TOTALES			\$ 144 786 206 844	\$ 1 340 929 990	\$ 146 127 136 834	\$ 12 064 031 451	\$ 148 407 040 651	\$ 2 279 903 817		\$ 4 918 374 121	\$ 25 345 541 096				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 119 949 173 609	\$ 876 551 653	\$ 120 825 725 262
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTE	\$ 20 628 098 323	\$ 150 743 796	\$ 20 778 842 119
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 149 647 954	\$ 218 433 112	\$ 1 368 081 066
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 829 907 535	\$ 84 282 450	\$ 914 189 985
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 1 394 894 021	\$ 6 464 142	\$ 1 401 358 163
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 834 485 402	\$ 4 454 837	\$ 838 940 239
VALOR TOTAL	\$ 144 786 206 844	\$ 1 340 929 990	\$ 146 127 136 834

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							CÓDIGO		MEPI-MIN-IN-4-FR-1				
									VERSIÓN		1				
									PÁGINA		Página 1 DE 4				
									FECHA		05/12/2024				
									(Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CORDOBA		ACTA No. 42		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2 676 169 665,00		MES NOVIEMBRE DE 2024			
								ACTA FINAL ☐							
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$		171 472 677 930					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXP-1															
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9,00	\$ 1 187 326,00	\$ 10 685 934,00		\$ -		\$ -		\$ -	
	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185,00	\$ 113 408,00	\$ 20 980 480,00	183,00	\$ 20 753 664,00			183,00	\$ 20 753 664,00	
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408,00		2 837,10	\$ 321 749 836,80	16,00	\$ 1 814 528,00	2 422,00	\$ 274 674 176,00	
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408,00		491,00	\$ 55 683 328,00			-	\$ 3 969 280,00	
3 (1-11601)	1	201,13		Remoción de alcantarillas	m	1 110,00	\$ 69 636,00	\$ 77 295 960,00	1 592,80	\$ 110 916 220,80	34,00	\$ 2 367 624,00	1 522,00	\$ 105 985 992,00	
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592,00	\$ 12 579,00	\$ 397 396 768,00	96,00	\$ 1 207 584,00			-	\$ 1 207 584,00	
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746,00	\$ 9 995,00	\$ 1 376 771 270,00	153 183,00	\$ 1 531 064 085,00			-	\$ 1 501 079 085,00	
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350,00	\$ 9 747,00	\$ 13 158 450,00	1 350,00	\$ 13 158 450,00			-	\$ 7 631 901,00	
7 (1-11601)	1	220,1-13		Terraplenes	m3	157 962,00	\$ 12 465,00	\$ 1 968 996 330,00	191 726,00	\$ 2 389 864 590,00	300,00	\$ 3 739 500,00	189 009,00	\$ 2 355 997 185,00	
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594,00	\$ 18 609,00	\$ 48 271 746,00	142,70	\$ 2 655 504,30			-	\$ 2 381 952,00	
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797,00	\$ 7 521,00	\$ 269 229 237,00		\$ -			-	\$ -	
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120,00	\$ 85 574,00	\$ 6 770 614 880,00	49 680,00	\$ 4 251 316 320,00			-	\$ 3 814 717 772,00	
GRN-2															
11 (2-11602)	2	310-13		AFINADOS, BASES Y SUBBASES	m2	651 384,00	\$ 927,00	\$ 603 832 968,00	618 923,00	\$ 573 741 621,00	28 176,00	\$ 26 119 152,00	546 376,00	\$ 506 490 552,00	
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320,00	\$ 117 875,00	\$ 1 216 470 000,00	28 303,00	\$ 3 336 216 125,00	775,00	\$ 91 353 125,00	26 128,00	\$ 3 079 838 000,00	
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300,00	\$ 166 273,00	\$ 19 503 822 900,00	47 741,00	\$ 7 938 039 293,00			-	\$ 7 115 486 762,00	
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120,00	\$ 180 217,00	\$ 14 258 769 040,00	9 810,00	\$ 1 767 928 770,00			-	\$ 1 767 928 770,00	
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320,00	\$ 192 624,00	\$ 1 987 879 680,00		\$ -			-	\$ -	
PAV-8															
16 (8-11603)	8	420-13		PAVIMENTOS ASFÁLTICOS						\$					
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573,00	\$ 2 710,00	\$ 1 196 862 830,00	58 559,00	\$ 158 694 890,00			-	\$ 158 694 890,00	
18 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573,00	\$ 1 991,00	\$ 879 171 843,00	59 081,00	\$ 117 630 271,00			-	\$ 117 630 271,00	
19 (8-11603)	8	450,1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384,00	\$ 823 050,00	\$ 30 768 901 200,00	5 980,80	\$ 4 922 497 440,00			-	\$ 4 922 497 440,00	
20 (8-11603)	8	450,2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	27 692,00	\$ 823 250,00	\$ 22 797 439 000,00	4 166,20	\$ 3 429 824 150,00			-	\$ 3 429 824 150,00	
21 (8-11603)	8	450,9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988,00	\$ 867 777,00	\$ 4 328 471 676,00	423,10	\$ 367 156 448,00			-	\$ 250 066 554,00	
22 (8-11601)	8	460,1P		Fresado de pavimento asfaltico	m3	2 600,00	\$ 72 822,00	\$ 189 337 200,00	283,00	\$ 20 608 626,00			-	\$ 10 777 656,00	
23 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600,00	\$ 78 894,00	\$ 205 124 400,00	103,00	\$ 8 126 082,00			-	\$ 8 126 082,00	
24 (8-11601)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3 500,00	\$ 4 342,00	\$ 15 197 000,00		\$ -			-	\$ -	
BYD-4															
24 (6)	6	600-13		ESTRUCTURAS Y DRENAJES						\$					
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472,00	\$ 32 667,00	\$ 1 028 095 824,00	10 719,00	\$ 350 157 573,00			-	\$ 350 157 573,00	
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667,00		60 753,00	\$ 1 984 618 251,00	1 254,70	\$ 40 987 285,00	\$ 56 725,90	\$ 1 853 064 975,00	
24.3 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667,00		8 000,00	\$ 261 336 000,00			-	\$ 91 581 935,00	
24.4 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667,00		3 945,00	\$ 128 871 315,00	66,60	\$ 2 175 622,00	\$ 3 816,40	\$ 124 670 339,00	
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584,00	\$ 44 832,00	\$ 115 845 888,00	8 739,50	\$ 391 809 264,00			-	\$ 365 273 203,00	
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988,00	\$ 157 520,00	\$ 155 629 760,00		\$ -			-	\$ -	
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520,00			\$ -			-	\$ -	
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520,00			\$ -			-	\$ -	
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m, (incluye excavación y refuerzo)	m	620,00	\$ 2 220 693,00	\$ 1 376 829 660,00		\$ -			-	\$ -	
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m, (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693,00		72,00	\$ 159 889 896,00	32,00	\$ 71 062 176,00	\$ 32,00	\$ 71 062 176,00	
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m, (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693,00		379,20	\$ 842 086 785,60			-	\$ 822 100 549,00	
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m, (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580,00	\$ 2 877 598,00	\$ 4 546 604 840,00		\$ -			-	\$ -	
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255,00	\$ 884 362,00	\$ 1 994 236 310,00	474,00	\$ 419 187 588,00			-	\$ 419 187 588,00	
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362,00		4 563,00	\$ 4 035 343 806,00	111,00	\$ 98 164 182,00	\$ 3 944,30	\$ 3 488 189 037,00	
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362,00		1 180,00	\$ 1 043 547 160,00			-	\$ 213 750 295,00	
30 (7-14104)	7	630-13	630,3,1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y via	m3	1 454,00	\$ 1 046 498,00	\$ 1 521 608 092,00	734,00	\$ 768 129 532,00	84,00	\$ 87 905 832,00	\$ 548,60	\$ 574 108 803,00	
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856,00	\$ 719 000,00	\$ 3 491 464 000,00	115,90	\$ 83 332 100,00	10,10	\$ 7 261 900,00	\$ 49,20	\$ 35 374 800,00	
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180,00	\$ 504 306,00	\$ 90 775 080,00	126,00	\$ 63 542 556,00			-	\$ 63 542 556,00	
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306,00		594,00	\$ 299 557 764,00	3,50	\$ 1 785 071,00	480,60	\$ 242 369 464,00	
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306,00		85,00	\$ 42 866 010,00			-	\$ 4 992 629,00	
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306,00		45,00	\$ 22 693 770,00			-	\$ 3 984 017,00	
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Cidópeo	m3	264,00	\$ 460 906,00	\$ 121 679 184,00	1 791,00	\$ 825 482 646,00	16,00	\$ 7 374 496,00	1 512,60	\$ 697 166 416,00	
34 (4-14104)	4	632-13	632,1P	Baranda Metálica	m	102,00	\$ 548 017,00	\$ 55 897 734,00		\$ -			-	\$ -	
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa,	kg	1 007 643,00	\$ 5 378,00	\$ 5 419 104 054,00	37 305,10	\$ 200 626 827,80			-	\$ 200 626 828,00	
35.1 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa,			\$ 5 378,00		440 000,00	\$ 2 366 320 000,00	4 711,80	\$ 25 340 080,00	\$ 383 349,20	\$ 2 061 114 186,00	
35.2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa,			\$ 5 378,00		180 000,00	\$ 960 480 000,00	7 497,30	\$ 40 320 479,00	\$ 27 022,70	\$ 115 328 081,00	
35.3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa,			\$ 5 378,00		132 747,00	\$ 713 913 366,00			-	\$ 683 691 157,00	
35.4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa,			\$ 5 378,00		80 000,00	\$ 430 240 000,00	11 068,00	\$ 59 523 704,00	\$ 64 850,50	\$ 348 765 989,00	
35.5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa,			\$ 5 378,00		105 000,00	\$ 564 690 000,00	91,40	\$ 491 549,00	\$ 88 610,20	\$ 476 545 656,00	
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48,00	\$ 1 991 463,00	\$ 95 590 224,00		\$ -			-	\$ -	
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725,00	\$ 11 740,00	\$ 759 871 500,00	1 909,80	\$ 22 421 052,00			-	\$ 22 421 052,00	
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725,00	\$ 364,00	\$ 23 559 900,00	55 628,50	\$ 20 248 774,00			-	\$ 56 628,50	
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725,00	\$ 4 286,00	\$ 277 411 350,00	55 628,50	\$ 238 423 751,00			-	\$ 56 628,50	
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800,00	\$ 680 037,00	\$ 544 029 600,00	1 879,00	\$ 1 277 789 523,00	33,00	\$ 22 441 221,00	\$ 1 651,00	\$	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA Página 2 DE 4					
												FECHA 05/12/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CORDOBA			ACTA No. 42		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2 676 169 665,00		MES NOVIEMBRE DE 2024		
												ACTA FINAL ☐					
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
41 (6-11604)	6		663,1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208,00	\$ 66 621,00	\$ 13 957 168,00	108,00	\$ 7 195 068,00		\$ -		\$ -			
42 (6-11604)	6		663,3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000,00	\$ 38 113,00	\$ 114 339 000,00	12 200,00	\$ 464 978 600,00	102,00	\$ 3 887 526,00	11 335,00	\$ 432 010 855,00			
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436,00	\$ 628 979,00	\$ 3 408 257 844,00		\$ -		\$ -		\$ -			
44 (6-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685,00	\$ 8 093,00	\$ 620 611 705,00	49 070,00	\$ 397 123 510,00		\$ -	36 600,00	\$ 296 203 800,00			
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340,00	\$ 148 140,00	\$ 1 383 627 800,00	26 775,00	\$ 3 966 448 500,00	166,70	\$ 24 694 938,00	26 103,20	\$ 3 886 528 048,00			
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940,00	\$ 184 371,00	\$ 910 782 740,00	5 750,00	\$ 1 060 133 250,00	3,00	\$ 553 113,00	5 482,50	\$ 1 010 814 008,00			
SYB-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
47 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675,00	\$ 1 794,00	\$ 340 276 950,00	130 701,00	\$ 234 477 594,00		\$ -	41 064,00	\$ 73 668 816,00			
48 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85,00	\$ 59 987,00	\$ 5 098 895,00	235,00	\$ 14 096 945,00		\$ -	85,00	\$ 5 098 895,00			
49 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial	Suministro e instalación de tachos reflectivos bidireccionales	u	25 913,00	\$ 8 346,00	\$ 216 269 896,00	18 110,00	\$ 151 146 060,00		\$ -	5 239,00	\$ 43 724 694,00			
50 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp. sr y sl (75cmx75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446,00	\$ 398 008,00	\$ 177 511 568,00	376,00	\$ 149 651 008,00		\$ -	30,00	\$ 11 940 240,00			
51 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x75 cm	u	2 281,00	\$ 326 033,00	\$ 743 681 273,00	888,00	\$ 289 517 304,00		\$ -	44,00	\$ 14 345 452,00			
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92,00	\$ 255 373,00	\$ 23 494 316,00	46,00	\$ 11 747 158,00		\$ -	7,00	\$ 1 787 611,00			
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568,00	\$ 230 532,00	\$ 592 006 176,00	4 770,00	\$ 1 099 637 640,00	-1 732,00	\$ (399 281 424,00)	4 770,00	\$ 1 099 637 640,00			
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166,00	\$ 103 189,00	\$ 17 129 374,00	88,00	\$ 7 018 852,00		\$ -	68,00	\$ 7 016 852,00			
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732,00	\$ 22 031,00	\$ 38 157 692,00	4 582,00	\$ 100 946 042,00		\$ -	1 392,00	\$ 30 667 152,00			
OBRA-6 OBRAS VARIAS																	
56 (6-11606)	6		810,1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235,00	\$ 111 228,00	\$ 137 366 580,00		\$ -		\$ -		\$ -			
57 (6-11606)	6		810-13	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711,00	\$ 18 835,00	\$ 126 401 685,00	3 076,00	\$ 57 936 460,00		\$ -	3 076,00	\$ 57 936 460,00			
TRANS-7 TRANSPORTE																	
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explotación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	m3-km	4 852 529,00	\$ 1 175,00	\$ 5 701 721 575,00	13 563 419,59	\$ 15 937 018 022,95	22 857,40	\$ 26 857 441,00	13 030 850,05	\$ 15 311 248 818,00			
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900,00	\$ 1 175,00	\$ 22 207 500,00	18 900,00	\$ 22 207 500,00		\$ -	2 832,70	\$ 3 328 423,00			
NP ITEM NO PREVISTOS																	
60 (1-11601)	1		210,1,3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39 009,00	\$ -	188 170,00	\$ 7 340 323 530,00	300,00	\$ 11 702 700,00	185 453,00	\$ 7 234 336 077,00			
61 (6-11603)	6		661,2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230,00	\$ -	36 542,40	\$ 31 179 071 952,00	1,60	\$ 1 365 168,00	30 073,30	\$ 25 659 441 759,00			
62 (6-11604)	6		610,1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475,00	\$ -	71,00	\$ 136 566 725,00		\$ -	71,00	\$ 136 566 725,00			
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165,00	\$ -	152 940,00	\$ 1 401 695 100,00	338,00	\$ 3 106 935,00	145 400,90	\$ 1 332 599 249,00			
64 (6-11604)	6		671,1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420,00	\$ -	7 003,00	\$ 5 598 338 260,00	25,70	\$ 20 545 094,00	6 656,90	\$ 5 321 658 998,00			
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación	m		\$ 1 478,00	\$ -	109 000,00	\$ 161 102 000,00		\$ -	15 369,00	\$ 22 715 362,00			
66 (6-11604)	6		610,6P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$ 153 337,00	\$ -	20 516,00	\$ 3 145 861 892,00	407,70	\$ 62 515 495,00	15 257,20	\$ 2 339 493 276,00			
67 (4-11604)	4		640,3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	kg		\$ 8 056,00	\$ -	5 655,00	\$ 45 556 680,00		\$ -	5 015,40	\$ 40 404 062,00			
68 (8-14102)	8		642,1P	Apoyo neopreno tipo VSL-8 o equivalente	u		\$ 4 665 181,00	\$ -	8,00	\$ 37 321 448,00		\$ -	8,00	\$ 37 321 448,00			
69 (6-11604)	6		642,2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 124 081,00	\$ -	74,40	\$ 158 031 626,40		\$ -	18,00	\$ 38 233 458,00			
70 (5-14104)	5		650,2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13 401,00	\$ -	51 217,40	\$ 686 364 377,40		\$ -	51 217,40	\$ 686 364 377,00			
71 (7-14104)	7		731,1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251 064,00	\$ -	312,00	\$ 78 331 968,00		\$ -	146,60	\$ 36 865 962,00			
72 (1-11606)	1		802,3P	Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177 821,00	\$ -	433,00	\$ 76 996 493,00		\$ -	423,00	\$ 75 218 283,00			
73 (1-11606)	1		802,3P	Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156,00	\$ -	65,00	\$ 6 575 140,00		\$ -	55,00	\$ 5 563 580,00			
74 (6-11606)	6		810,2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15 624,00	\$ -	114 900,00	\$ 1 795 197 600,00	6 001,00	\$ 93 759 624,00	95 009,00	\$ 1 484 420 616,00			
75 (6-11606)	6		810,4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533,00	\$ -	5 000,00	\$ 107 865 000,00		\$ -	2 501,00	\$ 53 854 033,00			
76 (6-11606)	6		811,1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3		\$ 37 179,00	\$ -	92 378,00	\$ 3 434 521 662,00	7 007,00	\$ 77 636,00	2 888 428 844,00	\$ 2 888 428 844,00			
77 (6-11601)	6		201,16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye interior	m		\$ 13 537,00	\$ -	10 785,00	\$ 145 996 545,00		\$ -	843,60	\$ 11 419 813,00			
78 (6-11601)	6		201,16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye interior	m		\$ 7 209,00	\$ -	10 675,00	\$ 76 956 075,00		\$ -	5 603,70	\$ 40 397 073,00			
79 (8-11606)	8		683,1P	Geodréñ Planar - ancho 0,5 m	m		\$ 21 337,00	\$ -	2 720,80	\$ 58 053 709,60		\$ -	632,40	\$ 13 493 519,00			
80 (6-11601)	6		600,2,1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$ 81 263,00	\$ -	333,00	\$ 27 060 579,00		\$ -	233,00	\$ 18 934 279,00			
81 (6-11606)	6		623,1,1P	Microplote diámetro= 0,20 m, L=10 m	m		\$ 297 167,00	\$ -	2 080,00	\$ 618 107 360,00		\$ -	2 080,00	\$ 618 107 360,00			
82 (7-14104)	7		630,1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$ 2 731 282,00	\$ -	91,80	\$ 250 731 687,60		\$ -	91,80	\$ 250 731 688,00			
83 (5-14104)	5		641,1P	Acero de Prestuerzo	kg		\$ 42 370,00	\$ -	4 957,00	\$ 210 028 090,00	191,00	\$ 8 092 670,00	4 957,00	\$ 210 028 090,00			
84 (6-14102)	6		642,1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza	u		\$ 124 988,00	\$ -	4,00	\$ 499 952,00		\$ -	4,00	\$ 499 952,00			
85 (6-14102)	6		642,1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno,	u		\$ 194 455,00	\$ -	8,00	\$ 1 555 640,00		\$ -	8,00	\$ 1 555 640,00			
86 (6-14102)	6		642,1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno,	u		\$ 974 124,00	\$ -	10,00	\$ 9 741 240,00		\$ -	6,00	\$ 5 844 744,00			
87 (6-14102)	6		642,1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno,	u		\$ 1 727 076,00	\$ -	12,00	\$ 20 724 912,00		\$ -	6,00	\$ 10 362 456,00			
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$ 68 446,00	\$ -	1 602,00	\$ 109 650 492,00		\$ -	914,00	\$ 62 559 644,00			
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$ 50 750,00	\$ -	225,00	\$ 11 418 750,00		\$ -	11 418 750,00	\$ 11 418 750,00			
90 (6-11604)	6		672,2,1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m		\$ 5 153 478,00	\$ -	72,00	\$ 371 050 416,00	3,00	\$ 15 460 434,00	49,00	\$ 252 520 422,00			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN-I-N-4-FR-1							
												VERSIÓN	1						
												PÁGINA	Página 3 DE 4						
												FECHA	05/12/2024 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CORDOBA			ACTA No. 42		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2 676 169 665,00		MES NOVIEMBRE DE 2024				
												ACTA FINAL		☐					
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024		OBRA EJECUTADA								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
91 (6-11604)	6		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación	m		\$ 110 223,00	\$ -	280,00	\$ 30 862 440,00		\$ -	124,00	\$ 13 667 652,00					
92 (6-11604)	6		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la	m		\$ 186 708,00	\$ -	3 640,00	\$ 679 617 120,00	151,00	\$ 28 192 908,00	2 548,00	\$ 475 731 984,00					
93 (6-11604)	6		672,2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de	u		\$ 74 897,00	\$ -	2 750,00	\$ 205 966 750,00		\$ -	2 663,00	\$ 199 450 711,00					
94 (6-11606)	6		674,1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 139 817,00	\$ -	3 441,00	\$ 481 110 297,00	1 390,00	\$ 194 345 630,00	2 200,00	\$ 307 597 400,00					
95 (6-11606)	6		681,3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$ 237 003,00	\$ -	1 180,00	\$ 279 663 540,00		\$ -	913,00	\$ 216 383 739,00					
96 (6-11606)	8		683,2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		\$ 29 841,00	\$ -	4 019,50	\$ 119 945 899,50		\$ -	4 019,50	\$ 119 945 900,00					
97 (4-11607)	4		710,1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m.	u		\$ 24 636 607,00	\$ -	2,00	\$ 49 273 214,00		\$ -	2,00	\$ 49 273 214,00					
98 (4-11607)	4		710,1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m., reflectivo	u		\$ 1 684 913,00	\$ -	2,00	\$ 3 369 826,00		\$ -	2,00	\$ 3 369 826,00					
99 (3-11608)	3		900,1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la	m3/Est		\$ 1 149,00	\$ -	227 504,00	\$ 261 402 096,00		\$ -	218 772,00	\$ 251 369 028,00					
100 (6-11604)	6		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3.0 x 2.5 (no incluye excavaciones	m		\$ 5 378 493,00	\$ -	23,10	\$ 124 243 188,30		\$ -		\$ -					
101 (6-11604)	6		661,3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro	m		\$ 1 303 788,00	\$ -	46,10	\$ 60 104 626,80		\$ -		\$ -					
102 (4-11607)	4		730,3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m		\$ 286 941,00	\$ -	13 335,00	\$ 3 826 358 235,00	3 588,00	\$ 1 029 544 308,00	3 588,00	\$ 1 029 544 308,00					
103 (4-11607)	4		730,4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolución No. 20223040044065)	m		\$ 294 848,00	\$ -	2 616,00	\$ 771 322 368,00	652,00	\$ 192 240 896,00	652,00	\$ 192 240 896,00					
104 (4-11607)	4		730,5P	Conexión de Defensa Metálica tipo Michigan a New Jersey	u		\$ 286 505,00	\$ -	16,00	\$ 4 584 080,00	4,00	\$ 1 146 020,00	4,00	\$ 1 146 020,00					
105 (6-11606)	6		810,5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Velver	m2		\$ 25 925,00	\$ -	19 167,00	\$ 496 904 475,00	2 045,80	\$ 53 037 365,00	2 045,80	\$ 53 037 365,00					
AJUSTE AL PESO													\$ 4,45		\$ -		\$ -		
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)													\$ 145 115 522 331,00		\$ 138 423 541 186,00		\$ 2 222 487 600,00		\$ 118 274 098 080,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													\$ 18 736 504 837,00		\$ 25 693 662 634,00		\$ -		\$ 20 202 062 577,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)													\$ 650 475 331,00		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)													\$ 164 502 502 499,00		\$ 164 117 103 820,00		\$ 2 222 487 600,00		\$ 138 476 160 657,00
VALOR IVA (OBRA) (E)													\$ 1 202 133 672,00		\$ 1 199 317 297,00		\$ 16 241 255,00		\$ 1 011 941 174,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)													\$ 165 704 636 171,00		\$ 165 316 421 117,00		\$ 2 238 728 855,00		\$ 139 488 101 831,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													\$ 1 150 000 000,00		\$ 1 388 218 000,00		\$ -		\$ 1 149 647 964,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)													\$ 218 500 000,00		\$ 263 761 420,00		\$ -		\$ 218 433 112,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H													\$ 1 368 500 000,00		\$ 1 651 979 420,00		\$ -		\$ 1 368 081 066,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)													\$ 3 759 541 759,00		\$ 4 504 277 393,00		\$ 456 734 916,00		\$ 2 937 719 357,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)													\$ 640 000 000,00		\$ -		\$ -		\$ -
VALOR TOTAL													\$ 171 472 677 930,00		\$ 171 472 677 930,00		\$ 2 695 463 771,00		\$ 143 793 902 254,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																			
AIRU 30 % Unidad 5 %																			
Valor Anticipo Otorgado \$ 14 343 935 268,00 8,720%																			
Valor Amortizado Presenta Acta \$ 233 294 523,00 10,497%																			
Valor Amortizado Acumulado \$ 11 827 862 552,00 62,459%																			
Valor Saldo por Amortizar \$ 2 516 072 716,00 17,541%																			
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																			
		VALOR BASICO PRESENTE MES		IVA		TOTAL PRESENTE MES													
OBRA		\$ 2 222 487 600		\$ 16 241 255		\$ 2 238 728 855													
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES		\$ -		\$ -		\$ -													
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		\$ -		\$ -		\$ -													
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -		\$ -		\$ -													
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)		\$ 115 458 978		\$ 1 485 476		\$ 116 944 454													
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)		\$ 338 223 087		\$ 1 567 375		\$ 339 790 462													
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)		\$ -		\$ -		\$ -													
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		\$ -		\$ -		\$ -													
VALOR TOTAL PRESENTE MES		\$ 2 676 169 665		\$ 19 294 106		\$ 2 695 463 771													
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																			
G.P.P.		VALOR PRESENTE ACTA						VR. ACUMULADO											
E		\$ 7 921 652						\$ 8 088 398 591,00											
SB, B Y A		\$ 117 472 277						\$ 12 469 744 084,00											
P		\$ -						\$ 8 897 557 043,00											
OA		\$ 493 949 154						\$ 20 346 439 639,00											
SCT		\$ (399 281 424)						\$ 1 287 887 352,00											
OV		\$ -						\$ 57 936 460,00											
T		\$ 26 857 441						\$ 15 314 577 241,00											
NP		\$ 1 975 568 500						\$ 51 811 557 670,00											
TOTAL		\$ 2 222 487 600						\$ 118 274 098 080											
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																			
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																			
GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO															
1 Obras de Explanación		\$ 19 624 352		\$ 15 403 516 531															
2 Sub-bases y bases		\$ 117 472 277		\$ 12 469 744 084															
3 Transporte de materiales		\$ 26 857 441		\$ 15 586 195 043															
4 Aceros y elementos metálicos		\$ 949 325 592		\$ 6 658 269 985															
5 Acero Estructural y cables de acero		\$ 8 092 670		\$ 896 392 467															
6 Concretos, morteros y obras varias		\$ 939 040 325		\$ 54 700 143 474															
7 Concreto para superestructuras		\$ 158 968 008		\$ 1 754 809 198															
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		\$ 3 106 935		\$ 10 805 007 298															
TOTAL		\$ 2 222 487 600		\$ 118 274 098 080															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
													VERSIÓN	1
													PÁGINA	

Página 1 DE 2

FECHA05/03/2025
(Día / Mes / Año)

SI☐NO☒

UNIDAD EJECUTORA:GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.43

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:DICIEMBRE DE 2024

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.43 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:923 de 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:51 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:23/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE SUSPENSIÓN:N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:N.A. (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA:CONSORCIO ISLA 066-2020	VALOR INICIAL (incluido IVA):\$171 472 677 930.00 (Según contrato principal)	(incluido IVA):\$-
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :1050 de 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR:CONSORCIO VIAL NORTE	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):\$171 472 677 930.00

DATOS ESPECÍFICOS													
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:\$124 592 317 544.00													
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:\$119 949 173 609.00													

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP													
GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (14.099%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 3 INVÍAS AGOSTO 2022 (Índice usado Dic 2021)	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
1- Obras de explanación	\$ 57 222 996.00	\$ 8 067 870.00	\$ 49 155 126.00	101.141	103.211	103.211	1.020	1.000	\$ 58 394 351.00	\$ 49 155 126.00	\$ 58 394 351.00	\$ 1 171 355.00	\$ 311 247 281.00
2- Sub bases y bases	\$ 52 006 542.00	\$ 7 332 402.00	\$ 44 674 140.00	100.763	102.425	102.425	1.017	1.000	\$ 52 864 650.00	\$ 44 674 140.00	\$ 52 864 650.00	\$ 858 108.00	\$ 196 940 232.00
3- Transporte de materiales	\$ 103 462 624.00	\$ 14 587 195.00	\$ 88 875 429.00	100.393	100.890	100.890	1.005	1.000	\$ 103 974 764.00	\$ 88 875 429.00	\$ 103 974 764.00	\$ 512 140.00	\$ 78 565 912.00
4- Aceros y elementos metálicos	\$ 285 946 492.00	\$ 40 315 596.00	\$ 245 630 896.00	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	\$ 298 525 278.00	\$ 245 630 896.00	\$ 298 525 278.00	\$ 12 578 786.00	\$ 325 916 514.00
5- Acero estructural y cables de acero	\$ -	\$ -	\$ -	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46 239 011.00
6- Concretos, morteros y obras varias	\$ 989 446 803.00	\$ 139 502 105.00	\$ 849 944 698.00	101.907	104.296	104.296	1.023	1.000	\$ 1 012 639 436.00	\$ 849 944 698.00	\$ 1 012 639 436.00	\$ 23 192 633.00	\$ 1 325 085 272.00
7- Concreto para superestructuras	\$ 81 890 371.00	\$ 11 545 723.00	\$ 70 344 648.00	101.214	99.335	99.335	0.981	1.000	\$ 80 369 667.00	\$ 70 344 648.00	\$ 80 369 667.00	\$ (1 520 704.00)	\$ (36 193 323.00)
8- Pavimentaciones con asfalto, pinturas,	\$ 105 099 701.00	\$ 14 818 008.00	\$ 90 281 693.00	100.133	104.671	104.671	1.045	1.000	\$ 109 862 819.00	\$ 90 281 693.00	\$ 109 862 819.00	\$ 4 763 118.00	\$ 475 109 071.00
SUB TOTALES	\$ 1 675 075 529.00	\$ 236 168 899.00	\$ 1 438 906 630.00						\$ 1 716 630 965.00	\$ 1 438 906 630.00	\$ 1 716 630 965.00	\$ 41 555 436.00	\$ 2 722 909 970.00


PORCENTAJE AMORTIZADO:14.099% (%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE:\$41 555 436 \$2 722 909 970.00

VALOR IVA:\$303 674 \$19 898 188.00

VALOR TOTAL:\$41 859 110 \$2 742 808 158.00

CALCULO AJUSTES A ICOCIV													
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (14.099%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 3 INVÍAS AGOSTO 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y explanación	\$ 57 222 996.00	\$ 8 067 870.00	\$ 49 155 126.00	103.276	121.040	126.520	1.172	1.045	\$ 67 065 924.00	\$ 51 380 379.00	\$ 69 291 177.00	\$ 12 068 181.00	\$



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA 1 DE 1																																																								
		FECHA 05/03/2025 (Día / Mes / Año)																																																								
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2024																																																								
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 43 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 43 (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ (4.709.236)																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>16-jul-25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>18-jul-25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>18/07/2025</td><td>ELLEN AICARDY</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>18/07/2025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>18/07/2025</td><td>JOSE LUCIO ALVAREZ I.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>18/07/25</td><td>Luis Diaz</td><td></td></tr></tbody></table>				Día/Mes/Año	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	16-jul-25			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	18-jul-25			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	18/07/2025	ELLEN AICARDY		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18/07/2025			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18/07/2025	JOSE LUCIO ALVAREZ I.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18/07/25	Luis Diaz	
	Día/Mes/Año	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	16-jul-25																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																										
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	18-jul-25																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	18/07/2025	ELLEN AICARDY																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18/07/2025																																																									
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																										
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18/07/2025	JOSE LUCIO ALVAREZ I.																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18/07/25	Luis Diaz																																																								
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																										
ORDEN DE PAGO																																																										
CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021																																																										
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8																																																										
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indicar el ordenador del pago)																																																										
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ (4.743.650) (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: MENOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA AJUSTE: 43 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																										
Firma Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matricula profesional No.: 22202097095 COR DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Matricula profesional No.: 22202-142986 COR APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha firma: (Suscribe según su competencia)																																																								
		Firma Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matricula profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																								
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																										



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☒	DICIEMBRE DE 2024
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	-\$4 743 650.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
				TOTAL ACTA	-\$4 743 650.00


Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°923 DE 2021

Contratista:CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°43

Valor basico: \$ (4 709 236)

Valor Incluido Iva: \$ (4 743 650)

Período:DICIEMBRE DE 2024

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	-\$ 4 743 650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 4 743 650.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			-\$ 4 743 650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 4 743 650.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	-\$ 415 544	-\$ 412 529
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	-\$ 2 567 738	-\$ 2 549 109
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	-\$ 1 181 643	-\$ 1 173 071
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	-\$ 578 725	-\$ 574 527
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				-\$ 4 743 650	-\$ 4 709 236

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				


SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66570 ANT


ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 25202-084198

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																																
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021	2022	2022	2022	2023								2024												
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	103.28	104.36	105.59	106.33	119.53	119.90	119.90	120.71	121.04	121.17	121.51	121.72	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20	126.24	126.15	126.36	126.45	126.45	126.52
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	102.44	103.71	104.89	105.19	120.52	121.03	121.41	121.78	122.44	122.70	122.84	123.34	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24	128.70	128.82	129.28	129.34	130.02	129.54
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	104.35	106.80	109.36	110.34	132.85	133.11	132.97	134.18	133.42	133.96	133.23	134.49	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94	139.92	140.63	140.08	139.01	138.90	138.30
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	109.42	110.96	111.37	114.95	125.48	125.47	125.22	124.87	124.32	123.49	123.81	123.93	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67	126.86	126.53	126.37	126.62	126.59	126.55
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	105.35	107.61	110.00	110.71	124.28	124.99	125.56	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75	131.60	134.15	134.13	135.00	135.30	134.94	135.52	135.40	135.27	136.30	136.16	136.33
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	108.95	111.12	112.85	113.76	126.98	127.02	126.73	127.04	126.46	126.50	126.17	126.11	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	130.37	129.56	129.38	129.15	129.13	129.49	129.33	129.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	102.36	105.12	106.29	106.98	132.24	131.26	129.94	132.76	131.80	132.59	131.40	136.62	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19	140.61	143.14	142.08	142.93	141.92	140.40
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	100.89	101.56	101.84	102.77	113.11	115.59	116.31	116.41	117.92	118.35	119.30	119.68	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74	124.81	124.76	124.85	125.69	125.52	125.53
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	101.57	103.67	105.15	105.94	120.72	120.92	121.22	121.55	121.60	121.85	121.62	121.73	121.94	126.65	128.32	128.83	129.47	130.08	129.67	129.33	129.30	129.12	129.75	129.30	129.46
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.82	105.24	106.43	108.23	124.71	124.94	125.10	125.69	125.48	125.72	125.26	125.52	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	134.21	133.21	131.99	131.73	131.26	132.19	131.60	131.76
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura,	26.65	107.49	109.95	111.37	113.90	128.53	128.63	128.49	128.49	127.95	127.84	127.48	127.66	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	134.55	133.44	132.40	131.80	131.42	132.05	131.60	132.10
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura,	15.73	102.58	105.35	107.06	108.69	129.78	129.97	130.32	130.69	130.37	130.57	129.85	129.75	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	139.65	138.75	137.56	137.19	136.87	137.26	136.39	136.79
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	112.43	114.35	114.78	124.60	137.16	137.29	137.03	135.17	134.10	134.08	133.93	134.45	132.33	136.22	139.04	139.23	136.63	137.32	137.02	139.12	140.00	140.19	139.50	139.34	138.90
A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos																																
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Agua	102.51			105.12	121.27	121.78	122.84	124.70	125.01	125.72	126.03	126.79	127.01	127.33	129.21	129.89	130.52	131.78	133.58	134.03	134.61	135.89	136.10	136.20	136.20
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Asfalto	107.05			115.06	156.68	157.11	157.09	158.36	156.35	156.52	154.74	156.82	157.08	157.14	157.17	155.39	165.69	167.67	167.41	166.99	168.44	168.53	159.51	159.80	159.80
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Herramienta menor	105.40			107.82	117.88	118.24	118.64	118.40	118.55	118.24	118.24	117.87	118.11	118.14	118.04	118.39	118.31	118.17	118.02	117.79	117.77	117.85	118.06	118.24	118.24
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Compactador	101.77			104.66	116.87	117.66	117.95	117.98	118.26	118.49	119.70	121.06	121.71	124.03	125.83	127.58	127.92	127.81	129.08	128.99	128.77	128.71	128.74	128.88	128.88
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Finisher	101.81			107.20	114.51	115.01	115.01	115.01	115.01	115.01	117.91	120.62	121.22	126.30	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Ayudante	103.31			112.06	130.60	130.61	130.61	130.62	130.63	130.71	130.75	130.75	130.75	140.23	143.00	144.25	144.60	144.62	144.63	144.63	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Cuadrilla	102.04			105.33	116.51	116.67	116.77	116.95	117.02	117.18	117.25	117.25	117.25	123.57	125.80	126.20	127.03	127.03	127.25	127.52	127.73	127.75	127.76	127.76	127.76
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Oficial	102.01			106.23	116.68	116.84	117.08	117.13	117.46	117.51	117.65	117.65	117.65	120.88	122.90	124.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Volqueta	100.59			101.74	111.59	114.60	115.56	115.64	117.50	117.96	119.11	119.46	119.46	121.32	122.56	122.56	123.23	123.87	123.87	123.87	123.90	124.93	124.68	124.68	124.68

Índices - Serie de empalme

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	116.26	131.77	141.48
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	143.38
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	143.67
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	135.39	143.67
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	144.02
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	143.83
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	144.22
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	111.41	126.03	137.72	144.88

Actualizado el 01 de agosto de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

Página 1 DE 5

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

923 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:

DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14,858,743,685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1,842,490,951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192,495,926	\$ -
		TOTAL				\$ 16,893,730,562	\$ -
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30,016,882,032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2,416,572,342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356,019,310	\$ -
		TOTAL				\$ 32,789,473,684	\$ -
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42,881,260,047	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ -542,000,000	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3,452,246,203	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508,599,013	\$ -
		TOTAL				\$ 46,300,105,263	\$ -
2024	177424	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42,881,260,044	\$ 957,528,902
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3,452,246,206	\$ 3,452,246,206
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508,599,013	\$ 508,599,013
		TOTAL				\$ 46,842,105,263	\$ 4,918,374,121
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10,000,000,000	\$ -
		TOTAL				\$ 10,000,000,000	\$ -
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500,000,000	\$ -
		TOTAL				\$ 500,000,000	\$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 171,472,677,930.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,893,730,562	\$ 171,472,677,930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547,571,285	\$ 67,030,329	\$ 614,601,614	\$ -	\$ 614,601,614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,279,128,948	\$ 170,858,076,316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,279,128,948	\$ 170,858,076,316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2,964,252	\$ 21,662	\$ 2,985,914	\$ -	\$ 2,985,914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16,276,143,034	\$ 170,855,090,402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,225,125,125	\$ 8,225,125,125	422521 - 24/05/2021	\$ 8,051,017,909	\$ 170,855,090,402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429,817,526	\$ 3,140,974	\$ 432,958,500	\$ 21,490,876	\$ 411,467,624	\$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	\$ 7,639,550,285	\$ 170,422,131,902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5,970,165	\$ 43,628	\$ 6,013,793	\$ -	\$ 6,013,793	\$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	\$ 7,633,536,492	\$ 170,416,118,109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sept-21	\$ 626,189,184	\$ 4,575,998	\$ 630,765,182	\$ 31,309,459	\$ 599,455,723	\$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	\$ 7,034,080,769	\$ 169,785,352,927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sept-21	\$ 9,073,535	\$ 66,307	\$ 9,139,842	\$ -	\$ 9,139,842	\$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	\$ 7,024,940,927	\$ 169,776,213,085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569,876,878	\$ 4,164,485	\$ 574,041,363	\$ 28,493,844	\$ 545,547,519	\$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	\$ 6,479,393,408	\$ 169,202,171,722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8,519,088	\$ 62,255	\$ 8,581,343	\$ -	\$ 8,581,343	\$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	\$ 6,470,812,065	\$ 169,193,590,379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815,249,350	\$ 5,957,591	\$ 821,206,941	\$ 40,762,468	\$ 780,444,473	\$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	\$ 5,690,367,592	\$ 168,372,383,438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12,738,366	\$ 93,088	\$ 12,831,454	\$ -	\$ 12,831,454	\$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	\$ 5,677,536,138	\$ 168,359,551,984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2,985,738,721	\$ 21,818,860	\$ 3,007,557,581	\$ 149,286,936	\$ 2,858,270,645	\$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	\$ 2,819,265,493	\$ 165,351,994,403	122255 DE 17/12/2021	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA	Página 2 DE 5		
													FECHA		5/2/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:			GRUPO NORTE							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA						
CONTRATO DE OBRA No:			923 DE 2021							CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020						
MES INFORME MENSUAL:			DICIEMBRE DE 2024							PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			1050 DE 2021							INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE						
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71,329,905	\$ 521,257	\$ 71,851,162	\$ -	\$ 71,851,162	\$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	\$ 2,747,414,331	\$ 165,280,143,241	125290 DE 23/12/2021	X			
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,747,414,331	\$ 10,701,195,873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165,280,143,241	127822 DE 30/12/2021	X			
8	OBRA	ene-22	\$ 486,969,671	\$ 3,558,625	\$ 490,528,296	\$ 32,924,603	\$ 457,603,693	\$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	\$ 32,331,869,991	\$ 164,789,614,945	27598 DE 03/2022	X			
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7,403,710	\$ 54,104	\$ 7,457,814	\$ -	\$ 7,457,814	\$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	\$ 32,324,412,177	\$ 164,782,157,131	43612 DE 02/05/2022	X			
9	OBRA	feb-22	\$ 1,856,770,420	\$ 13,568,707	\$ 1,870,339,127	\$ 126,650,310	\$ 1,743,688,817	\$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	\$ 30,580,723,360	\$ 162,911,818,004	38515 DE 19/03/2022	X			
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32,631,349	\$ 238,460	\$ 32,869,809	\$ -	\$ 32,869,809	\$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	\$ 30,547,853,551	\$ 162,878,948,195	47227 DE 09/05/2022	X			
10	OBRA	mar-22	\$ 3,287,760,908	\$ 24,025,945	\$ 3,311,786,853	\$ 226,395,216	\$ 3,085,391,637	\$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	\$ 27,462,461,914	\$ 159,567,161,342	48018 DE 11/05/2022	X			
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63,852,181	\$ 466,612	\$ 64,318,793	\$ -	\$ 64,318,793	\$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	\$ 27,398,143,121	\$ 159,502,842,549	59932 DE 06/08/2022	X			
11	OBRA	abr-22	\$ 2,240,172,866	\$ 16,370,494	\$ 2,256,543,360	\$ 153,250,226	\$ 2,103,293,134	\$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	\$ 25,294,849,987	\$ 157,246,299,189	55778 DE 31/05/2022	X			
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52,463,962	\$ 383,391	\$ 52,847,353	\$ -	\$ 52,847,353	\$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	\$ 25,242,002,634	\$ 157,193,451,836	72213 DE 12/07/2022	X			
12	OBRA	may-22	\$ 3,015,261,558	\$ 22,034,604	\$ 3,037,296,162	\$ 206,967,553	\$ 2,830,328,609	\$ 9,955,007,965	105322 - 26/01/2022	\$ 22,411,674,025	\$ 154,156,155,674	69697 DE 06/07/2022	X			
13	OBRA	jun-22	\$ 6,179,414,017	\$ 76,671,679	\$ 6,256,085,696	\$ 421,985,710	\$ 5,834,099,986	\$ 9,533,022,255	105322 - 26/01/2022	\$ 16,577,574,039	\$ 147,900,069,978	80327 DE 01/08/2022	X			
14	OBRA	jul-22	\$ 3,860,567,687	\$ 28,211,841	\$ 3,888,779,528	\$ 266,958,256	\$ 3,621,821,272	\$ 9,266,063,999	105322 - 26/01/2022	\$ 12,955,752,767	\$ 144,011,290,450	90657 DE 25/08/2022	X			
15	OBRA	ago-22	\$ 2,609,834,129	\$ 19,071,865	\$ 2,628,905,994	\$ 178,799,736	\$ 2,450,106,258	\$ 9,087,264,263	105322 - 26/01/2022	\$ 10,505,646,509	\$ 141,382,384,456	104837 DE 28/09/2022	X			
16	OBRA	sept-22	\$ 3,340,220,388	\$ 72,414,709	\$ 3,412,635,097	\$ 211,605,734	\$ 3,201,029,363	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 7,304,617,146	\$ 137,969,749,359	122279 DE 10/11/2022	X			
12	AJUSTE	may-22	\$ 92,657,093	\$ 677,109	\$ 93,334,202	\$ -	\$ 93,334,202	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 7,211,282,944	\$ 137,876,415,157	140450 DE 20/12/2022	X			
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296,665,691	\$ 2,167,942	\$ 298,833,633	\$ -	\$ 298,833,633	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,912,449,311	\$ 137,577,581,524	140513 DE 20/12/2022	X			
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300,042,923	\$ 2,192,621	\$ 302,235,544	\$ -	\$ 302,235,544	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,610,213,767	\$ 137,275,345,980	140478 DE 20/12/2022	X			
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227,078,635	\$ 1,659,421	\$ 228,738,056	\$ -	\$ 228,738,056	\$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	\$ 6,381,475,711	\$ 137,046,607,924	140365 DE 20/12/2022	X			
17	OBRA	oct-22	\$ 3,400,011,600	\$ 93,223,219	\$ 3,493,234,819	\$ 209,441,557	\$ 3,283,793,262	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 3,097,682,449	\$ 133,553,373,105	141951 DE 23/12/2022	X			
16	AJUSTE	sept-22	\$ 278,010,845	\$ 2,031,618	\$ 280,042,463	\$ -	\$ 280,042,463	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 2,817,639,986	\$ 133,273,330,642	142310 DE 23/12/2022	X			
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248,553,456	\$ 1,816,352	\$ 250,369,808	\$ -	\$ 250,369,808	\$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	\$ 2,567,270,178	\$ 133,022,960,834	144944 DE 28/12/2022	X			
18	OBRA	nov-22	\$ 1,293,809,665	\$ 14,648,705	\$ 1,308,458,370	\$ 86,741,776	\$ 1,221,716,594	\$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	\$ 1,345,553,584	\$ 131,714,502,464	141948 DE 23/12/2022	X			
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148,722,682	\$ 1,086,820	\$ 149,809,502	\$ -	\$ 149,809,502	\$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	\$ 1,195,744,082	\$ 131,564,692,962	144952 DE 28/12/2022	X			
19	OBRA	dic-22	\$ 1,143,671,900	\$ 9,690,071	\$ 1,153,361,971	\$ 79,029,813	\$ 1,074,332,158	\$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	\$ 121,411,924	\$ 130,411,330,991	145611 DE 31/12/2022	X			
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120,531,120	\$ 880,804	\$ 121,411,924	\$ -	\$ 121,411,924	\$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130,289,919,067	302 DE 02/01/2023	X			
20	OBRA	ene-23	\$ 1,899,353,187	\$ 13,879,889	\$ 1,913,233,076	\$ 152,726,990	\$ 1,760,506,086	\$ 8,347,718,393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55,581,599,177	\$ 128,376,685,991	33217 DE 04/04/2023	X			
21	OBRA	feb-23	\$ 2,328,409,350	\$ 48,529,722	\$ 2,376,939,072	\$ 173,787,853	\$ 2,203,151,219	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53,378,447,958	\$ 125,999,746,919	33409 DE 05/04/2023	X			
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286,900,242	\$ 2,096,579	\$ 288,996,821	\$ -	\$ 288,996,821	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53,089,451,137	\$ 125,710,750,098	52151 DE 26/05/2023	X			
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419,773,261	\$ 3,067,574	\$ 422,840,835	\$ -	\$ 422,840,835	\$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52,666,610,302	\$ 125,287,909,263	52164 DE 26/05/2023	X			
22	OBRA	mar-23	\$ 2,931,699,371	\$ 23,881,838	\$ 2,955,581,209	\$ 201,132,933	\$ 2,754,448,276	\$ 7,972,797,607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 49,912,162,026	\$ 122,332,328,054	46961 DE 11/05/2023	X			
23	OBRA	abr-23	\$ 2,869,425,135	\$ 20,927,434	\$ 2,890,352,569	\$ 230,794,413	\$ 2,659,558,156	\$ 7,742,003,194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 47,252,603,870	\$ 119,441,975,485	54595 DE 02/06/2023	X			
24	OBRA	may-23	\$ 3,783,362,127	\$ 27,868,068	\$ 3,811,230,195	\$ 306,711,017	\$ 3,504,519,178	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43,748,084,692	\$ 115,630,745,290	64825 DE 05/07/2023	X			
22	AJUSTE-P	mar-23	\$ 522,036,632	\$ 3,814,883	\$ 525,851,515	\$ -	\$ 525,851,515	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43,222,233,177	\$ 115,104,893,775	75680 DE 04/08/2023	X			

101

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA	Página 3 DE 5	
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021													CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		
MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024													PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE		
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
23	AJUSTE-P	abr-23	\$ 606,260,933	\$ 4,430,368	\$ 610,691,301	\$ -	\$ 610,691,301	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 42,611,541,876	\$ 114,494,202,474	75677 DE 04/08/2023	X		
24	AJUSTE-P	may-23	\$ 845,059,638	\$ 6,175,436	\$ 851,235,074	\$ -	\$ 851,235,074	\$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 41,760,306,802	\$ 113,642,967,400	75675 DE 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	\$ 5,317,604,575	\$ 52,301,964	\$ 5,369,906,539	\$ 427,299,346	\$ 4,942,607,193	\$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 36,817,699,609	\$ 108,273,060,861	75643 DE 04/08/2023	X		
25	AJUSTE-P	jun-23	\$ 1,071,250,507	\$ 7,828,369	\$ 1,079,078,876	\$ -	\$ 1,079,078,876	\$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 35,738,620,733	\$ 107,193,981,985	82285 DE 27/09/2023	X		
26	OBRA	jul-23	\$ 4,990,526,473	\$ 36,994,395	\$ 5,027,520,868	\$ 377,488,550	\$ 4,650,032,318	\$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 31,088,588,415	\$ 102,166,461,117	81355 DE 08/09/2023	X		
26	AJUSTE-P	jul-23	\$ 1,013,214,599	\$ 7,404,260	\$ 1,020,618,859	\$ -	\$ 1,020,618,859	\$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 30,067,969,556	\$ 101,145,842,258	82574 DE 04/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	\$ 5,529,624,717	\$ 41,165,943	\$ 5,570,790,660	\$ 384,817,084	\$ 5,185,973,576	\$ 6,245,687,197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 24,881,995,980	\$ 95,575,051,598	82104 DE 22/09/2023	X		
3	ANTICIPO	ago-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,371,395,812	\$ 9,617,083,009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 21,510,600,168	\$ 95,575,051,598	69169 DE 17/07/2023	X		
28	OBRA	sept-23	\$ 5,608,837,795	\$ 51,484,529	\$ 5,660,322,324	\$ 641,763,805	\$ 5,018,558,519	\$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 16,492,041,649	\$ 89,914,729,274	83647 DE 25/10/2023	X		
27	AJUSTE	ago-23	\$ 1,240,542,821	\$ 9,065,505	\$ 1,249,608,326	\$ -	\$ 1,249,608,326	\$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 15,242,433,323	\$ 88,665,120,948	84941 DE 15/11/2023	X		
28	AJUSTE	sept-23	\$ 1,026,251,409	\$ 7,499,530	\$ 1,033,750,939	\$ -	\$ 1,033,750,939	\$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 14,208,682,384	\$ 87,631,370,009	84929 DE 15/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	\$ 5,034,760,394	\$ 37,351,518	\$ 5,072,111,912	\$ 615,678,860	\$ 4,456,433,052	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 9,752,249,332	\$ 82,559,258,097	85031 DE 16/11/2023	X		
29	AJUSTE-P	oct-23	\$ 1,106,551,117	\$ 8,086,335	\$ 1,114,637,452	\$ -	\$ 1,114,637,452	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,637,611,880	\$ 81,444,620,645	88014 DE 13/12/2023	X		
22	AJUSTE-D	mar-23	\$ 12,495,949	\$ 91,316	\$ 12,587,265	\$ -	\$ 12,587,265	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,625,024,615	\$ 81,432,033,380	87562 DE 12/12/2023	X		
23	AJUSTE-D	abr-23	\$ 12,270,997	\$ 89,673	\$ 12,360,670	\$ -	\$ 12,360,670	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,612,663,945	\$ 81,419,672,710	87502 DE 11/12/2023	X		
24	AJUSTE-D	may-23	\$ 9,732,361	\$ 71,121	\$ 9,803,482	\$ -	\$ 9,803,482	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,602,860,463	\$ 81,409,869,228	87500 DE 11/12/2023	X		
25	AJUSTE-D	jun-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,602,860,463	\$ 81,409,869,228	N.A.			Acta en Valor Ceros

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
													VERSIÓN	1			
													PÁGINA	Página 4 DE 5			
													FECHA		5/2/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:			GRUPO NORTE							DIRECCIÓN TERRITORIAL:					CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No:			923 DE 2021							CONTRATISTA:					CONSORCIO ISLA 066-2020		
MES INFORME MENSUAL:			DICIEMBRE DE 2024							PROYECTO:					MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			1050 DE 2021							INTERVENTOR:					CONSORCIO VIAL NORTE		
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVÍAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
													SI	NO			
26	AJUSTE-D	jul-23	\$ 24,627,411	\$ 179,970	\$ 24,807,381	\$ -	\$ 24,807,381	\$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8,578,053,082	\$ 81,385,061,847	87515 DE 11/12/2023	X				
30	OBRA	nov-23	\$ 5,999,973,186	\$ 44,197,264	\$ 6,044,170,450	\$ 704,513,556	\$ 5,339,656,894	\$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2,696,396,188	\$ 75,340,891,397	88726 DE 15/12/2023	X				
29	AJUSTE-D	oct-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2,696,396,188	\$ 75,340,891,397	N.A.			Acta en Valor Ceros		
30	AJUSTE-P	nov-23	\$ 1,341,528,687	\$ 9,803,479	\$ 1,351,332,166	\$ -	\$ 1,351,332,166	\$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 1,345,064,022	\$ 73,989,559,231	88508 DE 13/12/2023	X				
31	OBRA	dic-23	\$ 3,023,550,363	\$ 21,825,056	\$ 3,045,375,419	\$ 1,700,311,397	\$ 1,345,064,022	\$ 5,954,815,391	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ -	\$ 70,944,183,812	88728 DE 15/12/2023	X				
32	OBRA	ene-24	\$ 4,258,811,332	\$ 31,667,511	\$ 4,290,478,843	\$ 429,029,802	\$ 3,861,449,041	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 42,980,656,222	\$ 66,653,704,969	1667 DE 21/03/2024	X				
30	AJUSTE-D	nov-23	\$ 53,143,614	\$ 388,357	\$ 53,531,971	\$ -	\$ 53,531,971	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 42,927,124,251	\$ 66,600,172,998	1668 DE 21/03/2024	X				
31	AJUSTE-D	dic-23	\$ 278,438,983	\$ 2,034,746	\$ 280,473,729	\$ -	\$ 280,473,729	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 42,646,650,522	\$ 66,319,699,269	1933 DE 02/04/2024	X				
32	AJUSTE-D	ene-24	\$ 1,212,410,549	\$ 8,859,923	\$ 1,221,270,472	\$ -	\$ 1,221,270,472	\$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	\$ 41,425,380,050	\$ 65,098,428,797	2240 DE 09/04/2024	X				
33	OBRA	feb-24	\$ 3,448,114,241	\$ 25,197,758	\$ 3,473,311,999	\$ 347,604,397	\$ 3,125,707,602	\$ 5,178,181,192	177424 - 11/03/2024	\$ 38,299,672,448	\$ 61,625,116,798	2239 DE 09/04/2024	X				
33	AJUSTE-D	feb-24	\$ 819,695,724	\$ 5,990,084	\$ 825,685,808	\$ -	\$ 825,685,808	\$ 5,178,181,192	177424 - 11/03/2024	\$ 37,473,986,640	\$ 60,799,430,990	3292 DE 26/04/2024	X				
34	OBRA	mar-24	\$ 4,047,149,336	\$ 29,575,322	\$ 4,076,724,658	\$ 405,281,535	\$ 3,671,443,123	\$ 4,772,899,657	177424 - 11/03/2024	\$ 33,802,543,517	\$ 56,722,706,332	3455 DE 30/04/2024	X				
34	AJUSTE-P	mar-24	\$ 955,806,215	\$ 6,984,738	\$ 962,790,953	\$ -	\$ 962,790,953	\$ 4,772,899,657	177424 - 11/03/2024	\$ 32,839,752,564	\$ 55,759,915,379	5176 DE 31/05/2024	X				
35	OBRA	abr-24	\$ 3,813,660,275	\$ 31,245,781	\$ 3,844,906,056	\$ 379,015,361	\$ 3,465,890,695	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 29,373,861,869	\$ 51,915,009,323	4434 DE 21/05/2024	X				
34	AJUSTE-D	mar-24	-\$ 8,259,593	-\$ 60,359	-\$ 8,319,952	\$ -	-\$ 8,319,952	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 29,382,181,821	\$ 51,923,329,275	6058 DE 20/06/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #34 + Prov #35) = \$ 881,613,868		
35	AJUSTE-P	abr-24	\$ 883,477,637	\$ 6,456,183	\$ 889,933,820	\$ -	\$ 889,933,820	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 28,492,248,001	\$ 51,033,395,455						
35	AJUSTE-D	abr-24	\$ 19,033,774	\$ 139,093	\$ 19,172,867	\$ -	\$ 19,172,867	\$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	\$ 28,473,075,134	\$ 51,014,222,588		6579 DE 27/06/2024	X			
36	OBRA	may-24	\$ 3,509,616,650	\$ 26,213,466	\$ 3,535,830,116	\$ 344,752,024	\$ 3,191,078,092	\$ 4,049,132,272	177424 - 11/03/2024	\$ 25,281,997,042	\$ 47,478,392,472	6411 DE 26/06/2024	X				
36	AJUSTE-P	may-24	\$ 860,508,761	\$ 6,288,333	\$ 866,797,094	\$ -	\$ 866,797,094	\$ 4,049,132,272	177424 - 11/03/2024	\$ 24,415,199,948	\$ 46,611,595,378	6587 DE 27/06/2024	X				
37	OBRA	jun-24	\$ 3,092,432,783	\$ 22,598,547	\$ 3,115,031,330	\$ 309,676,219	\$ 2,805,355,111	\$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	\$ 21,609,844,837	\$ 43,496,564,048	6883 DE 5/07/2024	X				
36	AJUSTE-D	may-24	\$ 17,390,688	\$ 127,086	\$ 17,517,774	\$ -	\$ 17,517,774	\$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	\$ 21,592,327,063	\$ 43,479,046,274	7746 DE 24/07/2024	X				
37	AJUSTE-P	jun-24	\$ 704,838,367	\$ 5,150,742	\$ 709,989,109	\$ -	\$ 709,989,109	\$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	\$ 20,882,337,954	\$ 42,769,057,165	7747 DE 24/07/2024	X				
38	OBRA	jul-24	\$ 2,329,643,093	\$ 17,781,673	\$ 2,347,424,766	\$ 244,757,722	\$ 2,102,667,044	\$ 3,494,698,331	177424 - 11/03/2024	\$ 18,779,670,910	\$ 40,421,632,399	9701 DE 26/08/2024	X				
37	AJUSTE-D	jun-24	-\$ 11,891,001	-\$ 86,896	-\$ 11,977,897	\$ -	-\$ 11,977,897	\$ 3,494,698,331	177424 - 11/03/2024	\$ 18,791,648,807	\$ 40,433,610,296	10784 DE 10/09/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #37 + Prov #38) = \$ 495,159,898		
38	AJUSTE-P	jul-24	\$ 503,458,674	\$ 3,679,121	\$ 507,137,795	\$ -	\$ 507,137,795	\$ 3,494,698,331	177424 - 11/03/2024	\$ 18,284,511,012	\$ 39,926,472,501			X			
39	OBRA	ago-24	\$ 2,342,166,138	\$ 17,115,829	\$ 2,359,281,967	\$ 249,276,742	\$ 2,110,005,225	\$ 3,245,421,589	177424 - 11/03/2024	\$ 16,174,505,787	\$ 37,567,190,534	11678 DE 25/09/2024	X				
38	AJUSTE-D	jul-24	-\$ 4,245,371	-\$ 31,024	-\$ 4,276,395	\$ -	-\$ 4,276,395	\$ 3,245,421,589	177424 - 11/03/2024	\$ 16,178,782,182	\$ 37,571,466,929	13754 DE 24/10/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #38 + Prov #39) = \$ 554,670,508		
39	AJUSTE-P	ago-24	\$ 554,891,923	\$ 4,054,980	\$ 558,946,903	\$ -	\$ 558,946,903	\$ 3,245,421,589	177424 - 11/03/2024	\$ 15,619,835,279	\$ 37,012,520,026						

101

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA	Página 5 DE 5		
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021													CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			
MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024													PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
40	OBRA	sept-24	\$ 2,602,044,142	\$ 19,434,750	\$ 2,621,478,892	\$ 271,514,350	\$ 2,349,964,542	\$ 2,973,907,239	177424 - 11/03/2024	\$ 13,269,870,737	\$ 34,391,041,134	13756 DE 24/10/2024	X			
39	AJUSTE-D	ago-24	\$ 275,996	\$ 2,017	\$ 278,013	\$ -	\$ 278,013	\$ 2,973,907,239	177424 - 11/03/2024	\$ 13,269,592,724	\$ 34,390,763,121	16442 DE 22/11/2024	X			
41	OBRA	oct-24	\$ 2,141,555,362	\$ 16,100,712	\$ 2,157,656,074	\$ 224,540,000	\$ 1,933,116,074	\$ 2,749,367,239	177424 - 11/03/2024	\$ 11,336,476,650	\$ 32,233,107,047	17108 DE 04/12/2024	X			
40	AJUSTE-P	sept-24	\$ 379,824,375	\$ 2,775,640	\$ 382,600,015	\$ -	\$ 382,600,015	\$ 2,749,367,239	177424 - 11/03/2024	\$ 10,953,876,635	\$ 31,850,507,032	18547 DE 13/12/2024	X			
42	OBRA	nov-24	\$ 2,676,169,665	\$ 19,294,106	\$ 2,695,463,771	\$ 233,294,523	\$ 2,462,169,248	\$ 2,516,072,716	177424 - 11/03/2024	\$ 8,491,707,387	\$ 29,155,043,261	19110 DE 16/12/2024	X			
40	AJUSTE-D	sept-24	\$ 226,916,452	\$ 1,658,236	\$ 228,574,688	\$ -	\$ 228,574,688	\$ 2,516,072,716	177424 - 11/03/2024	\$ 8,263,132,699	\$ 28,926,468,573	19464 DE 17/12/2024	X			
41	AJUSTE-D	oct-24	\$ 607,609,894	\$ 4,440,226	\$ 612,050,120	\$ -	\$ 612,050,120	\$ 2,516,072,716	177424 - 11/03/2024	\$ 7,651,082,579	\$ 28,314,418,453	19551 DE 17/12/2024		X		
42	AJUSTE-P	nov-24	\$ 637,961,034	\$ 4,662,023	\$ 642,623,057	\$ -	\$ 642,623,057	\$ 2,516,072,716	177424 - 11/03/2024	\$ 7,008,459,522	\$ 27,671,795,396	19562 DE 17/12/2024	X			
43	OBRA	dic-24	\$ 1,890,711,078	\$ 13,374,418	\$ 1,904,085,496	\$ 236,168,899	\$ 1,667,916,597	\$ 2,279,903,817	177424 - 11/03/2024	\$ 5,340,542,925	\$ 25,767,709,900	18547 DE 13/12/2024	X			
43	AJUSTE-P	dic-24	\$ 426,035,746	\$ 3,113,338	\$ 429,149,084	\$ -	\$ 429,149,084	\$ 2,279,903,817	177424 - 11/03/2024	\$ 4,911,393,841	\$ 25,338,560,816	20488 DE 30/12/2024		X		
42	AJUSTE-D	nov-24	-\$ 6,929,640	-\$ 50,640	-\$ 6,980,280	\$ -	-\$ 6,980,280	\$ 2,279,903,817	177424 - 11/03/2024	\$ 4,918,374,121	\$ 25,345,541,096	EN TRÁMITE		X		
43	AJUSTE-D	dic-24	-\$ 4,709,236	-\$ 34,414	-\$ 4,743,650	\$ -	-\$ 4,743,650	\$ 2,279,903,817	177424 - 11/03/2024	\$ 4,923,117,771	\$ 25,350,284,746	EN TRÁMITE		X		
TOTALES			\$ 144,781,497,608	\$ 1,340,895,576	\$ 146,122,393,184	\$ 12,064,031,451	\$ 148,402,297,001	\$ 2,279,903,817		\$ 4,923,117,771	\$ 25,350,284,746					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.																
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																
	VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL									
OBRA	\$ 119,949,173,609			\$ 876,551,653			\$ 120,825,725,262									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -			\$ -			\$ -									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -			\$ -			\$ -									
AJUSTE	\$ 20,623,389,087			\$ 150,709,382			\$ 20,774,098,469									
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,149,647,954			\$ 218,433,112			\$ 1,368,081,066									
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 829,907,535			\$ 84,282,450			\$ 914,189,985									
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 1,394,894,021			\$ 6,464,142			\$ 1,401,358,163									
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 834,485,402			\$ 4,454,837			\$ 838,940,239									
VALOR TOTAL	\$ 144,781,497,608			\$ 1,340,895,576			\$ 146,122,393,184									
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																
Firma Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Director de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND Firma Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																

101

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA Página 1 DE 4							
												FECHA 05/02/2025 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CORDOBA			ACTA No. 43		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 890 711 078.00		MES DICIEMBRE DE 2024				
												ACTA FINAL ☐							
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024		OBRA EJECUTADA								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
EXP-1 EXPLANACIONES																			
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	\$ 1 187 326.00	\$ 10 685 934.00		\$ -		\$ -		\$ -					
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	\$ 113 408.00	\$ 20 980 480.00	183.00	\$ 20 753 664.00		\$ -	183.00	\$ 20 753 664.00					
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408.00		2 837.10	\$ 321 749 836.80	6.00	\$ 680 448.00	2 428.00	\$ 275 354 624.00					
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408.00		491.00	\$ 55 683 328.00		\$ -	35.00	\$ 3 969 280.00					
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	\$ 69 636.00	\$ 77 295 960.00	1 592.80	\$ 110 916 220.80	24.00	\$ 1 671 264.00	1 546.00	\$ 107 657 256.00					
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	\$ 12 579.00	\$ 397 395 768.00	96.00	\$ 1 207 584.00		\$ -	96.00	\$ 1 207 584.00					
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	\$ 9 995.00	\$ 1 376 771 270.00	153 183.00	\$ 1 531 064 085.00		\$ -	150 183.00	\$ 1 501 079 085.00					
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	\$ 9 747.00	\$ 13 158 450.00	1 350.00	\$ 13 158 450.00		\$ -	783.00	\$ 7 631 901.00					
7 (1-11601)	1	220-1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	\$ 12 465.00	\$ 1 968 996 330.00	191 726.00	\$ 2 389 864 590.00	1 066.00	\$ 13 287 690.00	190 075.00	\$ 2 369 284 875.00					
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	\$ 18 609.00	\$ 48 271 746.00	142.70	\$ 2 655 504.30		\$ -	128.00	\$ 2 381 952.00					
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	\$ 7 521.00	\$ 269 229 237.00		\$ -		\$ -		\$ -					
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	\$ 85 574.00	\$ 6 770 614 880.00	49 680.00	\$ 4 251 316 320.00		\$ -	44 578.00	\$ 3 814 717 772.00					
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES																			
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	\$ 927.00	\$ 603 832 968.00	618 923.00	\$ 573 741 621.00		\$ -	546 376.00	\$ 506 490 552.00					
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	\$ 117 875.00	\$ 1 216 470 000.00	28 303.00	\$ 3 336 216 125.00	132.00	\$ 15 559 500.00	26 260.00	\$ 3 095 397 500.00					
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	\$ 166 273.00	\$ 19 503 822 900.00	47 741.00	\$ 7 938 039 293.00	219.20	\$ 36 447 042.00	43 013.20	\$ 7 151 933 804.00					
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	\$ 180 217.00	\$ 14 258 769 040.00	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00		\$ -	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00					
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	\$ 192 624.00	\$ 1 987 879 680.00		\$ -		\$ -		\$ -					
PAV-3 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																			
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	\$ 2 710.00	\$ 1 196 662 830.00	58 559.00	\$ 158 694 890.00		\$ -	58 559.00	\$ 158 694 890.00					
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	\$ 1 991.00	\$ 879 171 843.00	59 081.00	\$ 117 630 271.00		\$ -	59 081.00	\$ 117 630 271.00					
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	\$ 823 050.00	\$ 30 768 901 200.00	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00		\$ -	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00					
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	\$ 823 250.00	\$ 22 797 439 000.00	4 166.20	\$ 3 429 824 150.00		\$ -	4 166.20	\$ 3 429 824 150.00					
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	\$ 867 777.00	\$ 4 328 471 676.00	423.10	\$ 367 156 448.70		\$ -	288.10	\$ 250 006 554.00					
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.00	\$ 72 822.00	\$ 189 337 200.00	283.00	\$ 20 608 626.00		\$ -	148.00	\$ 10 777 656.00					
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	\$ 78 894.00	\$ 205 124 400.00	103.00	\$ 8 126 082.00		\$ -	103.00	\$ 8 126 082.00					
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.00	\$ 4 342.00	\$ 15 197 000.00		\$ -		\$ -		\$ -					
EVD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	\$ 32 667.00	\$ 1 028 095 824.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00		\$ -	10 719.00	\$ 350 157 573.00					
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667.00		60 753.00	\$ 1 984 618 251.00	806.70	\$ 26 352 469.00	57 532.60	\$ 1 879 417 444.00					
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667.00		8 000.00	\$ 261 336 000.00		\$ -	2 803.50	\$ 91 581 935.00					
24.3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667.00		3 945.00	\$ 128 871 315.00	115.70	\$ 3 779 572.00	3 932.10	\$ 128 449 911.00					
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	\$ 44 832.00	\$ 115 845 888.00	8 739.50	\$ 391 809 264.00		\$ -	8 147.60	\$ 365 273 203.00					
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	\$ 157 520.00	\$ 155 629 760.00		\$ -		\$ -		\$ -					
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520.00			\$ -		\$ -		\$ -					
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520.00			\$ -		\$ -		\$ -					
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.00	\$ 2 220 693.00	\$ 1 376 829 660.00		\$ -		\$ -		\$ -					
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693.00		72.00	\$ 159 889 896.00		\$ -	32.00	\$ 71 062 176.00					
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693.00		379.20	\$ 842 086 785.60	8.90	\$ 19 764 168.00	379.10	\$ 841 864 716.00					
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580.00	\$ 2 877 598.00	\$ 4 546 604 840.00		\$ -		\$ -		\$ -					
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	\$ 884 362.00	\$ 1 994 236 310.00	474.00	\$ 419 187 588.00		\$ -	474.00	\$ 419 187 588.00					
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362.00		4 563.00	\$ 4 035 343 806.00	95.70	\$ 84 633 443.00	4 040.00	\$ 3 572 822 480.00					
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362.00		1 180.00	\$ 1 043 547 160.00	83.60	\$ 73 932 663.00	325.30	\$ 287 682 959.00					
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	\$ 1 046 498.00	\$ 1 521 608 092.00	734.00	\$ 768 129 532.00	43.10	\$ 45 104 064.00	591.70	\$ 619 212 867.00					
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	\$ 719 000.00	\$ 3 491 464 000.00	115.90	\$ 83 332 100.00	6.10	\$ 4 385 900.00	55.30	\$ 39 760 700.00					
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	\$ 504 306.00	\$ 90 775 080.00	126.00	\$ 63 542 556.00		\$ -	126.00	\$ 63 542 556.00					
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306.00		594.00	\$ 299 557 764.00	28.80	\$ 14 524 013.00	509.40	\$ 256 893 476.00					
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306.00		85.00	\$ 42 866 010.00		\$ -	9.90	\$ 4 992 629.00					
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306.00		45.00	\$ 22 693 770.00		\$ -	7.90	\$ 3 984 017.00					
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	\$ 460 906.00	\$ 121 679 184.00	1 791.00	\$ 825 482 646.00	11.00	\$ 5 069 966.00	1 523.60	\$ 702 236 382.00					
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	\$ 548 017.00	\$ 55 897 734.00		\$ -		\$ -		\$ -					
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	\$ 5 378.00	\$ 5 419 104 054.00	37 305.10	\$ 200 626 827.80		\$ -	37 305.10	\$ 200 626 828.00					
35.1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		440 000.00	\$ 2 366 320 000.00	3 307.80	\$ 17 789 348.00	386 557.00	\$ 2 078 903 546.00					
35.2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		160 000.00	\$ 860 480 000.00	4 685.30	\$ 25 197 543.00	31 708.00	\$ 170 525 624.00					
35.3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		132 747.00	\$ 713 913 366.00	5 619.60	\$ 30 222 209.00	132 747.00	\$ 713 913 366.00					
35.4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		80 000.00	\$ 430 240 000.00	708.80	\$ 3 811 926.00	65 559.30	\$ 352 577 915.00					
35.5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		105 000.00	\$ 564 690 000.00	196.50	\$ 1 056 777.00	88 806.70	\$ 477 602 433.00					
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	\$ 1 991 463.00	\$ 95 590 224.00		\$ -		\$ -		\$ -					
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 11 740.00	\$ 759 871 500.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00		\$ -	1 909.80	\$ 22 421 052.00					
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	\$ 364.00	\$ 23 559 900.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00		\$ -	55 628.50	\$ 20 248 774.00					
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 4 286.00	\$ 277 411 350.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00		\$ -	55 628.50	\$ 238 423 751.00					
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	\$ 680 037.00	\$ 544 029 600.00	1 879.00	\$ 1 277 789 523.00	37.00	\$ 25 161 369.00	1 688.00	\$ 1 147 902 456.00					

Handwritten signature or mark.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
												VERSIÓN 1				
												PÁGINA Página 2 DE 4				
												FECHA 05/02/2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CORDOBA			ACTA No. 43		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 890 711 078.00		MES DICIEMBRE DE 2024	
												ACTA FINAL ☐				
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -				
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930						
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	\$ 66 621.00	\$ 13 857 168.00	108.00	\$ 7 195 068.00		\$ -		\$ -		
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	\$ 38 113.00	\$ 114 339 000.00	12 200.00	\$ 464 978 600.00	21.20	\$ 807 996.00	11 356.20	\$ 432 818 851.00		
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	\$ 626 979.00	\$ 3 408 257 844.00		\$ -		\$ -		\$ -		
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	\$ 8 093.00	\$ 620 611 705.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00	10 248.00	\$ 82 937 064.00	46 848.00	\$ 379 140 864.00		
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	\$ 148 140.00	\$ 1 383 627 600.00	26 775.00	\$ 3 966 448 500.00	12.70	\$ 1 881 378.00	26 115.90	\$ 3 868 809 426.00		
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	\$ 184 371.00	\$ 910 792 740.00	5 750.00	\$ 1 060 133 250.00		\$ -	5 482.50	\$ 1 010 814 008.00		
	SYG-5			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						\$ -						
47 (8-11607)	8			Manual de Señalización Vial 2015	m	189 675.00	\$ 1 794.00	\$ 340 276 950.00	130 701.00	\$ 234 477 594.00	3 224.00	\$ 5 783 856.00	44 288.00	\$ 79 452 672.00		
48 (8-11607)	8			Manual de Señalización Vial 2015	m2	85.00	\$ 59 987.00	\$ 5 098 895.00	235.00	\$ 14 096 945.00	150.00	\$ 8 998 050.00	235.00	\$ 14 096 945.00		
49 (8-11607)	8			Manual de Señalización Vial 2015	u	25 913.00	\$ 8 346.00	\$ 216 269 898.00	18 110.00	\$ 151 146 060.00	810.00	\$ 6 760 260.00	6 049.00	\$ 50 484 954.00		
50 (4-11607)	4			Manual de Señalización Vial 2015	u	446.00	\$ 398 008.00	\$ 177 511 568.00	376.00	\$ 149 651 008.00	161.00	\$ 64 079 288.00	191.00	\$ 76 019 528.00		
51 (4-11607)	4			Manual de Señalización Vial 2015	u	2 281.00	\$ 326 033.00	\$ 743 681 273.00	888.00	\$ 289 517 304.00	304.00	\$ 99 114 032.00	348.00	\$ 113 459 484.00		
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.00	\$ 255 373.00	\$ 23 494 316.00	46.00	\$ 11 747 158.00	4.00	\$ 1 021 492.00	11.00	\$ 2 809 103.00		
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	\$ 230 532.00	\$ 592 006 176.00	4 770.00	\$ 1 099 637 640.00	-1 300.00	\$ (299 691 600.00)	3 470.00	\$ 799 946 040.00		
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.00	\$ 103 189.00	\$ 17 129 374.00	68.00	\$ 7 016 852.00		\$ -	68.00	\$ 7 016 852.00		
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.00	\$ 22 031.00	\$ 38 157 692.00	4 582.00	\$ 100 946 042.00	407.00	\$ 8 966 617.00	1 799.00	\$ 39 633 769.00		
	OBRA-6			OBRAS VARIAS						\$ -						
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	\$ 111 228.00	\$ 137 366 580.00		\$ -		\$ -		\$ -		
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	\$ 18 835.00	\$ 126 401 685.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00		\$ -	3 076.00	\$ 57 936 460.00		
	TRANS-7			TRANSPORTE						\$ -						
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	m3-km	4 852 529.00	\$ 1 175.00	\$ 5 701 721 575.00	13 563 419.59	\$ 15 937 018 022.95	88 053.30	\$ 103 462 624.00	13 118 903.35	\$ 15 414 711 443.00		
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	\$ 1 175.00	\$ 22 207 500.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00		\$ -	2 832.70	\$ 3 328 423.00		
	NP			ÍTEM NO PREVISTOS						\$ -		\$ -				
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas inundables	m3		\$ 39 009.00	\$ -	188 170.00	\$ 7 340 323 530.00	1 066.00	\$ 41 583 594.00	186 519.00	\$ 7 275 919 671.00		
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230.00	\$ -	36 542.40	\$ 31 179 071 952.00	285.50	\$ 243 597 165.00	30 358.80	\$ 25 903 038 924.00		
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475.00	\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00		\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00		
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165.00	\$ -	152 940.00	\$ 1 401 695 100.00	67.70	\$ 620 471.00	145 468.60	\$ 1 333 219 719.00		
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420.00	\$ -	7 003.00	\$ 5 598 338 260.00	56.30	\$ 45 007 346.00	6 713.20	\$ 5 366 666 344.00		
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para linea de demarcación	m		\$ 1 478.00	\$ -	109 000.00	\$ 161 102 000.00		\$ -	15 369.00	\$ 22 715 382.00		
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$ 153 337.00	\$ -	20 516.00	\$ 3 145 861 892.00	700.40	\$ 107 397 235.00	15 957.60	\$ 2 446 890 511.00		
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	kg		\$ 8 056.00	\$ -	5 655.00	\$ 45 556 680.00		\$ -	5 015.40	\$ 40 404 062.00		
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	u		\$ 4 665 181.00	\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00		\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00		
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 2 124 081.00	\$ -	74.40	\$ 158 031 626.40		\$ -	18.00	\$ 38 233 458.00		
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13 401.00	\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.40		\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.00		
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251 064.00	\$ -	312.00	\$ 78 331 968.00	67.80	\$ 17 022 139.00	214.40	\$ 53 828 122.00		
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177 821.00	\$ -	433.00	\$ 76 996 493.00		\$ -	423.00	\$ 75 218 283.00		
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156.00	\$ -	65.00	\$ 6 575 140.00		\$ -	55.00	\$ 5 563 580.00		
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15 624.00	\$ -	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00	1 377.00	\$ 21 514 248.00	96 386.00	\$ 1 505 934 864.00		
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533.00	\$ -	5 000.00	\$ 107 665 000.00	91.00	\$ 1 959 503.00	2 592.00	\$ 55 813 536.00		
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3		\$ 37 179.00	\$ -	92 378.00	\$ 3 434 521 662.00	863.00	\$ 32 085 477.00	78 499.00	\$ 2 918 514 321.00		
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye	m		\$ 13 537.00	\$ -	10 785.00	\$ 145 996 545.00		\$ -	843.60	\$ 11 419 813.00		
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye	m		\$ 7 209.00	\$ -	10 675.00	\$ 76 956 075.00		\$ -	5 603.70	\$ 40 397 073.00		
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrén Planar - ancho 0,5 m	m		\$ 21 337.00	\$ -	2 720.80	\$ 58 053 709.60		\$ -	632.40	\$ 13 493 519.00		
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$ 81 263.00	\$ -	333.00	\$ 27 060 579.00		\$ -	233.00	\$ 18 934 279.00		
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$ 297 167.00	\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00		\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00		
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$ 2 731 282.00	\$ -	91.80	\$ 250 731 687.60		\$ -	91.80	\$ 250 731 688.00		
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg		\$ 42 370.00	\$ -	4 957.00	\$ 210 028 090.00		\$ -	4 957.00	\$ 210 028 090.00		
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza	u		\$ 124 988.00	\$ -	4.00	\$ 499 952.00		\$ -		\$ -		
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno,	u		\$ 194 455.00	\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00		\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00		
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno,	u		\$ 974 124.00	\$ -	10.00	\$ 9 741 240.00	-6.00	\$ (5 844 744.00)		\$ -		
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno,	u		\$ 1 727 076.00	\$ -	12.00	\$ 20 724 912.00	6.00	\$ 10 362 456.00	12.00	\$ 20 724 912.00		
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$ 68 446.00	\$ -	1 602.00	\$ 109 650 492.00		\$ -	914.00	\$ 62 559 644.00		
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$ 50 750.00	\$ -	225.00	\$ 11 418 750.00		\$ -	225.00	\$ 11 418 750.00		
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m		\$ 5 153 478.00	\$ -	72.00	\$ 371 050 416.00	2.00	\$ 10 306 956.00	51.00	\$ 262 827 378.00		


MA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 VERSIÓN 1 PÁGINA Página 3 DE 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FECHA 05/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 43 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 890 711 078.00 MES DICIEMBRE DE 2024 ACTA FINAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año) OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930					PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">No. DE ORDEN</th><th rowspan="2">GRUPO DE AJUSTE</th><th colspan="2">ESPECIFICACIÓN</th><th colspan="5">CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)</th><th colspan="2">CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024</th><th colspan="4">OBRA EJECUTADA</th></tr><tr><th>GRAL.</th><th>PART.</th><th>DESCRIPCIÓN ÍTEM</th><th>UND</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>91 (6-11604)</td><td>6</td><td></td><td>10P</td><td>Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación</td><td>m</td><td></td><td>\$ 110 223.00</td><td>\$ -</td><td>280.00</td><td>\$ 30 862 440.00</td><td></td><td>\$ -</td><td>124.00</td><td>\$ 13 667 652.00</td></tr><tr><td>92 (6-11604)</td><td>6</td><td></td><td>9P</td><td>Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la</td><td>m</td><td></td><td>\$ 186 708.00</td><td>\$ -</td><td>3 640.00</td><td>\$ 679 617 120.00</td><td>431.00</td><td>\$ 80 471 148.00</td><td>2 979.00</td><td>\$ 556 203 132.00</td></tr><tr><td>93 (6-11604)</td><td>6</td><td></td><td>672.2 P</td><td>Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de</td><td>u</td><td></td><td>\$ 74 897.00</td><td>\$ -</td><td>2 750.00</td><td>\$ 205 966 750.00</td><td></td><td>\$ -</td><td>2 663.00</td><td>\$ 199 450 711.00</td></tr><tr><td>94 (6-11606)</td><td>6</td><td></td><td>674.1P</td><td>Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros</td><td>m</td><td></td><td>\$ 139 817.00</td><td>\$ -</td><td>3 441.00</td><td>\$ 481 110 297.00</td><td>1 130.00</td><td>\$ 157 993 210.00</td><td>3 330.00</td><td>\$ 465 590 610.00</td></tr><tr><td>95 (6-11606)</td><td>6</td><td></td><td>681.3P</td><td>Geogaviones malla galvanizada entrelazada</td><td>m3</td><td></td><td>\$ 237 003.00</td><td>\$ -</td><td>1 180.00</td><td>\$ 279 663 540.00</td><td></td><td>\$ -</td><td>913.00</td><td>\$ 216 383 739.00</td></tr><tr><td>96 (8-11606)</td><td>8</td><td></td><td>683.2</td><td>Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada</td><td>m2</td><td></td><td>\$ 29 841.00</td><td>\$ -</td><td>4 019.50</td><td>\$ 119 945 899.50</td><td></td><td>\$ -</td><td>4 019.50</td><td>\$ 119 945 900.00</td></tr><tr><td>97 (4-11607)</td><td>4</td><td></td><td>710.1P</td><td>Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m,</td><td>u</td><td></td><td>\$ 24 636 607.00</td><td>\$ -</td><td>2.00</td><td>\$ 49 273 214.00</td><td></td><td>\$ -</td><td>2.00</td><td>\$ 49 273 214.00</td></tr><tr><td>98 (4-11607)</td><td>4</td><td></td><td>710.1P</td><td>Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo</td><td>u</td><td></td><td>\$ 1 684 913.00</td><td>\$ -</td><td>2.00</td><td>\$ 3 369 826.00</td><td></td><td>\$ -</td><td>2.00</td><td>\$ 3 369 826.00</td></tr><tr><td>99 (3-11608)</td><td>3</td><td></td><td>900.1P</td><td>Transporte de materiales provenientes de la excavación de la</td><td>m3/Est</td><td></td><td>\$ 1 149.00</td><td>\$ -</td><td>227 504.00</td><td>\$ 261 402 096.00</td><td></td><td>\$ -</td><td>218 772.00</td><td>\$ 251 369 028.00</td></tr><tr><td>100 (6-11604)</td><td>6</td><td></td><td>11P</td><td>Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones</td><td>m</td><td></td><td>\$ 5 378 493.00</td><td>\$ -</td><td>23.10</td><td>\$ 124 243 188.30</td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>101 (6-11604)</td><td>6</td><td></td><td>661.3P</td><td>Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro</td><td>m</td><td></td><td>\$ 1 303 788.00</td><td>\$ -</td><td>46.10</td><td>\$ 60 104 626.80</td><td>33.80</td><td>\$ 44 068 034.00</td><td>33.80</td><td>\$ 44 068 034.00</td></tr><tr><td>102 (4-11607)</td><td>4</td><td></td><td>730.3P</td><td>Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)</td><td>m</td><td></td><td>\$ 286 941.00</td><td>\$ -</td><td>13 335.00</td><td>\$ 3 826 358 235.00</td><td>1 116.00</td><td>\$ 320 226 156.00</td><td>4 704.00</td><td>\$ 1 349 770 464.00</td></tr><tr><td>103 (4-11607)</td><td>4</td><td></td><td>730.4P</td><td>Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No. 20223040044065)</td><td>m</td><td></td><td>\$ 294 848.00</td><td>\$ -</td><td>2 616.00</td><td>\$ 771 322 368.00</td><td>48.00</td><td>\$ 14 152 704.00</td><td>700.00</td><td>\$ 206 393 600.00</td></tr><tr><td>104 (4-11607)</td><td>4</td><td></td><td>730.5P</td><td>Conexión de Defensa Metálica tipo Michigan a New Jersey</td><td>u</td><td></td><td>\$ 286 505.00</td><td>\$ -</td><td>16.00</td><td>\$ 4 584 080.00</td><td></td><td>\$ -</td><td>4.00</td><td>\$ 1 146 020.00</td></tr><tr><td>105 (6-11606)</td><td>6</td><td></td><td>810.5P</td><td>Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver</td><td>m2</td><td></td><td>\$ 25 925.00</td><td>\$ -</td><td>19 167.00</td><td>\$ 496 904 475.00</td><td></td><td>\$ -</td><td>2 045.80</td><td>\$ 53 037 365.00</td></tr><tr><td colspan="8">AJUSTE AL PESO</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 4.45</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)</td><td>\$ 145 115 522 331.00</td><td></td><td>\$ 138 423 541 186.00</td><td></td><td>\$ 1 675 075 529.00</td><td></td><td>\$ 119 949 173 609.00</td></tr><tr><td colspan="8">PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)</td><td>\$ 18 736 504 837.00</td><td></td><td>\$ 25 693 562 634.00</td><td></td></tr></table>													No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024		OBRA EJECUTADA				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	91 (6-11604)	6		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación	m		\$ 110 223.00	\$ -	280.00	\$ 30 862 440.00		\$ -	124.00	\$ 13 667 652.00	92 (6-11604)	6		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la	m		\$ 186 708.00	\$ -	3 640.00	\$ 679 617 120.00	431.00	\$ 80 471 148.00	2 979.00	\$ 556 203 132.00	93 (6-11604)	6		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de	u		\$ 74 897.00	\$ -	2 750.00	\$ 205 966 750.00		\$ -	2 663.00	\$ 199 450 711.00	94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 139 817.00	\$ -	3 441.00	\$ 481 110 297.00	1 130.00	\$ 157 993 210.00	3 330.00	\$ 465 590 610.00	95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$ 237 003.00	\$ -	1 180.00	\$ 279 663 540.00		\$ -	913.00	\$ 216 383 739.00	96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		\$ 29 841.00	\$ -	4 019.50	\$ 119 945 899.50		\$ -	4 019.50	\$ 119 945 900.00	97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m,	u		\$ 24 636 607.00	\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00		\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00	98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo	u		\$ 1 684 913.00	\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00		\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00	99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la	m3/Est		\$ 1 149.00	\$ -	227 504.00	\$ 261 402 096.00		\$ -	218 772.00	\$ 251 369 028.00	100 (6-11604)	6		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones	m		\$ 5 378 493.00	\$ -	23.10	\$ 124 243 188.30		\$ -		\$ -	101 (6-11604)	6		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro	m		\$ 1 303 788.00	\$ -	46.10	\$ 60 104 626.80	33.80	\$ 44 068 034.00	33.80	\$ 44 068 034.00	102 (4-11607)	4		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m		\$ 286 941.00	\$ -	13 335.00	\$ 3 826 358 235.00	1 116.00	\$ 320 226 156.00	4 704.00	\$ 1 349 770 464.00	103 (4-11607)	4		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No. 20223040044065)	m		\$ 294 848.00	\$ -	2 616.00	\$ 771 322 368.00	48.00	\$ 14 152 704.00	700.00	\$ 206 393 600.00	104 (4-11607)	4		730.5P	Conexión de Defensa Metálica tipo Michigan a New Jersey	u		\$ 286 505.00	\$ -	16.00	\$ 4 584 080.00		\$ -	4.00	\$ 1 146 020.00	105 (6-11606)	6		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2		\$ 25 925.00	\$ -	19 167.00	\$ 496 904 475.00		\$ -	2 045.80	\$ 53 037 365.00	AJUSTE AL PESO								\$ -		\$ 4.45					SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								\$ 145 115 522 331.00		\$ 138 423 541 186.00		\$ 1 675 075 529.00		\$ 119 949 173 609.00	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 18 736 504 837.00		\$ 25 693 562 634.00	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024		OBRA EJECUTADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
91 (6-11604)	6		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación	m		\$ 110 223.00	\$ -	280.00	\$ 30 862 440.00		\$ -	124.00	\$ 13 667 652.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
92 (6-11604)	6		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la	m		\$ 186 708.00	\$ -	3 640.00	\$ 679 617 120.00	431.00	\$ 80 471 148.00	2 979.00	\$ 556 203 132.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
93 (6-11604)	6		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de	u		\$ 74 897.00	\$ -	2 750.00	\$ 205 966 750.00		\$ -	2 663.00	\$ 199 450 711.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 139 817.00	\$ -	3 441.00	\$ 481 110 297.00	1 130.00	\$ 157 993 210.00	3 330.00	\$ 465 590 610.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$ 237 003.00	\$ -	1 180.00	\$ 279 663 540.00		\$ -	913.00	\$ 216 383 739.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		\$ 29 841.00	\$ -	4 019.50	\$ 119 945 899.50		\$ -	4 019.50	\$ 119 945 900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m,	u		\$ 24 636 607.00	\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00		\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo	u		\$ 1 684 913.00	\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00		\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la	m3/Est		\$ 1 149.00	\$ -	227 504.00	\$ 261 402 096.00		\$ -	218 772.00	\$ 251 369 028.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
100 (6-11604)	6		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones	m		\$ 5 378 493.00	\$ -	23.10	\$ 124 243 188.30		\$ -		\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
101 (6-11604)	6		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro	m		\$ 1 303 788.00	\$ -	46.10	\$ 60 104 626.80	33.80	\$ 44 068 034.00	33.80	\$ 44 068 034.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
102 (4-11607)	4		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m		\$ 286 941.00	\$ -	13 335.00	\$ 3 826 358 235.00	1 116.00	\$ 320 226 156.00	4 704.00	\$ 1 349 770 464.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
103 (4-11607)	4		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No. 20223040044065)	m		\$ 294 848.00	\$ -	2 616.00	\$ 771 322 368.00	48.00	\$ 14 152 704.00	700.00	\$ 206 393 600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
104 (4-11607)	4		730.5P	Conexión de Defensa Metálica tipo Michigan a New Jersey	u		\$ 286 505.00	\$ -	16.00	\$ 4 584 080.00		\$ -	4.00	\$ 1 146 020.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
105 (6-11606)	6		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2		\$ 25 925.00	\$ -	19 167.00	\$ 496 904 475.00		\$ -	2 045.80	\$ 53 037 365.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AJUSTE AL PESO								\$ -		\$ 4.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								\$ 145 115 522 331.00		\$ 138 423 541 186.00		\$ 1 675 075 529.00		\$ 119 949 173 609.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 18 736 504 837.00		\$ 25 693 562 634.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1									
												VERSIÓN 1									
												PÁGINA Página 4 DE 4									
FECHA 05/02/2025 (Día / Mes / Año)																					
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CORDOBA		ACTA No. 43		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 890 711 078.00		MES DICIEMBRE DE 2024					
ACTA FINAL ☐																					
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV																					
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.																					
GRUPOS												VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO							
11601-Preliminares y explanación												\$ 57 222 996		\$ 13 364 422 737							
11602-Afirmados, subbases y bases												\$ 52 006 542		\$ 7 432 335 190							
11603-Pavimentos asfálticos / concreto												\$ 244 653 942		\$ 28 162 811 355							
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes												\$ 551 414 136		\$ 25 634 628 873							
11605-Obras de urbanismo												\$ -		\$ -							
11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental												\$ 312 682 644		\$ 6 731 384 862							
11607-Señalización y control de tránsito												\$ 229 410 855		\$ 2 798 364 582							
11608-Transporte y sobre acarreo												\$ 103 462 624		\$ 13 123 511 404							
14101-Preliminares y cimentación												\$ 3 779 572		\$ 136 403 208							
14102-Subestructura y cimentación												\$ 54 504 089		\$ 1 615 380 085							
14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes												\$ -		\$ -							
14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes												\$ 65 938 129		\$ 2 289 487 690							
1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-25)												\$ -		\$ 535 640 940							
1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19)												\$ -		\$ 2 822 924 250							
1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)												\$ -		\$ 143 183 205							
TOTAL												\$ 1 675 075 529		\$ 104 790 478 381							
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1 890 711 078																					
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1 654 542 179																					
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1 667 916 597												VALOR EN LETRAS:		UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE							
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																					
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																					
OBSERVACIONES																					
NOTAS:																					
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,																					
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica																					
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																					
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																					
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																					
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																					
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																					
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																					
Para constancia de lo anterior firman																					
Firma: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: REPRESENTANTE LEGAL Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT																					
Firma: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: REPRESENTANTE LEGAL Interventor Matrícula Profesional No.: 25202-084198																					
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																					

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2									
			VERSIÓN	1									
			PÁGINA										
			Página 2 DE 2										
			FECHA	08/07/2025 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA										
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 44			ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL: SI NO										
MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ENERO DE 2025			ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 44 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)										
CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)			PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)										
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)										
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020			FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE			VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171 472 677 930.00 (incluido IVA): \$ - (Según contrato principal)										
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 171 472 677 930.00													
DATOS ESPECÍFICOS													
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 122 149 173 609.00 INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 120 673 700 031.00													
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:													
<table><tr><th colspan="2">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 44</td><td>\$ 277 080 414</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$ 2 024 818</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 44</td><td>\$ 279 105 232</td></tr></table>					RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 44	\$ 277 080 414	VALOR IVA	\$ 2 024 818	VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 44	\$ 279 105 232	
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR													
VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 44	\$ 277 080 414												
VALOR IVA	\$ 2 024 818												
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 44	\$ 279 105 232												
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)													
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.42 y No.43:</td><td>\$ (11 638 876)</td><td>\$ 20 912 108 377</td></tr><tr><td>VALOR IVA:</td><td>\$ (85 054)</td><td>\$ 152 819 254</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.42 y No.43:</td><td>\$ (11 723 930)</td><td>\$ 21 064 927 631</td></tr></table>					VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.42 y No.43:	\$ (11 638 876)	\$ 20 912 108 377	VALOR IVA:	\$ (85 054)	\$ 152 819 254	VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.42 y No.43:	\$ (11 723 930)	\$ 21 064 927 631
VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.42 y No.43:	\$ (11 638 876)	\$ 20 912 108 377											
VALOR IVA:	\$ (85 054)	\$ 152 819 254											
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.42 y No.43:	\$ (11 723 930)	\$ 21 064 927 631											
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.44:</td><td>\$ 288 719 290</td><td>\$ 20 912 108 377</td></tr><tr><td>VALOR IVA:</td><td>\$ 2 109 872</td><td>\$ 152 819 254</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.44:</td><td>\$ 290 829 162</td><td>\$ 21 064 927 631</td></tr></table>					VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.44:	\$ 288 719 290	\$ 20 912 108 377	VALOR IVA:	\$ 2 109 872	\$ 152 819 254	VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.44:	\$ 290 829 162	\$ 21 064 927 631
VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.44:	\$ 288 719 290	\$ 20 912 108 377											
VALOR IVA:	\$ 2 109 872	\$ 152 819 254											
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.44:	\$ 290 829 162	\$ 21 064 927 631											
<table><tr><td>VALOR AJUSTE A PAGAR:</td><td>\$ 277 080 414</td><td>\$ 20 912 108 377</td></tr><tr><td>VALOR IVA A PAGAR:</td><td>\$ 2 024 818</td><td>\$ 152 819 254</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:</td><td>\$ 279 105 232</td><td>\$ 21 064 927 631</td></tr></table>					VALOR AJUSTE A PAGAR:	\$ 277 080 414	\$ 20 912 108 377	VALOR IVA A PAGAR:	\$ 2 024 818	\$ 152 819 254	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:	\$ 279 105 232	\$ 21 064 927 631
VALOR AJUSTE A PAGAR:	\$ 277 080 414	\$ 20 912 108 377											
VALOR IVA A PAGAR:	\$ 2 024 818	\$ 152 819 254											
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:	\$ 279 105 232	\$ 21 064 927 631											
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 277 080 414													
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 279 105 232 (Indicar el valor incluido IVA)													
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE													
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.													
Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Representante Legal o Apoderado Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Firma:  Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Representante Legal o Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-084198													
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1
FECHA					08/07/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CÓRDOBA
PERIODO MES:		ENERO DE 2025			
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 44 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 44 (Indique el número del acta)	
VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 277 080 414			
			Día/Mes/Año	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR			16/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARCO OLIVEROS	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR			17/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MARCO OLIVEROS	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			18/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN AICARDY G.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			18/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR LEMUS VILLADIEGO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO			18/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE LUCIO ALVAREZ I.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			18/07/25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Díaz	
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.					
ORDEN DE PAGO					
CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8					
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indicar el ordenador del pago)					
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 279 105 232 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)					
CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Ajuste Definitiva No. 44 DEL PERIODO ENERO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)					
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		Nombre: JOSE LUCIO ÁLVAREZ ISAZA	
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL		Matricula profesional No.: 22202097095 COR		Matricula profesional No.: 22202-142986 COR	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA		DIRECTOR TERRITORIAL [E]		APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.					



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☒	44
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
			OTRO	☐	
			CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$168 501 225.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$110 604 007.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
TOTAL ACTA					\$279 105 232.00

Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

44

Valor basico: \$

277 080 414

Período:

ENERO DE 2025

Valor Incluido Iva: \$

279 105 232

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 279 105 232.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 279 105 232.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 279 105 232.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 279 105 232.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 40 442 348	\$ 40 148 952
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 149 823 689	\$ 148 736 766
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 88 839 195	\$ 88 194 696
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 0	\$ 0
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				\$ 279 105 232	\$ 277 080 414

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT



ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 25202-084198

101

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																														
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra- capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021	2023							2024												2025		
								Diciembre	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	103.28	119.53	119.90	119.90	120.71	121.04	121.17	121.51	121.72	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20	126.24	126.15	126.36	126.45	126.52	126.52	129.38
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	102.44	120.52	121.03	121.41	121.78	122.44	122.70	122.84	123.34	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24	128.70	128.82	129.28	129.34	130.02	129.54	132.47
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	104.35	132.85	133.11	132.97	134.18	133.42	133.96	133.23	134.49	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94	139.92	140.63	140.08	139.01	138.90	138.30	141.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	109.42	125.48	125.47	125.22	124.87	124.32	123.49	123.81	123.93	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67	126.86	126.53	126.37	126.62	126.59	126.55	128.88
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	105.35	124.28	124.99	125.56	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75	131.60	134.15	134.13	135.00	135.30	134.94	135.52	135.40	135.27	136.30	136.16	136.33	138.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	108.95	126.98	127.02	126.73	127.04	126.46	126.50	126.17	126.11	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	130.37	129.56	129.38	129.15	129.13	129.49	129.33	129.89	132.67
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	102.36	132.24	131.26	129.94	132.76	131.80	132.59	131.40	136.62	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19	140.61	143.14	142.08	142.93	141.92	140.40	147.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	100.89	113.11	115.59	116.31	116.41	117.92	118.35	119.30	119.68	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74	124.81	124.76	124.85	125.69	125.52	125.53	126.76
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	101.57	120.72	120.92	121.22	121.55	121.60	121.85	121.62	121.73	121.94	126.65	128.32	128.83	129.47	130.08	129.67	129.33	129.30	129.12	129.75	129.30	129.46	132.57
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.82	124.71	124.94	125.10	125.69	125.48	125.72	125.26	125.52	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	134.21	133.21	131.99	131.73	131.26	132.19	131.60	131.76	134.98
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura,	26.65	107.49	128.53	128.63	128.49	128.49	127.95	127.84	127.48	127.66	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	134.55	133.44	132.40	131.80	131.42	132.05	131.60	132.10	134.40
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura,	15.73	102.58	129.78	129.97	130.32	130.69	130.37	130.57	129.85	129.75	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	139.65	138.75	137.56	137.19	136.87	137.26	136.39	136.79	139.25
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	112.43	137.16	137.29	137.03	135.17	134.10	134.08	133.93	134.45	132.33	136.22	139.04	139.23	136.63	137.32	137.02	139.12	140.00	140.19	139.50	139.34	138.90	141.77
A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos																														
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Agua	102.51	121.27	121.78	122.84	124.70	125.01	125.72	126.03	126.79	127.01	127.33	129.21	129.89	130.52	131.78	133.58	134.03	134.61	135.89	136.10	136.20	136.36	136.31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Asfalto	107.05	156.68	157.11	157.09	158.36	156.35	156.52	154.74	156.82	157.08	157.14	157.17	155.39	165.69	167.67	167.41	166.99	168.44	168.53	159.51	159.80	158.57	161.09
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Herramienta menor	105.40	117.88	118.24	118.64	118.40	118.55	118.24	118.24	117.87	118.11	118.14	118.04	118.39	118.31	118.17	118.02	117.79	117.77	117.85	118.06	118.24	118.41	118.51
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Compactador	101.77	116.87	117.66	117.95	117.98	118.26	118.49	119.70	121.06	121.71	124.03	125.83	127.58	127.92	127.81	129.08	128.99	128.77	128.71	128.74	128.88	128.88	130.66
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Finisher	101.81	114.51	115.01	115.01	115.01	115.01	115.01	117.91	120.62	121.22	126.30	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	131.30
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Ayudante	103.31	130.60	130.61	130.61	130.62	130.63	130.71	130.75	130.75	130.75	140.23	143.00	144.25	144.60	144.62	144.63	144.63	144.65	144.65	144.65	144.65	144.65	152.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Cuadrilla	102.04	116.51	116.67	116.77	116.95	117.02	117.18	117.25	117.25	117.25	123.57	125.80	126.20	127.03	127.03	127.25	127.52	127.73	127.75	127.76	127.76	127.76	132.40
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Oficial	102.01	116.68	116.84	117.08	117.13	117.46	117.51	117.65	117.65	117.65	120.88	122.90	124.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81	125.81	129.07
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfálticos / concreto	Volqueta	100.59	111.59	114.60	115.56	115.64	117.50	117.96	119.11	119.46	119.46	121.32	122.56	122.56	123.23	123.87	123.87	123.87	123.87	123.90	124.93	124.68	124.68	125.31

Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98	146.24
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49	
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	116.26	131.77	141.48	
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32	
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92	
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	143.38	
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	143.67	
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	135.39	143.67	
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	144.02	
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	143.83	
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	144.22	
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	111.41	126.03	137.72	144.88	

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.
Actualizado el 01 de agosto de 2024



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

Página 1 DE 5

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

FECHA

5/12/2024

(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No:

923 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:

ENERO DE 2025

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
		TOTAL			\$ 16 893 730 562	\$ -	
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
		TOTAL			\$ 32 789 473 684	\$ -	
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ -
		TOTAL			\$ 10 000 000 000	\$ -	
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ -
		TOTAL			\$ 500 000 000	\$ -	
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ -542 000 000	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ -
		TOTAL			\$ 46 300 105 263	\$ -	
2024	177424	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 044	\$ -
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 206	\$ 168 501 225
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
		TOTAL			\$ 46 842 105 263	\$ 677 100 238	
2025	118225	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 15 857 025 085	\$ 15 857 025 085
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 1 996 156 189	\$ 1 996 156 189
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 294 081 884	\$ 294 081 884
		TOTAL			\$ 18 147 263 158	\$ 18 147 263 158	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
													VERSIÓN	1			
													PÁGINA	Página 2 DE 5			
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021			CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020														
MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025			PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021			INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
													SI	NO			
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X				
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X				
8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X				
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X				
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X				
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X				
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X				
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X				
11	OBRA	abr-22	\$ 2 240 172 866	\$ 16 370 494	\$ 2 256 543 360	\$ 153 250 226	\$ 2 103 293 134	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 294 849 987	\$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X				
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52 463 962	\$ 383 391	\$ 52 847 353	\$ -	\$ 52 847 353	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 242 002 634	\$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X				
12	OBRA	may-22	\$ 3 015 261 558	\$ 22 034 604	\$ 3 037 296 162	\$ 206 967 553	\$ 2 830 328 609	\$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	\$ 22 411 674 025	\$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X				
13	OBRA	jun-22	\$ 6 179 414 017	\$ 76 671 679	\$ 6 256 085 696	\$ 421 985 710	\$ 5 834 099 986	\$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	\$ 16 577 574 039	\$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X				
14	OBRA	jul-22	\$ 3 860 567 687	\$ 28 211 841	\$ 3 888 779 528	\$ 266 958 256	\$ 3 621 821 272	\$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	\$ 12 955 752 767	\$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X				
15	OBRA	ago-22	\$ 2 609 834 129	\$ 19 071 865	\$ 2 628 905 994	\$ 178 799 736	\$ 2 450 106 258	\$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	\$ 10 505 646 509	\$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X				
16	OBRA	sep-22	\$ 3 340 220 388	\$ 72 414 709	\$ 3 412 635 097	\$ 211 605 734	\$ 3 201 029 363	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 304 617 146	\$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X				
12	AJUSTE	may-22	\$ 92 657 093	\$ 677 109	\$ 93 334 202	\$ -	\$ 93 334 202	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 211 282 944	\$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X				
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296 665 691	\$ 2 167 942	\$ 298 833 633	\$ -	\$ 298 833 633	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X				
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300 042 923	\$ 2 192 621	\$ 302 235 544	\$ -	\$ 302 235 544	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 610 213 767	\$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X				
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227 078 635	\$ 1 659 421	\$ 228 738 056	\$ -	\$ 228 738 056	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 381 475 711	\$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X				
17	OBRA	oct-22	\$ 3 400 011 600	\$ 93 223 219	\$ 3 493 234 819	\$ 209 441 557	\$ 3 283 793 262	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 3 097 682 449	\$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X				
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278 010 845	\$ 2 031 618	\$ 280 042 463	\$ -	\$ 280 042 463	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 817 639 986	\$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X				
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248 553 456	\$ 1 816 352	\$ 250 369 808	\$ -	\$ 250 369 808	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 567 270 178	\$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X				
18	OBRA	nov-22	\$ 1 293 809 665	\$ 14 648 705	\$ 1 308 458 370	\$ 86 741 776	\$ 1 221 716 594	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 345 553 584	\$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X				
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148 722 682	\$ 1 086 820	\$ 149 809 502	\$ -	\$ 149 809 502	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 195 744 082	\$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X				
19	OBRA	dic-22	\$ 1 143 671 900	\$ 9 690 071	\$ 1 153 361 971	\$ 79 029 813	\$ 1 074 332 158	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ 121 411 924	\$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X				
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120 531 120	\$ 880 804	\$ 121 411 924	\$ -	\$ 121 411 924	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X				
20	OBRA	ene-23	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076	\$ 152 726 990	\$ 1 760 506 086	\$ 8 347 718 393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55 581 599 177	\$ 128 376 685 991	33217 DE 04/04/2023	X				
21	OBRA	feb-23	\$ 2 328 409 350	\$ 48 529 722	\$ 2 376 939 072	\$ 173 787 853	\$ 2 203 151 219	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 378 447 958	\$ 125 999 746 919	33409 DE 05/04/2023	X				
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286 900 242	\$ 2 096 579	\$ 288 996 821	\$ -	\$ 288 996 821	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 089 451 137	\$ 125 710 750 098	52151 DE 26/05/2023	X				
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419 773 261	\$ 3 067 574	\$ 422 840 835	\$ -	\$ 422 840 835	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52 666 610 302	\$ 125 287 909 263	52164 DE 26/05/2023	X				
22	OBRA	mar-23	\$ 2 931 699 371	\$ 23 881 838	\$ 2 955 581 209	\$ 201 132 933	\$ 2 754 448 276	\$ 7 972 797 607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 49 912 162 026	\$ 122 332 328 054	46961 DE 11/05/2023	X				
23	OBRA	abr-23	\$ 2 869 425 135	\$ 20 927 434	\$ 2 890 352 569	\$ 230 794 413	\$ 2 659 558 156	\$ 7 742 003 194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 47 252 603 870	\$ 119 441 975 485	54595 DE 02/06/2023	X				
24	OBRA	may-23	\$ 3 783 362 127	\$ 27 868 068	\$ 3 811 230 195	\$ 306 711 017	\$ 3 504 519 178	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 748 084 692	\$ 115 630 745 290	64825 DE 05/07/2023	X				
22	AJUSTE-P	mar-23	\$ 522 036 632	\$ 3 814 883	\$ 525 851 515	\$ -	\$ 525 851 515	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 222 233 177	\$ 115 104 893 775	75680 DE 04/08/2023	X				

101

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
													VERSIÓN	1			
													PÁGINA	Página 3 DE 5			
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)	
CONTRATO DE OBRA No:			923 DE 2021		CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020												
MES INFORME MENSUAL:			ENERO DE 2025		PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			1050 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
													SI	NO			
23	AJUSTE-P	abr-23	\$ 606 260 933	\$ 4 430 368	\$ 610 691 301	\$ -	\$ 610 691 301	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 42 611 541 876	\$ 114 494 202 474	75677 DE 04/08/2023	X				
24	AJUSTE-P	may-23	\$ 845 059 638	\$ 6 175 436	\$ 851 235 074	\$ -	\$ 851 235 074	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 41 760 306 802	\$ 113 642 967 400	75675 DE 04/08/2023	X				
25	OBRA	jun-23	\$ 5 317 604 575	\$ 52 301 964	\$ 5 369 906 539	\$ 427 299 346	\$ 4 942 607 193	\$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 36 817 699 609	\$ 108 273 060 861	75643 DE 04/08/2023	X				
25	AJUSTE-P	jun-23	\$ 1 071 250 507	\$ 7 828 369	\$ 1 079 078 876	\$ -	\$ 1 079 078 876	\$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 35 738 620 733	\$ 107 193 981 985	82285 DE 27/09/2023	X				
26	OBRA	jul-23	\$ 4 990 526 473	\$ 36 994 395	\$ 5 027 520 868	\$ 377 488 550	\$ 4 650 032 318	\$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 31 088 588 415	\$ 102 166 461 117	81355 DE 08/09/2023	X				
26	AJUSTE-P	jul-23	\$ 1 013 214 599	\$ 7 404 260	\$ 1 020 618 859	\$ -	\$ 1 020 618 859	\$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 30 067 969 556	\$ 101 145 842 258	82574 DE 04/10/2023	X				
27	OBRA	ago-23	\$ 5 529 624 717	\$ 41 165 943	\$ 5 570 790 660	\$ 384 817 084	\$ 5 185 973 576	\$ 6 245 687 197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 24 881 995 980	\$ 95 575 051 598	82104 DE 22/09/2023	X				
3	ANTICIPO	ago-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3 371 395 812	\$ 9 617 083 009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 21 510 600 168	\$ 95 575 051 598	69169 DE 17/07/2023	X				
28	OBRA	sep-23	\$ 5 608 837 795	\$ 51 484 529	\$ 5 660 322 324	\$ 641 763 805	\$ 5 018 558 519	\$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 16 492 041 649	\$ 89 914 729 274	83647 DE 25/10/2023	X				
27	AJUSTE	ago-23	\$ 1 240 542 821	\$ 9 065 505	\$ 1 249 608 326	\$ -	\$ 1 249 608 326	\$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 15 242 433 323	\$ 88 665 120 948	84941 DE 15/11/2023	X				
28	AJUSTE	sep-23	\$ 1 026 251 409	\$ 7 499 530	\$ 1 033 750 939	\$ -	\$ 1 033 750 939	\$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 14 208 682 384	\$ 87 631 370 009	84929 DE 15/11/2023	X				
29	OBRA	oct-23	\$ 5 034 760 394	\$ 37 351 518	\$ 5 072 111 912	\$ 615 678 860	\$ 4 456 433 052	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 9 752 249 332	\$ 82 559 258 097	85031 DE 16/11/2023	X				
29	AJUSTE-P	oct-23	\$ 1 106 551 117	\$ 8 086 335	\$ 1 114 637 452	\$ -	\$ 1 114 637 452	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 637 611 880	\$ 81 444 620 645	88014 DE 13/12/2023	X				
22	AJUSTE-D	mar-23	\$ 12 495 949	\$ 91 316	\$ 12 587 265	\$ -	\$ 12 587 265	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 625 024 615	\$ 81 432 033 380	87562 DE 12/12/2023	X				
23	AJUSTE-D	abr-23	\$ 12 270 997	\$ 89 673	\$ 12 360 670	\$ -	\$ 12 360 670	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 612 663 945	\$ 81 419 672 710	87502 DE 11/12/2023	X				
24	AJUSTE-D	may-23	\$ 9 732 361	\$ 71 121	\$ 9 803 482	\$ -	\$ 9 803 482	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 602 860 463	\$ 81 409 869 228	87500 DE 11/12/2023	X				
25	AJUSTE-D	jun-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 602 860 463	\$ 81 409 869 228	N.A.			Acta en Valor Ceros		

101

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8											
			VERSIÓN	1											
			PÁGINA	Página 4 DE 5											
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020	
MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025														PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE	
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
26	AJUSTE-D	jul-23	\$ 24 627 411	\$ 179 970	\$ 24 807 381	\$ -	\$ 24 807 381	\$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 8 578 053 082	\$ 81 385 061 847	87515 DE 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	\$ 5 999 973 186	\$ 44 197 264	\$ 6 044 170 450	\$ 704 513 556	\$ 5 339 656 894	\$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2 696 396 188	\$ 75 340 891 397	88726 DE 15/12/2023	X		
29	AJUSTE-D	oct-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 2 696 396 188	\$ 75 340 891 397	N.A.			Acta en Valor Ceros
30	AJUSTE-P	nov-23	\$ 1 341 528 687	\$ 9 803 479	\$ 1 351 332 166	\$ -	\$ 1 351 332 166	\$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 1 345 064 022	\$ 73 989 559 231	88508 DE 13/12/2023	X		
31	OBRA	dic-23	\$ 3 023 550 363	\$ 21 825 056	\$ 3 045 375 419	\$ 1 700 311 397	\$ 1 345 064 022	\$ 5 954 815 391	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ -	\$ 70 944 183 812	88728 DE 15/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	\$ 4 258 811 332	\$ 31 667 511	\$ 4 290 478 843	\$ 429 029 802	\$ 3 861 449 041	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 42 980 656 222	\$ 66 653 704 969	1667 DE 21/03/2024	X		
30	AJUSTE-D	nov-23	\$ 53 143 614	\$ 388 357	\$ 53 531 971	\$ -	\$ 53 531 971	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 42 927 124 251	\$ 66 600 172 998	1668 DE 21/03/2024	X		
31	AJUSTE-D	dic-23	\$ 278 438 983	\$ 2 034 746	\$ 280 473 729	\$ -	\$ 280 473 729	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 42 646 650 522	\$ 66 319 699 269	1933 DE 02/04/2024	X		
32	AJUSTE-D	ene-24	\$ 1 212 410 549	\$ 8 859 923	\$ 1 221 270 472	\$ -	\$ 1 221 270 472	\$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	\$ 41 425 380 050	\$ 65 098 428 797	2240 DE 09/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	\$ 3 448 114 241	\$ 25 197 758	\$ 3 473 311 999	\$ 347 604 397	\$ 3 125 707 602	\$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	\$ 38 299 672 448	\$ 61 625 116 798	2239 DE 09/04/2024	X		
33	AJUSTE-D	feb-24	\$ 819 695 724	\$ 5 990 084	\$ 825 685 808	\$ -	\$ 825 685 808	\$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	\$ 37 473 986 640	\$ 60 799 430 990	3292 DE 26/04/2024	X		
34	OBRA	mar-24	\$ 4 047 149 336	\$ 29 575 322	\$ 4 076 724 658	\$ 405 281 535	\$ 3 671 443 123	\$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	\$ 33 802 543 517	\$ 56 722 706 332	3455 DE 30/04/2024	X		
34	AJUSTE-P	mar-24	\$ 955 806 215	\$ 6 984 738	\$ 962 790 953	\$ -	\$ 962 790 953	\$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	\$ 32 839 752 564	\$ 55 759 915 379	5176 DE 31/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	\$ 3 813 660 275	\$ 31 245 781	\$ 3 844 906 056	\$ 379 015 361	\$ 3 465 890 695	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 29 373 861 869	\$ 51 915 009 323	4434 DE 21/05/2024	X		
34	AJUSTE-D	mar-24	-\$ 8 259 593	-\$ 60 359	-\$ 8 319 952	\$ -	-\$ 8 319 952	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 29 382 181 821	\$ 51 923 329 275	6058 DE 20/06/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #34 + Prov #35) = \$ 881 613 868
35	AJUSTE-P	abr-24	\$ 883 477 637	\$ 6 456 183	\$ 889 933 820	\$ -	\$ 889 933 820	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 28 492 248 001	\$ 51 033 395 455				
35	AJUSTE-D	abr-24	\$ 19 033 774	\$ 139 093	\$ 19 172 867	\$ -	\$ 19 172 867	\$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	\$ 28 473 075 134	\$ 51 014 222 588	6579 DE 27/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	\$ 3 509 616 650	\$ 26 213 466	\$ 3 535 830 116	\$ 344 752 024	\$ 3 191 078 092	\$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	\$ 25 281 997 042	\$ 47 478 392 472	6411 DE 26/06/2024	X		
36	AJUSTE-P	may-24	\$ 860 508 761	\$ 6 288 333	\$ 866 797 094	\$ -	\$ 866 797 094	\$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	\$ 24 415 199 948	\$ 46 611 595 378	6587 DE 27/06/2024	X		
37	OBRA	jun-24	\$ 3 092 432 783	\$ 22 598 547	\$ 3 115 031 330	\$ 309 676 219	\$ 2 805 355 111	\$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	\$ 21 609 844 837	\$ 43 496 564 048	6883 DE 5/07/2024	X		
36	AJUSTE-D	may-24	\$ 17 390 688	\$ 127 086	\$ 17 517 774	\$ -	\$ 17 517 774	\$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	\$ 21 592 327 063	\$ 43 479 046 274	7746 DE 24/07/2024	X		
37	AJUSTE-P	jun-24	\$ 704 838 367	\$ 5 150 742	\$ 709 989 109	\$ -	\$ 709 989 109	\$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	\$ 20 882 337 954	\$ 42 769 057 165	7747 DE 24/07/2024	X		
38	OBRA	jul-24	\$ 2 329 643 093	\$ 17 781 673	\$ 2 347 424 766	\$ 244 757 722	\$ 2 102 667 044	\$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	\$ 18 779 670 910	\$ 40 421 632 399	9701 DE 26/08/2024	X		
37	AJUSTE-D	jun-24	-\$ 11 891 001	-\$ 86 896	-\$ 11 977 897	\$ -	-\$ 11 977 897	\$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	\$ 18 791 648 807	\$ 40 433 610 296	10784 DE 10/09/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #37 + Prov #38) =
38	AJUSTE-P	jul-24	\$ 503 458 674	\$ 3 679 121	\$ 507 137 795	\$ -	\$ 507 137 795	\$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	\$ 18 284 511 012	\$ 39 926 472 501		X		\$ 495 159 898
39	OBRA	ago-24	\$ 2 342 166 138	\$ 17 115 829	\$ 2 359 281 967	\$ 249 276 742	\$ 2 110 005 225	\$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	\$ 16 174 505 787	\$ 37 567 190 534	11678 DE 25/09/2024	X		
38	AJUSTE-D	jul-24	-\$ 4 245 371	-\$ 31 024	-\$ 4 276 395	\$ -	-\$ 4 276 395	\$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	\$ 16 178 782 182	\$ 37 571 466 929	13754 DE 24/10/2024		X	Valor Total Facturado (Acta Def #38 + Prov #39) =
39	AJUSTE-P	ago-24	\$ 554 891 923	\$ 4 054 980	\$ 558 946 903	\$ -	\$ 558 946 903	\$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	\$ 15 619 835 279	\$ 37 012 520 026				\$ 554 670 508

101



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA
Página 5 DE 5

UNIDAD EJECUTORA:GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CORDOBA

FECHA5/12/2024
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No:923 DE 2021

CONTRATISTA:CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:ENERO DE 2025

PROYECTO:MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:1050 DE 2021

INTERVENTOR:CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
40	OBRA	sep-24	\$ 2 602 044 142	\$ 19 434 750	\$ 2 621 478 892	\$ 271 514 350	\$ 2 349 964 542	\$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	\$ 13 269 870 737	\$ 34 391 041 134	13756 DE 24/10/2024		X	
39	AJUSTE-D	ago-24	\$ 275 996	\$ 2 017	\$ 278 013	\$ -	\$ 278 013	\$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	\$ 13 269 592 724	\$ 34 390 763 121	16442 DE 22/11/2024		X	
41	OBRA	oct-24	\$ 2 141 555 362	\$ 16 100 712	\$ 2 157 656 074	\$ 224 540 000	\$ 1 933 116 074	\$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	\$ 11 336 476 650	\$ 32 233 107 047	17108 DE 04/12/2024		X	
40	AJUSTE-P	sep-24	\$ 379 824 375	\$ 2 775 640	\$ 382 600 015	\$ -	\$ 382 600 015	\$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	\$ 10 953 876 635	\$ 31 850 507 032	EN TRÁMITE			
42	OBRA	nov-24	\$ 2 676 169 665	\$ 19 294 106	\$ 2 695 463 771	\$ 233 294 523	\$ 2 462 169 248	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 8 491 707 387	\$ 29 155 043 261	19110 DE 16/12/2024		X	
40	AJUSTE-D	sep-24	\$ 226 916 452	\$ 1 658 236	\$ 228 574 688	\$ -	\$ 228 574 688	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 8 263 132 699	\$ 28 926 468 573	19464 DE 17/12/2024		X	
41	AJUSTE-D	oct-24	\$ 607 609 894	\$ 4 440 226	\$ 612 050 120	\$ -	\$ 612 050 120	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 7 651 082 579	\$ 28 314 418 453	19551 DE 17/12/2024		X	
42	AJUSTE-P	nov-24	\$ 637 961 034	\$ 4 662 023	\$ 642 623 057	\$ -	\$ 642 623 057	\$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	\$ 7 008 459 522	\$ 27 671 795 396	19562 DE 17/12/2024		X	
43	OBRA	dic-24	\$ 1 890 711 078	\$ 13 374 418	\$ 1 904 085 496	\$ 236 168 899	\$ 1 667 916 597	\$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	\$ 5 340 542 925	\$ 25 767 709 900	EN TRÁMITE		X	
43	AJUSTE-P	dic-24	\$ 426 035 746	\$ 3 113 338	\$ 429 149 084	\$ -	\$ 429 149 084	\$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	\$ 4 911 393 841	\$ 25 338 560 816	EN TRÁMITE		X	
44	OBRA	ene-25	\$ 724 526 422	\$ 5 294 616	\$ 729 821 038	\$ 129 784 418	\$ 600 036 620	\$ 2 150 119 399	177424 - 11/03/2024	\$ 4 311 357 221	\$ 24 608 739 778	EN TRÁMITE		X	
45	OBRA	feb-25	\$ 858 915 633	\$ 9 209 118	\$ 868 124 751	\$ 126 672 951	\$ 741 451 800	\$ 2 023 446 448	177424 - 11/03/2024	\$ 3 569 905 421	\$ 23 740 615 027	EN TRÁMITE		X	
46	OBRA	mar-25	\$ 1 038 011 202	\$ 7 585 467	\$ 1 045 596 669	\$ 185 938 947	\$ 859 657 722	\$ 1 837 507 501	177424 - 11/03/2024	\$ 2 710 247 699	\$ 22 695 018 358	EN TRÁMITE		X	
47	OBRA	abr-25	\$ 1 380 539 475	\$ 10 589 042	\$ 1 391 128 517	\$ 243 044 654	\$ 1 148 083 863	\$ 1 594 462 847	177424 - 11/03/2024	\$ 1 562 163 836	\$ 21 303 889 841	EN TRÁMITE		X	
48	OBRA	may-25	\$ 1 065 183 097	\$ 9 249 679	\$ 1 074 432 776	\$ 189 369 178	\$ 885 063 598	\$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	\$ 677 100 238	\$ 20 229 457 065	EN TRÁMITE		X	
42	AJUSTE-D	nov-24	-\$ 6 929 640	-\$ 50 640	-\$ 6 980 280	\$ -	-\$ 6 980 280	\$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	\$ 684 080 518	\$ 22 701 998 638	EN TRÁMITE		X	Ajustes Definitivos (No. 42 + 43 = - \$11'723.930) + Ajustes Definitivos (No.44 = \$290'829.162) = \$279'105.232
43	AJUSTE-D	dic-24	-\$ 4 709 236	-\$ 34 414	-\$ 4 743 650	\$ -	-\$ 4 743 650	\$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	\$ 688 824 168	\$ 21 308 633 491	EN TRÁMITE		X	
44	AJUSTE-D	ene-25	\$ 288 719 290	\$ 2 109 872	\$ 290 829 162	\$ -	\$ 290 829 162	\$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	\$ 397 995 006	\$ 19 938 627 903	EN TRÁMITE		X	
TOTALES			\$ 150 137 392 727	\$ 1 384 933 370	\$ 151 522 326 097	\$ 12 938 841 599	\$ 152 927 419 766	\$ 1 405 093 669		\$ 397 995 006	\$ 19 938 627 903				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 124 832 834 347	\$ 912 239 944	\$ 125 745 074 291
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTE	\$ 20 912 108 377	\$ 152 819 254	\$ 21 064 927 631
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 149 647 954	\$ 218 433 112	\$ 1 368 081 066
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ 859 473 035	\$ 89 899 895	\$ 949 372 930
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ 1 529 155 062	\$ 7 086 328	\$ 1 536 241 390
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ 854 173 952	\$ 4 454 837	\$ 858 628 789
VALOR TOTAL	\$ 150 137 392 727	\$ 1 384 933 370	\$ 151 522 326 097

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA Página 1 DE 4							
												FECHA 05/12/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CORDOBA			ACTA No. 44		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 724 526 422.00		MES ENERO DE 2025				
												ACTA FINAL ☐							
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 13/01/2025		OBRA EJECUTADA								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
EXP-1 EXPLANACIONES																			
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	\$ 1 187 326.00	\$ 10 685 934.00		\$ -		\$ -		\$ -					
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	\$ 113 408.00	\$ 20 980 480.00	183.00	\$ 20 753 664.00		\$ -	183.00	\$ 20 753 664.00					
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408.00		2 837.10	\$ 321 749 836.80	12.00	\$ 1 360 896.00	2 440.00	\$ 276 715 520.00					
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408.00		491.00	\$ 55 683 328.00		\$ -	35.00	\$ 3 969 280.00					
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	\$ 69 636.00	\$ 77 295 960.00	1 592.80	\$ 110 916 220.80	8.00	\$ 557 088.00	1 554.00	\$ 108 214 344.00					
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	\$ 12 579.00	\$ 397 395 768.00	96.00	\$ 1 207 584.00		\$ -	96.00	\$ 1 207 584.00					
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	\$ 9 995.00	\$ 1 376 771 270.00	153 183.00	\$ 1 531 064 085.00		\$ -	150 183.00	\$ 1 501 079 085.00					
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	\$ 9 747.00	\$ 13 158 450.00	1 350.00	\$ 13 158 450.00		\$ -	783.00	\$ 7 631 901.00					
7 (1-11601)	1	220-1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	\$ 12 465.00	\$ 1 968 996 330.00	191 726.00	\$ 2 389 864 590.00	259.20	\$ 3 230 928.00	190 334.20	\$ 2 372 515 803.00					
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	\$ 18 609.00	\$ 48 271 746.00	142.70	\$ 2 655 504.30		\$ -	128.00	\$ 2 381 952.00					
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	\$ 7 521.00	\$ 269 229 237.00		\$ -		\$ -		\$ -					
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	\$ 85 574.00	\$ 6 770 614 880.00	49 680.00	\$ 4 251 316 320.00		\$ -	44 578.00	\$ 3 814 717 772.00					
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES																			
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	\$ 927.00	\$ 603 832 968.00	618 923.00	\$ 573 741 621.00	47 870.00	\$ 44 375 490.00	594 246.00	\$ 550 866 042.00					
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	\$ 117 875.00	\$ 1 216 470 000.00	28 303.00	\$ 3 336 216 125.00	-90.00	\$ (10 608 750.00)	26 170.00	\$ 3 084 788 750.00					
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	\$ 166 273.00	\$ 19 503 822 900.00	47 741.00	\$ 7 938 039 293.00	157.10	\$ 26 121 488.00	43 170.30	\$ 7 178 055 292.00					
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	\$ 180 217.00	\$ 14 258 769 040.00	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00		\$ -	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00					
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	\$ 192 624.00	\$ 1 987 879 680.00		\$ -		\$ -		\$ -					
PAV-3 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																			
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	\$ 2 710.00	\$ 1 196 662 830.00	58 559.00	\$ 158 694 890.00		\$ -	58 559.00	\$ 158 694 890.00					
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	\$ 1 991.00	\$ 879 171 843.00	59 081.00	\$ 117 630 271.00		\$ -	59 081.00	\$ 117 630 271.00					
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	\$ 823 050.00	\$ 30 768 901 200.00	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00		\$ -	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00					
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	\$ 823 250.00	\$ 22 797 439 000.00	4 166.20	\$ 3 429 824 150.00		\$ -	4 166.20	\$ 3 429 824 150.00					
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	\$ 867 777.00	\$ 4 328 471 676.00	423.10	\$ 367 156 448.70	4.00	\$ 3 471 108.00	292.10	\$ 253 477 662.00					
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.00	\$ 72 822.00	\$ 189 337 200.00	283.00	\$ 20 608 626.00		\$ -	148.00	\$ 10 777 656.00					
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	\$ 78 894.00	\$ 205 124 400.00	103.00	\$ 8 126 082.00		\$ -	103.00	\$ 8 126 082.00					
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.00	\$ 4 342.00	\$ 15 197 000.00		\$ -		\$ -		\$ -					
EVD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	\$ 32 667.00	\$ 1 028 095 824.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00		\$ -	10 719.00	\$ 350 157 573.00					
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667.00		60 753.00	\$ 1 984 618 251.00	822.60	\$ 26 871 874.00	58 355.20	\$ 1 906 289 318.00					
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667.00		8 000.00	\$ 261 336 000.00		\$ -	2 803.50	\$ 91 581 935.00					
24.3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667.00		3 945.00	\$ 128 871 315.00		\$ -	3 932.10	\$ 128 449 911.00					
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	\$ 44 832.00	\$ 115 845 888.00	8 739.50	\$ 391 809 264.00		\$ -	8 147.60	\$ 365 273 203.00					
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	\$ 157 520.00	\$ 155 629 760.00		\$ -		\$ -		\$ -					
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520.00			\$ -		\$ -		\$ -					
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520.00			\$ -		\$ -		\$ -					
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.00	\$ 2 220 693.00	\$ 1 376 829 660.00		\$ -		\$ -		\$ -					
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693.00		72.00	\$ 159 889 896.00		\$ -	32.00	\$ 71 062 176.00					
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693.00		379.20	\$ 842 086 785.60		\$ -	379.10	\$ 841 864 716.00					
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580.00	\$ 2 877 598.00	\$ 4 546 604 840.00		\$ -		\$ -		\$ -					
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	\$ 884 362.00	\$ 1 994 236 310.00	474.00	\$ 419 187 588.00		\$ -	474.00	\$ 419 187 588.00					
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362.00		4 563.00	\$ 4 035 343 806.00	-71.20	\$ (62 966 574.00)	3 968.80	\$ 3 509 855 906.00					
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362.00		1 180.00	\$ 1 043 547 160.00	29.40	\$ 26 000 243.00	354.70	\$ 313 683 201.00					
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	\$ 1 046 498.00	\$ 1 521 608 092.00	734.00	\$ 768 129 532.00	-21.00	\$ (21 976 458.00)	570.70	\$ 597 236 409.00					
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	\$ 719 000.00	\$ 3 491 464 000.00	115.90	\$ 83 332 100.00	0.60	\$ 431 400.00	55.90	\$ 40 192 100.00					
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	\$ 504 306.00	\$ 90 775 080.00	126.00	\$ 63 542 556.00		\$ -	126.00	\$ 63 542 556.00					
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306.00		594.00	\$ 299 557 764.00	-1.70	\$ (857 320.00)	507.70	\$ 256 036 156.00					
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306.00		85.00	\$ 42 866 010.00	2.50	\$ 1 260 765.00	12.40	\$ 6 253 394.00					
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306.00		45.00	\$ 22 693 770.00		\$ -	7.90	\$ 3 984 017.00					
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	\$ 460 906.00	\$ 121 679 184.00	1 791.00	\$ 825 482 646.00	-2.00	\$ (921 812.00)	1 521.60	\$ 701 314 570.00					
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	\$ 548 017.00	\$ 55 897 734.00		\$ -		\$ -		\$ -					
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	\$ 5 378.00	\$ 5 419 104 054.00	37 305.10	\$ 200 626 827.80		\$ -	37 305.10	\$ 200 626 828.00					
35.1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		440 000.00	\$ 2 366 320 000.00	623.90	\$ 3 355 334.00	387 180.90	\$ 2 082 258 880.00					
35.2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		160 000.00	\$ 860 480 000.00	-304.50	\$ (1 637 601.00)	31 403.50	\$ 168 888 023.00					
35.3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		132 747.00	\$ 713 913 366.00	635.30	\$ 3 416 643.00	133 382.30	\$ 717 330 009.00					
35.4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		80 000.00	\$ 430 240 000.00	1 022.40	\$ 5 498 467.00	66 581.70	\$ 358 076 383.00					
35.5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5 378.00		105 000.00	\$ 564 690 000.00	2 176.10	\$ 11 703 066.00	90 982.80	\$ 489 305 498.00					
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	\$ 1 991 463.00	\$ 95 590 224.00		\$ -		\$ -		\$ -					
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 11 740.00	\$ 759 871 500.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00		\$ -	1 909.80	\$ 22 421 052.00					
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	\$ 364.00	\$ 23 559 900.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00		\$ -	55 628.50	\$ 20 248 774.00					
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 4 286.00	\$ 277 411 350.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00		\$ -	55 628.50	\$ 238 423 751.00					
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	\$ 680 037.00	\$ 544 029 600.00	1 879.00	\$ 1 277 789 523.00	-23.00	\$ (15 640 851.00)	1 665.00	\$ 1 132 261 605.00					

207

11

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
												VERSIÓN 1				
												PÁGINA Página 2 DE 4				
												FECHA 05/12/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CORDOBA			ACTA No. 44		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 724 526 422.00		MES ENERO DE 2025	
												ACTA FINAL ☐				
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -		
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 13/01/2025		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	\$ 66 621.00	\$ 13 857 168.00	108.00	\$ 7 195 068.00		\$ -		\$ -		
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	\$ 38 113.00	\$ 114 339 000.00	12 200.00	\$ 464 978 600.00	-21.20	\$ (807 996.00)	11 335.00	\$ 432 010 855.00		
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	\$ 626 979.00	\$ 3 408 257 844.00		\$ -		\$ -		\$ -		
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	\$ 8 093.00	\$ 620 611 705.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00		\$ -	46 848.00	\$ 379 140 864.00		
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	\$ 148 140.00	\$ 1 383 627 600.00	26 775.00	\$ 3 966 448 500.00	-12.70	\$ (1 881 378.00)	26 103.20	\$ 3 866 928 048.00		
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	\$ 184 371.00	\$ 910 792 740.00	5 750.00	\$ 1 060 133 250.00	2.00	\$ 368 742.00	5 484.50	\$ 1 011 182 750.00		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																
47 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	\$ 1 794.00	\$ 340 276 950.00	130 701.00	\$ 234 477 594.00	-157.40	\$ (282 376.00)	44 130.60	\$ 79 170 296.00		
48 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	\$ 59 987.00	\$ 5 098 895.00	235.00	\$ 14 096 945.00	34.00	\$ 2 039 558.00	269.00	\$ 16 136 503.00		
49 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	\$ 8 346.00	\$ 216 269 898.00	18 110.00	\$ 151 146 060.00	-810.00	\$ (6 760 260.00)	5 239.00	\$ 43 724 694.00		
50 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	446.00	\$ 398 008.00	\$ 177 511 568.00	376.00	\$ 149 651 008.00	-27.00	\$ (10 746 216.00)	164.00	\$ 65 273 312.00		
51 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	\$ 326 033.00	\$ 743 681 273.00	888.00	\$ 289 517 304.00	56.00	\$ 18 257 848.00	404.00	\$ 131 717 332.00		
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.00	\$ 255 373.00	\$ 23 494 316.00	46.00	\$ 11 747 158.00		\$ -	11.00	\$ 2 809 103.00		
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	\$ 230 532.00	\$ 592 006 176.00	4 770.00	\$ 1 099 637 640.00		\$ -	3 470.00	\$ 799 946 040.00		
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.00	\$ 103 189.00	\$ 17 129 374.00	68.00	\$ 7 016 852.00		\$ -	68.00	\$ 7 016 852.00		
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.00	\$ 22 031.00	\$ 38 157 692.00	4 582.00	\$ 100 946 042.00	432.00	\$ 9 517 392.00	2 231.00	\$ 49 151 161.00		
OBRAS VARIAS																
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	\$ 111 228.00	\$ 137 366 580.00		\$ -		\$ -		\$ -		
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	\$ 18 835.00	\$ 126 401 685.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00		\$ -	3 076.00	\$ 57 936 460.00		
TRANSPORTE																
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	m3-km	4 852 529.00	\$ 1 175.00	\$ 5 701 721 575.00	13 563 419.59	\$ 15 937 018 022.95	20 299.60	\$ 23 852 030.00	13 139 202.95	\$ 15 438 563 472.00		
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	\$ 1 175.00	\$ 22 207 500.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00		\$ -	2 832.70	\$ 3 328 423.00		
ÍTEM NO PREVISTOS																
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas inundables	m3		\$ 39 009.00	\$ -	188 170.00	\$ 7 340 323 530.00	259.20	\$ 10 111 133.00	186 778.20	\$ 7 286 030 804.00		
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230.00	\$ -	36 542.40	\$ 31 179 071 952.00	178.50	\$ 152 301 555.00	30 537.30	\$ 26 055 340 479.00		
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475.00	\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00		\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00		
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165.00	\$ -	152 940.00	\$ 1 401 695 100.00	-67.70	\$ (620 471.00)	145 400.90	\$ 1 332 599 249.00		
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420.00	\$ -	7 003.00	\$ 5 598 338 260.00	9.10	\$ 7 274 722.00	6 722.30	\$ 5 373 941 066.00		
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación	m		\$ 1 478.00	\$ -	109 000.00	\$ 161 102 000.00		\$ -	15 369.00	\$ 22 715 382.00		
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$ 153 337.00	\$ -	20 516.00	\$ 3 145 861 892.00	-85.10	\$ (13 048 979.00)	15 872.50	\$ 2 433 841 533.00		
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	kg		\$ 8 056.00	\$ -	5 655.00	\$ 45 556 680.00		\$ -	5 015.40	\$ 40 404 062.00		
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	u		\$ 4 665 181.00	\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00		\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00		
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 2 124 081.00	\$ -	74.40	\$ 158 031 626.40		\$ -	18.00	\$ 38 233 458.00		
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13 401.00	\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.40		\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.00		
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251 064.00	\$ -	312.00	\$ 78 331 968.00	-15.40	\$ (3 866 386.00)	199.00	\$ 49 961 736.00		
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177 821.00	\$ -	433.00	\$ 76 996 493.00		\$ -	423.00	\$ 75 218 283.00		
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156.00	\$ -	65.00	\$ 6 575 140.00		\$ -	55.00	\$ 5 563 580.00		
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15 624.00	\$ -	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00	1 701.00	\$ 26 576 424.00	98 087.00	\$ 1 532 511 288.00		
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533.00	\$ -	5 000.00	\$ 107 665 000.00		\$ -	2 592.00	\$ 55 813 536.00		
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3		\$ 37 179.00	\$ -	92 378.00	\$ 3 434 521 662.00		\$ -	78 499.00	\$ 2 918 514 321.00		
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye	m		\$ 13 537.00	\$ -	10 785.00	\$ 145 996 545.00		\$ -	843.60	\$ 11 419 813.00		
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye	m		\$ 7 209.00	\$ -	10 675.00	\$ 76 956 075.00	496.00	\$ 3 575 664.00	6 099.70	\$ 43 972 737.00		
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrén Planar - ancho 0,5 m	m		\$ 21 337.00	\$ -	2 720.80	\$ 58 053 709.60		\$ -	632.40	\$ 13 493 519.00		
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$ 81 263.00	\$ -	333.00	\$ 27 060 579.00		\$ -	233.00	\$ 18 934 279.00		
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$ 297 167.00	\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00		\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00		
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$ 2 731 282.00	\$ -	91.80	\$ 250 731 687.60		\$ -	91.80	\$ 250 731 688.00		
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg		\$ 42 370.00	\$ -	4 957.00	\$ 210 028 090.00		\$ -	4 957.00	\$ 210 028 090.00		
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza	u		\$ 124 988.00	\$ -	4.00	\$ 499 952.00		\$ -		\$ -		
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno,	u		\$ 194 455.00	\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00		\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00		
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno,	u		\$ 974 124.00	\$ -	10.00	\$ 9 741 240.00		\$ -		\$ -		
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno,	u		\$ 1 727 076.00	\$ -	12.00	\$ 20 724 912.00		\$ -	12.00	\$ 20 724 912.00		
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$ 68 446.00	\$ -	1 602.00	\$ 109 650 492.00		\$ -	914.00	\$ 62 559 644.00		
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$ 50 750.00	\$ -	225.00	\$ 11 418 750.00		\$ -	225.00	\$ 11 418 750.00		
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m		\$ 5 153 478.00	\$ -	72.00	\$ 371 050 416.00		\$ -	51.00	\$ 262 827 378.00		

Handwritten signature and initials.

		CIUDAD TRUJILLO PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN 1	PÁGINA Página 3 DE 4		
												FECHA 05/12/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA				ACTA No. 44		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 724 526 422.00		MES ENERO DE 2025					
ACTA FINAL															
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 13/01/2025		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
91 (6-11604)	6		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación	m		\$ 110 223.00	\$ -	280.00	\$ 30 862 440.00	32.00	\$ 3 527 136.00	156.00	\$ 17 194 788.00	
92 (6-11604)	6		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la	m		\$ 186 708.00	\$ -	3 640.00	\$ 679 617 120.00	-9.00	\$ (1 680 372.00)	2 970.00	\$ 554 522 760.00	
93 (6-11604)	6		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de	u		\$ 74 897.00	\$ -	2 750.00	\$ 205 966 750.00		\$ -	2 663.00	\$ 199 450 711.00	
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 139 817.00	\$ -	3 441.00	\$ 481 110 297.00		\$ -	3 330.00	\$ 465 590 610.00	
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$ 237 003.00	\$ -	1 180.00	\$ 279 663 540.00		\$ -	913.00	\$ 216 383 739.00	
96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		\$ 29 841.00	\$ -	4 019.50	\$ 119 945 899.50		\$ -	4 019.50	\$ 119 945 900.00	
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m,	u		\$ 24 636 607.00	\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00		\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00	
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo	u		\$ 1 684 913.00	\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00		\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00	
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la	m3/Est		\$ 1 149.00	\$ -	227 504.00	\$ 261 402 096.00		\$ -	218 772.00	\$ 251 369 028.00	
100 (6-11604)	6		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones	m		\$ 5 378 493.00	\$ -	23.10	\$ 124 243 188.30		\$ -		\$ -	
101 (6-11604)	6		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro	m		\$ 1 303 788.00	\$ -	46.10	\$ 60 104 626.80		\$ -	33.80	\$ 44 068 034.00	
102 (4-11607)	4		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m		\$ 286 941.00	\$ -	13 335.00	\$ 3 826 358 235.00	1 308.00	\$ 375 318 828.00	6 012.00	\$ 1 725 089 292.00	
103 (4-11607)	4		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No. 20223040044065)	m		\$ 294 848.00	\$ -	2 616.00	\$ 771 322 368.00	300.00	\$ 88 454 400.00	1 000.00	\$ 294 848 000.00	
104 (4-11607)	4		730.5P	Conexión de Defensa Metálica tipo Michigan a New Jersey	u		\$ 286 505.00	\$ -	16.00	\$ 4 584 080.00		\$ -	4.00	\$ 1 146 020.00	
105 (6-11606)	6		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2		\$ 25 925.00	\$ -	19 167.00	\$ 496 904 475.00		\$ -	2 045.80	\$ 53 037 365.00	
AJUSTE AL PESO								\$ -		\$ 4.45					
				SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)				\$ 14							



$\mathbb{H}_1$

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1																																																						
												VERSIÓN 1																																																						
												PÁGINA Página 4 DE 4																																																						
FECHA 05/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																																		
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CORDOBA		ACTA No. 44		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 724 526 422.00		MES ENERO DE 2025																																																		
ACTA FINAL ☐																																																																		
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																				
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																																																
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930																																																				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 05/12/2024		OBRA EJECUTADA																																																							
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																																																				
RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. <table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>11601-Preliminares y explanación</td><td>\$ 18 835 709</td><td>\$ 13 326 035 450</td></tr><tr><td>11602-Afirmados, subbases y bases</td><td>\$ 59 888 228</td><td>\$ 7 440 216 876</td></tr><tr><td>11603-Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>\$ 164 004 621</td><td>\$ 28 032 656 468</td></tr><tr><td>11604-Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>\$ (56 596 545)</td><td>\$ 25 076 123 758</td></tr><tr><td>11605-Obras de urbanismo</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>\$ 52 199 831</td><td>\$ 6 470 902 049</td></tr><tr><td>11607-Señalización y control de tránsito</td><td>\$ 475 799 174</td><td>\$ 3 044 752 901</td></tr><tr><td>11608-Transporte y sobre acarreo</td><td>\$ 23 852 030</td><td>\$ 13 043 900 810</td></tr><tr><td>14101-Preliminares y cimentación</td><td>\$ -</td><td>\$ 132 623 636</td></tr><tr><td>14102-Subestructura y cimentación</td><td>\$ 3 416 643</td><td>\$ 1 564 292 639</td></tr><tr><td>14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes</td><td>\$ (20 344 377)</td><td>\$ 2 203 205 184</td></tr><tr><td>1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-25)</td><td>\$ -</td><td>\$ 535 640 940</td></tr><tr><td>1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19)</td><td>\$ -</td><td>\$ 2 822 924 250</td></tr><tr><td>1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)</td><td>\$ 3 471 108</td><td>\$ 146 654 313</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 724 526 422</td><td>\$ 103 839 929 274</td></tr></table>																GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	11601-Preliminares y explanación	\$ 18 835 709	\$ 13 326 035 450	11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 59 888 228	\$ 7 440 216 876	11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 164 004 621	\$ 28 032 656 468	11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ (56 596 545)	\$ 25 076 123 758	11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 52 199 831	\$ 6 470 902 049	11607-Señalización y control de tránsito	\$ 475 799 174	\$ 3 044 752 901	11608-Transporte y sobre acarreo	\$ 23 852 030	\$ 13 043 900 810	14101-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ 132 623 636	14102-Subestructura y cimentación	\$ 3 416 643	\$ 1 564 292 639	14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -	14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ (20 344 377)	\$ 2 203 205 184	1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-25)	\$ -	\$ 535 640 940	1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19)	\$ -	\$ 2 822 924 250	1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	\$ 3 471 108	\$ 146 654 313	TOTAL	\$ 724 526 422	\$ 103 839 929 274
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO																																																																
11601-Preliminares y explanación	\$ 18 835 709	\$ 13 326 035 450																																																																
11602-Afirmados, subbases y bases	\$ 59 888 228	\$ 7 440 216 876																																																																
11603-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 164 004 621	\$ 28 032 656 468																																																																
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ (56 596 545)	\$ 25 076 123 758																																																																
11605-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -																																																																
11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 52 199 831	\$ 6 470 902 049																																																																
11607-Señalización y control de tránsito	\$ 475 799 174	\$ 3 044 752 901																																																																
11608-Transporte y sobre acarreo	\$ 23 852 030	\$ 13 043 900 810																																																																
14101-Preliminares y cimentación	\$ -	\$ 132 623 636																																																																
14102-Subestructura y cimentación	\$ 3 416 643	\$ 1 564 292 639																																																																
14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ -	\$ -																																																																
14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$ (20 344 377)	\$ 2 203 205 184																																																																
1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-25)	\$ -	\$ 535 640 940																																																																
1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19)	\$ -	\$ 2 822 924 250																																																																
1553-Pavimentos asfálticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	\$ 3 471 108	\$ 146 654 313																																																																
TOTAL	\$ 724 526 422	\$ 103 839 929 274																																																																
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 724 526 422																																																																		
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 594 742 004																																																																		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 600 036 620 VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTEPESOS M/CTE																																																																		
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																																																		
OBSERVACIONES																																																																		
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																																																		
Para constancia de lo anterior firman																																																																		
Firma:  Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Firma:  Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ REPRESENTANTE LEGAL Interventor Matrícula Profesional No.: 25202-084198																																																																		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																		

101