



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

**INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN
CONTRATO 024 DE 2025**

(20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE NEIVA, HUILA**

**CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA
2025**



INFORME TÉCNICO SEMANAL

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Pasillo piso 2 – Área de Bienestar**

Durante la semana se ejecutaron las actividades finales correspondientes a la instalación del cielo raso en PVC en el pasillo de acceso a la oficina de Bienestar. Las labores incluyeron el ajuste y aseguramiento de los módulos, garantizando su correcta nivelación y fijación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. De manera complementaria, se realizaron trabajos de pintura en los paramentos verticales del pasillo, asegurando una adecuada preparación de superficie y una aplicación



uniforme del acabado, mejorando las condiciones estéticas y funcionales del área intervenida.

- **Adecuación de gimnasio**

Se llevaron a cabo trabajos de demolición puntual en la columna ubicada en el baño de hombres, específicamente el retiro del pañete existente, el cual presentaba deterioro y desprendimientos conforme a la inspección técnica previa. Posteriormente, se continuó con la demolición del mortero de piso en las áreas intervenidas, así como la demolición de un muro interior, con el fin de adecuar los espacios según el nuevo diseño arquitectónico. Adicionalmente, se efectuó el desmonte de la ventana ubicada en la entrada principal del área del gimnasio, garantizando la correcta manipulación y retiro de los elementos, así como la disposición adecuada de los residuos generados.

- **Pasillo 3B**

Se ejecutaron las actividades de desmonte del cielo raso existente en el pasillo 3B, realizando el retiro controlado de los elementos de suspensión y paneles, con el fin de dejar el área preparada para las posteriores actividades de adecuación. Las labores se desarrollaron cumpliendo con las medidas de seguridad y sin afectaciones a los elementos constructivos adyacentes.

- **Oficina 201**

Durante la semana se realizaron las actividades de demolición de los muros en sistema drywall existentes en la oficina 201, como etapa previa al reemplazo de dichos elementos constructivos. Las labores se ejecutaron de manera ordenada y conforme a lo programado, sin presentarse novedades técnicas ni afectaciones a las áreas contiguas.

- **Oficina primer piso – Oficina 101**

Se adelantaron las actividades correspondientes a la instalación de las divisiones restantes de la oficina 101, verificando en obra las dimensiones finales, alineación y cantidades instaladas. Asimismo, se corroboró que los elementos instalados cumplieran con los acabados, especificaciones técnicas y requerimientos establecidos por la entidad contratante, dejando el espacio en condiciones acordes a lo previsto en el proyecto.



Evidencia fotografica 1. Bienestar



Evidencia fotografica 2. Adecuación gimnasio





Evidencia fotografica 3. Pasillo 3B




Evidencia fotografica 4. Oficina 201





Evidencia fotografica 5. Oficina 101



4. CONCLUSIONES


De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

- 1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
- 2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana.

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;


FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA