



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

**INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN
CONTRATO 024 DE 2025**

(27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE NEIVA, HUILA**

**CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA
2025**



INFORME TÉCNICO SEMANAL

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Adecuación de gimnasio**

Durante la semana se ejecutaron actividades relacionadas con la construcción de un muro en sistema drywall en el salón principal del gimnasio, destinado a recubrir y organizar las tuberías y salidas de los equipos de aire acondicionado, garantizando un adecuado acabado arquitectónico y funcional. Adicionalmente, se realizó la conformación y construcción del mortero de piso en el área de acceso al gimnasio,



asegurando niveles y pendientes conforme a lo establecido en el proyecto. De igual manera, se aplicó pañete sobre la columna ubicada en el baño de hombres, corrigiendo las patologías previamente identificadas. Finalmente, se completó la instalación del cielo raso faltante, dejando el área totalmente terminada según las especificaciones técnicas.

- **Oficina 708 – Bloque A**

En la oficina 708 del Palacio de Justicia, bloque A, se adelantaron trabajos de resane mediante la aplicación de estuco en muros y superficies afectadas, con el fin de corregir imperfecciones existentes. Posteriormente, se ejecutó la aplicación de pintura, verificando la correcta preparación de las superficies y la uniformidad del acabado final, dejando la oficina en condiciones óptimas para su uso.

- **Plazoleta principal**

Se llevaron a cabo las actividades correspondientes a la construcción del acabado en gravilla lavada en la plazoleta principal, verificando la adecuada conformación de la superficie, la correcta dosificación de materiales y la terminación final, conforme a los requerimientos técnicos y estéticos del proyecto.

- **Fachada – Calle 6**

Se finalizaron los trabajos de aplicación de pintura exterior sobre la fachada ubicada hacia la calle 6, asegurando el cumplimiento de los procedimientos técnicos establecidos y el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal en obra, garantizando condiciones seguras durante la ejecución de las labores.

- **Almacén Sótano y rampa interna**

Durante la semana se completó la aplicación de pintura para tráfico pesado en la rampa interna del Palacio de Justicia, verificando la correcta preparación de la superficie, la adherencia del material y la señalización correspondiente, con el fin de garantizar durabilidad y seguridad en el tránsito vehicular.

- **Oficina primer piso**



Se realizaron las actividades correspondientes al cambio y desinstalación del vidrio existente en una oficina del primer piso, llevando a cabo el retiro controlado del elemento, con las debidas precauciones para evitar afectaciones a los marcos y elementos adyacentes, dejando el área preparada para la instalación del nuevo vidrio conforme a las especificaciones del proyecto.



Evidencia fotografica 1. Adecuación gimnasio



Evidencia fotografica 2. Oficina 708





Evidencia fotografica 3. Fachada calle 6





Evidencia fotografica 3. Sotano – rampa interna



Evidencia fotografica 3. Oficina primer piso





4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

- 1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
- 2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana.

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA