



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

**INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN
CONTRATO 024 DE 2025**

(27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE NEIVA, HUILA**

**CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA
2025**



INFORME TÉCNICO SEMANAL

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Oficina 209**

Durante la semana se ejecutaron las actividades necesarias para la adecuación integral de la oficina 209, las cuales incluyeron la instalación de puntos de iluminación, montaje de cielo raso, tendido y organización de cableado UTP, así como la instalación de canaletas metálicas para la conducción y protección de las redes eléctricas y de datos. Todas las labores se realizaron verificando su correcta ubicación, funcionamiento y



cumplimiento de las especificaciones técnicas, dejando el espacio en condiciones óptimas para su operación.

- **Adecuación de gimnasio**

Se adelantaron los trabajos correspondientes a la construcción del muro final de separación del área de baños, ejecutando la actividad conforme al diseño establecido. Posteriormente, se realizó la aplicación de pañete sobre el muro construido, garantizando una adecuada preparación de la superficie y un acabado uniforme, como etapa previa a las actividades de terminación arquitectónica.

- **Pasillos 2B y 3B**

Se ejecutaron las actividades de aplicación de impermeabilizante en los antepechos de los pasillos 2B y 3B, verificando el uso de materiales idóneos y la correcta preparación de las superficies para asegurar la protección contra filtraciones y humedad. Adicionalmente, se realizaron trabajos de resane en la placa de entepiso mediante la aplicación de un acabado tipo garraplast, actividad que fue supervisada principalmente en los pasillos 3 y 3B, garantizando una terminación adecuada y compatible con las condiciones existentes.

Evidencia fotografica 1. Oficina 209





Evidencia fotografica 2. Adecuación gimnasio



Evidencia fotografica 3. Pasillo 2B y 3B





4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

- 1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
- 2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana.

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA