



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

**INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN
CONTRATO 024 DE 2025**

(16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2025)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE NEIVA, HUILA**

**CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA
OCTUBRE 2025**



INFORME TÉCNICO SEMANAL

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- ***Pasillos internos***

Durante esta semana se ejecutaron las actividades correspondientes a la instalación del sistema de cielo raso en fibra mineral en los pasillos internos. Para ello, se procedió inicialmente con el trazado y nivelación del área intervenida, garantizando la correcta alineación de la estructura metálica portante. Una vez



instalada la perfilería principal y secundaria, se realizó el montaje de las placas de fibra mineral, verificando su adecuado encastre y la uniformidad del plano final.

Paralelamente, se adelantaron las labores de cableado y disposición de los puntos eléctricos requeridos para el sistema de iluminación, integrando las luminarias según las especificaciones técnicas del proyecto. Todas las actividades se ejecutaron siguiendo los protocolos de seguridad industrial, asegurando la correcta fijación de cada componente y el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico instalado.

- ***Disposición final de residuos y escombros***

En cumplimiento de las obligaciones ambientales y de manejo de residuos del contrato, se procedió a realizar la recolección, acopio temporal y disposición final de los escombros generados por las actividades de demolición adelantadas en la adecuación del gimnasio. El material fue clasificado, cargado y transportado hacia el sitio de disposición autorizado, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y evitando afectaciones al entorno.

El proceso se realizó bajo supervisión permanente, asegurando que la limpieza del área intervenida quedara en condiciones óptimas para el avance de las siguientes actividades constructivas.

Evidencia fotografica 1. Pasillos internos





Evidencia fotografica 2. Retiro y disposición final de residuos y escombros





4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

- 1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
- 2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana.

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;



FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA