

★ 12009



Mediante la presente acta de entrega y recibo final de obra, el **Arquitecto JOHN JAIRO GOMEZ RODRIGUEZ**, en calidad de **SUPERVISOR Y SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA** del Municipio, el **Ingeniero JIMMY GUALTEROS ZAPATA** Representante legal del **CONSORCIO SOLAR MESETAS** en calidad del Contratista de Obra y la ingeniera **ANA MARIA GARCES GOMEZ** Representante legal del **CONSORCIO AMG INTERVENTORIA MESETAS** en calidad de Interventor, dejan constancia de las cantidades de obra ejecutadas en la presente Acta de entrega y recibo final de obra, en las condiciones que se detallan a continuación:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

TIPO DE CONTRATO :	CONTRATO DE OBRA		FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO :				OTROSI No. 2 :											
	CONTRATO No. :		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO :		FECHA DE SUSPENSION No. 1 :		AMPLIACION EN TIEMPO :		FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO FINAL									
OBJETO :	INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META		PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 :				17 DE SEPTIEMBRE DE 2022											
			TIEMPO DE SUSPENSION No.1 + PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1				FECHA ACTA TERMINACION :											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	\$11.336.680.419,00		6 MESES				19 DE SEPTIEMBRE DE 2022											
PLAZO DE EJECUCION INICIAL :	OCHO (8) MESES		03 DE NOVIEMBRE DE 2021				15 MESES											
CONTRATISTA :	CONSORCIO SOLAR MESETAS RL JIMMY GUALTEROS ZAPATA		17 DE FEBRERO DE 2022				\$11.336.680.419,00											
INTERVENTORIA :	CONSORCIO AMG INTERVENTORIA MESETAS RL ING. ANA MARIA GARCES GOMEZ		4 MESES				16 DE ENERO DE 2023											
1,9	UND	594,00	\$ 1.476.000,00	\$ 876.744.000,00	200,00	\$ 295.200.000,00	170,00	\$ 250.920.000,00	143,00	\$ 211.068.000,00	81,00	\$ 119.556.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	594,00	\$ 876.744.000,00
1,10	UND	594,00	\$ 504.600,00	\$ 299.732.400,00	200,00	\$ 100.920.000	170,00	\$ 85.782.000,00	143,00	\$ 72.157.800,00	81,00	\$ 40.872.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	594,00	\$ 299.732.400,00
1,11	UND	594,00	\$ 395.300,00	\$ 234.808.200,00	200,00	\$ 79.090.000,00	170,00	\$ 67.201.000,00	143,00	\$ 56.527.900,00	81,00	\$ 32.019.300,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	594,00	\$ 234.808.200,00
1,12	GL	594,00	\$ 929.242,00	\$ 551.969.748,00	200,00	\$ 185.848.400,00	170,00	\$ 157.971.140,00	143,00	\$ 132.881.606,00	81,00	\$ 75.268.602,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	594,00	\$ 551.969.748,00
VALOR TOTAL :			\$ 8.653.954.518,00			\$ 3.026.670.400,00		\$ 2.428.015.980,00		\$ 2.042.380.921,00		\$ 1.156.879.207,00		\$ -		\$ -		\$ 8.653.954.518,00
ADMINISTRACION			24,0%	\$ 2.076.949.084,32		\$ 726.400.896,00		\$ 582.723.837,60		\$ 490.173.581,04		\$ 277.650.769,68						\$ 2.076.949.084,32
IMPREVISTOS			3,0%	\$ 259.618.635,54		\$ 90.800.112,60		\$ 72.840.479,70		\$ 61.271.697,63		\$ 34.706.346,21						\$ 259.618.635,54
UTILIDAD			4,0%	\$ 346.158.180,72		\$ 121.066.816,00		\$ 97.120.639,60		\$ 81.695.598,84		\$ 46.275.126,28						\$ 346.158.180,72
VALOR TOTAL				\$ 11.336.680.419,00		\$ 3.964.938.224,00		\$ 3.160.700.947,00		\$ 2.675.530.797,00		\$ 1.515.510.451,00						\$ 11.336.680.419,00
						AVANCE (%)	34,97%	AVANCE (%)	28,06%	AVANCE (%)	23,60%	AVANCE (%)	13,37%				AVANCE (%)	100,00%

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$11.336.680.419,00
VALOR ANTICIPO:	\$3.401.004.126,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$0,00
VALOR BALANCE FINAL DE OBRA	\$11.336.680.419,00
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00
VALOR ACTA PARCIAL No.1	\$3.964.938.224,00
VALOR ACTA PARCIAL No.2	\$3.160.700.947,00
VALOR ACTA PARCIAL No.3	\$2.675.530.797,00
VALOR PRESENTE ACTA:	\$1.515.510.451,00
VALOR NETO A PAGAR:	\$11.336.680.419,00

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta de entrega y recibo final de obra, los que en ella intervinieron, en el Municipio de Mesetas a los 16 DE ENERO DE 2023

EL CONTRATISTA:

[Firma]

CONSORCIO SOLAR MESETAS
RL. ING. JIMMY GUALTEROS ZAPATA

EL SUPERVISOR:

[Firma]

ARG. JOHN JAIRO GOMEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EL INTERVENTOR:

[Firma]

CONSORCIO AMIG INTERVENTORIA MESETAS
RL. ING. ANA MARIA GARCES GOMEZ

12010