



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

11/07/2023

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1,0000	\$401.566.640,00	\$0,00	\$401.566.640,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1,0000	\$80.313.328,00	\$0,00	\$80.313.328,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1,0000	\$20.078.332,00	\$0,00	\$20.078.332,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$20.078.332,00	\$3.814.883,00	\$23.893.215,00
TOTALES			\$522.036.632,00	\$3.814.883,00	\$525.851.515,00

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.22 PROVISIONAL DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO MARZO 2023


ccalderon

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

			FECHA	20/06/2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA	
			PERIODO MES: MARZO DE 2023	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 22 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 22 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 522 036 632	

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARCO OLIVEROS	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12/07/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARCO OLIVEROS	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	18/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	02/08/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 923 **DE** 2021

OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
----------------	--

CONTRATISTA:	CONSORCIO ISLA 066-2020	NIT.	901.479.090-8
---------------------	-------------------------	-------------	---------------

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, _____, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. _____, AUTORIZA EL PAGO A: _____, CONSORCIO ISLA 066-2020

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 525 851 515 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	VALOR EN LETRAS: <u>QUINIENTOS VEINTI CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE</u>
---	---

CORRESPONDIENTE AL AC		Acta de ajuste No. 22		DEL PERIODO		MARZO DE 2023		y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)						(Indicar el periodo del Acta)			

Firma  Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 

Firmado digitalmente
por ELLEN OBEIMAR
AICARDY GALEANO

Nombre: ELLEN OBEIMAR ALCARDY GALEANO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: NO APLICA

Nombre:

Matricula profesional No.:

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente
por LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

20/06/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

22

(P)

ACTA FINAL:

SI

NO

☐

☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

22

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

MARZO DE 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:

923 de 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A.
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 171 472 677 930.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

1050 de 2021
(Indique número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 171 472 677 930.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 42 222 554 728.00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

\$ 44 041 020 651.00

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.087 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
1- Obras de explanación	\$ 308 520 487.00	\$ 24 950 052.00	\$ 283 570 435.00	101.141	102.847	103.211	1.017	1.004	\$ 313 725 228.00	\$ 284 574 274.00	\$ 314 729 067.00	\$ 6 208 580.00	\$ 158 737 035.00
2- Sub bases y bases	\$ 185 893 214.00	\$ 15 033 184.00	\$ 170 860 030.00	100.763	102.163	102.425	1.014	1.003	\$ 188 475 271.00	\$ 171 299 140.00	\$ 188 914 381.00	\$ 3 021 167.00	\$ 116 498 771.00
3- Transporte de materiales	\$ 79 162 335.00	\$ 6 401 858.00	\$ 72 760 477.00	100.393	100.815	100.890	1.004	1.001	\$ 79 494 817.00	\$ 72 815 047.00	\$ 79 549 387.00	\$ 387 052.00	\$ 35 739 474.00
4- Aceros y elementos metálicos	\$ 110 446 404.00	\$ 8 931 801.00	\$ 101 514 603.00	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ 116 937 339.00	\$ 100 096 444.00	\$ 115 519 180.00	\$ 5 072 776.00	\$ 64 973 922.00
5- Acero estructural y cables de	\$ -	\$ -	\$ -	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31 520 136.00
6- Concretos, morteros y obras	\$ 1 741 690 249.00	\$ 140 850 490.00	\$ 1 600 839 759.00	101.907	104.069	104.296	1.021	1.002	\$ 1 778 648 916.00	\$ 1 604 329 590.00	\$ 1 782 138 747.00	\$ 40 448 498.00	\$ 290 983 848.00
7- Concreto para superestructuras	\$ 25 429 901.00	\$ 2 056 516.00	\$ 23 373 385.00	101.214	98.758	99.335	0.976	1.006	\$ 24 812 717.00	\$ 23 509 886.00	\$ 24 949 218.00	\$ (480 683.00)	\$ (7 543 158.00)
8- Pavimentaciones con asfalto,	\$ 35 971 709.00	\$ 2 909 032.00	\$ 33 062 677.00	100.133	104.477	104.671	1.043	1.002	\$ 37 532 162.00	\$ 33 124 174.00	\$ 37 593 659.00	\$ 1 621 950.00	\$ 247 980 445.00
SUB TOTALES	\$ 2 487 114 299.00	\$ 201 132 933.00	\$ 2 285 981 366.00						\$ 2 539 626 450.00	\$ 2 289 748 555.00	\$ 2 543 393 639.00	\$ 56 279 340.00	\$ 938 890 473.00

PORCENTAJE AMORTIZADO:

8.087%

(%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE:

\$ 56 279 340

VALOR IVA:

\$ 411 272

VALOR TOTAL:

\$ 56 690 612

\$ 938 890 473

\$ 6 861 123

\$ 945 751 596

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

FEBRERO DE 2023

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.087 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA FEBRERO DE 2023	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y explanación	\$ 299 179 023.00	\$ 24 194 607.00	\$ 274 984 416.00	103.276	102.922	118.020	0.997	1.147	\$ 298 152 839.00	\$ 315 321 880.00	\$ 338 490 303.00	\$ 39 311 280.00	\$ 266 227 236.00
11602 -Afirmados, subbases y bases	\$ 185 893 214.00	\$ 15 033 184.00	\$ 170 860 030.00	102.438	102.184	117.900	0.998	1.154	\$ 185 432 199.00	\$ 197 138 303.00	\$ 211 710 472.00	\$ 25 817 258.00	\$ 128 577 737.00
11603 -Pavimentos asfálticos /	\$ 1 247 848 875.00	\$ 100 913 539.00	\$ 1 146 935 336.00	104.350	104.288	131.730	0.999	1.263	\$ 1 247 112 644.00	\$ 1 448 739 900.00	\$ 1 548 917 208.00	\$ 301 068 333.00	\$ 986 956 726.00
11604 -Estructuras hidráulicas y	\$ 629 378 717.00	\$ 50 897 857.00	\$ 578 480 860.00	109.424	109.277	125.080	0.999	1.145	\$ 628 535 350.00	\$ 662 134 977.00	\$ 712 189 467.00	\$ 82 810 750.00	\$ 599 149 067.00
11605 -Obras de urbanismo	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	104.390	123.230	0.991	1.180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11606 -Obras geotécnicas y	\$ 9 341 464.00	\$ 755 444.00	\$ 8 586 020.00	108.949	107.985	125.510	0.991	1.162	\$ 9 258 792.00	\$ 9 979 445.00	\$ 10 652 217.00	\$ 1 310 753.00	\$ 9 016 467.00
11607 -Señalización y control de	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	101.203	131.600	0.989	1.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11608 -Transporte y sobre acarreo	\$ 79 162 335.00	\$ 6 401 858.00	\$ 72 760 477.00	100.890	100.815	111.190	0.999	1.103	\$ 79 103 755.00	\$ 80 248 258.00	\$ 86 591 536.00	\$ 7 429 201.00	\$ 161 008 248.00
14101 -Preliminares y cimentación	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.356	119.180	0.998	1.176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277 381.00
14102 -Subestructura y cimentación	\$ 10 880 770.00	\$ 879 928.00	\$ 10 000 842.00	102.823	103.280	123.760	1.004	1.198	\$ 10 929 081.00	\$ 11 984 009.00	\$ 12 912 248.00	\$ 2 031 478.00	\$ 37 407 251.00
14103 -Estructura, subestructura,	\$ -	\$ -	\$ -	107.492	107.543	127.780	1.000	1.188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14104 -Estructura, subestructura,	\$ 25 429 901.00	\$ 2 056 516.00	\$ 23 373 385.00	102.579	102.312	128.770	0.997	1.259	\$ 25 363 783.00	\$ 29 417 742.00	\$ 31 408 140.00	\$ 5 978 239.00	\$ 80 408 507.00
SUB TOTALES	\$ 2 487 114 299.00	\$ 201 132 933.00	\$ 2 285 981 366.00						\$ 2 483 888 443.00	\$ 2 754 964 514.00	\$ 2 952 871 591.00	\$ 465 757 292.00	\$ 2 269 028 620.00

PORCENTAJE AMORTIZADO:

8.087%

(%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE:

\$ 465 757 292

VALOR IVA:

\$ 3 403 611

VALOR TOTAL:

\$ 469 160 903

\$ 2 269 028 620

\$ 16 581 364

\$ 2 285 609 984

df



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 DE 2

FECHA

20/06/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 22 (P)

ACTA FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MARZO DE 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171 472 677 930.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021
(Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 171 472 677 930.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 42 222 554 728.00

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 44 041 020 651.00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO	\$	522 036 632
VALOR IVA	\$	3 814 883
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.00 DEFINITIVO	\$	525 851 515

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO: \$ 522 036 632

VALOR IVA: \$ 3 814 883

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR: \$ 525 851 515

\$ 3 207 919 093

\$ 23 442 487

\$ 3 231 361 580

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 522 036 632

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 525 851 515
(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTI CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Firma:
Nombre: XAVIER LALOUM
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☒	MARZO DE 2023
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$525 851 515.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	1361722	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$0.00
				TOTAL ACTA	\$525 851 515.00

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
ORDENADOR DEL PAGO
Matricula profesional No.: : 22202-273807 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°923 DE 2021

Contratista:CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°22

Valor basico: \$522 036 632

Valor Incluido Iva: \$525 851 515

Período:MARZO DE 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 525 851 515.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 525 851 515.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 525 851 515.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 525 851 515.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 450 654 748	\$ 447 385 394
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 74 986 426	\$ 74 442 424
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 0	\$ 0
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 210 341	\$ 208 814
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				\$ 525 851 515	\$ 522 036 632

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matricula No.: 05202-66520 ANT



XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA



ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.


NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																		
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra- capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2022								2023		
								Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explan.	22.06	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31	115.70	118.02
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases	18.69	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89	114.91	117.90
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos	38.51	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71	131.73
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulica	7.09	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27	123.17	125.08
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	121.13	123.23
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y i	4.07	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22	123.30	125.51
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y contro	4.40	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26	128.39	131.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre ac	4.22	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74	108.97	111.19
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y ciment	5.92	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24	116.36	119.18
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cime	51.10	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56	123.76
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestruct	26.65	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41	124.74	127.78
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestruct	15.73	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33	128.77
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67	136.64	139.48

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá	3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A				
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social ISMOCOL S.A.				
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 2 3 3 8 1 4** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **Impuestos de Medellín** 14. Buzón electrónico **1 1**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **14677461101** 27. Fecha expedición **2020-01-13**

Lugar de expedición 28. País **COLOMBIA** 29. Departamento **Antioquia** 30. Ciudad/Municipio **Medellín**

31. Primer apellido **RAMIREZ** 32. Segundo apellido **ARROYAVE** 33. Primer nombre **SERGIO** 34. Otros nombres **HUMBERTO**

35. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla
LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Antioquia** 40. Ciudad/Municipio **Medellín**

41. Dirección principal
CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico **info@latincosa.com** 43. Código postal **4 4 4 4 7 4 4** 44. Teléfono 1 **4 4 4 4 7 4 4** 45. Teléfono 2 **4 1 1 2 1 3 2**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2			
4 2 1 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 9 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 2 0	4 1 1 2				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 21- Declarar ingreso o salida del país de d
07- Retención en la fuente a título de renta 41- Declaración anual de activos en el exte
08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**
57. Modo **1** 58. CPC **2**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 01 - 13**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre **RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO		106. Primer nombre RAMIRO	107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 2 8 4 9 4 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido ARENAS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 0 7 6 0 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RESTREPO	117. Primer nombre BERNARDITA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre KELLY	143. Otros nombres CATALINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 1 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre


160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

1

2

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE 2

FECHA

20/06/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

923 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL:

MARZO DE 2023

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 29 507 919 416
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 231 566 263
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 33 248 084 692

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 171 472 677 930.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN		1		
													PÁGINA		DE 2		
														FECHA		20/06/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA					
CONTRATO DE OBRA No:		923 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020					
MES INFORME MENSUAL:		MARZO DE 2023										PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																	
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021		422521		C-2401-0600-96-0-2401008-02		54		NACION		923 DE 2021		\$ 14 858 743 685		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		54		NACION		923 DE 2021		\$ 1 842 490 951		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		54		NACION		923 DE 2021		\$ 192 495 926		\$ -			
TOTAL												\$ 16 893 730 562		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		105322		C-2401-0600-96-0-2401008-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 30 016 882 032		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 2 416 572 342		\$ -			
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 356 019 310		\$ -			
TOTAL												\$ 32 789 473 684		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2023		103323		C-2401-0600-96-0-2401008-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 42 881 260 047		\$ 29 507 919 416			
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 3 452 246 203		\$ 3 231 566 263			
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		11		NACION		923 DE 2021		\$ 508 599 013		\$ 508 599 013			
TOTAL												\$ 46 842 105 263		\$ 33 248 084 692			
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		1361722		C-2401-0600-96-0-2401008-02		20		PROPIOS		923 DE 2021		\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000			
TOTAL												\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000			
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		1361822		C-2401-0600-96-0-2401023-02		20		PROPIOS		923 DE 2021		\$ 500 000 000		\$ 500 000 000			
TOTAL												\$ 500 000 000		\$ 500 000 000			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00																	
11	OBRA	abr-22	\$ 2 240 172 866	\$ 16 370 494	\$ 2 256 543 360	\$ 153 250 226	\$ 2 103 293 134	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 294 849 987	\$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X				
11	AJUSTE	abr-22	\$ 52 463 962	\$ 383 391	\$ 52 847 353	\$ -	\$ 52 847 353	\$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	\$ 25 242 002 634	\$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X				
12	OBRA	may-22	\$ 3 015 261 558	\$ 22 034 604	\$ 3 037 296 162	\$ 206 967 553	\$ 2 830 328 609	\$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	\$ 22 411 674 025	\$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X				
13	OBRA	jun-22	\$ 6 179 414 017	\$ 76 671 679	\$ 6 256 085 696	\$ 421 985 710	\$ 5 834 099 986	\$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	\$ 16 577 574 039	\$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X				
14	OBRA	jul-22	\$ 3 860 567 687	\$ 28 211 841	\$ 3 888 779 528	\$ 266 958 256	\$ 3 621 821 272	\$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	\$ 12 955 752 767	\$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X				
15	OBRA	ago-22	\$ 2 609 834 129	\$ 19 071 865	\$ 2 628 905 994	\$ 178 799 736	\$ 2 450 106 258	\$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	\$ 10 505 646 509	\$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X				
16	OBRA	sep-22	\$ 3 340 220 388	\$ 72 414 709	\$ 3 412 635 097	\$ 211 605 734	\$ 3 201 029 363	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 304 617 146	\$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X				
12	AJUSTE	may-22	\$ 92 657 093	\$ 677 109	\$ 93 334 202	\$ -	\$ 93 334 202	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 7 211 282 944	\$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X				
13	AJUSTE	jun-22	\$ 296 665 691	\$ 2 167 942	\$ 298 833 633	\$ -	\$ 298 833 633	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 912 449 311	\$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X				
14	AJUSTE	jul-22	\$ 300 042 923	\$ 2 192 621	\$ 302 235 544	\$ -	\$ 302 235 544	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 610 213 767	\$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X				
15	AJUSTE	ago-22	\$ 227 078 635	\$ 1 659 421	\$ 228 738 056	\$ -	\$ 228 738 056	\$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	\$ 6 381 475 711	\$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X				
17	OBRA	oct-22	\$ 3 400 011 600	\$ 93 223 219	\$ 3 493 234 819	\$ 209 441 557	\$ 3 283 793 262	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 3 097 682 449	\$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X				
16	AJUSTE	sep-22	\$ 278 010 845	\$ 2 031 618	\$ 280 042 463	\$ -	\$ 280 042 463	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 817 639 986	\$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X				
17	AJUSTE	oct-22	\$ 248 553 456	\$ 1 816 352	\$ 250 369 808	\$ -	\$ 250 369 808	\$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	\$ 2 567 270 178	\$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X				
18	OBRA	nov-22	\$ 1 293 809 665	\$ 14 648 705	\$ 1 308 458 370	\$ 86 741 776	\$ 1 221 716 594	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 345 553 584	\$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X				
18	AJUSTE	nov-22	\$ 148 722 682	\$ 1 086 820	\$ 149 809 502	\$ -	\$ 149 809 502	\$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	\$ 1 195 744 082	\$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X				
19	OBRA	dic-22	\$ 1 143 671 900	\$ 9 690 071	\$ 1 153 361 971	\$ 79 029 813	\$ 1 074 332 158	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ 121 411 924	\$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X				
19	AJUSTE	dic-22	\$ 120 531 120	\$ 880 804	\$ 121 411 924	\$ -	\$ 121 411 924	\$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	\$ -	\$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X				
20	OBRA	ene-23	\$ 1 899 353 187	\$ 13 879 889	\$ 1 913 233 076	\$ 152 726 990	\$ 1 760 506 086	\$ 8 347 718 393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 55 581 599 177	\$ 128 376 685 991	33217 DE 04/04/2023	X				

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN		1		
													PÁGINA		DE 2		
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		FECHA		20/06/2023 (Día / Mes / Año)	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021												CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020					
MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2023												PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																	
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2021		422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02		54	NACION			923 DE 2021		\$ 14 858 743 685		\$ -				
			C-2401-0600-96-0-2401017-02		54	NACION			923 DE 2021		\$ 1 842 490 951		\$ -				
			C-2401-0600-96-0-2401023-02		54	NACION			923 DE 2021		\$ 192 495 926		\$ -				
TOTAL												\$ 16 893 730 562		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2022		105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02		11	NACION			923 DE 2021		\$ 30 016 882 032		\$ -				
			C-2401-0600-96-0-2401017-02		11	NACION			923 DE 2021		\$ 2 416 572 342		\$ -				
			C-2401-0600-96-0-2401023-02		11	NACION			923 DE 2021		\$ 356 019 310		\$ -				
TOTAL												\$ 32 789 473 684		\$ -			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2023		103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02		11	NACION			923 DE 2021		\$ 42 881 260 047		\$ 29 507 919 416				
			C-2401-0600-96-0-2401017-02		11	NACION			923 DE 2021		\$ 3 452 246 203		\$ 3 231 566 263				
			C-2401-0600-96-0-2401023-02		11	NACION			923 DE 2021		\$ 508 599 013		\$ 508 599 013				
TOTAL												\$ 46 842 105 263		\$ 33 248 084 692			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2022		1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02		20	PROPIOS			923 DE 2021		\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000				
TOTAL												\$ 10 000 000 000		\$ 10 000 000 000			
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)			Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2022		1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02		20	PROPIOS			923 DE 2021		\$ 500 000 000		\$ 500 000 000				
TOTAL												\$ 500 000 000		\$ 500 000 000			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00																	
21	OBRA	feb-23	\$ 2 328 409 350	\$ 48 529 722	\$ 2 376 939 072	\$ 173 787 853	\$ 2 203 151 219	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 378 447 958	\$ 125 999 746 919	33409 DE 05/04/2023	X				
20	AJUSTE	ene-23	\$ 286 900 242	\$ 2 096 579	\$ 288 996 821	\$ -	\$ 288 996 821	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 53 089 451 137	\$ 125 710 750 098	52151 DE 26/05/2023	X				
21	AJUSTE	feb-23	\$ 419 773 261	\$ 3 067 574	\$ 422 840 835	\$ -	\$ 422 840 835	\$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 52 666 610 302	\$ 125 287 909 263	52164 DE 26/05/2023	X				
22	OBRA	mar-23	\$ 2 931 699 371	\$ 23 881 838	\$ 2 955 581 209	\$ 201 132 933	\$ 2 754 448 276	\$ 7 972 797 607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 49 912 162 026	\$ 122 332 328 054	46961 DE 11/05/2023	X				
23	OBRA	abr-23	\$ 2 869 425 135	\$ 20 927 434	\$ 2 890 352 569	\$ 230 794 413	\$ 2 659 558 156	\$ 7 742 003 194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 47 252 603 870	\$ 119 441 975 485	54595 DE 02/06/2023	X				
24	OBRA	may-23	\$ 3 783 362 127	\$ 27 868 068	\$ 3 811 230 195	\$ 306 711 017	\$ 3 504 519 178	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 748 084 692	\$ 115 630 745 290	EN TRAMITE	X				
22	AJUSTE	mar-23	\$ 522 036 632	\$ 3 814 883	\$ 525 851 515	\$ -	\$ 525 851 515	\$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	\$ 43 222 233 177	\$ 115 104 893 775	EN TRAMITE	X				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN
1

PÁGINA
DE 2

FECHA
20/06/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 14 858 743 685	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 1 842 490 951	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	\$ 192 495 926	\$ -
TOTAL						\$ 16 893 730 562	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 30 016 882 032	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 2 416 572 342	\$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 356 019 310	\$ -
TOTAL						\$ 32 789 473 684	\$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 42 881 260 047	\$ 29 507 919 416
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 3 452 246 203	\$ 3 231 566 263
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	\$ 508 599 013	\$ 508 599 013
TOTAL						\$ 46 842 105 263	\$ 33 248 084 692

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000
TOTAL						\$ 10 000 000 000	\$ 10 000 000 000

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	\$ 500 000 000	\$ 500 000 000
TOTAL						\$ 500 000 000	\$ 500 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00

TOTALES		\$ 55 709 076 016	\$ 658 708 139	\$ 56 367 784 155	\$ 3 537 247 279	\$ 63 803 076 332	\$ 7 435 292 177		\$ 43 222 233 177	\$ 115 104 893 775				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 50 627 834 339	\$ 369 972 637	\$ 50 997 806 976
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTE	\$ 3 207 919 093	\$ 23 442 487	\$ 3 231 361 580
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1 042 293 508	\$ 198 035 767	\$ 1 240 329 275
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 508 160 782	\$ 66 084 777	\$ 574 245 559
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 192 671 084	\$ 743 070	\$ 193 414 154
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 130 197 210	\$ 429 401	\$ 130 626 611
VALOR TOTAL	\$ 55 709 076 016	\$ 658 708 139	\$ 56 367 784 155

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma
Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1																									
												VERSIÓN		1																									
												PÁGINA		DE																									
														FECHA		1 de 305/04/2023 (Día / Mes / Año)																							
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CORDOBA		ACTA No.		22		VALOR BÁSICO ACTA: \$		2 931 699 371.00		MES		MARZO DE 2023																	
														ACTA FINAL		☐																							
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA -- MONÍTONS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171 472 677 930										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -									
																				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930																			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 4 de fecha 12/12/2022		OBRA EJECUTADA																												
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																									
EXP-1																EXPLANACIONES																							
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934	1.0	\$ 1 187 326		\$ -		\$ -																									
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113 408	\$ 20 980 480	183.0	\$ 20 753 664		\$ -		\$ 53 188 352																									
2,1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		880.0	\$ 99 799 040	6.0	\$ 680 448		\$ 21 774 336																									
2,2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113 408		245.0	\$ 27 784 960		\$ -		\$ 3 969 280																									
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.0	\$ 69 636	\$ 77 295 960	1 110.0	\$ 77 295 960	12.0	\$ 835 632		\$ 59 399 508																									
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.0	\$ 12 579	\$ 397 395 768	11 000.0	\$ 138 369 000		\$ -		\$ 1 207 584																									
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.0	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270	137 746.0	\$ 1 376 771 270	6 647.0	\$ 66 436 765		\$ 658 220 725																									
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.0	\$ 9 747	\$ 13 158 450	1 350.0	\$ 13 158 450		\$ -		\$ 7 631 901																									
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.0	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330	110 615.0	\$ 1 378 815 975	1 493.0	\$ 18 610 245		\$ 1 251 747 765																									
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.0	\$ 18 609	\$ 48 271 746	2 594.0	\$ 48 271 746		\$ -		\$ 483 834																									
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.0	\$ 7 521	\$ 269 229 237	30 796.0	\$ 231 616 716		\$ -		\$ -																									
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.0	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880	79 120.0	\$ 6 770 614 880	1 804.0	\$ 154 375 496		\$ 1 960 842 636																									
GRN-2																AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES																							
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.0	\$ 927	\$ 603 832 968	451 384.0	\$ 418 432 968		\$ -		\$ 288 397 116																									
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.0	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000	27 303.0	\$ 3 218 341 125		\$ -		\$ 2 350 309 625																									
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.0	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900	90 900.0	\$ 15 114 215 700	1 118.0	\$ 185 893 214		\$ 3 304 842 148																									
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.0	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040	13 108.2	\$ 2 362 313 271		\$ -		\$ 1 621 953 000																									
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.0	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680	2 000.0	\$ 385 248 000		\$ -		\$ -																									
PAV-3																PAVIMENTOS ASFALTICOS																							
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.0	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830	83 300.0	\$ 225 743 000		\$ -		\$ 145 857 620																									
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.0	\$ 1 991	\$ 879 171 843	83 300.0	\$ 165 850 300		\$ -		\$ 21 072 744																									
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.0	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200	8 330.0	\$ 6 856 006 500		\$ -		\$ 4 386 856 500																									
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.0	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000	5 756.0	\$ 4 738 627 000		\$ -		\$ 606 899 900																									
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.0	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676	972.0	\$ 843 479 244		\$ -		\$ 106 823 349																									
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2 600.0	\$ 72 822	\$ 189 337 200	2 600.0	\$ 189 337 200		\$ -		\$ 6 262 692																									
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.0	\$ 78 894	\$ 205 124 400	1 100.0	\$ 86 783 400		\$ -		\$ -																									
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3 500.0	\$ 4 342	\$ 15 197 000	3 500.0	\$ 15 197 000		\$ -		\$ -																									
EYD-4																ESTRUCTURAS Y DRENAJES																							
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.0	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824	10 719.0	\$ 350 157 573		\$ -		\$ 691 259 854																									
24,1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		18 753.0	\$ 612 604 251	981.9	\$ 32 075 727		\$ 318 352 982																									
24,2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		3 500.0	\$ 114 334 500		\$ -		\$ -																									
24,3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32 667		3 500.0	\$ 114 334 500		\$ -		\$ -																									
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.0	\$ 44 832	\$ 115 845 888	5 084.0	\$ 227 925 888		\$ -		\$ 157 656 211																									
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.0	\$ 157 520	\$ 155 629 760		\$ -		\$ -		\$ -																									
26,1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		3 838.0	\$ 604 561 760		\$ -		\$ -																									
26,2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157 520		150.0	\$ 23 628 000		\$ -		\$ -																									
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.0	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660		\$ -		\$ -		\$ 202 527 202																									
27,1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		150.0	\$ 333 103 950		\$ -		\$ -																									
27,2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			\$ 2 220 693		200.0	\$ 444 138 600		\$ -		\$ -																									
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580.0	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840	580.0	\$ 1 669 006 840		\$ -		\$ -																									
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.0	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310	474.0	\$ 419 187 588		\$ -		\$ 918 409 937																									
29,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		1 101.0	\$ 973 682 562	65.8	\$ 58 191 020		\$ 372 139 530																									
29,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884 362		680.0	\$ 601 366 160		\$ -		\$ -																									
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.0	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092	1 454.0	\$ 1 521 608 092	24.3	\$ 25 429 901		\$ 182 509 251																									
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.0	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000	4 245.9	\$ 3 052 802 100		\$ -		\$ -																									
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$ 504 306	\$ 90 775 080	126.0	\$ 63 542 556		\$ -		\$ 103 887 036																									
32,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		264.0	\$ 133 136 784	7.5	\$ 3 782 295		\$ 39 890 605																									
32,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -																									
32,3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504 306		45.0	\$ 22 693 770		\$ -		\$ -																									
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	\$ 460 906	\$ 121 679 184	564.0	\$ 259 950 984	2.0	\$ 921 812		\$ 162 976 362																									

27



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA
DE

FECHA

3 de 305/04/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

ACTA No.

22

VALOR BÁSICO ACTA: \$

2 931 699 371.00

MES

MARZO DE 2023

ACTA FINAL

☐

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 2 487 114 299	\$ 18 175 066	\$ 2 505 289 365
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 159 253 778	\$ 4 534 301	\$ 163 788 079
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 92 660 210	\$ 429 401	\$ 93 089 611
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 192 671 084	\$ 743 070	\$ 193 414 154
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 2 931 699 371	\$ 23 881 838	\$ 2 955 581 209

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 240 938 586	\$ 4 018 465 921
SB, B Y A	\$ 185 893 214	\$ 7 565 501 889
P	\$ -	\$ 5 273 772 805
OA	\$ 400 346 154	\$ 7 407 594 898
SCT	\$ -	\$ 17 223 271
OV	\$ -	\$ 17 196 355
T	\$ 79 162 335	\$ 7 286 474 746
NP	\$ 1 580 774 010	\$ 12 454 790 766
TOTAL	\$ 2 487 114 299	\$ 44 041 020 651

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 308 520 487	\$ 7 966 444 431
2 Sub-bases y bases	\$ 185 893 214	\$ 7 565 501 889
3 Transporte de materiales	\$ 79 162 335	\$ 7 306 723 520
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 110 446 404	\$ 1 426 551 713
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ 686 364 377
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 1 741 690 249	\$ 12 737 392 921
7 Concreto para superestructuras	\$ 25 429 901	\$ 400 351 357
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 35 971 709	\$ 5 951 690 443
TOTAL	\$ 2 487 114 299	\$ 44 041 020 651

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 2 931 699 371

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 2 730 566 438

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 2 754 448 276

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:

Nombre: XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL

Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.