

ORDEN DE VENTA

Cliente			
Nombre:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha:	09/10/2024
Dirección:	TV 45 26 60	Forma de Pago:	CREDITO A 30 DÍAS
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Moneda:	COP
Teléfono:	7056000	Vendedor:	JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1.0000	\$1,962,390,232.00	\$0		\$1,962,390,232
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1.0000	\$392,478,046.00	\$0		\$392,478,046
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1.0000	\$98,119,512.00	\$0		\$98,119,512
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$98,119,512.00	\$18,642,707		\$116,762,219
VS0039	GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19%	1.0000	\$3,001,500.00	\$570,285		\$3,571,785
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	\$82,169.00	\$0		\$82,169
VS0059	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.0000	\$513,555.00	\$97,575		\$611,130
VS0056	REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	1.0000	\$26,143,674.00	\$0		\$26,143,674
VS0059	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.0000	\$653,592.00	\$124,182		\$777,774
VS0056	REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	1.0000	\$20,542,350.00	\$0		\$20,542,350
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$271,514,350.00	-\$271,514,350
TOTALES			\$2,602,044,142.00	\$19,434,750	-\$271,514,350.00	\$2,349,964,542

Notas
24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$ ACTA DE OBRA 40 DEL CONTRATO 923 DE 2021 IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30% PERIODO SEPTIEMBRE 2024

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA 1 DE 4							
												FECHA 04/10/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CÓRDOBA		ACTA No. 40		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,602,044,142.00		MES SEPTIEMBRE DE 2024							
								ACTA FINAL											
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTU/ 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE												VALOR INICIAL (incluido IV) \$ 171,472,677,930 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ -					
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 10/07/2024		OBRA EJECUTADA								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM			UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
EXP-1																			
EXPLANACIONES																			
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$	1,187,326	\$	10,685,934		\$	-		\$	-	\$	-	
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$	113,408	\$	20,980,480	183.0	\$	20,753,664		\$	-	183.0	\$	20,753,664
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$	113,408			2,680.0	\$	303,933,440	2.0	\$	226,816	2,386.0	\$	270,591,488
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$	113,408			195.0	\$	22,114,560		\$	-	35.0	\$	3,969,280
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,110.0	\$	69,636	\$	77,295,960	2,110.0	\$	146,931,960	20.0	\$	1,392,720	1,478.0	\$	102,922,008
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31,592.0	\$	12,579	\$	397,395,768	1,000.0	\$	12,579,000		\$	-	96.0	\$	1,207,584
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137,746.0	\$	9,995	\$	1,376,771,270	157,746.0	\$	1,576,671,270		\$	-	150,183.0	\$	1,501,079,085
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,350.0	\$	9,747	\$	13,158,450	1,350.0	\$	13,158,450		\$	-	783.0	\$	7,631,901
7 (1-11601)	1	220-1-13		Terraplenes	m3	157,962.0	\$	12,465	\$	1,968,996,330	193,015.0	\$	2,405,931,975	1,197.0	\$	14,920,605	188,645.0	\$	2,351,459,925
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2,594.0	\$	18,609	\$	48,271,746	2,026.0	\$	37,701,834	14.0	\$	260,526	128.0	\$	2,381,952
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35,797.0	\$	7,521	\$	269,229,237		\$	-		\$	-		\$	-
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79,120.0	\$	85,574	\$	6,770,614,880	55,280.0	\$	4,730,530,720	83.0	\$	7,102,642	44,436.0	\$	3,802,566,264
GRN-2																			
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES																			
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651,384.0	\$	927	\$	603,832,968	546,376.0	\$	506,490,552		\$	-	513,856.0	\$	476,344,512
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10,320.0	\$	117,875	\$	1,216,470,000	29,803.0	\$	3,513,028,625		\$	-	25,204.0	\$	2,970,921,500
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$	166,273	\$	19,503,822,900	54,991.0	\$	9,143,518,543	40.0	\$	6,650,920	42,481.0	\$	7,063,443,313
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79,120.0	\$	180,217	\$	14,258,769,040	9,792.0	\$	1,764,684,864		\$	-	9,792.0	\$	1,764,684,864
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10,320.0	\$	192,624	\$	1,987,879,680		\$	-		\$	-		\$	-
PAV-3																			
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																			
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441,573.0	\$	2,710	\$	1,196,662,830	58,781.0	\$	159,296,510		\$	-	58,559.0	\$	158,694,890
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441,573.0	\$	1,991	\$	879,171,843	59,157.0	\$	117,781,587		\$	-	59,081.0	\$	117,630,271
18 (8-11603)	8	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37,384.0	\$	823,050	\$	30,768,901,200	6,003.0	\$	4,940,769,150		\$	-	5,980.8	\$	4,922,497,440
19 (8-11603)	8	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27,692.0	\$	823,250	\$	22,797,439,000	4,295.2	\$	3,535,990,470		\$	-	4,166.2	\$	3,429,824,150
20 (8-11603)	8	450-9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,988.0	\$	867,777	\$	4,328,471,676	423.1	\$	367,156,449		\$	-	288.1	\$	250,006,554
21 (8-11601)	8	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,600.0	\$	72,822	\$	189,337,200	386.0	\$	28,109,292		\$	-	148.0	\$	10,777,656
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2,600.0	\$	78,894	\$	205,124,400	103.0	\$	8,126,082		\$	-	103.0	\$	8,126,082
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3,500.0	\$	4,342	\$	15,197,000		\$	-		\$	-		\$	-
EYD-4																			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31,472.0	\$	32,667	\$	1,028,095,824	10,719.0	\$	350,157,573		\$	-	10,719.0	\$	350,157,573
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	32,667			61,753.0	\$	2,017,285,251	2,202.0	\$	71,932,734	54,055.1	\$	1,765,817,952
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	32,667			10,000.0	\$	326,670,000	15.0	\$	490,005	2,803.5	\$	91,581,935
24.3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	32,667			7,000.0	\$	228,669,000		\$	-	3,749.8	\$	122,494,717
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,584.0	\$	44,832	\$	115,845,888	13,584.5	\$	609,020,304		\$	-	7,828.5	\$	350,967,312
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.0	\$	157,520	\$	155,629,760		\$	-		\$	-		\$	-
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$	157,520			838.0	\$	132,001,760		\$	-		\$	-
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$	157,520			150.0	\$	23,628,000		\$	-		\$	-
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	620.0	\$	2,220,693	\$	1,376,829,660		\$	-		\$	-		\$	-
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$	2,220,693			32.0	\$	71,062,176		\$	-		\$	-
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$	2,220,693			393.0	\$	872,732,349		\$	-	370.2	\$	822,100,549
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,580.0	\$	2,877,598	\$	4,546,604,840		\$	-		\$	-		\$	-
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2,255.0	\$	884,362	\$	1,994,236,310	474.0	\$	419,187,588		\$	-	474.0	\$	419,187,588
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$	884,362			5,017.0	\$	4,436,844,154	367.3	\$	324,826,163	3,654.7	\$	3,232,077,801
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$	884,362			1,480.0	\$	1,308,855,760	24.9	\$	22,020,614	241.7	\$	213,750,295
30 (7-14104)	7	630.3.1P		Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1,454.0	\$	1,046,498	\$	1,521,608,092	674.0	\$	705,339,652	75.4	\$	78,905,949	441.6	\$	462,133,517
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4,856.0	\$	719,000	\$	3,491,464,000	115.9	\$	83,332,100	5.2	\$	3,738,800	34.0	\$	24,446,000
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$	504,306	\$	90,775,080	126.0	\$	63,542,556		\$	-	126.0	\$	63,542,556
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$	504,306			724.0	\$	365,117,544	6.0	\$	3,025,836	470.3	\$	237,175,112
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$	504,306			85.0	\$	42,866,010		\$	-	9.9	\$	4,992,629
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$	504,306			45.0	\$	22,693,770	4.1	\$	2,067,655	7.9	\$	3,984,017
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	\$	460,906	\$	121,679,184	1,571.0	\$	724,083,326	63.4	\$	29,221,440	1,413.4	\$	651,444,540
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.0	\$	548,017	\$	55,897,734		\$	-		\$	-		\$	-
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.	kg	1,007,643.0	\$	5,378	\$	5,419,104,054	37,305.1	\$	200,626,828		\$	-	37,305.1	\$	200,626,828
35.1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fys=420 Mpa.	kg		\$	5,378			515,337.9	\$	2,771,487,226	-3,411.7	\$	(18,348,123)	362,971.4		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 2 DE 4			
														FECHA		04/10/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CÓRDOBA		ACTA No. 40		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,602,044,142.00		MES SEPTIEMBRE DE 2024	
														ACTA FINAL			
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTU/ 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE										VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171,472,677,930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ -			
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 10/07/2024		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.0	\$ 66,621	\$ 13,857,168	208.0	\$ 13,857,168	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3,000.0	\$ 38,113	\$ 114,339,000	20,500.0	\$ 781,316,500	285.0	\$ 10,862,205	11,119.0	\$ 423,778,447			
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5,436.0	\$ 626,979	\$ 3,408,257,844		\$ -		\$ -		\$ -			
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76,685.0	\$ 8,093	\$ 620,611,705	49,070.0	\$ 397,123,510	1,757.0	\$ 14,219,401	36,600.0	\$ 296,203,800			
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9,340.0	\$ 148,140	\$ 1,383,627,600	31,875.0	\$ 4,721,962,500	85.0	\$ 12,591,900	25,899.7	\$ 3,835,300,158			
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4,940.0	\$ 184,371	\$ 910,792,740	8,000.0	\$ 1,474,968,000	10.0	\$ 1,843,710	5,479.5	\$ 1,010,260,895			
SYG-5		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos					m	189,675.0	\$ 1,794	\$ 340,276,950	169,701.0	\$ 304,443,594	-	\$ 41,064.0	\$ 73,668,816
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica					m2	85.0	\$ 59,987	\$ 5,098,895	85.0	\$ 5,098,895	-	\$ 85.0	\$ 5,098,895
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales					u	25,913.0	\$ 8,346	\$ 216,269,898	29,910.0	\$ 249,628,860	5,167.0	\$ 43,123,782	\$ 43,123,782
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva					u	446.0	\$ 398,008	\$ 177,511,568	446.0	\$ 177,511,568	-	\$ 30.0	\$ 11,940,240
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm					u	2,281.0	\$ 326,033	\$ 743,681,273	2,281.0	\$ 743,681,273	-	\$ 44.0	\$ 14,345,452
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.0	\$ 255,373	\$ 23,494,316	92.0	\$ 23,494,316	-	\$ -	-	\$ 7.0	\$ 1,787,611		
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2,568.0	\$ 230,532	\$ 592,006,176	3,785.0	\$ 872,563,620	-	\$ -	-	\$ 3,470.0	\$ 799,946,040		
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.0	\$ 103,189	\$ 17,129,374	86.0	\$ 8,874,254	-	\$ -	-	\$ 68.0	\$ 7,016,852		
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1,732.0	\$ 22,031	\$ 38,157,692	832.0	\$ 18,329,792	-	\$ -	-	\$ 664.0	\$ 14,628,584		
OBRA-6		OBRAS VARIAS															
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1,235.0	\$ 111,228	\$ 137,366,580	400.0	\$ 44,491,200	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6,711.0	\$ 18,835	\$ 126,401,685	4,201.8	\$ 79,140,903	-	\$ -	-	\$ 3,076.0	\$ 57,936,460		
TRANS-7		TRANSPORTE															
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	4,852,529.0	\$ 1,175	\$ 5,701,721,575	13,793,795.5	\$ 16,207,709,748	326,739.6	\$ 383,919,030	13,001,764.8	\$ 15,277,073,714			
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18,900.0	\$ 1,175	\$ 22,207,500	18,900.0	\$ 22,207,500	-	\$ -	-	\$ 2,832,700.00	\$ 3,328,423		
NP		ÍTEM NO PREVISTOS															
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas inundables	m3		\$ 39,009	\$ -	191,895.0	\$ 7,485,632,055	1,197.0	\$ 46,693,773	185,089.0	\$ 7,220,136,801			
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853,230	\$ -	40,092.4	\$ 34,208,038,452	57.2	\$ 48,804,756	29,961.2	\$ 25,563,794,676			
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1,923,475	\$ -	180.0	\$ 346,225,500	-	\$ -	-	\$ 71.0	\$ 136,566,725		
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9,165	\$ -	185,940.0	\$ 1,704,140,100	1,409.8	\$ 12,920,817	144,632.3	\$ 1,325,555,030			
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799,420	\$ -	9,253.0	\$ 7,397,033,260	71.8	\$ 57,398,356	6,601.6	\$ 5,277,451,072			
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en	m		\$ 1,478	\$ -	124,000.0	\$ 183,272,000	-	\$ -	-	\$ 15,369.0	\$ 22,715,382		
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con alfilado	m3		\$ 153,337	\$ -	23,626.0	\$ 3,622,739,962	402.2	\$ 61,672,141	14,787.7	\$ 2,267,501,555			
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg		\$ 8,056	\$ -	6,555.0	\$ 52,807,080	-	\$ -	-	\$ 4,553.7	\$ 36,684,607		
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo vsi-b anclado (4400x54)mm dureza 60	u		\$ 4,665,181	\$ -	8.0	\$ 37,321,448	-	\$ -	-	\$ 8.0	\$ 37,321,448		
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 2,124,081	\$ -	18.6	\$ 39,507,907	-	\$ -	-	\$ 18.0	\$ 38,233,458		
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13,401	\$ -	51,217.4	\$ 686,364,377	-	\$ -	-	\$ 51,217.4	\$ 686,364,377		
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251,064	\$ -	312.0	\$ 78,331,968	52.0	\$ 13,055,328	123.6	\$ 31,031,510			
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177,821	\$ -	600.0	\$ 106,692,600	-	\$ -	-	\$ 423.0	\$ 75,218,283		
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101,156	\$ -	230.0	\$ 23,265,880	-	\$ -	-	\$ 55.0	\$ 5,563,580		
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15,624	\$ -	79,900.0	\$ 1,248,357,600	21,697.0	\$ 338,993,928	79,900.0	\$ 1,248,357,600			
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21,533	\$ -	20,000.0	\$ 430,660,000	1.0	\$ 21,533	-	\$ -	-	\$ -	
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2		\$ 37,179	\$ -	72,378.0	\$ 2,690,941,662	8,956.0	\$ 332,975,124	66,334.0	\$ 2,466,231,786			
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes	m		\$ 13,537	\$ -	5,785.0	\$ 78,311,545	-	\$ -	-	\$ 40.0	\$ 541,480		
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No incluye suministro de postes de madera)	m		\$ 7,209	\$ -	5,675.0	\$ 40,911,075	2,771.0	\$ 19,976,139	2,840.0	\$ 20,473,560			
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodren Planar - ancho 0,5 m	m		\$ 21,337	\$ -	2,720.8	\$ 58,053,710	-	\$ -	-	\$ 632.4	\$ 13,493,519		
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$ 81,263	\$ -	450.0	\$ 36,568,350	-	\$ -	-	\$ 233.0	\$ 18,934,279		
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Microplote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$ 297,167	\$ -	2,080.0	\$ 618,107,360	-	\$ -	-	\$ 2,080.0	\$ 618,107,360		
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPa, para vigas puentes	m3		\$ 2,731,282	\$ -	48.8	\$ 133,286,562	3.1	\$ 8,466,974	48.8	\$ 133,286,562			
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Presfuerzo	kg		\$ 42,370	\$ -	4,939.0	\$ 209,265,430	2,940.0	\$ 124,567,800	4,462.0	\$ 189,054,940			
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 124,988	\$ -	4.0	\$ 499,952	-	\$ -	-	\$ -	\$ -		
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 194,455	\$ -	8.0	\$ 1,555,640	-	\$ -	-	\$ -	\$ -		
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 974,124	\$ -	10.0	\$ 9,741,240	-	\$ -	-	\$ 6.0	\$ 5,844,744		
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 1,727,076	\$ -	12.0	\$ 20,724,912	6.0	\$ 10,362,456	6.0	\$ 10,362,456			
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$ 68,446	\$ -	3,282.0	\$ 224,639,772	-	\$ -	-	\$ 889.0	\$ 60,848,494		
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$ 50,750	\$ -	231.4	\$ 11,743,550	-	\$ -	-	\$ 225.0	\$ 11,418,750		
90 (6-11604)	6		672.2.1	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		\$ 186,708	\$ -	4,740.0	\$ 884,995,920	327.0	\$ 61,053,516	2,009.0	\$ 375,096,372			
91 (6-11604)	6		672.2.2	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	m		\$ 110,223	\$ -	530.0	\$ 58,418,190	4.0	\$ 440,892	124.0	\$ 13,667,652			
92 (6-11604)	6		672.2.3	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	m		\$ 74,897	\$ -	3,500.0	\$ 262,139,500	70.0	\$ 5,242,790	2,491.0	\$ 186,568,427			
93 (6-11604)	6		672.2. P	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	u		\$ 5,153,478	\$ -	82.0	\$ 422,585,196	-	\$ -	-	\$ 44.0	\$ 226,753,032		
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 139,817	\$ -	2,739.5	\$ 383,028,672	-	\$ -	-	\$ -	\$ -		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 3 DE 4					
												FECHA 04/10/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA No. 40 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,602,044,142.00 MES SEPTIEMBRE DE 2024												ACTA FINAL ☐					
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTU/ 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								VALOR INICIAL (incluido IIV \$ 171,472,677,930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ 171,472,677,930					
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930									
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 10/07/2024		OBRA EJECUTADA			
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
95 (6-11606)		6		681.3P		Geogaviones malla galvanizada entrelazada		m3		\$ 237,003	\$ -	1,180.0	\$ 279,663,540	220.0	\$ 52,140,660	877.0	\$ 207,851,631
96 (8-11606)		8		683.2		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos		m2		\$ 29,841	\$ -	5,858.5	\$ 174,823,499		\$ -	4,019.5	\$ 119,945,900
97 (4-11607)		4		710.1P		Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3.0m*2.0 m, reflectivo grado diamante XI (incluye suministro, transporte e instalación)		u		\$ 24,636,607	\$ -	2.0	\$ 49,273,214		\$ -	2.0	\$ 49,273,214
98 (4-11607)		4		710.1P		Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1.2m*2.0 m, reflectivo grado diamante XI (incluye suministro, transporte e instalación)		u		\$ 1,684,913	\$ -	2.0	\$ 3,369,826		\$ -	2.0	\$ 3,369,826
99 (3-11608)		3		900.1P		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia		m3/Est		\$ 1,149	\$ -	235,504.0	\$ 270,594,096		\$ -	218,772.0	\$ 251,369,028
AJUSTE AL PESO												\$ (3)				\$ -	
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)										\$ 145,115,522,331		\$ 145,115,522,331		\$ 2,551,107,302		\$ 113,912,523,118	
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										\$ 18,736,504,837		\$ 18,736,504,837		\$ -		\$ 18,356,404,466	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)										\$ 650,475,331		\$ 650,475,331		\$ -		\$ -	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)										\$ 164,502,502,499		\$ 164,502,502,499		\$ 2,551,107,302		\$ 132,268,927,584	
VALOR IVA (OBRA) (E)										\$ 1,202,133,672		\$ 1,202,133,672		\$ 18,642,707		\$ 966,580,625	
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)										\$ 165,704,636,171		\$ 165,704,636,171		\$ 2,569,750,009		\$ 133,238,508,209	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										\$ 1,150,000,000		\$ 1,150,000,000		\$ -		\$ 1,149,647,954	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)										\$ 218,500,000		\$ 218,500,000		\$ 99.97%		\$ 218,433,112	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H										\$ 1,368,500,000		\$ 1,368,500,000		\$ -		\$ 1,368,081,066	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA 19%) (J)										\$ 3,759,541,759		\$ 3,759,541,759		\$ 51,728,883		\$ 2,478,047,521	
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)										\$ 640,000,000		\$ 640,000,000		\$ -		\$ -	
VALOR TOTAL										\$ 171,472,677,930		\$ 171,472,677,930		\$ 2,621,478,892		\$ 137,081,636,796	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																	
AIIU 30 % Utilidad 5 %																	
Valor Anticipo Otorgado		\$ 14,343,935,268.00		8.720%													
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 271,514,350.00		10.643%													
Valor Amortizado Acumulado		\$ 11,370,028,029.00		79.267%													
Valor Saldo por Amortizar		\$ 2,973,907,239.00		20.733%													
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA		TOTAL PRESENTE MES													
OBRA \$ 2,551,107,302		\$ 18,642,707		\$ 2,569,750,009													
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES \$ -		\$ -		\$ -</													

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEP-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA
4 DE 4

FECHA
04/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

ACTA No. 40

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,602,044,142.00

MES SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No.: 923 DE 2021
(Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171,472,677,930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ -
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 10/07/2024		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2,602,044,142

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2,330,529,792

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2,349,964,542 VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES
El Consorcio Isla se reitera en su inconformismo por los descuentos parciales de subbase, estabilización con cal en los sectores con MR que está en observación y en las zonas de revegetalización de taludes, de acuerdo con lo ya manifestado por medio de radicado No. 37475 del 4 de junio del 2024 y No. 37542 del 9 de junio de 2024, sin embargo se acordó con la interventoría realizar los descuentos en 3 etapas. El Consorcio Isla se encuentra ejecutando actividades planteadas y acordadas en el plan de monitoreo y seguimiento a los daños presentados al pavimento.
El Programa de Inversión está supeditado a la aprobación de los presupuestos de diseños y la aprobación de los estudios y diseños de los muros en los sitios críticos.

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
			VERSIÓN 1
			PÁGINA 1 DE 1
			FECHA 04/10/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 40 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2024 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.602.044,142
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARCO OLIVEROS
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10/10/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARCO OLIVEROS
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN AICARDY G.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY G.
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	23/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24/10/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.			
ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		NIT. 901.479.090-8	
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ (Indicar el ordenador del pago)		AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 2,349,964,542 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	
CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No.40 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)		DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar el periodo del Acta)	
Firma Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	Firma Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	Firma Firmado digitalmente por JOSE LUCIO ALVAREZ	Firma Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula profesional No.: 13202-47439 BOL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula profesional No.: 13202-47439 BOL DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ Matrícula profesional No.: 22202-142986 BOL APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.			



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 DE 2021

ANTICIPO ☐ %
PAGO ANTICIPADO ☐
DESEMBOLSO ☐

TIPO PAGO:
ACTA DE OBRA ☒
ACTA DE INTERVENTORIA ☐
ACTA DE AJUSTE ☐
PRESTACION DE SERVICIOS ☐
OTRO ☐
CUAL? VIATICOS ☐

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO


40

SEPTIEMBRE DE 2024

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$2,349,964,542.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00

TOTAL ACTA \$2,349,964,542.00


Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 923 DE 2021

Contratista: CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N° 40

Valor basico: \$ 2,602,044,142

Periodo: SEPTIEMBRE DE 2024

Valor Incluido Iva: \$ 2,621,478,892

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 2,621,478,892	\$ 0	\$ 0.00	\$ 2,621,478,892
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 2,621,478,892	\$ 0	\$ 0.00	\$ 2,621,478,892

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	\$ 359,929,052	\$ 357,260,661
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	\$ 964,442,084	\$ 957,292,040
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	\$ 828,649,478	\$ 822,506,153
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MOÑITOS	\$ 468,458,278	\$ 464,985,288
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			\$ 2,621,478,892	\$ 2,602,044,142

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matricula No.: 05202-66520 ANT

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matricula No.: 25202-084198





PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 40

CÓRDOBA

1. DATOS DEL PROYECTO

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)	X
----------------------------	---

INTERVENTORIA _____

Valor Inicial Contratos Interactivos	\$	11,996,980,000.00
Valor Adicional No.	\$	-
Valor Adicional No.	\$	-
Valor Adicional No.	\$	-
Valor Total	\$	11,996,980,000.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 0,0
	VALOR BÁSICO GESTIÓN	\$ 0,0
	VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	\$ 0,0
	VALOR IVA	\$ 0,0
	VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 0,0

NOTES

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstas contractualmente.
2. A parte del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Vo. Bo. Firma: _____
 Nombre: JESUS FRANCISCO PATAQUIVA PINTO
 Profesional Ambiental
 Interventor/a: CONSORCIO VIAL NORTE
 Matrícula No.: 25238-307940 CND

Original: Archivo de Gestión del INIAE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6									
											VERSION	1									
											PÁGINA	1									
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA				PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				40						FECHA	30	SEPTIEMBRE	2024			
1. DATOS DEL PROYECTO																					
UNIDAD EJECUTORA	GRUPO NORTE				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.							No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		923 de 2021			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Córdoba															No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1090 de 2021			
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																					
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		30 SEPTIEMBRE		2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			Reembolso de gastos
PROYECTO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	R E T E N E M I	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS* MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)					
Información y Divulgación	Volantes Informativos		UNIDAD	14,350	\$ 220	\$ 3,157,000	X	\$ 3,250,921	676	\$ 148,750	2.5%	\$ 4,425	\$ 153,175	8060	\$ 1,826,025	\$ 1,424,895	Reembolso de gastos				
Información y Divulgación	Pendon con estructura metálica		UNIDAD	2	\$ 230,000	\$ 460,000		\$ 473,685	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	2	\$ 441,145	\$ 32,540	Reembolso de gastos				
Información y Divulgación	Pendon de 130 *60 full color		UNIDAD	20	\$ 50,000	\$ 1,000,000	X	\$ 1,029,750	4	\$ 199,920	2.5%	\$ 5,948	\$ 205,868	12	\$ 637,128	\$ 392,622	Reembolso de gastos				
Información y Divulgación	Perifoneo		UNIDAD	300	\$ 50,000	\$ 15,000,000	X	\$ 15,446,250	4	\$ 350,000	2.5%	\$ 10,413	\$ 360,413	61	\$ 3,140,739	\$ 12,305,511	Reembolso de gastos				
Información y Divulgación	Pautas de radio		UNIDAD	2500	\$ 1,000	\$ 2,500,000		\$ 2,574,375	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1310	\$ 1,225,403	\$ 1,348,972	Reembolso de gastos				
Información y Divulgación	Reuniones extraordinarias con la comunidad		REUNION	10	\$ 400,000	\$ 4,000,000		\$ 4,119,000	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 51,488	\$ 4,067,512	Reembolso de gastos				
Información y Divulgación	Plegables informativos sobre el proyecto para instituciones, comunidad y empleados		Unidad	3000	\$ 500	\$ 1,500,000		\$ 1,544,625	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 1,544,625	Reembolso de gastos				
Información y Divulgación	Diseño e impresión de plegable y elemento afuivo al proyecto para la reunión de finalización contrato		Unidad	500	\$ 30,000	\$ 15,000,000		\$ 15,446,250	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 15,446,250	Reembolso de gastos				
Cultura vial y participación ciudadana	Talleres y Ayudas didácticas de cultura vial con la comunidad educativa (docentes, alumnos y padres de familia)		Unidad	2,500	\$ 35,000	\$ 87,500,000		\$ 90,103,125	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1100	\$ 36,039,945	\$ 54,063,180	Reembolso de gastos				
Cultura vial y participación ciudadana	Campaña de cultura vial para conductores de vehículos, motocicletas y bicicletas		Unidad	500	\$ 10,000	\$ 5,000,000		\$ 5,148,750	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	338	\$ 2,519,283	\$ 2,629,467	Reembolso de gastos				
Cultura vial y participación ciudadana	Recorrido de obra con comité de participación comunitaria		UNIDAD	4	\$ 5,000,000	\$ 20,000,000		\$ 20,595,000	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 20,595,000	Reembolso de gastos				
Cultura vial y participación ciudadana	Papelería talleres pedagógicos		UNIDAD	30	\$ 100,000	\$ 3,000,000		\$ 3,089,250	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 43,352	\$ 3,045,898	Reembolso de gastos				
Cultura vial y participación ciudadana	Refrigerios para talleres, reuniones, comites y demas actividades con participación comunitaria		UNIDAD	4,000	\$ 7,000	\$ 28,000,000	X	\$ 28,833,000	290	\$ 2,045,000	2.5%	\$ 60,839	\$ 2,105,839	2079	\$ 13,692,763	\$ 15,140,238	reembolso de gastos				
Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria	Ejecución Obras con Participación Comunitaria para la recuperación de la cancha múltiple de la IE Rafael Nuñez del corregimiento Santa Lucía del municipio de Montería- Córdoba		UNIDAD	1	\$ 63,997,856	\$ 63,997,856		\$ 65,901,792	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 65,901,792	\$ 0	Reembolso de gastos				
Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria	Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para el municipio San Pelayo		UNIDAD	1	\$ 75,000,000	\$ 75,000,000		\$ 77,231,250	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 62,971,449	\$ 14,259,801	Reembolso de gastos				
Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria	Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para la el municipio Loria		UNIDAD	1	\$ 75,000,000	\$ 75,000,000		\$ 77,231,250	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 77,231,250	Reembolso de gastos				
Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria	Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para la el municipio Moñitos		UNIDAD	1	\$ 75,000,000	\$ 75,000,000		\$ 77,231,250	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 77,231,250	Reembolso de gastos				
*Protección al patrimonio Arqueológico y cultural	Arqueología Preventiva		GLOBAL	1	\$ -	\$ -		\$ -	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 0	Reembolso de gastos				
*Protección al patrimonio Arqueológico y cultural	Talleres de sensibilización de arqueología y patrimonio cultural personal de obra		UNIDAD	1	\$ -	\$ -		\$ -	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 0	Reembolso de gastos				
Relacionamiento con la comunidad	Del Aula a la Obra		UNIDAD	3	\$ 6,000,000	\$ 18,000,000		\$ 18,535,500	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	3	\$ 17,084,540	\$ 1,450,960	Reembolso de gastos				
	Mesa de Socialización de Avance con comunidad y veedores		UNIDAD	6	\$ 800,000	\$ 4,800,000		\$ 4,942,800	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	6	\$ 4,351,826	\$ 590,974	Reembolso de gastos				
	Recorridos y reuniones de interacción de instituciones de intereses para el proyecto, comunidad, actores gubernamentales y/o privados (Transporte- Logística)		UNIDAD	3	\$ 5,000,000	\$ 15,000,000		\$ 15,446,250	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 15,446,250	Reembolso de gastos				
	Refrigerios y almuerzos para recorridos de y reuniones de interacción de instituciones de intereses para el proyecto, comunidad, actores gubernamentales y/o privados		UNIDAD	200	\$ 147,426	\$ 29,485,200		\$ 30,362,385	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	25	\$ 888,199	\$ 29,454,186	Reembolso de gastos				

09A

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIO-PREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																																																																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			FECHA	30	1	2	3	4	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES																																																	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (\$)	SEPTIEMBRE	2024	VALOR GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJEC. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)																																																			
Gestión Socio-Predial	UMV- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM	UNIDAD	1	\$ 64,828,363.00	\$ 64,828,363			\$ 66,757,007	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 66,757,007	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Manuel Salvador Hernandez Pitalua	UNIDAD	1	\$ 98,500,000.00	\$ 98,500,000			\$ 101,430,375	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 101,430,375	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Jairo Luis Valetta Manjares 006A-D-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 98,291,000.00	\$ 98,291,000			\$ 101,215,157	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 101,215,157	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Victoria Domitila Avila Olea 007A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 95,562,400.00	\$ 95,562,400			\$ 98,405,381	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0.25	\$ 247,114,000	\$ 73,691,381	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Elvia Edith Pitalua Moreno 008A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 79,542,300.00	\$ 79,542,300			\$ 81,908,683	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 81,908,683	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Maria del Carmen Martinez Lopez 009A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 85,057,700.00	\$ 85,057,700			\$ 87,588,167	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 87,588,167	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Yesica Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 88,839,614.50	\$ 88,839,615			\$ 91,482,593	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 91,482,593	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 89,034,869.74	\$ 89,034,869			\$ 91,683,647	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 91,683,647	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Nancy Ariza Cuadrado 008A-D-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 98,425,151.00	\$ 98,425,151			\$ 101,353,299	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 101,353,299	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Remberto Castro Padilla-0014-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 71,985,493	\$ 71,985,493			\$ 74,127,061	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 74,127,061	Reembolso de gastos																																																		
Gestión Socio-Predial	UMV- Livia Ines Castro Martinez -005B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000			\$ 72,082,500	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 72,082,500	Reembolso de gastos																																																		
	UMV- Barbara Maria Berna Hernandez 011A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 89,990,402.00	\$ 89,990,402			\$ 92,867,616	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 92,867,616	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UME- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000			\$ 10,750,590	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UME- Jairo Luis Valetta Manjares 006A-D-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000			\$ 10,750,590	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UME- Elvia Edith Pitalua Moreno 008A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000			\$ 10,750,590	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UME- Jose Rafael Martinez Petro 008B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000			\$ 10,750,590	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UME- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000			\$ 10,750,590	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10,750,590	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UME-Avan Molina Pulido-006C-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000			\$ 12,048,075	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 12,048,075	Reembolso de gastos																																																		
	UME- Yesenia Luz Villalba Lopez	UNIDAD	1	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000	x		\$ 12,048,075	1	\$ 11,700,000.00	2.5%	\$ 348,075	\$ 12,048,075	1	\$ 12,048,075	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	UME-Niurys del Carmen Lopez Lamberlino / Lopez Lamberlino Yuleth Paola	UNIDAD	1	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000	x		\$ 12,048,075	1	\$ 11,700,000.00	2.5%	\$ 348,075	\$ 12,048,075	1	\$ 12,048,075	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
Gestión Socio-Predial	UME- Livia Ines Castro Martinez -005B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000			\$ 12,048,075	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 12,048,075	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Jairo Luis Valetta Manjares 006A-D-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Victoria Domitila Avila Olea 007A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 2,389,020	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Elvia Edith Pitalua Moreno 008A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Maria del Carmen Martinez Lopez 009A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Yesica Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Armando Lagares Gallego	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000			\$ 2,677,350	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 2,677,350	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Nancy Ariza Cuadrado-008A-D-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000			\$ 2,677,350	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 2,677,350	Reembolso de gastos																																																		
Gestión Socio-Predial	TDO- Barbara Maria Berna Hernandez 011A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	TDO- Livia Ines Castro Martinez -005B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000			\$ 2,677,350	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 2,677,350	Reembolso de gastos																																																		
	ARRTO- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	ARRTO- Jairo Luis Valetta Manjares 006A-D-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	ARRTO- Victoria Domitila Avila Olea 007A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 2,389,020	Reembolso de gastos																																																		
	ARRTO- Elvia Edith Pitalua Moreno 008A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	ARRTO- Maria del Carmen Martinez Lopez 009A-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	ARRTO- Yesica Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	ARRTO- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
	ARRTO- Barbara Maria Berna Hernandez 011A-I-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,389,020.00	\$ 2,389,020			\$ 2,389,020	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,389,020	\$ 0	Reembolso de gastos																																																		
Gestión Socio-Predial	ARRTO- Nancy Ariza Cuadrado-008A-D-T3-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000			\$ 2,677,350	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 2,677,350	Reembolso de gastos																																																		
	ARRTO- Livia Ines Castro Martinez -005B-I-T10-MSM	UNIDAD	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000			\$ 2,677,350	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 0	\$ 2,677,350	Reembolso de gastos																																																		
	Provisión Socio-predial	GLOBAL	1	\$ 35,057,717.00	\$ 35,057,717			\$ 36,100,684	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ 0	\$ 36,100,684	Reembolso de gastos																																																		
4. RESUMEN																																																																			
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS				\$	26,143,890	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO							\$																																																				
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA				\$	26,797,262	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA							\$	653,562																																																			
C	VALOR IVA MENSUAL				\$	104,182	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL							\$	2,826,294																																																			
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL				\$	26,948,144	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL							\$	67,096,101																																																			
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)				\$	747,327,247	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO							\$	1,081,587,702																																																			
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA				\$	1,898,894,948	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)							\$	58.69%																																																			
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																																																																			
6. FIRMAS																																																																			
Firma: SERGIO HERNANDEZ RAMIREZ ARROYAVE Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No: 05202 - 66520 ANT																	Firma: ROSSI ALEXANDRA RODRIGUEZ B. Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No: 52580469																	Firma: ANDRÉS EDUARDO RINCÓN PÉREZ Representante Legal Interventora Matrícula Profesional No: 25202-084198																	Firma: ARLENYS PATRICIA ASSIAS B. Profesional Social Interventoría Tarjeta Profesional N° 115096851-A																
NOTAS:																	1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre-actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. * Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2.3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																																																		
Original: Archivo de Gestión del INVAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad																																																																			



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RELACION DE ADQUISICION PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA
30/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"		
CONTRATO DE OBRA No	923 de 2021	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	1050 DE 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ISLA 066 2020	NOMBRE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NORTE
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	RUTA NACIONAL 74 CR02 Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)		


2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
008A-D-T3-MSM	50.926.509	NANCY ARIZA CUADRADO	PR15+750 D	PR 15+800D	\$ 20.542.350

Firma
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL

Firma
Nombre: PAULA ANDREA SANCHEZ LONDOÑO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 63202113259 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



PRE ACTA PREDIAL No:	40
PERIODO - MES:	SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA ELABORACION:	30/09/2024

GRUPO NORTE:


2019/2020
(Day / Week / No.)

PRE ACTA PREDIAL No:	40
PERIODO - MES:	SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA ELABORACION:	30/09/2024

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

PLAZO ACUMULADO:	31 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/09/2029
VALOR ADICIÓN No 1:	\$ 0.00
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0.00

[illegible]



FECHA	30/06/2024
-------	------------

PRE ACTA PREDIAL N°:	40
PERIODO - MES:	SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA ELABORACION:	30/09/2024

PLATO ACUMULADO: 51 MESES

PLATO ACUMULADO: 51 MESES

50.8

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2025

VALOR ADICIÓN No 1: _____

Págs. 1
 Nombre: PABLO ANDRÉS PEDRAHITA MANRIQUE
 Profesional Predial Contratista
 Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL

Nome: PAULA ANDREA SANCHEZ LONDONO
Profissional Predial Interventor
Matricula Profissional No: 63202113259 QND

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO MASPS-MN1-IN-S-FR-10				
												VERSIÓN 1				
												PÁGINA 1 DE 1				
												FECHA 30/09/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE												Pre-acta Predial No. 40				
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA												PERIODO - MES: SEPTIEMBRE DE 2024				
												FECHA ELABORACION: 30/09/2024				
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																
CONTRATO DE OBRA No: 923 DEL 2021												PLAZO ACUMULADO: 51 MESES				
OBJETO: ""MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MODULO 3"												FECHA DE SUSPENSIÓN: NA				
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020												FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2025				
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA NACIONA 74 CR02 Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)												VALOR ADICIÓN No 1: 0				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 DEL 2021												VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 0,00				
2. DESCRIPCIÓN																
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	008A-D-T3-MSM	NA	SI	K15+739,68 D	K15+801,43 D	NA	CONTRATO DECOMPRVENTA DE MEJORAS	NA	50.926.509	NANCY ARIZA CUADRADO (APODERADO KEIDER DANIEL BURGOS ARIZA)	29/02/2024	\$ 20.542.350	\$ 20.542.350	\$ -	PAGO DEL 100% DEL VALOR DE LAS MEJORAS SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS
TOTAL														\$ 20.542.350	\$ -	
NOTA: En la casilla Descripción del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada																
Firma Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Profesional Predial Contratista Matricula Profesional No: 76335-246353 VLL Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad. Firma Nombre: PAULA ANDREA SANCHEZ LONDOÑO Profesional Predial Interventor Matricula Profesional No: 63202113259 QND																


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL		CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 2

					FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)
--	--	--	--	--	-------	---------------------------------

I. INFORMACION GENERAL						
1. UNIDAD EJECUTORA:			GRUPO NORTE			
3. AÑO			2024 MES SEPTIEMBRE			
5. LOCALIZACIÓN:			RUTA: 74 CR02			
			TRAMO: Santa Lucía- Morfíos			
6. CONTRATO DE OBRA No: 923 DEL 2021						
7. OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"						
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA 066 2020		NIT	901.479.090-8	
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO VIAL NORTE		NIT	901.480.712-2	
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 DE 2021						
11. PLAZO INICIAL:		51 MESES	12. FECHA DE INICIO:	23/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
14. PLAZO ACUMULADO:		51 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2025
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	3.759.541.759	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	3.759.541.759

II. INFORMACION FINANCIERA	
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	\$ 3.759.541.759,00
21. VR. ANTICIPO:	\$ 0,00
22. VR. ADICIÓN No:	\$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No:	\$ 0,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	\$ 0,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	\$ 3.759.541.759,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN				
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	\$ 1.394.000,00	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	\$ 2.788.000,00	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	\$ 1.045.000,00	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	\$ 348.500,00	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	\$ 1.074.000,00	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	\$ 805.500,00	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	\$ 268.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	1	\$ 754.000,00	754.000
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	1	\$ 377.000,00	377.000
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	\$ 377.000,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	\$ 320.000,00	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	\$ 217.000,00	0
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	\$ 1.340.000,00	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	\$ 2.680.000,00	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	\$ 860.000,00	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	\$ 430.000,00	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	\$ 0,00	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	\$ 0,00	0
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	1	\$ 346.500,00	346.500
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	4	\$ 231.000,00	924.000
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	\$ 346.500,00	0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	\$ 231.000,00	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 115.500,00	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	\$ 462.000,00	0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 231.000,00	0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	\$ 231.000,00	0
	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	\$ 321.000,00	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$ 321.000,00	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$ 107.000,00	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	\$ 749.000,00	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	\$ 642.000,00	0
	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	\$ 150.000,00	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	58. DOCUMENTO DE COMPROVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	1	\$ 300.000,00	300.000
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPROVENTA	1	\$ 150.000,00	150.000
	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	1	\$ 150.000,00	150.000
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	\$ 640.000,00	0
		10		3.001.500
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				570.285
IVA				
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				\$ 3.571.785,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11
											VERSIÓN 1
											PÁGINA 1 DE 2
2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)											
FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
008A-D-T3-MSM	M	NANCY ARIZA CUADRADO (APODERADO KEIDER DANIEL BURGOS ARIZA)	50.926.509	NA	CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS	NA	\$ -	\$ -	\$ 20.542.350	\$ 20.542.350	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS
Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta											
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)								\$	20.542.350,00		
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)								\$	20.542.350,00		
64. OTROS (Costos Administrativos 2.5%)								\$	595.728,00		
65. IVA								\$	97.576,00		
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS								\$	21.235.654,00		
IV. VALORES LIQUIDADOS											
67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA								\$	24.139.578,00		
68. IVA PRESENTE PREACTA								\$	667.861,00		
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)								\$	24.807.439,00		
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL								\$	3.571.785,00		
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS											
71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES								\$	423.364.930,00		
72. GESTIÓN PREDIAL								\$	3.001.500,00		
73. DESEMBOLSOS PREDIALES								\$	277.564.748,00		
74. OTROS								\$	8.049.379,00		
75. IVA								\$	82.328.054,00		
76. VALOR TOTAL ACUMULADO								\$	794.308.611,00		
77. SALDO POR EJECUTAR								\$	2.965.233.148,00		
								0			
VI. FIRMAS											
FIRMA DEL CONTRATISTA						FIRMA DEL INTERVENTOR					
											
NOMBRES Y APELLIDOS SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE						NOMBRES Y APELLIDOS ANDRES EDUARDO RINCÓN PEREZ					
C.C. X_ C.E. _		NUMERO 71.714.292				C.C. X C.E. _		NUMERO 79.868.594			
MATRICULA PROFESIONAL		NUMERO 05202-66520 ANT				MATRICULA PROFESIONAL		NUMERO 25202-084198			
Representante Legal		☒		Apoderado		☐		Representante Legal		☒	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD				CODIGO		MASPS-MN-IN1-6-FR-4	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA		Página 2 de 2	

FECHA:

4/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA	Grupo Norte	DIRECCIÓN TERRITORIAL	Córdoba	PERIODO:	sep-24
(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)					
PREACTA N°	40	DEL	1 9 2024 (Día) (Mes) (Año)	AL	30 9 2024 (Día) (Mes) (Año)
ACTA DE RECIBO	40	DEL	1 9 2024 (Día) (Mes) (Año)	AL	30 9 2024 (Día) (Mes) (Año)
PARCIAL DE OBRA N°					

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	-
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	\$	-
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	\$	-
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	\$	-
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	\$	-
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	\$	-
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	\$	-

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matricula No. : 05202-66520 ANT

Vo. Bo. F

Nombre Gustavo Ramon Castro Suescun

Especialista Sostenibilidad

Contratista de Obra

Matricula No. : 25260-113050 Bog

Firma

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matricula No. : 25202-084198

Vo. Bo. Firma

Nombre : Marlen Gutierrez Ortega

Especialista Sostenibilidad

Interventor

Matricula No. : 25238-258619 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.



Fecha: 2024-10-01 14:56:40
Radicado: 2024S-VBOG-071013
Destino: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-071013

Fecha: 2024-10-01 14:56:40

SEÑOR(A):

MARCO AURELIO OLIVEROS G
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VIAL NORTE

Transversal 23 No 97-73, Of. 707
aguzman@gomezcajiao.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-094149

Respetado ingeniero

En atención al radicado 49980-CE-3008 por medio del cual, el contrato de interventoría 1050 de 2021, cuyo objeto contractual es *"INTERVENTORÍA PARA PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA - VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"*, remite la solicitud del concepto de no objeción a la Pre-Acta 40 correspondiente al mes de septiembre de 2024.

La Subdirección de Sostenibilidad indica que los documentos presentados al INVIAS cuentan con las justificaciones, observaciones y firmas de la interventoría y el contratista, garantizando la revisión, verificación y aprobación de cada una de las actividades, cantidades y precios, así como la garantía por la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento ante la normatividad social vigente y de los requerimientos que puedan ser formulados por las autoridades competentes por causa de impactos generados y/o falta de ejecución de actividades relacionadas en el apéndice del contrato.

En consideración con lo anterior, esta dependencia indica que los soportes documentados en las carpetas se presentan conforme lo establece el Manual de Interventoría, presentando así el concepto de NO OBJECCIÓN a la pre-acta 40 por un valor **total (incluyendo gastos administrativos e IVA de dichos gastos)** de **VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$26.921.444)**, toda vez que se relaciona en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en los manuales de interventoría y de contratación que les competen a los gestores sociales y a las funciones de la Subdirección de Sostenibilidad, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión se realicen.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: RAFAEL ALBERTO DÍAZ FRANCO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-10-09 17:21:08
Radicado: 2024S-VBOG-073780
Destino: Ana Karina Guzman Vida
Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-073780

Fecha: 2024-10-09 17:21:08

SEÑOR(A):

**ANA KARINA GUZMAN VIDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA**

TV 23 N 97 73
aguzman@gomezcajiao.com

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-097505

Respetado Ingeniero.

En atención a la remisión la Pre-Acta No. 40 del mes de septiembre de 2024, del contrato de obra 923 DE 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA ¿ MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"; los cuales fueron allegados mediante comunicación 49980-CE-3018 del 01 de octubre de 2024, indicando que los mismos cuentan con aprobación de la Interventoría.

Por lo anterior se da visto de no objeción, no obstante, se aclara que los vistos de no objeción que generan tanto el Subdirector de Sostenibilidad como profesionales de esta Subdirección, sobre los insumos, no constituyen aprobación sino la verificación del cumplimiento de los requisitos

La citada Pre Acta Predial tiene un valor total de \$ \$24.807.439.

Cordialmente,

Cordialmente,

**JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD**

Proyectado por: ALEJANDRO GUZMAN SANCHEZ

Revisado por:

Aprobado por:

Copia Interna a:

Copia Externa a:



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 1 de Octubre de 2024

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Septiembre de 2024, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020



Montería, octubre de 2024

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3


Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de septiembre de 2024 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,




Marco Aurelio Oliveros García

Director de Interventoría
Consorcio Vial Norte

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A				
120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social ISMOCOL S.A.				
120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 2 3 3 8 8 1** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **1 1** Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla
LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Antioquia** 40. Ciudad/Municipio **Medellín**
1 6 9 0 5 0 0 1

41. Dirección principal
CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico **info@latincosa.com** 43. Código postal 44. Teléfono 1 **4 4 4 4 7 4 4** 45. Teléfono 2 **4 1 1 2 1 3 2**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código			
4 2 1 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 9 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 2 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 21- Declarar ingreso o salida del país de d
07- Retención en la fuente a título de renta 41- Declaración anual de activos en el exte
08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 01 - 13**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre **RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

0 5

72. Número

1 5 8 1

2 5 2 3

73. Fecha

1 9 9 4 0 6 0 2

2 0 1 5 0 8 3 1

74. Número de notaría

7

1 7

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 1 0 7 1 3

2 0 1 5 0 8 3 1

77. No. Matrícula mercantil

7 6 5 2 0

2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

78. Departamento

0 5

0 5

79. Ciudad/Municipio

2 6 6

0 2 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	8 3 1 8 6 4 6		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ARISTIZABAL	GUEVARA	JESUS	ARTURO	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	8 2 8 4 9 4 9		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	VARGAS	ARENAS	JESUS		
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	4 3 0 0 7 6 0 1		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	PEREZ	RESTREPO	BERNARDITA		
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	1 1 2 8 2 7 7 4 4 8		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	PEREZ	RAMIREZ	ALEJANDRA		
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 9 0 1 2 9		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 8 0 7 6 T
140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre KELLY	143. Otros nombres CATALINA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 1 1 5			

Contador


148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1	168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento:	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

50. Código

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo