

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000167

CONSORCIO ISLA 066-2020

Nit: 901479090
CR 7 C 12508
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60

Ciudad:

BOGOTA D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

14/08/2025

Forma de Pago:

CREDITO A 30 DÍAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1.0000	\$461,749,589.00	\$0		\$461,749,589
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1.0000	\$92,349,919.00	\$0		\$92,349,919
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1.0000	\$23,087,479.00	\$0		\$23,087,479
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$23,087,479.00	\$4,386,621		\$27,474,100
VS0056	REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	1.0000	\$2,832,960.00	\$0		\$2,832,960
VS0059	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.0000	\$70,824.00	\$13,457		\$84,281
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$64,871,662.00	-\$64,871,662

TOTALES	\$603,178,250.00	\$4,400,078	-\$64,871,662.00	\$542,706,666
---------	------------------	-------------	------------------	---------------

Notas

24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 50 DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO JULIO 2025

jmeneses

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1															
												VERSIÓN		1															
												PÁGINA																	
														1 DE 4															
												FECHA		04/08/2025 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CÓRDOBA		ACTA No.		50		VALOR BÁSICO ACTA: \$		603 178 250.00		MES		JULIO DE 2025							
ACTA FINAL ☐																													
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTA: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE						VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930						VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 7 300 000 000.00					
																		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 178 772 677 930											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA																		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR															
	EXP-1			EXPLANACIONES																									
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934.00		\$ -		\$ -		\$ -															
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	\$ 113 408	\$ 20 980 480.00	183.00	\$ 20 753 664.00		\$ -	183.0	\$ 20 753 664.00															
2,1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408		2 837.10	\$ 321 749 837.00		\$ -	2 689.0	\$ 304 954 112.00															
2,2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408		935.00	\$ 106 036 480.00	168.00	\$ 19 052 544.00	203.0	\$ 23 021 824.00															
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	\$ 69 636	\$ 77 295 960.00	1 612.80	\$ 112 308 941.00		\$ -	1 612.0	\$ 112 253 232.00															
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	\$ 12 579	\$ 397 395 768.00	96.00	\$ 1 207 584.00		\$ -	96.0	\$ 1 207 584.00															
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270.00	156 360.30	\$ 1 562 821 199.00	503.00	\$ 5 027 485.00	154 172.0	\$ 1 540 949 140.00															
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	\$ 9 747	\$ 13 158 450.00	1 350.00	\$ 13 158 450.00		\$ -	783.0	\$ 7 631 901.00															
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330.00	193 191.70	\$ 2 408 134 541.00	878.00	\$ 10 944 270.00	192 337.2	\$ 2 397 483 198.00															
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	\$ 18 609	\$ 48 271 746.00	142.70	\$ 2 655 504.00		\$ -	128.0	\$ 2 381 952.00															
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	\$ 7 521	\$ 269 229 237.00		\$ -		\$ -		\$ -															
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880.00	50 673.40	\$ 4 336 325 532.00		\$ -	44 965.0	\$ 3 847 834 910.00															
	GRN-2			AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES						\$ -																			
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	\$ 927	\$ 603 832 968.00	708 088.99	\$ 656 398 494.00		\$ -	604 062.0	\$ 559 965 474.00															
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000.00	28 303.00	\$ 3 336 216 125.00	33.00	\$ 3 889 875.00	27 166.0	\$ 3 202 192 250.00															
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900.00	46 112.30	\$ 7 667 230 458.00		\$ -	43 392.9	\$ 7 215 067 662.00															
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040.00	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00		\$ -	9 810.0	\$ 1 767 928 770.00															
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680.00		\$ -		\$ -		\$ -															
	PAV-3			PAVIMENTOS ASFÁLTICOS						\$ -																			
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830.00	58 559.00	\$ 158 694 890.00		\$ -	58 559.0	\$ 158 694 890.00															
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	\$ 1 991	\$ 879 171 843.00	119 921.00	\$ 238 762 711.00		\$ -	59 081.0	\$ 117 630 271.00															
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200.00	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00		\$ -	5 980.8	\$ 4 922 497 440.00															
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000.00	9 037.30	\$ 7 439 957 225.00		\$ -	4 166.2	\$ 3 429 824 150.00															
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676.00	658.10	\$ 571 084 044.00		\$ -	292.1	\$ 253 477 662.00															
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.00	\$ 72 822	\$ 189 337 200.00	514.00	\$ 37 430 508.00		\$ -	148.0	\$ 10 777 656.00															
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	\$ 78 894	\$ 205 124 400.00	103.00	\$ 8 126 082.00		\$ -	103.0	\$ 8 126 082.00															
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.00	\$ 4 342	\$ 15 197 000.00		\$ -		\$ -		\$ -															
	EVD-4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES						\$ -																			
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00		\$ -	10 719.0	\$ 350 157 573.00															
24,1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		61 791.80	\$ 2 018 552 731.00	5.40	\$ 176 402.00	58 787.8	\$ 1 920 421 063.00															
24,2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		7 039.00	\$ 229 943 013.00		\$ -	3 174.4	\$ 103 698 125.00															
24,3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		4 145.00	\$ 135 404 715.00		\$ -	3 944.6	\$ 128 858 248.00															
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	\$ 44 832	\$ 115 845 888.00	9 739.50	\$ 436 641 264.00	34.60	\$ 1 551 187.00	8 379.6	\$ 375 674 227.00															
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	\$ 157 520	\$ 155 629 760.00		\$ -		\$ -		\$ -															
26,1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520			\$ -		\$ -		\$ -															
26,2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520			\$ -		\$ -		\$ -															
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	620.00	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660.00		\$ -		\$ -		\$ -															
27,1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693		32.00	\$ 71 062 176.00		\$ -	32.0	\$ 71 062 176.00															
27,2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693		421.60	\$ 936 244 169.00		\$ -	419.6	\$ 931 802 783.00															
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1 580.00	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840.00		\$ -		\$ -		\$ -															
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310.00	474.00	\$ 419 187 588.00		\$ -	474.0	\$ 419 187 588.00															
29,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362		4 563.00	\$ 4 035 343 806.00	56.70	\$ 50 143 325.00	4 081.2	\$ 3 609 258 194.00															
29,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362		1 180.00	\$ 1 043 547 160.00		\$ -	375.9	\$ 332 431 676.00															
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092.00	734.00	\$ 768 129 532.00		\$ -	584.8	\$ 611 992 030.00															
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000.00	115.90	\$ 83 332 100.00		\$ -	59.7	\$ 42 924 300.00															
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	\$ 504 306	\$ 90 775 080.00	126.00	\$ 63 542 556.00		\$ -	126.0	\$ 63 542 556.00															
32,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		594.00	\$ 299 557 764.00		\$ -	519.9	\$ 262 188 689.00															
32,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		85.00	\$ 42 866 010.00		\$ -	19.6	\$ 9 884 398.00															
32,3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		45.00	\$ 22 693 770.00		\$ -	12.4	\$ 6 253 394.00															
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	\$ 460 906	\$ 121 679 184.00	1 811.00	\$ 834 700 766.00	21.10	\$ 9 725 117.00	1 576.6	\$ 726 664 400.00															
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	\$ 548 017	\$ 55 897 734.00		\$ -		\$ -		\$ -															
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	\$ 5 378	\$ 5 419 104 054.00	37 305.10	\$ 200 626 828.00		\$ -	37 305.1	\$ 200 626 828.00															
35,1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		440 000.00	\$ 2 366 320 000.00	6 380.40	\$ 34 313 791.00	397 483.0	\$ 2 137 663 574.00															
35,2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		88 000.00	\$ 473 264 000.00		\$ -	41 740.0	\$ 224 477 720.00															
35,3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		146 726.40	\$ 789 094 579.00		\$ -	133 382.3	\$ 717 330 009.00															

								INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
								VERSIÓN 1							
								PÁGINA				2 DE 4			
										FECHA		04/08/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA				ACTA No. 50		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 603 178 250.00		MES JULIO DE 2025			
										ACTA FINAL ☐					
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO:								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTA: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 7 300 000 000.00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 178 772 677 930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		85 000.00	\$ 457 130 000.00	\$ -	68 472.6	\$ 368 245 643.00		
35,5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		121 494.90	\$ 653 399 572.00	\$ -	96 520.3	\$ 519 086 173.00		
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	\$ 1 991 463	\$ 95 590 224.00		\$ -	\$ -		\$ -		
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 11 740	\$ 759 871 500.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00	\$ -	1 909.8	\$ 22 421 052.00		
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	\$ 364	\$ 23 559 900.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00	\$ -	55 628.5	\$ 20 248 774.00		
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 4 286	\$ 277 411 350.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00	\$ -	55 628.5	\$ 238 423 751.00		
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	\$ 680 037	\$ 544 029 600.00	1 879.00	\$ 1 277 789 523.00	\$ -	1 675.0	\$ 1 139 061 975.00		
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	\$ 66 621	\$ 13 857 168.00	108.00	\$ 7 195 068.00	\$ -		\$ -		
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	\$ 38 113	\$ 114 339 000.00	12 200.00	\$ 464 978 600.00	16.70	\$ 636 487.00	\$ 434 926 500.00		
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	\$ 626 979	\$ 3 408 257 844.00		\$ -	\$ -		\$ -		
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	\$ 8 093	\$ 620 611 705.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00	\$ -	47 697.0	\$ 386 011 821.00		
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	\$ 148 140	\$ 1 383 627 600.00	26 775.00	\$ 3 966 448 500.00	9.20	\$ 1 362 888.00	\$ 3 899 800 314.00		
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	\$ 184 371	\$ 910 792 740.00	5 750.00	\$ 1 060 133 250.00	\$ -	5 485.5	\$ 1 011 367 121.00		
		SYG-5		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						\$ -					
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	\$ 1 794	\$ 340 276 950.00	138 370.60	\$ 248 236 856.00	\$ -	44 130.6	\$ 79 170 296.00		
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	\$ 59 987	\$ 5 098 895.00	483.40	\$ 28 997 716.00	\$ -	463.0	\$ 27 773 981.00		
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	\$ 8 346	\$ 216 269 898.00	18 110.00	\$ 151 146 060.00	\$ -	6 099.0	\$ 50 902 254.00		
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.00	\$ 398 008	\$ 177 511 568.00	376.00	\$ 149 651 008.00	\$ -	216.0	\$ 85 969 728.00		
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	\$ 326 033	\$ 743 681 273.00	888.00	\$ 289 517 304.00	\$ -	716.0	\$ 233 439 628.00		
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.00	\$ 255 373	\$ 23 494 316.00	46.00	\$ 11 747 158.00	\$ -	11.0	\$ 2 809 103.00		
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	\$ 230 532	\$ 592 006 176.00	3 470.00	\$ 799 946 040.00	\$ -	3 470.0	\$ 799 946 040.00		
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.00	\$ 103 189	\$ 17 129 374.00	68.00	\$ 7 016 852.00	\$ -	68.0	\$ 7 016 852.00		
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.00	\$ 22 031	\$ 38 157 692.00	4 582.00	\$ 100 946 042.00	\$ -	2 606.0	\$ 57 412 786.00		
		OBRA-6		OBRAS VARIAS						\$ -					
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	\$ 111 228	\$ 137 366 580.00		\$ -	\$ -		\$ -		
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	\$ 18 835	\$ 126 401 685.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00	\$ -	3 076.0	\$ 57 936 460.00		
		TRANS-7		TRANSPORTE						\$ -					
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a	m3-km	4 852 529.00	\$ 1 175	\$ 5 701 721 575.00	13 664 519.59	\$ 16 055 810 523.00	48 833.40	\$ 57 379 245.00	\$ 15 609 767 320.00		
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	\$ 1 175	\$ 22 207 500.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00	\$ -	2 832.70000	\$ 3 328 423.00		
		NP		ÍTEM NO PREVISTOS						\$ -	\$ -				
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39 009	\$ -	188 990.90	\$ 7 372 346 018.00	609.00	\$ 23 756 481.00	\$ 188 512.2	\$ 7 353 672 410.00	
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230	\$ -	34 634.30	\$ 29 551 023 789.00	\$ -	30 841.6	\$ 26 314 978 368.00		
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475	\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00	\$ -	71.0	\$ 136 566 725.00		
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165	\$ -	152 940.00	\$ 1 401 695 100.00	49.30	\$ 451 835.00	\$ 1 335 109 542.00		
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420	\$ -	7 003.00	\$ 5 598 338 260.00	\$ -	6 772.2	\$ 5 413 832 124.00		
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en	m		\$ 1 478	\$ -	85 000.00	\$ 125 630 000.00	\$ -	15 369.0	\$ 22 715 382.00		
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$ 153 337	\$ -	20 516.00	\$ 3 145 861 892.00	\$ -	15 931.7	\$ 2 442 919 083.00		
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg		\$ 8 056	\$ -	5 655.00	\$ 45 556 680.00	\$ -	5 053.5	\$ 40 710 996.00		
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60	u		\$ 4 665 181	\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00	\$ -	8.0	\$ 37 321 448.00		
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 2 124 081	\$ -	74.40	\$ 158 031 626.00	\$ -	18.0	\$ 38 233 458.00		
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13 401	\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.00	\$ -	51 217.4	\$ 686 364 377.00		
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251 064	\$ -	312.00	\$ 78 331 968.00	\$ -	221.3	\$ 55 560 463.00		
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177 821	\$ -	433.00	\$ 76 996 493.00	\$ -	423.0	\$ 75 218 283.00		
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156	\$ -	65.00	\$ 6 575 140.00	\$ -	55.0	\$ 5 563 580.00		
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15 624	\$ -	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00	\$ -	112 213.0	\$ 1 753 215 912.00		
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533	\$ -	5 000.00	\$ 107 665 000.00	\$ -	3 179.0	\$ 68 453 407.00		
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2		\$ 37 179	\$ -	94 378.00	\$ 3 508 879 662.00	72.00	\$ 2 676 888.00	\$ 91 652.0	\$ 3 407 529 708.00	
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes de madera)	m		\$ 13 537	\$ -	10 785.00	\$ 145 996 545.00	\$ -	1 032.6	\$ 13 978 306.00		
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de postes de madera)	m		\$ 7 209	\$ -	10 675.00	\$ 76 956 075.00	\$ -	6 099.7	\$ 43 972 737.00		
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrán Planar - ancho 0,5 m	m		\$ 21 337	\$ -	1 479.90	\$ 31 576 626.00	\$ -	632.4	\$ 13 493 519.00		
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$ 81 263	\$ -	333.00	\$ 27 060 579.00	\$ -	233.0	\$ 18 934 279.00		
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$ 297 167	\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00	\$ -	2 080.0	\$ 618 107 360.00		
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$ 2 731 282	\$ -	91.80	\$ 250 731 688.00	\$ -	91.8	\$ 250 731 688.00		

[Handwritten signature]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

4 DE 4

FECHA

04/08/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA No.

50

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 603 178 250.00

MES

JULIO DE 2025

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

923 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

51 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

55 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTA:

31/12/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 7 300 000 000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 178 772 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA																						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																			
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO														RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)														RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)					
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																												* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.					
		VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA		TOTAL PRESENTE MES		G.P.P.		VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO		GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO															
OBRA		\$ 600 274 466		\$ 4 386 621		\$ 604 661 087		E		\$ 35 024 299		\$ 8 258 471 517		1 Obras de Explanación		\$ 58 780 780		\$ 15 692 925 790															
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES		\$ -		\$ -		\$ -		SB, B Y A		\$ 3 889 875		\$ 12 745 154 156		2 Sub-bases y bases		\$ 3 889 875		\$ 12 745 154 156															
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		\$ -		\$ -		\$ -		P		\$ -		\$ 8 901 028 151		3 Transporte de materiales		\$ 58 259 379		\$ 15 892 635 900															
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -		\$ -		\$ -		OA		\$ 97 909 197		\$ 21 285 692 685		4 Aceros y elementos metálicos		\$ 145 723 471		\$ 9 911 931 589															
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		\$ -		\$ -		\$ -		SCT		\$ -		\$ 1 344 440 668		5 Acero Estructural y cables de acero		\$ -		\$ 896 392 467															
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		\$ 2 903 784		\$ 13 457		\$ 2 917 241		OV		\$ -		\$ 57 936 460		6 Concretos, morteros y obras varias		\$ 333 169 126		\$ 58 242 493 739															
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		\$ -		\$ -		\$ -		T		\$ 57 379 245		\$ 15 613 095 728		7 Concreto para superestructuras		\$ -		\$ 1 921 149 140															
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		\$ -		\$ -		\$ -		NP		\$ 406 071 850		\$ 58 033 014 262		8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		\$ 451 835		\$ 10 936 150 846															
VALOR TOTAL PRESENTE MES		\$ 603 178 250		\$ 4 400 078		\$ 607 578 328		TOTAL		\$ 600 274 466		\$ 126 238 833 627		TOTAL		\$ 600 274 466		\$ 126 238 833 627															

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 603 178 250

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 538 306 588

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 542 706 666

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ






REPRESENTANTE LEGAL

Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
		VERSIÓN 1																																																																							
		PÁGINA 1 DE 1																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE			FECHA 08/08/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 50 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																																						
		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	PERIODO MES: JULIO DE 2025																																																																						
			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 603.178.250																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>9-sep-25</td><td>Maros Oliveros</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>10-sep-25</td><td>Maros Oliveros</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>10/09/2025</td><td>ELLEN AICARDY G.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>10/09/2025</td><td>NESTOR LEMUS VILLADIEGO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>10/09/2025</td><td>JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>10/09/2025</td><td>LUIS JAIME DIAZ PÉREZ</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-sep-25	Maros Oliveros			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10-sep-25	Maros Oliveros			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/09/2025	ELLEN AICARDY G.			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10/09/2025	NESTOR LEMUS VILLADIEGO			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10/09/2025	JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10/09/2025	LUIS JAIME DIAZ PÉREZ		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-sep-25	Maros Oliveros																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																									
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10-sep-25	Maros Oliveros																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/09/2025	ELLEN AICARDY G.																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10/09/2025	NESTOR LEMUS VILLADIEGO																																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																									
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10/09/2025	JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10/09/2025	LUIS JAIME DIAZ PÉREZ																																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021																																																																									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																																									
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indicar el ordenador del pago)																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 542.706.666 VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: No.50 DEL PERIODO JULIO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																									
Firma  Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula profesional No.: 13202-47439 BOL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA [E] Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula profesional No.: 22202097095 COR DIRECTOR TERRITORIAL [E] Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

50

Valor basico: \$

603 178 250

Período:

JULIO DE 2025

Valor Incluido Iva: \$

607 578 328

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 607 578 328	\$ 0	\$ 0.00	\$ 607 578 328
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 607 578 328	\$ 0	\$ 0.00	\$ 607 578 328

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 193 209 909	\$ 191 810 684
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 276 022 834	\$ 274 023 879
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 89 982 350	\$ 89 330 699
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 48 363 235	\$ 48 012 988
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				\$ 607 578 328	\$ 603 178 250

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				


SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202/66520 ANT


ANDRÉS EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR
Matrícula No.: 25202-084198

Handwritten initials and signature in the bottom right corner.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	50	JULIO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? VIATICOS ☐		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$542,706,666.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	388225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	388225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401029-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00

TOTAL ACTA \$542,706,666.00

Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR



BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 4 de Agosto de 2025

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Julio de 2025, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.


Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,


SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020




DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141140452882			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9014790908				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO ISLA 066-2020							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 70 F 127 A 90							
42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6046040111		45. Teléfono 2 3115297695	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4210	20210412						
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 714485255							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141140452882			
 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número						1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1 0 2 1 8				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro						84. Nacional privado	
76. Fecha de registro						1 0 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil						85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
						0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 2 1 0 2 1 8				0 . 0 %	
81. Hasta		2 0 2 6 1 0 1 8				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141140452882



(415)7707212489984(8020) 0000141140452882

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 9 0 9 0

8

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141140452882



(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A						
120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro			

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social ISMOCOL S.A.						
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro			

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141140452882			
 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		2 7 2 4 8 7 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	FORERO		BAYONA		MONICA		YUSLIN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 2 0 6 1 8							