

SABANA DE CANTIDADES FINALES EJECUTADAS - ACTA DE LIQUIDACIÓN

			OBJETO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA				GENERALIDADES DEL CONTRATO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES PLAZO ACUMULADO: 3 MESES FECHA DE INICIO: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REINICIO: N/A				DATOS FINANCIEROS: VALOR CONTRATADO: \$ 467.299.675 VALOR ADICIÓN No.1: \$ 27.930.497 VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 495.230.172 VALOR ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR: \$ 442.221.741 VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: \$ 55.719.820 VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA (POR OBRAR): \$ 53.008.431				
Fecha: 21 DE NOVIEMBRE 2025			CONTRATISTA: SILYCON INGENIERIA S.A.S. NIT: 901400064-6 RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON C.C: 1.049.638.664 INTERVENTORIA: SOFI INVERSIONES S.A.S. NIT: 901373977-9 RL JOSE ALFONSO SOCHA IGUEROA C.C: 1.049.634.925												
ID	ITEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS OTRO SI No.1 30/09/2025		ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		
				UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
CAP. 1: PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES							\$ 10.377.541		\$ 15.512.751		\$ 14.056.906		\$ 1.706.541		\$ 15.763.448
1	1.01	3.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	Km	0,10	\$ 4.089.500	\$ 408.950	0,10	\$ 408.950	0,10	\$ 408.950	0,00	\$ -	0,10	\$ 408.950
2	1.02	1.01.13	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	M2	87,20	\$ 23.127	\$ 2.016.674	62,95	\$ 1.455.845	0,00	\$ -	73,79	\$ 1.706.541	73,79	\$ 1.706.541
3	1.03	3.13.16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 km)	M3	4,05	\$ 324.974	\$ 1.316.145	11,82	\$ 3.841.193	11,82	\$ 3.841.193	0,00	\$ -	11,82	\$ 3.841.193
4	1.04	3.13.17	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M3	234,00	\$ 28.358	\$ 6.635.772	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5	NP 1.1	3.13.17	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	0,00	\$ 28.358	\$ -	345,82	\$ 9.806.764	345,82	\$ 9.806.764	0,00	\$ -	345,82	\$ 9.806.764
CAP. 2: EXPLANACIONES							\$ 15.647.913		\$ 13.391.203		\$ 13.391.203		\$ -		\$ 13.391.202
6	2.01	3.02.01	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	711,36	\$ 4.421	\$ 3.144.923	526,29	\$ 2.326.728	526,29	\$ 2.326.728	0,00	\$ -	526,29	\$ 2.326.728
7	2.02	3.02.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	M3	583,60	\$ 20.173	\$ 11.772.963	456,47	\$ 9.208.369	456,47	\$ 9.208.369	0,00	\$ -	456,47	\$ 9.208.369
8	2.03	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	9,20	\$ 79.253	\$ 729.128	23,42	\$ 1.856.105	23,42	\$ 1.856.105	0,00	\$ -	23,42	\$ 1.856.105
CAP. 3: AFIRMADO, SUBBASE Y BASES							\$ 98.275.641		\$ 62.780.473		\$ 62.780.473		\$ -		\$ 62.780.473
9	3.01	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) (*)	M3	232,32	\$ 103.981	\$ 24.156.866	8,34	\$ 867.202	8,34	\$ 867.202	0,00	\$ -	8,34	\$ 867.202
10	3.02	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 8KM) (**) (*)	M3	151,67	\$ 125.837	\$ 19.085.698	231,66	\$ 29.151.399	231,66	\$ 29.151.399	0,00	\$ -	231,66	\$ 29.151.399
11	3.03	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	19.391,50	\$ 2.838	\$ 55.033.077	11.544,00	\$ 32.761.872	11.544,00	\$ 32.761.872	0,00	\$ -	11.544,00	\$ 32.761.872
CAP. 4: PAVIMENTO RIGIDO ANDENES Y SARDINEL							\$ 324.916.040		\$ 384.767.305		\$ 344.348.159		\$ 42.879.839,00		\$ 387.227.998,00
12	4.01	3.05.04	CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)	M3	231,98	\$ 1.215.673	\$ 282.011.823	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13	4.02	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	2.356,31	\$ 10.059	\$ 23.702.122	3.503,44	\$ 35.241.103	3.503,44	\$ 35.241.103	-57,64	\$ -579.801	3.445,80	\$ 34.661.302
14	4.03	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	93,60	\$ 97.950	\$ 9.168.120	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
15	4.04	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 ML	ML	104,00	\$ 75.854	\$ 7.888.816	94,75	\$ 7.187.167	94,75	\$ 7.187.167	0,00	\$ -	94,75	\$ 7.187.167
16	4.05	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	1,80	\$ 1.191.755	\$ 2.145.159	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
17	NP 4.1	3.05.07	CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)- (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS).	M3	0,00	\$ 1.502.089	\$ -	222,15	\$ 333.689.071	201,00	\$ 301.919.889	23,54	\$ 35.359.175	224,54	\$ 337.279.064
18	NP 4.2	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	0,00	\$ 97.950	\$ -	88,31	\$ 8.649.965	0,00	\$ -	82,70	\$ 8.100.485	82,70	\$ 8.100.485
CAP. 5: SEÑALIZACION							\$ 1.133.440		\$ 1.133.440		\$ -		\$ 1.133.440		\$ 1.133.440
19	5	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND.	2,00	\$ 566.720	\$ 1.133.440	2,00	\$ 1.133.440	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.133.440	2,00	\$ 1.133.440

	OBJETO:			GENERALIDADES DEL CONTRATO:			DATOS FINANCIEROS:						
	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA			PLAZO DE EJECUCIÓN:		3 MESES	VALOR CONTRATADO:		\$	467.299.675			
				PLAZO ACUMULADO:		3 MESES	VALOR ADICIÓN No. 1:			27.930.497			
	CONTRATISTA:			SILYCON INGENIERIA S.A.S.		NIT: 901400064-6	FECHA DE INICIO:		3 DE SEPTIEMBRE DE 2025	VALOR TOTAL ACUMULADO:	495.230.172		
				RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON		C.C: 1.049.638.664	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:		7 DE NOVIEMBRE DE 2025	VALOR ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	\$	442.221.741	
Fecha:				SOFI INVERSIONES S.A.S.		NIT: 901373977-9	FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$	55.719.820	
21 DE NOVIEMBRE 2025				INTERVENTORIA:		RL JOSE ALFONSO SOCHA IGUEROA	C.C: 1.049.634.925	FECHA DE REINICIO:		N/A	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA (POR OBRAR)	\$	53.008.431

ID	ITEM CONTRACTUAL	REFERENCIA	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTRO SI No.1 30/09/2025		ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
				UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
CAP. 6: CERRAMIENTO				\$ 6.950.000,00				\$ 7.645.000		\$ 7.645.000		\$ -		\$ 7.645.000	
20	6	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. : DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	100,00	\$ 69.500	\$ 6.950.000	110,00	\$ 7.645.000	110,00	\$ 7.645.000	0,00	\$ -	110,00	\$ 7.645.000
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							457.299.675	485.230.172		\$ 442.221.741		\$ 45.719.820		\$ 487.941.561	
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)							6.000.000,00	6.000.000,00		\$ 0,00		\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00	
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)							4.000.000,00	4.000.000,00		\$ 0,00		\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	
VALOR TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							467.299.675	495.230.172		\$ 442.221.741		\$ 55.719.820		\$ 497.941.561	

Nota: Los valores unitarios incluyen el AIU que se relaciona acontinuación:

DISCRIMINACIÓN DEL AIU	ADMINISTRACIÓN	A	23%
	IMPREVISTOS	I	3%
	UTILIDAD	U	4%

Nota: De conformidad con la sámana de cantidades anexa a la presente acta, se constata una ejecución de obra por un valor total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$497.941.561). Dicha suma excede el presupuesto contractual en DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$2.711.389). No obstante, el contratista renuncia expresamente al cobro de este excedente, dado que corresponde a cantidades de obra no formalizadas mediante solicitud de adición. En consecuencia, el valor final a reconocer al contratista será de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$495.230.172) M/CTE. Por lo tanto el valor pendiente por cobrar corresponde a CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$53.008.431) M/CTE


CONTRATISTA
SILYCON INGENIERIA S.A.S.
RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON

INTERVENTORIA
SOFI INVERSIONES S.A.S.
RL JOSE ALFONSO SOCHA IGUEROA