



SILYCON
INGENIERIA S.A.S

SILYCON S.A.S
NIT 9 01400064-6.

BITACORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° C-MB-CO-089 DE 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOAVITA - NIT. 891.856.294-5

CONTRATISTA: SILYCON INGENIERÍA SAS. -NIT 901.400.064-6
R/L: GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN- CC 1.049.638.6 de Tunja

INTERVENTORIA: SOFI INVERSIONES SAS – NIT 901.373.977-9
R/L: JOSE ALFONSO SOCHA FIGUEROA – CC 1.049.634.925


OBJETO:
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA."

VALOR: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$467.299.674) M/CTE.

PLAZO: TRES (3) MESES

03/09/2025 Miércoles


- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: retroexcavadora de orugas, vibrocompactador, 2 volquetas, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Reunión de apertura de obra en el frente de trabajo, con presencia del señor Alcalde, jefe de servicios públicos, jefe de Planeación, equipo de Interventoría y comunidad beneficiaria.
 - Instalación de señalización y cerramiento en las intersecciones de la calle 4 y calle 5.
 - Demolición de pavimento asfáltico y excavación mecánica del coqueo entre los tramos K0+000 a K0+025 (profundidad: 50 cm).
 - Compactación de subrasante en el área intervenida.
 - Carga y transporte del material excavado.



 Contratista


 Interventoría

04/09/2025 Jueves

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: retroexcavadora de orugas, vibrocompactador, 2 volquetas, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Entrega de EPP's al personal de obra.
 - Demolición del pavimento asfáltico y excavación mecánica del coqueo entre los tramos K0+025 a K0+060 (prof: 50cm)
 - Conformación de la subrasante en el área excavada.
 - Instalación del cerramiento perimetral en el costado del parque y andenes.
 - Carga y transporte de material producto de la excavación
 - Demolición de la tapa de una caja de comunicaciones existente (Telecom).



 Contratista


 Interventoría

05/09/2025

Viernes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: retroexcavadora de orugas, vibrocompactador, 2 volquetas, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Demolición de pavimento asfáltico y excavación mecánica del cajón entre los tramos K0+060 a K0+080 (prof: 50cm).
 - Conformación de la subrasante en el área excavada.
 - Cargue y transporte del material producto de la excavación.
 - Continuación del cerramiento perimetral.
- Observaciones: Se presentaron lluvias entre las 3:00pm y 5:00pm, lo que obligó la suspensión de actividades y el afectó el rendimiento de la jornada.


 Contratista


 Interventoria

06/09/2025

Sábado

- Personal de Obra: 1 residente de Obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: retroexcavadora de orugas, vibrocompactador, 2 volquetas, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Demolición de pavimento asfáltico y excavación mecánica del cajón entre los tramos K0+080 a K0+098.9, completando el área total del tramo vial.
 - Excavación manual del área perimetral de las pozos y sumideros.
 - Conformación de la subrasante en el área intervenida.
 - Cargue y transporte del material producto de la excavación.


 Contratista


 Interventoria

08/09/2025 Lunes

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares
- Maquinaria y equipos : retroexcavadora de orugas, motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas :
 - Retiro y plafonamiento de tapas de pozos de inspección para permitir continuidad en la nivelación con motoniveladora.
 - Ejecución de excavación y nivelación de la subrasante mediante cojeo.
 - Ingreso y acopio de material granular (subbase) en el frente de trabajo.


 Contratista


 Interventoria

09/09/2025 Martes

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares
- Maquinaria de equipos : retroexcavadora, de orugas, motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas :
 - Excavación manual en área perimetral de sumideros y costados del Parque
 - Transporte, descargue e ingreso de material granular (subbase) al frente de obra.
 - Extendido del material granular con motoniveladora y compactación mecánica mediante vibrocompactador, asegurando el sellado de la capa.


 Contratista


 Interventoria

10/09/2025 Miércoles

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: retroexcavadora de orugas, motoniveladora, vibracompactor, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Continuación de extensión y perfilado de la capa de material granular con motoniveladora.
 - Compactación de la capa con vibracompactor.
 - Control de niveles y verificación del espesor de la subbase instalada.


 Contratista


 Interventoria

11/09/2025 Jueves


- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: retroexcavadora, de orugas, motoniveladora, vibracompactor, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Ingreso de viajes con material granular (subbase) al frente de obra.
 - Extendido y nivelación de la capa granular con motoniveladora.
 - Compactación con vibracompactor.
 - Seguimiento de niveles y espesores de la capa instalada.


 Contratista


 Interventoria

12/09/2025 Viernes

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos : retroexcavadora de orugas, motoniveladora, vibracompactor, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas :
 - Ingreso y descargue de sardinel prefabricado tipo A-10
 - Continuación de extensión de la capa de subbase con motoniveladora y compactación con vibracompactor.
 - Perfilado final de la capa granular con motoniveladora, ajustando niveles y espesores según diseño



 Contratista


 Interventoria

13/09/2025 Sábado

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos : retroexcavadora de orugas, motoniveladora, vibracompactor, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas :
 - Limpieza del área y replanteo de niveles para instalación de sardineles
 - Organización del frente de obra : retiro de material sobrante, ordenamiento de señalización y ajuste del PMT, dejando el área en condiciones seguras y aptas para la continuidad de trabajos la siguiente semana.
 - Observaciones : Se evidenció un avance destacado en la instalación de la capa de subbase, ya que se logró ejecutar un volumen superior al programado para la semana, cumpliendo con los niveles y espesores establecidos en el diseño


 Contratista



 Interventoria.

15/09/2025

Lunes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor
- Actividades ejecutadas:
 - Instalación de vallas informativas en el área de intervención
 - Inicio de excavación manual de la zanja para instalación de sardinel A-10, verificando nivelación y alineación mediante cordeles de referencia.
 - Relleno y compactación manual en la base y en el respaldo del sardinel con material seleccionado (afirmado), asegurando estabilidad y evitando desplazamientos de las unidades adyacadas.



 Contratista


 Interventoria

16/09/2025

Martes


- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, motoniveladora, vibrocompactador
- Actividades ejecutadas:
 - Continuación de excavación manual de zanjas para instalación de sardinel A-10, verificando nivelación y alineación
 - Extendido de material granular (subbase) mediante motoniveladora a partir de la abscisa K0+070, distribuyendo en capas uniformes.
 - Compactación mecánica con vibrocompactador, asegurando densificación y sellado de la capa.


 Contratista


 Interventoria

17/09/2025 Miércoles

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: vibrocompactador, placa compactadora (rana), herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Continuación con la instalación de sardinel A-10, verificando nivelación y alineación.
 - Compactación del material granular de subbase en sectores previamente extendidos, utilizando vibrocompactador para consolidación general y equipo manual tipo "placa compactadora o rana" en zonas reducidas próximas a sardineles y estructuras.
- Observaciones: Se presentaron lluvias entre las 3:30 p.m. y 5:00 p.m., lo cual obligó a suspender las actividades y redujo el rendimiento programado.




Contratista



Interventoria

18/09/2025 Jueves

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: vibrocompactador, placa compactadora (rana), herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Avance en instalación de sardinel A-10, verificando nivelación y alineación.
 - Relleno y compactación manual en la base y en el respaldo del sardinel con material seleccionado (afirmado).
 - Extendido del material granular de subbase en área perimetral de pozos y sumideros, seguida de compactación localizada con equipo tipo "Placa compactadora o rana".
- Observaciones: Se presentaron lluvias entre las 3:00 p.m. y 4:30 p.m., lo que obligó a suspender actividades y afectó el rendimiento de la jornada.



Contratista




Interventoria

19/09/2025

Viernes

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares
- Maquinaria y equipos : vibrocompactador, placa compactadora (rona), herramienta menor
- Actividades ejecutadas :
 - Culminación de labores de instalación de cordón A-10, garantizando ajuste, alineación y acabados.
 - Excavación y replanteo en sectores de la vía para corregir zonas de subbase con deficiencias por falta de material o excesos.
 - Compactación de áreas corregidas con vibrocompactador, asegurando uniformidad de la capa.



 Contratista



 Interventoria

20/09/2025

Sábado

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 2 auxiliares
- Maquinaria y equipos : vibrocompactador, herramienta menor
- Actividades ejecutadas :
 - Ajustes finales en la instalación de cordón A-10, verificando uniones, nivelación y relleno en el respaldo.
 - Retiro de material de subbase afectado por lluvias presentadas la noche anterior en el sector comprendido en la abscisa K0+070 hasta el K0+098.9, reemplazo por nueva subbase, extendida y compactada nuevamente.
 - Oficio varios de replanteo manual en el terreno, corrigiendo desniveles menores y dejando el área lista para procesos posteriores de pavimentación



 Contratista


 Interventoria

22/09/2023

Lunes

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 auxiliares.
- Maquinaria y equipos : herramienta menor.
- Actividades ejecutadas :
 - Extendido y compactación de material granular en sectores afectados por las lluvias, con el fin de restituir la capacidad portante y asegurar la estabilidad de la capa de subbase.
 - Ejecución de excavaciones puntuales para el realce de tres pozos de inspección, ajustando las cotas a la rasante proyectada de la vía.



 Contratista


 Interventoria

23/09/2023

Martes

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 auxiliares.
- Maquinaria y equipos : herramienta menor.
- Actividades ejecutadas :
 - Continuación de las excavaciones para realce de pozos de inspección y nivelación de sumideros existentes, verificando compatibilidad con el diseño de la rasante vial.


 Contratista


 Interventoria


24/09/2023

Miércoles

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 auxiliares.
- Maquinaria y equipos : herramienta menor, placa compactadora (rana), apisonadora (canguro).
- Actividades ejecutadas :
 - Compactación localizada contra el sardinel, utilizando equipos menores tipo "rana" y "canguro".

- * Ejecución de ensayos de densidad in situ en la capa de subbase, en cuatro puntos representativos de la vía: K0+010 costado izquierdo, K0+040 costado derecho, K0+070 eje de la vía y K0+090 costado derecho.


Contratista



Interventoria

25/09/2025

Jueves

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, placa compactadora (ronal), apisonador (conguero).
- Actividades ejecutadas:
 - * Transporte manual y ubicación de tapas de pozos de inspección en sitio.
 - * Excavación manual localizada para ajuste de niveles en la capa de subbase.
 - * Nivelación y compactación del terreno en el área perimetral de los pozos, asegurando adecuada transición con la capa granular.
 - * Trazado y modulación de losas de concreto, estableciendo puntos de referencia.
 - * Cimbrado para definir la terminación de las placas de concreto en la vía.


Contratista


Interventoria

26/09/2025

Viernes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, placa compactadora (ronal), apisonador (conguero).
- Actividades ejecutadas:
 - * Nivelación de sumideros, ajustándolos a la cota definitiva de la vía.


- Relleno entre respaldo de cordones y zona de orden, aplicando material granular seleccionado (aprimado), y compactándolo en capas delgadas.
- Ajustes finales de nivelación en sumideros, verificando cumplimiento con los cotos de diseño.


Contratista


Interventoria

27/09/2025 Sábado


- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Continuación de labores de realce y nivelación de sumideros, ajustando altura y confinamiento lateral con material granular seleccionado.
 - Limpieza general del frente de obra, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y orden en la zona de intervención.


Contratista


Interventoria

29/09/2025 Lunes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor.
- Actividades ejecutadas:
 - Se adelantaron actividades de adecuación y organización general del campamento de obra, incluyendo limpieza del área, redistribución de materiales y verificación de herramientas y equipos menores.


Contratista


Interventoria

30/09/2025

Martes


- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 3 auxiliares.

- Maquinaria y equipos: herramienta menor

- Actividades ejecutadas:

* Se continuó con la adecuación del campamento, destinando áreas para el acopio de materiales, herramientas y equipos de obra.

* Se realizó la recepción del acero de refuerzo en obra, verificando sus condiciones.



Contratista



Interventoria

01/10/2025


Miércoles

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 9 auxiliares.

- Maquinaria y equipos: herramienta menor

- Actividades ejecutadas:

* Se inició con el armado y figurado de las parrillas estructurales correspondientes a las losas de concreto irregulares, así como el armado de vigas de empalme y parrillas adicionales para el refuerzo de pozos existentes.



Contratista



Interventoria

02/10/2025

Jueves

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 9 auxiliares.

- Maquinaria y equipos: herramienta menor

- Actividades ejecutadas:

* Se ejecutaron labores de demolición de concreto y excavación de 15 metros lineales correspondientes al orden existente.


- Se realizó la recepción de bultos de cemento en el frente de la obra, efectuando su descargue y acopio en el campamento de obra bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.
- Se continuó con el armado de vigas de empalme en acero de refuerzo, conforme a los planos estructurales del proyecto.
- Se llevó a cabo el encofrado del área programada para la fundida de concreto, garantizando alineación, nivel y estabilidad de los moldes.


Contratorista


Interventoria

03/10/2025 Viernes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 9 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor
- Actividades ejecutadas:
 - Se efectuó la recepción de materiales pétreos, incluyendo arena y grava, los cuales fueron descargados y organizados en el área de acopio.
 - Se inició la fundida de concreto en el costado izquierdo de la vía, ejecutando el vibrado del concreto, texturizado superficial.


Contratorista


Interventoria

04/10/2025 Sábado

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 9 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor
- Actividades ejecutadas: Se continuó con la fundida de concreto en el sector previamente encofrado, correspondiente al área donde se presenta un ancho variable que genera losas de geometría irregular. Durante

la actividad se efectuó el vibrado del concreto para garantizar su adecuada compactación, así como el texturizado superficial y el corte de juntas en las losas y fraguadas.



Contralista



Interventoria

06/10/2025

Lunes

-Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 9 auxiliares

-Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto


-Actividades ejecutadas:

• Se ejecutó fundida de pavimento rígido con un volumen aproximado de 14 m³ de concreto.

• Durante la jornada se efectuó nivelación, vibrado y texturizado superficial de concreto, garantizando la adherencia y uniformidad del acabado.

• Se realizó el proceso de corte de juntas de dilatación, conforme a las especificaciones de diseño.

-Observaciones: El clima fue estable durante la mañana, permitiendo un buen fraguado inicial del concreto, se presentaron lloviznas leves hacia el cierre de la jornada.



Contralista



Interventoria

07/10/2025

Martes

-Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 9 auxiliares

-Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador

-Actividades ejecutadas:

• Se continuó el proceso de fundida de losas de pavimento rígido, alcanzando un volumen de 20.395 m³

- Se aplicaron procedimientos de vibrado, nivelación y texturizado, obteniendo acabado superficial antideslizante.
- Se realizaron cortes de juntas de retracción en los losas del día anterior.
- Se aplicó producto de curado tipo "Antisol" sobre los losas fundidas el día anterior y se mantuvo el riego periódico de agua para garantizar el fraguado húmedo.


Contralista


Interventoría

08/10/2025 Miércoles

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 9 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se continuaron labores de fundida de pavimento rígido con un volumen aproximado de 11.76 m³.
- Observaciones: Se presentaron lluvias en la jornada de la tarde donde limitaron el avance programado, debiendo suspender parcialmente las actividades programadas.



Contralista


Interventoría

09/10/2025 Jueves

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 8 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se desarrolló la fundida de pavimento rígido con un volumen aproximado de 11.60 m³, ejecutando el vibrado del concreto y texturizado superficial.
 - Se aplicó antisol y se continuó con la hidratación constante sobre los losas de días anteriores.

- Se reanudaron cortes de juntas en losas previamente fundidos.
- Observaciones: se presentaron lluvias entre las 3:30 hasta finalizar la jornada



Contratista



Interventoria

30/10/2023

Viernes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 8 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se continuó con la fundido de losas de pavimento rígido, alcanzando un volumen de 16.83 m³ de concreto.
 - Se realizaron procesos completos de extendido, vibrado, nivelación y texturizado, seguidos de cortes de juntas en las losas del día anterior.
 - Se aplicó antídoto y se efectuaron riegos controlados de agua en las losas



Contratista




Interventoria

11/10/2023

Sábado

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 8 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Durante la jornada se realizó la descarga y organización de cemento en el área de acopio, preparando el material para los fundidos de la siguiente semana
 - Se efectuó inspección general de las losas ya ejecutadas, verificando el estado del curado,


cortes y acabados


 Contratista


 Interventoria

14/10/2025 Martes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 ayudantes
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se efectuó la fundida de pavimento rígido con un volumen de 15.89 m^3 de concreto.
 - Se ejecutaron procesos de vibrado, nivelación y texturizado, seguidos de cortes de juntas de lasas.


 Contratista


 Interventoria

15/10/2025 Miércoles

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 ayudantes.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se continuó con el proceso de fundida de lasas de pavimento rígido, avanzando un volumen 15.92 m^3 .
 - Se efectuó el control de niveles y espesores, además de texturizado superficial y corte de juntas de control.
 - Se aplicó antisol en las lasas fundidas del día anterior y se realizó riego periódico como curado complementario.


 Contratista


 Interventoria

16/10/2025 Jueves

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares
- Maquinaria y equipos : herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.
- Actividades ejecutadas :
 - Se continuo la fundida de pavimento rigido con un volumen aproximado de 15.88 m^3 , ejecutando el vibrado del concreto y Texturizado superficial.
 - Se aplico amisol y se continuo con la hidratación constante sobre las losas de días anteriores.


 Contratista


 Interventoria

17/10/2025 Viernes

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares.
- Maquinaria y equipos : herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.
- Actividades ejecutadas :
 - Se ejecuto fundida de pavimento rigido con un volumen aproximado de 15.86 m^3 .
 - Se ejecutaron procesos de vibrado, nivelación y texturizado, seguido de cortes de juntas de losas.


 Contratista


 Interventoria

18/10/2025 Sábado

- Personal de obra : 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares.
- Maquinaria y equipos : herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.

- Actividades ejecutadas:

- Se realizó el alistamiento del área donde se ejecutará la demolición de andén existente, efectuando la delimitación, limpieza y verificación de niveles.
- Adicionalmente se ejecutó el terminado de los sumideros existentes, asegurando su correcta nivelación y acabado.

Alejandra Perez
Contratista

Juan Luis
Interventoria

20/10/2023 Lunes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se da inicio a los labores de demolición del andén existente y excavación del terreno, garantizando su adecuada nivelación y compactación para la posterior conformación de la estructura.
 - Se ejecuta el sellado de juntas en los losas de la vía, asegurando una correcta adherencia y acabado superficial.

Alejandra Perez
Contratista

Juan Luis
Interventoria

21/10/2023 Martes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se continúa con las actividades de demolición y excavación del andén, avanzando en la preparación del terreno para su posterior conformación.

- Observaciones : Durante la jornada de la tarde se presentaron lluvias, las cuales limitaron parcialmente el desarrollo de las actividades programadas.

Alejandra Perez
Contratista

[Firma]
Interventoria

22/10/2025 Miércoles

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - * Se realiza la fundida de 16 m³ de concreto, ejecutando las actividades correspondientes de vibrado, nivelación y texturizado superficial para garantizar la calidad del acabado.
 - * Se efectúa el descargue y acopio de cemento en el campamento de obra, asegurando su correcta disposición y almacenamiento.

Alejandra Perez
Contratista

[Firma]
Interventoria

23/10/2025 Jueves

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - * Se continúa con la fundida de concreto (17.46 m³) en la vía, desarrollando los labores de vibrado, texturizado, cortes de juntas y aplicación de agente de curado (antisol).

- Se prosigue con la demolición y excavación del área restante del andén, completando la preparación del terreno.

Alejandra Perez
Contratista

Juan Carlos
Interventoria

24/10/2025 Viernes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se ejecuta la fundida de 12 m³ de concreto, realizando las actividades de vibrado y texturizado superficial correspondientes.

Alejandra Perez
Contratista

Juan Carlos
Interventoria

25/10/2025 Sábado

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se efectúa el alistamiento del área del andén mediante relleno y compactación, dejándola lista para la construcción del mismo durante la próxima semana.

Alejandra Perez
Contratista

Juan Carlos
Interventoria

27/10/2025

Lunes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 4 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se realiza la fundido de $11.17m^3$ de concreto, ejecutando las actividades correspondientes de vibrado, nivelación y texturizado superficial para garantizar la calidad del acabado.


 Contratista


 Interventora

28/10/2025

Martes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 4 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se continua la fundido de concreto de la vía ($12.04m^3$), desarrollando labores de vibrado, texturizado, cortes de juntas y aplicación de agente de curado (antisol) a las anteriores placas.
 - Se efectuó el descarga y acopio del cemento en el campamento de obra, asegurando su correcta disposición u almacenamiento.


 Contratista


 Interventora

29/10/2025

Miércoles

- Personal de obra: 1 residente de obra, 4 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.

- Actividades ejecutadas:

- Se ejecuta Fundida de pavimento rígido con un volumen aproximado de $13,45 \text{ m}^3$
- Se ejecutaron procesos de vibrado, nivelación y texturizado, seguido de cortes de juntas de losas.


Contratista


Interventora

30/10/2025 Jueves

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se inicia la construcción de andenes realizando el vaciado de $30,02 \text{ m}^2$ de concreto, comprendidos entre el $\text{K}0+091,4$ y el $\text{K}0+068,6$, en el costado derecho de vía.


Contratista


Interventora

31/10/2025 Viernes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se continúa con la construcción de andenes, realizando la instalación y vaciado de $31,51 \text{ m}^2$ de concreto, comprendidos entre $\text{K}0+045,6$ y el $\text{K}0+020,6$.
 - Se realizaron labores de limpieza y retiro de material sobrante.


Contratista


Interventora

01/11/2025

Sabado

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 7 auxiliares.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador.
- Actividades ejecutadas:
 - Se adelantaron trabajos de construcción de andenes, ejecutando el vaciado de $28,83 \text{ m}^2$ de concreto en el costado derecho de la vía, comprendidos desde el $\text{K}0+020,6$ hasta el $\text{K}0+003,85$



Contralista

Interventoria

04/11/2025

Martes

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros 1 auxiliar.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor, mezcladora, vibrador para concreto, cepillo texturizado y Flotador
- Actividades ejecutadas:
 - Se realizó la Fundida de concreto en los sectores Faltantes de la vía, con el fin de asegurar la continuidad estructural en las intersecciones entre la vía existente y la nueva vía, las labores se centraron en la ejecución de los tramos de terminación para garantizar una adecuada unión y nivelación del pavimento.



Contralista

Interventoria

05/11/2025

Miercoles

- Personal de la obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros, 1 auxiliar.
- Maquinaria y equipos: herramienta menor

- Actividad ejecutadas:


- Se efectuó la limpieza general de área intervenida, abarcando tanto las andenes como la vía.
- Se realizó el sellado de juntas en las losas de concreto Fundidas, con el fin de proteger las uniones y evitar Filtraciones o Fisuras.


Contratista

Interventoria

06/11/2025 Jueves

- Personal de obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar SST, 2 maestros, 1 auxiliar.
- Maquinaria y equipos: Herramienta menor
- Se lleva a cabo el retiro de la palisambria y del cerramiento provisional de la obra.
- Se mantuvo la vía cerrada preventivamente, implementando señalización temporal en los puntos inicial y Final del tramo intervenido, con el fin de restringir el paso vehicular hasta el cumplimiento del tiempo de Fraguado del concreto.
- Se efectuó la instalación de dos señales verticales de tránsito correspondientes al tramo intervenido.


Contratista

Interventoria