



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Codigo

INFORME DE SUPERVISION

VERSION 1

Nombre del Contratista:	INGSERH S.A.S	Contrato N°:	1066
Nit. del Contratista:	900128087-6	Periodo de Ejecucion:	11 SEPTIEMBRE 2025 AL 10 DE DICIEMBRE 2025
Poliza Cumplimiento N°:	41-44-101296890 Anexo 1	Fecha de Aprobacion:	8/09/2025
Poliza Cumplimiento N°:	41-44-101296890 Anexo 3	Fecha de Aprobacion:	15/09/2025
Poliza RCE N°:	41-40-101057115 Anexo 1	Fecha de Aprobacion:	8/09/2025
Poliza RCE N°:	41-40-101057115 Anexo 3	Fecha de Aprobacion:	15/09/2025

Objeto del Contrato: ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

1. RESUMEN EJECUTIVO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se dió cumplimiento al objeto del contrato a través de la realización del 100% de actividades según acta de recibo final e informe de cumplimiento de obligaciones con soportes documental anexo presentado por el contratista, el cual se encuentra aprobado por el interventor del contrato contrato 1085 del 03 de septiembre de 2025.

2. recomendaciones y Conclusiones

RELACION DE PAGOS	FECHA	VALOR A COBRAR	VALOR EJECUTADO	SALDO
FACTURA FVIN 9	30/12/2025	\$ 194.260.673,00	\$ 194.260.673,00	-
VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL CONTRATO	TOTAL VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR
\$ 194.260.673,00		\$ 194.260.673,00	\$ 194.260.673,00	-

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y afiliaciones a Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Los pagos de seguridad social se encuentran verificados correspondientes al Sistema General de Seguridad Social: salud, pensión y riesgos laborales, los cuales se encuentran con anexados junto a las planillas y el certificado de paz y salvo expedido por el representante legal.

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el interventor de obra del contrato No. 1066 del 29/08/2025 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, aprobado bajo el informe de interventoría adjunto, durante el periodo del **11 de septiembre del 2025 hasta el 10 de diciembre 2025**, por lo tanto se recibe a entera satisfacción.

Observacion: Se encuentra pendiente el certificado del pago del FIC - SENA, por parte del contratista de obra.

La presente certificación se expide para efectos de causación de la cuenta.

Informe presentado en la Hormiga Putumayo, el día 31 de diciembre de 2025.

MARCELINA CUARAN INAGAN
Prof. Univ. Area De La Salud
Supervisora

JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
INGENIERO CIVIL
Contratista Interventoria



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT 846000471
 BRR PARKER SALIDA AL ROSAL - 4282488 - 4282754
 Código Postal:

CUENTAS X PAGAR
2025004484

Fecha 2025-12-31
Tercero INGSERH S.A.S **Identificación** 900128087
Dirección BRR LA PARKER **Teléfono** 3127197340

Detalle Cont No. 1066 (29-05-2025) Adecuación menor de infraestructura física del puesto de Salud Guadualito de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús localizado en el Municipio del Valle del Guamuez Putumayo. A partir de la suscripción del acta de inicio, plazo (03) meses. Según Informe de supervisión área asistencial. Factura de venta FVIN 9.

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025004484

Código	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.2.1.2.3.2.02.02.008.1.001.1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LE	Compromiso presupuestal	2025001965	194,260,673.00	0.00
TOTAL				194,260,673.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Tipo	Código	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
N	738202015	Mantenimiento	900128087	000	2025004484	194,260,673.00	0.00
N	240101003	Bienes y servicios - Servicios Mantenimiento	900128087	000	2025004484	0.00	194,260,673.00
SUMAS						194,260,673.00	194,260,673.00

Gladys

Elaborado Por
GLADYS YANETH CUARAN CUARAN

Revisado Por