



PROCESO CONTRATACION

CÓDIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 06
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
5 DE MARZO DE 2019

FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE COMPLEMENTACIÓN EN EL EJE VIAL AVIRAMA - CHICAQUIU - LA MURALLA, SECTOR CHICAQUIU - CALDERAS, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA. VIGENCIA 2025

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE FECHA INICIACIÓN: 4/12/2025

CONTRATISTA: Ing. HERNEY RIVERA CALAMBAS PLAZO INICIAL: 20/12/2025

SUPERVISOR: Ing. JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO GAMBOA PLAZO ADICIONAL: 15/02/2026

AREA DE VIAS

VALOR INICIAL: \$ 80.000.000,00

ADICIONAL: \$ 16.600.000,00

VALOR TOTAL: \$ 96.600.000,00

1 y Final

FECHA SUSPENSIÓN 1:

FECHA REINICIACIÓN:

FECHA SUSPENSIÓN 2:

FECHA REINICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN: 13/02/2026

CONTRATO No. 153 DE 2025

Compromiso SIIF No. 50825 - 38425

Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-01

Fecha perfeccionamiento: 13/02/2026

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1 y Final

CONDICIONES GENERALES

MAYORES MENORES EJECUTADAS

OBRA EJECUTADA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MAYORES MENORES EJECUTADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						(+/-)	(+/-)	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1,0	MEJORAMIENTO CALZADA										
1,1	Conformación de la calzada existente	M2	58.750,00	615,00	\$ 36.131.250,00		-	58.750,00	\$ 36.131.250,00	58750,00	36.131.250
1,2	Mejoramiento de subrasante con adición de material granular debidamente Seleccionado y Compactado a Maquina (acarreo libre 5km)	M3	893,55	39.637,00	\$ 35.417.770,00	0,00	\$ 1	893,55	\$ 35.417.770,00	893,55	35.417.770
1,3	Localización y replanteo de mejoramiento de calzada. Incluye georeferenciación	KM	11,75	17.430,00	\$ 204.803,00		-	11,75	\$ 204.803,00	11,75	204.803
	SUBTOTAL				\$ 71.753.823,00		\$ 1		\$ 71.753.823,00		\$ 71.753.823,00
2,0	SEÑALIZACIÓN DE OBRA										
2,1	Señalización de obra, según NORMA y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad para delimitación de área de trabajo	GLB	1,00	905.071,00	\$ 905.071,00	0,00	-	1,00	\$ 905.071,00	1,00	905.071
	SUBTOTAL				\$ 905.071,00		\$ -		\$ 905.071,00		\$ 905.071,00

TOTAL COSTO DIRECTO					72.658.894		\$ 1		72.658.894		72.658.894
TOTAL COSTO INDIRECTO					23.250.846		-		23.250.846		23.250.846
ADMINISTRACION	24%			\$ 17.438.134,00		---		17.438.135		17.438.135	
IMPREVISTOS	3%			\$ 2.179.767,00		---		2.179.767		2.179.767	
UTILIDAD	5%			\$ 3.632.945,00		---		3.632.945		3.632.945	
VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)					95.909.740		\$ 1		95.909.740		95.909.740
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	19%				690.260		---		690.260		690.260
VALOR EJECUTADO					96.600.000		---		96.600.000		96.600.000
AMORTIZACION ANTICIPO									40.000.000	Avance a la fecha:	100%
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									56.600.000		

SON:

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	96.600.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 / Y FINAL		96.600.000
SALDO POR EJECUTAR		
SUMAS IGUALES	96.600.000	96.600.000

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	40.000.000	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 00 / Y FINAL		40.000.000
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES	40.000.000	40.000.000

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los TRECE (13) días del mes de FEBRERO de 2026.

Ing. Jimmy Fernando Barrionuevo Gamboa
Supervisor Contrato - Área de Vías

Ing. Herney Rivera Calambas
Contratista

Ing. Gabriel Solarte Díaz
Ingeniero apoyo a la Supervisión