





ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE RECIBO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 1 de 8	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

### ACTA DE RECIBO FINAL

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA – URGENCIA MANIFIESTA
<b>N° DE CONTRATO</b>	UM-SP-001-2025
<b>CONTRATANTE</b>	<b>MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ</b> NIT: 800.029.386-6 R/L: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C. NO. 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE - BOYACÁ.
<b>CONTRATISTA CC/ NIT</b>	<b>INGEOBRAS QHSE SAS</b> NIT. NO. 900.629.789 LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA C.C. NO. 1.048.849.895 DE GARAGOA - BOYACA
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA QUEBRADA LA ARGENTINA, CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS GENERADOS POR PROCESOS DE SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN EN MASA, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA BOCATOMA Y TARABITAS LOCALIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA LA CRISTALINA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 067 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025
<b>VALOR INICIAL</b>	TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$306.412.427,86) M/CTE.
<b>CDP</b>	202510002 DE 02 DE OCTUBRE DE 2025
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	202510007 DE 07 DE OCTUBRE DE 2025
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS – 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>SUPERVISOR CC / NIT</b>	ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C. 1.022.441.323 de BOGOTÁ ING. BRAIAM ALEXIS MARTINEZ C.C No. 1.018.434.016 DE BOGOTÁ
<b>INTERVENTOR CC / NIT</b>	N/A
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	07 DE OCTUBRE DE 2025
<b>FECHA ACTA INICIO</b>	07 DE OCTUBRE DE 2025
<b>PRORROGA N°1</b>	<b>Fecha:</b> 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 <b>Plazo:</b> Cuarenta (40) días – 30 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>VALOR DE LA ADICION N°1</b>	OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$84.515.855,73) M/CTE
<b>CDP ADICION No. 1</b>	202511021 de 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>RP ADICION No. 1</b>	202511026 de 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$390'928.283,59) M/CTE.
<b>PLAZO TOTAL</b>	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS
<b>SUSPENSION No 1</b>	<b>Fecha:</b> 23 DE DICIEMBRE DE 2025 <b>Plazo:</b> veinte (20) días calendario – 11 enero de 2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE RECIBO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 2 de 8	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

<b>AMPLIACION No1 A LA SUSPENSION No1</b>	<b>Fecha:</b> 09 DE ENERO DE 2026 <b>Plazo:</b> Diez (10) días calendario – 21 enero de 2026
<b>REINICIO No 1</b>	<b>Fecha:</b> 21 DE ENERO DE 2026 <b>Plazo por ejecutar:</b> ocho (08) días calendario
<b>PRORROGA No 2</b>	<b>Fecha:</b> 26 DE ENERO DE 2026 <b>Plazo:</b> Treinta (30) días calendario – 27 de febrero 2026
<b>PERIODO DE EJECUCION</b>	29 DE ENERO DE 2026 AL 27 DE FEBRERO DE 2026
<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>	27 DE FEBRERO DE 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO en calidad de secretario de Planeación e Infraestructura y el Ing. BRAIAM ALEXIS MARTINEZ** como director de la Unidad de Servicios Públicos, Supervisores del Contrato y por la otra parte **LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA**, identificada con C.C. No. 1.048.849.895 de Garagoa, representante legal de INGEOBRAS QHSE SAS identificado con NIT: 900.629.789 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de obra UM-SP-001-2025 teniendo en cuenta las siguientes:

#### CONSIDERACIONES:

1. Que el MUNICIPIO DE SANTA MARÍA e INGEOBRAS QHSE SAS, suscribieron el 07 de octubre de 2025, contrato de OBRA – URGENCIA MANIFIESTA N° UM-SP-001-2025, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA QUEBRADA LA ARGENTINA, CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS GENERADOS POR PROCESOS DE SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN EN MASA, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA BOCATOMA Y TARABITAS LOCALIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA LA CRISTALINA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 067 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025.
2. Que junto al contrato se expidió el registro presupuestal No. 202510007 del 07 de octubre de 2025, por un valor de TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$306.412.427,86) M/CTE.
3. Que el día 07 de octubre se dio acta de inicio al contrato.
4. Que el día 20 de noviembre del 2025 se realizó prórroga N°1 por un término de Cuarenta (40) días al contrato en referencia y adición N°1 por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$84.515.855,73) M/CTE, junto a esta adición se expidió el registro presupuestal N°202511026 del 20 de noviembre de 2025.


ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE RECIBO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 3 de 8	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

5. Que el día 23 de diciembre se suspende el contrato en mención por un término de veinte **(20) días calendario**.
6. Que el día 09 de enero del 2026 se realizó ampliación N°1 a la suspensión N°1 por el término de diez (10) días calendario.
7. Que el día 21 de enero de 2026 se dio reinicio del contrato en mención para continuar con las actividades contractuales.
8. Que el día 26 de enero del 2026 se realizó prórroga N°1 por un término de treinta (30) días al contrato en referencia.
9. Que el contrato en referencia se ha ejecutado en un 100% y recibido a satisfacción por el municipio de Santa María (Boyacá), según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato y en la normatividad.
10. Que, él contratista se deberá entregar toda la documentación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De conformidad con lo anterior, las partes:

#### **ACUERDAN:**


Recibir las actividades del contrato de obra - urgencia manifiesta **N° UM-SP-001-2025**, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA QUEBRADA LA ARGENTINA, CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS GENERADOS POR PROCESOS DE SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN EN MASA, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA BOCATOMA Y TARABITAS LOCALIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA LA CRISTALINA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 067 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025, de acuerdo con las siguientes especificaciones y cantidades:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**Santa María**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA  
MARÍA

FORMATO: ACTA DE RECIBO



GESTIÓN CONTRACTUAL

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Versión: 02


Pág. 4 de 8

Fecha: 25/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONDICIONES ORIGINALES										MODIFICACIONES				NUEVAS CONDICIONES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO PRESENTE ACTA		VALOR POR EJECUTAR	
		UN	CANT	VJUNT	VR TOTAL	+	CANT	VALOR	ESTABILIZACIÓN CANALIZACIÓN QUEBRADA LA ARGENTINA	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA	M2	699,400	7.740,80	5.413,915,52	-	-450,80	-3.489,552,64	248,60	1.924.362,88	0,00	0,00	248,60	1.924.362,88	248,60	1.924.362,88	248,60	1.924.362,88	248,60	1.924.362,88	248,60	1.924.362,88	248,60	1.924.362,88	-	-	
1.1	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	247,860	33.952,53	8.415,474,09	-	-247,86	-8.415,474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	25,620	70.577,63	1.808.198,88	+	5,78	407.773,40	31,40	2.215.972,92	21,78	5.058.465,76	31,40	2.215.972,92	31,40	2.215.972,92	31,40	2.215.972,92	31,40	2.215.972,92	31,40	2.215.972,92	31,40	2.215.972,92	31,40	2.215.972,92	0,00
1.3	CONSTRUCCIÓN DE GEOCONTENEDORES CON MATERIAL DE AFIRMADO, NO INCLUYE GEOLONA POLIESTER	M3	23,230	232.252,79	5.395.232,31	-	-1,45	-336.766,55	21,78	5.058.465,76	21,78	5.058.465,76	21,78	5.058.465,76	21,78	5.058.465,76	21,78	5.058.465,76	21,78	5.058.465,76	21,78	5.058.465,76	21,78	5.058.465,76	21,78	5.058.465,76	-
1.4	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	M3	43,200	146.174,96	6.314.758,27	+	61,20	8.945.907,55	104,40	15.260.665,82	104,40	15.260.665,82	104,40	15.260.665,82	104,40	15.260.665,82	104,40	15.260.665,82	104,40	15.260.665,82	104,40	15.260.665,82	104,40	15.260.665,82	104,40	15.260.665,82	-
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	224,640	8.166,20	1.834.455,62	+	254,97	2.082.136,01	479,61	3.916.591,63	479,61	3.916.591,63	479,61	3.916.591,63	479,61	3.916.591,63	479,61	3.916.591,63	479,61	3.916.591,63	479,61	3.916.591,63	479,61	3.916.591,63	479,61	3.916.591,63	-
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	21,600	1.133.465,02	24.483.276,50	+	20,16	22.851.058,00	41,76	47.334.334,50	41,76	47.334.334,50	41,76	47.334.334,50	41,76	47.334.334,50	41,76	47.334.334,50	41,76	47.334.334,50	41,76	47.334.334,50	41,76	47.334.334,50	41,76	47.334.334,50	-
1.7	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	M3	17,280	285.074,72	4.926.091,16	+	14,12	4.024.587,39	31,40	8.950.678,55	31,40	8.950.678,55	31,40	8.950.678,55	31,40	8.950.678,55	31,40	8.950.678,55	31,40	8.950.678,55	31,40	8.950.678,55	31,40	8.950.678,55	31,40	8.950.678,55	-
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D= 6" PARA DRENAJE SIN FILTRO	ML	18,000	69.884,44	1.257.919,94	+	18,00	1.257.919,92	36,00	2.515.839,86	36,00	2.515.839,86	36,00	2.515.839,86	36,00	2.515.839,86	36,00	2.515.839,86	36,00	2.515.839,86	36,00	2.515.839,86	36,00	2.515.839,86	36,00	2.515.839,86	-
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMBRANA 30 MILLS	M2	532,000	29.024,28	15.440.917,49	-	-532,00	-15.440.916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO.	M3	35,470	698.596,06	24.779.202,35	-	-35,47	-24.779.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENE/FILTROS	M2	864,400	11.181,04	9.664.889,25	-	-720,40	-8.054.821,22	144,00	1.610.068,03	144,00	1.610.068,03	144,00	1.610.068,03	144,00	1.610.068,03	144,00	1.610.068,03	144,00	1.610.068,03	144,00	1.610.068,03	144,00	1.610.068,03	144,00	1.610.068,03	-
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17,5 MPa (2500), 40% RAJON PARA BASES	M3	9,900	659.278,92	6.526.861,28	-	-4,40	-2.900.827,25	5,50	3.626.034,03	5,50	3.626.034,03	5,50	3.626.034,03	5,50	3.626.034,03	5,50	3.626.034,03	5,50	3.626.034,03	5,50	3.626.034,03	5,50	3.626.034,03	5,50	3.626.034,03	-
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO (DESPUES DE 5 KM).	M3-KM	3438,810	2.127,00	7.314.348,87	+	3.034,48	6.454.338,96	6.473,29	13.768.687,83	6.473,29	13.768.687,83	6.473,29	13.768.687,83	6.473,29	13.768.687,83	6.473,29	13.768.687,83	6.473,29	13.768.687,83	6.473,29	13.768.687,83	6.473,29	13.768.687,83	6.473,29	13.768.687,83	-
1.14	MANEJO DE CAUDAL 30US	GLB	1,000	4.800.000,00	4.800.000,00	=	0,00	0,00	1,00	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00	-
1.15	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E <= 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	83.303,83	17.393.839,70	17.393.839,70	+	208,80	17.393.839,70	208,80	17.393.839,70	208,80	17.393.839,70	208,80	17.393.839,70	208,80	17.393.839,70	208,80	17.393.839,70	208,80	17.393.839,70	208,80	17.393.839,70	208,80	17.393.839,70	208,80	17.393.839,70	-
1.16	SUBTOTAL				128.375.541,53					128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53	0,00
	VALOR COSTO DIRECTO ADMINISTRACION				128.375.541,53					128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53		128.375.541,53	0,00
	IMPREVISTOS		22%		28.242.619,14					28.242.619,14		28.242.619,14		28.242.619,14		28.242.619,14		28.242.619,14		28.242.619,14		28.242.619,14		28.242.619,14		28.242.619,14	22%
	UTILIDADES		3%		3.851.266,25					3.851.266,25		3.851.266,25		3.851.266,25		3.851.266,25		3.851.266,25		3.851.266,25		3.851.266,25		3.851.266,25		3.851.266,25	3%
	TOTAL A.U		5%		6.418.777,08					6.418.777,08		6.418.777,08		6.418.777,08		6.418.777,08		6.418.777,08		6.418.777,08		6.418.777,08		6.418.777,08		6.418.777,08	5%
	VALOR TOTAL		30%		38.512.662,47					38.512.662,47		38.512.662,47		38.512.662,47		38.512.662,47		38.512.662,47		38.512.662,47		38.512.662,47		38.512.662,47		38.512.662,47	30%
	VALOR ANTICIPO				166.888.204,00					166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00	0,00
	VALOR PRESENTE ACTA				166.888.204,00					166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00		166.888.204,00	0,00

Direccion: Carrera 3 # 3 56 / Nit. 800.029.386-6  
 Teléfono: +57 (608)7405858 | Código Postal 152820  
 Correo: gobierno@santamaria-boyaca.gov.co






ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
**Santa María**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA  
MARÍA

FORMATO: ACTA DE RECIBO

· Versión: 02      Pág. 6 de 8

Fecha: 25/07/2023



GESTIÓN CONTRACTUAL

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN  
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO  
CONTRACTUAL

5,6	UMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA DE 5/8" EN HIERRO MALEABLE DE ALTA RESISTENCIA CON GANCHO Y TUERCA DE ACERO DE CARBONO, CON ACABADO GALVANIZADO	UND	6,000	150.000,00	900.000,00	=	6,00	900.000,00	6,00	900.000,00	-	900.000,00	
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA 2" EN ACERO CON PASADOR 1" PARA CABLE 5/8"	UND	6,000	750.000,00	4.500.000,00	+	2,00	1.500.000,00	8,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00	
5,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	222,080	4.595,33	1.020.530,22	-	163,24	750.141,67	58,84	270.388,55	-	270.388,55	
5,9	MANTENIMIENTO CULJAS	GLB	2,000	500.000,00	1.000.000,00	=	2,00	1.000.000,00	2,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
5,10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	CARGA-KM	68,000	8.760,44	595.709,92	=	68,00	595.709,92	68,00	595.709,92	-	595.709,92	
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO 2 - QUEBRADA LA CRISTALINA</b>													
6				70.577,63				15,00	1.058.664,45	15,00	1.058.664,45	-	1.058.664,45
6,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (RETRO DERRUMBE)	M3		98.194,96		+	27,00	2.651.263,92	27,00	2.651.263,92	-	4.292.101,70	
6,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO (ZANJA CORONACION Y GEOCONTENEDORES)	M3		29.024,28		+	168,40	4.887.688,75	168,40	4.887.688,75	-	7.093.534,03	
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION GEOMEMBRANA 30 MILS	M2		1.250.232,25		+	-0,22	-275.051,10	0,20	250.046,45	-	250.046,45	
6,4	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3,00 M. (FORMALETA MADERA)	M3		97.286,94		+	3,33	323.965,51	20,81	2.024.541,22	-	2.024.538,89	
6,5	MURO EN LADRILLO TOILETE COMUN DE E = 0,10 M.	M2		39.400,32		+	-14,15	-557.514,53	20,81	819.920,66	-	819.920,66	
6,6	PANETE LISO MUROS 1:4	M2		8.442,56		+	-72,90	-615.462,62	46,23	390.299,55	-	390.299,55	
6,7	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG		856.079,52		+	0,38	325.310,22	0,38	325.310,22	-	325.310,22	
6,8	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3		232.252,79		+	57,09	13.259.311,78	57,09	13.259.311,78	-	17.305.155,38	
6,9	CONSTRUCCION DE GEOCONTENEDORES CON MATERIAL DE AFIRMADO, NO INCLUYE GEOLONA POLIESTER	M3		261.046,93		+	-20,00	-5.220.938,60	40,00	10.441.877,20	-	10.441.877,20	
6,10	ABRAZADERA EN GALVANIZADO PARA TUBERIA DE 6" DE CARGA PESADA	UND		30.000,00		+	-350,00	-10.500.000,00	0,00	0,00	-	0,00	
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 1/2" (CORTAVIENTOS Y PENDOLONES)	ML		20.000,00		+	-720,00	-14.400.000,00	0,00	0,00	-	0,00	
6,12	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA DE 1/2" EN HIERRO MALEABLE DE ALTA RESISTENCIA CON GANCHO Y TUERCA DE ACERO DE CARBONO, CON ACABADO GALVANIZADO	UND		120.000,00		+	-20,00	-2.400.000,00	40,00	4.800.000,00	-	4.800.000,00	
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA EN PLATINA 3/4" TIPO PRENSACABLE DE ALTA RESISTENCIA PARA DOBLE CABLE 5/8" INCLUYE TORNILLOS 3/4"	UND		8.760,44		+	386,00	3.381.529,84	386,00	3.381.529,84	-	6.745.538,80	
6,14	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	CARGA-KM		15.827,00		+	80,00	1.266.160,00	80,00	1.266.160,00	-	1.266.160,00	
<b>ITEMS NO CONTEMPLADOS</b>													
6,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 1/4" (CORTAVIENTOS)	ML		15.827,00		+	80,00	1.266.160,00	80,00	1.266.160,00	-	1.266.160,00	

Direccion: Carrera 3 # 3 56 / Nit. 800.029.386-6  
 Teléfono: +57 (608)7405858 | Código Postal 152820  
 Correo: gobierno@santamaria-boyaca.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE <b>Santa María</b>	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE RECIBO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 8 de 8	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

**TOTAL, A PAGAR:** NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS (**\$ 92.641.656,07**) M/CTE




**NOTA.** El recibo del suministro objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes y/o servicios contratados.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026.

  
**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**  
secretario de Planeación e  
Infraestructura  
Supervisor

  
**BRAIAM ALEXIS MARTINEZ**  
Director unidad de servicios públicos.  
Supervisor

  
**INGEOBRAS QHSE S.A.S**  
NIT: 900.629.789  
**R/LEGAL: LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA**  
Contratista


PROYECTÓ	REVISÓ		APROBÓ
<b>DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO</b> Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	<b>DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO</b> Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	<b>ING. BRAIAM ALEXIS MARTINEZ</b> Cargo: Director USPD	<b>RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ</b> Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 






ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				NUEVAS CONDICIONES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO PRESENTE ACTA		VALOR POR EJECUTAR		
	UN	CANT	VUNIT	VR TOTAL	4+	CANT	VALOR	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
6.7	QUINTASUBESTACION Y MARRA DE ACERO DE 400 MVA (6000 PVA)	KG	6440.58		+	72.00	-816,482.42		46.23	384,282.55		384,282.55	46.23			384,282.55				384,282.55	
6.8	CONSTRUCCIONES EN CONCRETO DE 21 MPA (300 PVA) EN (REPERTE INCLUYE BARRAS DE ARMAS)	M2	850.7883		+				0.38	553,303.22		553,303.22	0.38			553,303.22				553,303.22	
6.9	CONSTRUCCION DE RECIPIENTES CON MATERIAL DE ALUMINUM, METALURGIAS (RECIPIENTES METAL)	M3	2312.578		+	57.09	12,293,171.28		74.61	12,303,153.28		12,303,153.28	74.61			12,303,153.28				12,303,153.28	
6.10	ARMAS DE FUERZA VARIAS PARA TUBERIAS 6" DE CARGA PESADA	UNO	211,064.03		+	-40.00	-5,223,894.03		40.00	10,441,872.00		10,441,872.00	40.00			10,441,872.00				10,441,872.00	
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CUAN EN ACERO GALVANIZADO DE 1/2" (CERTIFICADOS Y PENSIONES)	ML	30,000.03		+	-250.00	-13,500,000.00		0.00	0.00		0.00				0.00				0.00	
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION ARANZASERA DE 1/2" EN HIERRO MALLEABLE DE ALTA RESISTENCIA CON GANCHOS Y TUBERIA DE CARGA, CON ACABADO GALVANIZADO	UNO	20,000.00		+	-20.00	-2,400,000.00		40.00	4,800,000.00		4,800,000.00	40.00			4,800,000.00				4,800,000.00	
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION PARRILLAS DE CABLE SIF TIPO DOMINOS 3/4"	CARRAS-ML	6,700.44		+	390.00	3,311,526.64		770.00	6,745,538.80		6,745,538.80	390.00			6,745,538.80				6,745,538.80	
6.14	ITEM NO CONTABILIZADO				+	80.00	1,200,000.00		80.00	1,200,000.00		1,200,000.00	80.00			1,200,000.00				1,200,000.00	
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION ARANZASERA HERRIO DE 1/2" EN HIERRO MALLEABLE DE ALTA RESISTENCIA CON GANCHOS Y TUBERIA DE CARGA, CON ACABADO GALVANIZADO	UNO	10,001.53		+	10.00	1,033,454.40		10.00	1,033,454.40		1,033,454.40	10.00			1,033,454.40				1,033,454.40	
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CUAN EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (CERTIFICADOS Y PENSIONES)	ML	21,000.00		+	80.00	1,653,840.00		80.00	1,653,840.00		1,653,840.00	80.00			1,653,840.00				1,653,840.00	
6.18	SUMINISTRO E INSTALACION ARANZASERA HERRIO DE 5/8" EN HIERRO MALLEABLE DE ALTA RESISTENCIA CON GANCHOS Y TUBERIA DE CARGA, CON ACABADO GALVANIZADO	UNO	14,876.05		+	160.00	2,265,565.60		160.00	2,265,565.60		2,265,565.60	160.00			2,265,565.60				2,265,565.60	
6.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CUAN EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" (CERTIFICADOS Y PENSIONES)	ML	24,870.78		+	100.00	2,487,075.00		100.00	2,487,075.00		2,487,075.00	100.00			2,487,075.00				2,487,075.00	
6.20	SUMINISTRO E INSTALACION ARANZASERA HERRIO DE 3/8" EN HIERRO MALLEABLE DE ALTA RESISTENCIA CON GANCHOS Y TUBERIA DE CARGA, CON ACABADO GALVANIZADO	UNO	17,851.19		+	0.00	107,107.14		0.00	107,107.14		107,107.14	0.00			107,107.14				107,107.14	
6.21	SUMINISTRO E INSTALACION VENTONAS DE DOBLE ACCION DE 1" EN HIERRO DUCTIL	UNO	1,205,356.62		+	3.00	3,991,061.20		3.00	3,991,061.20		3,991,061.20	3.00			3,991,061.20				3,991,061.20	
6.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE ESPRACION TUBERIA POLIETILENO DE 6" S"	UNO	30,000.00		+	3.00	1,137,283.68		3.00	1,137,283.68		1,137,283.68	3.00			1,137,283.68				1,137,283.68	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>107,326,326.85</b>				<b>172,338,527.76</b>		<b>0.00</b>	<b>172,338,527.76</b>		<b>172,338,527.76</b>	<b>0.00</b>			<b>172,338,527.76</b>				<b>172,338,527.76</b>	
	<b>VALOR COSTO DIRECTO</b>				22%																
	<b>ADMINISTRACION</b>				3%																
	<b>IMPREVISTOS</b>				5%																
	<b>UTILIDADES</b>				5%																
	<b>TOTAL AUI</b>				30%																
	<b>VALOR TOTAL</b>																				
	<b>VALOR ANTICIPO</b>																				
	<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>																				
	<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>																				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		CONTRATO REAL	
	\$		%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	300,412,427.86		76%
ANTICIPO	-64,515,055.75		0%
VALOR ADICIONAL 1	390,328,283.59		22%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	390,328,283.59		100%
VALOR EJECUTADO	288,288,027.52		76.30%
VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	92,641,056.07		23.70%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-		-
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>92,641,056.07</b>		<b>23.70%</b>

  
 SUPERVISOR  
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD  
 MRO DEYER JOAN FERNANDEZ JARAMA

  
 SUPERVISOR  
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD  
 BRAUN ALEXIS MARTINEZ BARRERO

  
 CONTRATANTE  
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD  
 ROLANDO LEONARDO CASTILLO AMAYA