



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

INFORME DE SUPERVISIÓN
19 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA Nro. 503-2025
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS (PUTUMAYO) y HERLIC
CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L LIGIA LICETH MORIANO GARZON

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL
BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Supervisión

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal



TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	LOCALIZACIÓN	4
3	FICHA TÉCNICA.....	5
4	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO.....	6
4.1	Aspectos técnicos	6
4.2	Control a las cantidades de materiales.....	6
5	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	6
5.1	Actividades ejecutadas acumuladas durante la ejecución del contrato	9
6	INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.....	11
6.1	Inicio del contrato.....	11
6.2	Control de pólizas.....	11
6.3	Comités técnicos.....	13
6.4	Suspensiones y reinicios.....	13
6.5	Prorrogas.....	13
6.6	Adiciones	13
6.7	Seguridad social.....	13
6.8	Recibo final de obra.....	13
6.9	Personal y equipos de obra	13
6.10	Maquinaria Y Equipos.....	14
6.11	Bitácora.....	14
6.12	Estado del contrato	14
6.13	Información financiera	14
7	DESGLOSE DE AIU	15
8	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA.....	16
9	RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES	21

Este documento es una copia digitalizada de un documento original. No se garantiza la exactitud de la información contenida en este documento.



1 INTRODUCCIÓN


El municipio de Puerto Asís suscribió contrato de obra Nro. 503-2025 con HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.703.705-1, como la empresa constructora para la ejecución del contrato de obra en mención, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

El presente informe se desarrolla con el fin de informar las labores ejecutadas tanto técnicas como administrativas que se llevaron a cabo en el transcurso de la obra hasta la fecha.

El contratista tiene un grupo de trabajo constituido por un Ingeniero Residente y un oficial de obra.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS


ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS





2 LOCALIZACIÓN


Este contrato se desarrolla en el departamento del Putumayo, más exactamente en el municipio de Puerto Asís, barrio los chiparos.



(Fecha de consulta, febrero 2026)

Imagen No. 01. Localización Geográfica

Fuente. Google



(Fecha de consulta, Febrero 2026)

Imagen No. 02. Carrera 37 B/Los Chiparos

Fuente. Google Earth



3 FICHA TÉCNICA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 503-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-054-2025.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ (ALCALDE).
CONTRATISTA DE OBRA:	HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.703.705-1 R/L. LIGIA LICETH MORIANO GARZON CC. 1.144.079.971
SUPERVISIÓN	JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
PLAZO INICIAL	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$131.301.525) MDA/ CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN 01	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE REINICIO:	23 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN 02	27 DE ENERO DE 2026.
ADICIÓN EN TIEMPO:	UN (01) MES.
FECHA DE TERMINACIÓN 03	26 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA DE RECIBO DE OBRA:	20 DE FEBRERO DE 2026.



4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

La supervisión realiza un acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas en el marco del proyecto de mejoramiento de la infraestructura del escenario deportivo del barrio Chiparos, en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo. Cabe mencionar que dentro de esta ejecución y teniendo en cuenta las obligaciones de las partes, se realiza visitas continuas con el objetivo de plasmar el control de las actividades y ejecución de las obras.

4.1 Aspectos técnicos

La supervisión, realiza un seguimiento permanente a la ejecución de las obras colaborando con el control de calidad requerido, se hace un acompañamiento para garantizar la correcta ejecución de las obras y recursos asignados para esta importante infraestructura.

4.2 Control a las cantidades de materiales

Las actividades desarrolladas por el contratista de obra, han cumplido con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato de obra, las cuales fueron verificadas y supervisadas siendo avaladas las mismas.

5 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

Las cantidades de obra y su respectivo precio unitario del contrato de obra son las siguientes:

Nº	DESCRIPCION	UN D.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo	GLB	1.00	\$ 505,814.00	\$ 505,814.00
1.02	Cerramiento perimetral el Lona h=2.00 m	M	100.00	\$ 13,995.00	\$ 1,399,500.00



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

1.03	Escarificación de Placa existente	M2	576.00	\$ 7,456.00	\$ 4,294,656.00
1.04	Retiro y Disposición de material sobrante	M3	2.90	\$ 7,753.00	\$ 22,483.70
Subtotal					\$ 6,222,453.70
2 ESTRUCTURA					
2.01	Placa en concreto de 3000 PSI e = 10 cm, con acabado, nivelado y llaneado, incluye cortes y sellante de juntas	M3	57.60	\$ 991,036.00	\$ 57,083,674.00
Subtotal					\$ 57,083,674.00
3 ACERO DE REFUERZO					
3.01	Suministro e instalación de malla electrosoldada 15x15 cm Ø=4mm	M2	576.00	\$ 11,406.00	\$ 6,569,856.00
Subtotal					\$ 6,569,856.00
4 CARPINTERIA METALICA					
4.01	Suministro e instalación de estructura múltiple fija, (micro y baloncesto) elaborada en tubería agua negra de primera calidad, diámetro interior de 2 1/2 pulgadas la portería, la demás estructura en 1 1/2 pulgadas, tableros en acrílico de 10 mm, color cristal con medidas 1.20 * 1.80 m, debidamente decorados con aros y malla de baloncesto, incluye malla para portería de microfútbol, incluye concreto y trabajo de anclaje.	UN D	2.00	\$ 5,646,696.00	\$ 11,293,392.00
Subtotal					\$ 11,293,392.00
5 PINTURA Y ACABADOS					



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

5.01	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para canchas, Demarcación de cancha bifuncional	M	342.00	\$ 8,848.00	\$ 3,105,910.00
5.02	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para cancha, totalidad de la cancha bifuncional	M2	576.00	\$ 29,038.00	\$ 16,725,888.00
Subtotal					\$ 19,831,798.00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 101,001,173.70

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 101,001,173.70
ADMINISTRACION (25%)	\$ 25,250,293.00
UTILIDAD (5%)	\$ 5,050,059.00
VALOR TOTAL	\$ 131,301,525.70

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



5.1 Actividades ejecutadas acumuladas durante la ejecución del contrato

La obra se ha ejecutado en el plazo asignado y se cumple con 100% del objeto del contrato, Las cantidades ejecutadas hacen parte del acta de recibo final firmada el día 20 de febrero de 2026.

Nº	DESCRIPCION	UN D.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.01	Localización y replanteo	GLB	1.00	\$ 505,814.00	\$ 505,814.00
1.02	Cerramiento perimetral el Lona h=2.00 m	M	100.00	\$ 13,995.00	\$ 1,399,500.00
1.03	Escarificación de Placa existente	M2	576.00	\$ 7,456.00	\$ 4,294,656.00
1.04	Retiro y Disposición de material sobrante	M3	2.90	\$ 7,753.00	\$ 22,483.70
Subtotal					\$ 6,222,453.70
2 ESTRUCTURA					
2.01	Placa en concreto de 3000 PSI e = 10 cm, con acabado, nivelado y llaneado, incluye cortes y sellante de juntas	M3	57.60	\$ 991,036.00	\$ 57,083,674.00
Subtotal					\$ 57,083,674.00
3 ACERO DE REFUERZO					
3.01	Suministro e instalación de malla electrosoldada 15x15 cm Ø=4mm	M2	576.00	\$ 11,406.00	\$ 6,569,856.00
Subtotal					\$ 6,569,856.00



4	CARPINTERIA METALICA				
4.01	Suministro e instalación de estructura múltiple fija, (micro y baloncesto) elaborada en tubería agua negra de primera calidad, diámetro interior de 2 1/2 pulgadas la portería, la demás estructura en 1 1/2 pulgadas, tableros en acrílico de 10 mm, color cristal con medidas 1.20 * 1.80 m, debidamente decorados con aros y malla de baloncesto, incluye malla para portería de microfútbol, incluye concreto y trabajo de anclaje.	UN D	2.00	\$ 5,646,69 6.00	\$ 11,293,392.00
Subto tal					\$ 11,293,392.00
5	PINTURA Y ACABADOS				
5.01	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para canchas, Demarcación de cancha bifuncional	M	342.00	\$ 8,848.00	\$ 3,105,910.00
5.02	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para cancha, totalidad de la cancha bifuncional	M2	576.00	\$ 29,038.0 0	\$ 16,725,888.00
Subto tal					\$ 19,831,798.00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 101,001,173.70

El presente presupuesto es válido por un periodo de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de expedición, para la ejecución de las obras descritas en el presente documento.





SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 101,001,173.70
ADMINISTRACION (25%)	\$ 25,250,293.00
UTILIDAD (5%)	\$ 5,050,059.00
VALOR TOTAL	\$ 131,301,525.70

6 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

6.1 Inicio del contrato

El día 18 de diciembre de 2025 en la secretaria de infraestructura del municipio de Puerto Asís se reunieron el secretario de infraestructura y supervisor del contrato LUIS EDUARDO GALLEG0 BARRERA y la señora LIGIA LICETH MORIANO GARZON, Nit. 901.703.705-1 en calidad de contratista.

6.2 Control de pólizas

Durante la ejecución del contrato se han aprobado 03 anexos de la Póliza de SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES y 02 anexos de póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., constituida por el contratista la empresa HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S con Nit. 901.703.705-1 y el beneficiario de la póliza el Municipio de Puerto Asís. A continuación, se mencionan los anexos actualizados con los actos administrativos presentados durante la ejecución del contrato:

Póliza de Seguro de cumplimiento entidad Nro. 100065135.

ANEXO 0

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	100065135	\$ 13,130,152,60	18-12-2025 al 30-06-2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100065135	\$ 65,650,763,00	18-12-2025 al 30-06-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	100065135	\$ 6,565,076,30	18-12-2025 al 31-12-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	100065135	\$ 26,260,305,20	31-12-2025 al 31-12-2030





**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

ANEXO 2

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	100065135	\$ 13,130,152,60	23-01-2026 al 26-08-2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100065135	\$ 65,650,763,00	23-01-2026 al 26-08-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	100065135	\$ 6,565,076,30	23-01-2026 al 26-02-2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	100065135	\$ 26,260,305,20	26-02-2026 al 26-02-2031

ANEXO 4

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	100065135	\$ 13,130,152,60	23-01-2026 al 26-08-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	100065135	\$ 65,650,763,00	23-01-2026 al 26-08-2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	100065135	\$ 6,565,076,30	23-01-2026 al 26-02-2029
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100065135	\$ 26,260,305,20	20-02-2026 al 20-02-2031

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Nro. 100012450

ANEXO 0

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	100012450	\$ 284,700,000.00	18-12-2025 al 31-12-2025

ANEXO 3

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	100012450	\$ 350,181,000.00	18-12-2025 al 26-02-2026



6.3 Comités técnicos

Se realizaron dos comités técnicos: el Acta de Comité Técnico No.1 con el fin de aprobar la suspensión temporal del contrato de obra No.503-2025 y comité técnico No.2 con el fin de dar reinicio y aprobar adición de prórroga de un mes para cumplir con el fin de cumplir a cabalidad las actividades contratadas.

6.4 Suspensiones y reinicios

Se realiza una suspensión y reinicio del contrato de obra No 503-2025, la suspensión se aprobó el día 26 de diciembre debido a que a la fecha no se contaba con la disponibilidad de los tableros acrílicos requeridos para la ejecución de actividades pendientes, una vez superados los motivos que dieron origen a la suspensión se realizó el reinicio de las actividades contractuales el día 23 de enero de 2026.

6.5 Prorrogas

Se realizó una prórroga al contrato No 503-2025 de un (01) mes al contrato inicial quedando como fecha de terminación el día 26 de febrero de 2026.

6.6 Adiciones

No se realizan adiciones.

6.7 Seguridad social

Se observa que la empresa contratista realizó la afiliación a seguridad social de sus trabajadores como se puede evidenciar en las planillas.

6.8 Recibo final de obra


Se realiza el recibo de obra a satisfacción por parte del municipio dicha acta se firma el día 20 de febrero de 2026. Las personas que participan en este documento son:

- JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO en calidad de supervisor del contrato.
- LIGIA LICETH MORIANO GARZON en calidad de contratista.

6.9 Personal y equipos de obra

El personal de la obra que participó en la construcción de la obra fue la siguiente:

CARGO	CANTIDAD
Residente Obra	1
Oficial de Obra	1
Ayudante de Obra	2





6.10 Maquinaria Y Equipos

Equipos y maquinaria usada durante la ejecución comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 al 26 de febrero de 2026:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO
Herramienta menor	1	óptimo
Rotomartillo	1	óptimo
Cortadora	1	óptimo
Mezcladora de concreto	1	óptimo

6.11 Bitácora

Se llevo correctamente la bitácora de obra trabajando todos los días de la semana, reportando actividades de ejecución, clima, cantidad de trabajadores y equipos en el sitio.

6.12 Estado del contrato

El contrato a la fecha, se encuentra ejecutado y cada una de sus actividades con normalidad de acuerdo a lo plasmado en las especificaciones técnicas.

6.13 Información financiera

El contrato de obra Nro. 503 de 2025 estipula, valor y forma de pago del contrato, estableciendo que, se cancelara al contratista de la siguiente manera:

- ANTICIPO equivalente al 50% del valor contratado, el cual se cancelará a manera de anticipo, previo perfeccionamiento, y cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de las garantías, expedición del registro presupuestal, presentación del plan de inversión de anticipo y afiliación a seguridad social), y firma del acta de inicio.
- Se efectuará el último pago del 50%, una vez finalizada la ejecución total del contrato de prestación de servicios, previa presentación por parte del contratista del informe de actividades ejecutadas con todos sus soportes (incluye registros fotográficos), aprobado por el supervisor, presentación de la factura comercial, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, en el caso que aplique) del periodo ejecutado. Por parte del supervisor, presentación del informe de supervisión del desarrollo del contrato y expedición de las notas de ingreso y acta de



RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$131.301.325,70
Valor Total del Contrato	\$131.301.325,70
Valor Pagado de anticipo	\$65.650.762
Valor a cobrar acta final	\$65.650.763,70
Valor Total Ejecutado	\$131.301.325,70
Porcentaje de avance acumulado acta final	100%
Saldo a favor del Municipio	\$0.00

7 DESGLOSE DE AIU

Para el presente contrato de obra se presenta el siguiente desglose de administración:

AUI									
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD JORNADA		% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	ASIGNACION BASICA ACTUALIZADA	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR
			D	N					
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO								
	Residente de obra	1	1		80%	1.00	3.113.235	182%	5.666.088
SUBTOTAL									5.666.088
2	OTROS GASTOS								
	ARRENDAMIENTO OFICINA INCLUYENDO ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PUBLICOS LUZ, AGUA POTABLE, INTERNET, RED COMUNICACIÓN	GLOBAL	1		100%	1.00	500.000		500.000
	GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	GLOBAL	1		100%	1.00	500.000		500.000
	TRANSPORTE PROFESIONALES	GLOBAL	1		100%	1.00	764.655		764.655
SUBTOTAL									1.864.655
3	GASTOS LEGALES OBRA								
	Poliza de seguro de responsabilidad civil		0.34%					131.301.525,70	\$ 448.349,00
	Poliza de seguro de cumplimiento								
SUBTOTAL									448.349,00
4	IMPUESTOS								
	Estampillas e Impuestos municipales (Adulto Mayor 4%, Pro Desarrollo Fronterizo 2%, Pro Cultura 2%, Pro Deporte 1%, Fondo Maqunana pesada 2%, Fondo cuenta 5%)						\$131.301.526	17%	22.321.259
SUBTOTAL									22.321.259
SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN									\$ 30.300.352



8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.01	Localización y replanteo.	GLB	1



Esta actividad consistió en trasladar las dimensiones y características del proyecto, previamente diseñadas en planos, al terreno real. Esto incluye identificar y marcar con precisión la ubicación exacta de la obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.02	Cerramiento Perimetral en Lona h=2.00 m	m	100



La actividad consistió en realizar 100 m de cerramiento perimetral en lona verde a una altura $h=2.00$ m con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y delimitación mientras se interviene la cancha bifuncional.





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.03	Escarificación de placa existente	M2	576



La actividad consistió en realizar la escarificación de la placa existente con el fin de preparar la zona donde se va adherir la nueva placa de concreto, garantizando la rugosidad necesaria para la correcta adherencia, en total se realizó una intervención de 576 m2.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.04	Retiro y disposición de material sobrante	M3	2.90



La actividad de retiro y disposición de material sobrante consistió en recolectar, transportar y disponer de manera adecuada el material sobrante generado durante la escarificación u otra actividad.



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.01	Placa en concreto de 3000 PSI e = 10 cm, con acabado, nivelado y llaneado, incluye cortes y sellante de juntas	M3	57.60



La actividad consistió en la construcción de una placa de concreto de 10 cm de espesor con una resistencia de 3000 psi, se garantizó una pendiente mínima con el fin de evacuar las agua por gravedad hacia la parte exterior de la cancha, se realizó el corte de las placas en secciones de 2.50x2.50 metros y su respectivo sellado de juntas, los cortes se realizaron de 3cm y son los encargados de controlar las fisuras en la placa por dilatación, retracción y temperatura, en total se hizo una intervención de 57.60 m3 de placa.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDA D
3.01	Suministró e instalación de malla electrosoldada de 15x15 cm Ø=4mm	M2	576



Esta actividad consistió en la instalación de la malla electrosoldada de 15x15 con un diámetro de 4mm, con el fin de evitar las grietas y fisuras en la placa, asimismo garantizando una buena distribución de cargas.





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.01	Suministro e instalación de estructura múltiple fija, (micro y baloncesto) elaborada en tubería agua negra de primera calidad, diámetro interior de 2 1/2 pulgadas la portería, la demás estructura en 1 1/2 pulgadas, tableros en acrílico de 10 mm, color cristal con medidas 1.20 * 1.80 m, debidamente decorados con aros y malla de baloncesto, incluye malla para portería de microfútbol, incluye concreto y trabajo de anclaje.	UND	2




Esta actividad consistió en la instalación de dos porterías bifuncionales para el polideportivo, dotando tubería agua negra de primera calidad para las porterías, con tableros acrílicos de 10 mm color cristal con medidas de 1.20m*1.80m decorados con aros y mallas de baloncesto, también se incluyó la malla para las porterías de las canchas.

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS - PUTUMAYO





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
5.01	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para canchas, Demarcación de cancha bifuncional	M2	342



Esta actividad consistió en la aplicación de pintura para la demarcación de las líneas reglamentarias para microfútbol y baloncesto, la pintura que se utilizó fue de tráfico sin ningún tipo de aditivo que reduzca su durabilidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
5.02.	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para cancha, totalidad de la cancha bifuncional	M2	576



Esta actividad consistió en la aplicación de pintura para la totalidad de la cancha bifuncional, reglamentarias para microfútbol y baloncesto, la pintura que se utilizó fue de tráfico sin ningún tipo de aditivo que reduzca su durabilidad





9 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2026.
ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO:	20 DE FEBRERO DE 2025.

Sin otro particular.

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor

Proyecto: David Fernando Lugo Hernández
Apoyo profesional secretaria de infraestructura.

David Lugo

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS





ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 503-2025

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 503-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-054-2025.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ (ALCALDE).
CONTRATISTA DE OBRA:	HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.703.705-1 R/L. LIGIA LICETH MORIANO GARZON CC. 1.144.079.971
SUPERVISIÓN	JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
PLAZO INICIAL	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$131.301.525) MDA/ CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN 01	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE REINICIO:	23 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN 02	27 DE ENERO DE 2026.
ADICIÓN EN TIEMPO:	UN (01) MES.
FECHA DE TERMINACIÓN 03	26 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA DE PRESENTE ACTA:	20 DE FEBRERO DE 2026.

En Puerto Asís Putumayo, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026 se reunieron los suscritos a saber, el Arq. **JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO** identificado con cédula de ciudadanía No.80.875.009 , secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato de obra 503-2025, y la señora **LIGIA LICETH MORIANO GARZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.079.971, representante legal de la empresa **HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S** en calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final de obra correspondiente al contrato de obra civil Nro. 503-2025 derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-054-2025, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.”, Toda vez que se verificó la terminación de obra cumpliendo con todos los parámetros de tiempo y actividades pactadas en el presente contrato.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de Obra Nro.503-2025, según cuadro de actividades y cantidades ejecutadas, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 18 de diciembre 2025 y el 26 de febrero de 2026.

CONSIDERACIONES

- Que, el 16 de diciembre de 2025 se suscribió contrato de obra 503-2025, entre el municipio de PUERTO ASÍS Y LIGIA LICETH MORIANO GARZON representante legal de la empresa HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S, el cual tiene por objeto el “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.
- Que, una vez perfeccionado el contrato se suscribió el acta de inició de obra el día 18 de diciembre de 2025.
- Que, la fecha inicial de finalización del contrato de obra se estipuló el 31 de diciembre de 2025.
- Que, se dio suspensión al contrato de obra No 503-25 el día 26 de diciembre.
- Que, se realizó el reinicio del contrato de obra No 503-2025 el día 23 de enero de 2026 y se adiciono un plazo de 1 mes con el fin de cumplir a cabalidad las actividades contractuales.
- Que, la fecha final de finalización del contrato de obra se estipuló el 26 de febrero de 2026.
- Que, una vez constatado en sitio, realizada la verificación de datos en obra, cantidades ejecutadas y las actividades planteadas en el presupuesto, se puede dar por terminada la ejecución del proyecto.
- Que el balance general o relación financiera del contrato es el siguiente:

RESUMEN	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$ 131.301.525,70
Valores adicionales	\$ 0,00
Valor Total del Contrato	\$ 131.301.525,70
Valor pagado anticipo	\$ 65.650.762
Valor a pagar acta final	\$ 65.650.763,70
Valor total ejecutado	\$ 131.301.525,70
Porcentaje de ejecución financiera total	100.00%
Porcentaje de avance físico	100.00%

DESARROLLO: En este documento se plasman las actividades y cantidades a recibir, previamente revisadas tanto física como financieramente, establecidas, mediante el siguiente cuadro:



Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.01	Localización y replanteo	GLB	1.00	\$ 505,814.00	\$ 505,814.00
1.02	Cerramiento perimetral el Lona h=2.00 m	M	100.00	\$ 13,995.00	\$ 1,399,500.00
1.03	Escarificación de Placa existente	M2	576.00	\$ 7,456.00	\$ 4,294,656.00
1.04	Retiro y Disposición de material sobrante	M3	2.90	\$ 7,753.00	\$ 22,483.70
Subto tal					\$ 6,222,453.70
2 ESTRUCTURA					
2.01	Placa en concreto de 3000 PSI e = 10 cm, con acabado, nivelado y llaneado, incluye cortes y sellante de juntas	M3	57.60	\$ 991,036.00	\$ 57,083,674.00
Subto tal					\$ 57,083,674.00
3 ACERO DE REFUERZO					
3.01	Suministro e instalación de malla electrosoldada 15x15 cm Ø=4mm	M2	576.00	\$ 11,406.00	\$ 6,569,856.00
Subto tal					\$ 6,569,856.00
4 CARPINTERIA METALICA					



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

4.01	Suministro e instalación de estructura múltiple fija, (micro y baloncesto) elaborada en tubería agua negra de primera calidad, diámetro interior de 2 1/2 pulgadas la portería, la demás estructura en 1 1/2 pulgadas, tableros en acrílico de 10 mm, color cristal con medidas 1.20 * 1.80 m, debidamente decorados con aros y malla de baloncesto, incluye malla para portería de microfútbol, incluye concreto y trabajo de anclaje.	UND	2.00	\$ 5,646,696.00	\$ 11,293,392.00
Subtotal					\$ 11,293,392.00
5	PINTURA Y ACABADOS				
5.01	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para canchas, Demarcación de cancha bifuncional	M	342.00	\$ 8,848.00	\$ 3,105,910.00
5.02	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para cancha, totalidad de la cancha bifuncional	M2	576.00	\$ 29,038.00	\$ 16,725,888.00
Subtotal					\$ 19,831,798.00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 101,001,173.70

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 101,001,173.70
ADMINISTRACION (25%)	\$ 25,250,293.00
UTILIDAD (5%)	\$ 5,050,059.00
VALOR TOTAL	\$ 131,301,525.70





Con la información suministrada en las consideraciones y constatado con las respectivas actas y el control de actividades en sitio, se establece que la "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", está ejecutado en un 100% tanto física como financieramente. Teniendo en cuenta lo anterior las partes:

ACUERDAN

- Suscribir el acta de recibo final de obra del contrato de obra 503-2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" teniendo en cuenta que al día de la firma de la presente acta ya se encuentran ejecutadas todas las actividades de los ítems contratados.
- El valor final a pagar estará supeditado a la entrega del informe final y sus respectivos soportes en los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de conformidad a lo establecido en el proceso de contratación en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales de acuerdo a la minuta contractual y sus respectivas modificaciones.
- EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social, actualizar el amparo de estabilidad de obra y estar al día en el pago de aportes al FIC.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinte (20) días del mes de febrero del año 2026.

	
JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO Secretario de Infraestructura Municipal	LIGIA LICETH MORIANO GARZON R/L: HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S Contratista de Obra

Proyecto: Ing. David Fernando Lugo Hernández
Apoyo Profesional Secretaría de Infraestructura.

David Lugo



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL
BARRIO LOS CHIPAROS**

En el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026 por petición del municipio de Puerto Asís como entidad contratante, se hace entrega formal del contrato de obra No 503-2025 denominado **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO LOS CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.”**

La presente entrega se realiza a satisfacción al señor Esteban Galeano Jurado, identificado con cédula de ciudadanía No. 97.437.347 de Puerto Asís, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Chiparos.

Se deja constancia de que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones técnicas y contractuales establecidas, y que el escenario deportivo se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento para el servicio y beneficio de la comunidad.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervienen.

NOMBRE	CÉDULA	BARRIO	FIRMA
Esteban Galeano J.	97437347	Chiparos	[Firma]

OBSERVACIONES:





ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 503-2025 DE FECHA 17/12/2025

Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
NIT	891200461-3
Contratista	HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.703.705-1 R/L. LIGIA LICETH MORIANO GARZON CC. 1.144.079.971
Identificación (Nit o Cedula)	Nit. 901.703.705-1
Contrato No	CONTRATO DE OBRA No 503-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-054-2025
Objeto del contrato	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

En Puerto Asís Putumayo a los tres (3) días del mes de marzo de 2026, se reunieron, en el Despacho Municipal, las siguientes personas: Doctor. **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo, Arq. **JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO** Secretario Infraestructura Municipal – en calidad de supervisor y la Ing. **LIGIA LICETH MORIANO GARZON** identificada con cedula de ciudadanía No 1.144.079.971, en condición de contratista con el fin de LIQUIDAR el CONTRATO DE OBRA No. 503-2025 derivado del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-054-2025.

CONSIDERACIONES

- Que, el 16 de diciembre de 2025 se suscribió contrato de obra 503-2025, entre el municipio de PUERTO ASIS Y LIGIA LICETH MORIANO GARZON representante legal de la empresa HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S, el cual tiene por objeto el "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
- Que, una vez perfeccionado el contrato se suscribió el acta de inició de obra el día 18 de diciembre de 2025.
- Que, la fecha inicial de finalización del contrato de obra se estipuló el 31 de diciembre de 2025.
- Que, se dio suspensión al contrato de obra No 503-25 el día 26 de diciembre.
- Que, se realizó el reinicio del contrato de obra No 503-2025 el día 23 de enero de 2026 y se adiciono un plazo de 1 mes con el fin de cumplir a cabalidad las actividades contractuales.
- Que, la fecha final de finalización del contrato de obra se estipuló el 26 de febrero de 2026.
- Que, una vez constatado en sitio, realizada la verificación de datos en obra, cantidades ejecutadas y las actividades planteadas en el presupuesto, se puede dar por terminada la ejecución del proyecto.



ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 503-2025 DE FECHA 17/12/2025

- Que el antecedente del contrato es el siguiente:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO			
VALORES DEL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato	\$ 131.301.525,70	Adiciones en valor	\$ 0,00
Valor total del contrato	\$ 131.301.525,70		
PLAZOS DE EJECUCION			
Plazo inicial de ejecución	Un (01) mes	Plazo final de ejecución	Un mes (01) mes
Fecha de Inicio	18 de diciembre de 2025	Fecha Terminación	26 de febrero de 2026

Ahora bien, el día 20 de enero de 2026 se recibe a satisfacción las actividades correspondientes al contrato 503-2025 de la siguiente manera:

Nº	DESCRIPCION	UN D.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.01	Localización y replanteo	GLB	1.00	\$ 505,814.00	\$ 505,814.00
1.02	Cerramiento perimetral el Lona h=2.00 m	M	100.00	\$ 13,995.00	\$ 1,399,500.00
1.03	Escarificación de Placa existente	M2	576.00	\$ 7,456.00	\$ 4,294,656.00
1.04	Retiro y Disposición de material sobrante	M3	2.90	\$ 7,753.00	\$ 22,483.70
Subtotal					\$ 6,222,453.70
2 ESTRUCTURA					
2.01	Placa en concreto de 3000 PSI e = 10 cm, con acabado, nivelado y llaneado, incluye cortes y sellante de juntas	M3	57.60	\$ 991,036.00	\$ 57,083,674.00
Subtotal					\$ 57,083,674.00
3 ACERO DE REFUERZO					
3.01	Suministro e instalación de malla electrosoldada 15x15 cm Ø=4mm	M2	576.00	\$ 11,406.00	\$ 6,569,856.00
Subtotal					\$ 6,569,856.00



ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 503-2025 DE FECHA 17/12/2025

4	CARPINTERIA METALICA				
4.01	Suministro e instalación de estructura múltiple fija, (micro y baloncesto) elaborada en tubería agua negra de primera calidad, diámetro interior de 2 1/2 pulgadas la portería, la demás estructura en 1 1/2 pulgadas, tableros en acrílico de 10 mm, color cristal con medidas 1.20 * 1.80 m, debidamente decorados con aros y malla de baloncesto, incluye malla para portería de microfútbol, incluye concreto y trabajo de anclaje.	UN D	2.00	\$ 5,646,696.00	\$ 11,293,392.00
Subtotal					\$ 11,293,392.00
5	PINTURA Y ACABADOS				
5.01	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para canchas, Demarcación de cancha bifuncional	M	342.00	\$ 8,848.00	\$ 3,105,910.00
5.02	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para cancha, totalidad de la cancha bifuncional	M2	576.00	\$ 29,038.00	\$ 16,725,888.00
Subtotal					\$ 19,831,798.00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 101,001,173.70

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 101,001,173.70
ADMINISTRACION (25%)	\$ 25,250,293.00
UTILIDAD (5%)	\$ 5,050,059.00
VALOR TOTAL	\$ 131,301,525.70





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 503-2025 DE FECHA 17/12/2025

Página 4 de 7

POLIZA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	100065135	\$ 13,130,152,60	23-01-2026 al 26-08-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	100065135	\$ 65,650,763,00	23-01-2026 al 26-08-2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	100065135	\$ 6,565,076,30	23-01-2026 al 26-02-2029
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100065135	\$ 26,260,305,20	20-02-2026 al 20-02-2031

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co

www.puertoasis-putumayo.gov.co





ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 503-2025 DE FECHA 17/12/2025

BALANCE FINANCIERO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	COMPROMISO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 2025000836 del 3/10/2025	\$134.434.336,00	Inicial	No. 2025001425 del 17/12/2025	\$131,301,525.70
Reservas	No. 2025801425 del 01/01/2026	\$65.650.763,70	Reservas	No. 2025801425 del 01/01/2026	\$65.650.763,70

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	Fecha del acta	Valor ejecutado	Concepto	Valor pagado (Marque con una x)		Valor cancelado
				SI	NO	
1	18/12/25	\$65.650.762	ANTICIPO	x		\$65.650.762

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)		
No	Documento que lo certifica	Si	No	Aprobado en Secop II
2	Acta de recibo final de fecha 20 de Febrero de 2026, en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato.	X		
3	Factura de venta No FVE-82 del 25 de febrero de 2026.	X		
4	Informe de supervisión de fecha 19 de febrero de 2026.	X		
Supervisor		JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO		
Dependencia		Secretaría de Infraestructura		

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	
- Que el Municipio de Puerto Asís suscribió el contrato de obra No. 503 de 2025, con LIGIA LICETH MORIANO GARZON identificada con Cc. 1.144.079.971 como representante legal de la empresa HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S para la ejecución del contrato de obra en mención, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." con un plazo de ejecución de un (01) mes. - Que en fecha 18 de diciembre de 2025 se suscribe acta de inicio del contrato de la referencia. - Que para efectos de liquidación del contrato la secretaria de infraestructura radica de fecha 3 de marzo de 2026, los siguientes documentos; a) Acta de cumplimiento de fecha 20 de febrero de 2026, suscrito por LIGIA LICETH MORIANO GARZON, como contratista y el arquitecto JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO, como el secretario de la secretaria de infraestructura, en la cual deja constancia que "(...) se dio	



ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 503-2025 DE FECHA 17/12/2025

- cumplimiento al contrato como se verifica en el informe final que hace parte integral del acta, correspondiente a la ejecución del contrato".
- b) Informe de supervisión de fecha de 19 de febrero de 2026, en la cual registra el seguimiento realizado al contrato.
 - c) Informe de ejecución de actividades con fecha de radicación 27 de febrero de 2026, en la cual la contratista hace entrega a la secretaria de infraestructura los soportes sobre el desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato.
 - d) Planillas de seguridad social del periodo ejecutado.
 - e) Factura FVE-82 del 25 de febrero de 2026, presentada por la contratista.
- Que teniendo en cuenta que supervisor reciben a entera satisfacción el contrato de obra No. 503-2025, se procede a la liquidación del contrato.

SALVEDADES

Ninguna

El acta de liquidación de mutuo acuerdo no contiene salvedades, es una expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas a la fecha. Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.....".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, artículo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, artículo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de obra No. 503-2025, suscrito entre el Municipio de Puerto Asís y LIGIA LICETH MORIANO GARZON identificada con Cc. 1.144.079.971 representante legal de la empresa HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$131.301.525,70
v/r adicional	\$ 0.00
V/r total del contrato	\$131.301.525,70
V/r girado en calidad de anticipo 50% inicial	\$ 65.650.762
V/r ejecutado acta No 1	\$ 00
V/r amortizado Acta parcial No 01 inicial	\$ 00
V/r a girado acta parcial No 01	\$ 00
V/r total ejecutado acta final	\$65.650.763,70
V/r total ejecutado (%)	100%
V/r a girar pago final	\$65.650.763,70
saldo a favor del municipio	\$0.00
V/r total liquidado	\$131.301.525,70



ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 503-2025 DE FECHA 17/12/2025

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista un último pago por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVO (\$65.650.763,70) M/CTE, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la secretaria de Hacienda Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, UNA VEZ EL MUNICIPIO REALICE EL PAGO FINAL aquí referido, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato No 503-2025, según informes y acta de recibo final que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

En consecuencia, de lo anterior, las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos. La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se expide a los, tres (3) días del mes de marzo de 2026.

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
Alcalde Municipal Puerto Asís Putumayo

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

LIGIA LICETH MORIANO GARZON
Contratista de Obra

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
Elaboró	David Fernando Lugo	Profesional de apoyo Sec. Infraestructura	David Lugo
Revisó	Richard Salazar Salazar	Apoyo Profesional Oficina Jurídica y Contratación	R.S.

Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co

www.puertoasis-putumayo.gov.co